ЗАКАЗЧИК: ГККП "Детский сад "Марал" ГУ "Аппарат акима Отырарского сельского округа" акимата Отырарского района **Форма №3**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Договор №080540010316/190025/00 от 2019-04-05

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада "Марал" в с. Арыс, Отрарского с/о, Отрарского района, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
	Капитальный ремонт здания детского сада "Марал" в с. Арыс, Отрарского с/о, Отрарского района, ЮКО	22 131 809,10	2 655 817,09	24 787 626,19	5 113 951,96	613 674,23	5 727 626,19
	Итого к оплате:	22 131 809,10	2 655 817,09	24 787 626,19	5 113 951,96	613 674,23	5 727 626,19

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Детский сад "Марал" ГУ "Аппарат акима Отырарского сельского округа" акимата Отырарского района

Заведующая ---------- Насруллаева М.О.

Аким с/о Отырыр ---------- Усетов Д.

глав.спец. бухгалтер Отырарского с/о ---------- Муса Е.

Инженер:
ТОО "Фараб құрылыс"

Директор ---------- Акжігіт Т.

Бухгалтер ГККП "Детский сад "Марал" ---------- Қожан Ұ.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор ---------- Ералиев С.А.

Форма 2

Заказчик : ГККП "Детский сад "Марал" ГУ "Аппарат акима Отырарского сельского округа" акимата Отырарского района
Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Договор №080540010316/190025/00 от 2019-04-05

Наименование Капитальный ремонт здания детского сада "Марал" в с. Арыс, Отрарского с/о, Отрарского района, ЮКО
Наименование объекта -Капитальный ремонт здания детского сада "Марал" в с. Арыс, Отрарского с/о, Отрарского района, ЮКО

А К Т

приемки выполненных работ
за август месяц 2019 г.

на Ремонтно-строительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.04.17г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы						
		Полы						
1	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	248,7600		4141,99	1030361	60,9 / 70678
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,601	149,505	751,25	112315	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	4,627	808,57	3741	
		Итого оплата труда:				466,54	116057	
1. 3	31-040402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	6,717	59,42	399	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	2,239	16,78	38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	1,891	1418,26	2681	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	1,891	751,25	1421	
1. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	2,736	1788,94	4895	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	2,736	848,17	2321	
		Итого эксплуатация машин:				32,21	8013	
1. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	65,175	196,55	12810	
1. 8	22-060204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	9,229	97217,84	897223	
		Итого материалов:				3658,28	910033	
2	11-150403-0303 РСНБ РК 2015	Окраска дощатых полов за два раза	м2 окрашивае	248,7600		377,52	93913	54,8 / 51078
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,467	116,171	800,02	92939	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,323388	833,26	269	
		Итого оплата труда:				374,69	93209	
2. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,049752	1418,26	71	

	3	4	5	6	7	8	9
02-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,049752	751,25	37	
0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,273636	1788,94	490	
02-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,273636	848,17	232	
	Итого эксплуатация машин:				2,25	560	
601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,00597	1439,63	9	
001	Ветошь	кг	0,0031	0,771156	84,66	65	
801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,09	162,18	339	
910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,25	62,19	--	--	
902	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,54	134,33	--	--	
106	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90% комбинированной) ГОСТ 32389-2013	кг	0,116	28,856	--	--	
	Итого материалов:				1,66	413	
201 15	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	29,6785		1048,21	31109	60,9 / 6165
	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,447	13,266	751,25	9966	
00	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	0,184007	848,17	156	
	Итого оплата труда:				341,07	10122	
01	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,04155	3393,60	141	
-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,04155	848,17	35	
01	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,133553	16,78	2	
-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
01	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,142457	1788,94	255	
-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,142457	848,17	121	
	Итого эксплуатация машин:				13,41	398	
801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,0831	12450,76	1035	
03	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,071228	26033,88	1854	
001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	6,826	215,22	1469	
401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	0,474856	196,55	93	
604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,001009	187968,66	190	
402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	0,350206	45982,07	16103	
405	Вода техническая	м3	0,0007	0,020775	28,00	1	
	Итого материалов:				698,99	20745	
01-5001 (К30 15 1)	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	266,2000		275,51	73341	60,9 / 9427
	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,0765	20,364	751,25	15299	
100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,21296	848,17	181	
	Итого оплата труда:				58,15	15479	
01	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,21296	1788,94	381	
-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,21296	848,17	181	
	Итого эксплуатация машин:				1,43	381	
401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,7986	196,55	157	
01	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	268,862	213,88	57504	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				216,61	57661	
		Итого прямые затраты:				275,51	73341	
5	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	114,6500		115,54	13247	60,9 6183
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,104	11,924	848,17	10113	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,04586	848,17	39	
		Итого оплата труда:				88,55	10152	
5. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,04586	1788,94	82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,04586	848,17	39	
		Итого эксплуатация машин:				0,72	82	
5. 4	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,18344	16638,85	3052	
		Итого материалов:				26,62	3052	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1241971	143531
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1241971	
	Материалы -		Тенге				991904	
	Всего заработная плата -		Тенге				245019	
		Накладные расходы -	Тенге				193409	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				143531	143531
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				49878	
		Сметная прибыль -	Тенге				114830	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1550211	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				317	
		Сметная заработная плата -	Тенге				245019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1550211	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				317	
		Сметная заработная плата -	Тенге				245019	
РАЗДЕЛ 2. Сетчатое ограждение (Рама РМ-1)								
6	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж ограждений	т конструкци	6,0346		45039,83	271796	60,9 160660
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	340,953	770,89	262837	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	21,773	913,67	19893	
		Итого оплата труда:				46851,80	282730	
6. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,603457	362,39	219	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 4	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	19,371	3994,87	77385	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	19,371	976,75	18921	
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,147	1788,94	2051	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,147	848,17	973	
6. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	8,81	17,05	150	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				13224,56	79805	
6. 7	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,006216	39688,62	247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 8	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,002655	381819,66	1014	
6. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,060346	196,55	12	
6.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	7,241	177,53	1286	
6.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	2,172	91,05	198	
6.12	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000603	1774323,66	1071	
6.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,002655	200244,36	532	
6.14	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001871	365404,08	684	
6.15	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,003621	413025,17	1495	
6.16	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	6,035	--	--	
		Итого материалов:				1083,29	6537	
7	11-090701-0127 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.)	т конструкци	5,5179		116128,74	640787	60,9 380316
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	120	724,148	848,17	614201	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,84	11,104	926,83	10291	
		Итого оплата труда:				103485,77	624492	
7. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	1,81	12,64	23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,5	3,017	3328,72	10044	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	3,017	1137,64	3432	
7. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	6,638	25,68	170	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,37	8,267	102,72	849	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	5,069	1028,92	5216	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	5,069	848,17	4299	
7. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	30,3	182,847	190,68	34865	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	3,017	2288,94	6906	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	3,017	848,17	2559	
7.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	6,035	17,05	103	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				9640,54	58177	
7.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	15,69	177,53	2785	
7.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,5	3,017	91,05	275	
7.13	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,129743	195385,08	25350	
7.14	21-050199-9902	Металл для изготовления конструкций	т	1,032	6,228	--	--	
		Итого материалов:				4707,88	28410	
8	21-050308-0131 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	444,8000		597,82	265910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	21-050106-1105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ103-2006)	т	0,0408		178218,14	7271	
10	21-050201-0127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	4,3475		173312,06	753469	
11	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5577		165024,56	92028	
12	21-050201-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0922		172765,64	15931	
13	21-050106-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ103-2006)	т	0,0090		178218,14	1600	
14	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	175,0025		65,72	11502	54,2 2641
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	5,163	938,11	4843	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,035001	848,17	30	
		Итого оплата труда:				27,84	4873	
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0175	3393,60	59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0175	848,17	15	
14. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0175	36,87	1	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0175	1788,94	31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0175	848,17	15	
14. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	1,96	47,86	94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				1,06	185	
14. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,002625	273897,54	719	
14. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,01575	365404,08	5755	
		Итого материалов:				36,99	6474	
15	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (Коб=2)	м2	350,00506		57,16	20007	54,2 3265
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	7,455	800,02	5964	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,070001	848,17	59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				17,21	6024	
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,035001	3393,60	119	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,035001	848,17	30	
15. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,035001	36,87	1	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,035001	1788,94	63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,035001	848,17	30	
15. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	2,275	47,86	109	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				0,83	292	
15. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,0049	288094,55	1412	
15. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,0315	391702,87	12339	
		Итого материалов:				39,29	13751	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2140301	558405
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2140301	
	Материалы -		Тенге				20225	
	Всего заработная плата -		Тенге				10896	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1136209	
		Накладные расходы -	Тенге				643621	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				546882	5906
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				96739	
		Сметная прибыль -	Тенге				222714	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3006636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ НА ПОДРЯД:	Тенге				3006636	
		РАЗДЕЛ 3. Прочие работы						
16	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	36,25954		73,00	2647	
17	41-020101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	36,2595		992,01	34970	
		Отмостка						
18	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю	20,3520		18606,03	378670	60,9 / 31876
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,66	74,488	719,58	53600	
		Итого оплата труда:				2633,66	53600	
18. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	9,769	13,05	127	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				6,26	127	
18. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	6,309	2742,81	17305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	20,759	13454,77	279308	
18. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,020352	14376,30	293	
18. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	40,704	729,16	29680	
18. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	7,123	28,00	199	
		Итого материалов:				16056,63	326785	
19	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	135,6800		908,61	123280	60,3 / 9474
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	0,144	19,538	819,03	16002	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,094976	930,88	88	
		Итого оплата труда:				118,59	16091	
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,040704	3393,60	138	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,040704	848,17	35	
19. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,027136	3144,86	85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,027136	1137,64	31	
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,027136	1788,94	49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,027136	848,17	23	
		Итого эксплуатация машин:				2,00	272	
19. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,6784	2742,81	1861	
19. 7	21-020501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные, типа Г, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0006	0,081408	10100,20	822	
19. 8	21-130104-9903	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,0714	9,688	94328,55	913813	
		Итого материалов:				6754,83	916496	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				540567	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				540567	
	Материалы -		Тенге				433587	
	Всего заработная плата -		Тенге				69691	
	Транспортные расходы -		Тенге				38617	
		Накладные расходы -	Тенге				62299	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				41350	42345
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				20949	
		Сметная прибыль -	Тенге				48229	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				651095	
	ИТОГО по смете: 1550211+3006636+651095=5207942		Тенге				5207942	
		Итого					5 137 942	
		Итого с временными, 2,9.0,8%					5 328 766	
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					5 366 068	
		ИТОГО:					5 366 068	
		Итого в текущих ценах2018г, к = 1,07					5 741 692	
		Итого с К-0,9					5 113 951,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					**613 674,23**	
		Итого с НДС					**5 727 626,19**	

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Детский сад "Марал" ГУ "Аппарат акима Отырарского сельского округа" акимата Отырарского района

Заведующая ---------- Насруллаева М.О.

Аким с/о Отырыр ---------- Усетов Д.

глав.спец. бухгалтер Отырарского с/о ---------- Муса Е.

Инженер технадзора:

ТОО "Фараб құрылыс"

Технадзор ----------Тлегенов Б.

Бухгалтер ГККП "Детский сад "Марал" ---------- Қожан Ұ.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор ----------Ералиев С.А.