ЗАКАЗЧИК: ГККП "Детский сад "Марал" ГУ "Аппарат акима Отырарского сельского округа" акимата Отырарского района Форма №3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Договор №080540010316/190025/00 от 2019-04-05

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания детского сада "Марал" в с. Арыс, Отрарского с/о, Отрарского района, ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
	Капитальный ремонт здания детского сада "Марал" в с. Арыс, Отрарского с/о, Отрарского района, ЮКО	17 017 857	2 042 143	19 060 000	11 660 714	1 399 286	13 060 000
	Итого к оплате:	17 017 857	2 042 143	19 060 000	11 660 714	1 399 286	13 060 000

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Детский сад "Марал" ГУ "Аппарат акима Отырарского сельского округа" акимата Отырарского района

Заведующая ---------- **Насруллаева М.О.**

Инженер:

ТОО "Фараб құрылыс"

Директор ----------**Ақжігіт Т.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор ----------**Ералиев С.А.**

Форма 2

Заказчик : ГККП "Детский сад "Марал" ГУ "Аппарат акима Отырарского сельского округа" акимата Отырарского района
Подрядчик: ТОО "Авторемстрой ЛТД"
Договор №080540010316/190025/00 от 2019-04-05

Наименование Капитальный ремонт здания детского сада "Марал" в с. Арыс, Отрарского с/о, Отрарского района, ЮКО
Наименование объекта -Капитальный ремонт здания детского сада "Марал" в с. Арыс, Отрарского с/о, Отрарского района, ЮКО

А К Т

приемки выполненных работ
за июль месяц 2019 г.

на Ремонтно-строительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.04.17г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Монтажные работы						
		Внутренняя отделка						
1	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до10 мм /	м2 оштукатури	740,2330		1295,07	958654	54,8 163800
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,45	333,105	860,83	286747	
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	16,137	753,47	12159	
		Итого оплата труда:				403,80	298906	
1.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,370117	3393,60	1256	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,370117	848,17	314	
1.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	14,435	807,59	11657	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	14,435	751,25	10844	
1.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,332	1418,26	1890	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,332	751,25	1001	
		Итого эксплуатация машин:				20,00	14803	
1.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	5,478	28,00	153	
1.7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	11,31	8372,035	78,47	656954	
		Итого материалов:				887,70	657107	
2	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм /	м2 оштукатури	947,5200		1077,97	1021398	54,8 162841
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	350,582	809,53	283807	
2.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	17,719	753,32	13348	
		Итого оплата труда:				313,61	297155	
2.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,379008	3393,60	1286	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,379008	848,17	321	
2.4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	15,824	807,59	12779	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	15,824	751,25	11888	
2.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	1,516	1418,26	2150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	1,516	751,25	1139	
		Итого эксплуатация машин:				17,11	16215	
2. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	5,969	28,00	167	
2. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	9,7	9190,944	78,47	721213	
		Итого материалов:				761,34	721381	
3	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашивае	1138,8200		529,62	603146	54,8 242486
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,49	558,022	789,89	440776	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	2,05	837,40	1717	
		Итого оплата труда:				388,55	442492	
3. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,227764	1418,26	323	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,227764	751,25	171	
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	1,822	1788,94	3260	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	1,822	848,17	1545	
		Итого эксплуатация машин:				3,15	3583	
3. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	3,53	84,66	299	
3. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	9,566	162,18	1551	
3. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,785786	133272,83	104724	
3. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	626,351	83,36	52213	
		Итого материалов:				139,43	158787	
4	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашивае	1515,3200		439,12	665414	54,8 256991
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,39	590,975	789,89	466805	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	2,576	836,77	2156	
		Итого оплата труда:				309,48	468961	
4. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,303064	1418,26	430	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,303064	751,25	228	
4. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	2,273	1788,94	4066	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	2,273	848,17	1928	
		Итого эксплуатация машин:				2,97	4496	
4. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	4,697	84,66	398	
4. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	12,729	162,18	2064	
4. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,954652	133272,83	127229	
4. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	772,813	83,36	64422	
		Итого материалов:				128,10	194113	
5	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатури	358,6800		997,99	357960	54,8 128692
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,74	265,423	828,53	219911	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	19,871	751,25	14928	
		Итого оплата труда:				654,73	234839	
5. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	16,858	930,14	15680	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	16,858	751,25	12665	
5. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	3,013	1418,26	4273	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	3,013	751,25	2264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				55,63	19953	
5. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	6,707	17525,31	117548	
5. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,021521	19878,83	428	
5. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,430416	279,42	120	
5. 8	21-050308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	19,871	--	--	
		Итого материалов:				329,25	118096	
6	11-150403-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашивае	981,2500		291,06	285598	54,8 79858
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,192	188,4	770,89	145236	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,58875	832,02	490	
		Итого оплата труда:				148,51	145726	
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,098125	1418,26	139	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,098125	751,25	74	
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,490625	1788,94	878	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,490625	848,17	416	
		Итого эксплуатация машин:				1,04	1017	
6. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,003925	1439,63	6	
6. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0021	2,061	84,66	174	
6. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	7,85	162,18	1273	
6. 8	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,103	101,069	371,48	37545	
6. 9	22-040201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,267	261,994	367,40	96257	
6.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	49,063	83,36	4090	
		Итого материалов:				142,01	139345	
7	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного	м2 поверхност	179,3400		4207,76	754620	54,8 159758
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	2	358,68	809,53	290362	
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,542	756,88	1167	
		Итого оплата труда:				1625,57	291530	
7. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,08967	3393,60	304	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,08967	848,17	76	
7. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	1,453	1418,26	2060	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	1,453	751,25	1092	
		Итого эксплуатация машин:				13,18	2365	
7. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	2,69	17629,35	47425	
7. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,071736	15704,86	1127	
7. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,8967	84,66	76	
7. 8	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	179,34	2302,99	413018	
7. 9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,17934	1253,07	225	
7.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,833931	28,00	23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				2575,52	461894	
8	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатури	915,0200		997,99	913184	54,8 328302
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,74	677,115	828,53	561010	
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	50,692	751,25	38082	
		Итого оплата труда:				654,73	599092	
8. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	43,006	930,14	40002	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	43,006	751,25	32308	
8. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	7,686	1418,26	10901	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	7,686	751,25	5774	
		Итого эксплуатация машин:				55,63	50903	
8. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	17,111	17525,31	299873	
8. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,054901	19878,83	1091	
8. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	1,098	279,42	307	
8. 8	21-050308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	50,692	--	--	
		Итого материалов:				329,25	301272	
9	12-110101-0407 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	341,6000		2628,42	897867	59,1 447920
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	2,802	957,163	789,89	756054	
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	2,46	751,25	1848	
		Итого оплата труда:				2218,68	757901	
9. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0072	2,46	1418,26	3488	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	2,46	751,25	1848	
		Итого эксплуатация машин:				10,21	3488	
9. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0231	7,891	17525,31	138292	
9. 5	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	11,546	--	--	
9. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	1,196	28,00	33	
		Итого материалов:				404,93	138325	
10	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатури	29,6800		2255,66	66948	54,8 24097
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,79	53,127	819,03	43513	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,611408	751,25	459	
		Итого оплата труда:				1481,54	43972	
10. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,611408	1418,26	867	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,611408	751,25	459	
		Итого эксплуатация машин:				29,22	867	
10. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,02968	17525,31	520	
10. 5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	1,276	17275,41	22048	
		Итого материалов:				760,37	22568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 7	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00096	1120908,60	1076	
13. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	4,8	110,23	529	
13. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,048	304,79	15	
13.10	21-130804-0401	Каболка	т	0,0001	0,0012	1083775,85	1301	
13.11	21-130816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,96	1191,36	1144	
13.12	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,24	394,64	95	
13.13	23-030102-9902	Санитарные приборы	комплект	1	12	--	--	
13.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,48	247,04	119	
		Итого материалов:				492,31	5908	
14	23-030102-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12,0000		13774,93	165299	
15	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Монтаж умывальников	комплект	12,0000		1925,00	23100	60,4 12194
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,95	23,4	848,17	19847	
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,42	812,17	341	
		Итого оплата труда:				1682,36	20188	
15. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,24	12,64	3	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,156	1418,26	221	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,156	751,25	117	
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,264	1788,94	472	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,264	848,17	224	
		Итого эксплуатация машин:				58,05	697	
15. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00432	205870,68	889	
15. 7	21-100502-1301	Замазка защитная	кг	0,2	2,4	339,66	815	
15. 8	21-130207-0409	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	4,8	110,23	529	
15. 9	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,36	304,79	110	
15.10	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,24	394,64	95	
15.11	23-030102-9902	Санитарные приборы	комплект	1	12	--	--	
15.12	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,48	247,04	119	
		Итого материалов:				213,06	2557	
16	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	12,0000		5268,08	63217	60,4 4304
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,7	8,4	848,17	7125	
		Итого оплата труда:				593,72	7125	
16. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,12	12,64	2	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				0,13	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 3	21-130207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	2,4	61,24	147	
16. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,156	304,79	48	
16. 5	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,156	394,64	62	
16. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,312	247,04	77	
16. 7	23-030102-1224	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	12	4646,35	55756	
		Итого материалов:				4674,11	56089	
17	23-030102-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	12,0000		5752,97	69036	
		Полы						
18	11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	69,0815		1048,21	72412	60,9 14349
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,447	30,879	751,25	23198	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	0,428305	848,17	363	
		Итого оплата труда:				341,07	23561	
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,096714	3393,60	328	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,096714	848,17	82	
18. 4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,310867	16,78	5	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,331591	1788,94	593	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,331591	848,17	281	
		Итого эксплуатация машин:				13,41	927	
18. 6	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,193428	12450,76	2408	
18. 7	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,165796	26033,88	4316	
18. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	15,889	215,22	3420	
18. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	1,105	196,55	217	
18.10	21-130704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,002349	187968,66	441	
18.11	22-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	0,815162	45982,07	37483	
18.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	0,048357	28,00	1	
		Итого материалов:				698,99	48287	
19	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	109,1900		2848,07	310981	60,9 55847
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,06	115,741	770,89	89224	
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	3,21	772,35	2479	
		Итого оплата труда:				839,85	91703	
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,393084	3393,60	1334	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,393084	848,17	333	
19. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,511	1418,26	3562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,511	751,25	1886	
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,305732	1788,94	547	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,305732	848,17	259	
		Итого эксплуатация машин:				49,85	5443	
19. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	1,419	15454,92	21938	
19. 7	22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	111,374	1706,60	190071	
19. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	3,341	1253,07	4187	
19. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	4,204	28,00	118	
		Итого материалов:				1981,07	216313	
20	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	150,0000		671,41	100711	60,9 22423
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,322	48,3	751,25	36285	
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,66	808,52	534	
		Итого оплата труда:				245,46	36819	
20. 3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0032	0,48	16,78	8	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,27	1418,26	383	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,27	751,25	203	
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,39	1788,94	698	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,39	848,17	331	
		Итого эксплуатация машин:				7,26	1089	
20. 6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,21	31,5	215,22	6779	
20. 7	22-060204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	1,23	45982,07	56558	
		Итого материалов:				422,25	63337	
21	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	6,0000		9983,33	59900	60,9 10774
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	3,44	20,64	751,25	15506	
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	2,7	809,40	2185	
		Итого оплата труда:				2948,53	17691	
21. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	1,62	3393,60	5498	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	1,62	848,17	1374	
21. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	1,08	1418,26	1532	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,08	751,25	811	
		Итого эксплуатация машин:				1171,56	7029	
21. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	6,6	5661,27	37364	
		Итого материалов:				6227,40	37364	
22	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	150,0000		595,17	89275	60,9 23634
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	53,4	699,94	37377	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,905	751,25	1431	
		Итого оплата труда:				258,72	38808	
22. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	13,605	13,05	178	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,905	1418,26	2702	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,905	751,25	1431	
		Итого эксплуатация машин:				19,20	2879	
22. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,06	15970,99	48871	
22. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	5,25	28,00	147	
		Итого материалов:				326,79	49018	
		Внутренние дверные блоки						
23	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	51,0300		1174,19	59919	59,8 23610
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9753	49,77	770,89	38367	
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	1,291	863,39	1115	
		Итого оплата труда:				773,69	39482	
23. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	8,042	12,64	102	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,10206	3144,86	321	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,10206	1137,64	116	
23. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,10206	1418,26	145	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,10206	751,25	77	
23. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	2,434	18,64	45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	1,087	1788,94	1944	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	1,087	848,17	922	
23. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	2,082	39,30	82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				51,72	2639	
23. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,05103	21963,06	1121	
23.10	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	51,03	--	--	
23.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	12,247	982,74	12036	
23.12	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	154,621	36,76	5684	
23.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,367926	196,55	72	
		Итого материалов:				370,62	18913	
24	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	10,2900		2701,17	27795	59,8 4341
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,8342	8,584	780,39	6699	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,697662	802,28	560	
		Итого оплата труда:				705,40	7259	
24. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,330309	1418,26	468	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,330309	751,25	248	
24. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	2,152	18,64	40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,367353	1788,94	657	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,367353	848,17	312	
24. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	3,314	15,10	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				118,15	1216	
24. 7	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	10,29	--	--	
24. 8	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	12,708	982,74	12489	
24. 9	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	67,091	24,49	1643	
24.10	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	4,425	108,14	478	
24.11	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	30,15	80,69	2433	
24.12	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	82,32	9,87	812	
24.13	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	41,366	48,98	2026	
		Итого материалов:				1932,14	19882	
25	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	9,4500		9059,22	85610	
26	21-090102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	41,5800		7840,19	325995	
27	21-090202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-10, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	13,2359		20366,67	269573	
28	21-130814-2205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобянные изделия для дверей	шт.	23,0000		2109,36	48515	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				8273053	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3797153	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				141016	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				96058	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4334883	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2183949	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				10457002	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				376452	
	ИТОГО:		Тенге				10831418	
	Сметная прибыль		Тенге				866513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО по смете:		**Тенге**				**11697931**	
		Итого					**11 697 931**	
		Итого с временными, 2,9.0,8%					**11 969 323**	
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %					**12 053 108**	
		ИТОГО:					**12 053 108**	
		Итого в текущих ценах2018г, к = 1,07					**12 956 349**	
		Итого с К-0,9					**11 660 714**	
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					**1 399 286**	
		Итого с НДС					**13 060 000**	

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Детский сад "Марал" ГУ "Аппарат акима Отырарского сельского округа" акимата Отырарского района

Заведующая ---------- Насруллаева М.О.

Инженер технадзор:

ТОО "Фараб курылыс"

Технадзор ----------Кенесбек Ә.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Авторемстрой ЛТД"

Директор ----------Ерәлиев С.А.