Түрксіб ауданы

Қазақстан Республикасы
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

№ 461

«23» 12 2015ж.

Огарев көшесі, №6
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
03» сәуір 2013ж. № 40Ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Б. Абдилов — **МСҚБ басқармасы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:

тапсырыс беруші
заказчика **М. Курмангалиев** — **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
Р. Рыскулова — **«New Construction» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
Г. Желдыбаева — **«Ардис» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
К. Абдижаббарова — **«Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Алматы қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ басшысының міндетін атқарушы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
С. Әубәкіров — **«ҚР ІІМ ТЖК Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы ортке қарсы қызмет генерал майоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Отыншиев — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:

А № 0011469

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекеме.**

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы Түрксіб ауданында орналасқан №44 мектеп ғимаратын күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту».**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Огарев көшесі, №6**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 4/1161 Алматы қаласының әкімдігінің қаулысы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау басқармасының 2015 жылғы 09 маусымдағы берілген белгілі іс-кимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 349/ЗТ-Т-1490 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«New Construction» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившии

қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

«Ардис» ЖШС

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласының Құрылыс басқармасының 2012 жылғы 07 мамырдағы жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

ГП, АР, КЖ, КМ, КД, ОВ, ВК, ЭЛ, СС

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена

Алматы қаласының Құрылыс басқармасының 2013 жылғы 28 қаңтардағы №5-П бұйрығы

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Алматы қаласындағы филиялы 2013 жылғы 23 қаңтардағы №02-0021/13

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **мамыр 2015 ж.;** жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2015 ж.;**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны	Қабат		
Жалпы құрылыс көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$ $м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **381 742, 144** мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **378 107, 634** мың теңге,
всего **381 742, 144** тыс тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **378 107, 634** тыс тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **3634, 634** мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря **3634, 634** тыс тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны _____ мың. теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____ мың. тенге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____ мың. теңге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к примке
«Алматы қаласы Түрксіб ауданында орналасқан №44 мектеп ғимаратын күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии **Б. Сауранбаев**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Б. Абдилов**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии: **М. Курмангалиев**
(қолы) (подпись)

С. Дубәкіров **Р. Рыскулова**
(қолы) (подпись)

М. Отынишев **Г. Желдыбаева**
(қолы) (подпись)

К. Абдижаббарова
(қолы) (подпись)

А № 0011469

г. Алматы. БФ. Зак. № 328-14.

Заказчик : КГУ-Управление строительства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор:71-СО ОТ 01 ИЮНЯ 2014ГОД

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназия №44 по ул.Огарева 6, Туркисбского района г.Алматы

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Архитектурно-строительная часть								
		СМЕТА№10282010 ПОЗ ПО СМЕТЕ№1-33								
1.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	10,80	270,90	23,78	2926	257	1,65	18
					247,12	8,98	2669	97	0,04	0
2.	Е0109-53-2	Демонтаж металлических решеток окон и внутренних решеток	т	0,12	9478,70	1017,58	1137	122	53,59	6
					8461,13	94,50	1015	11	0,46	0
3.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	30,11	158,38	23,78	4769	716	0,91	27
					134,60	8,98	4053	270	0,04	1
4.	Е0109-53-1	Демонтаж металлических конструкций дверей наружных и внутренних	т	0,16	15817,88	991,51	2531	159	94,42	15
					14826,38	348,47	2372	56	1,71	0
5.	Е0162-36-2	Очистка потолков от набелов	м2	569,00	32,13	--	18282	--	0,22	127
					32,13	--	18282	--	--	--
6.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	1041,20	32,87	--	34224	--	0,23	238
					32,87	--	34224	--	--	--
7.	Е0146-41-	Разборка цементно-песчаной стяжки	м3	9,87	2399,04	1107,54	23688	10936	7,70	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщ.20мм			1291,50	418,50	12752	4132	2,04	20
8.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	179,12	270,90 247,12	23,78 8,98	48522 44263	4259 1608	1,65 0,04	296 8
9.	Е0109-53-2	Демонтаж металлических решеток окон и внутренних решеток	т	0,16	9478,70 8461,13	1017,58 94,50	1479 1320	159 15	53,59 0,46	8 0
10.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	58,20	158,38 134,60	23,78 8,98	9218 7834	1384 523	0,91 0,04	53 3
11.	Е0109-53-1	Демонтаж металлических конструкций дверей наружных и внутренних	т	0,39	15817,88 14826,38	991,51 348,47	6169 5782	387 136	94,42 1,71	37 1
12.	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	4,86	250,04 226,26	23,78 8,98	1215 1100	116 44	1,52 0,04	7 0
13.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	1547,70	32,87 32,87	-- --	50873 50873	-- --	0,23 --	353 --
14.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	102,60	133,16 109,58	23,58 4,16	13662 11243	2419 427	0,74 0,02	76 2
15.	Е0162-36-2	Очистка лестничных площадок и маршей от набелов	м2	98,20	32,13 32,13	-- --	3155 3155	-- --	0,22 --	22 --
16.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	30,80	116,63 106,07	10,56 1,67	3592 3267	325 51	0,70 0,01	22 0
17.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	32,96	20,76 20,57	0,19 0,02	684 678	6 1	0,14 0,00	5 0
18.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	560,90	17,38 16,45	0,93 0,14	9748 9227	522 79	0,11 0,00	64 1
19.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	600,16	5,64 5,45	0,19 0,02	3385 3271	114 12	0,04 0,00	23 0
20.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	560,90	51,33	4,89	28791	2743	0,34	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					46,44	0,83	26048	466	0,01	5
21.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	560,90	11,07	0,04	6209	22	0,08	43
					11,03	0,02	6187	11	0,00	0
22.	Е0157-2-8	Разборка мозаичных покрытий	1м2	241,40	358,97	192,06	86656	46364	1,11	268
					166,91	72,15	40292	17417	0,40	97
23.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных	1м	258,30	20,76	0,19	5362	49	0,14	37
					20,57	0,02	5313	5	0,00	0
24.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	188,16	270,90	23,78	50973	4474	1,65	311
					247,12	8,98	46498	1690	0,04	8
25.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	37,99	158,38	23,78	6017	903	0,91	35
					134,60	8,98	5113	341	0,04	2
26.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	1368,50	32,87	--	44983	--	0,23	312
					32,87	--	44983	--	--	--
27.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	52,20	133,16	23,58	6951	1231	0,74	39
					109,58	4,16	5720	217	0,02	1
28.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	15,40	116,63	10,56	1796	163	0,70	11
					106,07	1,67	1633	26	0,01	0
29.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	1м	16,48	20,76	0,19	342	3	0,14	2
					20,57	0,02	339	--	0,00	0
30.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	780,70	17,38	0,93	13569	726	0,11	89
					16,45	0,14	12843	109	0,00	1
31.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	835,35	5,64	0,19	4711	159	0,04	31
					5,45	0,02	4553	17	0,00	0
32.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	780,70	51,33	4,89	40073	3818	0,34	262
					46,44	0,83	36256	648	0,01	7
33.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	780,70	11,07	0,04	8642	31	0,08	60
					11,03	0,02	8611	16	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Архитектурно-строительная часть СМЕТА№10282010 ПОЗ ПО СМЕТЕ№1-33								544335
		Раздел: Общие работы по зданию СМЕТА№10282010 ПОЗ ПО СМЕТЕ№34-53								
34.	Е0162-36-2	Очистка потолков от набелов	м2	275,00	32,13	--	8836	--	0,22	61
					32,13	--	8836	--	--	--
35.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток на лестничных площадках	1м2	14,80	116,63	10,56	1726	156	0,70	10
					106,07	1,67	1570	25	0,01	0
36.	Е0110-23-5	Демонтаж люков выхода на кровлю в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,88	207,47	30,89	390	58	1,13	2
					176,58	11,68	332	22	0,06	0
37.	Е0110-5-1	Демонтаж стенок люков выхода на кровлю из брусьев	м3	0,38	3525,07	316,57	1340	120	20,70	8
					3208,50	119,25	1219	45	0,58	0
38.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	1255,48	48,37	4,36	60728	5474	0,29	361
					44,01	0,68	55254	854	0,01	6
39.	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2	1255,48	43,95	2,35	55178	2950	0,27	340
					41,60	0,41	52228	515	0,00	5
40.	Е0154-1-1	Разборка перекрытий по деревянным балкам междуэтажных в зданиях кирпичных	м2	1133,00	332,55	54,11	376779	61307	1,94	2196
					278,44	9,09	315473	10299	0,06	73
41.	Е0112-14-1	Демонтаж утеплителя кровли	м3	79,80	674,98	207,16	53863	16531	3,34	267
					467,82	78,75	37332	6284	0,38	30
42.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен фасадов	м2	1058,50	32,87	--	34793	--	0,23	242
					32,87	--	34793	--	--	--
43.	Е0115-101-2	Демонтаж декоратиных элементов фасада, высотой до 250 мм	м	460,80	86,99	1,91	40086	880	0,52	242
					85,08	0,72	39206	332	0,00	2
44.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки и набела с поверхностей стен цоколя	м2	67,20	32,87	--	2209	--	0,23	15
					32,87	--	2209	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с окраской с поверхностей стен приямка	м2	95,20	32,87	--	3129	--	0,23	22
					32,87	--	3129	--	--	--
46.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов над приямками	м2	31,50	48,37	4,36	1524	137	0,29	9
					44,01	0,68	1386	21	0,01	0
47.	Е0109-53-2	Демонтаж металлических конструкций покрытий над приямками	т	0,06	9478,70	1017,58	609	65	53,59	3
					8461,13	94,50	543	6	0,46	0
48.	Е0109-24-3	Демонтаж металлических конструкций главного входа	т	0,12	14610,68	4157,18	1765	502	64,97	8
					10453,50	988,44	1263	119	3,33	0
49.	Е0152-1-3	Разборка наружных крылец и входов в подвал	м3	1,80	3714,23	2438,48	6686	4389	7,78	14
					1275,75	950,21	2296	1710	5,22	9
50.	Е0109-27-3	Демонтаж входного тамбура	м2	17,20	1053,61	327,04	18122	5625	3,58	62
					726,57	85,85	12497	1477	0,30	5
51.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	3198,20	6,08	--	19445	--	0,05	147
					6,08	--	19445	--	--	--
52.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1822,44	27,10	27,10	49388	49388	--	--
					--	18,97	--	34572	0,40	729
53.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1822,44	176,40	176,40	321479	321479	--	--
					--	35,28	--	64296	0,74	1350
		Итого по разделу: Общие работы по зданию СМЕТА№10282010 ПОЗ ПО СМЕТЕ№34-53								1058074
		Раздел: Электротехническая частьСМЕТА№10282010 ПОЗ ПО СМЕТЕ№54-68								
54.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	22,00	9,32	0,23	205	5	0,06	1
					9,09	0,05	200	1	0,00	0
55.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	12,00	8,42	--	101	--	0,06	1
					8,42	--	101	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	110,00	3,69	--	406	--	0,03	3
					3,69	--	406	--	--	--
57.	Ц0108-633-8	Демонтаж щитов, распределительный панелей	шт	1,00	2092,35	12,00	2092	12	12,77	13
					2080,35	0,86	2080	1	0,01	0
58.	Ц0108-572-3	Демонтаж щитков освещения	шт	1,00	134,98	25,61	135	26	0,69	1
					109,36	5,06	109	5	0,03	0
59.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	96,00	9,32	0,23	895	22	0,06	6
					9,09	0,05	873	5	0,00	0
60.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	20,00	29,35	2,80	587	56	0,18	4
					26,55	0,45	531	9	0,00	0
61.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	122,00	8,42	--	1027	--	0,06	7
					8,42	--	1027	--	--	--
62.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	2790,00	3,69	--	10295	--	0,03	71
					3,69	--	10295	--	--	--
63.	Ц0108-572-3	Демонтаж щитков освещения	шт	2,00	134,98	25,61	270	51	0,69	1
					109,36	5,06	219	10	0,03	0
64.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	96,00	9,32	0,23	895	22	0,06	6
					9,09	0,05	873	5	0,00	0
65.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	20,00	29,35	2,80	587	56	0,18	4
					26,55	0,45	531	9	0,00	0
66.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	116,00	8,42	--	977	--	0,06	7
					8,42	--	977	--	--	--
67.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	2790,00	3,69	--	10295	--	0,03	71
					3,69	--	10295	--	--	--
68.	Ц0108-572-3	Демонтаж щитков освещения	шт	2,00	134,98	25,61	270	51	0,69	1
					109,36	5,06	219	10	0,03	0

Итого по разделу: Электротехническая 29037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		частьСМЕТАN№10282010 ПОЗ ПО СМЕТЕ№54-68								
		Раздел: Водопровод и канализацияСМЕТАN№10282010 ПОЗ ПО СМЕТЕ№69-85								
69.	E0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	2,00	101,59	3,33	203	7	0,61	1
					98,26	0,54	197	1	0,00	0
70.	E0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	2,00	244,84	6,45	490	13	1,43	3
					238,39	1,04	477	2	0,01	0
71.	E0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	45,00	51,07	0,69	2298	31	0,33	15
					50,38	0,11	2267	5	0,00	0
72.	E0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	35,00	118,01	1,59	4130	56	0,69	24
					116,42	0,25	4075	9	0,00	0
73.	E0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	46,00	145,63	3,27	6699	150	0,85	39
					142,36	0,52	6549	24	0,00	0
74.	E0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	3,00	101,59	3,33	305	10	0,61	2
					98,26	0,54	295	2	0,00	0
75.	E0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	11,00	244,84	6,45	2693	71	1,43	16
					238,39	1,04	2622	11	0,01	0
76.	E0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	20,00	88,41	1,24	1768	25	0,57	11
					87,17	0,20	1743	4	0,00	0
77.	E0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	20,00	51,07	0,69	1021	14	0,33	7
					50,38	0,11	1008	2	0,00	0
78.	E0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	5,00	145,63	3,27	728	16	0,85	4
					142,36	0,52	712	3	0,00	0
79.	E0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	3,00	101,59	3,33	305	10	0,61	2
					98,26	0,54	295	2	0,00	0
80.	E0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	11,00	244,84	6,45	2693	71	1,43	16
					238,39	1,04	2622	11	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	20,00	88,41	1,24	1768	25	0,57	11
					87,17	0,20	1743	4	0,00	0
82.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	105,00	51,07	0,69	5362	72	0,33	35
					50,38	0,11	5290	12	0,00	0
83.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	10,00	118,01	1,59	1180	16	0,69	7
					116,42	0,25	1164	3	0,00	0
84.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	5,00	145,63	3,27	728	16	0,85	4
					142,36	0,52	712	3	0,00	0
85.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50-80 мм	м	35,00	116,90	1,81	4092	63	0,75	26
					115,09	0,29	4028	10	0,00	0
		Итого по разделу: Водопровод и канализацияСМЕТА№10282010 ПОЗ ПО СМЕТЕ№69-85								36464
		Раздел: Отопление и вентиляцияСМЕТА№10282010 ПОЗ ПО СМЕТЕ№86-100								
86.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	3,66	197,20	15,96	721	58	1,21	4
					181,24	2,52	663	9	0,02	0
87.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	84,00	51,07	0,69	4290	58	0,33	28
					50,38	0,11	4232	9	0,00	0
88.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 76-89 мм	м	53,00	116,90	1,81	6196	96	0,75	40
					115,09	0,29	6100	15	0,00	0
89.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром до 100 мм	шт	2,00	309,45	7,95	619	16	1,91	4
					301,50	1,26	603	3	0,01	0
90.	Е0165-32-2	Демонтаж манометров	шт	12,00	3,65	--	44	--	0,02	0
					3,65	--	44	--	--	--
91.	Е0165-32-3	Демонтаж термометров	шт	8,00	6,95	--	56	--	0,04	0
					6,95	--	56	--	--	--
92.	Е0165-20-	Демонтаж грязевиков	прибор	2,00	322,98	10,00	646	20	2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				312,98	1,58	626	3	0,01	0
93.	Е0165-3-2	Демонтаж фильтров фланцевых	шт	2,00	81,18	0,18	162	--	0,46	1
					81,00	0,02	162	--	0,00	0
94.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	7,00	116,90	1,81	818	13	0,75	5
					115,09	0,29	806	2	0,00	0
95.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	м	5,00	88,41	1,24	442	6	0,57	3
					87,17	0,20	436	1	0,00	0
96.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	8,00	51,07	0,69	409	6	0,33	3
					50,38	0,11	403	1	0,00	0
97.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	25,61	197,20	15,96	5050	409	1,21	31
					181,24	2,52	4642	65	0,02	1
98.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	370,00	51,07	0,69	18896	255	0,33	123
					50,38	0,11	18641	41	0,00	0
99.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	25,61	197,20	15,96	5050	409	1,21	31
					181,24	2,52	4642	65	0,02	1
100.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	370,00	51,07	0,69	18896	255	0,33	123
					50,38	0,11	18641	41	0,00	0
		Итого по разделу: Отопление и вентиляцияСМЕТА№10282010 ПОЗ ПО СМЕТЕ№86-100								62295
		Раздел: Слаботочные сети связи СМЕТА№10282010 ПОЗ ПО СМЕТЕ№101-158								
101.	Ц0110-898-1	Демонтаж шкафа слаботочного	шкаф	2,00	669,87	205,50	1340	411	2,76	6
					464,37	48,00	929	96	0,28	1
102.	Ц0110-111-1	Демонтаж аппарата телефонного	шт	2,00	326,71	--	653	--	2,42	5
					326,71	--	653	--	--	--
103.	Ц0110-349-7	Демонтаж розетки телефонной	шт	2,00	34,16	--	68	--	0,34	1
					34,16	--	68	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	Ц0110-349 -4	Демотаж коробок телефонных	шт	7,00	223,56	--	1565	--	1,38	10
					223,56	--	1565	--	--	--
105.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	80,00	13,94	0,06	1115	5	0,10	8
					13,88	--	1110	--	0,00	0
106.	Ц0108-410 -1	Демонтаж трубы полиэтиленовой, диаметр до 25 мм	м	30,00	8,45	0,45	254	14	0,05	1
					8,00	0,08	240	2	0,00	0
107.	Ц0108-410 -2	Демонтаж трубы полиэтиленовой, диаметр до 50 мм	м	10,00	9,50	0,56	95	6	0,06	1
					8,94	0,07	89	1	0,00	0
108.	Ц0108-396 -8	Демонтаж кабельнго канала	м	20,00	24,99	15,68	500	314	0,05	1
					9,31	4,43	186	89	0,03	1
109.	Ц0110-386 -7	Демонтаж громкоговорителя	шт	5,00	95,10	--	476	--	0,60	3
					95,10	--	476	--	--	--
110.	Ц0110-349 -7	Демонтаж радиорозетки	шт	5,00	29,70	--	148	--	0,30	2
					29,70	--	148	--	--	--
111.	Ц0110-349 -4	Демотаж радиокоробок	шт	8,00	194,40	--	1555	--	1,20	10
					194,40	--	1555	--	--	--
112.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	110,00	13,94	0,06	1533	7	0,10	11
					13,88	--	1527	--	0,00	0
113.	Ц0108-410 -1	Демонтаж трубы полиэтиленовой, диаметр до 25 мм	м	60,00	8,45	0,45	507	27	0,05	3
					8,00	0,08	480	5	0,00	0
114.	Ц0108-396 -8	Демонтаж кабельнго канала	м	30,00	24,99	15,68	750	470	0,05	2
					9,31	4,43	279	133	0,03	1
115.	Ц0110-512 -1	Демонтаж антенны телевизионной	шт	1,00	380,54	--	381	--	2,07	2
					380,54	--	381	--	--	--
116.	Ц0110-513 -3	Демонтаж усилителя многовыходного	шт	1,00	353,28	--	353	--	1,73	2
					353,28	--	353	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	Ц0110-513 -6	Демонтаж коробки телевизионной	шт	2,00	64,52	--	129	--	0,34	1
					64,52	--	129	--	--	--
118.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	40,00	13,94	0,06	558	2	0,10	4
					13,88	--	555	--	0,00	0
119.	Ц0108-410 -1	Демонтаж трубы полиэтиленовой, диаметр до 25 мм	м	30,00	8,45	0,45	254	14	0,05	1
					8,00	0,08	240	2	0,00	0
120.	Ц0108-410 -2	Демонтаж трубы полиэтиленовой, диаметр до 50 мм	м	10,00	9,50	0,56	95	6	0,06	1
					8,94	0,07	89	1	0,00	0
121.	Ц0108-396 -8	Демонтаж кабельнго канала	м	10,00	24,99	15,68	250	157	0,05	1
					9,31	4,43	93	44	0,03	0
122.	Ц0110-386 -7	Демонтаж усилителя	шт	1,00	109,36	--	109	--	0,69	1
					109,36	--	109	--	--	--
123.	Ц0110-386 -7	Демонтаж колонок	шт	3,00	109,36	--	328	--	0,69	2
					109,36	--	328	--	--	--
124.	Ц0110-349 -4	Демотаж коробок	шт	6,00	223,56	--	1341	--	1,38	8
					223,56	--	1341	--	--	--
125.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	40,00	13,94	0,06	558	2	0,10	4
					13,88	--	555	--	0,00	0
126.	Ц0108-410 -1	Демонтаж трубы полиэтиленовой, диаметр до 25 мм	м	20,00	8,45	0,45	169	9	0,05	1
					8,00	0,08	160	2	0,00	0
127.	Ц0108-396 -8	Демонтаж кабельнго канала	м	10,00	24,99	15,68	250	157	0,05	1
					9,31	4,43	93	44	0,03	0
128.	Ц0110-694 -1	Демонтаж часы первичные электрические	шт	1,00	200,44	--	200	--	1,03	1
					200,44	--	200	--	--	--
129.	Ц0110-695 -2	Демонтаж, электрочасы вторичные	шт	4,00	121,78	--	487	--	0,69	3
					121,78	--	487	--	--	--
130.	Ц0110-698	Демонтаж. Прочее оборудование	шт	1,00	48,99	--	49	--	0,28	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	электрочасофикации: выпрямитель стабилизационный			48,99	--	49	--	--	--
131.	Ц0110-698 -1	Демонтаж. Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная	шт	4,00	31,05	--	124	--	0,17	1
					31,05	--	124	--	--	--
132.	Ц0110-513 -6	Демонтаж коробки напольной	шт	8,00	64,52	--	516	--	0,34	3
					64,52	--	516	--	--	--
133.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	130,00	13,94	0,06	1812	8	0,10	13
					13,88	--	1804	--	0,00	0
134.	Ц0108-410 -1	Демонтаж трубы полиэтиленовой, диаметр до 25 мм	м	100,00	8,45	0,45	845	45	0,05	5
					8,00	0,08	800	8	0,00	0
135.	Ц0110-310 -1	Демонтаж. Аппаратура, отдельно устанавливаемая, регистартор	шт	1,00	520,95	--	521	--	2,76	3
					520,95	--	521	--	--	--
136.	Ц0110-350 -22	Демонтаж. Аппаратура. Камера	шт	4,00	1345,58	10,43	5382	42	6,55	26
					1335,15	3,37	5341	13	0,02	0
137.	Ц0110-669 -6	Демонтаж. Блок питания	шт	1,00	526,03	0,60	526	1	2,76	3
					525,43	--	525	--	--	--
138.	Ц0111-91-1	Демонтаж. Аппаратура настольная, Видеомонитор	шт	1,00	84,73	3,22	85	3	0,34	0
					81,51	0,84	82	1	0,00	0
139.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	180,00	13,94	0,06	2509	11	0,10	17
					13,88	--	2498	--	0,00	0
140.	Ц0108-410 -1	Демонтаж трубы полиэтиленовой, диаметр до 25 мм	м	160,00	8,45	0,45	1353	72	0,05	8
					8,00	0,08	1281	12	0,00	0
141.	Ц0108-396 -8	Демонтаж кабельнго канала	м	20,00	24,99	15,68	500	314	0,05	1
					9,31	4,43	186	89	0,03	1
142.	Ц0108-526 -1	Демонтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток 10 А	шт	1,00	83,27	4,95	83	5	0,34	0
					78,31	0,86	78	1	0,01	0
143.	Ц0110-683 -4	Демонтаж. звонок громкого боя	шт	4,00	1645,65	--	6583	--	10,01	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1645,65	--	6583	--	--	--
144.	Ц0108-420 -1	Демонтаж. Коробка	шт	5,00	150,70	11,66	753	58	0,72	4
					139,03	2,85	695	14	0,02	0
145.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	110,00	13,94	0,06	1533	7	0,10	11
					13,88	--	1527	--	0,00	0
146.	Ц0108-410 -1	Демонтаж трубы полиэтиленовой, диаметр до 25 мм	м	120,00	8,45	0,45	1014	54	0,05	6
					8,00	0,08	960	9	0,00	0
147.	Ц0110-667 -4	Демонтаж приборов охранно-пожарной сигнализации	шт	1,00	727,86	0,60	728	1	3,79	4
					727,26	--	727	--	--	--
148.	Ц0108-121 -1	Демонтаж. Аккумулятор	шт	1,00	95,56	--	96	--	0,69	1
					95,56	--	96	--	--	--
149.	Ц0110-669 -6	Демонтаж. Блок питания	шт	1,00	526,03	0,60	526	1	2,76	3
					525,43	--	525	--	--	--
150.	Ц0110-668 -1	Демонтаж. Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный внормальном исполнении	шт	45,00	49,68	--	2236	--	0,34	16
					49,68	--	2236	--	--	--
151.	Ц0110-668 -2	Демонтаж. Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	20,00	120,31	0,60	2406	12	0,69	14
					119,72	--	2394	--	--	--
152.	Ц0108-81-1	Демонтаж. Извещатели ПС ручные	шт	4,00	30,10	0,60	120	2	0,34	1
					29,50	--	118	--	--	--
153.	Ц0110-698 -1	Демонтаж. Коробка разветвительная	шт	20,00	31,05	--	621	--	0,17	3
					31,05	--	621	--	--	--
154.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	900,00	13,94	0,06	12546	54	0,10	87
					13,88	--	12492	--	0,00	0
155.	Ц0108-410 -2	Демонтаж трубы полиэтиленовой, диаметрдо 50 мм	м	20,00	9,50	0,56	190	11	0,06	1
					8,94	0,07	179	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156.	Ц0108-396 -8	Демонтаж кабельнго канала	м	90,00	24,99	15,68	2249	1411	0,05	5
					9,31	4,43	838	398	0,03	2
157.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	628,38	33,88	33,88	21286	21286	--	--
					--	23,71	--	14900	0,50	314
158.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	628,38	220,50	220,50	138558	138558	--	--
					--	44,10	--	27712	0,93	582
		Итого по разделу: Слаботочные сети связи СМЕТА№10282010 ПОЗ ПО СМЕТЕ№101-158								221773
		Раздел: Земляные работы при усилении конструкций фундаментов СМЕТА№10282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ№1-8								
159.	Е0151-1-1	Разработка грунта внутри здания в котлованах	м3	1057,40	1104,13	0,09	1167515	95	6,67	7053
					960,75	0,03	1015899	32	0,00	0
160.	Е0151-3-2	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой	м3	1057,40	900,30	0,02	951978	21	6,19	6545
					886,50	--	937387	--	--	--
161.	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены	м3	494,37	970,48	0,04	479779	20	6,10	3016
					906,75	0,01	448272	5	0,00	0
162.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	494,37	112,50	--	55617	--	0,83	410
					112,50	--	55617	--	--	--
163.	Е010333-А 1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3025,96	17,73	17,73	53650	53650	--	--
					--	3,55	--	10730	0,07	225
164.	Е0151-3-1	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	м3	1057,40	710,72	0,02	751518	21	4,74	5012
					681,75	--	720884	--	--	--
165.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	404,37	192,26	--	77743	--	1,39	563
					192,26	--	77743	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166.	E010333-A 1-1	Подвозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2850,46	17,73 --	17,73 3,55	50539 --	50539 10108	-- 0,07	-- 212
		Итого по разделу: Земляные работы при усилении конструкций фундаментов СМЕТА№10282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ№1-8								3588339
		Раздел: Усиление конструкций фундаментов СМЕТА№10282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ№16,17,19								
167.	C12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	4,17	69800,00 --	-- --	291192 --	-- --	-- --	-- --
168.	C12041-47	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,60	128900,00 --	-- --	77018 --	-- --	-- --	-- --
169.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	5,61	41200,00 --	-- --	230951 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Усиление конструкций фундаментов СМЕТА№10282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ№16,17,19								599160
		Раздел: Усиление несущих кирпичных стен СМЕТА№10282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ№26,28								
170.	C12041-47	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	1,68	128900,00 --	-- --	216333 --	-- --	-- --	-- --
171.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	17,68	41200,00 --	-- --	728383 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Усиление несущих кирпичных стен СМЕТА№10282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ№26,28								944716
		Раздел: Усиление проемов окон и дверей в наружных стенах СМЕТА№10282020 ПОЗ ПО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТЕ№35,36,37								
		==========								
172.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	69000,00	--	8452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,37	68800,00	--	25367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	64400,00	--	6105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Усиление проемов окон и дверей в наружных стенах СМЕТА№10282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ№35,36,37								39924
		Раздел: Монтаж балок рам усиления и узлы их креплений СМЕТА№10282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ№41,42,43,44								
		==========								
175.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	3,44	64700,00	--	222594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С12041-47	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой/в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,69	128900,00	--	89250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,20	64400,00	--	12725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	16,88	59900,00	--	1011076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтаж балок рам усиления и узлы их креплений СМЕТА№10282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ№41,42,43,44								1335646
		Раздел: Замена перекрытия СМЕТА№10282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ№50,51,52,53								
		==========								
179.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,30	69000,00	--	20893	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
180.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,37	66000,00	--	24394	--	--	--
181.	С12041-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,72	54600,00	--	39088	--	--	--
182.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	15,49	61300,00	--	949414	--	--	--
		Итого по разделу: Замена перекрытия СМЕТА№10282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ№50,51,52,53								1033789
		ИТОГО:					9493549	822104		30955
							4490028	213872		3713

Накладные расходы :

На монтажные работы	81006
На общестроительные работы	4584143
На металломонтажные работы	21556
На сантехнические работы	111574
Всего накладных расходов:	4798279
Итого с накладными	14291828

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	857510
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15149338
Итого с временными, 1,62 % (1,8%*0,9)	15394757
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	15602586
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15664165
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15818113
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	35330521
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	706610
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	[illegible]
Налог на добавленную стоимость, 12 %	[illegible]
Итого с НДС	[illegible]
ТЕНДОРНАЯ СКИДКА:	[illegible]ТЕНГЕ
ИТОГО К ВЫПЛАТЕ:	***40 000 000ТЕНГЕ***

Принял: Сдал:

Заказчик : КГУ-Управление строительства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор : 71-СО от 01 июня 2015года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназия №44 по ул.Огарева 6, Туркисбского района г.Алматы

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление конструкций фундаментов СМЕТА310282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ9-15,20								
1.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1888,00	175,98 85,05	88,16 52,04	332259 160574	166439 98252	0,45 0,08	855 154
2.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1888,00	143,97 67,50	70,05 41,35	271824 127440	132259 78074	0,36 0,07	680 123
3.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1656,00	175,98 85,05	88,16 52,04	291431 140843	145986 86178	0,45 0,08	750 135
4.	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в	отверст.	1656,00	57,59 27,00	28,02 16,54	95369 44712	46403 27392	0,14 0,03	238 43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
5.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	10440,00	175,98 85,05	88,16 52,04	1837281 887922	920349 543298	0,45 0,08	4729 852
6.	Е0146-26-17	исключить на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	-10440,00	14,40 6,75	7,01 4,14	-150309 -70470	-73135 -43172	0,04 0,01	-376 -68
7.	Е0146-1-3	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами из бетона В12,5	м3	90,00	24815,87 6273,00	1418,72 535,50	2233428 564570	127685 48195	36,83 2,62	3315 236
8.	Е0115-71-1	Устройство каркаса	м2	1820,00	45,60 43,47	1,49 0,56	82987 79115	2707 1024	0,26 0,00	467 5
9.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	365,29	252,00 42,95	4,77 1,80	92053 15690	1744 658	0,24 0,01	89 3
		Итого по разделу: Усиление конструкций фундаментов СМЕТА310282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ9-15,20								5086324
		Раздел: Усиление несущих кирпичных стенСМЕТА310282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ21-25,27,								
10.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	6720,00	8,62 8,60	0,02 --	57926 57792	134 --	0,05 --	369 --
11.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	6720,00	24,51 24,45	0,06 --	164707 164304	403 --	0,16 --	1064 --
12.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных	отверст	4760,00	8,62	0,02	41031	95	0,05	261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм			8,60	--	40936	--	--	--
13.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	4760,00	16,34 16,30	0,04 --	77778 77588	190 --	0,11 --	503 --
14.	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	т	1,68	37866,42 29882,25	477,54 180,00	63551 50151	801 302	186,17 0,88	312 1
15.	Е0115-71-1	Устройство каркаса	м2	5740,00	45,60 43,47	1,49 0,56	261730 249518	8538 3229	0,26 0,00	1472 16
		Итого по разделу: Усиление несущих кирпичных стенСМЕТА310282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ21-25,27,								666724
		Раздел: Усиление проемов окон и дверей в наружных стенах СМЕТА310282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ32-34								
16.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных перекрытиях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	512,00	132,03 63,23	66,18 38,95	67598 32374	33884 19942	0,34 0,06	173 31
17.	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных перекрытиях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	512,00	3,22 1,44	1,52 0,90	1648 737	779 460	0,01 0,00	4 1
18.	Е0146-1-4 РМ6323РМ6366)	Усиление кирпичных простенков монолитными железобетонными сердечниками /вставками/	м3	4,80	29483,71 8394,75	3633,80 1372,50	141522 40295	17442 6588	51,96 6,71	249 32
		Итого по разделу: Усиление проемов окон и дверей в наружных стенах СМЕТА310282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ32-34								210768
		Раздел: Монтаж балок рам усиления и узлы их креплений СМЕТА310282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ38-40								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	576,00	8,62 8,60	0,02 --	4965 4954	12 --	0,05 --	32 --
20.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	576,00	24,51 24,45	0,06 --	14118 14083	35 --	0,16 --	91 --
21.	Е0146-17-1	Рамы РМ-1, РМ-2, РМ-3 из бетона В25	м3	103,60	22472,18 7527,04	3067,31 1158,75	2328118 779801	317774 120047	47,68 5,66	4940 587
		Итого по разделу: Монтаж балок рам усиления и узлы их креплений СМЕТА310282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ38-40								2347201
		ИТОГО:					8311015 3462929	1850527 990467		20218 2151

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4400134
Всего накладных расходов:	4400134
Итого с накладными	12711149

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	762669
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13473818
Итого с временными, 1,62 %	13692094
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	13878937
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13931705
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14068626
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	31422980
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	628460
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	32051440
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3846173
Итого с НДС	35897613
ТЕНДОРНАЯ СКИДКА:	430 779 ТЕНГЕ
ИТОГО К ВЫПЛАТЕ:	35 466 834ТЕНГЕ

Принял:

Сдал:

Заказчик : КГУ-Управление строительства города Алматы **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор : 71-СО от 01 июня 2015года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназия №44 по ул.Огарева 6, Турксибского района г.Алматы

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Усиление несущих кирпичных стен СМЕТА №10282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ №29-31									
1.	Е0106-36-1 Обработка поверхности пескоструйным аппаратом, при вертикальных поверхностей	м2	5740,00	212,31	78,23	1218677	449032	0,51	2951
				91,34	25,89	524317	148609	0,12	691
2.	Е0106-36-2 Торкретирование поверхности при толщине слоя 20 мм, при вертикальных поверхностей	м2	5740,00	770,51	198,52	4422719	1139517	1,42	8151
				255,55	75,71	1466848	434547	0,42	2408
3.	Е0106-36-3 Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	5740,00	812,35	148,78	4662916	854019	0,68	3882
				116,13	64,14	666590	368187	0,30	1714
	Итого по разделу: Усиление несущих кирпичных стен СМЕТА №10282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ №29-31								10304312
	Раздел: Замена перекрытия СМЕТА №10282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ №45+49,54-57								
4.	Е0146-16-1 Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на монолитные железобетонные толщ.11см	м2	1121,78	1820,97	123,29	2042727	138302	4,54	5088
				704,81	46,58	790646	52247	0,23	255
5.	Е0146-16-2 Добавлять на каждый 1 см увеличения толщины при замене	м2	1121,78	403,96	50,40	453151	56538	2,14	2406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные			353,56	19,01	396613	21328	0,09	103
6.	С143001-10	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-300/	м3	230,00	5650,00 --	-- --	1299494 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	302,00	8,62 8,60	0,02 --	2603 2597	6 --	0,05 --	17 --
8.	Е0169-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	302,00	32,68 32,60	0,08 --	9869 9845	24 --	0,21 --	64 --
9.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	14,22	64400,00 --	-- --	915768 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,88	56200,00 --	-- --	105375 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0146-4-3	Установка затяжек	т	4,89	42280,42 29882,25	477,54 180,00	206751 146124	2335 880	186,17 0,88	910 4
12.	С12021-41	Конструкции стальные затяжек	т	4,89	147100,00 --	-- --	719319 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Замена перекрытия СМЕТА №10282020 ПОЗ ПО СМЕТЕ №45+49,54-57								5755057
		Раздел: Стены и перегородки СМЕТА №10282040 ПОЗ ПО СМЕТЕ №1-11								
13.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	13,00	6884,72 804,71	419,80 157,50	89501 10461	5457 2048	5,22 0,76	68 10
14.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	134,66	1069,08 258,75	43,41 16,26	143964 34844	5846 2190	1,64 0,08	221 11
15.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	65900,00 --	-- --	13278 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	42800,00	--	46	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	29400,00	--	170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,70	99034,93	380,30	69467	267	227,70	160
					38036,25	143,44	26680	101	0,70	0
20.	Е0106-11-7	Установка перемычек	1т	0,08	99034,93	380,30	7985	31	227,70	18
					38036,25	143,44	3067	12	0,70	0
21.	С11011-57	Болты анкерные	т	0,02	119700,00	--	2490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,63	45,36	0,13	165	--	0,07	0
					13,36	0,05	48	--	0,00	0
23.	Е0113-26-16	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	м2	3,63	223,06	0,13	809	--	0,03	0
					6,33	0,05	23	--	0,00	0
		Итого по разделу: Стены и перегородки СМЕТА №10282040 ПОЗ ПО СМЕТЕ №1-11								328460
ИТОГО:							16387829	2651375		23937
							4078703	1030149		5198

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4910522
Всего накладных расходов:	4910522
Итого с накладными	21298351

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1277901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22576252
Итого с временными, 1,62 %	22941987
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	23251704
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	23343472
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	23572892
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	52651195
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1053024
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	53704219
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6444506
Итого с НДС	60 148 725
ТЕНДОРНАЯ СКИДКА	148 725
К ВЫПЛАТЕ:	***60 000 000 ТЕНГЕ***

Принял:

Сдал:

Заказчик : КГУ-Управление строительства города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор : 71-СО от 01 июня 2015года

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназия №44 по ул.Огарева 6, Туркисбского района г.Алматы

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Деревянные конструкции кровли СМЕТА НМ№10282030 ПОЗ ПО СМЕТЕ№1-16								
1.	Е0110-14-1	Установка стропил, стойки, прогоны, мауэрлаты	м3	25,61	22534,02	417,85	577096	10701	25,41	651
					3907,13	157,50	100061	4034	0,78	20
2.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил,мауэрлатов, карнизов,обрешетки	м3	25,61	1911,45	17,71	48952	454	2,16	55
					349,31	6,75	8946	173	0,03	1
3.	Е0107-20-3	Установкастальных крепежных элементов	т	0,84	177381,63	2282,62	149565	1925	49,10	41
					9315,00	863,44	7854	728	4,21	4
4.	Е0106-11-1	Установка болтов	1т	1,34	59912,57	670,08	80046	895	332,35	444
					54596,25	253,12	72943	338	1,24	2
5.	С11011-54	Болты высокопрочные	т	1,34	319700,00	--	427132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	98,06	45,36	0,13	4449	12	0,07	7
					13,36	0,05	1310	5	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за два раза	м2	98,06	141,06	0,30	13833	29	0,03	3
					6,37	0,13	625	12	0,00	0
8.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	11,15	177381,63	2282,62	1978515	25460	49,10	548
					9315,00	863,44	103900	9631	4,21	47
9.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021за два раз	м2	725,01	45,36	0,13	32889	91	0,07	49
					13,36	0,05	9688	36	0,00	0
10.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюза два раза	м2	725,01	141,06	0,30	102266	218	0,03	23
					6,37	0,13	4619	91	0,00	0
11.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1120,91	2091,75	10,25	2344663	11489	1,97	2204
					313,89	3,85	351845	4316	0,02	21
12.	Е0110-14-1	Установка деревянныхконструкций слуховых окон	м3	0,23	22534,02	417,85	5273	98	25,41	6
					3907,13	157,50	914	37	0,78	0
13.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,23	1911,45	17,71	447	4	2,16	1
					349,31	6,75	82	2	0,03	0
14.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	18,60	1871,38	10,25	34808	191	1,70	32
					271,69	3,85	5053	72	0,02	0
15.	Е0120-11-5	Установка решеток жалюзийных стальных площадью до 3,5 м2	шт	3,00	773,19	68,38	2320	205	2,91	9
					478,69	25,31	1436	76	0,13	0
16.	С12031-145	Стоимость жалюэийных решеток	м2	9,63	4040,00	--	38905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Деревянные конструкции кровли СМЕТА №10282030 ПОЗ ПО СМЕТЕ№1-16 ***5841157***

Раздел: КровляСМЕТА №10282040 ПОЗ ПО СМЕТЕ№12-28

17.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	56,28	6884,72	419,80	387472	23626	5,22	294
					804,71	157,50	45289	8864	0,76	43
18.	Е0112-15-	Устройство оклеечной пароизоляции	м2	921,38	212,30	1,49	195611	1371	0,18	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	в один слой								
					31,05	0,56	28609	518	0,00	3
19.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	110,57	4573,41	450,63	505662	49824	12,57	1390
					2155,39	168,75	238312	18658	0,82	91
20.	С11031-594	Плиты теплоизоляционные, марка ПТЭ-125, полужесткие	м3	113,88	14500,00	--	1651297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	921,38	161,05	19,92	148390	18358	0,28	257
					39,85	7,45	36715	6864	0,04	34
22.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	921,38	72,61	2,63	66899	2419	0,02	14
					1,90	0,94	1748	864	0,01	5
23.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	2,46	5604,41	409,16	13760	1005	13,34	33
					2173,50	154,69	5336	380	0,75	2
24.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	2,46	41200,00	--	101154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0110-7-3	Обшивка карниза плитами OSB	м2	169,00	148,61	5,40	25115	913	0,87	146
					139,72	2,05	23614	346	0,01	2
26.	С	Плиты OSB толщ 15 мм	м2	185,90	572,96	--	106513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /планка торцевая, угловая./	м2	5,15	185,12	1,55	954	8	1,12	6
					176,21	0,59	908	3	0,00	0
28.	С12031-119	Стоимость планки, торцевой, наружной	м	381,19	250,00	--	95298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0115-105-4	Установка фибробетонных погонных деталей	м	188,46	430,86	21,65	81200	4080	2,38	449
					393,30	8,19	74121	1543	0,04	8
30.	С12071-80	Фибробетонное изделие погонные	м	190,34	10900,00	--	2074756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0112-12-	Ограждение кровель перилами	м	197,16	547,69	3,11	107983	614	0,07	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				11,13	1,15	2195	227	0,01	1
32.	Е0112-9-1	Установка снегозадержателей	м	36,00	300,14	19,35	10805	697	0,86	31
					135,33	7,26	4872	261	0,04	1
33.	С12031-10 9	Снегозадержатель трубчатый Н145х3000 мм	шт	12,00	2420,00	--	29040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: КровляСМЕТА №10282040 ПОЗ ПО СМЕТЕ№12-28 *5601910*

Раздел: Кладка вентшахт СМЕТА №10282040 ПОЗ ПО СМЕТЕ№29-43

34.	Е0108-14-1	Кладка вентиляционных шахт, толщиной 120 мм	м2	36,60	688,38	34,55	25195	1265	1,44	53
					223,04	12,94	8163	474	0,06	2
35.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	50800,00	--	770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,17	47200,00	--	8028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом	м2	36,60	9,35	0,29	342	11	0,06	2
					9,06	0,11	332	4	0,00	0
38.	С143002-57	Сухие смеси: на клеевой основе	кг	6,40	38,00	--	243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С11011-2056	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	шт	145,00	9,34	--	1354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11031-594	Плиты теплоизоляционные, марка ПТЭ-125, полужесткие	м3	1,90	14500,00	--	27596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0115-70-1	Оштукатуривание вентиляционных шахт	м2	36,60	974,92	6,15	35682	225	1,32	48
					222,01	2,34	8125	86	0,01	0
42.	Е0115-156 -2	Окраска вентиляционных шахт	м2	36,60	318,05	2,54	11641	93	0,15	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					26,14	0,96	957	35	0,00	0
43.	Е0120-19-7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм	шт	3,00	6003,53	77,06	18011	231	2,85	9
					468,34	28,13	1405	84	0,14	0
44.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /планка торцевая, угловая./	м2	2,42	185,12	1,55	447	4	1,12	3
					176,21	0,59	426	1	0,00	0
45.	С12031-11-9	Стоимость планки, торцевой, наружной	м	36,00	250,00	--	9000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /галстук, костыль/	м2	2766,02	739,16	1,55	2044541	4287	1,12	3092
					176,21	0,59	487412	1625	0,00	8
47.	С11011-14-4	Заклепка	кг	115,00	55,00	--	6325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11011-1974	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт	230,00	0,45	--	104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кладка вентшахт СМЕТА №10282040 ПОЗ ПО СМЕТЕ№29-43								*2189279*
		Раздел: Фасад СМЕТА №10282040 ПОЗ ПО СМЕТЕ№191-203								
49.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых	м2	972,04	161,13	0,77	156630	753	0,50	486
					79,44	0,29	77221	279	0,00	1
50.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	15452,00	9,91	0,03	153207	386	0,06	976
					9,89	--	152820	--	--	--
51.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст	800,00	210,78	110,19	168625	88156	0,52	417
					97,81	65,05	78246	52040	0,10	82
52.	Е0115-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с	м	136,60	196,26	0,26	26810	36	0,38	51
					65,58	0,05	8959	7	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		декоративно-защитным слоем с лесов								
53.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	174,60	1493,49	58,62	260763	10235	2,89	504
					503,46	39,06	87904	6819	0,18	31
54.	С11031-59-4	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	8,73	14500,00	--	126585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0115-70-1	Оштукатуривание улучшенное стен	м2	174,60	974,92	6,15	170221	1074	1,32	231
					222,01	2,34	38763	408	0,01	2
56.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий	м2	972,07	1442,61	54,76	1402319	53229	2,59	2518
					456,45	39,06	443698	37967	0,18	175
57.	С11031-59-4	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-125 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	77,77	14500,00	--	1127601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0115-70-1	Оштукатуривание улучшенное стен	м2	850,19	974,92	6,15	828865	5229	1,32	1124
					222,01	2,34	188749	1987	0,01	10
59.	Е0115-7-1	Облицовка плитами из плитняка	м2	100,36	1985,26	41,25	199240	4140	8,51	854
					1630,13	15,59	163599	1564	0,08	8
60.	С143011-3-12	Плиты из известняка-ракушечника	м2	105,38	875,00	--	92206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0115-84-1	Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту до 2,5 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	972,07	431,71	0,80	419648	778	0,76	736
					134,60	0,19	130837	182	0,00	1
		Итого по разделу: Фасад СМЕТА №10282040 ПОЗ ПО СМЕТЕ№191-203								5132718
		ИТОГО:					18765067	324815		17980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							3008611	161641		605

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3144071
На сантехнические работы	3458
Всего накладных расходов:	3147529
Итого с накладными	21912596

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1314756
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23227352
Итого с временными, 1,62 %	23603635
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	23922284
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	24016699
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24252735
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	54169657
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1083393
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	55253050
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6630366
Итого с НДС	61883416
ТЕНДОРНАЯ СКИДКА	1883416
К ВЫПЛАТЕ:	*60 000 000 ТЕНГЕ*

Принял: Сдал: