Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«06» октября 2017 г.

Заказчик: **ГККП «Дом культуры села Лозовое» аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата Успенского района Павлодарской области**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии**:04.10.2017 г. ТОО «Көркем-2», Утемисова Гульжан Аскаровна, г.Шымкент, ул.Виктора Гюго, д.17А**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **05.10.2017 г. ТОО «Исаев Лесхан Турдыханович», Исаев Лесхан Турдыханович, 31.03.2004 г. аттестат №06733**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **ТОО «ИртышСтрой-ПВ», лицензия №14005120 от 15.04.2014 г. Тулегенов Кайрат Калышович**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт здания ГККП «Дом культуры»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Павлодарская область, Успенский район, с.Лозовое, ул.Мира, 50**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) постановления о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____ **20__ г.** _____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____**20__** года

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ИртышСтрой-ПВ», б/н**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й): **ГККП «Дом культуры села Лозовое» аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата Успенского района Павлодарской области, 3.05.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **11 августа 2017 г.**;

месяц, год

окончание работ: **06 октября 2017 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 (один) месяц**;

фактически, месяц: **1 (один) месяц**;

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Дом культуры имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	1244,8	1244,8
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	м3	8773	8773
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Дом культуры: общая площадь – 1244,8 м^2; площадь застройки –1392,5 м^2, этажность – 2, количество основных помещений - 23;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего **19 000 000** тенге, в том числе строительно-монтажных
работ **17 600 000** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
1 400 000 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
19 000 000 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **17 600 000** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 400 000** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт здания ГККП «Дом культуры» по адресу: Павлодарская область, Успенский район, Лозовский с.о., ул.Мира, 50**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **Смагулова Зауреш Капсалямовна**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор **Исаев Лесхан Турдыханович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор **Тулегенов Кайрат Калышович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Утемисова Гульжан Аскаровна**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя_____ М.П.

Форма 3

Заказчик: ГККП «Дом культуры с. Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата Успенского района»

Подрядчик: ТОО «Көркем-2»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания СДК с. Лозовое Успенского района

(наименование, адрес)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

от 25.08.2017 г.

Наименование работ	С начала года		Выполнено за текущий месяц	
	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
Капитальный ремонт здания СДК с. Лозовое Успенского района	2 872 421	0	2 872 421	0
ВСЕГО к ОПЛАТЕ	2 872 421	0	2 872 421	0

ЗАКАЗЧИК:

И.О. директора ГККП «Дом культуры с. Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата Успенского района»

_____Смагулова З.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"Көркем-2"

_____Утемисова Г.А.

Тех.Надзор:
ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____Исаев Л.Т.

Заказчик: ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата Успенского района

Подрядчик: ТОО "Көркем-2"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района Павлодарской области"

Адрес: с.Лозовое , Успенского района, Павлодарской области

Договор № 20 от 11.08.2017г

Акт №1
выполненных работ от 25.08.2017 г.

(по ЛС №2-1-1 Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района Павлодарской области)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Кровля										
1	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	1000	24,15	2,64	24150	2640	23497	0,1516	152
		м2 кровли		21,51	0,45	21510	450	107	0,0046	5
2	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1000	48,37	4,36	48370	4360	47818	0,2875	288
		м2 кровли		44,01	0,68	44010	680	107	0,005	5
3	Е58-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	1000	109,12	1,45	109120	1450	27617	0,1725	173
		м2		25,58	0,23	25580	230	107	0,0029	3
4	Е58-15-1	Устройство покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиляК=1,050;	1050	441	4,09	463050	4295	75995	0,4192	440
		м2		67,01	0,63	70361	662	107	0,0065	7

Раздел 2 Окна, двери

5 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	73,6	158,38	23,78	11657	1750	9511	0,9115	67
	м2		134,6	8,98	9907	661	90	0,0439	3
Раздел 3 Отделочные работы									
3.1 1 этаж									
6 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 4мм	100	253,71	4,93	25371	493	11333	0,63653	64
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	11743	186	95	0,00911	1
7 Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	1500	25,7	–	38550	–	36623	0,178	267
	м2		25,7	–	38550	–	95	–	–
8 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5мм	1200	229,85	4,29	275820	5148	98530	0,52348	628
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	101748	1968	95	0,00788	9
3.2 2 этаж									
9 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 4мм	254,12	253,71	4,93	64473	1253	28798	0,63653	162
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	29841	473	95	0,00911	2
10 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	520,41	229,85	4,29	119616	2233	42730	0,52348	272
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	44126	853	95	0,00788	4
	Всего прямые затраты				**1180177**	**23622**			**2513**
					397376	**6163**			**39**
	В том числе стоимость: материалов, тенге (Всего материалы по акту выполненных работ)				759181				
	Накладные расходы, тенге				402452				
	- заработная плата, тенге				60368				
	- трудоемкость, чел-ч				201				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				94958				

	Всего	**1677587**
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	30197
	- сметная заработная плата, тенге	4258
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	17078
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6831
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1731693**
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**4427939**
	- материалы, тенге	1941226
	- сметная заработная плата, тенге	1258233
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	2777
	Налог (2 %)	88559
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4516498**
0,635984	**Итого с понижающим коэффициентом К=0,63598402997**	**2872421**
	НДС (0 %)	0
	Всего по акту с учетом НДС (0 %)	**2872421**

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата

И.о. директора _____ **Смагулова З.К.**

Тех. Надзор:

ТОО "Исаев Л.Т."

Директор _____ **Исаев Л.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Көркем-2"

Директор _____ **Утемисова Г.А.**

Форма 3

Заказчик: ГККП «Дом культуры с. Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата Успенского района»

Подрядчик: ТОО «Көркем-2»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания СДК с. Лозовое Успенского района

(наименование, адрес)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

от 05.09.2017 г.

Наименование работ	С начала года		Выполнено за текущий месяц	
	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
Капитальный ремонт здания СДК с. Лозовое Успенского района	14001506 1 763 138	0	1 763 138	0
ВСЕГО к ОПЛАТЕ	1 763 138	0	1 763 138	0

ЗАКАЗЧИК:

И.О. директора ГККП «Дом культуры с. Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата Успенского района»

_____Смагулова З.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"Көркем-2"

_____Утемисова Г.А.

Тех.Надзор:
ТОО "Исаев Л.Т."

Директор_____Исаев Л.Т.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2

Заказчик: ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата Успенского района

Подрядчик: ТОО "Көркем-2"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района Павлодарской области"

Адрес: с.Лозовое , Успенского района, Павлодарской области

Договор № 20 от 11.08.2017г

Акт №2
выполненных работ от 05.09.2017года.

(по ЛС №2-1-1 Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района Павлодарской области)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кровля									
1	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами	406,14	24,15	2,64	9808	1072	9543	0,1516	62
		м2 кровли		21,51	0,45	8736	183	107	0,0046	2
2	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	406,14	48,37	4,36	19645	1771	19421	0,2875	117
		м2 кровли		44,01	0,68	17874	276	107	0,005	2
3	Е58-14-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов	406,14	109,12	1,45	44318	589	11216	0,1725	70
		м2								

4	Е58-15-1	Устройство покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиляК=1,050;		25,58	0,23	10389	93	107	0,0029	1
		м2	531,12	441	4,09	234224	2172	38440	0,4192	223
				67,01	0,63	35590	335	107	0,0065	3
Раздел 2 Окна, двери										
5	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками								
		м2	279,5	270,9	23,78	75717	6647	64422	1,6539	462
				247,12	8,98	69070	2510	90	0,0439	12
Раздел 3 Отделочные работы										
3.1 1 этаж										
6	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 4мм								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	243,65	253,71	4,93	61816	1201	27612	0,63653	155
				117,43	1,86	28612	453	95	0,00911	2
7	Е62-36-1	Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов								
		м2	452,65	25,7	–	11633	–	11051	0,178	81
				25,7	–	11633	–	95	–	–
8	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5мм								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	752,65	229,85	4,29	172997	3229	61798	0,52348	394
				84,79	1,64	63817	1234	95	0,00788	6
Раздел 4 Наружные работы										
9	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов								
		м2	517,45	25,7	–	13298	–	12633	0,178	92
				25,7	–	13298	–	95		–

10 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	235,32	145,46	4,29	34230	1010	19322	0,52348	123
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	19953	386	95	0,00788	2
11 Е15-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной более 200 мм	24,4	217,98	1,21	5319	30	2554	0,6141	15
	м откосов		109,71	0,45	2677	11	95	0,00225	–
12 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	24,4	270,1	7,65	6590	187	3836	0,92644	23
	м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	3967	71	95	0,01415	–
	Всего прямые затраты				**689595**	**17908**			**1817**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**285616** 386070	**5552**			**30**
	Накладные расходы, тенге				281848				
	- заработная плата, тенге				42277				
	- трудоемкость, чел-ч				141				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58287				
	Всего				**1029730**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				18535				
	- сметная заработная плата, тенге				2613				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				15				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10483				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4193				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1062941**				

	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2717940**
	- материалы, тенге	987181
	- сметная заработная плата, тенге	896827
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	2003
	Налог (2 %)	54359
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2772299**
0,635984	**Итого с понижающим коэффициентом К=0,63598402997**	**1763138**
	НДС (0 %)	0
	Всего по акту с учетом НДС (0 %)	**1763138**

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата

И.о. директора _____ **Смагулова З.К.**

Тех. Надзор:

ТОО "Исаев Л.Т."

Директор _____ **Исаев Л.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Көркем-2"

Директор _____ **Утемисова Г.А.**

Форма 3

Заказчик: ГККП «Дом культуры с. Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата Успенского района»

Подрядчик: ТОО «Көркем-2»

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания СДК с. Лозовое Успенского района

(наименование, адрес)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
от 18.09.2017 г.

Наименование работ	С начала года		Выполнено за текущий месяц	
	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
Капитальный ремонт здания СДК с. Лозовое Успенского района	3 958 898	0	3 958 898	0
ВСЕГО к ОПЛАТЕ	3 958 898	0	3 958 898	0

ЗАКАЗЧИК:

И.О. директора ГККП «Дом культуры с. Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата Успенского района»

_____Смагулова З.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО"Көркем-2"

_____Утемисова Г.А.

Тех. Надзор:
ТОО "Исаев Л.Т"

Директор _____ **Исаев Л.Т.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2

Заказчик: ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата Успенского района

Подрядчик: ТОО "Көркем-2"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района

Адрес: с.Лозовое , Успенского района, Павлодарской области

Договор № 20 от 11.08.2017г

Акт №3

выполненных работ от 18.09.2017года.

(по ЛС №2-1-1 Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района Павлодарской области)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Окна, двери								
1	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	192,7	406,32	23,17	78298	4465	38962	1,0741	207
		м2 проемов		179,48	7,73	34586	1490	108	0,03775	7
2	6-1-708	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	192,7	4884		941147				
		м2								
3	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	85,8	379,3	23,59	32544	2024	18984	1,17691	101
		м2 проемов								

			196,66	8,22	16873	705	108	0,04013	3
4 6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	85,8	6433		551951				
	м2								
5 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1	537,53	23,97	538	24	296	1,58953	2
	м2 проемов		265,62	7,73	266	8	108	0,03775	–
6 6-1-715	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1	4884		4884				
	м2								
7 Е10-22-3	Установка ПВХ подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	192,7	153,7	4,8	29618	925	15832	0,4623	89
	м2 проемов		74,27	1,8	14312	347	108	0,00888	2
8 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	32,5	2030		65975				
	м								
9 1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	36	530		19080				
	шт								
10 Е10-23-4	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленных стен площадью более 3 м2К=0,800;	26,136	527,93	39,21	13798	1025	5846	1,13505	30
	м2 проемов		192,26	14,83	5025	388	108	0,07238	2
11 6-2-22	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-17,5П внутреннииК=0,800;	5,88	5050		29694				
	м2								
12 6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние ДДВ-4К=0,800;	5,04	3760		18950				
	м2								

13 6-2-22	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-15П внутренние ДДВ-6К=0,800;	5,28	5050		26664				
	м2								
14 6-6-7	Двери деревянные распашные с глухими неутепленными полотнами ДДВ23-27Н (прим) ДДВ-5К=0,800;	9,936	7990		79389				
	м2								
15 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2К=0,800;	13,608	671,57	39,81	9139	542	3446	1,3225	18
	м2 проемов		219,42	15,05	2986	205	108	0,07338	1
16 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние (ДЛВ-2,ДЛВ-3)К=0,800;	13,608	4010		54568				
	м2								
Раздел 5 Отопление и вентиляция									
5.1 Отопление									
17 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57 мм	34	642,28	17,65	21838	600	4771	0,63595	22
	м трубопровода		115,4	6,61	3924	225	115	0,03225	1
18 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	110	481,3	4,95	52943	545	7829	0,34155	38
	м трубопровода		60,03	1,86	6603	205	115	0,00913	1
19 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	108	431,3	4,95	46580	535	7687	0,34155	37
	м трубопровода		60,03	1,86	6483	201	115	0,00913	1
	Всего прямые затраты				**2077598**	**10685**			**544**

	91058	3774	18
В том числе стоимость: материалов, тенге	1975855		
Накладные расходы, тенге	103653		
- заработная плата, тенге	15548		
- трудоемкость, чел-ч	52		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	130875		
Всего	**2312126**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	41618		
- сметная заработная плата, тенге	5868		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23537		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9415		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2386696**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**6102782**		
- материалы, тенге	5052261		
- сметная заработная плата, тенге	381504		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	647		
Налог (2 %)	122056		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6224838**		
0,635984 **Итого с понижающим коэффициентом К=0,63598402997**	**3958898**		
НДС (0 %)	0		
Всего по акту с учетом НДС (0 %)	**3958898**		

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата
И.о. директора _____ Смагулова З.К.

Тех. Надзор:
ТОО "Исаев Л.Т."
Директор _____ Исаев Л.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Көркем-2"
Директор _____ Утемисова Г.А.

Форма 3

Заказчик: ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата Успенского района

Подрядчик: ТОО "Көркем-2"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района Павлодарской области"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
от 22.09.2017г

Наименование работ	С начала года		Выполненно за текущий месяц	
	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
"Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района Павлодарской области"	2147958	0	2147958	0
ВСЕГО к ОПЛАТЕ	2147958	0	2147958	0

ЗАКАЗЧИК:
И.О. директора ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата

Смагулова З.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Көркем-2"

Утемисова Г.А.

Тех. Надзор:
ТОО "Исаев Л.Т."

Директор Исаев Л.Т.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2

Заказчик: ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата Успенского района

Подрядчик: ТОО "Көркем-2"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района Павлодарской области"
Адрес: с.Лозовое , Успенского района, Павлодарской области
Договор № 20 от 11.08.2017г

Акт №4
выполненных работ от 22.09.2017года.
(по ЛС №2-1-1 Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района Павлодарской области)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Окна, двери									
1	Е10-23-4	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленных стен площадью более 3 м2								
		м2 проемов	6,534	527,93 / 192,26	39,21 / 14,83	3449 / 1256	256 / 97	1461 / 108	1,13505 / 0,07238	7 / –
2	6-2-22	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-17,5П внутренние								
		м2	1,47	5050		7424				
3	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние ДДВ-4								
		м2	1,26	3760		4738				

4 6-2-22	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-15П внутренние ДДВ-6 *м2*	1,32	5050		6666				
5 6-6-7	Двери деревянные распашные с глухими неутепленными полотнами ДДВ23-27Н (прим) ДДВ-5; *м2*	2,484	7990		19847				
6 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	3,402	671,57	39,81	2285	135	861	1,3225	4
			219,42	15,05	746	51	108	0,07338	–
7 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние (ДЛВ-2,ДЛВ-3) *м2*	3,402	4010		13642				

Раздел 3 Отделочные работы

3.1 1 этаж

8 Е15-180-8	Высококачественная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	171,825	436,17	3,51	74945	603	27334	0,93495	161
			166,12	1,33	28544	229	95	0,0065	1
9 Е15-180-7	Высококачественная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	976,325	389,41	2,91	380191	2841	120057	0,71875	702
			128,34	1,1	125302	1074	95	0,00538	5

3.2 2 этаж

10 Е15-180-8	Высококачественная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	127,06	436,17	3,51	55420	446	20212	0,93495	119
			166,12	1,33	21107	169	95	0,0065	1
11 Е15-180-7	Высококачественная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	260,205	389,41	2,91	101326	757	31997	0,71875	187

	м2 окрашиваемой поверхности								
			128,34	1,1	33395	286	95	0,00538	1
Раздел 4 Наружные работы									
12 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	12,35	10240,23	82,51	126467	1019	3007	1,5525	19
	м3								
			225,11	31,16	2780	385	95	0,15225	2
Раздел 5 Отопление и вентиляция									
5.1 Отопление									
13 Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	16	823,18	19,99	13171	320	2594	0,7544	12
	м трубопровода								
			133,52	7,49	2136	120	115	0,0365	1
14 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	68	352,3	4,95	23956	337	4839	0,34155	23
	м трубопровода								
			60,03	1,86	4082	126	115	0,00913	1
15 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	35,696	202,09	43,41	7214	1550	5787	0,7843	28
	кВт								
			124,72	16,26	4452	580	115	0,07938	3
16 12-4-12	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	35,696	3490		124579				
	кВт								
	Всего прямые затраты				**965320**	**8264**			**1262**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**223800**	**3117**			**15**
					733257				
	Накладные расходы, тенге				218149				
	- заработная плата, тенге				32722				
	- трудоемкость, чел-ч				109				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				71008				

	Всего	**1254477**
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	22581
	- сметная заработная плата, тенге	3184
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12771
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5108
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1294937**
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**3311154**
	- материалы, тенге	1874938
	- сметная заработная плата, тенге	717755
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1404
	Налог (2 %)	66223
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3377377**
0,635984	**Итого с понижающим коэффициентом К=0,63598402997**	**2147958**
	НДС (0 %)	0
	Всего по акту с учетом НДС (0 %)	**2147958**

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата

И.о. директора _____ **Смагулова З.К.**

Тех. Надзор:

ТОО "Исаев Л.Т."

Директор _____ **Исаев Л.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Көркем-2"

Директор _____ **Утемисова Г.А.**

Форма 3

Заказчик: ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата Успенского района

Подрядчик: ТОО "Көркем-2"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района "

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
от 27.09.2017г

Наименование работ	С начала года		Выполненно за текущий месяц	
	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
"Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района "	3259091	0	3259091	0
ВСЕГО к ОПЛАТЕ	3259091	0	3259091	0

ЗАКАЗЧИК:
И.О. директора ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата

_____ Смагулова З.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Көркем-2"

_____ Утемисова Г.А.

Тех. Надзор:
ТОО "Исаев Л.Т"

Директор _____ Исаев Л.Т.

Заказчик: ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата Успенского района

Подрядчик: ТОО "Керкем-2"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района Павлодарской области"
Адрес: с.Лозовое , Успенского района, Павлодарской области
Договор № 20 от 11.08.2017г

Акт №5
выполненных работ от 27.09.2017года.
(по ЛС №2-1-1, №2-1-3 Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района Павлодарской области)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПО ОСНОВНОЙ СМЕТЕ №2-1-1								
		Раздел 3 Отделочные работы								
		3.1 1 этаж								
1	Е15-180-8	Высококачественная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2 окрашиваемой поверхности	171,825	436,17	3,51	74945	603	27334	0,93495	161
				166,12	1,33	28544	229	95	0,0065	1
2	Е15-180-7	Высококачественная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
		м2 окрашиваемой поверхности	976,325	389,41	2,91	380191	2841	120057	0,71875	702
				128,34	1,1	125302	1074	95	0,00538	5

3 Е15-64-4									
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм	-343,65	253,71	4,93	-87187	-1694	-38944	0,63653	-219
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	-40355	-639	95	0,00911	-3
4 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	-1952,65	229,85	4,29	-448817	-8377	-160329	0,52348	-1022
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	-165565	-3202	95	0,00788	-15
3.2 2 этаж									
5 Е15-180-8	Высококачественная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	127,06	436,17	3,51	55420	446	20212	0,93495	119
	м2 окрашиваемой поверхности		166,12	1,33	21107	169	95	0,0065	1
6 Е15-180-7	Высококачественная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	260,205	389,41	2,91	101326	757	31997	0,71875	187
	м2 окрашиваемой поверхности		128,34	1,1	33395	286	95	0,00538	1
7 Е15-64-4									
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм	-254,12	253,71	4,93	-64473	-1253	-28798	0,63653	-162
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	-29841	-473	95	0,00911	-2
8 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм	-520,41	229,85	4,29	-119616	-2233	-42730	0,52348	-272
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	-44126	-853	95	0,00788	-4
Раздел 4 Наружные работы									
9 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	12,35	10240,23	82,51	126467	1019	3007	1,5525	19
	м3		225,11	31,16	2780	385	95	0,15225	2

ПО НУЛЕВОЙ СМЕТЕ №2-1-3

Раздел 7 Окна, двери

10	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	7,4	406,32	23,17	3007	171	1496	1,0741	8
		м2 проемов		179,48	7,73	1328	57	108	0,03775	–
11	6-1-708	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	7,4	4884		36142				
		м2								
12	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	2,6	537,53	23,97	1398	62	768	1,58953	4
		м2 проемов		265,62	7,73	691	20	108	0,03775	–
13	6-1-715	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,6	4884		12698				
		м2								
14	Е10-22-3	Установка ПВХ подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	10	153,7	4,8	1537	48	822	0,4623	5
		м2 проемов		74,27	1,8	743	18	108	0,00888	–
15	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	1,7	2030		3451				
		м								
16	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530		1060				
		шт								

Раздел 8 Кровля

17	Е12-20-3	Устройство планок кровель из оцинкованного листа коньковых	62	403,65	7,74	25026	480	3473	0,3105	19
		м планки		51,82	0,53	3213	33	107	0,00213	–
18	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,135	67180		9069				
		т								

19	Е12-7-3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	131	632,41	7,23	82846	947	11442	0,4807	63
		м2 кровли		78,92	2,7	10339	354	107	0,01325	2

Раздел 9 Отделочные работы

9.1 1 этаж

20	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 8мм	343,65	384,9	4,93	132271	1694	38944	0,63653	219
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	40355	639	95	0,00911	3
21	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 9мм	1952,65	342,37	4,29	668529	8377	160329	0,52348	1022
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	165565	3202	95	0,00788	15

9.2 2 этаж

22	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 8мм	254,12	384,9	4,93	97811	1253	28798	0,63653	162
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	29841	473	95	0,00911	2
23	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 9 мм	520,41	342,37	4,29	178173	2233	42730	0,52348	272
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	44126	853	95	0,00788	4
24	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	55,74	668,68	7,65	37272	426	8764	0,92644	52
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	9063	162	95	0,01415	1

25	Е15-180-9								
	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску- откосы	55,74	318,49	2,63	17753	147	4602	0,4853	27
	м2 окрашиваемой поверхности		85,91	0,99	4789	55	95	0,00488	–
26	Е57-2-1								
	Разборка дощатого покрытия полов	13,4	51,33	4,89	688	66	703	0,336	5
	м2		46,44	0,83	622	11	111	0,0086	–
27	Е46-22-1								
	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 - проемы в местах прохода труб	0,48	10211,83	154,03	4902	74	1017	14,63	7
	м3		2295	58,5	1102	28	90	0,28	–

Раздел 10 Наружные работы

10

28	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм	235,32	201,72	4,29	47469	1010	19322	0,52348	123
	м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	19953	386	95	0,00788	2
29	Е46-24-2								
	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен - фасад штукатурка под шубу	273,1	32,87	–	8977	–	8079	0,2282	62
	м2		32,87	–	8977	–	90	–	–
30	Е62-36-1								
	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	402,5	25,7	–	10344	–	9827	0,178	72
	м2		25,7	–	10344	–	95	–	–

Раздел 11 Отопление и вентиляция

11.1 Отопление

31	Е65-19-1								
	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	54	197,2	15,96	10649	862	11411	1,2059	65
	шт		181,24	2,52	9787	136	115	0,0217	1
32	Е65-24-1								
	Прочистка радиаторов массой до 80 кг	54	287,19	–	15508	–	17834	1,7851	96
	шт								

			287,19	–	15508	–	115	–	–
33 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов - опрессованных радиаторов	73,484	202,09	43,41	14850	3190	11914	0,7843	58
	кВт								
			124,72	16,26	9165	1195	115	0,07938	6
34 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57 мм	20	642,28	17,65	12846	353	2806	0,63595	13
	м трубопровода								
			115,4	6,61	2308	132	115	0,03225	1
35 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	62	352,3	4,95	21843	307	4413	0,34155	21
	м трубопровода								
			60,03	1,86	3722	115	115	0,00913	1
	Всего прямые затраты				**1474375**	**13809**			**1888**
					322782	**4845**			**24**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1137785				
	Накладные расходы, тенге				321300				
	- заработная плата, тенге				48195				
	- трудоемкость, чел-ч				161				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				107741				
	Всего				**1903416**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				34261				
	- сметная заработная плата, тенге				4831				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19377				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7751				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1964805**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**5024006**				
	- материалы, тенге				2909316				

	- сметная заработная плата, тенге	1042696
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	2100
	Налог (2 %)	100480
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5124486**
0,635984	**Итого с понижающим коэффициентом К=0,63598402997**	**3259091**
	НДС (0 %)	0
	Всего по акту с учетом НДС (0 %)	**3259091**

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата

И.о. директора _____ **Смагулова З.К.**

Тех. Надзор:

ТОО "Исаев Л.Т."

Директор _____ **Исаев Л.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Көркем-2"

Директор _____ **Утемисова Г.А.**

Форма 3

Заказчик: ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата Успенского района

Подрядчик: ТОО "Көркем-2"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района Павлодарской области"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
от 06.10.2017г

Наименование работ	С начала года		Выполненно за текущий месяц	
	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
"Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района Павлодарской области"	1625840	0	1625840	0
ВСЕГО к ОПЛАТЕ	1625840	0	1625840	0

ЗАКАЗЧИК:
И.О. директора ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата

_____ Смагулова З.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Көркем-2"

_____ Утемисова Г.А.

Тех. Надзор:
ТОО "Исаев Л.Т."

Директор _____ Исаев Л.Т.

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата Успенского района

Подрядчик: ТОО "Көркем-2"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района Павлодарской области"
Адрес: с.Лозовое , Успенского района, Павлодарской области
Договор № 20 от 11.08.2017г

Акт №6
выполненных работ от 06.10.2017года.
(по ЛС №2-1-1, №2-1-3 Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района Павлодарской области)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПО ОСНОВНОЙ СМЕТЕ №2-1-1								
		Раздел 3 Отделочные работы								
		3.1 1 этаж								
1	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	220	779,79	6,13	171554	1349	16994	0,4393	97
		м2 покрытия		67,28	2,31	14802	508	111	0,01125	2
2	Е62-6-2	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35 %	500	54,04	0,05	27020	25	13519	0,184	92
		м2		28,44	0,02	14220	10	95	0,0001	–
		3.2 2 этаж								

3 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	50	779,79	6,13	38990	307	3863	0,4393	22
	м2 покрытия		67,28	2,31	3364	116	111	0,01125	1
Раздел 4 Наружные работы									
4 Е15-158-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	235,32	306,45	2,54	72114	598	4264	0,10327	24
	м2 окрашиваемой поверхности		18,11	0,96	4262	226	95	0,00475	1
5 Е15-158-2	Кремнийорганическая окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности	24,4	306,45	2,54	7477	62	442	0,10327	3
	м2 окрашиваемой поверхности		18,11	0,96	442	23	95	0,00475	–
6 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (оконных отливов) из листовой оцинкованной стали	47,5	568,05	1,55	26982	74	8986	1,1178	53
	м2 покрытия		176,21	0,59	8370	28	107	0,00288	–
Раздел 5 Отопление и вентиляция									
5.1 Отопление									
7 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	2	431,3	4,95	863	10	143	0,34155	1
	м трубопровода		60,03	1,86	120	4	115	0,00913	–
8 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	33,604	202,09	43,41	6791	1459	5448	0,7843	26
	кВт		124,72	16,26	4191	546	115	0,07938	3
9 12-4-12	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	33,604	3490		117278				
	кВт								
10 Е18-22-5	Установка кранов воздушных "Маевского"	59	65,51	–	3865	–	1756	0,138	8
	комплект		25,88	–	1527	–	115	–	–
11 Е18-22-5	Установка сбросника воздуха	3	31,51	–	95	–	90	0,138	–

	комплект								
			25,88	–	78	–	115	–	–
12 99-1-178(пл)	Сбосник воздуха Watts диам 15мм ц/о=1612/1,12/2,557	3	563		1689				
	шт								
13 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1436	1,6905	7
	шт								
			292,39	19,69	1170	79	115	0,0875	–
14 9-4-164	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	2	4417		8834				
	шт								
15 9-4-163	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 40 мм ГОСТ 21345-2005	2	3804		7608				
	шт								
16 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	6	521,42	49,05	3129	294	2153	1,6905	10
	шт								
			292,39	19,69	1754	118	115	0,0875	1
17 9-4-160	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	6	2328		13968				
	шт								
18 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	200	200		40000				
	кг								
19 Е62-28-13	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей радиаторов и труб	276	109,08	0,05	30106	14	20772	0,481	133
	м2								
			79,2	0,02	21859	6	95	0,0001	–
20 Е13-16-6	Огрунтовка металлических труб изолом в два раза диам 40,34м	5,2	8,56	0,06	45	–	28	0,03393	–
	м2								
			6,68	0,03	35	–	81	0,00013	–
21 1-1-169	Изол	5,2	126		655				
	м2								

22	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	34	226,62	6,64	7705	226	4852	0,851	29
		м трубопровода		156,03	2,54	5305	86	90	0,0125	–
23	1-3-80	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 60 мм	0,32	3210		1027				
		м3								
24	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0133	185900		2472				
		1000м2								
25	1-1-666	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=1,1 мм	0,53	59		31				
		кг								
26	Е13-16-6	Огрунтовка металлических труб изолом в два раза диам 40,34м	1,95	8,56	0,06	17	–	11	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	13	–	81	0,00013	–
27	1-1-169	Изол	1,95	126		246				
		м2								
28	Е26-1-7	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	14	226,62	6,64	3173	93	1998	0,851	12
		м трубопровода		156,03	2,54	2184	36	90	0,0125	–
29	1-3-80	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125, толщина 60 мм	0,13	3210		417				
		м3								
30	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0053	185900		985				
		1000м2								

31 1-1-666	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали (1Ц), термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d=1,1 мм	0,22	59		13				
	кг								

ПО НУЛЕВОЙ СМЕТЕ №2-1-3

Раздел 7 Окна, двери

7									
32 E15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	32	446,03	2,53	14273	81	2249	0,45138	14
	м		73,75	0,22	2360	7	95	0,00163	–

Раздел 10 Наружные работы

33 E15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным -фронтон	49,3	179,35	2,01	8842	99	4810	0,6118	30
	м2 окрашиваемой поверхности		101,95	0,76	5026	37	95	0,00375	–
34 E62-25-7	Шпаклевка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	625,9	148,13	0,1	92715	63	19396	0,207	130
	м2		32,6	0,02	20404	13	95	0,0002	–
35 E62-26-4	Окраска простых фасадов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за два раза с земли и лесов	625,9	81,52	9,02	51023	5646	14419	0,128	80
	м2		22,59	1,66	14139	1039	95	0,0091	6
36 E15-167-6	Высококачественная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	9,9	267,04	2,63	2644	26	1434	0,84065	8
	м2 окрашиваемой поверхности		151,37	0,99	1499	10	95	0,00488	–
	Всего прямые затраты				**766732**	**10622**			**779**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**127124** 628987	**2892**			**14**

	Накладные расходы, тенге	129063
	- заработная плата, тенге	19359
	- трудоемкость, чел-ч	65
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	53748
	Всего	**949543**
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	17092
	- сметная заработная плата, тенге	2410
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9666
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3867
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**980168**
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2506290**
	- материалы, тенге	1608320
	- сметная заработная плата, тенге	422718
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	872
	Налог (2 %)	50126
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2556416**
0,635984	**Итого с понижающим коэффициентом К=0,63598402997**	**1625840**
	НДС (0 %)	0
	Всего по акту с учетом НДС (0 %)	**1625840**

ЗАКАЗЧИК:

ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата

И.о. директора _____ **Смагулова З.К.**

Тех. Надзор:

ТОО "Исаев Л.Т."

Директор _____ **Исаев Л.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Көркем-2"

Директор _____ **Утемисова Г.А.**

Форма 3

Заказчик: ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата Успенского района

Подрядчик: ТОО "Көркем-2"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района Павлодарской области"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
от 12.10.2017г

Наименование работ	С начала года		Выполненно за текущий месяц	
	Без НДС	С учетом НДС	Без НДС	С учетом НДС
"Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района Павлодарской области"	3372654	0	3372654	0
ВСЕГО к ОПЛАТЕ	3372654	0	3372654	0

ЗАКАЗЧИК:
И.О. директора ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата

_____ Смагулова З.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Көркем-2"

_____ Утемисова Г.А.

Тех. Надзор:
ТОО "Исаев Л.Т."

Директор _____ **Исаев Л.Т.**

"SANA-2001" Версия 23-2.26 от 01.05.15 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата Успенского района

Подрядчик: ТОО "Керкем-2"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района Павлодарской области"

Адрес: с.Лозовое , Успенского района, Павлодарской области

Договор № 20 от 11.08.2017г

Акт №7
выполненных работ от 12.10.2017года.

(по ЛС №2-1-1, №2-1-3 Капитальный ремонт здания СДК с.Лозовое Успенского района Павлодарской области)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По основной смете "2-1-1								
		Раздел 2 Окна, двери								
1	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм / *м*	47	2030		95410				
2	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм / *м*	2	2030		4060				
3	Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 / *м2 проемов*	11,72	365,39	103,92	4282	1218	2482	0,92115	11

				159,65	36,46	1871	427	108	0,14613	2
4	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.1х1,85 огрунтованные и окрашенные	1	37400		37400				
		шт								
5	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 1,88х2.15 огрунтованные и окрашенные	1	35993		35993				
		шт								
6	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.1х1,8 огрунтованные и окрашенные	2	33660		67320				
		шт								
7	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	4,8	446,86	128,16	2145	615	1135	1,03385	5
		м2 проемов								
				174,4	44,59	837	214	108	0,17413	1
8	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х1,5 огрунтованные и окрашенные	1	26714		26714				
		шт								
9	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х0,9 огрунтованные и окрашенные	1	16029		16029				
		шт								

Раздел 3 Отделочные работы

3.1 1 этаж

10	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	30	779,79	6,13	23394	184	2317	0,4393	13
		м2 покрытия								
				67,28	2,31	2018	69	111	0,01125	–
11	Е62-6-2	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35 %	209,4	54,04	0,05	11316	10	5661	0,184	39
		м2								
				28,44	0,02	5955	4	95	0,0001	–

По нулевой смете "№2-1-3

Раздел 7 Окна, двери

7

12	Е10-22-3	Установка ПВХ подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	85,8	153,7	4,8	13187	412	7048	0,4623	40

	м2 проемов								
			74,27	1,8	6372	154	108	0,00888	1
13 Е10-22-1	Установка ПВХ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	1	410,97	13,01	411	13	226	1,2765	1
	м2 проемов								
			203,9	4,93	204	5	108	0,024	–
Раздел 9 Отделочные работы									
9.1 1 этаж									
14 Е62-6-2	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35 %	267,45	54,04	0,05	14453	13	7230	0,184	49
	м2								
			28,44	0,02	7606	5	95	0,0001	–
9.2 2 этаж									
15 Е62-6-2	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35 %	204,12	54,04	0,05	11031	10	5519	0,184	38
	м2								
			28,44	0,02	5805	4	95	0,0001	–
16 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	13,4	1551,87	10,68	20795	143	1542	0,62905	8
	м2 покрытия								
			99,62	4	1335	54	111	0,0195	–
17 Е57-19-5	Устройство покрытий площадью до 10 м2 из плит древесностружечных	7,7	501,9	1,23	3865	9	374	0,2755	2
	м2								
			43,63	0,18	336	1	111	0,002	–
18 Е11-11-7	Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	103,8	276,88	5,43	28740	564	1624	0,08384	9
	м2 стяжки								
			12,06	2,03	1252	211	111	0,00988	1
19 Е15-167-3	Высококачественная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	103,8	252,83	0,29	26244	30	14146	0,8096	84
	м2 окрашиваемой поверхности								
			143,35	0,11	14880	11	95	0,0005	–
20 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей металлических	0,14	17023,18	1416,44	2383	198	1738	94,415	13
	т конструкций								
			14826,38	497,81	2076	70	81	2,4375	–

21	2-2-3	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.4 огрунтованные и окрашенные	1	40600		40600			
		шт							

Раздел 11 Отопление и вентиляция

11.1 Отопление

22	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	60	642,28	17,65	38537	1059	8419	0,63595	38
		м трубопровода								
				115,4	6,61	6924	397	115	0,03225	2

Раздел 12 Монтаж электрокотлов

23	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских - под котлы	3,0733	6096,04	125,81	18735	387	630	1,1155	3
		м3								
				168,19	47,54	517	146	95	0,23213	1
24	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций под котлы	0,1	19786,84	2739,11	1979	274	1180	84,64	8
		т конструкций								
				14438,25	126,56	1444	13	81	0,6125	–
25	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,1	147100		14710				
		т								
26	Е21-25-1	Установка электрических котлов	4	327,22	103,34	1309	413	1006	1,26	5
		шт								
				218,25	40,96	873	164	97	0,2	1
27	99-1-1(пл)	Пирамида 2+ЭВМРС 3648 4кВт Ц=243000тенге	4	84851		339404				
		шт								
28	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3443,49	150,21	13774	601	11995	14,95	60
		насос								
				2551,28	56,25	10205	225	115	0,275	1
29	99-1-1(пл)	Насос ADELINO серия CH 0,75кВт Ц=162000тенге	1	56567		56567				
		шт								
30	99-1-1(пл)	Насос ADELINO серия CH 0,55кВт Ц=155000тенге	1	54123		54123				
		шт								

31 99-1-1(пл)	Насос Кедр 0,75кВт Ц=110000тенге	1	38410		38410				
	шт								
32 99-1-1(пл)	Насос Кедр 0,55кВт Ц=105000тенге	1	36664		36664				
	шт								
33 Е16-15-2									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 32 мм	16	521,42	49,05	8343	785	5742	1,6905	27
	шт								
			292,39	19,69	4678	315	115	0,0875	1
34 9-4-69	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200 °С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	16	3510		56160				
	шт								
35 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	12	431,3	4,95	5176	59	853	0,34155	4
	м трубопровода								
			60,03	1,86	720	22	115	0,00913	–
36 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	865,17	1,96	1730	4	107	0,253	1
	комплект								
			46,58	–	93	–	115	–	–
37 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	71,1	–	142	–	143	0,3565	1
	комплект								
			62,1	–	124	–	115	–	–
38 12-5-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
	шт								
39 Е16-15-1									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 15 мм	2	521,42	49,05	1043	98	718	1,6905	3
	шт								
			292,39	19,69	585	39	115	0,0875	–
40 9-5-1071	Клапан перепускной для поддержания перепада давления типа Herz, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15	2	1199		2398				
	шт								

41 Ц8-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	100	93,4	32,3	9340	3230	3294	0,2	20
	м кабеля		31,3	7	3130	700	86	0,041	4
42 16-1-527	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х90+1х35 мм2	0,1	697400		69740				
	1000м								
43 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	138	1	1
	шт		158	2,3	158	2	86	0,013	–
44 18-1-967	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	1	3841		3841				
	шт								
45 75-6-316	Устройства (ящики) управления РУСМ 8103-46АОВ с рубильником ВР32-37В31250 на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 400 А ГОСТ 30011.1-2012	1	8700		8700				
	шт								
46 Ц8-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1008,7	32,7	2017	65	766	2	4
	шт		441	4,5	882	9	86	0,026	–
47 99-1-1(пл)	Выкл автом ВА57ф35 250А КЭАЗ	2	8380		16760				
	шт								
48 Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862	28	3448	112	1185	2	8
	шт		340	4,5	1360	18	86	0,026	–

49 18-1-34	Выключатели и переключатели пакетные открытые (степень защиты IP00), тип ПВ2-60 М3Б	4	912		3648				
	шт								
50 Е21-12-1	Прокладка металлических коробов	20	174,35	93,91	3487	1878	2583	0,45655	9
	м короба								
			73,49	59,66	1470	1193	97	0,25963	5
51 99-1-1(пл)	Кабелегоны	20	26		520				
	м								
52 Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах	20	14,4	5,07	288	101	228	0,04865	1
	м провода								
			8,44	3,29	169	66	97	0,01425	–
53 16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,02	39700		794				
	1000м								
54 1-5-6	Клеммы промежуточные и стыковые	0,005	32000		160				
	т								
55 Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,7	20,7	991	83	387	0,7	3
	шт								
			111	1,6	444	6	86	0,009	–
56 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	18	61,9	3,3	1114	59	362	0,14	3
	м								
			23	0,4	414	7	86	0,002	–
Раздел 13 Освещение									
57 Е21-17-4	Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	59	255,06	61,89	15049	3652	12109	1,01545	60
	шт								
			174,4	37,18	10290	2194	97	0,16375	10
58 17-2-6	Светильники, тип ЛВП04-4х65-001-УХЛ4	59	7870		464330				
	шт								
59 17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	118	82		9676				
	шт								

60	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	118	17	2006	
		шт				
61	99-1-1(пл)	Лампы люминисцентные энергосберегающие ц/о=940/1,12/2,557	62	328	20336	
		шт				
		Всего прямые затраты			**1812092**	**16284**	**571**
					95027	**6745**	**30**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1692076		
		оборудования, тенге			8700		
		Накладные расходы, тенге			102887		
		- заработная плата, тенге			15433		
		- трудоемкость, чел-ч			51		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			114377		
		Всего			**2029356**		
		Временные здания и сооружения (1,8 %)			36372		
		- сметная заработная плата, тенге			5128		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			29		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			20570		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			8228		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**2094526**		
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**5355703**		
		- материалы, тенге			4326638		
		- оборудование, тенге			22246		
		- сметная заработная плата, тенге			386442		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			681		
		Налог (2 %)			107114		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**5462817**		

0,6173837	Итого с понижающим коэффициентом К=0,63598402997	3372654
	НДС (0 %)	0
	Всего по акту с учетом НДС (0 %)	3372654

ЗАКАЗЧИК:
ГККП "Дом культуры с.Лозовое аппарат акима Лозовского с.о. Успенского района акимата

И.о. директора _____ **Смагулова З.К.**

Тех. Надзор:

ТОО "Исаев Л.Т."

Директор _____ **Исаев Л.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Көркем-2"

Директор _____ **Утемисова Г.А.**