Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

«28» октября 2015 г.

г. Костанай
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением) от "30" июля 2015 г. №70р Акима города Костаная Костанайской области
(наименование органа, назначившего комиссию)

В СОСТАВЕ:

Председателя комиссии: Сандибеков Кайрат Амантаевич – заместитель Акима города Костаная

заместителя председателя комиссии: Жумагазин М.Ж. – главный специалист ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»

членов комиссии - представителей:
заказчика: Стельмах Владимир Васильевич, главный врач ГКП «Костанайская областная больница»

генерального подрядчика: Овнанян Карен Гагикович – и.о. директора ТОО «СЫЛ»

генерального проектировщика: Мацковяк Янина Геннадьевна – и.о. директора ТОО «Строн-Холдинг»

эксплуатационных организаций: Игимбаева Ольга Владимировна – главный врач КГП «Поликлиника №1 города Костанай» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: Ельшибаева З.А. - и.о. руководителя РГУ «Управление по защите прав потребителей г.Костанай Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК »

органов государственной противопожарной службы: Какимов Т.Б. – полковник противопожарной службы ДЧС Костанайской области»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)
КГП «Костанайская областная больница» УЗАКО и ТОО«СЫЛ»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП «Костанайская областная больница» по адресу г.Костанай, ул.1Мая,151
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Костанайская область, город Костанай, улица 1Мая,151
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) Постановление акима города Костаная от "03" мая 2011г. №814 и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ Уведомление №340 от 06.08.2014г. о начале производства строительно-монтажных работ, выданного ГУ

«Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области»
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Сыл»,
(наименование организации)
выполнившим не изменяя габаритов здания выполнили внутренние отделочные работы, применяя современные материалы; произведена замена дверей, оконных блоков; устройство полов; отделка фасада здания; замену инженерных сетей (канализации, водопровода, отопления); работы по устройству электроснабжения, телефонизации, пожарной сигнализации; проведены работы по устройству наружной отделки здания, наружной телефонизации в соответствии с проектно-сметной документацией
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Строн-Холдинг» Лицензия №12016888 от 19.11.2012г.
(наименование организации)
выполнившим том 1 ПЗ, том 1-1 ПРП, том 1-2 ЭП, том 2 ГП, том 3 АС, том 4 ТХ, том 5 ОВ, том 6 ВК, том 7 ЭОМ, том 8 ПС, СС, ОС, ВН, КД, НСС, том 9 ПОС, том 10 СМ
(выполненные части и разделы документации)

5. Исходные данные для проектирования Постановление акимата №814 от 03.05.2011г., АПЗ №439 от 06.06.2011г., Задание заказчика без даты.
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) проект № 273/14
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация КГП «Костанайская областная больница» УЗАКО
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июль 2014 г.; (месяц и год) окончание работ: сентябрь 2015 г. (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 13 мес
фактически 14 мес

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
чертежи, акты на скрытые работы, акты выполненных работ, акты испытаний, журнал производства работ, журнал сварочных работ, журнал бетонных работ, журнал поступления на объект и входного контроля материалов, изделий и конструкций, журнал по ТБ и ОТ, исполнительные схемы
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность: вместимость здания	место	600		600	
Количество этажей	шт	5		5	
Общая площадь здания	М2	8987,60		8987,60	
Расчетная площадь здания	М2	4993,21		4993,21	
Строительный объем здания	М2	37063		37063	

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Расчетным показателем мощности здания принято: 600 посещений за смену. В подвальном этаже располагаются складские помещения и постирочная. На 1 этаже располагаются: регистратура, клинико-диагностическая лаборатория и соответствующий набор вспомогательных помещений. На 2 этаже – кабинеты детского и акушеро-гинекологического отделений. На 3 этаже – кабинеты терапевтического приема городской поликлиники, а также специализированные кабинеты: гастроэнтеролога, невропатолога, психотерапевта, специализированные процедурные и ряд вспомогательных помещений. На 4 этаже – кабинеты подросткового терапевтического приема, кабинеты гинеколога, а также кабинеты администрации поликлиники. На 5 этаже – дневной стационар и кабинеты специализированного приема: кабинет лор врача, хирурга, травматолога со специализированными процедурными и ряд вспомогательных помещений. В здании проведены сантехнические работы: отопление, вентиляция, водопровод, канализация; электроосвещение; работы по пожарной и охранной сигнализации, видеонаблюдение, работы по наружной телефонизации.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены согласно СНиП 3.02-08-2010, задания на проектирование и проектно-сметной документацией

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта

и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении_____к акту

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 611 951 762 (шестьсот одиннадцать миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят две) тенге, в том числе строительно-монтажных работ 494 292 255 (четыреста девяносто четыре миллиона двести девяносто две тысячи двести пятьдесят пять) тенге, оборудования 34 618 174 (тридцать четыре миллиона шестьсот восемнадцать тысяч сто семьдесят четыре) тенге, прочие 83 041 333 (восемьдесят три миллиона сорок одна тысяча триста тридцать три) тенге..

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего 611 951 762 (шестьсот одиннадцать миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят две) тенге, в том числе строительно-монтажных работ 494 292 255 (четыреста девяносто четыре миллиона двести девяносто две тысячи двести пятьдесят пять) тенге, оборудования 34 618 174 (тридцать четыре миллиона шестьсот восемнадцать тысяч сто семьдесят четыре) тенге, прочие 83 041 333 (восемьдесят три миллиона сорок одна тысяча триста тридцать три) тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических Технологические решения, предусмотренные в проекте, выполнены согласно ПСД, проведены все согласования, улучшены характеристики некоторых позиций по согласованию сторон

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) В ходе капитального ремонта были применены современные отделочные материалы, современные технологии отделочных работ_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП «Костанайская областная больница» по адресу г.Костанай, ул.1Мая,151

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ Сандибеков К.А.

(подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ ~~Мурзабеков Д.Ж.~~

(подпись, дата, печать)

Экземпляр М.Ж.

Члены государственной приемочной комиссии

_____ Стельмах В.В.

(подпись, дата, печать)

_____ Овнанян К.Г.

(подпись, дата, печать)

_____ Мацковяк Я.Г.

(подпись, дата, печать)

_____ Игимбаева О.В.

(подпись, дата, печать)

_____ Ельшибаева З.А.

(подпись, дата, печать)

_____ ~~Оспанов А.С.~~

(подпись, дата, печать)

Верно

Ф №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области находящийся по адресу город Костанай , улица Мая 151

А К Т №1

выполненных работ
за сентябрь 2014 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		393	29.07.2014г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области	22 000 000	22 000 000	22 000 000							2 357 143	22 000 000

Всего к оплате : 22 000 000 (Двадцать два миллиона) тенге

ЗАКАЗЧИК: Стельмах В.В.

Главный врач КГП «Костанайская областная больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. (сентябрь 2014 г.)

_

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2010г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	7678829	-	-	7678829
2.	2-1-2	-Сантехнические работы ОВ	538598	-	-	538598
3.	2-1-3	-Сантехнические работы ВК	660822	-	-	660822
4.	2-1-4	-Электроосвещение	344101	-	-	344101
		Всего по главе	9222350	-	-	9222350
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	9222350	-	-	9222350
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	132802	-	-	132802
		Всего по главе	132802	-	-	132802
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	9355152	-	-	9355152
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ	205813	-	-	205813

1	2	3	4	5	6	7
		в зимнее время 2,2%				
7.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,18946%	17724	-	-	17724
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	93552	93552
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	37421	37421
		Всего по главе	223538	-	130972	354510
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	9578689	-	130972	9709662
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	9578689	-	130972	9709662
10.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,08774	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	19997832	-	273436	20271268
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	405425	405425
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	19997832	-	678861	20676693
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	2481203	2481203
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	19997832	-	3160065	23157896

Скидка 5,0 % 1 157 895 тенге

К оплате 22 000 000 тенге, в т.ч. НДС 12% 2 357 143 тенге

Заказчик: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

Технадзор: Кусаинов А.К.

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

А К Т N 1

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 г.
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 3. Первый этаж										
9	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	4,47	2719,44	399,69	12156	1787	11311	15,88	71		
		м3		2319,75	63	10369	282	106,2	0,54	2		
10	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	12,28	4899,14	1880,99	60161	23099	46378	21,24	261		
		м3		3018,15	538,09	37063	6608	106,2	2,91	36		
11	Е0146-43-2	-Разборка покрытий полов из плиток, уложенных на растворе	71,3	54,98	2,33	3920	166	3817	0,32	23		
		в зданиях и сооружения с агрессивными средами		52,65	0,88	3754	63	100	-	-		
		м2										
13	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	51,67	116,63	10,56	6026	546	6163	0,7	36		
		1м2		106,07	1,67	5481	86	110,7	0,01	1		
14	Е0111-36-1 К=0,8	-Разборка покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	967,8	50,72	3,92	49087	3794	57472	0,31	296		
	К=0,8 К=0,8	м2		46,8	1,48	45293	1432	123	0,01	6		
16	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	224,57	270,9	23,78	60835	5340	57511	1,65	371		
		м2		247,12	8,98	55495	2017	100	0,04	10		
17	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и	96,25	14,39	1,29	1385	124	1374	0,09	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обделок из листовой стали -								
		поясков, сандриков, желобов,		13,1	0,23	1261	22	107,1	-	-
		отливов, свесов и т.п.								
		м								
18	E0146-44-3	-Разборка деревянных	154,8	158,38	23,78	24517	3681	22226	0,91	141
		заполнений дверных и воротных								
		проемов		134,6	8,98	20836	1390	100	0,04	7
		м2								
19	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из	42	133,16	23,58	5593	990	4514	0,74	31
		керамических глазурованных								
		плиток		109,58	4,16	4602	175	94,5	0,02	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			223681	39527			1239
			Тенге			184154	12074			63
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			223681	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	196228	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			210767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31615	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			460514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1407
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	227843	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			460514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1407
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	227843	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Второй этаж								
22	E0155-3-1	-Разборка кирпичных	6,03	2719,44	399,69	16398	2410	15259	15,88	96
		перегородок								
		м3		2319,75	63	13988	380	106,2	0,54	3
23	E0153-2-1	-Разборка кладки простых стен	9,29	4899,14	1880,99	45489	17465	35067	21,24	197
		из кирпича								
		м3		3018,15	538,09	28024	4996	106,2	2,91	27
24	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из	230,84	116,63	10,56	26923	2438	27532	0,7	161
		керамических плиток								
		1м2		106,07	1,67	24485	386	110,7	0,01	3
25	E0111-36-1	-Разборка покрытий из	199,3	50,72	3,92	10108	781	11835	0,31	61
	К=0,8	линолеума на клее "Бустилат"								
	К=0,8	м2		46,8	1,48	9327	295	123	0,01	1
	К=0,8									
26	E0146-44-1	-Разборка деревянных	221,29	270,9	23,78	59948	5262	56672	1,65	366
		заполнений оконных проемов с								
		подоконными досками		247,12	8,98	54685	1987	100	0,04	10
		м2								
27	E0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и	96,25	14,39	1,29	1385	124	1374	0,09	9
		обделок из листовой стали -								
		поясков, сандриков, желобов,		13,1	0,23	1261	22	107,1	-	-
		отливов, свесов и т.п.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
28	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	116,4	158,38	23,78	18435	2768	16713	0,91	106
				134,6	8,98	15667	1045	100	0,04	5
		м2								
29	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	22	133,16	23,58	2930	519	2365	0,74	16
				109,58	4,16	2411	92	94,5	0,02	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			181616	31767			1012
			Тенге			149848	9203			50
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			181616	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	159051	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			166817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25023	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20906	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			369338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	184074	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			369338	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	184074	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Третий этаж								
32	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	10,95	2719,44	399,69	29778	4377	27709	15,88	174
		м3		2319,75	63	25401	690	106,2	0,54	6
33	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	1115,4	116,63	10,56	130089	11779	133032	0,7	779
		1м2		106,07	1,67	118310	1863	110,7	0,01	16
34	Е0111-36-1 К=0,8	-Разборка покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	238,1	50,72	3,92	12076	933	14139	0,31	73
	К=0,8 К=0,8	м2		46,8	1,48	11143	352	123	0,01	1
35	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	221,29	270,9	23,78	59948	5262	56672	1,65	366
				247,12	8,98	54685	1987	100	0,04	10
		м2								
36	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	96,25	14,39	1,29	1385	124	1374	0,09	9
				13,1	0,23	1261	22	107,1	-	-
		м								
37	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	158,8	158,38	23,78	25151	3776	22801	0,91	145
				134,6	8,98	21374	1426	100	0,04	7
		м2								
38	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из	64	133,16	23,58	8522	1509	6879	0,74	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических глазурованных плиток		109,58	4,16	7013	266	94,5	0,02	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			266949	27760			1593
			Тенге			239189	6607			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			266949	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	245795	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			262606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39391	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31773	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			561328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1766
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	285186	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			561328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1766
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	285186	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Четвертый этаж								
41	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	10,61	2719,44	399,69	28853	4241	26848	15,88	168
		м3		2319,75	63	24613	668	106,2	0,54	6
42	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	1105,2	116,63	10,56	128899	11671	131815	0,7	772
		1м2		106,07	1,67	117229	1846	110,7	0,01	16
43	Е0111-36-1	-Разборка покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	248,3	50,72	3,92	12594	973	14745	0,31	76
	К=0,8									
	К=0,8	м2		46,8	1,48	11620	367	123	0,01	1
	К=0,8									
44	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	224,57	270,9	23,78	60835	5340	57511	1,65	371
		м2		247,12	8,98	55495	2017	100	0,04	10
45	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	96,25	14,39	1,29	1385	124	1374	0,09	9
		м		13,1	0,23	1261	22	107,1	-	-
46	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	117,36	158,38	23,78	18587	2791	16851	0,91	107
		м2		134,6	8,98	15797	1054	100	0,04	5
47	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	40	133,16	23,58	5326	943	4299	0,74	30
		м2		109,58	4,16	4383	166	94,5	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			256480	26083			1533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			230397	6141			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			256480	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	236538	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			253444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38017	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30595	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			540520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1699
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	274554	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			540520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1699
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	274554	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Пятый этаж								
50	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	8,1	2719,44	399,69	22027	3237	20497	15,88	129
		м3		2319,75	63	18790	510	106,2	0,54	4
51	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	13,3	4899,14	1880,99	65159	25017	50230	21,24	283
		м3		3018,15	538,09	40141	7157	106,2	2,91	39
52	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	1205,2	116,63	10,56	140562	12727	143742	0,7	842
		1м2		106,07	1,67	127836	2013	110,7	0,01	17
53	Е0111-36-1 К=0,8	-Разборка покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	148,3	50,72	3,92	7522	581	8807	0,31	45
	К=0,8	м2		46,8	1,48	6940	219	123	0,01	1
	К=0,8									
54	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	224,57	270,9	23,78	60835	5340	57511	1,65	371
		м2		247,12	8,98	55495	2017	100	0,04	10
55	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	96,25	14,39	1,29	1385	124	1374	0,09	9
		м		13,1	0,23	1261	22	107,1	-	-
56	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	120,96	158,38	23,78	19158	2876	17367	0,91	110
		м2		134,6	8,98	16281	1086	100	0,04	5
57	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	38	133,16	23,58	5060	896	4084	0,74	28
		м2		109,58	4,16	4164	158	94,5	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			321708	50800			1817
			Тенге			270908	13182			77
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			321708	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	284090	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			303614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45542	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37519	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			662841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2046
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	329633	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			662841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2046
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	329633	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Технический этаж								
60	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1535,7	29,02	2,02	44566	3102	44934	0,17	267
		м2		27	0,32	41464	491	107,1	-	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			44566	3102			267
			Тенге			41464	491			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44566	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41955	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6740	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5370	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48695	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			94870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48695	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Проемы								
		Оконные проемы								
333	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	378,42	379,3	23,6	143534	8929	83732	1,18	445
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				196,66	8,22	74420	3110	108	0,04	15
		м2								
335	Спрайс9	-Стоимость оконных блоков О-2(2,1.1,71)	107	27447,09	-	2936839	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Витражи								
341	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных	54,87	669,07	55,88	36712	3066	24673	2,98	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленных перегородок из алюминиевых сплавов		549	6,13	30124	336	81	0,03	1
		м2								
342	Спрайс8	-Стоимость алюминевых витражей	54,87	27000,32	-	1481508	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			4598593	11995			609
			Тенге			104543	3446			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4561881	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60186	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77529	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12560	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4924349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		502
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90089	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36712	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3522	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30460	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3683	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			65067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		177
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34161	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			4989417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		680
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124250	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			5893592	191034			8071
			Тенге			1220504	51144			292
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5856881	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60186	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1241187	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1325913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		663
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	198887	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			430968	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7613762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8861
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1440074	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			36712	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3522	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30460	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3683	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			65067	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		177
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34161	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7678829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9038
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1474235	-		-

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 15.08.11 г. Цены региона Костанайская обл.

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Акт №2

приемки выполненных работ за сентябрь 2014г.

Сантехнические работы ОВ

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов + демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	494,25	103,91	26,83	51358	13261	49524	0,4847	240
		кВт		77,08	10,05	38097	4967	115	0,04905	24
2	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм + демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	12	32,77	6,06	393	73	400	0,16986	2
		м труб нитки регистра		26,71	2,28	321	27	115	0,01105	0
3	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм + демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	90	40,16	3,06	3614	275	3959	0,21108	19

		м трубопровода								
				37,1	1,15	3339	104	115	0,00564	1
4	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм + демонтаж ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	1914	40,16	3,06	76866	5857	84192	0,21108	404
		м трубопровода								
				37,1	1,15	71009	2201	115	0,00564	11
5	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм + демонтаж ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	140	40,16	3,06	5622	428	6158	0,21108	30
		м трубопровода								
				37,1	1,15	5194	161	115	0,00564	1
6	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	210	40,16	3,06	8434	643	9237	0,21108	44
		м трубопровода								
				37,1	1,15	7791	242	115	0,00564	1
7	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	155	40,16	3,06	6225	474	6818	0,21108	33
		м трубопровода								
				37,1	1,15	5751	178	115	0,00564	1
8	Е16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	32	94,86	12,35	3036	395	3207	0,46551	15
		м трубопровода								
				82,51	4,63	2640	148	115	0,02256	1
9	Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	195	108,82	16,07	21220	3134	22149	0,51526	100
		м трубопровода								
				92,75	6,02	18086	1174	115	0,02936	6

10	Е16-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	111	108,82	16,07	12079	1784	12608	0,51526	57
		м трубопровода		92,75	6,02	10295	668	115	0,02936	3
11	Е18-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	1	566,33	120,19	566	120	565	2,54431	3
		шт		446,14	45,19	446	45	115	0,2163	0
12	Е18-16-5	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 133 мм ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	1	1086,33	163,66	1086	164	1131	5,43686	5
		шт		922,67	60,83	923	61	115	0,30128	0
13	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	12	387,85	69,63	4654	836	4751	1,84782	22
		шт		318,22	26,07	3819	313	115	0,1236	1
14	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	8	387,85	69,63	3103	557	3167	1,84782	15
		шт		318,22	26,07	2546	209	115	0,1236	1
15	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	15	211,01	30,31	3165	455	3327	1,04473	16
		шт		180,7	12,17	2711	183	115	0,05408	1
16	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	32	108,82	16,07	3482	514	3635	0,51526	16
		м трубопровода								

				92,75	6,02	2968	193	115	0,02936	1
17	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	3	29,7	0	89	0	72	0,174	1
		шт								
				29,7	0	89	0	81	0	0
18	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм + демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	60	82,23	10,91	4934	655	5203	0,39302	24
		м трубопровода								
				71,32	4,09	4279	245	115	0,01993	1
19	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм + демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	35	82,23	10,91	2878	382	3035	0,39302	14
		м трубопровода								
				71,32	4,09	2496	143	115	0,01993	1
20	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм + демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	55	94,86	12,35	5217	679	5512	0,46622	26
		м трубопровода								
				82,51	4,63	4538	255	115	0,02256	1
21	Е20-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т + демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	4	1248,55	144,96	4994	580	5329	6,78132	27
		вентилятор								
				1103,59	54,93	4414	220	115	0,26775	1
22	Е20-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/ч + приточная установка ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	2841,9	396,71	2842	397	2983	14,52623	15
		камера								
				2445,19	148,84	2445	149	115	0,7245	1
23	Е20-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т + демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	11	1248,55	144,96	13734	1595	14655	6,78132	75
		вентилятор								

				1103,59	54,93	12139	604	115	0,26775	3
24	Е20-35-2	Установка калориферов массой до 0,2 т + демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	8	798,96	132,24	6392	1058	6590	4,15863	33
		калорифер								
				666,72	49,61	5334	397	115	0,24413	2
25	П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка	8,6	111,4	111,4	958	958	604	0	0
		т								
				0	77,98	0	671	90	0,16376	1
26	П9-30-1	Оборудование санитарно-техническое (агрегаты отопительные, вентиляторы, калориферы, котлы, насосы и т.п.) - погрузка	5	134,3	134,3	672	672	423	0	0
		т								
				0	94,01	0	470	90	0,19742	1
27	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	13,6	92,69	92,69	1261	1261	0	0	0
		т								
				0	18,54	0	252	0	0,03893	1
		Итого по акту				**248874**	**37204**			**1236**
						211670	**14280**			**66**

Стоимость: материалов, тенге	–
Накладные расходы, тенге	**259235**
- заработная плата, тенге	38886
- трудоемкость, чел-ч	130
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	30487
Всего по акту, тенге	**538598**
Сметная заработная плата, тенге	264836
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1432

Заказчик_____Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик:_____Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "СЫП"

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 15.08.11 г. Цены региона Костанайская обл.

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Акт
№3
приемки выполненных работ за сентябрь 2014г.
Сантехнические работы ВК

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е65-3-2	Демонтаж вентиля	116	81,18	0,18	9417	21	10808	0,457	53
		шт		81	0,02	9396	2	115	0,0002	–
2	Е65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	4	309,45	7,95	1238	32	1393	1,91	8
		шт		301,5	1,26	1206	5	115	0,0108	–
3	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	889,3	51,07	0,69	45417	614	51636	0,332	295
		м		50,38	0,11	44803	98	115	0,001	1
4	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	111	116,9	1,81	12976	201	14728	0,754	84
		м		115,09	0,29	12775	32	115	0,0026	–

5	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм + демонтаж ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6;	350	92,1	11,99	32235	4197	34053	0,45264	158
		м трубопровода		80,11	4,49	28039	1572	115	0,0219	8
6	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм + демонтаж ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	4	38,44	1,18	154	5	171	0,207	1
		кран		37,26	–	149	–	115	–	–
7	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм + демонтаж ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6;	2	1106,33	103,41	2213	207	2397	5,865	12
		узел		1002,92	38,81	2006	78	115	0,1875	–
8	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм + демонтаж ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	15	126	17,32	1890	260	1991	0,621	9
		кран		108,68	6,75	1630	101	115	0,03	–
9	Е65-3-2	Демонтаж вентиля	82	81,18	0,18	6657	15	7641	0,457	37
		шт		81	0,02	6642	2	115	0,0002	–
10	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 25 мм	1290	51,07	0,69	65880	890	74902	0,332	428
		м		50,38	0,11	64990	142	115	0,001	1
11	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	8	88,41	1,24	707	10	804	0,569	5
		м		87,17	0,2	697	2	115	0,0017	–
12	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм + демонтаж ktpp1=0,6; ktpм1=0,6; kзпр1=0,6; kэкс1=0,6; kзпм1=0,6; kмат1=0;	6	1106,33	103,41	6638	620	7189	5,865	35
		узел								

				1002,92	38,81	6018	233	115	0,1875	1
13	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	133	101,59	3,33	13511	443	15112	0,608	81
		комплект								
				98,26	0,54	13069	72	115	0,0045	1
14	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	21	244,84	6,45	5142	135	5782	1,43	30
		комплект								
				238,39	1,04	5006	22	115	0,0088	–
15	Е65-4-4	Демонтаж ванн чугунных + поддонов	4	477,11	22,41	1908	90	2108	2,61	10
		комплект								
				454,7	3,56	1819	14	115	0,0305	–
16	Е16-21-1	Установка водосточных воронок + демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	5	424,78	103,41	2124	517	2071	1,7802	9
		воронка								
				321,37	38,81	1607	194	115	0,1875	1
17	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм + демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6;	351	73,76	0,48	25890	168	29656	0,40296	141
		м трубопровода								
				73,28	0,19	25721	67	115	0,0009	–
18	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6;	412	71,71	1,07	29545	441	33664	0,3864	159
		м трубопровода								
				70,64	0,41	29104	169	115	0,00195	1
19	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм + демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6;	198	145,26	20,9	28761	4138	30099	0,7176	142
		м трубопровода								

20 П8-10-1			124,36	7,83	24623	1550	115	0,03825	8
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	17,9	92,69	92,69	1659	1659	–	–	–
	т		–	18,54	–	332	–	0,03893	1
21 П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка	17,9	111,4	111,4	1994	1994	1256	–	–
	т		–	77,98	–	1396	90	0,16376	3
	Итого по акту				**295956**	**16657**			**1697**
	Стоимость: материалов, тенге				**279300** –	**6083**			**26**
	Накладные расходы, тенге				327461				
	- заработная плата, тенге				49119				
	- трудоемкость, чел-ч				164				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37405				
	Всего по акту, тенге				660822				
	Сметная заработная плата, тенге				334502				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1887				

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

SANA-2001 Версия 12-2.15 от 15.08.11 г. Цены региона Костанайская обл.

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Акт №4
приемки выполненных работ за сентябрь
2014г.

Электроосвещение

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	3	1117,8	–	3353	–	3252	6,4216	19
		шкаф		1117,8	–	3353	–	97	–	–
2	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	12	1117,8	–	13414	–	13012	6,4216	77
		шкаф		1117,8	–	13414	–	97	–	–
3	Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	15	347,68	18,08	5215	271	4276	1,6	24
		шт		329,6	1,84	4944	28	86	0,0104	–

4	Е67-7-5									
		Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	1000	29,35	2,8	29350	2800	26190	0,1789	179
		шт								
				26,55	0,45	26550	450	97	0,0038	4
5	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	14000	3,69	–	51660	–	50110	0,0254	356
		м								
				3,69	–	51660	–	97	–	–
6	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	1720	8,42	–	14482	–	14048	0,0584	100
		шт								
				8,42	–	14482	–	97	–	–
7	Е67-6-1	Демонтаж кабеля	1480	13,94	0,06	20631	89	19926	0,0964	143
		м								
				13,88	–	20542	–	97	0,0001	–
8	Е67-7-5									
		Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	1000	29,35	2,8	29350	2800	26190	0,1789	179
		шт								
				26,55	0,45	26550	450	97	0,0038	4
9	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1,2	92,69	92,69	111	111	–	–	–
		т								
				–	18,54	–	22	–	0,03893	–
10	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,2	27,1	27,1	33	33	21	–	–
		т								
				–	18,97	–	23	90	0,03984	–
		Итого по акту				**167599**	**6104**			**1077**
						161495	**973**			**8**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				157025				
		- заработная плата, тенге				23554				
		- трудоемкость, чел-ч				79				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19477				

Всего по акту, тенге	**344101**
Сметная заработная плата, тенге	186022
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1164

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

Ф №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области находящийся по адресу город Костанай , улица Мая 151

АКТ №2

выполненных работ
за декабрь 2014 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		393	29.07.2014г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области	356 404 147	356 404 147	334 404 147							35 829 016	334 404 147

Всего к оплате : 334 404 147 (Триста тридцать четыре миллиона четыреста четыре тысячи сто сорок семь) тенге

ЗАКАЗЧИК: Стельмах В.В.

Главный врач КГП «Костанайская областная больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Акт №5

приемки выполненных работ за декабрь 2014 г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	42,77	4899,15	1881	209537	80450	161226	21,241	908
		м3 кладки		3018,15	538,09	129086	23014	106	2,91	124
2	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	29,25	2975,47	1238,47	87032	36225	58046	10,6	310
		м3		1737	468	50807	13689	90	2,28	67
3	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	186,75	14,39	1,29	2687	241	2663	0,091	17
		м		13,1	0,23	2446	43	107	0,0012	–
4	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными	25,44	270,9	23,78	6892	605	5864	1,6539	42

		досками								
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				247,12	8,98	6287	228	90	0,0439	1
6	Е10-92-2 (ДМ)	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 + витраж ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8;	71,86	115,71	16,32	8315	1173	8156	0,5948	43
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				99,39	5,7	7142	410	108	0,02784	2
7	Е8-25-3 (ДМ)	Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м + разборка ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8;	38,42	196,98	19,14	7568	735	7534	1,088	42
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———	———	———
				177,84	7,17	6833	275	106	0,03496	1
8	Е10-23-5 (ДМ)	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2 ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8;	7,98	178,25	24,71	1422	197	1404	0,984	8
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				153,54	9,34	1225	75	108	0,0456	–
9	Е9-53-2 (ДМ)	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	0,255	5285,54	814,05	1348	208	927	27,96	7
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				4414,5	75,6	1126	19	81	0,371	–
10	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	6070	25,7	–	155999	–	148199	0,178	1080
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				25,7	–	155999	–	95	–	–
11	Е62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	6115,5	37,04	–	226518	–	215192	0,257	1572
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				37,04	–	226518	–	95	–	–
12	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	3848,09	133,16	23,58	512412	90738	415798	0,743	2859
		м2		———	———	———	———	———	———	———

				109,58	4,16	421674	16008	95	0,0234	90
13	Е7-60-2 (ДМ)	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород + разборка ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8;	186	196,95	6,15	36633	1144	45260	1,072	199
		м ограждений								
				190,8	2,32	35489	432	126	0,01136	2
14	Е46-42-1	Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных + отмостка	35,74	51,1	–	1826	–	1643	0,2995	11
		м2 покрытия								
				51,1	–	1826	–	90	–	–
15	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	509,43	133,16	23,58	67836	12012	55045	0,743	379
		м2								
				109,58	4,16	55823	2119	95	0,0234	12
16	Е11-25-2 (ДМ)	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором + разборка - входная группа ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8;	11,68	176,45	23,99	2061	280	2093	0,944	11
		м2 покрытия								
				152,46	8,98	1781	105	111	0,04392	1
17	Е62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов - входная группа	11,68	37,04	–	433	–	411	0,257	3
		м2								
				37,04	–	433	–	95	–	–
18	Е46-40-3	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы + поликарбонат	112	88,67	9,27	9931	1038	8357	0,5552	62
		м2								
				79,4	3,51	8893	393	90	0,0171	2
19	Е46-41-2	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	28,56	2045,36	920,34	58415	26285	37881	6,72	192
		м3								
				1125	348,75	32130	9960	90	1,7	49
20	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов + козырьки	28	29,02	2,02	813	57	819	0,1741	5
		м2 кровли								
				27	0,32	756	9	107	0,0028	–

21	Е46-41-2	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне + ванны	7,38	2045,37	920,34	15095	6792	9789	6,72	50
		м3		1125	348,75	8303	2574	90	1,7	13
22	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича -кровля	6,08	4899,15	1881	29787	11436	22919	21,241	129
		м3 кладки		3018,15	538,09	18350	3272	106	2,91	18
23	Е20-18-1 (ДМ)	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4;	15	26,45	2,15	397	32	436	0,144	2
		зонт		24,3	0,9	365	14	115	0,004	–
24	Е16-21-1 (ДМ)	Установка водосточных воронок ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4;	5	241,45	55,15	1207	276	1191	1,032	5
		воронка		186,3	20,7	932	104	115	0,1	1
25	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	514,3	29,02	2,02	14925	1039	15035	0,1741	90
		м2 кровли		27	0,32	13886	165	107	0,0028	1
26	Е12-17-1 (ДМ)	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм + разборка ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8;	1390	40,47	12,75	56253	17723	48322	0,1944	270
		м2 стяжки		27,72	4,77	38531	6630	107	0,02328	32
27	Е69-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ + технический этаж	1390	3,02	–	4198	–	3778	0,0227	32
		м2 пола		3,02	–	4198	–	90	–	–
28	31-1-5	Мусор строительный	625,5	0,01		6				
		т								

Раздел 2 Стены

29	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	38,09	13053,91	154,03	497223	5867	80681	14,63	557
		м3								
				2295	58,5	87417	2228	90	0,28	11
30	Е10-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в два слоя, с изоляцией	856	3143	28,49	2690408	24387	495559	3,1395	2687
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				525,26	10,78	449623	9228	108	0,0525	45
31	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	69,3	1144,07	42,96	79284	2977	17148	1,3915	96
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				217,35	16,09	15062	1115	106	0,07863	5
32	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 + АС-10	19,67	13053,91	154,03	256770	3030	41665	14,63	288
		м3								
				2295	58,5	45143	1151	90	0,28	6
33	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами + проемы П1 - П13 листы АС52-АС-62	7,563	39654,29	3209,4	299905	24273	227199	179,48	1357
		т								
				32166	1212,75	243271	9172	90	5,92	45
34	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	7,563	114900		868989				
		т								
35	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,09063	149300		13531				
		т								
36	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	378,16	20,98	0,03	7934	11	1464	0,0245	9
		м2								
				4,78	–	1808	–	81	–	–
37	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	183,09	139,2	1,49	25486	273	7659	0,25645	47
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				43,47	0,56	7959	103	95	0,00275	1

38	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	183,09	1078,46	6,15	197455	1126	39022	1,3225	242
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	40648	428	95	0,01138	2
39	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами + проемы П14 - П16 листы АС63-АС-65	0,834	39654,29	3209,4	33072	2677	25053	179,48	150
		т		32166	1212,75	26826	1011	90	5,92	5
40	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,834	114900		95827				
		т								
41	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	41,7	20,98	0,03	875	1	161	0,0245	1
		м2		4,78	–	199	–	81	–	–
42	Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	14,65	139,2	1,49	2039	22	613	0,25645	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		43,47	0,56	637	8	95	0,00275	–
43	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	14,65	1078,46	6,15	15799	90	3122	1,3225	19
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	3252	34	95	0,01138	–
44	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций + АС66	0,0113	10023,82	527,69	113	6	116	64,86	1
		т металлических изделий		9496,13	196,88	107	2	106	0,9625	–
45	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0007	50800		36				
		т								
46	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0106	52400		555				
		т								
47	Е53-17-2	Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	2,5	2020,32	137,49	5051	344	2440	5,844	15
		м2 отремонтированной поверхности		897,53	23,18	2244	58	106	0,136	–

48	Е6-22-10	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм + АС-67	0,7	12114,23	342,34	8480	240	1342	11,96	8
		м3		1888,88	129,33	1322	91	95	0,63163	–
49	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,04448	58700		2611				
		т								
50	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0231	65900		1522				
		т								
51	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00442	65000		287				
		т								
52	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,176	98809,71	3043,21	17391	536	8403	195,5	34
		т стальных элементов		36742,5	1150,31	6467	202	126	5,6125	1
53	Е53-16-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	44	148,47	1,38	6533	61	2700	0,41	18
		м трещин		67,95	0,23	2990	10	90	0,001	–
54	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,16236	38878,13	3209,4	6312	521	4877	179,48	29
		т		32166	1212,75	5222	197	90	5,92	1
55	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,16236	114900		18655				
		т								
56	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	7,5	1071,33	6,15	8035	46	1599	1,3225	10
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	1665	18	95	0,01138	–
57	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	8,12	20,98	0,03	170	–	32	0,0245	–
		м2		4,78	–	39	–	81	–	–
58	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	0,9	1078,46	6,15	971	6	192	1,3225	1

		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				222,01	2,34	200	2	95	0,01138	–
59	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	51	122,43	83,04	6244	4235	3679	0,1702	9
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				27,43	29,82	1399	1521	126	0,13138	7
60	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,72	26900		46268				
		м3								
61	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг + АС75	1,661	99034,93	380,3	164497	632	60245	227,7	378
		т		———	———	———	———	———	———	———
				38036,25	143,44	63178	238	95	0,7	1
62	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м + вентшахты	86,6	1144,07	42,96	99076	3720	21429	1,3915	121
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		———	———	———	———	———	———	———
				217,35	16,09	18823	1393	106	0,07863	7
63	Е26-30-4	Теплоизоляция перегородок изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	8,66	21747,99	468	188338	4053	28483	20,125	174
		м3 изоляции		———	———	———	———	———	———	———
				3480,19	174,38	30138	1510	90	0,8625	7
64	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	86,6	1078,46	6,15	93395	533	18458	1,3225	115
		м2 оштукатуриваемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				222,01	2,34	19226	203	95	0,01138	1
	Раздел 3 Кровля									
	3.1 Технический этаж									
65	Е12-13-5	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	1111	69,86	17,33	77614	19254	70174	0,345	383
		м2 утепляемого покрытия		———	———	———	———	———	———	———
				52,53	6,5	58361	7222	107	0,03175	35
66	99-1-1(пл)стр 74	Утеплитель РУФ БАТТС	171,65	13929		2390913				
		м3								
	3.2 Кровля									
70	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	1301,74	212,31	1,49	276372	1940	44028	0,17825	232
		м2 изолируемой поверхности		———	———	———	———	———	———	———

				31,05	0,56	40419	729	107	0,00275	4
71	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	214,79	3919,43	307,15	841854	65973	127596	3,1165	669
		м3 утеплителя								
				439,88	115,31	94482	24767	107	0,5625	121
72	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1334,28	155,25	19,93	207147	26592	67529	0,27945	373
		м2 стяжки								
				39,85	7,45	53171	9940	107	0,03638	49
73	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=25,000;	33357	4,83	0,18	161114	6004	6781	0,00104	35
		м2 стяжки								
				0,13	0,06	4336	2001	107	0,00038	13
74	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,589	56404,41	409,16	89627	650	3515	13,34	21
		т								
				2173,5	154,69	3454	246	95	0,75	1
75	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	500	332,63	22,91	166315	11455	19683	0,1587	79
		м2 кровли								
				28,21	8,58	14105	4290	107	0,04188	21
79	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	284	598,34	1,55	169929	440	53727	1,1178	317
		м2 покрытия								
				176,21	0,59	50044	168	107	0,00288	1
	3.5 Вентшахты, будки выхода на кровлю -2 шт									
94	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	7,5	8815,24	370,75	66114	2781	9468	6,8425	51
		м3 кладки								
				1053,11	137,81	7898	1034	106	0,675	5
95	Е20-18-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 400 мм	9	1326,59	11,5	11939	104	1157	0,6555	6
		зонт								
				106,09	5,63	955	51	115	0,025	–
96	Е20-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 2600 мм	5	3158,33	37,55	15792	188	1955	1,9895	10
		зонт								

				326,03	14,06	1630	70	115	0,075	–
97	Е20-19-6	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 3200 мм	8	4578,33	37,55	36627	300	3128	1,9895	16
		зонт								
				326,03	14,06	2608	112	115	0,075	1
98	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	307,7	200		61540				
		кг								
99	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	57,3	291,32	4,23	16693	242	7374	0,7475	43
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				134,55	0,9	7710	52	95	0,06313	4
100	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	1,28	887,3	89,12	1136	114	476	1,886	2
		м2 проемов								
				313,09	31,56	401	40	108	0,13025	–
101	6-1-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий + ОС 8-8	1,28	4530		5798				
		м2								
102	Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	1,28	728,9	3,66	933	5	90	0,4669	1
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок								
				72,45	1,38	93	2	95	0,00675	–
103	1-1-796	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	2	763		1526				
		комплект								
104	Е10-23-6	Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	2,88	369,96	27,9	1065	80	586	1,1216	3
		м2 проемов								
				182,7	5,84	526	17	108	0,03163	–

105	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	2,88	11200		32256				
		м2								
106	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
107	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	0,98	412,01	38,61	404	38	248	1,4145	1
		м2 проемов								
				220,72	14,6	216	14	108	0,07125	–
108	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П + ДЛ 7-7	0,98	12300		12054				
		м2								
109	1-1-819	Петля накладная	4	40		160				
		шт								
110	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	2	583		1166				
		шт								
	Раздел 4 Проемы									
111	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	1,8	537,53	23,97	968	43	531	1,58953	3
		м2 проемов								
				265,62	7,73	478	14	108	0,03775	–
112	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	9	406,32	23,17	3657	209	1820	1,0741	10
		м2 проемов								
				179,48	7,73	1615	70	108	0,03775	–
113	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	11,7	460,2	24,15	5384	283	2800	1,27892	15
		м2 проемов								
				213,7	7,99	2500	93	108	0,039	–
114	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	576,93	379,3	23,59	218830	13610	127657	1,17691	679

		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				196,66	8,22	113459	4742	108	0,04013	23
115	6-1-716	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	567,93	5781		3283203				
		м2								
116	6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	9	5618		50562				
		м2								
117	6-1-715	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	9	4884		43956				
		м2								
118	6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	11,7	5618		65731				
		м2								
119	6-1-708	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,8	4884		8791				
		м2								
120	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	11,06	5454		60321				
		м3								
121	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	1170,4	390,83	6,98	457427	8169	140067	0,6739	789
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———

				108,16	2,65	126590	3102	108	0,01288	15
122	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	668	4890		3266520				
		м								
123	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	10,8	352,51	25,52	3807	276	1770	0,85503	9
		м2 проемов								
				142,88	8,91	1543	96	108	0,0435	–
124	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	10,8	12700		137160				
		м2								
125	Е10-23-6	Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	664,48	549,96	27,9	365437	18539	135303	1,1216	745
		м2 проемов								
				182,7	5,84	121400	3881	108	0,03163	21
126	Е10-23-7	Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2	95,51	489,02	34,96	46706	3339	16917	0,97417	93
		м2 проемов								
				155,58	8,43	14859	805	108	0,04563	4
127	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние	45,79	4250		194608				
		м2								
128	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	38,27	4250		162648				
		м2								
129	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	264,86	4010		1062089				
		м2								
130	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	76,34	4010		306123				
		м2								
131	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние	252	3760		947520				
		м2								

132	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	24,09	3900		93951				
		м2								
133	6-2-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	73,29	3500		256515				
		м2								
142	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	130	1500		195000				
		комплект								
143	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	80	1380		110400				
		комплект								
144	Е15-206-1	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм в жилых и общественных зданиях	54,26	963,24	4,09	52265	222	6455	0,99475	54
		м2 площади остекления		123,68	1,55	6711	84	95	0,0075	–
145	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	67,43	1112,26	36,06	75000	2432	58919	5,727	386
		м2		1066,05	12,69	71884	856	81	0,05125	3
146	3-1-184	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	67,43	8752		590147				
		м2								
147	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	3,57	392,85	24,17	1402	86	649	0,95933	3
		м2 проемов		160,3	8,22	572	29	108	0,04013	–
148	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	14,4	352,51	25,52	5076	367	2360	0,85503	12
		м2 проемов		142,88	8,91	2057	128	108	0,0435	1
149	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой:	3,57	13000		46410				

		однопольные								
		м2								
150	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	14,4	12700		182880				
		м2								
	Раздел 5 Полы									
	5.1 Демонтажные работы									
151	Е46-41-2	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	95,44	2045,37	920,34	195210	87837	126590	6,72	641
		м3		1125	348,75	107370	33285	90	1,7	162
152	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	117,61	116,63	10,56	13717	1242	14065	0,6987	82
		м2		106,07	1,67	12475	196	111	0,0144	2
153	Е11-31-3 (ДМ)	Устройство покрытий из мраморных плит при количестве до 4 шт на 1 м2 ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8;	1139	315,26	12,86	359081	14648	388416	1,944	2214
		м2 покрытия		302,4	4,82	344434	5490	111	0,02352	27
154	Е46-41-2	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	893,57	2045,37	920,34	1827681	822388	1185209	6,72	6005
		м3		1125	348,75	1005266	311633	90	1,7	1519
155	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1083,15	116,63	10,56	126328	11438	129536	0,6987	757
		м2		106,07	1,67	114890	1809	111	0,0144	16
156	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1076,5	17,38	0,93	18710	1001	19823	0,1139	123
		м2		16,45	0,14	17708	151	111	0,0013	1
157	Е46-41-2	Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне	609,55	2045,37	920,34	1246755	560993	808493	6,72	4096
		м3								

				1125	348,75	685744	212581	90	1,7	1036
158	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	3110,12	5,64	0,19	17541	591	18883	0,0377	117
		м		5,45	0,02	16950	62	111	0,0003	1
159	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	28,35	51,33	4,89	1455	139	1489	0,336	10
		м2		46,44	0,83	1317	24	111	0,0086	–
160	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	28,35	11,07	0,04	314	1	349	0,0767	2
		м2		11,03	0,02	313	1	111	0,0001	–
	5.2 1 - 289,2 м2									
161	Е61-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу + прменительно	289,2	43,27	2,14	12514	619	11405	0,28	81
		м2		41,13	0,38	11895	110	95	0,0021	1
162	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	289,2	197,63	12,44	57155	3598	20773	0,4094	118
		м2 стяжки		60,03	4,68	17361	1353	111	0,02275	7
	5.3 2 - 394,6 м2									
165	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	394,6	77,65	3,28	30641	1294	5839	0,07832	31
		м2 площади уплотнения		12,09	1,24	4771	489	111	0,006	2
166	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	31,57	6036,36	–	190568	–	22849	4,209	133
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	20585	–	111	–	–
	5.4 3 - 75,75 м2									
169	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	75,75	77,65	3,28	5882	248	1121	0,07832	6
		м2 площади уплотнения		12,09	1,24	916	94	111	0,006	–
170	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,06	6036,36	–	36580	–	4386	4,209	26
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	3951	–	111	–	–
171	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	75,75	197,63	12,44	14970	942	5441	0,4094	31
		м2 стяжки								

				60,03	4,68	4547	355	111	0,02275	2
	5.5 4 - 54,48 м2									
174	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	54,48	77,65	3,28	4230	179	807	0,07832	4
		м2 площади уплотнения								
				12,09	1,24	659	68	111	0,006	–
175	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,27	6036,36	–	19739	–	2367	4,209	14
		м3 подстилающего слоя								
				652,05	–	2132	–	111	–	–
176	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	54,48	382,59	23,03	20844	1255	6500	0,4784	26
		м2 изолируемой поверхности								
				98,84	8,64	5385	471	111	0,04213	2
177	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=2,000;	108,96	266,72	11,31	29062	1232	7587	0,28865	31
		м2 изолируемой поверхности								
				58,48	4,25	6372	463	111	0,02063	2
178	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54,48	197,63	12,44	10767	678	3913	0,4094	22
		м2 стяжки								
				60,03	4,68	3270	255	111	0,02275	1
	5.6 5 - 1120,68 м2									
181	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1120,68	77,65	3,28	87021	3676	16582	0,07832	88
		м2 площади уплотнения								
				12,09	1,24	13549	1390	111	0,006	7
182	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	89,65	6036,36	–	541160	–	64886	4,209	377
		м3 подстилающего слоя								
				652,05	–	58456	–	111	–	–
	5.7 6 - 1780,13 м2									
185	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	1780,13	447,57	16,79	796733	29888	163786	0,5175	921
		м2 стяжки								
				76,59	6,3	136340	11215	111	0,03075	55
186	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=7,000;	12460,91	83,67	0,84	1042604	10467	14247	0,00506	63
		м2 стяжки								

				0,72	0,31	8972	3863	111	0,0015	19
187	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	500	1071,63	19	535815	9500	115723	1,2305	615
		м2 покрытия								
				199,3	9,21	99650	4605	111	0,04625	23
	5.8 7 - 2734,77 м2									
189	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	2734,77	447,57	16,79	1224001	45917	251620	0,5175	1415
		м2 стяжки								
				76,59	6,3	209456	17229	111	0,03075	84
190	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=16,000;	43756,32	83,67	0,84	3661091	36755	50027	0,00506	221
		м2 стяжки								
				0,72	0,31	31505	13564	111	0,0015	66
	5.9 8 - 862, 73 м2									
195	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	862,73	197,63	12,44	170501	10732	61969	0,4094	353
		м2 стяжки								
				60,03	4,68	51790	4038	111	0,02275	20
196	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	3450,92	26,41	0,84	91139	2899	3946	0,00506	17
		м2 стяжки								
				0,72	0,31	2485	1070	111	0,0015	5
197	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	862,73	382,59	23,03	330072	19869	102926	0,4784	413
		м2 изолируемой поверхности								
				98,84	8,64	85272	7454	111	0,04213	36
198	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=2,000;	1725,46	266,72	11,31	460215	19515	120144	0,28865	498
		м2 изолируемой поверхности								
				58,48	4,25	100905	7333	111	0,02063	36
199	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	862,73	197,63	12,44	170501	10732	61969	0,4094	353
		м2 стяжки								
				60,03	4,68	51790	4038	111	0,02275	20

200	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	862,73	26,41	0,84	22785	725	986	0,00506	4
		м2 стяжки		0,72	0,31	621	267	111	0,0015	1
201	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	787,445	933,55	14,65	735119	11536	177365	1,219	960
		м2 покрытия		197,43	5,49	155465	4323	111	0,02675	21
	5.10 9 - 15,62 м2									
203	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,62	287,19	18,45	4486	288	1166	0,41515	6
		м2 покрытия		60,29	6,93	942	108	111	0,03375	1
204	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-31,24	33,21	0,84	-1037	-26	-79	0,01196	–
		м2 покрытия		1,94	0,31	-61	-10	111	0,0015	–
	5.11 10 - 223,06 м2									
206	Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм	223,06	449,49	3,26	100263	727	13605	0,36064	80
		м2 стяжки		53,74	1,21	11987	270	111	0,00438	1
207	Е11-11-10	Добавлять к расценке 11-11-9 или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слояК=5,000;	1115,3	84,03	0,66	93719	736	4457	0,02174	24
		м2 стяжки		3,57	0,03	3982	33	111	0,00088	1
	5.12 11 - 174,54 м2									
210	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	175,54	197,63	12,44	34692	2184	12610	0,4094	72
		м2 стяжки		60,03	4,68	10538	822	111	0,02275	4
211	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	698,16	26,41	0,84	18438	586	798	0,00506	4
		м2 стяжки		0,72	0,31	503	216	111	0,0015	1

Раздел 7 Внутренняя отделка

216	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	525,95	147,58	1,78	77620	936	41327	0,5175	272
		м2 оштукатуриваемой поверхности		82,03	0,68	43144	358	95	0,00325	2
217	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	5276,99	42,25	0,66	222953	3483	193457	0,242	1277
		м2		38,48	0,11	203059	580	95	0,0007	4
218	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм + 2 мм	525,95	207,34	4,93	109050	2593	59603	0,63653	335
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	61762	978	95	0,00911	5
219	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм + 4 мм	4104,29	207,3	4,93	850819	20234	465121	0,63653	2613
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	481967	7634	95	0,00911	37
222	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	1964,2	713,9	3,58	1402242	7032	607436	1,8745	3682
		м2		324,35	1,18	637088	2318	95	0,00575	11
224	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	396,96	360,92	5,08	143271	2017	59297	0,851	338
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	61938	480	95	0,06463	26
225	Е61-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	4823,24	461,84	33,79	2227565	162977	1042103	1,352	6521
		м2		221,81	5,62	1069843	27107	95	0,031	150
226	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	9692,79	42,25	0,66	409520	6397	355343	0,242	2346
		м2		38,48	0,11	372979	1066	95	0,0007	7

227	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	4919,15	291,32	4,23	1433047	20808	632984	0,7475	3677
		м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,9	661872	4427	95	0,06313	311
228	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм + 3 мм	16228,02	161,95	4,29	2628128	69618	1332459	0,52348	8495
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	1375974	26614	95	0,00788	128
230	Е15-18-11	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	3000	1189,91	5,78	3569730	17340	932976	1,909	5727
		м2 поверхности облицовки		323,43	3,93	970290	11790	95	0,02025	61
235	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	1084,88	1078,46	6,15	1170000	6672	231223	1,3225	1435
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	240854	2539	95	0,01138	12
236	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	296,74	771,05	7,91	228801	2347	102232	2,0585	611
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	106726	887	95	0,01463	4
237	Е15-64-6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов криволинейных (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1381,62	589,92	7,65	815045	10569	515237	1,968	2719
		м2 оштукатуриваемой поверхности		389,65	2,9	538348	4007	95	0,01415	20
	Раздел 8 Наружная отделка									
239	Е15-39-1	Устройство каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	4735,3	663,78	6,57	3143197	31111	1042850	1,38184	6543
		м2		231,24	0,58	1094991	2746	95	0,00275	13
240	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	4735,3	158,81	1,27	752013	6014	196856	0,27106	1284
		м2		43,57	0,19	206317	900	95	0,00068	3

241	99-1-1(пл)стр 77	Изовер KL-34 -100/600х1200	487,738	3613		1762197				
		м3								
242	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе + металлосайдинг	4735,3	1782,98	4,99	8442945	23629	2423586	3,105	14703
		м2 поверхности облицовки								
				537,22	1,53	2543898	7245	95	0,00575	27
243	99-1-1(пл)стр 78	Металлосайдинг	5208,83	932		4854630				
		м2								
244	1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,10х150) мм	39454	36		1420344				
		шт								
245	Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	2243	669,58	2,53	1501868	5675	157618	0,45138	1012
		м								
				73,75	0,22	165421	493	95	0,00163	4
246	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	703	446,03	2,53	313559	1779	49401	0,45138	317
		м								
				73,75	0,22	51846	155	95	0,00163	1
247	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	200	291,32	4,23	58264	846	25736	0,7475	150
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				134,55	0,9	26910	180	95	0,06313	13
248	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону + керамогранит	200	1832,71	5,78	366542	1156	56459	1,748	350
		м2 облицовки								
				293,22	3,93	58644	786	95	0,02025	4
249	Е15-83-1	Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	535	124,73	1,73	66731	926	30108	0,3534	189

		м								
				59,24	–	31693	–	95	–	–
250	Е15-88-3	Герметизация горизонтальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	535	16,18	–	8656	–	6932	0,08671	46
		м шва								
				13,64	–	7297	–	95	–	–
251	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ	6107,4	161,14	0,78	984146	4764	516160	0,50025	3055
		м2 вертикальной проекции								
				79,44	0,29	485172	1771	106	0,00138	8

Раздел 9 Разные работы

9.1 Металлические подвески

252	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т + АС77	0,2342	19786,84	2739,11	4634	642	2763	84,64	20
		т конструкций								
				14438,25	126,56	3381	30	81	0,6125	–
253	2-1-257	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	0,2342	130100		30469				
		т								
254	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	11,72	20,98	0,03	246	–	45	0,0245	–
		м2								
				4,78	–	56	–	81	–	–
255	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	0,03	2975,47	1238,47	89	37	59	10,6	–
		м3								
				1737	468	52	14	90	2,28	–
256	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т + АС96	0,073	19786,84	2739,11	1444	200	861	84,64	6
		т конструкций								
				14438,25	126,56	1054	9	81	0,6125	–
257	2-1-262	Опоры скользящие (подвижные)	0,073	107900		7877				
		т								

258	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,83	20,98	0,03	38	–	7	0,0245	–
		м2								
				4,78	–	9	–	81	–	–
	9.3 Входная группа №3									
265	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	12,66	41,94	40,13	531	508	190	0,01254	–
		м3 грунта								
				1,81	15,41	23	195	87	0,06225	1
266	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4,71	69,93	65,46	329	308	117	0,03105	–
		м3 грунта								
				4,47	24,21	21	114	87	0,09675	–
267	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	7,77	98,62	98,62	766	766	138	–	–
		т								
				–	19,72	–	153	90	0,04142	–
268	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12,66	8,1	8,1	103	103	29	–	–
		м3 грунта								
				–	2,63	–	33	87	0,01008	–
269	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	12,66	4	4	51	51	14	–	–
		м3 грунта								
				–	1,3	–	16	87	0,00498	–
270	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,93	302,12	–	583	–	595	2,1252	4
		м3 грунта								
				302,12	–	583	–	102	–	–
271	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,93	154,22	–	298	–	304	1,1178	2
		м3 грунта								
				154,22	–	298	–	102	–	–

272	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12,66	25,23	5,65	319	72	216	0,1242	2
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	248	–	87	–	–
273	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	383,12	215,87	3831	2159	2054	0,5474	5
		шт сборных конструкций		87,72	75,27	877	753	126	0,29638	3
274	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	544,38	304,22	4355	2434	2311	0,7682	6
		шт сборных конструкций		122,91	106,34	983	851	126	0,42188	3
275	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,46	10800		15768				
		м3								
276	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	3,25	10475		34044				
		м3								
277	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	0,2	5462,84	125,81	1093	25	42	1,1155	–
		м3		168,19	47,54	34	10	95	0,23213	–
278	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	3,12	8108,24	419,8	25298	1310	3182	5,221	16
		м3 кладки		804,71	157,5	2511	491	106	0,7625	2
279	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками + грунтово-щебеночная смесь	8,3	1793,7	–	14888	–	5625	3,726	31
		м3 подстилающего слоя		610,65	–	5068	–	111	–	–
280	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,2	6036,36	–	7244	–	868	4,209	5
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	782	–	111	–	–
281	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,069	46804,41	409,16	3230	28	153	13,34	1
		т		2173,5	154,69	150	11	95	0,75	–

282	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,5	6464,76	–	16162	–	1809	4,209	11
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	1630	–	111	–	–
	9.9 Входная группа №4									
309	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	34,7	41,94	40,13	1455	1393	520	0,01254	–
		м3 грунта		1,81	15,41	63	535	87	0,06225	2
310	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	12,9	69,93	65,46	902	844	322	0,03105	–
		м3 грунта		4,47	24,21	58	312	87	0,09675	1
311	П7-10-1	Перевозка грузов на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	21,29	98,62	98,62	2100	2100	378	–	–
		т		–	19,72	–	420	90	0,04142	1
312	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	34,7	8,1	8,1	281	281	79	–	–
		м3 грунта		–	2,63	–	91	87	0,01008	–
313	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	34,7	4	4	139	139	39	–	–
		м3 грунта		–	1,3	–	45	87	0,00498	–
314	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	34,7	25,23	5,65	875	196	591	0,1242	4
		м3 уплотненного грунта		19,58	–	679	–	87	–	–
315	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5,3	302,12	–	1601	–	1633	2,1252	11
		м3 грунта		302,12	–	1601	–	102	–	–

316	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,3	154,22	–	817	–	833	1,1178	6
		м3 грунта		154,22	–	817	–	102	–	–
317	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	22	383,12	215,87	8429	4749	4518	0,5474	12
		шт сборных конструкций		87,72	75,27	1930	1656	126	0,29638	7
318	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	10	544,38	304,22	5444	3042	2888	0,7682	8
		шт сборных конструкций		122,91	106,34	1229	1063	126	0,42188	4
319	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	3	829,83	486,35	2489	1459	1315	1,07755	3
		шт сборных конструкций		176,99	171,15	531	513	126	0,69275	2
320	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	3,58	10800		38664				
		м3								
321	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	7,71	10475		80762				
		м3								
322	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,63	9970		16251				
		м3								
323	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	1	5462,84	125,81	5463	126	205	1,1155	1
		м3		168,19	47,54	168	48	95	0,23213	–
324	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	14,03	8108,24	419,8	113759	5890	14310	5,221	73
		м3 кладки		804,71	157,5	11290	2210	106	0,7625	11
325	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1,54	8063,07	421,76	12417	650	1516	5,037	8
		м3 кладки		771,08	157,5	1187	243	106	0,775	1
326	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	9	122,43	83,04	1102	747	649	0,1702	2

		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				27,43	29,82	247	268	126	0,13138	1
327	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,32	26900		8608				
		м3								
328	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками + грунтово-щебеночная смесь	36	1793,7	–	64573	–	24401	3,726	134
		м3 подстилающего слоя		———	———	———	———	———	———	———
				610,65	–	21983	–	111	–	–
329	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,2	6036,36	–	19316	–	2317	4,209	13
		м3 подстилающего слоя		———	———	———	———	———	———	———
				652,05	–	2087	–	111	–	–
330	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,161	46804,41	409,16	7536	66	356	13,34	2
		т		———	———	———	———	———	———	———
				2173,5	154,69	350	25	95	0,75	–
331	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	27	6464,76	–	174549	–	19542	4,209	114
		м3 подстилающего слоя		———	———	———	———	———	———	———
				652,05	–	17605	–	111	–	–
	9.10 Прочие									
356	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	5836,8	27,1	27,1	158177	158177	99652	–	–
		т		———	———	———	———	———	———	———
				–	18,97	–	110724	90	0,03984	233
357	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	5836,8	92,69	92,69	541013	541013	–	–	–

т	–	18,54	–	108214	–	0,03893	227
Всего прямые затраты			**78991542**	**3417555**			**108989**
			18109857	**1158942**			**5415**
В том числе стоимость: материалов, тенге			57464139				
Накладные расходы, тенге			18582616				
- заработная плата, тенге			2787392				
- трудоемкость, чел-ч			9291				
Стоимость демонтируемых материалов, тенге			15				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			5854450				
Всего			**103428608**				

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овчинник

Директор ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г.

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Акт №6

приемки

выполненных работ за декабрь 2014 г.

(локальная смета 2-1-2)

Сантехнические работы ОВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Накладные расходы, тенге / % : экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов		
									на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
21	Е20-42-2 (ДМ)	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3/ч ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *камера*	3	4454,09 / 3726	728,09 / 272,7	13362 / 11178	2184 / 818	13795 / 115	22,32 / 1,332	67 / 4

24	Е20-15-3 (ДМ)	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных марки КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 560 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	138,76	6,46	555	26	621	0,8	3
		заслонка или клапан		132,3	2,7	529	11	115	0,012	–
25	Е20-25-5 (ДМ)	Установка шумоглушителей вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-5 с диаметром обечайки 400 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	126,78	7,08	507	28	564	0,728	3
		глушитель шума		119,7	2,7	479	11	115	0,012	–
26	Е20-4-3 (ДМ)	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	50	95,13	4,23	4757	212	5318	0,564	28
		м2 поверхности воздуховодов		90,9	1,58	4545	79	115	0,00776	–
27	Е60-17-2	Прочистка дымохода вертикального из кирпича	350	18,78	0,32	6573	112	4253	0,0924	32
		м дымохода		13,43	0,07	4701	25	90	0,0022	1

<u>Раздел 2 Отопление</u>

2.1 Отопление

31	Е18-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	333	185,67	2,02	61828	673	64298	0,92391	308
		комплект		167,9	–	55911	–	115	–	–
32	9-3-216	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	333	2106		701298				
		шт								

33	9-5-1602	Головка термостатическая RA 2922 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	333	2597		864801				
		шт								
34	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	99	32,28	–	3196	–	3034	0,14214	14
		комплект								
				26,65	–	2638	–	115	–	–
35	99-1-1(пл)стр 81	Кран Маевского	99	71		7029				
		шт								
37	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	114	277,25	5,1	31607	581	8358	0,3518	40
		м трубопровода								
				61,83	1,92	7049	219	115	0,0094	1
38	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	1930	275,25	5,1	531233	9843	141494	0,3518	679
		м трубопровода								
				61,83	1,92	119332	3706	115	0,0094	18
39	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	145	354,25	5,1	51366	740	10629	0,3518	51
		м трубопровода								
				61,83	1,92	8965	278	115	0,0094	1
40	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	232	433,25	5,1	100514	1183	17009	0,3518	82
		м трубопровода								
				61,83	1,92	14345	445	115	0,0094	2
41	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	170	483,25	5,1	82153	867	12463	0,3518	60
		м трубопровода								
				61,83	1,92	10511	326	115	0,0094	2
42	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	70	620,68	10,24	43448	717	6550	0,44063	31

		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				77,56	3,82	5429	267	115	0,01867	1
43	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	7	275,25	5,1	1927	36	513	0,3518	2
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				61,83	1,92	433	13	115	0,0094	–
44	Е16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	40	902,78	20,59	36111	824	6680	0,77585	31
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				137,52	7,71	5501	308	115	0,0376	2
45	Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	180	1009,81	26,78	181766	4820	34073	0,85876	155
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				154,58	10,03	27824	1805	115	0,04893	9
46	Е16-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	98	1350,81	26,78	132379	2624	18552	0,85876	84
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				154,58	10,03	15149	983	115	0,04893	5
47	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	35	408		14280				
		шт								
48	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6	507		3042				
		шт								
49	9-1-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	941		1882				
		шт								
50	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	888		1776				
		шт								
51	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	362		26064				
		шт								
52	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	12	408		4896				
		шт								

53	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	16	507		8112				
		шт								
54	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	1141,66	50,52	4567	202	1479	1,74122	7
		шт								
				301,16	20,28	1205	81	115	0,09013	–
55	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500		14000				
		шт								
56	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	10	362		3620				
		шт								
57	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	886	164,61	0,09	145844	80	104565	0,7429	658
		м2 окрашиваемой поверхности								
				124,2	0,03	110041	27	95	0,00013	–
58	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	49	64,86	–	3178	–	1965	0,29	14
		шт								
				49,5	–	2426	–	81	–	–
59	9-3-264	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	18969		18969				
		шт								
60	9-3-263	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	35	17316		606060				
		шт								
61	9-3-265	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	27324		27324				
		шт								

62	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	125	6,95	0,06	869	8	680	0,03393	4
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				6,68	0,03	835	4	81	0,00013	–
63	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	250	4,93	0,03	1233	8	968	0,0245	6
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				4,78	–	1195	–	81	–	–
64	99-1-1(пл)стр 8	Покрытие Вектор 1025, Вектор 2014	46,25	998		46158				
		м2								
65	Е26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм	553	137,96	39,96	76292	22098	42708	0,39445	218
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				70,9	14,91	39208	8245	90	0,0725	40
66	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	10	5520		55200				
		м3								
67	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	553	159,42	11,26	88159	6227	26572	0,3105	172
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				49,16	4,23	27185	2339	90	0,02	11
68	99-1-1(пл)стр 9	Стеклоткань ЭЗ 200	225	71		15975				
		м2								
69	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	96	200		19200				
		кг								
	2.2 Узел ввода									
70	Е18-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1	24816,39	200,32	24816	200	942	4,24051	4
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				743,57	75,32	744	75	115	0,3605	–
71	Е18-16-5	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 133 мм	1	25658,93	272,77	25659	273	1885	9,06143	9
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				1537,78	101,39	1538	101	115	0,50213	1

72	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	2104,45	116,04	4209	232	1320	3,0797	6
		шт								
				530,36	43,45	1061	87	115	0,206	–
73	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	2	11800		23600				
		шт								
74	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	1838,45	116,04	7354	464	2639	3,0797	12
		шт								
				530,36	43,45	2121	174	115	0,206	1
75	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	4	5190		20760				
		шт								
76	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	531,66	50,52	532	51	369	1,74122	2
		шт								
				301,16	20,28	301	20	115	0,09013	–
77	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	507		507				
		шт								
78	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	72,96	–	146	–	147	0,3672	1
		комплект								
				63,96	–	128	–	115	–	–
79	99-1-1(пл)стр. 7	Термометр ТТЖ	2	1355		2710				
		шт								
80	Ц12-698-5	Закладное устройство с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов)	2	165,7	20,4	331	41	222	0,63	1
		шт								
				137	–	274	–	81	–	–
81	99-1-1(пл)стр 6	Бобышка для установки термометра	2	414		828				

		шт								
82	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	55,62	2,02	111	4	110	0,26059	1
		комплект		47,97	–	96	–	115	–	–
83	99-1-1(пл)стр 4	Манометр МП-3У	2	753		1506				
		шт								
84	Ц12-699-1	Закладное устройство отбора давления (разрежения) в кирпичной кладке	6	200	69,6	1200	418	633	1	6
		шт		128	2,3	768	14	81	0,013	–
85	99-1-1(пл)стр 5	Отборное устройство давления 1.6-70	6	734		4404				
		шт								
86	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	0,5	354,25	5,1	177	3	37	0,3518	–
		м трубопровода		61,83	1,92	31	1	115	0,0094	–
87	Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	2	1606,83	35,88	3214	72	522	1,23188	2
		м трубопровода		213,48	13,44	427	27	115	0,06566	–
88	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	3	1270,81	26,78	3812	80	568	0,85876	3
		м трубопровода		154,58	10,03	464	30	115	0,04893	–
89	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	2	965,81	26,78	1932	54	378	0,85876	2
		м трубопровода		154,58	10,03	309	20	115	0,04893	–
90	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,5	6,95	0,06	17	–	14	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	17	–	81	0,00013	–
91	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	5	4,93	0,03	25	–	19	0,0245	–
		м2		4,78	–	24	–	81	–	–

92	99-1-1(пл)стр 8	Покрытие Вектор 1025, Вектор 2014	1,85	998		1846				
		м2								
93	Е26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм	7,5	137,96	39,96	1035	300	580	0,39445	3
		м трубопровода								
				70,9	14,91	532	112	90	0,0725	1
94	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,2	5520		1104				
		м3								
95	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	7,5	159,42	11,26	1196	84	361	0,3105	2
		м трубопровода								
				49,16	4,23	369	32	90	0,02	–
96	99-1-1(пл)стр 9	Стеклоткань ЭЗ 200	4,5	71		320				
		м2								
97	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	–	65	–	41	0,29	–
		шт								
				49,5	–	50	–	81	–	–
98	80-1-9(пл)стр 3	Теплосчетчик д-25 мм"Multical" в комплекте с тепловычистителем, ультрозвуковыми расходомерами, термопреобразователями	1	192716		192716				
		комплект								
99	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,03016	47200		1424				
		т								
100	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	6	367,43	50,52	2205	303	2218	1,74122	10
		шт								
				301,16	20,28	1807	122	115	0,09013	1
101	9-4-61	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм	6	278		1668				
		шт								

2.3 Узел управления №1

102	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	–	130	–	80	0,29	1
		шт								
				49,5	–	99	–	81	–	–
103	9-5-1824	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss	2	7366		14732				
		шт								
104	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	5	1000,45	116,04	5002	580	3299	3,0797	15
		шт								
				530,36	43,45	2652	217	115	0,206	1
105	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	10	419		4190				
		шт								
106	9-2-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	5	5950		29750				
		шт								
107	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	5	531,66	50,52	2658	253	1848	1,74122	9
		шт								
				301,16	20,28	1506	101	115	0,09013	–
108	8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	10	228		2280				
		шт								
109	9-1-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	5	1530		7650				
		шт								
110	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	531,66	50,52	1595	152	1109	1,74122	5
		шт								
				301,16	20,28	903	61	115	0,09013	–
111	9-1-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	3	958		2874				

		шт								
112	8-9-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	198		1188				
		шт								
113	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	367,43	50,52	367	51	369	1,74122	2
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				301,16	20,28	301	20	115	0,09013	–
114	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	507		507				
		шт								
115	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	531,66	50,52	532	51	369	1,74122	2
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				301,16	20,28	301	20	115	0,09013	–
116	8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	228		456				
		шт								
117	9-3-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	1250		1250				
		шт								
118	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм + 32 мм	1	531,66	50,52	532	51	369	1,74122	2
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				301,16	20,28	301	20	115	0,09013	–
119	8-9-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	198		396				
		шт								
120	9-3-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм + 32 мм	1	1250		1250				
		шт								

121	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	1000,45	116,04	1000	116	659	3,0797	3
		шт								
				530,36	43,45	530	43	115	0,206	–
122	99-1-1(пл)стр 87	Клапан 16ч21бр д- 80 мм	1	3012		3012				
		шт								
123	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	552		1104				
		шт								
124	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	531,66	50,52	532	51	369	1,74122	2
		шт								
				301,16	20,28	301	20	115	0,09013	–
125	9-3-301	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	18900		18900				
		шт								
128	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	63,96	–	384	–	442	0,3672	2
		комплект								
				63,96	–	384	–	115	–	–
129	99-1-1(пл)стр. 7	Термометр ТТЖ	6	1355		8130				
		шт								
130	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	49,99	2,02	100	4	110	0,26059	1
		комплект								
				47,97	–	96	–	115	–	–
131	99-1-1(пл)стр 4	Манометр МП-3У	2	753		1506				
		шт								
132	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	9	531,66	50,52	4785	455	3327	1,74122	16
		шт								
				301,16	20,28	2710	183	115	0,09013	1

133	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	9	328		2952				
		шт								
134	Ц12-698-5	Закладное устройство с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов)	3	165,7	20,4	497	61	333	0,63	2
		шт								
				137	–	411	–	81	–	–
135	99-1-1(пл)стр 6	Бобышка для установки термометра	3	414		1242				
		шт								
136	Ц12-698-5	Закладное устройство с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов)	3	165,7	20,4	497	61	333	0,63	2
		шт								
				137	–	411	–	81	–	–
137	99-1-1(пл)стр 6	Расширитель	3	2071		6213				
		шт								
138	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	7	49,99	2,02	350	14	386	0,26059	2
		комплект								
				47,97	–	336	–	115	–	–
139	99-1-1(пл)стр 4	Манометр МП-3У	7	753		5271				
		шт								
140	Ц12-699-1	Закладное устройство отбора давления (разрежения) в кирпичной кладке	9	200	69,6	1800	626	950	1	9
		шт								
				128	2,3	1152	21	81	0,013	–
141	99-1-1(пл)стр 5	Отборное устройство давления 1.6-70	9	734		6606				
		шт								
144	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	1	354,25	5,1	354	5	74	0,3518	–
		м трубопровода								
				61,83	1,92	62	2	115	0,0094	–
145	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	4	965,81	26,78	3863	107	757	0,85876	3
		м трубопровода								
				154,58	10,03	618	40	115	0,04893	–

146	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	3	448,27	18,18	1345	55	434	0,65503	2
		м трубопровода		118,86	6,81	357	20	115	0,03322	–
147	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	2	448,27	18,18	897	36	290	0,65503	1
		м трубопровода		118,86	6,81	238	14	115	0,03322	–
148	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	1	270,27	18,18	270	18	145	0,65503	1
		м трубопровода		118,86	6,81	119	7	115	0,03322	–
149	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,04524	47200		2135				
		т								
150	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	–	65	–	41	0,29	–
		шт		49,5	–	50	–	81	–	–
156	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	72,96	–	219	–	221	0,3672	1
		комплект		63,96	–	192	–	115	–	–
157	80-1-1(пл) стр 82	Термометр Т63/120	3	446		1338				
		шт								
158	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	6,95	0,06	10	–	8	0,03393	–
		м2		6,68	0,03	10	–	81	0,00013	–
159	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	3	4,93	0,03	15	–	11	0,0245	–
		м2		4,78	–	14	–	81	–	–
160	99-1-1(пл)стр 8	Покрытие Вектор 1025, Вектор 2014	1,11	998		1108				
		м2								

161	Е26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	137,96	39,96	1380	400	772	0,39445	4
		м трубопровода		70,9	14,91	709	149	90	0,0725	1
162	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,2	5520		1104				
		м3								
163	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	120,4	7,99	722	48	203	0,2208	1
		м трубопровода		34,42	3,1	207	19	90	0,015	–
164	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	159,42	11,26	638	45	193	0,3105	1
		м трубопровода		49,16	4,23	197	17	90	0,02	–
165	99-1-1(пл)стр 9	Стеклоткань ЭЗ 200	4,5	71		320				
		м2								
	2.4 Узел управления №2									
168	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	–	130	–	80	0,29	1
		шт		49,5	–	99	–	81	–	–
169	9-5-1824	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 40, типа Danfoss	2	7366		14732				
		шт								
170	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	3	1000,45	116,04	3001	348	1979	3,0797	9
		шт		530,36	43,45	1591	130	115	0,206	1
171	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	6	419		2514				
		шт								

172	9-2-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	3	5950		17850				
		шт								
173	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	531,66	50,52	1063	101	739	1,74122	3
		шт								
				301,16	20,28	602	41	115	0,09013	–
174	9-2-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	2	3590		7180				
		шт								
175	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	4	305		1220				
		шт								
176	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	531,66	50,52	1595	152	1109	1,74122	5
		шт								
				301,16	20,28	903	61	115	0,09013	–
177	8-9-32	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	6	228		1368				
		шт								
178	9-1-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	3	1530		4590				
		шт								
179	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	531,66	50,52	2127	202	1479	1,74122	7
		шт								
				301,16	20,28	1205	81	115	0,09013	–
180	9-1-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	958		3832				
		шт								

181	8-9-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	198		1584				
		шт								
182	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	531,66	50,52	1063	101	739	1,74122	3
		шт								
				301,16	20,28	602	41	115	0,09013	–
183	8-9-29	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	135		540				
		шт								
184	9-1-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	748		1496				
		шт								
185	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	367,43	50,52	367	51	369	1,74122	2
		шт								
				301,16	20,28	301	20	115	0,09013	–
186	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	507		507				
		шт								
187	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	531,66	50,52	532	51	369	1,74122	2
		шт								
				301,16	20,28	301	20	115	0,09013	–
188	8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	228		456				
		шт								
189	9-3-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	1250		1250				
		шт								
190	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм + 32 мм	1	531,66	50,52	532	51	369	1,74122	2
		шт								

				301,16	20,28	301	20	115	0,09013	–
191	8-9-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	198		396				
		шт								
192	9-3-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм + 32 мм	1	1250		1250				
		шт								
193	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	1000,45	116,04	1000	116	659	3,0797	3
		шт								
				530,36	43,45	530	43	115	0,206	–
194	99-1-1(пл)стр 87	Клапан 16ч21бр д- 80 мм	1	3012		3012				
		шт								
195	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2	419		838				
		шт								
200	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	63,96	–	384	–	442	0,3672	2
		комплект								
				63,96	–	384	–	115	–	–
201	99-1-1(пл)стр. 7	Термометр ТТЖ	6	1355		8130				
		шт								
202	Ц12-698-5	Закладное устройство с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов)	3	165,7	20,4	497	61	333	0,63	2
		шт								
				137	–	411	–	81	–	–
203	99-1-1(пл)стр 6	Бобышка для установки термометра	3	414		1242				
		шт								
204	99-1-9стр.9	Бобышка 3к4-3-87	3	243		729				
		шт								
205	Ц12-698-5	Закладное устройство с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов)	3	165,7	20,4	497	61	333	0,63	2
		шт								
				137	–	411	–	81	–	–
206	99-1-1(пл)стр 6	Расширитель	3	2071		6213				

		шт								
207	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	7	49,99	2,02	350	14	386	0,26059	2
		комплект		47,97	–	336	–	115	–	–
208	99-1-1(пл)стр 4	Манометр МП-3У	7	753		5271				
		шт								
209	Ц12-699-1	Закладное устройство отбора давления (разрежения) в кирпичной кладке	9	200	69,6	1800	626	950	1	9
		шт		128	2,3	1152	21	81	0,013	–
210	99-1-1(пл)стр 5	Отборное устройство давления 1.6-70	9	734		6606				
		шт								
213	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	1	354,25	5,1	354	5	74	0,3518	–
		м трубопровода		61,83	1,92	62	2	115	0,0094	–
214	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	4	965,81	26,78	3863	107	757	0,85876	3
		м трубопровода		154,58	10,03	618	40	115	0,04893	–
215	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	3	448,27	18,18	1345	55	434	0,65503	2
		м трубопровода		118,86	6,81	357	20	115	0,03322	–
216	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	2	353,27	18,18	707	36	290	0,65503	1
		м трубопровода		118,86	6,81	238	14	115	0,03322	–
217	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	1	270,27	18,18	270	18	145	0,65503	1
		м трубопровода		118,86	6,81	119	7	115	0,03322	–
218	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,04524	47200		2135				
		т								

219	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	–	65	–	41	0,29	–
		шт								
				49,5	–	50	–	81	–	–
225	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	72,96	–	219	–	221	0,3672	1
		комплект								
				63,96	–	192	–	115	–	–
226	80-1-1(пл) стр 82	Термометр Т63/120	3	446		1338				
		шт								
227	80-4-6стр 23	Температурные датчики ESMT/ESM-11/ESMU	2	16274		32548				
		шт								
228	80-1-1(пл) стр 7	Термометр Т63/120	3	73		219				
		шт								
229	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	6,95	0,06	10	–	8	0,03393	–
		м2								
				6,68	0,03	10	–	81	0,00013	–
230	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	3	4,93	0,03	15	–	11	0,0245	–
		м2								
				4,78	–	14	–	81	–	–
231	99-1-1(пл)стр 8	Покрытие Вектор 1025, Вектор 2014	1,11	998		1108				
		м2								
232	Е26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	137,96	39,96	1380	400	772	0,39445	4
		м трубопровода								
				70,9	14,91	709	149	90	0,0725	1
233	1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,2	5520		1104				
		м3								
234	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	120,4	7,99	722	48	203	0,2208	1
		м трубопровода								
				34,42	3,1	207	19	90	0,015	–

235	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	159,42	11,26	638	45	193	0,3105	1
		м трубопровода								
				49,16	4,23	197	17	90	0,02	–
236	99-1-1(пл)стр 9	Стеклоткань ЭЗ 200	4,5	71		320				
		м2								
239	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	7	367,43	50,52	2572	354	2588	1,74122	12
		шт								
				301,16	20,28	2108	142	115	0,09013	1
240	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	7	328		2296				
		шт								
		Всего прямые затраты				**4693514**	**62915**			**2982**
						516852	**22667**			**107**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3885595				
		оборудования, тенге				228159				
		Накладные расходы, тенге				573719				
		- заработная плата, тенге				86058				
		- трудоемкость, чел-ч				287				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				83054				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				307328				

т	–	18,54	–	108214	–	0,03893	227
Всего прямые затраты			**78991542**	**3417555**			**108989**
			18109857	**1158942**			**5415**
В том числе стоимость: материалов, тенге			57464139				
Накладные расходы, тенге			18582616				
- заработная плата, тенге			2787392				
- трудоемкость, чел-ч			9291				
Стоимость демонтируемых материалов, тенге			15				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			5854450				
Всего			**103428608**				

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян

Директор ТОО "Сын"

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

А К Т N 7

приемки выполненных работ за декабрь 2014 г.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-2(1)
Сантехнические работы ОВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	540,5	254,63	23,96	137625	12951	77319	0,7	378
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кВт		115,41	8,99	62377	4857	115	0,04	24
2	СПрайс-лист	-Радиатор алюминиевый "ТЕРМАЛ" секции	3663	604,75	-	2215191	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2352816	12951			378
			Тенге			62377	4857			24
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2352816	-	-		-
		Материалы -	Тенге			62298	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67234	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2215191	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2194	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11598	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145808	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2575944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78832	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2575944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		441
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78832	-		-

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Акт
№8
приемки выполненных работ за декабрь 2014 г.
(локальная смета 2-1-3)
Сантехнические работы ВК

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Водопровод									
	2.1 В1									
26	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм *шт*	12	202		2424				
28	Ц12-908-2	Арматура для пара на Ру 20 МПа с электроприводом, Dy 100 мм *шт*	2	24131	7251	48262	14502	18703	58	116
				11210	335	22420	670	81	1,959	4
29	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм *шт*	4	272		1088				

30	9-2-463	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	273299		546598				
		шт								
33	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	20	16262,87	28,86	325257	577	4425	1,035	21
		кран								
				181,13	11,25	3623	225	115	0,05	1
36	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	28	16262,87	28,86	455360	808	6195	1,035	29
		кран								
				181,13	11,25	5072	315	115	0,05	1
39	8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х6-57х4 мм	14	321		4494				
		шт								
40	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	737	339,7	5,24	250359	3862	60015	0,38755	286
		м трубопровода								
				68,83	1,98	50728	1459	115	0,0095	7
41	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	520	374,7	5,24	194844	2725	42345	0,38755	202
		м трубопровода								
				68,83	1,98	35792	1030	115	0,0095	5
42	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	30	372,7	5,24	11181	157	2443	0,38755	12
		м трубопровода								
				68,83	1,98	2065	59	115	0,0095	–
43	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	158	707,2	12,93	111738	2043	16958	0,49795	79
		м трубопровода								
				88,49	4,84	13981	765	115	0,02363	4

44	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	358	982,41	15,26	351703	5463	46348	0,63825	228
		м трубопровода		106,87	5,71	38259	2044	115	0,02788	10
45	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	10	1099,41	15,26	10994	153	1295	0,63825	6
		м трубопровода		106,87	5,71	1069	57	115	0,02788	–
46	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	207,3	22,68	0,06	4702	12	1127	0,03393	7
		м2		6,68	0,03	1385	6	81	0,00013	–
47	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	414,6	20,98	0,03	8698	12	1605	0,0245	10
		м2		4,78	–	1982	–	81	–	–
48	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	2	86,34	1,96	173	4	178	0,4715	1
		счетчик (водомер)		77,63	–	155	–	115	–	–
49	99-1-1(пл)стр 86	Счетчик ВСКМ д-25 мм	2	5357		10714				
		шт								
50	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	54,17	1,96	108	4	107	0,253	1
		комплект		46,58	–	93	–	115	–	–
51	99-1-1(пл)стр 4	Манометр МП3-У	2	753		1506				
		шт								
52	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	521,42	49,05	1043	98	718	1,6905	3
		шт		292,39	19,69	585	39	115	0,0875	–
53	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	328		656				

		шт								
54	Ц12-699-2	Закладное устройство для измерения давления (разрежения) газов на трубопроводе	2	189,9	26,6	380	53	251	1	2
		шт								
				155	–	310	–	81	–	–
55	99-1-1(пл)стр 5	Отборное устройство давления 1.6-70У	2	734		1468				
		шт								
56	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	8	981,62	112,66	7853	901	5126	2,99	24
		шт								
				514,91	42,19	4119	338	115	0,2	2
57	99-1-1(пл)стр 83	Задвижка SM-KZ с обрезиненным клином д-80 мм	6	12360		74160				
		шт								
58	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	16	272		4352				
		шт								
61	8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х6-57х4 мм +80х25	4	321		1284				
		шт								
62	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	0,089	372,7	5,24	33	–	7	0,38755	–
		м трубопровода								
				68,83	1,98	6	–	115	0,0095	–
63	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	1	339,7	5,24	340	5	82	0,38755	–
		м трубопровода								
				68,83	1,98	69	2	115	0,0095	–
64	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	4,23	1099,41	15,26	4651	65	547	0,63825	3
		м трубопровода								

				106,87	5,71	452	24	115	0,02788	–
65	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм + фильтр	2	357,19	49,05	714	98	718	1,6905	3
		шт								
				292,39	19,69	585	39	115	0,0875	–
66	99-3-1(пл)стр 88	Фильтр ФММ-25 мм	2	3806		7612				
		шт								
67	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,04967	182486,84	2739,11	9064	136	586	84,64	4
		т конструкций								
				14438,25	126,56	717	6	81	0,6125	–
	2.2 Т3; Т4									
68	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	60	280		16800				
		шт								
69	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	46	325		14950				
		шт								
70	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	430		1720				
		шт								
71	9-1-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	530		2120				
		шт								
72	9-3-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	28	202		5656				
		шт								
73	9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	296		592				
		шт								
78	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб	635	339,7	5,24	215710	3327	51709	0,38755	246

		диаметром 15 мм								
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				68,83	1,98	43707	1257	115	0,0095	6
79	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	980	374,7	5,24	367206	5135	79802	0,38755	380
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				68,83	1,98	67453	1940	115	0,0095	9
80	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	230	372,7	5,24	85721	1205	18729	0,38755	89
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				68,83	1,98	15831	455	115	0,0095	2
81	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	10	481,7	5,24	4817	52	814	0,38755	4
		м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				68,83	1,98	688	20	115	0,0095	–
82	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	1,855	9302,01	–	17255	–	20048	59,225	110
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				9237,38	–	17135	–	117	–	–
85	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	2	86,34	1,96	173	4	178	0,4715	1
		счетчик (водомер)		———	———	———	———	———	———	———
				77,63	–	155	–	115	–	–
86	99-3-3(пл)стр 86	ВСКМ -15 ГВ	2	1231		2462				
		шт								
87	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	54,17	1,96	108	4	107	0,253	1
		комплект		———	———	———	———	———	———	———
				46,58	–	93	–	115	–	–
88	99-1-1(пл)стр 4	Манометр МП3-У	2	753		1506				
		шт								

89	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	521,42	49,05	1043	98	718	1,6905	3
		шт								
				292,39	19,69	585	39	115	0,0875	–
90	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	280		560				
		шт								
91	Ц12-699-2	Закладное устройство для измерения давления (разрежения) газов на трубопроводе	2	189,9	26,6	380	53	251	1	2
		шт								
				155	–	310	–	81	–	–
92	99-1-1(пл)стр 5	Отборное устройство давления 1.6-70У	2	734		1468				
		шт								
93	9-4-61	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм	2	278		556				
		шт								
94	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	6	357,19	49,05	2143	294	2153	1,6905	10
		шт								
				292,39	19,69	1754	118	115	0,0875	1
95	9-1-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	530		3180				
		шт								
96	8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм +32х15	4	251		1004				
		шт								
97	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	0,6	481,7	5,24	289	3	48	0,38755	–
		м трубопровода								
				68,83	1,98	41	1	115	0,0095	–

98	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	0,4	339,7	5,24	136	2	33	0,38755	–
		м трубопровода		68,83	1,98	28	1	115	0,0095	–
99	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм + фильтр	2	357,19	49,05	714	98	718	1,6905	3
		шт		292,39	19,69	585	39	115	0,0875	–
100	99-3-1(пл)стр 92	Фильтр ФММ-15 мм	2	213		426				
		шт								
101	8-9-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 32 мм	8	171		1368				
		шт								
102	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,017	182486,84	2739,11	3102	47	200	84,64	1
		т конструкций		14438,25	126,56	245	2	81	0,6125	–
103	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	2	86,34	1,96	173	4	178	0,4715	1
		счетчик (водомер)		77,63	–	155	–	115	–	–
104	99-3-3(пл)стр 86	ВСКМ -15 ГВ	2	1231		2462				
		шт								
105	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	54,17	1,96	108	4	107	0,253	1
		комплект		46,58	–	93	–	115	–	–
106	99-1-1(пл)стр 4	Манометр МП3-У	2	753		1506				
		шт								
107	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	521,42	49,05	1043	98	718	1,6905	3
		шт								

				292,39	19,69	585	39	115	0,0875	–
108	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	280		560				
		шт								
109	Ц12-699-2	Закладное устройство для измерения давления (разрежения) газов на трубопроводе	2	189,9	26,6	380	53	251	1	2
		шт								
				155	–	310	–	81	–	–
110	99-1-1(пл)стр 5	Отборное устройство давления 1.6-70У	2	734		1468				
		шт								
111	9-4-61	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм	2	278		556				
		шт								
112	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	6	357,19	49,05	2143	294	2153	1,6905	10
		шт								
				292,39	19,69	1754	118	115	0,0875	1
113	9-1-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	530		3180				
		шт								
114	8-10-107	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм +32х15	4	251		1004				
		шт								
115	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	0,6	481,7	5,24	289	3	48	0,38755	–
		м трубопровода								
				68,83	1,98	41	1	115	0,0095	–
116	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	0,4	339,7	5,24	136	2	33	0,38755	–
		м трубопровода								
				68,83	1,98	28	1	115	0,0095	–

117	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм + фильтр	2	357,19	49,05	714	98	718	1,6905	3
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				292,39	19,69	585	39	115	0,0875	–
118	99-3-1(пл)стр 92	Фильтр ФММ-15 мм	2	213		426				
		шт								
119	8-9-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 32 мм	8	171		1368				
		шт								
120	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,017	182486,84	2739,11	3102	47	200	84,64	1
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				14438,25	126,56	245	2	81	0,6125	–
121	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,64	22,68	0,06	536	1	129	0,03393	1
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				6,68	0,03	158	1	81	0,00013	–
122	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	47,28	20,98	0,03	992	1	183	0,0245	1
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				4,78	–	226	–	81	–	–
	Раздел 4 Канализация									
146	Ц12-908-2	Арматура для пара на Ру 20 МПа с электроприводом, Dy 100 мм	2	24131	7251	48262	14502	18703	58	116
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				11210	335	22420	670	81	1,959	4
147	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	4	384		1536				
		шт								
148	9-2-464	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	2	277670		555340				

		шт								
149	1-5-55	Втулки изолирующие текстолитовые	0,004	31200		125				
		1000шт								
150	8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм	2	741		1482				
		шт								
151	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	2	436,8	18,8	874	38	215	0,58	1
		шт								
				133	–	266	–	81	–	–
152	99-7-2(пл)стр 6	Бобышка БМ 12х15	2	414		828				
		шт								
153	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	359	1,6905	2
		шт								
				292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
154	9-4-34	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 50 мм	1	1660		1660				
		шт								
169	Е16-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 160 мм	41	324,52	17,89	13305	733	11125	1,311	54
		м трубопровода								
				229,25	6,7	9399	275	115	0,03275	1
170	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	661	636,63	0,8	420812	529	93073	0,6716	444
		м трубопровода								
				122,13	0,31	80728	205	115	0,0015	1
171	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	665	764,6	1,79	508459	1190	90561	0,644	428
		м трубопровода								
				117,74	0,68	78297	452	115	0,00325	2
174	99-8-2(пл)стр 93	Тройник 110х110х110	61	127		7747				

			шт			
175	99-8-2(пл)стр 93	Тройник 110х110х50		52	114	5928
			шт			
176	99-8-2(пл)стр 93	Тройник 50х50х50		232	61	14152
			шт			
177	99-8-2(пл)стр 93	Переход 110х50		15	72	1080
			шт			
178	99-8-2(пл)стр 93	Крестовина 110х50х50х110		18	253	4554
			шт			
179	99-8-2(пл)стр93	Крестовина 50х50х50х50		3	253	759
			шт			
180	99-8-2(пл)стр 93	Отвод 110		146	81	11826
			шт			
181	99-8-2(пл)стр 93	Отвод 50		545	54	29430
			шт			
182	99-8-2(пл)стр 93	Ревизия 110		33	163	5379
			шт			

183	Е65-24-4	Прочистка		2	438,75	–	878	–	1010	2,73	5
			шт		438,75	–	878	–	115	–	–
184	99-8-2(пл)стр	Ревизия 50		81	61		4941				
			шт								
		Всего прямые затраты					**4869002**	**59646**			**2960**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**528537** 4280820	**12773**			**61**
		Накладные расходы, тенге					605051				
		- заработная плата, тенге					90758				
		- трудоемкость, чел-ч					303				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					328443				
		Всего					**5802496**				

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Ювнарин Г.Н.

Директор ТОО "Сып"

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Акт №9

приемки выполненных работ за декабрь 2014г.

(локальная смета 2-1-4)

Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Кабельные изделия									
180	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	200	8,5	0,1	1700	20	1256	0,05	10
		м		7,3	–	1460	–	86	–	–
181	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	56	10,6	0,1	594	6	429	0,06	3
		м		8,8	0,1	493	6	86	–	–

182	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	225	14,6	0,2	3285	45	2303	0,07	16
		м		–	–	–	–	–	–	–
				11,8	0,1	2655	23	86	–	–
183	Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	250	19,6	0,5	4900	125	3548	0,1	25
		м		–	–	–	–	–	–	–
				16,4	0,1	4100	25	86	0,001	–
184	Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	320	27	0,8	8640	256	5807	0,13	42
		м		–	–	–	–	–	–	–
				20,9	0,2	6688	64	86	0,001	–
185	Ц8-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	25	36	1,4	900	35	609	0,16	4
		м		–	–	–	–	–	–	–
				27,9	0,4	698	10	86	0,002	–
186	Ц8-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	50	68,6	2,2	3430	110	2571	0,35	18
		м		–	–	–	–	–	–	–
				59,2	0,6	2960	30	86	0,003	–
187	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	4913	5,4	0,1	26530	491	15633	0,02	98
		м		–	–	–	–	–	–	–
				3,7	–	18178	–	86	–	–

188	Ц8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2	1694	10,6	0,4	17956	678	11217	0,05	85
		м		7,6	0,1	12874	169	86	0,001	2
189	Ц8-412-11	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 70 мм2	300	18,5	0,8	5550	240	3277	0,08	24
		м		12,5	0,2	3750	60	86	0,001	–
190	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	20924	30,63	–	640902	–	577632	0,1748	3658
		м провода		28,46	–	595497	–	97	–	–
191	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	101	30,63	–	3094	–	2788	0,1748	18
		м провода		28,46	–	2874	–	97	–	–
192	99-1-1(пл)71	ПУНП 2х1,5	0,1836	43297		7949				
		км								
193	99-1-1(пл)71	ПУНП 3х1,5	14,68596	54684		803087				
		км								
194	99-1-1(пл)71	ПУНП 3х2,5	6,47292	82533		534230				
		км								
195	99-1-1(пл)71	ПУНП 3х4	0,10302	128516		13240				
		км								
196	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,04692	28900		1356				
		1000м								
197	16-1-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,02754	109800		3024				
		1000м								
198	16-1-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,04794	99700		4780				
		1000м								

199	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,25806	159700	41212
		1000м			
200	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,03468	248700	8625
		1000м			
201	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,05406	360600	19494
		1000м			
202	16-1-28981	Кабели силовые АВВГ 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01836	185793	3411
		км			
203	16-7-117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,40209	10001	34024
		км			
204	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,59225	16322	9667
		км			
205	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	1,25145	25484	31892
		км			
206	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0309	37410	1156
		км			
207	16-7-126	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,19055	103179	19661
		км			
208	16-7-106	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	0,92185	11557	10654

		км								
209	16-7-107	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,4841	18813		9107				
		км								
210	16-7-108	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,21115	24610		5196				
		км								
211	16-7-109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	0,43775	34140		14945				
		км								
212	16-7-110	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	0,20085	56292		11306				
		км								
213	16-7-111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02575	77243		1989				
		км								
214	99-1-1(пл)73	Провод АПВ 1х240	32,96	179		5900				
		м								
215	Ц8-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	600	68,6	2,2	41160	1320	30857	0,35	210
		м		59,2	0,6	35520	360	86	0,003	2
216	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	330	5,4	0,1	1782	33	1050	0,02	7
		м		3,7	–	1221	–	86	–	–
217	Ц8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2	365	10,6	0,4	3869	146	2417	0,05	18
		м		7,6	0,1	2774	37	86	0,001	–

218	16-1-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80*), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,51	83600		42636				
		1000м								
219	16-1-935	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,408	30790		12562				
		км								
	Раздел 6 Трубы									
220	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	438	108,6	48,9	47567	21418	19513	0,22	96
		м		39,6	12,2	17345	5344	86	0,071	31
221	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	273	147,3	73	40213	19929	15919	0,29	79
		м		49,5	18,3	13514	4996	86	0,107	29
222	Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	194	180,3	91,6	34978	17770	13414	0,33	64
		м		57,4	23	11136	4462	86	0,134	26
223	8-4-1	Трубы винипластовые	404,55	650		262958				
		кг								
224	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	221	125,6	64,1	27758	14166	10871	0,26	57
		м		41,4	15,8	9149	3492	86	0,093	21
225	8-6-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 20х2,5 мм	221	104		22984				
		м								
	Раздел 7 Заземляющее устройство, молниезащита									
226	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	100	61,9	3,3	6190	330	2012	0,14	14
		м		23	0,4	2300	40	86	0,002	–

227 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	58	55	7,6	3190	441	1202	0,13	8
	м		23,2	0,9	1346	52	86	0,005	–
228 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	30	330,1	24,1	9903	723	3057	0,7	21
	шт		116	2,5	3480	75	86	0,015	–
229 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм + 10 мм	192	51,7	2,8	9926	538	4591	0,16	31
	м		27,5	0,3	5280	58	86	0,002	–
230 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм + 8 мм	550	51,7	2,8	28435	1540	13149	0,16	88
	м		27,5	0,3	15125	165	86	0,002	1
	Всего прямые затраты				**2909497**	**80360**			**4694**
					770417	**19468**			**112**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2058721				
	Накладные расходы, тенге				745122				
	- заработная плата, тенге				111768				
	- трудоемкость, чел-ч				373				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				219277				
	Всего				**3873896**				

Принял: Стельмах В.В. Сдал: Овнанян Г.Н.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Директор ТОО "Сыр"

Технадзор: Кусаинов А.К.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Акт №10

приемки выполненных работ за декабрь 2014г.

(локальная смета 2-1-5)

Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	3591	8,5	0,1	30524	359	22544	0,05	180
		м		–	–	–	–	–	–	–
				7,3	–	26214	–	86	–	–
29	Ц10-671-3	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим	3088	73,7	1,3	227586	4014	147326	0,33	1019
		м		–	–	–	–	–	–	–
				58,7	0,2	181266	618	81	0,001	3
30	Ц10-53-3	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, сечение 25 мм2	1100	25,8	–	28380	–	22631	0,15	165

		м		———	———	———	———	———	———	———
				25,4	–	27940	–	81	–	–
31	16-4-294	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 100	0,0357	387000		13816				
		1000м								
32	16-4-291	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 20	0,0408	101100		4125				
		1000м								
33	16-4-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10	0,00408	61700		252				
		1000м								
34	99-1-1(пл)18	Кабель КСВВ 2х0,5	7920,7	9		71286				
		м								
35	99-1-1(пл)18	Кабель КСВВ 4х0,5	10,2	15		153				
		м								
36	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм + гофро-труба	3495	108,6	48,9	379557	170906	155695	0,22	769
		м		———	———	———	———	———	———	———
				39,6	12,2	138402	42639	86	0,071	248
37	99-1-1(пл)26	Труба гофрированная д-15 мм	3496	6		20976				
		м								
38	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	28	147,3	73	4124	2044	1632	0,29	8
		м		———	———	———	———	———	———	———
				49,5	18,3	1386	512	86	0,107	3
39	8-4-1	Трубы винипластовые	12,68	650		8242				
		кг								
40	Ц10-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	68	129	52,7	8772	3584	3184	0,21	14
		м ограждения		———	———	———	———	———	———	———
				33,8	13,5	2298	918	99	0,079	5
41	99-1-1(пл)16д	Кабельный канал 15х10	68	10		680				
		м								

42 1-1-1542	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	57,2	81	4633		
	Всего прямые затраты				**803106**	**180907**	**2155**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**377506** 244693	**44687**	**259**
	Накладные расходы, тенге				353012		
	- заработная плата, тенге				52952		
	- трудоемкость, чел-ч				177		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				69367		
	Всего				**1225485**		

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Ковнеян Г.Н.

Директор ТОО "СЫП"

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области находящийся по адресу город Костанай , улица Мая 151

АКТ №3

выполненных работ
за март 2015 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		393	29.07.2014г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области	367 104 147	10 700 000	10 700 000							1 146 429	10 700 000

Всего к оплате : 10 700 000 (Десять миллионов семьсот тысяч) тенге

ЗАКАЗЧИК: Стельмах В.В.

Главный врач КГП «Костанайская областная больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. (Март 2015 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014-2015г.г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	380600	-	-	380600
2.	2-1-12	-Монтаж лифтов	607228	2815114	-	3422342
		Всего по главе	987828	2815114	-	3802942
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	987828	2815114	-	3802942
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	14225	-	-	14225
		Всего по главе	14225	-	-	14225
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1002053	2815114	-	3817167
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	22045	-	-	22045
5.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии	1898	-	-	1898

1	2	3	4	5	6	7
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	10021	10021
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	4008	4008
		Всего по главе	23944	-	14029	37972
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1025996	2815114	14029	3855139
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	1025996	2815114	14029	3855139
8.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,55742	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.	2623903	7199427	35877	9859207
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	197184	197184
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	2623903	7199427	233062	10056391
10.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	1206767	1206767
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	2623903	7199427	1439828	11263158

Скидка 5,0 % 563 158 тенге

К оплате 10 700 000 тенге, в т.ч. НДС 12% 1 146 429 тенге

Заказчик: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Подрядчик: Овнанян Г.Н.

"СЫЛ" Директор ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл.

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения

больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №12

приемки выполненных работ за март 2015 г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 10 Шахта лифта							
	10.1 Лифт больничный							
358	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,12	7203,4	245,78	15271	521	818
		м3		313,09	92,84	664	197	95
359	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,776	50800		39421		
		т						
360	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,769	56200		43218		
		т						

361	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,033	60300		1990		
		т						
362	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,28	7203,4	245,78	9220	315	494
		м3						
				313,09	92,84	401	119	95
363	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,983	50800		49936		
		т						
364	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,975	56200		54795		
		т						
365	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,005	65900		330		
		т						
366	Е9-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,81	9821,22	6348,08	7955	5142	2919
		т конструкций						
				3400,14	1048,89	2754	850	81
367	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т	0,81	146000		118260		
		т						
368	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	40,5	20,98	0,03	850	1	157
		м2						
				4,78	–	194	–	81
369	Е9-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,1096	5534,01	3576,71	607	392	178
		т конструкций						
				1227,3	775,12	135	85	81
370	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1096	114900		12593		
		т						
371	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	1,82	20,98	0,03	38	–	7

м2	4,78	–	9	–	81	–	–
Всего прямые затраты			**354484**	**6371**			**24**
			4157	**1251**			**4**
В том числе стоимость: материалов, тенге			343957				
Накладные расходы, тенге			4573				
- заработная плата, тенге			686				
- трудоемкость, чел-ч			2				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			21543				
Всего			**380600**				

Принял:

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "Сыл"

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница"

Акт №13

приемки выполненных работ за март 2015г.

(локальная смета 2-1-12)

Монтаж лифтов

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-1-2	Лифт пассажирский, скорость движения кабины до 1 м/с, грузоподъемность 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	4	95699,4	28183,5	382798	112734	248739	417,9	1672
		лифт		67515,9	6894,3	270064	27577	83,57	39,9	160
2	У1-1-5	Добавлять или исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемностью 1000 кг, при количестве остановок 12, при высоте шахты 44 мК=-6,000; ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	-24	4062	1367,1	-97488	-32810	-61342	16,5	-396
		остановка		2694,9	348,6	-64678	-8366	83,98	2,1	-50

3	УЗ-1-1	Лифт грузовой общего назначения, скорость движения кабины до 0,5 м/с, количество остановок 6, высота шахты 22,5 м, грузоподъемность 1000 кг ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	1	60618,9	17978,4	60619	17978	39531	265,2	265
		лифт								
				42640,5	4147,2	42641	4147	84,49	24,3	24
9	80-1-1(пл)стр	Лифт больничный кабина непроходная ПБ-0606	1	1627768		1627768				
		комплект								
11	80-1-1(пл)стр	Лифт ЛП-0401БЭ*	1	1187346		1187346				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**3161043**	**97902**			**1541**
						248027	**23358**			**134**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				2815114				
		Накладные расходы, тенге				226928				
		- заработная плата, тенге				34039				
		- трудоемкость, чел-ч				113				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34371				
		Всего				**3422342**				

Принял:

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овчаняи Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области находящийся по адресу город Костанай , улица Мая 151

А К Т №4

выполненных работ
за апрель 2015 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		393	29.07.2014г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области	387 556 652	31 152 505	20 452 505							2 191 340	20 452 505

Всего к оплате : 20 452 505 (Двадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи пятьсот пять) тенге

ЗАКАЗЧИК: Стельмах В.В.

Главный врач КГП «Костанайская областная больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.П.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. (Апрель 2015 г.)

_

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014-2015г.г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-12	-Монтаж лифтов	1671453	3705536	-	5376989
2.	2-1-12.1	-Монтаж лифтов	-	1906805	-	1906805
		Всего по главе	1671453	5612341	-	7283794
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	1671453	5612341	-	7283794
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	24069	-	-	24069
		Всего по главе	24069	-	-	24069
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	1695522	5612341	-	7307863
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	37301	-	-	37301
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	16955	16955

1	2	3	4	5	6	7
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	6782	6782
		Всего по главе	37301	-	23737	61039
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	1732823	5612341	23737	7368902
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	1732823	5612341	23737	7368902
7.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,55742	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.	4431556	14353110	60706	18845372
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	376907	376907
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	4431556	14353110	437617	19222279
9.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	2306674	2306674
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	4431556	14353110	2744287	21528953

Скидка 5,0 % 1 076 448 тенге

К оплате 20 452 505 тенге, в т.ч. НДС 12% 2 191 340 тенге

Заказчик: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Подрядчик: Оганян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №14

приемки выполненных работ за апрель 2015 г.

(локальная смета 2-1-12)

Монтаж лифтов

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	У1-1-2	Лифт пассажирский, скорость движения кабины до 1 м/с, грузоподъемность 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м	1	838848,52	93945	838849	93945	207282	1393	1393
		лифт		225053	22981	225053	22981	83,57	133	133
5	У1-1-4	Добавлять или исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемностью 500 кг, при количестве остановок 12, при высоте шахты 38 мК=-6,000;	-6	26445,28	3667	-158672	-22002	-48367	53	-318
		остановка		8643	940	-51858	-5640	84,12	5	-30
6	У3-1-1	Лифт грузовой общего назначения, скорость движения кабины до 0,5 м/с, количество остановок 6, высота шахты 22,5 м, грузоподъемность 1000 кг	1	605980,18	59928	605980	59928	131770	884	884

		лифт								
				142135	13824	142135	13824	84,49	81	81
9	80-1-1(пл)стр	Лифт больничный кабина непроходная ПБ-0606	2	1627768		3255536				
		комплект								
12	75-7-29	Лифт малый грузовой ПГ-239	1	450000		450000				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**4991693**	**131871**			**1959**
						315330	**31165**			**184**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				838956				
		оборудования, тенге				3705536				
		Накладные расходы, тенге				290685				
		- заработная плата, тенге				43603				
		- трудоемкость, чел-ч				145				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				94611				
		Всего				**5376989**				

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

А К Т N 15

приемки выполненных работ за апрель 2015 г.
локальная смета 2-1-12(1)
Монтаж лифтов

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	С80-1-1	-Лифт грузовой 1000х1430х2000 ГВ-0505	1 комплект	1906804,96	-	1906805	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		1906805	-			-				
				Тенге		-	-			-				
		Стоимость оборудования -		Тенге		1906805	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		1906805	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге		1906805	-		-		-

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Мусаинов А.К.

Сдал: Овчарук Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

Утверждена постановлением Правительства
Республики Казахстан от 16.11.1994 г. № 1

ЗАКАЗЧИК : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области находящийся по адресу город Костанай , улица Мая 151

АКТ №5

выполненных работ

за май 2015 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		393	29.07.2014г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области	439 289 429	82 885 282	51 732 777							5 542 798	51 732 777

Всего к оплате : 51 732 777 (Пятьдесят один миллион семьсот тридцать две тысячи семьсот семьдесят семь) тенге

ЗАКАЗЧИК: Стельмах В.В.

Главный врач КГП «Костанайская областная больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Онгарин Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. (Май 2015 г.)

_

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014-2015г.г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	4292739	-	-	4292739
2.	2-1-2	-Сантехнические работы ОВ	1861049	-	136813	1997862
3.	2-1-3	-Сантехнические работы ВК	3333054	-	1061896	4394950
4.	2-1-	-Корректировка	6925042	-	192716	7117758
		Всего по главе	16411884	-	1391425	17803309
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	16411884	-	1391425	17803309
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	236331	-	-	236331
		Всего по главе	236331	-	-	236331
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	16648215	-	1391425	18039640
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ	366261	-	-	366261

1	2	3	4	5	6	7
		в зимнее время 2,2%				
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	166482	166482
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	66593	66593
		Всего по главе	366261	-	233075	599336
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	17014476	-	1624500	18638976
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	17014476	-	1624500	18638976
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,55742	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.	43513150	-	4154528	47667678
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	953354	953354
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	43513150	-	5107881	48621031
11.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	5834524	5834524
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	43513150	-	10942405	54455555

Скидка 5,0 % 2 722 778 тенге

К оплате 51 732 777 тенге, в т.ч. НДС 12% 5 542 798 тенге

Заказчик: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: Овсянян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

Технадзор: Кусаинов А.К.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №16

приемки выполненных работ за май 2015 г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Проемы									
113	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	1,155	460,2	24,15	532	28	276	1,27892	1
		м2 проемов		213,7	7,99	247	9	108	0,039	–
118	6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	1,155	5618		6489				
		м2								
	Раздел 5 Полы									

	5.1 Демонтажные работы									
155	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	-2166,15	116,63	10,56	-252638	-22875	-259053	0,6987	-1513
		м2		106,07	1,67	-229764	-3617	111	0,0144	-31
	5.2 1 - 289,2 м2									
161	Е61-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу + прменительно	289,2	43,27	2,14	12514	619	11405	0,28	81
		м2		41,13	0,38	11895	110	95	0,0021	1
162	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	289,2	197,63	12,44	57155	3598	20773	0,4094	118
		м2 стяжки		60,03	4,68	17361	1353	111	0,02275	7
	5.6 5 - 1120,68 м2									
182	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	-50,35	6036,36	–	-303931	–	-36442	4,209	-212
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	-32831	–	111	–	–
	5.9 8 - 862, 73 м2									
199	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,23	197,63	12,44	2615	165	950	0,4094	5
		м2 стяжки		60,03	4,68	794	62	111	0,02275	–
200	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,23	26,41	0,84	349	11	16	0,00506	–
		м2 стяжки		0,72	0,31	10	4	111	0,0015	–
	5.11 10 - 223,06 м2									
206	Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм	223,06	449,49	3,26	100263	727	13605	0,36064	80
		м2 стяжки		53,74	1,21	11987	270	111	0,00438	1
207	Е11-11-10	Добавлять к расценке 11-11-9 или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слояК=5,000;	1115,3	84,03	0,66	93719	736	4457	0,02174	24
		м2 стяжки		3,57	0,03	3982	33	111	0,00088	1
	5.12 11 - 174,54 м2									

210	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	175,54	197,63	12,44	34692	2184	12610	0,4094	72
		м2 стяжки		60,03	4,68	10538	822	111	0,02275	4
211	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=4,000;	698,16	26,41	0,84	18438	586	798	0,00506	4
		м2 стяжки		0,72	0,31	503	216	111	0,0015	1
	Раздел 7 Внутренняя отделка									
223	1-1-5520	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	1011,46	962		973025				
		м2								
229	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1749,205	128,82	2,35	225333	4111	75892	0,26565	465
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	78312	1574	95	0,00438	8
230	Е15-18-11	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	854,74	1189,91	5,78	1017064	4940	265818	1,909	1632
		м2 поверхности облицовки		323,43	3,93	276449	3359	95	0,02025	17
231	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	5256,335	185,33	2,35	974157	12352	454161	0,5382	2829
		м2 окрашиваемой поверхности		90,05	0,9	473333	4731	95	0,00438	23
237	Е15-64-6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов криволинейных (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	296,74	589,92	7,65	175053	2270	110662	1,968	584
		м2 оштукатуриваемой поверхности		389,65	2,9	115625	861	95	0,01415	4
238	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	690,81	128,82	2,35	88990	1623	29973	0,26565	184
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	30928	622	95	0,00438	3

	Раздел 8 Наружная отделка									
247	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	150	291,32	4,23	43698	635	19302	0,7475	112
		м2 оштукатуриваемой поверхности		134,55	0,9	20183	135	95	0,06313	9
	Раздел 10 Шахта лифта									
	10.1 Лифт больничный									
369	Е9-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,4344	5534,01	3576,71	2404	1554	705	6,762	3
		т конструкций		1227,3	775,12	533	337	81	2,475	1
370	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,4344	114900		49913				
		т								
371	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	25,38	20,98	0,03	532	1	98	0,0245	1
		м2		4,78	–	121	–	81	–	–
374	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	55,95	20,98	0,03	1174	2	216	0,0245	1
		м2		4,78	–	267	–	81	–	–
	10.2 Лифт грузовой									
381	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	13,9	20,98	0,03	292	–	53	0,0245	–
		м2		4,78	–	66	–	81	–	–
384	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	36,8	20,98	0,03	772	1	143	0,0245	1
		м2		4,78	–	176	–	81	–	–
387	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	29,45	20,98	0,03	618	1	114	0,0245	1
		м2								

	4,78	–	141	–	81	–	–
Всего прямые затраты			3323222	13269			4473
			790856	10881			49
В том числе стоимость: материалов, тенге			2519097				
Накладные расходы, тенге			726532				
- заработная плата, тенге			108980				
- трудоемкость, чел-ч			363				
Некормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			242985				
Всего			4292739				

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян Г.Г.

Директор ТОО "Сы

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №17

приемки выполненных работ за май 2015г.

(локальная смета 2-1-2)

Сантехнические работы ОВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Вентиляция									
	3.1 Приточная система П1-П5									
241	Е20-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	2	2036,03	120,34	4072	241	3864	9,97395	20
		вентилятор		1635,56	44,3	3271	89	115	0,22313	–
243	Е20-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	8	217,88	0,71	1743	6	752	0,44678	4
		виброизолятор		81,51	0,3	652	2	115	0,00131	–
245	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	3	1456,51	9,12	4370	27	3863	6,94313	21
		м2								

				1116,64	2,95	3350	9	115	0,01313	–
248	Е20-31-3	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	2	2430,79	241,59	4862	483	4441	11,3022	23
		вентилятор		———	———	———	———	———	———	———
				1839,32	91,55	3679	183	115	0,44625	1
249	Е20-41-8	Установка виброизоляторов номер 45	8	1300,38	6,27	10403	50	1947	1,18335	9
		виброизолятор		———	———	———	———	———	———	———
				209,2	2,36	1674	19	115	0,01181	–
250	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1	1456,51	9,12	1457	9	1288	6,94313	7
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				1116,64	2,95	1117	3	115	0,01313	–
251	Е20-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	2	2036,03	120,34	4072	241	3864	9,97395	20
		вентилятор		———	———	———	———	———	———	———
				1635,56	44,3	3271	89	115	0,22313	–
253	Е20-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	8	217,88	0,71	1743	6	752	0,44678	4
		виброизолятор		———	———	———	———	———	———	———
				81,51	0,3	652	2	115	0,00131	–
255	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	3	1456,51	9,12	4370	27	3863	6,94313	21
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				1116,64	2,95	3350	9	115	0,01313	–
258	Е20-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	6	1162,24	148,6	6973	892	6893	5,88053	35
		калорифер		———	———	———	———	———	———	———
				942,76	56,11	5657	337	115	0,27563	2
261	Е20-16-1	Установка клапанов воздушных утепленных марки КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	4	1018,34	72,83	4073	291	2889	3,864	15
		заслонка или клапан		———	———	———	———	———	———	———
				624,88	2,95	2500	12	115	0,14438	1
263	99-1-1(пл)стр 130	Смесительный узел (для терморегулировки мощности калорифера)	6	67761		406566				
		шт								
264	Е20-26-5	Установка шумоглушителей вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм + ГП6-1 800х1000х1500	4	533,08	23,24	2132	93	1702	2,19765	9
		глушитель шума		———	———	———	———	———	———	———

				361,34	8,86	1445	35	115	0,03938	–
266	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	252	93		23436				
		кг								
267	Е20-37-1	Установка фильтров ячейковых т.ч. п.3.3а: ктрр1=1,09; кзпр1=1,09;	8	1107,47	55,61	8860	445	8936	5,44896	44
		м2 поверхности в свету								
				950,61	20,67	7605	165	115	0,105	1
269	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	4	3089	497	12356	1988	8198	13	52
		шкаф								
				2273	110	9092	440	86	0,644	3
271	Е20-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	8	5160,12	159,77	41281	1278	4717	2,415	19
		дверь или люк								
				453,72	59,06	3630	472	115	0,28875	2
272	Е20-42-2	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3/ч	1	15688,91	2389,05	15689	2389	13964	67,3785	67
		камера								
				11247,86	894,8	11248	895	115	4,37063	4
	3.2 Вытяжные системы В1-В12									
274	Е20-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	5	2036,03	120,34	10180	602	9660	9,97395	50
		вентилятор								
				1635,56	44,3	8178	222	115	0,22313	1
276	Е20-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	20	217,88	0,71	4358	14	1881	0,44678	9
		виброизолятор								
				81,51	0,3	1630	6	115	0,00131	–
278	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	5	1456,51	9,12	7283	46	6438	6,94313	35
		м2								
				1116,64	2,95	5583	15	115	0,01313	–
281	Е20-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	2036,03	120,34	2036	120	1932	9,97395	10
		вентилятор								
				1635,56	44,3	1636	44	115	0,22313	–
283	Е20-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	4	217,88	0,71	872	3	376	0,44678	2
		виброизолятор								
				81,51	0,3	326	1	115	0,00131	–

285	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1	1456,51	9,12	1457	9	1288	6,94313	7
		м2		1116,64	2,95	1117	3	115	0,01313	–
288	Е20-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	2	2036,03	120,34	4072	241	3864	9,97395	20
		вентилятор		1635,56	44,3	3271	89	115	0,22313	–
290	Е20-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	8	217,88	0,71	1743	6	752	0,44678	4
		виброизолятор		81,51	0,3	652	2	115	0,00131	–
292	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	2	1456,51	9,12	2913	18	2575	6,94313	14
		м2		1116,64	2,95	2233	6	115	0,01313	–
295	Е20-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	2	2036,03	120,34	4072	241	3864	9,97395	20
		вентилятор		1635,56	44,3	3271	89	115	0,22313	–
297	Е20-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	8	217,88	0,71	1743	6	752	0,44678	4
		виброизолятор		81,51	0,3	652	2	115	0,00131	–
299	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	2	1456,51	9,12	2913	18	2575	6,94313	14
		м2		1116,64	2,95	2233	6	115	0,01313	–
302	Е20-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	2036,03	120,34	2036	120	1932	9,97395	10
		вентилятор		1635,56	44,3	1636	44	115	0,22313	–
304	Е20-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	4	217,88	0,71	872	3	376	0,44678	2
		виброизолятор		81,51	0,3	326	1	115	0,00131	–
306	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	2	1456,51	9,12	2913	18	2575	6,94313	14
		м2		1116,64	2,95	2233	6	115	0,01313	–
307	99-1-1(пл)стр 132	Гибкая вставка №5Н	1	1732		1732				
		шт								

308	99-1-1(пл)стр 132	Гибкая вставка №5В	1	2522		2522				
		шт								
309	Е20-31-2	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	2036,03	120,34	2036	120	1932	9,97395	10
		вентилятор		1635,56	44,3	1636	44	115	0,22313	–
310	80-7-1(пл)стр 132	ВР 85-77 №4,5 с электродвигателем 1,1 квт п=1500 об/мин	1	32303		32303				
		шт								
311	Е20-41-1	Установка виброизоляторов номер 38	4	217,88	0,71	872	3	376	0,44678	2
		виброизолятор		81,51	0,3	326	1	115	0,00131	–
313	Е20-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	2	1456,51	9,12	2913	18	2575	6,94313	14
		м2		1116,64	2,95	2233	6	115	0,01313	–
314	99-1-1(пл)стр 132	Гибкая вставка №4,5Н	1	1656		1656				
		шт								
315	99-1-1(пл)стр 132	Гибкая вставка №4,5В	1	2221		2221				
		шт								
316	80-1-1(пл) стр 132	Электродвигатель АИР112МВ6 4кВт 1000об.мин	5	20902		104510				
		шт								
	3.3 Воздуховоды П1									
319	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	16,8	1341,14	12,01	22531	202	4679	1,47315	25
		м2 поверхности воздуховодов		237,73	4,49	3994	75	115	0,02192	–
322	99-1-1(пл)стр 133	Диффузор 1000х1000-д560	1	3576		3576				
		шт								
323	99-7-1(пл)стр 133	Диффузор 400х400-450х450	1	1318		1318				
		шт								
324	99-7-1(пл)стр 133	Подставка под калорифер	1	3200		3200				
		шт								
325	99-1-1(пл)стр	Рамка для фильтра ФЯРБ	1	4517		4517				

	133									
		шт								
	3.4 Воздуховоды П2									
328	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,6	1341,14	12,01	15557	139	3232	1,47315	17
		м2 поверхности воздуховодов		———	———	———	———	———	———	———
				237,73	4,49	2758	52	115	0,02192	–
330	99-1-1(пл)стр 133	Диффузор 1000х1000-д560	1	3576		3576				
		шт								
331	99-7-1(пл)стр 133	Диффузор 400х400-450х450	1	1318		1318				
		шт								
332	99-7-1(пл)стр 133	Подставка под калорифер	1	3200		3200				
		шт								
333	99-1-1(пл)стр 133	Рамка для фильтра ФЯРБ	1	4517		4517				
		шт								
334	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	15	200		3000				
		кг								
	3.5 Воздуховоды П3									
336	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	45,4	1341,14	12,01	60888	545	12647	1,47315	67
		м2 поверхности воздуховодов		———	———	———	———	———	———	———
				237,73	4,49	10793	204	115	0,02192	1
338	99-1-1(пл)стр 133	Диффузор 1000х1000-д560	1	3576		3576				
		шт								
339	99-7-1(пл)стр 133	Диффузор 400х400-450х450	1	1318		1318				
		шт								
340	99-7-1(пл)стр 133	Подставка под калорифер	1	3200		3200				
		шт								
341	99-1-1(пл)стр 133	Рамка для фильтра ФЯРБ	1	4517		4517				
		шт								
	3.6 Воздуховоды П4									

344	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	48,5	1341,14	12,01	65045	582	13510	1,47315	71
		м2 поверхности воздуховодов		237,73	4,49	11530	218	115	0,02192	1
347	99-1-1(пл)стр 133	Диффузор 1000х1000-д560	1	3576		3576				
		шт								
348	99-7-1(пл)стр 133	Диффузор 400х400-450х450	1	1318		1318				
		шт								
349	99-7-1(пл)стр 133	Подставка под калорифер	1	3200		3200				
		шт								
350	99-1-1(пл)стр 133	Рамка для фильтра ФЯРБ	1	4517		4517				
		шт								
	3.7 Воздуховоды П5									
352	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	30	1341,14	12,01	40234	360	8357	1,47315	44
		м2 поверхности воздуховодов		237,73	4,49	7132	135	115	0,02192	1
353	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1,5	2493,43	413,08	3740	620	3018	12,167	18
		м3 изоляции		2080,35	154,69	3121	232	90	0,75	1
354	1-3-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	1,5	10300		15450				
		м3								
	3.8 Воздуховод В1-В17									
355	Е20-4-3	Прокладка воздуховодов класса П периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	40	1263,08	13,89	50523	556	12862	1,70258	68
		м2 поверхности воздуховодов		274,4	5,2	10976	208	115	0,02546	1
356	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	42	2493,43	413,08	104724	17349	84485	12,167	511
		м3 изоляции								

			2080,35	154,69	87375	6497	90	0,75	32
357 1-3-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	42	10300		432600				
358 16-7-152	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	1,545	5600		8652				
	Всего прямые затраты				1632074	30425			1432
					239044	10969			52
	В том числе стоимость материалов, тенге				1225795				
	оборудования, тенге				136813				
	Накладные расходы, тенге				260446				
	- заработная плата, тенге				39067				
	- трудоемкость, чел-ч				130				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				105342				
	Всего				1997862				

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор Кусаинов А.К.

Сдал: Овканян Г.Н.

Директор ТОО "Сыр"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №18

приемки выполненных работ за май 2015 г.

(локальная смета 2-1-3)

Сантехнические работы ВК

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Водопровод									
	2.1 В1									
33	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	20	16262,87	28,86	325257	577	4425	1,035	21
		кран		181,13	11,25	3623	225	115	0,05	1
34	80-1-1(пл)стр 32	Огнетушитель ОП-8	40	1247		49880				
		шт								
35	80-1-2	Шкаф ШПК-320 комбинированный из 2-х частей	56	7841		439096				
		шт								
36	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	28	16262,87	28,86	455360	808	6195	1,035	29
		кран		181,13	11,25	5072	315	115	0,05	1
37	80-1-1(пл)стр84	Огнетушитель ОП-8	56	1247		69832				

			шт							
38	80-1-2	Шкаф ШПК-320 комбинированный из 2-х частей	40	7841		313640				
			шт							
39	8-10-110	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х6-57х4 мм	14	321		4494				
			шт							
46	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	207,3	22,68	0,06	4702	12	1127	0,03393	7
			м2							
				6,68	0,03	1385	6	81	0,00013	–
47	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	414,6	20,98	0,03	8698	12	1605	0,0245	10
			м2							
				4,78	–	1982	–	81	–	–
	2.2 Т3; Т4									
74	Е17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	6	7362,17	8,69	44173	52	3305	2,852	17
			шт							
				476,1	2,81	2857	17	115	0,0125	–
85	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	2	86,34	1,96	173	4	178	0,4715	1
			счетчик (водомер)							
				77,63	–	155	–	115	–	–
86	99-3-3(пл)стр 86	ВСКМ -15 ГВ	2	1231		2462				
			шт							
	<u>Раздел 3 Оборудование</u>									
	3									
123	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	40	9194,48	49,05	367779	1962	21379	2,553	102
			комплект							
				445,05	19,69	17802	788	115	0,0875	4
124	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	20	218,18	–	4364	–	1564	0,38755	8
			м подводок							
				68,02	–	1360	–	115	–	–
125	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	185	5987,64	26,91	1107713	4978	87170	2,2425	415

		комплект		———	———	———	———	———	———	———
				398,48	11,25	73719	2081	115	0,05	9
126	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	185	1750		323750				
		комплект								
127	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5987,64	26,91	11975	54	943	2,2425	4
		комплект		———	———	———	———	———	———	———
				398,48	11,25	797	23	115	0,05	–
128	11-1-93	Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой	2	4790		9580				
		комплект								
129	Е17-1-8	Установка биде	3	9116,29	35,6	27349	107	1968	3,1625	9
		комплект		———	———	———	———	———	———	———
				556,31	14,06	1669	42	115	0,0625	–
130	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	6	4298,74	68,38	25792	410	1496	1,1385	7
		комплект		———	———	———	———	———	———	———
				191,48	25,31	1149	152	115	0,125	1
131	Е17-2-3	Установка смесителей	6	1812,61	1,96	10876	12	999	0,805	5
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				144,9	–	869	–	115	–	–
132	Е17-5-4	Установка раковин	17	2188,39	15,41	37203	262	3348	0,9315	16
		комплект		———	———	———	———	———	———	———
				165,6	5,63	2815	96	115	0,025	–
133	11-1-93	Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой	17	4790		81430				
		комплект								
134	Е17-5-4	Установка раковин	6	2188,39	15,41	13130	92	1182	0,9315	6
		комплект		———	———	———	———	———	———	———
				165,6	5,63	994	34	115	0,025	–
135	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	6	1750		10500				
		комплект								

139	11-1-59	Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	2	2330		4660				
		шт								
140	Е17-2-3	Установка смесителей	2	4582,61	1,96	9165	4	334	0,805	2
		шт								
				144,9	–	290	–	115	–	–
141	Е17-4-1	Установка писсуаров настенных (одиночных)	11	2415,56	17,38	26571	191	2428	1,0695	12
		комплект								
				186,3	5,63	2049	62	115	0,0375	–
142	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	2	126,59	8,69	253	17	221	0,529	1
		комплект								
				93,15	2,81	186	6	115	0,0125	–
143	99-1-1(пл)стр 38, 39	Трап д-50 мм	2	164		328				
		шт								
144	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	21	211,31	11,5	4438	242	4010	0,9085	19
		комплект								
				160,43	5,63	3369	118	115	0,025	1
145	99-1-1(пл)стр 38, 39	Трап д-110 мм	21	123		2583				
		шт								
	Раздел 4 Канализация									
146	Ц12-908-2	Арматура для пара на Ру 20 МПа с электроприводом, Dy 100 мм	2	24131	7251	48262	14502	18703	58	116
		шт								
				11210	335	22420	670	81	1,959	4
147	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм	4	384		1536				
		шт								
149	1-5-55	Втулки изолирующие текстолитовые	0,004	31200		125				
		1000шт								
150	8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм	2	741		1482				
		шт								
153	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	359	1,6905	2

		шт								
				292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
154	9-4-34	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 50 мм	1	1660		1660				
		шт								
157	11-1-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	1	284		284				
		шт								
159	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	359	1,6905	2
		шт								
				292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
160	9-4-34	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла Ру 1 МПа (10 кгс/см2), Dy 50 мм	1	1660		1660				
		шт								
161	11-1-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	1	284		284				
		шт								
		Всего прямые затраты				**4042989**	**24396**			**811**
						145146	**4675**			**21**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2811552				
		оборудования, тенге				1061896				
		Накладные расходы, тенге				163298				
		- заработная плата, тенге				24495				
		- трудоемкость, чел-ч				82				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				188663				

Всего	4394950

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овчарук С.Н.

Директор ТОО "СЫР"

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

А К Т N 19

приемки выполненных работ за май 2015 г.
локальная смета 2-1-1,2-1-2,2-1-3
Общестроительные, сантехнические работы (корректировка)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы

Локальная смета 2-1-1(3)
Проемы

122	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм м	668	-4890 -	- -	-3266520 -	- -	- -	- -	-				
1	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	2,3172	510,22 250,39	23,76 7,73	1182 580	55 18	646 108	1,5 0,04	3 -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
2	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-10,2шт) м2	1,8096	5206 -	- -	9421 -	- -	- -	- -	- -
3	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99(ОК-7,1шт) м2	0,5076	5618 -	- -	2852 -	- -	- -	- -	- -
4	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 м2	1,496	527,24 281,23	24,73 8,22	789 421	37 12	468 108	1,68 0,04	3 -
5	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной	1,496	5206 -	- -	7788 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотной створкой ГОСТ 30674-99(ОК-6,1шт)								
		м2								
6	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	10,8162	460,21	24,15	4978	261	2590	1,28	14
				213,7	7,99	2311	86	108	0,04	-
		м2								
7	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(ОК-4,8шт;ОК-9,1шт)	10,8162	5618	-	60765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
8	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	2,536	537,52	23,97	1363	61	749	1,59	4
				265,62	7,73	674	20	108	0,04	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
9	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(окно лестн. клетки+перегородки)	2,536	4884	-	12386	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
10	СНакладная	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 700 мм	669,5	5718,42	-	3828482	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0110-92-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	3,6	367,23	29,03	1322	105	630	0,91	3
		м2		151,78	10,21	546	37	108	0,05	-
14	СПрайс	-Алюминиевый дверной блок	1	98913,11	-	98913	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Внутренняя отделка								
15	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	1140,2	896,38	6,06	1022047	6905	279519	1,48	1689
		м2		256,29	1,76	292221	2010	95	0,01	9
16	Е0115-64-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм оконных и дверных откосов криволинейных	1140,2	524,65	7,65	598202	8723	425211	1,97	2244
				389,65	2,9	444284	3307	95	0,01	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
17	E0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	55,32	128,82 44,77	2,35 0,9	7126 2477	130 50	2400 95	0,27 -	15 -
		м2 Разные работы Входная группа N4								
18	C11011-443	-Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый	0,598	3490 -	- -	2087 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
19	E0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,58224	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	9452 6086	2927 780	5562 81	64,98 4,76	38 3
		т								
20	C12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,58224	162700 -	- -	94730 -	- -	- -	- -	- -
		т								
21	C11011-3054 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Планка угла наружного для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	39	222 -	- -	8658 -	- -	- -	- -	- -
	8.02-04-20 02	м								
22	E0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	42,4394	1112,26 1066,05	36,06 12,69	47204 45243	1530 538	37083 81	5,73 0,05	243 2
		м2								
23	C3-1-184	-Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминеивой или пластиковой обвязке	42,4394	8752 -	- -	371430 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Локальная смета 2-1-1(4)								
		Внутренняя отделка								
217	Е0161-26-1	-Перетирка штукатурки внутренних помещений	495,12	-42,25	-0,66	-20919	-327	-18151	-0,24	-120
				-38,48	-0,11	-19052	-54	95	-	-
		м2								
1	Е0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	495,12	891,35	3,58	441325	1773	137806	1,87	928
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			324,35	1,18	160592	584	85,5	0,01	3
		м2								
		Локальная смета2-1-1(5)								
		5.76-1780,13м2								
187	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	1380	-1071,63	-19	-1478850	-26220	-287456	-1,23	-1698
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-199,3	-9,21	-275034	-12710	99,9	-0,05	-64
		м2								
		5.21-289,2м2								
1	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	200	1641,81	19	328362	3800	41660	1,23	246
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			199,3	9,21	39860	1842	99,9	0,05	9
		м2								

5.76-1780,13м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	1380	1641,81 199,3	19 9,21	2265698 275034	26220 12710	287456 99,9	1,23 0,05	1698 64
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге Тенге		4460274 976243	25980 9229			5310 43
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		3937458	-	-		-
	Материалы -			Тенге		2022669	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	932824	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		764832	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		203522	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		873527	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		437
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	131029	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		288659	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		5099644	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		5504
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	1063853	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		151386	-	-		-
	Материалы -			Тенге		869	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	52648	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		94730	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		42644	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	6397	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		11642	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		205673	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		307
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	59044	-		-
	Стоимость прочих работ -			Тенге		371430	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		22286	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -			Тенге		393715	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		5699032	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		5811
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	1122898	-		-

РАЗДЕЛ 2. Сантехнические работы ОВ

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-2(4)								
1	СПрайс	-Система теплоучета Dy50 в комплекте с тепловычислителем количества теплоты ВКТ, преобразователями расхода электромагнитными "ЭМИР-ПРАМЕР", с преобразователями сопротивления КТСП-Н	1	192716	-	192716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			192716	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			192716	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			192716	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			192716	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Сантехнические работы ВК								
		Локальная смета 2-1-3(3)								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	1372	351,61	15,24	482412	20906	539746	1,89	2588
		м		336,38	5,71	461507	7838	115	0,03	38
2	С130804-192-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1233,428	67	-	82640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	С130804-81 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	230	6	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1525	5	-	7625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	С130804-75 Изм. и доп.вып.16	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р	110	3	-	330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

CH PK 52134-2010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	8.02-04-20 02 С130804-200 3 Изм. и доп.вып.16 СН РК	шт -Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	39	34 ------- -	- ------- -	1326 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
7	8.02-04-20 02 С130804-205 1 Изм. и доп.вып.16 СН РК	шт -Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	300	47 ------- -	- ------- -	14100 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
8	8.02-04-20 02 С130804-227 3 Изм. и доп.вып.16 СН РК	шт -Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	250	5 ------- -	- ------- -	1250 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
9	8.02-04-20 02 С130804-218 4 Изм. и доп.вып.16 СН РК	шт -Заглушка полипропиленовая PP-R с резьбой DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	9 ------- -	- ------- -	63 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
10	8.02-04-20 02 Спрайс	шт -Адаптер п/п с наружной резьбой 20х1/2"	200	69,1 ------- -	- ------- -	13821 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
11	Спрайс	шт -Адаптер п/п с внутренней резьбой 20х 1/2"	230	51,83 ------- -	- ------- -	11921 ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -	- ------- -
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	616868	20906		2588
	----	---------	---------		---------
	Тенге	461507	7838		38
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	616868	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	469344	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	134455	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	539746	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	270
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	80962	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	69397	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1226010	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2896
Сметная заработная плата -	Тенге	-	550306	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1226010	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2896
Сметная заработная плата -	Тенге	-	550306	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			5269858	46886			7897
			----			---	---			---
			Тенге			1437749	17067			81
		Стоимость оборудования -	Тенге			192716	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			192716	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3937458	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2022669	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	932824	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			764832	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			203522	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			873527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		437
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	131029	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			288659	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5099644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5504
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1063853	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			151386	-	-		-
		Материалы -	Тенге			869	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52648	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			94730	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6397	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11642	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			205673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59044	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			616868	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	469344	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134455	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			539746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		270
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	80962	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69397	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1226010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2896
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	550306	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			371430	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22286	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			393715	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7117758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8706
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1673204	-		-

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач ГГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Санакян Г.Н.

Директор ТОО "Сыр"

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области находящийся по адресу город Костанай , улица Мая 151

А К Т №6

выполненных работ
за июнь 2015 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		393	29.07.2014г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области	513 033 140	156 628 993	73 743 711							7 901 112	73 743 711

Всего к оплате : 73 743 711 (Семьдесят три миллиона семьсот сорок три тысячи семьсот одиннадцать) тенге

ЗАКАЗЧИК: Стельмах В.В.

Главный врач КГП «Костанайская областная больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

ФОРМА 1

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. (Июнь 2015 г.)

_

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014-2015г.г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	7449675	-	-	7449675
2.	2-1-2	-Сантехнические работы ОВ	708531	2895	-	711426
3.	2-1-3	-Сантехнические работы ВК	733748	-	-	733748
4.	2-1-4	-Электроосвещение	6082467	345062	-	6427529
5.	2-1-5	-Пожарная сигнализация	355422	142558	-	497980
6.	2-1-6	-Слабые токи	2155541	-	-	2155541
7.	2-1-8	-Видеонаблюдение	656619	-	-	656619
8.	2-1-10	-Охранная сигнализация	214337	3722	-	218059
9.	2-1-12	-Монтаж лифтов	3139686	-	-	3139686
		Всего по главе	21496026	494237	-	21990263
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
10.	4-1-1	-Кабельные сети	3315731	-	-	3315731
		Всего по главе	3315731	-	-	3315731
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	24811757	494237	-	25305994
		Глава 8. Временные здания и сооружения				

1	2	3	4	5	6	7
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	357289	-	-	357289
		Всего по главе	357289	-	-	357289
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	25169046	494237	-	25663283
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
12.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	553719	-	-	553719
13.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	251690	251690
14.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	100676	100676
		Всего по главе	553719	-	352367	906086
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	25722765	494237	352367	26569369
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	25722765	494237	352367	26569369
15.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,55742	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.	65783898	1263971	901149	67949018
16.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	1358980	1358980
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	65783898	1263971	2260130	69307999
17.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	8316960	8316960
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	65783898	1263971	10577090	77624959

Скидка 5,0 % 3 881 248 тенге

К оплате 73 743 711 тенге, в т.ч. НДС 12% 7 901 112 тенге

Заказчик: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

Технадзор: Кусаинов А.К.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №20

приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтажные работы									
1	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпичаК=-1,000;	-40,16	4899,15	1881	-196750	-75541	-151388	21,241	-853
		м3 кладки		3018,15	538,09	-121209	-21610	106	2,91	-117
	Раздел 2 Стены									
29	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,385	13053,91	154,03	31134	367	5053	14,63	35
		м3		2295	58,5	5474	140	90	0,28	1
57	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	50	20,98	0,03	1049	2	194	0,0245	1

		м2								
				4,78	–	239	–	81	–	–
	Раздел 3 Кровля									
	3.2 Кровля									
70	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слойК=-1,000;	-67,21	212,31	1,49	-14269	-100	-2274	0,17825	-12
		м2 изолируемой поверхности								
				31,05	0,56	-2087	-38	107	0,00275	–
71	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитомК=-1,000;	-112,94	3919,43	307,15	-442660	-34690	-67092	3,1165	-352
		м3 утеплителя								
				439,88	115,31	-49680	-13023	107	0,5625	-64
72	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 ммК=-1,000;	-68,89	155,25	19,93	-10695	-1373	-3486	0,27945	-19
		м2 стяжки								
				39,85	7,45	-2745	-513	107	0,03638	-3
73	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=-25,000;	-1722,25	4,83	0,18	-8318	-310	-350	0,00104	-2
		м2 стяжки								
				0,13	0,06	-224	-103	107	0,00038	-1
74	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонокК=-1,000;	-1,589	56404,41	409,16	-89627	-650	-3515	13,34	-21
		т								
				2173,5	154,69	-3454	-246	95	0,75	-1
75	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	765,39	332,63	22,91	254592	17535	30130	0,1587	121
		м2 кровли								
				28,21	8,58	21592	6567	107	0,04188	32
76	Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	18,7	766,93	5,36	14342	100	1650	0,483	9
		м примыканий								
				80,48	2	1505	37	107	0,00975	–
77	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором + парапет	250,74	291,32	4,23	73046	1061	32265	0,7475	187
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				134,55	0,9	33737	226	95	0,06313	16

79	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	246	598,34	1,55	147192	381	46538	1,1178	275
		м2 покрытия		176,21	0,59	43348	145	107	0,00288	1
	3.3 Кровля машинного отделения									
80	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	140,07	212,31	1,49	29738	209	4737	0,17825	25
		м2 изолируемой поверхности		31,05	0,56	4349	78	107	0,00275	–
81	Е12-13-5	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	140,07	69,86	17,33	9785	2427	8847	0,345	48
		м2 утепляемого покрытия		52,53	6,5	7358	910	107	0,03175	4
82	99-1-1(пл)стр 75	Пеноплэкс Комфорт	14,43	8658		124935				
		м3								
83	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	16,11	3919,43	307,15	63142	4948	9570	3,1165	50
		м3 утеплителя		439,88	115,31	7086	1858	107	0,5625	9
84	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	143,57	155,25	19,93	22289	2861	7266	0,27945	40
		м2 стяжки		39,85	7,45	5721	1070	107	0,03638	5
85	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=25,000;	3589,25	4,83	0,18	17336	646	730	0,00104	4
		м2 стяжки		0,13	0,06	467	215	107	0,00038	1
86	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,17	56404,41	409,16	9589	70	375	13,34	2
		т		2173,5	154,69	369	26	95	0,75	–
87	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	143,57	332,63	22,91	47756	3289	5652	0,1587	23
		м2 кровли		28,21	8,58	4050	1232	107	0,04188	6
	3.4 Кровля пристройки									
88	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	546,63	212,31	1,49	116055	814	18489	0,17825	97
		м2 изолируемой поверхности								

				31,05	0,56	16973	306	107	0,00275	2
89	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	45,095	3919,43	307,15	176747	13851	26789	3,1165	141
		м3 утеплителя								
				439,88	115,31	19836	5200	107	0,5625	25
90	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	560,3	155,25	19,93	86987	11167	28357	0,27945	157
		м2 стяжки								
				39,85	7,45	22328	4174	107	0,03638	20
91	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=25,000;	14007,5	4,83	0,18	67656	2521	2847	0,00104	15
		м2 стяжки								
				0,13	0,06	1821	840	107	0,00038	5
93	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	560,3	332,63	22,91	186373	12836	22056	0,1587	89
		м2 кровли								
				28,21	8,58	15806	4807	107	0,04188	23
	Раздел 5 Полы									
	5.3 2 - 394,6 м2									
165	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	394,6	77,65	3,28	30641	1294	5839	0,07832	31
		м2 площади уплотнения								
				12,09	1,24	4771	489	111	0,006	2
166	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	31,57	6036,36	–	190568	–	22849	4,209	133
		м3 подстилающего слоя								
				652,05	–	20585	–	111	–	–
	5.5 4 - 54,48 м2									
174	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	54,48	77,65	3,28	4230	179	807	0,07832	4
		м2 площади уплотнения								
				12,09	1,24	659	68	111	0,006	–
175	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	3,27	6036,36	–	19739	–	2367	4,209	14
		м3 подстилающего слоя								
				652,05	–	2132	–	111	–	–
176	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	54,48	382,59	23,03	20844	1255	6500	0,4784	26
		м2 изолируемой поверхности								
				98,84	8,64	5385	471	111	0,04213	2

177	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=2,000;	108,96	266,72	11,31	29062	1232	7587	0,28865	31
		м2 изолируемой поверхности		58,48	4,25	6372	463	111	0,02063	2
178	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54,48	197,63	12,44	10767	678	3913	0,4094	22
		м2 стяжки		60,03	4,68	3270	255	111	0,02275	1
	5.6 5 - 1120,68 м2									
181	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	286,06	77,65	3,28	22213	938	4232	0,07832	22
		м2 площади уплотнения		12,09	1,24	3458	355	111	0,006	2
182	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=-1,000;	-55,567	6036,36	–	-335422	–	-40218	4,209	-234
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	-36232	–	111	–	–
	5.8 7 - 2734,77 м2									
191	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1678,13	607,65	6,13	1019716	10287	129627	0,4393	737
		м2 покрытия		67,28	2,31	112905	3876	111	0,01125	19
192	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	1795,6	125,78	0,2	225851	359	37272	0,10339	186
		м плинтусов		18,61	0,09	33416	162	111	0,00038	1
	5.9 8 - 862, 73 м2									
201	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	229,33	933,55	14,65	214091	3360	51655	1,219	280
		м2 покрытия		197,43	5,49	45277	1259	111	0,02675	6
	5.10 9 - 15,62 м2									
203	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,62	287,19	18,45	4486	288	1166	0,41515	6
		м2 покрытия		60,29	6,93	942	108	111	0,03375	1
204	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-31,24	33,21	0,84	-1037	-26	-79	0,01196	–
		м2 покрытия								

				1,94	0,31	-61	-10	111	0,0015	–
	5.12 11 - 174,54 м2									
214	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	159,53	101,28	7,36	16157	1174	17154	0,47725	76
		м ограждений								
				82,55	2,79	13169	445	126	0,01363	2
215	99-1-1(пл)стр 75	Ограждение из нержавеющей стали	159,53	5270		840723				
		м								
	Раздел 7 Внутренняя отделка									
220	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1389,23	131,71	2,91	182975	4043	67704	0,299	415
		м2 окрашиваемой поверхности								
				50,2	1,1	69739	1528	95	0,00538	7
223	1-1-5520	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте	1011,46	962		973025				
		м2								
229	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	1749,205	128,82	2,35	225333	4111	75892	0,26565	465
		м2 окрашиваемой поверхности								
				44,77	0,9	78312	1574	95	0,00438	8
231	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	5256,335	185,33	2,35	974157	12352	454161	0,5382	2829
		м2 окрашиваемой поверхности								
				90,05	0,9	473333	4731	95	0,00438	23
238	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	690,81	128,82	2,35	88990	1623	29973	0,26565	184
		м2 окрашиваемой поверхности								
				44,77	0,9	30928	622	95	0,00438	3

Раздел 9 Разные работы

9.1 Металлические подвески

254	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	11,71	20,98	0,03	246	–	45	0,0245	–
		м2		4,78	–	56	–	81	–	–
258	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,825	20,98	0,03	38	–	7	0,0245	–
		м2		4,78	–	9	–	81	–	–
	9.3 Входная группа №3									
285	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	31,15	101,28	7,36	3155	229	3349	0,47725	15
		м ограждений		82,55	2,79	2571	87	126	0,01363	–
286	99-1-1(пл)стр 75	Ограждение из нержавеющей стали	31,15	5270		164161				
		м								
	9.6 Козырьки К-1 -2 шт, К2 - шт									
294	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м - АС51- АС-51-1	0,456	16234,07	5027,99	7403	2293	4356	64,975	30
		т конструкций		10453,5	1339,83	4767	611	81	4,7625	2
295	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,456	162700		74191				
		т								
296	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,39	20,98	0,03	239	–	44	0,0245	–
		м2		4,78	–	54	–	81	–	–
297	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	19,14	1552,17	10,25	29709	196	6508	1,9665	38
		м2 кровли		313,89	3,85	6008	74	107	0,01875	–
298	1-1-3054	Планка угла наружного для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 + пристенный профиль	13,2	222		2930				
		м								

299	Е10-12-6	Подшивка потолков оцинкованной кровельной сталью по дереву	27,8	49,49	1,15	1376	32	1311	0,28635	8
		м2 потолков		43,22	0,43	1202	12	108	0,00213	–
	9.9 Входная группа №4									
332	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	47,6	1645,33	37,49	78318	1785	12321	1,357	65
		м2 покрытия		219,17	14,04	10432	668	111	0,06863	3
347	1-1-3054	Планка угла наружного для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 + пристенный профиль	8	222		1776				
		м								
350	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону + керамогранит	29,3	1832,71	5,78	53698	169	8271	1,748	51
		м2 облицовки		293,22	3,93	8591	115	95	0,02025	1
351	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	29,1	360,92	5,08	10503	148	4346	0,851	25
		м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	4540	35	95	0,06463	2
354	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	33,46	101,28	7,36	3389	246	3597	0,47725	16
		м ограждений		82,55	2,79	2762	93	126	0,01363	–
355	99-1-1(пл)стр 75	Ограждение из нержавеющей стали	33,46	5270		176334				
		м								
		Всего прямые затраты				**6081999**	**10666**			**5535**

В том числе стоимость: материалов, тенге	**942012** 5129307	**10389**	**51**
Накладные расходы, тенге	945996		
- заработная плата, тенге	141899		
- трудоемкость, чел-ч	473		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	421680		
Всего	**7449675**		

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян Т.Н.

Директор ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №21

приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

(локальная смета 2-1-2)

Сантехнические работы ОВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Отопление									
	2.1 Отопление									
31	Е18-22-1	Установка указателей уровня кранового типа *комплект*	334	185,67 / 167,9	2,02 / –	62014 / 56079	675 / –	64491 / 115	0,92391 / –	309 / –
33	9-5-1602	Головка термостатическая RA 2922 с газонаполненным дистанционным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss *шт*	34	2597		88298				
57	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	383,21	164,61	0,09	63080	34	45226	0,7429	285

		м2 окрашиваемой поверхности								
				124,2	0,03	47595	11	95	0,00013	–
62	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	125	6,95	0,06	869	8	680	0,03393	4
		м2								
				6,68	0,03	835	4	81	0,00013	–
63	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	250	4,93	0,03	1233	8	968	0,0245	6
		м2								
				4,78	–	1195	–	81	–	–
64	99-1-1(пл)стр 8	Покрытие Вектор 1025, Вектор 2014	46,25	998		46158				
		м2								
	2.2 Узел ввода									
78	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	72,96	–	146	–	147	0,3672	1
		комплект								
				63,96	–	128	–	115	–	–
79	99-1-1(пл)стр. 7	Термометр ТТЖ	2	1355		2710				
		шт								
82	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	55,62	2,02	111	4	110	0,26059	1
		комплект								
				47,97	–	96	–	115	–	–
83	99-1-1(пл)стр 4	Манометр МП-3У	2	753		1506				
		шт								
84	Ц12-699-1	Закладное устройство отбора давления (разрежения) в кирпичной кладке	6	200	69,6	1200	418	633	1	6
		шт								
				128	2,3	768	14	81	0,013	–
85	99-1-1(пл)стр 5	Отборное устройство давления 1.6-70	6	734		4404				
		шт								
90	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,5	6,95	0,06	17	–	14	0,03393	–
		м2								
				6,68	0,03	17	–	81	0,00013	–
91	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	5	4,93	0,03	25	–	19	0,0245	–
		м2								

				4,78	–	24	–	81	–	–
92	99-1-1(пл)стр 8	Покрытие Вектор 1025, Вектор 2014	1,85	998		1846				
		м2								
	2.3 Узел управления №1									
128	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	63,96	–	384	–	442	0,3672	2
		комплект								
				63,96	–	384	–	115	–	–
129	99-1-1(пл)стр. 7	Термометр ТТЖ	6	1355		8130				
		шт								
130	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	49,99	2,02	100	4	110	0,26059	1
		комплект								
				47,97	–	96	–	115	–	–
131	99-1-1(пл)стр 4	Манометр МП-3У	2	753		1506				
		шт								
138	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	7	49,99	2,02	350	14	386	0,26059	2
		комплект								
				47,97	–	336	–	115	–	–
139	99-1-1(пл)стр 4	Манометр МП-3У	7	753		5271				
		шт								
140	Ц12-699-1	Закладное устройство отбора давления (разрежения) в кирпичной кладке	9	200	69,6	1800	626	950	1	9
		шт								
				128	2,3	1152	21	81	0,013	–
141	99-1-1(пл)стр 5	Отборное устройство давления 1.6-70	9	734		6606				
		шт								
150	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	–	65	–	41	0,29	–
		шт								
				49,5	–	50	–	81	–	–
151	12-6-317	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	1	66378		66378				
		шт								
152	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	4	64,86	–	259	–	160	0,29	1

		шт		———	———	———	———	———	———	———
				49,5	–	198	–	81	–	–
153	12-6-332	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	1	6415		6415				
		шт								
155	12-6-336	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	3	10508		31524				
		шт								
156	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	72,96	–	219	–	221	0,3672	1
		комплект		———	———	———	———	———	———	———
				63,96	–	192	–	115	–	–
157	80-1-1(пл) стр 82	Термометр Т63/120	3	446		1338				
		шт								
158	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	6,95	0,06	10	–	8	0,03393	–
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				6,68	0,03	10	–	81	0,00013	–
159	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	3	4,93	0,03	15	–	11	0,0245	–
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				4,78	–	14	–	81	–	–
160	99-1-1(пл)стр 8	Покрытие Вектор 1025, Вектор 2014	1,11	998		1108				
		м2								
166	Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	1	5925	388	5925	388	3724	27	27
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				4568	29,3	4568	29	81	0,171	–
	2.4 Узел управления №2									
200	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	63,96	–	384	–	442	0,3672	2
		комплект		———	———	———	———	———	———	———
				63,96	–	384	–	115	–	–
201	99-1-1(пл)стр. 7	Термометр ТТЖ	6	1355		8130				
		шт								

207	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	7	49,99	2,02	350	14	386	0,26059	2
		комплект								
				47,97	–	336	–	115	–	–
208	99-1-1(пл)стр 4	Манометр МП-3У	7	753		5271				
		шт								
209	Ц12-699-1	Закладное устройство отбора давления (разрежения) в кирпичной кладке	9	200	69,6	1800	626	950	1	9
		шт								
				128	2,3	1152	21	81	0,013	–
210	99-1-1(пл)стр 5	Отборное устройство давления 1.6-70	9	734		6606				
		шт								
219	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	–	65	–	41	0,29	–
		шт								
				49,5	–	50	–	81	–	–
220	12-6-317	Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	1	66378		66378				
		шт								
221	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	4	64,86	–	259	–	160	0,29	1
		шт								
				49,5	–	198	–	81	–	–
222	12-6-332	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	1	6415		6415				
		шт								
224	12-6-336	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	3	10508		31524				
		шт								
225	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3	72,96	–	219	–	221	0,3672	1
		комплект								
				63,96	–	192	–	115	–	–
226	80-1-1(пл) стр 82	Термометр Т63/120	3	446		1338				
		шт								
228	80-1-1(пл) стр 7	Термометр Т63/120	3	73		219				
		шт								

229	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,5	6,95	0,06	10	–	8	0,03393	–
		м2								
				6,68	0,03	10	–	81	0,00013	–
230	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	3	4,93	0,03	15	–	11	0,0245	–
		м2								
				4,78	–	14	–	81	–	–
231	99-1-1(пл)стр 8	Покрытие Вектор 1025, Вектор 2014	1,11	998		1108				
		м2								
237	Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	1	5925	388	5925	388	3724	27	27
		шт								
				4568	29,3	4568	29	81	0,171	–
		Всего прямые затраты				**547036**	**3207**			**697**
						120641	**129**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				420293				
		оборудования, тенге				2895				
		Накладные расходы, тенге				124284				
		- заработная плата, тенге				18643				
		- трудоемкость, чел-ч				62				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40106				

Всего	**711426**

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор:

Кусаинов А.К.

Директор ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №22

приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

(локальная смета 2-1-3)

Сантехнические работы ВК

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Водопровод									
	2.1 В1									
31	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	5	16187,06	1,96	80935	10	358	0,345	2
		кран		62,1	–	311	–	115	–	–
32	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм + 15 мм	14	4511,06	1,96	63155	27	999	0,345	5
		кран		62,1	–	869	–	115	–	–
50	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	54,17	1,96	108	4	107	0,253	1
		комплект		46,58	–	93	–	115	–	–
51	99-1-1(пл)стр 4	Манометр МП3-У	2	753		1506				

		шт								
	2.2 Т3; Т4									
83	Е26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм	1648	137,96	39,96	227358	65854	127274	0,39445	650
		м трубопровода								
				70,9	14,91	116843	24572	90	0,0725	119
84	1-3-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	4,9	10300		50470				
		м3								
87	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	54,17	1,96	108	4	107	0,253	1
		комплект								
				46,58	–	93	–	115	–	–
88	99-1-1(пл)стр 4	Манометр МП3-У	2	753		1506				
		шт								
99	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм + фильтр	2	357,19	49,05	714	98	718	1,6905	3
		шт								
				292,39	19,69	585	39	115	0,0875	–
100	99-3-1(пл)стр 92	Фильтр ФММ-15 мм	2	213		426				
		шт								
103	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	2	86,34	1,96	173	4	178	0,4715	1
		счетчик (водомер)								
				77,63	–	155	–	115	–	–
104	99-3-3(пл)стр 86	ВСКМ -15 ГВ	2	1231		2462				
		шт								
105	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	54,17	1,96	108	4	107	0,253	1
		комплект								
				46,58	–	93	–	115	–	–
106	99-1-1(пл)стр 4	Манометр МП3-У	2	753		1506				
		шт								

109	Ц12-699-2	Закладное устройство для измерения давления (разрежения) газов на трубопроводе	2	189,9	26,6	380	53	251	1	2
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				155	–	310	–	81	–	–
110	99-1-1(пл)стр 5	Отборное устройство давления 1.6-70У	2	734		1468				
		шт								
117	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм + фильтр	2	357,19	49,05	714	98	718	1,6905	3
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				292,39	19,69	585	39	115	0,0875	–
118	99-3-1(пл)стр 92	Фильтр ФММ-15 мм	2	213		426				
		шт								
121	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,64	22,68	0,06	536	1	129	0,03393	1
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				6,68	0,03	158	1	81	0,00013	–
122	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	47,28	20,98	0,03	992	1	183	0,0245	1
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				4,78	–	226	–	81	–	–
	Раздел 4 Канализация									
151	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	2	436,8	18,8	874	38	215	0,58	1
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				133	–	266	–	81	–	–
152	99-7-2(пл)стр 6	Бобышка БМ 12х15	2	414		828				
		шт								
155	Е16-21-2	Установка воронок сливных диаметром 50 мм	1	1393,56	1,96	1394	2	131	0,7015	1
		воронка		———	———	———	———	———	———	———
				113,85	–	114	–	115	–	–
156	99-1-1(пл)стр 93	Гидрозатвор д-50 мм (трап д-50 мм)	1	13364		13364				
		шт								
158	Е16-21-1	Установка водосточных воронок	5	8530,59	172,35	42653	862	3451	2,967	15
		воронка		———	———	———	———	———	———	———
				535,61	64,69	2678	323	115	0,3125	2

167	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	70,8	22,68	0,06	1606	4	385	0,03393	2
		м2								
				6,68	0,03	473	2	81	0,00013	–
168	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	141,6	20,98	0,03	2971	4	548	0,0245	3
		м2								
				4,78	–	677	–	81	–	–
172	Е26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм	206	137,96	39,96	28420	8232	15908	0,39445	81
		м трубопровода								
				70,9	14,91	14605	3071	90	0,0725	15
173	1-3-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	1,29	10300		13287				
		м3								
		Всего прямые затраты				**540448**	**75300**			**774**
						139134	**28047**			**136**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				326016				
		Накладные расходы, тенге				151767				
		- заработная плата, тенге				22765				
		- трудоемкость, чел-ч				76				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41533				

Всего	**733748**

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор:

Кусаинов А.К.

Директор ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №23

приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

(локальная смета 2-1-4)

Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
18	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств + ЩР1	1	2252,25	–	2252	–	1355	8,027	8
		шкаф		1397,25	–	1397	–	97	–	–
19	80-1-1(пл)58	ПР11-3074-21У3	1	46972		46972				
		шт								
20	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм + ЩРВ-2	1	1299,3	68,3	1299	68	285	2	2
		шт		317	13,5	317	14	86	0,079	–
21	80-1-1(пл)58	Щит распределительный ЩРВ-18 в комплекте савт. выкл 3Р 1х20А, 2Р авт выкл	1	8291		8291				

		с УЗО 1х16А								
		шт								
22	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм + ЩР-3	1	1299,3	68,3	1299	68	285	2	2
		шт		317	13,5	317	14	86	0,079	–
23	80-1-1(пл)58	Щит распределительный ЩРВ-36 в комплекте савт. выкл 3Р 1х50А,1х32А, 1х32А 2Р авт выкл с УЗО 1х16А, 1х25А	1	16269		16269				
		шт								
24	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм + ЩР-4	1	1299,3	68,3	1299	68	285	2	2
		шт		317	13,5	317	14	86	0,079	–
25	80-1-1(пл)58	Щит распределительный ЩРВ-18 в комплекте савт. выкл 3Р 1х100А, 1х20А, 2Р авт выкл с УЗО 1х25А, 1х16А	1	13479		13479				
		шт								
26	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм + ЩР-5	1	1299,3	68,3	1299	68	285	2	2
		шт		317	13,5	317	14	86	0,079	–
27	80-1-1(пл)58	Щит распределительный ЩРВ-36 в комплекте савт. выкл 3Р 1х100А, 2Р авт выкл с УЗО 1х16А, 1х20А	1	10542		10542				
		шт								
28	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм + ЩР-6	1	1299,3	68,3	1299	68	285	2	2
		шт		317	13,5	317	14	86	0,079	–

29	80-1-1(пл)58	Щит распределительный ЩРВ-36 в комплекте савт. выкл 3Р 1х100А, 2Р авт выкл с УЗО 1х16А, 1х20А	1	10542		10542				
		шт								
30	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм + ЩР-7	1	1299,3	68,3	1299	68	285	2	2
		шт								
				317	13,5	317	14	86	0,079	–
31	80-1-1(пл)58	Щит распределительный ЩРВ-18 в комплекте савт. выкл 3Р 1х25А, 2Р авт выкл с УЗО 1х16А	1	8291		8291				
		шт								
32	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм + ЩР-8	1	1299,3	68,3	1299	68	285	2	2
		шт								
				317	13,5	317	14	86	0,079	–
33	80-1-1(пл)58	Щит распределительный ЩРВ-18 в комплекте с авт. выкл 3Р 1х25А, 2Р авт выкл с УЗО 1х16А, 1х20А	1	8377		8377				
		шт								
34	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм + ЩР-9	1	1299,3	68,3	1299	68	285	2	2
		шт								
				317	13,5	317	14	86	0,079	–
35	80-1-1(пл)58	Щит распределительный ЩРВ-18 в комплекте с авт. выкл 3Р 1х25А, 2Р авт выкл с УЗО 1х16А, 1х20А	1	8377		8377				
		шт								
36	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм + ЩР-10	1	1299,3	68,3	1299	68	285	2	2
		шт								
				317	13,5	317	14	86	0,079	–

37	80-1-1(пл)58	Щит распределительный ЩРВ-18 в комплекте с авт. выкл 3Р 1х25А, 2Р авт выкл с УЗО 1х16А, 1х20А	1	8377		8377				
		шт								
38	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм + ЩР-11	1	1299,3	68,3	1299	68	285	2	2
		шт								
				317	13,5	317	14	86	0,079	–
39	80-1-1(пл)58	Щит распределительный ЩРВ-36 в комплекте савт. выкл 3Р 2х40А, 2х10А, 2Р авт выкл с УЗО 1х16А, 1х25А, 1х20А	1	21428		21428				
		шт								
40	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм + ЩР-12	1	1299,3	68,3	1299	68	285	2	2
		шт								
				317	13,5	317	14	86	0,079	–
41	80-1-1(пл)58	Щит распределительный ЩРВ-36 в комплекте савт. выкл 3Р 1х63А, 3х40А,1х32А, 1х16А 2Р авт выкл с УЗО 2х16А,	1	14664		14664				
		шт								
42	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг + ЩО1	1	1135,1	42,1	1135	42	482	3	3
		шт								
				556	4,5	556	5	86	0,026	–
43	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960		6960				
		шт								
44	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг + ЩО2	1	1135,1	42,1	1135	42	482	3	3
		шт								
				556	4,5	556	5	86	0,026	–
45	18-3-150	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8505	1	6960		6960				
		шт								

46	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг + ЩО3	1	1135,1	42,1	1135	42	482	3	3
		шт		556	4,5	556	5	86	0,026	–
47	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960		6960				
		шт								
48	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг + ЩО4	1	1135,1	42,1	1135	42	482	3	3
		шт		556	4,5	556	5	86	0,026	–
49	18-3-150	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8505	1	6960		6960				
		шт								
50	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг + ЩО5	1	1135,1	42,1	1135	42	482	3	3
		шт		556	4,5	556	5	86	0,026	–
51	18-3-150	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8505	1	6960		6960				
		шт								
52	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг + ЩО6	1	1135,1	42,1	1135	42	482	3	3
		шт		556	4,5	556	5	86	0,026	–
53	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960		6960				
		шт								
54	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг + ЩО7	1	1135,1	42,1	1135	42	482	3	3
		шт		556	4,5	556	5	86	0,026	–
55	18-3-151	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8506	1	9140		9140				
		шт								

56	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг + ЩО8	1	1135,1	42,1	1135	42	482	3	3
		шт		556	4,5	556	5	86	0,026	–
57	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960		6960				
		шт								
58	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг + ЩО9	1	1135,1	42,1	1135	42	482	3	3
		шт		556	4,5	556	5	86	0,026	–
59	18-3-150	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8505	1	6960		6960				
		шт								
60	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг + ЩО10	1	1135,1	42,1	1135	42	482	3	3
		шт		556	4,5	556	5	86	0,026	–
61	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960		6960				
		шт								
62	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг + ЩО11	1	1135,1	42,1	1135	42	482	3	3
		шт		556	4,5	556	5	86	0,026	–
63	18-3-147	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8502	1	9140		9140				
		шт								
64	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг + ЩО12	1	1135,1	42,1	1135	42	482	3	3
		шт		556	4,5	556	5	86	0,026	–
65	18-3-147	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8502	1	9140		9140				
		шт								

66	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг + ЩАО1	1	1135,1	42,1	1135	42	482	3	3
		шт		556	4,5	556	5	86	0,026	–
67	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960		6960				
		шт								
68	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг + ЩАО2	1	1135,1	42,1	1135	42	482	3	3
		шт		556	4,5	556	5	86	0,026	–
69	18-3-150	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8505	1	6960		6960				
		шт								
70	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг + ЩАО3	1	1135,1	42,1	1135	42	482	3	3
		шт		556	4,5	556	5	86	0,026	–
71	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960		6960				
		шт								
72	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг + ЩАО4	1	1135,1	42,1	1135	42	482	3	3
		шт		556	4,5	556	5	86	0,026	–
73	18-3-150	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8505	1	6960		6960				
		шт								
74	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг + ЩАО5	1	1135,1	42,1	1135	42	482	3	3
		шт		556	4,5	556	5	86	0,026	–
75	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960		6960				
		шт								

76	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг + ЩАО6	1	1135,1	42,1	1135	42	482	3	3
		шт		556	4,5	556	5	86	0,026	–
77	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960		6960				
		шт								
78	Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг + ЩАО7	1	1135,1	42,1	1135	42	482	3	3
		шт		556	4,5	556	5	86	0,026	–
79	18-3-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	1	6960		6960				
		шт								
82	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	6	3089	497	18534	2982	12296	13	78
		шкаф		2273	110	13638	660	86	0,644	4
83	80-1-1(пл)69-70	РУС М 5411-1874	6	19717		118302				
		шт								
84	Ц8-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	236	2	2
		шт		254	20,3	254	20	86	0,118	–
85	80-1-1(пл)59	Бокс КМПн 2/5	1	503		503				
		шт								
86	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А + реле	1	862	28	862	28	297	2	2
		шт		340	4,5	340	5	86	0,026	–
87	80-1-1(пл)59	Реле РЭК 77/3 (РРМ 77/3)	1	612		612				
		шт								
88	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	285	2	2
		шт		317	13,5	317	14	86	0,079	–

89	80-1-1(пл)58	Щит распределительный ЩРВ-36 в комплекте савт. выкл 3Р 1х50А,1х32А, 1х32А 2Р авт выкл с УЗО 1х16А, 1х25А	1	16269		16269				
		шт								
90	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	3	1299,3	68,3	3898	205	853	2	6
		шт								
				317	13,5	951	41	86	0,079	–
91	80-1-1(пл)58	Щит распределительный ЩРВ-18 в комплекте савт. выкл 3Р 1х100А, 1х20А, 2Р авт выкл с УЗО 1х25А, 1х16А	3	8291		24873				
		шт								
	Раздел 3 Оборудование светотехническое									
92	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	56	283,46	81,7	15874	4575	11813	1,0879	61
		шт								
				174,4	43,07	9766	2412	97	0,19525	11
96	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	300	283,46	81,7	85038	24510	63284	1,0879	326
		шт								
				174,4	43,07	52320	12921	97	0,19525	59
97	99-1-1(пл)59	светильник ЛПО46-2х36	300	4060		1218000				
		шт								
98	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	46	283,46	81,7	13039	3758	9703	1,0879	50
		шт								
				174,4	43,07	8022	1981	97	0,19525	9
99	99-1-1(пл)59	Светильник ЛПО46-36	46	3134		144164				
		шт								
100	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	290	438,2	111,22	127078	32254	101344	1,8515	537
		шт								
				297,56	62,71	86292	18186	97	0,28	81
101	99-1-1(пл)59	Светильник ЛПО46-4х36	290	2228		646120				
		шт								
102	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	11	283,46	81,7	3118	899	2320	1,0879	12

		шт		———	———	———	———	———	———	———
				174,4	43,07	1918	474	97	0,19525	2
104	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	50	154,18	–	7709	–	6928	0,8947	45
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				142,83	–	7142	–	97	–	–
105	99-1-1(пл) 60	Светильник Vito 2х8 с надписями на 2-х языках	50	1431		71550				
		шт								
106	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	11	197,28	71,95	2170	791	1545	0,6325	7
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				99,88	44,92	1099	494	97	0,19625	2
108	Е21-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2-х ламп накаливания + светильники прикроватные	35	212,07	7,88	7422	276	3075	0,55545	19
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				87,46	3,12	3061	109	97	0,01525	1
111	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	163	197,28	71,95	32157	11728	22894	0,6325	103
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				99,88	44,92	16280	7322	97	0,19625	32
112	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	163	871		141973				
		шт								
113	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	22	197,28	71,95	4340	1583	3089	0,6325	14
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				99,88	44,92	2197	988	97	0,19625	4
114	99-1-1(пл)59	Светильник НПО22-100	22	270		5940				
		шт								
115	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	197,28	71,95	986	360	702	0,6325	3
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				99,88	44,92	499	225	97	0,19625	1
116	99-1-1(пл)59	Светильник НПО22-2х60	5	258		1290				

117	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	*шт* 6	283,46	81,7	1701	490	1265	1,0879	7
			шт	174,4	43,07	1046	258	97	0,19525	1
118	99-1-1(пл)59	Светильник OWP/S 218	6	7275		43650				
119	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	*шт* 14	438,2	111,22	6135	1557	4893	1,8515	26
			шт	297,56	62,71	4166	878	97	0,28	4
120	99-1-1(пл)59	Светильник OWP/S 418	14	10297		144158				
121	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	*шт* 7	283,46	81,7	1984	572	1476	1,0879	8
			шт	174,4	43,07	1221	301	97	0,19525	1
122	99-1-1(пл)59	Светильник AOT.OPL 218	7	2863		20041				
123	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	*шт* 284	438,2	111,22	124449	31586	99247	1,8515	526
			шт	297,56	62,71	84507	17810	97	0,28	80
124	99-1-1(пл)59	Светильник OPL/R 418	284	3162		898008				
125	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	*шт* 22	283,46	81,7	6236	1797	4641	1,0879	24
			шт	174,4	43,07	3837	948	97	0,19525	4
126	99-1-1(пл)59	Светильник BAT 136 с отражателем RWU36	22	3048		67056				
127	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	*шт* 22	135,37	3,23	2978	71	2501	0,6992	15
			шт	115,92	1,28	2550	28	97	0,00625	–
128	99-1-1(пл)59	Светильник CD 160	22	4517		99374				
129	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.	*шт* 52	154,18	–	8017	–	7204	0,8947	47

			шт		———	———	———	———	———	———	———
					142,83	–	7427	–	97	–	–
130	99-1-1(пл) 61	Световое табло "Входите" Омега 1х11	*шт*	15	4103		61545				
131	99-1-1(пл) 61	Световое табло "Не входите, включен бактерицидный облучатель" Омега 1х11	*шт*	35	3727		130445				
132	99-1-1(пл) 61	Световое табло "Не входите" Омега 1х11	*шт*	1	3727		3727				
133	99-1-1(пл) 61	Световое табло "Не шуметь! Идет операция" Омега 1х11	*шт*	1	3727		3727				
134	99-1-1(пл)59	Стартер ST 111 VS25 Basic	*шт*	3093	18		55674				
135	99-1-1(пл)59	Лампа люминесцентная L 36W/840 LUMILUX 36В	*шт*	2009	54		108486				
136	99-1-1(пл)59	Лампа люминесцентная L 36W/840 LUMILUX 18В	*шт*	346	39		13494				
137	99-1-1(пл)59	Лампа люминесцентная L 36W/840 LUMILUX 58В	*шт*	2	73		146				
138	99-1-1(пл) 59	Лампа галогеновая ECO SST CL A 46 W 240 V B22 D	*шт*	1	122		122				
139	99-1-1(пл) 59	Лампа галогеновая ECO SST CL A 77 W 240 V B22 D	*шт*	10	122		1220				
140	99-1-1(пл)59	Лампа люминисцентная Dulux S 11 W/840	*шт*	52	105		5460				
141	99-1-1(пл) 59	Лампа компактная люминисцентная DST MITW 15W/827 E27	*шт*	104	105		10920				
142	99-1-1(пл) 59	Лампа компактная люминисцентная DPRO MCTW 7W/825 E14	*шт*	11	478		5258				
143	99-1-1(пл) 59	Лампа компактная люминисцентная DST MITW 20W/827 E27	*шт*	55	524		28820				

144	99-1-1(пл) 59	Лампа компактная люминисцентная DST MITW 23W/827 E27	46	478		21988				
		шт								
145	99-1-1(пл) 59	Лампа компактная люминисцентная DST MITW 12W/827 E27	61	433		26413				
		шт								
146	99-1-1(пл)59	Лампа люминисцентная Dulux S 9 W/60	61	105		6405				
		шт								
147	E21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	61	283,46	81,7	17291	4984	12867	1,0879	66
		шт		174,4	43,07	10638	2627	97	0,19525	12
148	99-1-1(пл)59	Светильник К200/109	61	2191		133651				
		шт								
149	E21-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 кВА	11	352,55	25,84	3878	284	2815	1,449	16
		шт		253,58	10,24	2789	113	97	0,05	1
150	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	11	4720		51920				
		шт								
151	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	11	561		6171				
		шт								
152	17-6-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-100	11	18		198				
		шт								
	Раздел 4 Электроустановочные изделия									
153	E21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	796	39,82	–	31697	–	26174	0,21505	171
		шт		33,9	–	26984	–	97	–	–
154	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	796	156		124176				
		шт								
155	E21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	79	90,2	–	7126	–	4719	0,38755	31

		шт								
				61,58	–	4865	–	97	–	–
156	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	79	215		16985				
		шт								
157	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	15	90,2	–	1353	–	896	0,38755	6
		шт								
				61,58	–	924	–	97	–	–
158	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	15	215		3225				
		шт								
159	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	50,4	–	151	–	104	0,2277	1
		шт								
				35,71	–	107	–	97	–	–
160	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182		546				
		шт								
161	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	17	82,57	–	1404	–	1016	0,38755	7
		шт								
				61,58	–	1047	–	97	–	–
162	18-1-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	17	105		1785				
		шт								
163	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	272	39,12	–	10641	–	8944	0,2162	59
		шт								
				33,9	–	9221	–	97	–	–
164	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	6	96		576				
		шт								
165	18-1-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	266	171		45486				
		шт								

168	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2	39,12	–	78	–	66	0,2162	–
		шт		33,9	–	68	–	97	–	–
169	18-1-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42 - У86-РБ	2	38		76				
		шт								
170	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1,192	16300		19430				
		1000шт								
171	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1,2	24200		29040				
		1000шт								
172	99-1-1(пл)64	Шпилька У624	2094	51		106794				
		шт								
173	99-1-1(пл)64	Шпилька У623	483	96		46368				
		шт								
176	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	5	862	28	4310	140	1482	2	10
		шт		340	4,5	1700	23	86	0,026	–

177	80-1-1(пл)65	Выключатель АЕ2046М	шт	4	2005		8020			
178	80-1-1(пл)66	Выключатель ВА47-100-3п	шт	1	874		874			
181	Ц8-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	шт	10	33	–	330	–	280	0,18	2
					32,6	–	326	–	86	–	–
182	99-1-1(пл)стр	Сжим У859М (50-70/4-35) КВТ	шт	10	99		990				

Всего прямые затраты	**5648336**	**127149**	**2376**
	382967	**69087**	**309**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4793155		
оборудования, тенге	345062		
Накладные расходы, тенге	434902		
- заработная плата, тенге	65235		
- трудоемкость, чел-ч	217		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	344291		
Всего	**6427529**		

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

Технадзор: Кусаинов А.К.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №24

приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

(локальная смета 2-1-5)

Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	93	153,5	–	14276	–	10848	1	93
		шт		144	–	13392	–	81	–	–
8	80-1-1(пл)55	Извещатель ИП-105	93	555		51615				
		шт								
9	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	225	369,9	1,6	83228	360	63241	2	450
		шт		347	–	78075	–	81	–	–
10	80-1-1(пл)54	Извещатель ИП212-42-1М	225	338		76050				
		шт								

11	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		31	153,5	–	4759	–	3616	1	31
			шт								
					144	–	4464	–	81	–	–
12	80-1-1(пл) 54	Извещатель ИПР513-10		31	262		8122				
			шт								
15	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене		268	92,4	–	24763	–	19537	0,5	134
			шт								
					90	–	24120	–	81	–	–
16	18-2-20	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 + УК-2П		268	70		18760				
			шт								
17	Ц10-868-1	Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4		7	4006	1314	28042	9198	16615	10	70
			шт								
					1667	311	11669	2177	120	1,815	13
18	99-1-1(пл)31д	Муфта 5МРП-30/5 - ВССК 50(13/25Е)-1-эп		2	5948		11896				
			шт								
19	99-1-1(пл)31д	Муфта 2МСП-15 - ССК 20(11/20Е)-1-эп		4	3557		14228				
			шт								
20	99-1-1(пл)31д	Муфта 1МСП-12 - ССК 10(7/13Е)-1-эп		1	2391		2391				
			шт								
21	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене		6	92,4	–	554	–	437	0,5	3
			шт								
					90	–	540	–	81	–	–
22	99-1-1(пл)37	Коробка ТВС-SID 20		5	1820		9100				
			шт								
23	99-1-1(пл)37	Коробка ТВС-SID 10		1	1309		1309				
			шт								
24	Ц10-879-3	Разные работы: бокс, емкость жил до 60		1	4436	–	4436	–	3268	12	12
			шт								
					2723	–	2723	–	120	–	–
25	80-1-(пл)38	Бокс КС-SID 100х100		1	6771		6771				

	шт		
Всего прямые затраты	**360300**	**9558**	**793**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**134983**	**2177**	**13**
оборудования, тенге	73201		
	142558		
Накладные расходы, тенге	117562		
- заработная плата, тенге	17634		
- трудоемкость, чел-ч	59		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	20118		
Всего	**497980**		

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

Технадзор: Кусаинов А.К.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор :№393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №25

приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

(локальная смета 2-1-6)

Слабые токи

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Телефонизация									
9	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	5	92,4	–	462	–	365	0,5	3
		шт		90	–	450	–	81	–	–
10	99-1-1(пл)37	Коробка TBC-SID 20	5	1309		6545				
		шт								
11	Ц10-868-1	Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4	5	4006	1314	20030	6570	11868	10	50
		шт		1667	311	8335	1555	120	1,815	9
12	99-1-1(пл)31д	Муфта 4РП-22/16 - ВССК 50(13/25Е)-1-эп	1	4498		4498				

		шт								
13	99-1-1(пл)31д	Муфта 1МСП-12 - ССК 10(7/13)-1-эп	4	2391		9564				
		шт								
14	Ц10-879-3	Разные работы: бокс, емкость жил до 60	1	4436	–	4436	–	3268	12	12
		шт								
				2723	–	2723	–	120	–	–
15	99-1-1(пл)38	Бокс КС-SID 100х100	1	6707		6707				
		шт								
16	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм + гофро-труба	216,6	108,6	48,9	23523	10592	9649	0,22	48
		м								
				39,6	12,2	8577	2643	86	0,071	15
17	99-1-1(пл)26	Труба гофрированная д-15 мм	216,6	6		1300				
		м								
18	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	16	147,3	73	2357	1168	933	0,29	5
		м								
				49,5	18,3	792	293	86	0,107	2
19	8-4-1	Трубы винипластовые	6,9	650		4485				
		кг								
20	Ц10-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	418	129	52,7	53922	22029	19573	0,21	88
		м ограждения								
				33,8	13,5	14128	5643	99	0,079	33
21	99-1-1(пл)16д	Кабельный канал 15х10	292,6	10		2926				
		м								
22	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	1156	8,5	0,1	9826	116	7258	0,05	58
		м								
				7,3	–	8439	–	86	–	–
23	Ц10-55-8	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	24	43,8	–	1051	–	476	0,15	4
		м провода								

				24,5	–	588	–	81	–	–
24	16-6-545	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,0408	84275		3438				
		км								
25	16-7-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	1,1742	2980		3499				
		1000м								
	Раздел 2 Оперативная телефонная связь									
30	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	1	92,4	–	92	–	73	0,5	1
		шт								
				90	–	90	–	81	–	–
31	99-1-1(пл)37	Коробка ТВС-SID 20	1	1309		1309				
		шт								
32	Ц10-879-3	Разные работы: бокс, емкость жил до 60	6	4436	–	26616	–	19606	12	72
		шт								
				2723	–	16338	–	120	–	–
33	99-1-1(пл)38	Бокс КС-SID 100х100	2	6707		13414				
		шт								
34	99-1-1(пл)38	Бокс КС-SID 100х50	3	3738		11214				
		шт								
35	99-1-1(пл)38	Бокс КС-SID 100х30	1	2551		2551				
		шт								
38	Ц10-868-1	Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4	7	4006	1314	28042	9198	16615	10	70
		шт								
				1667	311	11669	2177	120	1,815	13
39	99-1-1(пл)31д	Муфта 5МРП-30/5 - ВССК 50(13/25Е)-1-эп	2	4498		8996				
		шт								
40	99-1-1(пл)31д	Муфта 2МСП-15 - ССК 20(11/20Е)-1-эп	3	3557		10671				
		шт								
41	99-1-	Муфта 1МСП-12 - ССК 10(7/13Е)-1-эп	2	2391		4782				

	1(пл)31д									
		шт								
42	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм + гофро-труба	3496	108,6	48,9	379666	170954	155740	0,22	769
		м		39,6	12,2	138442	42651	86	0,071	248
43	99-1-1(пл)26	Труба гофрированная д-15 мм	3496	6		20976				
		м								
44	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	32	147,3	73	4714	2336	1866	0,29	9
		м		49,5	18,3	1584	586	86	0,107	3
45	8-4-1	Трубы винипластовые	18,59	650		12084				
		кг								
46	Ц10-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	1364	129	52,7	175956	71883	63872	0,21	286
		м ограждения		33,8	13,5	46103	18414	99	0,079	108
47	99-1-1(пл)16д	Кабельный канал 15х10	954,8	10		9548				
		м								
48	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	4860	8,5	0,1	41310	486	30511	0,05	243
		м		7,3	–	35478	–	86	–	–
49	Ц10-55-8	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	156	43,8	–	6833	–	3096	0,15	23
		м провода		24,5	–	3822	–	81	–	–
50	16-6-548	Кабели телефонные ТППэп3 50х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,05304	332010		17610				
		км								
51	16-6-547	Кабели телефонные ТППэп3 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,0204	208912		4262				
		км								

52	16-6-546	Кабели телефонные ТППэп3 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,01632	148808		2429				
		км								
53	16-7-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	5,1088	2980		15224				
		1000м								
	Раздел 3 Местное вещание									
72	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	191	92,4	–	17648	–	13924	0,5	96
		шт								
				90	–	17190	–	81	–	–
73	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	96	59		5664				
		шт								
74	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм + гофро-труба	872,4	108,6	48,9	94743	42660	38863	0,22	192
		м								
				39,6	12,2	34547	10643	86	0,071	62
75	99-1-1(пл)26	Труба гофрированная д-15 мм	872,4	6		5234				
		м								
76	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	12	147,3	73	1768	876	700	0,29	3
		м								
				49,5	18,3	594	220	86	0,107	1
77	8-4-1	Трубы винипластовые	5,78	650		3757				
		кг								
78	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	2920	8,5	0,1	24820	292	18332	0,05	146
		м								
				7,3	–	21316	–	86	–	–
79	Ц10-55-8	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	160	43,8	–	7008	–	3175	0,15	24
		м провода								
				24,5	–	3920	–	81	–	–

80	16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	3,14003	20800		65313				
		1000м								
	Раздел 4 Электрочасофикация									
87	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	46	92,4	–	4250	–	3353	0,5	23
		шт		90	–	4140	–	81	–	–
88	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	46	59		2714				
		шт								
89	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм + гофро-труба	674	108,6	48,9	73196	32959	30025	0,22	148
		м		39,6	12,2	26690	8223	86	0,071	48
90	99-1-1(пл)26	Труба гофрированная д-15 мм	674	6		4044				
		м								
91	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	16	147,3	73	2357	1168	933	0,29	5
		м		49,5	18,3	792	293	86	0,107	2
92	8-4-1	Трубы винипластовые	4,51	650		2932				
		кг								
93	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	690	8,5	0,1	5865	69	4332	0,05	35
		м		7,3	–	5037	–	86	–	–
94	Ц10-55-8	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	100	43,8	–	4380	–	1985	0,15	15
		м провода		24,5	–	2450	–	81	–	–
95	16-6-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,8058	20800		16761				
		1000м								

Раздел 5 Локальная компьютерная сеть

106	Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	642	72,9	–	46802	–	27717	0,33	212
		м кабеля		53,3	–	34219	–	81	–	–
107	99-1-1(пл)16	Кабель UTR Cat. 5e. RJ 45	175,44	22		3860				
		м								
109	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм + гофро-труба	1182	108,6	48,9	128365	57800	52655	0,22	260
		м		39,6	12,2	46807	14420	86	0,071	84
110	99-1-1(пл)26	Труба гофрированная д-15 мм	1182	6		7092				
		м								
111	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	12	147,3	73	1768	876	700	0,29	3
		м		49,5	18,3	594	220	86	0,107	1
112	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм + гофро-труба	4	108,6	48,9	434	196	178	0,22	1
		м		39,6	12,2	158	49	86	0,071	–
113	8-4-1	Трубы винипластовые	6,53	650		4245				
		кг								
		Всего прямые затраты				**1491888**	**432228**			**2904**
						496012	**108030**			**629**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				563648				
		Накладные расходы, тенге				541641				

- заработная плата, тенге	81246
- трудоемкость, чел-ч	271
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	122012
Всего	**2155541**

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №26

приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

(локальная смета 2-1-8)

Видеонаблюдение

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	2828	8,5	0,1	24038	283	17754	0,05	141
		м		7,3	–	20644	–	86	–	–
15	16-5-66	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-15 (ГОСТ 11326.22-79)	0,0153	39400		603				
		1000м								
16	99-1-1(пл)16д	Кабель КВК-П 2х0,5 мм	2869,26	33		94686				
		м								
17	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм + гофротруба	2710	108,6	48,9	294306	132519	120725	0,22	596

		м								
18	99-1-1(пл) 26	Труба гофрированная д-20 мм	2710	39,6 10	12,2	107316 27100	33062	86	0,071	192
		и								
19	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	28	147,3	73	4124	2044	1632	0,29	8
		м								
20	8-4-1	Трубы винипластовые	21,23	49,5 650	18,3	1386 13800	512	86	0,107	3
		кг								
21	Ц10-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	90	129	52,7	11610	4743	4214	0,21	19
		м ограждения								
22	99-1-1(пл)16,	Кабельный канал 40х25	90	33,8 54	13,5	3042 4860	1215	99	0,079	7
		м								
		Всего прямые затраты				**475127**	**139589**			**764**
						132388	**34789**			**202**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				203150				
		Накладные расходы, тенге				144325				
		- заработная плата, тенге				21649				
		- трудоемкость, чел-ч				72				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37167				
		Всего				**656619**				

Принял: Стельмах В.В.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Директор ТОО "Сыл"

Технадзор: Кусаинов А.К.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор :№393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №27

приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

(локальная смета 2-1-10)

Охранная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц10-668-4									
		Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	2	195,7	–	391	–	288	1	2
		шт		178	–	356	–	81	–	–
8	80-1-1(пл)20д	Извещатель охранный Colt XS	2	1017		2034				
		шт								
11	Ц10-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	4	259,1	–	1036	–	774	1	4
		шт		239	–	956	–	81	–	–
12	80-1-1(пл)23 д	Извещатель ИО 102-14 (СМК14)	4	74		296				

		шт								
13	Ц10-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	1	259,1	–	259	–	194	1	1
		шт		239	–	239	–	81	–	–
14	80-1-1(пл)24д	Извещатель Аргус-3 (ИО 407-12)	1	1392		1392				
		шт								
23	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	11	92,4	–	1016	–	802	0,5	6
		шт		90	–	990	–	81	–	–
24	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	11	59		649				
		шт								
25	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	693	108,6	48,9	75260	33888	30872	0,22	152
		м		39,6	12,2	27443	8455	86	0,071	49
26	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	36	147,3	73	5303	2628	2099	0,29	10
		м		49,5	18,3	1782	659	86	0,107	4
27	Ц10-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	50	129	52,7	6450	2635	2341	0,21	11
		м ограждения		33,8	13,5	1690	675	99	0,079	4
28	99-1-1(пл)26д	Труба гофрированная д-20 мм	693	9		6237				
		м								
29	8-4-1	Трубы винипластовые	20,92	650		13598				
		кг								
30	99-1-1(пл)16д	Кабельный канал 20х10	50	14		700				
		м								
31	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	779	8,5	0,1	6622	78	4891	0,05	39

		м								
				7,3	–	5687	–	86	–	–
32	Ц10-671-2	Провода при открытой проводке для систем ОПС: провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным	27	61,1	0,8	1650	22	1070	0,28	8
		м								
				48,8	0,1	1318	3	81	0,001	–
33	99-1-1(пл)18д	Кабель КСВВЭ 4х0,5	457,98	73		33433				
		м								
34	99-1-1(пл)17д	Провод ШВВП 2х0,75	302,82	17		5148				
		м								
35	16-7-303	Провода с жилой из медных луженых проволок с поливинилхлоридной изоляцией, марка НВ, сечение 0,50 мм2	0,00309	3200		10				
		1000м								
36	99-1-1(пл)27д	Провод НВЭ 4х0,5	61,8	18		1112				
		м								
		Всего прямые затраты				**162596**	**39251**			**233**
						40461	**9792**			**57**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				79163				
		оборудования, тенге				3722				
		Накладные расходы, тенге				43331				
		- заработная плата, тенге				6500				
		- трудоемкость, чел-ч				22				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12132				

Всего	**218059**

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овсанян Г.Н.

Директор ТОО "Сып"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор :№393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №28

приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

(локальная смета 2-1-12)

Монтаж лифтов

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	У1-1-2	Лифт пассажирский, скорость движения кабины до 1 м/с, грузоподъемность 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м	3	838848,52	93945	2516546	281835	621846	1393	4179
		лифт		225053	22981	675159	68943	83,57	133	399
5	У1-1-4	Добавлять или исключать при изменении на 1 остановку для лифта грузоподъемностью 500 кг, при количестве остановок 12, при высоте шахты 38 мК=-6,000;	-18	26445,28	3667	-476015	-66006	-145102	53	-954
		остановка		8643	940	-155574	-16920	84,12	5	-90
7	У4-1-1	Лифт грузовой, скорость движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемность 100 кг, количество остановок 6, высота шахты 21 м	1	427507,13	13082	427507	13082	77083	553	553

		лифт		89415	1239	89415	1239	85,03	7	7
8	У4-1-2	Добавлять или исключать при изменении на 1 остановкуК=-1,000;	-4	10903,64	199	-43615	-796	-16282	29	-116
		остановка		4712	55	-18848	-220	85,39	–	–
		Всего прямые затраты				**2424423**	**228115**			**3662**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**590152** 1606156	**53042**			**316**
		Накладные расходы, тенге				537545				
		- заработная плата, тенге				80632				
		- трудоемкость, чел-ч				269				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				177718				
		Всего				**3139686**				

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

Технадзор: Кусаинов А.К.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор :№393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №29

приемки выполненных работ за июнь 2015 г.

(локальная смета 4-1-1)

Кабельные сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электромонтажные работы								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	209,8	218,93	–	45932	–	51903	1,54	323
		м3 грунта		218,93	–	45932	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	209,8	134,1	–	28134	–	31791	0,972	204
		м3 грунта		134,1	–	28134	–	113	–	–
3	30-8-92	Песок природный	69,93	811		56713				
		м3								

4	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,7	219648,38	–	153754	–	21137	175	123
		канало-километр трубопровода		27450	–	19215	–	110	–	–
5	Ц8-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	175	68,6	2,2	12005	385	9942	0,35	61
		м		59,2	0,6	10360	105	95	0,003	1
6	Ц8-412-14	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 240 мм2	525	38	2,2	19950	1155	14663	0,16	84
		м		28,8	0,6	15120	315	95	0,003	2
7	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	158	36,7	27,8	5799	4392	2356	0,06	9
		м кабеля		8,8	6,9	1390	1090	95	0,04	6
8	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	474	11,2	7,9	5309	3745	2386	0,02	9
		м кабеля		3,3	2	1564	948	95	0,011	5
9	Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	632	44	10,6	27808	6699	18793	0,18	114
		м кабеля		29	2,3	18328	1454	95	0,013	8
10	Ц8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	60	46,7	8,5	2802	510	2006	0,21	13
		м кабеля		33,5	1,7	2010	102	95	0,01	1
11	16-1-552	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х240 мм2	1,41984	1757900		2495937				
		1000м								

12 Ц8-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	8	3905,1	2517	31241	20136	14539	8	64
	шт		1355	558	10840	4464	95	3,261	26
13 16-10-59	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х150-240	8	5090		40720				
	комплект								
14 Ц8-526-9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А	2	2389,6	67,6	4779	135	1561	4	8
	шт		810	11,3	1620	23	95	0,066	–
15 99-1-1(пл)	Выключатель ВА 98-630 с расцепителем	2	13044		26088				
	шт								
	Всего прямые затраты				**2956971**	**37157**			**1012**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**154513** 2765300	**8501**			**49**
	Накладные расходы, тенге				171077				
	- заработная плата, тенге				25662				
	- трудоемкость, чел-ч				86				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				187683				
	Всего				**3315731**				

Принял: Стельмах В.В.

Сдал: Овчаняк Г.Н.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Директор ТОО "Сыл"

Технадзор: Кусаинов А.К.

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области находящийся по адресу город Костанай , улица Мая 151

А К Т №7

выполненных работ
за июль 2015 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		393	29.07.2014г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области	535 167 288	178 763 141	22 134 148							2 371 516	22 134 148

Всего к оплате : 22 134 148 (Двадцать два миллиона сто тридцать четыре тысячи сто сорок восемь) тенге

ЗАКАЗЧИК: Стельмах В.В.

Главный врач КГП «Костанайская областная больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

ФОРМА 1

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
Строительство объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области. (Июль 2015 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014-2015г.г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	3617070	-	-	3617070
2.	2-1-3	-Сантехнические работы ВК	270588	-	-	270588
3.	2-1-5	-Пожарная сигнализация	64024	39874	-	103898
4.	2-1-6	-Слабые токи	15700	913969	-	929669
5.	2-1-	-Корректировка	2692831	21603	-	2714434
		Всего по главе	6660213	975446	-	7635659
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	6660213	975446	-	7635659
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	95907	-	-	95907
		Всего по главе	95907	-	-	95907
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	6756120	975446	-	7731566
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

1	2	3	4	5	6	7
7.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	148635	-	-	148635
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	67561	67561
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	27024	27024
		Всего по главе	148635	-	94586	243220
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	6904755	975446	94586	7974786
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	6904755	975446	94586	7974786
10.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,55742	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.	17658353	2494624	241895	20394873
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	407897	407897
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	17658353	2494624	649793	20802771
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	2496332	2496332
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	17658353	2494624	3146125	23299103

Скидка 5,0 % 1 164 955 тенге

К оплате 22 134 148 тенге в т.ч. НДС 12% 2 371 516 тенге

Заказчик: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

Технадзор: Кусаинов А.К.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №30

приемки выполненных работ за июль 2015 г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Стены									
54	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	1	38878,13	3209,4	38878	3209	30041	179,48	179
		т		32166	1212,75	32166	1213	90	5,92	6
55	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1	114900		114900				
		т								
	Раздел 4 Проемы									
125	Е10-23-6	Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	62,77	549,96	27,9	34521	1751	12782	1,1216	70
		м2 проемов								

				182,7	5,84	11468	367	108	0,03163	2
126	Е10-23-7	Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2	4,8	489,02	34,96	2347	168	850	0,97417	5
		м2 проемов								
				155,58	8,43	747	40	108	0,04563	–
127	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутреннееК=-1,000;	-10,99	4250		-46708				
		м2								
128	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутреннееК=-1,000;	-9,12	4250		-38760				
		м2								
129	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	15,21	4010		60992				
		м2								
130	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	3,1	4010		12431				
		м2								
132	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутреннееК=-1,000;	-4,03	3900		-15717				
		м2								
133	6-2-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутреннееК=-1,000;	-13,2	3500		-46200				
		м2								
134	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП + ДН21-10Г	7,2	11200		80640				
		м2								
135	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП + ДН21-10Г	12	11200		134400				
		м2								
136	6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП + ДН21-12ГУ	7,8	14500		113100				
		м2								
139	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	7	12300		86100				
		м2								

140	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП + ДС21-9	13	11200		145600				
		м2								
142	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	9	1500		13500				
		комплект								
143	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	46	1380		63480				
		комплект								
144	Е15-206-1	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 до 6 мм в жилых и общественных зданиях	54,26	963,24	4,09	52265	222	6455	0,99475	54
		м2 площади остекления		123,68	1,55	6711	84	95	0,0075	–
145	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязкеК=-1,000;	-19,05	1112,26	36,06	-21189	-687	-16646	5,727	-109
		м2		1066,05	12,69	-20308	-242	81	0,05125	-1
146	3-1-184	Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязкеК=-1,000;	-19,05	8752		-166726				
		м2								
147	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	6,03	392,85	24,17	2369	146	1098	0,95933	6
		м2 проемов		160,3	8,22	967	50	108	0,04013	–
148	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	12,4	352,51	25,52	4371	316	2033	0,85503	11
		м2 проемов		142,88	8,91	1772	110	108	0,0435	1
149	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	6,03	13000		78390				
		м2								

150	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	12,4	12700		157480				
		м2								

Раздел 5 Полы

5.3 2 - 394,6 м2

167	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	272,68	933,55	14,65	254560	3995	61419	1,219	332
		м2 покрытия		197,43	5,49	53835	1497	111	0,02675	7
168	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	291,768	143,79	0,4	41953	117	15549	0,2714	79
		м плинтусов		47,87	0,14	13967	41	111	0,00075	–

5.4 3 - 75,75 м2

169	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнемК=-1,000;	-4,65	77,65	3,28	-361	-15	-69	0,07832	–
		м2 площади уплотнения		12,09	1,24	-56	-6	111	0,006	–
170	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=-1,000;	-0,372	6036,36	–	-2246	–	-270	4,209	-2
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	-243	–	111	–	–
171	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=-1,000;	-4,65	197,63	12,44	-919	-58	-334	0,4094	-2
		м2 стяжки		60,03	4,68	-279	-22	111	0,02275	–
172	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	71,1	607,65	6,13	43204	436	5492	0,4393	31
		м2 покрытия		67,28	2,31	4784	164	111	0,01125	1
173	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	76,077	125,78	0,2	9569	15	1580	0,10339	8
		м плинтусов		18,61	0,09	1416	7	111	0,00038	–

5.5 4 - 54,48 м2

174	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнемК=-1,000;	-4,48	77,65	3,28	-348	-15	-67	0,07832	–
		м2 площади уплотнения		12,09	1,24	-54	-6	111	0,006	–

175	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=-1,000;	-0,2689	6036,36	–	-1623	–	-194	4,209	-1
		м3 подстилающего слоя		652,05	–	-175	–	111	–	–
176	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=-1,000;	-4,48	382,59	23,03	-1714	-103	-535	0,4784	-2
		м2 изолируемой поверхности		98,84	8,64	-443	-39	111	0,04213	–
177	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=-2,000;	-8,96	266,72	11,31	-2390	-101	-624	0,28865	-3
		м2 изолируемой поверхности		58,48	4,25	-524	-38	111	0,02063	–
178	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=-1,000;	-4,48	197,63	12,44	-885	-56	-322	0,4094	-2
		м2 стяжки		60,03	4,68	-269	-21	111	0,02275	–
179	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	50	933,55	14,65	46678	733	11263	1,219	61
		м2 покрытия		197,43	5,49	9872	275	111	0,02675	1
	5.8 7 - 2734,77 м2									
191	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	926,64	607,65	6,13	563073	5680	71578	0,4393	407
		м2 покрытия		67,28	2,31	62344	2141	111	0,01125	10
192	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	991,5	125,78	0,2	124711	198	20581	0,10339	103
		м плинтусов		18,61	0,09	18452	89	111	0,00038	–
193	Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов + порог на весь объем	452	14,81	0,58	6694	262	7064	0,08798	40
		м плинтусов		13,85	0,23	6260	104	111	0,001	–
194	99-1-1(пл) 72	Порог алюминиевый дуб 1,8 м	251	570		143070				
		шт								
	5.9 8 - 862, 73 м2									

202	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	923,12	143,79	0,4	132735	369	49194	0,2714	251
		м плинтусов								
				47,87	0,14	44190	129	111	0,00075	1
	5.11 10 - 223,06 м2									
208	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	223,06	607,65	6,13	135542	1367	17229	0,4393	98
		м2 покрытия								
				67,28	2,31	15007	515	111	0,01125	3
209	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	223,06	125,78	0,2	28056	45	4630	0,10339	23
		м плинтусов								
				18,61	0,09	4151	20	111	0,00038	–
	5.12 11 - 174,54 м2									
212	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	174,54	933,55	14,65	162942	2557	39313	1,219	213
		м2 покрытия								
				197,43	5,49	34459	958	111	0,02675	5
213	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	186,76	143,79	0,4	26854	75	9952	0,2714	51
		м плинтусов								
				47,87	0,14	8940	26	111	0,00075	–
	Раздел 7 Внутренняя отделка									
221	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	1172,7	19,52	0,15	22891	176	17658	0,1058	124
		м2 окрашиваемой поверхности								
				15,79	0,06	18517	70	95	0,00025	–
231	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	1365,64	185,33	2,35	253094	3209	117995	0,5382	735
		м2 окрашиваемой поверхности								
				90,05	0,9	122976	1229	95	0,00438	6

232	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	2372,4	19,52	0,15	46309	356	35722	0,1058	251
				15,79	0,06	37460	142	95	0,00025	1
		Всего прямые затраты				**2891913**	**24367**			**3011**
						488110	**8897**			**43**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2379441				
		Накладные расходы, тенге				520417				
		- заработная плата, тенге				78063				
		- трудоемкость, чел-ч				260				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				204740				
		Всего				**3617070**				

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

Технадзор: Кусаинов А.К.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №31

приемки выполненных работ за июль 2015 г.

(локальная смета 2-1-3)

Сантехнические работы ВК

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Водопровод									
	2.2 Т3; Т4									
82	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	1,855	9302,01	–	17255	–	20048	59,225	110
		км трубопровода		9237,38	–	17135	–	117	–	–
	Раздел 3 Оборудование									
	3									
123	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	4	9194,48	49,05	36778	196	2138	2,553	10
		комплект		445,05	19,69	1780	79	115	0,0875	–

124	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	3,5	218,18	–	764	–	274	0,38755	1
		м подводок								
				68,02	–	238	–	115	–	–
125	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	8	5987,64	26,91	47901	215	3770	2,2425	18
		комплект								
				398,48	11,25	3188	90	115	0,05	–
126	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	10	1750		17500				
		комплект								
130	Е17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	6	4298,74	68,38	25792	410	1496	1,1385	7
		комплект								
				191,48	25,31	1149	152	115	0,125	1
132	Е17-5-4	Установка раковин	3	2188,39	15,41	6565	46	591	0,9315	3
		комплект								
				165,6	5,63	497	17	115	0,025	–
133	11-1-93	Смесители для медицинских умывальников См-Ум-НЛ настенные, локтевые, с комбинированной сеткой	1	4790		4790				
		комплект								
137	Е17-2-3	Установка смесителей	6	1812,61	1,96	10876	12	999	0,805	5
		шт								
				144,9	–	869	–	115	–	–

Раздел 4 Канализация

174	99-8-2(пл)стр 93	Тройник 110х110х110	59	127		7493
		шт				
175	99-8-2(пл)стр 93	Тройник 110х110х50	53	114		6042
		шт				
176	99-8-2(пл)стр 93	Тройник 50х50х50	118	61		7198
		шт				
177	99-8-2(пл)стр 93	Переход 110х50	15	72		1080
		шт				
178	99-8-2(пл)стр	Крестовина 110х50х50х110	17	253		4301

179	99-8-2(пл)стр Крестовина 50х50х50х50	шт	4	253	1012		
180	99-8-2(пл)стр Отвод 110	шт	74	81	5994		
181	99-8-2(пл)стр Отвод 50	шт	270	54	14580		
182	99-8-2(пл)стр Ревизия 110	шт	32	163	5216		
184	99-8-2(пл)стр Ревизия 50	шт	79	61	4819		

Всего прямые затраты	**225956**	**879**	**154**
	24856	**338**	**1**
В том числе стоимость: материалов, тенге	200221		
Накладные расходы, тенге	29316		
- заработная плата, тенге	4397		
- трудоемкость, чел-ч	15		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15316		
Всего	**270588**		

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №32

приемки выполненных работ за июль 2015 г.

(локальная смета 2-1-5)

Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	23	153,5	–	3531	–	2683	1	23
		шт		144	–	3312	–	81	–	–
8	80-1-1(пл)55	Извещатель ИП-105	23	555		12765				
		шт								
9	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	57	369,9	1,6	21084	91	16021	2	114
		шт		347	–	19779	–	81	–	–
10	80-1-1(пл)54	Извещатель ИП212-42-1М	57	338		19266				
		шт								

11	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении		4	153,5	–	614	–	467	1	4
			шт								
					144	–	576	–	81	–	–
12	80-1-1(пл) 54	Извещатель ИПР513-10		4	262		1048				
			шт								
14	80-1-1(пл) 56	Оповещатель Маяк-12КП		1	435		435				
			шт								
15	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене		68	92,4	–	6283	–	4957	0,5	34
			шт								
					90	–	6120	–	81	–	–
16	18-2-20	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 + УК-2П		68	70		4760				
			шт								
27	80-1-1(пл)14	Аккумулятор 12-7В		10	636		6360				
			шт								
		Всего прямые затраты					**76146**	**91**			**175**
							29787	**–**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					6394				
		оборудования, тенге					39874				
		Накладные расходы, тенге					24128				
		- заработная плата, тенге					3619				
		- трудоемкость, чел-ч					12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					3624				

Всего	**103898**

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №33

приемки выполненных работ за июль 2015 г.

(локальная смета 2-1-6)

Слабые токи

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Телефонизация									
2	80-1-1(пл)33	Телефон Panasonic *шт*	34	1005		34170				
4	80-1-1(пл)34	Таксофон ТМГС-15280 *шт*	2	54530		109060				
6	80-1-1(пл)35-36	Факс Panasonic KX-FL423Ru *шт*	1	14931		14931				
8	99-1-1(пл)33	Розетка RJ-11 *шт*	38	22		836				
	Раздел 2 Оперативная телефонная связь									
29	80-1-1(пл) 33	Аппарат телефонный *шт*	164	901		147764				

37	99-1-1(пл)33	Розетка RJ-11	*шт*	164	22	3608
	Раздел 3 Местное вещание					
56	80-1-1(пл)41	Усилитель PA-6324	*шт*	1	54096	54096
58	80-1-1(пл)42	Предусилитель PP-6213	*шт*	1	52240	52240
60	80-1-1(пл)43	Контроллер системы оповещения ECS 616	*шт*	1	68716	68716
62	80-1-1(пл)41	Зарядное устройство PB-6207	*шт*	1	31275	31275
64	80-1-1(пл)41	Блок питания PD-6359	*шт*	1	60007	60007
66	80-1-1(пл)44	Блок речевого оповещения Орфей	*шт*	1	7307	7307
67	80-1-1(пл)45	Микрофон MD-110	*шт*	1	1650	1650
69	80-1-1(пл)46	Громкоговоритель АГ-1	*шт*	200	772	154400
71	80-1-1(пл)стр 14д	Аккумулятор	*шт*	2	636	1272
	Раздел 4 Электрочасофикация					
82	80-1-1(пл) 47	Часы первичные ДИХРОН-СЧК	*шт*	1	13833	13833
84	80-1-1(пл)47	Часы вторичные ЧВПМ	*шт*	46	2622	120612
86	80-1-1(пл)48	Блок резервного питания БРП-24-03А	*шт*	1	5283	5283
	Раздел 5 Локальная компьютерная сеть					
99	80-1-1(пл)29	Свитч D-link DGS 1024 24 port	*шт*	3	10641	31923

101	80-1-1(пл)29	Свитч D-link DES 1016 16 port	шт	2	2715	5430		
103	99-1-1(пл)33	Розетка RJ-45	шт	91	107	9737		
105	99-1-1(пл)51	Коннектор RJ-45 (8P8C)	шт	105	6	630		
		Всего прямые затраты				**928780**	–	–
						–	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				14811		
		оборудования, тенге				913969		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				889		
		Всего				**929669**		

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

Технадзор: Кусаинов А.К.

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

А К Т N 34

приемки выполненных работ за июль 2015 г.
Локальная смета 2-1-1,2-1-2,2-1-3
Общестроительные, сантехнические работы (корректировка)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Общестроительные работы Локальная смета 2-1-1(3)												
11	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	42,38	1112,26 1066,05	36,06 12,69	47138 45179	1528 538	37031 81	5,73 0,05	243 2				
12	С3-1-184	-Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминеивой или пластиковой обвязке м2	42,38	8752 -	- -	370910 -	- -	- -	- -	- -				
		Локальная смета 2-1-1(5) 5.21-289,2м2												
1	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-20	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	89,2	1641,81 199,3	19 9,21	146449 17778	1695 822	18581 99,9	1,23 0,05	110 4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
2	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов керамогранитных м	309,44	194,06 44,4	1,62 0,84	60050 13740	501 259	13985 99,9	0,26 -	82 1
		5.76-1780,13м2								
3	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	400,13	1641,81 199,3	19 9,21	656938 79746	7602 3685	83348 99,9	1,23 0,05	492 19
4	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов керамогранитных м	1904,74	194,06 44,4	1,62 0,84	369637 84573	3086 1594	86081 99,9	0,26 -	504 8
		Сантехнические работы ОВ Отопление								
1	Е0126-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм+50мм	553	162,71 91,86	41,31 15,48	89979 50800	22846 8558	53422 90	0,51 0,08	281 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
2	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	11,25	10300	-	115875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Узел ввода								
3	Е0126-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм+50мм	7,5	162,71	41,31	1220	310	725	0,51	4
				91,86	15,48	689	116	90	0,08	1
		м								
4	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,225	10300	-	2318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Узел управления №1								
5	Е0126-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм+50мм	10	162,71	41,31	1627	413	966	0,51	5
				91,86	15,48	919	155	90	0,08	1
		м								
6	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,225	10300	-	2318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Узел управления №2								
7	Е0126-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм+50мм	10	162,71	41,31	1627	413	966	0,51	5
				91,86	15,48	919	155	90	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
8	С11031-179	-Маты теплоизоляционные	0,225	10300	-	2318	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER, марка KIM AL		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4	фольгированные		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	м3								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	004									
		Сантехнические работы ВК (Поз.169 не учтена стоимость трубы)								
1	С130804-807	-Труба полиэтиленовая для	41	444	-	18204	-	-	-	-
	Изм. и	водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 -		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.14	160х4 питьевая ГОСТ		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	18599-2001								
	8.02-04-20									
	02, СН РК	м								
	8.02-03-20									
	02									
		Локальная смета 2-1-3(4)								
75	Е0119-2-1	-Установка водонагревателей	4	-12696,59	-49,05	-50786	-196	-3649	-4,74	-19
	т.ч.	проточных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			-773,66	-19,69	-3095	-79	115	-0,09	-
	К=1,15 и	прибор								
	К=1,25									
1	Е0119-2-1	-Установка водонагревателей	5	1172,59	49,05	5863	245	4562	4,74	24
	т.ч.	проточных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			773,66	19,69	3868	98	115	0,09	-
	К=1,15 и	прибор								
	К=1,25									
2	С80-1-2	-Водонагреватель ЭВАН В1-6	1	19382	-	19382	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0120-28-7	-Установка люков герметических	73	504,89	107,11	36857	7819	27419	1,52	111
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	шт		285,27	41,34	20825	3018	115	0,2	14
	К=1,15 и									
	К=1,25									
5	СПрайс-лист	-Люк-дверца ревизионная	73	322,91	-	23572	-	-	-	-
		250х250 мм		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Локальная смета 2-1-6(1)								
		Локальная компьютерная сеть								
1	Ц0110-100-1	-Устройства телефонные	1	5511	-	5511	-	4301	31	31
		/концентраторы/		---	---	---	---	---	---	---
				5310	-	5310	-	81	-	-
		шт								
2	С80-1-1	-Свитч D-link DGS-1008A	1	2221,39	-	2221	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене	1600	72,9	-	116640	-	69077	0,33	528
		кирпичной, масса 1 м до 1 кг		---	---	---	---	---	---	---
				53,3	-	85280	-	81	-	-

M

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Спрайс	-Кабель FTP 4x2AWG24/1 RVC Cat.5t	1,6	37641	-	60226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0108-412-3-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 км	2380	14,6	0,2	34748	476	24357	0,07	167
				11,8	0,1	28084	238	86	-	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2140840	46739			2567
	Тенге	434614	19157			93
Стоимость оборудования -	Тенге	21603	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	21603	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	156899	-	-		-
Материалы -	Тенге	37749	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	118912	-		-
Накладные расходы -	Тенге	97735	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		49
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14660	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15278	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	269912	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		776
Сметная заработная плата -	Тенге	-	133572	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1450355	-	-		-
Материалы -	Тенге	873548	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	264506	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	122828	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	167951	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	258073	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		129
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	38711	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	102506	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1810933	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1687
Сметная заработная плата -	Тенге	-	303217	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	47138	-	-		-
Материалы -	Тенге	430	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	45717	-		-
Накладные расходы -	Тенге	37031	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5555	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5050	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	89218	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		263
Сметная заработная плата -	Тенге	-	51271	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93935	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-37534	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24636	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102002	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1364	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4250	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7336	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			129603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28886	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			370910	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22255	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			393164	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2714434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2871
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	516946	-		-

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области находящийся по адресу город Костанай , улица Мая 151

А К Т №8

выполненных работ
за июль 2015 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		393	29.07.2014г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области	586 241 365	229 837 218	51 074 077							5 472 223	51 074 077

Всего к оплате : 51 074 077 (Пятьдесят один миллион семьдесят четыре тысячи семьдесят семь) тенге

ЗАКАЗЧИК: Стельмах В.В.

Главный врач КГП «Костанайская областная больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Зинанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. (Июль 2015 г.)

_

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014-2015г.г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	1659770	-	-	1659770
2.	2-1	-Корректировка	14568491	-	-	14568491
		Всего по главе	16228261	-	-	16228261
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
3.	7-1-1	-Асфальтобетонное покрытие проезда	821535	-	-	821535
4.	7-1-2	-Плитка тротуарная	77498	-	-	77498
5.	7-1-4	-Озеленение	382772	-	-	382772
		Всего по главе	1281805	-	-	1281805
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	17510066	-	-	17510066
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	252145	-	-	252145
		Всего по главе	252145	-	-	252145

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	17762211	-	-	17762211
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	390769	-	-	390769
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	177622	177622
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	71049	71049
		Всего по главе	390769	-	248671	639440
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	18152980	-	248671	18401651
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	18152980	-	248671	18401651
10.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,55742	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.	46424781	-	635956	47060737
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	941215	941215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	46424781	-	1577171	48001952
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	5760234	5760234
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	46424781	-	7337405	53762186

Скидка 5,0 % 2 688 109 тенге

К оплате 51 074 077 тенге, в т.ч. НДС 12% 5 472 223 тенге

Заказчик: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: Оганнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

Технадзор: Кусаинов А.К.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №35

приемки выполненных работ за июль 2015 г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Полы									
	5.8 7 - 2734,77 м2									
192	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	63,13	125,78	0,2	7940	13	1311	0,10339	7
		м плинтусов		18,61	0,09	1175	6	111	0,00038	–
	Раздел 6 Лестницы									
214	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	50,93	101,28	7,36	5158	375	5476	0,47725	24
		м ограждений		82,55	2,79	4204	142	126	0,01363	1
215	99-1-1(пл)стр 75	Ограждение из нержавеющей стали	50,93	5270		268401				
		м								

Раздел 9 Разные работы

9.2 Отмостка

259	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских + лоток АС-77	0,9	6828,87	245,78	6146	221	348	2,0585	2
		м3								
				313,09	92,84	282	84	95	0,4535	–
260	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,055	41200		2266				
		т								
261	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	29,25	1815,05	126,11	53090	3689	5895	0,9775	29
		м3 основания								
				142,31	47,81	4163	1398	106	0,225	7
262	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки + отмостка	21,13	5513,55	82,51	116501	1743	5144	1,5525	33
		м3								
				225,11	31,16	4757	658	95	0,15225	3
263	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	16,25	1930,05	126,11	31363	2049	3275	0,9775	16
		м3 основания								
				142,31	47,81	2313	777	106	0,225	4

9.3 Входная группа №3

283	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	44,4	1645,33	37,49	73053	1665	11493	1,357	60
		м2 покрытия								
				219,17	14,04	9731	623	111	0,06863	3
284	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону + керамогранит	64,4	1832,71	5,78	118027	372	18179	1,748	113
		м2 облицовки								
				293,22	3,93	18883	253	95	0,02025	1

9.5 Козырьки над световыми приямками - 6 шт

289	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен	0,6	1795,53	627,75	1077	377	759	7,1	4
		м3								
				1167,75	236,25	701	142	90	1,16	1
290	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	0,6	6469,22	108,25	3882	65	345	3,519	2
		м3								

				564,08	40,9	338	25	95	0,19975	–
291	Е9-22-12	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,549	152634,01	3576,71	83796	1964	891	6,762	4
		т конструкций								
				1227,3	775,12	674	426	81	2,475	1
292	Е34-60-12	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами, фанерой марки "ДФ-2" толщиной 4 мм + Сотовый поликарбонат	21,72	218,82	2,24	4753	49	4297	1,30755	28
		м2 поверхности								
				216,58	0,85	4704	18	91	0,00413	–
293	99-1-1(пл)стр 78	Сотовый поликарбонат	22,15	2537		56195				
		м2								
	9.7 Входная группа №1									
301	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	89,96	1645,33	37,49	148014	3373	23288	1,357	122
		м2 покрытия								
				219,17	14,04	19717	1263	111	0,06863	6
302	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону + керамогранит	50	1832,71	5,78	91636	289	14115	1,748	87
		м2 облицовки								
				293,22	3,93	14661	197	95	0,02025	1
303	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	46	101,28	7,36	4659	339	4946	0,47725	22
		м ограждений								
				82,55	2,79	3797	128	126	0,01363	1
304	99-1-1(пл)стр 75	Ограждение из нержавеющей стали	46	5270		242420				
		м								
	9.8 Входная группа № 2									
305	Е13-44-7	Очистка щетками	92,9	69,86	–	6490	–	5257	0,391	36
		м2								
				69,86	–	6490	–	81	–	–

306 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	92,9	109,76	0,09	10197	8	6124	0,42435	39
	м2 окрашиваемой поверхности		69,35	0,03	6443	3	95	0,00013	–
307 Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	7,28	1645,33	37,49	11978	273	1885	1,357	10
	м2 покрытия		219,17	14,04	1596	102	111	0,06863	1
308 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону + керамогранит	50	1832,71	5,78	91636	289	14115	1,748	87
	м2 облицовки		293,22	3,93	14661	197	95	0,02025	1
	Всего прямые затраты				**1438678**	**17153**			**725**
					119290	**6442**			**31**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1302239				
	Накладные расходы, тенге				127143				
	- заработная плата, тенге				19071				
	- трудоемкость, чел-ч				64				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				93949				
	Всего				**1659770**				

Принял: Стельмах В.В.

Сдал: Овванян Г.Н.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Директор ТОО "Сыл"

Технадзор: Кусаинов А.К.

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

А К Т N 36

приемки выполненных работ за июль 2015 г.
Локальная смета 2-1-1,2-1-4
Общестроительные работы, электроосвещение (корректировка)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы												
		Локальная смета 2-1-1(6)												
1	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	5,35	13053,91	154,03	69838	824	11332	14,63	78				
				2295	58,5	12278	313	90	0,28	1				
		м3												
2	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	9	360,92	5,08	3248	46	1344	0,85	8				
				156,03	1,21	1404	11	95	0,06	1				
		м2												
3	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	9	160,98	4,29	1449	39	739	0,52	5				
				84,79	1,64	763	15	95	0,01	-				
		м2												
4	Е0115-180-5	Улучшенная окраска	9	128,82	2,35	1159	21	390	0,27	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилацетатными								
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску		44,77	0,9	403	8	95	-	-
		м2								
5	Е0115-36-1	-Облицовка стен при отделке	135,3	826,03	6,06	111761	819	33169	1,48	200
	Изм. и доп. вып. 11, 12	под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас		256,29	1,76	34676	238	95	0,01	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
6	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	135,3	160,98	4,29	21780	580	11109	0,52	71
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен		84,79	1,64	11472	222	95	0,01	1
		м2								
7	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска	135,3	128,82	2,35	17429	318	5870	0,27	36
		поливинилацетатными								
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску		44,77	0,9	6057	122	95	-	1
		м2								
8	Е0110-88-3	-Устройство перегородок	37,8	1988,22	17,38	75155	657	15373	2,21	83
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией		370,01	6,55	13986	248	108	0,03	1
		м2								
		Проемы								
9	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,0625	15836,43	6844,83	990	428	392	33,24	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	и криволинейных, пожарных с ограждением		5796	1941,09	362	121	81	6,83	-
		т								
10	С12021-267	-Ограждение лестничных	0,0625	133700	-	8356	-	-	-	-
		проемов, лестничные марши, пожарные лестницы(лестницы-стремянки типа МС-12)		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Полы								
11	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	71	1641,81	19	116569	1349	16433	1,23	87
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК	растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из		199,3	9,21	14150	654	111	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	одноцветных с красителем плиток м2								
12	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов керамогранитных м	36,2	194,06	1,62	7025	59	1818	0,26	10
				44,4	0,84	1607	30	111	-	-
13	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения м2	59	680,49	3,7	40149	218	3058	0,22	13
				45,55	1,15	2688	68	111	0,01	-
		Козырьки К-1,К-2								
20	СПрайс	-Металлическая гладкая фасадная панель с полимерным покрытием м2	29,19	932	-	27205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	40,3	891,35	3,58	35921	144	12463	1,87	76
				324,35	1,18	13071	48	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков м2 Кровля крыльца №3	40,3	194,28 117,43	4,93 1,86	7830 4732	198 75	4567 95	0,64 0,01	26 -
23	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,78	23143,99 4010,63	395,71 149,06	18052 3128	309 116	3504 108	25,88 0,73	20 1
24	Е0112-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство настенных желобов м	8,54	1408,71 135,33	19,35 7,26	12030 1156	165 62	1303 107	0,86 0,04	7 -
25	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита+Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	37	21,42 5,38	1,14 0,43	793 199	42 16	232 108	0,03 -	1 -
26	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	11,2	22,68 6,68	0,06 0,03	254 75	1 -	61 81	0,03 -	- -
27	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	11,2	20,98 4,78	0,03 -	235 54	- -	43 81	0,02 -	- -
28	Е0158-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали м2	18,9	184,21 33,1	3,19 0,51	3482 626	60 10	680 107	0,23 0,01	4 -
29	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2	18,9	1506,38 108,31	10,38 1,46	28471 2047	196 28	2220 107	0,65 0,01	12 -
30	С11011-3054 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Планка угла наружного для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80+пристенный профиль м	7,14	222 -	- -	1585 -	- -	- -	- -	- -
31	Е0115-39-1 Изм. и	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	23,13	651,75	6,58	15075	152	5094	1,38	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля+парапет,боковины козырка		231,24	0,59	5349	14	95	-	-
		м2								
32	СПрайс	-Металлическая гладкая фасадная панель с полимерным покрытием	23,1	932	-	21529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
33	СПрайс	-Оцинкованный лист	1,1865	932	-	1106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
34	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	22,3	495,93	3,58	11059	80	6896	1,87	42
				324,35	1,18	7233	26	95	0,01	-
		м2								
35	С11011-443	-Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый	22,969	3490	-	80162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Локальная смета 2-1-1(7)								
		Исключить из локальной сметы 2-1-1(2)								
		Стены								
1	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	18,96	-1988,22	-17,38	-37697	-329	-7711	-2,21	-42
				-370,01	-6,55	-7015	-124	108	-0,03	-1
		м2								
		Проемы								
7	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	15,6	3540	-	55224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
8	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние+ДГ 21-15	6	3760	-	22560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12064-4	м2 -Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП+ ДС21-10	18	11200 -	- -	201600 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	8,4	1112,25 1066,05	36,06 12,69	9343 8955	303 107	7340 81	5,73 0,05	48 -
11	С12031-184	м2 -Конструкции витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	8,4	8752 -	- -	73517 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	1,89	392,85 160,3	24,17 8,22	742 303	46 16	344 108	0,96 0,04	2 -
13	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-20	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	20,75	352,5 142,88	25,51 8,91	7314 2965	529 185	3402 108	0,86 0,04	18 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
14	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	1,89	13000	-	24570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	20,75	12700	-	263525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе шт	8	5500	-	44000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Локальная смета 2-1-1(8) 5.3 2-394,6 м2								
167	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	160,53	-933,55	-14,65	-149863	-2352	-36158	-1,22	-196
				-197,43	-5,49	-31694	-881	111	-0,03	-4
168	Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	171,768	-143,79	-0,4	-24699	-69	-9154	-0,27	-47
				-47,87	-0,14	-8223	-24	111	-	-
		5.6 5-1120,68 м2								
181	Е0111-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Уплотнение грунта щебнем м2	88,76	-77,65	-3,28	-6892	-291	-1313	-0,08	-7
				-12,09	-1,24	-1073	-110	111	-0,01	-1
182	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	7,1008	-6036,36	-	-42863	-	-5139	-4,21	-30
				-652,05	-	-4630	-	111	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.3 2-394,6 м2								
1	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	282,45	1641,81	19	463729	5367	65372	1,23	348
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток		199,3	9,21	56292	2601	111	0,05	13
		м2								
2	Е0111-39-5	-Устройство плинтусов	302,22	194,06	1,62	58649	490	15176	0,26	80
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамогранитных		44,4	0,84	13419	253	111	-	1
		м								
		5.6 5-1120,68 м2								
3	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	272,68	933,55	14,65	254561	3995	61419	1,22	332
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		197,43	5,49	53836	1496	111	0,03	7
		м2								
4	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из	291,77	143,79	0,4	41954	117	15549	0,27	79
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	плиток керамических		47,87	0,14	13967	41	111	-	-
		м								
5	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	54,85	197,62	12,44	10840	682	3939	0,41	22
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	толщиной 20 мм		60,03	4,67	3293	256	111	0,02	1
		м2								
		Локальная смета 2-1-1(9) Кровля Технический этаж								
1	Е0169-18-2	-Очистка помещений от	1111	3,02	-	3355	-	3020	0,02	25
		строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ		3,02	-	3355	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е01031-А26-1	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	77,77	27,1	27,1	2108	2108	1328	-	-
				-	18,97	-	1475	90	0,4	31
		т								
3	Е010333-А10-1 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	77,77	92,69	92,69	7209	7209	-	-	-
				-	18,54	-	1442	-	0,39	30
		т								
4	Е0112-15-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1111	14,57	1,24	16183	1375	16409	0,08	89
				13,33	0,47	14808	528	107	-	2
		м2								
5	СПрайс-лист-Изолтекс НГ		1222,1	158,87	-	194155	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0110-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка ходовых досок	223,5	130,34	1,13	29131	251	1607	0,04	9
		м		6,23	0,43	1393	95	108	-	-
		Локальная смета 2-1-1(10) Внутреннння отделка								
217	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	4781,87	-42,25	-0,66	-202032	-3156	-175306	-0,24	-1157
				-38,48	-0,11	-184006	-526	95	-	-3
		м2								
226	Е0161-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	9692,79	-42,25	-0,66	-409517	-6397	-355342	-0,24	-2346
				-38,48	-0,11	-372979	-1066	95	-	-7
		м2								
1	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	4781,87	450,49	4,93	2154192	23551	541902	0,64	3044
				117,43	1,86	561518	8906	95	0,01	44
		м2								
2	Е0115-64-3 К=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	9692,79	740,99	8,58	7182299	83116	1591662	1,05	10148
				169,58	3,27	1643694	31744	95	0,02	153
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			10986895	123248			11236
			Тенге			1905695	48858			282
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10894689	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			827292	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1945007	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			937221	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7111601	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1868705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		934
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	280306	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			765804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13529197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12401
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2225313	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			92206	-	-		-
		Материалы -	Тенге			285	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9545	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			81873	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1160	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5996	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			105933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10705	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13635130	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12456
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2236018	-		-

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение

Локальная смета 2-1-4(2)

1	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2500	30,63	-	76575	-	69016	0,17	437
	т.ч.									
	п-1.25			28,46	-	71150	-	97	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
2	С99-1-1	-ПУНП 3х1,5	1,545	54684	-	84487	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
3	С99-1-1	-ПУНП 3х2,5	1,03	82533	-	85009	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	128	154,18	-	19735	-	17734	0,89	115
	Изм. и доп. вып.			142,83	-	18282	-	97	-	-
	2 СН РК 8.02-01-20	шт								
	02, СН РК 8.02-03-20									
	02, СН РК 8.02-05-20									
	02, СН РК 8.02-06-20									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
5	С99-1-1	-Световое табло Омега 1х11	128	3727	-	477056	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	С99-1-1	-Лампа люминисцентная Dulux S 11 W/840	128	105	-	13440	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Входная группа №1								
7	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	60	108,6	48,9	6516	2934	2673	0,22	13
				39,6	12,2	2376	732	86	0,07	4
		м								
8	С99-1-1	-Труба гофрированная д-16мм	60	6	-	360	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
9	С99-1-1	-ПУНП 3х1,5	0,0618	54684	-	3379	-	-	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0121-22-4	-Установка выключателей	2	90,2	-	180	-	119	0,39	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		61,58	-	123	-	97	-	-
11	С151801-18	-Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215	-	215	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс	-Выключатель двухполюсный	1	215	-	215	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,002	24200	-	48	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-358-1	-Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами	11	826,26	407,15	9089	4479	2487	0,92	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-06-2002 СН РК 8. 02-17-2006	накаливания шт		178,48	84,37	1963	928	86	0,49	5
15	СПрайс	-BR 220-5 Светильник KRAL шт	9	726,54 -	- -	6539 -	- -	- -	- -	- -
16	СПрайс	-BR 220-5 Светильник уличный настенный ODEON LIGHT 2319/1W ODL 12 823 IP44 E27 60W 220V LANO шт	2	1905,15 -	- -	3810 -	- -	- -	- -	- -
17	СПрайс	-Лампочка FULL spiral 12 mm 5T 32W D54 4200K E27 шт	11	167,91 -	- -	1847 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге --- Тенге		788501 --- 93895	7413 --- 1660			576 --- 10
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		788501	-	-		-
		Материалы -		Тенге		10788	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	95555	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		676406	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		92028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	13804	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		52832	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		933361	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		631
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	109359	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		933361	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		631
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	109359	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге --- Тенге		11775396 --- 1999589	130660 --- 50518			11812 --- 291
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		788501	-	-		-
		Материалы -		Тенге		10788	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	95555	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		676406	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		92028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	13804	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		52832	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			933361	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		631
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109359	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10894689	-	-		-
		Материалы -	Тенге			827292	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1945007	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			937221	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7111601	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1868705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		934
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	280306	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			765804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13529197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12401
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2225313	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			92206	-	-		-
		Материалы -	Тенге			285	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9545	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			81873	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1160	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5996	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			105933	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10705	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			14568491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13088
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2345377	-		-

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян Г.Н.

директор ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №37

приемки выполненных работ за июль 2015 г.

(локальная смета 7-1-1)

Асфальтобетонное покрытие проезда

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Разборка существующей дорожной одежды									
1	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	205,12	66,76	51,26	13694	10514	6852	0,117	24
		м3 конструкции		15,5	9,62	3179	1973	133	0,0356	7
2	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	102,56	408,12	169,62	41857	17396	33088	1,55	159
		м3 конструкции		238,5	4,07	24461	417	133	0,0136	1
3	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	430	122,85	–	52826	–	70259	0,767	330
		м		122,85	–	52826	–	133	–	–
4	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	281,53	152,8	152,8	43018	43018	30112	–	–
		т								

				–	106,96	–	30112	100	0,22462	63
5	П9-40-1	Щебень - погрузка	283,07	25,7	25,7	7275	7275	5092	–	–
		т								
				–	17,99	–	5092	100	0,03778	11
6	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза ktрм1=1,1; kэкс1=1,1; kзпм1=1,1;	564,5976	92,69	92,69	52333	52333	–	–	–
		т								
				–	18,54	–	10468	–	0,03893	22
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие									
11	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	9	218,93	–	1970	–	2226	1,54	14
		м3 грунта								
				218,93	–	1970	–	113	–	–
12	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	200	1917,56	6,63	383512	1326	29377	0,698	140
		м бортового камня								
				108,68	1,76	21736	352	133	0,0061	1
13	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	3,6	280,88	248,35	1011	894	531	0,216	1
		м3 материала основания в плотном теле								
				32,18	78,59	116	283	133	0,2734	1
		Всего прямые затраты				**597496**	**132756**			**668**
						104288	**48697**			**106**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				360451				
		Накладные расходы, тенге				177537				
		- заработная плата, тенге				26631				
		- трудоемкость, чел-ч				89				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46502				

Всего	**821535**

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №38

приемки выполненных работ за июль 2015 г.

(локальная смета 7-1-2)

Плитка тротуарная

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Разборка существующей дорожной одежды									
1	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	31,5	66,76	51,26	2103	1615	1052	0,117	4
		м3 конструкции		15,5	9,62	488	303	133	0,0356	1
2	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	12,6	408,12	169,62	5142	2137	4064	1,55	20
		м3 конструкции		238,5	4,07	3005	51	133	0,0136	–
3	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	150	122,85	–	18428	–	24509	0,767	115
		м		122,85	–	18428	–	133	–	–
4	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	33,72	152,8	152,8	5152	5152	3607	–	–
		т								

			–	106,96	–	3607	100	0,22462	8
5 П9-40-1	Щебень - погрузка	43,47	25,7	25,7	1117	1117	782	–	–
	т								
			–	17,99	–	782	100	0,03778	2
6 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	77,19	92,69	92,69	7155	7155	–	–	–
	т								
			–	18,54	–	1431	–	0,03893	3
	Всего прямые затраты				**39097**	**17176**			**139**
					21921	**6174**			**14**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				34014				
	- заработная плата, тенге				5102				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4387				
	Всего				**77498**				

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "СЫР"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №39

приемки выполненных работ за июль 2015 г.

(локальная смета 7-1-4)

Озеленение

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	1293,5	225,58	0,34	291788	440	65693	0,2678	346
		м2		39,24	0,13	50757	168	129	0,0005	1
9	Е1-191-2	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 20 см	7	12,22	0,83	86	6	57	0,0652	–
		дерево		11,39	0,32	80	2	70	0,0018	–
10	Е1-193-3	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкиу породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см	7	35,47	2,17	248	15	167	0,216	2
		дерево		33,3	0,81	233	6	70	0,0047	–

11	Е1-197-1	Корчевка пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	7	20,39	20,39	143	143	34	–	–
		пень		–	6,79	–	48	70	0,0222	–
12	Е1-199-1	Засыпка подкоренных ям бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	11	18,7	18,7	206	206	50	–	–
		яма		–	6,49	–	71	70	0,0212	–
13	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	6,2	92,69	92,69	575	575	115	–	–
		т		–	18,54	–	115	100	0,03893	–
14	П9-9-1	Дрова - погрузка	6,2	164,3	164,3	1019	1019	713	–	–
		т		–	115,01	–	713	100	0,24152	1
15	Е47-205-2	Раскорчевка плодовых деревьев диаметром до 23 см	4	38,55	38,55	154	154	58	–	–
		шт		–	11,19	–	45	129	0,04959	–
		Всего прямые затраты				**294219**	**2558**			**348**
						51070	**1168**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				240591				
		Накладные расходы, тенге				66887				
		- заработная плата, тенге				10033				
		- трудоемкость, чел-ч				33				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21666				

Всего	**382772**

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО "Сыл"

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области находящийся по адресу город Костанай , улица Мая 151

А К Т №9

выполненных работ
за сентябрь 2015 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		393	29.07.2014г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области	611 951 762	255 547 615	25 710 397							2 754 685	25 710 397

Всего к оплате : 25 710 397 (Двадцать пять миллионов семьсот десять тысяч триста девяносто семь) тенге

ЗАКАЗЧИК: Стельмах В.В.

Главный врач КГП «Костанайская областная больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян К.Г.

Зам. директора ТОО «Сыл»

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. (Сентябрь 2015 г.)

_

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014-2015г.г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	709041	-	-	709041
2.	2-1-4	-Электроосвещение	327363	265896	-	593259
3.	2-1-5	-Пожарная сигнализация	132274	124675	-	256949
4.	2-1-6	-Слабые токи	801001	- 109060	-	691941
5.	2-1-7	-Связь	63059	-	-	63059
6.	2-1-8	-Видеонаблюдение	756613	433141	-	1189754
7.	2-1-9	-Система контроля доступа	27120	31921	-	59041
8.	2-1-10	-Охранная сигнализация	50693	37012	-	87705
9.	2-1-1	-Корректировка	3635034	288521	-	3923555
		Всего по главе	6502198	1072106	-	7574304
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
10.	4-1-1	-Кабельные сети	- 78391	-	-	- 78391
11.	4-1-1	-Корректировка	244599	-	-	244599
		Всего по главе	166208	-	-	166208
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
12.	7-1-1	-Асфальтобетонное покрытие проезда	3674059	-	-	3674059
13.	7-1-2	-Плитка тротуарная	1019767	-	-	1019767
14.	7-1-3	-МАФ	462050	-	-	462050
15.	7-1-4	-Озеленение	193916	-	-	193916
16.	7-1-5	-Площадка под мусорные контейнеры	26429	-	-	26429
		Всего по главе	5376221	-	-	5376221

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	12044627	1072106	-	13116733
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
17.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	173443	-	-	173443
		Всего по главе	173443	-	-	173443
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	12218070	1072106	-	13290176
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
18.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	268798	-	-	268798
19.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	122181	122181
20.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	48872	48872
		Всего по главе	268798	-	171053	439851
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	12486867	1072106	171053	13730026
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	12486867	1072106	171053	13730026
21.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,55742	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.	31934156	2741825	437454	35113435
22.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	702269	702269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	31934156	2741825	1139723	35815703
23.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	4297884	4297884
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	31934156	2741825	5437607	40113588

27 063 576 - 5% скидки = 25 710 397 тенге

К оплате 25 710 397 тенге, в т.ч. НДС 12% 2 754 685 тенге

Без оплаты 40 113 588 - 27 063 576 = 13 050 012 тенге

Заказчик: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Подрядчик: Овнанян К.Г.

Зам. директора ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №40

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Кровля									
	3.5 Вентшахты, будки выхода на кровлю -2 шт									
104	Е10-23-6	Установка дверных блоков в проемы внутренних стен и перегородок на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	2,3	369,96	27,9	851	64	468	1,1216	3
		м2 проемов		182,7	5,84	420	13	108	0,03163	–
105	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	2,3	11200		25760				
		м2								
106	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								

Раздел 9 Разные работы

9.2 Отмостка

260	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=-1,000;	-0,055	41200		-2266				
		т								
261	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=-1,000;	-6,84	1815,05	126,11	-12415	-863	-1378	0,9775	-7
		м3 основания		142,31	47,81	-973	-327	106	0,225	-2
262	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки + отмосткаК=-1,000;	-4,94	5513,55	82,51	-27237	-408	-1203	1,5525	-8
		м3		225,11	31,16	-1112	-154	95	0,15225	-1
263	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаментыК=-1,000;	-3,8	1930,05	126,11	-7334	-479	-766	0,9775	-4
		м3 основания		142,31	47,81	-541	-182	106	0,225	-1
264	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	249	753,5	8,29	187622	2064	38002	0,8027	200
		м бортового камня		124,98	2,2	31120	548	120	0,00763	2

9.7 Входная группа №1

301	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	14,54	1645,33	37,49	23923	545	3764	1,357	20
		м2 покрытия		219,17	14,04	3187	204	111	0,06863	1
302	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону + керамогранит	26,9	1832,71	5,78	49300	155	7594	1,748	47
		м2 облицовки		293,22	3,93	7888	106	95	0,02025	1
303	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	51,88	101,28	7,36	5254	382	5579	0,47725	25
		м ограждений								

			82,55	2,79	4283	145	126	0,01363	1
304	99-1-1(пл)стр Ограждение из нержавеющей стали	51,88	5270		273408				
	м								
	9.8 Входная группа № 2								
307	E11-25-2								
	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	4,02	1645,33	37,49	6614	151	1040	1,357	5
	м2 покрытия								
			219,17	14,04	881	56	111	0,06863	–
308	E15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону + керамогранит	41,8	1832,71	5,78	76607	242	11800	1,748	73
	м2 облицовки								
			293,22	3,93	12257	164	95	0,02025	1
	Всего прямые затраты				**604007**	**1853**			**354**
					57410	573			2
	В том числе стоимость: материалов, тенге				544745				
	Накладные расходы, тенге				64900				
	- заработная плата, тенге				9735				
	- трудоемкость, чел-ч				32				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40134				
	Всего				**709041**				

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян К.Г.

Зам. директора ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №41

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

(локальная смета 2-1-4)

Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
11	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2252,25	–	4505	–	2711	8,027	16
		шкаф		1397,25	–	2795	–	97	–	–
12	80-1-1(пл)57	ВРУ1-13-20	1	59975		59975				
		шт								
13	75-6-54	Распределительная панель ВРУ-1-49-00	1	75600		75600				
		шт								
14	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	–	2252	–	1355	8,027	8
		шкаф		1397,25	–	1397	–	97	–	–
15	80-1-1(пл)58	Шкаф распределительный ШР11-7073-22У3	1	27249		27249				

		шт								
16	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	–	2252	–	1355	8,027	8
		шкаф		1397,25	–	1397	–	97	–	–
17	80-1-1(пл)58	ПР11-3078-21У3	1	47733		47733				
		шт								
80	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2049	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	86	0,644	1
81	80-1-1(пл)стр 59	Шкаф УАВР-ШУ8253-32 (160А)	1	16087		16087				
		шт								
	Раздел 3 Оборудование светотехническое									
92	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	1	283,46	81,7	283	82	210	1,0879	1
		шт		174,4	43,07	174	43	97	0,19525	–
93	99-1-1(пл)59	Светильник ЛПП09У-2х36	57	4060		231420				
		шт								
96	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных лампК=-1,000;	-2	283,46	81,7	-567	-163	-422	1,0879	-2
		шт		174,4	43,07	-349	-86	97	0,19525	–
97	99-1-1(пл)59	светильник ЛПО46-2х36К=-1,000;	-2	4060		-8120				
		шт								
98	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	2	283,46	81,7	567	163	422	1,0879	2
		шт		174,4	43,07	349	86	97	0,19525	–
99	99-1-1(пл)59	Светильник ЛПО46-36	2	3134		6268				
		шт								
102	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных лампК=-1,000;	-1	283,46	81,7	-283	-82	-210	1,0879	-1
		шт		174,4	43,07	-174	-43	97	0,19525	–
103	99-1-1(пл)59	Светильник РАС136-1х36	10	866		8660				
		шт								

104	Е21-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "вход", "выход", "въезд", "подъезд" и т.д.К=-1,000;	-1	154,18	–	-154	–	-139	0,8947	-1
		шт		142,83	–	-143	–	97	–	–
105	99-1-1(пл) 60	Светильник Vito 2x8 с надписями на 2-х языкахК=-1,000;	-1	1431		-1431				
		шт								
107	99-1-1(пл) 59	Светильник ДС 01-7М	11	935		10285				
		шт								
111	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями средыК=-1,000;	-15	197,28	71,95	-2959	-1079	-2107	0,6325	-9
		шт		99,88	44,92	-1498	-674	97	0,19625	-3
112	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗК=-1,000;	-15	871		-13065				
		шт								
113	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	7	197,28	71,95	1381	504	983	0,6325	4
		шт		99,88	44,92	699	314	97	0,19625	1
114	99-1-1(пл)59	Светильник НПО22-100	7	270		1890				
		шт								
115	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями средыК=-1,000;	-5	197,28	71,95	-986	-360	-702	0,6325	-3
		шт		99,88	44,92	-499	-225	97	0,19625	-1
116	99-1-1(пл)59	Светильник НПО22-2x60К=-1,000;	-5	258		-1290				
		шт								
123	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	4	438,2	111,22	1753	445	1398	1,8515	7
		шт		297,56	62,71	1190	251	97	0,28	1
124	99-1-1(пл)59	Светильник OPL/R 418	4	3162		12648				
		шт								
125	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	1	283,46	81,7	283	82	210	1,0879	1
		шт								

				174,4	43,07	174	43	97	0,19525	–
126	99-1-1(пл)59	Светильник BAT 136 с отражателем RWU36	1	3048		3048				
		шт								
127	E21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливанияК=-1,000;	-1	135,37	3,23	-135	-3	-113	0,6992	-1
		шт								
				115,92	1,28	-116	-1	97	0,00625	–
128	99-1-1(пл)59	Светильник CD 160К=-1,000;	-1	4517		-4517				
		шт								
147	E21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных лампК=-1,000;	-1	283,46	81,7	-283	-82	-210	1,0879	-1
		шт								
				174,4	43,07	-174	-43	97	0,19525	–
148	99-1-1(пл)59	Светильник К200/109К=-1,000;	-1	2191		-2191				
		шт								
151	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 мК=-1,000;	-4	561		-2244				
		шт								
152	17-6-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО36-100К=-1,000;	-4	18		-72				
		шт								
	Раздел 4 Электроустановочные изделия									
166	E21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	6	82,57	–	495	–	358	0,38755	2
		шт								
				61,58	–	369	–	97	–	–
167	99-1-1(пл)63	Розетка кабельная 16 А, P+N+PE, IP65	6	453		2718				
		шт								

174	Ц8-532-3	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 16		25	1170,9	17,9	29273	448	13745	4	100
			шт		637	2,3	15925	58	86	0,013	–
175	80-1-1(пл)64	Пост управления ПКЕ-222/1		25	848		21200				
			шт								
179	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм		2	1299,3	68,3	2599	137	568	2	4
			шт		317	13,5	634	27	86	0,079	–
180	80-1-1(пл) 67	Щиток ЩЭ-02		2	9026		18052				
			шт								
		Всего прямые затраты					**553268**	**589**			**148**
							24423	**-140**			**-1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					262360				
		оборудования, тенге					265896				
		Накладные расходы, тенге					21461				
		- заработная плата, тенге					3219				
		- трудоемкость, чел-ч					11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					18530				
		Всего					**593259**				

Принял: Стельмах В.В. Сдал: Овнанян К.Г.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Зам. директора ТОО "Сыл"

Технадзор: Кусаинов А.К.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №42

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

(локальная смета 2-1-5)

Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3463	23	23
		шт		4275	–	4275	–	81	–	–
2	80-1-1(пл)53	Аккорд 512 БЦ	1	11412		11412				
		шт								
3	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	9	4487,6	1,6	40388	14	31165	23	207
		шт		4275	–	38475	–	81	–	–
4	80-1-1(пл)53	Аккорд 512 БРП	9	11888		106992				
		шт								
5	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3463	23	23

	шт								
			4275	–	4275	–	81	–	–
6 80-1-1(пл)53	Аккорд 512 БРРВ	1	6271		6271				
	шт								
13 Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	369,9	1,6	370	2	281	2	2
	шт								
			347	–	347	–	81	–	–
26 Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной + аккумулятор	10	2062,7	1,6	20627	16	16054	11	110
	шт								
			1982	–	19820	–	81	–	–
	Всего прямые затраты				**195036**	**36**			**365**
					67192	–			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3133				
	оборудования, тенге				124675				
	Накладные расходы, тенге				54426				
	- заработная плата, тенге				8164				
	- трудоемкость, чел-ч				27				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7487				
	Всего				**256949**				

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян К.Г.

Зам. директора ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №43

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

(локальная смета 2-1-6)

Слабые токи

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Телефонизация									
1	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	34	978,9	–	33283	–	26080	7	238
		шт		947	–	32198	–	81	–	–
4	80-1-1(пл)34	Таксофон ТМГС-15280К=-1,000;	-2	54530		-109060				
		шт								
5	Ц10-100-1	Устройства телефонные (концентраторы) + факс	1	5511	–	5511	–	4301	31	31
		шт		5310	–	5310	–	81	–	–
7	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка микрофонная	38	107,3	–	4077	–	3423	1	38
		шт		99	–	3762	–	91	–	–

	Раздел 2 Оперативная телефонная связь									
26	Ц10-100-1	Устройства телефонные (концентраторы)	1	5511	–	5511	–	4301	31	31
		шт		5310	–	5310	–	81	–	–
28	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	164	978,9	–	160540	–	125799	7	1148
		шт		947	–	155308	–	81	–	–
36	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка микрофонная	164	107,3	–	17597	–	14775	1	164
		шт		99	–	16236	–	91	–	–
54	Ц10-123-1	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства	1	49564	–	49564	–	39731	236	236
		комплект		49050	–	49050	–	81	–	–
	Раздел 3 Местное вещание									
55	Ц10-99-7	Устройства переговорные: усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,7	–	1939	–	1493	12	12
		шт		1843	–	1843	–	81	–	–
57	Ц10-99-6	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	–	1526	–	1166	9	9
		шт		1440	–	1440	–	81	–	–
59	Ц10-99-6	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый + контроллер системы оповещения	1	1526,2	–	1526	–	1166	9	9
		шт		1440	–	1440	–	81	–	–
61	Ц10-99-6	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый + зарядное устройство	1	1526,2	–	1526	–	1166	9	9
		шт		1440	–	1440	–	81	–	–
63	Ц10-99-6	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	–	1526	–	1166	9	9
		шт								

				1440	–	1440	–	81	–	–
65	Ц10-99-6	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	–	1526	–	1166	9	9
		шт								
				1440	–	1440	–	81	–	–
68	Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	200	332,4	–	66480	–	57694	2	400
		шт								
				317	–	63400	–	91	–	–
70	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	2	994,3	1,6	1989	3	1516	5	10
		шт								
				936	–	1872	–	81	–	–
	Раздел 4 Электрочасофикация									
81	Ц10-694-1	Электрочасы первичные показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РИ-Р24-Р6-1	1	589,3	–	589	–	471	3	3
		шт								
				581	–	581	–	81	–	–
83	Ц10-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: односторонние на стене	46	279,7	–	12866	–	10247	2	92
		шт								
				275	–	12650	–	81	–	–
85	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
		шт								
				936	–	936	–	81	–	–
	Раздел 5 Локальная компьютерная сеть									
96	Ц10-100-1	Устройства телефонные (концентраторы)	2	5511	–	11022	–	8602	31	62
		шт								

				5310	–	10620	–	81	–	–
98	Ц10-100-1	Устройства телефонные (концентраторы)	3	5511	–	16533	–	12903	31	93
		шт								
				5310	–	15930	–	81	–	–
100	Ц10-100-1	Устройства телефонные (концентраторы)	2	5511	–	11022	–	8602	31	62
		шт								
				5310	–	10620	–	81	–	–
102	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка микрофонная	91	107,3	–	9764	–	8198	1	91
		шт								
				99	–	9009	–	91	–	–
104	Ц8-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	105	20,7	–	2174	–	1852	0,12	13
		шт								
				20,5	–	2153	–	86	–	–
		Всего прямые затраты				**310025**	**5**			**2774**
						403988	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				15092				
		оборудования, тенге				-109060				
		Накладные расходы, тенге				336576				
		- заработная плата, тенге				50486				
		- трудоемкость, чел-ч				168				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45340				
		Всего				**691941**				

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян К.Г.

Зам. директора ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №44
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.
(локальная смета 2-1-7)
Связь

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	150	8,5	0,1	1275	15	942	0,05	8
		м		7,3	–	1095	–	86	–	–
2	16-6-548	Кабели телефонные ТППэп3 50х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	0,153	332010		50798				
		км								
3	Ц10-868-1	Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4	1	4006	1314	4006	1314	2374	10	10
		шт		1667	311	1667	311	120	1,815	2

4	99-1-1(пл)32/ Муфта ЗМПР 7/13	1	95	95		
	шт					
	Всего прямые затраты			**56174**	**1329**	**18**
				2762	**311**	**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			52083		
	Накладные расходы, тенге			3316		
	- заработная плата, тенге			497		
	- трудоемкость, чел-ч			2		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			3569		
	Всего			**63059**		

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян К.Г.

Зам. директора ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №45

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

(локальная смета 2-1-8)

Видеонаблюдение

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-1-1(пл)28д	Монитор ЖК 19"	3	6457		19371				
		шт								
2	Ц10-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	3	10499,71	–	31499	–	25514	32	96
		шт		10499,71	–	31499	–	81	–	–
3	80-1-2(пл)30д	Видеорегистратор SVR16 портов	3	20522		61566				
		шт								
4	Ц10-938-2	Монтаж камер на пластмассовой трубке	40	3428,2	936,53	137128	37461	103417	12	480
		камера		2491,67	119,88	99667	4795	99	0,7001	28
5	80-1-1(пл)28д	Видеокамера PR-694	40	7377		295080				
		шт								

6	Ц8-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2	92	20,7	–	1904	–	1622	0,12	11
		шт		20,5	–	1886	–	86	–	–
7	80-1-1(пл)28д	Разъем	92	82		7544				
		шт								
8	Ц10-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	20	3100,6	1,6	62012	32	48114	16	320
		шт		2970	–	59400	–	81	–	–
9	80-1-1(пл)14д	ББП-20М	20	1469		29380				
		шт								
10	Ц10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля + аккумулятор	20	1648,6	1,6	32972	32	24673	8	160
		шт		1523	–	30460	–	81	–	–
11	80-1-1(пл)14д	Аккумулятор 12-7	20	636		12720				
		шт								
12	Ц8-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	20	598,8	14,8	11976	296	4993	2	40
		шт		288	2,3	5760	46	86	0,013	–
13	80-1-1(пл)15д	Выключатель ВА 47-63-3	20	374		7480				
		шт								
23	Ц10-950-1	Контрольные и приемосдаточные испытания	1	141529,52	46704	141530	46704	86432	289	289
		объект		94825,52	11880	94826	11880	81	69,3792	69
		Всего прямые затраты				**852162**	**84525**			**1396**
						323498	**16721**			**97**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				10998				
		оборудования, тенге				433141				

Накладные расходы, тенге	294765
- заработная плата, тенге	44215
- трудоемкость, чел-ч	147
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	42827
Всего	**1189754**

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян К.Г.

Зам. директора ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №46

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

(локальная смета 2-1-9)

Система контроля доступа

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц11-95-3	Блок питания проектора стабилизированный, отдельно устанавливаемый	1	2200,96	842,69	2201	843	1223	8	8
		шт		1302,75	207	1303	207	81	1,20888	1
2	80-1-1(пл) 10д	Контролер Z-5R	1	12216		12216				
		шт								
3	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	1	108,5	1,6	109	2	87	1	1
		шт		101	–	101	–	86	–	–
4	80-1-1(пл)11д	Считыватель-2 исп.01	1	340		340				
		шт								
5	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	1	97,7	1,6	98	2	74	1	1

		шт		———	———	———	———	———	———	———
				85,5	–	86	–	86	–	–
6	80-1-1(пл)12д	Звонок электромагнитный AL 150	1	8722		8722				
		шт								
7	Ц10-99-6	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	–	1526	–	1166	9	9
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				1440	–	1440	–	81	–	–
8	Ц10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля	1	1648,6	1,6	1649	2	1234	8	8
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				1523	–	1523	–	81	–	–
9	80-1-1(пл)стр 14д	Аккумуляторная батаря GP12-7S	1	636		636				
		шт								
10	80-1-1(пл)14д	ББП10	1	8807		8807				
		шт								
11	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	1	97,7	1,6	98	2	74	1	1
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				85,5	–	86	–	86	–	–
12	80-1-1(пл)13д	Кнопка выхода	1	836		836				
		шт								
13	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	197	1	1
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				227	2,3	227	2	86	0,013	–
14	80-1-1(пл)15 д	Выключатель ВА47-63-3	1	364		364				
		шт								
15	Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	42	175,2	75,7	7358	3179	3369	0,44	18
		м		———	———	———	———	———	———	———
				72,7	20,6	3053	865	86	0,12	5
16	Ц8-396-2	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 3 м	5	174,2	102	871	510	314	0,27	1

			м		———	———	———	———	———	———	———
					44,3	28,6	222	143	86	0,167	1
17	99-1-1(пл)16д	Кабель-канал 10х15		5	10		50				
			м								
18	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2		5	10	4,5	50	23	28	0,03	–
			м		———	———	———	———	———	———	———
					4,9	1,3	25	7	86	0,008	–
19	99-1-1(пл)18д	Кабель КСВВэ 4х0,5		42,84	76		3256				
			м								
20	99-1-1(пл)17д	Кабель ВВШП 2х0,75		3,06	17		52				
			м								
		Всего прямые затраты					**49740**	**4576**			**48**
							———	———			———
							8066	**1224**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					5182				
		оборудования, тенге					31921				
		Накладные расходы, тенге					7766				
		- заработная плата, тенге					1165				
		- трудоемкость, чел-ч					4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1535				

Всего	**59041**

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян К.Г.

Зам. директора ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №47

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

(локальная смета 2-1-10)

Охранная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3463	23	23
		шт		4275	–	4275	–	81	–	–
2	80-1-1(пл)стр 19д	Вектор - 4	1	5617		5617				
		шт								
3	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	2	4487,6	1,6	8975	3	6926	23	46
		шт		4275	–	8550	–	81	–	–
4	80-1-1(пл)стр 19д	Вектор - 1	2	3027		6054				
		шт								

5	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	369,9	1,6	370	2	281	2	2
		шт		347	–	347	–	81	–	–
6	80-1-1(пл)20 д	Оповещатель Маяк 12КП	1	460		460				
		шт								
9	Ц10-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	2	195,7	–	391	–	288	1	2
		шт		178	–	356	–	81	–	–
10	80-1-1(пл)22 д	Арфа (ИО 329-3)	2	1020		2040				
		шт								
15	Ц10-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	2	259,1	–	518	–	387	1	2
		шт		239	–	478	–	81	–	–
16	80-1-1(пл)25 д	Извещатель ПИК (ИО 305-5/2)	2	7017		14034				
		шт								
17	Ц10-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	3100,6	1,6	3101	2	2406	16	16
		шт		2970	–	2970	–	81	–	–
18	80-1-1(пл)14д	Блок ББП 20М	1	1469		1469				
		шт								
19	Ц10-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	2	3100,6	1,6	6201	3	4811	16	32
		шт		2970	–	5940	–	81	–	–
20	80-1-1(пл)14д	ББП1	2	1761		3522				
		шт								
21	Ц10-669-9	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, отражатель регулируемый	6	484,9	1,6	2909	10	2309	3	18
		шт		475	–	2850	–	81	–	–

22	80-1-1(пл)14	Аккумуляторная батарея 12-7	шт	6	636	3816		
		Всего прямые затраты				**63965**	**22**	**141**
						25766	–	–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1166		
		оборудования, тенге				37012		
		Накладные расходы, тенге				20871		
		- заработная плата, тенге				3131		
		- трудоемкость, чел-ч				10		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2869		
		Всего				**87705**		

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян К.Г.

Зам. директора ТОО "Сыл"

Технадзор: Кусаинов А.К.

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

А К Т N 48

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.
Локальная смета 2-1-1,2-1-2,2-1-4,2-1-5,2-1-6
Общестроительные, сантехнические работы, электроосвещение ,ПС, слабые токи (корректировка)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Общестроительные работы												
		Локальная смета 2-1-1(9) Наружная отделка												
7	Е0115-39-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	80,2	663,78	6,57	53235	527	17662	1,38	111				
				231,24	0,58	18545	47	95	-	-				
		м2												
8	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	80,2	158,81	1,27	12737	102	3334	0,27	22				
				43,57	0,19	3494	15	95	-	-				
		м2												
9	Спрайс-лист-Изовер П-37		7,73	3613	-	27928	-	-	-	-				
		м3		-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий	80,2	3213,98	4,99	257761	400	41047	3,11	249
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	искусственными плитами на металлическом каркасе м2		537,22	1,53	43085	123	95	0,01	-
11	С11011-1162	-Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	668	36	-	24048	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
		Локальная смета 2-1-1(11) Вентиляционные камеры на техэтаже здания								
1	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3	1,5	13053,91	154,03	19581	231	3177	14,63	22
				2295	58,5	3443	88	90	0,28	-
2	Е0110-55-1	-Укладка щитов деревянных	69,12	74,95	37,18	5181	2570	3868	0,27	19
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		37,78	14,04	2611	970	108	0,07	5
3	С12068-30	-Щиты из досок, толщина 25 мм	69,12	1250	-	86400	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	69,12	69,86	17,33	4829	1198	4366	0,35	24
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		52,53	6,5	3631	449	107	0,03	2
5	С11031-25	-Вата минеральная	3,55968	2530	-	9006	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали+обшивка м2	76	185,12	1,55	14069	118	14378	1,12	85
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			176,21	0,59	13392	45	107	-	-
7	С11011-863	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм м2	0,29792	74370	-	22156	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	ГОСТ 14918-80		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Входная группа №1								
8	Е0106-1-2	-Устройство бетонных	1,6	7961,26	122,9	12738	197	1286	5,07	8
	т.ч.	фундаментов общего назначения		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	объемом до 3 м3 под колонны		799,54	46,44	1279	74	95	0,23	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м3								
9	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,0118	5604,41	409,16	66	5	26	13,34	-
		слоев и набетонок		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.			2173,5	154,69	26	2	95	0,75	-
	п-1.25	1т								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
10	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские:	0,0105	50800	-	533	-	-	-	-
	Изм. и	проволока арматурная из		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	низкоуглеродистой стали В-I,		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	ВР-1, d 4 мм								
	8.02-04-20									
	02, СН РК	т								
	8.02-04С-2									
	004									
11	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские:	0,0013	67700	-	88	-	-	-	-
	Изм. и	сталь периодического профиля		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	класса А-III, d 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	т								
	02, СН РК									
	8.02-04С-2									
	004									
12	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича	3,95	13202,53	457,36	52150	1807	6276	7,66	30
	т.ч.	прямоугольных неармированных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	при высоте этажа до 4 м		1327,39	171,56	5243	678	106	0,84	3
	К=1,15 и									
	К=1,25	м3								
13	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и	1,35	13053,91	154,03	17623	208	2860	14,63	20
		заделка проемов в кирпичных		---	---	---	---	---	---	---
		стенах при объеме кладки в		2295	58,5	3098	79	90	0,28	-
		одном месте до 5 м3								
		м3								
14	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое	50,4	291,31	4,23	14682	213	6485	0,75	38
	т.ч.	поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	цементно-известковым или		134,55	0,9	6781	45	95	0,06	3
	К=1,15 и	цементным раствором по камню								
	К=1,25	и бетону стен								
		м2								
15	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей	0,082	71965,18	380,3	5901	31	878	66,7	5
	т.ч.	весом до 20 кг		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			11126,25	143,44	912	12	95	0,7	-
	К=1,15 и	1т								
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0109-25-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,41548	5876,38 2613,38	2525,03 628,04	2442 1086	1049 261	1091 81	16,22 2,24	7 1
17	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	1,15984	16234,07 10453,5	5027,99 1339,83	18829 12124	5832 1554	11079 81	64,98 4,76	75 6
18	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т т	1,57532	162200 -	- -	255517 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	63	20,98 4,78	0,03 -	1322 301	2 -	244 81	0,02 -	2 -
20	Е0112-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство настенных желобов м	19	1408,71 135,33	19,35 7,26	26766 2571	368 138	2899 107	0,86 0,04	16 1
21	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровель различных типов. Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей м	8	239,55 212,18	9,24 3,46	1916 1697	74 28	1846 107	1,33 0,02	11 -
22	Спрайс-лист	-Труба водосточная диаметром 100 ммм шт	8	691,02 -	- -	5528 -	- -	- -	- -	- -
23	Спрайс-лист	-Колено трубы диаметром 100 ммм шт	6	500,51 -	- -	3003 -	- -	- -	- -	- -
24	Спрайс-лист	-Держатель труб шт	4	309,99 -	- -	1240 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2	71,25	1506,38 108,31	10,38 1,46	107329 7717	739 104	8368 107	0,65 0,01	46 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
26	С11011-3054 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка угла наружного для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80+пристенный профиль м	19,5	222	-	4329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали+обшивка м2	6,75	185,12	1,55	1250	10	1277	1,12	8
				176,21	0,59	1189	4	107	-	-
28	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 т	0,02646	74370	-	1968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0110-12-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву м2	43,5	49,49	1,15	2153	50	2051	0,29	12
				43,22	0,43	1880	19	108	-	-
30	Спрайс-лист	-Профлист с полимерным покрытием м2	45,675	676	-	30876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Спрайс-лист	-Уголок мп	130	284,9	-	37037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм м	39	669,58	2,53	26114	99	2740	0,45	18
				73,75	0,22	2876	8	95	-	-
33	Спрайс-лист	-Уголок мп	39	284,9	-	11111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	104,5	197,63	12,44	20653	1300	7507	0,41	43
				60,03	4,68	6273	490	111	0,02	2
35	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	71,52	495,93	3,58	35469	256	22117	1,87	134
				324,35	1,18	23197	84	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-14-20 05 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
36	С11011-443	-Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, цвет белый матовый	72,9504	3490	-	254597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Кровля пристройки козырька №1								
37	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	123,1	212,31	1,49	26136	183	4164	0,18	22
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			31,05	0,56	3822	69	107	-	-
		м2								
38	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	10,15	3919,43	307,15	39782	3118	6030	3,12	32
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			439,88	115,31	4465	1170	107	0,56	6
		м3								
39	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	123,1	155,25	19,93	19111	2453	6230	0,28	34
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			39,85	7,45	4905	917	107	0,04	4
		м2								
40	Е0112-17-2	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	3077,5	4,83	0,18	14858	569	622	-	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			0,13	0,06	389	192	107	-	1
		м2								
41	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	123,1	332,63	22,91	40947	2821	4845	0,16	20
				28,21	8,58	3473	1056	107	0,04	5
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
42	Е0112-4-2	-Устройство примыканий к	31,8	766,92	5,36	24388	171	2806	0,48	15
	Изм. и	стенам и парапетам рулонных и		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	мастичных кровель высотой		80,48	2	2559	64	107	0,01	-
	12	более 600 мм с одним фартуком								
	т.ч.									
	п-1.25	м								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
43	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	4,8	598,35	1,55	2872	7	908	1,12	5
	т.ч.	/брандмауэров, парапетов,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	846	3	107	-	-
	К=1,15 и	оцинкованной стали								
	К=1,25									
		м2								
		Козырек крыльца №2								
44	Е0115-208-4	-Демонтаж покрытия	105,65	107,41	3,37	11348	356	10571	0,62	65
		поликарбоната		---	---	---	---	---	---	---
	К=0,8			104,04	1,28	10992	135	95	-	1
	К=0,8	м2								
	К=0,8									
45	Е0115-208-4	-Облицовка козырька сотовым	105,65	159,92	5,26	16896	556	15211	0,89	94
		поликарбонатом		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.			149,56	2	15801	211	95	0,01	1
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
46	Спрайс-лист	-Сотовый поликарбонат	110,93	1385,87	-	153735	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
47	Спрайс-лист	-Саморезы	1056	6,22	-	6568	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Локальная смета 2-1-1(12)								
		Полы								
		5.8.7-2734,77 м2								
191	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из	28,16	-607,65	-6,13	-17111	-172	-2175	-0,44	-12
	т.ч.	линолеума на клее "Бустилат"		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			-67,28	-2,31	-1894	-65	111	-0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
192	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов	30,13	-125,78	-0,2	-3790	-6	-625	-0,1	-3
	т.ч.	поливинилхлоридных на клее		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	КН-2		-18,61	-0,09	-561	-3	111	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м								
		Внутренняя отделка								
231	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен	103,3	-185,33	-2,35	-19145	-243	-8925	-0,54	-56
		колером масляным разбеленным		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	по штукатурке		-90,05	-0,9	-9302	-93	95	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
		Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5.8.7-2734,77 м2								
1	Е0111-27-6	-Устройство покрытий на	28,16	1641,81	19	46233	535	6518	1,23	35
	Изм. и	растворе из сухой смеси с		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	приготовлением раствора в		199,3	9,21	5612	259	111	0,05	1
	8 СН РК	построечных условиях из								
	8.02-05-20	одноцветных с красителем								
	02, СН РК	плиток								
	8.02-06-20									
	02, СН РК	м2								
	8.02-03-20									
	02									
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
2	Е0111-39-5	-Устройство плинтусов	30,13	194,06	1,62	5847	49	1513	0,26	8
	Изм. и	керамогранитных		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.12			44,4	0,84	1338	25	111	-	-
	СН РК	м								
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-03-20									
	02									
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Внутренняя отделка								
3	Е0115-18-11	-Облицовка стен в общественных	103,3	1189,91	5,78	122917	597	32125	1,91	197
	Изм. и	зданиях с карнизными,		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.3	плинтусными и угловых		323,43	3,93	33410	405	95	0,02	2
	СН РК 8.	плитками на цементном								
	02-05-2002	растворе и на клее из сухих								
	СН РК	смесей по кирпичу и бетону								
	8.02-03-									
	2002	м2								
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Локальная смета2-1-1(13)								
		Входы в подвал с улицы и с 1-го этажа								
1	Е0107-60-4	-Установка металлических	2,7	101,28	7,36	273	20	290	0,48	1
	т.ч.	ограждений без поручня		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			82,55	2,79	223	8	126	0,01	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
2	СПрайс	-Ограждение из нержавеющей	2,7	5270	-	14229	-	-	-	-
		стали		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Машинное отделение лифтов								
3	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	107,3	197,63	12,44	21206	1335	7708	0,41	44
	т.ч.	толщиной 20 мм		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,03	4,68	6441	503	111	0,02	2
4	Е0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке(потолки)	116,8	19,52	0,15	2280	18	1759	0,11	12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		15,79	0,06	1844	7	95	-	-
5	Е0115-152-1-	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке(стены)	158,4	19,52	0,15	3092	24	2385	0,11	17
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		15,79	0,06	2501	10	95	-	-
		Фасад пристройки главного входа								
6	Е0115-39-1	-Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм, из Г-образного профиля	23,45	663,78	6,57	15566	154	5164	1,38	32
	Изм. и доп. вып. 10, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		231,24	0,58	5423	14	95	-	-
7	Е0115-39-7	-Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	23,45	158,81	1,27	3724	30	975	0,27	6
	Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		43,57	0,19	1022	4	95	-	-
8	Спрайс-лист-	Изовер П-37	2,415	3613	-	8725	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	23,45	3213,98	4,99	75368	117	12002	3,11	73
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		537,22	1,53	12598	36	95	0,01	-
10	С11011-1162-	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	196	36	-	7056	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
		Наружные стенки крылец, вход в подвал и световых приямков								
11	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	35,9	1832,71	5,78	65794	208	10134	1,75	63
		м2		293,22	3,93	10527	141	95	0,02	1
		Перегородка в санузле 4-ого этажа								
12	Счет фактура	-Сантехническая перегородка	1	2350,76	-	2351	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Локальная смета2-1-1(14)								
1	Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,07194	17023,17	1416,44	1225	102	893	94,42	7
				14826,38	497,81	1067	36	81	2,44	-
		т								
2	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,07194	162700	-	11705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	Счет-фактура	-Навесы точеные	4	182,09	-	728	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308	-	1232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,96	20,99	0,03	272	-	50	0,02	-
				4,78	-	62	-	81	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2216577	30382		1719
	Тенге	284017	10421		51
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1926860	-	-	-
Материалы -	Тенге	710314	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	278311	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	714474	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			208930	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			274978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41247	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132110	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2333949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1812
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	319557	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			289717	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1236	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16128	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			267222	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1959	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18167	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			320947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18087	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2654896	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1914
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	337644	-		-

РАЗДЕЛ 2. Сантехнические работы ОВ

Локальная смета2-1-2(7)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	С99-1-1	-Смесительный узел (для терморегулировки мощности калорифера)	2	-67761	-	-135522	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
271	Е0120-28-5	-Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	8	-5160,12	-159,77	-41281	-1278	-4718	-2,42	-19
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-453,72	-59,06	-3630	-473	115	-0,29	-2
303	С80-7-1	-ВР 85-77 №5 с электродвигателем 0,75 квт п 1500 об/мин	1	-41538	-	-41538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
316	С80-1-1	-Электродвигатель АИР 112МВ6 4кВт 1000 об/мин	5	-20902	-	-104510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
1	Е0120-37-1	-Установка фильтров ячейковых, на высоте от пола свыше 1 до 3 м	5	1107,47	55,61	5537	278	5585	5,45	27
	т.ч. п-1.19, п-3.3 К=1,09 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			950,61	20,67	4753	103	115	0,11	1

шт

шт

шт

м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	СПрайс-лист-Фильтр ФЯРБ 1000х1000		2	9805,07	-	19610	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс-лист-Фильтр G4 1000х1000		2	10708,56	-	21417	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс-лист-Фильтр F7 500х250		1	9805,07	-	9805	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0120-31-2	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	3	2036,03	120,34	6108	361	5796	9,97	30
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			1635,56	44,3	4907	133	115	0,22	1
		шт								
6	СПрайс-лист-ВР 85-77 №3,15 с электродвигателем 0,55 квт п 1500 об/мин		4	22042	-	88168	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс-лист-ВР 85-77 № с электродвигателем 1,5 квт п 1500 об/мин		1	41538	-	41538	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0120-41-1	-Установка виброизоляторов номер 38	8	217,88	0,71	1743	6	753	0,45	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			81,51	0,3	652	2	115	-	-
		шт								
9	С99-1-1	-Виброизолятор ВП-10	16	397	-	6352	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	8	1456,51	9,12	11652	73	10300	6,94	56
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			1116,64	2,95	8933	24	115	0,01	-
		м2								
11	С99-1-1	-Гибкая вставка №3,15В	4	1431	-	5724	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С99-1-1	-Гибкая вставка №3,15Н	4	1280	-	5120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0120-4-3	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20	1263,08	13,89	25262	278	6431	1,7	34
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			274,4	5,2	5488	104	115	0,03	1
		м2								
14	Е0120-4-2	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	266,5	1292,35	17,27	344411	4603	93575	1,86	496
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			298,86	6,47	79645	1724	115	0,03	8
		м2								
15	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и	9	2493,43	413,08	22441	3718	18104	12,17	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо		2080,35	154,69	18723	1392	90	0,75	7
16	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	9	10300	-	92700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм шт	10	274,08	21,2	2741	212	2570	1,29	13
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			214,63	8,86	2146	89	115	0,04	-
18	С99-1-1	-Решетка приточная Р200(полимер) шт	10	371	-	3710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	391188	8250		749
	Тенге	121618	3099		15
Стоимость оборудования -	Тенге	-16342	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	-16342	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	115141	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20115	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	92700	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	18104	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2716	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7995	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	141239	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	125
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22831	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	292389	-	-	-
Материалы -	Тенге	248746	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	104601	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-63784	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	5116	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	120292	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	60
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18044	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24761	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	437442	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	708
Сметная заработная плата -	Тенге	-	122645	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			562339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		833
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145476	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение								
		Локальная смета 2-1-4(1)								
1	С99-1-1	-Светильник прикроватный ЛБО08М 1х36+2х18	33	10494,39	-	346315	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
2	С99-1-1	-Светильник прикроватный ЛБО08М 1х58+2х18	2	11333,94	-	22668	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		Локальная смета 2-1-4(3)								
1	С151701-94 Изм. и доп. вып. 20	-Светильник подвесной, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	30	295	-	8850	-	-	-	-
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			377833	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8850	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8850	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			531	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			9381	-	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			368983	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22139	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			391122	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			400503	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Пожарная сигнализация								
		Локальная смета 2-1-5(1)								
1	С80-1-1	-Аккорд 512 БВИ-64	2	6277,44	-	12555	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
2	С80-1-1	-Аккорд 512 ПУЦ	1	8529,65	-	8530	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
3	С99-1-1	-Кабель КСВВ 2х0,5	100	9	-	900	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			21985	-			-
			Тенге			-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			21085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			21085	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			900	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			900	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			954	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			22039	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Слабые токи								
		Локальная смета 2-1-6(2)								
1	С80-1-1	-Свитч D-link DES 1016 16 port	2	2715	-	5430	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Локальная смета2-1-6(3)								
1	СПрайс	-Мини АТС KX-TDE200RU	1	278348,97	-	278349	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			283779	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			283779	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			283779	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			283779	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3291361	38632			2468
			Тенге			405634	13520			66
		Стоимость оборудования -	Тенге			288521	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			288521	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9750	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9750	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			585	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10335	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2042001	-	-		-
		Материалы -	Тенге			710314	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	298426	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			807174	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			208930	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			293082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43962	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140105	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2475188	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	342388	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			289717	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1236	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16128	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			267222	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1959	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18167	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			320947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18087	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			292389	-	-		-
		Материалы -	Тенге			248746	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	104601	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-63784	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			5116	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			120292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18044	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			437442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		708
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	122645	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			368983	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22139	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			391122	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3923555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2748
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	483120			-

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян К.Г.

Зам. директора ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №49

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

(локальная смета 4-1-1)

Кабельные сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Электромонтажные работы								
4	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстийК=-1,000;	-0,296	219648,38	–	-65016	–	-8938	175	-52
		канало-километр трубопровода		27450	–	-8125	–	110	–	–
		Всего прямые затраты				**-65016**	**–**			**-52**
						-8125	**–**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				-56891				
		Накладные расходы, тенге				-8938				

- заработная плата, тенге	-1341
- трудоемкость, чел-ч	-4
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	-4437
Всего	**-78391**

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян К.Г.

Зам. директора ТОО "Сыл"

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

А К Т N 50

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.
Локальная смета 4-1-1(1)
Кабельные сети (корректировка)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-164-1-	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	10,3	167,4	-	1724	-	1948	1,18	12				
				167,4	-	1724	-	113	-	-				
		м3												
2	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,1	122,18	-	745	-	842	0,89	5				
				122,18	-	745	-	113	-	-				
		м3												
3	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	148	36,7	27,8	5432	4114	2207	0,06	9				
				8,8	6,9	1302	1021	95	0,04	6				
		м												
4	С143008-92	-Песок природный	4,2	811	-	3406	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
5	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,041	21603,38	-	886	-	938	133	5				
				20790	-	852	-	110	-	-				
		кан.-км												
6	С130804-1 Изм. и доп.вып.4	-Трубы ПВХ(Д 50мм)	18,696	650	-	12152	-	-	-	-				
		кг		-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004									
7	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	148	27,7	2,1	4100	311	2840	0,1	15
				19,7	0,5	2916	74	95	-	-
			м							
8	С151601-606	Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15096	96675	-	14594	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
			км							
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				227	2,3	454	5	95	0,01	-
			шт							
10	Прайс 57	Автоматический выключатель на 16А	2	874	-	1748	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
					Установка опор (7шт)					
11	Е0133-252-1-1	Земляные работы при установке стальных опор контактной сети с бурением котлованов массой 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	7	815,51	714,26	5709	5000	2083	0,65	5
				101,25	182,12	709	1275	105	0,71	5
			опора							
12	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	0,49	5729,45	132,5	2807	65	145	1,48	1
				231,75	49,5	114	24	105	0,24	-
			м3							
13	Е0133-30-17	Установка стальных шпилей массой до 0,2 т	0,46025	12699,95	6962,45	5845	3204	3650	31,6	15
				5737,5	1815,6	2641	836	105	6,35	3
			1т							
14	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	7	269,19	38,56	1884	270	1786	1,29	9
				229,5	13,5	1607	95	105	0,07	-
			шт							
15	СПрайс 55	Светильник наружного освещения ЖТУ01-100-301	7	4220,94	-	29547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
16	СПрайс 57	Лампа натриевая ДНаТ-100	7	395,91	-	2771	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс 56	Фундамент ФЧ2в	7	3296,9	-	23078	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Ц0108-167-5-	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	6	2440,8	3,8	14645	23	11003	11	66
				1928	2,3	11568	14	95	0,01	-
		шт								
19	С151610-48 -Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х150-240	6	11800	-	70800	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	202876	13014			144
	Тенге	24631	3343			15
Стоимость монтажных работ -	Тенге	167159	-	-		-
Материалы -	Тенге	4472	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19055	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	140097	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	18272	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2741	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11126	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	196557	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		117
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21795	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	29872	-	-		-
Материалы -	Тенге	33	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5443	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	14594	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	6035	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5956	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	893	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2150	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	37977	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		36
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6337	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5845	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3476	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3650	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	548	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			570	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10065	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4024	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			244599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		172
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32156	-		-

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Арнанян К.Г.

Зам. директора ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №51

приемки выполненных работ за сентябрь 2015г.

(локальная смета 7-1-1)

Асфальтобетонное покрытие проезда

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие									
7	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	267,3	981,86	68,13	262451	18211	12138	0,144	38
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	5715	3411	133	0,0438	12
8	Е27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	2673	312,81	27,83	836141	74390	51478	0,033	88
		м2 основания		5	9,48	13365	25340	133	0,03339	89

9	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2892	560,75	15,35	1621689	44392	42310	0,0336	97
		м2 покрытия		5,94	5,06	17178	14634	133	0,01766	51
10	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	5784	67,19	–	388627	–	77	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	58	–	133	–	–
11	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	5,4	218,93	–	1182	–	1336	1,54	8
		м3 грунта		218,93	–	1182	–	113	–	–
12	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	120	1917,56	6,63	230107	796	17626	0,698	84
		м бортового камня		108,68	1,76	13042	211	133	0,0061	1
13	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	2,17	280,88	248,35	610	539	321	0,216	–
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	70	171	133	0,2734	1
		Всего прямые затраты				**3340807**	**138328**			**316**
						50610	**43767**			**154**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3151870				
		Накладные расходы, тенге				125286				
		- заработная плата, тенге				18793				
		- трудоемкость, чел-ч				63				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				207966				

Всего	**3674059**

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян К.Г.

Зам. директора ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №52

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

(локальная смета 7-1-2)

Плитка тротуарная

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Плиточное покрытие								
7	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня	509	323,83	12,52	164829	6373	28717	0,243	124
		м2 покрытия		38,03	4,39	19357	2235	133	0,0177	9
8	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	50,9	981,86	68,13	49977	3468	2310	0,144	7
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1088	649	133	0,0438	2
9	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	509	181,56	21,26	92414	10821	111104	0,948	483
		м2 покрытия		156,15	7,97	79480	4057	133	0,0389	20

10	30-3-34	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм *м2*	230	1140		262200				
11	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	4,25	218,93	–	930	–	1051	1,54	7
				218,93	–	930	–	113	–	–
12	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	266	303,54	6,63	80742	1764	39071	0,698	186
				108,68	1,76	28909	468	133	0,0061	2
13	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 *м3*	4,25	27000		114750				
14	Е27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового *м3 материала основания в плотном теле*	6,59	1969,28	248,35	12978	1637	971	0,216	1
				32,18	78,59	212	518	133	0,2734	2
		Всего прямые затраты				**778820**	**24063**			**808**
						129976	7927			35
		В том числе стоимость: материалов, тенге				624781				
		Накладные расходы, тенге				183224				
		- заработная плата, тенге				27484				
		- трудоемкость, чел-ч				92				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57723				
		Всего				**1019767**				

Принял: Стельмах В.В.

Сдал: Овнанян К.Г.

Зам. директора ТОО "Сыл"

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №53

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

(локальная смета 7-1-3)

МАФ

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Т1-4-2	Беседка, тип I – строительные работы	1	39509,66	412,1	39510	412	7897	39	39
		беседка		6468	112,8	6468	113	120	0,6	1
2	Т1-43-5	Скамья, тип III – строительные работы	17	17179,24	447,1	292047	7601	35462	11	187
		скамья		1831,5	155,1	31136	2637	105	0,758	13
3	Т1-49-7	Урна металлическая, вариант II – строительные работы	10	5447,64	27,54	54476	275	6504	3,7	37
		урна		613,8	5,64	6138	56	105	0,028	–
		Всего прямые затраты				**386033**	**8288**			**263**
						43742	**2806**			**14**

В том числе стоимость: материалов, тенге	334004
Накладные расходы, тенге	49863
- заработная плата, тенге	7479
- трудоемкость, чел-ч	25
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	26154
Всего	**462050**

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян К.Г.

Зам. директора ТОО "Сыл"

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : № 393 от 29.07.2014 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Акт №54

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.

(локальная смета 7-1-4)

Озеленение

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е47-5-6	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте + 4 дерева из демонтажа	14	232,07	55,44	3249	776	3575	1,248	17
		яма		176,63	21,29	2473	298	129	0,086	1
2	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	14	796,15	218,24	11146	3055	10133	2,957	41
		шт		507,83	53,2	7110	745	129	0,223	3
3	30-12-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	14	4860		68040				
		шт								

5	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	1293,5	19,01	–	24589	–	13700	0,0525	68
		м2		8,21	–	10620	–	129	–	–
6	Е47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	60	316,04	–	18962	–	5266	0,467	28
		м2		68,04	–	4082	–	129	–	–
7	Е47-28-2	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительного грунта под цветникиК=-1,000;	-60	69,9	–	-4194	–	-611	0,0542	-3
		м2		7,9	–	-474	–	129	–	–
8	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	60	214,31	–	12859	–	16226	1,3501	81
		м2		209,63	–	12578	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**134651**	**3831**			**232**
						36389	1043			4
		В том числе стоимость: материалов, тенге				94432				
		Накладные расходы, тенге				48289				
		- заработная плата, тенге				7243				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10976				
		Всего				**193916**				

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян К.Г.

Зам. директора ТОО "Сыл"

Заказчик : КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО "Сыл"

Договор : №393 от 29.07.2014г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания хирургического корпуса КГП "Костанайская областная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

А К Т N 55

приемки выполненных работ за сентябрь 2015 г.
Локальная смета 7-1-5
Площадка под мусорные баки

.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			в т.ч. ЗП машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11
		Площадка под мусорные контейнеры										
1	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	5	162,72	143,86	814	719	269			0,13	1
				18,86	36,68	94	183	97			0,14	1
			яма									
2	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,42	6807,86	98,32	2859	41	323			4,41	2
				695,25	37,15	292	16	105			0,18	-
			м3									
3	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,42	205	-	86	-	-			-	-
				-	-	-	-	-			-	-
			м3									
4	Е0109-43-1	Монтаж фахверка(стоек ограждения из металлической трубы)	0,08109	11487,34	4590,56	932	372	406			25,3	2
				4725	840,11	383	68	90			3,01	-
			т									
5	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	12,75	408	-	5202	-	-			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	м 9,54	332,23	125,08	3170	1193	1492	0,94	9
				144	29,74	1374	284	90	0,1	1
7	С11011-3784 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2 9,54	508	-	4846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2 4,06	21,8	0,05	88	-	21	0,03	-
				5,81	0,02	24	-	90	-	-
9	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 4,06	20,36	0,02	83	-	15	0,02	-
				4,16	-	17	-	90	-	-
10	Е0127-23-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	м2 4,5	270,1	27,83	1215	125	87	0,03	-
				5	9,48	23	43	133	0,03	-
11	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2 4,5	530,7	15,35	2388	69	66	0,03	-
				5,94	5,06	27	23	133	0,02	-
12	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 9	63,42	-	571	-	-	-	-
				0,01	-	-	-	-	-	-
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			22254	2521			14
			Тенге			2233	616			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12951	-	-		-
		Материалы -	Тенге			545	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	741	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4846	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6134	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			781	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	117	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			824	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	858	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4101	-	-		-
		Материалы -	Тенге			779	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2109	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	285	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			360	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2393	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			5202	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			312	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			5514	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			26429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3251	-		-

Принял: Стельмах В.В.

Главный врач КГП "Костанайская областная больница"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Кусаинов А.К.

Сдал: Овнанян К.Г.

Зам. директора ТОО "Сыл"