Заказчик: А ТОО "ABM-bilding-2007"
Подрядчик : ТОО "Электроремонт"

Объект: Строительство железодорожной линиий "Жетыген-Коргас" государственная граница Республикик Казахстан внешнее электростанбжения.Электроснабжение на участке разъезд Керимагаш

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2010 г.

Код заказчика	Код	Номер договора	Дата	источ финанса	Организация правовая форма
				Код	
		№15/3	07.03.2010г.		

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из граф 3						Всего к оплате с НДС
				из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные		налог на добавленную стоимость	
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	по монтажу оборудования		Приобретение материалов и оборудования	Другие доп. расходы		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Всего по объекту**	309 414 807	64 401 893						7 409 067	64 401 893

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик ТОО "ABM-bilding 2007"
Подрядчик ТОО "Электроремонт"
Наименование стройки - Строительство железодорожной линийй "Жетыген-Коргас" государственная граница Республикик Казахстан внешнее электростанбжения.Электроснабжение на участке разъезд Керимагаш
Наименование объекта - Подстанция 35/10В Коргас п.Алтынколь

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2010 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	52	39,72	37,82	2065	1966	649	0,01	1
		м3		1,87	11,00	97	572	97	0,04	2
2	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5	423,90	--	2120	--	2395	2,80	14
		м3		423,90	--	2120	--	113	--	--
3	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	9	30,00	--	270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	132,6	76,60	--	10157	--	2031	0,32	43
		т		15,32	--	2031	--	100	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Устройство фундамента под оборудование								
5	Е0133-28-1	Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 1,5 т	0,34	2025,38	1231,13	689	419	405	4,50	2
		1м3		794,25	341,06	270	116	105	1,26	--
6	Е0133-30-12	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	2,91	7491,39	4858,89	21800	14139	11977	15,00	44
		1т		2632,50	1287,36	7661	3746	105	4,47	13
7	Е0133-28-1	Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 1,5 т	3,58	2025,38	1231,13	7251	4407	4268	4,50	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м3		794,25	341,06	2843	1221	105	1,26	5
8	Е0133-28-2	Установка сборных железобетонных грибовидных фундаментов под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 3 т	2,6	1780,80	1083,30	4630	2817	2728	3,95	10
		1м3		697,50	301,89	1814	785	105	1,12	3
9	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	4	1065,02	925,52	4260	3702	1577	0,89	4
		котлован		139,50	235,98	558	944	105	0,92	4
10	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	2,7	30,00	--	81	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2,7	45,00	--	122	--	24	0,19	1
		т		9,00	--	24	--	100	--	--
12	Е0133-29-17	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,7 т	1,28	5593,42	4155,67	7160	5319	3480	8,86	11
		1м3		1437,75	1151,84	1840	1474	105	4,26	5
13	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	1,8	6030,00	--	10854	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143008-30	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 10-20 мм	0,4	1020,00	--	408	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	8,34	209,49	4,19	1747	35	587	0,38	3
		м2		58,05	1,58	484	13	118	0,01	--
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж оборудования								
16	Ц0108-11-2	Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами	7	11085,00	4662,00	77595	32634	38444	27,00	189
		компл		4793,00	988,02	33551	6916	95	5,73	40
17	СПрайс	Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заземляющих ножей, типа РДЗ.2-35-/1000УХЛ1	5	1361190,24	--	6805951	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс	Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заземляющих ножей, типа РДЗ.1-35-/1000УХЛ1	2	1256483,26	--	2512967	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	68,4	183,60	92,60	12558	6334	5686	0,40	27
		м		63,00	24,50	4309	1676	95	0,14	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130806-180 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 45х5 мм	68,4	352,00	--	24077	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	28	107,30	3,50	3004	98	872	0,18	5
		м		32,40	0,40	907	11	95	--	--
22	СПрайс	Выключатель элегазовый типа ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1	4	2355906,55	--	9423626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	6	916,00	419,00	5496	2514	2331	2,00	12
		шт		308,00	101,00	1848	606	95	0,59	4
24	СПрайс	Изолятор опорный типа ОТК20-35-АО1-3-УХЛ1	6	20941,39	--	125648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-7-1	Трансформатор напряжения, напряжение 35 кВ	6	9089,00	4562,00	54534	27372	22766	17,00	102
		компл		3015,00	979,01	18090	5874	95	5,68	34
26	СПрайс	Трансформатор напряжения,типа ЗНОМ -35У1	6	562799,30	--	3376796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-17-8	Изолятор опорный напряжение 35 кВ	3	916,00	419,00	2748	1257	1166	2,00	6
		шт		308,00	101,00	924	303	95	0,59	2
28	СПрайс	Изолятор опорный типа ОТК20-35-АО1-3-УХЛ1	3	20941,39	--	62824	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс	Изолятор опорный типа ОТК20-35-АО1-3-УХЛ1	3	691,03	--	2073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.ВЛ-10кВ								
30	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	18,3	25922,88	17030,88	474389	311665	225770	43,70	800
		1км		7650,00	4099,68	139995	75024	105	15,13	277
31	Е0133-112-4	Подвеска проводов напряжением ВЛ 6-10 кВ длиной до 250 м на переходах через автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи	3	4155,07	622,57	12465	1868	11850	20,10	60
		переход		3532,50	229,50	10598	688	105	1,12	3
32	Е0133-116-2	Установка линейного электрооборудования разрядников вручную	2	957,56	134,06	1915	268	1616	4,38	9
		шт		720,00	49,50	1440	99	105	0,24	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2								
		т	17,43	313500,00	--	5464305	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
34	СПрайс	Изолятор стекляный ПС70-Е								
		шт	1302	769,60	--	1002019	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс	Скоба СК-12-1А								
		шт	204	321,04	--	65492	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс	Серьга специальная СРС-7-16								
		шт	537	156,00	--	83772	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс	Серьга СР-7-16								
		шт	24	144,00	--	3456	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс	Ушко двухлапчатое У2К-7-16								
		шт	96	283,06	--	27174	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс	Ушко одналапчатое У2К-7-16								
		шт	549	203,49	--	111716	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	СПрайс	Ушко специальное УСК-7-16								
		шт	18	363,40	--	6541	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	СПрайс	Звено промежуточное ПР-12-6								
		шт	102	190,00	--	19380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	СПрайс	Звено промежуточное регулиремое ПРР-12-6								
		шт	102	1022,37	--	104282	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс	Звено промежуточное монтадное ПТМ-12-3								
		шт	102	518,30	--	52867	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс	Узел крепления КГП-7-3								
		шт	501	173,20	--	86773	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс	Зажим соедительный СОАС-70-3								
		шт	27	178,36	--	4816	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			30084872	416814			1358
			Тенге			231404	100069			402
Стоимость оборудования -			Тенге			22119340				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			22119340				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			6109010				
Материалы -			Тенге			49033				
Всего заработная плата -			Тенге				302860			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5464305				
		Накладные расходы -	Тенге			310501				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46575			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			385171				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6804681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1735
		Сметная заработная плата -	Тенге				349435			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1810646				
	Материалы -		Тенге			90				
	Всего заработная плата -		Тенге				17207			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1758833				
	Местные материалы -		Тенге			12401				
	Транспортные расходы -		Тенге			10279				
		Накладные расходы -	Тенге			18145				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2722			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1938519				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							132
		Сметная заработная плата -	Тенге				19929			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			21800				
	Всего заработная плата -		Тенге				11407			
		Накладные расходы -	Тенге			11977				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1797			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2027				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				13203			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24077				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24077				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1445				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25521				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30923865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1930
		Сметная заработная плата -	Тенге				382567			
		Итого по смете				30923865				
		Итого в ценах 2010 года к=1,823				56374206				
		Итого с налогами, обязательными платежами 2%				57501690				
		Итого с НДС 13%				**64401893**				

Заказчик "ABM - Building 2007" Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 050340008771 Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республика Казахстан город Алматы

Страниц -

Подрядчик Электроремонт Казахстан Республикасы Акмолы облысы Республика Казахстан