Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик **ТОО "КазСултанСтрой"**

Подрядчик **ТОО "Кокше Агроивест"**

Наименование строительства и его адрес: **"Средний ремонт автомобильной дороги к хлебоприемному пункту в г.Державинск"**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц	из гр. 1								
		в отчетном месяце (за сентябрь 2018 г.)	строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ (в сметных, базисных ценах 1991 года)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце (за сентябрь 2018 г.)	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**6 071 429**								**728 571**	**6 800 000**
в том числе:		**6 071 429**							**728 571**	**6 800 000**

МП

Подрядчик

(должность, ФИО, подпись)

МП

Заказчик

(должность, ФИО, подпись)

рсия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Цены региона Акмолинская обл.

ИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСултанСтрой"

ДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью Кокше Агроинвест"

Наименование стройки: "Средний ремонт автомобильной дороги к хлебоприемному пункту в г.Державинск"

Акт приемки
выполненных работ от 10 сентября за сентябрь месяц 2018 года.

Составлена в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1218-0101-1210	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм НР = 72 %	м2 покрытия	420	289,18	274,02	121456	115089	–	27131	160474
					15,16	74,56	6367	31315	–	11887	
2	1218-0101-1202	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	84	461,05	317,58	38728	26677	–	12764	55611
					143,46	67,58	12051	5677	–	4119	
3	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/ насыпи / НР = 72 %	м3 грунта	740	241,41	231,4	178642	171234	96	36332	232172
					9,88	58,31	7312	43149	–	17198	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,800;	т	1288,8	91 / –		117281 / –		– / –	– / 9382	126663
1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	740	307,77 / 12,56	295,05 / 74,35	227747 / 9296	218336 / 55020	115 / –	46308 / 21924	295979
4102-0103-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км К=1,800;	т	1332	502 / –		668664 / –		– / –	– / 53493	722157
7 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	740	18,05 / –	18,05 / 6,76	13358 / –	13358 / 5005	– / –	3604 / 1357	18319
8 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	740	7 / –	7 / 2,62	5183 / –	5183 / 1942	– / –	1398 / 526	7107
9 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	740	58,95 / –	58,95 / 21,53	43625 / –	43625 / 15935	– / –	11473 / 4408	59506
10 1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=7,000;	м3 уплотненного грунта	5180	5,84	5,84	30244	30244	–	6093	39244

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	74	– / 77,19	1,63 / 66,16	– / 5712	8463 / 4896	– / 237	2907 / 1128	7387
Раздел 2 Дорожная одежда										
12 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	480	7,82 / 774,74	13,35 / 208,39	579 / 371873	988 / 100029	– / 258538	547 / 47218	452618
13 1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л НР = 108 %	т битума	0,504	27,72 / 13557,54	63,36 / 5878,97	13306 / 6833	30414 / 2963	– / –	33527 / 4180	11894
14 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,294	7678,57 / 1622,45	– / 1622,45	3870 / 477	– / 477	– / –	881 / 241	775
15 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	420	– / 1474,44	758,5 / 90,35	– / 619264	223 / 37949	– / 565876	57 / 28070	699121
16 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	1680	36,76 / 168,92	25,12 / 0,02	15439 / 283779	10552 / 34	– / 283580	51787 / 178	306674
17 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,21	0,1 / 1619,05	– / 1619,05	165 / 340	– / 340	– / –	22717 / 172	553
18 2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130		0,53	– / 120466	757,14	– / 63848	159	– / 63848	41 / –	[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				–		–		–	5108	
19 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	420	1419,14	90,56	596037	38036	542562	28106	674074
				36,76	25,2	15439	10585	–	49931	
20 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000;	м2 покрытия	840	160,76	0,02	135038	18	134937	90	145938
				0,1	–	83	–	–	10810	
21 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см / матер . от разборки а/б / НР = 108 %	м2 покрытия обочин	180	159,1	132,47	28638	23845	–	12283	44195
				26,63	36,56	4793	6580	–	3274	
Раздел 3 Устройство трубы										
22 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	11	2192,36	–	24116	–	–	17364	44798
				2192,36	–	24116	–	–	3318	
23 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2,5	2451,2	148,8	6128	372	3614	2216	9012
				856,8	38,4	2142	96	–	668	
24 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок / НР = 72 %	м3 грунта	44	646,93	–	28465	–	–	20495	52877
				646,93	–	28465	–	–	3917	
25 2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 К=1,100;	м3	48,4	1622		78505		78505	–	84785
				–		–		–	6280	
(Взаимозаменяемые виды работ)										
26 1122-0401-0101	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,024	3392875	516041,67	81429	12385	46608	25241	115204
				934833,33	127500	22436	3060	–	8534	
27 [illegible]	Трубы железобетонные Д= [illegible]	м	24	[illegible]		925000		925000	–	[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				–		–		–	74000	
29 1130-0503-0106	Стенки подпорные монолитные	м3	2,24	81683,48	30745,54	182971	68870	81760	43369	244447
	Устройство откосных крыльев НР = 84 %			14437,95	8611,16	32341	19289	–	18107	
	Раздел 4. Устранение мелких пучин									
30 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,06	125700	1616,67	7542	97	7445	49	8198
				–	750	–	45	–	607	
31 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	120	1419,13	90,56	170295	10867	155017	8030	192591
				36,76	25,2	4411	3024	–	14266	
32 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % (до 14 см)	м2 покрытия	2400	160,76	0,02	385821	52	385533	255	416962
				0,1	–	236	–	–	30886	

Итого по смете	**6 297 297**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	202 847
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	924 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	251 521
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 383 529
- перевозка грузов, тенге	785 945
Накладные расходы, тенге	383 788
Сметная прибыль (8 %), тенге	466 467
Итого:	**6 297 297**
Итого с учетом ценновой скидки:	**6 071 429**
НДС (12%)	728 571
Итого с учетом НДС (12%)	**6 800 000**

ЗАКАЗЧИК:_____**ТОО "КазСултанСтрой"**

М.П.

ПОДРЯДЧИК:_____**ТОО "Кокше Агроинвест"**

М.П.