МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ
САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ
АКТІСІ

Акт
государственной приёмочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию.

2013 ж «24» 12 №

«Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п. Кызылжар-1 (2-я очередь), г. Актобе»

(объектінің орналаскан жері) (местонахождение объекта)

(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:
Государственная приёмочная комиссия, назначенная: распоряжением акима г. Актобе от 06.09.2012г., № 191р

В составе:
Төраға:
Председателя: **Заместителя Акима г. Актобе – Дудакова Геннадия Алексеевича**
Төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет құрылыс инспекциясының өкілі:
Заместителя председателя:
Начальника **ГУ « Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области» - Примбетова Б.А.**

Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии - представителей:

Тапсырыс беруші:
Заказчика: **Руководитель ГУ «Отдел строительства г. Актобе» - Алимбаев А.С.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Пайдаланушы ұйым:
Эксплуатационная организация: **АО «Акбулак» - Боранкулов А.К.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Бас жобалаушы:
Генерального проектировщика: **ТОО «АктюбИИЗ» - Калпаков А.К.**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Мемлекеттік санитарлық - эпидемиологиялық қызмет органдары:
Органов государственной санитарно- эпидемиологической службы: **Руководитель ГОДГСЭН - Беркимбаева Нурсулу Алтынбековна**
(*Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы*) (фамилия, имя, отчество - должность)

Мемлекеттік өрт қадағалау органдары:
Органов государственного пожарного надзора:
Заместитель начальника ДЧС по Актюбинской области - Утегенов Е.С.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауыазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей городской архитектуры:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Актобе» - Казиев А. Б.
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

бас мердігер
генерального подрядчика **ТОО «BARRY INVEST» - Сулейменова А.Т.**
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Иманкулов Ж. И. – Руководитель ГУ «Департамент экологий по Актюбинской области».
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Жолдыбаев К.А. – Руководитель ГУ «Отдел земельных отношении г. Актобе».
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

Кыдыралин Г. – Директор ТОО «Оразбай - 2005».
(Тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы) (фамилия, имя, отчество - должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. *тапсырысшы / мердігер тапсырысшымен бірге/* _____
(ұйымның атауы)

_____ *мекен – жайы бойынша* _____
/облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше,үйдің /корпустың/ нөмірі/

_____
(объектінің атауы және құрылыстың түрі / жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру/)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Отдел строительства г. Актобе»**
(наименование организации, наименование объекта и вид строительства (новое расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

предъявлен к приёмке в эксплуатацию:
«Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п. Кызылжар-1 (2-я очередь), г. Актобе»

по адресу: _____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. *Құрылыс* _____
/шешім шығарған органның атауы/
200 ж. «____» _____ № _____ шешімнің / бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және

_____
құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 200 ж. «____» № _____ рұқсатына сәйкес салынған.

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от
«____» _____ 200_ г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «07» 09 2012 г. за № 534
ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензированияпо Актюбинской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. *Құрылысты* _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған бас мердігер _____
(ұйымның атауы)

және _____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/ орындаған жұмыстың түрлері/

Жасалған

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «BARRY INVEST» - Сулейменова А.Т.**
(наименование организации)

Выполнившим _____
«Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п. Кызылжар-1 (2-я очередь), г. Актобе»
(виды работ)

и субподрядными организациями: _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

3. *Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер* _____

_____
/ұйымның атауы және оның ведомствалық бағыныстылығы/

және _____
(құжаттамалардың болімдерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
/ұйымдардың атауы және олардың ведомствалық бағыныстылығы, әрбір ұйым / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі/

әзірлеген.

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком _____
ТОО «АктюбИИЗ» - Калпаков А.К.
(наименование организации и её ведомственная подчинённость)

выполнившим **Разработку проекта**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций и их ведомственная подчинённость, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении ____ к акту))

4. *Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген* _____
/ ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы / үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің косымшасында көрсетіледі/ /

Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчинённость, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трёх, перечень их указывается в приложении _____ к акту))

5. *Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша*

_____

(жобаның нөмері, сериясын (үлгі жоба бойынша) нөмірі: тұрғын ұй-азаматтық максаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға руқсат берген органнын атауы корсетеледі)

жүзеге асты.

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Индивидуальному

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

Жобалау – смета құжаттамасын _____ 200__ ж. «___» ____ № ____ бекіткен.

(объектіге (кезегі,іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекетуші (қайта бекетуші) органның атауы)

ПСД утверждена **ГУ «Отдел строительства г. Актобе»** от «**11**» **06** 20**12** г. за № **03-8/168**

(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

6. *Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:*

Жұмыстың басталуы _____ *; жұмыстың аяқталуы* _____;

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша _____ *ай;*

іс жүзінде _____

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Сентябрь 2012 года**; окончание работ **Декабрь 2013 года**

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____ ; фактически _____

7. *Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:* _____

_____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приёмочной комиссии представлена следующая документация: _____

Рабочий проект, гос .экспертиза по проекту, исполнительная документация

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. *Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар / мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәйкес барлық объекті / тұрғын үйлерді қоспағанда/ бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады/.*

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объёма, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг.):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица изм.	Жоба бойынша По проекту		Фактически Іс жүзінде	
		Жалпы /бұрын қабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы /бұрын қабылданғандарды ескере отырып / Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных сетей	км.	**7,636**	---	**7,636**	---

Ағашқы кезенде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару / қызмет көрсету/ _____

/ колемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдың мынадай корсеткіштері бар.

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукциис указанием объекта)

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Олшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Фактически Іс жүзінде
Жалпы алаңы / Общая площадь	м²		
Қабаттар саны / Число этажей	қабат этаж:		
Құрылыстың жалпы колемі / Общий строительный объём	м²		
Оның ішінде жер асты болегі / В тои числе подземной части	м²		
Жансарлас салынған, жансарлас ө жанаса салынған және жанаса салынған ұй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту			Фактически Іс жүзінде		
Барлық пәтер оның ішінде: бір болмелі Всего квартир, в том числе: однокомнатных.	Пәтер саны Число квартир	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²		Пәтер саны Число квартир жалпы общая	Пәтер аланы, м² Площадь квартир, м²	
		жалпы общая	тұрғын жилая			
Екі болмелі / 2-х комнатных						
Үш болмелі / 3-х комнатных						
Төрт болмелі / 4-х комнатных						
Тағы басқа / и более						

9. *Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:*

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және технікалық жабдықтар бойынша қысқаша технікалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. *Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің..... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.*

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приёмке, после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении __ к акту).

11. *Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар* _____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12. *Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің _____ қосымшасында берілген.*

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

13. *Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.*

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

14. *Қоғаландыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:*

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объём работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

15. *Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:*

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы _____ *мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары* _____ *мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал* _____ *мың теңге.*

Всего: **98 700 000** тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **88 076 579** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

16. *Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:* _____ *мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары* _____ *мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал* _____ *мың теңге.*

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **98 700 000** тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге.

17. *Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен тынысу негізінде: технологиялық* _____

(тұрғын үйлер толтырылмайды)

Сәулет-құрылыстық /көлем-жоспарлық және материалдармен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда/ шешімнің озықтығына баға берілді.

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических _____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объёмно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ:
РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Қабылдауға ұсынылған:
Предъявленный к приемке

«Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек п. Кызылжар-1 (2-я очередь), г. Актобе»

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАСЫН:
Принять в эксплуатацию:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Председатель Государственной приёмочной комиссии _____ **Дудаков Г.А.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасының орынбасары:
Заместитель председателя Государственной приёмочной комиссии: _____ **Примбетов Б.А.**

Мемлекеттік кабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приёмочной комиссии _____ **Алимбаев А.С.**

_____ **Жолдыбаев К.А.**

_____ **Казиев А.**

_____ **Беркимбаева Н.**

_____ **Утегенов Е.С.**

_____ **Иманкулов Ж.**

_____ **Боранкулов А.К.**

_____ **Кыдыралин Г.**

_____ **Калпаков А. К.**

_____ **Сулейменова А.Т.**

"SANA -2001г" Версия 12-2.15 от 15.08.11г Цены региона Актюбинская область Форма 2В

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения п.Кызылжар-1 (2-очередь) г.Актобе

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения п.Кызылжар-1 (2-очередь) г.Актобе

Доп. Сог. №1 от 19.08.2013г. к договору №03/202 от 30 июля 2012г.

Акт №1

Выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива		Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителе	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Водопродная сеть								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта экскаваторами "Дранглайн"		18,51	17,5	232430	219748	66017	0,00703	88
		или "Обратная лопата" емкостью 0.65 м3	12557	1,01	4,41	12683	55376	97	0,0153	192
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без								
		креплений с откосами в грунтах 1 группы		200,88	-	54639	-	61742	1,416	385
		т.ч. П.3.180 к1трр=1,2; к1зпр=1,2 м3	272	200,88	-	54639	0	113	-	-
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы булдо-		6,83	6,83	60084	60084	15957	-	-
		зерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением	8797	-	1,87	0	16450	97	0,0061	54
		до 5м м3								
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям		122,18	-	34821	-	39348	0,885	252
		грунтом 1 группы м3	285	122,18	-	34821	0	113	-	-
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими		21,55	4,52	6142	1288	4708	0,108	31
		трамбовками м3	285	17,03	-	4854	0	97	-	-
6	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью		0,26	0,26	1101	1101	205	-	-
		кВт (180 л.с.) за 1 проход м2	4236	-	0,05	0	212	97	0,00017	1

7	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленновых труб		58881,69	25695,31	41217	17987	36298	194	136
		диаметром 300 мм	км 0,700	33075	6813,45	23153	4769	130	26,38	18
8	8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 0,6 Мпа, 26, Dв 101,1 мм, Dн 1 К=1,010	7637,21 м	371		2833405				
		Итого по разделу 1				3263839				
		Всего прямые затраты				3263839				
		Накладные расходы,тенге						224 276		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)				209 287				
		Всего				3 697 402				
		Временные здания и ссооружения 1,5%				55 461				
		Итого				3 752 863				
		Доп. Затраты при производстве в зимн. Вр 3,1185%				117033				
		Затраты за выслуга лет (1%)				37529				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				15 011				
		Итого в базовых ценах 2001года МРП=755 тенге				3 922 437				
		Итого в текущих ценах 2012года к 2,088				8 190 048				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах				8 190 048				
		Налоги,сборы,обязательные платежи2%				163 801				
		Итого				8 353 849				
		НДС 12%				1 002 462				
		Итого с НДС				9356311				

Заказчик

И.О.Руководителя ГУ "Отдел строительства г.Актобе
Алимбаев А.С.

Подрядчик

Исполнительный директор ТОО "BARRY INVEST"
Сулейменова А.Т.

Представитель ТОО "Оразбай 2005"
Кузьменко Г.П.

Выписка по плане-графику

"SANA -2001г" Версия 12-2.15 от 15.08.11г Цены региона Актюбинская область Форма 2В

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения п.Кызылжар-1 (2 очередь) г.Актобе

г.Актобе

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения п.Кызылжар-1(2 очередь) г.Актобе

Доп. Сог. №1 от 19.08.2013г. к договору №03/202 от 30 июля 2012г.

Акт № 2

Выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива		Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Водопродная сеть								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта экскаваторами "Драглайн"		18,51	17,5	939290	888038	266787	0,00703	357
		или "Обратная лопата" емкостью 0.65 м3	50745	1,01	4,41	51252	223785	97	0,0153	776
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без								
		креплений с откосами в грунтах 1 группы		200,88	-	314980	-	355927	1,416	2220
		т.ч. П.3.180 к1тр=1,2; к1зпр=1,2 м3	1568	200,88	-	314980	0	113	-	-
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдо-		6,83	6,83	345885	345885	91860	-	-
		зерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением	50642	-	1,87	0	94701	97	0,0061	309
		до 5м м3								
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям		122,18	-	199153	-	225043	0,885	1443
		грунтом 1 группы м3	1630	122,18	-	199153	0	113	-	-
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими		21,55	4,52	35127	7368	26926	0,108	176
		трамбовками м3	1630	17,03	-	27759	0	97	-	-

6	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью		0,26	0,26	6340	6340	1183	-	-
		кВт (180 л.с.) за 1 проход м2	24384	-	0,05	0	1219	97	0,00017	4
7	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленновых труб		58881,69	25695,31	235527	102781	207420	194	776
		диаметром 300 мм км	4,000	33075	6813,45	132300	27254	130	26,38	106
8	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобето	120	41506,4	2104,76	4980768	252571,2	465812,88	13,9	1668
		м3 жел.бет.изделий		2362,5	623,48	283500	74817,6	130	2,475	297
		Итого по разделу 1,2				7057069				

Всего прямые затраты	7057069	
Накладные расходы,тенге		1 640 958
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	521 882	
Всего	9 219 909	
Временные здания и сооружения 1,5%	138 299	
Итого	9 358 208	
Доп. Затраты при производстве в зимн. Вр 3,1185%	291836	
Затраты за выслуга лет (1%)	93582	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	37 433	
Итого в базовых ценах 2001года МРП=755 тенге	9 781 058	
Итого в текущих ценах 2012года к 2,088	20 422 850	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	20 422 850	
Налоги,сборы,обязательные платежи2%	408 457	
Итого	20 831 307	
НДС 12%	2 499 757	
Итого с НДС	23331064	

Заказчик:_____ Подрядчик_____

Представитель ТОО "Оразбай-2005" Кыдыралин Г.А.

Расхождение по смете сверить

"SANA -2001г" Версия 12-2.15 от 15.08.11г Цены региона Актюбинская область Форма 2В

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство внеплощадочных и внутрикварталь ных сетей водоснабжения г.Актобе

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения п.Кызылжар-1(2 очередь)

Доп. Сог. №1 от 19.08.2013г. к договору №03/202 от 30 июля 2012г.

Акт № 3

Выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива		Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителе	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Водопродная сеть								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта экскаваторами "Дранглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0.65 м3	33514	18,51 1,01	17,5 4,41	620344 33849	586495 147797	509001 97	0,00703 0,0153	236 513
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. П.3.180 к1трр=1,2; к1зпр=1,2 м3	1154	200,88 200,88	- -	231816 1354,88	- -	679622 113	1,416 -	1634 -
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5м м3	37236	6,83 -	6,83 1,87	254322 -	254322 69631	175359 97	- 0,0061	- 227
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы м	1220	122,18 122,18	- -	149060 149060	- -	432828 113	0,885 -	1080 -
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими травмбовками м3	1220	21,55 17,03	4,52 -	26291 20777	5514 -	51787 97	0,108 -	132 -
6	Е1-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью кВт (180 л.с.) за 1 проход м2	17930	0,26 -	0,26 0,05	4662 -	4662 897	2258 97	- 0,00017	- 3

7	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленновых труб		58881,69	25695,31	172877	75441	395966	194	570
		диаметром 350 мм км	2,936	33075	6813,45	97108	20004	130	26,38	77
11	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром		107786,81	398,18	75451	279	12503	42.1	59
		50 - 100 т	0,7	6750	150,75	4725	106	130	0,74	1
12	Е22-34-1	Установка полиэтиленновых отводов, колен, патрубков,		300,56	225,63	40275	30234	44773	0,414	55
		переходов шт	134	69,53	58,98	9317	7903	130	0,226	30
13	99-28-14	Втулки ф 110мм	130	741		96330				
		шт								
14	99-28-40	Отвод 90 град. Ф 110 мм	8	1757		14056				
		шт								
15	99-28-25	Фланцы ф 110 мм	130	1968		255840				
		шт								
16	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных		411,46	17,71	24688	1063	32867	1,4	84
		диаметром 100 мм задвижка или клапан	60	231,75	6,75	13905	405	130	0,03	2
17		Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным								
		шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Ду 100мм	106	6480		686880				
		шт								
19	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона		41506,4	2104,76	3323002	168507	310775	13,9	1113
		м3 железобетонных и	80,06	2362,5	623,48	189142	49916	130	2,475	198
		бетонных конструкций колодцев								
20	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений								
		с преобладанием горячекатанных профилей,	0,886	154400		136798				
		массой до 0,1 т т								
		Итого по разделу 1				**6112691**				
		РАЗДЕЛ 2. Подводка водопроводных сетей к границам участков потребителей								
24	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного	43,2	41506,4	2104,76	1793076	90926	633506	13,9	600
		железобетона		2362,5	623,48	102060	26934	130	2,475	107
		м3 железобетонных и								
		бетонных конструкций колодцев								
27	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений								
		с преобладанием горячекатанных профилей,	1,89	154400		291816				
		массой до 0,1 т т								
42	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 50 м	0,030	62566,88	6788,5	1877	204	4703	253	8
		с гидравлическим исытанием (патрубки)		45675	2565	1370	77	130	12,52	0

		км трубопровода								
43	8-6-182	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 (ГОСТ 8732-78*), 57х3,5 мм К=1,004; м	75,3	329		24774				
44	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 200 м с гидравлическим испытанием	0,020	154891,68 70200	66009,8 24936,75	3098 1404	1320 499	4947 130	376 121,79	8 2
		км трубопровода								
45	8-6-276	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 (ГОСТ 8732-78*), 219х7 мм К=1,004; м	40,16	2800		112448				
46	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикорризионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,075	180453,4 35325	29493,95 11142	13534 2649	2212 836	4531 130	203 54,42	15 4
		км трубопровода								
47	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикорризионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,020	566134,23 48375	80990,95 30595,5	11323 968	1620 612	4107 130	278 149,43	6 3
		км трубопровода								
48	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	10	74,06 63	9,93 -	741 630	99 -	7862 130	0,32 -	3 -
		фланец								
49		Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 50мм	48	285		13680				
50		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	206,40	106		21878				
		Итого по разделу 2				**2288246**				
		Всего по разделам 1,2				**8400936**				
		Накладные расходы,тенге						3 307 395		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)				**198 444**				
		Всего				**11 906 775**				

Временные здания и сооружения 1,5%	178 602
Итого	**12 085 377**
Доп. Затраты при производстве в зимн. Вр 3,1185%	376882
Затраты за выслуга лет (1%)	120854
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	48 342
Итого в базовых ценах 2001года МРП=755 тенге	**12 631 455**
Итого в текущих ценах 2012года к 2,088	**26 374 477**
Итого по сметному расчету в текущих ценах	**26 374 477**
Налоги,сборы,обязательные платежи2%	**527 490**
Итого	**26 901 967**
НДС 12%	**3 228 236**
Итого с НДС	**30130203**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель ТОО "Оразбай 2005" _____ Кыдыралин Г.А.

Вещник: не имеет проверки

"SANA -2001г" Версия 12-2.15 от 15.08.11г Цены региона Актюбинская область Форма 2В

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения г.Актобе

Наименование строительства: Строительно-монтажные работы на строительство внеплощадочных и и внутриквартальных сетей водоснабжения п.Кызылжар-1 (2-ая очередь)

Доп. соглашение №1 от 19.08.2013г. к договору №03-3/202 от 30.07.2012г

Акт №4

Приемки выполненых строительно монтажных работ за декабрь 2013 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива		Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителе	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Водопродная сеть								
	Е22-31-3	Промывка с дизbнфекцией трубопроводов диаметром 100мм км	7,636	8287,75 8032,5	- -	62657 61336	- -	78944 130	51,5 -	393 -
10	Е6-1-2	Устройство бетонных упоров м3	0,896	8178,74 695,25	98,32 37,15	7328 623	88 33	689 105	4,41 0,1814	4 -
11	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50 - 100 т	0,6938	107786,81 6750	398,18 150,75	74782 4683	276 105	6224 130	42.1 0,74	29 1
12	Е22-34-1	Установка полиэтиленновых отводов, колен, патрубков, переходов шт	134	300,56 69,53	225,63 58,98	40275 9317	30234 7903	44773 130	0,414 0,226	55 30
16	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм задвижка или клапан	46	411,46 231,75	17,71 6,75	18927 10661	815 311	14262 130	1,4 0,03	64 1
18	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	10	18075,87	36,99	180759	370	3920	1,82	18

		шт		288	13,5	2880	135	130	0,07	1
21	Е27-33-1	Устройство мощенных подзоров и отмосток толщиной 10 см		151,96	36,82	54706	13255	55680	0,624	225
		м2 подзоров и отмосток	360,00	103,28	13,01	37181	4684	133	0,0635	23
22		Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм К=0110	39,60	948		37541				
23		Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	101,71	106		10781				
		РАЗДЕЛ 2. Подводка водопроводных сетей к границам участков потребителей								
25	Е27-33-1	Устройство мощенных подзоров и отмосток толщиной 10 см	768	151,96	36,82	116705	28278	118784	0,624	479
		м2 подзоров и отмосток		103,28	13,01	79319	9992	133	0,0635	49
26	Е0126-30-1	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-600, фракция 20-40 мм К=0110	84,48	948		80087				
28	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм		242,08	6.95	23240	667	18252	0,88	84
		задвижка или клапан	96	144	2,25	13824	216	130	0,01	1
29		Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50мм	96	3500		336000				
		шт								
30	Е22-34-1	Установка полиэтиленновых отводов, колен, патрубков переходов	570	300,56	225,63	171319	128609	95226	0,414	236
		шт		69,53	58,98	39632	33619	130	0,226	129
31	99-28-15	Втулки ф 63 мм	96	364		34944				
		шт								
32	99-28-26	Фланцы ф 63 мм	96	1122		107712				
		шт								
33	99-28-308	Муфта компрессионная ф-32	282	123		34686				
		шт								
34	99-28-39	Седловидный хомут (седелка) 110х2" (110х50)	96	538		51648				
35	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм	282	473,47	39,24	133519	11066	97460	1,47	415
				254,25	15,75	71699	4442	128	0,07	20
		шт								

36	Е0109-36-3	Вентили проходные муфтовые15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм шт	282	328		92496				
37	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметров до 40 мм счетчик (водомер)	282	75,82 67,5	1,57 -	21381 19035	443 -	24365 128	0,41 -	116 -
38		Водомеры (счётчики) универсальные "Valtec" диаметров шт	282	1058		298356				
39	99-28-337	Сетчатый фильтр к водомерному счётчику Dy 15 мм шт	282	1189		335298				
40	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм шт	282	473,47 254,25	39,24 15,75	133519 71699	11066 4442	97460 128	1,47 0,07	415 20
41		Клапаны обратные 1 1/4" (32 мм) шт	282	842		237444				
42	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 300 мм гидравлическим исытанием (патрубки) км трубопровода	0,045	62566,88 45675	6788,5 2565	2816 2055	305 115	2822 130	253 12,52	11 1
44	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром до 300 м с гидравлическим исытанием км трубопровода	0,020	154891,7 70200	66009,8 24936,75	3098 1404	1320 499	2474 130	376 121,79	8 2
47	Е22-14-6	Нанесение весьма усиленной антикорризионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм км трубопровода	0,020	566134,2 48375	80990,95 30595,5	11323 968	1620 612	2053 130	278 149,43	6 3
48	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм фланец	86	74,06 63	9,93 -	6369 5418	854 -	7043 130	0,32 -	28 -
49		Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 50мм	48	285		13680				

Всего прямые затраты по разделам 1,2 2090229

Накладные расходы,тенге		154546
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	**134 686**	
Всего	**2 224 915**	
Временные здания и сосоружения 1,5%	33 374	
Итого	**2 258 289**	
Доп. Затраты при производстве в зимн. Вр 3,1185%	70425	
Затраты за выслуга лет (1%)	22583	
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	8 807	
Итого в базовых ценах 2001года МРП=755 тенге	**2 267 096**	
Итого в текущих ценах 2012года к 2,088	**4 552 329**	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	**4 552 329**	
Налоги,сборы,обязательные ппатежи2%	**91 047**	
Итого	**4 643 376**	
НДС 12%	**557 205**	
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**5 200 581**	

Заказчик _____ Подрядчик _____

Представитель ТОО "Оразбай 2005" _____ Кадыралин Г.А.

Расценки по смете проверил