Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от "18" октября 2014 г. село Иргиз

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "15" октября 2014 г. №315

в составе:

председателя - Кызбергенов Нурлан – заместитель акима Иргизского района

заместителя председателя - Примбетов Бердияр Автаевич – директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»

членов комиссии - представителей:

Заказчика : Сатыбалдиева Мадина – руководитель ГУ «Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Иргизского района

генерального подрядчика Ержанов Ж – директор ТОО «АСУ-К»

генерального проектировщика: Калпаков А – директор ТОО «Актюбинский институт инженерных изысканий»

Есимбаев Миржан – начальник управления «По защите прав потребителей» по Иргизскому району

органов государственной противо пожарной службы – руководитель ЧС Нагимов Азамат

Директору ТОО «Инженеринговое компания «Микош» Кантарбаев Р.А

Кенжебаев Н руководитель ГУ «Отдела жилищно комуналного хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Жусупов Е – аким Кумтогайского аульского округа

Аманқұлов Ж – начальник телекомуникация Иргизского района

Бақтыбаев А – директор казенного предпрятия водного хозяйства

Жансугиров Акылбек– главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и строительства Иргизского района»

Сатенов Итемген- начальник Иргизского УЭС

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Иргизского района» предъявлен к приемке в эксплуатацию по адресу: «Строительство объектов водоснабжения в с. Кумтогай Иргизского района Актюбинской области»

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "20" января 2012 г. №1 решение акима Кумтогайского сельского округа и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "15"апреля 2014 г. №150 ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «АСУ-К» выполнившим общестроительные работы и субподрядными организациями -

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Актюбинский институт инженерных изысканий» и субподрядными проектными организациями -

5. Исходные данные для проектирования выданы ГУ «Отдела архитектуры, градостроительства и строительства Иргизского района»

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) №000879 типовому

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ГУ «Отдела жилищно-коммуналтного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района» приказом №16 от 30.05.2012г

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2014г; окончание работ октябрь 2014г;
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства 6 мес; фактически 6 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: ПСД; акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты (паспорта) качества

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
	$М^3$/сут	Общая с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса	Общая с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
Расчетное водопотребление	$М^3$/сут	300		300	
Бурение скважин	шт	2		2	
Напорных водоводов Д90мм	м	1466		1466	
Внутрипоселковых сетей Д110мм	м.	5410		5410	
Подводки к домам Д32мм	м	6150		6150	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Расчетное количество жителей 740 чел, водопотребление 300 $м^3$сут,водопровдные колодцы Д/2,0/1,5/1,0-108

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнен

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Озеленения, устроиству хозяйственных, игровых и спортивных площадок,	-	-	

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **215 812 508 тенге**, в том числе: строительно-монтажныхработ **155 747 240 тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **48 974 046 тенге**, прочие **10 922 682** тенге, экономия за счет технологичеких услуг **168 540 тенге**

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **215 643 969 тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **204 721 287 тенге**;
стоимость прочие **10 922 682 тенге,**
соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических технологических
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____
_____
_____

18.На основании осмотра обьекта в ознакомлении ссоответствующей документациейданы оценки прогрессивности решений технологических-технологических

Архитектурно-строительных (включая обьемно-планировочные и по применению материалов и констркуций)

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект: «Строительство объектовводоснабжения в с. Кумтогай Иргизского района Актюбинской области»

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии

(подпись) Кызбергенов Н.

Заместитель председателя Государственной приемочной Комиссии

(подпись) Примбетов Б.А

Члены Государственной приемочной комиссии:

(подпись) Сатыбалдиева М.О

(подпись) Ержанов Ж.

(подпись) Калпаков А

(подпись) Нагимов А

(подпись) Есимбаев М.А

(подпись) Кантарбаев Р.А.

(подпись) Бактыбаев А.Л.

(подпись) Жусипов Е.С.

(подпись) Жансугиров А

(подпись) Сатенов И

(подпись) Аманкулов Ж

(подпись) Кенжебаев Н.К

Заказчик ГУ "Иргизский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик ТОО "АСУ-К"
Договор №7 от 03.04.2014 г.
Строительство объектов водоснабжения в с.Кумтогай Иргизского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за апрель месяц 2014г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансиро		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		7	03.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: "Строительство объектов водоснабжения в с.Кумтогай Иргизского района Актюбинской области	4 019 137,5						482 296,5	4 501 434,0
Итого за текущий месяц:		4 019 137,5					482 296,5	4 501 434,0
Итого к оплате за текущий месяц	**4 501 434,0**	тенге						

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела _____ Сатыбалдиева М.О.
"___" 2014 года.

ПОДРЯДЧИК:
Директор _____ Ержанов Ж.О.
"___" 2014года.

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Договор №7 от 03.04.2014 г.
Строительство объектов водоснабжения в с.Кумтогай Иргизского района Актюбинской области

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.земляные работы								
1	E0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	66	9,85	9,85	650	650	173	--	--
		м3		--	2,69	--	178	97	0,01	1
2	E0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	66	8,28	8,28	546	547	145	--	--
		м3		--	2,26	--	149	97	0,01	--
3	E0101-85-7	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	66	5,86	5,86	387	387	83	--	--
		м3		--	1,30	--	86	97	--	--
4	E0101-85-16	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы (отвалов)	66	3,70	3,70	244	244	52	--	--
		м3		--	0,82	--	54	97	--	--
5	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	810	26,24	25,03	21254	20274	6231	0,008	6
		м3		1,15	6,78	932	5492	97	0,0232	19
6	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	46	11,19	11,19	515	515	137	--	--
		м3		--	3,06	--	141	97	0,01	--
7	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	46	9,40	9,40	432	432	114	--	--
		м3		--	2,57	--	118	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	46	26,24	25,03	1207	1151	354	0,008	--
		м3		1,15	6,78	53	312	97	0,0232	1
9	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	82,8	19,70	19,70	1631	1631	326	--	--
		т		--	3,94	--	326	100	0,00827	7
10	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	950	26,24	25,03	24928	23779	7308	0,0080	8
		м3		1,15	6,78	1093	6441	97	0,0232	22
11	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1710	19,70	19,70	33687	33687	6737	--	--
		т		--	3,94	--	6737	100	0,00827	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			85481				
		Накладные расходы -	Тенге			21660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6428				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			113569				
		РАЗДЕЛ 2.монолитные и сборные ж/б конструкции								
17	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки К=2,0	6,4	7827,97	66,01	50099	422	1484	1,350	9
		м3		195,75	24,93	1253	160	105	0,1218	1
18	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки К=2,0	21,4	7827,97	66,01	167519	1413	4959	1,350	29
		м3		195,75	24,93	4189	534	105	0,1218	3
19	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов К=2,0	21,24	219,00	--	4687	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143018-17 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели стеновые цилиндрические для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 15,площадью до 12 м2,сплошные с бортом и одной выпуклой стороной К=2,0	50,24	20500,00	--	1029920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 К=2,0	50,24	304,00	--	15273	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 К=2,0	50,24	353,00	--	17735	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-132	Метализация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры К=2,0	0,294	40200,00	--	11819	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-17 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г и Т-образные для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и иррагационных систем из тяжелого бетона класса В 15 К=2,0	8,4	25200,00	--	211680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 К=2,0	8,4	304,00	--	2554	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 К=2,0	8,4	353,00	--	2965	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1514251	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			6443				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91242				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1611935				

Итого по Акту		1725505
Временные здания и сооружения 3,1%	тенге	53491
Итого с временными	тенге	1778996
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,1185%	тенге	55478
единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	тенге	17790
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге	7116
Дополнительные затраты на транспрот привозных материалов 1,56 %	тенге	27752
Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775	тенге	1887132
Итого в текущих ценах 2012г МРП=1618 Имрп=2,088	тенге	3940331
Налог (2%)	тенге	78807
Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)	тенге	4019137,50
НДС(12%)	тенге	482296,50
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	4501434

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Сатыбалдиева М.О.

Технический надзор: _____ ТОО Инжиниринговая компания "Микош"

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"

Директор _____ Ержанов Ж.О.

Заказчик ГУ "Иргизский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик ТОО "АСУ-К"
Договор №7 от 03.04.2014 г.
Наименование стройки:Строительство объектов водоснабжения в с.Кумтогай Иргизского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за май месяц 2014г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансиро		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		7	03.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: "Строительство объектов водоснабжения в с.Кумтогай Иргизского района Актюбинской области	49 019 137,50						5 882 296,50	54 901 434,0
Итого за текущий месяц:		45 000 000,00					5 400 000,00	50 400 000,0
Итого к оплате за текущий месяц	**50 400 000,0**	тенге						

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Иргизский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Сатыбалдиева М.О.
"___" 2014 года.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АСУ-К"

Директор _____ Ержанов Ж.О.
"___" 2014года.

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Договор №7 от 03.04.2014 г.
Наименование стройки:Строительство объектов водоснабжения в с.Кумтогай Иргизского района Актюбинской области

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-2-12.Строительство резервуара для воды прямоугольного сборного ж/б емкостью 300 м3(применением стеновых панелей с опорной пятой) шт.-2										
		Раздел 2.Монолитные и сборные ж/б конструкции								
34	30-18-20	Панели -блоки стеновые Г-и Т образные для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 15 к=2,0								
		м3	6,8	25200,00	--	171360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 К=2,0								
		м3	6,8	304,00	--	2067	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
36	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 К=2,0								
		м3	6,8	353,00	--	2400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В 22,5 К=2,0								
		м3	21,24	27100,00	--	575604	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	30.01.1961	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 К=2,0	21,24	152,00	--	3228	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	30.-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 К=2,0	м3	--	--	--	--	--	--	--
			21,24	353,00	--	7498	--	--	--	--
42	30.-17-3	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса: В 15 объемом более 0,1 м3 К=2,0	м3	--	--	--	--	--	--	--
			2,6	16800,00	--	43680	--	--	--	--
43	30.-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 К=2,0	м3	--	--	--	--	--	--	--
			2,6	304,00	--	790	--	--	--	--
44	30.-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 К=2,0	м3	--	--	--	--	--	--	--
			2,6	353,00	--	918	--	--	--	--

Локальная смета 4-1-1.Строительство ВЛ-10 кВ длиной 1,44 км

Раздел 1.Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	30.-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	6	21500,00	--	129000	--	--	--
3	99.-28-65	Траверса М8	шт	12	3449,00	--	41388	--	--	--
16	99.-28-69	Хомут Х7	шт	6	653,00	--	3918	--	--	--
17	99.-28-70	Хомут Х8	шт	2	658,00	--	1316	--	--	--
23	30.-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	30	21500,00	--	645000	--	--	--
24	99.-28-79	Траверса ТМ3	шт	30	4278,00	--	128340	--	--	--
25	99.-28-77	Хомут Х1	шт	30	683,00	--	20490	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105								
		шт	6	21500,00	--	129000	--	--	--	--
30	99-28-80	Траверса ТМ6		--	--	--	--	--	--	--
		шт	2	4556,00	--	9112	--	--	--	--
31	99-28-77	Хомут Х1		--	--	--	--	--	--	--
		шт	2	683,00	--	1366	--	--	--	--
42	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105								
		шт	2	21500,00	--	43000	--	--	--	--
43	99-28-79	Траверса ТМ3		--	--	--	--	--	--	--
		шт	1	4278,00	--	4278	--	--	--	--
44	99-28-80	Траверса ТМ6		--	--	--	--	--	--	--
		шт	1	4556,00	--	4556	--	--	--	--
45	99-28-77	Хомут Х1		--	--	--	--	--	--	--
		шт	2	683,00	--	1366	--	--	--	--

Локальная смета 4-1-2 Строительство ВЛ-0,4 кВ длиной 0,45 км

Раздел 1.Строительные работы

2	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2								
		шт	4	12600,00	--	50400	--	--	--	--
19	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2								
		шт	9	12600,00	--	113400	--	--	--	--
34	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2								
		шт	6	12600,00	--	75600	--	--	--	--
44	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2								
			2	12600,00	--	25200	--	--	--	--

Локальная смета 4-1-3 Установка КТП напряжением 10/0,4 кВ мощностью 40 кВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3.Оборудование								
30	75-4-53	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 40/6-10	1	166100,00	--	166100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	75-3-2	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 40/6-10 У1,	1	135400,00	--	135400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	80.-3-39	Разъединитель РЛНД 1-10/400-1	1	18915,00	--	18915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 4-1-4 Установка КТП напряжением 10/0,4 кВ мощностью 25 кВА

		Раздел3.Оборудование								
30	75-4-52	Комплектная трансформаторная подстанция КТП 25/6-10 кВА	1	163900,00	--	163900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный ТМ, ТМГ 25/6-10 У1	1	117500,00	--	117500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	80.-3-39	Разъединитель РЛНД 1-10/400-1	1	18915,00	--	18915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 7-1-3

Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосной станции II-го подъема

		Раздел 1.Ограждение площадки								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	270	9,85	9,85	2659	2659	705	--	--
		м3		--	2,69	--	727	97	0,01	2
2	Е0101-85-7	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	270	5,86	5,86	1583	1583	341	--	--
		м3		--	1,30	--	352	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)								
		м2	1350	0,26 --	0,26 0,05	350 --	350 70	68 97	-- --	-- --
4	У1-31-17	Ограда железобетонная глухая с поколем, высотой 2 м,типа Б6В-1, строительные работы								
		м	440	10973,48 635,25	432,59 130,00	4828331 279510	190340 57200	471394 140	3,90 0,64	1716 279

Локальная смета 2-4-1.Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 5410 м и подводка к границам домов потребтителей длиной 6150 м

РАЗДЕЛ 1.Водопроводная сеть

1	Е0101-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м								
		м3	16340	9,85 --	9,85 2,69	160949 --	160949 43955	42636 97	-- 0,00880	-- 194
2	Е0101-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)								
		м3	16340	8,28 --	8,28 2,26	135295 --	135295 36928	35821 97	-- 0,0074	-- 164
3	Е0101-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м								
		м3	16340	5,86 --	5,86 1,30	95752 --	95752 21242	20605 97	-- 0,00426	-- 94
4	Е0101-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)								
		м3	16340	3,70 --	3,70 0,82	60458 --	60458 13399	12997 97	-- 0,00269	-- 59
5	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	40592	18,51 1,01	17,50 4,41	751358 40998	710360 179011	213408 97	0,00703 0,0153	386 840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-163-8	Доработка траншей вручную в грунтах 2 группы т м. п 3.180 к1трр=1.2.к1 пр=1,2								
		м3	1022,958	537,30 537,30	-- --	549635 549635	-- --	621088 113	3,552 --	6031 --
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
		км	3,1	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	182533 102533	79655 21122	160751 130	194,00 26,38	601 82
13	8-4--283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001),Р 0,6 МПа,SDR 26,Dв 101,1 мм,Dн 110 мм К 1,01								
		м	5464,1	371,00 --	-- --	2027181 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
		м3	85,95	43731,17 2362,50	2104,76 623,48	3758694 203057	180904 53588	333639 130	13,90 2,48	1195 213
19	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
		шт	15	242,08 144,00	6,95 2,25	3631 2160	104 34	2852 130	0,88 0,01	13 --
20	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чббр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм								
		шт	25	3500,00 --	-- --	87500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
		шт	20	411,46 231,75	17,71 6,75	8229 4635	354 135	6201 130	1,40 0,03	28 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	99-28-50	Заглушка ф 110 мм								
			12	1482,00	--	17784	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге		15585492
Накладные расходы -	Тенге		1959953
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1052727
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге		18598172
Стоимость оборудования	Тенге		620730
Перенос проекта в натуру (смета №1-1-1)	Тенге		168161
Итого по Акту			**18598172**
Временные здания и сооружения 3,1%		тенге	576543
Итого с временными		тенге	19174716
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,1185%		тенге	597964
единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%		тенге	191747
На оплату дополнительных отпусков 0,4%		тенге	76699
Дополнительные затраты на транспрот привозных материалов 1,56 %		тенге	299126
Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775		тенге	20508412
Итого в текущих ценах 2012г МРП=1618 Индп=2,088		тенге	42821564
Итого стоимость оборудования в текущих ценах 2012г МРП=1618 Индп=2,088		тенге	1296084
Налог (2%)		тенге	882353
Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)		тенге	45000000,00
НДС(12%)		тенге	5400000,00
Всего по акту с учетом НДС (12%)		тенге	50400000

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Сатыбалдиева М.О.

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"

Директор _____ Ержанов Ж.О.

Технический надзор _____ ТОО Инжиниринговая компания "Микош"

Карабуев М.С

Заказчик ГУ "Иргизский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик ТОО "АСУ-К"
Договор №7 от 03.04.2014 г.
Наименование стройки:Строительство объектов водоснабжения в с.Кумтогай Иргизского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за июнь месяц 2014г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансиро		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		7	03.04.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: "Строительство объектов водоснабжения в с.Кумтогай Иргизского района Актюбинской области	92 144 137,50						11 057 296,50	103 201 434,0
Итого за текущий месяц:		43 125 000,00					5 175 000,00	48 300 000,0
Итого к оплате за текущий месяц	**48 300 000,0**	тенге						

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Иргизский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Сатыбалдиева М.О.
"___" 2014 года

ПОДРЯДЧИК
ТОО "АСУ-К"

Директор _____ Ержанов Ж.О.
2014года.

5060

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета 2-2-10										
		Общестроительные работы водонапорной стальной башни заводского изготовления (системы Рожновского)емкостью 50 м3 высотой опоры 15 м,диаметром 1220 мм										
1	Е0101-164-2	**Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы**										
		м3	25	218,93	--	5473	--	6185	1,54	39		
				218,93	--	5473	--	113	--	--		
3	Е0101-25-2	**Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),с перемещением до 10 м**										
		м3	18	11,19	11,19	201	201	53	--	--		
				--	3,06	--	55	97	0,01	--		
4	Е0101-25-10	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)**										
		м3	18	9,40	9,40	169	169	45	--	--		
				--	2,57	--	46	97	0,01	--		
5	Е0101-18-4	**Разработка грунта I группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы**										
		м3	240	44,26	41,20	10622	9888	4260	0,02	5		
				3,06	15,24	734	3657	97	0,06	15		
6	П8-1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза**										
		т	432	19,70	19,70	8510	8510	1702	--	--		
				--	3,94	--	1702	100	0,08	36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-19-1	Ремонт и содержание кждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог,в грунтах 1 группы к1трр=2;к1трм=2;к1зпр=2;к1экс=2;к1зпм=2;к1мат=2;	240	2,89	2,52	694	605	219	--	--
		м3		--	0,94	--	226	97	--	1
8	Е0101-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м	218	11,19	11,19	2439	2439	647	--	--
		м3		--	3,06	--	667	97	0,01	2
9	Е0101-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	218	9,40	9,40	2049	2049	544	--	--
		м3		--	2,57	--	560	97	0,01	2
		Раздел 2.Подземная часть								
15	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16,61	107,54	2,62	1786	44	235	0,07	1
		м2		10,51	0,99	175	16	123	--	--
16	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	16,61	249,36	1,80	4142	30	1228	0,42	7
		м2		69,75	0,68	1159	11	105	--	--
17	Е0106-1-8	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 25 м3 под колонны	15,8	9126,60	248,13	144200	3920	7602	2,35	37
		м3		364,50	93,74	5759	1481	105	0,46	7
18	4.-1.-14.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	0,1463	50000,00	--	7315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0782	70437,87	304,24	5508	24	804	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	757	9	105	0,56	--
		Раздел 3.Металлоконструкции								
32	2.-1.-204	Стоимость стальных конструкций	5,98	134900,00	--	806702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	2.-1.-267	Стоимость лестниц,ограждений и площадок	0,537	133700,00	--	71797	--	--	--	--

Локальная смета 2-2-12

Строительство резервуара для воды прямоугольного сборного ж/б емкостью 300 м3 (применением стеновых панелей с опорной пятой) шт.-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Монолитные и сборные ж/б конструкции								
20	E0106-35-9	Устройство плоского железобетонного днища при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной пятой К=2,0								
		м3	21,4	9449,02	299,87	202209	6417	12592	2,84	61
				450,00	110,41	9630	2363	105	0,52	11
21	30.-1.-62.	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 К=2,0								
		м3	21,4	304,00	--	6506	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	30.-1-.63.	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	21,4	353,00	--	7554	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	4.-1.53.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,316	65000,00	--	20540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	4.-1-.71.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,1462	68200,00	--	9971	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	4.-1.-72.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,7182	67700,00	--	48622	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	4.-1.-73.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,27	65900,00	--	17793	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	4.-1.-41.	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм								
		т	0,0714	29400,00	--	2099	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	E0107-30-12	Установка панелей стен при вертикальных стыках шпоночного и клиновидного типа, с опорной пятой при площади вертикальной проекции панели до 12 м2 К=2,0								
		м3	50,24	2574,89	1116,19	129362	56077	66965	3,31	166
				582,75	369,32	29277	18555	140	1,63	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0107-30-12	Установка панелей стен при вертикальных стыках шпоночного и клиновидного типа, с опорной пятой при площади вертикальной проекции панели до 12 м2 К=2,0								
		м3	15,2	2574,89	1116,19	39138	16966	20260	3,31	50
				582,75	369,32	8858	5614	140	1,63	25

Локальная смета 2-4-1.

Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 5410 м и подводка к границам домов потребителей длиной 6150 м

Раздел 1. Водопроводная сеть

1	Е0101-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),с перемещением до 10 м								
		м3	5760	9,85	9,85	56736	56736	15030	--	--
				--	2,69	--	15494	97	0,01	58
2	Е0101-25-9	добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)								
		м3	5760	8,28	8,28	47693	47693	12627	--	--
				--	2,26	--	13018	97	0,01	58
3	Е0101-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м								
		м3	5760	5,86	5,86	33754	33754	7263	--	--
				--	1,30	--	7488	97	--	25
4	Е0101-85-16	добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)								
		м3	5760	3,70	3,70	21312	21312	4582	--	--
				--	0,82	--	4723	97	--	15
5	Е0101-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	14310	18,51	17,50	264878	250425	75233	0,01	143
				1,01	4,41	14453	63107	97	0,02	286
6	Е0101-163-8	Доработка траншей вручную в грунтах 2 группы т.ч. п 3.180: к 1трр=1,2;к1зпр=1,2								
		м3	675,042	537,30	--	362700	--	409851	2,96	1998
				537,30	--	362700	--	113	--	--
12	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
		км	2,31	58881,69	25695,31	136017	59356	119785	194,00	448
				33075,00	6813,45	76403	15739	130	26,38	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
		м2	488	167,70	36,82	81838	17968	75477	0,62	303
				103,28	13,01	50401	6349	133	0,06	29
17	30.--8.-21.	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм К=0,110								
		м3	53,68	1780,00	--	95550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
		т	1,201	154400,00	--	185434	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
		шт	10	242,08	6,95	2421	70	1901	0,88	9
				144,00	2,25	1440	23	130	0,01	0
21	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
		шт	34	411,46	17,71	13990	602	10542	1,40	48
				231,75	6,75	7880	230	130	0,03	1
26	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм (подставка)								
		т	0,714	107786,81	398,18	76960	284	6405	42,10	30
				6750,00	150,75	4820	108	130	0,74	1
27	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм								
		т	0,511	107786,81	398,18	55079	203	4584	42,10	22
				6750,00	150,75	3449	77	130	0,74	0
28	30.-1.-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	119,65	107,00	--	12803	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников								
		шт	12	440,21	332,43	5283	3989	2952	0,61	7
				102,38	86,87	1229	1042	130	0,33	4
31	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
		шт	165	300,56	225,63	49592	37229	27565	0,41	68
				69,53	58,98	11472	9732	130	0,23	38
32	99-28-14	Втулка ф 110 мм								
		шт	40	741,00	--	29640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	99-28-15	Втулка ф 63 мм								
			30	364,00	--	10920	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
34	99-28-25	Фланцы ф 110 мм	шт	50	1968,00	--	98400	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
35	99-28-25	Фланцы ф 63 мм	шт	30	1122,00	--	33660	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
36	8-4-280	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001),Р 0,6 МПа,SDR 26,Dв 57,6 мм,Dн 63 мм (патрубки-50 шт.)	м	34	129,00	--	4386	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
37	99-28-50	Заглушка ф 110 мм	шт	10	1482,00	--	14820	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 2.Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей длиной 6150 м									
49	8-4-227	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001),Р 1 МПа,SDR 17,Dв 27,1 мм,Dн 32 мм	м	6211,5	57,00	--	354056	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
53	30.-8.-21.	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм К=0,110	м3	40,48	1780,00	--	72054	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
54	2.-1.-237.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,906	154400,00	--	139886	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
56	9.-2.-51.	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	46	3500,00	--	161000	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
65	11.-2.-1	Водомеры (счетчики) универсальные "Valtec" диаметром 15 мм	шт	100	1058,00	--	105800	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
66	99-28-337	Сетчатый фильтр к водомерному счетчику	шт	100	1189,00	--	118900	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 4-1-1 Строительство ВЛ-10 кВ длиной 1,44 км

Раздел 2.Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	16.-7.-27.	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок,марка АС,сечение 35/6,2 мм2	0,703	322100,00	--	226436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Локальная смета 5-1-1.Автоматизация насосных станций и охранная сигнализация								
1	80-3-234	Автоматизация и охранная сигнализация (Контроль и управление насосами I и II-го подъема.)	1	12650370,00	--	12650370	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Локальная смета 7-1-3								
		Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосной станции II-го подъема								
		Раздел 1.Ограждение площадки								
5	У1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	47820,30	2530,32	47820	2530	6426	23,00	23
		ворота		3811,50	778,32	3812	778	140	3,80	4
6	У1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20,00	20
		ворота		3384,96	14,96	3385	15	90	0,06	--
7	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,60	4
		калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,01	--
8	У1-34-45	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1В, строительные работы	1	6051,72	--	6052	--	--	--	--
		калитка		--	--	--	--	--	--	--
9	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы (5 рядов) к1трр=1,7;к1трм=1,7;к1зпр=1,7;к1экс=1,7;к1зим=1,7;к1мат =1,7;	440	53,16	--	23390	--	12703	0,13	55
		м ограды		20,62	--	9073	--	140	--	--
10	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций (5 рядов) к1трр=1,7;к1трм=1,7;к1зпр=1,7;к1экс=1,7;к1зим=1,7;к1мат =1,7;	440	49,76	0,09	21894	37	2275	0,03	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м ограды		5,71	0,03	2513	15	90	--	--
		Раздел 2.Подъездная дорога								
23	30.-3.-9.	**Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300**	37,74525	28400,00	--	1071965	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5632183**				
		Накладные расходы -	Тенге			**922168**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**393261**				
		ИТОГО	Тенге			**6947612**				
		Стоимость оборудования	Тенге			**12650370**				

Итого по Акту		**6947612**
Временные здания и сооружения 3,1%	тенге	215376
Итого с временными	тенге	7162988
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,1185%	тенге	223378
единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	тенге	71630
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге	28652
Дополнительные затраты на транспрот привозных материалов 1,56 %	тенге	111743
Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775	тенге	7598390
Итого в текущих ценах 2012г МРП=1618 Имрп=2,088	тенге	15865439
Итого стоимость оборудования в текущих ценах 2012г МРП=1618 Имрп=2,088	тенге	26413973
Налог (2%)	тенге	845588
Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)	тенге	43125000,00
НДС(12%)	тенге	5175000,00
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	48300000

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Сатыбалдиева М.О.

Подрядчик: ТОО "АСУ-К"

Директор _____ Ержанов Ж.О.

Технический надзор: _____ ТОО Инжиниринговая компания "Мікош"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.3)

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "АСУ-К"
Договор №7 от 03.04.2014 г.
Наименование стройки:Строительство объектов водоснабжения в с.Кумтогай Иргизского района Актюбинской области

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2014 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Общестроительные работы по зданию насосной станции (шт.-2)								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м К=2,0	17	9,85	9,85	167	167	44	--	--
		м3		--	2,69	--	46	97	0,01	--
2	Е0101-25-9	добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=2,0	17	8,28	8,28	141	141	37	--	--
		м3		--	2,26	--	38	97	0,01	--
3	Е0101-85-1	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах /отваловах/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), с перемещениемгрунта до 10 м К=2,0	17	9,49	9,49	161	161	44	--	--
		м3		--	2,69	--	46	97	0,01	--
4	Е0101-85-10	добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) К=2,0	17	8,25	8,25	140	140	39	--	--
		м3		--	2,34	--	40	97	0,01	--
5	Е0101-13-4	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 К=2,0	36	26,17	24,95	942	898	377	0,01	--
		м3		1,22	9,58	44	345	97	0,04	1
6	Е0101-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.),с перемещением К=2,0 до 10 м	36	11,19	11,19	403	403	107	--	--
		м3		--	3,06	--	110	97	0,01	--
7	Е0101-168-2	Разработка вручную с подъемом краном грунта 2 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с креплением (под оголовок)	10	657,73	268,48	6577	2685	6494	2,47	25

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		389,25	185,44	3893	1854	113	0,80	8
8	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	12	6,83	6,83	82	82	21	--	--
		м3		--	1,87	--	22	97	0,01	--
9	Е0101-28-8	добавлять на каждые 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,0	12	3,29	3,29	39	39	11	--	--
		м3		--	0,90	--	11	97	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы К=2,0	12	134,10	--	1609	--	1818	0,97	12
		м3		134,10	--	1609	--	113	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12	21,55	4,52	259	54	198	0,11	1
		м3		17,03	--	204	--	97	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
12	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты толщиной 100 мм К=2,0	1,68	2518,77	100,89	4232	169	321	0,85	1
		м3		123,75	38,25	208	64	118	0,18	--
13	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м К=2,0	38	408,67	272,99	15529	10374	12244	0,83	31
		шт		135,68	94,48	5156	3590	140	0,36	14
14	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м К=2,0	14	626,36	424,53	8769	5943	6887	1,21	17
		шт		201,83	149,49	2826	2093	140	0,61	8
15	30.-3.-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100 К=2,0	9,506	11800,00	--	112171	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	30.-3.-17	Блоки бетонные стен подвалов объемом менее 0,5 м3 до 0,3 м3 и более из тяжелого бетона М-100 К=2,0	0,662	12200,00	--	8076	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	30.-3.-13	Блоки бетонные для стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ К=2,0	8,784	12600,00	--	110678	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм К=2,0	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--
19	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием К=2,0	0,0148	62566,88	6788,50	926	100	928	253,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		45675,00	2565,00	676	38	130	12,52	--
20	8.-6.-23.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм К=1,004	14,8592	306,00	--	4547	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов К=2,0	0,6	8856,67	86,60	5314	52	330	3,06	2
		м3		490,50	32,72	294	20	105	0,16	--
22	Е0108-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами К=2,0	67,2	665,48	8,23	44720	553	6721	0,47	31
		м2		81,68	3,08	5489	207	118	0,02	1
23	Е0108-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом К=2,0	11,2	223,75	4,19	2506	47	788	0,38	4
		м2		58,05	1,58	650	18	118	0,01	--
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
24	Е0108-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	35,06	2540,24	335,84	89061	11775	34162	4,54	159
		м3		699,75	126,00	24533	4418	118	0,61	21
25	30.-7.-3.	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-125 К=2,0	13,3228	14300,00	--	190516	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0107-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т К=2,0	8	104,78	66,43	838	531	535	0,15	1
		шт		23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
27	30.-15.-64.	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ К=2,0	0,208	25800,00	--	5366	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича К=2,0	96,6	38,93	--	3761	--	4438	0,22	21
		м2		38,93	--	3761	--	118	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие и кровля								
29	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м К=2,0	6	1457,19	387,22	8743	2323	3858	2,06	12
		шт		344,25	115,02	2066	690	140	0,46	3
30	30.-17.-8.	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см К=2,0	12	2950,00	--	35400	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	30.-18.-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (с отверстием) К=2,0	1,54	21528,00	--	33153	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	30.-1-47.	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого. выше 22,5 до 25 К=2,0	1,54	153,00	--	236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм К=2,0	0,06	2824,34	1856,11	169	111	119	4,93	--
		м3		812,93	597,97	49	36	140	2,37	--
34	30.-18.-30.	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв= 700 мм высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) (высота 0,29 м) К=2,0	0,58	4138,00	--	2400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	30.-18.-32.	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м , Dв 580 мм, /ГОСТ 8020-90/ К=2,0	0,14	3700,00	--	518	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0110-9-1	Устройство чистых перегородок щитовых (деревянная крышка) К=2,0	0,604	2258,21	29,26	1364	18	83	0,66	--
		м2		102,60	11,05	62	7	120	0,05	--
37	11.-4.-13.	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 К=2,0	2	11500,00	--	23000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом К=2,0	2,94	5119,02	245,72	15050	722	1661	2,71	8
		м3		382,50	92,25	1125	271	119	0,45	1
39	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм К=2,0	34,4	180,17	15,94	6198	548	1662	0,24	8
		м2		34,65	5,96	1192	205	119	0,03	1
40	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек К=2,0;к1трр=5;к1трм=5;к1зпр=5;к1экс=5;к1эпм=5; к1мат=5	34,4	29,40	0,70	1011	24	33	--	--
		м2		0,55	0,25	19	9	119	--	--
41	Е0108-16-1	Кладка карнизов,поясков и т.п. участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным толщиной стен 380 мм при высоте этажа до 4 м К=2,0	1	3461,76	289,66	3462	290	2169	9,81	10
		м3		1730,25	108,00	1730	108	118	0,53	1
42	30.-7.-3.	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М 125 К=2,0	0,39	14300,00	--	5577	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике К=2,0	27,24	1107,32	9,15	30163	249	1584	0,26	7
		м2 кровли		45,45	3,42	1238	93	119	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали К=2,0 м2 покрытия	10	715,87 153,23	1,24 0,47	7159 1532	12 5	1829 119	0,97 --	10 --
45	4.-1.-4.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d (для молниезашиты) 6 мм К=2,0 т	0,008	50600,00 --	-- --	405 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 5.Полы								
46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками К=2,0 м3	1,84	21,55 17,03	4,52 --	40 31	8 --	30 97	0,11 --	-- --
47	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм К=2,0 м2	18,4	351,28 52,43	14,76 5,54	6464 965	272 102	1312 123	0,36 0,03	7 --
48	Е0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонныхпокрытий К=2,0;к1трр=14;к1трм=14;к1зпр=14;к1экс=14; к1эпм=14; к1мат=14 м2	18,4	594,96 23,66	9,38 3,50	10947 435	173 64	614 123	0,15 0,02	3 --
49	Е0111-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике К=2,0 м2	18,4	323,65 85,95	18,42 6,91	5955 1581	339 127	2101 123	0,42 0,03	8 1
50	Е0111-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике К=2,0 м2	18,4	215,39 50,85	9,05 3,40	3963 936	167 63	1229 123	0,25 0,02	5 --
51	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной20 мм К=2,0 м2	18,4	233,01 52,20	9,95 3,74	4287 960	183 69	1266 123	0,36 0,02	7 --
52	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе К=2,0 м2	18,4	1444,47 171,68	11,72 4,39	26578 3159	216 81	3985 123	1,06 0,02	20 --
		РАЗДЕЛ 6.Проемы и отделочные работы								
53	Е0110-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 К=2,0 м2	4,12	398,48 151,65	102,53 35,67	1642 625	422 147	926 120	0,90 0,14	4 1
54	6.-3.-17.	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П К=2,0 м2	4,12	5610,00 --	-- --	23113 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	1.-1.-791.	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение К=2,0 комплект	2	1380,00 --	-- --	2760 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0115-163-6	Простая окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску,колером масляным разбеленным К=2,0 м2	9,88	29,94 16,88	0,02 --	296 167	-- --	175 105	0,10 --	1 --
57	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором К=2,0 м2	77,2	247,32 108,90	1,96 0,45	19093 8407	151 35	8864 105	0,61 0,03	47 2
58	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков/однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором К=2,0 м2	18,4	123,29 71,33	1,42 0,54	2269 1312	26 10	1388 105	0,45 --	8 --
59	Е0115-151-1	Простая клеевая окраска К=2,0 м2	95,6	14,44 9,23	0,18 0,07	1381 882	17 7	933 105	0,06 --	5 --
60	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону К=2,0 м2	40,4	1863,30 254,97	4,62 3,14	75277 10301	187 127	10949 105	1,52 0,02	61 1
		РАЗДЕЛ 7.Отмостка вокруг здания и крыльцо								
61	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками К=2,0 м3	6,4	21,55 17,03	4,52 --	138 109	29 --	106 97	0,11 --	1 --
62	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смесей К=2,0 м2	24	255,24 6,41	17,83 5,07	6126 154	428 122	367 133	0,04 0,02	1 --
63	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм К=2,0 м2	24	351,28 52,43	14,76 5,54	8431 1258	354 133	1711 123	0,36 0,03	9 1
64	Е0111-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками к=2,0 м3	0,208	3002,90 531,00	-- --	625 110	-- --	135 123	3,24 --	1 --
65	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,26	8610,38 567,00	-- --	2239 147	-- --	181 123	3,66 --	1 --
66	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм К=2,0 м2	2,6	233,01 52,20	9,95 3,74	606 136	26 10	180 123	0,36 0,02	1 --
67	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,0;к1трр=2;к1трм=2;к1зпр=2;к1экс=2; к1эпм=2; к1мат=2 м2	2,6	66,45 1,26	1,34 0,50	173 3	3 1	5 123	0,01 --	-- --
68	Е0106-36-4	Железнение поверхности К=2,0 м2	2,6	59,59	0,23	155	1	140	0,29	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
69	30.-1.-54.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=2,0	м2		51,30	0,09	133	--	105	--	--
			м3	22,372	107,00 --	-- --	2394 --	-- --	-- --	-- --	-- --

Локальная смета 2-1-2

Вентиляция (шт.-2)

1	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка280 мм К=2,0;к1трр=1,05;к1трм=1,05;к1зпр=1,05;к1экс=1,05; к1эпм=1,05;	шт	2	2268,80 448,88	7,30 2,36	4538 898	15 5	1155 128	2,78 0,01	6 --
2	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм К=2,0;к1трр=1,05;к1трм=1,05;к1зпр=1,05;к1экс=1,05; к1эпм=1,05;	м2	1,4	1790,91 259,88	13,82 5,18	2507 364	19 7	475 128	1,62 0,03	2 --
3	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм К=2,0;к1трр=1,05;к1трм=1,05;к1зпр=1,05;к1экс=1,05; к1эпм=1,05;	м2	0,4	1790,91 259,88	13,82 5,18	716 104	6 2	136 128	1,62 0,03	1 --
4	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера К=2,0	м2	2,4	148,40 108,00	0,07 0,02	356 259	-- --	272 105	0,65 --	2 --
5	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм К=2,0	шт	2	498,77 420,53	24,24 9,45	998 841	48 19	1101 128	2,71 0,04	5 --
6	13.5.-11.	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-2, d патрубка 250 мм К=2,0	шт	2	2890,00 --	-- --	5780 --	-- --	-- --	-- --	-- --

Локальная смета 2-1-3

Приобретение и монтаж технологического оборудования (шт.-2)

Раздел 1 Монтажные работы

1	Ц0107-247-4	Монтаж скважинного насоса SP 14A-7 К=2,0	шт	2	21699,00 8033,00	8717,00 1935,00	43398 16066	17434 3870	17942 90	45,00 11,22	90 22
2	80.-3.-252	Насос скважинный SP 14A-7	шт	2	102435,00 --	-- --	204870 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Ц0108-481-20	Подготовка к испытанию, присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т К=2,0		2	456,20	24,20	912	48	459	1,00	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0122-17-1	Монтаж оголовка ОГ-50 К=2,0	шт		239,00	2,30	478	5	95	0,01	--
				0,07	150733,15	44190,02	10551	3093	1884	114,00	8
5	Ц0112-1-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм (водоподъемные) К=2,0	т		21375,00	8527,50	1496	597	90	49,46	3
				31	342,60	24,90	10621	772	8859	2,00	62
6	88-6.-182.	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 (ГОСТ 8732-78),57х3,5 мм К=1,03	м		313,00	4,50	9703	139	90	0,03	1
				31,93	329,00	--	10505	--	--	--	--
7	11-3.-3.	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/ К=2,0	м		--	--	--	--	--	--	--
				4	194,00	--	776	--	--	--	--
8	11-3.-7.	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм К=2,0	шт		--	--	--	--	--	--	--
				40	523,00	--	20920	--	--	--	--
9	80-1.-34.	Огнетушитель порошковый ОП-5-01(5-5-8 т.69) К=2,0	м		--	--	--	--	--	--	--
				2	2540,00	--	5080	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

Локальная смета 2-1-4

Приобретение и монтаж электрооборудования здания насосной станции (шт.-2)

Раздел 1.Монтажные работы

1	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт		8	763,40	5,40	6107	43	4775	2,00	16
			шт		626,00	2,30	5008	18	95	0,01	--
2	80-2.-15.	Электропечь ПЭТ-4		8	5114,00	--	40912	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм		2	2849,00	178,00	5698	356	1000	3,00	6
			шт		486,00	40,50	972	81	95	0,23	--
4	75-6-73	Пункт распределительный, ПР 11-3054-54У3		2	52000,00	--	104000	--	--	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
5	99-28.-85.	Муфта кабельная		2	2557,00	--	5114	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		24	19,60	0,50	470	12	376	0,10	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	м		16,40	0,10	394	2	95	--	--
				4	114,40	7,80	458	31	187	0,29	1
8	99-28.-105.	Металлический рукав ф25 мм РЗ-Ц-Х	м		48,80	0,50	195	2	95	--	--
				2	135,00	--	270	--	--	--	--
9	99-1.-36.	Металлический рукав РЗ-ЦХШ-32 мм	шт		--	--	--	--	--	--	--
				2	117,00	--	234	--	--	--	--
10	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт		--	--	--	--	--	--	--
				12	133,40	3,60	1601	43	1315	0,68	8
11	18.-1.-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	шт		115,00	0,30	1380	4	95	--	--
				10	105,00	--	1050	--	--	--	--
12	18.-1.-142.	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	шт		--	--	--	--	--	--	--
				2	90,00	--	180	--	--	--	--
13	Ц0108-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	шт		--	--	--	--	--	--	--
				4	134,80	3,60	539	14	438	0,68	3
14	18.-1.-18.	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт		115,00	0,20	460	1	95	--	--
				4	215,00	--	860	--	--	--	--
15	Ц0108-402-1	Кабели 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	шт		--	--	--	--	--	--	--
				106	50,50	23,10	5353	2449	2780	0,13	14
16	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м		22,10	5,50	2343	583	95	0,03	3
				20	34,20	1,20	684	24	445	0,14	3
17	8-4.-8.	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	м		23,20	0,20	464	4	95	--	--
				2	777,00	--	1554	--	--	--	--
18	16-7.-99.	Провода силовые для электро установок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2	10м		--	--	--	--	--	--	--
				0,09	4150,00	--	374	--	--	--	--
19	99-28.-86.	Кабель погружной 4-х жильный	км		--	--	--	--	--	--	--
				40	310,00	--	12400	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
20	17-1.-22.	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-434-У3	шт	4	894,00 --	-- --	3576 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	99-28.-170.	Фонарь аккумуляторный АМФ-8М (ч.V р.3 п.126) к-198,95	шт	2	1224,00 --	-- --	2448 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	17-6.-16.	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	2	39,00 --	-- --	78 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	17-6.-19.	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150	шт	2	52,00 --	-- --	104 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2	228,80 205,00	13,20 2,30	458 410	26 5	394 95	1,00 0,01	2 --
25	18-3.-192.	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2	4720,00 --	-- --	9440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт	2	663,00 349,00	152,00 31,50	1326 698	304 63	723 95	2,00 0,18	4 --
27	75-6-11	Ящик управления Я 5111-3274 УХЛ 4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров-1	шт	2	32900,00 --	-- --	65800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	Ц0111-30-1	Приборы,устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	2	64,86 49,50	-- --	130 99	-- --	89 90	0,29 --	1 --
29	80-3.-73.	Датчик темпереатуры	шт	2	2339,00 --	-- --	4678 --	-- --	-- --	-- --	-- --

Локальнаясмета 2-1-6

Ликвидация скважин (шт.-3)

1	Е0104-66-6	Ликвидация скважин глубиной до 50 м наводу станками ударно-канатного бурения К=3,0	м	54	3469,63 454,50	3015,13 686,39	187360 24543	162817 37065	64072 104	2,88 2,09	156 113
2	31-1.-1.	Вода К=3,0	м3	12	5,00 --	-- --	60 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	30-8.-72.	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 5-10 мм К=3,0	м3	4,8	2060,00 --	-- --	9888 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	Е0130-85-1	Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс /марка/ бетона по прочности В20,В22,5/М-250/	м3	24,6	8388,53 --	1718,48 667,15	206358 --	42274 16412	17889 109	-- 2,20	-- 54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0106-3-3	Бетонирование колодца бетоном натампонажном цементе К=3,0	24	997,45	190,15	23939	4564	10240	2,23	54
		м3		337,50	68,83	8100	1652	105	0,31	7
		Локальная смета 2-2-1								
		Водопроводная насосная станция производительностью 50 м3/ч напором до 30 м с помещением машзала заглубленного типа								
		Раздел 1.Подземная часть Земляные работы								
1	Е0101-90-1	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 1 группы	235	13,64	--	3205	--	3622	0,09	20
		м2		13,64	--	3205	--	113	--	--
2	Е0101-25-1	Разработка грунта грунта 1 гтуппы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м	20	9,85	9,85	197	197	52	--	--
		м3		--	2,69	--	54	97	0,01	--
3	Е0101-25-10	добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	20	9,40	9,40	188	188	50	--	--
		м3		--	2,57	--	51	97	0,01	--
4	Е0101-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	554,5	18,51	17,50	10264	9706	2915	0,01	4
		м3		1,01	4,41	560	2443	97	0,02	8
5	Е0101-164-2	доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п-3.180, к1трр=1,2; к1зпр=1,2	9,9	262,72	--	2601	--	2939	1,85	18
		м3		262,72	--	2601	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5	21,55	4,52	108	23	82	0,11	1
		м3		17,03	--	85	--	97	--	--
7	Е0101-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м	564,4	11,19	11,19	6316	6316	1675	--	--
		м3		--	3,06	--	1727	97	0,01	6
8	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	298,7	6,83	6,83	2039	2039	542	--	--
		м3		--	1,87	--	558	97	0,01	2
9	Е0101-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 квТ (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	298,7	3,29	3,29	983	983	261	--	--
		м3		--	0,90	--	269	97	--	1
		Раздел 2.Фундаменты								
10	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,15	1733,20	97,07	3726	209	376	0,78	2
		м3		112,50	36,00	242	77	118	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м								
		шт	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
				104,85	67,51	210	135	140	0,25	--
12	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м								
		шт	14	408,67	272,99	5721	3822	4512	0,83	12
				135,68	94,48	1900	1323	140	0,36	5
13	30.-14.-3.	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ ФЛ								
		м3	5,54	19600,00	--	108584	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м ФБС 9.4.6т								
		шт	5	302,09	197,24	1510	986	1207	0,65	3
				104,85	67,51	524	338	140	0,25	1
15	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м ФБС 12-4-6т								
		шт	9	408,67	272,99	3678	2457	2899	0,83	7
				135,68	94,48	1221	850	140	0,36	3
16	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м ФБС 24-4-6т								
		шт	53	408,67	272,99	21660	14469	17077	0,83	44
				135,68	94,48	7191	5007	140	0,36	19
17	30.-3.-21.	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ марки ФБС 24.4.6-т. шт.63								
		м3	28,779	11800,00	--	339592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	30.-3.-13.	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ марки ФСБ 12.4.6-т шт.-9								
		м3	2,385	12600,00	--	30051	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	30.-3.-13.	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ марки ФСБ 9.4.6-т шт.-5								
		м3	0,976	12600,00	--	12285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-13-1	Заделка бетоном отдельные монолитные участки из бетона В 7,5								
		м3	0,5	8856,67	86,60	4428	43	274	3,06	2
				490,50	32,72	245	16	105	0,16	--
21	Е0108-4-7	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором состава 1:2 толщ 40 мм								
		м2	15	245,44	3,82	3682	57	687	0,21	3
				37,35	1,44	560	22	118	0,01	--
22	Е0108-4-7	боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
			105,2	245,44	3,82	25820	402	4814	0,21	22

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м2	0,4	37,35	1,44	3929	151	118	0,01	1
					2518,77	100,89	1008	40	77	0,85	--
24	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование из бетона марки М-100	м3	3	123,75	38,25	50	15	118	0,18	--
					9262,51	260,48	27788	781	2217	3,94	12
			м3		614,25	89,46	1843	268	105	0,35	1
		Раздел 3.Перекрытие									
25	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	4	2987,21	414,99	11949	1660	2624	2,01	8
					339,75	128,68	1359	515	140	0,54	2
26	30.-17.-8.	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	28,8	2950,00	--	84960	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 4.Полы									
27	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	27,3	233,01	9,95	6361	272	1878	0,36	2
					52,20	3,74	1425	102	123	0,02	--
28	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических плиток для одноцветных с красителем на цементном растворе	м2	27,3	1444,47	11,72	39434	320	5913	1,06	29
					171,68	4,39	4687	120	123	0,02	1
		Раздел5.Лестница									
29	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,2231	13711,47	5475,87	3059	1222	1324	28,90	6
					5040,00	1552,87	1124	346	90	5,46	1
30	2.-1.-267.	лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2231	133700,00	--	29828	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	и	8,5	3801,23	5,89	32310	50	881	0,42	4
					71,78	2,23	610	19	140	0,01	--
32	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	25,4	148,39	0,07	3769	2	2881	0,65	16
					108,00	0,02	2743	1	105	--	--
		Раздел 6.Отделочные работы									
33	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	84,5	104,81	1,19	8856	101	5390	0,37	31
					60,30	0,45	5095	38	105	--	--
34	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	27,3	123,29	1,42	3366	39	2060	0,45	12
					71,33	0,54	1947	15	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0115-151-2	Улучшенная клеевая окраска								
		м2	111,8	23,54	0,16	2632	18	1857	0,10	11
				15,75	0,07	1761	8	105	--	--
		Раздел 7.Прочие работы								
36	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм (футляры-4 шт.)								
		м	4	2717,22	45,33	10869	181	1573	1,66	7
				290,25	16,97	1161	68	128	0,08	--
37	Е0106-1-20	Заделка труб бетоном								
		м3	0,39	8889,80	311,32	3467	121	229	2,82	1
				441,00	117,61	172	46	105	0,57	--
		Раздел 8.Надземная часть								
38	Т4-71-35	стены наружные,учтенные в расценкеТ4-71-34								
		станция	1	564751,00	41489,00	564751	41489	80871	364,00	364
				57377,00	14829,00	57377	14829	112	72,00	72
39	Т4-71-36	прочие работы,учтенные в расценке Т4-71-34								
		станция	1	726625,00	51642,00	726625	51642	159304	748,00	748
				125706,00	16530,00	125706	16530	112	59,00	59
		Раздел9.Монтаж металлоконструкций								
40	Т4-71-37	Водонапорная насосная станция /стены кирпичные/ производительностью 50 до 400 м3/ч, по типовому проекту 901-2-102, монтаж металлоконструкций								
		станция	1	102285,00	2594,00	102285	2594	3388	17,00	17
				2835,00	929,00	2835	929	90	3,00	3
		Раздел 10.Сопутствующие строительные работы								
41	Т4-71-42	Водонапорная насосная станция /стены кирпичные ТП 901-2-102,/ производительностью от 50 до 400 м3/ч-сопутствующие строительные работы								
		станция	1	11759,00	698,00	11759	698	3260	17,00	17
				2873,00	232,00	2873	232	105	0,83	1
		Хозяйственно-питьевой водопровод		Локальная смета 2-2-2						
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм								
		м	4	329,67	4,19	1319	17	314	0,34	1
				59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
2	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм								
		м	15	362,67	4,19	5440	63	1180	0,34	5
				59,85	1,58	898	24	128	0,01	--
3	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм								
		м	15	693,07	10,34	10396	155	1551	0,43	6
				76,95	3,87	1154	58	128	0,02	--
4	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м	34	10,99	--	374	--	465	0,05	2
				10,69	--	363	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	--
6	9.-1.-37.	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм								
		шт	2	401,00	--	802	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	9.-1.-39.	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм								
		шт	3	560,00	--	1680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
9	9.-2.-51.	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм								
		шт	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	8.-9.-9.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	2	285,00	--	570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
		1шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
12	9.-5.-2.	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50								
		шт	1	22500,00	--	22500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	8.-9.-9.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм								
		шт	2	285,00	--	570	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном								
		комплект	2	958,45	1,57	1917	3	145	0,31	1
				56,25	--	113	--	128	--	--
15	Ц0108-602-2	Монтаж электроводонагревателя								
		шт	1	763,40	5,40	763	5	597	2,00	2
				626,00	2,30	626	2	95	0,01	--
16	80-3-223	Электроводонагреватель ПЭВН 220-5-02Д								
		шт.	1	4873,00	--	4873	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
18	9.-4.-2.	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм								
		шт	1	432,00	--	432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм								
		1кран	1	10263,47	23,09	10263	23	214	0,90	1
				157,50	9,00	158	9	128	0,04	--
20	11.-3.-4.	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1МПа (10 кгс/см2),дм 25 мм								
		м	20	445,00	--	8900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	11.-3.-7.	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные ,диаметр 51 мм (доп.)								
		м	10	523,00	--	5230	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Е0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера								
		м2	6,74	148,39	0,07	1000	--	764	0,65	4
				108,00	0,02	728	--	105	--	--
		Бытовая канализация		Локальная смета 2-2-3						
1	Е0117-1-4	Установка одиночных умывальников без подводки воды								
		комплект	1	5816,21	17,71	5816	18	334	1,43	1
				254,25	6,75	254	7	128	0,03	--
2	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
		комплект	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
3	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм								
		комплект	2	2898,08	9,20	5796	18	369	0,79	2
				139,50	4,50	279	9	128	0,02	--
4	8.-10.-183.	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм								
		шт	2	523,00	--	1046	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. до110 мм								
		м	20	748,88	1,43	14978	29	2636	0,56	11
				102,38	0,54	2048	11	128	--	--
		Вентиляция		Локальная смета 2-2-4						
1	Е0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм к1трр=1,05;к1трм=1,05;к1зпр=1,05;к1экс=1,05;к1эпм=1,05								
		шт	2	5319,46	22,61	10639	45	1971	4,67	9
				760,73	9,45	1521	19	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0120-20-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 500 мм к1трр=1,05;к1трм=1,05;к1зпр=1,05;к1экс=1,05;к1эпм=1,05	1	1611,22	12,95	1611	13	182	0,81	1
		шт		137,03	4,73	137	5	128	0,02	--
3	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм к1трр=1,05;к1трм=1,05;к1зпр=1,05;к1экс=1,05;к1эпм=1,05	3	681,41	55,80	2044	167	2177	3,51	11
		шт		545,74	21,26	1637	64	128	0,11	--
4	13.5-59.	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-6-211, d патрубка 500 мм	3	7360,00	--	22080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм к1трр=1,05;к1трм=1,05;к1зпр=1,05;к1экс=1,05;к1эпм=1,05	2	599,85	16,96	1200	34	495	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
6	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм к1трр=1,05;к1трм=1,05;к1зпр=1,05;к1экс=1,05;к1эпм=1,05	3,14	1790,92	13,82	5623	43	1065	1,62	5
		м2		259,88	5,18	816	16	128	0,03	--
7	Е0120-1-7	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм к1трр=1,05;к1трм=1,05;к1зпр=1,05;к1экс=1,05;к1эпм=1,05	3,925	1509,73	9,61	5926	38	1056	1,28	5
		м2		206,72	3,59	811	14	128	0,02	--
8	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз к1трр=2;к1трм=2;к1зпр=2;к1экс=2;к1эпм=2 к1мат=2	68	65,03	0,10	4422	7	714	0,06	4
		м2		11,62	0,04	790	3	90	--	--
9	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за 2 раза К=2,0	136	42,36	0,09	5761	12	343	0,01	2
		м2		2,75	0,05	374	7	90	--	--
10	Е0115-172-1	Однослойная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера	17	52,09	1,22	886	21	266	0,09	1
		м2		14,40	0,45	245	8	105	--	--
11	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм	10	251,20	11,70	2512	117	2145	1,00	10
		м		236,00	2,30	2360	23	90	0,01	--
12	8.-6.-18.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	10	90,00	--	900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

Приобретение и монтаж технологического оборудования,арматуры и

Локальная смета 2-2-5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-3-53	Насос CR 32-2	шт	3	156942,00 --	-- --	470826 --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	Ц0107-218-2	Монтаж насосного агрегата с насосом CR	шт	3	6282,00 4770,00	508,00 58,50	18846 14310	1524 176	13037 90	28,00 0,34	84 1
3	Ц0108-481-22	Подготовка к испытанию,присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором,масса до 0,5 т	шт	3	702,70 371,00	25,70 2,30	2108 1113	77 7	1064 95	2,00 0,01	6 --
4	Ц0112-802-3	Затворы чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 65-100 мм	шт	4	688,90 626,00	55,80 13,50	2756 2504	223 54	2302 90	4,00 0,08	16 --
5	8.-9.-12.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	8	492,00 --	-- --	3936 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	9.-2.32.	Затвор поворотный дисковый МТД34П-100, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	4	6780,00 --	-- --	27120 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Ц0135-151-1	Установка водоподъемная автоматическая, тип ОДВ-20	компл	1	5742,79 5085,00	598,73 148,50	5743 5085	599 149	4711 90	28,00 0,86	28 1
8	80-3-118	Установка для обеззараживания воды,тип ОДВ-20	шт	1	492606,00 --	-- --	492606 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	Ц0112-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр 70-80 мм	м	7	426,20 392,00	27,10 6,80	2983 2744	190 48	2513 90	2,00 0,04	14 --
10	8.-6.-75.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп,89х3,5 мм	м	7,21	515,00 --	-- --	3713 --	-- --	-- --	-- --	-- --
11	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	т	0,12	107786,81 6750,00	398,18 150,75	12934 810	48 18	1076 130	42,10 0,74	5 --
12	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,005	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	606 314	247 93	529 130	312,70 91,12	2 --
13	8.-10.78.	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5 Dy 80,89х3,5 мм	шт	2	321,00 --	-- --	642 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	8.-10.-110.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 89х6-65х4 мм	шт	2	321,00 --	-- --	642 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру1 МПа, Dy 65-100 мм		5	688,90	55,80	3445	279	2878	4,00	20

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
16	9.-2.-52.	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	5	626,00 5190,00	13,50 --	3130 25950	68 --	90 --	0,08 --	-- --
17	E0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 80 мм	шт	22	-- 118,85 96,75	-- 16,47 --	-- 2615 2129	-- 362 --	-- 2768 130	-- 0,46 --	-- 10 --
18	8.-9.-10.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	фланец	4	342,00 --	-- --	1368 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	8.-9.-11.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	18	377,00 --	-- --	6786 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	E0116-12-5	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 120 мм	шт	2	2013,53 450,00	84,74 31,50	4027 900	169 63	1233 128	2,45 0,15	5 --
21	E0116-12-7	Установка фланцевых соединений диам. 200 мм	1соедин.	1	3279,50 450,00	84,74 31,50	3280 450	85 31	617 128	2,45 0,15	2 --
22	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,бетон кл.В 10	1соедин.	0,5	8246,17 195,75	66,01 24,93	4123 98	33 12	116 105	1,35 0,12	1 --
23	30.-1.56.	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,5	219,00 --	-- --	110 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	30.-1.-54.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,5	107,00 --	-- --	54 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	м3	0,00022	172357,31 47475,00	536,06 202,50	38 10	-- --	11 105	289,00 0,99	-- --
26	E0115-172-3	Двухслойная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера	1т	31,2	100,70 60,30	0,07 0,02	3142 1881	2 1	1976 105	0,37 --	12 --
27	E0115-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	2,24	148,40 108,00	0,07 0,02	332 242	-- --	254 105	0,65 --	1 --
		Приобретение и монтаж электрооборудования с насосами CR 32-2	м2								
		Локальная смета 2-2-6									
1	75-6-74	Пункт распределительный, типа ПР 11-3060-21У3		1	52700,00	--	52700	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
2	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А								
		шт	1	862,00	28,00	862	28	328	2,00	2
				340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
3	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А								
		шт	2	1008,70	32,70	2017	65	846	2,00	4
				441,00	4,50	882	9	95	0,03	--
4	Ц0108-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А								
		шт	1	1350,10	38,10	1350	38	559	3,00	3
				581,00	6,80	581	7	95	0,04	--
5	80-3-96	Выключатель автоматический ВА 57-39,400 А								
		шт	1	16961,00	--	16961	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	80-3-97	Выключатель автоматический ВА 57-31,80 А								
		шт	1	2961,00	--	2961	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	80-3-98	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010,160 А								
		шт	2	4891,00	--	9782	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм								
		шт	1	3385,00	223,00	3385	223	582	3,00	3
				563,00	49,50	563	49	95	0,29	--
9	Ц0108-572-9	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, 1ШУВ								
		шт	1	2284,00	123,00	2284	123	409	2,00	2
				401,00	29,30	401	29	95	0,17	--
10	75-6-11	Ящик управления Я 5111-3274 УХЛ 4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров-1								
		шт	1	32900,00	--	32900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов,установленных на устройствах,, сечение кабелей или проводов до 10 мм2 (пускатель)								
		жил	4	36,70	0,90	147	4	96	0,15	1
				25,00	0,20	100	1	95	--	--
12	Ц0108-574-1	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов,установленных на устройствах,, сечение кабелей или проводов до 10 мм2 (переключатель)								
		жил	1	36,70	0,90	37	4	24	0,15	1
				25,00	0,20	25	1	95	--	--
13	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм								
		ввод	4	186,90	--	748	--	342	1,00	4
				90,00	--	360	--	95	--	--
14	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	28	114,40	7,80	3203	218	1311	0,29	8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
15	99-1-36	Металлорукав Р3-ЦХШ-32 мм	м		48,80	0,50	1366	14	95	--	--
				25	117,00	--	2925	--	--	--	--
16	99-28.-329	Металлорукав Р3-Ц-Х-Ш 18	м		--	--	--	--	--	--	--
				3	56,00	--	168	--	--	--	--
17	Ц0108-401-1	Кабель 2-4 жильный,сечение жилы до 16 мм2,с креплением накладными скобами,полосками с установкой ответвительных коробок	м		--	--	--	--	--	--	--
				142	175,20	75,70	24878	10749	12586	0,44	62
18	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах ,масса 1 м до 2 кг	м		72,70	20,60	10323	2925	95	0,12	17
				15	38,10	3,20	572	48	421	0,15	2
19	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах ,масса 1 м до 23кг	м		28,80	0,70	432	11	95	0,00	0
				25	45,00	6,70	1125	168	803	0,19	2
20	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2	м		32,20	1,60	805	40	95	0,01	0
				28	8,50	0,10	238	3	194	0,05	1
21	18.-2.-6.	Вводы гибкие,степень защтты1Р40,с металлорукавом из нержавеющей стали,диаметр присоединения трубы 32-34 мм,длина 664мм,тип К1084 У3	м		7,30	0,00	204	0	95	0,01	0
				4	460,00	0,00	1840	0	0	0,00	0
22	18.-1.-131	Коробка пластмассовая,тип У409	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
				9	509,00	0,00	4581	0	0	0,00	0
23	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
				1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
24	18.-3.-192.	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	0
				1	4720,00	0,00	4720	0	0	0,00	0
25	Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
				1	763,40	5,40	7634	54	5969	2,00	1
26	80-2-15	Электропечь ПЭТ-4	шт		626,00	2,30	6260	23	95	0,01	0
				10	5114,00	--	51140	--	--	--	--
27	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт		--	--	--	--	--	--	--
				4	133,40	3,60	534	14	438	0,68	3
28	18.-1.144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 У3	шт		115,00	0,30	460	1	95	--	--
				4	105,00	--	420	--	--	--	--
29	Ц0108-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	шт		--	--	--	--	--	--	--
				6	134,80	3,60	809	22	656	0,68	4
					115,00	0,20	690	1	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	18.-1.18.	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220								
		шт	6	215,00	--	1290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях								
		шт	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--
				49,50	--	50	--	90	--	--
32	80-3-73	Датчик температуры								
		шт	1	2944,00	--	2944	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-593-5	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды								
		шт	3	314,30	120,00	943	360	473	0,79	2
				132,00	34,00	396	102	95	0,20	1
34	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью								
		шт	7	275,20	159,00	1926	1113	865	0,53	4
				84,40	45,70	591	320	95	0,27	2
35	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды								
		шт	1	216,30	120,00	216	120	94	0,41	--
				65,00	34,40	65	34	95	0,20	--
36	Ц0108-599-10	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг								
		шт	1	1233,60	54,60	1234	55	584	3,00	3
				610,00	4,50	610	5	95	0,03	--
37	17.-1.-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4								
		шт	3	342,00	--	1026	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	17.-11.-85.	Светильники тип НСП02-100-01-У2								
		шт	1	240,00	--	240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	17.-1.20.	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3								
		шт	7	848,00	--	5936	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	17.-1.90.	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м								
		шт	1	561,00	--	561	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	17.-6-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60								
		шт	3	24,00	--	72	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	17.-6-21.	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-200								
		шт	7	58,00	--	406	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	17-6.-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100								
		шт	1	39,00	--	39	--	--	--	--
44	17.-6.53.	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40								
		шт	1	19,00	--	19	--	--	--	--
45	18.-3.-156.	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6								
		шт	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
46	16.-1.-192	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х95 мм2								
		1000м	0,025	709300,00	--	17733	--	--	--	--
47	16.-1.-140.	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2								
		1000м	0,015	330600,00	--	4959	--	--	--	--
48	16.-1.-109.	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2								
		1000м	0,06	16900,00	--	1014	--	--	--	--
49	16-1.-126.	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2								
		1000м	0,025	44700,00	--	1118	--	--	--	--
50	16.-1.-110.	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2								
		1000м	0,07	23700,00	--	1659	--	--	--	--
51	16.-1.-127	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х6+1х4 мм2								
		1000м	0,015	57400,00	--	861	--	--	--	--
52	18.-3.-206	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-15-МА УХЛ3								
		шт	8	255,00	--	2040	--	--	--	--
53	18.-3.-209	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-А УХЛ3								
		шт	8	137,00	--	1096	--	--	--	--
54	Ц0108-144-1	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 2,5 мм2								
		шт	6	20,70	--	124	--	117	0,12	1
				20,50	--	123	--	95	--	--
55	Ц0108-144-2	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2								
		шт	18	22,70	--	409	--	385	0,13	2
				22,50	--	405	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Ц0108-144-5	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 70 мм2	8	33,00	--	264	--	248	0,18	1
		шт		32,60	--	261	--	95	--	--
57	Ц0108-144-6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 150 мм2	8	57,00	--	456	--	428	0,28	2
		шт		56,30	--	450	--	95	--	--
58	Е0101-14-1	Разработка траншей шириной 0,2 м и глубиной 0,7 м в грунтах траншейными роторными экскаваторами	23,48	12,48	12,48	292	293	74	--	--
		м3		--	3,24	--	76	97	0,01	--
59	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23,42	134,10	--	3141	--	3549	0,97	23
		м3		134,10	--	3141	--	113	--	--
60	Е0133-3-1	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов I	3	567,19	492,94	1702	1479	630	0,47	1
		котлован		74,25	125,69	223	377	105	0,49	1
61	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,129	14242,70	7785,20	1837	1004	1150	35,40	5
		1т		6457,50	2029,95	833	262	105	7,10	1
62	8.-6.-183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20,(ГОСТ 8732-78) ,57х4 мм	2	373,00	--	746	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	8.-6.-199	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20,(ГОСТ 8732-78) ,76х4 мм	2	505,00	--	1010	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	8.-6.-226.	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20,(ГОСТ 8732-78) ,108х4 мм	9,5	734,00	--	6973	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	4.-1.-37.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 25-28 мм	0,0071	54700,00	--	388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	2,5	9290,54	98,32	23226	246	1923	4,41	11
		м3		695,25	37,15	1738	93	105	0,18	--
67	30.-1.-42.	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	2,5	142,00	--	355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	30.-1.-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5 м3	2,5	142,00 --	-- --	355 --	-- --	-- --	-- --	-- --
69	30.-1.-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 м3	2,5	142,00 --	-- --	355 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	30	61,90 23,00	3,30 0,40	1857 690	99 12	667 95	0,14 --	4 --
71	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	6	330,10 116,00	24,10 2,50	1981 696	145 15	675 95	0,70 0,01	4 --
72	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	20	88,90 27,90	3,10 0,30	1778 558	62 6	536 95	0,16 --	3 --
		Инструмент,инвентарь,мебель		Локальная смета 2-2-7						
1	80-1-30	Шкаф для рабочей одежды (5-5-5 т36) шт	2	15480,00 --	-- --	30960 --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	80-1-31	Шкаф комбинированный хозяйственный (8-1-16 Р.1) шт	1	16125,00 --	-- --	16125 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	80-1-32	Стол письменный (8-1-7 Р.1) шт	1	9675,00 --	-- --	9675 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	80-1-35	Электроплитка однокомфорная,настольная(5-5-193 т36) шт	1	1900,00 --	-- --	1900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	80-5-4	Термометры прямые в оправе шт	2	352,00 --	-- --	704 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	80-1-36	Часы настенные (5-5-93 т.58) шт	1	3600,00 --	-- --	3600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	80-1-33	Стул (8-1-13) шт	2	2150,00 --	-- --	4300 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	80-1-34	Огнетушитель порошковый ОП-5-01 (5-5-8 т.69) шт	2	2540,00 --	-- --	5080 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Уборная		Локальная смета 2-2-8						
1	Е0101-13-4	Разработка в отвал грунта I группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 м3	7	26,17 1,22	24,95 9,58	183 9	175 67	74 97	0,01 0,04	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п-3.180, к1трр=1,2;к1зпр=1,2								
		м3	1	262,72	--	263	--	297	1,85	2
				262,72	--	263	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	1	134,10	--	134	--	151	0,97	1
				134,10	--	134	--	113	--	--
4	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	4,6	107,54	2,62	495	12	65	0,07	--
				10,51	0,99	48	5	123	--	--
5	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной								
		м3	2,31	2008,02	274,19	4639	633	292	6,93	16
				994,50	103,50	2297	239	118	0,50	1
6	Е0101-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах0 бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3	7	6,32	6,32	44	44	10	--	--
				--	1,40	--	10	97	--	--
7	Е0101-85-17	добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)								
		м3	7	3,85	3,85	27	27	6	--	--
				--	0,86	--	6	97	--	--
8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
		м3	0,61	1986,48	73,75	1212	45	27	0,14	--
				21,38	11,67	13	7	133	0,04	--
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	0,62	7827,97	66,01	4853	41	143	1,35	1
				195,75	24,93	121	15	105	0,12	--
10	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов								
		м3	1,4	8856,67	86,60	12399	121	770	3,06	4
				490,50	32,72	687	46	105	0,16	--
11	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
		шт	1	393,46	250,96	393	251	307	0,81	1
				130,73	88,22	131	88	140	0,37	--
12	30.-15.-64.	Перемычки из тяжелого бетона класса В15								
		м3	0,052	25800,00	--	1342	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0115-72-1	цементно-перезитовое штукатурка поверхностей по камню и бетону								
		м2	12,4	357,76	3,58	4436	44	1638	0,73	9
				124,88	0,88	1549	11	105	0,04	1
14	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
		м3	0,052	22541,72	316,57	1172	16	224	22,50	1
				3487,50	119,25	181	6	120	0,58	--
15	Е0110-9-2	Устройство чистых дощатых однослойных перегородок								
		м2	0,3	834,73	14,05	250	4	66	1,19	--
				178,20	5,31	53	2	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0110-28-5	Обивка дверей кровельной неоцинкованной сталью по дереву с двух сторон м2	0,3	813,30 189,68	2,28 0,86	244 57	1 --	68 120	1,25 --	-- --
17	Е0115-163-6	Простая окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску,колером масляным разбеленным м2	0,3	29,94 16,88	0,02 --	9 5	-- --	5 105	0,10 --	-- --
18	1.-1-.792.	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов комплект	1	843,00 --	-- --	843 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,52	22541,72 3487,50	316,57 119,25	11722 1814	165 62	2251 120	22,50 0,58	12 --
20	Е0110-9-2	Устройство чистых дощатых однослойных перегородок м2	9,2	834,73 178,20	14,05 5,31	7680 1639	129 49	2026 120	1,19 0,03	11 --
21	Е0110-23-1	Установка дверных блоков в просмы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 м2	1,49	398,48 151,65	102,53 35,67	594 226	153 53	335 120	0,90 0,14	1 --
22	6.-2.-2.	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние м2	1,49	4250,00 --	-- --	6333 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	1.-1.-813.	Задвижка накладная шт	1	142,00 --	-- --	142 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	Е0111-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм м2	3,25	1536,74 86,63	8,54 3,20	4994 282	28 10	359 123	0,55 0,02	2 --
25	Е0110-14-1	Установка стропил м3	0,071	21304,82 3397,50	334,28 126,00	1513 241	24 9	300 120	22,10 0,62	2 --
26	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2	3,23	567,59 67,73	8,20 3,08	1833 219	26 10	273 119	0,42 0,02	1 --
27	Е0111-2-5	Устройство глинобитного подстилающего слоя без добавок с уплотнением трамбовками м3	2,43	2769,20 1053,00	-- --	6729 2559	-- --	3148 123	6,80 --	17 --
		Железобетонный выгреб		Локальная смета 2-2-9						
1	Е0101-12-7	Разработка в отвал грунта I группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3 м3	221	18,51 1,01	17,50 4,41	4091 223	3868 974	1162 97	0,01 0,02	2 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-164-2	доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к1тр=1,2; к1зпр=1,2	4	262,72	--	1051	--	1188	1,85	7
		м3		262,72	--	1051	--	113	--	--
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	170	6,83	6,83	1161	1160	308	--	--
		м3		--	1,87	--	317	97	0,01	1
4	Е0101-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с),с перемещением до 10 м	55	6,32	6,32	348	347	75	--	--
		м3		--	1,40	--	77	97	--	--
5	Е0101-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	94	19,40	--	1824	--	1769	0,12	12
		м2		19,40	--	1824	--	97	--	--
6	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	6,06	17386,82	1152,38	105364	6983	14036	8,06	49
		м3		1350,23	431,55	8182	2615	130	2,11	13
7	11.-4.-8.	Люк чугунный легкий,ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
8	2.-1.237.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,01612	154400,00	--	2489	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0110-9-2	Устройство деревянных крышек	0,76	834,73	14,05	634	11	167	1,19	1
		м2		178,20	5,31	135	4	120	0,03	--
10	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	16	167,70	36,82	2683	589	2475	0,62	10
		м2		103,28	13,01	1652	208	133	0,06	1
11	30.-8.-21.	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм	1,76	1780,00	--	3133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен/однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором	57,7	104,81	1,19	6048	69	3680	0,37	21
		м2		60,30	0,45	3479	26	105	--	--
13	Е0122-33-6	Установка стальных сварных футляров	0,0474	204796,82	39324,82	9707	1864	2787	147,70	7
		т		30375,00	14854,50	1440	704	130	72,55	3
14	30.-1.-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,31	107,00	--	889	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.Земляные работы								
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	7	134,10	--	939	--	1061	0,97	7
				134,10	--	939	--	113	--	--
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	40	134,10	--	5364	--	6061	0,97	39
				134,10	--	5364	--	113	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	218	21,55	4,52	4698	984	3602	0,11	24
				17,03	--	3713	--	97	--	--
12	Е0101-90-6	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы								
		м2	170	10,22	--	1737	--	1963	0,07	11
				10,22	--	1737	--	113	--	--
13	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную								
		м2	122	55,01	0,23	6711	28	6712	0,33	41
				48,60	0,09	5929	11	113	--	--
14	30.-12.-7	Земля растительная при заготовке механизированным способом								
		м3	17	1240,00	--	21080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 2.Подземная часть								
20	Е0106-19-1	Устройство монолитной ж/б лестницы в откосах								
		м3	1,54	11122,27	316,01	17128	487	2405	8,25	13
				1368,00	119,39	2107	184	105	0,58	1
21	4.-1.-89	Арматура ВР-1 4 мм								
		т	0,014	50800,00	--	711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-19-2	Обетонирование ствола башни								
		м3	0,4	9308,75	283,24	3724	113	349	4,15	2
				722,25	106,99	289	43	105	0,52	--
23	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях								
		м3	0,8	15934,60	1731,70	12748	1385	4470	24,40	20
				4727,25	593,87	3782	475	105	2,22	2
24	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	2,97	35490,47	1879,87	105407	5583	7621	8,86	26
				1435,50	538,43	4263	1599	130	2,06	6
25	2.-1.-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
		т	0,01	154400,00	--	1544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
		м2	8	167,70	36,82	1342	295	1237	0,62	5
				103,28	13,01	826	104	133	0,06	1
27	30.-8.-21	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм								
			0,88	1780,00	--	1566	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных	м3		--	--	--	--	--	--	--
				0,38	834,73	14,05	317	5	84	1,19	--
			м2		178,20	5,31	68	2	120	0,03	--
29	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя		28,45	245,44	3,82	6983	109	1303	0,21	6
			м2		37,35	1,44	1063	41	118	0,01	--
30	30.-1.-54.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		21,84	107,00	--	2337	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 3.Металлоконструкции									
31	Е9-7-1	Монтаж стальных конструкций водонапорной башни	т	5,98	17314,60	6991,52	103541	41809	28823	19,00	114
					3600,00	1755,49	21528	10498	90	6,13	37
33	Е9-29-1	Монтаж лестниц,площадок и ограждений	т	0,537	13711,46	5475,86	7363	2941	3186	28,90	16
					5040,00	1552,87	2706	834	90	5,46	3
		Раздел 4.Отделочные работы									
35	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностейбашни,лестниц,площадок и ограждений грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	131,6	36,09	0,09	4749	12	527	0,02	3
					4,39	0,05	578	7	90	--	--
36	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей башни,лестниц,площадок,эмалью ХС-710 за два раза к1 трр=2;к1трм=2;к1зпр=2;к1экс=2;к1зпм=2;к1мат=2	м2	131,6	140,16	0,24	18445	32	668	0,03	2
					5,54	0,10	729	13	90	0,00	--
37	Е0115-173-2	Двухслойная окраска суриком внутренней поверхности башни	м2	114,2	51,74	1,84	5909	210	2296	0,11	13
					18,45	0,70	2107	80	105	--	--
		Раздел 5.Утепление башни									
38	Е0109-30-1	Сборка и установка каркаса из полосовой стали для изоляций башни	т	0,431	14359,66	5522,03	6189	2380	2869	35,90	15
					6075,00	1322,37	2618	570	90	4,73	2
39	2.-1.-219.	Стоимость конструкций	т	0,431	146000,00	--	62926	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
40	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125	м2	114,2	164,72	50,15	18811	5727	12643	0,53	61
					92,03	18,68	10510	2133	100	0,09	11
41	1.-3.-100.	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем,марка 125	м3	7,5	4260,00	--	31950	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
42	Е0109-5-3	Обшивка каркаса по изоляции волнистой листовой сталью		1,31	7445,65	2046,87	9754	2681	4844	19,40	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	1.-1.-859.	Сталь листовая волнистая оцинкованная, толщина 1,5-1,6 мм, марка Ст0	т	3780,00	328,50	4952	430	90	1,25	2
			1,31	50400,00	--	66024	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
Технологическое оборудование водопроводной башни емкостью 50 м3				Локальная смета 2-2-11						
1	Ц0112-1-4	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 100 мм	2	486,20	34,90	972	70	810	2,00	4
			м	443,00	6,80	886	14	90	0,04	--
2	8.-6.-15.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 100х4 мм	2	749,00	--	1498	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0112-1-3	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 70-80 мм	2	426,20	27,10	852	54	718	2,00	4
			м	392,00	6,80	784	14	90	0,04	--
4	8.-6-13.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	2	509,00	--	1018	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0112-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Dy 15-25 мм	4	251,20	11,70	1005	47	858	1,00	4
			м	236,00	2,30	944	9	90	0,01	--
6	8.-6.-6.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	4	81,00	--	324	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
7	8.-10-162.	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,02	126700,00	--	2534	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на до 2,5 МПа, Dy 65-100 мм	2	774,50	74,40	1549	149	1280	4,00	8
			шт	693,00	18,00	1386	36	90	0,10	--
9	9.-2.-53.	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
10	9.-2.-52.	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	1	5190,00	--	5190	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
11	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	2	10263,47	23,09	20527	46	426	0,90	2
			1кран	157,50	9,00	315	18	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	12.-3.-7.	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм м	20	523,00 --	-- --	10460 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	8.-9.-12.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	3	492,00 --	-- --	1476 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	8.-9.-11.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	3	377,00 --	-- --	1131 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием км	0,006	70153,47 48825,00	10674,97 4032,00	421 293	64 24	412 130	270,00 19,69	2 --
16	8.-6.-15.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6262-75/, черные легкие 100х4 мм м	6,024	749,00 --	-- --	4512 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием км	0,006	64249,36 45900,00	8122,48 3069,00	385 275	49 18	382 130	254,00 14,99	2 --
18	8.-6.-13.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6262-75/, черные легкие 80х3,5 мм К 1,004 м	6,024	509,00 --	-- --	3066 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,002	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	125 91	14 5	125 130	253,00 12,52	1 --
20	8.-6.-6.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6262-75/, черные легкие 15х2,5 мм К 1,004 м	2,51	81,00 --	-- --	203 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм км	0,006	232335,64 27900,00	23876,89 9020,25	1394 167	143 54	288 130	161,00 44,05	1 --
22	Е0122-13-2	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм км	0,006	179755,38 27900,00	23641,25 8930,25	1079 167	142 54	287 130	160,00 43,62	1 --
23	Е0122-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,002	147905,62 27900,00	23407,87 8842,50	296 56	47 18	96 130	159,00 43,19	-- --
24	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	0,008	8287,75 8032,50	-- --	66 64	-- --	83 130	51,50 --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм								
		км	0,008	8170,63	--	65	--	84	51,50	--
				8032,50	--	64	--	130	--	--
26	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм								
		км	0,006	8097,13	--	49	--	62	51,50	--
				8032,50	--	48	--	130	--	--
27	Е0115-172-3	Двухслойная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера								
		м2	2,5	100,70	0,07	252	--	159	0,37	1
				60,30	0,02	151	--	105	--	--
		Локальная смета 2-2-12								
Строительство резервуара для воды прямоугольного сборного ж/б емкостью 300 м3(применением стеновых панелей с опорной пятой) шт-2										
		Раздел 1.Земляные работы								
12	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностьб 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м К=2,0м								
		м3	398	6,83	6,83	2718	2717	722	--	--
				--	1,87	--	743	97	0,01	2
13	Е0101-12-13	Разработка грунта в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 К=2,0								
		м3	552	22,04	20,73	12166	11443	3753	0,01	5
				1,31	5,70	723	3148	97	0,02	11
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками К=2,0								
		м3	398	21,55	4,52	8577	1797	6575	0,11	43
				17,03	--	6778	--	97	--	--
15	Е0101-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом К=2,0								
		м2	586	1,41	1,41	826	827	171	--	--
				--	0,30	--	176	97	--	1
16	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом К=2,0								
		м2	586	42,28	27,15	24770	15909	3581	--	--
				--	6,30	--	3692	97	0,02	13
		Раздел 2.Монолитные и сборные ж/б конструкции								
37	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т К=2,0								
		шт	10	2987,21	414,99	29872	4150	6559	2,01	20
				339,75	128,68	3398	1287	140	0,54	5
41	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм К=2,0								
		м3	2,6	1887,68	1247,36	4908	3243	3357	3,00	8
				503,55	418,91	1309	1089	140	1,76	5
45	Е0106-36-4	Железнение поверхности К=-2,0								
		м2	228	58,59	0,23	13587	52	12303	0,29	66
				51,30	0,09	11696	21	105	--	--
46	Е0106-19-2	Обетонирование труб под днищем бетоном В -15 К=2,0								
		м3	1	9308,75	283,24	9309	283	870	4,15	4
				722,25	106,99	722	107	105	0,52	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0106-19-2	Обетонирование в камерах лза,вентиляции,приборов,труб сопряжение лестниц бетоном В-15 К=2,0								
		м3	1,8	9308,75	283,24	16756	510	1568	4,15	7
				722,25	106,99	1300	193	105	0,52	1
48	30.-1.-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	1,8	304,00	--	547	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	30.-1.-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	1,8	353,00	--	635	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	Е0106-19-2	Обетонирование плит покрытий по периметру В-22,5 К=2,0								
		м3	0,84	9308,75	283,24	7819	238	732	4,15	3
				722,25	106,99	607	90	105	0,52	--
51	30.-1.-45.	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 К 2,0								
		м3	0,84	285,00	--	239	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	30.-1.-46.	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 К 2,0								
		м3	0,84	153,00	--	129	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	Е0113-26-22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 К=2,0								
		м2	64	65,93	0,05	4220	3	302	0,03	2
				5,22	0,02	334	1	90	--	--
		Раздел 3.Металлоконструкции								
54	Е0109-29-1	Монтаж лестниц К=2,0								
		т	0,24	13711,47	5475,87	3291	1314	1425	28,90	7
				5040,00	1552,87	1210	373	90	5,46	1
55	2.-1.-267	стоимость лестниц К 2,0								
		т	0,24	133700,00	--	32088	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов К=2,0								
		т	0,712	14806,01	1133,15	10542	807	8517	82,10	58
				12892,50	398,25	9179	284	90	1,95	1
57	2.-.1-227.	Лазы круглые для резервуаров К=2,0								
		т	0,712	247800,00	--	176434	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
58	11.-4.-8.	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 К 2,0								
		комплект	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	Е0109-53-1	Монтаж запорного устройства для люков К=2,0								
		т	0,01004	14806,01	1133,15	149	11	120	82,10	1
				12892,50	398,25	129	4	90	1,95	--
60	2.-1-237.	Запорное устройство для люков К=2,0								
		т	0,01004	154400,00	--	1550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Раздел 4.Изоляционные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм К=2,0	213,52	193,98	48,92	41419	10445	36278	0,89	190
		м2		144,90	18,47	30939	3944	104	0,09	19
62	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 К=2,0	0,042	26143,30	1166,54	1098	49	81	5,07	--
		т		1284,75	574,87	54	24	104	2,69	--
63	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики К=2,0	3,52	16648,77	1042,70	58604	3670	9234	8,42	30
		т		2135,25	387,08	7516	1363	104	1,59	6
64	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм К=2,0	213,52	180,17	15,94	38471	3404	10319	0,24	52
		м2		34,65	5,96	7398	1273	119	0,03	6
65	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм К=2,0	396,24	193,98	48,92	76863	19384	67323	0,89	352
		м2		144,90	18,47	57415	7319	104	0,09	36
66	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 К=2,0	0,08	26143,30	1166,54	2091	93	155	5,07	--
		т		1284,75	574,87	103	46	104	2,69	--
67	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики К=2,0	6,54	16648,77	1042,70	108883	6819	17156	8,42	55
		т		2135,25	387,08	13965	2532	104	1,59	10
68	Е0141-1-4	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм К=2,0	186,76	223,15	69,76	41675	13028	34880	0,93	174
		м2		153,23	26,35	28617	4921	104	0,13	24
69	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 К=2,0	0,038	26143,30	1166,54	993	44	73	5,07	--
		т		1284,75	574,87	49	22	104	2,69	--
70	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики К=2,0	4,62	16648,77	1042,70	76917	4817	12119	8,42	39
		т		2135,25	387,08	9865	1788	104	1,59	7
71	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм К=2,0	186	180,18	15,94	33512	2965	8989	0,24	45
		м2		34,65	5,96	6445	1109	119	0,03	5
72	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек К=2,0 к1трр=5;к1трм=5;к1зрп=5; к1экс=5; к1зпм=5; к1мат=5	186	29,40	0,70	5469	130	177	--	1
		м2		0,55	0,25	102	47	119	--	--
73	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок К=2,0	0,5	5239,08	327,33	2620	164	1057	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	945	62	105	0,60	--
74	4.-1.-88.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d К 2,0	0,5	64100,00	--	32050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике к=2,0 м2	86,6	633,78 117,00	1,57 --	54885 10132	136 --	9119 90	0,62 --	54 --
76	Е0106-37-3	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением герметика к=2,0 1м шва	85,28	2006,24 38,25	1,84 0,70	171092 3262	157 60	3488 105	0,22 --	19 --
77	Е0107-65-1	Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях К=2,0 м2	25,58	381,91 82,80	96,39 31,50	9769 2118	2466 806	4093 140	0,50 0,14	13 4
78	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм к=2,0 м2	180	233,01 52,20	9,95 3,74	41942 9396	1791 673	12385 123	0,36 0,02	64 3
79	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки К=2,0 К=2 к1трр=11;к1трм=11;к1зрп=11; к1экс=11; к1зпм=11; к1мат=11 м2	180	365,49 6,93	7,37 2,75	65788 1247	1327 495	2143 123	0,01 --	2 --
80	Е0106-36-4	Железнение поверхности К=2,0 м2	180	59,59 51,30	0,23 0,09	10726 9234	41 16	9713 105	0,29 --	52 --
81	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз К=2,0 м2	30	31,99 4,41	0,05 0,02	960 132	2 1	120 90	0,04 --	1 --
82	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 К=2 к1трр=4;к1трм=4;к1зрп=4; к1экс=4; к1зпм=4; к1мат=4 м2	30	280,33 11,08	0,48 0,20	8410 332	14 6	304 90	0,03 --	1 --
83	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм К=2,0 м2	44	580,49 185,18	132,35 50,47	25542 8148	5823 2221	10887 105	1,03 0,28	45 12
84	Е0106-36-4	Железнение поверхности К=2,0 м2	44	59,59 51,30	0,23 0,09	2622 2257	10 4	2374 105	0,29 --	13 --
85	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором К=2,0 м2	38,88	104,81 60,30	1,19 0,45	4075 2344	46 17	2479 105	0,74 --	29 --
86	Е0106-36-4 К=2	Железнение поверхности К=2,0 м2	38,88	59,59 51,30	0,23 0,09	2317 1995	9 3	2098 105	0,29 --	11 --
		Раздел 5 Разные работы								
87	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость К=2,0 м3	590	24,60 11,70	0,69 0,27	14514 6903	407 159	7415 105	0,08 --	46 1
88	Е0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды К=2,0	590	52,65	0,22	31064	130	14775	0,17	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	30.-1.-54.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=2,0		23,76	0,09	14018	53	105	--	--
		м3	156,18	107,00	--	16711	--	--	--	--
90	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм К=2,0		--	--	--	--	--	--	--
		1сальник	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9
91	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг К=2,0		393,75	--	1575	--	128	--	--
		1т	0,022	93997,62	304,24	2068	7	767	198,00	4
				33075,00	114,75	728	3	105	0,56	--
		Локальная смета 2-2-13								
		Приобретение и монтаж технологических трубопроводов в резервуаре								
		Раздел1.Подводящие трубопроводы								
1	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм К=2,0								
		т	0,844	19408,00	1949,00	16380	1645	12632	95,00	80
				16360,00	269,99	13808	228	90	1,57	1
2	8.-1.-84	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9 мм К=2,0								
		т	0,808	114400,00	--	92435	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	8.-10-45.	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К=2,0								
		кг	36	200,00	--	7200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм К=2,0								
		м	38	782,40	510,00	29731	19380	14227	2,00	76
				270,00	146,00	10260	5548	90	0,85	32
		Раздел2.Отводящие трубопроводы								
5	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм К=2,0								
		т	0,1126	19408,00	1949,00	2185	219	1685	95,00	11
				16360,00	269,99	1842	30	90	1,57	--
6	8.-1.-84.	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9 мм К 2,0								
		т	0,1126	114400,00	--	12881	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм К=2,0								
		м	4,72	782,40	510,00	3693	2407	1767	2,00	9
				270,00	146,00	1274	689	90	0,85	4
		Раздел3.Переливной трубопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0112-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 219 мм К=2,0	0,274	19408,00	1949,00	5318	534	4101	95,00	26
		т		16360,00	269,99	4483	74	90	1,57	--
9	8.-1.-84	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 219х9 мм К=2,0	0,238	114400,00	--	27227	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	8.-10-45.	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ К 2,0	36,6	200,00	--	7320	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0112-753-8	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 219-426 мм К=2,0	11,2	782,40	510,00	8763	5712	4193	2,00	22
		м		270,00	146,00	3024	1635	90	0,85	9
		Раздел 4.Спускной трубопровод								
12	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,0764	23181,00	1862,00	1771	142	1398	118,00	9
		т		20090,00	248,00	1535	19	90	1,44	--
13	8.-1.-83.	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм К 2,0	0,0764	106500,00	--	8137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0112-753-7	Протравка и промывка труб различными реактивами, диаметр наружный 133-159 мм К=2,0	4,55	502,50	409,00	2286	1861	783	0,60	3
		м		92,30	99,00	420	450	90	0,57	3
15	Е0115-172-3	Двухслойная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера К=2,0	52	100,70	0,07	5236	4	3293	0,37	19
		м2		60,30	0,02	3136	1	105	--	--
		Локальная смета 2-2-14								
		Разборка существующих разрушенных резервуаров емк.200 м3 (шт.2)								
1	Е0101-25-2	Разработка насыпи грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м	778	11,19	11,19	8706	8706	2309	--	--
		м3		--	3,06	--	2381	97	0,01	8
2	Е0107-30-12	Демонтаж железобетонных конструкций резервуаров	48,5	2574,89	1116,19	124882	54135	64646	3,31	161
		м3		582,75	369,32	28263	17912	140	1,63	79
3	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т -погрузка	121,25	152,80	152,80	18527	18527	12969	--	--
		т		--	106,96	--	12969	100	2,25	273
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	121,25	19,70	19,70	2389	2389	478	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т -разгрузка	т	--	3,94	--	478	100	0,08	10
			121,25	140,00	140,00	16975	16975	11883	--	--
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	т	--	98,00	--	11883	100	2,06	250
			778	6,83	6,83	5314	5311	1411	--	--
7	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	м3	--	1,87	--	1452	97	0,01	5
			778	3,29	3,29	2560	2560	679	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	--	0,90	--	700	97	--	2
			778	21,55	4,52	16766	3513	12852	0,11	84
9	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	17,03	--	13249	--	97	--	--
			532	1,41	1,41	750	751	155	--	--
				--	0,30	--	160	97	--	1
		Строительство внутриплощадочных трубопроводов насосной станции			Локальная смета 2-2-15					
1	Е0101-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м	м3	9,85	9,85	8865	8862	2348	--	--
			900	--	2,69	--	2424	97	0,01	8
2	Е0101-25-9	добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	м3	8,28	8,28	7453	7453	1973	--	--
			900	--	2,26	--	2038	97	0,01	7
3	Е0101-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м	м3	5,86	5,86	5274	5276	1135	--	--
			900	--	1,30	--	1173	97	--	4
4	Е0101-85-16	добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	м3	3,70	3,70	3330	3331	716	--	--
			900	--	0,82	--	741	97	--	2
5	Е0101-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	м3	18,51	17,50	64637	61121	18359	0,01	25
			3492	1,01	4,41	3527	15400	97	0,02	53
6	Е0101-164-2	доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180 ; к1трр=1,2; к1зпр=1,2	м3	262,72	--	28374	--	32063	1,85	200
			108	262,72	--	28373	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	3374	6,83	6,83	23044	23031	6120	--	--
				--	1,87	--	6298	97	0,01	21
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	226	134,10	--	30307	--	34247	0,97	220
				134,10	--	30307	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	226	21,55	4,52	4870	1021	3734	0,11	24
				17,03	--	3849	--	97	--	--
10	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) за 1 проход								
		м2	1300	0,26	0,26	338	337	63	--	--
				--	0,05	--	68	97	--	--
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
		км	0,528	58881,69	25695,31	31090	13567	27381	194,00	102
				33075,00	6813,45	17464	3598	130	26,38	14
12	8-4-283	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001),Р 0,6 МПа,SDR 26,Dв 101,1мм, Dн 110 мм К=1,010								
		м	533,28	371,00	--	197847	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм								
		км	0,048	78245,00	36133,62	3756	1734	3211	247,00	12
				41850,00	9612,90	2009	461	130	37,30	2
14	8-4-286	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001),Р 0,6 МПа,SDR 26,Dв 146,9мм, Dн 160 мм К 1,010								
		м	48,48	797,00	--	38639	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм								
		км	0,11	139706,75	90794,12	15368	9987	9718	286,00	31
				48375,00	19582,83	5321	2154	130	84,07	9
16	8-4-288	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001),Р 0,6 МПа,SDR 26,Dв 183,7мм, Dн 200 мм К 1,010								
		м	111,1	1240,00	--	137764	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм								
		км	0,528	8287,75	--	4376	--	5514	51,50	27
				8032,50	--	4241	--	130	--	--
18	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм								
		км	0,048	10216,13	--	490	--	601	61,80	3
				9630,00	--	462	--	130	--	--
19	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм								
		км	0,11	10651,88	--	1172	--	1377	61,80	7
				9630,00	--	1059	--	130	--	--
20	Е0106-1-2	Устройство бетонных упоров	0,8	9290,54	98,32	7432	79	615	4,41	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	м3	0,112	695,25 107786,81	37,15 398,18	556 12072	30 45	105 1005	0,18 42,10	-- 5
22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	т		6750,00	150,75	756	17	130	0,74	--
23	99-28-59	Втулка ф 90 мм	шт	80	300,56 69,53	225,64 58,98	24045 5562	18051 4718	13364 130	0,41 0,23	33 18
24	99-28-14	Втулка ф 110 мм	шт	1	698,00 --	-- --	698 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	99-28-12	Втулка ф 150 мм	шт	14	741,00 --	-- --	10374 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	99-28-16	Втулка ф 200 мм	шт	8	1503,00 --	-- --	12024 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	99-28-40	Отвод 90град. ф 110 мм	шт	10	2646,00 --	-- --	26460 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	99-28-41	Отвод 90град. ф 200 мм	шт	4	1757,00 --	-- --	7028 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	99-28-28	Фланцы ф 90 мм	шт	1	5372,00 --	-- --	5372 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	99-28-25	Фланцы ф 110 мм	шт	1	1494,00 --	-- --	1494 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	99-28-23	Фланцы ф 160 мм	шт	14	1968,00 --	-- --	27552 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	99-28-27	Фланцы ф 200 мм	шт	8	3238,00 --	-- --	25904 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	99-28-167	Переходник 110х90 мм	шт	10	4652,00 --	-- --	46520 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	99-28-8	Переходник 140х110 мм	шт	1	1079,00 --	-- --	1079 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	99-28-304	Переходник 200х140 мм	шт	4	1778,00 --	-- --	7112 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	шт	4	4021,00 --	-- --	16084 --	-- --	-- --	-- --	-- --
			фланец	4	156,43 126,00	21,43 --	626 504	86 --	655 130	0,60 --	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		фланец		180,00	2,25	360	5	130	0,01	--
38	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	6	391,37	57,24	2348	343	2370	1,43	9
		фланец		301,50	2,25	1809	14	130	0,01	--
39	8.-9.-12.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	8.-9.-14.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	757,00	--	1514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	8.-9-15.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	6	1140,00	--	6840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	8	411,46	17,71	3292	142	2480	1,40	11
		шт		231,75	6,75	1854	54	130	0,03	--
43	9.-2.-53.	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	8	6480,00	--	51840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	861	1,93	4
		шт		317,25	13,50	635	27	130	0,07	--
45	9.-2.-55.	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 150 мм	2	11500,00	--	23000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1230,66	466,78	2461	934	1790	3,04	6
		шт		513,00	175,50	1026	351	130	0,86	2
47	9.-2.-56.	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	2	16300,00	--	32600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	20,32	43731,17	2104,76	888617	42769	78878	13,90	282
		м3		2362,50	623,48	48006	12669	130	2,48	50
49	2.-1.-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,236	154400,00	--	36438	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	96	167,70	36,82	16099	3535	14848	0,62	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	30.-8.-21.	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм К 0,110	м2	103,28	13,01	9915	1249	133	0,06	6
			10,56	1780,00	--	18797	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
52	1.-1.-759.	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	0,48	257,00	--	123	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
53	1.-1.679	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d 2 мм	0,625	31,00	--	19	--	--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--
54	30.-1.-54.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	26,57	107,00	--	2843	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
		напорный водовод длиной 1466 м		Локальная смета 2-3-1						
1	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	6000	9,85	9,85	59100	59083	15656	--	--
			м3	--	2,69	--	16157	97	0,01	53
2	Е0101-25-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6000	8,28	8,28	49680	49684	13153	--	--
			м3	--	2,26	--	13586	97	0,01	44
3	Е0101-85-7	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	6000	5,86	5,86	35160	35171	7566	--	--
			м3	--	1,30	--	7821	97	--	26
4	Е0101-85-16	добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	6000	3,70	3,70	22200	22209	4772	--	--
			м3	--	0,82	--	4939	97	--	16
5	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14550	18,51	17,50	269321	254672	76496	0,01	102
			м3	1,01	4,41	14696	64113	97	0,02	223
6	Е0101-163-8	доработка траншей вручную в грунтах 2 группы т.ч.п.3.180 К1трр=1,2;К1зпр=1,2	450	537,30	--	241785	--	273217	3,55	1598
			м	537,30	--	241785	--	113	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	484	134,10	--	64904	--	73342	0,97	470
			м3	134,10	--	64904	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	484	21,55	4,52	10430	2186	7996	0,11	52
				17,03	--	8243	--	97	--	--
9	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	14516	6,83	6,83	99144	99085	26331	--	--
				--	1,87	--	27096	97	0,01	89
10	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)								
		м2	29000	0,26	0,26	7540	7508	1407	--	--
				--	0,05	--	1450	97	--	5
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
		км	1,466	58881,69	25695,31	86321	37669	76020	194,00	284
				33075,00	6813,45	48488	9989	130	26,38	39
12	8-4-232	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001),Р 1МПа,SDR 17,Dв 78,6 мм,Dн 90 мм К=1,01								
		м	1480,66	380,00	--	562651	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм								
		км	1,466	8287,75	--	12150	--	15308	51,50	75
				8032,50	--	11776	--	130	--	--
14	Е0106-1-2	Устройство бетонных упоров								
		м3	0,6	9290,54	98,32	5574	59	461	4,41	3
				695,25	37,15	417	22	105	0,18	--
15	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм								
		т	0,026	107786,81	398,18	2802	10	234	42,10	1
				6750,00	150,75	176	4	130	0,74	--
16	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
		шт	17	300,57	225,64	5110	3836	2841	0,41	7
				69,53	58,98	1182	1003	130	0,23	4
17	99-28-14	Втулка ф 110 мм								
		шт	3	741,00	--	2223	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	99-28-25	Фланцы ф 110 мм								
		шт	3	1968,00	--	5904	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	99-28-244	Переходник 90х63 мм								
		шт	2	825,00	--	1650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	99-28-167	Переходник 110х90 мм								
		шт	3	1079,00	--	3237	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	99-28-53	Отвод 90 град.Д 90 мм								
		шт	6	1079,00	--	6474	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
			3	411,46	17,71	1234	53	930	1,40	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
23	9.-2.-53.	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	3	231,75	6,75	695	20	130	0,03	--
					6480,00	--	19440	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	1,7	43731,17	2104,76	74343	3578	6599	13,90	24
					2362,50	623,48	4016	1060	130	2,48	4
					--	--	--	--	--	--	--
25	2.-1.-237.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,02	154400,00	--	3088	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
26	E0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	м2	8	167,70	36,82	1342	295	1237	0,62	5
					103,28	13,01	826	104	133	0,06	1
27	30.-8.-21.	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 600, фракция 20-40 мм К=0,110	м3	0,88	1780,00	--	1566	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
28	30.-1.-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,75	107,00	--	294	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Внутрипоселковая водопроводная сеть длиной 5410 м и подводка к			Локальная смета 2-4-1						
					Раздел1 Водопроводная сеть						
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1785	134,10	--	239369	--	270487	0,97	1735
					134,10	--	239369	--	113	--	--
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1785	21,55	4,52	38467	8061	29487	0,11	193
					17,03	--	30399	--	97	--	--
9	E0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	54815	6,83	6,83	374386	374162	99249	--	--
					--	1,87	--	102318	97	0,01	334
10	E0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) за 1 проход	м2	110200	0,26	0,26	28652	28532	5345	--	--
					--	0,05	--	5733	97	--	19
11	E0106-1-2	Устройство бетонных упоров	м3	4	9290,54	98,32	37162	393	3077	4,41	18
					695,25	37,15	2781	149	105	0,18	1
14	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	5,41	8287,75	--	44837	--	56493	51,50	279
					8032,50	--	43456	--	130	--	--
23	E0122-37-4	Установка колонок водоразборных		25	10020,81	83,18	250520	2080	38099	6,57	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0106-1-15	Устройство бетонных отмосток (корыт) водоразборных колонок	шт	1140,75	31,50	28519	787	130	0,15	4
			3,5	7898,42	100,65	27644	352	677	0,97	3
25	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	м3	146,25	38,03	512	133	105	0,19	1
			17	18075,87	36,99	307290	629	6664	1,82	31
			шт	288,00	13,50	4896	229	130	0,07	1
		Раздел 2.Подводка водопроводных сетей к границам домов потребителей длиной 6150 м								
38	Е0101-25-1	Разработка грунта I группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м	17900	9,85	9,85	176315	176265	46706	--	--
			м3	--	2,69	--	48201	97	0,01	158
39	Е0101-25-9	добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта I I группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	17900	8,28	8,28	148212	148223	39240	--	--
			м3	--	2,26	--	40533	97	0,01	132
40	Е0101-85-7	Разравнивание грунта I группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.),с перемещением до 10 м	17900	5,86	5,86	104894	104926	22572	--	--
			м3	--	1,30	--	23334	97	--	76
41	Е0101-85-16	добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов)	17900	3,70	3,70	66230	66256	14238	--	--
			м3	--	0,82	--	14734	97	--	48
42	Е0101-12-7	Разработка в отвал грунта I группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	40934	18,51	17,50	757688	716476	215206	0,01	288
			м3	1,01	4,41	41343	180372	97	0,02	626
43	Е0101-163-8	Доработка траншей вручную в грунтах 2 группы т.ч п.3.180 К1трр=1,2;К1зпр=1,2	1266	537,30	--	680222	--	768651	3,55	4497
			м3	537,30	--	680222	--	113	--	--
44	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1353	134,10	--	181437	--	205024	0,97	1315
			м3	134,10	--	181437	--	113	--	--
45	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	40847	6,83	6,83	278985	278818	74092	--	--
			м3	--	1,87	--	76245	97	0,01	249
46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1353	21,55	4,52	29157	6110	22351	0,11	146
			м3	17,03	--	23042	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) за 1 проход								
		м2	89400	0,26	0,26	23244	23244	4336	--	--
				--	0,05	--	4651	97	--	15
48	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм								
		км	6,15	47611,09	17877,09	292808	109944	275018	173,00	1064
				29700,00	4698,68	182655	28897	130	18,10	111
50	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 32 мм								
		км	6,15	8097,13	--	49797	--	64220	51,50	317
				8032,50	--	49400	--	130	--	--
51	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона								
		м3	78,2	43731,17	2104,76	3419777	164592	303555	13,90	1087
				2362,50	623,48	184748	48756	130	2,48	194
52	Е0127-33-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см								
		м2	368	167,70	36,82	61714	13550	56917	0,62	230
				103,28	13,01	38007	4788	133	0,06	23
55	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
		шт	46	242,08	6,95	11136	320	8746	0,88	40
				144,00	2,25	6624	104	130	0,01	--
57	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
		шт	273	300,57	225,64	82053	61599	45609	0,41	113
				69,53	58,98	18982	16102	130	0,23	62
58	99-28-15	Втулка ф 63 мм								
		шт	46	364,00	--	16744	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
59	99-28-26	Фланцы ф 63 мм								
		шт	46	1122,00	--	51612	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	99-28-308	Муфта компрессионная ф 32								
		шт	135	123,00	--	16605	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
61	99-28-399	Седловидный хомут(седелка) 110х2(110х50)								
		шт	46	538,00	--	24748	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
62	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
		1шт	135	473,47	39,24	63918	5297	46656	1,47	198
				254,25	15,75	34324	2126	128	0,07	9
63	9.-1.-24.	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм								
		шт	135	328,00	--	44280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
64	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм								
		1счетчик	135	75,82	1,57	10236	212	11665	0,41	55
				67,50	--	9113	--	128	--	--
65	11.-2.-1.	Водомеры (счетчики) универсальные "Valtec" диаметром 15 мм								
			35	1058,00	--	37030	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	99-28-337	Сетчатый фильтр к водомерному счетчику		--	--	--	--	--	--	--
		шт	35	1189,00	--	41615	--	--	--	--
68	9.-3.-4.	Клапаны обратные 1 1/4" (32 мм)		--	--	--	--	--	--	--
		шт	135	842,00	--	113670	--	--	--	--
69	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием (патрубки)		--	--	--	--	--	--	--
		км	0,08	62566,88	6788,50	5005	543	5017	253,00	20
70	8.-6-19.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм К=1,004		45675,00	2565,00	3654	205	130	12,52	0
		м	20,331	116,00	--	2358	--	--	--	--
71	8.-6.-24.	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 65х4 мм К=1,004		--	--	--	--	--	--	--
		м	60,0392	494,00	--	29659	--	--	--	--
72	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием		--	--	--	--	--	--	--
		км	0,018	154891,68	66009,80	2788	1188	2227	376,00	7
73	8.-6.-275.	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм К=1,004		70200,00	24936,75	1264	449	130	121,79	2
		м	18,4736	2410,00	--	44521	--	--	--	--
74	Е0122-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм		--	--	--	--	--	--	--
		км	0,08	180453,40	29493,95	14436	2360	4833	203,00	16
75	Е0122-14-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм		35325,00	11142,00	2826	891	130	54,42	4
		км	0,018	566134,23	80990,95	10190	1458	1848	278,00	5
76	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм		48375,00	30595,50	871	551	130	149,43	3
		фланец	46	74,06	9,93	3407	457	3767	0,32	15
77	8.-9.-9.	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		63,00	--	2898	--	130	--	--
		шт	46	285,00	--	13110	--	--	--	--
78	30.-1-54.	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента		--	--	--	--	--	--	--
		м3	98,9	107,00	--	10582	--	--	--	--
79	80-3-121	Фильтр водоочистки (ТОО Акватория -Актобе)		--	--	--	--	--	--	--
		шт	135	20287,00	--	2738745	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.Строительные работы			Строительство ВЛ-10 кВ длиной 1,44 км					
1	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ А 10-1	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,50	549,90	2957	1650	105	2,29	7
4	99-28-63	Кронштейн У1	3	3102,00	--	9306	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	99-28-96	Стяжка Г1	6	2043,00	--	12258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	4.-1.-6.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (ЗП1)	0,0054	45800,00	--	247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	99-28--83	Изолятор ШС-20	24	616,00	--	14784	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	1.-7.-6.	Зажим плашечный	0,18	7100,00	--	1278	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	6	502,85	325,10	3017	1951	1681	1,01	6
		шт		177,75	89,01	1067	534	105	0,33	2
10	30.--14.-3.	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	0,264	19600,00	--	5174	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	99-28-71	Кронштейн РА 1	2	2059,00	--	4118	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	99-28-72	Кронштейн РА 2	2	761,00	--	1522	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	99-28-75	Вал привода РА 3	4	1563,00	--	6252	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	99-28-73	Кронштейн РА 4	2	626,00	--	1252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	99-28-74	Кронштейн РА 5	6	616,00	--	3696	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	4.-1-6.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (ЗП1)	0,0081	45800,00	--	371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	99-28--83	Изолятор ШС-20	8	616,00	--	4928	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	1.-1.59.	Болты строительные с гайками и шайбами шт.		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,002	149300,00	--	299	--	--	--	--
21	1-7.-6.	Зажим плашечный 100шт	0,12	--	--	--	--	--	--	--
				7100,00	--	852	--	--	--	--
22	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ П 10-2 опора	30	--	--	--	--	--	--	--
				1534,11	878,23	46023	26347	23709	3,06	92
26	99-28--83	Изолятор ШС-20 шт.	180	506,25	246,42	15188	7393	105	1,03	31
				616,00	--	110880	--	--	--	--
27	1.-7.-6.	Зажим плашечный 100шт	2,1	--	--	--	--	--	--	--
				7100,00	--	14910	--	--	--	--
28	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ УА 10-1 опора	2	--	--	--	--	--	--	--
				4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
32	99-28-94	Накладка ОГ 2 шт.	4	1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
				1469,00	--	5876	--	--	--	--
33	99-28-95	Накладка ОГ 5 шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
				1076,00	--	2152	--	--	--	--
34	1.-1.-59.	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0036	--	--	--	--	--	--	--
				149300,00	--	537	--	--	--	--
35	99-28-63	Кронштейн У1 шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
				3102,00	--	12408	--	--	--	--
36	99-28-96	Стяжка Г1 шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
				2043,00	--	12258	--	--	--	--
37	4.-1.-6.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (ЗП1) т	0,0036	--	--	--	--	--	--	--
				45800,00	--	165	--	--	--	--
38	99-28--68	Изолятор ШФ-20-Г(В) шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
				324,00	--	1296	--	--	--	--
39	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	6	--	--	--	--	--	--	--
				502,85	325,10	3017	1951	1681	1,01	6
40	30.-14.-3.	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 м3	0,264	177,75	89,01	1067	534	105	0,33	2
				19600,00	--	5174	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ ОА10-1 опора	1	3155,76 985,50	1990,26 549,90	3156 986	1990 550	1612 105	5,98 2,29	6 2
46	1.-1.-59.	Болты строительные с гайками и шайбами т	0,0036	149300,00 --	-- --	537 --	-- --	-- --	-- --	-- --
47	99-28-63	Кронштейн У1 шт.	1	3102,00 --	-- --	3102 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	99-28-96	Стяжка Г1 шт.	2	2043,00 --	-- --	4086 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	4.-1.-6.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм (ЗП1) т	0,0036	45800,00 --	-- --	165 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	99-28--68	Изолятор ШФ-20-Г(В) шт.	7	324,00 --	-- --	2268 --	-- --	-- --	-- --	-- --
51	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	2	502,85 177,75	325,10 89,01	1006 356	650 178	561 105	1,01 0,33	2 1
52	30.-14.-3.	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 м3	0,088	19600,00 --	-- --	1725 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м шин	117	53,87 29,25	12,24 2,25	6303 3422	1432 263	3869 105	0,18 0,01	21 1
54	4.-1.-33.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 16 мм т	0,185	58000,00 --	-- --	10730 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	1.-4.-86.	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,029	45500,00 --	-- --	1320 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Раздел 2 Монтажные работы								
56	Е0133-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 1км	1,44	35517,87 8550,00	25993,62 5571,27	51146 12312	37431 8023	21352 105	48,00 19,95	69 29
57	Е0133-111-7	добавлять к расценке 33-109-5 или мсключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ опора	15	2196,95 351,00	1660,32 280,22	32954 5265	24905 4203	9941 105	1,91 0,94	29 14
		Раздел 3 Оборудование								
59	80-3-65	Зажим аппаратный А-2А-35	12	389,00	--	4668	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
60	80-6-25	Опора УА10-1(т.12-11) (изолирующие подвески и зажимы)	шт.	2	10900,00	--	21800	--	--	--	--
61	80-6-29	Опора ОА 10-1(т.12-9)	шт.	1	6197,30	--	6197	--	--	--	--
		Строительство ВЛ-0,4 кВ длиной 0,45 км			Локальная сметв 4-1-2						
					Раздел 1.Строительные работы						
1	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38;с СИП-2 А 29	опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
					985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
3	Ц0108-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ103)	т	0,064	102170,00	1870,00	6539	120	520	52,00	3
					8280,00	270,01	530	17	95	1,57	--
4	Ц0108-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ 104)	т	0,0644	102170,00	1870,00	6580	120	523	52,00	3
					8280,00	270,01	533	17	95	1,57	--
5	99-28-165	Кронштейн У4	шт.	2	3538,00	--	7076	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
6	99-28-340	Заземляющий проводник 3П2М	шт.	2	577,00	--	1154	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
7	99-28-341	Лента металлическая млнтажная F20.07	шт.	4	77,00	--	308	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
8	99-28-342	Скрепа С20	шт.	4	16,00	--	64	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
9	99-28-343	Анкерный кронштейн СА2000	шт.	2	186,00	--	372	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
10	99-28-344	Натяжной зажим для СИП с нулевой жилой 50-70 мм2 РА 1500	шт.	4	452,00	--	1808	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
11	99-28-345	Натяжной зажим для СИП 2х166-2х25 РА 25х100	шт.	2	100,00	--	200	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
12	99-28-346	Зажим KZP-2	шт.	2	147,00	--	294	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
13	99-28-347	Зажим для фазных жил СИП MJPT-50-120	шт.	8	165,00	--	1320	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
14	99-28-348	Зажим для нулевой жилы СИП MJPT-54,6-95N	шт.	2	304,00	--	608	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
15	99-28-349	Зажим ПС-1-1	шт.	2	197,00 --	-- --	394 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	99-28-350	Кабельный ремешок ф 45 мм,СИП 35-95 KR-1	шт.	4	7,00 --	-- --	28 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	99-28-346	Зажим KZP-1	шт.	2	147,00 --	-- --	294 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; с СИП -2 УА 29	опора	3	4836,53 1476,00	3187,28 878,40	14510 4428	9562 2635	7416 105	9,00 3,63	27 11
20	Ц0108-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ103)	т	0,096	102170,00 8280,00	1870,00 270,01	9808 795	180 26	780 95	52,00 1,57	5 --
21	Ц0108-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ104)	т	0,193	102170,00 8280,00	1870,00 270,01	19719 1598	361 52	1568 95	52,00 1,57	10 --
22	99-28-165	Кронштейн У4	шт.	6	3538,00 --	-- --	21228 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	99-28-340	Заземляющий проводник ЗП2М	шт.	6	577,00 --	-- --	3462 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	99-28-341	Лента металлическая монтажная F20.07	шт.	12	77,00 --	-- --	924 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	99-28-342	Скрепа С20	шт.	12	16,00 --	-- --	192 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	99-28-343	Анкерный кронштейн СА2000	шт.	6	186,00 --	-- --	1116 --	-- --	-- --	-- --	-- --
27	99-28-346	Зажим KZP-2	шт.	3	147,00 --	-- --	441 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	99-28-347	Зажим для фазных жил СИП MJPT-50-120	шт.	12	165,00 --	-- --	1980 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	99-28-348	Зажим для нулевой жилы СИП MJPT-54,6-95N	шт	3	304,00 --	-- --	912 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	99-28-349	Зажим ПС-1-1	шт.	6	197,00 --	-- --	1182 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	99-28-350	Кабельный ремешок ф 45 мм,СИП 35-95 KR-1	шт.	6	7,00 --	-- --	42 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	99-28-346	Зажим KZP-1		6	147,00	--	882	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38;с СИП-2 П29	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			6	1534,11	878,23	9205	5269	4743	3,06	18
			опора	506,25	246,42	3038	1479	105	1,03	6
35	99-28-351	Заземляющий проводник ЗП1М	6	433,00	--	2598	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
36	99-28-341	Лента металлическая монтажная F20.07	12	77,00	--	924	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
37	99-28-342	Скрепа С20	6	16,00	--	96	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
38	99-28-352	Комплект промежуточный подвески ES 1500	6	460,00	--	2760	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
39	99-28-346	Зажим ZP-2	6	147,00	--	882	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
40	99-28-349	Зажим ПС-1-1	6	197,00	--	1182	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
41	99-28-350	Кабельный ремешок ф 45 мм,СИП 35-95 KR-1	12	7,00	--	84	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
42	99-28-346	Зажим KZP-2	6	147,00	--	882	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
43	Е0133-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38;с СИП-2 АО 29	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
			опора	985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
45	Ц0108-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ103)	0,032	102170,00	1870,00	3269	60	260	52,00	2
			т	8280,00	270,01	265	9	95	1,57	--
46	Ц0108-88-3	Конструкции металлические (Плита МУ 104)	0,0322	102170,00	1870,00	3290	60	262	52,00	2
			т	8280,00	270,01	267	9	95	1,57	--
47	99-28-165	Кронштейн У4	1	3538,00	--	3538	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
48	99-28-340	Заземляющий проводник ЗП2М	2	577,00	--	1154	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
49	99-28-341	Лента металлическая монтажная F20.07	5	77,00	--	385	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
50	99-28-342	Скрепа С20	5	16,00	--	80	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	99-28-343	Анкерный кронштейн СА2000	1	186,00	--	186	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	99-28-951	Кронштейн анкерный полиамидный СА-25	1	22,00	--	22	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	99-28-344	Натяжной зажим для СИП с нулевой жилой 50-70 мм2 РА 1500	1	452,00	--	452	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	99-28-345	Натяжной зажим для СИП 2х166-2х25 РА 25х100	1	100,00	--	100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	99-28-953	Зажим ОР-95	2	192,00	--	384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	99-28-346	Зажим ZP-2	1	147,00	--	147	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	99-28-349	Зажим ПС-1-1	2	197,00	--	394	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	99-28-350	Кабельный ремешок ф 45 мм,СИП 35-95 KR-1	4	7,00	--	28	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	99-28-346	Зажим KZP-1	1	147,00	--	147	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	99-28-346	Зажим KZP-2	1	147,00	--	147	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	99-28-352	Комплект промежуточный подвескиES 1500	1	460,00	--	460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Раздел2 Монтажные работы								
62	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,45	7259,41	4310,78	3267	1940	1850	16,10	7
		1км		2745,00	1169,46	1235	526	105	4,45	2
63	99-28-354	Провод самонесущий СИП-23х16+1х25	0,05	116146,00	--	5807	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
64	99-28-355	Провод самонесущий СИП-4 2х16	0,45	46458,00	--	20906	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными лампами	9	1745,38	1411,25	15708	12701	5413	2,01	18
		шт		333,00	239,85	2997	2159	105	0,81	7
66	17.-3.-5.	Светильники тип РКУ03-250-001-У1	9	6550,00	--	58950	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	16.-7.-279.	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 1,5мм2		--	--	--	--	--	--	--
		1000м	0,0135	14700,00	--	198	--	--	--	--
68	1.-7.-6.	Зажим плашечный		--	--	--	--	--	--	--
		100шт	0,18	7100,00	--	1278	--	--	--	--
69	1.-7.-30.	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока оцинкованные		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,017	139600,00	--	2373	--	--	--	--
70	Е0109-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. (ЗП2)		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,004	25987,18	4444,95	104	18	74	110,00	--
71	4.-1.-4.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм к=1,06		19800,00	696,02	79	3	90	2,55	--
		т	0,00212	50600,00	--	107	--	--	--	--
72	1.-1.-879.	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм,ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,00106	75900,00	--	80	--	--	--	--
73	99-28-76	Хомут Х15		--	--	--	--	--	--	--
		шт	9	695,00	--	6255	--	--	--	--
		Раздел 3.Кабельная линия								
74	Е0101-14-1	Разработка траншей шириной 1,2 м и глубиной до 1,4 м в грунтах грунта 1 группы траншейными роторными экскаваторами,								
		м3	67,2	12,48	12,48	838	838	211	--	--
75	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		--	3,24	--	218	97	0,01	1
		м3	67,2	6,83	6,83	459	459	122	--	--
76	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг		--	1,87	--	125	97	0,01	--
		м	40	31,50	7,50	1260	300	813	0,12	5
77	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг		19,80	1,60	792	64	95	0,01	--
		м	10	93,40	32,30	934	323	364	0,20	2
78	16.-1.627.	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2		31,30	7,00	313	70	95	0,04	--
		1000м	0,05	1060500,00	--	53025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	1Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2								
		шт	8	29,90	--	239	--	224	0,17	1
				29,50	--	236	--	95	--	--

Установка КТП напряжением 10/0,4 кВ мощностью 40 кВА Раздел 1 Строительные работы — Локальная смета 4-1-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-149-1	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м								
		яма	4	154,07	133,32	616	533	237	0,14	1
				20,75	40,27	83	161	97	0,16	1
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	16	134,10	--	2146	--	2425	0,97	16
				134,10	--	2146	--	113	--	--
3	Е0133-30-13	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,3 т								
		1т	0,317	3828,19	2032,69	1214	644	777	10,30	3
				1795,50	538,56	569	171	105	1,87	1
4	1.-1.-908.	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40								
		т	0,054	69700,00	--	3764	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	8.-6.-100.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91 из стали БСт2кп-БСт4кп,219х5 мм								
		м	7,84	1880,00	--	14739	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	1.-1.-885.	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп								
		т	0,056	63800,00	--	3573	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
		м3	0,052	2518,77	100,89	131	5	10	0,85	--
				123,75	38,25	6	2	118	0,18	--
8	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны								
		м3	0,96	9290,54	98,32	8919	94	738	4,41	4
				695,25	37,15	667	36	105	0,18	--
9	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2	16	107,54	2,62	1721	42	226	0,07	1
				10,51	0,99	168	16	123	--	--
10	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением								
		т	0,03	13711,47	5475,87	411	164	178	28,90	1
				5040,00	1552,87	151	47	90	5,46	--
11	2.-1.-267.	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы								
		т	0,03	133700,00	--	4011	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,04	3589,37	2776,32	144	111	40	2,97	--
		т		497,25	447,12	20	18	105	1,44	--
13	Е0101-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	7	167,40	--	1172	--	1324	1,18	8
		м3		167,40	--	1172	--	113	--	--
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7	134,10	--	939	--	1061	0,97	7
		м3		134,10	--	939	--	113	--	--
15	Е0115-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.	12	136,21	0,07	1635	1	1361	0,65	8
		м2		108,00	0,02	1296	--	105	--	--
16	Т1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	15	2210,69	135,73	33160	2036	3159	0,64	10
		м		105,60	44,84	1584	673	140	0,22	3
17	Т1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	15	187,12	0,32	2807	5	298	0,13	2
		м		22,00	0,09	330	1	90	--	--
18	Т1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,60	4
		калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,01	--
19	Т1-34-46	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ3Б, строительные работы	1	4799,64	--	4800	--	--	--	--
		калитка		--	--	--	--	--	--	--
		Паздел 2.Монтажные работы								
20	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
21	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897,00	1541,00	7897	1541	3466	19,00	19
		шт		3308,00	340,01	3308	340	95	1,97	2
22	Ц0108-23-1	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, 1 провод в фазе	1	2733,00	1732,00	2733	1732	1018	4,00	4
		шт		788,00	284,00	788	284	95	1,65	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	16.-7.-27.	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,025	322100,00	--	8053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-43-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение 35 кВ, ток до 1000 А	1	8631,00	568,00	8631	568	5335	32,00	32
		шт		5535,00	81,00	5535	81	95	0,47	--
25	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,90	3,30	1238	66	445	0,14	3
		м		23,00	0,40	460	8	95	--	--
26	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	15	51,70	2,80	776	42	396	0,16	2
		м		27,50	0,30	413	4	95	--	--
27	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
28	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	0,12	107,30	3,50	13	--	4	0,18	--
		м		32,40	0,40	4	--	95	--	--
29	1.-7.-6.	Зажим плашечный	0,04	7100,00	--	284	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
				Локальная смета 4-1-4						
Установка КТП напряжением 10/0,4 кВ мощностью 25 квА Раздел 1.Строительные работы										
1	Е0101-149-1	Бурение ям буриль-но-крановыми машинами на тракторе, в грунтах I группы, глубина ям до 2 м	4	154,07	133,32	616	533	237	0,14	1
		яма		20,75	40,27	83	161	97	0,16	1
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16	134,10	--	2146	--	2425	0,97	16
		м3		134,10	--	2146	--	113	--	--
3	Е0133-30-13	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,3 т	0,317	3828,19	2032,69	1214	644	777	10,30	3
		1т		1795,50	538,56	569	171	105	1,87	1
4	1.-.1-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,054	69700,00	--	3764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	8.-6.-100.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91 из стали БСт2кп-БСт4кп,219х5 мм	7,84	1880,00	--	14739	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1.-1.-885	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,056	63800,00	--	3573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,052	2518,77	100,89	131	5	10	0,85	--
		м3		123,75	38,25	6	2	118	0,18	--
8	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,96	9290,54	98,32	8919	94	738	4,41	4
		м3		695,25	37,15	667	36	105	0,18	--
9	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16	107,54	2,62	1721	42	226	0,07	1
		м2		10,51	0,99	168	16	123	--	--
10	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,03	13711,47	5475,87	411	164	178	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	151	47	90	5,46	--
11	2.-1.-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,03	133700,00	--	4011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,04	3589,37	2776,32	144	111	40	2,97	--
		т		497,25	447,12	20	18	105	1,44	--
13	Е0101-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	7	167,40	--	1172	--	1324	1,18	8
		м3		167,40	--	1172	--	113	--	--
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7	134,10	--	939	--	1061	0,97	7
		м3		134,10	--	939	--	113	--	--
15	Е0115-173-4	Двухслойная окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.	12	136,21	0,07	1635	1	1361	0,65	8
		м2		108,00	0,02	1296	--	105	--	--
16	Т1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	15	2210,69	135,73	33160	2036	3159	0,64	10
		м		105,60	44,84	1584	673	140	0,22	3
17	Т1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	15	187,12	0,32	2807	5	298	0,13	2
		м		22,00	0,09	330	1	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Т1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,60	4
		калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,01	--
19	Т1-34-46	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ3Б, строительные работы	1	4799,64	--	4800	--	--	--	--
		калитка		--	--	--	--	--	--	--
		Паздел 2.Монтажные работы								
20	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
21	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	1	7897,00	1541,00	7897	1541	3466	19,00	19
		шт		3308,00	340,01	3308	340	95	1,97	2
22	Ц0108-23-1	Спуск, петля или перемычка, сечение провода до 300 мм2, 1 провод в фазе	1	2733,00	1732,00	2733	1732	1018	4,00	4
		шт		788,00	284,00	788	284	95	1,65	2
23	16.-7.-27.	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,025	322100,00	--	8053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-43-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение 35 кВ, ток до 1000 А	1	8631,00	568,00	8631	568	5335	32,00	32
		шт		5535,00	81,00	5535	81	95	0,47	--
25	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,90	3,30	1238	66	445	0,14	3
		м		23,00	0,40	460	8	95	--	--
26	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	15	51,70	2,80	776	42	396	0,16	2
		м		27,50	0,30	413	4	95	--	--
27	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
		шт		116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
28	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	0,12	107,30	3,50	13	--	4	0,18	--
		м		32,40	0,40	4	--	95	--	--
29	1.-7.-6.	Зажим плашечный	0,04	7100,00	--	284	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		Локальная смета 4-1-5								
		Переоборудование существующей подстанции								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел1.Демонтажные и монтажные работы								
1	Ц0108-59-2 (ДМ)	Выключатель масляный МГТ с приводом к1трр=0,3;к1трм=0,3;к1зрп=0,3; к1экс=0,3; к1зпм=0,3; к1мат=0	1	1926,30	272,40	1926	272	1634	8,40	8
		шт		1653,90	66,30	1654	66	95	0,38	--
2	Ц0108-44-1	Выключатель воздушный, напряжение 35 кВ, ток 1600 А	1	29678,00	6705,00	29678	6705	19686	110,00	110
		компл		19370,00	1352,00	19370	1352	95	7,84	8
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
4	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	6	493,60	18,60	2962	112	2004	2,00	12
		шт		347,00	4,50	2082	27	95	0,03	--
5	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	3	9028,00	5815,00	27084	17445	9992	12,00	36
		компл		2138,00	1367,98	6414	4104	95	7,93	24
		Раздел2.Оборудование								
6	80-3-17	Выключатель вакуумный серии ВВ/TEL-10-20/630	1	186400,00	--	186400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	80-3-59	Счетчик электрический энергии многофункцилнальный Альфа А 1800	1	43071,00	--	43071	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	80-3-63	Трансформатор тока ТПЛ-10-М 300/5 0,5/10 У3	6	34914,00	--	209484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	80-3-63	Ограничитель перенапряжений ОПН-10	3	16580,00	--	49740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Локальная смета 7-2-1						
		Озеленение площадки насосных станций I-го подъема								
1	Е47-11-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	175	97,20	0,00	17010	0	21943	0,67	118
		яма		97,20	0,00	17010	0	129	0,00	0
2	Е47-33-2	Заготовка вручную с упаковкой стандартных саженцев деревьев с оголенной корневой системой	175	106,17	0,00	18580	0	18647	0,46	118
		яма		82,60	0,00	14455	0	129	0,00	0
3	Е47-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	175	151,76	0,00	26558	0	33829	0,82	118
		шт		149,85	0,00	26224	0	129	0,00	0
4	30.-12.-34.	Древесные лиственные породы:саженцы быстрорастущих пород (тополь,ясень,клен,ива,береза,акация,катальпа,платан,вяз,гледичия,карагач,черемуха),без кома,высотой 1,5 м	175	649,00	--	113575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е47-11-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	175	129,92	28,52	22736	4991	24230	0,71	123
		яма		100,80	6,53	17640	1143	129	0,09	5
		Локальная смета 7-1-3								
Ограждение из ж/б панелей и благоустройство площадки насосной станции II-го подема Раздел 1.Ограждение площадки										
11	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	1	2540,24	335,84	2540	336	975	4,54	5
		м3 кладки		699,75	126,00	700	126	118	0,61	1
12	30.-6.-8.	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007),250x120x65 мм,М-125	0,02564	19100,00	--	490	--	--	--	--
		1000 шт		--	--	--	--	--	--	--
		Локальная смета 7-1-1								
		ограждение и благоустройство площадки насосных станций I-го								
		Раздел 1.Ограждение площадки								
1	Е0101-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м	420	9,85	9,85	4136	4136	1097	--	--
		м3		--	2,69	--	1131	97	0,01	4
2	Е0101-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерахъ /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м	420	5,86	5,86	2462	2462	531	--	--
		м3		--	1,30	--	547	97	--	2
3	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	420	12,61	12,61	5297	5297	1783	--	--
		м3		--	4,38	--	1838	97	0,01	6
4	Е0101-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м	660	11,19	11,19	7385	7385	1959	--	--
		м3		--	3,06	--	2020	97	0,01	7
5	Е0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.) за 1 проход	5100	0,26	0,26	1326	1320	247	--	--
		м2		--	0,05	--	265	97	--	1
6	У1-32-19	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы	516	1978,06	133,70	1020679	68989	95155	0,53	273
		м		87,45	44,27	45124	22843	140	0,22	111
7	Т1-32-20	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	516	1326,14	2,31	684288	1192	73032	0,91	470
		м		156,55	0,71	80780	366	90	--	2
8	Т1-34-19	Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 2,2 м, типа ВМ5В, строительные работы	2	7353,04	552,28	14706	1105	2319	3,80	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ворота		633,60	194,58	1267	389	140	0,95	2
9	Т1-34-20	Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 2,2 м, типа ВМ5В, монтаж металлоконструкций	2	75280,53	131,14	150561	262	16182	52,00	104
		ворота		8948,99	41,14	17898	82	90	0,15	--
10	Т1-33-5	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, строительные работы	528	31,27	--	16511	--	8966	0,07	39
		м ограды		12,13	--	6405	--	140	--	--
11	Т1-33-6	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М10, монтаж металлоконструкций	528	56,90	0,09	30043	48	3137	0,04	20
		м ограды		6,56	0,04	3464	21	90	--	--
12	Е0101-25-1	Разработка грунта I группы бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м (под покрытие)	70	9,85	9,85	690	689	182	--	--
		м3		--	2,69	--	188	97	0,01	1
13	Е0101-85-7	Разравнивание грунта I группы в кавальерах /отвалах/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), с перемещением до 10 м	70	5,86	5,86	410	410	89	--	--
		м3		--	1,30	--	91	97	--	--
14	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	34,8	1607,76	68,13	55950	2371	1580	0,14	5
		м3		21,38	12,76	744	444	133	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	348	327,73	34,29	114054	11933	6853	0,04	14
		м2		6,01	8,79	2091	3061	133	0,03	10
16	Е0127-26-3	При изменении толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм,добавлять на каждый 1 см,до 15 см к1трр=3;к1трм=3;к1зрп=3; к1экс=3; к1зпм=3; к1мат=3	348	75,08	4,10	26128	1428	698	--	1
		м2		0,30	1,20	104	419	133	--	1
17	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	348	393,96	5,88	137095	2048	4013	0,05	16
		м2		7,02	1,65	2443	574	133	0,01	2
18	Е0127-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 смизменения толщины слоя до 6 см к1трр=6;к1трм=6;к1зрп=6; к1экс=6; к1зпм=6; к1мат=6	348	381,59	0,12	132793	42	555	0,01	3
		м2		1,14	0,06	397	21	133	--	--
19	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	232	584,71	6,63	135653	1538	34077	0,70	162
		м		108,68	1,76	25214	408	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	30.-3.-9.	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300							
		м3	10,44	28400,00	--	296496	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	Тенге			22960734			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5475450			
		ИТОГО :	Тенге			1706171			
		Стоимость оборудования	Тенге			30142355			
		Итого по Акту				4890609			

		30142355
Временные здания и сооружения 3,1%	тенге	934413
Итого с временными	тенге	31076768
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,1185%	тенге	969129
единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	тенге	310768
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге	124307
Дополнительные затраты на транспрот привозных материалов 1,56 %	тенге	484798
Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775	тенге	32965769
Итого в текущих ценах 2012г МРП=1618 Имрп=2,088	тенге	68832526
Итого стоимость оборудования в текущих ценах 2012г МРП=1618 Имрп=2,088	тенге	10211592
Налог (2%)	тенге	1580882
Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)	тенге	80625000,00
НДС(12%)	тенге	9675000,00
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	90300000

Заказчик: ГУ "Иргизский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"

Руководитель отдела _____ Сатыбалдиева М.С.

Подрядчик: ТОО "АСУК"

Директор _____ Ержанов Ж.О.

Технический надзор _____ ТОО Инжиниринговая компания "Микош"

Карабулев М.С