Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"
г.Алматы,.Мауленова,85 тел.8(727)-250-38-27, 250-38-33
KZ05914398914BC02626 ДБ АО"Сбербанк" г.Алматы(BIC):SABR KZKA
Наименование работ и их адрес: Газоснабжение микрорайона Туркестан в г.Алматы

Приложение № 3-1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2011г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		58	28.06.2011 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения в мкр.Туркестан г.Алматы	28329120	12289456	17849830	5513878					1316727	12289456

К оплате: Двенадцать миллионов двести восемьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят шесть тенге

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
_____

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»
Договор №58 от 28.06.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Газификация жилого массива, расположенного в мкр."Туркестан" г.Алматы

Наименование объекта: Наружные сети газопроводов среднего и низкого давления

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,00	447,64	--	1791	--	2,85	11
					447,64	--	1791	--	--	--
2.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 40х40х4 мм	шт	4,00	454,39	22,04	1818	88	1,03	4
					171,35	3,34	685	13	0,02	0
3.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	16,00	65,41	3,36	1047	54	0,16	3
					26,45	0,46	423	7	0,00	0
4.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	км	0,65	58889,47	37874,47	38119	24516	40,02	26
					8280,00	9484,61	5360	6139	39,60	26
5.	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 350 мм	км	0,65	141823,32	110186,52	91802	71324	158,24	102
					29601,00	27036,20	19161	17501	111,42	72
6.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	3,00	2462,99	1421,01	7389	4263	2,24	7
					450,23	584,77	1351	1754	3,74	11
7.	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	8,00	666,68	465,53	5333	3724	0,79	6
					170,78	191,48	1366	1532	1,23	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	445,10	22,67	0,05	10091	24	0,03	15
					6,68	0,02	2974	10	0,00	0
9.	Е0113-26-6к=2	Окраска опор,газопровода эмалью ПФ-115	м2	445,10	92,24	0,02	41056	9	0,05	22
					9,57	--	4259	--	--	--
10.	Е0122-9-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 300 мм с пневматическим испытанием	км	0,009	282354,79	126640,16	254	114	698,05	1
					133515,00	52065,67	120	47	254,29	0
11.	С130806-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	м	0,90	2840,00	--	2556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,0011	052106,76	117735,88	947	106	95,11	0
					17051,63	48404,36	15	44	236,41	0
13.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	0,90	306,34	0,39	276	--	1,03	1
					179,84	0,16	162	--	0,00	0
14.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1,00	4266,87	9,87	4267	10	9,19	9
					1518,86	5,17	1519	5	0,02	0
15.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	81,34	763,31	--	62088	--	4,73	384
					763,31	--	62088	--	--	--
16.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	38,20	6085,90	101,41	232482	3874	5,63	215
					887,51	41,69	33903	1592	0,20	8
17.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	12,88	19078,08	2030,35	245726	26151	84,64	1090
					14438,25	116,44	185965	1500	0,56	7
18.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	12,88	172800,00	--	2225664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	751,80	22,67	0,05	17045	40	0,03	26
					6,68	0,02	5023	17	0,00	0
20.	Е0113-26-21К=2	Окраска опор серебристой краской БТ-177	м2	1503,60	20,11	0,02	30240	30	0,02	28
					3,60	--	5412	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	1,39	141972,65 74261,25	57136,41 23489,33	197299 103201	79402 32643	404,80 114,72	563 159
22.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	1389,70	714,00 --	-- --	992246 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием	км	0,24	141972,65 74261,25	57136,41 23489,33	33988 17778	13678 5623	404,80 114,72	97 27
24.	С130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	239,44	584,00 --	-- --	139833 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							4383357 452556	227404 68427		2610 321

Накладные расходы :

На монтажные работы	1073
На общестроительные работы	399879
На металломонтажные работы	168718
Всего накладных расходов:	569670
Итого с накладными	4953027

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	297182
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5250209
Итого с временными, 1,5 %	5328962
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5439272
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5460588
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5513878
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	10757577
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	215152
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10972729
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1316727
Итого с НДС	12289456

Принял:

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"
г.Алматы,.Мауленова,85 тел.8(727)-250-38-27, 250-38-33
KZ05914398914BC02626 ДБ АО"Сбербанк" г.Алматы(BIC):SABR KZKA
Наименование работ и их адрес: Газоснабжение микрорайона Туркестан в г.Алматы

Приложение № 3-1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2012г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		58	28.06.2011 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них			на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения в мкр.Туркестан г.Алматы	12000000	12000000	17849830	5030748					1285714	12000000

К оплате: Двенадцать миллионов тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»
Договор №58 от 28.06.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Газификация жилого массива, расположенного в мкр."Туркестан" г.Алматы

Наименование объекта: Наружные сети газопроводов среднего и низкого давления

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	0,61	763,31	--	466	--	4,73	3
					763,31	--	466	--	--	--
2.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	0,23	6088,68	104,19	1400	24	5,63	1
					887,51	41,69	204	10	0,20	0
3.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,36	19167,32	2119,59	6900	763	84,64	30
					14438,25	116,44	5198	42	0,56	0
4.	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,36	172800,00	--	62208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,56	22,67	0,05	874	2	0,03	1
					6,68	0,02	258	1	0,00	0
6.	E0113-26-21К=2	Окраска опор серебристой краской БТ-177	м2	77,12	20,11	0,02	1551	2	0,02	1
					3,60	--	278	--	--	--
7.	E0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,02	220906,60	103178,72	5302	2476	526,70	13
					99360,00	41286,15	2385	991	201,64	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	24,00	1710,00 --	-- --	41040 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	177909,83 94961,25	65820,45 26338,16	498 266	184 74	508,30 128,63	1 0
10.	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	2,80	1060,00 --	-- --	2968 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	143541,51 74261,25	58705,26 23489,33	330 171	135 54	404,80 114,72	1 0
12.	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	м	2,30	714,00 --	-- --	1642 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с пневматическим испытанием	км	0,68	143541,51 74261,25	58705,26 23489,33	97588 50487	39911 15969	404,80 114,72	275 78
14.	С130806-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	м	679,86	584,00 --	-- --	397038 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0122-9-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	км	0,73	137243,23 71156,25	55909,10 22371,52	100462 52086	40925 16376	387,55 109,26	284 80
16.	С130806-70	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	м	732,00	472,00 --	-- --	345504 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57 мм с пневматическим испытанием	км	0,23	134852,67 70638,75	54130,54 21659,96	31232 16360	12537 5016	386,40 105,79	89 25
18.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	231,60	279,00 --	-- --	64616 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2,00	1083,46 457,99	407,22 163,01	2167 916	814 326	2,83 0,79	6 2
20.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. до 100 мм	шт	9,00	551,40	30,97	4963	279	2,33	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					393,30	12,94	3540	116	0,06	1
21.	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2,00	22100,00	--	44200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3,00	11800,00	--	35400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6,00	10400,00	--	62400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	4,00	260,31	35,31	1041	141	1,03	4
					207,00	2,59	828	10	0,01	0
25.	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	4,00	881,00	--	3524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6,00	176,33	22,43	1058	135	0,69	4
					144,90	--	869	--	--	--
27.	С130809-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,00	572,00	--	3432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	12,00	134,13	17,23	1610	207	0,53	6
					111,26	--	1335	--	--	--
29.	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	12,00	458,00	--	5496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	4,00	83,97	10,39	336	42	0,37	1
					72,45	--	290	--	--	--
31.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	330,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,81	261641,90	53621,27	473572	97054	359,61	651
					72191,25	21455,55	130666	38835	104,79	190
33.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10	шт	4,00	1610,00	--	6440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа из стали марки 20, 219х7 мм								
34.	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	94,00	711,00 --	-- --	66834 --	-- --	-- --	-- --
35.	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	197,00	401,00 --	-- --	78997 --	-- --	-- --	-- --
36.	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	шт	132,00	321,00 --	-- --	42372 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	81,00	277,00 --	-- --	22437 --	-- --	-- --	-- --
38.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	30,00	227,00 --	-- --	6810 --	-- --	-- --	-- --
39.	С130810-122	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм	шт	2,00	692,00 --	-- --	1384 --	-- --	-- --	-- --
40.	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	шт	5,00	444,00 --	-- --	2220 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130810-120	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-76х3,5 мм	шт	1,00	408,00 --	-- --	408 --	-- --	-- --	-- --
42.	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	шт	1,00	408,00 --	-- --	408 --	-- --	-- --	-- --
43.	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4-89х3,5 мм	шт	3,00	330,00 --	-- --	990 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	С130810-109	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-76х3,5 мм	шт	6,00	311,00 ---	-- ---	1866 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	1,00	321,00 ---	-- ---	321 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	С130810-18	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 89х3,5 мм	шт	6,00	215,00 ---	-- ---	1290 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	С130810-16	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 76х3,5 мм	шт	6,00	205,00 ---	-- ---	1230 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 57х3,0 мм	шт	2,00	181,00 ---	-- ---	362 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1507,16	22,67 --- 6,68	0,05 --- 0,02	34172 --- 10070	82 --- 35	0,03 --- 0,00	51 --- 0
50.	Е0113-26-6к=2	Окраска надземного газопровода низкого давления эмалью ПФ-115	м2	3014,32	92,24 --- 9,57	0,02 --- --	278041 --- 28841	63 --- --	0,05 --- --	148 --- --
51.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	25,00	2501,98 --- 450,23	1460,01 --- 584,77	62550 --- 11256	36500 --- 14619	2,24 --- 3,74	56 --- 93
52.	Е0125-52-1	Контроль методом магнитографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	72,00	679,46 --- 170,78	478,30 --- 191,48	48921 --- 12296	34438 --- 13786	0,79 --- 1,23	57 --- 89
53.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	км	4,40	60213,19 --- 8280,00	39198,19 --- 9484,61	264938 --- 36432	172472 --- 41732	40,02 --- 39,60	176 --- 174
54.	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 350 мм	км	4,40	145700,35 --- 29601,00	114063,55 --- 27036,20	641082 --- 130244	501880 --- 118959	158,24 --- 111,42	696 --- 490
55.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных	км	0,02	177909,83	65820,45	3914	1448	508,30	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием			94961,25	26338,16	2089	579	128,63	3
56.	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм	м	22,00	1580,00 --	-- --	34760 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,00	177909,83 94961,25	65820,45 26338,16	320 171	118 47	508,30 128,63	1 0
58.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	1,80	1710,00 --	-- --	3078 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,001	055339,46 17051,63	120968,58 48404,36	1900 31	218 87	95,11 236,41	0 0
60.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	1,80	306,35 179,84	0,40 0,16	551 324	1 --	1,03 0,00	2 0
61.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	2,00	4267,09 1518,86	10,09 5,17	8534 3038	20 10	9,19 0,02	18 0
62.	У3-56-15	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,6 МПа /6 кгс/см2/, DУ 150 мм	соедине н	2,00	7166,89 1874,28	978,01 351,18	14334 3749	1956 702	10,93 1,73	22 3
63.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	2,00	1778,85 558,90	315,27 126,79	3558 1118	631 254	3,15 0,61	6 1
64.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1,43	452,22 274,27	177,94 4,68	647 392	254 7	1,78 0,02	3 0
65.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	15,00	26,65 6,83	16,59 5,82	400 102	249 87	0,04 0,02	1 0
66.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	15,00	39,98 10,25	24,89 8,73	600 154	373 131	0,06 0,03	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	т	3,40	3750,00 --	-- --	12761 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	15,60	69,12 3,99	65,13 21,39	1078 62	1016 334	0,03 0,08	0 1
69.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	28,08	209,19 --	209,19 45,08	5874 --	5874 1266	-- 0,95	-- 27
70.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3,90	28,94 23,31	5,63 --	113 91	22 --	0,15 --	1 --
71.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	15,00	1,95 --	1,95 0,47	29 --	29 7	-- 0,00	-- 0
72.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	12,40	8,18 --	8,18 2,83	101 --	101 35	-- 0,01	-- 0
73.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и присыпка	м3	2,96	1431,27 176,73	165,54 65,72	4237 523	490 195	1,17 0,32	3 1
74.	Е0122-9-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 300 мм с пневматическим испытанием	км	0,01	338121,16 158355,00	154512,16 61825,73	3381 1584	1545 618	838,35 301,97	8 3
75.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	10,00	1710,00 --	-- --	17100 --	-- --	-- --	-- --
76.	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,011	055339,46 17051,63	120968,58 48404,36	10553 171	1210 484	95,11 236,41	1 2
77.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 159 мм	м	11,00	306,35 179,84	0,40 0,16	3370 1978	4 2	1,03 0,00	11 0
78.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	футляр	1,00	4267,09 1518,86	10,09 5,17	4267 1519	10 5	9,19 0,02	9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	км	0,02	60213,19	39198,19	1313	855	40,02	1
					8280,00	9484,61	181	207	39,60	1
80.	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 350 мм	км	0,02	145700,35	114063,55	3176	2487	158,24	3
					29601,00	27036,20	645	589	111,42	2
81.	Е0125-56-1	Установка одиночного упакованного протектора в порошкообразном активаторе	шт	2,00	3774,57	660,57	7549	1321	14,03	28
					2095,88	263,93	4192	528	2,81	6
82.	СПрайс	Протектор магниевый типа ПМ-20У	шт	2,00	16507,57	--	33015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака протектора	шт	2,00	460,65	1,64	921	3	1,93	4
					284,63	--	569	--	--	--
ИТОГО:							3547645	961301		2714
							518425	273125		1279

Накладные расходы :

На монтажные работы	5341
На общестроительные работы	961339
На металломонтажные работы	4716
Всего накладных расходов:	971396
Итого с накладными	4519041

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	271142
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4790183
Итого с временными, 1,5 %	4862036
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	4962680
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4982128
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5030748
Пересчет в текущих ценах, К-2,088	10504202
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	210084
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10714286
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1285714
Итого с НДС	12000000

Принял:

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"
г.Алматы,.Мауленова,85 тел.8(727)-250-38-27, 250-38-33
KZ05914398914BC02626 ДБ АО"Сбербанк" г.Алматы(BIC):SABR KZKA
Наименование работ и их адрес: Газоснабжение микрорайона Туркестан в г.Алматы

Приложение № 3-1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2011г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		58	28.06.2011 г.				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них			на приобретение материалов	другие дополнит.расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения в мкр.Туркестан г.Алматы	16039664	16039664	17849830	7196475		244830			1718535	16039664

К оплате: Шестнадцать миллионов тридцать девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре тенге

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
_____

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»
Договор №58 от 28.06.2011г.

Наименование строительства и его адрес: Газификация жилого массива, расположенного в мкр."Туркестан" г.Алматы

Наименование объекта: Наружные сети газопроводов среднего и низкого давления

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	1,95	663,75	--	1294	--	4,11	8
					663,75	--	1294	--	--	--
2.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,55	5964,70	95,97	9245	149	4,90	8
					771,75	36,25	1196	56	0,18	0
3.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления ограждения	т	0,10	17179,65	2015,16	1649	193	73,60	7
					12555,00	101,25	1205	10	0,49	0
4.	C12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,10	172800,00	--	16589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	устан.	1,00	5655,02	286,52	5655	287	11,20	11
					1917,00	108,00	1917	108	0,52	1
6.	СПрайс	Шкафной газорегуляторный пункт	шт	1,00	190569,70	--	190570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,002	121367,16	49858,78	243	100	336,00	1
					61425,00	18834,75	123	38	91,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	2,00	279,00 ---	-- ---	558 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	276,46 186,75	17,71 6,75	553 374	35 14	1,07 0,03	2 0
10.	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	6880,00 ---	-- ---	13760 ---	-- ---	-- ---	-- ---
11.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	74,06 63,00	9,93 --	148 126	20 --	0,32 --	1 --
12.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	330,00 ---	-- ---	660 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	764 395	311 118	312,70 91,12	2 1
14.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,00	227,00 ---	-- ---	454 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	шт	1,00	750,00 ---	-- ---	750 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	шт	1,00	408,00 ---	-- ---	408 ---	-- ---	-- ---	-- ---
17.	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350 мм	км	0,002	59448,43 9000,00	34529,68 7983,76	119 18	69 16	43,50 43,04	0 0
18.	Е0125-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа /60,5 кгс/см2/ трубопровода диаметром до 350 мм	км	0,002	148980,73 32175,00	114260,98 26051,77	298 64	229 52	172,00 121,11	0 0
19.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	стык	2,00	2327,99 391,50	1344,74 508,50	4656 783	2689 1017	1,95 3,25	4 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С12021-26 8	Сварная решетка ограждения	т	0,20	134000,00	--	26398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	м	8,00	1272,06	217,18	10176	1737	2,23	18
					380,25	59,61	3042	477	0,22	2
22.	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт	1,00	140,09	12,17	140	12	0,71	1
					112,50	4,59	112	5	0,02	0
23.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	67,30	21,80	0,05	1467	3	0,03	2
					5,81	0,02	391	1	0,00	0
24.	Е0113-26-21К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	112,20	19,64	0,02	2204	2	0,02	2
					3,13	--	351	--	--	--
25.	Е0113-28-3К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей масляной краской	м2	22,40	40,41	0,07	905	2	0,01	0
					2,79	0,02	62	--	0,00	0
26.	С01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,50	247,10	--	124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	0,50	234,30	--	117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е010333-А30-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,50	176,40	176,40	88	88	--	--
					--	35,28	--	18	0,74	0
29.	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	10,80	663,75	--	7169	--	4,11	44
					663,75	--	7169	--	--	--
30.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	9,40	5964,70	95,97	56068	902	4,90	46
					771,75	36,25	7254	341	0,18	2
31.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	4,11	17179,65	2015,16	70608	8282	73,60	302
					12555,00	101,25	51601	416	0,49	2
32.	С12021-24	Отдельные конструктивные элементы	т	4,11	172800,00	--	710208	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т			--	--	--	--	--	--
33.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	120,80	21,80 5,81	0,05 0,02	2633 702	6 2	0,03 0,00	4 0
34.	Е0113-26-21К=2	Окраска опор серебристой краской БТ-177	м2	241,60	19,64 3,13	0,02 --	4746 756	5 --	0,02 --	4 --
35.	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с пневматическим испытанием	км	0,65	199804,17 86400,00	95036,29 35901,00	129333 55927	61517 23239	458,00 175,34	296 113
36.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	647,30	2250,00 --	-- --	1456425 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	1,20	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	145553 75330	59268 22388	312,70 91,12	375 109
38.	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	шт	80,00	1610,00 --	-- --	128800 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	1,00	1469,92 657,00	567,67 213,75	1470 657	568 214	3,91 1,05	4 1
40.	С130902-28	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	1,00	47800,00 --	-- --	47800 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	2,00	391,37 301,50	57,24 2,25	783 603	114 4	1,43 0,01	3 0
42.	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	1320,00 --	-- --	2640 --	-- --	-- --	-- --
43.	У3-56-16	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,6 МПа /6 кгс/см2/, DУ 200 мм	соедине н	1,00	9621,47 2276,56	1342,81 467,48	9621 2277	1343 467	13,20 2,30	13 2
44.	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	шт	1,00	1681,02	290,34	1681	290	2,74	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					486,00	110,25	486	110	0,53	1
45.	E0101-165 -3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	22,05	663,75	--	14636	--	4,11	91
					663,75	--	14636	--	--	--
46.	E0106-1-1 3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	8,82	5964,70	95,97	52609	846	4,90	43
					771,75	36,25	6807	320	0,18	2
47.	E0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	7,06	17179,65	2015,16	121288	14227	73,60	520
					12555,00	101,25	88638	715	0,49	3
48.	C12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	7,06	172800,00	--	1219968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	E0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием	км	1,08	160329,25	60626,12	173027	65428	442,00	477
					82575,00	22902,75	89115	24717	111,85	121
50.	C130806-8 9	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	1079,20	1060,00	--	1143952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	E0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,29	121294,13	49389,75	35418	14422	312,70	91
					62775,00	18657,00	18330	5448	91,12	27
52.	C130810-8 3	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	шт	54,00	711,00	--	38394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:					5864822	233147				2383
					431741	80311				393

Накладные расходы :

На монтажные работы	3293
На общестроительные работы	465444
На металломонтажные работы	128327
На сантехнические работы	2592
Всего накладных расходов:	599656
Итого с накладными	6464478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	387869
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6852347
Итого с временными, 1,5 %	6955132
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	7099103
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7126924
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7196475
Пересчет в текущих ценах, К-1,951	14040323
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	280806
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14321129
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1718535
Итого с НДС	16039664

Принял:

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Саткимбаев Е.Т.

Алматы қаласы
Сәулет және қала
құрылысы басқармасы
Алатау ауданы
қызмет
аты-жөні
қолы
20___ ж.«___»
бәттер саны

КОПИЯ

Қазақстан Республикасы
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№ 102

«12» 03 2013ж.

Түркістан ықшамауданы
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«01» ақпан 2011ж. № 7р
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

В. Долженков
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Алматы қаласы әкімінің орынбасары
(лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Б. Данаев
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

МСКБжЛ департаментінің бас маманы
(лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:

тапсырыс беруші
заказчика **С. Тютебаев**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

«Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ-бастығы
(лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
Е. Саткимбаев
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

«Сигма» ЖШС директоры
(лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
А. Токишев
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

«Energy-07» ЖШС директоры
(лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

«МСЭЖКД директоры
(лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Н. Мадьяров
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

ӨКД бастығының орынбасары
(лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:
1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

А № 0001296

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы Түркістан ықшамауданында орналасқан тұрғын массивін газдандыру»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Алатау ауданы, Түркістан ықшамауданы**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2011 жылғы 28 шілдеде № 3/484 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ _____

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«Сигма» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
қосалқы мердігерші ұйым _____
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
_____
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
_____
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«Energy-07» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым _____
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
_____
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность, виды
_____
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының 2010 жылғы жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
_____
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
_____
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
10-06-7-ГСН
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша); жекс жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы
_____
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.
_____
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының 2011 жылғы 22 желтоқсанда № 07-7/173 бұйрығы**
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2011 жылғы 14 ақпан № 02-0067/11 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **маусым 2011 ж.:** жұмыстың аяқталуы **ақпан 2012 ж.:**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газ құбырларының жалпы ұзындығы	**ш/м**	**4928,0**		**4 828,0**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс колемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын гимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

СМОТРИ НА ОБОРОТЕ

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен көріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы **40 329 120** мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **34 824 45** мың теңге,

всего **40 329 120** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **34 824 45** тыс.тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар ____-____ мың. теңге

оборудования, инструмента и инвентаря ____-____ мың.тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны ____-____ мың. теңге

сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны ____-____ мың.теңге

в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны ____-____ мың. теңге

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценка прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к примке

«Алматы қаласы Түркістан ықшамауданында орналасқан тұрғын массивін газдандыру».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии **В. Долженков**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Б. Ланаев**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии: **С. Тютебаев**
(қолы) (подпись)

Е. Дүрімбетов
(қолы) (подпись)

Г. Сатқымбаев
(қолы) (подпись)

Н. Мальяров
(қолы) (подпись)

А. Текишев
(қолы) (подпись)

А № 0001296

Зарегистрировано в реестре за № 1-570
Сумма оплаченная нотариусу 1176 тенге

г. Алматы. БФ. Зак. № 763-12.