Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
Нөмірі: сертификат
Деректер базасына енгізілді
№ 608 27.12 2016 ж.
Бас маман: атынан

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Объектінінпайдалануғақабылдауактісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» 12 2016 г.

Тапсырысберуші/Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы», Руководитель Управления – УсенбаевЕрмекОмирбаевич, 050001 г. Алматы, пл. Республики, 4.**

жекетұлғаүшін - тегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), заңдытұлғаүшін - ұйымныңатауы, пошталықиндексі, облысы, қаласы, ауданы, елдімекені, көшеатауы, үй/ғимарат (стационарлықүй-жайлар) нөмірі/ фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

келесі құжаттар негізінде/на основании: **Договор №86 от 20 марта 2014 года.**

Сәйкестіктуралы декларация/Декларации о соответствии: **«22» 12 2016 года. ТОО «New Construction», директор Рыскулов Р. Б. г. Алматы, ул. Карибжанова №64** декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/ дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарынынсапасытуралықорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **«22» 12 2016 года.**
ТОО «ҚҰРЫЛЫС КОНСАЛТ LTD», директор Амиров Т.К., Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева 90 кв 607», инженер эксперт по надзору Тохсейтов Ж. асттестат эксперта АДС и ЖКХ №04295,04296,04297 от 07.05.2012 года

қорытындыкүні, ұйымныңатауы, техникалыккадағалаусарапшыларының тегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), аттестаттар №, алғанкүні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалғанжұмыстардыңжобағасәйкестігітуралықорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **«22» 12 2016 года**
ТОО «Казахский Сантехпроект» Директор Ершов О.В., ГИП Быков А.Е.

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алғанкүні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануғақабылдауғұсынған/произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман- 1,4 (Алтын-алаш)». Водопровод и канализация по ул. Байтурсынова, Айбергенова, Сагатова, водопровод по ул. МТФ».**

объектініңатауыжәнекұрылыстынтүрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалыккайтажарақтандыру, жаңғырту, күрделіжөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

мекенжайыбойынша/по адресу: **г. Алматы, мкр. Калкаман 1, 4**

(облыс, аудан, елдімекен, шағынаудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/ (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

объектініңінатқарушылықтехникалыккұжаттамасыныңжиынтығынтексеріп, дайындығынатексеружүргізеотырыпжәнемыналардырастайды/проверив комплектность исполнительной технической документацииподтверждает что:

1. Объектініңқұрылысы/Строительство объекта осуществлено на основании:

а) жергетиістіқұқық беру туралышешімі (қаулы) немесе/решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю от «23» сентября 2011 г. № 3/793;

шешімшығарганорганныңатауы/наименование органа вынесшего решение

қолданыстағығимараттардыңүй-жайларын (жекебөліктерін) реконструкциялау (қайтажоспарлау, қайтажабдықтау) туралышешімі/либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих

от «23»сентября 2011года. №3/793 Постановление Акимата г. Алматы
шешімшығарғанорганнынатауы/наименование органа вынесшего решение

б)қызметтінемесебелгілібіріс-
қимылдыжүзегеасырабастағанынемесетоқтатылғанытуралыхабарламаныққабылдаутуралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий: **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы» №149/878 от 14,04,2014** хабарламақабылдағанұйымнынатауы, талон бергенкүні/наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалыққұжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «Казахский Сантехпроект», Проект №4394-3-С31-НВК, заключение филиала РГП «Госэкспертиза в городе Алматы №02-0634/13 от 30.09.2013 г.** жобалаушыұйымнынатауы, жобаннномірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й); **Приказ об утверждении Проектно-сметной документации№ 321-ПИР от 12 ноября 2013 года Министерство регионального развития Республики Казахстан комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.**
бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы жәнебекітілген күні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстарымынадаймерзімдежүзегеасырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
жұмыстардыңбасталуы/начало работ: **декабрь 2014 года;**
айы, жылы/месяц, год
жұмыстыңаяқталуы/окончание работ **декабрь 2016 года;**
айы, жылы/месяц, год
құрылыстыңұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
норма бойыншанемесеқұрылыстыжобалауұйымыбойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____ месяцев;
нақты/фактически: _____ месяцев;

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/Единицаизмерения	Жоба бойынша/Попроекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
		Сети водопровода (труба полиэт. PE 100 SDR 17)			
Общая протяженность ул. Байтурсынова от кол3ПГ до кол Уг.51	м	D 160 мм, L=715			
Общая протяженность ул. Кыдырбекова от кол. Уг.51 до кол. 281ПГ	м	D 160 мм, L=872			
Общая протяженность ул. Айбергенова от кол. 325ПГ до сущ.кол. 1	м	D 160 мм, L=1288,76			
Общая протяженность ул. МТФ от кол325ПГ до кол 88	м	D 160 мм, L=348 D 110 мм, L=51,51			

Общая протяженность ул. Сагатова от кол. 555ПГ до кол. 461ПГ	м	D 160 мм, L=787,8	
Сети канализации (труба асбестоцем.)			
Общая протяженность ул. Байтурсынова от кол120 до кол 146	м	D 200 мм, L=659	
Общая протяженность ул. Кыдырбекова от кол. 146 до кол. 173	м	D 200 мм, L=864	
Общая протяженность ул. Айбергенова от кол. 392 до кол. 434	м	D 160ПЛ мм, L=1208	
ул. Сагатова от кол. 555ПГ до кол. 461ПГ	м	D 160ПЛ мм, L=914	

3. Объектінің (кешеннің) мынадайнегізгітехникалық-экономикалықкөрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістікалаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізуқабілеттілігі, тасымалдауқабілеттілігі, жұмысорындарының саны жәнесолсияқты,) барлықобъектілер (тұрғынүйлерденбасқа) бойынша (нысаналыөнімдергенемесекөрсетілетінқызметтердіңнегізгітүрлерінесәйкесөлшембірліктеріменто лтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Бастапқыкезеңдежобалыққуаттыигерунормаларынасәйкесжобадакөзделгенкөлемдеөнімшығару (қызметтеркөрсету)/Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
көлемінкөрсетеотырып, өнімдердішығарудыннақтыбасталуы/факт начала выпуска продукции с указанием объема

Тұрғынүйдіңмынадайкөрсеткіштері бар/Жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшем бірлігі/Единицаизмерения	Жоба бойынша/Попроекту	Нақты/Фактически
Жалпыалаңы/Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Қабаттарсаны/Числоэтажей	қабат/этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	$м^3$		
Жапсарлассалынған, жапсарлас-жанасасалынғанжәнежанасасалынғанүй-жайлараланы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		
Көрсеткіштер/Показатели	Жобабойынша/Попроекту	Нақты/Фактически	

	пәтер саны/числоквартир	Пәтералаңы, м2/площадь квартир, м^2		пәтерсаны/числоквартир	Пәтералаңы, м2/площадь квартир, м^2	
		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая
Барлықпәтер,оныңішінде: бірбөлмелі, екібөлмелі, үшбөлмелі, төртбөлмеліжәнеоданкөп/ Всего квартир,в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатныхи более						

4. Объект бойыншатехнологиялықжәнесәулет-құрылысшешімдерімынадеректерменсипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Работы по развитию сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман- 1,4 (Алтын-алаш)». Водопровод и канализация по ул. Байтурсынова, Айбергенова, Сагатова, водопровод по ул. МТФ.**

негізгіматериалдар мен конструкциялар, инженерлікжәнетехнологиялықжабдықтарбойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқашатехникалық сипаттамалар/
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектідежобадакөзделген, жекесынақтанжәнекешендібайқауданкейін оны қабылдаутуралыактілерсәйкесмөлшердежабдықорнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқыинженерліккоммуникациялар (суық су жәнеыстықсуменжабдықтау, кәріз, жылуменжабдықтау, газбенжабдықтау, электрменжабдықтаужәнебайланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыптыпайдаланылуынқамтамасызетедіжәнеолардықалалықпайдалануұйымдарықабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7.Бекітілгенжоба (жобалау-сметалыққұжаттама) бойыншасметалыққұны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **2538202,1тыс. тенге**,оныңішіндеқұрылыс-монтаж жұмыстары/в том числе строительно-монтажных работ **2 121 280 тыс. тенге,**
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мыңтеңге/оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Пайдалануғақабылданатыннегізгіқорлардыңсметалыққұны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **392 170 220 тысяч тенге**, в том числе:
оныңішіндеқұрылыс-монтаж жұмыстары_____ мыңтеңге/стоимость строительно-монтажных работ_____тысяч тенге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мыңтеңге/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект бекітілгенжобаға (жобалау-сметалыққұжаттамаға) жәнесәулет, қалақұрылысыжәнеқұрылыссаласындағымемлекеттікнормативтіккұжаттардыңталаптарынасәйкесс алынғанынрастайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ**«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман- 1,4 (Алтын-алаш)». Водопровод и канализация по ул. Байтурсынова, Айбергенова, Сагатова, водопровод по ул. МТФ».**

пайдалануғақабылдауды ШЕШТІ/принять в эксплуатацию

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырысберуші/Заказчик: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы», Руководитель Управления– УсенбаевЕрмекОмирбаевич**

басшыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Тапсырысберуші/Заказчик: **Усенбаев Е.О.**

колы, күні М.О./подпись, дата М.П.

Техникалыққадағалау/Технический надзор:**-Амиров Т.К.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)колы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Авторлыққадағалау/Авторский надзор: **Ершов О.В.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)колы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Мердігер (бас мердігер)/
Подрядчик (генеральный подрядчик): **Рыскулов Р. Б.**

аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
Нөмір: сетие
деректер базасына енгізілді
№ 608 27.12 2016 ж
Бас маман:

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Құрылыс-монтаждаужұмыстарыныңсапасытуралықорытынды
Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«23» 12 2016 г.

Техникалыққадағалау/Технический надзор: **ТОО «ҚҰРЫЛЫС КОНСАЛТ LTD», директор Амиров Т.К., Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева 90 кв 607**
ұйыматауы, басшыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда),заңдымекенжайы/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя, юридический адрес

атынан/в лице: **1) Тохсейтов Жорабек инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 04295,04296,04297 от 18.12.2012г.**
2) Молдашев Б.Б. – инженер-эксперт по надзору за строительством, аттестат экспертаАДС и ЖКХ № 04121,04122,04123 от 20.11.2012 г.
3) МырзатаевТемирхан- инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 04294,04293,04292 от 18.12.2012 г,
4)ТасыбековКорабайАбдыкадырович– инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 02328, 02329, 01341, от 07.05.2012 г.
сарапшылардыңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда),аттестат № жәнеалғанкүні/
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

негізіндеәрекететеді/действующего на основании: **Договор № 63 от 17 марта 2014 года**
келісім шарт № жәнекүні/№ договора и дата

объектісібойынша/по объекту:**«Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей. Разводящие сети водопровода и канализации мкр. Калкаман- 1,4 (Алтын-алаш)». Водопровод и канализация по ул. Байтурсынова, Айбергенова, Сагатова, водопровод по ул. МТФ.**
объектінің атауы және орналасқан жері /наименование и местонахождение объекта

тапсырысберушісі/заказчиком которого является: **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы», Руководитель Управления – УсенбаевЕрмек Омирбаевич**
ұйыматауы, басшыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

мыналардырастайды/подтверждает, что:

1. Объект құрылысын/Строительство объекта осуществлялось

а) мердігер (бас мердігер)/подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «New Construction», г. Алматы, ул. Карибжанова №64, , ГСЛ №0002108, от 08.12.2006 года, II категории**
ұйымнынатауы, лицензия № жәнеалғанкүні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице: **Директора – Рыскулова Р. Б.**
басшысынынтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) қосалқымердігерұйымдар/субподрядными организациями
ұйымнынатауы, лицензия № жәнеалғанкүні/наименование организации, № лицензии и дата получения

атынан/в лице
басшысынынтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Құрылыс-монтаж жұмыстарымынадаймерзімдежүзегеасырылды/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
жұмыстыңбасталуы/начало работ: **декабрь 2014 года;**
айы, жылы/месяц, год
жұмыстыңаяқталуы/окончание работ: **декабрь 2016 года;**
айы, жылы/месяц, год
құрылыстыңұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:
құрылыстыұйымдастырунормасыбойыншанемесежобасыбойынша/по норме или по проекту организации строительства: _____ месяцев;
нақты/фактически: _____ месяцев;

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалыққұжаттама) бойыншасметалыққұны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего: **2538202,1 тыс. тг.**,оныңішіндеқұрылыс-монтаж жұмыстары/в том числе строительно-монтажных работ **2121278,8тыс. тг.,**
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мыңтеңге/оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

4. Пайдалануғақабылданатынныегізгіқорлардыңсметалыққұны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **392170220,00 тыс. тг.**, в том числе:
оныңішіндеқұрылыс-монтаж жұмыстары: /стоимость строительно-монтажных работ_____тысяч тенге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мыңтеңге/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объектіжобаға (жобалау-сметалыққұжаттамасына)/Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Казахский Сантехпроект», Проект №4394-3-С31-НВК, заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы №02-0634/13 от 30.09.2013 года
жобалаушыұйымныңатауы, жобаныңнөмірі/наименование проектной организации, номер проекта
бекітілген/утвержденным(ой): **Министерство регионального развития РК комитет по делам строительства и ЖКХ. Приказ №321-ПИР от 12.11.2013 года**
жобаныбекіткен (қайтабекіткен) ұйымныңатауыжәнебекітілгенкүні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
жәнесәулет,
қалақұрылысыжәнеқұрылыссаласындағымемлекеттікнормативтікқұжаттардыңталаптарын асәйкессалынған/и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Қолданылғанқұрылысматериалдары, конструкциялары, жабдықжәнебұйымдаржобаныңжәнемемлекеттікнормативтердіңталаптарынасәйкескеледі/ Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7.Атқарушылықтехникалыққұжаттаматолыққөлемде бар/Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Құрылыспроцесіндетехникалыққадағалаубергенескертпелержойылған/Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді./Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Техникалыққадағалау/Технический надзор: **ТОО «ҚҰРЫЛЫС КОНСАЛТ LTD», Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева 90 кв 607**

ұйым атауы, басшынынтегі, аты,әкесініңаты (болғанжағдайда)/
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Амиров Т.К.

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

техникалыққадағалаусарапшысы(лары)/эксперт(ы) по технического надзора:

1)ТохсейтовЖорабек инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 04295,04296,04297 от 18.12.2012г.

2) Молдашев Б.Б. – инженерэксперт по надзору за строительством, аттестат экспертаАДС и ЖКХ № 04121,04122,04123 от 20.11.2012 г.

3) МырзатаевТемирхан- инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 04294,04293,04292 от 18.12.2012 г.

4)ТасыбековКорабайАбдыкадырович– инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта АДС и ЖКХ № 02328, 02329, 01341, от 07.05.2012 г.

сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), аттестат №, қолы, күні М.О./
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,подпись, дата М.П.

Тохсейтов Ж.

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

Молдашев Б.Б.

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

Тасыбеков К.

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

Мырзатаев Т.

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

Заказчик:

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.**

Наименование обьекта: **Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-1,4 Алты-алаш.**

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май2014год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1030,36	73,44	69,45	75669	71557	0,03	29
					3,99	21,39	4112	22040	0,08	83
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	31,87	537,16	--	17118	--	3,42	109
					537,16	--	17118	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/В местах пересечения с существующими коммуникациями/	м3	1,03	447,64	--	463	--	2,85	3
					447,64	--	463	--	--	--
4.	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	32,90	73,44	69,45	2416	2285	0,03	1
					3,99	21,39	131	704	0,08	3
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	т	2052,83	176,40	176,40	362120	362120	--	--
					--	35,28	--	72424	0,74	1521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		классгруза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3группы грунтов	м3	1052,73	3,77	3,24	3965	3415	0,00	3
					0,48	1,12	505	1179	0,00	4
7.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	116,56	47,43	44,84	5528	5226	0,02	2
					2,59	13,81	302	1610	0,05	6
8.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	227,29	176,40	176,40	40094	40094	--	--
					--	35,28	--	8019	0,74	168
9.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	837,71	630,00	--	527759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	120,10	154,22	--	18521	--	1,12	134
					154,22	--	18521	--	--	--
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	859,77	7,45	7,45	6406	6406	--	--
					--	2,42	--	2080	0,01	8
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	859,77	24,78	5,19	21303	4465	0,12	107
					19,58	--	16838	--	--	--
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	859,77	16,16	13,80	13894	11862	0,01	12
					1,86	3,16	1602	2714	0,01	12
14.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/	м3	76,81	29,49	6,18	2265	475	0,15	11
					23,31	--	1791	--	--	--
15.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	80,00	480,07	7,84	38406	627	0,23	19
					36,23	2,92	2898	234	0,01	1
16.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	25,60	1441,13	175,40	36899	4491	1,17	30
					176,73	65,72	4525	1683	0,32	8

Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ == 1172827

Раздел: ==УЛ.АЙБЕРГЕНОВА /ОТ КОЛ.325ПГ ДО СУЩ КОЛ 1/==

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,13	89942,55	41553,67	11782	5444	284,05	37
					48127,50	11054,83	6305	1448	42,90	6
18.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	132,31	982,00	--	129928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	130385,55	36746,17	1956	551	414,00	6
					76331,25	13881,94	1145	208	67,79	1
20.	ТС130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 159x6 мм	м	15,06	1365,78	--	20569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием /футляр/	км	0,13	305153,05	132979,67	39975	17420	761,30	100
					144900,00	50233,73	18982	6581	245,34	32
22.	ТС130806-126	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426x8 мм	м	131,00	6499,44	--	851427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,00	4900,76	643,77	4901	644	9,19	9
					1518,86	10,68	1519	11	0,02	0
24.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	4,00	263,54	38,54	1054	154	1,03	4
					207,00	2,59	828	10	0,01	0
25.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	4,00	757,00	--	3028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0110-926-1	Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/	км	0,13	7439,82	5932,56	975	777	7,25	1
					1507,26	833,38	197	109	4,83	1
27.	ТПрайс-лист	Лента детекционная "Внимание водопровод	м	131,00	15,91	--	2084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	9,82	8220,18	2161,85	80722	21229	10,19	100
					1650,83	619,19	16211	6080	2,37	23
29.	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев	м	2,67	9450,00	--	25232	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм			--	--	--	--	--	--
30.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	3,54	10395,00 --	-- --	36798 --	-- --	-- --	-- --
31.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,29	4475,00 --	-- --	1298 --	-- --	-- --	-- --
32.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	8,00	998,00 --	-- --	7984 --	-- --	-- --	-- --
33.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	5,50	29600,00 --	-- --	162800 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах /кольца КО-6, КС7-3 учтены в колодцах Д=2000/	м3	1,76	8220,18 1650,83	2161,85 619,19	14468 2905	3805 1090	10,19 2,37	18 4
35.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	1,78	7530,00 --	-- --	13403 --	-- --	-- --	-- --
36.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	0,59	8283,00 --	-- --	4887 --	-- --	-- --	-- --
37.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	2,00	998,00 --	-- --	1996 --	-- --	-- --	-- --
38.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,65	29600,00 --	-- --	19240 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	м2	1,13	251,62 42,95	4,39 1,66	285 49	5 2	0,24 0,01	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу, бетону стен, фундаментов/ Внутренняя поверхность в мокрых колодцах. Лист НВК 1.16/								
40.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,05	177199,02	2100,01	8860	105	49,10	2	
			т	9315,00	794,36	466	40	3,88	0	
41.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	1,25	35,09	0,05	44	--	0,05	0	
			м2	9,52	--	12	--	--	--	
		Итого по разделу: ==УЛ.АЙБЕРГЕНОВА /ОТ КОЛ.325ПГ ДО СУЩ КОЛ 1/==								1445696
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИЯ ==								
42.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	230,31	73,44	69,45	16914	15995	0,03	6
					3,99	21,39	919	4926	0,08	19
43.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /В местах пересечения с существующими коммуникациями/	м3	2,82	447,64	--	1262	--	2,85	8
					447,64	--	1262	--	--	--
44.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,12	537,16	--	3826	--	3,42	24
					537,16	--	3826	--	--	--
45.	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	240,25	73,44	69,45	17644	16685	0,03	7
					3,99	21,39	959	5139	0,08	19
46.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	468,49	176,40	176,40	82642	82642	--	--
					--	35,28	--	16528	0,74	347
47.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	240,25	3,77	3,24	905	779	0,00	1
					0,48	1,12	115	269	0,00	1
48.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	67,58	47,43	44,84	3205	3030	0,02	1
					2,59	13,81	175	933	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	131,79	176,40	176,40	23247	23247	--	--
					--	35,28	--	4649	0,74	98
50.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	171,01	630,00	--	107735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,46	154,22	--	997	--	1,12	7
					154,22	--	997	--	--	--
52.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	232,13	7,45	7,45	1730	1730	--	--
					--	2,42	--	562	0,01	2
53.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	232,13	24,78	5,19	5752	1206	0,12	29
					19,58	--	4546	--	--	--
54.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	232,13	16,16	13,80	3751	3203	0,01	3
					1,86	3,16	432	733	0,01	3
55.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/	м3	19,97	29,49	6,18	589	123	0,15	3
					23,31	--	466	--	--	--
56.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,10	1441,13	175,40	1584	193	1,17	1
					176,73	65,72	194	72	0,32	0
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИЯ ==								271782
		Раздел: == ТРУБОПРОВОДЫ ==канализация								
57.	Е0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,02	67697,24	29549,61	1015	443	223,10	3
					38036,25	7835,47	571	118	30,34	0
58.	С130804-9 46	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	15,15	468,00	--	7090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,15	523617,35	22847,00	79066	3450	431,25	65
					72801,90	8556,87	10993	1292	41,79	6
60.	Е0123-13-	Устройство канализационных круглых	м3	6,03	7686,07	1769,68	46378	10678	11,10	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах /42 кол./			1858,34	662,66	11213	3999	3,24	20
61.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	5,34	7530,00 / --	-- / --	40210 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	7,08	8283,00 / --	-- / --	58644 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	3,25	29600,00 / --	-- / --	96200 / --	-- / --	-- / --	-- / --
64.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	13,00	998,00 / --	-- / --	12974 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия/	т	0,30	177199,02 / 9315,00	2100,01 / 794,36	53160 / 2794	630 / 238	49,10 / 3,88	15 / 1
66.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2РАЗА	м2	0,88	35,09 / 9,52	0,05 / --	31 / 8	-- / --	0,05 / --	0 / --
		Итого по разделу: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								394768
		Раздел: == ТИП 2 ==разборка асфальта								
67.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	41,27	469,33 / 274,27	195,05 / 4,68	19367 / 11318	8049 / 193	1,78 / 0,02	74 / 1
68.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	74,28	31,16 / --	31,16 / 21,82	2315 / --	2315 / 1620	-- / 0,46	-- / 34
69.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	74,28	176,40 / --	176,40 / 35,28	13102 / --	13102 / 2620	-- / 0,74	-- / 55
		Итого по разделу: == ТИП 2 ==								34784

ИТОГО:	3319857	750659	1053
	168213	172157	2491

Накладные расходы :

На общестроительные работы	378335
Всего накладных расходов:	378335
Итого с накладными	3698192

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	221892
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3920084
Итого с временными, 1,5 %	3978885
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	4061248
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4077164
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4116953
Пересчет в текущих ценах, К-2,6435 (К-2,737 48%в ценах 2016г и К-2,557 52% в ценах 2015г)	10883165
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	217663
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11100828
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1332099
Итого с НДС	***12 432 927тенге***

Сдал:

Принял:

Форма N 2в

Заказчик:

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.**

Наименование обьекта: **Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-1,4 Алты-алаш.**

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	2060,72	73,44	69,45	151337	143114	0,03	57
					3,99	21,39	8223	44079	0,08	166
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	63,73	537,16	--	34236	--	3,42	218
					537,16	--	34236	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/В местах пересечения с существующими коммуникациями/	м3	2,07	447,64	--	926	--	2,85	6
					447,64	--	926	--	--	--
4.	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	65,80	73,44	69,45	4832	4570	0,03	2
					3,99	21,39	263	1408	0,08	5
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	т	4105,67	176,40	176,40	724239	724239	--	--
					--	35,28	--	144848	0,74	3042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		классгруза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3группы грунтов	м3	2105,47	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	7931 / 1011	6830 / 2358	0,00 / 0,00	7 / 8
7.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	233,12	47,43 / 2,59	44,84 / 13,81	11056 / 604	10453 / 3219	0,02 / 0,05	4 / 12
8.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	454,58	176,40 / --	176,40 / 35,28	80187 / --	80187 / 16037	-- / 0,74	-- / 337
9.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1675,43	630,00 / --	-- / --	1055518 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	240,20	154,22 / 154,22	-- / --	37043 / 37043	-- / --	1,12 / --	268 / --
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1719,55	7,45 / --	7,45 / 2,42	12813 / --	12813 / 4160	-- / 0,01	-- / 16
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1719,55	24,78 / 19,58	5,19 / --	42607 / 33676	8930 / --	0,12 / --	214 / --
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1719,55	16,16 / 1,86	13,80 / 3,16	27788 / 3204	23725 / 5428	0,01 / 0,01	24 / 24
14.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/	м3	153,62	29,49 / 23,31	6,18 / --	4531 / 3581	950 / --	0,15 / --	23 / --
15.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	160,00	480,07 / 36,23	7,84 / 2,92	76812 / 5796	1255 / 467	0,23 / 0,01	37 / 2
16.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	51,21	1441,13 / 176,73	175,40 / 65,72	73797 / 9050	8982 / 3366	1,17 / 0,32	60 / 16

2345654

Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==

Раздел: ==УЛ.АЙБЕРГЕНОВА /ОТ КОЛ.367 до 371/==

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,16	89942,55	41553,67	14166	6545	284,05	45
					48127,50	11054,83	7580	1741	42,90	7
18.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/	км	0,33	54747,66	20558,66	17881	6714	198,95	65
					34155,00	5403,48	11155	1765	20,82	7
19.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	329,87	66,00	--	21771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	159,07	982,00	--	156212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Всего 18 м фуьляра сделано(корректировка май ской формы)								
21.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием /футляр/	км	-0,11	305153,05	132979,67	-34482	-15027	761,30	-86
					144900,00	50233,73	-16374	-5676	245,34	-28
22.	ТС130806-126	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	м	-113,00	6499,44	--	-734437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	4,00	337,46	0,48	1350	2	1,03	4
					179,84	0,18	719	1	0,00	0
24.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	14,00	263,54	38,54	3690	540	1,03	14
					207,00	2,59	2898	36	0,01	0
25.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	шт	14,00	757,00	--	10598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 160 мм	фланец	20,00	263,54	38,54	5271	771	1,03	21
					207,00	2,59	4140	52	0,01	0
27.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 160 мм под адаптор	шт	20,00	757,00	--	15140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	138118,84	56798,21	359	148	359,61	1
					72191,25	21455,55	188	56	104,79	0
29.	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/	шт	26,00	183,00	--	4758	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм			--	--	--	--	--	--
30.	Ц0110-926 -1	Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/	км	0,15	7439,82 / 1507,26	5932,56 / 833,38	1105 / 224	881 / 124	7,25 / 4,83	1 / 1
31.	ТПрайс-лист	Лента детекционная "Внимание водопровод	м	148,50	15,91 / --	-- / --	2363 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ==УЛ.АЙБЕРГЕНОВА /ОТ КОЛ.367 до 371/==								-514257
		Раздел: == ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду-2000 / шт-5/ ==								
32.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	12,03	8220,18 / 1650,83	2161,85 / 619,19	98889 / 19859	26007 / 7449	10,19 / 2,37	123 / 29
33.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	4,45	9450,00 / --	-- / --	42052 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	7,67	10395,00 / --	-- / --	79730 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	4,40	29600,00 / --	-- / --	130240 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/ Внутренняя поверхность в мокрых колодцах. Лист НВК 1.16/	м2	1,13	251,62 / 42,95	4,39 / 1,66	285 / 49	5 / 2	0,24 / 0,01	0 / 0
37.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	тн	0,18	177199,02 / 9315,00	2100,01 / 794,36	31347 / 1648	371 / 141	49,10 / 3,88	9 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	4,42	35,09	0,05	155	--	0,05	0
					9,52	--	42	--	--	--
		Итого по разделу: == ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду-2000 / шт-5/ ==								382698
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИЯ ==								
39.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	460,62	73,44	69,45	33827	31989	0,03	13
					3,99	21,39	1838	9853	0,08	37
40.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /В местах пересечения с существующими коммуникациями/	м3	5,64	447,64	--	2525	--	2,85	16
					447,64	--	2525	--	--	--
41.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	14,25	537,16	--	7652	--	3,42	49
					537,16	--	7652	--	--	--
42.	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	480,50	73,44	69,45	35288	33370	0,03	13
					3,99	21,39	1917	10278	0,08	39
43.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	936,98	176,40	176,40	165283	165283	--	--
					--	35,28	--	33057	0,74	694
44.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	480,50	3,77	3,24	1810	1559	0,00	2
					0,48	1,12	231	538	0,00	2
45.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	135,16	47,43	44,84	6411	6061	0,02	2
					2,59	13,81	350	1867	0,05	7
46.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	263,57	176,40	176,40	46494	46494	--	--
					--	35,28	--	9299	0,74	195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
47.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	342,02	630,00 / --	-- / --	215471 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,93	154,22 / 154,22	-- / --	1994 / 1994	-- / --	1,12 / --	14 / --
49.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	464,25	7,45 / --	7,45 / 2,42	3459 / --	3459 / 1123	-- / 0,01	-- / 4
50.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	464,25	24,78 / 19,58	5,19 / --	11503 / 9092	2411 / --	0,12 / --	58 / --
51.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	464,25	16,16 / 1,86	13,80 / 3,16	7502 / 865	6405 / 1466	0,01 / 0,01	7 / 7
52.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/	м3	39,94	29,49 / 23,31	6,18 / --	1178 / 931	247 / --	0,15 / --	6 / --
53.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,20	1441,13 / 176,73	175,40 / 65,72	3168 / 388	386 / 144	1,17 / 0,32	3 / 1
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИЯ ==								543565
		Раздел: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								
54.	Е0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,26	67697,24 / 38036,25	29549,61 / 7835,47	17330 / 9737	7565 / 2006	223,10 / 30,34	57 / 8
55.	С130804-9 46	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	258,56	468,00 / --	-- / --	121006 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,13	523617,35 / 72801,90	22847,00 / 8556,87	69117 / 9610	3016 / 1130	431,25 / 41,79	57 / 6
57.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	27,00	344,84 / 79,96	259,48 / 67,83	9311 / 2159	7006 / 1831	0,48 / 0,26	13 / 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Тпрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая Ду-110	шт	27,00	788,27	--	21283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах /42 кол./	м3	5,44	7686,07	1769,68	41805	9625	11,10	60
					1858,34	662,66	10108	3604	3,24	18
60.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	4,45	7530,00	--	33508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	4,13	8283,00	--	34209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые .	м3	3,25	29600,00	--	96200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия/	т	0,07	177199,02	2100,01	12824	152	49,10	4
					9315,00	794,36	674	57	3,88	0
64.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2РАЗА	м2	0,07	35,09	0,05	3	--	0,05	0
					9,52	--	1	--	--	--
		Итого по разделу: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								456596
		Раздел: == ТИП 2 ==								
65.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	49,61	469,33	195,05	23285	9677	1,78	88
					274,27	4,68	13607	232	0,02	1
66.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	89,30	31,16	31,16	2783	2783	--	--
					--	21,82	--	1948	0,46	41
67.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	89,30	176,40	176,40	15753	15753	--	--
					--	35,28	--	3151	0,74	66
		Итого по разделу: == ТИП 2 ==								41821

ИТОГО:	3256078	1406246	1578
	243420	312645	4776

Накладные расходы :

На общестроительные работы	595190
Всего накладных расходов:	595190
Итого с накладными	3851268

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	231076
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4082344
Итого с временными, 1,5 %	4143579
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	4229351
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4245925
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4287361
Пересчет в текущих ценах, К-2,6435 (К-2,737 48%в ценах 2016г и К-2,557 52% в ценах 2015г)	11333639
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	226673
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11560312
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1387237
Итого с НДС	***12 947 549тенге***

Сдал:

Принял:

Заказчик:

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.**

Наименование обьекта: **Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-1,4 Алты-алаш.**

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	5151,81	73,44	69,45	378343	357784	0,03	143
					3,99	21,39	20558	110198	0,08	414
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	159,33	537,16	--	85589	--	3,42	545
					537,16	--	85589	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/В местах пересечения с существующими коммуникациями/	м3	5,17	447,64	--	2314	--	2,85	15
					447,64	--	2314	--	--	--
4.	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	164,50	73,44	69,45	12081	11425	0,03	5
					3,99	21,39	656	3519	0,08	13
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	т	10264,16	176,40	176,40	1810598	1810598	--	--
					--	35,28	--	362120	0,74	7605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		классгруза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3группы грунтов	м3	5263,67	3,77	3,24	19827	17075	0,00	17
					0,48	1,12	2527	5895	0,00	20
7.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	582,79	47,43	44,84	27641	26131	0,02	10
					2,59	13,81	1509	8049	0,05	30
8.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1136,44	176,40	176,40	200468	200468	--	--
					--	35,28	--	40094	0,74	842
9.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	4188,57	630,00	--	2638796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	600,51	154,22	--	92607	--	1,12	671
					154,22	--	92607	--	--	--
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	4298,87	7,45	7,45	32032	32032	--	--
					--	2,42	--	10400	0,01	40
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4298,87	24,78	5,19	106517	22326	0,12	534
					19,58	--	84191	--	--	--
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4298,87	16,16	13,80	69470	59312	0,01	60
					1,86	3,16	8009	13570	0,01	60
14.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/	м3	384,06	29,49	6,18	11327	2375	0,15	57
					23,31	--	8953	--	--	--
15.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	400,00	480,07	7,84	192030	3137	0,23	93
					36,23	2,92	14490	1168	0,01	6
16.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	128,02	1441,13	175,40	184493	22454	1,17	150
					176,73	65,72	22625	8414	0,32	41

Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ == 5864135

Раздел: ==УЛ.АЙБЕРГЕНОВА /ОТ КОЛ.371 до 389/==

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/	км	0,38	54747,66	20558,66	20689	7769	198,95	75
					34155,00	5403,48	12907	2042	20,82	8
18.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,57	89942,55	41553,67	51177	23644	284,05	162
					48127,50	11054,83	27385	6290	42,90	24
19.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	381,68	66,00	--	25191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	574,69	982,00	--	564346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	130385,55	36746,17	1565	441	414,00	5
					76331,25	13881,94	916	167	67,79	1
22.	ТС130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 159х6 мм	м	12,05	1365,78	--	16455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием /футляр/	км	0,01	305153,05	132979,67	2197	957	761,30	5
					144900,00	50233,73	1043	362	245,34	2
24.	ТС130806-126	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	м	50,20	6499,44	--	326272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм (гильза)	м	11,20	1710,00	--	19152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	50,00	337,46	0,48	16873	24	1,03	52
					179,84	0,18	8992	9	0,00	0
27.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	3,00	4900,76	643,77	14702	1931	9,19	28
					1518,86	10,68	4557	32	0,02	0
28.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,02	883356,79	177772,66	16960	3413	422,74	8
					72657,00	67155,98	1395	1289	327,98	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	5,00	344,84	259,48	1724	1297	0,48	2
					79,96	67,83	400	339	0,26	1
30.	ТПрайс-лист	Отвод сварной полиэтиленовый 175 SDR17-160x9,5	шт	1,00	1861,18	--	1861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	ТПрайс-лист	Отвод сварной полиэтиленовый 140 SDR17-160x9,5	шт	2,00	1861,18	--	3722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	ТПрайс-лист	Отвод сварной полиэтиленовый 125 SDR17-160x9,5	шт	1,00	1861,18	--	1861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТПрайс-лист	Отвод сварной полиэтиленовый 90 SDR17-160x9,5	шт	1,00	1861,18	--	1861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	264818,84	56798,21	4793	1028	359,61	7
					72191,25	21455,55	1307	388	104,79	2
35.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	109,00	344,84	259,48	37588	28284	0,48	52
					79,96	67,83	8716	7393	0,26	28
36.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 32x3,0	шт	54,00	198,63	--	10726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 160x9,5	шт	55,00	919,64	--	50580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	30,00	263,54	38,54	7906	1156	1,03	31
					207,00	2,59	6210	78	0,01	0
39.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 160 мм под адаптор	фланец	36,00	263,54	38,54	9488	1388	1,03	37
					207,00	2,59	7452	93	0,01	0
40.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	30,00	757,00	--	22710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 160 мм под адаптор	шт	36,00	757,00	--	27252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	138118,84	56798,21	414	170	359,61	1
					72191,25	21455,55	217	64	104,79	0
43.	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х3,0 мм	шт	30,00	183,00	--	5490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	3,00	18124,62	42,54	54374	128	2,09	6
					331,20	15,52	994	47	0,08	0
45.	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	8,00	123,31	--	986	--	0,70	6
					108,67	--	869	--	--	--
46.	С11011-95-5	Указатель пожарного гидранта	шт	3,00	451,00	--	1353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Ц0110-926-1	Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/	км	0,55	7439,82	5932,56	4096	3266	7,25	4
					1507,26	833,38	830	459	4,83	3
48.	ТПрайс-лист	Лента детекционная "Внимание водопровод"	м	550,50	15,91	--	8759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ==УЛ.АЙБЕРГЕНОВА /ОТ КОЛ.371 до 389/== 1333125

Раздел: == ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду-2000 / шт-15/ ==

49.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	37,21	8220,18	2161,85	305873	80442	10,19	379
					1650,83	619,19	61427	23040	2,37	88
50.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	13,35	9450,00	--	126158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	17,70	10395,00	--	183992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С143018-4	Кольца горловин смотровых	шт	8,00	998,00	--	7984	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0		колодцев, марка КО-6			--	--	--	--	--	--
53.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	16,50	29600,00 --	-- --	488400 --	-- --	-- --	-- --
54.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	13400,00 --	-- --	40200 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12021-267	Стремянка	т	0,20	133700,00 --	-- --	27403 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: == ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду-2000 / шт-15/ ==								1180009
		Раздел: == ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду-1500 / шт-3/ ==								
56.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах /кольца КО-6, КС7-3 учтены в колодцах Д=2000/	м3	4,82	8220,18 1650,83	2161,85 619,19	39621 7957	10420 2985	10,19 2,37	49 11
57.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	2,67	7530,00 --	-- --	20105 --	-- --	-- --	-- --
58.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	3,54	8283,00 --	-- --	29322 --	-- --	-- --	-- --
59.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,29	4475,00 --	-- --	1298 --	-- --	-- --	-- --
60.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	1,95	29600,00 --	-- --	57720 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/	м2	1,13	251,62 42,95	4,39 1,66	285 49	5 2	0,24 0,01	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренняя поверхность в мокрых колодцах. Лист НВК 1.16/								
62.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	тн	0,43	177199,02	2100,01	76140	902	49,10	21
					9315,00	794,36	4003	341	3,88	2
63.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	10,74	35,09	0,05	377	--	0,05	1
					9,52	--	102	--	--	--
		Итого по разделу: == ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду-1500 / шт-3/ ==								224869
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИЯ ==								
64.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1151,54	73,44	69,45	84568	79973	0,03	32
					3,99	21,39	4595	24632	0,08	93
65.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	14,10	447,64	--	6312	--	2,85	40
		креплений с откосами /В местах пересечения с существующими коммуникациями/			447,64	--	6312	--	--	--
66.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	35,61	537,16	--	19131	--	3,42	122
					537,16	--	19131	--	--	--
67.	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	1201,26	73,44	69,45	88219	83425	0,03	33
					3,99	21,39	4794	25695	0,08	97
68.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1`	т	2342,45	176,40	176,40	413208	413208	--	--
					--	35,28	--	82642	0,74	1735
69.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1201,26	3,77	3,24	4525	3897	0,00	4
					0,48	1,12	577	1345	0,00	4
70.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	337,91	47,43	44,84	16027	15151	0,02	6
					2,59	13,81	875	4667	0,05	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,4 м3								
71.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	658,93	176,40	176,40	116235	116235	--	--
					--	35,28	--	23247	0,74	488
72.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	855,04	630,00	--	538677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	32,32	154,22	--	4985	--	1,12	36
					154,22	--	4985	--	--	--
74.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1160,63	7,45	7,45	8648	8648	--	--
					--	2,42	--	2808	0,01	11
75.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1160,63	24,78	5,19	28758	6028	0,12	144
					19,58	--	22730	--	--	--
76.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1160,63	16,16	13,80	18756	16013	0,01	16
					1,86	3,16	2162	3664	0,01	16
77.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншей на 0,3 м/	м3	99,86	29,49	6,18	2945	617	0,15	15
					23,31	--	2328	--	--	--
78.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	5,50	1441,13	175,40	7919	964	1,17	6
					176,73	65,72	971	361	0,32	2
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИЯ ==								1358911
		Раздел: == ТРУБОПРОВОДЫ == ==========								
79.	Е0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,27	67697,24	29549,61	18481	8067	223,10	61
					38036,25	7835,47	10384	2139	30,34	8
80.	С130804-9 46	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	275,73	468,00	--	129042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,59	523617,35	22847,00	310505	13548	431,25	256
					72801,90	8556,87	43172	5074	41,79	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	28,00	344,84 / 79,96	259,48 / 67,83	9656 / 2239	7266 / 1899	0,48 / 0,26	13 / 7
83.	Тпрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая Ду-110	шт	28,00	788,27 / --	-- / --	22071 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Узел пресечения с коммуникациями								
84.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	1,02	22220,81 / 10919,25	488,06 / 183,71	22665 / 11138	498 / 187	68,19 / 0,90	70 / 1
85.	Е0107-61-1	Укладка плит	м3	2,20	2156,29 / 652,05	649,10 / 224,81	4744 / 1435	1428 / 495	3,83 / 0,87	8 / 2
86.	С143018-68	Плиты перекрытия	м3	2,20	23000,00 / --	-- / --	50600 / --	-- / --	-- / --	-- / --
87.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	3,50	6413,64 / 564,08	99,59 / 37,63	22448 / 1974	349 / 132	3,52 / 0,18	12 / 1
		П2== КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ Ду-1500 /19 шт/ ==*								
88.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах /42 кол./	м3	28,12	7686,07 / 1858,34	1769,68 / 662,66	216155 / 52262	49769 / 18636	11,10 / 3,24	312 / 91
89.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	33,82	7530,00 / --	-- / --	254665 / --	-- / --	-- / --	-- / --
90.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	11,21	8283,00 / --	-- / --	92852 / --	-- / --	-- / --	-- / --
91.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	12,35	29600,00 / --	-- / --	365560 / --	-- / --	-- / --	-- / --
92.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	3,00	998,00 / --	-- / --	2994 / --	-- / --	-- / --	-- / --
93.	С131104-1	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ	комплек	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	3634-99	т		--	--	--	--	--	--
		Перекладка канализации 8м								
94.	Е0123-2-1	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,10	43262,94	1196,40	4153	115	249,09	24
					42066,54	448,67	4038	43	2,19	0
95.	Е01031-А3 1-1	Погрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках	т	0,90	134,66	134,66	122	122	--	--
					--	94,27	--	85	1,98	2
96.	Е01031-А3 1-2	Разгрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках	т	0,90	121,40	121,40	110	110	--	--
					--	84,98	--	77	1,78	2
97.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,90	196,00	196,00	177	177	--	--
					--	39,20	--	35	0,82	1
98.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,01	523617,35	22847,00	4189	183	431,25	3
					72801,90	8556,87	582	68	41,79	0
99.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия/	т	0,47	177199,02	2100,01	83877	994	49,10	23
					9315,00	794,36	4409	376	3,88	2
100.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2РАЗА	м2	0,47	35,09	0,05	17	--	0,05	0
					9,52	--	5	--	--	--
		Итого по разделу: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								1628482
		Раздел: == ТИП 2 ==								
101.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	189,31	469,33	195,05	88851	36927	1,78	337
					274,27	4,68	51924	886	0,02	3
102.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	340,77	31,16	31,16	10620	10620	--	--
					--	21,82	--	7434	0,46	157
103.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	340,77	176,40	176,40	60111	60111	--	--
					--	35,28	--	12022	0,74	252
		Итого по разделу: == ТИП 2 ==								159582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:	11749112	3666225	4807
	754778	827496	12266

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1735487
Всего накладных расходов:	1735487
Итого с накладными	13484599

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	809076
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14293675
Итого с временными, 1,5 %	14508080
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	14808397
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14866429
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15011510
Пересчет в текущих ценах, К-2,6435 (К-2,737 48%в ценах 2016г и К-2,557 52% в ценах 2015г)	39682927
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	793659
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40476586
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4857190
Итого с НДС	***45 333 776тенге***

Сдал: Принял:

Құрылыс Консалт LTD

Форма N 2в

Заказчик:

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.**

Наименование обьекта: **Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-1,4 Алты-алаш.**

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	2369,91	73,44	69,45	174043	164586	0,03	66
					3,99	21,39	9457	50693	0,08	191
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	73,30	537,16	--	39375	--	3,42	251
					537,16	--	39375	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/В местах пересечения с существующими коммуникациями/	м3	2,07	447,64	--	927	--	2,85	6
					447,64	--	927	--	--	--
4.	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	75,37	73,44	69,45	5535	5234	0,03	2
					3,99	21,39	301	1612	0,08	6
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	т	4721,09	176,40	176,40	832800	832800	--	--
					--	35,28	--	166560	0,74	3498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		классгруза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3группы грунтов	м3	2421,08	3,77	3,24	9120	7854	0,00	8
					0,48	1,12	1162	2712	0,00	9
7.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	548,71	47,43	44,84	26024	24603	0,02	10
					2,59	13,81	1421	7578	0,05	28
8.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1069,99	176,40	176,40	188746	188746	--	--
					--	35,28	--	37749	0,74	793
9.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1675,42	630,00	--	1055515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	240,20	154,22	--	37043	--	1,12	269
					154,22	--	37043	--	--	--
11.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2035,15	7,45	7,45	15165	15165	--	--
					--	2,42	--	4923	0,01	19
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2035,15	24,78	5,19	50427	10569	0,12	253
					19,58	--	39857	--	--	--
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2035,15	16,16	13,80	32888	28079	0,01	29
					1,86	3,16	3791	6424	0,01	29
14.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/	м3	153,63	29,49	6,18	4531	950	0,15	23
					23,31	--	3581	--	--	--
15.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	160,00	480,07	7,84	76812	1255	0,23	37
					36,23	2,92	5796	467	0,01	2
16.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	51,21	1441,13	175,40	73800	8982	1,17	60
					176,73	65,72	9050	3366	0,32	16

Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ == 2622751

Раздел: ==УЛ.АЙБЕРГЕНОВА /ОТ КОЛ.325ПГ ДО СУЩ КОЛ 1/==

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/	км	0,14	54747,66 / 34155,00	20558,66 / 5403,48	7938 / 4952	2981 / 784	198,95 / 20,82	29 / 3
18.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,31	89942,55 / 48127,50	41553,67 / 11054,83	28152 / 15064	13006 / 3460	284,05 / 42,90	89 / 13
19.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	152,00	66,00 / --	-- / --	10032 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	422,69	982,00 / --	-- / --	415082 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	48,00	372,28 / 68,83	4,82 / 1,82	17869 / 3304	231 / 87	0,39 / 0,01	19 / 0
22.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	130385,55 / 76331,25	36746,17 / 13881,94	5998 / 3511	1690 / 639	414,00 / 67,79	19 / 3
23.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	79078,47 / 56148,75	12276,22 / 4636,80	316 / 225	49 / 19	310,50 / 22,64	1 / 0
24.	ТС130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 159x6 мм	м	49,19	1365,78 / --	-- / --	67188 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	ТС130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 108x5 мм	м	4,02	787,44 / --	-- / --	3162 / --	-- / --	-- / --	-- / --
26.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием /футляр/	км	0,07	305153,05 / 144900,00	132979,67 / 50233,73	22276 / 10578	9708 / 3667	761,30 / 245,34	56 / 18
27.	ТС130806-126	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426x8 мм	м	35,21	6499,44 / --	-- / --	228858 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	49,00	337,46 / 179,84	0,48 / 0,18	16535 / 8812	24 / 9	1,03 / 0,00	51 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	6,00	4900,76	643,77	29405	3863	9,19	55
					1518,86	10,68	9113	64	0,02	0
30.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,08	883356,79	177772,66	73319	14755	422,74	35
					72657,00	67155,98	6031	5574	327,98	27
31.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,09	264818,84	56798,21	23357	5010	359,61	32
					72191,25	21455,55	6367	1892	104,79	9
32.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	6,00	639,13	42,54	3835	255	2,22	13
					364,84	15,52	2189	93	0,08	0
33.	С130902-69	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	22036,00	--	44072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130902-111	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 sEriEs 13, Т 80°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	шт	1,00	58648,00	--	58648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	ТПрайс-лист	Демонтажная вставка FAF 7500 Ду-150	шт	3,00	17841,39	--	53524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3,00	448,88	20,37	1347	61	1,61	5
					266,51	7,76	800	23	0,03	0
37.	С130902-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	12939,00	--	25878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТПрайс-лист	Демонтажная вставка FAF 7500 Ду-100	шт	1,00	12544,68	--	12545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,02	264818,84	56798,21	4793	1028	359,61	7
					72191,25	21455,55	1307	388	104,79	2
40.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	62,00	344,84	259,48	21380	16088	0,48	30
					79,96	67,83	4957	4205	0,26	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 32x3,0	шт	40,00	198,63	--	7945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 160x9,5	шт	22,00	919,64	--	20232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	106,00	263,54	38,54	27936	4086	1,03	110
					207,00	2,59	21942	274	0,01	1
44.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм /прим для Ду-25/	фланец	188,00	85,00	11,42	15980	2147	0,37	69
					72,45	--	13621	--	--	--
45.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм /прим для Ду-175/	фланец	8,00	263,54	38,54	2108	308	1,03	8
					207,00	2,59	1656	21	0,01	0
46.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	188,00	181,00	--	34028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	106,00	757,00	--	80242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм /прим для Ду-175/	шт	8,00	1140,00	--	9120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	138118,84	56798,21	525	216	359,61	1
					72191,25	21455,55	274	82	104,79	0
50.	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32x3,0 мм	шт	38,00	183,00	--	6954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	5,00	18124,62	42,54	90623	213	2,09	10
					331,20	15,52	1656	78	0,08	0
52.	С11011-955	Указатель пожарного гидранта	шт	5,00	451,00	--	2255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2	м2	207,20	40,23	0,05	8336	10	0,04	8
					7,20	--	1492	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раза								
54.	Ц0110-926 -1	Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/	км	1,35	7439,82 1507,26	5932,56 833,38	10036 2033	8003 1124	7,25 4,83	10 7
55.	ТПрайс-лист	Лента детекционная "Внимание водопровод	м	1349,00	15,91 --	-- --	21463 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ==УЛ.АЙБЕРГЕНОВА /ОТ КОЛ.325ПГ ДО СУЩ КОЛ 1/==								1549629
		Раздел: == ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду-2000==								
56.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	24,60	8220,18 1650,83	2161,85 619,19	202216 40610	53182 15232	10,19 2,37	251 58
57.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	17,80	9450,00 --	-- --	168210 --	-- --	-- --	-- --
58.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	0,59	10395,00 --	-- --	6133 --	-- --	-- --	-- --
59.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	41,00	998,00 --	-- --	40918 --	-- --	-- --	-- --
60.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	11,00	29600,00 --	-- --	325600 --	-- --	-- --	-- --
61.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	31,00	13400,00 --	-- --	415400 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12021-267	Стремянка	т	0,38	133700,00 --	-- --	50902 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: == ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду-2000==								1209380
		Раздел: == ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду-1500 ==								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах /кольца КО-6, КС7-3 учтены в колодцах Д=2000/	м3	2,27	8220,18 / 1650,83	2161,85 / 619,19	18660 / 3747	4907 / 1406	10,19 / 2,37	23 / 5
64.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	2,67	7530,00 / --	-- / --	20105 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	2,00	998,00 / --	-- / --	1996 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	1,30	29600,00 / --	-- / --	38480 / --	-- / --	-- / --	-- / --
67.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	13400,00 / --	-- / --	80400 / --	-- / --	-- / --	-- / --
68.	С12021-267	Стремянка	т	0,10	133700,00 / --	-- / --	13702 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/ Внутренняя поверхность в мокрых колодцах. Лист НВК 1.16/	м2	37,74	251,62 / 42,95	4,39 / 1,66	9497 / 1621	166 / 63	0,24 / 0,01	9 / 0
70.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия	1,72	177199,02 / 9315,00	2100,01 / 794,36	304116 / 15987	3604 / 1363	49,10 / 3,88	84 / 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ятия для всех колодцев/							
71.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	43,00	35,09 / 9,52	0,05 / --	1509 / 409	2 / --	0,05 / --	2 / --
		Итого по разделу: == ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду-1500 ==								488464
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
		канализация								
72.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	460,61	73,44 / 3,99	69,45 / 21,39	33827 / 1838	31989 / 9853	0,03 / 0,08	13 / 37
73.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /В местах пересечения с существующими коммуникациями/	м3	5,64	447,64 / 447,64	-- / --	2525 / 2525	-- / --	2,85 / --	16 / --
74.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	14,23	537,16 / 537,16	-- / --	7643 / 7643	-- / --	3,42 / --	49 / --
75.	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	480,50	73,44 / 3,99	69,45 / 21,39	35287 / 1917	33370 / 10278	0,03 / 0,08	13 / 39
76.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	936,98	176,40 / --	176,40 / 35,28	165283 / --	165283 / 33057	-- / 0,74	-- / 694
77.	Е0101-20-	Работа на отвале 2-3 группы	м3	480,50	3,77	3,24	1810	1559	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	грунтов			0,48	1,12	231	538	0,00	2
78.	E0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	135,17	47,43 / 2,59	44,84 / 13,81	6411 / 350	6061 / 1867	0,02 / 0,05	2 / 7
79.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	263,56	176,40 / --	176,40 / 35,28	46493 / --	46493 / 9299	-- / 0,74	-- / 195
80.	C143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	342,02	630,00 / --	-- / --	215470 / --	-- / --	-- / --	-- / --
81.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,94	154,22 / 154,22	-- / --	1995 / 1995	-- / --	1,12 / --	14 / --
82.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	464,25	7,45 / --	7,45 / 2,42	3459 / --	3459 / 1123	-- / 0,01	-- / 4
83.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	464,25	24,78 / 19,58	5,19 / --	11503 / 9092	2411 / --	0,12 / --	58 / --
84.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	464,25	16,16 / 1,86	13,80 / 3,16	7502 / 865	6405 / 1466	0,01 / 0,01	7 / 7
85.	E0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/	м3	40,01	29,49 / 23,31	6,18 / --	1180 / 933	247 / --	0,15 / --	6 / --
86.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	2,19	1441,13 / 176,73	175,40 / 65,72	3156 / 387	384 / 144	1,17 / 0,32	3 / 1
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								543545
		Раздел: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								
87.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,25	67697,24 / 38036,25	29549,61 / 7835,47	16789 / 9433	7328 / 1943	223,10 / 30,34	55 / 8
88.	C130804-9 46	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 -	м	252,50	468,00	--	118170	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			--	--	--	--	--	--
89.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,34	523617,35 / 72801,90	22847,00 / 8556,87	175935 / 24461	7677 / 2875	431,25 / 41,79	145 / 14
90.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	37,00	344,84 / 79,96	259,48 / 67,83	12759 / 2959	9601 / 2510	0,48 / 0,26	18 / 10
91.	Тпрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая Ду-110	шт	37,00	788,27 / --	-- / --	29166 / --	-- / --	-- / --	-- / --
92.	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием /ФУТЛЯР/	км	0,01	349157,44 / 186300,00	132673,69 / 63859,50	3492 / 1863	1327 / 639	985,55 / 311,89	10 / 3
93.	ТПрайс-лист	Труба 530х8-Ст3сп наружнее покрытие 3-х слойный экструдированный полиэтилен по DIN 30670	м	10,00	562298,92 / --	-- / --	5622989 / --	-- / --	-- / --	-- / --
94.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	10,00	463,99 / 183,19	0,79 / 0,31	4640 / 1832	8 / 3	1,04 / 0,00	10 / 0
95.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,00	4900,76 / 1518,86	643,77 / 10,68	4901 / 1519	644 / 11	9,19 / 0,02	9 / 0
96.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах /42 кол./	м3	14,54	7686,07 / 1858,34	1769,68 / 662,66	111740 / 27017	25728 / 9634	11,10 / 3,24	161 / 47
97.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	7,12	7530,00 / --	-- / --	53614 / --	-- / --	-- / --	-- / --
98.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	19,47	8283,00 / --	-- / --	161270 / --	-- / --	-- / --	-- / --
99.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	8,45	29600,00 / --	-- / --	250120 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,30	4475,00 ---	-- --	1342 ---	-- --	-- --	-- --
101.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	87,00	998,00 ---	-- --	86826 ---	-- --	-- --	-- --
102.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	41,00	13400,00 ---	-- --	549400 ---	-- --	-- --	-- --
103.	Е0107-20- 3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия/	т	1,46	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	258711 13600	3066 1160	49,10 3,88	72 6
104.	Е0113-26- 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	56,46	35,09 9,52	0,05 --	1981 538	3 --	0,05 --	3 --
		асфальтировка								
105.	Е0127-18- 4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	32,00	469,33 274,27	195,05 4,68	15019 8777	6242 150	1,78 0,02	57 1
106.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	32,00	31,16 ---	31,16 21,82	997 --	997 698	-- 0,46	-- 15
107.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	32,00	176,40 ---	176,40 35,28	5645 --	5645 1129	-- 0,74	-- 24
		Итого по разделу: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								7485505

ИТОГО: 13899273 / 453794 — 1800343 / 411008 — 2759 / 5875

Накладные расходы :

На общестроительные работы	970203
На сантехнические работы	4340
Всего накладных расходов:	974543
Итого с накладными	14873816

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	892429
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15764870
Итого с временными, 1,5 %	16001340
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	16332570
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16396580
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16556590
Пересчет в текущих ценах, К-2,6435 (К-2,737 48%в ценах 2016г и К-2,557 52% в ценах 2015г)	43767507
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	875350
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44642857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5357143
Итого с НДС	***50 000 000тенге***

Сдал:

Принял:

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:86 от20 марта 2014год

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.**

Наименование обьекта: **Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-1,4 Алты-алаш.**

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ТИП 2 ==								
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	87,16	469,33	195,05	40907	17001	1,78	155
					274,27	4,68	23906	408	0,02	1
2.	E01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	182,47	31,16	31,16	5687	5687	--	--
					--	21,82	--	3981	0,46	84
3.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	182,47	176,40	176,40	32188	32188	--	--
					--	35,28	--	6438	0,74	135
4.	E0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см из ПГС с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	2293,30	395,15	18,41	906196	42214	0,04	100
					7,45	4,76	17090	10918	0,02	37
5.	E0127-48-3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя /толщ. 12см	м2	2293,30	334,62	--	767384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	2906,20	387,54	17,65	1126269	51307	0,04	112
					6,83	5,82	19852	16911	0,02	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
7.	Е0127-54-6	Добавить до толщины 6см.	м2	2906,20	180,58	--	524807	--	0,00	1
					0,05	--	134	--	--	--
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых С плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2.	5692,50	446,96	17,65	2544315	100496	0,04	220
					6,83	5,82	38885	33125	0,02	116
9.	Е0127-54-1	Добавить до толщины 5см.	м2	5692,50	105,07	--	598117	--	0,00	1
					0,02	--	131	--	--	--
		Итого по разделу: == ТИП 2 ==								6545870
		Раздел: ПРОКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИИ ОТ 429 ДО 458 КОЛОДЦА 34 МЕТРА								
10.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	154,04	73,44	69,45	11313	10698	0,03	4
					3,99	21,39	615	3295	0,08	12
11.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	46,20	537,16	--	24817	--	3,42	158
					537,16	--	24817	--	--	--
12.	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	46,20	73,44	69,45	3393	3209	0,03	1
					3,99	21,39	184	988	0,08	4
13.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	390,48	176,40	176,40	68880	68880	--	--
					--	35,28	--	13776	0,74	289
14.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	200,24	3,77	3,24	754	650	0,00	1
					0,48	1,12	96	224	0,00	1
15.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	154,04	47,43	44,84	7306	6907	0,02	3
					2,59	13,81	399	2127	0,05	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	300,39	176,40	176,40	52988	52988	--	--
					--	35,28	--	10598	0,74	223
17.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	106,29	630,00	--	66965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,60	154,22	--	864	--	1,12	6
					154,22	--	864	--	--	--
19.	Е0101-27- 2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	158,87	7,45	7,45	1482	1482	--	--
					--	2,42	--	481	0,01	2
20.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	158,87	24,78	5,19	4928	1033	0,12	25
					19,58	--	3895	--	--	--
21.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	158,87	16,16	13,80	3214	2744	0,01	3
					1,86	3,16	370	628	0,01	3
22.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/	м3	42,05	29,49	6,18	1240	260	0,15	6
					23,31	--	980	--	--	--
23.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	20,02	1441,13	175,40	28858	3512	1,17	23
					176,73	65,72	3539	1316	0,32	6
24.	Е0122-41- 1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,49	8220,18	2161,85	20468	5383	10,19	25
					1650,83	619,19	4111	1542	2,37	6
25.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	0,89	9450,00	--	8410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143018-3 8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	1,18	10395,00	--	12266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	1,00	998,00	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	1,10	29600,00 ---	-- --	32560 --	-- --	-- --	-- --
29.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 ---	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ПРОКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИИ ОТ 429 ДО 458 КОЛОДЦА 34 МЕТРА								365105
		Раздел: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								
30.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,03	523617,35 --- 72801,90	22847,00 --- 8556,87	17803 --- 2475	777 --- 291	431,25 --- 41,79	15 --- 1
		Итого по разделу: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								17803
		Раздел: АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ОТ 325ПГ ДО УГ 96 182 МЕТРА								
31.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	274,70	387,54 --- 6,83	17,65 --- 5,82	106457 --- 1876	4850 --- 1598	0,04 --- 0,02	11 --- 6
32.	Е0127-54-6	Добавить до толщины 6см.	м2	274,70	180,58 --- 0,05	-- -- --	49606 --- 13	-- -- --	0,00 --- --	0 --- --
33.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых С плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2.	819,00	446,96 --- 6,83	17,65 --- 5,82	366060 --- 5595	14459 --- 4766	0,04 --- 0,02	32 --- 17
34.	Е0127-54-1	Добавить до толщины 5см.	м2	819,00	105,07 --- 0,02	-- -- --	86053 --- 19	-- -- --	0,00 --- --	0 --- --
		Итого по разделу: АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ОТ 325ПГ ДО УГ 96 182 МЕТРА								608176
		Раздел: АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ОТ 425 ДО 458 КОЛОДЦА 34 МЕТРА								
35.	Е0127-53-	Устройство покрытия толщиной 4 см	м2	299,00	387,54	17,65	115875	5279	0,04	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3			6,83	5,82	2042	1740	0,02	6
36.	Е0127-54-6	Добавить до толщины 6см.	м2	299,00	180,58	--	53994	--	0,00	0
					0,05	--	14	--	--	--
37.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых С плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2.	299,00	446,96	17,65	133641	5279	0,04	12
					6,83	5,82	2042	1740	0,02	6
38.	Е0127-54-1	Добавить до толщины 5см.	м2	299,00	105,07	--	31416	--	0,00	0
					0,02	--	7	--	--	--
		Итого по разделу: АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ОТ 425 ДО 458 КОЛОДЦА 34 МЕТРА								334926

ИТОГО: 7871879 437281 927

153951 116891 1022

Накладные расходы :

На общестроительные работы	338062
Всего накладных расходов:	338062
Итого с накладными	8209941

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	492596
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8702537
Итого с временными, 1,5 %	8833075
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	9015920
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9051252
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9139583
Пересчет в текущих ценах, К-2,6435 (К-2,737 48%в ценах 2016г и К-2,557 52% в ценах 2015г)	24160488
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	483210
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24643698
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2957244
Итого с НДС	**27 600 942ТЕНГЕ**

СДАЛ: ПРИНЯЛ:

Құрылыс Консалт LTD