Форма N 2в

Заказчик:

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.**

Наименование обьекта: **Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-1,4 Алты-алаш.**

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОД ==								
1.	E0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	6987,80	73,44 / 3,99	69,45 / 21,39	513176 / 27885	485291 / 149471	0,03 / 0,08	194 / 562
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	367,78	537,16 / 537,16	-- / --	197558 / 197558	-- / --	3,42 / --	1259 / --
3.	E0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	367,78	73,44 / 3,99	69,45 / 21,39	27009 / 1468	25542 / 7867	0,03 / 0,08	10 / 30
4.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, классгруза 1	т	14201,36	176,40 / --	176,40 / 35,28	2505120 / --	2505120 / 501024	-- / 0,74	-- / 10522
5.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3группы грунтов	м3	7282,75	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	27433 / 3496	23625 / 8157	0,00 / 0,00	24 / 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	6590,95	47,43	44,84	312598	295527	0,02	118
					2,59	13,81	17071	91024	0,05	342
7.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	12852,35	176,40	176,40	2267155	2267155	--	--
					--	35,28	--	453431	0,74	9522
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	787,94	154,22	--	121512	--	1,12	881
					154,22	--	121512	--	--	--
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5970,57	7,45	7,45	44489	44489	--	--
					--	2,42	--	14444	0,01	55
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5970,57	24,78	5,19	147939	31008	0,12	742
					19,58	--	116931	--	--	--
11.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	5970,57	16,16	13,80	96485	82377	0,01	84
					1,86	3,16	11123	18848	0,01	84
12.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/	м3	502,68	29,49	6,18	14826	3108	0,15	75
					23,31	--	11718	--	--	--
13.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	1200,00	480,07	7,84	576090	9412	0,23	279
					36,23	2,92	43470	3505	0,01	17
14.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	167,56	1441,13	175,40	241476	29390	1,17	197
					176,73	65,72	29613	11012	0,32	54

Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ == 7092865

Раздел: ==ВОДОПРОВОДВ1 /ОТ КОЛ. 555ПГ ДО КОЛ. 461ПГ/==

15.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/	км	0,47	54747,66	20558,66	25458	9560	198,95	93
					34155,00	5403,48	15882	2513	20,82	10
16.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,73	89942,55	41553,67	65838	30417	284,05	208
					48127,50	11054,83	35229	8092	42,90	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	787,80	982,00	--	773620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	469,65	66,00	--	30997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	130385,55	36746,17	6259	1764	414,00	20
					76331,25	13881,94	3664	666	67,79	3
20.	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 159x6 мм	м	48,19	1393,10	--	67136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	79078,47	12276,22	237	37	310,50	1
					56148,75	4636,80	168	14	22,64	0
22.	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Вст2кп-3кп, 108x5 мм	м	3,01	803,19	--	2419	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	32,00	372,28	4,82	11913	154	0,39	12
					68,83	1,82	2202	58	0,01	0
24.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием /футляр/	км	0,05	305153,05	132979,67	14647	6383	761,30	37
					144900,00	50233,73	6955	2411	245,34	12
25.	С130806-126	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426x8 мм	м	48,19	7058,40	--	340158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	48,00	337,46	0,48	16198	23	1,03	50
					179,84	0,18	8632	9	0,00	0
27.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	6,00	4900,76	643,77	29405	3863	9,19	55
					1518,86	10,68	9113	64	0,02	0
28.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,05	883356,79	177772,66	42401	8533	422,74	20
					72657,00	67155,98	3488	3223	327,98	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	344,84	259,48	690	519	0,48	1
					79,96	67,83	160	136	0,26	1
30.	ТПрайс-лист	Отвод сварной полиэтиленовый 160 SDR17-160x9,5	шт	2,00	1861,18	--	3722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,05	264818,84	56798,21	14539	3118	359,61	20
					72191,25	21455,55	3963	1178	104,79	6
32.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	111,00	344,84	259,48	38278	28803	0,48	53
					79,96	67,83	8876	7529	0,26	29
33.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 32x3,0	шт	61,00	198,63	--	12116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 160x9,5	шт	50,00	919,64	--	45982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм /прим для Ду-25/	фланец	122,00	85,00	11,42	10370	1393	0,37	45
					72,45	--	8839	--	--	--
36.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	178,55	24,65	357	49	0,69	1
					144,90	--	290	--	--	--
37.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	100,00	263,54	38,54	26354	3854	1,03	103
					207,00	2,59	20700	259	0,01	1
38.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм/прим для Ду-175/	фланец	4,00	263,54	38,54	1054	154	1,03	4
					207,00	2,59	828	10	0,01	0
39.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	122,00	181,00	--	22082	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	100,00	757,00	--	75700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм /прим для Ду-175/	шт	4,00	1140,00	--	4560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	61,00	344,84	259,48	21035	15829	0,48	29
					79,96	67,83	4878	4137	0,26	16
44.	ТПрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая Ду-32	шт	61,00	28,15	--	1717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	4,00	18124,62	42,54	72498	170	2,09	8
					331,20	15,52	1325	62	0,08	0
46.	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	4,00	123,31	--	493	--	0,70	3
					108,67	--	435	--	--	--
47.	С11011-955	Указатель пожарного гидранта	шт	4,00	451,00	--	1804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2,00	639,13	42,54	1278	85	2,22	4
					364,84	15,52	730	31	0,08	0
49.	С130902-111	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 sEriEs 13, T 80°C, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	шт	1,00	58648,00	--	58648	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	ТПрайс-лист	Демонтажная вставка FAF 7500 Ду-150	шт	1,00	17841,39	--	17841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	448,88	20,37	898	41	1,61	3
					266,51	7,76	533	16	0,03	0
52.	С130902-109	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 sEriEs 13, T 80°C, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	шт	1,00	51963,00	--	51963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	ТПрайс-лист	Демонтажная вставка FAF 7500 Ду-100	шт	1,00	12544,68	--	12545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	133,80	40,23 / 7,20	0,05 / --	5383 / 963	6 / --	0,04 / --	5 / --
55.	Ц0110-926-1	Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/	км	1,25	7439,82 / 1507,26	5932,56 / 833,38	9263 / 1877	7386 / 1038	7,25 / 4,83	9 / 6
56.	ТПрайс-лист	Лента детекционная "Внимание водопровод	м	1245,00	15,91 / --	-- / --	19809 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ==ВОДОПРОВОДВ1 555ПГ ДО КОЛ. 461ПГ/==	/ОТ КОЛ.							1958649

Раздел: КОЛОДЦЫ

57.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	55,54	8220,18 / 1650,83	2161,85 / 619,19	456549 / 91687	120069 / 34390	10,19 / 2,37	566 / 132
58.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	29,37	9450,00 / --	-- / --	277546 / --	-- / --	-- / --	-- / --
59.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	14,75	10395,00 / --	-- / --	153326 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,58	4475,00 / --	-- / --	2596 / --	-- / --	-- / --	-- / --
61.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	46,00	998,00 / --	-- / --	45908 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	25,30	29600,00 / --	-- / --	748880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	23,00	13400,00 / --	-- / --	308200 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	С12021-267	Стремянка	т	0,39	133700,00 ---	-- ---	52523 ---	-- ---	-- ---	-- ---
65.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах /кольца КО-6, КС7-3 учтены в колодцах Д=2000/	м3	4,79	8220,18 1650,83	2161,85 619,19	39375 7907	10355 2966	10,19 2,37	49 11
66.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	3,56	7530,00 ---	-- ---	26807 ---	-- ---	-- ---	-- ---
67.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	2,36	8283,00 ---	-- ---	19548 ---	-- ---	-- ---	-- ---
68.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	8,00	998,00 ---	-- ---	7984 ---	-- ---	-- ---	-- ---
69.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	1,95	29600,00 ---	-- ---	57720 ---	-- ---	-- ---	-- ---
70.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	13400,00 ---	-- ---	40200 ---	-- ---	-- ---	-- ---
71.	С12021-267	Стремянка	т	0,05	133700,00 ---	-- ---	6851 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Итого по разделу: КОЛОДЦЫ 2244012

Раздел: == ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду-1000 /2 шт/ Мокрые колодцы по ул АЙБЕРГЕНОВА/==

72.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах /кольца КО-6, КС7-3 учтены в колодцах Д=2000/	м3	4,80	8220,18 1650,83	2161,85 619,19	39457 7924	10377 2972	10,19 2,37	49 11
73.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	10,68	4710,00 ---	-- ---	50303 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	2,36	5181,00	--	12227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	1,12	29600,00	--	33152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С12021-267	Стремянка	т	0,10	133700,00	--	12942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/ Внутренняя поверхность в мокрых колодцах. Лист НВК 1.16/	м2	16,89	251,62	4,39	4250	74	0,24	4
					42,95	1,66	725	28	0,01	0
79.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия для всех колодцев/	3,37	177199,02	2100,01	596275	7067	49,10	165
					9315,00	794,36	31345	2673	3,88	13
80.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	Окраска металли	84,13	35,09	0,05	2952	4	0,05	4
					9,52	--	801	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ческих огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза							
81.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов /Всех колодцев/	693,28	251,62 42,95	4,39 1,66	174440 29778	3046 1148	0,24 0,01	169 6
82.	С12021-26 7	Стремянка для всех колодцев	т	1,62	133700,00 --	-- --	216327 --	-- --	-- --	-- 1195924

Итого по разделу: == ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Ду-1000 /2 шт/ Мокрые колодцы по ул АЙБЕРГЕНОВА/==

ИТОГО:	12491453	6075175	5651
	891742	1334406	21518
Накладные расходы :			
На общестроительные работы		2379621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На сантехнические работы	2894
Всего накладных расходов:	2382515
Итого с накладными	14873968
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	892438
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15766406
Итого с временными, 1,5 %	16002902
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	16334162
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16398174
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16558203
Пересчет в текущих ценах, К-2,6435 (К-2,737 48%в ценах 2016г и К-2,557 52% в ценах 2015г)	43771610
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	875432
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44647042
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5357645
Итого с НДС	**50 004 687ТЕНГЕ**

Сдал:

Принял:

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * Республика
Құрылыс Консалт LTD

Форма N 2в

Заказчик:

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.**

Наименование обьекта: **Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-1,4 Алты-алаш.**

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИЯ==								
1.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1664,62	73,44	69,45	122248	115605	0,03	46
					3,99	21,39	6643	35607	0,08	134
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	51,48	537,16	--	27655	--	3,42	176
					537,16	--	27655	--	--	--
3.	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	1716,11	73,44	69,45	126029	119181	0,03	48
					3,99	21,39	6848	36708	0,08	138
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3346,41	176,40	176,40	590307	590307	--	--
					--	35,28	--	118061	0,74	2479
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1716,11	3,77	3,24	6464	5567	0,00	6
					0,48	1,12	824	1922	0,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1285,06	47,43	44,84	60948	57620	0,02	23
					2,59	13,81	3328	17747	0,05	67
7.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2505,87	176,40	176,40	442036	442036	--	--
					--	35,28	--	88407	0,74	1857
8.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	418,92	630,00	--	263922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	57,23	154,22	--	8825	--	1,12	64
					154,22	--	8825	--	--	--
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1646,76	7,45	7,45	12271	12271	--	--
					--	2,42	--	3984	0,01	15
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1646,76	24,78	5,19	40803	8552	0,12	205
					19,58	--	32251	--	--	--
12.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1646,76	16,16	13,80	26612	22721	0,01	23
					1,86	3,16	3068	5198	0,01	23
13.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/	м3	137,34	29,49	6,18	4051	849	0,15	20
					23,31	--	3201	--	--	--
14.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	9,38	1441,13	175,40	13518	1645	1,17	11
					176,73	65,72	1658	616	0,32	3
15.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	536,00	480,07	7,84	257320	4204	0,23	125
					36,23	2,92	19417	1566	0,01	8
16.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	804,00	121,79	20,50	97921	16481	0,05	38
					7,37	5,83	5927	4685	0,02	17

Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИЯ== 2100931

Раздел: ==УЛ.САГАТОВА /ОТ КОЛ.600 ДО СУЩ. КОЛ. 6, ОТ КОЛ.617 ДО СУЩ. КОЛ.5, ОТ КОЛ.618 ДО КОЛ.572==

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,52	67697,24	29549,61	35203	15366	223,10	116
					38036,25	7835,47	19779	4074	30,34	16
18.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	525,20	468,00	--	245794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,91	523617,35	22847,00	478586	20882	431,25	394
					72801,90	8556,87	66541	7821	41,79	38
20.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	70,00	344,84	259,48	24139	18164	0,48	33
					79,96	67,83	5597	4748	0,26	18
21.	Тпрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая Ду-110	шт	70,00	788,27	--	55179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах /42 кол./	м3	49,94	7686,07	1769,68	383827	88374	11,10	554
					1858,34	662,66	92802	33092	3,24	162
23.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	52,51	7530,00	--	395400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	20,06	8283,00	--	166157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	23,40	29600,00	--	692640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	101,00	998,00	--	100798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	36,00	13400,00	--	482400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	2,10	177199,02	2100,01	372118	4410	49,10	103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия/			9315,00	794,36	19562	1668	3,88	8
29.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	130,10	35,09	0,05	4565	6	0,05	6
					9,52	--	1239	--	--	--
		Итого по разделу: ==УЛ.САГАТОВА /ОТ КОЛ.600 ДО СУЩ. КОЛ. 6, ОТ КОЛ.617 ДО СУЩ. КОЛ.5, ОТ КОЛ.618 ДО КОЛ.572==								3436805

ИТОГО:

	5537736	1544239	1992
	325165	365904	4988

Накладные расходы :

На общестроительные работы	776708
Всего накладных расходов:	776708
Итого с накладными	6314444

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	378867
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6693311
Итого с временными, 1,5 %	6793711
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	6934341
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6961516
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7029453
Пересчет в текущих ценах, К-2,6435 (К-2,737 48%в ценах 2016г и К-2,557 52% в ценах 2015г)	18582359
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	371647
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18954006
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2274481
Итого с НДС	***21 228 487ТЕНГЕ***

Сдал: Принял:

Құрылыс Консалт LTD

Заказчик:

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.**

Наименование обьекта: **Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-1,4 Алты-алаш.**

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==УЛ.КЫДЫРБЕКОВА /ОТ КОЛОДЦА 146 ДО КОЛОДЦА 173/*								
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	821,10	73,44	69,45	60301	57024	0,03	23
					3,99	21,39	3277	17564	0,08	66
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /В местах пересечения с существующими коммуникациями/	м3	24,63	447,64	--	11027	--	2,85	70
					447,64	--	11027	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	796,47	537,16	--	427834	--	3,42	2726
					537,16	--	427834	--	--	--
4.	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	796,47	73,44	69,45	58492	55313	0,03	22
					3,99	21,39	3178	17037	0,08	64
5.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	1601,14	176,40	176,40	282442	282442	--	--
					--	35,28	--	56488	0,74	1186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	821,10	3,77	3,24	3093	2664	0,00	3
					0,48	1,12	394	920	0,00	3
7.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	816,02	47,43	44,84	38702	36589	0,02	15
					2,59	13,81	2113	11270	0,05	42
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1591,23	176,40	176,40	280694	280694	--	--
					--	35,28	--	56139	0,74	1179
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	816,02	7,45	7,45	6080	6080	--	--
					--	2,42	--	1974	0,01	8
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	816,02	24,78	5,19	20219	4238	0,12	101
					19,58	--	15981	--	--	--
11.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	816,02	16,16	13,80	13187	11259	0,01	11
					1,86	3,16	1520	2576	0,01	11
12.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/	м3	82,11	29,49	6,18	2422	508	0,15	12
					23,31	--	1914	--	--	--
13.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	27,37	1441,13	175,40	39444	4801	1,17	32
					176,73	65,72	4837	1799	0,32	9
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								1243936
		Раздел: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								
14.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах /42 кол./	м3	45,85	7686,07	1769,68	352406	81140	11,10	509
					1858,34	662,66	85205	30383	3,24	148
15.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	29,37	7530,00	--	221156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	29,50	8283,00	--	244348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	17,55	29600,00	--	519480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	1,20	4475,00	--	5370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	70,00	998,00	--	69860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия/	т	1,30	177199,02	2100,01	230359	2730	49,10	64
					9315,00	794,36	12110	1033	3,88	5
21.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	37,20	35,09	0,05	1305	2	0,05	2
					9,52	--	354	--	--	--
		Итого по разделу: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								1644285

ИТОГО:

	2888221	825485	3590
	569744	197183	2722

Накладные расходы :

На общестроительные работы 863475

Всего накладных расходов: 863475

Итого с накладными 3751696

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 225102

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 4020690

Итого с временными, 1,5 % 4081000

Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % 4165480

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 4181804

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 4222614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,6435	11162510
(К-2,737 48%в ценах 2016г и К-2,557 52% в ценах 2015г)	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	223250
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11385764
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1366291
Итого с НДС	**12 752 055ТЕНГЕ**

Сдал:

Принял

Курылыс Консалт LTD

Форма N 2в

Заказчик:

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.**

Наименование обьекта: **Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-1,4 Алты-алаш.**

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ==УЛ.АЙБЕРГЕНОВА /ОТ КОЛ.325ПГ ДО СУЩ КОЛ 1/==ОСТАТКИ РАБОТ								
1.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм/прим для Ду-32/	км	0,85	9302,00	--	7953	--	59,23	51
					9237,38	--	7898	--	--	--
2.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	1,28	11660,63	--	14879	--	71,07	91
					11074,50	--	14131	--	--	--
3.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм/прим для Ду-25/	км	0,05	9302,00	--	446	--	59,23	3
					9237,38	--	443	--	--	--
4.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,08	11660,63	--	886	--	71,07	5
					11074,50	--	842	--	--	--
5.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,00	9492,63	--	38	--	59,23	0
					9237,38	--	37	--	--	--
6.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а	1узел	94,00	7472,22	158,56	702388	14905	9,78	919
					1671,53	59,51	157123	5594	0,29	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. водомера до 40 мм								
7.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	шт	94,00	5760,00	--	541440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	94,00	4894,23	58,52	460057	5501	0,86	81
					150,07	20,70	14107	1946	0,10	10
9.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/	шт	94,00	1250,00	--	117500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/	шт	188,00	1390,00	--	261320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /собственного изготовления/	т	0,02	126700,00	--	2382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	79,90	81,00	--	6472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	2,00	1690,35	365,85	3381	732	3,23	6
					646,88	137,14	1294	274	0,68	1
14.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1,00	4127,16	95,66	4127	96	19,37	19
					3260,25	36,23	3260	36	0,17	0
		О==УЛ.САГАТОВА /ОТ КОЛ. 555ПГ ДО КОЛ. 461ПГ/==ОСТАТКИ РАБОТ								
15.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм/прим для Ду-32, 25/	км	0,50	9302,00	--	4623	--	59,23	29
					9237,38	--	4591	--	--	--
16.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,78	11660,63	--	9095	--	71,07	55
					11074,50	--	8638	--	--	--
17.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,00	9492,63	--	28	--	59,23	0
					9237,38	--	28	--	--	--
18.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,05	11660,63	--	560	--	71,07	3
					11074,50	--	532	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	61,00	7472,22	158,56	455805	9672	9,78	596
					1671,53	59,51	101963	3630	0,29	18
20.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	шт	61,00	5760,00	--	351360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	61,00	4894,23	58,52	298548	3570	0,86	53
					150,07	20,70	9155	1263	0,10	6
22.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм /прим/	шт	61,00	1250,00	--	76250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм /прим/	шт	122,00	1390,00	--	169580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /собственного изготовления/	т	0,01	126700,00	--	1546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	51,85	81,00	--	4200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	2,00	1690,35	365,85	3381	732	3,23	6
					646,88	137,14	1294	274	0,68	1
27.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1,00	4127,16	95,66	4127	96	19,37	19
					3260,25	36,23	3260	36	0,17	0
		Итого по разделу:								3502374

ИТОГО:

	3502372	35300	1939
	328596	13053	64

Накладные расходы :

На общестроительные работы	404367
На сантехнические работы	33882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	438249
Итого с накладными	3940621

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	236437
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4177058
Итого с временными, 1,5 %	4239714
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	4327476
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4344435
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4386832
Пересчет в текущих ценах, К-2,6435 К-2,737 48%в ценах 2016г и К-2,557 52% в ценах 2015г)	11596590
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	231932
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11828522
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1419423
Итого с НДС	***13 247 945ТЕНГЕ***

Сдал:

Принял:

Республикасы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Казахстан Республика * Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью
Курылыс Консалт LTD

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:86 от20 марта 2014год

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.

Наименование обьекта: Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-1,4 Алты-алаш.

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИИ ПО УЛ БАЙТУРСЫНОВА								
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	2630,34	73,44	69,45	193169	182673	0,03	73
					3,99	21,39	10496	56264	0,08	211
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	81,35	537,16	--	43699	--	3,42	278
					537,16	--	43699	--	--	--
3.	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	2711,69	73,44	69,45	199144	188323	0,03	75
					3,99	21,39	10821	58004	0,08	218
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	5287,80	176,40	176,40	932768	932768	--	--
					--	35,28	--	186554	0,74	3918
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2711,69	3,77	3,24	10214	8797	0,00	9
					0,48	1,12	1302	3037	0,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	2697,43	47,43	44,84	127935	120948	0,02	48
					2,59	13,81	6986	37253	0,05	140
7.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	5260,00	176,40	176,40	927863	927863	--	--
					--	35,28	--	185573	0,74	3897
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	106,32	154,22	--	16396	--	1,12	119
					154,22	--	16396	--	--	--
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2591,12	7,45	7,45	19307	19307	--	--
					--	2,42	--	6268	0,01	24
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2591,12	24,78	5,19	64203	13457	0,12	322
					19,58	--	50746	--	--	--
11.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2591,12	16,16	13,80	41873	35750	0,01	36
					1,86	3,16	4827	8180	0,01	36
12.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/	м3	199,71	29,49	6,18	5890	1235	0,15	30
					23,31	--	4655	--	--	--
13.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	16,31	1441,13	175,40	23505	2861	1,17	19
					176,73	65,72	2882	1072	0,32	5
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								2605966
		Раздел: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								
14.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,38	67697,24	29549,61	25725	11229	223,10	85
					38036,25	7835,47	14454	2977	30,34	12
15.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	383,80	468,00	--	179618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,66	523617,35	22847,00	345064	15056	431,25	284
					72801,90	8556,87	47976	5639	41,79	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	57,00	344,84	259,48	19656	14791	0,48	27
					79,96	67,83	4558	3866	0,26	15
18.	Тпрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая Ду-110	шт	57,00	788,27	--	44931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах /42 кол./	м3	44,84	7686,07	1769,68	344643	79352	11,10	498
					1858,34	662,66	83328	29714	3,24	145
20.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	29,37	7530,00	--	221156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	27,14	8283,00	--	224801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	2,10	4475,00	--	9398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	17,55	29600,00	--	519480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	66,00	998,00	--	65868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	27,00	13400,00	--	361800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия/	т	1,30	177199,02	2100,01	230359	2730	49,10	64
					9315,00	794,36	12110	1033	3,88	5
27.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	27,88	35,09	0,05	978	1	0,05	1
					9,52	--	266	--	--	--
28.	Е0123-23-	Присоединение канализационных	врезка	1,00	4127,16	95,66	4127	96	19,37	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		трубопроводов к существующей сети			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		в сухих грунтах			3260,25	36,23	3260	36	0,17	0
		Итого по разделу: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								2597604
ИТОГО:							5203570	2557237		1988
							--------	--------		--------
							318762	585470		8664

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	969437
Всего накладных расходов:	969437
Итого с накладными	6173007

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	370380
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6543387
Итого с временными, 1,5 %	6641538
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	6779018
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6805584
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6871999
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 - 2015ГОД	17574583
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	351492
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17926075
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2151129
Итого с НДС	***20 077 204ТЕНГЕ***

Сдал: Принял:

Форма N 2в

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:86 от20 марта 2014год

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.**

Наименование обьекта: **Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-1,4 Алты-алаш.**

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ ПО УЛ КАДЫРБЕКОВА								
1.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	55,10	8220,18 / 1650,83	2161,85 / 619,19	452932 / 90960	119118 / 34118	10,19 / 2,37	561 / 131
2.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	25,81	9450,00 / --	-- / --	243904 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	14,16	10395,00 / --	-- / --	147193 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,29	4475,00 / --	-- / --	1298 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	34,00	998,00 / --	-- / --	33932 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5:	м3	22,00	29600,00	--	651200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		круглые			--	--	--	--	--	--
7.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	20,00	13400,00	--	268000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12021-267	Стремянка	т	0,34	133700,00	--	45672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах /кольца КО-6, КС7-3 учтены в колодцах Д=2000/	м3	6,00	8220,18	2161,85	49321	12971	10,19	61
					1650,83	619,19	9905	3715	2,37	14
10.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	3,56	7530,00	--	26807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	3,54	8283,00	--	29322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	9,00	998,00	--	8982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	2,60	29600,00	--	76960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12021-267	Стремянка	т	0,07	133700,00	--	9134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах /кольца КО-6, КС7-3 учтены в колодцах Д=2000/	м3	2,40	8220,18	2161,85	19728	5188	10,19	24
					1650,83	619,19	3962	1486	2,37	6
17.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	5,34	4710,00	--	25151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,18	5181,00 ---	-- --	6114 --	-- --	-- --	-- --
19.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,56	29600,00 ---	-- --	16576 --	-- --	-- --	-- --
20.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 ---	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12021-267	Стремянка	т	0,05	133700,00 ---	-- --	6471 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/ Внутренняя поверхность в мокрых колодцах. Лист НВК 1.16/	м2	20,50	251,62 --- 42,95	4,39 --- 1,66	5158 --- 881	90 --- 34	0,24 --- 0,01	5 --- 0
23.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия для всех колодцев/	1,37	177199,02 --- 9315,00	2100,01 --- 794,36	242585 --- 12752	2875 --- 1087	49,10 --- 3,88	67 --- 5
24.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	Окраска металли	34,23	35,09 --- 9,52	0,05 --- --	1201 --- 326	2 --- --	0,05 --- --	2 --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ческих огрунто ванных поверхн остей лаком ХС-76 за 2 раза							
25.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	2,00	1690,35 / 646,88	365,85 / 137,14	3381 / 1294	732 / 274	3,23 / 0,68	6 / 1
ИТОГО:							2438022 / 120080	140974 / 40714		727 / 157

Накладные расходы :

На общестроительные работы	210177
Всего накладных расходов:	210177
Итого с накладными	2648199

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	158892
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2807091
Итого с временными, 1,5 %	2849197
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	2908175
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2919572
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2948064
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7539436
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	150789
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7690225
Налог на добавленную стоимость, 12 %	922827
Итого с НДС	***8 613 052ТЕНГЕ***

Сдал: Принял:

Мемлекеттік мекемесі Алматы облысы Ескелді ауданы Ескелді ауылдық округінің әкімінің аппараты / Государственное учреждение Аппарат акима сельского округа Ескелди Ескелдинского района Алматинской области / State institution Apparatus of the akim of the Eskeldi rural district of the Eskeldi district of the Almaty region

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі / Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

Құрылыс Консалт LTD

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы" Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:86 от20 марта 2014год

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.**

Наименование обьекта: **Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-1,4 Алты-алаш.**

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКА КНАЛИЗАЦИИ ПО УЛ КАДЫРБЕКОВА								
		Раздел: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								
1.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,39	67697,24	29549,61	26470	11554	223,10	87
					38036,25	7835,47	14872	3064	30,34	12
2.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	394,91	468,00	--	184818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,86	523617,35	22847,00	452405	19740	431,25	373
					72801,90	8556,87	62901	7393	41,79	36
4.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	54,00	344,84	259,48	18622	14012	0,48	26
					79,96	67,83	4318	3663	0,26	14
5.	Тпрайс-лист	Заглушка полиэтиленовая Ду-110	шт	54,00	788,27	--	42566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в	км	1,02	22220,81	488,06	22665	498	68,19	70
					10919,25	183,71	11138	187	0,90	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		населенных пунктах и на промышленных площадках								
7.	Е0107-61-1	Укладка плит	м3	2,20	2156,29	649,10	4744	1428	3,83	8
					652,05	224,81	1435	495	0,87	2
8.	С143018-68	Плиты перекрытия	м3	2,20	23000,00	--	50600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	3,50	6413,64	99,59	22448	349	3,52	12
					564,08	37,63	1974	132	0,18	1
10.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	27,00	13400,00	--	361800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: == ТРУБОПРОВОДЫ ==								1187138

ИТОГО:

	1187138	47580	576
	96638	14934	65

Накладные расходы :

На общестроительные работы	144708
Всего накладных расходов:	144708
Итого с накладными	1331846

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	79911
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1411757
Итого с временными, 1,5 %	1432933
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1462595
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1468327
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1482656
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742-2015ГОД	3791773
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	75835
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3867608
Налог на добавленную стоимость, 12 %	464113
Итого с НДС	***4 331 721ТЕНГЕ***

Сдал: Принял:

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:86 от20 марта 2014год

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.**

Наименование обьекта: **Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-1,4 Алты-алаш.**

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ КОЛОДЦЕВ ПО УЛ БАЙТУРСЫНОВА										
1.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	54,42	8220,18	2161,85	447342	117648	10,19	554		
					1650,83	619,19	89838	33697	2,37	129		
2.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	30,26	9450,00	--	285957	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	14,16	10395,00	--	147193	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	40,00	998,00	--	39920	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	24,20	29600,00	--	716320	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	22,00	13400,00	--	294800	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12021-267	Стремянка	т	0,38	133700,00	--	50239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах /кольца КО-6, КС7-3 учтены в колодцах Д=2000/	м3	6,10	8220,18	2161,85	50143	13187	10,19	62
					1650,83	619,19	10070	3777	2,37	14
9.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	6,23	7530,00	--	46912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	1,18	8283,00	--	9774	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	шт	8,00	998,00	--	7984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	2,60	29600,00	--	76960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12021-267	Стремянка	т	0,07	133700,00	--	9134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах /кольца КО-6, КС7-3 учтены в колодцах Д=2000/	м3	2,40	8220,18	2161,85	19728	5188	10,19	24
					1650,83	619,19	3962	1486	2,37	6
16.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	5,34	4710,00	--	25151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,18	5181,00	--	6114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,56	29600,00 ---	-- ---	16576 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 ---	-- ---	13400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	С12021-267	Стремянка	т	0,05	133700,00 ---	-- ---	6471 ---	-- ---	-- ---	-- ---
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/ Внутренняя поверхность в мокрых колодцах. Лист НВК 1.16/	м2	20,50	251,62 --- 42,95	4,39 --- 1,66	5158 --- 881	90 --- 34	0,24 --- 0,01	5 --- 0
22.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /Антисейсмические мероприятия для всех колодцев/	1,37	177199,02 --- 9315,00	2100,01 --- 794,36	242585 --- 12752	2875 --- 1087	49,10 --- 3,88	67 --- 5
23.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком	34,23	35,09 --- 9,52	0,05 --- --	1201 --- 326	2 --- --	0,05 --- --	2 --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ХС-76 за 2 раза							
24.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	2,00	1690,35 / 646,88	365,85 / 137,14	3381 / 1294	732 / 274	3,23 / 0,68	6 / 1
ИТОГО:							2576043 / 119123	139720 / 40355		721 / 156

Накладные расходы :

На общестроительные работы	208465
Всего накладных расходов:	208465
Итого с накладными	2784508

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	167071
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2951579
Итого с временными, 1,5 %	2995853
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	3057867
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3069850
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3099809
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742-2015ГОД	7927512
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	158550
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8086062
Налог на добавленную стоимость, 12 %	970327
Итого с НДС	***9 056 389ТЕНГЕ***

Сдал:

Принял:

Курылыс Консалт LTD

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:86 от20 марта 2014год

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.**

Наименование обьекта: **Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-1,4 Алты-алаш.**

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==БАЙТУРСЫНОВА ВОДОПРОВОД								
1.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	5190,42	73,44 / 3,99	69,45 / 21,39	381178 / 20712	360466 / 111024	0,03 / 0,08	144 / 417
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	160,53	537,16 / 537,16	-- / --	86230 / 86230	-- / --	3,42 / --	549 / --
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/В местах пересечения с существующими коммуникациями/	м3	9,68	447,64 / 447,64	-- / --	4333 / 4333	-- / --	2,85 / --	28 / --
4.	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	170,21	73,44 / 3,99	69,45 / 21,39	12500 / 679	11821 / 3641	0,03 / 0,08	5 / 14
5.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	т	10349,72	176,40 / --	176,40 / 35,28	1825691 / --	1825691 / 365138	-- / 0,74	-- / 7668

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		классгруза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3группы грунтов	м3	5307,55	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	19993 / 2548	17218 / 5944	0,00 / 0,00	18 / 20
7.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	3086,47	47,43 / 2,59	44,84 / 13,81	146386 / 7994	138392 / 42625	0,02 / 0,05	55 / 160
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	6018,61	176,40 / --	176,40 / 35,28	1061683 / --	1061683 / 212337	-- / 0,74	-- / 4459
9.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	1597,21	630,00 / --	-- / --	1006245 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4163,97	24,78 / 19,58	5,19 / --	103175 / 81549	21625 / --	0,12 / --	517 / --
11.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4163,97	16,16 / 1,86	13,80 / 3,16	67290 / 7757	57451 / 13145	0,01 / 0,01	58 / 58
12.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/	м3	425,00	29,49 / 23,31	6,18 / --	12534 / 9907	2628 / --	0,15 / --	63 / --
13.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	800,00	480,07 / 36,23	7,84 / 2,92	384060 / 28980	6274 / 2337	0,23 / 0,01	186 / 11
14.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	141,66	1441,13 / 176,73	175,40 / 65,72	204158 / 25037	24848 / 9311	1,17 / 0,32	166 / 45
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								5315457
		ИТОГО:					5291352 / 275726	3528098 / 765502		1789 / 12853

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1058152
Всего накладных расходов:	1058152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	6349504
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	380970
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6730474
Итого с временными, 1,5 %	6831430
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	6972841
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7000166
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7068481
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 -2015ГОД	18077070
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	361541
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18438610
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2212633
Итого с НДС	**20 651 243 ТЕНГЕ**

СДАЛ:

ПРИНЯЛ:

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:86 от20 марта 2014год

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.**

Наименование обьекта: **Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-1,4 Алты-алаш.**

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==КАДЫРБЕКОВА ВОДОПРОВОД								
1.	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	8012,16	73,44 / 3,99	69,45 / 21,39	588403 / 31973	556431 / 171382	0,03 / 0,08	222 / 644
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	247,80	537,16 / 537,16	-- / --	133109 / 133109	-- / --	3,42 / --	848 / --
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/В местах пересечения с существующими коммуникациями/	м3	4,40	447,64 / 447,64	-- / --	1970 / 1970	-- / --	2,85 / --	13 / --
4.	Е0101-18-3	Погрузка грунта после ручной разработки	м3	252,20	73,44 / 3,99	69,45 / 21,39	18521 / 1006	17515 / 5395	0,03 / 0,08	7 / 20
5.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км,	т	15955,93	176,40 / --	176,40 / 35,28	2814626 / --	2814626 / 562925	-- / 0,74	-- / 11821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		классгруза 1								
6.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3группы грунтов	м3	8182,53	3,77	3,24	30822	26544	0,00	27
					0,48	1,12	3928	9164	0,00	30
7.	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	1474,98	47,43	44,84	69956	66136	0,02	26
					2,59	13,81	3820	20370	0,05	77
8.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2876,21	176,40	176,40	507363	507363	--	--
					--	35,28	--	101473	0,74	2131
9.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	6035,30	630,00	--	3802238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								7967008
		ИТОГО:					7967008	3988614		1143
							175806	870709		14724

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1056663
Всего накладных расходов:	1056663
Итого с накладными	9023671

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	541420
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9565091
Итого с временными, 1,5 %	9708567
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	9909534
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9948368
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10045454
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 -2015ГОД	25690438
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	513809
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26204247
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3144510
Итого с НДС	***29 348 757ТЕНГЕ***

Сдал: Принял:

Форма N 2в

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:86 от20 марта 2014год

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.**

Наименование обьекта: **Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-1,4 Алты-алаш.**

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль2015год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЛ.КАДЫРБЕКОВА /ОТ /УГ.51 ДО КОЛОДЦА 281 ПГ// Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	939,17	154,22	--	144834	--	1,12	1050
					154,22	--	144834	--	--	--
2.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6769,83	7,45	7,45	50444	50444	--	--
					--	2,42	--	16378	0,01	63
3.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6769,83	24,78	5,19	167743	35159	0,12	841
					19,58	--	132584	--	--	--
4.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6769,83	16,16	13,80	109401	93404	0,01	95
					1,86	3,16	12612	21371	0,01	95
5.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /Основания траншеи на 0,3 м/	м3	596,16	29,49	6,18	17583	3686	0,15	88
					23,31	--	13897	--	--	--
6.	Е0101-171 -2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	800,00	480,07	7,84	384060	6274	0,23	186
					36,23	2,92	28980	2337	0,01	11
7.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под	м3	198,72	1441,13	175,40	286381	34855	1,17	233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводы			176,73	65,72	35120	13060	0,32	64
		Трубопроводы								
8.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/	км	0,42	54747,66	20558,66	22967	8624	198,95	83
					34155,00	5403,48	14328	2267	20,82	9
9.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,81	89942,55	41553,67	73213	33825	284,05	231
					48127,50	11054,83	39176	8999	42,90	35
10.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	423,69	66,00	--	27964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	872,64	982,00	--	856932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	130385,55	36746,17	5998	1690	414,00	19
					76331,25	13881,94	3511	639	67,79	3
13.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	79078,47	12276,22	395	61	310,50	2
					56148,75	4636,80	281	23	22,64	0
14.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	32,00	372,28	4,82	11913	154	0,39	12
					68,83	1,82	2202	58	0,01	0
15.	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 159х6 мм	м	46,18	1611,60	--	74430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 108х5 мм	м	5,02	899,64	--	4516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								2238774
		ИТОГО:					2238774	268180		2841
							427525	65132		280

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы 542610
На сантехнические работы 2894

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	545504
Итого с накладными	2784278
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	167057
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2951335
Итого с временными, 1,5 %	2995605
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	3057614
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3069596
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3099552
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7926854
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	158537
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8085391
Налог на добавленную стоимость, 12 %	970247
Итого с НДС	9 055 638тенге

Сдал: Принял:

№2 Форма АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«___»_____20___

Форма N 2в

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «New Construction»
Договор:86 от20 марта 2014год

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Ауэзовского района. Строительство распределительных сетей.**

Наименование обьекта: **Разводящие сети водопроводаи канализации мкр.Калкаман-1,4 Алты-алаш.**

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль2015год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		О==УЛ.БАЙТУРСЫНОВА /ОТ КОЛ ЗПГ ДО УГ.51/==*								
		Раздел: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								
1.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	661,38	154,22 / 154,22	-- / --	101994 / 101994	-- / --	1,12 / --	739 / --
2.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	4163,97	7,45 / --	7,45 / 2,42	31027 / --	31027 / 10074	-- / 0,01	-- / 39
		ТРУБОПРОВОДЫ								
3.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм /прим для Ду-32/	км	0,47	54747,66 / 34155,00	20558,66 / 5403,48	25786 / 16087	9683 / 2545	198,95 / 20,82	94 / 10
4.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,63	89942,55 / 48127,50	41553,67 / 11054,83	56934 / 30465	26303 / 6998	284,05 / 42,90	180 / 27
5.	С130804-999	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	475,71	66,00 / --	-- / --	31397 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	715,08	982,00 / --	-- / --	702209 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм/прим для Ду-32/	км	0,47	9302,00	--	4381	--	59,23	28
					9237,38	--	4351	--	--	--
8.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,71	11660,63	--	8256	--	71,07	50
					11074,50	--	7841	--	--	--
9.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	231930,36	98793,23	464	198	579,60	1
					110227,50	37319,51	220	75	182,28	0
10.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,05	130385,55	36746,17	6519	1837	414,00	21
					76331,25	13881,94	3817	694	67,79	3
11.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	79078,47	12276,22	277	43	310,50	1
					56148,75	4636,80	197	16	22,64	0
12.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	32,00	372,28	4,82	11913	154	0,39	12
					68,83	1,82	2202	58	0,01	0
13.	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-3-4 325х6 мм	м	2,01	3427,20	--	6882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130806-92	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 159х6 мм	м	50,20	1611,60	--	80902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт3сп-4кп, 108х5 мм	м	3,51	899,64	--	3161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм/прим для Ду-25/	км	0,03	9302,00	--	298	--	59,23	2
					9237,38	--	296	--	--	--
17.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,00	9492,63	--	33	--	59,23	0
					9237,38	--	32	--	--	--
18.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,05	11660,63	--	583	--	71,07	4
					11074,50	--	554	--	--	--
19.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием /футляр/	км	0,08	305153,05	132979,67	22886	9973	761,30	57
					144900,00	50233,73	10868	3768	245,34	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С130806-1 26	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм	м	75,30	7058,40	--	531498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	75,00	337,46	0,48	25309	36	1,03	77
					179,84	0,18	13488	14	0,00	0
22.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	10,00	4900,76	643,77	49008	6438	9,19	92
					1518,86	10,68	15189	107	0,02	0
23.	Е0122-20-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	км	0,08	883356,79	177772,66	66252	13333	422,74	32
					72657,00	67155,98	5449	5037	327,98	25
24.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	9,00	344,84	259,48	3104	2335	0,48	4
					79,96	67,83	720	610	0,26	2
25.	ТПрайс-лист	Отвод сварной полиэтиленовый 150 SDR17-160х9,5	шт	1,00	1861,18	--	1861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	ТПрайс-лист	Отвод сварной полиэтиленовый 168 SDR17-160х9,5	шт	1,00	1861,18	--	1861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	ТПрайс-лист	Отвод сварной полиэтиленовый 160 SDR17-160х9,5	шт	2,00	1861,18	--	3722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	ТПрайс-лист	Отвод сварной полиэтиленовый 155 SDR17-160х9,5	шт	1,00	1861,18	--	1861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	ТПрайс-лист	Отвод сварной полиэтиленовый 90 SDR17-160х9,5	шт	4,00	1861,18	--	7445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,04	138118,84	56798,21	4862	1999	359,61	13
					72191,25	21455,55	2541	755	104,79	4
31.	ТПрайс-лист	Отвод раструб-гладкий конец /ОРГ/ 150 Ду-150	шт	1,00	10001,59	--	10002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	ТПрайс-ли	Отвод раструб-гладкий конец /ОРГ/	шт	1,00	10001,59	--	10002	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	160 Ду-150			--	--	--	--	--	--
33.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /собственного изготовления/	т	0,01	264818,84	56798,21	2436	523	359,61	3
					72191,25	21455,55	664	197	104,79	1
34.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	100,00	263,54	38,54	26354	3854	1,03	103
					207,00	2,59	20700	259	0,01	1
35.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм /прим для Ду-25/	фланец	130,00	85,00	11,42	11050	1485	0,37	48
					72,45	--	9418	--	--	--
36.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм /прим для Ду-175/	фланец	4,00	263,54	38,54	1054	154	1,03	4
					207,00	2,59	828	10	0,01	0
37.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	2,00	178,55	24,65	357	49	0,69	1
					144,90	--	290	--	--	--
38.	С130809-6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	130,00	181,00	--	23530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 150 мм	шт	100,00	757,00	--	75700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 200 мм /прим для Ду-175/	шт	4,00	1140,00	--	4560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	116,00	344,84	259,48	40002	30100	0,48	55
					79,96	67,83	9275	7868	0,26	30
43.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 32х3,0	шт	65,00	198,63	--	12911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	ТПрайс-лист	Втулка полиэтиленовая под фланец ПЭ 100 SDR17 110х6,6	шт	1,00	487,97	--	488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	ТПрайс-ли	Втулка полиэтиленовая под фланец	шт	50,00	919,64	--	45982	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	ПЭ 100 SDR17 160x9,5			--	--	--	--	--	--
46.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/заглушки/	т	0,01	138118,84 / 72191,25	56798,21 / 21455,55	898 / 469	369 / 139	359,61 / 104,79	2 / 1
47.	С130810-9	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32x3,0 мм	шт	65,00	183,00 / --	-- / --	11895 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт	2,00	3061,43 / 1037,59	1678,46 / 633,94	6123 / 2075	3357 / 1268	6,08 / 3,09	12 / 6
49.	С130902-72	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	80192,00 / --	-- / --	80192 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	ТПрайс-лист	Демонтажная вставка FAF 7500 Ду-300	шт	1,00	59006,37 / --	-- / --	59006 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	3,00	639,13 / 364,84	42,54 / 15,52	1917 / 1095	128 / 47	2,22 / 0,08	7 / 0
52.	С130902-111	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 sEriEs 13, T 80°C, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 13547-79	шт	2,00	58648,00 / --	-- / --	117296 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	ТПрайс-лист	Демонтажная вставка FAF 7500 Ду-150	шт	2,00	17841,39 / --	-- / --	35683 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3,00	448,88 / 266,51	20,37 / 7,76	1347 / 800	61 / 23	1,61 / 0,03	5 / 0
55.	С130902-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	12939,00 / --	-- / --	12939 / --	-- / --	-- / --	-- / --
56.	С130902-109	Затвор поворотный дисковый фланцевый, строительная длина согласно EN 558-1 sEriEs 13, T 80°C, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 13547-79	шт	1,00	51963,00 / --	-- / --	51963 / --	-- / --	-- / --	-- / --
57.	ТПрайс-ли	Демонтажная вставка FAF 7500	шт	1,00	12544,68	--	12545	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	Ду-100			--	--	--	--	--	--
58.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	5,00	18124,62	42,54	90623	213	2,09	10
					331,20	15,52	1656	78	0,08	0
59.	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	5,00	123,31	--	617	--	0,70	4
					108,67	--	543	--	--	--
60.	С11011-95-5	Указатель пожарного гидранта	шт	5,00	451,00	--	2255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,12	264818,84	56798,21	31566	6770	359,61	43
					72191,25	21455,55	8605	2558	104,79	12
62.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	65,00	7472,22	158,56	485694	10307	9,78	635
					1671,53	59,51	108649	3868	0,29	19
63.	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды	шт	65,00	5760,00	--	374400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	65,00	4894,23	58,52	318125	3804	0,86	56
					150,07	20,70	9755	1345	0,10	7
65.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 15 мм /прим/	шт	65,00	1250,00	--	81250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Ду 20 мм /прим/	шт	130,00	1390,00	--	180700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /собственного изготовления/	т	0,01	126700,00	--	1647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	55,25	81,00	--	4475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	145,88	40,23	0,05	5869	7	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21	огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза			7,20	--	1050	--	--	--
70.	Ц0110-926-1	Прокладка ОК в траншее /Раскатка ленты/	км	1,18	7439,82	5932,56	8772	6994	7,25	9
					1507,26	833,38	1777	983	4,83	6
71.	ТПрайс-лист	Лента детекционная "Внимание водопровод	м	1179,00	15,91	--	18758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: == ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ==								4054651

ИТОГО: 4054652 171538 2411
393960 49394 213

Накладные расходы :

На общестроительные работы	532290
На сантехнические работы	17102
Всего накладных расходов:	549392
Итого с накладными	4604044

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	276243
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4880287
Итого с временными, 1,5 %	4953491
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5056028
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5075842
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5125377
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	13107738
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	262155
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13369893
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1604387
Итого с НДС	***14 974 280тенге***

Сдал: *Принял:*

Құрылыс Консалт LTD

№2 Форма АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«_____» _____ 20___