Счет-фактура № 80 от 28 сентября 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" **(2)**

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №295от 25.06.12г. Капит.ремонт трубы км 104 Ескельдинского района (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капиальный ремонт трубы на а/д Сарыозек-Хоргос-Когалы-Карабулак км 104 Ескельдинского района	шт	1	335 479,46	335 479,46	12%	40 257,54	375 737,00		
Всего по счету:					**335 479,46**		**40 257,54**	**375 737,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
финансовый директор

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автом ильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,
РНН 600300533258 KZ 598560000000205056 KZT в, КБЕ 17, БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы

Справка стоймости выполненых работ за сентябрь 2012 года
по договору №295 от 25 июня 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружениий

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 104 Ескельдинского района Алматинской области	тыс. тенге	2 630,000	2 630,000	789,000	2 254,263	375,737	112,721	263,016
			2 630,000	2 630,000	789,000	2 254,263	375,737	112,721	263,016

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ М.П.

Представитель заказчика _____

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинженеринг"
_____ **А.Назарбеков**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 104 Ескельдинского района Алматинской области

Договор № 295 от 25.06.2012г.

Акт

выполненных работ за сентябрь 2012 года

(локальная смета 2-1-2)

Устройство дорожной одежды

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 (10) см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	10	424,72	33,29	4247	333	219	0,033	–
		м2 основания		5	11,5	50	115	133	0,04038	–
2	Е99-27-221	Вычитается позиция: исключать на каждый 1см. изменения толщины слоя kмат1=-1;	10	-94,25	–	-943	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,18	40097,59	339,59	7218	61	33	0,58	–
		т		–	140,94	–	25	133	0,58	–
4	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 (6) см	120	391,11	5,88	46933	706	1383	0,0451	5
		м2 покрытия		7,02	1,65	842	198	133	0,00618	1
5	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	120	378,73	0,12	45448	14	192	0,00816	1
		м2 покрытия		1,14	0,06	137	7	133	0,00018	–
6	Е27-14-2	Устройство присыпных обочин из ГПС	4	1803,58	73,77	7214	295	177	0,144	1
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,68	86	47	133	0,041	–

7	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной с[illegible]ью толщиной 10 (6) см	80	129,35	20,36	10348	1629	1081	0,0317	3
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	383	430	133	0,02033	2
		Всего прямые затраты				**120465**	**3038**			**10**
						1498	**822**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				115928				
		Накладные расходы, тенге				12877				
		- заработная плата, тенге				463				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8000				
		Всего				**141342**				
		Временные здания и сооружения (4,6 % минус возврат сумм)				5201				
		- сметная заработная плата, тенге				679				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1465				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				586				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**148595**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**310266**				
		- материалы, тенге				242058				
		- сметная заработная плата, тенге				11198				
		Налог (2 %)				6205				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**316472**				
		НДС (12 %)				37977				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**354448**				

Заказчик _____

Представитель Заказчика _____

Представитель Технадзора _____

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 104 Ескельдинского района Алматинской области

Договор № 295 от 25.06.2012г.

Акт
выполненных работ за сентябрь 2012 года
(локальная смета 2-1-3)

Установка сигнальных столбиков

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	6	273,96	119,85	1644	719	1037	0,64	4
		шт		100,35	29,7	602	178	133	0,12	1
2	99-1-5Прайс	Стоимость сигнальных столбиков	6	880,49		5283				
		шт								
3	П7-196-1	Перевозка грузов на 428 км (200+228), 1 класс груза	0,03	702,5	702,5	21	21	4	–	–
		т		–	140,5	–	4	100	0,29505	–
4	П7-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза	2,64	2,8	2,8	7	7	1	–	–
		т		–	0,56	–	1	100	0,00118	–
5	П9-15-2	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - разгрузка	0,03	232,8	232,8	7	7	5	–	–
		т		–	162,96	–	5	100	0,34222	–
		Всего прямые затраты				**6962**	**754**			**4**
						602	**188**			**1**

В том числе стоимость: материалов, тенге	5606
Накладные расходы, тенге	1047
- заработная плата, тенге	157
- трудоемкость, чел-ч	1
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	481
Всего	**8490**
Временные здания и сооружения (4,6 % минус возврат сумм)	312
- сметная заработная плата, тенге	44
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	88
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	35
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8925**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**18635**
- материалы, тенге	11705
- сметная заработная плата, тенге	2326
Налог (2 %)	373
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19008**
НДС (12 %)	2281
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21289**

Заказчик _____

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

С.Абипов

Накопительная ведомомть выполненных работ по ТОО "Асыл-ЖАС"
Капитальный ремонт трубы на а/д "Сарыозек - Хоргос - Когалы - Коксу - Карабулак", км 104 Ескельдинского района алматинской области

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во						
			Всего	на отчетный период	июль	август	сентябрь	всего	остаток
	1. Подготовительные работы								
1	Восстановление оси трассы 2 категории сложности	км	0,02	0,00	0,02			0,02	0,00
	1.1 Разборка существующего покрытия								
1	Разборка существующего асфальтобетонного покрытия								
	на толщину 10 см, с погрузкой и транспортировкой	$м^{3/м2}$	11,2/112	0,00	11,2/112			11,2/112	0,00
	на свалку до 33 км	т	25,8	0,00	25,8			25,8	0,00
	1.2 Демонтаж существующей ж/б трубы d-1,0м								
1	Устройство прогала в насыпи из грунтов II группы								
	экскаватором 0,65 $м^3$ в отвал	$м^3$	37,86	0,00	37,86			37,86	0,00
2	Доработка прогала вручную	$м^3$	9,46	0,00	9,46			9,46	0,00
3	Демонтаж железобетонных конструкций			0,00					0,00
	с погрузкой в автосамосвалы	$м^3$	13,52	0,00	13,52			13,52	0,00
4	Транспорт обломков на свалку до 33 км	т	33,80	0,00	33,80			33,80	0,00
	2. Устройство одноочковой ж/б трубы d-1,0м								
1	Рытье котлована под тело трубы и оголовки экскава-тором "с обратной лопатой" емк.ковша 0,65 м3 в грунтах II группы в отвал	$м^3$	21,14	0,00	21,14			21,14	0,00
2	- тоже вручную	$м^3$	4,23	0,00	4,23			4,23	0,00
3	Щебеночная подготовка под фундамент трубы	$м^3$	3,1	0,00	3,1			3,1	0,00
4	Устройство монолитного фундамента	$м^3$	5,13	0,00	5,13			5,13	0,00
5	Укладка конического звена на входе блок №27	шт/ $м^3$	1/0,5	0,00	1/0,5			1/0,5	0,00
6	Укладка блоков №13	шт/ $м^3$	13/5,46	0,00	13/5,46			13/5,46	0,00
7	Монтаж портальных блоков СТ10	шт/ $м^3$	2/2,22	0,0	1/1,11			1/1,11	0
8	Монтаж откосных крыльев СТ4	шт/ $м^3$	4/3,92	0,0	0,0	4/3,92		4/3,92	0
9	Устройство лотка из монолитного бетона В-20	$м^3$	2,1	0,0	0,0	2,1		2,1	0
10	Конопатка швов паклей	кг	7,3	0,0	0,0	7,3		7,3	0,0
11	Устройство гидроизоляции:								
	обмазочная тела	$м^2$	46,2	0,0	0,0	46,2		46,2	0,0
	оголовков	$м^2$	34,8	0,0	0,0	34,8		34,8	0,0
	оклеечная тела	$м^2$	7,00	0,0	0,0	7,00		7,00	0,00
	оголовков	$м^2$	1,0	0,0	0,0	1,0		1,0	0,0
12	Обратная засыпка котлована с уплотнением пневмотрамбовками	$м^3$	11,20	0,0	0,0	11,20		11,20	0,00
13	Цементный раствор	$м^3$	1,4	0,0	0,0	1,4		1,4	0,0
	Укрепительные работы								
14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" емкостью 0,65 м3	$м^3$	14,40	0,0	0,0	14,40		14,40	0,00
15	- тоже вручную	$м^3$	2,88	0,0	0,0	2,88		2,88	0,00
16	Очистка и планировка площадки для укрепления откосов на входе и выходе с уплотнением	$м^2$	78,4	0,0	0,0	78,4		78,4	0,0
	Укрепление откосов входного и выходного оголовков								

17	а) устройство щебеночной подготовки	$м^3$	2,2	0,0	0,0	2,2		2,2	0,0
18	б) монолитный бетон В 20 F300	$м^3$	1,8	0,0	0,0	1,8		1,8	0,0
19	в) арматура AI	кг	48,4	0,0	0,0	48,4		48,4	0,0
20	г) асфальтовые планки	$м^{3/т}$	0,2/0.47	0,0	0,0	0,2/0.47		0,2/0.47	0,00
	Укрепление входного и выходного русла								
21	а) устройство щебеночной подготовки по руслу	$м^3$	1,7	0,0	0,0	1,7		1,7	0,0
22	б) устройство укрепления из монолитного бетона	$м^3$	1,70	0,0	0,0	1,70		1,70	0,00
23	в) устройство упоров из монолитного бетона В-20 F300	$м^3$	1,1	0,0	0,0	1,1		1,1	0,0
24	г) арматура AI для укрепления	кг	37,9	0,0	0,0	37,9		37,9	0,0
25	д) асфальтовые планки	м3/т	0.2/0.47	0,0	0,0	0.2/0.47		0.2/0.47	0,00
	Устройство конца укрепления								
26	а) устройство щебеночной подготовки	$м^3$	2,10	0,0	0,0	2,10		2,10	0,00
27	б) монолитного бетон В-30	$м^3$	2,50	0,0	0,0	2,50		2,50	0,00
28	в) арматура AI	кг	44,60	0,0	0,0	44,60		44,60	0,00
29	г) асфальтовые планки	м3/т	0,72/1,7	0,0	0,0	0,72/1,7		0,72/1,7	0,00
30	д) устройство каменной наброски	$м^3$	2,70	0,0	0,0	2,70		2,70	0,00
	3. Дорожная одежда								
1	Устройство подстилающего слоя основания из ПГС толщиной 15см								
	- песчано-гравийная смесь	$м^3$	20	0,0	0,0	20		20	0
	Устройство основания толщиной 10см								
2	из щебня фр.10-20мм, 20-40мм методом заклинки	$м^2$	132	0,0	0,0	122	10	132	0
3	Подгрунтовка жидким битумом 1,5 на 1м2	$м^2$	120	0,0	0,0		120	120	0
4	Устройство покрытия толщиной 6см								
	из холоднойасфальтобетонной смеси	$м^2$	120	0,0	0,0		120	120	0
5	Устройство присыпных обочин из ГПС толщиной 10см	$м^{3/т}$	4/6,4	0,0	0,0		4/6,4	4/6,4	0
6	Укрепление обочин толщиной 6см из песчано-гравий-								
	ной смеси	$м^2$	80	0,0	0,0		80	80	0
	4. Обустройство								
	4.1 Установка сигнальных столбиков								
1	Установка сигнальных столбиков								
	- установка металлических столбиков сигнальных	шт	6,00	0,0	0,0		6,00	6,00	0,00

Директор ТОО "Асыл-ЖАС" К.Жумагелдиев

Казакстан Республикасы Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Асыл-ЖАС Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Счет-фактура № 69 от 22 августа 2012 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2а) (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №295от 25.06.12г. Капит.ремонт трубы км 104 Ескельдинского района (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капиальный ремонт трубы на а/д Сарыозек-Хоргос-Когалы-Карабулак км 104 Ескельдинского района	шт	1	1 006 297,32	1 006 297,32	12%	120 755,68	1 127 053,00		
Всего по счету:					**1 006 297,32**		**120 755,68**	**1 127 053,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М П

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и авто. ильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,
РНН 600300533258 KZ 598560000000205056 KZT в, КБЕ 17, БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы

Справка стоимости выполненых работ за август 2012 года
по договору №295 от 25 июня 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружениий

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 104 Ескельдинского района Алматинской области	тыс. тенге	2 630,000	2 254,263	789,000	1 127,210	1 127,053	338,116	788,937
			2 630,000	2 254,263	789,000	1 127,210	1 127,053	338,116	788,937

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ С. Салиуратов
М.П.

Представитель заказчика_____ К. Муканов

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинженеринг"
_____ **А.Назарбеков**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 104 Ескельдинского района Алматинской области

Договор № 295 от 25.06.2012г.

Акт
выполненных работ за август 2012 года
(локальная смета 2-1-1)

Устройство одноочковой ж/б трубы Д-1,0м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Устройство ж/б одноочковой ж/б трубы Д-1,0м									
1	Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	5,03	3036,15	686,25	15272	3452	3520	2,79	14
		м3		463,5	178,43	2331	898	109	0,61	3
2	30-23-45	Портальная стенка СТ-10 (ТП 3.501.1-144)	1	37200		37200				
		шт								
3	30-23-53	Стенка откосная СТ-4 (ТП 3.501.1-144)	4	27800		111200				
		шт								
4	П8-56-1	Разница в перевозке (учтено 232км; 288-232 км) учтенная по нормативу расстояние перевозки 56 км, 1 класс груза	15,35	288	288	4421	4421	884	–	–
		т		–	57,6	–	884	100	0,12096	2
5	Е6-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	2,1	8765,42	100,65	18407	211	406	0,97	2
		м3		146,25	38,03	307	80	105	0,1857	–
6	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	81	322,22	13,7	26100	1110	9523	0,605	49
		м2		102,83	5,04	8329	408	109	0,0246	2

7	Е30-78-2								
	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	8	1089,28	20,67	8714	165	1440	0,91	7
	м2								
			157,5	7,61	1260	61	109	0,0372	–
8	Е30-7-1								
	Заделка стыков цементным раствором	1,4	9645,21	532,08	13503	745	864	2,55	4
	м3								
			434,25	131,85	608	185	109	0,434	1
9	Е1-166-2								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	11,2	134,1	–	1502	–	1697	0,972	11
	м3 грунта								
			134,1	–	1502	–	113	–	–
10	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	11,2	21,55	4,52	241	51	185	0,108	1
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	191	–	97	–	–
	0.2 Укрепительные работы								
11	Е1-12-8								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,4	23,36	22,08	336	318	95	0,00888	–
	м3 грунта								
			1,28	5,56	18	80	97	0,0193	–
12	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2,88	262,72	–	757	–	855	1,848	5
	м3 грунта								
			262,72	–	757	–	113	–	–
13	Е1-30-2								
	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	78,4	0,2	0,2	16	16	5	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
			–	0,07	–	5	97	0,00023	–
	0.3 Укрепление русла на входе и выходе								
14	Е30-3-1								
	Устройство щебеночной подготовки	1,7	3073,57	38,67	5225	66	602	1,99	3
	м3								
			310,5	14,24	528	24	109	0,0695	–
15	Е1-158-5								
	Укрепление русла на входе и выходе бетонными плитами толщиной до 10 см	1,7	1354,75	30,59	2303	52	312	1,22	2
	м2 укрепляемой поверхности								
			181,13	8,11	308	14	97	0,037	–
16	Е42-8-2								
	Устройство упоров из монолитного бетона В20	1,1	9214,35	70,44	10136	77	294	1,78	2
	м3 бетона в конструкции								
			276,75	23,98	304	26	89	0,087	–

17	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	1,1	321		353				
18	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов *м3*	1,1	805		886				
19	Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т *т арматуры*	0,04	2081,68	322,52	83	13	59	9,57	–
				1514,25	122,92	61	5	89	0,6003	–
20	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,04	50600		2024				
21	Е42-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т *м3 сборных конструкций*	0,2	2765,57	276,11	553	55	402	13,7	3
				2155,5	105,23	431	21	89	0,5139	–
22	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I *т*	0,47	5280		2482				
	0.4 Укрепление откосов на входе и выходе									
23	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки *м3*	2,2	3073,57	38,67	6762	85	778	1,99	4
				310,5	14,24	683	31	109	0,0695	–
24	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см *м2 укрепляемой поверхности*	1,8	1354,75	30,59	2439	55	331	1,22	2
				181,13	8,11	326	15	97	0,037	–
25	Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т *т арматуры*	0,048	2081,68	322,52	100	15	70	9,57	–
				1514,25	122,92	73	6	89	0,6003	–
26	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,048	50600		2429				
27	Е42-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т *м3 сборных конструкций*	0,2	2765,57	276,11	553	55	402	13,7	3
				2155,5	105,23	431	21	89	0,5139	–

28	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	0,47	5280		2482				
		т								
0.5 Устройство конца укрепления										
29	Е30-3-1	Устройство щебеночной подготовки	2,1	3073,57	38,67	6454	81	743	1,99	4
		м3		310,5	14,24	652	30	109	0,0695	–
30	Е42-8-4	КУстройство укрепления могнолитным бетоном	2,5	9630	146,79	24075	367	696	1,76	4
		м3 бетона в конструкции		274,5	38,41	686	96	89	0,1385	–
31	Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	2,7	432,86	0,86	1169	2	1132	2,81	8
		м3 камня в деле		432	0,32	1166	1	97	0,0015	–
32	30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	2,86	590		1689				
		м3								
33	Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	0,045	2081,68	322,52	94	15	66	9,57	–
		т арматуры		1514,25	122,92	68	6	89	0,6003	–
34	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,045	50600		2277				
		т								
35	Е42-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	0,72	2765,57	276,11	1991	199	1449	13,7	10
		м3 сборных конструкций		2155,5	105,23	1552	76	89	0,5139	–
36	30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I	1,7	5280		8976				
		т								
		Всего прямые затраты				**323202**	**11626**			**138**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**22572** 289003	**2973**			**8**
		Накладные расходы, тенге				26810				
		- заработная плата, тенге				4022				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21001				

Всего	**371013**
Временные здания и сооружения (4,6 % минус возврат сумм)	7782
- сметная заработная плата, тенге	1925
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3788
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1515
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**384098**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**801997**
- материалы, тенге	603438
- сметная заработная плата, тенге	77001
Налог (2 %)	16040
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**818037**
НДС (12 %)	98164
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**916201**

Заказчик _____ С. Салуратов

Представитель Заказчика _____ К. Муканов

Представитель Технадзора

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

_____ С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 104 Ескельдинского района Алматинской области

Договор № 295 от 25.06.2012г.

Акт
выполненных работ за август 2012 года
(локальная смета 2-1-2)
Устройство дорожной одежды

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	20	1803,48	73,75	36070	1475	879	0,144	3
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	428	233	133	0,041	1
2	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 (10) см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	122	424,72	33,29	51816	4061	2677	0,033	4
		м2 основания		5	11,5	610	1403	133	0,04038	5
3	Е99-27-221	Вычитается позиция: исключать на каждый 1см. изменения толщины слоя kмат1=-1;	122	-94,25	–	-11499	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Всего прямые затраты				**76387**	**5536**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**1038** 69812	**1636**			**6**

Накладные расходы, тенге	3556
- заработная плата, тенге	533
- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4797
Всего	**84740**
Временные здания и сооружения (4,6 % минус возврат сумм)	2435
- сметная заработная плата, тенге	440
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	872
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	349
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**88395**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**184569**
- материалы, тенге	145767
- сметная заработная плата, тенге	10183
Налог (2 %)	3691
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**188261**
НДС (12 %)	22591
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**210852**

Заказчик _____ С. Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____ К. Муканов

Представитель Технадзора _____ С.Абилов

Счет-фактура № 59 от 30 июля 2012 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №295от 25.06.12г. Капит.ремонт трубы км 104 Ескельдинского района (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капиальный ремонт трубы на а/д Сарыозек-Хоргос-Когалы-Карабулак км 104 Ескельдинского района	шт	1	1 006 437,50	1 006 437,50	12%	120 772,50	1 127 210,00		
Всего по счету:					**1 006 437,50**		**120 772,50**	**1 127 210,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М П

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
финансовый директор
(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй облпсти"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,
РНН 600300533258 KZ 598560000000205056 KZT в, КБЕ 17, БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы

Справка стоймости выполненых работ за июль 2012 года
по договору №295 от 25 июня 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружениий

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 104 Ескельдинского района Алматинской области	тыс. тенге	2 630,000	1 127,210	789,000	-	1 127,210	338,163	789,047
			2 630,000	1 127,210	789,000	-	1 127,210	338,163	789,047

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ С. Самуратов
М.П.

Представитель заказчика _____ Е. Жилбаев

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинженеринг"
_____ **А.Назарбеков**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
_____ **К.Жумагелдиев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПт и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 104 Ескельдинского района Алматинской области

Договор № 295 от 25.06.2012 года

Акт
выполненных работ за июль 2012 года
(локальная смета 1-1-1)
Подготовка территории строительства

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0.1 Восстановление оси трассы 2 категории сложности ,0,02км								
1	Е99-1-1Сб.це	Восстановление оси трассы 2 категории сложности *км*	0,02	7097 / –	– / –	142 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
2	Е99-1-2Сб.це	Закрепление оси трассы 2 категории сложности *км*	0,02	4607 / –	– / –	92 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
		0.2 Разборка существующего покрытия								
3	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований *м3 конструкции*	11,2	408,12 / 238,5	169,61 / 4,07	4571 / 2671	1900 / 46	3614 / 133	1,55 / 0,0136	17 / –
4	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	25,8	27,1 / –	– / –	699 / –	– / –	– / –	– / –	– / –
5	П8-42-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 33 км, 1 класс груза *т*	25,8	207,9 / 41,58	– / –	5364 / 1073	– / –	1073 / 100	0,87 / –	23 / –

0.3 Демонтаж существующей трубы отверстием 1,0м

6	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	37,86	18,51	17,5	701	663	199	0,00703	–
		м3 грунта		1,01	4,41	38	167	97	0,0153	1
7	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	9,46	353,7	–	3346	–	3781	2,268	21
		м3 грунта		353,7	–	3346	–	113	–	–
8	Е30-54-3	Демонтаж железобетонных труб труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	13,52	2804,4	1746	37915	23606	22288	6,312	85
		м3		1058,4	453,96	14310	6138	109	1,552	21
9	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	33,8	152,8	–	5165	–	3615	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
10	П8-33-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 33 км, 1 класс груза	33,8	207,9	–	7027	–	1405	0,87	30
		т		41,58	–	1405	–	100	–	–
		Всего прямые затраты				**65022**	**26168**			**198**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**22843** 234	**6350**			**27**
		Накладные расходы, тенге				32359				
		- заработная плата, тенге				5494				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5843				
		Всего				**103224**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)				3749				
		- сметная заработная плата, тенге				564				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1070
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	428
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**108471**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**226487**
- материалы, тенге	489
- сметная заработная плата, тенге	85806
Налог (2 %)	4530
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**231016**
НДС (12 %)	27722
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**258738**

Заказчик _____ С. Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____ С. Кисибаев

Представитель Технадзора _____ С.Абипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт трубы на автомобильной дороге "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", км 104 Ескельдинского района Алматинской области

Договор № 295 от 25.06.2012г.

Акт
выполненных работ за июль 2012 года
(локальная смета 2-1-1)

Устройство одноочковой ж/б трубы Д-1,0м

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Устройство ж/б одноочковой ж/б трубы Д-1,0м									
1	Е1-12-8	Рытье котлована в отвал под тело трубы и оголовки экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21,14	23,36	22,08	494	467	141	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	27	118	97	0,0193	–
2	Е1-162-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,23	353,7	–	1496	–	1690	2,268	10
		м3 грунта		353,7	–	1496	–	113	–	–
3	Е30-3-1	Устройство подготовки из щебня	3,1	3073,57	38,67	9528	120	1098	1,99	6
		м3		310,5	14,24	963	44	109	0,0695	–

4	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов	5,13	9645,21	532,08	49480	2730	3165	2,55	13
		м3		434,25	131,85	2228	676	109	0,434	2
5	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	5,96	4921,38	2182,5	29331	13008	12281	7,89	47
		м3		1323	567,45	7885	3382	109	1,94	12
6	30-23-39	Звено коническое Блок №27	1	24700		24700				
		шт								
7	30-23-21	Круглые звенья бл №13 (ТП 3.501-59)	13	12000		156000				
		шт								
8	П8-56-1	Разница в перевозке (учтено 232км; 288-232 км) учтенная по нормативу расстояние перевозки 56 км, 1 класс груза	14,9	288	288	4291	4291	858	–	–
		т		–	57,6	–	858	100	1,21	18
9	Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	1,11	3036,15	686,25	3370	762	776	2,79	3
		м3		463,5	178,43	514	198	109	0,61	1
10	30-23-45	Портальная стенка СТ-10 (ТП 3.501.1-144)	1	37200		37200				
		шт								
		Всего прямые затраты				**315890**	**21378**			**79**
						13113	**5276**			**17**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				281402				
		Накладные расходы, тенге				15944				
		- заработная плата, тенге				3001				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19910				
		Всего				**351744**				

Временные здания и сооружения (4,6 %)	7318
- сметная заработная плата, тенге	1848
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3591
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1436
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**364089**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**760218**
- материалы, тенге	587567
- сметная заработная плата, тенге	59314
Налог (2 %)	15204
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**775422**
НДС (12 %)	93051
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**868472**

Заказчик _____ С.Сарсенбаев

Подрядник _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____ Е.Нурбаев

Представитель Технадзора _____ С.Абипов