Предприятие, организация

ТОО "Заман-ай"

Подразделение

Основное подразделение

Номер документа	Дата составления

Акт выполненных работ 1000002 28.06.2011

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Орт Ульба"**
Основание: Договор № 7 от 27.04.2011 года

цена: с НДС (12%)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства картофелехранилища в г. Аксу Павлодарской области	работа	1	1 668 302,00	1 668 302,00

Всего работ на сумму: 1 668 302,00
в т.ч. НДС 178 747,00

Итого сумма: Один миллион шестьсот шестьдесят восемь тысяч триста два тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заман-ай"

РНН: 451600034310, БИН: 990440005336
Адрес: г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49-5, кв.15

Расчетный счет: KZ82826S0KZTD2000825 в АО "АТФБанк" в г.Павлодар
БИК: ALMNKZKA

МП

директор
(должность)

Баймуханов К.Т.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Орт Ульба"

РНН: 181600274645, БИН: 101240003133
Адрес: г.Усть-Каменогорск, пр. Абая, д. 152/1, кв. 20

Расчетный счет: KZ2894809KZT22030547
в банке АО «Евразийский банк»
БИК: EURIKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик **ТОО "Орт Ульба"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Заман-ай"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт благоустройства картофелехранилища в г. Аксу Павлодарской области**
наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт благоустройства картофелехранилища в г. Аксу Павлодарской области**

Договор подряда номер 7
дата 27.04.2011

Номер документа	Дата составления
2	28.06.2011

Отчетный период	
с	по
27.04.2011	28.06.2011

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: #Сети наружного освещения#										
1	1	67-2-1	Демонтаж магистралей из каналов	150	19,76	0,05	0	2964	8	0	2874	0,13	20
				м	19,71	0	0	2957	0	0	97,2	0	0
2	2	67-9-1	Монтаж магистралей в каналах	150	55,49	0,05	0	8324	8	0	8083	0,34	50
				м	55,44	0	0	8316	0	0	97,2	0	0
3	3	67-13-3	Прокладка кабеля СИП, первый провод сечением 16 мм2	260	19,25	0,03	0	5005	8	0	4857	0,12	30
				м	19,22	0	0	4997	0	0	97,2	0	0
4	4	67-15-6	Монтаж светильника	6	140,16	1,42	0	841	9	0	810	0,89	5
				шт	138,74	0,23	0	832	1	0	97,2	0	0
5	5	33-11-1	Установка опор освещения массой до 2 т	6	11551,28	7151,4	57,38	69308	42908	344	36941	26	156
				1т	4342,5	1521,12	0	26055	9127	0	105	5,9	35
6	6	33-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	18	37,47	23,7	0	674	427	0	403	0,09	2
				1м	13,77	7,53	0	248	136	0	105	0,03	0
			Итого по разделу: #Сети наружного освещения#					87116					
			Раздел: #Установка водосбросных лотков#										
7	7	27-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	0,8	13886,53	2438,75	8342,78	11109	1951	6674	3962	20,7	17
				м3	3105	618,75	0	2484	495	0	133	2,5	2
8	8	30-18-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	52,3	2440		2440	127612		127612			
				м									
			Итого по разделу: #Установка водосбросных лотков#					138721					
			Раздел: #Установка и изготовление ограждений#										
9	9	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	10	402,75	0	0	4028	0	0	4551	2,8	28
				м3	402,75	0	0	4028	0	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	18	162,72	143,86	0	2929	2589	0	970	0,13	2
				ямя	18,86	36,68	0	339	660	0	97	0,14	3
11	11	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,036	93997,62	304,24	60618,38	3384	11	2182	1255	198	7
				1т	33075	114,75	0	1191	4	0	105	0,56	0
12	12	9-62-3	Изготовление и монтаж металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,8	27935,09	9375,11	2179,98	22348	7500	1744	13311	91	73
				т	16380	2107,33	0	13104	1686	0	90	7,36	6
13	13	68-6-2	Установка металлических ограждений	125	1602,54	43,03	24,31	200318	5379	3039	229704	9,61	1201
				м2	1535,2	0	0	191900	0	0	119,7	0	0
14	14	68-7-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 25 мм	14	273,96	4,97	216,27	3835	70	3028	883	0,33	5
				м	52,72	0	0	738	0	0	119,7	0	0
15	15	68-7-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 40 мм	22	390,78	4,97	320,31	8597	109	7047	1725	0,41	9
				м	65,5	0	0	1441	0	0	119,7	0	0
16	16	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	8,01	60,75	0	0	487	0	0	438	0,34	3
				м2	60,75	0	0	487	0	0	90	0	0
17	17	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	32,04	21,8	0,05	15,94	698	2	511	168	0,03	1
				м2	5,81	0,02	0	186	1	0	90	0	0
18	18	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	64,08	20,36	0,02	16,18	1305	1	1037	240	0,02	1
				м2	4,16	0	0	267	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: #Установка и изготовление ограждений#					247928					
			Раздел: #Проезды#										
19	19	68-4-1	Ремонт и установка бордюров	45	111,93	0,05	7,34	5037	2	330	5631	0,69	31
				м2	104,54	0	0	4704	0	0	119,7	0	0
20	20	68-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	280	28,49	27,39	0	7976	7668	0	1944	0,01	2
				м2	1,1	4,7	0	308	1316	0	119,7	0,03	7
21	21	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вертикальная планировка, уплотнение грунта в том числе)	100,8	39,75	37,82	0,06	4007	3812	6	1258	0,01	1
				м3	1,87	11	0	188	1109	0	97	0,04	4
22	22	С010333-А1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	115,92	32,3		32,3	3744		3744			
				т									
23	23	1-20-2	Разработка грунта вручную	100,8	3,79	3,24	0,06	382	327	6	156	0	0
				м3	0,48	1,12	0	48	113	0	97	0	0
24	24	68-2-1	Устройство щебеночных оснований дорог	280	262,41	44,81	147,87	73474	12547	41403	28539	0,46	128
				м2	69,73	15,42	0	19524	4318	0	119,7	0,05	14
25	25	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	280	327,07	27,83	294,24	91578	7791	82387	5390	0,03	9
				м2	5	9,47	0	1400	2653	0	133	0,03	9
26	26	68-3-2	Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2 (в т.ч.установка люков, подъем колодцев бетоном)	280	890,45	21,85	758,71	249325	6117	212439	39908	0,71	200
				м2	109,89	9,18	0	30769	2570	0	119,7	0,04	10
			Итого по разделу: #Проезды#					435523					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: #Тротуары#										
27	27	27-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	12,8	347,46	14,09	295,34	4447	180	3780	728	0,24	3
				м2	38,03	4,75	0	487	61	0	133	0,02	0
28	28	68-5-1	Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки	12,8	220,57	0	33,76	2823	0	432	2862	1,22	16
				м2	186,81	0	0	2391	0	0	119,7	0	0
29	29	30-3-40	Плитка тротуарная /брусчатка/	12,8	842		842	10778		10778			
				м2									
			Итого по разделу: #Тротуары#					18048					
			Раздел: #Ремонт канализации#										
30	30	23-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	2	4248,61	83,18	1303,43	8497	166	2607	7523	17,01	34
				врезка	2862	31,5	0	5724	63	0	130	0,15	0
31	31	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,152	139706,75	90794,12	537,63	21235	13801	82	13428	286	43
				км	48375	19582,83	0	7353	2977	0	130	84,07	13
32	32	8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	1,52	19000		19000	28880		28880			
				10м									
			Итого по разделу: #Ремонт канализации#					58613					
			ИТОГО:					985949	113393				2093
								333214	27290				104
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					16625					
			На общестроительные работы					352415					
			На металломонтажные работы					50252					
			Всего накладных расходов:					419292					
			Итого с накладными					1405241					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					84314					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					1489555					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					178747					
			Итого с НДС					1668302					
			Всего:					1668302					

Заказчик: "Орт Ульба"

Подрядчик: ТОО "Заман-ай"