Предприятие, организация

ТОО "Заман-ай"

Подразделение

Основное подразделение

Номер документа	Дата составления

Акт выполненных работ 1000003 14.07.2011

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Орт Ульба"**
Основание: Договор № 11 от 11.05.2011 года

цена: с НДС (12%)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства овощехранилища в с. Иртышск Иртышского района	работа	1	1 932 512,00	1 932 512,00

Всего работ на сумму: 1 932 512,00
в т.ч. НДС 207 055,00

Итого сумма: Один миллион девятьсот тридцать две тысячи пятьсот двенадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заман-ай"

РНН: 451600034310, БИН: 990440005336
Адрес: г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49-5, кв.15

Расчетный счет: KZ82826S0KZTD2000825 в АО "АТФБанк" в г.Павлодар
БИК: ALMNKZKA

МП директор (должность)

Баймуханов К.Т. (Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Орт Ульба"

РНН: 181600274645, БИН: 101240003133
Адрес: г.Усть-Каменогорск, пр. Абая, д. 152/1, кв. 20

Расчетный счет: KZ2894809KZT22030547
в банке АО «Евразийский банк»
БИК: EURIKZKA

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик **ТОО "Орт Ульба"**
организация, адрес, телефон, факс

Исполнитель **ТОО "Заман-ай"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт благоустройства овощехранилища в с. Иртышск Иртышского района**
наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт благоустройства овощехранилища в с. Иртышск Иртышского района**

Договор подряда номер 11
дата 11.05.2011

Номер документа	Дата составления
3	14.07.2011

Отчетный период	
с	по
11.05.2011	14.07.2011

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: Материалов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Материалов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
			Раздел: #Ремонт канализации#											
1	1	23-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4248,61	83,18	1303,43	4249	83	1303	3762		17,01	17
				врезка	2862	31,5	0	2862	32	0	130		0,15	0
2	2	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,136	139706,75	90794,12	537,63	19000	12348	73	12015		286	39
				км	48375	19582,83	0	6579	2663	0	130		84,07	11
3	3	8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dn 200 мм	1,36	19000		19000	25840		25840				
				10м										
			Итого по разделу: #Ремонт канализации#					49089						
			Раздел: #Установка водосбросных лотков#											
4	4	27-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	1,5	13886,53	2438,75	8342,78	20830	3658	12514	7429		20,7	31
				м3	3105	618,75	0	4658	928	0	133		2,5	4
5	5	30-18-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	80,6	2440		2440	196664		196664				
				м										
			Итого по разделу: #Установка водосбросных лотков#					217494						
			Раздел: #Сети наружного освещения#											
6	6	67-2-1	Демонтаж магистралей из каналов	120	19,76	0,05	0	2371	6	0	2299		0,13	16
				м	19,71	0	0	2365	0	0	97,2		0	0
7	7	67-9-1	Монтаж магистралей в каналах	120	55,49	0,05	0	6659	6	0	6467		0,34	40
				м	55,44	0	0	6653	0	0	97,2		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	67-13-3	Прокладка кабеля СИП, первый провод сечением 16 мм2	240	19,25	0,03	0	4620	7	0	4484	0,12	28
				м	19,22	0	0	4613	0	0	97,2	0	0
9	9	67-15-6	Монтаж светильника	4	140,16	1,42	0	561	6	0	540	0,89	4
				шт	138,74	0,23	0	555	1	0	97,2	0	0
10	10	33-11-1	Установка опор освещения массой до 2 т	4	11551,28	7151,4	57,38	46205	28606	230	24627	26	104
				1т	4342,5	1521,12	0	17370	6084	0	105	5,9	24
11	11	33-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	12	37,47	23,7	0	450	284	0	268	0,09	1
				1м	13,77	7,53	0	165	90	0	105	0,03	0
			Итого по разделу: #Сети наружного освещения#					60865					
			Раздел: #Установка и изготовление ограждений#										
12	12	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	18	402,75	0	0	7250	0	0	8192	2,8	50
				м3	402,75	0	0	7250	0	0	113	0	0
13	13	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	36	162,72	143,86	0	5858	5179	0	1939	0,13	5
				яма	18,86	36,68	0	679	1320	0	97	0,14	5
14	14	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,128	93997,62	304,24	60618,38	12032	39	7759	4461	198	25
				1т	33075	114,75	0	4234	15	0	105	0,56	0
15	15	9-62-3	Изготовление и монтаж металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,3	27935,09	9375,11	2179,98	36316	12188	2834	21630	91	118
				т	16380	2107,33	0	21294	2740	0	90	7,36	10
16	16	68-6-2	Установка металлических ограждений	245	1602,54	43,03	24,31	392622	10542	5956	450220	9,61	2354
				м2	1535,2	0	0	376124	0	0	119,7	0	0
17	17	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	12,46	60,75	0	0	757	0	0	681	0,34	4
				м2	60,75	0	0	757	0	0	90	0	0
18	18	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	49,84	21,8	0,05	15,94	1086	2	794	262	0,03	1
				м2	5,81	0,02	0	290	1	0	90	0	0
19	19	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	99,68	20,36	0,02	16,18	2029	2	1613	373	0,02	2
				м2	4,16	0	0	415	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: #Установка и изготовление ограждений#					457950					
			Раздел: #Проезды и подъездная дорога#										
20	20	68-4-1	Ремонт и установка бордюров	27	111,93	0,05	7,34	3022	1	198	3379	0,69	19
				м2	104,54	0	0	2823	0	0	119,7	0	0
21	21	68-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	135	28,49	27,39	0	3846	3697	0	937	0,01	1
				м2	1,1	4,7	0	149	634	0	119,7	0,03	3
22	22	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вертикальная планировка, уплотнение грунта в том числе)	48,6	39,75	37,82	0,06	1932	1838	3	607	0,01	1
				м3	1,87	11	0	91	535	0	97	0,04	2
23	23	С010333-А1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	55,89	32,3		32,3	1805		1805			
				т									
24	24	1-20-2	Разработка грунта вручную	48,6	3,79	3,24	0,06	184	158	3	75	0	0
				м3	0,48	1,12	0	23	54	0	97	0	0
25	25	68-2-1	Устройство щебеночных оснований дорог	135	262,41	44,81	147,87	35425	6049	19962	13760	0,46	62
				м2	69,73	15,42	0	9414	2082	0	119,7	0,05	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	135	327,07	27,83	294,24	44154	3756	39722	2599	0,03	4
				м2	5	9,47	0	675	1279	0	133	0,03	5
27	27	68-3-2	Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2 (в т.ч.установка люков, подъем колодцев бетоном)	135	890,45	21,85	758,71	120210	2949	102426	19241	0,71	96
				м2	109,89	9,18	0	14835	1239	0	119,7	0,04	5
			Итого по разделу: #Проезды и подъездная дорога#					210578					
			Раздел: #Тротуары#										
28	28	27-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	15	347,46	14,09	295,34	5212	211	4430	854	0,24	4
				м2	38,03	4,75	0	570	71	0	133	0,02	0
29	29	68-5-1	Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки	15	220,57	0	33,76	3309	0	506	3354	1,22	18
				м2	186,81	0	0	2802	0	0	119,7	0	0
30	30	30-3-40	Плитка тротуарная /брусчатка/	15	842		842	12630		12630			
				м2									
			Итого по разделу: #Тротуары#					21150					
			Раздел: #Посадка деревьев#										
31	31	47-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	6	1032,19	286,81	70,83	6193	1721	425	5761	3,88	23
				шт	674,55	69,7	0	4047	418	0	129	0,29	2
32	32	30-12-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	6	649		649	3894		3894			
				шт									
			Итого по разделу: #Посадка деревьев#					10087					
			ИТОГО:					1027215	93336				3076
								492652	20186				78
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					13789					
			На общестроительные работы					540529					
			На металломонтажные работы					46257					
			Всего накладных расходов:					600576					
			Итого с накладными					1627790					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					97667					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					1725457					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					207055					
			Итого с НДС					1932512					
			Всего:					1932512					

Заказчик:
Директор ТОО "Орт Ульба"

Исполнитель:
Директор ТОО "Заман-ай"