ГЕНПОДРЯДЧИК: РГП"ЕНБЕК-КАРАГАНДА"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО"КАЗСПЕЦРЕМОНТ-2000"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,п.Сангородок.учреждение АК 159/17 ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Стационарный корпус учреждения АК 159/17

А К Т
приемки выполненных работ за МАЙ 2011г.

по капитальному ремонту стационарного корпуса учреждения АК 159/17

ОСНОВАНИЕ:смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 1.01.2011г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге / % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0109-42-1 | -Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | 1801 | 128,68 | 42,8 | 231747 | 77092 | 112336 | 0,36 | 657 |
| | | | | 58,74 | 10,56 | 105794 | 19023 | 90 | 0,04 | 68 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 2 | С11011-435 | -Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 | 2161,2 | 896 | - | 1936435 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 3 | Е0108-35-2 | -Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 60 | 161,14 | 0,78 | 9668 | 47 | 5080 | 0,5 | 30 |
| | | | | 79,44 | 0,29 | 4767 | 17 | 106,2 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 4 | Е0110-91-7 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 | 180 | 527,24 | 24,73 | 94903 | 4452 | 56269 | 1,68 | 303 |
| | | | | 281,23 | 8,22 | 50622 | 1479 | 108 | 0,04 | 7 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 5 | С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- | -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка | 180 | 8050 | - | 1449000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2004 | м2 | | | | | | | | |
| 6 | Е0110-92-1 | -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 | 15 | 392,85 | 24,17 | 5893 | 363 | 2730 | 0,96 | 14 |
| | | | | 160,3 | 8,22 | 2404 | 123 | 108 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 7 | С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные | 15 | 13000 | - | 195000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 8 | Е0161-10-1 | -Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм | 40 | 495,15 | 15,7 | 19806 | 628 | 11530 | 1,74 | 70 |
| | | | | 302,6 | 2,43 | 12104 | 97 | 94,5 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 9 | С131204-13 | -Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм | 191,6 | 4150 | - | 795140 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | кВт | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | | Тенге | | | 4737592 | 82580 | | | 1074 |
| | | | Тенге | | | 175691 | 20740 | | | 76 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3710705 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 47993 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 71614 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3580435 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 6890 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 75610 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 38 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 11341 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 227179 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4013493 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 463 |
| | Сметная заработная плата - | | Тенге | | | - | 82955 | - | | - |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 231747 | - | - | | - |
| | Материалы - | | Тенге | | | 48861 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | - | 124817 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 112336 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 56 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | Тенге | | | - | 16850 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | Тенге | | | 20645 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 364728 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | чел.-ч | | | - | - | - | | 781 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 141668 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 795140 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 795140 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 47708 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 842848 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | 5221069 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1244 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 224623 | - | | - |

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого прямых затрат | | | 4737591,259 |
| Накладные расходы | | | 187945,22 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 295532,22 |
| ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. | | | 5221068,7 |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2011 | 5221068,698 X 1,951 | | 10186305 |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 10186305,03 X 2 % | 203726,101 | 10390031 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12 % | | 1246803,7 |
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | 11636835 |

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: РГП на праве ПХВ "ЕНБЕК-КАРАГАНДА"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО"КАЗСПЕЦРЕМОНТ-2000"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,п.Сангородок.учреждение АК 159/17 ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Стационарный корпус учреждения АК 159/17

# А К Т

приемки выполненных работ за ИЮНЬ 2011г.

по капитальному ремонту стационарного корпуса учреждения АК 159/17

ОСНОВАНИЕ:смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 1.01.2011г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге / % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0158-6-3 | -Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев м | 80,5 | 811,99 | 7,94 | 65365 | 639 | 20427 | 1,5 | 121 |
| | | | | 235,62 | 1,31 | 18967 | 105 | 107,1 | 0,02 | 1 |
| 2 | Е0158-23-3 | -Смена обрешетки с прозорами из брусков м2 | 123 | 398,96 | 6,1 | 49072 | 750 | 16003 | 0,81 | 100 |
| | | | | 120,47 | 1,01 | 14818 | 124 | 107,1 | 0,01 | 1 |
| 3 | Е0158-18-1 | -Устройство разжелобков из листовой стали м | 200 | 446,95 | 0,96 | 89390 | 192 | 12672 | 0,34 | 67 |
| | | | | 59 | 0,16 | 11800 | 32 | 107,1 | - | - |
| 4 | Е0108-35-2 | -Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2 | 1209 | 161,14 | 0,78 | 194812 | 937 | 102369 | 0,5 | 605 |
| | | | | 79,44 | 0,29 | 96045 | 348 | 106,2 | - | 2 |
| 5 | Е0161-10-1 | -Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм м2 | 80 | 495,15 | 15,7 | 39612 | 1256 | 23060 | 1,74 | 139 |
| | | | | 302,6 | 2,43 | 24208 | 194 | 94,5 | 0,01 | 1 |
| 6 | Е0115-17-1 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 30 | 1925,49 | 2,63 | 57765 | 79 | 10885 | 2,3 | 69 |
| | | | | 382,95 | 0,99 | 11489 | 30 | 94,5 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 7 | С11011-521 | -Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные /однотонные/, I сорта | 300 | 1420 | - | 426000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 8 | Е0110-91-7 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 | 146,6 | 527,24 | 24,73 | 77293 | 3626 | 50920 | 1,68 | 247 |
| | | | | 281,23 | 8,22 | 41229 | 1205 | 120 | 0,04 | 6 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 9 | С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка | 146,6 | 8050 | - | 1180130 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 10 | Е0110-22-2 | -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | 110,03 | 225,99 | 6,98 | 24865 | 767 | 14631 | 0,67 | 74 |
| | | | | 108,16 | 2,65 | 11901 | 292 | 120 | 0,01 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 11 | С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм | 244,58 | 3680 | - | 900054 | - | - | - | - |
| | | м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Е0161-7-1 | -Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 73,6 | 1065,81 | 67,78 | 78444 | 4989 | 45600 | 3,85 | 284 |
| | | | | 644,33 | 11,29 | 47423 | 831 | 94,5 | 0,06 | 5 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 13 | Е0116-14-5 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм | 280 | 638,3 | 12,04 | 178723 | 3371 | 90549 | 1,4 | 393 |
| | | | | 248,15 | 4,5 | 69481 | 1260 | 128 | 0,02 | 6 |
| | | м | | | | | | | | |
| 14 | С130804-11 | -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления диам. 50 мм | 25 | 2130 | - | 53250 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 10м | | | | | | | | |
| 15 | Е0118-6-1 | -Установка чугунных радиаторов | 24 | 202,1 | 43,41 | 4850 | 1042 | 4331 | 0,78 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1кВт | | 124,72 | 16,26 | 2993 | 390 | 128 | 0,08 | 2 |
| 16 | Ц0108-399-1- | Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2 | 400 | 10 | 4,5 | 4000 | 1800 | 2120 | 0,03 | 12 |
| | | м | | 4,9 | 1,3 | 1960 | 520 | 85,5 | 0,01 | 3 |
| 17 | С151607-152- | Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 | 1 | 9140 | - | 9140 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 18 | Е0121-3-7 | -Прокладка полиэтиленовых коробов диам. до 70мм | 400 | 57,8 | - | 23120 | - | 12577 | 0,2 | 79 |
| | | шт | | 32,35 | - | 12940 | - | 97,2 | - | - |
| 19 | С151803-37 | -Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, заглушка торцевая, У1113 У3 | 500 | 58,58 | - | 29290 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 20 | С11011-526 | -Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | 110 | 1640 | - | 180400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 21 | С11011-350 | -Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марки ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщиной 3,6 мм | 1070,3 | 749 | - | 801655 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 4467230 | 19447 | | 2208 |
| | Тенге | 365253 | 5331 | | 29 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 65550 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 10420 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 15420 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 38430 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 14698 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 7 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 2205 | - | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 4815 | - | - | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 85063 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 101 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 17624 | - | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 4164857 | - | - | - |
| Материалы - | Тенге | 342816 | - | - | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 281040 | - | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 3488239 | - | - | - |
| Местные материалы - | Тенге | 42688 | - | - | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 296567 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | 148 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 44485 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 267685 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4729109 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1871 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 325525 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 236823 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 106686 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 74125 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 53250 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 94880 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 47 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 14232 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19902 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 351605 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 467 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 88357 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 5165776 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2440 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 431506 | - | | - |

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого прямых затрат | | | 4467229,389 |
| Накладные расходы | | | 406144,06 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 292402,43 |
| ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. | | | 5165775,9 |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2011 | 5165775,884 X 1,951 | | 10078429 |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 10078428,75 X 2 % | 201568,575 | 10279997 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12 % | | 1233599,7 |
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | 11513597 |

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: РГП на праве ПХВ "ЕНБЕК-КАРАГАНДА"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО"КАЗСПЕЦРЕМОНТ-2000"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,п.Сангородок.учреждение АК 159/17 ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Стационарный корпус учреждения АК 159/17

А К Т
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2011г.

по капитальному ремонту стационарного корпуса учреждения АК 159/17

ОСНОВАНИЕ:смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 1.01.2011г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге / % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0108-35-2 | -Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2 | 846 | 161,14 | 0,78 | 136320 | 656 | 71633 | 0,5 | 423 |
| | | | | 79,44 | 0,29 | 67208 | 243 | 106,2 | - | 1 |
| 2 | Е0162-19-2 | -Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с лестниц м2 | 2115 | 49,11 | 0,05 | 103858 | 106 | 61659 | 0,2 | 426 |
| | | | | 30,83 | 0,02 | 65205 | 42 | 94,5 | - | - |
| 3 | Е0115-165-8 | -Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2 | 122,7 | 187,62 | 2,35 | 23020 | 288 | 10545 | 0,54 | 66 |
| | | | | 90,05 | 0,9 | 11049 | 110 | 94,5 | - | 1 |
| 4 | Е0161-10-1 | -Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм м2 | 86 | 495,15 | 15,7 | 42583 | 1350 | 24790 | 1,74 | 150 |
| | | | | 302,6 | 2,43 | 26024 | 209 | 94,5 | 0,01 | 1 |
| 5 | Е0111-2-4 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3 | 8,5 | 2780,45 | - | 23634 | - | 5746 | 3,73 | 32 |
| | | | | 610,65 | - | 5191 | - | 110,7 | - | - |
| 6 | Е0111-2-9 | -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3 | 17,2 | 9043,93 | - | 155556 | - | 12415 | 4,21 | 72 |
| | | | | 652,05 | - | 11215 | - | 110,7 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0161-26-1 | -Перетирка штукатурки внутренних помещений | 215 | 45,15 | 0,83 | 9707 | 177 | 9019 | 0,28 | 60 |
| | | м2 | | 44,25 | 0,14 | 9514 | 30 | 94,5 | - | - |
| 8 | Е0161-7-1 | -Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 117,9 | 1179,4 | 84,73 | 139052 | 9989 | 84129 | 4,43 | 522 |
| | | | | 740,98 | 14,11 | 87361 | 1664 | 94,5 | 0,08 | 9 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 9 | Е0115-69-2 | -Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит | 400 | 91,64 | 0,81 | 36658 | 325 | 20266 | 0,34 | 135 |
| | | | | 53,3 | 0,31 | 21321 | 125 | 94,5 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 10 | Е0115-17-1 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | 125 | 505,49 | 2,63 | 63186 | 328 | 50392 | 2,3 | 288 |
| | | | | 382,95 | 0,99 | 47869 | 123 | 105 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 11 | С11011-521 | -Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные /однотонные/, I сорта | 38 | 1420 | - | 53960 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 12 | Е0111-27-2 | -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов | 71 | 343,62 | 14,65 | 24397 | 1040 | 15949 | 1,22 | 87 |
| | | | | 197,43 | 5,49 | 14018 | 390 | 110,7 | 0,03 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 13 | С11011-526 | -Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | 230 | 1640 | - | 377200 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 14 | Е0116-14-5 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм | 60 | 436,8 | 12,04 | 26208 | 722 | 19403 | 1,4 | 84 |
| | | | | 248,15 | 4,5 | 14889 | 270 | 128 | 0,02 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 15 | Е0118-6-1 | -Установка чугунных радиаторов | 78 | 202,1 | 43,41 | 15763 | 3386 | 14075 | 0,78 | 61 |
| | | 1кВт | | 124,72 | 16,26 | 9728 | 1268 | 128 | 0,08 | 6 |
| 16 | Ц0108-399-1 | -Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2 | 400 | 10 | 4,5 | 4000 | 1800 | 2120 | 0,03 | 12 |
| | | м | | 4,9 | 1,3 | 1960 | 520 | 85,5 | 0,01 | 3 |
| 17 | С151607-160 | -Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и | 0,08 | 19900 | - | 1592 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сечение 3х4 мм2 | | | | | | | | |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 18 | С151607-152 | -Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 | 0,12 | 9140 | - | 1097 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 19 | Е0121-3-7 | -Прокладка полиэтиленовых коробов диам. до 70мм | 400 | 57,8 | - | 23120 | - | 12577 | 0,2 | 79 |
| | | шт | | 32,35 | - | 12940 | - | 97,2 | - | - |
| 20 | С151803-37 | -Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, заглушка торцевая, У1113 У3 | 300 | 58,58 | - | 17574 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1278484 | 20168 | | | 2497 |
| | | | Тенге | | | 405491 | 4995 | | | 26 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 47383 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 10420 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 15420 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 20263 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 14698 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 2205 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3725 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 65805 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 101 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 17624 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1189130 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 124545 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 368911 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 431160 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 253191 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 366543 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 183 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 54982 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 93340 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1649014 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2459 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 423892 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 41971 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 13246 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 26155 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 33479 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 5022 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4527 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 79977 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 170 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 31177 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | Тенге | | | 1794796 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2730 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 472694 | - | | - |

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого прямых затрат | | | 1278483,814 |
| Накладные расходы | | | 414719,99 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 101592,23 |
| ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. | | | 1794796 |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2011 | 1794796,039 X 1,951 | | 3501647,1 |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 3501647,072 X 2 % | 70032,941 | 3571680 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12 % | | 428601,6 |
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | 4000281,6 |

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

КАЗСПЕЦРЕМОНТ-2000

ГЕНПОДРЯДЧИК:РГП на праве ПХВ"ЕНБЕК-КАРАГАНДА"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО"КАЗСПЕЦРЕМОНТ-2000"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,п.Сангородок.учреждение АК 159/17 ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Стационарный корпус учреждения АК 159/17

А К Т
приемки выполненных работ за АВГУСТ 2011г.

по капитальному ремонту стационарного корпуса учреждения АК 159/17

ОСНОВАНИЕ:смета

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге / % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0161-26-1 | -Перетирка штукатурки внутренних помещений м2 | 210 | 39,21 | 0,66 | 8234 | 139 | 7658 | 0,24 | 51 |
| | | | | 38,48 | 0,11 | 8081 | 23 | 94,5 | - | - |
| 2 | С143002-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3 м3 | 0,14 | 7890 | - | 1105 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Е0115-69-2 | -Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит м2 | 604 | 91,64 | 0,81 | 55353 | 491 | 30602 | 0,34 | 204 |
| | | | | 53,3 | 0,31 | 32195 | 189 | 94,5 | - | 1 |
| 4 | Е0115-17-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2 | 150,2 | 2247,27 | 5,78 | 337540 | 867 | 43854 | 1,82 | 273 |
| | | | | 305,04 | 3,93 | 45817 | 590 | 94,5 | 0,02 | 3 |
| 5 | С143002-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. | -Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3 м3 | 2,25 | 7890 | - | 17753 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | | | | | | | | | |
| 6 | Е0111-27-2 | -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2 | 62,3 | 2016,42 | 14,65 | 125623 | 913 | 13995 | 1,22 | 76 |
| | | | | 197,43 | 5,49 | 12300 | 342 | 110,7 | 0,03 | 2 |
| 7 | Е0111-27-2 | -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2 | 180,7 | 343,62 | 14,65 | 62092 | 2647 | 40591 | 1,22 | 220 |
| | | | | 197,43 | 5,49 | 35676 | 992 | 110,7 | 0,03 | 5 |
| 8 | Е0110-92-1 | -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2 | 45,6 | 392,85 | 24,17 | 17914 | 1102 | 8299 | 0,96 | 44 |
| | | | | 160,3 | 8,22 | 7310 | 375 | 108 | 0,04 | 2 |
| 9 | С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2 | 45,6 | 13000 | - | 592800 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Е0118-6-1 | -Установка чугунных радиаторов 1кВт | 77 | 202,1 | 43,41 | 15561 | 3343 | 13895 | 0,78 | 60 |
| | | | | 124,72 | 16,26 | 9603 | 1252 | 128 | 0,08 | 6 |
| 11 | Е0115-166-9 | -Улучшенная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен м2 | 604 | 162,27 | 2,01 | 98008 | 1216 | 34555 | 0,36 | 215 |
| | | | | 59,78 | 0,76 | 36105 | 461 | 94,5 | - | 2 |
| 12 | Е0115-180-4 | -Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 | 26,4 | 356,77 | 2,91 | 9419 | 77 | 2358 | 0,56 | 15 |
| | | | | 93,41 | 1,1 | 2466 | 29 | 94,5 | 0,01 | - |
| 13 | Е0111-9-2 | -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых м2 | 234,7 | 17,57 | 5,46 | 4124 | 1282 | 4088 | 0,08 | 20 |
| | | | | 12,11 | 2,05 | 2842 | 481 | 123 | 0,01 | 2 |
| 14 | Е0111-36-1 | -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2 | 234,7 | 133,63 | 6,13 | 31363 | 1438 | 20089 | 0,44 | 103 |
| | | | | 67,28 | 2,31 | 15789 | 543 | 123 | 0,01 | 3 |
| 15 | Е0111-40-1 | -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м | 146,8 | 125,78 | 0,2 | 18464 | 29 | 3376 | 0,1 | 15 |
| | | | | 18,61 | 0,09 | 2732 | 13 | 123 | - | - |
| 16 | Е0162-29-13 | -Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и | 82 | 161,51 | 0,07 | 13243 | 6 | 7917 | 0,63 | 52 |
| | | | | 102,15 | 0,02 | 8376 | 2 | 94,5 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ребристых труб | | | | | | | | |
| 17 | Е0162-1-1 | -Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая м2 | - | 25,17 | 0,05 | - | - | - | 0,14 | - |
| | | | | 22,05 | 0,02 | - | - | - | - | - |
| 18 | Е0161-7-1 | -Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором м2 | 52 | 1065,81 | 67,78 | 55422 | 3525 | 32217 | 3,85 | 200 |
| | | | | 644,33 | 11,29 | 33505 | 587 | 94,5 | 0,06 | 3 |
| 19 | Ц0108-399-1 | -Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2 м2 | 200 | 10 | 4,5 | 2000 | 900 | 1060 | 0,03 | 6 |
| 20 | С151607-160 | -Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х4 мм2 м | 0,16 | 4,9<br>19900 | 1,3<br>- | 980<br>3184 | 260<br>- | 85,5<br>- | 0,01<br>- | 2<br>- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | С151607-158 | -Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м | 0,04 | 13300 | - | 532 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Е0121-3-7 | -Прокладка полиэтиленовых коробов диам. до 70мм 1000м | 200 | 57,8 | - | 11560 | - | 6289 | 0,2 | 40 |
| 23 | С151803-37 | -Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, заглушка торцевая, У1113 У3 шт | 200 | 32,35<br>58,58 | -<br>- | 6470<br>11716 | -<br>- | 97,2<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Е0116-14-2 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм шт | 180 | 445,87 | 9,88 | 80256 | 1778 | 56029 | 1,48 | 267 |
| | | | | 266,51 | 3,69 | 47972 | 664 | 115,2 | 0,02 | 3 |
| 25 | Е0116-14-1 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м | 50 | 546,39 | 15,24 | 27320 | 762 | 19704 | 1,89 | 94 |
| | | | | 336,38 | 5,71 | 16819 | 286 | 115,2 | 0,03 | 1 |
| 26 | Е0165-17-1 | -Смена раковины /умывальника/ м | 9 | 382,87 | 6,85 | 3446 | 62 | 3744 | 2,12 | 19 |
| 27 | С131101-69 | -Умывальники керамические компл | 9 | 360<br>5290 | 1,1<br>- | 3240<br>47610 | 10<br>- | 115,2<br>- | 0,01<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x420x150 мм комплект | | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Е0165-12-3 | -Установка унитазов с бачком компл | 3 | 749,09 | 6,67 | 2247 | 20 | 2274 | 3,77 | 11 |
| | | | | 657 | 1,13 | 1971 | 3 | 115,2 | 0,01 | - |
| 29 | С131101-77 | -Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой шт | 3 | 4250 | - | 12750 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | С131101-10 | -Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском компл | 3 | 3570 | - | 10710 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | С130804-33 | -Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм компл | 3 | 659 | - | 1977 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Е0117-3-4 | -Установка чаш /унитазов/ напольных с бачком высокорасполагаемым комплект | 6 | 21900,03 | 105,92 | 131400 | 636 | 4636 | 3,68 | 22 |
| | | | | 631,35 | 39,37 | 3788 | 236 | 115,2 | 0,19 | 1 |
| 33 | С130804-33 | -Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм компл | 6 | 659 | - | 3954 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Е0117-4-1 | -Установка писсуаров настенных /одиночных/ комплект | 6 | 2415,56 | 17,37 | 14493 | 104 | 1327 | 1,07 | 6 |
| | | | | 186,3 | 5,62 | 1118 | 34 | 115,2 | 0,04 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 1829175 | 21334 | | | 2015 |
| | Тенге | 335155 | 7369 | | | 37 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 28992 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 5210 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 7710 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 15432 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 7349 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 4 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 1102 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 2180 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 38521 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 51 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 8812 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1448458 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 512279 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 247818 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 592800 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 86455 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 249598 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 125 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 37440 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 101883 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1799939 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1636 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 285258 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 351725 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 183412 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 86996 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 77001 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 98 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 101609 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 51 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 15241 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 27200 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 480534 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 544 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 102237 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 2318994 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2231 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 396308 | - | | - |

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого прямых затрат | | | 1829174,833 |
| Накладные расходы | | | 358555,6 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 131263,84 |
| ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. | | | 2318994,3 |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2011 | 2318994,266 X 1,951 | | 4524357,8 |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 4524357,813 X 2 % | 90487,156 | 4614845 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12 % | | 553781,4 |
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | 5168626,4 |

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.1)

ГЕНПОДРЯДЧИК: РГП на праве ПХВ "ЕНБЕК-КАРАГАНДА"

СУБПОДРЯДЧИК:ТОО"КАЗСПЕЦРЕМОНТ-2000"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Карагандинская область,п.Сангородок.учреждение АК 159/17

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здвние стационарного корпуса учреждения АК 159/17

А К Т
приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2011г.

НА Капитальный ремонт стационарного отделения учреждения АК 159/17

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 1.01.2011г.

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы Тенге / % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0115-17-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2 | 37,23 | 2247,27 | 5,78 | 83666 | 215 | 10870 | 1,82 | 68 |
| | | | | 305,04 | 3,93 | 11357 | 146 | 94,5 | 0,02 | 1 |
| 2 | Е0115-17-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 | -Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2 | 115,77 | 841,47 | 5,78 | 97417 | 669 | 33801 | 1,82 | 210 |
| | | | | 305,04 | 3,93 | 35314 | 454 | 94,5 | 0,02 | 2 |
| 3 | Е0111-27-2 | -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2 | 105,74 | 2016,42 | 14,65 | 213216 | 1549 | 23753 | 1,22 | 129 |
| | | | | 197,43 | 5,49 | 20876 | 580 | 110,7 | 0,03 | 3 |
| 4 | Е0111-27-2 | -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2 | 79,56 | 343,62 | 14,65 | 27339 | 1166 | 17872 | 1,22 | 97 |
| | | | | 197,43 | 5,49 | 15708 | 437 | 110,7 | 0,03 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0111-9-2 | -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых | 245 | 17,57 | 5,46 | 4305 | 1338 | 3840 | 0,08 | 21 |
| | | м2 | | 12,11 | 2,05 | 2967 | 502 | 110,7 | 0,01 | 2 |
| 6 | Е0111-36-1 | -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 45 | 935,06 | 6,13 | 42078 | 276 | 3467 | 0,44 | 20 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 3027 | 104 | 110,7 | 0,01 | 1 |
| 7 | Е0115-180-4 | -Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 445 | 356,77 | 2,91 | 158765 | 1296 | 39746 | 0,56 | 251 |
| | | м2 | | 93,41 | 1,1 | 41569 | 489 | 94,5 | 0,01 | 2 |
| 8 | Е0115-166-9 | -Улучшенная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен | 1072 | 162,27 | 2,01 | 173949 | 2157 | 61329 | 0,36 | 382 |
| | | м2 | | 59,78 | 0,76 | 64081 | 817 | 94,5 | - | 4 |
| 9 | Е0115-69-2 | -Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит | 890 | 91,64 | 0,81 | 81563 | 723 | 45093 | 0,34 | 301 |
| | | м2 | | 53,3 | 0,31 | 47439 | 278 | 94,5 | - | 1 |
| 10 | Е0110-92-1 | -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 | 42 | 392,85 | 24,17 | 16500 | 1015 | 7644 | 0,96 | 40 |
| | | м2 | | 160,3 | 8,22 | 6733 | 345 | 108 | 0,04 | 2 |
| 11 | С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные | 32 | 13000 | - | 416000 | - | - | - | - |
| | | м2 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Е0162-29-13 | -Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб | 50 | 161,51 | 0,07 | 8075 | 4 | 4828 | 0,63 | 32 |
| | | м2 | | 102,15 | 0,02 | 5108 | 1 | 94,5 | - | - |
| 13 | Е0118-6-1 | -Установка чугунных радиаторов | 12,6 | 202,1 | 43,41 | 2546 | 547 | 2046 | 0,78 | 10 |
| | | 1кВт | | 124,72 | 16,26 | 1571 | 205 | 115,2 | 0,08 | 1 |
| 14 | Е0116-14-5 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм | 50 | 638,3 | 12,04 | 31915 | 602 | 14552 | 1,4 | 70 |
| | | м | | 248,15 | 4,5 | 12407 | 225 | 115,2 | 0,02 | 1 |
| 15 | Е0116-14-5 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм | 25 | 436,8 | 12,04 | 10920 | 301 | 7276 | 1,4 | 35 |
| | | | | 248,15 | 4,5 | 6204 | 113 | 115,2 | 0,02 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | | | | | | | |
| 16 | Е0165-15-6 | -Смена крана шарового к бачку | 6 | 84,62 | 0,05 | 508 | - | 570 | 0,46 | 3 |
| | | компл | | 82,46 | 0,02 | 495 | - | 115,2 | - | - |
| 17 | С130901-29 | -Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм | 6 | 1060 | - | 6360 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 18 | Е0118-22-5 | -Установка кранов воздушных | 163 | 65,51 | - | 10677 | - | 4859 | 0,14 | 22 |
| | | комплект | | 25,88 | - | 4218 | - | 115,2 | - | - |
| 19 | Ц0108-399-1 | -Провод в коробах, провод, сечение до 6 мм2 | 180 | 10 | 4,5 | 1800 | 810 | 954 | 0,03 | 5 |
| | | м | | 4,9 | 1,3 | 882 | 234 | 85,5 | 0,01 | 1 |
| 20 | С151607-152 | -Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминиевыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 | 0,18 | 9140 | - | 1645 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 21 | Е0121-3-7 | -Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 70 мм по основанию пола | 180 | 57,8 | - | 10404 | - | 5660 | 0,2 | 36 |
| | | | | 32,35 | - | 5823 | - | 97,2 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 22 | С151803-37 | -Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, заглушка торцевая, У1113 У3 | 90 | 58,58 | - | 5272 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | 1404920 | 12667 | | | 1732 |
| | Тенге | 285779 | 4931 | | | 24 |
| Стоимость монтажных работ - | Тенге | 19121 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 4689 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 6939 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 6917 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 6614 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 3 |
| Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | - | 992 | - | | - |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | 1544 | - | - | | - |
| ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | 27279 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | | 46 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 7931 | - | | - |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1322872 | - | - | | - |
| Материалы - | Тенге | 591624 | - | - | | - |
| Всего заработная плата - | Тенге | - | 258334 | - | | - |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 416000 | - | - | | - |
| Местные материалы - | Тенге | 50663 | - | - | | - |
| Накладные расходы - | Тенге | 252241 | - | - | | - |
| Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | - | - | - | | 126 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 37836 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 94507 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1669621 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1697 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 296170 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 62926 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 30221 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 25437 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 6360 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 29304 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 4396 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5534 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 97764 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 158 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 29833 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 1794664 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1900 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 333934 | - | | - |

Пересчет итогов в цены на 1.01.2011 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого прямых затрат | | | 1404919,368 |
| Накладные расходы | | | 288159,27 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 101584,75 |
| ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. | | | 1794663,4 |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2011 | 1794663,389 X 1,951 | | 3501403,3 |
| Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 3501388,272 X 2 % | 70027,765 | 3571430 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС) | 12 % | | 428569,92 |
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | 4000000,0 |

ГЕНПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: