Предприятие, организация

ТОО "Заман-ай"

Подразделение

Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
1000004	21.07.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Орт Ульба"**
Основание: Договор № 12 от 18.05.2011 года

цена: с НДС (12%)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства теплицы общей площадью 3600 м2 в с. Шалдай Павлодарской области	работа	1	1 636 831,00	1 636 831,00

Всего работ на сумму: 1 636 831,00
в т.ч. НДС 175 375,00

Итого сумма: Один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч восемьсот тридцать один тенге 00 ти

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заман-ай"

РНН: 451600034310, БИН: 990440005336
Адрес: г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49-5, кв.15

Расчетный счет: KZ82826S0KZTD2000825 в АО "АТФБанк" в г.Павлодар
БИК: ALMNKZKA

МП

Директор
(должность)
Баймуханов К.Т.
(Ф.И.О. подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Орт Ульба"

БИН: 101240003133
Адрес: г.Усть-Каменогорск, пр. Абая, д. 152/1, кв. 20

Расчетный счет: KZ2894809KZT22030547
в банке АО «Евразийский банк»
БИК: EURIKZKA

МП

(должность)
(Ф.И.О. подпись)

Заказчик **ТОО "Орт Ульба"**
организация, адрес, телефон, факс

Исполнитель **ТОО "Заман-ай"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт благоустройства теплицы общей площадью 3600 м2 в с. Шалдай Павлодарской области**
наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт благоустройства теплицы общей площадью 3600 м2 в с. Шалдай Павлодарской области**

Договор подряда номер **12**
дата **18.05.2011**

Номер документа	Дата составления
4	21.07.2011

Отчетный период	
с	по
18.05.2011	21.07.2011

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: #Ремонт здания заготовительного пункта №1#										
1	1	55-7-1	Устройство каркасно-обшивных перегородок при замене перекрытий обшитых досками с установкой диафрагмы	50,4	745,25	10,91	593,94	37560	550	29934	7736	0,95	48
				м2	140,4	1,73	0	7076	87	0	108	0,02	1
2	2	57-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	128	20,6	0,12	0	2637	15	0	2909	0,14	18
				1м2	20,48	0,05	0	2621	6	0	110,7	0	0
3	3	57-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	128	11,07	0,04	0	1417	5	0	1566	0,08	10
				1м2	11,03	0,02	0	1412	3	0	110,7	0	0
4	4	57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	128	358,97	192,06	0	45948	24584	0	33874	1,11	142
				1м2	166,91	72,15	0	21364	9235	0	110,7	0,4	51
5	5	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	128	116,63	10,56	0	14929	1352	0	15266	0,7	89
				1м2	106,07	1,67	0	13577	214	0	110,7	0,01	2
6	6	57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	48	20,76	0,19	0	996	9	0	1094	0,14	7
				1м	20,57	0,02	0	987	1	0	110,7	0	0
7	7	57-10-2	Ремонт покрытий из поливинилхлоридных плиток размером 300х300	128	24,72	0	8,99	3164	0	1151	2229	0,09	12
				1плитка	15,73	0	0	2013	0	0	110,7	0	0
8	8	57-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	128	655,25	8,95	531,57	83872	1146	68041	16458	0,76	98
				1м2	114,73	1,42	0	14685	182	0	110,7	0,02	2
9	9	57-12-8	Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2	128	343,56	1,51	269,15	43976	193	34451	10362	0,46	59
				1м2	72,9	0,23	0	9331	29	0	110,7	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	128	306,59	14,01	206,79	39244	1793	26469	12469	0,58	75
				1м2	85,79	2,21	0	10981	283	0	110,7	0,01	2
11	11	57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	48	290,84	2,26	238,74	13961	108	11460	2666	0,29	14
				1м	49,84	0,34	0	2392	16	0	110,7	0	0
12	12	65-5-1	Ремонт водопровода с диаметром труб 32 мм	23	324,94	0,78	3,89	7474	18	89	8490	1,67	38
				м	320,27	0,14	0	7366	3	0	115,2	0	0
13	13	65-12-1	Установка раковины /умывальника/	2	524,9	3,81	32,84	1050	8	66	1126	2,89	6
				компл	488,25	0,59	0	977	1	0	115,2	0,01	0
14	14	65-12-3	Установка унитазов с бачком	2	756,08	6,67	92,41	1512	13	185	1516	3,77	8
				компл	657	1,13	0	1314	2	0	115,2	0,01	0
15	15	65-39-1	Прочистка дымоходов отопительных котлов при количестве секций до 9 шт. С поверхностью нагрева до 15 м2	1	168,54	0,85	0	169	1	0	193	1,07	1
				котел	167,69	0,02	0	168	0	0	115,2	0	0
16	16	67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	112	24,84	0	0	2782	0	0	2704	0,15	17
				м	24,84	0	0	2782	0	0	97,2	0	0
17	17	67-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	5	263,81	2,81	0	1319	14	0	1271	1,6	8
				шт	261	0,45	0	1305	2	0	97,2	0	0
18	18	67-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	1	181,55	0,69	0	182	1	0	176	0,89	1
				шт	180,86	0,11	0	181	0	0	97,2	0	0
19	19	67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	5	37,55	0	0	188	0	0	182	0,24	1
				шт	37,55	0	0	188	0	0	97,2	0	0
			Итого по разделу: #Ремонт здания заготовительного пункта №1#					302379					
			Раздел: #Ремонт наружной канализации#										
20	20	23-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	2	4248,61	83,18	1303,43	8497	166	2607	7523	17,01	34
				врезка	2862	31,5	0	5724	63	0	130	0,15	0
21	21	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,096	139706,75	90794,12	537,63	13412	8716	52	8481	286	27
				км	48375	19582,83	0	4644	1880	0	130	84,07	8
22	22	8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	0,96	19000		19000	18240		18240			
				10м									
			Итого по разделу: #Ремонт наружной канализации#					40149					
			Раздел: #Сети наружного освещения#										
23	23	67-2-1	Демонтаж магистралей из каналов	116	19,76	0,05	0	2292	6	0	2222	0,13	15
				м	19,71	0	0	2286	0	0	97,2	0	0
24	24	67-9-1	Монтаж магистралей в каналах	98	55,49	0,05	0	5438	5	0	5281	0,34	33
				м	55,44	0	0	5433	0	0	97,2	0	0
25	25	67-13-3	Прокладка кабеля СИП, первый провод сечением 16 мм2	98	19,25	0,03	0	1887	3	0	1831	0,12	11
				м	19,22	0	0	1884	0	0	97,2	0	0
26	26	67-15-6	Монтаж светильника	3	140,16	1,42	0	420	4	0	405	0,89	3
				шт	138,74	0,23	0	416	1	0	97,2	0	0
27	27	33-11-1	Установка опор освещения массой до 2 т	3	11551,28	7151,4	57,38	34654	21454	172	18470	26	78
				1т	4342,5	1521,12	0	13028	4563	0	105	5,9	18
28	28	33-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	9	37,47	23,7	0	337	213	0	201	0,09	1
				1м	13,77	7,53	0	124	68	0	105	0,03	0
			Итого по разделу: #Сети наружного освещения#					45028					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: #Установка водосбросных лотков#										
29	29	27-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	1,7	13886,53	2438,75	8342,78	23607	4146	14183	8419	20,7	35
				м3	3105	618,75	0	5279	1052	0	133	2,5	4
30	30	30-18-147	Лотки водоопускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	120	2440		2440	292800		292800			
				м									
			Итого по разделу: #Установка водосбросных лотков#					316407					
			Раздел: #Установка и изготовление ограждений#										
31	31	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	8	402,75	0	0	3222	0	0	3641	2,8	22
				м3	402,75	0	0	3222	0	0	113	0	0
32	32	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	12	162,72	143,86	0	1953	1726	0	646	0,13	2
				яма	18,86	36,68	0	226	440	0	97	0,14	2
33	33	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,028	93997,62	304,24	60618,38	2632	9	1697	976	198	6
				1т	33075	114,75	0	926	3	0	105	0,56	0
34	34	9-62-3	Изготовление и монтаж металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,3	27935,09	9375,11	2179,98	8381	2813	654	4992	91	27
				т	16380	2107,33	0	4914	632	0	90	7,36	2
35	35	68-6-2	Установка металлических ограждений	25	1602,54	43,03	24,31	40064	1076	608	45941	9,61	240
				м2	1535,2	0	0	38380	0	0	119,7	0	0
36	36	68-7-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 25 мм	3,5	273,96	4,97	216,27	959	17	757	221	0,33	1
				м	52,72	0	0	185	0	0	119,7	0	0
37	37	68-7-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 40 мм	2,2	390,78	4,97	320,31	860	11	705	172	0,41	1
				м	65,5	0	0	144	0	0	119,7	0	0
38	38	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	3,56	60,75	0	0	216	0	0	195	0,34	1
				м2	60,75	0	0	216	0	0	90	0	0
39	39	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,24	21,8	0,05	15,94	310	1	227	75	0,03	0
				м2	5,81	0,02	0	83	0	0	90	0	0
40	40	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	28,48	20,36	0,02	16,18	580	1	461	107	0,02	1
				м2	4,16	0	0	118	0	0	90	0	0
			Итого по разделу: #Установка и изготовление ограждений#					59176					
			Раздел: #Проезды и покрытия парковочных мест#										
41	41	68-4-1	Ремонт и установка бордюров	18,9	111,93	0,05	7,34	2115	1	139	2365	0,69	13
				м2	104,54	0	0	1976	0	0	119,7	0	0
42	42	68-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	228	28,49	27,39	0	6495	6244	0	1583	0,01	2
				м2	1,1	4,7	0	251	1072	0	119,7	0,03	6
43	43	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вертикальная планировка, уплотнение грунта в том числе)	82,08	39,75	37,82	0,06	3263	3104	5	1025	0,01	1
				м3	1,87	11	0	153	903	0	97	0,04	3
44	44	С010333-А1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	94,392	32,3		32,3	3049		3049			
				т									
45	45	1-20-2	Разработка грунта вручную	82,08	3,79	3,24	0,06	311	266	5	127	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	0,48	1,12	0	39	92	0	97	0	0
46	46	68-2-1	Устройство щебеночных оснований дорог	228	262,41	44,81	147,87	59829	10217	33714	23239	0,46	104
				м2	69,73	15,42	0	15898	3516	0	119,7	0,05	11
47	47	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	68,4	327,07	27,83	294,24	22371	1903	20126	1317	0,03	2
				м2	5	9,47	0	342	648	0	133	0,03	2
48	48	68-3-2	Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2 (в т.ч.установка люков, подъем колодцев бетоном)	228	890,45	21,85	758,71	203022	4981	172986	32496	0,71	163
				м2	109,89	9,18	0	25055	2093	0	119,7	0,04	8
			Итого по разделу: #Проезды и покрытия парковочных мест#					300455					
			Раздел: #Тротуары#										
49	49	27-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	12	347,46	14,09	295,34	4170	169	3544	683	0,24	3
				м2	38,03	4,75	0	456	57	0	133	0,02	0
50	50	68-5-1	Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки	12	220,57	0	33,76	2647	0	405	2683	1,22	15
				м2	186,81	0	0	2242	0	0	119,7	0	0
51	51	30-3-40	Плитка тротуарная /брусчатка/	12	842		842	10104		10104			
				м2									
			Итого по разделу: #Тротуары#					16920					
			ИТОГО:					1080516	97061				1505
								234972	27147				124
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					14073					
			На общестроительные работы					249356					
			На металлоконтажные работы					23462					
			На сантехнические работы					11325					
			Всего накладных расходов:					298216					
			Итого с накладными					1378732					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					82724					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					1461456					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					175375					
			Итого с НДС					1636831					
			Всего:					1636831					

Заказчик: "Орт Ульба"

Подрядчик: ТОО "Заман-ай"