Предприятие, организация

ТОО "Заман-ай"

Подразделение

Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
1000006	**31.08.2011**

Акт выполненных работ

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Орт Ульба"**

Основание: Договор № 15 от 26.05.2011 года

цена: с НДС (12%)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства склада общей площадью 2500 м2 на трассе Павлодар-Семипалатинск	работа	1	811 633,00	811 633,00

Всего работ на сумму: 811 633,00

в т.ч. НДС 86 961,00

Итого сумма: Восемьсот одиннадцать тысяч шестьсот тридцать три тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заман-ай"

РНН: 451600034310, БИН: 990440005336
Адрес: г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49-5, кв.15

Расчетный счет: KZ82826S0KZTD2000825 в АО "АТФБанк" в г.Павлодар
БИК: ALMNKZKA

МП

директор
(должность)

Баймуханов К.Т.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Орт Ульба"

РНН: 181600274645, БИН: 101240003133
Адрес: г.Усть-Каменогорск, пр. Абая, д. 152/1, кв. 20

Расчетный счет: KZ2894809KZT22030547
в банке АО «Евразийский банк»
БИК: EURIKZKA

МП

(должность)

Кенжеев Н.С.
(ФИО, подпись)

Заказчик **ТОО "Орт Ульба"**
организация, адрес, телефон, факс

Исполнитель **ТОО "Заман-ай"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Капитальный ремонт благоустройства склада общей площадью 2500 м2 на трассе Павлодар-Семипалатинск**
наименование, адрес

Объект **Капитальный ремонт благоустройства склада общей площадью 2500 м2 на трассе Павлодар-Семипалатинск**

Договор подряда номер **15** дата **26.05.2011**

Номер документа	Дата составления
6	31.08.2011

Отчетный период	
с	по
26.05.2011	31.08.2011

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Тротуары#								
1	1	27-56-1	**Устройство оснований из щебня фракционного н=12см**	18	347,46	14,09	6254	254	1024	0,24	4
				м2	38,03	4,75	685	86	133	0,02	0
2	2	68-5-1	**Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки**	18	220,57	0	3970	0	4025	1,22	22
				м2	186,81	0	3363	0	119,7	0	0
3	3	30-3-40	**Плитка тротуарная /брусчатка/**	18	842		15156				
				м2							
			Итого по разделу: #Тротуары#				25381				
			Раздел: #Проезды и покрытия парковочных мест#								
4	4	68-4-1	**Ремонт и установка бордюров**	18,9	111,93	0,05	2115	1	2365	0,69	13
				м2	104,54	0	1976	0	119,7	0	0
5	5	68-1-2	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**	116	28,49	27,39	3304	3177	805	0,01	1
				м2	1,1	4,7	128	545	119,7	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вертикальная планировка, уплотнение грунта в том числе)	41,76	39,75	37,82	1660	1579	521	0,01	1
				м3	1,87	11	78	459	97	0,04	2
7	7	С010333-А1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	48,024	32,3		1551				
				т							
8	8	1-20-2	Разработка грунта вручную	41,76	3,79	3,24	158	135	65	0	0
				м3	0,48	1,12	20	47	97	0	0
9	9	68-2-1	Устройство щебеночных оснований дорог	116	262,41	44,81	30439	5198	11823	0,46	53
				м2	69,73	15,42	8089	1789	119,7	0,05	6
10	10	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	34,8	327,07	27,83	11382	968	670	0,03	1
				м2	5	9,47	174	330	133	0,03	1
11	11	68-3-2	Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2 (в т.ч.установка люков, подъем колодцев бетоном)	116	890,45	21,85	103292	2534	16533	0,71	83
				м2	109,89	9,18	12747	1065	119,7	0,04	4
			Итого по разделу: #Проезды и покрытия парковочных мест#				153902				
			Раздел: #Сети наружного освещения#								
12	12	67-2-1	Демонтаж магистралей из каналов	116	19,76	0,05	2292	6	2222	0,13	15
				м	19,71	0	2286	0	97,2	0	0
13	13	67-9-1	Монтаж магистралей в каналах	98	55,49	0,05	5438	5	5281	0,34	33
				м	55,44	0	5433	0	97,2	0	0
14	14	67-13-3	Прокладка кабеля СИП, первый провод сечением 16 мм2	98	19,25	0,03	1887	3	1831	0,12	11
				м	19,22	0	1884	0	97,2	0	0
15	15	67-15-6	Монтаж светильника	5	140,16	1,42	701	7	675	0,89	4
				шт	138,74	0,23	694	1	97,2	0	0
16	16	33-11-1	Установка опор освещения массой до 2 т	5	11551,28	7151,4	57756	35757	30784	26	130
				1т	4342,5	1521,12	21713	7606	105	5,9	30
17	17	33-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	15	37,47	23,7	562	355	335	0,09	1
				1м	13,77	7,53	207	113	105	0,03	0
			Итого по разделу: #Сети наружного освещения#				68636				
			Раздел: #Установка водосбросных лотков#								
18	18	27-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	1,1	13886,53	2438,75	15275	2683	5448	20,7	23
				м3	3105	618,75	3416	681	133	2,5	3
19	19	30-18-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	90	2440		219600				
				м							
			Итого по разделу: #Установка водосбросных лотков#				234875				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: #Установка и изготовление ограждений#								
20	20	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	8	402,75	0	3222	0	3641	2,8	22
				м3	402,75	0	3222	0	113	0	0
21	21	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	12	162,72	143,86	1953	1726	646	0,13	2
				яма	18,86	36,68	226	440	97	0,14	2
22	22	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,028	93997,62	304,24	2632	9	976	198	6
				1т	33075	114,75	926	3	105	0,56	0
23	23	9-62-3	Изготовление и монтаж металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,3	27935,09	9375,11	8381	2813	4992	91	27
				т	16380	2107,33	4914	632	90	7,36	2
24	24	68-6-2	Установка металлических ограждений	25	1602,54	43,03	40064	1076	45941	9,61	240
				м2	1535,2	0	38380	0	119,7	0	0
25	25	68-7-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 25 мм	3,5	273,96	4,97	959	17	221	0,33	1
				м	52,72	0	185	0	119,7	0	0
26	26	68-7-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 40 мм	2,2	390,78	4,97	860	11	172	0,41	1
				м	65,5	0	144	0	119,7	0	0
27	27	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	3,56	60,75	0	216	0	195	0,34	1
				м2	60,75	0	216	0	90	0	0
28	28	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,24	21,8	0,05	310	1	75	0,03	0
				м2	5,81	0,02	83	0	90	0	0
29	29	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	28,48	20,36	0,02	580	1	107	0,02	1
				м2	4,16	0	118	0	90	0	0
			Итого по разделу: #Установка и изготовление ограждений#				59176				
			ИТОГО:				541968	58316			704
							111616	13797			53
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				10010				
			На общестроительные работы				95899				
			На металломонтажные работы				35776				
			Всего накладных расходов:				141684				
			Итого с накладными				683653				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				41019				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				724672				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				86961				
			Итого с НДС				811633				
			Всего:				811633				

Заказчик:
Директор ТОО "Ортаульба"

Исполнитель:
Директор ТОО "Заман-ай"