Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

«4» августа 2014 года г. Костанай
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением) от «11» июня 2014г. № 36р **распоряжением акима города Костаная**
(наименование органа, назначившего комиссию)

В СОСТАВЕ:
Председателя – **Полешко Валерия Афанасьевича** – заместителя акима города Костаная
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – **Ерденова Каирбека Бермухамбетовича** - исполняющего обязанности руководителя ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика – **Ахметжанова Марата Масакбаевича** - заместителя Председателя Правления АО «Социально –предпринимательская корпорация «Тобол»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика – **Овнанян Гагика Нориковича** – директора ТОО «СЫЛ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика – **Когай Александра Владимировича** – директора ТОО «Промстройпроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора – **Абдыкалыкова Руслана Бекбулатовича** – руководителя РГУ «Управление по защите прав потребителей Костанайской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы- **Танабаева Мусы Турмановича** – руководителя ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» и ТОО «СЫЛ»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **Новое строительство «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул.Каирбекова – ул.Текстильщиков»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Костанайская область, город Костанай, ул.Каирбекова – ул.Текстильщиков
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю Постановления акимата города Костаная от 17 сентября 2012 года № 2059___
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ Уведомление от 29 мая 2013 года № 225 о начале производства строительно-монтажных работ, выданного ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Министерства регионального развития Республики Казахстан»
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Сыл» Лицензия ГСЛ 3 № 9551 от 12 августа 2002 года
(наименование организации)
Выполнившим в соответствии с проектно-сметной документацией подготовительные, земляные, общестроительные работы, работы по монтажу внутренних инженерных сетей и монтажу оборудования
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Промстройпроект» Лицензия КСЛ № II-0926 от 25 ноября 2004 года
(наименование организации)
выполнившим том 1 ПП, том 2 ЭП, том 3 ОПЗ, том 4 ГП, том 5 АР, ТХ, том 6 АС, том 7 КМ, том 8 КЖ, том 9 ОВ, том 10 ВК, том 11 ЭОМ, том 12 ПОС, том 13 СД _____
(наименование частей и разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы Постановление акимата города Костаная от 17 сентября 2012 года № 2059, задание на проектирование, утвержденное заказчиком 24 октября 2012 года, архитектурно-планировочное задание от 7 декабря 2012 года № 1662. Выданное ГУ «отдел архитектуры и градостроительства акимата города Костаная, акт выбора земельного участка, схема размещения земельного участка. технические условия
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) проект № 24.3 - 453/12 индивидуальный
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» от 27 мая 2013 года № 064-П
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки
начало работ: июнь 2013 года; (месяц и год) окончание работ: август 2014 года (месяц и год)

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
рабочий проект, акты на скрытые работы, акты испытаний, исполнительные схемы, журнал производства работ, журнал сварочных работ, журнал антикоррозийной изоляции, журнал бетонных работ, журнал поступления на объект и входного контроля материалов, изделий и конструкций, сертификаты и паспорта на материал и оборудование
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности,

вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Расчетная площадь – 884,29 м2;
Площадь застройки – 969,81 м;

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса/ очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса/ очереди
Этажность	этаж	2		2	
Общая площадь здания	м2	1926,69		1926,69	
Площадь застройки здания	м2	969,81		969,81	
Расчетная площадь здания	м2	884,29		884,29	
Полезная площадь здания	м2	1684,71		1732,9	
Строительный объем здания	м3	7911,51		7911,51	
Строительный объем здания ниже отм. 0,000	м3	1725,4		1725,4	

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание 2-х этажное с тех. подпольем и холодным чердаком, с несущими стенами из кирпича и ж/б колоннами. Фундаменты – свайные, с монолитным ж/б ростверком. Перекрытие – панели перекрытий ж/б многопустотные и монолитное ж/б. Лестницы – монолитные ступени по стальным косоурам. Крыша – чердачная по деревянным стропилам. Кровля – металлическая. Окна – из ПВХ-профиля с тройным остеклением. Витражи – из алюминиевого профиля с противоударной пленкой. Двери по ГОСТ. Наружная отделка – согласно ведомости отделки. Внутренняя отделка – согласно ведомости отделки. Внутренние перегородки из керамического кирпича и из ГКЛ на металлическом каркасе. Потолки – сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска, «Амстронг» и многоуровневый потолок. Полы - линолеум, плитка керамическая, паркетная доска.
Инженерные коммуникации проведены от существующих инженерных сетей: водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод из оцинкованных труб, горячее водоснабжение – из водогазопроводных труб, канализация – из полиэтиленовых труб, теплоснабжение – из водогазопроводных и электросварных труб, вентиляция – приточная вытяжная с механическим и естественным побуждением, фонтан подключен к системе водопровода и к системе канализации.
Проведены электроснабжение на напряжение 380/220В, телефонизация, локальная сеть, система пожарной сигнализации _
На первом этаже: кабинеты администрации, зал ожидания с баром, технические помещения.
На втором этаже: зал торжеств, конференц-залы, помещения для жениха и невесты, раздевалки, кабинеты администрации.
Подъемник для доступа в здание для маломобильных групп населения.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности. пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены согласно СНиП 2.02-05-2002, задания на проектирование и проектно-сметной документацией.

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в Приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Устройство бетонных плитных тротуаров	м2	14	июль 2014г

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего - **374 157, 21 тыс. тенге;**

в том числе: строительно-монтажных работ - **279 735, 59 тыс. тенге;**

оборудования, инструмента и инвентаря - **13 959, 66 тыс. тенге;**

прочие работы - **80 461, 96 тыс. тенге**.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

Всего - **374 157, 21 тыс. тенге;**

в том числе: строительно-монтажных работ - **279 735, 59 тыс. тенге;**

оборудования, инструмента и инвентаря - **13 959, 66 тыс. тенге;**

прочие работы - **80 461, 96 тыс. тенге.**

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических:

- технологические решения, предусмотренные в проекте, выполнены согласно ПСД, проведены все согласования, улучшены характеристики некоторых позиций по согласованию сторон;
- архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций):
- в ходе строительства были применены современные отделочные материалы, современные технологии отделочных работ

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке: **«Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова – ул. Текстильщиков»**

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Полешко Валерий Афанасьевич _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Ерденов Каирбек Бермухамбетович _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии

Ахметжанов Марат Масакбаевич _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Овнанян Гагик Норикович _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Когай Александр Владимирович _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Абдыкалыков Руслан Бекбулатович _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Танабаев Муса Турманович _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынып біткен нысанды қолданысқа қабылдау туралы акті

«4» тамыз 2014 жыл — Қостанай қ-сы
(нысанның орналасқан жері)

Қостанай қаласы әкімінің өкімімен 2014 жылғы «11» маусымдағы № 36р шешіммен (бұйрықпен, қаулымен) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы

(комиссияны тағайындаған органның атауы)

ҚҰРАМЫНДА:
Төраға - **Полешко Валерий Афанасьевич** - Қостанай қаласы әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

төрағаның орынбасары – **Ерденов Қайырбек Бермұхамбетұлы -** «Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің Қостанай облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ басшысының міндеттерін атқарушы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері – келесілердің өкілдері:

тапсырыс беруші - **Ахметжанов Марат Масақбайұлы -** «Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ-ның Басқарма Төрағасының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер - **Овнанян Гагик Норикович** – «Сыл» ЖШС директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы - **Когай Александр Владимирович -** «Промстройпроект» ЖШС директоры

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары – **Әбдіқалықов Руслан Бекболатұлы** – «Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Қостанай қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» РММ басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік өрте қарсы қызмет органдары - **Танабаев Мұса Тұрманұлы** - «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Қостанай облысы төтенше жағдайлар департаменті» ММ басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірге)
«Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ мен «СЫЛ» ЖШС
(ұйымның атауы)

«Қайырбеков к-сі – Текстильщиков к-сі бойынша Қостанай қаласындағы Неке қию сарайы»
қолданысқа қабылдау үшін ұсынылды
(нысанның атауы және құрылыстың түрі (жаңа, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта қарулану)

мекен-жайы: Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Қайырбеков к-сі – Текстильщиков к-сі
(облыс, аудан, елді-мекен, шағынаудан, квартал, көше, үй (корпус) нөмірі)

2. Құрылыс, жерге тиісті құқық ұсыну туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) Қостанай қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 17 қыркүйектегі № 2059 қаулысының негізінде құрылыс-монтаж жұмыстарын атқаруға берілген рұқсатқа «Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің Қостанай облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ тарапынан 2013 жылдың 29 мамырында берілген Құрылыс-монтаж жұмыстарының атқарылуын бастау туралы № 225 хабарламаға сәйкес жүзеге асырылды

(шешімді шығарған органның атауы)

3. Құрылыс, 2002 жылғы 12 тамызда берілген ГСЛ 3 № 9551 лицензиясының негізінде әрекет ететін бас мердігер «Сыл» ЖШС тарапынан жүзеге асырылды

(ұйымның атауы)

Жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес дайындау, жер, жалпы құрылыс жұмыстары, ішкі инженерлік желілерді монтаждау және жабдықтарды монтаждау жұмыстары орындалды

(жұмыстар түрлері)

4. Құрылысқа арналған жобалық (жобалық-сметалық) құжаттама 2004 жылдың 25 қарашасында берілген КСЛ № II-0926 лицензиясының негізінде әрекет ететін бас жобалаушы «Промстройпроект» ЖШС тарапынан әзірленген

(ұйымның атауы)

том 1 ЖЖ, том 2 ЭЖ, том 3 ЖТЖ, том 4 БЖ, том 5 АР, ТС, том 6 АС, том 7 КМ, том 8 КЖ, том 9 ОВ, том 10 ВК, том 11 ЭОМ, том 12 ҚҰЖ, том 13 СҚ орындалды

(құжаттаманың бөлімдері мен тарауларының атауы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректер берілді Қостанай қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 17 қыркүйектегі № 2059 қаулысы, тапсырыс беруші тарапынан 2012 жылғы 24 қазанда бекітілген жобалауға арналған тапсырма, 2012 жылғы 7 желтоқсандағы № 1662 сәулет-жобалау тапсырмасы.«Қостанай қаласының сәулет және қала құрылыс бөлімі» ММ тарапынан берілген жер телімін таңдау акті, жер телімінің орналасу тәсімі, техникалық шарттар

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы)

6. Құрылыс жоба (үлгі жоба, жеке жоба, қайта қолданылатын жоба) бойынша жүзеге асырылды № 24.3 - 453/12 жеке жоба

(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі)

7. Жобалау (жобалау-сметалық) құжаттама «Тобыл» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы» АҚ-ның
2013 жылғы 27 мамырдағы № 064-П бұйрығымен бекітілген

(объектіге құжаттаманы (қайта) бекіткен ұйымның атауы)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған
жұмыстың басталуы: 2013 жылғы маусым; жұмыстың аяқталуы: 2014 жылғы тамыз

(айы және жылы) (айы және жылы)

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттама ұсынылды:
жұмыс жобасы, жасырын жұмыстарға актілер, атқару тәсімдері, сынақ актілері, жұмыс жүргізу журналы, дәнекерлеу жұмыстарының журналы, тоттануға қарсы оқшаулау журналы, бетондау жұмыстарының журналы, материалдар, бұйымдар мен құралымдарды объектіге әкелу және кірістік бақылау журналы, материал мен жабдыққа арналған сертификаттар мен төлқұжаттар

(құжаттарды тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актінің міндетті қосымшасы болып табылады.

10. Қолданысқа қабылдау үшін ұсынылған нысанның қуат, өнімділік, өндіріс аумағы, созылымдығы, сыйымдылығы, көлемінің көрсеткіштері мен өткізгіштік қабілетінің, алып өту қабілетінің, жұмыс орындарының саны және т.б. деректері төменде келтірілген (барлық нысандар бойынша мақсаттық өнімге немесе қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерінде толтырылады (тұрғын үйлерді қоспағанда):
Есептік ауданы – 884,29 м2;
Құрылыс ауданы – 969,81 м;

Қуаты, өнімділігі және т.б.	Өлш. бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		жалпы (бұрын қабылданғандарын есепке алатырып)	соның ішінде іске қосатын кешен/кезек	жалпы (бұрын қабылданғандарын есепке алатырып)	соның ішінде іске қосатын кешен/кезек
Қабаттылығы	қабат	2		2	
Ғимараттың жалпы ауданы	м2	1926.69		1926.69	
Ғимараттың құрылыс ауданы	м2	969.81		969.81	
Ғимараттың есептік ауданы	м2	884.29		884.29	
Ғимараттың пайдалы ауданы	м2	1684.71		1732.9	
Ғимараттың құрылыс ауданы	м3	7911.51		7911.51	
Ғимараттың құрылыс ауданы, төменде белг. 0.000	м3	1725.4		1725.4	

11. Нысанға қатысты технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері келесі деректермен сипатталады: Салмақ түсетін қабырғалары кірпіш пен т/б бағандарынан қаланған, тех. үй асты қоймасы мен суық шатыр асты бар 2 қабатты ғимарат.Іргетастастары – монолитті т/б ростверкі бар қадалы.Жабыны – т/б көп қуысты және монолитті т/б жабындар панелі.Басқыштар – болат арқалықтар бойынша монолитті сатылар.Үйдің төбесі – ағаш итарқа бойынша шатыр асты.Төбе жабындысы – металл.Терезелер – үш қабаттап шыныланған ПВХ профилі.Витраждар – соққыға қарсы қабыршағы бар алюминий профилі.Есіктер – МЕМСТ бойынша.Сыртқы әрлеу – әрлеу тізімдемесіне сәйкес.Ішкі әрлеу – әрлеу тізімдемесіне сәйкес.Ішкі арақабырғалар – керамикалық кірпіш пен металл каркасындағы ГКҚ.Төбелер – тұтастай тегістеу, су-эмульсиямен бояу, «Амстронг» пен көп деңгейлі төбе.Едендер – линолеум, керамикалық тақта, паркеттік тақтай.
Инженерлік коммуникациялар қолданыстағы инженерлік тораптардан өткізілген: сумен қамту жүйесі – мырышталған құбырлардан жасалған шаруашылық-ауыз су құбырлары, ыстық сумен қамту – су-газ құбырлары, канализация - полиэтилен құбырлары, жылумен қамту жүйесі – су-газ құбырлары және электрмен дәнекерленген құбырлар, желдету жүйесі – механикалық және табиғи үдетуі бар ағынды сіңіргіш, субұрқақ су құбыры жүйесі мен канализация жүйесіне қосылған.
380/220В кернеулі электр қуаты, телефон, жергілікті желі, өрт дабылдамасы жүйесі қамтылған
Бірінші қабатта: әкімшілік кабинеттері, күту залы мен бар, техникалық орынжайлар.Екінші қабатта: салтанат залы, конференц-залдар, күйеу жігіт пен қалыңдыққа арналған орынжайлар, киім шешетін бөлмелер, әкімшілік кабинеттері.
Халықтың іс-қимылы шектеулі топтарын ғимаратқа кіргізуге арналған көтергіш.

(жоспарлау, қабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Нысанда, жобамен көзделген мөлшердегі жабдық жеке дара сынақтан өткізілгеннен және кешенді түрде сынап көрілгеннен кейін, қабылдау туралы актілерге сәйкес орнатылды (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында келтірілген).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар ҚНжЕ 2.02-05-2002, жобалау тапсырмалары мен жобалық-сметалық құжаттамға сәйкес орындалды

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің қосымшасында келтірілген.

14. Салқын және ыстық сумен қамтудың, канализацияның, жылумен қамтудың, газбен қамтудың, электрмен қамтудың және байланыстың тысқары сыртқы коммуникациялары нысанның қалыпты қолданысын қамтамасыз етеді және қалалық қолданы ұйымдарымен қабылданған. Қалалық қолданыс ұйымдарының анықтамалар тізбесі, актінің Қосымшасында келтірілген.

15. Ғимараттар, жаяужол, сондай-ақ шаруашылық, ойын алаңшаларының кірме жолдарының үстіңгі қабатын құру, көгалдандыру, сонымен қатар ғимараттардағы қасбеттердің элементтерін әрлеу жұмыстары келесідей орындалуы қажет:

Жұмыстардың түрі	Өлшем бірлігі	Жұмыс көлемі	Орындау мерзімі
Бетонды плиталы жаяужолдарды құру	м2	14	2014 жылғы шілде

16. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:

Барлығы - **374 157, 21 мың теңге;**

соның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары - **279 735, 59 мың теңге;**

жабдықтар, құралдар және саймандар - **13 959, 66 мың теңге;**

басқа жұмыстар - **80 461, 96 мың теңге**.

17. Қолданысқа қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:

Барлығы - **374 157, 21 мың теңге;**

соның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары - **279 735, 59 мың теңге;**

жабдықтар, құралдар және саймандар - **13 959, 66 мың теңге;**

басқа жұмыстар - **80 461, 96 мың теңге.**

18. Нысанды қарау және тиісті құжаттамамен танысудың негізінде, технологиялық шешімдерінің үдемелігіне баға берілді:

- жобада көзделген техникалық шешімдер ПСҚ-ға сәйкес орындалды, барлық келістіру жұмыстары өткізілді, тараптарды келісуі бойынша кейбір жайғасымдардың сипаттамалары жақсарды;

- сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлау шешімдері және материалдар мен құрылмаларды қолдану жөніндегі шешімдерді қоса):

- құрылыс барысында заманға сай әрлеу материалдары, әрлеу жұмыстарының заманға сай технологиялары қолданылды

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

Қабылдау үшін ұсынылған: **«Қайырбеков к-сі – Текстильщиков к-сі бойынша Қостанай қаласындағы Неке қию сарайы»**

(объектінің атауы)

ҚОЛДАНЫСҚА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Полешко Валерий Афанасьевич _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

Ерденов Қайырбек Бермұхамбетұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

Ахметжанов Марат Масақбайұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

Овнанян Гагик Норикович _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

Когай Александр Владимирович _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

Әбдіқалықов Руслан Бекболатұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

Танабаев Мұса Тұрманұлы _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

ТОО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»
Государственная лицензия КСЛ № II - 0926 от 25.11. 2004г.

Заказчик: АО «СПК Тобол»

Рабочий проект

«Дворец бракосочетания в г. Костанае по ул. Каирбекова – ул. Текстильщиков»

Общая пояснительная записка

24.3 – 453/12 – ОПЗ

Том 3

Директор		А. В. Когай
ГИП		Г.В.Навак
Нормоконтроль		Погорова С.И.

2012 год

	Содержание	
Обозначение	Наименование	Примечание
24.3- 453/12–ПЗ.С	Содержание	
24.3- 453/12–ПЗ.СП	Состав проекта, состав исполнителей	
24.3- 453/12–ПЗ	Пояснительная записка	
	1. Общая часть	
	1.1 Основание для разработки проекта	
	1.2 Участок, расположение объекта	
	2 Генеральный план участка	
	3 Архитектурно-конструктивные решения	
	4 Технологические решения	
	5 Решения по инженерному оборудованию	
	6 Проект организации строительства	
	7 Охрана окружающей среды.	
	8 Мероприятия по пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций	
	9 Согласование проектных решений	
	10 Технико-экономические показатели	
Приложение 1	Архитектурно–планировочное здание № 1662 от 07.12.2012г.	
Приложение 2	Задание на проектирование	
Приложение 3	Технические условия	
Приложение 4	Приказ на ГИПа	
Приложение 5	Расчет стоимости ПИР	
Приложение 6	Лицензия проектной организации	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	24.3-453/12–ПЗ.С		
ГИП		Навак Г.В.						
Рук. группы		Югай П.П.				Содержание	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Навак Г.В.					РП		
Исполнил		Пискалов					ТОО «Промстройпроект» г.Костанай 2012 г.	
Н.контроль		Погорова						

Состав проекта

№ то-ма	Обозначение	Наименование	Приме-ча-ние
Том 1	24.3-453/12-ПП	Паспорт проекта	
Том 2	24.3-453 /12-ЭП	Энергетический паспорт	
Том 3	24.3-453 /12-ОПЗ	Общая пояснительная записка	
Том 4	24.3-453 /12-ГП	Генплан	
Том 5	24.3-453/12-АР, ТХ	Архитектурные решения. Технологические решения.	
Том 6	24.3-453/12-АС	Архитектурно-строительные решения	
Том 7	24.3-453/12-КМ	Конструкции металлические	
Том 8	24.3-453/12-КЖ	Конструкции железобетонные	
Том 9	24.3-453 /12-ОВ	Санитарно-технические чертежи марки «ОВ».	
Том 10	24.3-453 /12-ВК	Санитарно-технические чертежи марки «ВК».	
Том 11	24.3-453 /12-ЭОМ, СС	Электротехнические чертежи марки «ЭОМ». Слаботочные чертежи марки «СС».	
Том 12	24.3-453/12-ПОС	Проект организации строительства	
Том 13	24.3-453 /12-СД	Сметная документация	

Состав исполнителей

№ п/п	Должность	Подпись	Ф.И.О
1	Главный инженер проекта		Навак Г.В.
2	Главный специалист- архитектор		Рожненко Е.В.
3	Инженер-технолог		Лебедев С.А.
4	Главные специалисты инженерных сетей и систем:		
	- отопление и вентиляция		Козловцева Л.И.
	- водопровод и канализация		Ким И.П.
	- электроснабжение		Андреев О.В.
	- связь и сигнализация		Андреев О.В.
	- газоснабжение		Жарков Н.
5	Нормоконтроль		Погорова С.И.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Республики Казахстан, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта _____ Навак Г.В.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	24.3-453/12 – ПЗ			
ГИП		Навак Г.В.							
Исполнил		Пискалов				Состав проекта. Состав исполнителей.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Навак Г.В.					РП	1	1
Н.контроль		Погорова					ТОО «Промстройпроект»		

1. Общая часть.

1.1 Основание для разработки проекта.

Основанием для проектирования объекта "Дворец бракосочетания в г.Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков" является:

- АПЗ №1662 от 07.12.2012 г., выданное ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства акимата г. Костаная".

- Технический отчёт по комплексным инженерно-геологическим изысканиям на объекте "Дворец бракосочетания в г. Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков", выполненный ТОО "Промстройпроект" (Государственная лицензия КСЛ № II-0926 от 25.11.2004 г., г. Костанай)

- Задание на проектирование, заказ 24.3-453/12

1.2 Участок расположения объекта проектирования

Корректировка ранее выполненной топографии участка, на котором проектируется строительство жилого дома, выполнена ТОО «Промстройпроект» в 2012 году.

Краткая характеристика земельного участка

- Климатический подрайон строительства - I В
- Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -35 ° С;
- Район строительства несейсмичен.
- снеговая нагрузка - 70 кгс/м^2;
- скоростной напор ветра - 38 кгс/м^2.
- уровень ответственности здания - нормальный
- степень долговечности здания - II
- степень огнестойкости здания -III

Инженерно-геологическая колонка скважины №2.
(абсолютная отм. устья 144,300)

Мощность слоя от 0 м до 0,3 м - Почвенно-растительный слой

Мощность слоя от 0,3 м до 3,2 м - ИГЭ 1- Супесь жёлто-бурая, маловлажная, твёрдой консистенции с прослоями песка, карбонатизированная
C_{II}=0,06 кгс/см^2; φ_{II}=25^0; γ_{II} =1,67 г/см^3;
E_e=126 кгс/см^2; $E_{зам.}$=80 кгс/см^2

Мощность слоя от 3,2 до 12,0 м - ИГЭ 2- Глина опоковая, зеленовато-серая, местами ожелезнённая, влажная, твёрдой и полутвёрдой консистенции, со щебнем опоки
C_{II}=0,27 кгс/см^2; φ_{II}=26^0; γ_{II}=1,46 г/см^3;
E_e=148 кгс/см^2; $E_{зам.}$=108 кгс/см^2

Подземные воды отсутствуют.
Супеси (ИГЭ 1) обладают просадочными свойствами.
Тип грунтовых условий по просадочности - I, просадки от собственного веса при замачивании нет.
Начальное просадочное давление на глубине 1,1м - 1,05 кгс/см^2, на глубине 1,9м - 0,80 кгс/см^2.
3. Коррозийная активность грунтов по отношению к стали высокая 2,2 - 6,05г/сут.

По отношению к бетону марки W4 по водопроницаемости на всех видах цемента супеси неагрессивны (SO_4=144 мг/кг), глины сильноагрессивны на портландцементе, портландцементе с добавками и шлакопортладцементе, среднеагрессивны на сульфатостойких цементах (SO_4=12648 мг/кг).

По отношению к бетонным и железобетонным конструкциям все грунты неагрессивны при постоянном погружении, супеси слабоагрессивны, а глины среднеагрессивны при периодическом смачивании (0,25 SO_4 + CL = 78,6 - 3320,3 мг/кг). Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов 2,10 м.

Плановую привязку следует осуществлять от существующих зданий.
Высотную привязку вести от закрепленных реперов геодезической сети г. Костаная

2. Генеральный план участка.

Участок находится в г. Костанае по ул. Каирбекова, ул. Текстильщиков.

Рельеф участка ровный, вокруг посажены деревья и кустарники.

Вертикальная планировка участка решается с учетом существующего рельефа и в увязке с благоустройством окружающей среды.

Отвод поверхностных вод осуществляется на пониженные места (на рельеф).

Покрытие проездов – асфальтобетонное. Вся свободная от застройки территория озеленена деревьями различных пород и газонами.

Система высот Балтийская.

Технико-экономические показатели по генеральному плану

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	%
1	Площадь участка	$м^2$	1082,1	100,0
2	Площадь застройки:	$м^2$	969,81	89,62
3	Площадь покрытий	$м^2$	Разработано и учтено в ранее разрабатываемом проекте «Реконструкция бульвара по пр. Текстильщиков в границах ул. Герцена – ул. Совхозная	
4	Площадь озеленения	$м^2$	-//-	
4	Площадь прочих покрытий	$м^2$	112,29	10,38

3 Архитектурно-конструктивные решения

Архитектурно-планировочное решение

Здание 2-х этажное с тех.подпольем и холодным чердаком, условно квадратное в плане со сторонами 27,0 х 27,0 метров в осях.

Основная функция "Дворца бракосочетания" состоит в организации производственной среды по регистрации фактов и актированию гражданского состояния (заключения браков, разводов, рождения, смерти и др.). Служебные помещения ЗАГС: пост охраны, рабочие кабинеты, кабинет начальника, зал ожидания и подсобные помещение расположены на 1 этаже. Доступ посетителей и персонала организован 3-мя отдельными входами. Вход с крыльцом №3 оборудован подъёмником для маломобильных посетителей и работников ЗАГСа. На 2-м этаже размещены: Зал торжеств, комнаты жениха и невесты, гардеробные для гостей, банкетные и конференцзалы. Доступ к помещениям 2-го этажа организован по 3-м парадным лестницам через открытую террасу с колоннадой из дорических колонн непосредственно в зал торжеств или через остекленный витражами тамбур в круговой коридор.

Вертикальная связь между помещениями этажей осуществляется по 2-м внутренним лестницам №1,№2, ведущим через 1-й этаж на выход в парковую зону бульвара и в хозяйственную зону, а также обеспечивающими доступ на чедак и через тамбур на уровень технического подполья.

Технический этаж предназначен для обеспечения транзитов инженерных коммуникаций, а также для размещения подсобных и технических помещений.

Внешний облик здания выполнен в соответствии с функциональным назначением - с одной стороны: торжественным и официальным, с другой : нарядным и "человечным". Наружная отделка выполнена из природного камня, декоративной штукатурки, дополнена элементами архитектурного декора (пояски, карнизы, наличники, баллюстрады,) искусственного камня.

В целом архитектурный замысел направлен на создание образа легко запоминающегося и приметного на фоне зеленой зоны бульвара , акцентирующего входную часть на бульвар со стороны ул. Каирбекова, а золотистый купол, венчающий центральную часть дворца, будет хорошо виден с улицы Герцена и станет замыкающим акцентом каскада фонтанов центральной аллеи бульвара.

Конструктивные решения

Конструктивная схема здания -каркас неполный, комбинированный с несущими стенами из кирпича т. 640 мм., т. 380 мм. и ж/б колоннами.
Фундаменты - свайные с монолитным ж/б ростверком из тяжелого бетона класса В15.
Сваи - С40.30-3 по серии 1.011.1-10 вып.1. Длинна 4,0 м, квадратного сечения 300х300 мм.
Стены техподполья - из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78*, монолитные ж/б и из кирпича КОРПо 1НФ/125/2,0/50 ГОСТ 530-2007 на растворе М50.
Колонны - монолитные железобетонные сечением 300х300 мм; 400х400мм; 500х500 мм; Ø300мм из бетона кл.В25.
Балки - монолитные железобетонные сечением 200х300(h),150х300(h) из бетона кл.В25.
Ригели - монолитные железобетонные сечением 250х450(h), 200х300(h), 640х450(h), 400х300(h), 300х450(h), 380х890(h) из бетона кл.В25.
Прогоны - сборные ж/б по серии 1.225-2 вып.12.
Наружные стены - из кирпича КОРПо 1НФ/125/2.0/35 ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе М50.
Утепление стен- ISOVER OL-E - 100 мм. Производитель "Saint-Gobain Isover OY", Россия.
Парапет - из кирпича КОРПо 1НФ/125/2.0/50 ГОСТ 530-2007 на растворе М50.
Внутренние стены -из кирпича КОРПо 1НФ/125/2.0/25 ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе М50, монолитные ж/б из бетона кл. В25.
Перегородки -из ГКЛ по серии РК 1.031.9-2.00 на металлическом каркасе;
из керамического кирпича КОРПо 1НФ/75/2.0/25 ГОСТ 530-2007 на цементно-песчаном растворе М50,
Перекрытие - панели перекрытий ж/б многопустотные по серии 1.141-1 в.60, 64; монолитное ж/б из бетона кл.В25.
Лестницы - монолитные ступени по стальным косоурам.
Перемычки - железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1.
Крыша - чердачная по деревянным стропилам.
Кровля - металлическая из холоднокатаной горячеоцинкованной стали т. 0,8 мм по ГОСТ 14918-80* с полимерным покрытием.
Утепление чердачного перекрытия- укладка двухслойного утеплителя:
ISOVER OL-P (λ=0,037 Вт/м^{0}С) - 90 мм; ISOVER OL-TOP (λ=0,040 Вт/м^{0}С) - 30 мм.
Окна - из ПВХ с тройным остеклением по ГОСТ 30674-99 .
Витражи - системы "ТАТПРОФ"
Двери - по ГОСТ 6629-88, ГОСТ 24698-81.
Полы - с покрытием из паркетной доски, линолеума, бетона, керамической и керамогранитной плитки.
Внутренняя отделка - см. ведомость внутренней отделки.
Наружная отделка - см. ведомость наружной отделки.

4 Технологические решения

Проект дворца бракосочетания разработан на основании задания на проектирование, архитектурно -планировочного задания, а так же в соответствии с действующими нормами и правилами.

Дворец бракосочетания представляет собой двухэтажное здание с размерами в плане 27,0*28,3м.

На первом этаже расположены кабинеты администрации, зал ожидания, технические помещения. Предусмотрен архив для хранения документов РАГСа и юридических лиц; зал ожидания с баром. Барная стойка оснащена необходимым оборудованием и предусмотрены подсобные помещения для хранения напитков и продуктов.

Регистрация брака производится согласно закона "Об актах гражданского состояния".

В услуги дворца бракосочетания входит:1)регистрация актов гражданского состояния(регистрация и расторжение брака, рождения, усыновления, удочерения, установления отцовства, перемена имени);2)внесения изменений и исправлений в записи актов гражданского состояния;3)восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния;4)выдача повторных документов архивного характера.В комплект дополнительных услуг дворца бракосочетания входит: - фотосъемка; - видеосъемка; - банкетный зал.

Для проведения перечисленных процедур предусмотрены необходимые кабинеты и обслуживающий персонал. На входе предусмотрено помещение для охраны. Для маломобильных групп населения предусмотрен подъемник для доступа в здание(ГОСТ РК 31630-2000). Также предусмотрено помещение для хранения отработанных ламп.

На втором этаже в центральной части здания расположен зал торжеств для проведения церемонии регистрации. Предусмотрен подиум для оформления документов.

Технологическая последовательность церемонии бракосочетания предусматривает следующее - вход пары и гостей по парадной лестнице на террасу 2-го этажа. При необходимости невеста и жених могут привести себя в порядокв соответствующих комнатах. Гости в прохладное время года могут воспользоваться гардеробом. В назначенное время участники проходят в зал торжеств. После церемонии, при договоренности с администрацией, пара и гости проходят в один из банкетных залов для празднования на заранее оговоренное время. Псоле банкетного зала пара с гостями выходит из здания. Время регистрации, продолжительность церемонии оговариваеются заранее. Оплата церемонии регистрации производиться заранее.

Продолжительность торжественной церемонии заключения брака составляет 10-15 минут. После регистрации празднование брака продолжается в банкетном зале. Общее время празднования - 30 минут. В день производится регистрация 14-15 браков(в год 3750 браков). Режим работы - 6 дней в неделю с 9 до 18.

На втором этаже предусмотрены: конференц-зал на 42 места для проведения занятий с людьми, вступающими в брак и малый зал для бесед.

Предусмотрены помещения для жениха и невесты, раздевалки для присутствующих на регистрации.

Структура штата ЗАГС:заведущий ЗАГС - 1;работники архива - 2ч; бухгалтерия - 2ч; работники отделов оформления документов - 7ч; бармен - 1ч; кассир - 1ч; секретарь - 1ч; фотограф - 2ч;обслуживающий персонал - 4ч.

Обслуживающий персонал - 21 человек.

Установленная мощность токоприемников технологического оборудования - 12,223 кВт.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик : АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		072-50/2013	21.05.2013	Бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»	18 552 419	16 564 660	6 879 314						1 987 759	18 552 419

М.П. Заказчик Заместитель Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Акилбеков К.С.

М.П. Подрядчик Директор ТОО «Сыл»

Овнанян Г.Н.

Заказчик : АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»
(июль 2013г)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	6879314	-	-	6879314
		Всего по главе	6879314	-	-	6879314
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	6879314	-	-	6879314
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	123828	-	-	123828
3.	СН РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	18574	-	-	18574
		Всего по главе	123828	-	-	123828
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	7003142	-	-	7003142
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	154069	-	-	154069
5.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,223119%	15625	-	-	15625
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	70031	70031
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	28013	28013

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	169694	-	98044	267738
8.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	7172836	-	98044	7270880
		-В том числе возвратные суммы	18574	-	-	18574
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	7172836	-	98044	7270880
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	16020877	-	218986	16239863
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	41486	-	-	41486
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	324797	324797
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	16020877	-	543783	16564660
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	1987759	1987759
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	16020877	-	2531542	18552419

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Общестроительные работы

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	921,5	21,3	20,46	19628	18854	6830	0,01		5
				0,84	6,8	774	6267	97	0,03		23
		м3									
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28,5	218,93	-	6240	-	7051	1,54		44
				218,93	-	6240	-	113	-		-
		м3									
3	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	770	29,61	28,58	22803	22003	7882	0,01		5
				0,99	9,56	762	7363	97	0,04		27
		м3									
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	1386	76,6	76,6	106168	106168	21234	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1		-	15,32	-	21234	100	0,32	446
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов т	770	3,77	3,24	2905	2498	1195	-	3
				0,48	1,12	370	862	97	-	3
6	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	32,4	6,83	6,83	221	221	59	-	-
				-	1,87	-	60	97	0,01	-
7	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м м3	32,4	3,29	3,29	107	107	28	-	-
				-	0,9	-	29	97	-	-
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	3,6	134,1	-	483	-	546	0,97	3
				134,1	-	483	-	113	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			158553	149850			61
			Тенге			8628	35816			499
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			158553	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44444	-		-
		Местные материалы -	Тенге			75	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6723	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12203	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			215579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		582
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51167	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			215579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		582
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51167	-		-

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сваи								
10	Е0105-52-3	-Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 3	822	979,28	729,53	804968	599674	459038	1,05	863
				211,5	274,1	173853	225310	115	0,95	781
		м								
11	Е0105-2-2	-Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	98,64	5970,64	4212,26	588944	415497	169045	4,03	398
				724,5	765,72	71465	75531	115	2,22	219
		м3								
12	Е0105-10-1	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	274	400,95	187,2	109860	51293	89331	1,21	332
				213,75	69,75	58568	19111	115	0,34	93
		1свая								
13	С143014-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью /СТ РК 939-92/: длина до 8 м, периметр сторон до 1001-1200 мм	1096	2220	-	2433120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Ростверк								
14	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	20,66	10204,57	66,01	210826	1364	4787	1,35	28
				195,75	24,93	4044	515	105	0,12	3
		м3								
15	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,66	284	-	5867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	41,976	12090,77	353,46	507522	14837	31669	3,6	151
				585	133,52	24556	5605	105	0,65	27
		м3								
17	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	41,976	284	-	11921	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Каркасы (лист АС-15)								
						Каркас КП-1 (9шт)				
18	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4076352	64400	-	26252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
19	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,4800816	68800 -	- -	33030 -	- -	- -	- -	- -
					Каркас КП-2 (2шт)					
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0749856	64400 -	- -	4829 -	- -	- -	- -	- -
21	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0886416	68800 -	- -	6099 -	- -	- -	- -	- -
					Каркас КП-3 (2шт)					
22	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0749856	64400 -	- -	4829 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0809088	68800 -	- -	5567 -	- -	- -	- -	- -
					Каркас КП-4 (1шт)					
24	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0284784	64400 -	- -	1834 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
25	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,030144	68800 - -	- - -	2074 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
					Каркас КП-5 (2шт)					
26	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,068016	64400 - -	- - -	4380 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
27	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0705984	68800 - -	- - -	4857 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
					Каркас КП-6 (2шт)					
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0605952	64400 - -	- - -	3902 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
29	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0628656	68800 - -	- - -	4325 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
					Каркас КП-7 (2шт)					
30	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0363552	64400 - -	- - -	2341 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
31	С12041-114 Изм. и	-Каркасы и сетки пространственные: сталь	0,0370896	68800	-	2552	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
						Каркас КП-8 (2шт)				
32	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0819888	64400	-	5280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1039223	68800	-	7150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Каркас КП-9 (1шт)				
34	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0391608	64400	-	2522	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0340224	68800	-	2341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0115872	71100	-	824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Каркас КП-10 (1шт)				
37	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0339336	64400	-	2185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
38	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0404544	68800 -	- -	2783 -	- -	- -	- -	- -
					Каркас КП-11 (2шт)					
39	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,022416	64400 -	- -	1444 -	- -	- -	- -	- -
40	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,012888	68800 -	- -	887 -	- -	- -	- -	- -
					Каркас КП-12 (1шт)					
41	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0269664	64400 -	- -	1737 -	- -	- -	- -	- -
42	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0327216	68800 -	- -	2251 -	- -	- -	- -	- -
					Каркас КП-13 (2шт)					
43	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0564276	64400 -	- -	3634 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0595008	68800 -	- -	4094 -	- -	- -	- -	- -
					Каркас КП-14 (2шт)					
45	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0875616	64400 -	- -	5639 -	- -	- -	- -	- -
46	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1041072	68800 -	- -	7163 -	- -	- -	- -	- -
					Каркас КП-15 (1шт)					
47	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0468096	64400 -	- -	3015 -	- -	- -	- -	- -
48	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,05592	68800 -	- -	3847 -	- -	- -	- -	- -
					Каркас КП-16 (2шт)					
49	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0918048	64400 -	- -	5912 -	- -	- -	- -	- -
50	С12041-114 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	0,0963744	68800 -	- -	6631 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 12 мм т								
						Каркас КП-17 (5шт)				
51	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,226464	64400 -	- -	14584 -	- -	- -	- -	- -
52	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,244284	68800 -	- -	16807 -	- -	- -	- -	- -
						Каркас КП-18 (2шт)				
53	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0733248	64400 -	- -	4722 -	- -	- -	- -	- -
54	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0717096	68800 -	- -	4934 -	- -	- -	- -	- -
						Каркас КП-19 (2шт)				
55	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0749856	64400 -	- -	4829 -	- -	- -	- -	- -
56	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0717096	68800 -	- -	4934 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
						Каркас КП-20 (4шт)				
57	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,108768	64400 -	- -	7005 -	- -	- -	- -	- -
58	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1008672	68800 -	- -	6940 -	- -	- -	- -	- -
						Каркас КП-21 (4шт)				
59	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,093312	64400 -	- -	6009 -	- -	- -	- -	- -
60	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0866832	68800 -	- -	5964 -	- -	- -	- -	- -
						Каркас КП-22 (2шт)				
61	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,07272	64400 -	- -	4683 -	- -	- -	- -	- -
62	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0693456	68800 -	- -	4771 -	- -	- -	- -	- -
						Каркас КП-23 (2шт)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0705168	64400	-	4541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0764376	68800	-	5259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Каркас КП-24 (3шт)					
65	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1124208	64400	-	7240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1217484	68800	-	8376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Каркас КП-25 (3шт)					
67	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0991368	64400	-	6384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1075644	68800	-	7400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Каркас КП-26 (2шт)					
69	С12041-116 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	0,097248	64400	-	6263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 16-18 мм т								
70	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0953496	68800	-	6560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Каркас КП-27 (2шт)				
71	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0866496	64400	-	5580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0835296	68800	-	5747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Каркас КП-28 (1шт)				
73	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,023784	64400	-	1532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,036312	68800	-	2498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Каркас КП-29 (2шт)				
75	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0802848	64400	-	5170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
76	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0764376	68800 - -	- -	5259 - -	- -	- -	- -	- -
					Каркас КП-30 (2шт)					
77	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0502944	64400 - -	- -	3239 - -	- -	- -	- -	- -
78	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0434976	68800 - -	- -	2993 - -	- -	- -	- -	- -
					Каркас КП-31 (2шт)					
79	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0801792	64400 - -	- -	5164 - -	- -	- -	- -	- -
80	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,091416	68800 - -	- -	6289 - -	- -	- -	- -	- -
					Каркас КП-32 (2шт)					
81	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0996	64400 - -	- -	6414 - -	- -	- -	- -	- -
82	С12041-114	-Каркасы и сетки	0,098508	68800	-	6777	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Каркас КП-33 (2шт)					
83	С12041-116	-Каркасы и сетки	0,0601392	64400	-	3873	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
84	С12041-114	-Каркасы и сетки	0,07014	68800	-	4826	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Детали (лист АС-15)								
85	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,425784	52400	-	22311	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
86	С12041-26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,1407888	50900	-	7166	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Фундаментные блоки стен подвалов								
87	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	7	377,02	172,69	2639	1209	1338	0,48	3
				76,28	60,21	534	421	140	0,24	2
		шт								
88	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	16	541,09	243,37	8658	3894	4300	0,67	11
				106,88	85,08	1710	1361	140	0,34	5
		шт								
89	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	18	803,44	389,08	14462	7003	7329	0,94	17
				153,9	136,92	2770	2465	140	0,55	10
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	25	1166,72	598,4	29168	14960	14339	1,18	30
				195,53	214,16	4888	5354	140	0,91	23
		шт								
91	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС24.6.6-т 80шт)	20,375	9970	-	203139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
92	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС12.6.6-т 28шт)	1,592	10475	-	16676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
93	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС9.6.6-т 34шт)	1,758	10800	-	18986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
94	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС24.4.6-т 46шт)	9,774	9970	-	97447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
95	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС12.4.6-т 16шт)	1,59	10800	-	17172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
96	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС9.4.6-т 28шт)	1,365	10800	-	14742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		5505369	1109731			1832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			342388	335673			1163
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5505369	-	-		-
		Материалы -	Тенге			165409	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	678061	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			409251	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3478591	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			781174	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	117176	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377193	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6663736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3385
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	795237	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6663736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3385
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	795237	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			5663922	1259580			1892
			Тенге			351016	371489			1662
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5663922	-	-		-
		Материалы -	Тенге			165409	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	722505	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			409251	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3478666	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			825997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		413
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	123900	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			389395	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6879314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3967
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	846405	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6879314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3967
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	846405	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Директор ТОО «Сыл»

Сыл

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик : АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		072-50/2013	21.05.2013	Бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»	32 813 535	12 733 139	5 513 709						1 527 977	14 261 116

М.П. Заказчик Заместитель Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Акилбеков К.С.

М.П. Подрядчик Директор ТОО «Сыл»

Овнанян Г.Н.

Овнан

ФОРМА 1

Заказчик : АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»
(август 2013г)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	5288081	-	-	5288081
		Всего по главе	5288081	-	-	5288081
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	5288081	-	-	5288081
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	95185	-	-	95185
3.	СН РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	14278	-	-	14278
		Всего по главе	95185	-	-	95185
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	5383266	-	-	5383266
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	118432	-	-	118432
5.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,223119%	12011	-	-	12011
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	53833	53833
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	21533	21533

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	130443	-	75366	205809
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	5513709	-	75366	5589075
8.		-В том числе возвратные суммы	14278	-	-	14278
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	5513709	-	75366	5589075
9.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	12315137	-	168333	12483470
10.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	31890	-	-	31890
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	249669	249669
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	12315137	-	418002	12733139
12.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	1527977	1527977
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	12315137	-	1945979	14261116

Принял: Некрасов Ю.Ф.

Технадзор

Сдал: Овнанян Г.А.

Директор ТОО «СЫЛ»

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Общестроительные работы

А К Т N 2 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
6	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	129,6	6,83	6,83	885	885	235	-	-				
				-	1,87	-	242	97	0,01	1				
7	Е0101-28-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	129,6	3,29	3,29	426	426	113	-	-				
				-	0,9	-	117	97	-	-				
8	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,4	134,1	-	1931	-	2182	0,97	14				
				134,1	-	1931	-	113	-	-				
9	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	64,8	21,55	4,52	1396	293	1070	0,11	7				
				17,03	-	1104	-	97	-	-				

м3

м3

м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4638	1604			21
			----			---	---			---
			Тенге			3035	359			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4638	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3393	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	540	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			494	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3933	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3933	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
		Ростверк								
16	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	27,984	12090,77	353,46	338348	9891	21112	3,6	101
				585	133,52	16371	3736	105	0,65	18
		м3								
17	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	27,984	284	-	7947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Каркасы (лист АС-15)								
						Каркас КП-1 (9шт)				
18	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2717568	64400	-	17501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3200544	68800	-	22020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
						Каркас КП-2 (2шт)				
20	С12041-116	-Каркасы и сетки	0,0499904	64400	-	3219	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т		-	-	-	-	-	-	-
21	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0590944	68800 -	-	4066 -	-	-	-	-
				Каркас КП-3 (2шт)						
22	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0499904	64400 -	-	3219 -	-	-	-	-
23	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0539392	68800 -	-	3711 -	-	-	-	-
				Каркас КП-4 (1шт)						
24	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0189856	64400 -	-	1223 -	-	-	-	-
25	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,020096	68800 -	-	1383 -	-	-	-	-
				Каркас КП-5 (2шт)						
26	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,045344	64400 -	-	2920 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т								
27	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0470656	68800 -	- -	3238 -	- -	- -	- -	- -
					Каркас КП-6 (2шт)					
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0403968	64400 -	- -	2602 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0419104	68800 -	- -	2883 -	- -	- -	- -	- -
					Каркас КП-7 (2шт)					
30	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0242368	64400 -	- -	1561 -	- -	- -	- -	- -
31	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0247264	68800 -	- -	1701 -	- -	- -	- -	- -
					Каркас КП-8 (2шт)					
32	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0546592	64400 -	- -	3520 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
33	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0692815	68800 - -	- - -	4767 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
					Каркас КП-9 (1шт)					
34	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0261072	64400 - -	- - -	1681 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
35	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0226816	68800 - -	- - -	1560 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
36	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0077248	71100 - -	- - -	549 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
					Каркас КП-10 (1шт)					
37	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0226224	64400 - -	- - -	1457 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
38	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0269696	68800 - -	- - -	1856 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
					Каркас КП-11 (2шт)					
39	С12041-116 Изм. и	-Каркасы и сетки пространственные: сталь	0,014944	64400	-	962	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т		-	-	-	-	-	-	-
40	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,008592	68800 -	-	591 -	-	-	-	-
						Каркас КП-12 (1шт)				
41	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0179776	64400 -	-	1158 -	-	-	-	-
42	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0218144	68800 -	-	1501 -	-	-	-	-
						Каркас КП-13 (2шт)				
43	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0376184	64400 -	-	2423 -	-	-	-	-
44	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0396672	68800 -	-	2729 -	-	-	-	-
						Каркас КП-14 (2шт)				
45	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0583744	64400 -	-	3759 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
46	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0694048	68800 -	- -	4775 -	- -	- -	- -	- -
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
					Каркас КП-15 (1шт)					
47	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0312064	64400 -	- -	2010 -	- -	- -	- -	- -
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
48	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03728	68800 -	- -	2565 -	- -	- -	- -	- -
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
					Каркас КП-16 (2шт)					
49	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0612032	64400 -	- -	3941 -	- -	- -	- -	- -
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
50	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0642496	68800 -	- -	4420 -	- -	- -	- -	- -
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
					Каркас КП-17 (5шт)					
51	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,150976	64400 -	- -	9723 -	- -	- -	- -	- -
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,162856	68800 -	- -	11204 -	- -	- -	- -	- -
					Каркас КП-18 (2шт)					
53	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0488832	64400 -	- -	3148 -	- -	- -	- -	- -
54	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0478064	68800 -	- -	3289 -	- -	- -	- -	- -
					Каркас КП-19 (2шт)					
55	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0499904	64400 -	- -	3219 -	- -	- -	- -	- -
56	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0478064	68800 -	- -	3289 -	- -	- -	- -	- -
					Каркас КП-20 (4шт)					
57	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,072512	64400 -	- -	4670 -	- -	- -	- -	- -
58	С12041-114 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	0,0672448	68800 -	- -	4626 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 12 мм т								
						Каркас КП-21 (4шт)				
59	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,062208	64400	-	4006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0577888	68800	-	3976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Каркас КП-22 (2шт)				
61	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,04848	64400	-	3122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0462304	68800	-	3181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Каркас КП-23 (2шт)				
63	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0470112	64400	-	3028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0509584	68800	-	3506	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
					Каркас КП-24 (3шт)					
65	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0749472	64400	-	4827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0811656	68800	-	5584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Каркас КП-25 (3шт)					
67	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0660912	64400	-	4256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0717096	68800	-	4934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Каркас КП-26 (2шт)					
69	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,064832	64400	-	4175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0635664	68800	-	4373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Каркас КП-27 (2шт)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0577664	64400 -	- -	3720 -	- -	- -	- -	- -
72	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0556864	68800 -	- -	3831 -	- -	- -	- -	- -
				Каркас КП-28 (1шт)						
73	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,015856	64400 -	- -	1021 -	- -	- -	- -	- -
74	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,024208	68800 -	- -	1666 -	- -	- -	- -	- -
				Каркас КП-29 (2шт)						
75	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0535232	64400 -	- -	3447 -	- -	- -	- -	- -
76	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0509584	68800 -	- -	3506 -	- -	- -	- -	- -
				Каркас КП-30 (2шт)						
77	С12041-116 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	0,0335296	64400 -	- -	2159 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 16-18 мм т								
78	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0289984	68800 - -	- - -	1995 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
					Каркас КП-31 (2шт)					
79	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0534528	64400 - -	- - -	3442 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
80	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,060944	68800 - -	- - -	4193 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
					Каркас КП-32 (2шт)					
81	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0664	64400 - -	- - -	4276 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
82	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,065672	68800 - -	- - -	4518 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
					Каркас КП-33 (2шт)					
83	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0400928	64400 - -	- - -	2582 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
84	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,04676	68800 -	- -	3217 -	- -	- -	- -	- -
		Детали (лист АС-15)								
85	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,283856	52400 -	- -	14874 -	- -	- -	- -	- -
86	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0938592	50900 -	- -	4777 -	- -	- -	- -	- -
		Фундаментные блоки стен подвалов								
87	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	21	377,02	172,69	7917	3626	4013	0,48	10
		шт		76,28	60,21	1602	1264	140	0,24	5
88	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	64	541,09	243,37	34630	15576	17200	0,67	43
		шт		106,88	85,08	6840	5445	140	0,34	22
89	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	28	803,44	389,08	22496	10894	11400	0,94	26
		шт		153,9	136,92	4309	3834	140	0,55	16
90	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	55	1166,72	598,4	64169	32912	31546	1,18	65
		шт		195,53	214,16	10754	11779	140	0,91	50
91	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС24.6.6-т 80шт) м3	44,825	9970 -	- -	446905 -	- -	- -	- -	- -
92	С143003-17 Изм. и	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/	9,552	10475	-	100057	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС12.6.6-т 28шт)		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
93	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС9.6.6-т 34шт)	8,204	10800 -	- -	88603 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
94	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС24.4.6-т 46шт)	15,204	9970 -	- -	151584 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
95	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС12.4.6-т 16шт)	2,65	10800 -	- -	28620 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
96	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС9.4.6-т 28шт)	4,095	10800 -	- -	44226 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
97	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС12.5.6-т 2шт)	0,662	10475 -	- -	6934 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
98	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,9	11132,95 441	311,32 117,61	43419 1720	1214 459	2288 105	2,82 0,57	11 2
		м3								
99	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	3,9	205 -	- -	800 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
100	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0696	91908,57 31950	2434,57 920,25	6397 2224	169 64	3203 140	170 4,49	12 -
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1665887	74284			267

			Тенге			43820	26581			113
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1665887	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25935	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70401	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			272834	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1249015	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13614	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105399	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1862048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		426
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84015	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1862048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		426
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84015	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Разные работы								
		Заполнение проемов продухов (лист АС-42)								
102	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,31008	8679,65 8257,5	422,15 157,5	2691 2560	131 49	3079 118	56,4 0,77	17 -
		т								
103	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,31008	44300 -	- -	13737 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			16428	131			17

			Тенге			2560	49			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16428	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2609	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13737	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	462	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1170	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3071	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3071	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Стены								
		Стены техподполья наружные								
104	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (вентшахты)	1,8	9113,25	296,6	16404	534	2179	5,95	11
				915,75	110,25	1648	198	118	0,54	1
			м3							
105	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	56,84	11708,24	335,84	665496	19089	55384	4,54	258
				699,75	126	39774	7162	118	0,61	35
			м3							
		Стены техподполья внутренние								
106	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (толщиной 640мм)	7,5	11667,06	337,41	87503	2531	7049	4,38	33
				670,5	126	5029	945	118	0,62	5
			м3							
107	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (толщиной 380мм)	20,31	11667,06	337,41	236958	6853	19089	4,38	89
				670,5	126	13618	2559	118	0,62	13
			м3							
		Стены 1 этажа наружные кирпичные								
108	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	83,3795	11708,24	335,84	976227	28002	81244	4,54	379
				699,75	126	58345	10506	118	0,61	51
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1982588	57009			769

			Тенге			118414	21370			104
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1982588	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6481	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	139784	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1800685	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			164945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24742	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128852	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2276385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		955
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	164525	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2276385	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		955
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	164525	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие								
		Ж/б перекрытие								
130	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	24	1991,94	403,26	47807	9678	19960	2,74	66
				447,75	146,29	10746	3511	140	0,66	16
		шт								
131	Е0107-46-4	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5м2	2	1451,39	244,31	2903	489	1234	2,1	4
				353,25	87,6	707	175	140	0,39	1
		шт								
132	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	225	2810	-	632250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
133	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	225	45	-	10125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
134	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,00864	93408,57	2434,57	807	21	398	170	1
				31950	920,25	276	8	140	4,49	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			693891	10188			71

			Тенге			11729	3694			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			693891	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1689	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15423	-		-
		Местные материалы -	Тенге			670286	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3239	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42929	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			758412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18661	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			758412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18661	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Полы								
		Тип пола Б3								
584	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	250	75,41	2,62	18853	655	3536	0,07	17
			м2	10,51	0,99	2628	248	123	-	1
585	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	20	10688,19	-	213764	-	13948	3,66	73
				567	-	11340	-	123	-	-
			м3							
586	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	250	408,23	14,76	102057	3690	17826	0,36	90
				52,43	5,54	13108	1385	123	0,03	7
			м2							
587	E0111-15-2К-2	-Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	500	-54,89	-0,67	-27445	-335	-1193	-0,01	-5
				-1,69	-0,25	-845	-125	123	-	-1
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			307228	4010			175
			----			---	---			---
			Тенге			26230	1508			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			307228	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1423	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27738	-		-
		Местные материалы -	Тенге			275565	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5118	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20481	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			361826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32855	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			361826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32855	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4670661	147225			1322
			----			---	---			---
			Тенге			205787	53560			242
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4670661	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35527	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	259347	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			286570	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3995552	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			318094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47714	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			299325	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5288081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1723
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	307062	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5288081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1723
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	307062	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Саананян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сил

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик : АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		072-50/2013	21.05.2013	Бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»	51 285 459	16 492 789	6 849 466						1 979 135	18 471 924

М.П. Заказчик Заместитель Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Акилбеков К.С.

М.П. Подрядчик Директор ТОО «Сыл»

Овнанян Г.Н.

ФОРМА 1

Заказчик : АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»
(октябрь 2013г)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	6791904	-	-	6791904
		Всего по главе	6791904	-	-	6791904
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
2.	6-3	-Наружная теплосеть	57562	-	-	57562
		Всего по главе	57562	-	-	57562
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	6849466	-	-	6849466
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	123290	-	-	123290
4.	СН РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	18494	-	-	18494
		Всего по главе	123290	-	-	123290
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	6972756	-	-	6972756
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

1	2	3	4	5	6	7
5.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	153401	-	-	153401
6.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,223119%	15558	-	-	15558
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	69728	69728
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	27891	27891
		Всего по главе	168958	-	97619	266577
9.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	7141715	-	97619	7239333
		-В том числе возвратные суммы	18494	-	-	18494
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	7141715	-	97619	7239333
10.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	15951365	-	218036	16169401
11.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	41306	-	-	41306
12.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	323388	323388
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	15951365	-	541424	16492789
13.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	1979135	1979135
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	15951365	-	2520559	18471924

Принял: Некрасов Ю.Ф.

Технадзор

Сдал: Оганян

Директор ТОО

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Общестроительные работы

А К Т N 3 (Локальная смета 2-1-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
9	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	97,2	21,55 17,03	4,52 -	2094 1655	439 -	1606 97	0,11 -	10 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге --- Тенге		2094 1655	439 -			10 -
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2094	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1655	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1606	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	241	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		222	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		3922	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		11
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	1896	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		3922	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		11
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	1896	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Стены								
		Стены 1 этажа наружные кирпичные								
108	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	16,6205	11708,24	335,84	194597	5582	16195	4,54	75
				699,75	126	11630	2094	118	0,61	10
		м3								
		Стены 2 этажа наружные кирпичные								
109	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	66,68	11708,24	335,84	780705	22394	64972	4,54	303
				699,75	126	46659	8402	118	0,61	41
		м3								
		Стены 1 этажа внутренние кирпичные								
111	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	36	11667,06	337,41	420014	12147	33835	4,38	158
				670,5	126	24138	4536	118	0,62	22
		м3								
112	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (вентшахты)	8,42	9113,25	296,6	76734	2497	10194	5,95	50
				915,75	110,25	7711	928	118	0,54	5
		м3								
113	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (подпорные стенки лестниц)	14,1	11667,06	337,41	164506	4757	13252	4,38	62
				670,5	126	9454	1777	118	0,62	9
		м3								
		Армирование кирпичной кладки стен (лист АС-36)								
116	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,864	49879,65	422,15	43096	365	8579	56,4	49
				8257,5	157,5	7134	136	118	0,77	1
		т								
117	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	1,1584	73679,65	422,15	85351	489	11503	56,4	65
				8257,5	157,5	9565	182	118	0,77	1
		т								
		Монолитные ж/б стены								
125	Е0106-17-4	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	42,7	15277,42	341,75	652346	14593	78623	9,8	418
				1624,5	129,11	69366	5513	105	0,63	27
		м3								
126	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,405	61200	-	391986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Армирование кладки								
127	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,595345	8679,65	422,15	5167	251	5912	56,4	34
				8257,5	157,5	4916	94	118	0,77	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
128	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,129345	65000 - -	-	8407 - -	-	-	-	-
129	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,466	41200 - -	-	19199 - -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге Тенге				2842108 190574	63075 23662			1214 115
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2842108	-	-		-
	Материалы -	Тенге				200301	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	214236	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				419593	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				1968565	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				243065	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		122
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	36460	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				185110	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3270283	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1451
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	250696	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3270283	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1451
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	250696	-		-
	РАЗДЕЛ 5. Перекрытие									
	Ж/б перекрытие									
130	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	22	1991,94 447,75	403,26 146,29	43823 9851	8872 3218	18296 140	2,74 0,66	60 15
		шт								
131	Е0107-46-4	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8	1451,39 353,25	244,31 87,6	11611 2826	1954 701	4938 140	2,1 0,39	17 3
		шт								
132	С143017-8 Изм. и	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	226,8	2810	-	637308	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
133	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	226,8	45 -	- -	10206 -	- -	- -	- -	- -
		м2 Монолитное перекрытие								
160	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	30,345	16219,89 1282,5	241,1 91,08	492193 38917	7316 2764	43765 105	8,06 0,44	245 13
		м3								
161	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	4,158	41200 -	- -	171310 -	- -	- -	- -	- -
		Монолитные ж/б балки и ригели								
162	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	25,6312	17285,04 2058,75	367,51 138,83	443036 52768	9420 3558	59143 105	12 0,68	308 17
		м3								
163	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,24406	58700 -	- -	131726 -	- -	- -	- -	- -
164	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,6993	61200 -	- -	42797 -	- -	- -	- -	- -
165	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские:	1,81398	67700	-	122806	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		Обвязочные балки								
166	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм м3	2,485	17285,04 2058,75	367,51 138,83	42953 5116	913 345	5734 105	12 0,68	30 2
167	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,175455	65900	-	11562	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		-	-	-	-	-	-	-
168	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские:	0,051205	65000	-	3328	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	2164660	28475					659
			Тенге	109478	10586					50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	2164660	-	-				-
	Материалы -		Тенге	205228	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	120065	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	483530	-	-				-
	Местные материалы -		Тенге	1337949	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	131876	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				66
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	19781	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	137792	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	2434329	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				775
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	139846	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	2434329	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				775
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	139846	-				-

РАЗДЕЛ 6. Перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кирпичные перегородки								
		Элементы крепления кирпичных перегородок								
169	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	3,32	10204,57	66,01	33879	219	769	1,35	4
				195,75	24,93	650	83	105	0,12	-
		м3								
170	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,04488	93997,62	304,24	4219	14	1564	198	9
				33075	114,75	1484	5	105	0,56	-
		1т								
171	E0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0391	8679,65	422,15	339	17	388	56,4	2
				8257,5	157,5	323	6	118	0,77	-
		т								
172	C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00495	64100	-	317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
173	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03073	67700	-	2080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
174	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00342	65000	-	222	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Перегородки техподполья кирпичные								
175	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	8,8	1155,96	34,37	10172	302	2096	1,21	11
				189	12,87	1663	113	118	0,06	1
		м2								
		Перемычки								
203	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	155	108,33	66,43	16792	10297	10351	0,15	23
				23,85	23,85	3697	3697	140	0,11	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
207	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (марки 2ПБ19-3 154шт)	4,125	26900 -	- -	110963 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
208	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (марки 3ПБ21-8 1шт)	0,055	26900 -	- -	1480 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
209	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (марки 3ПБ13-37 39шт)	0,068	26900 -	- -	1829 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
210	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (марки 3ПБ25-37 39шт)	3,807	26900 -	- -	102408 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			284701	10849			49

			Тенге			7817	3904			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			284701	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3266	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11721	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2620	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			260148	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15169	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2275	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17992	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			317862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13996	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			317862	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13996	-		-

РАЗДЕЛ 12. Полы

Техподполье тип пола Б2

573	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	22,76	75,41 10,51	2,62 0,99	1716 239	60 23	322 123	0,07 -	2 -
		м2								
574	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	22,76	2253,2 531	- -	51283 12086	- -	14865 123	3,24 -	74 -
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
575	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,8208	10688,19	-	19461	-	1270	3,66	7
				567	-	1032	-	123	-	-
		м3								
576	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,76	247,63	9,95	5636	226	1566	0,36	8
				52,2	3,74	1188	85	123	0,02	-
		м2								
579	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,76	247,63	9,95	5636	226	1566	0,36	8
				52,2	3,74	1188	85	123	0,02	-
		м2								
580	E0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	91,04	41,23	0,67	3754	61	99	-	-
				0,63	0,25	57	23	123	-	-
		м2								
581	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	22,76	408,23	14,76	9291	336	1623	0,36	8
				52,43	5,54	1193	126	123	0,03	1
		м2								
582	E0111-15-2К-2	-Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	45,52	-54,89	-0,67	-2499	-30	-109	-0,01	-
				-1,69	-0,25	-77	-11	123	-	-
		м2								
		Тип пола Б3								
584	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	371,77	75,41	2,62	28035	974	5259	0,07	25
		м2		10,51	0,99	3907	368	123	-	2
585	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	29,7416	10688,19	-	317884	-	20742	3,66	109
				567	-	16863	-	123	-	-
		м3								
586	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	371,77	408,23	14,76	151766	5487	26508	0,36	134
				52,43	5,54	19492	2060	123	0,03	10
		м2								
587	E0111-15-2К-2	-Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	743,54	-54,89	-0,67	-40813	-498	-1774	-0,01	-8
				-1,69	-0,25	-1257	-186	123	-	-1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			551151	6842			367
			Тенге			55913	2572			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			551151	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2287	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	58485	-		-
	Местные материалы -		Тенге			486109	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			71937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10791	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37385	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			660473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69276	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			660473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		415
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	69276	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Крыльца								
		Крыльцо Кр-3								
838	E0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	3	803,44	389,08	2410	1167	1221	0,94	3
				153,9	136,92	462	411	140	0,55	2
			шт							
839	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	7	541,09	243,37	3788	1704	1881	0,67	5
				106,88	85,08	748	596	140	0,34	2
			шт							
840	E0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	377,02	172,69	3016	1382	1529	0,48	4
				76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
			шт							
841	C143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС24.4.6-т 4шт)	1,629	9970	-	16241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
842	C143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС12.4.6-т 8шт)	1,855	10800	-	20034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
843	C143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС9.4.6-т 5шт)	1,56	10800	-	16848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
855	E0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,27	1387,57	-	3150	-	1332	2,99	7
				477	-	1083	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Крыльца по оси "1", "Е"								
857	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	14	1387,57 477	- -	19426 6678	- -	8214 123	2,99 -	42 -
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		84913	4252			60

				Тенге		9581	1488			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		84913	-	-		-
		Материалы -		Тенге		37	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	11069	-		-
		Местные материалы -		Тенге		71043	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		14177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2127	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		5945	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		105036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		73
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	13195	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		105036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		73
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	13195	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		5929628	113933			2359

				Тенге		375019	42213			201
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5929628	-	-		-
		Материалы -		Тенге		411119	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	417232	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		905743	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		4123814	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		477829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		239
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	71674	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		384447	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6791904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2800
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	488906	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6791904	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	488906	-		2800
										-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор :№072-50/2013 от 21.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Наружная теплосеть

А К Т N 4 (Локальная смета 6-3)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	31,68	28,89	27,85	915	882	291	0,01	-		
				1,04	8,44	33	267	97	0,03	1		
		м3										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		915	882			-		
				Тенге		33	267			1		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		915	-	-		-		
		Всего заработная плата -		Тенге		-	300	-		-		
		Накладные расходы -		Тенге		291	-	-		-		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	44	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		72	-	-		-		
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1279	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-				1
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	344	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1279	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	344	-		-

РАЗДЕЛ 2.

Строительные конструкции

==========

Канал лотковый КЛ60х45-8 основные элементы

9	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,6	1986,57 567	564,43 195,49	5165 1474	1468 508	2775 140	3,33 0,75	9 2
		м3								
10	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	1,8	23300 -	- -	41940 -	- -	- -	- -	- -
		м3								

Канал лотковый КЛ60х45-8 доборные элементы

12	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,13	1986,57 567	564,43 195,49	258 74	73 25	139 140	3,33 0,75	- -
		м3								
13	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	0,09	23300 -	- -	2097 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
17	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,07	9113,25 915,75	296,6 110,25	638 64	21 8	85 118	5,95 0,54	- -
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге --- Тенге			50098 1612	1562 541			10 2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50098	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2351	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2153	-		-
	Местные материалы -		Тенге			44573	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2999	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	450	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3186	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2603	-		13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			56283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2603	-		13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			51013	2444			10
			----			---	---			---
			Тенге			1645	809			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51013	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2351	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2454	-		-
		Местные материалы -	Тенге			44573	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	494	-		2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3258	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2947	-		14
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			57562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2947	-		14

Принял: Некрасов Ю.Ф.

Технадзор

Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

№5,№6,7,8

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик : АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		072-50/2013	21.05.2013	Бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»	66 685 796	13 750 301	5 710 509						1 650 036	15 400 337

М.П. Заказчик Заместитель Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Акилбеков К.С.

М.П. Подрядчик Директор ТОО «Сыл»

Овнанян Г.Н.

Заказчик : АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»
(ноябрь 2013г)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	5290681	-	-	5290681
		Всего по главе	5290681	-	-	5290681
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
2.	6-1	-Наружная канализация	58257	-	-	58257
3.	6-2	-Наружный водопровод	136651	-	-	136651
4.	6-3	-Наружная теплосеть	224920	-	-	224920
		Всего по главе	419828	-	-	419828
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	5710509	-	-	5710509
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	102789	-	-	102789
6.	СН РК 8.02-09-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	15418	-	-	15418
		Всего по главе	102789	-	-	102789
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	5813298	-	-	5813298

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
7.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	127893	-	-	127893
8.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,223119%	12971	-	-	12971
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	58133	58133
10.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	23253	23253
		Всего по главе	140863	-	81386	222249
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	5954161	-	81386	6035547
11.		-В том числе возвратные суммы	15418	-	-	15418
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	5954161	-	81386	6035547
12.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	13298907	-	181780	13480687
13.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	34438	-	-	34438
14.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	269614	269614
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	13298907	-	451394	13750301
15.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	1650036	1650036
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	13298907	-	2101430	15400337

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

К.Акилбеков

Принял: Некрасов Ю.Ф.
Технадзор

Сдал: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Общестроительные работы

А К Т N 5 (Локальная смета 2-1-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 4. Стены												
		Стены 1 этажа наружные кирпичные												
108	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	73,4	11708,24	335,84	859385	24651	71520	4,54	333				
				699,75	126	51362	9248	118	0,61	45				
		м3												
		Стены 2 этажа наружные кирпичные												
109	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	29	11708,24	335,84	339539	9739	28257	4,54	132				
				699,75	126	20293	3654	118	0,61	18				
		м3												
		Стены 1 этажа внутренние кирпичные												
111	E0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	61,94	11667,06	337,41	722658	20899	58216	4,38	271				
				670,5	126	41531	7804	118	0,62	38				
		м3												
		Стены 2 этажа внутренние кирпичные												
114	E0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	31,01	11667,06	337,41	361796	10463	29145	4,38	136				
				670,5	126	20792	3907	118	0,62	19				
		м3												
		Стены лестничных клеток внутренние кирпичные												
115	E0108-6-7	-Кладка стен внутренних при	23,89	11667,06	337,41	278726	8061	22453	4,38	105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		высоте этажа до 4 м		670,5	126	16018	3010	118	0,62	15
		м3 Монолитные ж/б стены								
125	Е0106-17-4	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	40,67	15277,42	341,75	621333	13899	74885	9,8	399
				1624,5	129,11	66068	5251	105	0,63	26
		м3								
126	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6,1005	61200	-	373351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Армирование кладки								
127	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,9	8679,65	422,15	7812	380	8937	56,4	51
				8257,5	157,5	7432	142	118	0,77	1
		т								
128	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5	65000	-	32500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
129	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,4	41200	-	16480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3613578	88092			1426

			Тенге			223496	33017			161
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3613578	-	-		-
	Материалы -		Тенге			85837	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	256513	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			422331	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2793822	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			293413	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		147
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	44012	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			234419	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4141411	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1734

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	300525	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4141411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1734
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	300525	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие								
		Ж/б перекрытие								
130	E0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	11	1991,94 447,75	403,26 146,29	21911 4925	4436 1609	9148 140	2,74 0,66	30 7
		шт								
132	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	99	2810 -	- -	278190 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
133	C143017-8-A	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	99	45 -	- -	4455 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Монолитное перекрытие								
160	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	4,6	16219,89 1282,5	241,1 91,08	74611 5900	1109 419	6634 105	8,06 0,44	37 2
		м3								
161	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,63	41200 -	- -	25956 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Обвязочные балки								
166	E0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	3,4	17285,04 2058,75	367,51 138,83	58769 7000	1250 472	7845 105	12 0,68	41 2
		м3								
167	C12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,24	65900	-	15816	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
168	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,07	65000 -	- -	4550 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге --- Тенге				484259 17825	6794 2500			108 12
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				484259	-	-		-
	Материалы -	Тенге				28249	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	20325	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				46322	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				385069	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				23628	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	3544	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				30473	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				538360	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		131
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	23869	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				538360	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		131
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	23869	-		-
	РАЗДЕЛ 6. Перегородки									
	Перемычки									
203	Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т	39	108,33 23,85	66,43 23,85	4225 930	2591 930	2604 140	0,15 0,11	6 4
	шт									
207	С143015-64 -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (марки 2ПБ19-3 154шт)	0,693	26900 -	- -	18642 -	- -	- -	- -	- -
	м3									
209	С143015-64 -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (марки 3ПБ13-37 39шт)	0,442	26900 -	- -	11890 -	- -	- -	- -	- -
	м3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (марки 3ПБ25-37 39шт)	0,564	26900	-	15172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
211	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (марки 5ПБ30-37 1шт)	0,164	26900	-	4412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Металлические перемычки,детали								
214	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,5172	5030,5	2020,02	2602	1045	1292	14,1	7
				2272,5	502,43	1175	260	90	1,79	1
		т								
215	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,08372	13864,97	4022,39	1161	337	766	56,5	5
				9090	1071,86	761	90	90	3,81	-
		т								
216	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,60092	1333,5	312,12	801	188	367	2,96	2
				679,5	-	408	-	90	-	-
		т								
217	С12021-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,5172	146000	-	75511	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
218	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,08372	154200	-	12910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
219	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	33,8125504	20,36	0,02	688	1	127	0,02	1
				4,16	-	141	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			148013	4161			20
			Тенге			3415	1280			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55028	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			547	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2001	-		-
		Местные материалы -	Тенге			50819	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	410	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3466	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2411	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			92985	-	-		-
		Материалы -	Тенге			650	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2694	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88421	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	364	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5725	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			101134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3058	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			162359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5469	-		-

РАЗДЕЛ 9. Лестницы

Лестница главного входа ЛГВ-1 (лист АС-49)

359	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	65 м3	1387,57 477	- -	90192 31005	- -	38136 123	2,99 -	194 -

Лестница Л-1 (лист АС-124)

481	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,6284575 т	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	3161 1428	1269 316	1570 90	14,1 1,79	9 1
482	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,016962 т	13864,97 9090	4022,39 1071,86	235 154	68 18	155 90	56,5 3,81	1 -
483	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,6284575 т	1333,5 679,5	312,12 -	838 427	196 -	384 90	2,96 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
484	С12021-146	-Косоуры (Ст.245)(искл.огрун.ГФ-021)	0,405812	108945	-	44211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
485	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (Ст.245)(искл.огрун.ГФ-021)	0,029832	154645	-	4613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
486	Е0113-29-6 прим.	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	16,309282	215,73	99,18	3518	1618	2256	0,59	10
				116,55	37,15	1901	606	90	0,18	3
		м2								
		Ступень металлическая СТМ-1 (лист АС-132)								
490	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,452991	13864,97	4022,39	6281	1822	4143	56,5	26
				9090	1071,86	4118	486	90	3,81	2
		т								
491	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,452991	1333,5	312,12	604	141	277	2,96	1
				679,5	-	308	-	90	-	-
		т								
492	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Ст.245)(искл.огрун.ГФ-021)	0,336391	115345	-	38801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
493	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (Ст.245)(искл.огрун.ГФ-021)	0,1166	154645	-	18032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Лестница Л-2 (лист АС-126)								
509	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,79208	5030,5	2020,02	3985	1600	1978	14,1	11
				2272,5	502,43	1800	398	90	1,79	1
		т								
510	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,79208	1333,5	312,12	1056	247	484	2,96	2
				679,5	-	538	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
511	С12021-146	-Косоуры (Ст.245)(искл.огрун.ГФ-021)	0,73784	108945	-	80384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
512	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (Ст.245)(искл.огрун.ГФ-021)	0,05424	154645	-	8388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
515	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	16,309282	28,74	0,02	469	-	85	0,03	-
				5,81	-	95	-	90	-	-
		м2								
516	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	32,618564	20,36	0,02	664	1	122	0,02	1
				4,16	-	136	-	90	-	-
		м2								
517	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,452991	13864,97	4022,39	6281	1822	4143	56,5	26
				9090	1071,86	4118	486	90	3,81	2
		т								
518	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,452991	1333,5	312,12	604	141	277	2,96	1
				679,5	-	308	-	90	-	-
		т								
519	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Ст.245)(искл.огрун.ГФ-021)	0,336391	115345	-	38801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
520	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (Ст.245)(искл.огрун.ГФ-021)	0,1166	154645	-	18032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			369150	8927			284
			Тенге			46335	2309			9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94843	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1048	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33742	-		-
		Местные материалы -	Тенге			59041	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6090	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8127	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		228
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39832	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			274307	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2538	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14902	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			251262	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2012	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17263	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			304981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16913	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			448551	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		320
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56745	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4615000	107974			1838
			----			---------	---------			---------
			Тенге			291071	39106			187
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4247708	-	-		-
		Материалы -	Тенге			115681	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	312581	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			468653	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3288751	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			360372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54056	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			276485	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4884565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	366636	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			367291	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3188	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17596	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			339683	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2375	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22988	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			406115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19971	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5290681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2214
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	386608	-		-

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
К.Акилбеков

Принял: Некрасов Ю.Ф.
Технадзор

Сдал: Обнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор :№072-50/2013 от 21.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Наружная канализация

А К Т N 6 (Локальная смета 6-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Земляные работы												
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	67,9	27,84	26,18	1890	1777	584	0,01	1				
				1,66	7,2	113	489	97	0,03	2				
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,1 м3	262,72	-	552	-	623	1,85	4				
т.ч.	п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	552	-	113	-	-				
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28 м3	218,93	-	6130	-	6927	1,54	43				
				218,93	-	6130	-	113	-	-				
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	- м3	6,48	6,48	-	-	-	-	-				
				-	2,1	-	-	-	0,01	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3								
5	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	113,4	3,2 -	3,2 1,04	363 -	363 118	114 97	- -	- -
		м3								
6	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,2 122,18	122,18 -	- 513	513 -	- 113	580 -	0,89 -	4
		м3								
7	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,8	21,55 17,03	4,52 -	814 644	171 -	624 97	0,11 -	4 -
		м3								
8	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	5	39,76 1,87	37,82 11	199 9	189 55	62 97	0,01 0,04	- -
		м3								
9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	9	76,6 -	76,6 15,32	689 -	689 138	138 100	- 0,32	- 3
		т								
10	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1-2 группы грунтов	5	3,09 0,39	2,66 0,93	15 2	13 5	6 97	- -	- -
		м3								
11	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,5 122,18	122,18 -	- 428	428 -	- 113	483 -	0,89 -	3
		м3								
12	С143008-92	-Песок природный	3,5	1330 -	- -	4655 -	- -	- -	- -	- -
		Рекультивация ППС								
13	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	55	7,91 -	7,91 2,57	435 -	435 141	137 97	- 0,01	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (во временный отвал)	220	7,32	7,32	1611	1611	507	-	-
				-	2,38	-	523	97	0,01	2
		м3								
15	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	55	7,91	7,91	435	435	137	-	-
				-	2,57	-	141	97	0,01	1
		м3								
16	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	220	7,32	7,32	1611	1611	507	-	-
				-	2,38	-	523	97	0,01	2
		м3								
		Трубопроводы								
17	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,1	1769,2	152,52	1946	168	301	1,02	1
				153,68	57,15	169	63	130	0,28	-
		м3								
18	Е0122-7-4	-Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,011	1097631,95	1984,82	12074	22	818	334	4
				56475	749,25	621	8	130	3,66	-
		км								
19	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,011	4194	-	46	-	55	24,7	-
				3870	-	43	-	130	-	-
		км								
34	Е0123-23-1	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	4118,18	83,18	4118	83	3726	16,84	17
				2835	31,5	2835	32	130	0,15	-
		врезка								
35	Е0122-32-5	-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 150 мм	0,011	4194	-	46	-	55	24,7	-
				3870	-	43	-	130	-	-
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			38571	7568			81

			Тенге			12101	2236			11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38571	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11667	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14336	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7235	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16388	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2458	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3298	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16794	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			58257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16794	-		-

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
К.Акилбеков

Принял: Некрасов Ю.Ф.

Технадзор

Сдал: Овнанян Т.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Наружный водопровод

А К Т N 7 (Локальная смета 6-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	199,82	27,84	26,18	5562	5230	1717	0,01	2		
				1,66	7,2	332	1439	97	0,03	5		
		м3										
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,18	262,72	-	1624	-	1835	1,85	11		
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	1624	-	113	-	-		
		м3										
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	38	218,93	-	8319	-	9401	1,54	59		
				218,93	-	8319	-	113	-	-		
		м3										
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	219,6	6,48	6,48	1423	1423	448	-	-		
				-	2,1	-	462	97	0,01	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
5	Е0101-27-8	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	658,8	3,2 - 1,04	3,2 - 1,04	2108 - 684	2108 - 684	664 - 97	- - -	- - 3
6	Е0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24,4	134,1 - 134,1	- - -	3272 - 3272	- - -	3697 - 113	0,97 - -	24 - -
7	Е0101-166-1	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8	122,18 - 122,18	- - -	977 - 977	- - -	1105 - 113	0,89 - -	7 - -
8	Е0101-134-2	м3 -Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	219,6	25,65 20,27	5,38 -	5632 4451	1181 -	4318 97	0,13 -	28 -
9	Е0101-17-14	м3 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	10	39,76 1,87	37,82 11	398 19	378 110	125 97	0,01 0,04	- -
10	Е010333-А10-1	м3 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	18	76,6 -	76,6 15,32	1379 -	1379 276	276 100	- 0,32	- 6
11	Е0101-20-1	т -Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10	3,09 0,39	2,66 0,93	31 4	27 9	13 97	- -	- -
12	С143008-92	м3 -Песок природный	8	1330 -	- -	10640 -	- -	- -	- -	- -
		м3 Рекультивация ППС		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (во временный отвал)	129	7,91 -	7,91 2,57	1020 -	1020 331	321 97	- 0,01	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (во временный отвал)	516	7,32	7,32	3779	3779	1190	-	-
				-	2,38	-	1227	97	0,01	5
		м3								
15	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	129	7,91	7,91	1020	1020	321	-	-
				-	2,57	-	331	97	0,01	1
		м3								
16	Е0101-24-9	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	516	7,32	7,32	3779	3779	1190	-	-
				-	2,38	-	1227	97	0,01	5
		м3								
		Трубопроводы								
17	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,6	1769,2	152,52	4600	397	713	1,02	3
				153,68	57,15	400	149	130	0,28	1
		м3								
18	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	-
				63	-	63	-	130	-	-
		фланец								
19	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	24	330	-	7920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
21	СПрайс-лист Казахстан стр.155	-Втулка под фланец диаметром 63мм	1	349,39	-	349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0279	51202,26	20326,01	1429	567	1312	179	5
				30825	5353,43	860	149	130	20,64	1
		км								
23	С130804-855	-Труба полиэтиленовая для	28,179	115	-	3241	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004		-	-	-	-	-	-	-
		м								
24	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
				396	67,5	396	68	130	0,33	-
		врезка								
25	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,0279	8097,13	-	226	-	291	51,5	1
				8032,5	-	224	-	130	-	-
		км								
26	Е0123-1-4	-Устройство бетонного основания под трубопроводы	0,486	11640,7	453,79	5657	221	251	1,51	1
				228,15	169,88	111	83	130	0,83	-
		м3								
27	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	2	391,37	57,24	783	114	790	1,43	3
				301,5	2,25	603	5	130	0,01	-
		фланец								
28	С130809-39	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1320	-	2640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	-
				63	-	63	-	130	-	-
		фланец								
30	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	330	-	330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288	13,5	288	14	130	0,07	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			97613	23085			149
			Тенге			22075	6621			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83133	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18419	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	28697	-		-
	Местные материалы -		Тенге			19554	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			31303	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4696	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6866	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33392	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14480	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14480	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			869	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15349	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			136651	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33392	-		-

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

К.Акилбеков

Принял: Некрасов Ю.Ф.

Технадзор

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Наружная теплосеть

А К Т N 8 (Локальная смета 6-3)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	32,32 м3	28,89	27,85	934	900	297	0,01	-		
				1,04	8,44	34	273	97	0,03	1		
2	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	5 м3	47,43	44,84	237	224	80	0,02	-		
				2,59	13,81	13	69	97	0,05	-		
3	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	9 т	76,6	-	689	-	138	0,32	3		
				15,32	-	138	-	100	-	-		
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов	64	6,48	6,48	415	415	131	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	135	97	0,01	1
5	E0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	128	3,2 -	3,2 1,04	410 -	410 133	129 97	- -	- 1
6	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2	262,72 262,72	- -	525 525	- -	594 113	1,85 -	4 -
7	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	6,4	134,1 134,1	- -	858 858	- -	970 113	0,97 -	6 -
8	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	2,3	1198,3 153,68	152,52 57,15	2756 353	351 131	630 130	1,02 0,28	2 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		6824	2299			15

				Тенге		1922	741			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6824	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2662	-		-
		Местные материалы -		Тенге		2052	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		689	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	445	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		588	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		20
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3108	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		10380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		20
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3108	-		-

РАЗДЕЛ 2. Строительные конструкции

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канал лотковый КЛ60х45-8 основные элементы								
11	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,8	22800 -	- -	18240 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		Канал лотковый КЛ60х45-8 доборные элементы								
14	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,04	24600 -	- -	984 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		Канал лотковый КЛ60х45-8 деформационный шов								
15	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1	245,44 37,35	3,82 1,44	245 37	4 1	46 118	0,21 0,01	- -
		м2								
16	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	1	665,48 81,68	8,23 3,08	665 82	8 3	100 118	0,47 0,02	- -
		м2								
		Неподвижная опора Б01-70								
18	Е0123-1-4	-Устройство бетонного основания под неподвижную опору	0,09	10947,1 228,15	453,79 169,88	985 21	41 15	47 130	1,51 0,83	- -
		м3								
19	Е0106-35-1	-Устройство лотков в емкостных сооружениях	0,5	18401,05 4727,25	1731,7 593,87	9201 2364	866 297	2794 105	24,4 2,22	12 1
		м3								
20	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,09788	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	492 222	198 49	244 90	14,1 1,79	1 -
		т								
21	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	0,09788	1333,5	312,12	131	31	60	2,96	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноэтажных производственных зданий		679,5	-	67	-	90	-	-
22	С12021-237	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,09788	152985 -	- -	14974 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0113-17-2	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	3,677948	28,74 5,81	0,02 -	106 21	- -	19 90	0,03 -	- -
24	Е0113-26-6	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	22,067688	20,36 4,16	0,02 -	449 92	- -	83 90	0,02 -	- -
25	Е0109-34-3	м2 -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 2 т	0,02	11247,66 7785	1409,48 101,25	225 156	28 2	142 90	46,3 0,49	1 -
26	С12021-262	т -Опоры скользящие	0,02	107900 -	- -	2158 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0113-26-6	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,16	20,36 4,16	0,02 -	24 5	- -	4 90	0,02 -	- -
28	Е0108-4-7	м2 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1	245,44 37,35	3,82 1,44	245 37	4 1	46 118	0,21 0,01	- -
29	Е0122-8-6	м2 Герметичный ввод для труб диаметром 76х3 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0004	154891,68 70200	66009,8 24936,75	62 28	26 10	49 130	376 121,79	- -
30	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	км -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	0,4	2250 -	- -	900 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	м								
31	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	8	391,37	57,24	3131	458	3159	1,43	11
				301,5	2,25	2412	18	130	0,01	-
		фланец								
32	С130809-41	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	8	2120	-	16960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0005	247994,13	49389,75	124	25	53	312,7	-
				62775	18657	31	9	130	91,12	-
		т								
34	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	0,3	4618,68	559,8	1386	168	519	7,99	2
				1320,75	9,29	396	3	130	0,02	-
		футляр								
35	Е0106-1-20 прим	-Устройство ленточных фундаментов бетонных (бетонный замок)	0,14	11132,95	311,32	1559	44	82	2,82	-
				441	117,61	62	16	105	0,57	-
		м3 Опорные подушки								
36	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	12	434,31	24,15	5212	290	3036	1,03	12
				171,9	8,83	2063	106	140	0,04	-
		шт								
37	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,0432	20800	-	899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3 Оклеечная гидроизоляция								
38	Е0108-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	44	524,47	7,14	23077	314	1287	0,14	6
				22,1	2,68	972	118	118	0,01	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			102433	2504			50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---------	---------			---------
			Тенге			9068	650			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66593	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18696	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9222	-		-
		Местные материалы -	Тенге			37026	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1698	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4675	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			82591	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10920	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17980	-	-		-
		Материалы -	Тенге			147	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	496	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17132	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			446	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	67	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1106	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	563	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17860	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17860	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1072	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18932	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			121054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11483	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы								
			==========							
39	E0124-2-2	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,036	187938,62	46655,79	6766	1680	4397	428	15
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				76950	16999,5	2770	612	130	88,32	3
		км								
40	C11011-724	-Резина прессованная (прокладки диэлектрические)	2,03	425	-	863	-	-	-	-
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
41	C130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	36,72	377	-	13843	-	-	-	-
				---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
42	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	С130901-101	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	5320	-	10640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	2	1681,02	290,34	3362	581	1550	2,74	5
		шт		486	110,25	972	220	130	0,53	1
45	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 (4 слоя)	36,8	3,14	0,14	116	5	96	0,01	1
				2,84	0,05	105	2	90	-	-
		м2								
46	Е0126-11-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 80 мм	36	158,02	35,67	5689	1284	3694	0,5	18
				89,33	13,28	3216	478	100	0,07	2
		м								
47	С11031-76	-Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	1,133	5520	-	6254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
48	Е0126-23-14	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 80 мм	36	226,35	14,64	8149	527	1976	0,31	11
				49,5	5,4	1782	194	100	0,03	1
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			76481	4077			50

			Тенге			8845	1507			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31197	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11156	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10351	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7117	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1757	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2575	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12108	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45283	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45283	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2717	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			48000	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			93486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12108	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			185738	8880			115
			----			---	---			---
			Тенге			19834	2897			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			104614	-	-		-
		Материалы -	Тенге			29852	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22235	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7117	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			39081	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			689	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3901	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7837	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			138456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26136	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17980	-	-		-
		Материалы -	Тенге			147	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	496	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17132	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			446	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	67	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1106	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	563	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63143	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63143	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3789	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			66932	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			224920	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	26699	-		142

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Принял: К.Акилбеков
Некрасов Ю.Ф.

Технадзор

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик : АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		072-50/2013	21.05.2013	Бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»	91 998 506	22 600 634	9 386 058						2 712 076	25 312 710

М.П. Заказчик Заместитель Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Акилбеков К.С.

М.П. Подрядчик Директор ТОО «Сыл»

Овнанян Г.Н.

ФОРМА 1

Заказчик :АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»
(декабрь 2013г)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели: и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	9386,058	-	-	9386,058
		Всего по главе 9386,058 - -	9386,058			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	9386,058	-	-	9386,058
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	168,95	-	-	168,95
		Всего по главе	168,95	-	-	168,95
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	9555,01	-	-	9555,01
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	210,21	-	-	210,21
4.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,223119%	21,32	-	-	21,32
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	95,55	95,55
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	38,22	38,22

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	231,53	-	133,77	365,3
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	9786,54	-	133,77	9920,31
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	9786,54	-	133,77	9920,31
7.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	21858,7	-	298,78	22157,48
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	443,15	443,15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	21858,7	-	741,93	22600,63
9.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	2712,08	2712,08
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	21858,7	-	3454,01	25312,71

Принял: Некрасов Ю.Ф.

Технадзор

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор :№072-50/2013 от 21.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Общестроительные работы

А К Т N 9 (Локальная смета 2-1-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 4. Стены										
109	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	48,4	11708,24	335,84	566679	16255	47160	4,54	220		
				699,75	126	33868	6098	118	0,61	30		
		м3 Стены 2 этажа внутренние кирпичные										
114	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	39,1	11667,06	337,41	456182	13193	36749	4,38	171		
				670,5	126	26217	4927	118	0,62	24		
		м3 Монолитные ж/б стены										
125	Е0106-17-4	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	40	15277,42	341,75	611097	13670	73652	9,8	392		
				1624,5	129,11	64980	5164	105	0,63	25		
		м3										
126	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	6	61200	-	367200	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		Армирование кладки								
127	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,8896133	8679,65	422,15	7722	376	8834	56,4	50
				8257,5	157,5	7346	140	118	0,77	1
		т								
128	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,6641053	65000	-	43167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
129	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,225508	41200	-	9291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2061337	43493			833

			Тенге			132410	16330			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2061337	-	-		-
	Материалы -		Тенге			80546	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	148740	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			419658	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1385230	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			166394	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		83
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	24959	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			133664	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2361395	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		996
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	173699	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2361395	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		996
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	173699	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие								
		==========								
	Ж/б перекрытие									
130	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны	35	1991,94	403,26	69718	14114	29108	2,74	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью до 10 м2		447,75	146,29	15671	5120	140	0,66	23
шт										
132	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	249,6	2810 -	- -	701376 -	- -	- -	- -	- -
133	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов м2	249,6	45 -	- -	11232 -	- -	- -	- -	- -
134	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,18367	93408,57 31950	2434,57 920,25	17156 5868	447 169	8452 140	170 4,49	31 1
		Монолитное перекрытие								
160	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	51,755	16219,89 1282,5	241,1 91,08	839460 66376	12478 4714	74644 105	8,06 0,44	417 23
161	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	7,092	41200 -	- -	292190 -	- -	- -	- -	- -
		Монолитные ж/б балки и ригели								
162	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм м3	34,03 2058,75	17285,04 138,83	367,51 70059	588210 4724	12506 105	78523 0,68	12 23	408
163	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	2,98	58700 -	- -	174926 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
164	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,93	61200 -	- -	56916 -	- -	- -	- -	- -
165	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	2,41	67700 -	- -	163157 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	2914342	39546					953
			Тенге	157975	14727					70
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	2914342	-	-				-
	Материалы -		Тенге	309191	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	172702	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	687189	-	-				-
	Местные материалы -		Тенге	1720441	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	190727	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				95
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	28609	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	186304	-	-				-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3291373	-	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				1118
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	201311	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге	3291373	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				1118
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	201311	-				-

РАЗДЕЛ 7.

Крыша

==========

Металлический каркас купола (КМ-10)

265	E0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	3,449	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	17350 7838	6967 1733	8614 90	14,1 1,79	49 6
		т								
266	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,449	1333,5 679,5	312,12 -	4599 2344	1077 -	2109 90	2,96 -	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	С12021-41 т.ч.т.3 п.3.1	-Конструкции стальные из одного профиля (С245) т	6,898	148960 -	-	1027526 -	-	-	-	-
271	Е0109-41-2	-Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали размером 3х6 м т	0,661	4428,41 1566	1999,23 436,7	2927 1035	1321 289	1191 90	8,65 1,58	6 1
272	С12021-250 т.ч.т.3 п.3.2	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (С255) т	1,322	157585 -	-	208327 -	-	-	-	-
276	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м т	0,073	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	340 78	209 45	111 90	5,88 1,98	- -
277	С12021-245 т.ч.т.3 п.3.2	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (С255) т	0,146	176185 -	-	25723 -	-	-	-	-
281	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м 9090 т	0,056	13864,97 1071,86	4022,39 509	776 60	225 90	512 3,81	56,5 -	3
282	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,056	1333,5 679,5	312,12 -	75 38	17 -	34 90	2,96 -	- -
283	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,112	114900 -	-	12869 -	-	-	-	-

Металлический каркас купола опорное кольцо (КМ-16)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	E0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,047	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	236 107	95 24	117 90	14,1 1,79	1 -
288	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,047 т	1333,5 679,5	312,12 -	63 32	15 -	29 90	2,96 -	- -
289	C12021-41 т.ч.т.3 п.3.2	-Конструкции стальные из одного профиля (С255)	0,094 т	150485 -	- -	14146 -	- -	- -	- -	- -
293	E0109-41-2	-Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали размером 3х6 м	0,1645 т	4428,41 1566	1999,23 436,7	728 258	329 72	296 90	8,65 1,58	1 -
294	C12021-250 т.ч.т.3 п.3.2	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (С255)	0,329 т	157585 -	- -	51845 -	- -	- -	- -	- -
298	E0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,0305 т	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	142 33	87 19	46 90	5,88 1,98	- -
299	C12021-245 т.ч.т.3 п.3.2	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (С255)	0,061 т	176185 -	- -	10747 -	- -	- -	- -	- -
303	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,49 9090	13864,97 1071,86	4022,39 4454	6794 525	1971 90	4481 3,81	56,5 2	28
304	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	0,49 т	1333,5	312,12	653	153	300	2,96	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноэтажных производственных зданий		679,5	-	333	-	90	-	-
		т								
305	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,98	114900	-	112602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		1498470	12466			100
				Тенге		17058	2766			10
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1498470	-	-		-
		Материалы -		Тенге		5161	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	19824	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1463786	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		17842	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2676	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		90979	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -		Тенге		1607291	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		119
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	22500	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		1607291	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		119
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	22500	-		-

РАЗДЕЛ 9.

Лестницы

==========

Козырек К-3 (лист АС-79-1)

458	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	0,5184	13864,97	4022,39	7188	2085	4741	56,5	29
		гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	9090	1071,86	4712	556	90	3,81	2	
		т								
459	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5184	1333,5	312,12	691	162	317	2,96	2
				679,5	-	352	-	90	-	-
		т								
460	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,07069	156060	-	11032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
461	C12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (Ст.245)	0,479	115345 - т	- -	55250 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		74161	2247			31
				----		---	---			---
				Тенге		5065	556			2
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		74161	-	-		-
		Материалы -		Тенге		567	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	5620	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		66282	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	759	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4753	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		83972	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		35
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	6379	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		83972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		35
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	6379	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Окна								
547	E0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	102,7	348,93 171,01 м2	18,88 6,57	35835 17563	1939 675	21885 120	1,02 0,03	105 3
550	C12061-188	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	102,7	11804,8 -	- -	1212353 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 к-1,36			м2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		1248188	1939			105
				----		---	---			---
				Тенге		17563	675			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1248188	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16334	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18238	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1212353	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3283	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76204	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1346278	-	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21521	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	10	Тенге			1346278	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		119
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	21521	-		-

РАЗДЕЛ 14.

Внутренняя отделка

==========

Стены

Техподполье

825 Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	210	243,47	3,39	51129	711	25957	0,65	137
	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		117	0,72	24570	151	105	0,05	11

м2

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	14	Тенге			51129	711			137
			Тенге			24570	151			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51129	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2954	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	24721	-		-
	Местные материалы -		Тенге			22895	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			25957	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3894	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4625	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		81712	-	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		160
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28615	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	14	Тенге			81712	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		160
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28615	-		-

РАЗДЕЛ 15.

Крыльца

==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Крыльцо Кр-3								
838	E0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	1	803,44	389,08	803	389	407	0,94	1
				153,9	136,92	154	137	140	0,55	1
шт										
839	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	1	541,09	243,37	541	243	269	0,67	1
				106,88	85,08	107	85	140	0,34	-
шт										
840	E0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	377,02	172,69	754	345	382	0,48	1
				76,28	60,21	153	120	140	0,24	-
шт										
841	C143003-21	-Блоки бетонные стен подвала	0,543	9970	-	5414	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	/ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС24.4.6-т 4шт) м3		-	-	-	-	-	-	-
842	C143003-13	-Блоки бетонные для стен	0,265	10800	-	2862	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС12.4.6-т 8шт) м3		-	-	-	-	-	-	-
843	C143003-13	-Блоки бетонные для стен	0,39	10800	-	4212	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (марки ФБС9.4.6-т 5шт) м3		-	-	-	-	-	-	-
846	E0107-46-4	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	1451,39	244,31	1451	244	617	2,1	2
				353,25	87,6	353	88	140	0,39	-
шт										
847	C143017-8	-Многопустотные панели, плиты	4,5	2810	-	12645	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	приведенной толщиной 11 см м2		-	-	-	-	-	-	-
848	C143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за	4,5	45	-	203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вычетом площади отверстий, вырезов								
		м2								
849	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,88	8556,04	335,84	7529	296	857	4,54	4
				699,75	126	616	111	118	0,61	1
		м3								
850	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	7,2	245,44	3,82	1767	28	330	0,21	2
		по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	269	10	118	0,01	-
		м2								
		Крыльца по оси "1", "Е"								
858	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	14	14,12	12	198	168	59	0,01	-
				1,62	2,75	23	38	97	0,01	-
		м3								
859	E0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	5,4	11136,86	196,62	60139	1062	1965	1,79	10
				272,25	74,27	1470	401	105	0,36	2
		м3								
860	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,4	284	-	1534	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
861	C12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	0,29	41200	-	11948	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
876	E0109-22-12	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,00708	4658,59	2861,37	33	20	11	5,88	-
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006			1067,22	620,1	8	4	90	1,98	-
		т								
877	C12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,00467	174660	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
		Перекрытие и кровля тамбура главного входа и эркеров (лист АС-90)								
890	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	9	16219,89	241,1	145979	2170	12980	8,06	73
		на высоте от опорной площади до 6 м		1282,5	91,08	11543	820	105	0,44	4
		м3								
891	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские:	0,93	61300	-	57009	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
892	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,55	65900	-	36245	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
893	С12041-55	-Каркасы и сетки плоские:	0,11	60500	-	6655	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Лестницы и цветники главного входа								
912	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	2,95	1107,3	97,07	3267	286	517	0,78	2
				112,5	36	332	106	118	0,18	1
		м3								
913	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2,95	14,12	12	42	35	12	0,01	-
				1,62	2,75	5	8	97	0,01	-
		м3								
914	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,95	21,55	4,52	64	13	49	0,11	-
				17,03	-	50	-	97	-	-
		м3								
915	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,22	10688,19	-	13040	-	851	3,66	4
				567	-	692	-	123	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	15	Тенге			375148	5300			100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			15773	1929			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			374299	-	-		-
		Материалы -	Тенге			32744	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17690	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111857	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			208653	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2894	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23616	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		417211	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20584	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			849	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			816	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		911	-	-		-	
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			418122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20598	-		-

РАЗДЕЛ 17.

Разные работы

==========

Стойки эркера (лист АС-150)

1013	Е0109-22-12-	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,248628	4658,59	2861,37	1158	711	378	5,88	1
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	т		1067,22	620,1	265	154	90	1,98	-
1014	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т (ст.245)(исключ.огрунтовку ГФ-21)	0,199044	163146	-	32473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
1015	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,023616	154646	-	3652	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (ст.245)(исключ.огрунтовку ГФ-21)		-	-	-	-	-	-	-
		т								
1016	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	4,8780828	28,74 5,81	0,02 -	140 28	- -	26 90	0,03 -	- -
		м2								
		Закладные детали ЗДС-2 (эркеров)								
1018	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,007084	70437,87 9675	304,24 114,75	499 69	2 1	73 105	58 0,56	- -
		1т								
1019	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,007084	40200 -	- -	285 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Воздухозаборная камера (лист АС-178)								
1040	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	541,09 106,88	243,37 85,08	3247 641	1460 510	1612 140	0,67 0,34	4 2
шт										
1041	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (ФБС9.6.6-т 4шт)	1,172	10800 -	- -	12658 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
1042	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ (ФБС12.4.6-т 2шт)	0,53	10800 -	- -	5724 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
1043	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,8	11835,44 699,75	335,84 126	56810 3359	1612 605	4677 118	4,54 0,61	22 3
		м3								
1044	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	25	1155,96 189	34,37 12,87	28899 4725	859 322	5955 118	1,21 0,06	30 2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04, СН РК 8.02-17-20 06									
1045	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	108,33	66,43	867	531	534	0,15	1
				23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
		шт								
1046	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (марки 3ПБ13-37 2шт)	0,068	26900	-	1829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
1047	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (марки 2ПБ13-1 3шт)	0,066	26900	-	1775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
1048	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (марки 3ПБ18-8 2шт)	0,096	26900	-	2582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
1051	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,75	11177,79	-	8383	-	523	3,66	3
				567	-	425	-	123	-	-
		м3								
1052	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1	408,23	14,76	408	15	71	0,36	-
				52,43	5,54	52	6	123	0,03	-
		м2								
1053	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,77	410	-	316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Обрамление отверстий								
1071	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	0,06485	13864,97	4022,39	899	261	593	56,5	4
		гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	9090	1071,86	589	70	90	3,81	-	
		т								
1072	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,06485	1333,5	312,12	86	20	40	2,96	-
				679,5	-	44	-	90	-	-
		т								
1073	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,06485	114900	-	7451	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1074	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0029	8679,65	422,15	25	1	29	56,4	-
				8257,5	157,5	24	-	118	0,77	-
1075	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0029	50600	-	147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			170315	5474			66
			Тенге			10413	1858			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124594	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1088	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11149	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			432	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			109079	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13500	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2025	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8286	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		146380		-	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		75
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13174	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45720	-	-		-
	Материалы -		Тенге			252	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1123	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43577	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1010	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	152	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2804	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		49535		-	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1274	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			195915	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		82
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14448	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			8393090	111175			2324
			Тенге			380826	38993			193
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6773890	-	-		-
	Материалы -		Тенге			442857	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	393240	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2431489	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3446298	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			437760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65664	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			432699	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7644349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2587
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	458904	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1619200	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5986	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26579	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1574460	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3588	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1741709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30167	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			9386058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2748
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	489071	-		-

Принял: Некрасов Ю.Ф.

Технадзор

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик : АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		072-50/2013	21.05.2013	Бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»	103 727 200	10 472 048	4 358 412						1 256 646	11 728 694

М.П. Заказчик Заместитель Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Акилбеков К.С.

М.П. Подрядчик Директор ТОО «Сыл»

Овнанян Г.Н.

Заказчик АО "Социально-предпринимательская корпорация "Тобол" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №0,72-50/2013 от 21.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: "Дворец бракосочетания в г.Костанае по ул.Каирбекова-ул.Текстильщиков"

Наименование обьекта: Строительство объекта:"Дворец бракосочетания в г.Костанае по ул.Каирбекова-ул.Текстильщиков"

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1										
		Раздел: Стены 2 этажа наружные кирпичные								
109.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	57,60	11708,24	335,84	674395	19344	4,54	262
					699,75	126,00	40306	7258	0,61	35
		Итого по разделу: Стены 2 этажа наружные кирпичные								674395
		Раздел: Стены чердака наружные кирпичные								
110.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	17,80	11708,24	335,84	208407	5978	4,54	81
					699,75	126,00	12456	2243	0,61	11
		Итого по разделу: Стены чердака наружные кирпичные								208407
		Раздел: Стены 2 этажа внутренние кирпичные								
114.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	10,03	11667,06	337,41	117021	3384	4,38	44
					670,50	126,00	6725	1264	0,62	6
		Итого по разделу: Стены 2 этажа внутренние								117021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичные								
		Раздел: Монолитные ж/б стены								
125.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	14,15	15277,42 1624,50	341,75 129,11	216175 22987	4836 1827	9,80 0,63	139 9
126.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,12	61200,00 --	-- --	129744 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Монолитные ж/б стены								345919
		Раздел: Перемычки								
203.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	12,00	108,33 23,85	66,43 23,85	1300 286	797 286	0,15 0,11	2 1
204.	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т	шт	46,00	638,11 297,00	292,42 103,75	29353 13662	13452 4773	1,62 0,45	75 21
205.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	4,00	434,31 171,90	24,15 8,83	1737 688	97 35	1,03 0,04	4 0
206.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,26	26900,00 --	-- --	7102 --	-- --	-- --	-- --
207.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,26	26900,00 --	-- --	7102 --	-- --	-- --	-- --
209.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,82	26900,00 --	-- --	21950 --	-- --	-- --	-- --
210.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	1,13	26900,00 --	-- --	30343 --	-- --	-- --	-- --
212.	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	м3	0,90	21800,00 --	-- --	19620 --	-- --	-- --	-- --
213.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные,	м3	0,16	20800,00	--	3328	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/								
		Итого по разделу: Перемычки								121835
		Раздел: Металлические перемычки,детали								
214.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,52	5030,50 2272,50	2020,02 502,43	2602 1175	1045 260	14,10 1,79	7 1
215.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,08	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	1161 761	337 90	56,50 3,81	5 0
216.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,60	1333,50 679,50	312,12 --	801 408	188 --	2,96 --	2 --
217.	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	т	0,52	146000,00 --	-- --	75511 --	-- --	-- --	-- --
218.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,08	154200,00 --	-- --	12910 --	-- --	-- --	-- --
219.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	50,72	20,36 4,16	0,02 --	1033 211	1 --	0,02 --	1 --
		Итого по разделу: Металлические перемычки,детали								94017
		Раздел: Лестница главного входа ЛГВ-1 (лист АС-49)								
360.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	17,00	11136,86 272,25	196,62 74,27	189327 4628	3343 1263	1,79 0,36	30 6
361.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4	м3	17,00	284,00 --	-- --	4828 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг/см2								
362.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,38	41200,00 --	-- --	15656 --	-- --	-- --	-- --
366.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	52,80	208,34 180,00	12,56 4,75	11000 9504	663 251	1,08 0,02	57 1
367.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	52,80	1150,00 --	-- --	60720 --	-- --	-- --	-- --
368.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,53	11132,95 441,00	311,32 117,61	5900 234	165 62	2,82 0,57	1 0
369.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,53	205,00 --	-- --	109 --	-- --	-- --	-- --
370.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	3,00	950,20 299,25	200,77 71,15	2851 898	602 213	1,74 0,31	5 1
371.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	7,20	2810,00 --	-- --	20232 --	-- --	-- --	-- --
372.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	7,20	45,00 --	-- --	324 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестница главного входа ЛГВ-1 (лист АС-49)								310946
		Раздел: Лестница главного входа ЛГВ-2 (ЛГВ-3) (АС-48)								
373.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	61,29	208,34 180,00	12,56 4,75	12769 11033	770 291	1,08 0,02	66 1
374.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	61,29	1150,00 --	-- --	70486 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
375.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,21	11132,95 441,00	311,32 117,61	2338 93	65 25	2,82 0,57	1 0
376.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,21	205,00 --	-- --	43 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестница главного входа ЛГВ-2 (ЛГВ-3) (АС-48)								85636
		Раздел: Лестница Л-1 (лист АС-124)								
481.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,51	5030,50 2272,50	2020,02 502,43	2587 1169	1039 258	14,10 1,79	7 1
482.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,01	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	192 126	56 15	56,50 3,81	1 0
483.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,51	1333,50 679,50	312,12 --	686 349	160 --	2,96 --	2 --
484.	С12021-146	Косоуры	т	0,33	108945,00 --	-- --	36173 --	-- --	-- --	-- --
485.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,02	154645,00 --	-- --	3775 --	-- --	-- --	-- --
488.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	29,65	28,74 5,81	0,02 --	852 172	1 --	0,03 --	1 --
490.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,37	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	5139 3369	1491 397	56,50 3,81	21 1
491.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,37	1333,50 679,50	312,12 --	494 252	116 --	2,96 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
492.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,28	115345,00 --	-- --	31746 --	-- --	-- --	-- --
493.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,10	154645,00 --	-- --	14753 --	-- --	-- --	-- --
494.	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	м3	1,01	12181,20 722,25	283,24 106,99	12266 727	285 108	4,15 0,52	4 1
495.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	41200,00 --	-- --	4673 --	-- --	-- --	-- --
496.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,40	5030,50 2272,50	2020,02 502,43	2036 920	818 203	14,10 1,79	6 1
497.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,03	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	428 280	124 33	56,50 3,81	2 0
498.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,44	1333,50 679,50	312,12 --	581 296	136 --	2,96 --	1 --
499.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,40	154845,00 --	-- --	62683 --	-- --	-- --	-- --
500.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,03	115345,00 --	-- --	3557 --	-- --	-- --	-- --
501.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	15,20	28,74 5,81	0,02 --	437 88	-- --	0,03 --	0 --
503.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	10,00	950,20 299,25	200,77 71,15	9502 2992	2008 712	1,74 0,31	17 3
504.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	30,60	2810,00 --	-- --	85986 --	-- --	-- --	-- --
505.	С143017-8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11	м2	30,60	45,00	--	1377	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-А	за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
506.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	0,22	22000,00 -------- --	-- -------- --	4840 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
507.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	9,90	208,34 -------- 180,00	12,56 -------- 4,75	2063 -------- 1782	124 -------- 47	1,08 -------- 0,02	11 -------- 0
508.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	9,90	1150,00 -------- --	-- -------- --	11385 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Лестница Л-1 (лист АС-124)								298210
		Раздел: Лестница Л-2 (лист АС-126) ==								
515.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	13,34	28,74 -------- 5,81	0,02 -------- --	383 -------- 78	-- -------- --	0,03 -------- --	0 -------- --
517.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,37	13864,97 -------- 9090,00	4022,39 -------- 1071,86	5139 -------- 3369	1491 -------- 397	56,50 -------- 3,81	21 -------- 1
518.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,37	1333,50 -------- 679,50	312,12 -------- --	494 -------- 252	116 -------- --	2,96 -------- --	1 -------- --
519.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,28	115345,00 -------- --	-- -------- --	31746 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
520.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,10	154645,00 -------- --	-- -------- --	14753 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
521.	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки	м3	1,01	12181,20 -------- 722,25	283,24 -------- 106,99	12266 -------- 727	285 -------- 108	4,15 -------- 0,52	4 -------- 1
522.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,11	41200,00 -------- --	-- -------- --	4673 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
523.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,40	5030,50	2020,02	2036	818	14,10	6
					2272,50	502,43	920	203	1,79	1
524.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,03	13864,97	4022,39	428	124	56,50	2
					9090,00	1071,86	280	33	3,81	0
525.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,44	1333,50	312,12	581	136	2,96	1
					679,50	--	296	--	--	--
526.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,40	154845,00	--	62683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
527.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,03	115345,00	--	3557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
528.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	15,20	28,74	0,02	437	--	0,03	0
					5,81	--	88	--	--	--
530.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	6,00	950,20	200,77	5701	1205	1,74	10
					299,25	71,15	1796	427	0,31	2
531.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	17,10	2810,00	--	48051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
532.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	17,10	45,00	--	770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
533.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	м3	0,22	22000,00	--	4840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
534.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	9,90	208,34	12,56	2063	124	1,08	11
					180,00	4,75	1782	47	0,02	0
535.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	9,90	1150,00	--	11385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ГОСТ 8717.0-8								
536.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,20	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	2733 1004	1091 309	28,90 5,46	6 1
537.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,20	154200,00 --	-- --	30732 --	-- --	-- --	-- --
539.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,02	8679,65 8257,50	422,15 157,50	139 132	7 3	56,40 0,77	1 0
540.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,02	42800,00 --	-- --	685 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестница Л-2 (лист АС-126)								246275
		Раздел: Окна								
547.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	10,00	348,93 171,01	18,88 6,57	3489 1710	189 66	1,02 0,03	10 0
550.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	10,00	11804,80 --	-- --	118048 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна								121537
		Раздел: Внутренняя отделка								
825.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	394,95	243,47 117,00	3,39 0,72	96160 46209	1337 284	0,65 0,05	257 20
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								96160
		Раздел: Монолитный приямок в тепловом пункте								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1077.	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	м3	0,41	11298,16 609,75	493,75 169,52	4632 250	202 70	3,81 0,67	2 0
1078.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,41	205,00 --	-- --	84 --	-- --	-- --	-- --
1079.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,01	176722,10 6975,00	1941,97 726,75	2529 100	28 10	42,30 3,55	1 0
		Итого по разделу: Монолитный приямок в тепловом пункте								7245
		Раздел: Обрамление отверстий (лист АС-141)								
1081.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,41	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	5687 3728	1650 440	56,50 3,81	23 2
1082.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,41	1333,50 679,50	312,12 --	547 279	128 --	2,96 --	1 --
1083.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,30	115345,00 --	-- --	34230 --	-- --	-- --	-- --
1084.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,11	154645,00 --	-- --	17537 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Обрамление отверстий (лист АС-141)								58000
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5										
		Раздел: Отопление								
1.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости;	шт	33,00	193,78 164,25	-- --	6395 5420	-- --	1,00 --	33 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
2.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	33,00	193,78 164,25	-- --	6395 5420	-- --	1,00 --	33 --
3.	СПрайс-листРоссия	Регулирующий клапан RA-G	шт	33,00	2388,97 --	-- --	78836 --	-- --	-- --	-- --
4.	СПрайс-листРоссия	Термостатический элемент RA DAnfOss	шт	33,00	2153,23 --	-- --	71057 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	34,00	62,13 22,50	-- --	2112 765	-- --	0,12 --	4 --
6.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	46,08	231,30 97,43	18,61 6,98	10658 4490	858 322	0,59 0,03	27 2
7.	СПрайс-листРоссия	Радиатор алюминиевый "TUTTOTONDO"	шт	256,00	649,68 --	-- --	166318 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	46,00	408,00 --	-- --	18768 --	-- --	-- --	-- --
25.	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	49,00	362,00 --	-- --	17738 --	-- --	-- --	-- --
26.	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	507,00 --	-- --	2028 --	-- --	-- --	-- --
27.	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	408,00 --	-- --	816 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0118-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	м	2,00	701,41	7,85	1403	16	0,24	0
					37,58	2,95	75	6	0,01	0
37.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	1,00	15827,84	155,59	15828	156	3,58	4
					627,75	58,50	628	58	0,28	0
38.	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	1,00	12593,61	76,23	12594	76	2,64	3
					454,50	29,25	454	29	0,14	0
39.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93	90,13	1784	180	2,60	5
					447,75	33,75	896	67	0,16	0
41.	С130902-1-1	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10400,00	--	20800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								433529

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-6

Раздел: Водопровод В1

2.	С130901-2-5	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	5,00	371,00	--	1855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
4.	СПрайс-ли стКазахстан	Задвижка SM-KZ д.50	шт	1,00	7849,46	--	7849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130809-3-3	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	330,00	--	660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0
					69,53	58,98	70	59	0,23	0
7.	СПрайс-ли стКазахстан	Втулка под фланец д.63	шт	1,00	236,63	--	237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0116-26-	Установка счетчиков /водомеров/	1счетчи	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	диам. до 40 мм	к		67,50	--	68	--	--	--
9.	СПрайс-ли стРоссия	Счетчик холодной воды крыльчатый СХВ д.15	шт	1,00	853,87 --	-- --	854 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1,00	63,45 56,25	1,57 --	63 56	2 --	0,31 --	0 --
11.	СПрайс-ли стРоссия	Манометр МПЗ-У	шт	1,00	705,37 --	-- --	705 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
15.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00 --	-- --	328 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00 --	-- --	328 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1,47 0,07	4 0
18.	СПрайс-ли стКазахстан	Задвижка SM-KZ д.50	шт	2,00	7849,46 --	-- --	15699 --	-- --	-- --	-- --
19.	СПрайс-ли стРоссия	Клапан фланцевый 15кч888р с электроприводом д.50	шт	1,00	6905,19 --	-- --	6905 --	-- --	-- --	-- --
20.	СПрайс-ли стРоссия	Муфта переходная д.50х15	шт	1,00	24,71 --	-- --	25 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	2,12	693,07 76,95	10,34 3,87	1466 163	22 8	0,43 0,02	1 0
23.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем	1фильтр	1,00	187,02	50,89	187	51	0,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления диаметром 25 мм			130,50	18,00	130	18	0,09	0
24.	СПрайс-листРоссия	Фильтр магнитно механический ФММ-20 д.15	шт	1,00	185,62 --	-- --	186 --	-- --	-- --	-- --
25.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	285,00 --	-- --	1140 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,01	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	164 107	48 13	56,50 3,81	1 0
27.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01	114900,00 --	-- --	1357 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,01	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	115 75	33 9	56,50 3,81	0 0
29.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,01	114900,00 --	-- --	950 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	60,00	329,67 59,85	4,19 1,58	19780 3591	251 95	0,34 0,01	20 0
39.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	30,00	364,67 59,85	4,19 1,58	10940 1796	126 47	0,34 0,01	10 0
40.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	13,50	362,67 59,85	4,19 1,58	4896 808	57 21	0,34 0,01	5 0
41.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	40,00	693,07 76,95	10,34 3,87	27723 3078	414 155	0,43 0,02	17 1
50.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	214,34	200,00 --	-- --	42868 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Водопровод В1								150024
		Раздел: ТЗ								
52.	С130901-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	430,00 --	-- --	1720 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82 67,50	1,57 --	76 68	2 --	0,41 --	0 --
55.	СПрайс-листКазахстан	Счетчик холодной воды крыльчатый СГВ д.15	шт	1,00	721,17 --	-- --	721 --	-- --	-- --	-- --
56.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	1,00	63,45 56,25	1,57 --	63 56	2 --	0,31 --	0 --
57.	СПрайс-листРоссия	Манометр МПЗ-У	шт	1,00	705,37 --	-- --	705 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3,00	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1,47 0,07	4 0
59.	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	350,00 --	-- --	350 --	-- --	-- --	-- --
60.	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	500,00 --	-- --	1000 --	-- --	-- --	-- --
61.	СПрайс-листРоссия	Муфта переходная д.25х15	шт	1,00	5,09 --	-- --	5 --	-- --	-- --	-- --
62.	СПрайс-листРоссия	Муфта переходная д.15х25	шт	1,00	5,09 --	-- --	5 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	187,02 130,50	50,89 18,00	187 130	51 18	0,75 0,09	1 0
67.	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый муфтовый д.15	шт	1,00	185,62	--	186	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стРоссия				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Т3								6439
		Раздел: К1								
139.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	17,00	620,54 106,20	0,64 0,25	10549 1805	11 4	0,58 0,00	10 0
140.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	90,00	748,88 102,38	1,43 0,54	67399 9214	129 49	0,56 0,00	50 0
141.	СПрайс-ли стРоссия	Тройник Т 45 110Кх110кх110К-ПНД	шт	10,00	352,68 --	-- --	3527 --	-- --	-- --	-- --
142.	СПрайс-ли стРоссия	Тройник Т 45 110Кх110кх50К-ПНД	шт	3,00	96,38 --	-- --	289 --	-- --	-- --	-- --
143.	СПрайс-ли стРоссия	Тройник Т 90 110Кх110кх110К-ПНД	шт	5,00	262,68 --	-- --	1313 --	-- --	-- --	-- --
146.	СПрайс-ли стРоссия	Крестовина К 45 50Кх50кх50К-ПНД	шт	1,00	101,59 --	-- --	102 --	-- --	-- --	-- --
147.	СПрайс-ли стРоссия	Крестовина К 45 110Кх110кх110К-ПНД	шт	3,00	344,54 --	-- --	1034 --	-- --	-- --	-- --
148.	СПрайс-ли стРоссия	Отвод 45 К110к-ПНД	шт	20,00	189,97 --	-- --	3799 --	-- --	-- --	-- --
149.	СПрайс-ли стРоссия	Отвод 45 К50к-ПНД	шт	3,00	24,34 --	-- --	73 --	-- --	-- --	-- --
150.	СПрайс-ли стРоссия	Отвод О Ук 110К	шт	10,00	23,52 --	-- --	235 --	-- --	-- --	-- --
151.	СПрайс-ли стРоссия	Отвод О 110Кх110к-ПНД	шт	17,00	153,84 --	-- --	2615 --	-- --	-- --	-- --
153.	СПрайс-ли	Переходной патрубок ПП	шт	3,00	116,96	--	351	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стРоссия	110Кх50к-ПНД			--	--	--	--	--	--
154.	СПрайс-ли стРоссия	Заглушка З 110К-ПНД	шт	5,00	49,75 --	-- --	249 --	-- --	-- --	-- --
155.	СПрайс-ли стРоссия	Заглушка З 50К-ПНД	шт	1,00	12,77 --	-- --	13 --	-- --	-- --	-- --
156.	СПрайс-ли стРоссия	Ревизия д.110	шт	3,00	372,94 --	-- --	1119 --	-- --	-- --	-- --
157.	СПрайс-ли стРоссия	Крепление кан. труб хомутами д.100	шт	50,00	35,88 --	-- --	1794 --	-- --	-- --	-- --
159.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,21	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	3701 2678	467 22	73,60 0,49	16 0
160.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,21	114900,00 --	-- --	24505 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: К1								122667
		Раздел: Внутреннее электроснабжение								
37.	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1000,00	108,60 39,60	48,90 12,20	108600 39600	48900 12200	0,22 0,07	220 71
61.	Е0146-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 50 мм	шт	30,00	229,27 126,27	103,00 38,90	6878 3788	3090 1167	0,75 0,19	22 6
62.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1000,00	10,60 8,80	0,10 0,10	10600 8800	100 100	0,06 0,00	60 1
70.	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	500,00	47,20 26,30	14,80 4,30	23600 13150	7400 2150	0,16 0,02	80 12
153.	СПрайс-ли	Труба гофрированная	м	1000,00	9,15	--	9150	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стРоссия	поливинилхлоридная диаметром 16мм			--	--	--	--	--	--
193.	СПрайс-ли стКазахст ан	Провод с медными жилами марки ПУНП-250 сечение 3х1,5 мм2	м	1530,00	41,54	--	63561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутреннее электроснабжение								222389
	ИТОГО:						3720654	133335		1849
							310990	41054		224
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						81957		
		На общестроительные работы						246698		
		На металломонтажные работы						22299		
		На сантехнические работы						40101		
		Всего накладных расходов:						391055		
		Итого с накладными						4111709		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						246703		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4358412		
		Итого с временными					- 1,8 %	4436863		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	4534474		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	4552221		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	4596590		
		Перерасчет в текущих ценах					К=2,23355	10266714		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	205334		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10472048		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	1256646		
		Итого с НДС						11728694		

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик : АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		072-50/2013	21.05.2013	Бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»	111 367 948	6 822 096	2 833 221						818 652	7 640 748

М.П. Заказчик Заместитель Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Акилбеков К.С.

М.П. Подрядчик Директор ТОО «Сыл»

Овнанян Г.Н.

Заказчик :АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков» (февраль 2014 г.))

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели: и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	2573560	-	-	2573560
2.	2-1-7	-Внутреннее электроснабжение	259661	-	-	259661
		Всего по главе	2833221	-	-	2833221
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2833221	-	-	2833221
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	50998	-	-	50998
		Всего по главе	50998	-	-	50998
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2884219	-	-	2884219
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	63453	-	-	63453
5.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,223119%	6435	-	-	6435
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	28842	28842

1	2	3	4	5	6	7
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	11537	11537
		Всего по главе	69888	-	40379	110267
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	2954107	-	40379	2994486
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	2954107	-	40379	2994486
8.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	6598141	-	90189	6688330
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	133767	133767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	6598141	-	223955	6822096
10.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	818652	818652
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	6598141	-	1042607	7640748

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Овсянян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор :№072-50/2013 от 21.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Общестроительные работы

А К Т N 11 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда, чел.-ч: Накладные расходы	рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Стены								
		Стены чердака наружные кирпичные								
110	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	48	11708,24	335,84	561996	16120	46770	4,54	218
				699,75	126	33588	6048	118	0,61	29
		м3								
		Монолитные ж/б стены								
125	Е0106-17-4	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	19,83	15277,42	341,75	302951	6777	36513	9,8	194
				1624,5	129,11	32214	2560	105	0,63	13
		м3								
126	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,977	61200	-	182192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге ----		1047139	22897			412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			65802	8608			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1047139	-	-		-
		Материалы -	Тенге			40369	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	74410	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			182192	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			735879	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12492	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67825	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1198248	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		496
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86903	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1198248	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		496
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	86903	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие								
		Опорные плиты ОПм-1 (лист АС-65)								
135	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,43	15712,39	241,1	6756	104	620	8,06	3
				1282,5	91,08	551	39	105	0,44	-
			м3							
136	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0444	73000	-	3241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
137	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0032	47400	-	152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
138	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0858	70437,87	304,24	6044	26	882	58	5
				9675	114,75	830	10	105	0,56	-
			1т							
		Опорные плиты ОП-1 (лист АС-34)								
147	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,028	15712,39	241,1	440	7	40	8,06	-
				1282,5	91,08	36	3	105	0,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
148	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0234	73000	-	1708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
149	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0005	47400	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Опорные плиты ОП-1"								
150	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,028	15712,39	241,1	440	7	40	8,06	-
				1282,5	91,08	36	3	105	0,44	-
		м3								
151	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00234	73000	-	171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
152	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0005	47400	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Опорные плиты ОП-2								
153	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,072	15712,39	241,1	1131	17	104	8,06	1
				1282,5	91,08	92	7	105	0,44	-
		м3								
154	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,003424	73000	-	250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
155	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,00251	68200 --- -	- --- -	171 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
156	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,00067	47400 --- -	- --- -	32 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
157	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,01398	70437,87 --- 9675	304,24 --- 114,75	985 --- 135	4 --- 2	144 --- 105	58 --- 0,56	1 --- -
158	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	91	434,31 --- 171,9	24,15 --- 8,83	39522 --- 15643	2197 --- 804	23025 --- 140	1,03 --- 0,04	94 --- 4
шт										
159	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	2,855	20800 --- -	- --- -	59384 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		Монолитные ж/б балки и ригели								
162	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм	13,5708 2058,75	17285,04 --- 138,83	367,51 --- 27939	234572 --- 1884	4987 --- 105	31314 --- 0,68	12 --- 9	163 ---
		м3								
163	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	1,18754	58700 --- -	- --- -	69709 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
164	С12041-75 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,3687	61200 ---	- ---	22564 ---	- ---	- ---	- ---	- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	класса А-III, d 16-18 мм т		-	-	-	-	-	-	-
165	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,95882	67700 -	- -	64912 -	- -	- -	- -	- -
166	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм Обвязочные балки м3	1,215 2058,75	17285,04 138,83	367,51 2501	21001 169	447 105	2804 0,68	12 1	15
167	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,085845	65900 -	- -	5657 -	- -	- -	- -	- -
168	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,025095	65000 -	- -	1631 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			540521	7796			281
			----			---	---			---
			Тенге			47764	2919			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			540521	-	-		-
	Материалы -		Тенге			61988	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	50683	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170246	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			252727	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			58973	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8846	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			35970	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			635463	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59529	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		635463	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		325
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	59529	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки								
220	Е0109-34-1 прим.	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	Опорная пластина	0,01642	17355,77 12555	2191,29 101,25	285 206	36 2	187 90	73,6 0,49	1 -
221	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,0161	154200 -	-	2483 -	-	-	-	-
222	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00032	53600 -	-	17 -	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2785 206	36 2				1 -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		18	-	-		-	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2768	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	208	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2483	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			187	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимостьметалломонтажных работ -		Тенге		3132	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	236	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3150	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	236	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. Крыша								
		Опорные элементы крыши и балюстрады (лист АС-94)								
249	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	13,5	12616,72 1154,25	365,89 137,25	170326 15582	4940 1853	20574 118	6,66 0,67	90 9
		м3								
250	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	50	108,33 23,85	66,43 23,85	5417 1193	3322 1192	3339 140	0,15 0,11	7 5
шт										
251	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (марки 5ПБ21-27 34шт)	3,876	26900 -	- -	104264 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
252	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ (марки 2ПБ19-3 16шт)	0,528	26900 -	- -	14203 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
253	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	10	434,31 171,9	24,15 8,83	4343 1719	241 88	2530 140	1,03 0,04	10 -
шт										
254	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (ОПм-1 10шт)	0,43	20800 -	- -	8944 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			307497	8503			108
			Тенге			18494	3134			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			307497	-	-		-
		Материалы -	Тенге			167	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21628	-		-
		Местные материалы -	Тенге			280333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3966	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20036	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		353976	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25594	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			353976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25594	-		-

РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка

Стены
1 этаж

808	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	808,51	303,09	4,07	245051	3287	116007	0,74	598
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	109699	784	105	0,05	42
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			245051	3287			598

			Тенге			109699	784			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245051	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22906	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	110483	-		-
		Местные материалы -	Тенге			109160	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17401	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21664	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			382722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		698
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127884	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			382722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		698
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127884	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2142993	42519			1401

			Тенге			241965	15446			112
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2140226	-	-		-
		Материалы -	Тенге			125430	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	257203	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			352455	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1378099	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			284706	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42706	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145496	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2570428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1654
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	299909	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2768	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	208	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2483	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			187	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	236	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2573560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1656
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	300145	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
ТОО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Оганян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор :№072-50/2013 от 21.05.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Внутреннее электроснабжение

А К Т N 12 (Локальная смета 2-1-7)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
		Трубы										
37	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	600	108,6	48,9	65160	29340	29526	0,22	132		
				39,6	12,2	23760	7320	95	0,07	42		
		м										
		Провода и кабели										
63	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	400	14,6	0,2	5840	80	4522	0,07	28		
				11,8	0,1	4720	40	95	-	-		
		м										
69	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	400	175,2	75,7	70080	30280	35454	0,44	176		
				72,7	20,6	29080	8240	95	0,12	48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			141080	59700			336
			----			---	---			---
			Тенге			57560	15600			90
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			141080	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23820	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	73160	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10425	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12635	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			223217	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83585	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			223217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83585	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование неучтенное ценником								
		Трубы								
153	СПрайс-лист-Россия Альфа-Сети стр.18з	Труба гофрированная поливинилхлоридная диаметром 16мм	600	9,15	-	5490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
		Светотехническое оборудование								
177	С151803-50 -	Коробкиответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,05	18000	-	900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000шт							
178	СПрайс-лист-Казахстан ЭлектроПрофи стр.31з,32з	Коробкаответвительная с крышкой У-409	20	188,12	-	3762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		Провода и кабели								
185	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,204	52100	-	10628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
186	СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.10з,11з	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	204	65,45	-	13352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
187	СПрайс-лист-	Кабели силовые на напряжение	27,54	104,25	-	2871	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Казахстан 220 VOLT стр.10э,11 э	до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2		-	-	-	-	-	-	-
188	СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.10э,11 э	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 м	142,8	162,65	-	23226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.10э,13 э	Провод с медными жилами марки ПУНП-250 сечение 3х1,5 мм2 м	622,2	-41,54	-	-25848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			34381	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			34381	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34381	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2063	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			36444	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			36444	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			175461	59700			336
			Тенге			57560	15600			90
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			175461	-	-		-
	Материалы -		Тенге			23820	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	73160	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34381	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			69502	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		35
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10425	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14698	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			259661	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-			461
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	83585			-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			259661	-			-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-			461
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	83585			-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО "Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик : АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		072-50/2013 доп.согл. 1 доп.согл. 2	21.05.2013г. 25.02.2014г. 12.03.2014г.	Бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»	120 000 000	7 707 189	3 200 801						924 863	8 632 052

М.П. Заказчик Заместитель Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Акилбеков К.С.

М.П. Подрядчик Директор ТОО «Сыл»

Овнанян Г.Н.

ФОРМА 1

Заказчик :АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков» (март 2014 г.))

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели: и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	2825580	-	-	2825580
2.	2-1-5	-Внутренние сантехнические работы ОВ	375221	-	-	375221
		Всего по главе	3200801	-	-	3200801
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	3200801	-	-	3200801
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	57614	-	-	57614
		Всего по главе	57614	-	-	57614
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	3258415	-	-	3258415
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	71685	-	-	71685
5.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,223119%	7270	-	-	7270
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	32584	32584

1	2	3	4	5	6	7
7.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	13034	13034
		Всего по главе	78955	-	45618	124573
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	3337371	-	45618	3382989
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	3337371	-	45618	3382989
8.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	7454179	-	101890	7556069
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	151121	151121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	7454179	-	253011	7707189
10.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	924863	924863
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	7454179	-	1177874	8632052

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Общестроительные работы

А К Т N 13 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 4. Стены										
		Стены чердака наружные кирпичные										
110	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	26	11708,24	335,84	304414	8732	25334	4,54	118		
		м3		699,75	126	18194	3276	118	0,61	16		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			304414	8732				118
				Тенге			18194	3276				16
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304414	-	-			-
		Материалы -		Тенге			995	-	-			-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	21470	-			-
		Местные материалы -		Тенге			276494	-	-			-
		Накладные расходы -		Тенге			25334	-	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-			13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3800	-			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19785	-	-			-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			349533	-	-			-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			147
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	25270	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			349533	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		147
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	25270	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки								
		Гипсокартонные перегородки (лист АС-43)								
178	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	28,9	968,68	22,79	27995	659	16139	2,73	79
				456,75	8,62	13200	249	120	0,04	1
		м2								
181	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	99,5	968,68	22,79	96384	2268	55565	2,73	272
				456,75	8,62	45447	858	120	0,04	4
		м2								
184	Е0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	19,7	798,19	13,9	15724	274	7730	1,92	38
				321,75	5,24	6338	103	120	0,03	1
		м2								
186	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.43,44	-Листы гипсокартонные ГКЛО толщиной 12,5мм	40,582	787,05	-	31940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
187	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	10,4	968,68	22,79	10074	237	5808	2,73	28
				456,75	8,62	4750	90	120	0,04	-
		м2								
190	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	53,8	968,68	22,79	52115	1226	30044	2,73	147
				456,75	8,62	24573	464	120	0,04	2
		м2								
193	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных	19,1	2018,68	22,79	38557	435	10666	2,73	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией		456,75	8,62	8724	165	120	0,04	1
195	Е0110-7-3 прим.	м2 -Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм (гипсокартонные листы)	24,3	129,31 121,5	4,32 1,64	3142 2952	105 40	3591 120	0,75 0,01	18 -
196	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	м2 -Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	25,029	250 -	-	6257 -	-	-	-	-
197	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	21,4	968,68 456,75	22,79 8,62	20730 9774	488 184	11951 120	2,73 0,04	58 1
199	Е0110-7-3 прим.	м2 -Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм (гипсокартонные листы)	42,8	129,31 121,5	4,32 1,64	5534 5200	185 70	6324 120	0,75 0,01	32 -
200	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.42	м2 -Листы гипсокартонные ГКЛВО толщиной 12,5мм	132,252	787,05 -	-	104089 -	-	-	-	-
		Локальная смета2-1-1(1) Гипсокартонные перегородки (лист АС-43)								
1	СПрайс-лист	-Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	4,84	3491,77 -	-	16900 -	-	-	-	-
2	СПрайс-лист	м3 -Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	1,5	3491,77 -	-	5238 -	-	-	-	-
3	СПрайс-лист	м3 -Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	5,13	3491,77 -	-	17913 -	-	-	-	-
4	СПрайс-лист	м3 -Утеплитель марки "Knauf" тип	1,013	3491,77	-	3537	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Insulation"		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	СПрайс-лист	-Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	0,54	3491,77	-	1886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	СПрайс-лист	-Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	2,77	3491,77	-	9672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	СПрайс-лист	-Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	0,98	3491,77	-	3422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	СПрайс-лист	-Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	1,1	3491,77	-	3841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Локальная смета2-1-1(2)								
1	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	93,7	1741,48	22,79	163177	2135	52326	2,73	256
				456,75	8,62	42797	808	120	0,04	4
		м2								
2	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.43,44	-Листы гипсокартонные ГКЛО толщиной 12,5мм	119,2	787,05	-	93816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
3	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	410	250	-	102500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.43,44	-Листы гипсокартонные ГКЛО толщиной 12,5мм	42,9	787,05	-	33764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.42	-Листы гипсокартонные ГКЛВО толщиной 12,5мм	221,7	787,05	-	174489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1042697	8011			981
			----			---	---			---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			163757	3030			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1042697	-	-		-
		Материалы -	Тенге			261664	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	166787	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			609264	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			200145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30022	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74571	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1317413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1095
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	196809	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1317413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1095
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	196809	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Крыша								
228	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок	500	260,95	3,72	130476	1860	23316	0,29	146
				42,95	0,59	21475	295	107,1	0,01	4
			м2							
240	Е0110-14-1	-Установка стропил	14,1165	21304,82	334,28	300750	4719	59687	22,1	312
			м3	3397,5	126	47961	1779	120	0,62	9
241	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,5616	20617,97	309,62	11579	174	1732	13,8	8
				2452,5	117	1377	66	120	0,57	-
			м3							
242	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,3636	22541,72	316,57	8196	115	1574	22,5	8
				3487,5	119,25	1268	43	120	0,58	-
			м3							
243	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев (доски)	0,9495	19007,72	316,57	18048	301	4110	22,5	21
				3487,5	119,25	3311	113	120	0,58	1
			м3							
244	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	15,21	767,86	7,54	11679	115	3970	1,43	22
				214,65	2,86	3265	44	120	0,01	-
			м2							
245	Е0110-3-4	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	1,44	803,18	8,67	1157	12	186	0,68	1
				104,63	3,26	151	5	120	0,02	-
			м2							
247	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	18,65	153,44	28,11	2862	524	3006	0,78	15
				123,75	10,58	2308	197	120	0,05	1
			м3							
248	СПрайс-лист-Пирилакс 3000 Россия		151,76	380,24	-	57705	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Компания Алтай-Инновация стр.52	кг		-	-	-	-	-	-	-
		Слуховое окно СО-1 (лист АС-147)								
263	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
				963	31,5	963	31	120	0,15	-
		шт								
		Металлический каркас купола (КМ-10)								
268	Е0113-29-6	-Окраска металлических	276,5792	215,73	99,18	59666	27431	38259	0,59	163
	прим.	огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2		116,55	37,15	32235	10275	90	0,18	50
		м2								
273	Е0113-29-6	-Окраска металлических	22,7994	215,73	99,18	4919	2261	3154	0,59	13
	прим.	огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2		116,55	37,15	2657	847	90	0,18	4
		м2								
278	Е0113-29-6	-Окраска металлических	1,4438	215,73	99,18	311	143	200	0,59	1
	прим.	огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2		116,55	37,15	168	54	90	0,18	-
		м2								
284	Е0113-29-6	-Окраска металлических	5,824	215,73	99,18	1256	578	806	0,59	3
	прим.	огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2		116,55	37,15	679	216	90	0,18	1
		м2								
		Металлический каркас купола опорное кольцо (КМ-16)								
290	Е0113-29-6	-Окраска металлических	4,1832	215,73	99,18	902	415	579	0,59	2
	прим.	огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2		116,55	37,15	488	155	90	0,18	1
		м2								
295	Е0113-29-6	-Окраска металлических	10,1738	215,73	99,18	2195	1009	1407	0,59	6
	прим.	огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2		116,55	37,15	1186	378	90	0,18	2
		м2								
300	Е0113-29-6	-Окраска металлических	2,0755	215,73	99,18	448	206	287	0,59	1
	прим.	огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2		116,55	37,15	242	77	90	0,18	-
		м2								
306	Е0113-29-6	-Окраска металлических	24,8174	215,73	99,18	5354	2461	3433	0,59	15
	прим.	огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2		116,55	37,15	2892	922	90	0,18	5
		м2								
		Покрытие купола (лист АС-163)								
315	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,	3,79725	153,44	28,11	583	107	612	0,78	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		балок, стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	470	40	120	0,05	-
		м3								
316	СПрайс-лист-Пирилакс 3000 Россия		72,4038	380,24	-	27531	-	-	-	-
	Компания Алтай-Инновация стр.52	кг		-	-	-	-	-	-	-
318	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок,	10,95	153,44	28,11	1680	308	1765	0,78	9
		балок, стропил, мауэрлатов		123,75	10,58	1355	116	120	0,05	1
		м3								
319	СПрайс-лист-Пирилакс 3000 Россия		204,37368	380,24	-	77711	-	-	-	-
	Компания Алтай-Инновация стр.52	кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			728087	42820			755

			Тенге			124451	15653			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			728087	-	-		-
	Материалы -		Тенге			397870	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	140105	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			162946	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			149276	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		75
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	22391	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			52642	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			930005	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		909
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	162496	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			930005	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		909
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	162496	-		-

РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка

Стены

этаж

817	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	482,985	303,09	4,07	146388	1964	69300	0,74	357
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	65531	468	105	0,05	25
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			146388	1964			357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			65531	468			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			146388	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13683	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66000	-		-
		Местные материалы -	Тенге			65210	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			69300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10395	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12941	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			228629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		417
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76395	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			228629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		417
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	76395	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2221587	61527			2211
			Тенге			371933	22428			134
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2221587	-	-		-
		Материалы -	Тенге			674212	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	394361	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			772210	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			341704	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			444054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66608	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159938	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2825580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2567
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	460970	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2825580	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2567
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	460970	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Внутренние сантехнические работы ОВ

А К Т N 14 (Локальная смета 2-1-5)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		РАЗДЕЛ 1. Отопление														
1	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм (регулирующий клапан) шт	14	193,78 164,25	-	2713 2300	-	2070 90	1 -	14 -						
2	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный;	14	193,78 164,25	-	2713 2300	-	2070 90	1 -	14 -						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм (термостатический элемент)								
шт										
3	СПрайс-лист-Регулирующий клапан RA-G Россия Компания Тайм стр.114	шт	14	2388,97 -	- -	33446 -	- -	- -	- -	- -
4	СПрайс-лист-Термостатический элемент RA Россия Danfoss DAnfOss стр.115	шт	14	2153,23 -	- -	30145 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0118-6-2 -Установка стальных радиаторов	1кВт	70,2	231,3 97,43	18,61 6,98	16237 6840	1306 490	9382 128	0,59 0,03	41 2
7	СПрайс-лист-Радиатор алюминиевый Россия ООО "Авангард-Самара"стр.116	квт	390	649,68 -	- -	253376 -	- -	- -	- -	- -
17	С130901-64 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм		1	888 -	- -	888 -	- -	- -	- -	- -
шт										
18	С130901-65 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм		1	941 -	- -	941 -	- -	- -	- -	- -
шт										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				340459	1306			69
		Тенге				11439	490			2
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				5426	-	-		-
	Материалы -	Тенге				827	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	4599	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				4139	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	621	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				574	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10139	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5220	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			335033	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8091	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7330	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			318796	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1407	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20665	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			365080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8737	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			375218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13957	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик : АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		072-50/2013 доп.согл. 1 доп.согл. 2	21.05.2013г. 25.02.2014г. 12.03.2014г.	Бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»	160 804 842	36 432 895	15 130 605						4 371 947	40 804 842

М.П. Заказчик Заместитель Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Акилбеков К.С.

М.П. Подрядчик Директор ТОО «Сыл»

Овнанян Г.Н.

ФОРМА 1

Заказчик :АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»
(май 2014 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	15130605	-	-	15130605
		Всего по главе	15130605	-	-	15130605
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	15130605	-	-	15130605
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	272351	-	-	272351
		Всего по главе	272351	-	-	272351
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	15402956	-	-	15402956
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	338865	-	-	338865
4.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,223119%	34367	-	-	34367
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	154030	154030
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	61612	61612

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	373232	-	215641	588873
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	15776188	-	215641	15991829
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	15776188	-	215641	15991829
7.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	35236879	-	481645	35718524
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	714370	714370
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	35236879	-	1196016	36432895
9.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	4371947	4371947
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	35236879	-	5567963	40804842

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Общестроительные работы

А К Т N 15 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 4. Стены										
118	Е0126-30-1	Утепление стен -Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	81,712	5042,67 3566,25	378,22 141,75	412047 291405	30905 11583	302988 100	20,04 0,69	1638 56		
		м3										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		412047	30905			1638		
				Тенге		291405	11583			56		
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		412047	-	-		-		
		Материалы -		Тенге		89736	-	-		-		
		Всего заработная плата -		Тенге		-	302988	-		-		
		Накладные расходы -		Тенге		302988	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		151		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	45448	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		42902	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		757937	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1845		
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	348436	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			757937	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1845
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	348436	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытие								
139	Е0106-22-1	Опорные плиты ОПм-2 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,09	15712,39 1282,5	241,1 91,08	1414 115	22 8	130 105	8,06 0,44	1 -
140	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,00196	73000 -	- -	143 -	- -	- -	- -	- -
141	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0032	47400 -	- -	152 -	- -	- -	- -	- -
142	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0858	70437,87 9675	304,24 114,75	6044 830	26 10	882 105	58 0,56	5 -
143	Е0106-22-1	1т Опорные плиты ОПм-3 -Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,054	15712,39 1282,5	241,1 91,08	848 69	13 5	78 105	8,06 0,44	- -
144	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,00112	73000 -	- -	82 -	- -	- -	- -	- -
145	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,001	47400 -	- -	47 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
146	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01398	70437,87	304,24	985	4	144	58	1
				9675	114,75	135	2	105	0,56	-
		1т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		9715	65			7
				Тенге		1150	25			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9715	-	-		-
		Материалы -		Тенге		6512	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1175	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		424	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		1564	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1233	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	185	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		657	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		11605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1360	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		11605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1360	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки								
		Гипсокартонные перегородки (лист АС-43)								
178	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	21,1	968,68	22,79	20439	481	11783	2,73	58
				456,75	8,62	9637	182	120	0,04	1
		м2								
181	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	72,5	968,68	22,79	70230	1652	40487	2,73	198
				456,75	8,62	33114	625	120	0,04	3
		м2								
184	Е0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	14,3	798,19	13,9	11414	199	5611	1,92	27
				321,75	5,24	4601	75	120	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
186	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.43,44	-Листы гипсокартонные ГКЛО толщиной 12,5мм	29,458	787,05 -	- -	23185 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
187	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	7,6	968,68 456,75	22,79 8,62	7362 3471	173 66	4244 120	2,73 0,04	21 -
		м2								
190	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	39,2	968,68 456,75	22,79 8,62	37972 17905	893 338	21891 120	2,73 0,04	107 2
		м2								
193	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	13,9	2018,68 456,75	22,79 8,62	28060 6349	317 120	7762 120	2,73 0,04	38 1
		м2								
195	Е0110-7-3 прим.	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм (гипсокартонные листы)	17,7	129,31 121,5	4,32 1,64	2289 2151	76 29	2615 120	0,75 0,01	13 -
		м2								
196	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	18,231	250 -	- -	4558 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
197	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	15,6	968,68 456,75	22,79 8,62	15111 7125	356 134	8712 120	2,73 0,04	43 1
		м2								
199	Е0110-7-3	-Обшивка каркасных стен	31,2	129,31	4,32	4034	135	4610	0,75	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим.	плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм (гипсокартонные листы)		121,5	1,64	3791	51	120	0,01	-
200	СПрайс-лист-Россия ISOLUX GrOuP стр.42	м2 Листы гипсокартонные ГКЛВО толщиной 12,5мм	96,408	787,05 -	- -	75878 -	- -	- -	- -	- -
201	Е0110-5-1	м2 -Установка элементов каркаса из брусьев	0,492	22541,72 3487,5	316,57 119,25	11091 1716	156 59	2129 120	22,5 0,58	11 -
202	Е0110-5-1	м3 -Установка элементов каркаса из брусьев (крепление умывальников)	0,054	19007,72 3487,5	316,57 119,25	1026 188	17 6	234 120	22,5 0,58	1 -
223	Е0113-26-6 к-2	м3 Опорная пластина -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	0,843988	20,36 4,16	0,02 -	17 4	- -	3 90	0,02 -	- -
		м2 Локальная смета2-1-1(1) Гипсокартонные перегородки (лист АС-43)								
1	СПрайс-лист-	-Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	3,503	3491,77 -	- -	12232 -	- -	- -	- -	- -
2	СПрайс-лист-	м3 -Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	1,075	3491,77 -	- -	3754 -	- -	- -	- -	- -
3	СПрайс-лист-	м3 -Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	3,728	3491,77 -	- -	13017 -	- -	- -	- -	- -
4	СПрайс-лист-	м3 -Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	0,738	3491,77 -	- -	2577 -	- -	- -	- -	- -
5	СПрайс-лист-	м3 -Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	0,387	3491,77 -	- -	1351 -	- -	- -	- -	- -
6	СПрайс-лист-	м3 -Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	2,0195	3491,77 -	- -	7052 -	- -	- -	- -	- -
7	СПрайс-лист-	м3 -Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	0,7195	3491,77 -	- -	2512 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
8	СПрайс-лист	-Утеплитель марки "Knauf" тип "Insulation"	0,8055	3491,77	-	2813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Локальная смета2-1-1(2)								
1	Е0110-88-4	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	68,3	1741,48	22,79	118943	1557	38142	2,73	186
				456,75	8,62	31196	589	120	0,04	3
		м2								
2	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.43,44	-Листы гипсокартонные ГКЛО толщиной 12,5мм	86,8	787,05	-	68316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
3	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	298,64	250	-	74660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
4	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.43,44	-Листы гипсокартонные ГКЛО толщиной 12,5мм	31,26	787,05	-	24603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
5	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.42	-Листы гипсокартонные ГКЛВО толщиной 12,5мм	161,46	787,05	-	127077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге		771573	6011			727
				----		---	---			---
				Тенге		121248	2274			11
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		771573	-	-		-
	Материалы -			Тенге		200730	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	123521	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		443584	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		148225	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		74
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	22234	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		55188	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		974986	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		812
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	145755	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		974986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		812
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	145755	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Крыша								
228	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок	80	260,95	3,72	20876	298	3731	0,29	23
				42,95	0,59	3436	47	107,1	0,01	1
		м2								
229	Е0158-17-1	-Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	329	583,67	0,93	192027	306	27924	0,5	165
				79,11	0,14	26027	46	107,1	-	-
		м2								
230	СПрайс-лист Казахстан ТОО "STEEl Центр" стр.49	-Сталь оцинкованная с полимерным покрытием	341,68	61,01	-	20845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
240	Е0110-14-1	-Установка стропил	1,5685	21304,82	334,28	33417	524	6632	22,1	35
				3397,5	126	5329	198	120	0,62	1
		м3								
241	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,0624	20617,97	309,62	1287	19	192	13,8	1
				2452,5	117	153	7	120	0,57	-
		м3								
242	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,0404	22541,72	316,57	911	13	175	22,5	1
				3487,5	119,25	141	5	120	0,58	-
		м3								
243	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев (доски)	0,1055	19007,72	316,57	2005	33	457	22,5	2
				3487,5	119,25	368	13	120	0,58	-
		м3								
244	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	1,69	767,86	7,54	1298	13	441	1,43	2
				214,65	2,86	363	5	120	0,01	-
		м2								
245	Е0110-3-4	-Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов	0,16	803,18	8,67	129	1	21	0,68	-
				104,63	3,26	17	1	120	0,02	-
		м2								
246	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	21	715,87	1,24	15033	26	3841	0,97	20
				153,23	0,47	3218	10	119	-	-
		м2								
247	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	18,65	153,44	28,11	2862	524	3006	0,78	15
				123,75	10,58	2308	197	120	0,05	1
		м3								
248	СПрайс-лист	-Пирилакс 3000	151,76	380,24	-	57705	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Россия Компания Алтай-Инновация стр.52	кг		-	-	-	-	-	-	-
		Опорные элементы крыши и балюстрады								
255	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,4462	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	2245 1014	901 224	1114 90	14,1 1,79	6 1
		т								
256	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,4462	1333,5 679,5	312,12 -	595 303	139 -	273 90	2,96 -	1 -
		т								
257	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	0,4462	147100 -	- -	65636 -	- -	- -	- -	- -
		т								
258	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,04818	13864,97 9090	4022,39 1071,86	14533 9528	4216 1124	9586 90	56,5 3,81	59 4
		т								
259	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,04818	1333,5 679,5	312,12 -	1398 712	327 -	641 90	2,96 -	3 -
		т								
260	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,44684	114900 -	- -	51342 -	- -	- -	- -	- -
		т								
261	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,60134	154200 -	- -	92727 -	- -	- -	- -	- -
		т								
262	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100,41701	20,36 4,16	0,02 -	2044 418	2 -	376 90	0,02 -	2 -
		м2								
		Слуховое окно СО-1								
264	С12061-152 прим.	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,7	3960 -	- -	2772 -	- -	- -	- -	- -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Металлический каркас купола (КМ-10)								
270	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	553,1584 м2	20,36 4,16	0,02 -	11262 2301	11 -	2071 90	0,02 -	12 -
275	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	45,5988 м2	20,36 4,16	0,02 -	928 190	1 -	171 90	0,02 -	1 -
280	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	2,8876 м2	20,36 4,16	0,02 -	59 12	- -	11 90	0,02 -	- -
286	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	11,648 м2	20,36 4,16	0,02 -	237 48	- -	44 90	0,02 -	- -
		Металлический каркас купола опорное кольцо (КМ-16)								
292	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	8,3664 м2	20,36 4,16	0,02 -	170 35	- -	31 90	0,02 -	- -
297	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	20,3476 м2	20,36 4,16	0,02 -	414 85	- -	76 90	0,02 -	- -
302	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	4,151 м2	20,36 4,16	0,02 -	85 17	- -	16 90	0,02 -	- -
308	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	49,6348 м2	20,36 4,16	0,02 -	1010 206	1 -	186 90	0,02 -	1 -
		Покрытие надстенного желоба								
309	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	315 м2	103,08 11,59	0,99 0,38	32470 3651	312 120	4487 119	0,07 -	22 1
		Покрытие купола (лист АС-163)								
315	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,26575 м3	153,44 123,75	28,11 10,58	194 157	36 13	204 120	0,78 0,05	1 -
316	СПрайс-лист-Пирилакс 3000		24,1346	380,24	-	9177	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Россия									
		Компания Алтай-Инновация стр.52	кг		-	-	-	-	-	-	-
318	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		3,65	153,44	28,11	560	103	588	0,78	3
					123,75	10,58	452	39	120	0,05	-
319	СПрайс-лист-Пирилакс 3000		м3	68,12456	380,24	-	25904	-	-	-	-
		Россия									
		Компания Алтай-Инновация стр.52	кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				664155	7808			377

			Тенге				60488	2048			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				435680	-	-		-
		Материалы -	Тенге				268124	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	49631	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				116402	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				54680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	8202	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				29422	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				519782	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		338
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	57833	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				228475	-	-		-
		Материалы -	Тенге				1629	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	12905	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				209705	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				11615	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1742	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				14405	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				254495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	14647	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				774277	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		419
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	72480	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Вентшахты								
		Вентшахты								
330	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	2,2	22541,72	316,57	49592	696	9522	22,5	50
				3487,5	119,25	7673	262	120	0,58	1
		м3								
331	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	5,9	207,96	1,19	1227	7	193	0,16	1
				27	0,45	159	3	119	-	-
		м2								
332	Е0112-15-2	-Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	5,9	181,08	1,15	1068	7	129	0,1	1
				17,89	0,43	106	3	119	-	-
		м2								
333	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	1,44	9113,25	296,6	13123	427	1743	5,95	9
				915,75	110,25	1319	159	118	0,54	1
		м3								
334	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,5	161,83	1,24	566	4	640	0,97	3
				153,23	0,47	536	2	119	-	-
		м2								
335	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,082	154200	-	12644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
337	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	212	162,37	1,24	34422	263	38775	0,97	206
				153,23	0,47	32485	100	119	-	-
		м2								
		Вентканалы								
345	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,15	22541,72	316,57	3381	47	649	22,5	3
				3487,5	119,25	523	18	120	0,58	-
		м3								
346	Е0110-7-3	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	5,5	129,31	4,32	711	24	813	0,75	4
				121,5	1,64	668	9	120	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347	С11011-620	-Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм м2	5,665	419 -	- -	2374 -	- -	- -	- -	- -
348	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м м2	0,05512	13864,97 9090	4022,39 1071,86	764 501	222 59	504 90	56,5 3,81	3 -
349	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,05512	1333,5 679,5	312,12 -	74 37	17 -	34 90	2,96 -	- -
350	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,05512	114900 -	- -	6333 -	- -	- -	- -	- -
351	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) м2	4,85056	20,36 4,16	0,02 -	99 20	- -	18 90	0,02 -	- -
352	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0448	8679,65 8257,5	422,15 157,5	389 370	19 7	445 118	56,4 0,77	3 -
353	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0448	45800 -	- -	2052 -	- -	- -	- -	- -
357	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	2,35	153,44 123,75	28,11 10,58	361 291	66 25	379 120	0,78 0,05	2 -
358	СПрайс-лист Россия Компания Алтай-Инновация стр.52	-Пирилакс 3000 кг	36,4896	380,24 -	- -	13875 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге Тенге			143054 44688	1800 645			284 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123239	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48195	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44736	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18300	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11034	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7996	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10593	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			187138	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		311
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52732	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19815	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	598	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18978	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			538	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1221	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21574	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	678	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			208712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		314
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53410	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Лестницы								
		Лестница главного входа ЛГВ-2 (ЛГВ-3) (АС-48)								
373	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	26,268	208,34	12,56	5473	330	6794	1,08	28
				180	4,75	4728	125	140	0,02	1
			м							
374	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	26,268	1150	-	30208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
375	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,09	11132,95	311,32	1002	28	53	2,82	-
				441	117,61	40	11	105	0,57	-
			м3							
376	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,09	205	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		Монолитная площадка ПЛ-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,32	15306,39 1282,5	241,1 91,08	4898 410	77 29	462 105	8,06 0,44	3 -
		м3								
383	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0093	68200 -	- -	634 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Монолитная площадка ПЛ-3								
384	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1	4600,36 499,5	261,86 99	4600 500	262 99	736 123	3,44 0,48	3 -
		м3								
385	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	4,9	11136,86 272,25	196,62 74,27	54571 1334	963 364	1783 105	1,79 0,36	9 2
		м3								
386	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,032	41200 -	- -	1318 -	- -	- -	- -	- -
		т								
387	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,03007	64092,87 3330	304,24 114,75	1927 100	9 3	109 105	20 0,56	1 -
		1т								
388	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,17978	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	904 409	363 90	449 90	14,1 1,79	3 -
		т								
389	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,17978	1333,5 679,5	312,12 -	240 122	56 -	110 90	2,96 -	1 -
		т								
390	С12021-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	0,1025	146000 -	- -	14965 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,07728	154400 -	- -	11932 -	- -	- -	- -	- -
392	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) т	8,127566	20,36 4,16	0,02 -	165 34	- -	30 90	0,02 -	- -
393	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т м2	2	434,31 171,9	24,15 8,83	869 344	48 18	506 140	1,03 0,04	2 -
394	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ шт	0,144	20800 -	- -	2995 -	- -	- -	- -	- -
395	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м м3	0,01564	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	79 36	32 8	39 90	14,1 1,79	- -
396	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля т	0,01564	147100 -	- -	2301 -	- -	- -	- -	- -
397	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,08448	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1171 768	340 91	773 90	56,5 3,81	5 -
398	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,08328	154200 -	- -	12842 -	- -	- -	- -	- -
399	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0012	50600 -	- -	61 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
400	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	11,904552	20,36 4,16	0,02 -	242 50	- -	45 90	0,02 -	- -
		м2 Металлический каркас МК-1 (лист АС-165)								
454	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,2764	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	1288 295	791 171	420 90	5,88 1,98	2 1
		т								
455	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,59249	13864,97 9090	4022,39 1071,86	8215 5386	2383 635	5419 90	56,5 3,81	33 2
		т								
456	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т (С-245)	0,86889	156260 -	- -	135773 -	- -	- -	- -	- -
		т								
457	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	50,39562	20,36 4,16	0,02 -	1026 210	1 -	189 90	0,02 -	1 -
		м2 Козырек К-3								
462	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	22,853798	28,74 5,81	0,02 -	657 133	- -	120 90	0,03 -	1 -
		м2								
463	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	45,707596	20,36 4,16	0,02 -	931 190	1 -	171 90	0,02 -	1 -
		м2 Лестница Л-1								
486	Е0113-29-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	13,343958	215,73 116,55	99,18 37,15	2879 1555	1323 496	1846 90	0,59 0,18	8 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
489	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	59,30648	20,36 4,16	0,02 -	1207 247	1 -	222 90	0,02 -	1 -
		м2								
		Ступень металлическая СТМ-1								
502	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	30,397136	20,36 4,16	0,02 -	619 126	1 -	114 90	0,02 -	1 -
		м2								
503	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	950,2 299,25	200,77 71,15	950 299	201 71	519 140	1,74 0,31	2 -
		шт								
504	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	4,5	2810 -	- -	12645 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
505	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	4,5	45 -	- -	203 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Лестница Л-2								
513	Е0113-29-6 прим.	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	29,65324	215,73 116,55	99,18 37,15	6397 3456	2941 1102	4102 90	0,59 0,18	17 5
		м2								
516	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	26,68792	20,36 4,16	0,02 -	543 111	1 -	100 90	0,02 -	1 -
		м2								
529	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	30,397136	20,36 4,16	0,02 -	619 126	1 -	114 90	0,02 -	1 -
		м2								
530	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5	950,2 299,25	200,77 71,15	4751 1496	1004 356	2593 140	1,74 0,31	9 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
531	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	18	2810	-	50580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
532	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	18	45	-	810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Подступенки								
538	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	50,86136	20,36	0,02	1035	1	190	0,02	1
				4,16	-	212	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге		384543	11158			132

				Тенге		22716	3668			16
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		194834	-	-		-
	Материалы -			Тенге		10432	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	18374	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		2013	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		159495	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		20796	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	3119	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		12938	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		228568	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		112
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	21493	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		189709	-	-		-
	Материалы -			Тенге		917	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	8010	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		177812	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		7209	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1081	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		11815	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		208733	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		50
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	9091	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге		437301	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30584	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Окна								
547	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	5,01	348,93	18,88	1748	95	1068	1,02	5
				171,01	6,57	857	33	120	0,03	-
		м2								
548	Е0110-91-2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	9,63	378,28	18,53	3643	178	1875	0,93	9
				156,07	6,18	1503	60	120	0,03	-
		м2								
549	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	1,188	472,81	19	562	23	319	1,3	2
				217,73	6,18	259	7	120	0,03	-
		м2								
550	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	5,01	11804,8	-	59142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	к-1,36	м2								
551	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	9,63	7126,4	-	68627	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	к-1,36	м2								
552	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	1,188	29240	-	34737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к-1,36	м2								
553	Е0110-22-3	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м (ПВХ)	133,963	163,61 64,58	3,84 1,44	21917 8651	514 193	10613 120	0,4 0,01	54 1
554	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м2 м	83	4100 -	- -	340300 -	- -	- -	- -	- -
555	Е0126-33-5	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	0,421575	10369,79 1642,5	169,49 63	4372 692	71 27	719 100	9,47 0,31	4 -
556	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	5,11	2139,46 1809	330,46 123,75	10933 9244	1689 632	9876 100	10,58 0,6	54 3
		м3								
		Локальная смета2-1-1(2)								
6	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас(откосы) м2	166,08	582,74 222,86	4,85 1,41	96781 37013	805 234	39109 105	1,29 0,01	214 1
7	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм м2	174,384	250 -	- -	43596 -	- -	- -	- -	- -
		Локальная смета 2-1-1(12)								
7	СПрайс-лист-ТЕХНОРУФ Н	м3	5,11	7949,29 -	- -	40621 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге ---- Тенге			726978 58219	3375 1186			341 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			726978	-	-		-
		Материалы -	Тенге			73988	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	59405	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			587023	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4374	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9537	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47433	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			837991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68941	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			837991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		379
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	68941	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Двери								
559	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	32,37	398,48	102,53	12899	3319	7276	0,9	29
				151,65	35,67	4909	1155	120	0,14	5
			м2							
562	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	32,37	4250	-	137573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
571	C11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	23	1960	-	45080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			195551	3319			29
			----			---	---			---
			Тенге			4909	1155			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			195551	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4671	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6064	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			182653	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1091	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12170	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7155	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			214997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7155	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Полы								
		1 этаж Тип пола Б								
589	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	28,46	48,53	5,55	1381	158	1577	0,26	7
				42,98	2,07	1223	59	123	0,01	-
		м2								
591	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	28,46	104,55	18,42	2975	524	3251	0,42	12
				85,95	6,91	2446	197	123	0,03	1
		м2								
593	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28,46	247,63	9,95	7048	283	1958	0,36	10
				52,2	3,74	1486	106	123	0,02	1
		м2								
594	Е0111-11-2 к-3	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	85,38	41,23	0,67	3520	57	92	-	-
				0,63	0,25	54	21	123	-	-
		м2								
595	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1121324	5239,08	327,33	587	37	237	11,6	1
				1890	123,75	212	14	105	0,6	-
		1т								
596	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,1121324	64100	-	7188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
597	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	28,46	408,23	14,76	11618	420	2029	0,36	10
				52,43	5,54	1492	158	123	0,03	1
		м2								
598	Е0111-15-2К-2	-исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	56,92	-54,89	-0,67	-3124	-38	-136	-0,01	-1
				-1,69	-0,25	-96	-14	123	-	-
		м2								
		1 этаж Тип пола П1								
600	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	96,16	104,55	18,42	10054	1771	10983	0,42	40
				85,95	6,91	8265	664	123	0,03	3
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
602	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий	48,08	266,09	2,58	12794	124	3105	0,32	15
				51,53	0,97	2478	47	123	-	-
		м2								
		1 этаж Тип пола К4								
607	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	19,14	121,68	9,38	2329	180	1232	0,24	5
				48,83	3,51	935	67	123	0,02	-
		м2								
608	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	19,14	48,53	5,55	929	106	1061	0,26	5
				42,98	2,07	823	40	123	0,01	-
		м2								
610	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,14	247,63	9,95	4740	190	1317	0,36	7
				52,2	3,74	999	72	123	0,02	-
		м2								
611	Е0111-11-2 к-4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	76,56	41,23	0,67	3157	51	83	-	-
				0,63	0,25	48	19	123	-	-
		м2								
612	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,021054	5239,08	327,33	110	7	45	11,6	-
				1890	123,75	40	3	105	0,6	-
		1т								
613	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,021054	64100	-	1350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
614	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	19,14	340,45	18,42	6516	353	2186	0,42	8
				85,95	6,91	1645	132	123	0,03	1
		м2								
615	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	19,14	232,19	9,05	4444	173	1277	0,25	5
				50,85	3,4	973	65	123	0,02	-
		м2								
616	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,14	247,63	9,95	4740	190	1317	0,36	7
				52,2	3,74	999	72	123	0,02	-
		м2								
617	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	19,14	1445,52	11,72	27667	224	4145	1,06	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		171,68	4,39	3286	84	123	0,02	-
		м2 1 этаж Тип пола К5								
635	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	44,89	48,53	5,55	2179	249	2487	0,26	12
				42,98	2,07	1929	93	123	0,01	-
637	Е0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	44,89	104,55	18,42	4693	827	5127	0,42	19
				85,95	6,91	3858	310	123	0,03	2
639	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	44,89	247,63	9,95	11116	447	3089	0,36	16
				52,2	3,74	2343	168	123	0,02	1
640	Е0111-11-2 к-4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	179,56	41,23	0,67	7404	120	194	-	1
				0,63	0,25	113	45	123	-	-
641	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,049379	5239,08	327,33	259	16	104	11,6	1
				1890	123,75	93	6	105	0,6	-
642	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,049379	64100	-	3165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
643	Е0111-27-3	т -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	44,89	1445,52	11,72	64889	526	9722	1,06	48
				171,68	4,39	7707	197	123	0,02	1
		м2 1 этаж Тип пола Л1								
645	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий	163,16	266,09	2,58	43415	421	10536	0,32	53
				51,53	0,97	8408	158	123	-	1
		м2 2 этаж Тип пола П								
649	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	383,74	104,55	18,42	40120	7068	43830	0,42	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		85,95	6,91	32982	2652	123	0,03	13
651	E0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий м2	191,87	266,09	2,58	51055	495	12390	0,32	62
				51,53	0,97	9887	186	123	-	1
		2 этаж Тип пола К м2								
654	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,26	263,95	9,95	4556	172	1188	0,36	6
				52,2	3,74	901	65	123	0,02	-
655	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	17,26	340,45	18,42	5876	318	1971	0,42	7
				85,95	6,91	1483	119	123	0,03	1
656	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	17,26	232,19	9,05	4008	156	1152	0,25	4
				50,85	3,4	878	59	123	0,02	-
657	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	17,26	263,95	9,95	4556	172	1188	0,36	6
				52,2	3,74	901	65	123	0,02	-
658	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	17,26	1445,52	11,72	24950	202	3738	1,06	18
				171,68	4,39	2963	76	123	0,02	-
		2 этаж Тип пола Л м2								
678	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	175,42	104,55	18,42	18340	3231	20036	0,42	73
				85,95	6,91	15077	1212	123	0,03	6
680	E0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий м2	87,71	266,09	2,58	23339	226	5664	0,32	28
				51,53	0,97	4520	85	123	-	-
		2 этаж Тип пола К3 м2								
684	E0111-9-2	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	69	290,73	4,37	20061	302	1033	0,07	5
				10,53	1,64	727	113	123	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1(4)								
		1 этаж Тип пола Б								
1	С11011-728	-Рубероид кровельный с	28,46	60	-	1708	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	пылевидной посыпкой РКП-350Б/РКП-300/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		1 этаж Тип пола П1								
2	С11011-728	-Рубероид кровельный с	96,16	60	-	5770	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	пылевидной посыпкой РКП-350Б/РКП-300/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
3	Е0157-13-8	-Устройство оснований под	48,08	386,24	0,9	18570	43	2064	0,26	12
		покрытие пола с обрешеткой из досок толщиной 25 мм		38,12	0,65	1833	31	110,7	0,01	-
		1м2								
4	Е0111-11-7	-Устройство стяжек из	48,08	14,83	4,34	713	209	716	0,07	4
		древесноволокнистых плит		10,49	1,62	504	78	123	0,01	-
		м2								
5	СПрайс	-Плита OSB	49,0416	376,82	-	18480	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		1 этаж Тип пола К5								
6	С11011-728	-Рубероид кровельный с	44,89	60	-	2693	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	пылевидной посыпкой РКП-350Б/РКП-300/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		1 этаж Тип пола Л1								
7	Е0157-13-8	-Устройство оснований под	163,16	386,24	0,9	63018	147	7003	0,26	42
		покрытие пола с обрешеткой из досок толщиной 25 мм		38,12	0,65	6220	106	110,7	0,01	1
		1м2								
8	Е0111-11-7	-Устройство стяжек из	163,16	14,83	4,34	2420	708	2430	0,07	12
		древесноволокнистых плит		10,49	1,62	1712	264	123	0,01	1
		м2								
9	СПрайс	-Плита OSB	166,4232	376,82	-	62712	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		2 этаж Тип пола П								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б/РКП-300/ м2	383,74	60 -	- -	23024 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0157-13-8	-Устройство оснований под покрытие пола с обрешеткой из досок толщиной 25 мм 1м2	191,87	386,24 38,12	0,9 0,65	74107 7314	173 125	8235 110,7	0,26 0,01	50 2
12	Е0111-11-7	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит м2	191,87	14,83 10,49	4,34 1,62	2845 2013	833 311	2858 123	0,07 0,01	14 2
13	СПрайс	-Плита OSB м2	195,7074	376,82 -	- -	73747 -	- -	- -	- -	- -
		2 этаж Тип пола Л								
15	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б/РКП-300/ м2	175,42	60 -	- -	10525 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0157-13-8	-Устройство оснований под покрытие пола с обрешеткой из досок толщиной 25 мм 1м2	87,71	386,24 38,12	0,9 0,65	33877 3344	79 57	3764 110,7	0,26 0,01	23 1
17	Е0111-11-7	-Устройство стяжек из древесноволокнистых плит м2	87,71	14,83 10,49	4,34 1,62	1301 920	381 142	1306 123	0,07 0,01	6 1
18	СПрайс	-Плита OSB м2	89,4642	376,82 -	- -	33712 -	- -	- -	- -	- -
		2 этаж Тип пола К3								
19	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	69	48,53 42,98	5,55 2,07	3349 2966	383 143	3823 123	0,26 0,01	18 1
20	С11031-102	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200 м3	2,8428	5510 -	- -	15664 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	69	104,55	18,42	7214	1271	7881	0,42	29
				85,95	6,91	5931	477	123	0,03	2
		м2								
22	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-20 02	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б/РКП-300/	69	60	-	4140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Полы 2-1-1(5) 1 этаж Тип пола Б								
1	СПрайс-лист-Утеплитель Техноруф В 60		1,9922	11313,88	-	22540	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		1 этаж Тип пола К4								
2	СПрайс-лист-Утеплитель Техноруф В 60		0,788568	11313,88	-	8922	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		1 этаж Тип пола К5								
3	СПрайс-лист-Утеплитель Техноруф В 60		3,698936	11313,88	-	41849	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге		976901	23986			880
				Тенге		154833	9147			47
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		788249	-	-		-
	Материалы -			Тенге		403387	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	163980	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		148537	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		57506	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		199289	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		100
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	29893	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		59252	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1046790	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1027
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	193873	-		-
	Стоимость прочих работ -			Тенге		188652	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		11319	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -			Тенге		199971	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге		1246761	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1027
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	193873	-		-

РАЗДЕЛ 13. Витражи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Витраж В-3 (лист АС-142)								
724	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	53,2	669,07 549	55,88 6,13	35594 29207	2973 326	26580 90	2,98 0,03	159 1
		м2								
725	СПрайс-лист-Стойка ТП50311 Россия Татпроф стр.53	м	69,44	682,62 -	- -	47401 -	- -	- -	- -	- -
726	СПрайс-лист-Стойка ТП50316 Россия Татпроф стр.55	м	9,92	653,05 -	- -	6478 -	- -	- -	- -	- -
727	СПрайс-лист-Ригель ТП50322 Россия Татпроф стр.53	м	62	530,19 -	- -	32872 -	- -	- -	- -	- -
728	СПрайс-лист-Крышка стойки ТП5015М Россия Татпроф стр.53	м	69,44	120,35 -	- -	8357 -	- -	- -	- -	- -
729	СПрайс-лист-Крышка ригеля ТП5014М Россия Татпроф стр.53	м	62	107,74 -	- -	6680 -	- -	- -	- -	- -
730	СПрайс-лист-Прижим ТП5005М Россия Татпроф стр.53	м	197,16	828,51 -	- -	163349 -	- -	- -	- -	- -
731	СПрайс-лист-Прижим ТПСК-6043 Россия Татпроф стр.53	м	19,84	405,39 -	- -	8043 -	- -	- -	- -	- -
732	СПрайс-лист-Прижим ТПСК-6040 Россия Татпроф стр.53	м	19,84	48,04 -	- -	953 -	- -	- -	- -	- -
733	СПрайс-лист-Уголок 20х1,5 Россия Татпроф стр.53	м	67,48	59,81 -	- -	4036 -	- -	- -	- -	- -
734	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	49,36	2800 -	- -	138208 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
735	С12023-41 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 50 мм	1,8	3300 -	- -	5940 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004	м2								
736	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,04004	13864,97 9090	4022,39 1071,86	555 364	161 43	366 90	56,5 3,81	2 -
		т								
737	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04004	1333,5 679,5	312,12 -	53 27	12 -	24 90	2,96 -	- -
		т								
738	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,04004	154200 -	- -	6174 -	- -	- -	- -	- -
		т								
739	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	3,739008	20,36 4,16	0,02 -	76 16	- -	14 90	0,02 -	- -
		м2								
		Отекленная перегородка ОП-1 (лист АС-144)								
740	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	9	669,07 549	55,88 6,13	6022 4941	503 55	4497 90	2,98 0,03	27 -
		м2								
741	СПрайс-лист-Стойка ТП50311 Россия Татпроф стр.53	м	29	682,62 -	- -	19796 -	- -	- -	- -	- -
742	СПрайс-лист-Ригель ТП50321 Россия Татпроф стр.53	м	13,8	452,14 -	- -	6239 -	- -	- -	- -	- -
743	СПрайс-лист-Крышка стойки ТП5015М Россия Татпроф стр.53	м	29	120,35 -	- -	3490 -	- -	- -	- -	- -
744	СПрайс-лист-Крышка ригеля ТП5014М Россия Татпроф стр.53	м	13,8	107,74 -	- -	1487 -	- -	- -	- -	- -
745	СПрайс-лист-Прижим ТП5005М Россия Татпроф стр.53	м	42,8	828,51 -	- -	35460 -	- -	- -	- -	- -
746	СПрайс-лист-Уголок 20х1,5		18,6	59,81	-	1112	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Россия Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
747	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	6,9	2800 -	- -	19320 -	- -	- -	- -	- -
748	Е0109-24-1	м2 -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,01918	13864,97 9090	4022,39 1071,86	266 174	77 21	175 90	56,5 3,81	1 -
749	Е0109-48-1	т -Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,01918	1333,5 679,5	312,12 -	26 13	6 -	12 90	2,96 -	- -
750	С12021-250	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,01918	154200 -	- -	2958 -	- -	- -	- -	- -
751	Е0113-26-6 к-2	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,231356	20,36 4,16	0,02 -	25 5	- -	5 90	0,02 -	- -
752	Е0110-92-4 прим.	м2 -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2 алюминиевых)	6,342	341,62 131,98	23,23 8,17	2167 837	147 52	1067 120	0,79 0,04	5 -
753	С12031-12	м2 -Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П	2	14900 -	- -	29800 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	13	Тенге ----			592938	3880			194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			35584	497			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			505550	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1263	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	910	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			503282	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	163	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30398	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			537034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1072	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			87388	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4057	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35171	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44872	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4748	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			126184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39919	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			663218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		212
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40992	-		-

РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка

Потолок
1 этаж

778	E0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	362,4	326,29	2,21	118247	801	121892	1,76	638
				319,5	0,83	115787	301	105	-	1
779	C11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	373,272 м2	1070	-	399401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
780	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков (алинекс-гипс)	19,09 м2	270,2	3,94	5158	75	2077	0,55	11
				102,11	1,49	1949	28	105	0,01	-
781	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из	19,09 м2	171,8	3,94	3280	75	2077	0,55	11
				102,11	1,49	1949	28	105	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков (алинекс-глатт)								
		м2								
782	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	19,09	127,99 43,65	2,33 0,88	2443 833	44 17	893 105	0,26 -	5 -
		м2								
		2 этаж								
785	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	310,38	326,29 319,5	2,21 0,83	101274 99166	686 258	104395 105	1,76 -	546 1
		м2								
786	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	319,6914	1070 -	- -	342070 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
787	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков (алинекс-гипс)	17,23	270,2 102,11	3,94 1,49	4655 1759	68 26	1874 105	0,55 0,01	10 -
		м2								
788	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков (алинекс-глатт)	17,23	171,8 102,11	3,94 1,49	2960 1759	68 26	1874 105	0,55 0,01	10 -
		м2								
789	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	17,23	127,99 43,65	2,33 0,88	2205 752	40 15	806 105	0,26 -	4 -
		м2								
		Лестничные клетки								
794	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков (алинекс-глатт)	41,36	171,8 102,11	3,94 1,49	7106 4223	163 62	4499 105	0,55 0,01	23 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
795	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	41,36	127,99	2,33	5294	96	1934	0,26	11
				43,65	0,88	1805	36	105	-	-
		м2								
796	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	50,91	670,87	2,86	34154	146	15127	1,63	83
				282,04	0,94	14359	48	105	-	-
		м2								
797	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	50,91	196,26	2,33	9992	119	4389	0,49	25
				81,23	0,88	4135	45	105	-	-
		м2								
		Стены 1-ый этаж								
811	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	633,3	582,74	4,85	369046	3068	149132	1,29	816
				222,86	1,41	141137	893	105	0,01	4
		м2								
812	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1158	177,35	2,1	205371	2432	80031	0,39	452
				65,03	0,79	75305	915	105	-	5
		м2								
813	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	26,4	243,47	3,39	6428	89	3263	0,65	17
				117	0,72	3089	19	105	0,05	1
		м2								
814	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и	19,78	1863,3	4,62	36856	91	5310	1,52	30
				254,97	3,14	5043	62	104	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2								
815	Е0115-17-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по дереву	114,52	2557,51 309,66	7 4,08	292886 35462	802 467	37367 104	1,88 0,02	215 2
		м2								
		2-ой этаж								
817	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	254,1	303,09 135,68	4,07 0,97	77015 34476	1033 246	36459 105	0,74 0,05	188 13
		м2								
820	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	310,5	582,74 222,86	4,85 1,41	180939 69198	1504 438	73118 105	1,29 0,01	400 2
		м2								
821	Е0115-180-5-	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	838,9	122,51 38,93	1,88 0,72	102774 32658	1577 604	34926 105	0,23 -	194 3
		м2								
822	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	12,6	243,47 117	3,39 0,72	3068 1474	43 9	1557 105	0,65 0,05	8 1
		м2								
823	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих	15,33	1863,3 254,97	4,62 3,14	28564 3909	71 48	4115 104	1,52 0,02	23 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-03-2002	смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2								
824	Е0115-17-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по дереву	150,55	2557,51 309,66	7 4,08	385033 46619	1054 614	49123 104	1,88 0,02	283 3
		м2								
		Лестничные клетки								
827	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	224,8	303,09 135,68	4,07 0,97	68135 30501	914 218	32255 105	0,74 0,05	166 12
		м2								
830	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	224,8	177,35 65,03	2,1 0,79	39868 14619	472 178	15536 105	0,39 -	88 1
		м2								
		Локальная смета2-1-1(3)								
		1 этаж								
1	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен	667	217,93 73,73	3,43 1,31	145359 49178	2288 874	52554 105	0,46 0,01	304 4
		м2								
		2 этаж								
2	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен	652,6	217,93 73,73	3,43 1,31	142221 48116	2238 855	51420 105	0,46 0,01	297 4
		м2								
		Лестничные клетки								
3	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен	221,7	217,93 73,73	3,43 1,31	48315 16346	760 290	17468 105	0,46 0,01	101 1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			3170118	20818			4957
			Тенге			855609	7620			61
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3170118	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1161859	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	863229	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			741471	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			390360	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			905469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		453
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	135820	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244535	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4320122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5471
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	999050	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			4320122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5471
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	999050	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Наружная отделка								
930	E0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1009,8 м2	150,62	0,62	152094	626	82587	0,44	439
				69,08	0,23	69757	232	118	-	1
936	E0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	811 м2	39,63	1,19	32140	965	32572	0,22	181
				37,8	0,45	30656	365	105	-	2
937	C11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	811 м2	257	-	208427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
938	E0115-4-3	-Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	106,3 м2	3535,31	12,17	375803	1294	332009	14,8	1573
				2970	4,59	315711	488	105	0,02	2
939	E0111-31-8	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	260,2 м2	712,79	16,52	185467	4299	148882	2,91	757
				459	6,19	119432	1611	123	0,03	8
940	C143011-18	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	111,615 м2	10100	-	1127312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
941	С143011-33	-Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 20 мм м2	273,21	6370 -	- -	1740348 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			3821591	7183			2951
			Тенге			535556	2696			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3821591	-	-		-
		Материалы -	Тенге			107182	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	538251	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			208427	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2963242	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			596050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	89408	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			265058	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4682699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	627659	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			4682699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	627659	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			11869164	120309			12517
			Тенге			2186405	42542			229
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11155125	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2376077	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2172262	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2952117	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3587574	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2353976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1177
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	353096	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			810546	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14319647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13608
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2525359	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			525387	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6664	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56684	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			451366	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7652	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34584	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			610986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		341
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	64336	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость прочих работ -	Тенге			188652	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11319	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			199971	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			15130605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2589695	-		13949

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик : АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		072-50/2013 доп.согл. 1 доп.согл. 2	21.05.2013г. 25.02.2014г. 12.03.2014г.	Бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»	189 245 721	25 393 642	10 545 996						3 047 237	28 440 879

М.П. Заказчик Заместитель Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Акилбеков К.С.

М.П. Подрядчик Директор ТОО «Сыл»

Овнанян Г.Н.

Заказчик :АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»
(июнь 2014 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудова-ния, мебели: и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	8048167	-	-	8048167
2.	2-1-2	-Пожарная сигнализация	85970	-	-	85970
3.	2-1-3	-Телефонизация	152418	-	-	152418
4.	2-1-5	-Внутренние сантехнические работы ОВ	568697	-	-	568697
5.	2-1-6	-Внутренние сантехнические работы ВК	431094	-	-	431094
6.	2-1-7	-Внутреннее электроснабжение	1232558	-	-	1232558
		Всего по главе	10518904	-	-	10518904
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
7.	6-3	-Наружная теплосеть	27092	-	-	27092
		Всего по главе	27092	-	-	27092
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	10545996	-	-	10545996
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
8.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	189828	-	-	189828

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	189828	-	-	189828
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	10735824	-	-	10735824
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
9.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	236188	-	-	236188
10.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,223119%	23954	-	-	23954
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	107358	107358
12.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	42943	42943
		Всего по главе	260142	-	150302	410443
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	10995966	-	150302	11146267
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	10995966	-	150302	11146267
13.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	24560022	-	335706	24895727
14.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	497915	497915
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	24560022	-	833620	25393642
15.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	3047237	3047237
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	24560022	-	3880857	28440879

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Общестроительные работы

А К Т N 16 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч машины, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч машины, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 4. Стены												
118	Е0126-30-1	Утепление стен -Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	20,428	5042,67	378,22	103012	7726	75747	20,04	409				
				3566,25	141,75	72851	2896	100	0,69	14				
		м3												
		Локальная смета2-1-1(6)												
1	Спрайс-лист-	Утепление стен Стоимость ISOVER FASAD 100	105,2042	11801,93	-	1241612	-	-	-	-				
		м3		-	-	-	-	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			1344624	7726				409		
				Тенге			72851	2896				14		
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1344624	-	-			-		
	Материалы -			Тенге			22434	-	-			-		
	Всего заработная плата -			Тенге			-	75747	-			-		
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1241612	-	-			-		
	Накладные расходы -			Тенге			75747	-	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11362	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85222	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1505593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87109	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1505593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		461
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87109	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Крыша								
229	Е0158-17-1	-Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	251	583,67	0,93	146501	233	21304	0,5	126
				79,11	0,14	19857	35	107,1	-	-
		м2								
230	СПрайс-лист-Казахстан ТОО "STEEl Центр" стр.49	-Сталь оцинкованная с полимерным покрытием	267,32	61,01	-	16308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Металлический каркас купола (КМ-10)								
265	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	3,449	5030,5	2020,02	17350	6967	8614	14,1	49
				2272,5	502,43	7838	1733	90	1,79	6
		т								
266	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,449	1333,5	312,12	4599	1077	2109	2,96	10
				679,5	-	2344	-	90	-	-
		т								
271	Е0109-41-2	-Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали размером 3х6 м	0,661	4428,41	1999,23	2927	1321	1191	8,65	6
				1566	436,7	1035	289	90	1,58	1
		т								
276	Е0109-22-12-Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,073	4658,59	2861,37	340	209	111	5,88	-
				1067,22	620,1	78	45	90	1,98	-
		т								
281	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в	0,056	13864,97	4022,39	776	225	512	56,5	3
				9090	1071,86	509	60	90	3,81	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
282	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,056	1333,5 679,5	312,12 -	75 38	17 -	34 90	2,96 -	- -
		Металлический каркас купола опорное кольцо (КМ-16) т								
287	E0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,047	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	236 107	95 24	117 90	14,1 1,79	1 -
288	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,047	1333,5 679,5	312,12 -	63 32	15 -	29 90	2,96 -	- -
293	E0109-41-2	-Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали размером 3х6 м т	0,1645	4428,41 1566	1999,23 436,7	728 258	329 72	296 90	8,65 1,58	1 -
298	E0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м т	0,0305	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	142 33	87 19	46 90	5,88 1,98	- -
303	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,49	13864,97 9090	4022,39 1071,86	6794 4454	1971 525	4481 90	56,5 3,81	28 2
304	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,49	1333,5 679,5	312,12 -	653 333	153 -	300 90	2,96 -	1 -
		Локальная смета2-1-1(7) т								
1	СПрайс-лист-НЕГОРИН-Металл(В)		456,35568	449,39	-	205081	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		-	-	-	-	-	-	-
2	СПрайс-лист-НЕГОРИН-Металл(В)		37,61901	449,39	-	16906	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс-лист-НЕГОРИН-Металл(В)		2,38227	449,39	-	1071	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс-лист-НЕГОРИН-Металл(В)		9,6096	449,39	-	4318	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Металлический каркас купола опорное кольцо (КМ-16)								
5	СПрайс-лист-НЕГОРИН-Металл(В)		6,90228	449,39	-	3102	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс-лист-НЕГОРИН-Металл(В)		16,78677	449,39	-	7544	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс-лист-НЕГОРИН-Металл(В)		3,424575	449,39	-	1539	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс-лист-НЕГОРИН-Металл(В)		40,94871	449,39	-	18402	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			455456	12700			225

			Тенге			36914	2802			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			420771	-	-		-
	Материалы -		Тенге			126411	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	19892	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			274270	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			21304	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3196	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26525	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			468600	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		137
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	23087	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			34685	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5161	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	19824	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			17842	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2676	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3152	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			55678	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		119
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22500	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			524278	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		255
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45588	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Лестницы								
		Лестница главного входа ЛГВ-1								
363	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ (клеевая смесь)	482	43	-	20726	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
364	Е0111-4-5 прим.	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	134	58,39	9,38	7824	1257	8627	0,24	33
				48,83	3,51	6543	470	123	0,02	2
		м2								
365	СПрайс-лист Россия АТlАs стр.45	-Грунтовка ATLAS UNI-GRUNT	20,1	185,29	-	3724	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Лоток водоотвода ЛТ-1 (лист АС-48)								
401	Е0106-19-2	-Устройство поясов без опалубки	3,2	12688,7	283,24	40604	906	2786	4,15	13
				722,25	106,99	2311	342	105	0,52	2
		м3								
402	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,36846	9850,48	1162,95	3630	428	2476	46,6	17
				7357,5	108	2711	40	90	0,53	-
		т								
403	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т (С245)	0,36846	164060	-	60450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
406	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,12678	4658,59	2861,37	591	363	193	5,88	1
				1067,22	620,1	135	79	90	1,98	-
		т								
407	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,12678	174660	-	22143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сечение а-а (лист АС-68)								
409	Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	10	42,86	18,33	429	183	374	0,14	1
				24,53	6,86	245	69	119	0,03	-
		м2								
411	Е0126-33-1	-Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	0,8	6045,18	185,63	4836	149	2668	18,17	15
				3264,75	69,75	2612	56	100	0,34	-
		м3								
413	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	20	133,23	1,19	2665	24	803	0,22	4
				37,8	0,45	756	9	105	-	-
		м2								
414	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	7	284,17	1,96	1989	14	804	0,61	4
				108,9	0,45	762	3	105	0,03	-
		м2								
417	Е0108-4-7 прим.	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7	46,24	3,82	324	27	320	0,21	1
				37,35	1,44	261	10	118	0,01	-
		м2								
418	СПрайс-лист Россия АТlАs стр.45	-Грунтовка ATLAS UNI-GRUNT	1,05	185,29	-	195	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
419	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 прим.	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону (керамогранит)	7	1623,3	4,62	11363	32	1879	1,52	11
				254,97	3,14	1785	22	104	0,02	-
		м2								
		Лоток водоотвода ЛТ-2 (лист АС-48)								
420	Е0106-19-2	-Устройство поясов без опалубки	0,8	12688,7	283,24	10151	227	697	4,15	3
				722,25	106,99	578	86	105	0,52	-
		м3								
421	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,3292	9850,48	1162,95	3243	383	2212	46,6	15
				7357,5	108	2422	36	90	0,53	-
		т								
422	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,3292	164060	-	54009	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т		-	-	-	-	-	-	-
425	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м т	0,12678	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	591 135	363 79	193 90	5,88 1,98	1 -
		Покрытие открытой террасы (лист АС-47)								
430	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	139,1	174,85 34,65	15,94 5,96	24322 4820	2217 829	6722 119	0,24 0,03	34 4
431	Е0112-17-2	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	1391	-6,69 -0,11	-0,14 -0,05	-9301 -153	-195 -70	-265 119	- -	-1 -
432	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	139,1	207,96 27	1,19 0,45	28927 3756	166 63	4544 119	0,16 -	22 -
433	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м2	9,0415	4222,92 382,5	245,72 92,25	38182 3458	2222 834	5108 119	2,71 0,45	25 4
434	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой м3	20,865	148,03 29,25	4,93 1,85	3089 610	103 39	772 119	0,19 0,01	4 -
436	Е0112-17-1	Устройство в цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	139,1	198,11 34,65	15,94 5,96	27556 4820	2217 829	6722 119	0,24 0,03	34 4
437	Е0112-17-2 к-5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (25мм) м2	3475	8,24 0,11	0,14 0,05	28622 382	487 174	662 119	- -	3 1
438	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два	139,1	42,86	18,33	5962	2550	5196	0,14	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоя		24,53	6,86	3412	954	119	0,03	5
440	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	139,1	198,11 34,65	15,94 5,96	27556 4820	2217 829	6722 119	0,24 0,03	34 4
441	Е0112-17-2	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	2086,5	8,24 0,11	0,14 0,05	17186 230	292 104	397 119	- -	2 1
442	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,548054	5239,08 1890	327,33 123,75	2871 1036	179 68	1159 105	11,6 0,6	6 -
443	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,548054	64100 -	- -	35130 -	- -	- -	- -	- -
446	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ (клеевая смесь) кг	278	43 -	- -	11954 -	- -	- -	- -	- -
447	Е0111-4-5 прим.	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм м2	139,1	58,39 48,83	9,38 3,51	8122 6792	1305 488	8955 123	0,24 0,02	34 2
448	СПрайс-лист Россия АТlАs стр.45	-Грунтовка ATLAS UNI-GRUNT кг	20,865	185,29 -	- -	3866 -	- -	- -	- -	- -
		Анкера крепления ОПм-2 ОПм-3 (лист АС-56)								
449	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,0329	41008,57 31950	2434,57 920,25	1349 1051	80 30	1514 140	170 4,49	6 -
450	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,0077	114900 -	- -	885 -	- -	- -	- -	- -
451	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0252	154200 -	- -	3886 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
453	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	0,9541	1073,17	4,92	1024	5	219	1,28	1
				216,45	1,87	207	2	105	0,01	-
		м2								
		Козырек К-3 (лист АС-79-1)								
464	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3,08	112,45	34,24	346	105	165	0,32	1
				51,08	8,45	157	26	90	0,03	-
		м2								
465	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Металлоск лад" стр.47	-Профлист Н60-845-0,8	0,03049	61100,11	-	1863	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
		Водосливной лоток ЛВТ-1								
469	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,00406	13864,97	4022,39	56	16	37	56,5	-
				9090	1071,86	37	4	90	3,81	-
		т								
470	Е0116-7-11	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 125 мм	0,9	1954,17	27,39	1759	25	212	1,03	1
				174,15	10,26	157	9	128	0,05	-
		м								
472	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,7	8743,24	335,84	6120	235	682	4,54	3
				699,75	126	490	88	118	0,61	-
		м3								
473	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,48	4222,92	245,72	2027	118	271	2,71	1
				382,5	92,25	184	44	119	0,45	-
		м3								
474	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	3,05	198,11	15,94	604	49	147	0,24	1
				34,65	5,96	106	18	119	0,03	-
		м2								
475	Е0112-17-2 к-15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (толщиной 15мм)	45,75	8,24	0,14	377	6	9	-	-
				0,11	0,05	5	2	119	-	-
		м2								
476	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих	0,01244	5239,08	327,33	65	4	26	11,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоев и набетонок		1890	123,75	24	2	105	0,6	-
		1т								
477	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01244	41200 -	- -	513 -	- -	- -	- -	- -
		т								
478	Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	3,05	42,86 24,53	18,33 6,86	131 75	56 21	114 119	0,14 0,03	- -
		м2								
		Локальная смета2-1-1(7) вместо поз.514								
		СПрайс-лист-НЕГОРИН-Металл(В)	53,8206306	449,39 -	- -	24186 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	548720	18814					349

			Тенге	57731	6688					33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	397133	-	-				-
		Материалы -	Тенге	44654	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	58392	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	69477	-	-				-
		Местные материалы -	Тенге	213894	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	68634	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10295	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	27946	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	493712	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				379
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	68687	-				-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	149828	-	-				-
		Материалы -	Тенге	1200	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	5861	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	141372	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	5275	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	791	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9306	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	164409	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				39
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	6652	-				-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1759	-	-				-
		Материалы -	Тенге	1577	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	166	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	212	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			660211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		419
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75537	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Двери								
559	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	52,03 м2	398,48	102,53	20733	5335	11696	0,9	47
				151,65	35,67	7890	1856	120	0,14	7
560	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	47,25 м2	634,99	31,85	30003	1505	11501	1,15	54
				190,8	12,04	9015	569	120	0,06	3
561	Е0110-23-4	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	3,08 м2	495,01	31,37	1525	97	662	0,99	3
				167,18	11,86	515	37	120	0,06	-
563	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	52,86 м2	4010	-	211969	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
564	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	40,04 м2	3540	-	141742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
565	С12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП (ДС21-9)	5,16 м2	11200	-	57792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
566	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние (ДГ19-7,ДГ16-10)	1,3 м2	4250	-	5525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
567	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,6	4010 -	- -	6416 -	- -	- -	- -	- -
568	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	3,6	330,85 272,25	32,08 12,13	1191 980	115 44	1229 120	1,49 0,06	5 -
569	СПрайс-лист Россия стр.61з	-Двери металлические шт	2	18529,34 -	- -	37059 -	- -	- -	- -	- -
570	Е0110-28-9	-Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон м2	4,5	2105,37 197,78	4,64 1,76	9474 890	21 8	1078 120	1,31 0,01	6 -
571	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	34	1960 -	- -	66640 -	- -	- -	- -	- -
572	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	13	1500 -	- -	19500 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			609568	7073			115
			----			---	---			---
			Тенге			19291	2513			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			609568	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36563	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21804	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			546642	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26164	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3925	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			673876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25728	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			673876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25728	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Полы								
		Техподполье тип пола Б2								
577	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	22,76	340,45	18,42	7749	419	2600	0,42	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалами на битумной мастике первый слой		85,95	6,91	1956	157	123	0,03	1
578	Е0111-4-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	22,76	232,19 50,85	9,05 3,4	5285 1157	206 77	1519 123	0,25 0,02	6 -
		м2 1 этаж Тип пола Б								
589	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	84,62	48,53 42,98	5,55 2,07	4107 3637	470 175	4689 123	0,26 0,01	22 1
591	Е0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	84,62	104,55 85,95	18,42 6,91	8847 7273	1559 585	9665 123	0,42 0,03	35 3
593	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	84,62	247,63 52,2	9,95 3,74	20954 4417	842 316	5822 123	0,36 0,02	30 2
594	Е0111-11-2 к-3	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	253,86	41,23 0,63	0,67 0,25	10467 160	170 63	275 123	- -	1 -
595	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,3334028	5239,08 1890	327,33 123,75	1747 630	109 41	705 105	11,6 0,6	4 -
596	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,3334028	64100 -	- -	21371 -	- -	- -	- -	- -
597	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	57,55	408,23 52,43	14,76 5,54	23493 3017	849 319	4103 123	0,36 0,03	21 2
598	Е0111-15-2К-2	м2 -исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	115,1	-54,89 -1,69	-0,67 -0,25	-6318 -195	-77 -29	-275 123	-0,01 -	-1 -
		м2 1 этаж Тип пола К6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
619	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	41,16	1445,52	11,72	59497	482	8914	1,06	44
				171,68	4,39	7066	181	123	0,02	1
		м2								
		1 этаж Тип пола К7								
621	E0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,838	1387,57	-	3938	-	1665	2,99	8
				477	-	1354	-	123	-	-
		м3								
622	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2,838	14,12	12	40	34	12	0,01	-
				1,62	2,75	5	8	97	0,01	-
		м3								
623	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,838	21,55	4,52	61	13	47	0,11	-
				17,03	-	48	-	97	-	-
		м3								
624	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,946	11381,79	-	10767	-	660	3,66	3
				567	-	536	-	123	-	-
		м3								
625	C143001-59	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 50 циклов	0,946	513	-	485	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
626	C143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,946	142	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
627	C11011-757	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	9,46	295	-	2791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
628	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,46	247,63	9,95	2343	94	651	0,36	3
				52,2	3,74	494	35	123	0,02	-
		м2								
629	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	19,14	340,45	18,42	6516	353	2186	0,42	8
				85,95	6,91	1645	132	123	0,03	1
		м2								
630	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	19,14	232,19	9,05	4444	173	1277	0,25	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой		50,85	3,4	973	65	123	0,02	-
631	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,46	247,63	9,95	2343	94	651	0,36	3
				52,2	3,74	494	35	123	0,02	-
635	Е0111-9-1	м2 1 этаж Тип пола К5 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	202,34	48,53	5,55	9820	1123	11212	0,26	52
				42,98	2,07	8697	419	123	0,01	2
637	Е0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	202,34	104,55	18,42	21155	3727	23111	0,42	84
				85,95	6,91	17391	1398	123	0,03	7
639	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	202,34	247,63	9,95	50105	2013	13922	0,36	72
				52,2	3,74	10562	757	123	0,02	4
640	Е0111-11-2 к-4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	809,36	41,23	0,67	33372	542	876	-	4
				0,63	0,25	510	202	123	-	1
641	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,222574	5239,08	327,33	1166	73	471	11,6	3
				1890	123,75	421	28	105	0,6	-
642	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,222574	64100	-	14267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
643	Е0111-27-3	т -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	202,34	1445,52	11,72	292486	2371	43820	1,06	214
				171,68	4,39	34738	888	123	0,02	4
647	Е0111-36-2	м2 1 этаж Тип пола Л1 -Устройство покрытий из линолеума	163,16	662,78	4,9	108139	799	12111	0,38	62
				58,5	1,85	9545	302	123	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
648	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	174,5812	112,29	0,16	19604	28	3489	0,09	16
				16,18	0,07	2825	12	123	-	-
		м								
		2 этаж Тип пола К6								
660	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	41,29	1445,52	11,72	59685	484	8942	1,06	44
				171,68	4,39	7089	181	123	0,02	1
		м2								
		2 этаж Тип пола К2								
662	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29	247,63	9,95	7181	289	1995	0,36	10
				52,2	3,74	1514	108	123	0,02	1
		м2								
663	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	87	-41,23	-0,67	-3587	-58	-94	-	-
				-0,63	-0,25	-55	-22	123	-	-
		м2								
664	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	29	323,65	18,42	9386	534	3312	0,42	12
				85,95	6,91	2493	200	123	0,03	1
		м2								
665	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	29	48,53	5,55	1407	161	1607	0,26	7
				42,98	2,07	1246	60	123	0,01	-
		м2								
667	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	4,785	4600,36	261,86	22013	1253	3523	3,44	16
				499,5	99	2390	474	123	0,48	2
		м3								
668	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29	247,63	9,95	7181	289	1995	0,36	10
				52,2	3,74	1514	108	123	0,02	1
		м2								
669	Е0111-11-2 к-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (толщиной 10мм)	58	41,23	0,67	2392	39	63	-	-
				0,63	0,25	37	14	123	-	-
		м2								
670	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04785	5239,08	327,33	251	16	101	11,6	1
				1890	123,75	90	6	105	0,6	-
		1т								
671	С12041-88	-Каркасы и сетки плоские:	0,04785	64100	-	3067	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т		-	-	-	-	-	-	-
674	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм м2	29	58,39 48,83	9,38 3,51	1693 1416	272 102	1867 123	0,24 0,02	7 -
675	СПрайс-лист Россия АТlАs стр.45	-Грунтовка ATLAS UNI-GRUNT кг	4,35	185,29 -	- -	806 -	- -	- -	- -	- -
		2 этаж Тип пола Л								
682	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума м2	87,71	662,78 58,5	4,9 1,85	58132 5131	430 162	6511 123	0,38 0,01	34 1
683	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных м	93,8497	112,29 16,18	0,16 0,07	10538 1518	15 7	1876 123	0,09 -	8 -
		2 этаж Тип пола К3								
684	Е0111-9-2	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых м2	0,17	290,73 10,53	4,37 1,64	49 2	1 -	3 123	0,07 0,01	- -
687	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	69,17	1445,52 171,68	11,72 4,39	99986 11875	811 304	14980 123	1,06 0,02	73 1
		Локальная смета2-1-1(4)								
		1 этаж Тип пола Б								
1	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б/РКП-300/ м2	84,62	60 -	- -	5077 -	- -	- -	- -	- -
		1 этаж Тип пола К5								
6	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б/РКП-300/ м2	202,34	60 -	- -	12140 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-03-20 02									
		2 этаж Тип пола К2								
14	СПрайс	-Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	4,4805	9612,88	-	43071	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		2 этаж Тип пола К3								
19	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	104,04	48,53	5,55	5049	577	5765	0,26	27
				42,98	2,07	4472	215	123	0,01	1
		м2								
20	С11031-102	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200	4,286448	5510	-	23618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	104,04	104,55	18,42	10877	1916	11883	0,42	43
				85,95	6,91	8942	719	123	0,03	4
		м2								
22	С11011-728 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-03-20 02	-Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б/РКП-300/	104,04	60	-	6242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Локальная смета2-1-1(5)								
		Локальная смета2-1-1(5)								
		1 этаж Тип пола Б								
1	СПрайс-лист	-Утеплитель Технoруф В 60	5,9234	11313,88	-	67017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		1 этаж Тип пола К5								
3	СПрайс-лист	-Утеплитель Технoруф В 60	16,672816	11313,88	-	188634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге		1383083	23495			1003

				Тенге		169031	8808			43
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1340012	-	-		-
	Материалы -			Тенге		606730	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	177839	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		345031	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		195725	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			218507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32776	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93511	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1652031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210615	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			43071	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2584	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			45655	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1697686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210615	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Витражи								
		Витраж В-1 (лист АС-136)								
689	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	39,9	669,07 549	55,88 6,13	26696 21905	2229 245	19935 90	2,98 0,03	119 1
		м2								
690	СПрайс-лист-Стойка ТП50310 Россия		60,96	646,63	-	39419	-	-	-	-
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
691	СПрайс-лист-Ригель ТП50323 Россия		63,9	637,62	-	40744	-	-	-	-
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
692	СПрайс-лист-Крышка стойки ТП5015М Россия		55,36	120,35	-	6663	-	-	-	-
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
693	СПрайс-лист-Крышка ригеля ТП5014М Россия		63,9	107,74	-	6884	-	-	-	-
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
694	СПрайс-лист-Прижим ТП5005М Россия		119,26	828,51	-	98808	-	-	-	-
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
695	СПрайс-лист-Уголок 20х1,5 Россия		53,12	59,81	-	3177	-	-	-	-
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
696	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	33,2	2800 -	- -	92960 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
697	С12023-41 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 50 мм	6,7	3300 -	- -	22110 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
698	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,04608	13864,97 9090	4022,39 1071,86	639 419	185 49	421 90	56,5 3,81	3 -
		т								
699	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04608	1333,5 679,5	312,12 -	61 31	14 -	28 90	2,96 -	- -
		т								
700	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,02912	154200 -	- -	4490 -	- -	- -	- -	- -
		т								
701	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,01696	114900 -	- -	1949 -	- -	- -	- -	- -
		т								
703	Е0110-92-4 прим.	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2 алюминиевых)	11,04	341,62 131,98	23,23 8,17	3772 1457	256 90	1857 120	0,79 0,04	9 -
		м2								
704	СПрайс-лист Россия Татпроф стр.55,57	-Дверь ЭК-40	11,04	26582,65 -	- -	293472 -	- -	- -	- -	- -
705	С12031-23	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами со средним импостом и порогом ДАО 24-19ПИ	3	18600 -	- -	55800 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Витраж В-2,В-2" (лист АС-140)								
706	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых с7плавов	25,8	669,07 549	55,88 6,13	17262 14164	1442 158	12890 90	2,98 0,03	77 1
		м2								
707	СПрайс-лист-Стойка ТП50311 Россия		34,72	682,62	-	23700	-	-	-	-
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
708	СПрайс-лист-Стойка ТП50316 Россия		4,96	653,05	-	3239	-	-	-	-
	Татпроф стр.55	м		-	-	-	-	-	-	-
709	СПрайс-лист-Ригель ТП50322 Россия		31	530,19	-	16436	-	-	-	-
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
710	СПрайс-лист-Крышка стойки ТП5015М Россия		34,72	120,35	-	4179	-	-	-	-
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
711	СПрайс-лист-Крышка ригеля ТП5014М Россия		31	107,74	-	3340	-	-	-	-
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
712	СПрайс-лист-Прижим ТП5005М Россия		65,72	828,51	-	54450	-	-	-	-
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
713	СПрайс-лист-Прижим ТПСК-6043 Россия		9,92	405,39	-	4021	-	-	-	-
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
714	СПрайс-лист-Прижим ТПСК-6040 Россия		9,92	48,04	-	477	-	-	-	-
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
715	СПрайс-лист-Уголок 20х1,5 Россия		33,74	59,81	-	2018	-	-	-	-
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
716	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	24,68	2800 -	-	69104 -	-	-	-	-
		м2								
717	С12023-41 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 50 мм	0,9	3300 -	-	2970 -	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
718	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,04004	13864,97 9090	4022,39 1071,86	555 364	161 43	366 90	56,5 3,81	2 -
		т								
719	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,04004	1333,5 679,5	312,12 -	53 27	12 -	24 90	2,96 -	- -
		т								
720	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,04004	154200 -	- -	6174 -	- -	- -	- -	- -
		т								
722	Е0110-92-4 прим.	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2 алюминиевых)	4,8	341,62 131,98	23,23 8,17	1640 634	111 39	807 120	0,79 0,04	4 -
		м2								
723	СПрайс-лист Россия компания Промал стр.58	-Дверь ТПТ-66300 двухстворчатая	2	105945,35 -	- -	211891 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		Отекленная перегородка ОП-1 (лист АС-144) Отекленная перегородка ОП-2 (лист АС-146)								
754	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	1,88	669,07 549	55,88 6,13	1258 1032	105 12	939 90	2,98 0,03	6 -
		м2								
755	СПрайс-лист Россия	-Стойка ТП50311	15,2	682,62 -	- -	10376 -	- -	- -	- -	- -
	Татпроф стр.53	м								
756	СПрайс-лист Россия	-Ригель ТП50321	7	452,14 -	- -	3165 -	- -	- -	- -	- -
	Татпроф стр.53	м								
757	СПрайс-лист Россия	-Крышка стойки ТП5015М	15,2	120,35 -	- -	1829 -	- -	- -	- -	- -
	Татпроф стр.53	м								
758	СПрайс-лист Россия	-Крышка ригеля ТП5014М	7	107,74	-	754	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
759	СПрайс-лист Россия	-Прижим ТП5005М	21,4	828,51	-	17730	-	-	-	-
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
760	СПрайс-лист Россия	-Уголок 20х1,5	9,4	59,81	-	562	-	-	-	-
	Татпроф стр.53	м		-	-	-	-	-	-	-
761	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	3,4	2800	-	9520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
762	Е0110-92-4 прим.	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2 алюминиевых)	м2 3,822	341,62	23,23	1306	89	643	0,79	3
				131,98	8,17	504	31	120	0,04	-
763	С12031-12	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П	м2 2	14900	-	29800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			1195453	4606			222

			Тенге			40538	667			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1025636	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3665	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2756	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1018919	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3307	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	496	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			61737	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1090679	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3252	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			169818	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4432	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	38449	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			123293	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			34604	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5191	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12265	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			216687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43640	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1307366	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		244
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46892	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка								
		Потолок								
		Утепление потолка (лист АС-172)								
		Деталь утепления перекрытия N1								
764	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,49543	13864,97 9090	4022,39 1071,86	6869 4503	1993 531	4531 90	56,5 3,81	28 2
		т								
765	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,49543	1333,5 679,5	312,12 -	661 337	155 -	303 90	2,96 -	1 -
		т								
766	C12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,49543	114900 -	- -	56925 -	- -	- -	- -	- -
		т								
768	E0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	2,1	2139,46 1809	330,46 123,75	4493 3799	694 260	4059 100	10,58 0,6	22 1
		м3								
		Деталь утепления перекрытия N2								
770	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	4,45	670,87 282,04	2,86 0,94	2985 1255	13 4	1322 105	1,63 -	7 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
771	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.42	-Листы гипсокартонные ГКЛВО толщиной 12,5мм м2	4,5835	787,05 -	- -	3607 -	- -	- -	- -	- -
772	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3	0,45	2139,46 1809	330,46 123,75	963 814	149 56	870 100	10,58 0,6	5 -
		Деталь утепления перекрытия N3								
774	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	10,6	670,87 282,04	2,86 0,94	7111 2990	30 10	3150 105	1,63 -	17 -
775	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.42	-Листы гипсокартонные ГКЛВО толщиной 12,5мм м2	10,918	787,05 -	- -	8593 -	- -	- -	- -	- -
776	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3	0,53	2139,46 1809	330,46 123,75	1134 959	175 66	1024 100	10,58 0,6	6 -
		1 этаж								
783	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	22,3	136,94 71,33	1,42 0,54	3054 1591	32 12	1683 105	0,45 -	10 -
		2 этаж								
790	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	17,23	136,94 71,33	1,42 0,54	2359 1229	24 9	1300 105	0,45 -	8 -
		Лестничные клетки								
		Стены								
		Утепление стен (лист АС-172)								
798	Е0114-34-1	-Покрытие пленкой стен	50	72,38	0,07	3619	4	985	0,12	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		18,56	0,02	928	1	106	-	-
799	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,011	8679,65	422,15	95	5	109	56,4	1
				8257,5	157,5	91	2	118	0,77	-
		т								
800	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,011	47400	-	521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
801	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	50	240,26	92,82	12013	4641	6784	0,59	30
				100,8	34,88	5040	1744	100	0,17	9
		м2								
803	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	50	1041,14	4,92	52057	246	10233	1,15	58
				193,05	1,87	9653	93	105	0,01	-
		м2								
804	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,08983	13864,97	4022,39	1245	361	822	56,5	5
				9090	1071,86	817	96	90	3,81	-
		т								
805	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,08983	1333,5	312,12	120	28	55	2,96	-
				679,5	-	61	-	90	-	-
		т								
806	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,08983	114900	-	10321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		1 этаж								
811	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	134,38	582,74	4,85	78308	651	31644	1,29	173
				222,86	1,41	29948	189	105	0,01	1
		м2								
812	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	245,65	177,35	2,1	43566	516	16977	0,39	96
				65,03	0,79	15975	194	105	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами								
		м2								
813	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	5,59	243,47	3,39	1361	19	691	0,65	4
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		117	0,72	654	4	105	0,05	-
		м2								
		этаж								
817	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	53,925	303,09	4,07	16344	219	7737	0,74	40
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	7317	52	105	0,05	3
		м2								
820	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	65,85	582,74	4,85	38373	319	15507	1,29	85
				222,86	1,41	14675	93	105	0,01	-
		м2								
821	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	177,91	122,51	1,88	21796	334	7407	0,23	41
		водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку		38,93	0,72	6926	128	105	-	1
		м2								
822	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей	2,73	243,47	3,39	665	9	337	0,65	2
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		117	0,72	319	2	105	0,05	-
		м2								
		Лестничные клетки								
827	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	47,63	303,09	4,07	14436	194	6834	0,74	35
		цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	6462	46	105	0,05	2
		м2								
830	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен	47,63	177,35	2,1	8447	100	3292	0,39	19
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,03	0,79	3097	38	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Откосы								
831	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	83,91	636,76	6,33	53431	531	27766	1,79	150
				312,75	2,39	26243	201	105	0,01	1
		м2								
832	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	175,71	177,35	2,1	31162	369	12143	0,39	69
				65,03	0,79	11426	139	105	-	1
		м2								
833	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	20	582,74	4,85	11655	97	4710	1,29	26
				222,86	1,41	4457	28	105	0,01	-
		м2								
834	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	20	133,54	3,43	2671	69	1576	0,46	9
				73,73	1,31	1475	26	105	0,01	-
		м2								
835	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	20	177,35	2,1	3547	42	1382	0,39	8
				65,03	0,79	1301	16	105	-	-
		м2								
		Локальная смета 2-1-1(3)								
		Стены								
		1 этаж								
1	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен	141,51	217,93	3,43	30839	485	11150	0,46	64
				73,73	1,31	10434	185	105	0,01	1
		м2								
		2 этаж								
2	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен	138,41	217,93	3,43	30164	475	10906	0,46	63
				73,73	1,31	10205	181	105	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лестничные клетки								
3	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	50,73	217,93	3,43	11056	174	3997	0,46	23
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм стен		73,73	1,31	3740	66	105	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			576567	13152			1109
			Тенге			188719	4474			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			500426	-	-		-
		Материалы -	Тенге			186481	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	186848	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12722	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			107606	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			195575	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29336	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41760	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			737760	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1196
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	216184	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			76141	-	-		-
		Материалы -	Тенге			641	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6345	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67246	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	857	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4911	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			86763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7202	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			824523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	223386	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Крыльца								
		Крыльцо Кр-3								
844	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,42	11132,95	311,32	4676	131	246	2,82	1
				441	117,61	185	49	105	0,57	-
		м3								
845	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за	0,42	410	-	172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 циклов								
		м3								
851	Е0106-1-15	-Устройство фундаментных плит бетонных плоских	2,38	10846,22	100,65	25814	240	461	0,97	2
				146,25	38,03	348	91	105	0,19	-
		м3								
852	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,38	205	-	488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
853	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,06316	5239,08	327,33	331	21	134	11,6	1
				1890	123,75	119	8	105	0,6	-
		1т								
854	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,06316	41200	-	2602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
856	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,2	247,63	9,95	4754	191	1321	0,36	7
				52,2	3,74	1002	72	123	0,02	-
		м2								
		Крыльца по оси "1", "Е"								
863	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26	247,63	9,95	6438	259	1789	0,36	9
				52,2	3,74	1357	97	123	0,02	-
		м2								
864	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	46,8	43	-	2012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
865	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,5	8428,84	335,84	4214	168	487	4,54	2
				699,75	126	350	63	118	0,61	-
		м3								
866	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,72	2139,46	330,46	1540	238	1392	10,58	8
				1809	123,75	1302	89	100	0,6	-
		м3								
868	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	18	133,23	1,19	2398	21	723	0,22	4
				37,8	0,45	680	8	105	-	-
		м2								
869	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню	9	314,5	4,07	2830	37	1291	0,74	7
				135,68	0,97	1221	9	105	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и бетону стен								
875	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ м2	16,2	43 -	- -	697 -	- -	- -	- -	- -
876	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м кг т	0,00708	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	33 8	20 4	11 90	5,88 1,98	- -
877	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,00467	174660 -	- -	816 -	- -	- -	- -	- -
878	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,03868	15724,97 9090	4022,39 1071,86	608 352	156 41	354 90	56,5 3,81	2 -
879	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,03868	1333,5 679,5	312,12 -	52 26	12 -	24 90	2,96 -	- -
880	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т т	0,0435	156060 -	- -	6789 -	- -	- -	- -	- -
882	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	19	207,96 27	1,19 0,45	3951 513	23 9	621 119	0,16 -	3 -
883	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м3	2,85	2139,46 1809	330,46 123,75	6097 5156	942 353	5508 100	10,58 0,6	30 2
884	СПрайс-лист Казахстан	-Утеплитель ISOVER OL-P	2,9355	16297,16	-	47840	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "Костанай-Изовер" стр.50,51	м3		-	-	-	-	-	-	-
885	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	19	188,77 34,65	15,94 5,96	3587 658	303 113	918 119	0,24 0,03	5 1
886	Е0112-17-2 к-10	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (толщиной 10мм)	190	7,61 0,11	0,14 0,05	1447 21	27 10	36 119	- -	- -
887	Е0112-1-5	м2 -Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	19	42,86 24,53	18,33 6,86	814 466	348 130	710 119	0,14 0,03	3 1
		м2 Перекрытие и кровля тамбура главного входа и эркеров (лист АС-90)								
890	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	4,1	16219,89 1282,5	241,1 91,08	66502 5258	989 373	5913 105	8,06 0,44	33 2
891	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,43	61300 -	- -	26359 -	- -	- -	- -	- -
892	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,25	65900 -	- -	16475 -	- -	- -	- -	- -
893	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,05	60500 -	- -	3025 -	- -	- -	- -	- -
894	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,6	41200 -	- -	24720 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т								
895	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	42	207,96	1,19	8734	50	1372	0,16	7
				27	0,45	1134	19	119	-	-
		м2								
896	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	5,04	2139,46	330,46	10783	1666	9741	10,58	53
				1809	123,75	9117	624	100	0,6	3
		м3								
898	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	5,25	4222,92	245,72	22170	1290	2966	2,71	14
				382,5	92,25	2008	484	119	0,45	2
		м3								
899	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	42	188,77	15,94	7928	669	2030	0,24	10
				34,65	5,96	1455	250	119	0,03	1
		м2								
900	Е0112-17-2 к-10	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (толщиной 10мм)	420	7,61	0,14	3198	59	80	-	-
				0,11	0,05	46	21	119	-	-
		м2								
901	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05082	5239,08	327,33	266	17	107	11,6	1
				1890	123,75	96	6	105	0,6	-
		1т								
902	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,05082	42800	-	2175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
903	Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	42	42,86	18,33	1800	770	1569	0,14	6
				24,53	6,86	1030	288	119	0,03	1
		м2								
908	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,03868	13864,97	4022,39	536	156	354	56,5	2
				9090	1071,86	352	41	90	3,81	-
		т								
909	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка	0,03868	1333,5	312,12	52	12	24	2,96	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий		679,5	-	26	-	90	-	-
		т								
910	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,03868	75900	-	2936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Деталь устройства лотка для водостока (лист АС-173)								
928	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,4	11136,86	196,62	4455	79	146	1,79	1
				272,25	74,27	109	30	105	0,36	-
		м3								
929	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,06776	29400	-	1992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			335108	8890			211
			Тенге			34398	3283			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			326223	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27712	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36830	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128125	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			128219	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5934	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21947	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			387731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42764	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8885	-	-		-
		Материалы -	Тенге			90	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	851	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7604	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			766	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	115	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			579	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	965	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			397960	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43730	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Наружная отделка								
		Декоративная штукатурка								
930	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	214,2	150,62	0,62	32262	133	17519	0,44	93
				69,08	0,23	14797	49	118	-	-
		м2								
936	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	172	39,63	1,19	6816	205	6908	0,22	38
				37,8	0,45	6502	77	105	-	-
		м2								
937	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	172	257	-	44204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Деталь установки цокольного и межэтажного карнизов (лист АС-133)								
942	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	1,49	41008,57	2434,57	61103	3628	68567	170	253
				31950	920,25	47606	1371	140	4,49	7
		т								
943	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,944	50900	-	48050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
944	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,386	51000	-	19686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
945	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,155	52400	-	8122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002	класса А-III, d 12 мм								
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
946	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	0,0046	154700	-	712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
949	Е0113-44-7	-Очистка щетками	1,4	60,75	-	85	-	77	0,34	-
		м2		60,75	-	85	-	90	-	-
950	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,4	21,8	0,05	31	-	7	0,03	-
				5,81	0,02	8	-	90	-	-
		м2								
951	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,5	4600,36	261,86	11501	655	1840	3,44	9
				499,5	99	1249	248	123	0,48	1
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге		232571	4620			394

				Тенге		70246	1745			9
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		232571	-	-		-
	Материалы -			Тенге		27335	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	71991	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		120773	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		9598	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		94918	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		47
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	14238	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		19649	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		347139	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		450
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	86229	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге		347139	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		450
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	86229	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Разные работы								
		Стойки эркера (лист АС-150)								
1013	Е0109-22-12-Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,165752	4658,59	2861,37	772	474	252	5,88	1
				1067,22	620,1	177	103	90	1,98	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04, 8.02-17-20 06									
1014	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т (ст.245)(исключ.огрунтовку ГФ-21)	0,132696	163146 -	- -	21649 -	- -	- -	- -	- -
		т								
1015	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (ст.245)(исключ.огрунтовку ГФ-21)	0,015744	154646 -	- -	2435 -	- -	- -	- -	- -
		т								
1016	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	3,2520552	28,74 5,81	0,02 -	93 19	- -	17 90	0,03 -	- -
		м2								
		Закладные детали ЗДС-2 (эркеров)								
1018	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,003036	70437,87 9675	304,24 114,75	214 29	1 -	31 105	58 0,56	- -
		1т								
1019	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,003036	40200 -	- -	122 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Растяжка РС-1 (лист АС-171)								
1034	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,15975	17355,77 12555	2191,29 101,25	2773 2006	350 16	1820 90	73,6 0,49	12 -
		т								
1035	С12021-257	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	0,15975	130100 -	- -	20783 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Подвеска ПД-1 (лист АС-171)								
1037	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,3297077	17355,77 12555	2191,29 101,25	5722 4139	722 33	3756 90	73,6 0,49	24 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1038	С12021-257	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	0,3297077 т	130100	-	42895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		97458	1548			37
				----		---	---			---
				Тенге		6370	153			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		429	-	-		-
		Материалы -		Тенге		258	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	49	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		122	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		48	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		29	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		506	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	56	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		97029	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1398	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	6474	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		87762	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	874	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6171	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		109027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		40
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7348	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		109534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		41
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7404	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		6778609	102623			4075
				----		---	---			---
				Тенге		696089	34028			165
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6197393	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1082243	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	652147	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3757693	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		655041	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		743764	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		372
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	111565	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		416469	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		7357627	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4177
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	763712	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			536386	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12921	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77804	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			427278	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			70024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10504	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36385	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			642794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		469
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88308	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1759	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1577	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	166	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			212	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			43071	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2584	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			45655	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			8048167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4647
		Сметная заработная плата	Тенге			-	852217	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Овчинин Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Пожарная сигнализация

А К Т N 17 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Провода и кабели										
10	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	844	34,2 23,2	1,2 0,2	28865 19581	1013 169	18762 95	0,14 -	118 1		
		м										
11	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	905	8,5 7,3	0,1 -	7693 6607	91 -	6276 95	0,05 -	45 -		
		м										
		Оборудование и материалы не учтенные ценником										
		Провода и кабели										
25	СПрайс-лист-Россия	Провод КСПВ 1х2х0,5мм	610	4,53	-	2764	-	-	-	-		
	Ампер-Сервис стр.80	шт		-	-	-	-	-	-	-		
26	СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.83	Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5	15	52,5 -	- -	788 -	- -	- -	- -	- -		
		шт										
27	СПрайс-лист-	Шнур виниловый ШВВП 2х0,75	280	12,94	-	3623	-	-	-	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Казахстан 220 VOLT стр.84		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Трубы									
28	СПрайс-лист-Труба гофрированная д.16 Казахстан ТОО АТС стр.85		шт	835	7,76 -	-	6483 -	-	-	-	-
29	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые	кг	9	650 -	-	5850 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		56065	1103					163
			Тенге		26187	169					1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		36557	-	-				-
	Материалы -		Тенге		9267	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	26356	-				-
	Накладные расходы -		Тенге		25038	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-				13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3756	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3696	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		65291	-	-				177
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-				-
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	30112	-				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		13658	-	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		13658	-	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		819	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		14478	-	-				-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		5850	-	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		5850	-	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		351	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		6201	-	-				-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге		85970	-					-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-						-
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	30					177

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Телефонизация

А К Т N 18 (Локальная смета 2-1-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Телефонизация										
4	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	241 м	108,6	48,9	26173	11785	11860	0,22	53		
				39,6	12,2	9544	2940	95	0,07	17		
5	Ц0108-409-4-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	3 м	91,9	38,3	276	115	134	0,23	1		
				37,8	9,3	113	28	95	0,05	-		
6	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	264 м	8,5	0,1	2244	26	1831	0,05	13		
				7,3	-	1927	-	95	-	-		
		Локальная сеть										
9	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с	480 м	108,6	48,9	52128	23472	23621	0,22	106		
				39,6	12,2	19008	5856	95	0,07	34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплением скобами, диаметр до 25 мм								
		м								
10	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	537	8,5 7,3	0,1 -	4565 3920	54 -	3724 95	0,05 -	27 -
		м								
		Оборудование и материалы не учтенные ценником								
		Телефонизация								
		Провода и кабели								
15	СПрайс-лист Россия Интернет-магазин стр.89	-Кабель телефонный UTP-5e 4x2x0,5	264	14,34 -	- -	3787 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		Трубы								
16	СПрайс-лист Россия Электродом стр.95	-Труба гофрированная д.16	241	7,76 -	- -	1871 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
17	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые	0,825	650 -	- -	536 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
		Локальная сеть								
		Провода и кабели								
21	СПрайс-лист Россия Интернет-магазин стр.89	-Кабель телефонный UTP-5e 4x2x0,5	537	14,34 -	- -	7703 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		Трубы								
23	СПрайс-лист Казахстан Интернет-магазин стр.95	-Труба гофрированная д.16	430	7,76 -	- -	3339 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			102620	35452			199
			Тенге			34512	8824			51
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			85385	-	-		-
	Материалы -		Тенге			15421	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	43336	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			41170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6175	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7593	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			134148	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		271
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49512	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16699	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16699	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1002	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17701	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			536	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			536	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			568	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			152418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		271
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49512	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Саинян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Внутренние сантехнические работы ОВ

А К Т N 19 (Локальная смета 2-1-5)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Отопление										
5	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	3	62,13	-	186	-	86	0,12	-		
		комплект		22,5	-	68	-	128	-	-		
6	Е0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	13,32	231,3	18,61	3081	248	1780	0,59	8		
		1кВт		97,43	6,98	1298	93	128	0,03	-		
7	СПрайс-лист-Россия ООО "Авангард-Самара"стр.116	-Радиатор алюминиевый "TUTTOTONDO"	74	649,68	-	48076	-	-	-	-		
		квт		-	-	-	-	-	-	-		
		Локальная смета2-1-5(1)										
1	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	25	266,48	3,96	6662	99	1718	0,3	7		
				52,2	1,49	1305	37	128	0,01	-		
		м										
2	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных	350	264,48	3,96	92568	1386	24053	0,3	104		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм		52,2	1,49	18270	522	128	0,01	3
3	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	92 м	343,48	3,96	31600	364	6323	0,3	27
				52,2	1,49	4802	137	128	0,01	1
4	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	98 м	422,48	3,96	41403	388	6735	0,3	29
				52,2	1,49	5116	146	128	0,01	1
5	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	8 м	472,48	3,96	3780	32	550	0,3	2
				52,2	1,49	418	12	128	0,01	-
6	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	7 м	606,31	7,95	4244	56	613	0,37	3
				65,48	2,97	458	21	128	0,01	-
7	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм(гильзы)	19 м	606,31	7,95	11520	151	1665	0,37	7
				65,48	2,97	1244	56	128	0,01	-
8	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	1 м	343,48	3,96	343	4	69	0,3	-
				52,2	1,49	52	1	128	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			243464	2728			188
			Тенге			33031	1025			5
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			243464	-	-		-
		Материалы -	Тенге			159630	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34056	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48076	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6539	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17223	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			304279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40595	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			304279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40595	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
104	СПрайс-лист Россия Кислород стр.139	Вентилятор канальный VENTS 150 D	13 шт	2017,72 -	- -	26230 -	- -	- -	- -	- -
134	Е0120-3-9	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,6 м2	1198,62 227,25	10,58 3,96	10308 1954	91 34	2545 128	1,41 0,02	12 -
135	Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	19,6 м2	1164,43 196,88	9,15 3,42	22823 3859	179 67	5025 128	1,22 0,02	24 -
136	Е0120-3-7	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	44,58 м2	1212,43 196,88	9,15 3,42	54050 8777	408 152	11430 128	1,22 0,02	54 1
137	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,75 м2	1132,62 227,25	10,58 3,96	7645 1534	71 27	1998 128	1,41 0,02	10 -
138	Е0120-3-8	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8 м2	1156,11 147,83	8,4 3,15	12486 1597	91 34	2087 128	0,92 0,02	10 -
139	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной	26 м2	1132,62 227,25	10,58 3,96	29448 5909	275 103	7695 128	1,41 0,02	37 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали толщиной 0,5 мм								
		м2								
140	E0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,15	1132,62	10,58	8098	76	2116	1,41	10
				227,25	3,96	1625	28	128	0,02	-
		м2								
141	E0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	32	1164,43	9,15	37262	293	8204	1,22	39
				196,88	3,42	6300	109	128	0,02	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			208351	1484			196

			Тенге			31554	555			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			208351	-	-		-
		Материалы -	Тенге			149082	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32109	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26230	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6165	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14967	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			264418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38274	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			264418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		219
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38274	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			451815	4212			384

			Тенге			64585	1580			8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			451815	-	-		-
		Материалы -	Тенге			308712	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	66165	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74307	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12704	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32190	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			568697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		434
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78869	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			568697	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		434
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	78869	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Внутренние сантехнические работы ВК

А К Т N 20 (Локальная смета 2-1-6)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч машинистов, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч машинистов, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1												
		Водомерный узел В1												
12	Ц0112-699-1	Закладное устройство отбора давления /разрежения/	1	200	69,6	200	70	117	1	1				
				128	2,3	128	2	90	0,01	-				
		шт												
13	СПрайс-лист-Россия ООО "Контроль-прибор" стр.100	Отборное устройство в комплекте с трехходовым краном	1	4993,27	-	4993	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
21	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,946	329,67	4,19	312	4	74	0,34	-				
				59,85	1,58	57	1	128	0,01	-				
		м												
		Типовая опора ОП-2												
38	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	22,6	329,67	4,19	7451	95	1777	0,34	8				
				59,85	1,58	1353	36	128	0,01	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
39	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	7,6	364,67	4,19	2771	32	598	0,34	3
				59,85	1,58	455	12	128	0,01	-
		м								
41	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	6,2	693,07	10,34	4297	64	641	0,43	3
				76,95	3,87	477	24	128	0,02	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20024	264			14

			Тенге			2469	76			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			200	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	130	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			117	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19824	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12295	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2414	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4993	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	464	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1375	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24289	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2878	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3026	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЗ								
		Водомерный узел ТЗ (лист 9)								
68	Ц0112-699-1	-Закладное устройство отбора давления /разрежения/	1	200	69,6	200	70	117	1	1
				128	2,3	128	2	90	0,01	-
		шт								
69	СПрайс-лист Россия	-Отборное устройство в комплекте с трехходовым	1	4993,27	-	4993	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ООО "Контроль-прибор" стр.100	краном шт		-	-	-	-	-	-	-
		Типовая опора ОП-2								
70	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,001436	13864,97 9090	4022,39 1071,86	20 13	6 2	13 90	56,5 3,81	- -
		т								
71	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,001436	114900 -	- -	165 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Водомерный узел ТЗ (лист 10)								
72	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82 67,5	1,57 -	76 68	2 -	86 128	0,41 -	- -
		1счетчик								
73	СПрайс-лист Россия	-Счетчик холодной воды крыльчатый СГВ д.15	1	853,87 -	- -	854 -	- -	- -	- -	- -
	ООО "Теплоарма тура" стр.99	шт								
76	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1037 128	1,47 0,07	4 -
		1шт								
77	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	350 -	- -	350 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
78	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	500 -	- -	1000 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
79	СПрайс-лист Россия	-Муфта переходная д.25х15	1	5,09 -	- -	5 -	- -	- -	- -	- -
	ООО "Сантехстр ой-центр" стр.107	шт								
80	СПрайс-лист Россия	-Муфта переходная д.15х25	1	5,09	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ООО "Сантехстрой-центр" стр.107	шт		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2,3	364,67 59,85	4,19 1,58	839 138	10 4	181 128	0,34 0,01	1 -
82	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	0,4	362,67 59,85	4,19 1,58	145 24	2 1	31 128	0,34 0,01	- -
83	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,3	329,67 59,85	4,19 1,58	99 18	1 -	24 128	0,34 0,01	- -
84	СПрайс-лист Россия	-Фильтр сетчатый муфтовый д.15	1	185,62	-	186	-	-	-	-
	ООО "Теплоарматура" стр.104	шт		-	-	-	-	-	-	-
85	Ц0112-699-1	-Закладное устройство отбора давления /разрежения/	1	200 128	69,6 2,3	200 128	70 2	117 90	1 0,01	1 -
86	СПрайс-лист Россия	-Отборное устройство в комплекте с трехходовым краном	1	4993,27	-	4993	-	-	-	-
	ООО "Контрольприбор" стр.100	шт		-	-	-	-	-	-	-
		Типовая опора ОП-2								
87	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,001436	13864,97 9090	4022,39 1071,86	20 13	6 2	13 90	56,5 3,81	- -
88	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,001436	114900 -	-	165 -	-	-	-	-
89	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	82,2	329,67 59,85	4,19 1,58	27099 4920	344 130	6463 128	0,34 0,01	28 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
90	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	65,7	364,67	4,19	23959	275	5166	0,34	22
				59,85	1,58	3932	104	128	0,01	-
		м								
91	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	36,6	362,67	4,19	13274	153	2878	0,34	12
				59,85	1,58	2191	58	128	0,01	-
		м								
		Фонтанное оборудование								
135	СПрайс-лист Россия VErsAillEs стр.111	-Защитная фильтрующая сетка УН-250	1	63741,17	-	63741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
136	СПрайс-лист Россия VErsAillEs стр.110	-Стеновая арматура с поплавковым клапаном LU 100	1	15300,93	-	15301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
137	СПрайс-лист Россия VErsAillEs стр.110	-Закладной элемент для водонепроницаемого прохода TJ 050	1	4857,76	-	4858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
138	СПрайс-лист Россия VErsAillEs стр.110	-Закладной элемент для водонепроницаемого прохода TJ 600	1	111047,26	-	111047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			275013	1056			70
			Тенге			12334	351			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			400	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	261	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			235	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	35	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			38	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			673	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	296	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			370	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	29	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			330	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			26	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			420	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			274244	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53953	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12396	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			207333	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2380	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17407	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			307517	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14776	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			308609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15104	-		-
		РАЗДЕЛ 3. К1								
140	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	90,1	748,88 102,38	1,43 0,54	67474 9224	129 49	11870 128	0,56 -	50 -
141	СПрайс-лист-Тройник Т 45 110Кх110кх110К-ПНД Россия ООО "Сантехстрой-центр" стр.105	м шт	13	352,68 -	- -	4585 -	- -	- -	- -	- -
142	СПрайс-лист-Тройник Т 45 110Кх110кх50К-ПНД Россия ООО "Сантехстрой-центр" стр.108	шт	1	96,38 -	- -	96 -	- -	- -	- -	- -
143	СПрайс-лист-Тройник Т 90 110Кх110кх110К-ПНД Россия ООО "Сантехстрой-центр" стр.105	шт	4	262,68 -	- -	1051 -	- -	- -	- -	- -
144	СПрайс-лист-Тройник Т 45 50Кх50кх50К-ПНД Россия ООО "Сантехстрой-центр" стр.108	шт	7	48,43 -	- -	339 -	- -	- -	- -	- -
145	СПрайс-лист-Тройник Т 90 50Кх50кх50К-ПНД Россия		1	53,18	-	53	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ООО "Сантехстройцентр" стр.108	шт		-	-	-	-	-	-	-
148	СПрайс-лист-Отвод 45 К110к-ПНД Россия		4	189,97	-	760	-	-	-	-
	ООО "Сантехстройцентр" стр.105	шт		-	-	-	-	-	-	-
149	СПрайс-лист-Отвод 45 К50к-ПНД Россия		6	24,34	-	146	-	-	-	-
	ООО "Сантехстройцентр" стр.108	шт		-	-	-	-	-	-	-
152	СПрайс-лист-Отвод О 50Кх50р-ПНД Россия		14	73,99	-	1036	-	-	-	-
	ООО "Сантехстройцентр" стр.108	шт		-	-	-	-	-	-	-
153	СПрайс-лист-Переходной патрубок ПП Россия 110Кх50к-ПНД		4	116,96	-	468	-	-	-	-
	ООО "Сантехстройцентр" стр.108	шт		-	-	-	-	-	-	-
154	СПрайс-лист-Заглушка З 110К-ПНД Россия		9	49,75	-	448	-	-	-	-
	ООО "Сантехстройцентр" стр.105	шт		-	-	-	-	-	-	-
155	СПрайс-лист-Заглушка З 50К-ПНД Россия		1	12,77	-	13	-	-	-	-
	ООО "Сантехстройцентр" стр.108	шт		-	-	-	-	-	-	-
156	СПрайс-лист-Ревизия д.110 Россия		3	372,94	-	1119	-	-	-	-
	ООО "Сантехстройцентр" стр.105	шт		-	-	-	-	-	-	-
157	СПрайс-лист-Крепление кан. труб хомутами Россия д.100		68	35,88	-	2440	-	-	-	-
	ООО "Сантехстройцентр" стр.106	шт		-	-	-	-	-	-	-
158	СПрайс-лист-Крепление кан. труб хомутами Россия д.50		25	16,95	-	424	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ООО "Сантехстрой-центр"стр.106	шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			80451	129			50
			----			---	---			---
			Тенге			9224	49			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			80451	-	-		-
		Материалы -	Тенге			58121	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9273	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12977	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1780	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5539	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			97859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11054	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			97859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11054	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			375488	1449			135
			----			---	---			---
			Тенге			24028	475			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			600	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	391	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			352	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	53	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	444	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			370	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			330	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			420	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			374519	-	-		-
		Материалы -	Тенге			124369	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24083	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			225303	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30826	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4624	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24321	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			429666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28707	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			431094	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		153
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29184	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Внутреннее электроснабжение

А К Т N 21 (Локальная смета 2-1-7)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы								
		ЩО1								
2	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт								
3	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				227	2,3	1135	11	95	0,01	-
		шт								
		ЩО2								
4	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
5	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				227	2,3	1135	11	95	0,01	-
		шт								
		ЩО3								
6	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт								
7	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
				227	2,3	681	7	95	0,01	-
		шт								
		ЩО4								
8	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт								
9	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				227	2,3	908	9	95	0,01	-
		шт								
		ЩАО1								
10	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт								
11	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				227	2,3	908	9	95	0,01	-
		шт								
		ЩС1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт								
13	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
				227	2,3	1816	18	95	0,01	-
		шт								
		ЩС2								
14	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт								
15	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
				227	2,3	2043	21	95	0,01	-
		шт								
		ЩС3								
16	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт								
17	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
				227	2,3	1135	11	95	0,01	-
		шт								
		ЩС4								
18	Ц0108-572-3-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				317	13,5	317	14	95	0,08	-
		шт								
19	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-,	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	908	9	95	0,01	-
		шт								
33	Ц0108-603-1-	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
		шт								
34	Ц0108-545-1-	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	1	843,5	19,5	844	20	457	3	3
				479	2,3	479	2	95	0,01	-
		шт								
36	Ц0108-152-4-	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	8	71,5	5,7	572	46	340	0,24	2
				43,7	1	350	8	95	0,01	-
		шт								
		Трубы								
37	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	710	108,6	48,9	77106	34719	34939	0,22	156
				39,6	12,2	28116	8662	95	0,07	50
		м								
38	Ц0108-409-4-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм	16	91,9	38,3	1470	613	716	0,23	4
				37,8	9,3	605	149	95	0,05	1
		м								
39	Ц0108-409-3-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	12	180,3	91,6	2164	1099	917	0,33	4
				57,4	23	689	276	95	0,13	2
		м								
40	Ц0108-407-1-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	8	125,6	64,1	1005	513	435	0,26	2
				41,4	15,8	331	126	95	0,09	1
		м								
41	Ц0108-407-8-	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	1	57,4	6	57	6	38	0,24	-
				38,5	1,3	39	1	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
42	Ц0108-409-4-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям,	8	91,9	38,3	735	306	358	0,23	2
	прим.	по потолкам, диаметр до 50 мм (кабельный канал)		37,8	9,3	302	74	95	0,05	-
		м								
		Светотехническое оборудование								
52	Ц0108-593-1-	Светильник с подвеской на крюк для помещений с	29	216,3	120	6273	3480	2738	0,41	12
		нормальными условиями среды		65	34,4	1885	998	95	0,2	6
		шт								
53	Ц0108-594-2-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	29	342,8	134	9941	3886	5394	0,99	29
		устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике		158	37,8	4582	1096	95	0,22	6
		шт								
54	Ц0108-594-3-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	180	467,8	183	84204	32940	48872	1,46	263
		устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4		234	51,8	42120	9324	95	0,3	54
		шт								
55	Ц0108-594-1-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	86	269,9	98	23211	8428	12337	0,76	65
		устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике		122	29	10492	2494	95	0,17	14
		шт								
56	Ц0108-591-2-	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой	49	47	0,2	2303	10	2123	0,29	14
		проводке		45,5	0,1	2230	5	95	-	-
		шт								
57	Ц0108-591-5-	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой	47	48,5	0,2	2280	9	2103	0,29	14
		проводке		47	0,1	2209	5	95	-	-
		шт								
58	Ц0108-591-3-	Выключатель одноклавишный полугерметический и	24	134,8	3,6	3235	86	2627	0,68	16
		герметический		115	0,2	2760	5	95	-	-
		шт								
59	Ц0108-603-1-	Ящик с понижающим трансформатором	4	228,8	13,2	915	53	788	1	4
				205	2,3	820	9	95	0,01	-
		шт								
		Провода и кабели								
61	Е0146-29-7 -	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых	179	229,27	103	41039	18437	29565	0,75	134

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий диам. до 50 мм		126,27	38,9	22602	6963	100	0,19	34
62	Ц0108-412-2-0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	34 шт	10,6 8,8	0,1 0,1	360 299	3 3	287 95	0,06 -	2 -
63	Ц0108-412-3-0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	855 м	14,6 11,8	0,2 0,1	12483 10089	171 86	9666 95	0,07 -	60 -
64	Ц0108-412-4-0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	16 м	19,6 16,4	0,5 0,1	314 262	8 2	251 95	0,1 -	2 -
65	Ц0108-412-1-0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	64 м	10,6 7,6	0,4 0,1	678 486	26 6	468 95	0,05 -	3 -
66	Ц0108-412-1-0	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	72 м	8,5 7,3	0,1 -	612 526	7 -	499 95	0,05 -	4 -
67	Ц0108-148-1-0	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	29 м	27,7 19,7	2,1 0,5	803 571	61 15	557 95	0,1 -	3 -
68	Ц0108-402-1-0	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной	7 м	50,5 22,1	23,1 5,5	354 155	162 39	184 95	0,13 0,03	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		средой, сечение жилы до 10 мм2								
		м								
69	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	675	175,2 72,7	75,7 20,6	118260 49073	51098 13905	59829 95	0,44 0,12	297 81
		м								
70	Ц0108-403-3-	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	722	47,2 26,3	14,8 4,3	34078 18989	10686 3105	20989 95	0,16 0,02	116 18
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			460776	168120			1276
			Тенге			214787	47589			270
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			419737	-	-		-
		Материалы -	Тенге			77869	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	232811	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			221170	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33176	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38454	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			679361	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1489
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	265986	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41039	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29565	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4435	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4236	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34000	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			754202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1671
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	299986	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Материалы и оборудование неучтенное ценником								
		ЩО1								
74	СПрайс-лист-Россия Электролидер	Щит распределительный на 9 модулей ЩРВ-9 УХЛ4 шт	1	866,83 -	- -	867 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стр.156								
75	СПрайс-лист-Казахстан Гаухар	Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 20А	1	199,88	-	200	-	-	-	-
		стр.158		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	СПрайс-лист-Казахстан Гаухар	Выключатель автоматический однополюсный ВА-47-63-3 на 16А	4	68,59	-	274	-	-	-	-
		стр.157		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
77	СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж	Шина N65.63.08	1	80,9	-	81	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		стр.1з,2з								
78	СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж	Шина PE65.63.08	1	57,02	-	57	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		стр.1з,3з								
		ЩО2								
79	СПрайс-лист-Россия Электролидер	Щит распределительный на 9 модулей ЩРВ-9 УХЛ4	1	866,83	-	867	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		стр.156								
80	СПрайс-лист-Казахстан Гаухар	Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 20А	1	189,72	-	190	-	-	-	-
		стр.158		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
81	СПрайс-лист-Казахстан Гаухар	Выключатель автоматический однополюсный ВА-47-63-3 на 16А	4	65,1	-	260	-	-	-	-
		стр.157		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
82	СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж	Шина N65.63.08	1	80,9	-	81	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		стр.1з,2з								
83	СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж	Шина PE65.63.08	1	57,02	-	57	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		стр.1з,3з								
		ЩО3								
84	СПрайс-лист-Россия Электролидер	Щит распределительный на 9 модулей ЩРВ-9 УХЛ4	1	866,83	-	867	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		стр.156								
85	СПрайс-лист-Выключатель автоматический		1	189,72	-	190	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Казахстан Гаухар стр.158	трехполюсный ВА-47-63-3 на 20А		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.157	Выключатель автоматический однополюсный ВА-47-63-3 на 16А	2	65,1 -	-	130 -	-	-	-	-
		шт								
87	СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,2з	Шина N65.63.08	1	80,9 -	-	81 -	-	-	-	-
		шт								
88	СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,3з	Шина PE65.63.08	1	57,02 -	-	57 -	-	-	-	-
		шт								
		ЩО4								
89	СПрайс-лист-Россия Электролидер стр.156	Щит распределительный на 9 модулей ЩРВ-9 УХЛ4	1	866,83 -	-	867 -	-	-	-	-
		шт								
90	СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.158	Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 20А	1	189,72 -	-	190 -	-	-	-	-
		шт								
91	СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.158	Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 16А	1	189,72 -	-	190 -	-	-	-	-
		шт								
92	СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.157	Выключатель автоматический однополюсный ВА-47-63-3 на 16А	2	65,1 -	-	130 -	-	-	-	-
		шт								
93	СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,2з	Шина N65.63.08	1	80,9 -	-	81 -	-	-	-	-
		шт								
94	СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,3з	Шина PE65.63.08	1	57,02 -	-	57 -	-	-	-	-
		шт								
		ЩАО1								
95	СПрайс-лист-Россия Электролид	Щит распределительный на 9 модулей ЩРВ-9 УХЛ4	1	866,83 -	-	867 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ер стр.156	шт								
96	СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.158	Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 20А	1	189,72 - -	- - -	190 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
97	СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.157	Выключатель автоматический однополюсный ВА-47-63-3 на 16А	3	65,1 - -	- - -	195 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
98	СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,2з	Шина N65.63.08 шт	1	80,9 -	- -	81 -	- -	- -	- -	- -
99	СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,3з	Шина PE65.63.08 шт	1	57,02 -	- -	57 -	- -	- -	- -	- -
		ЩС1								
100	СПрайс-лист-Россия ПромЭлектроСвет стр.162	Щит распределительный на 9 модулей ЩРВ-24 УХЛ4 шт	1	1123,87 -	- -	1124 -	- -	- -	- -	- -
101	СПрайс-лист-Россия ООО Исетский простор стр.163	Выключатель дифференциального тока двухполюсный АВДТ-32-16 шт	6	986,49 -	- -	5919 -	- -	- -	- -	- -
102	СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.158	Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 20А	1	189,72 - -	- - -	190 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
103	СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.157	Выключатель автоматический однополюсный ВА-47-63-3 на 16А	1	65,1 - -	- - -	65 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
104	СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,2з	Шина N65.63.08 шт	1	80,9 -	- -	81 -	- -	- -	- -	- -
105	СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,3з	Шина PE65.63.08 шт	1	57,02 -	- -	57 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩС2								
106	СПрайс-лист-Россия ПромЭлектроСвет стр.162	Щит распределительный на 9 модулей ЩРВ-24 УХЛ4 шт	1	1123,87	-	1124	-	-	-	-
107	СПрайс-лист-Россия ООО Исетский простор стр.163	Выключатель дифференциального тока двухполюсный АВДТ-32-16 шт	7	986,49	-	6905	-	-	-	-
108	СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.158	Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 20А шт	1	189,72	-	190	-	-	-	-
109	СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.157	Выключатель автоматический однополюсный ВА-47-63-3 на 16А шт	1	65,1	-	65	-	-	-	-
110	СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,2з	Шина N65.63.08 шт	1	80,9	-	81	-	-	-	-
111	СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,3з	Шина PE65.63.08 шт	1	57,02	-	57	-	-	-	-
		ЩС3								
112	СПрайс-лист-Россия Электролидер стр.161	Щит распределительный на 12 модулей ЩРВ-12 УХЛ4 шт	1	1296,77	-	1297	-	-	-	-
113	СПрайс-лист-Россия ООО Исетский простор стр.163	Выключатель дифференциального тока двухполюсный АВДТ-32-16 шт	4	986,49	-	3946	-	-	-	-
114	СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.158	Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 20А шт	1	189,72	-	190	-	-	-	-
115	СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,2з	Шина N65.63.08 шт	1	80,9	-	81	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,3з	Шина РЕ65.63.08 шт	1	57,02 -	-	57 -	-	-	-	-
117	СПрайс-лист-Россия Электролидер стр.161	Щ С4 Щит распределительный на 12 модулей ЩРВ-12 УХЛ4 шт	1	1296,77 -	-	1297 -	-	-	-	-
118	СПрайс-лист-Россия ООО Исетский простор стр.163	Выключатель дифференциального тока двухполюсный АВДТ-32-16 шт	3	986,49 -	-	2959 -	-	-	-	-
119	СПрайс-лист-Казахстан Гаухар стр.158	Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 20А шт	1	189,72 -	-	190 -	-	-	-	-
120	СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,2з	Шина N65.63.08 шт	1	80,9 -	-	81 -	-	-	-	-
121	СПрайс-лист-Россия Электро-Имидж стр.1з,3з	Шина РЕ65.63.08 шт	1	57,02 -	-	57 -	-	-	-	-
143	С151803-192-	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720 -	-	4720 -	-	-	-	-
144	СПрайс-лист-Россия SAfE-RAin стр.175	Вывод кабеля из чаши фонтана 6405322 3PG16 шт	1	24558,13 -	-	24558 -	-	-	-	-
146	СПрайс-лист-Казахстан Электропрофи стр.6з,8з	Розетка штепсельная 2-х полюсная для скрытой установки с 3-им заземляющим контактом марки РС16-004 шт	72	48,99 -	-	3527 -	-	-	-	-
147	СПрайс-лист-Казахстан Электропрофи стр.6з,8з	Розетка штепсельная 2-х полюсная для скрытой установки с 3-им заземляющим контактом марки РС16-007 сдвоенная шт	3	76,42 -	-	229 -	-	-	-	-
148	СПрайс-лист-	Выключатель однополюсный для	17	76,42 -	-	1299 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Казахстан 220 VOLT стр.9з	скрытой установки С14 003 шт		-	-	-	-	-	-	-
149	СПрайс-лист-Россия ООО "Русский свет" стр.16з	-Коробка монтажная 11-У шт	92	29,82 -	-	2743 -	-	-	-	-
150	С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2 1000шт	0,075	18000 -	-	1350 -	-	-	-	-
152	С151803-85	-Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3 1000шт	0,008	70800 -	-	566 -	-	-	-	-
		Трубы								
153	СПрайс-лист-Россия Альфа-Сети стр.18з	-Труба гофрированная поливинилхлоридная диаметром 16мм м	664	9,15 -	-	6075 -	-	-	-	-
154	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые кг	38,434	650 -	-	24982 -	-	-	-	-
155	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм м	4	148 -	-	592 -	-	-	-	-
156	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм м	4	191 -	-	764 -	-	-	-	-
157	С130806-35 Изм. и доп.вып.9	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные	1	354 -	-	354 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002	легкие 50х3 мм								
	СН РК 8.02-04С-2004	м								
158	СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.10з,12з	Кабельный канал размерами 40х25	8	47,42	-	379	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Светотехническое оборудование								
166	СПрайс-лист-Казахстан TEKsAn стр.24з	Лампа компактная люминисцентная мощностью 22Вт. марки Spiral 22W/860 Е27	16	172,44	-	2759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
167	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	811	82	-	66502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
168	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	17	101	-	1717	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
169	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	38	99	-	3762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
170	СПрайс-лист-Казахстан KingwAv стр.29з	Лампа светодиодная с цоколем Р55-3528-108	13	886,69	-	11527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
171	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	811	17	-	13787	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
172	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	55	14	-	770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
173	СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.9з	Выключатель однополюсный для скрытой установки марки С14-003	49	47,03	-	2304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.10з,30	Выключатель двухклавишный для скрытой установки марки С56-043	47	74,46	-	3500	-	-	-	-
	з	шт		-	-	-	-	-	-	-
175	СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.10з,30	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный марки ВА66-102Б	24	123,85	-	2972	-	-	-	-
	з	шт		-	-	-	-	-	-	-
176	СПрайс-лист-Россия ООО "Русский свет" стр.16з	Коробка монтажная 11-У	120	29,82	-	3578	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
177	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,12	18000	-	2160	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
178	СПрайс-лист-Казахстан ЭлектроПро фи стр.31з,32	Коробка ответвительная с крышкой У-409	22	188,12	-	4139	-	-	-	-
	з	шт		-	-	-	-	-	-	-
179	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720	-	18880	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
184	СПрайс-лист-Россия ООО "Металл Гирз" стр.37з	Светильник для люмини сцентных ламп ЛПО50-1х36	2	995,67	-	1991	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Провода и кабели								
185	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,19686	52100	-	10256	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
186	СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.10з,11	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	42,84	65,45	-	2804	-	-	-	-
	з	м		-	-	-	-	-	-	-
187	СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.10з,11	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	139,74	104,25	-	14568	-	-	-	-
	з	м		-	-	-	-	-	-	-
188	СПрайс-лист-	Кабели силовые на напряжение	25,5	162,65	-	4147	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Казахстан 220 VOLT стр.10з,11 з	до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 м		-	-	-	-	-	-	-
189	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,11118	28900 -	- -	3213 -	- -	- -	- -	- -
190	С151601-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 1000м	0,00408	122300 -	- -	499 -	- -	- -	- -	- -
191	С151601-140	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2 1000м	0,00408	330600 -	- -	1349 -	- -	- -	- -	- -
192	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2 1000м	0,00306	109700 -	- -	336 -	- -	- -	- -	- -
193	СПрайс-лист Казахстан 220 VOLT стр.10з,13 з	Провод с медными жилами марки ПУНП-250 сечение 3х1,5 мм2 м	645,66	41,54 -	- -	26823 -	- -	- -	- -	- -
194	СПрайс-лист Казахстан 220 VOLT стр.10з,13 з	Провод с медными жилами марки ПУНП-250 сечение 3х2,5 мм2 м	1872,72	68,98 -	- -	129176 -	- -	- -	- -	- -
195	С151607-246	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2 1000м	0,07752	10100 -	- -	783 -	- -	- -	- -	- -
196	С151607-251	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х0,75 мм2 1000м	0,06732	15300 -	- -	1030 -	- -	- -	- -	- -
197	С151607-107	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с 1000м	0,0918	36800 -	- -	3378 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2								
		1000м								
198	СПрайс-лист-Россия Салон FOnTAnOF стр.22з	Подводный кабель с медными жилами H07RN-F сеч.2x1,5мм2	15	213,82	-	3207	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
199	СПрайс-лист-Россия Салон FOnTAnOF стр.22з	Подводный кабель с медными жилами H07RN-F сеч.2x2,5мм2	12	337,1	-	4045	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			451279	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			424587	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			424587	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			25475	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			450062	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26692	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26692	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1602	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28294	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			478355	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			912055	168120			1276

			Тенге			214787	47589			270
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			844323	-	-		-
	Материалы -		Тенге			77869	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	232811	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			424587	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			221170	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		111
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	33176	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			63930	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1129423	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1489
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	265986	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41039	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	29565	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			29565	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4435	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4236	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74841	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34000	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26692	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26692	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1602	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			28294	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1232558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1671
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	299986	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Ованнян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Наружная теплосеть

А К Т N 22 (Локальная смета 6-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 3. Трубопроводы										
49	С11011-945	-Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	22,969	141	-	3239	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
		м2										
50	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,006	204666,79	85907,16	1228	515	1001	504	3		
				95850	32451,75	575	195	130	158,5	1		
		км										
51	С130806-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х5 мм	6,12	2840	-	17381	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
		м										
52	Е0109-52-1 прим.	-Резка стального профилированного настила (трубы)	12	134,76	5,38	1617	65	632	0,34	4		
				56,25	2,25	675	27	90	0,01	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
53	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий (труба)	0,237	1333,5 679,5	312,12 -	316 161	74 -	145 90	2,96 -	1 -
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			23781	654			8
			Тенге			1411	222			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4467	-	-		-
		Материалы -	Тенге			133	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	770	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3239	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			328	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	920	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1933	-	-		-
		Материалы -	Тенге			959	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	863	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			777	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	117	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	980	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17381	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17381	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1043	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18424	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1899	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			23781	654			8
			Тенге			1411	222			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4467	-	-		-
		Материалы -	Тенге			133	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	770	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3239	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			328	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	920	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1933	-	-		-
		Материалы -	Тенге			959	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	863	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			777	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	117	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	980	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17381	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17381	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1043	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18424	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			27092	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1899	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Ованян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик : АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		072-50/2013	21.05.2013г.	Бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»	219 749 074	27 235 137	11 310 770						3 268 216	30 503 353

М.П. Заказчик Заместитель Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Акилбеков К.С.

М.П. Подрядчик Директор ТОО «Сыл»

Овнанян Г.Н.

ФОРМА 1

Заказчик :АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»
(июль 2014 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	11310770	-	-	11310770
		Всего по главе	11310770	-	-	11310770
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	11310770	-	-	11310770
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	203594	-	-	203594
		Всего по главе	203594	-	-	203594
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	11514364	-	-	11514364
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	253316	-	-	253316
4.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,223119%	25691	-	-	25691
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	115144	115144
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	46057	46057

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	279007	-	161201	440208
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	11793371	-	161201	11954572
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	11793371	-	161201	11954572
7.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	26341064	-	360050	26701114
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	534022	534022
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	26341064	-	894073	27235137
9.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	3268216	3268216
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	26341064	-	4162289	30503353

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Общестроительные работы

А К Т N 23 (Локальная смета 2-1-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 4. Стены											
		Армирование кирпичной кладки стен											
116	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,486	49879,65	422,15	24242	205	4826	56,4	27			
				8257,5	157,5	4013	77	118	0,77	-			
		т											
117	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,6516	73679,65	422,15	48010	275	6470	56,4	37			
				8257,5	157,5	5381	103	118	0,77	1			
		т											
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		72251	480			64			
				Тенге		9394	179			1			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		72251	-	-		-			
		Материалы -		Тенге		62377	-	-		-			
		Всего заработная плата -		Тенге		-	9573	-		-			
		Накладные расходы -		Тенге		11296	-	-		-			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		6			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1694	-		-			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		5013	-	-		-			
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		88560	-	-		-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11267	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			88560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11267	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Крыша								
225	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1	13711,47 5040	5475,87 1552,87	1371 504	548 155	593 90	28,9 5,46	3 1
226	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1 т	133700 -	- -	13370 -	- -	- -	- -	- -
		Покрытие купола (лист АС-163)								
310	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	5,063	22541,72 3487,5	316,57 119,25	114129 17657	1603 604	21913 120	22,5 0,58	114 3
311	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,0865 т	13864,97 9090	4022,39 1071,86	15064 9876	4370 1165	9937 90	56,5 3,81	61 4
312	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,0865 т	1333,5 679,5	312,12 -	1449 738	339 -	664 90	2,96 -	3 -
313	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,0865 т	114900 -	- -	124839 -	- -	- -	- -	- -
317	Е0110-12-1	-Подшивка потолков досками обшивки	380 м2	1230,44 84,15	5,48 2,07	467567 31977	2082 787	39316 120	0,53 0,01	200 4
320	Е0126-31-1	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	40	2139,46 1809	330,46 123,75	85578 72360	13218 4950	77310 100	10,58 0,6	423 24
323	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	232,493 м3	12,58 11,59	0,99 0,38	2925 2695	230 88	3312 119	0,07 -	16 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
324	С11011-508	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	0,1162465	184000	-	21389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
325	Е0158-17-1	-Устройство покрытия из листовой стали-только скаты (тринитротитан)	247,27	583,67	0,93	144324	230	20987	0,5	124
				79,11	0,14	19562	35	107,1	-	-
		м2								
326	СПрайс-лист Россия Радиус-М стр.212,21	-Стоимость "золотого" нержавеющего листа с покрытием нитрида титана	259,6335	7849,59	-	2038016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		3030022	22621			944

				Тенге		155369	7783			36
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2873928	-	-		-
	Материалы -			Тенге		652909	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	150714	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		2059405	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		162839	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		81
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	24426	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		182206	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		3218973	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		990
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	175139	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		156093	-	-		-
	Материалы -			Тенге		1509	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	12438	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		138209	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		11195	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1679	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		10037	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		177325	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		78
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	14118	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		3396298	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1068
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	189257	-		-

РАЗДЕЛ 9. Лестницы

Локальная смета 2-1-1(7)

	СПрайс-лист-НЕГОРИН-Металл(В)		53,8206306	449,39	-	24186	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1(11) Лестницы Сечение а-а (лист АС-68)								
1	С11011-1447 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП-3,0	23	212	-	4876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2 Покрытие открытой террасы								
2	С11011-1447 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП-3,0	319,93	212	-	67825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2 Водосливной лоток ЛВТ-1								
3	С11011-1447 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП-3,0	7,015	212	-	1487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			98375	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			98375	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			98375	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5902	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			104277	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			104277	-	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Наружная отделка								
938	Е0115-4-3	-Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	22,55	3535,31	12,17	79721	274	70431	14,8	334
				2970	4,59	66974	104	105	0,02	1
		м2								
939	Е0111-31-8	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	55,2	712,79	16,52	39346	912	31585	2,91	161
				459	6,19	25337	342	123	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
940	С143011-18	-Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	23,6775	10100	-	239143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
941	С143011-33	-Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 20 мм	57,96	6370	-	369205	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Декоративные архитектурные элементы (лист АР-31)								
952	Е0115-105-2	-Установка цементных погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка, порезки, пояса, фризы, капли и т.п.высотой до 250мм (карниз)	201,27	140,69	3,75	28317	755	27928	0,8	161
				130,73	1,42	26312	286	105	0,01	1
		м								
953	Е0115-105-3	-Установка цементных погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка, порезки, пояса, фризы, капли и т.п.высотой до 500мм (карниз)	437,7	241,76	11,47	105818	5020	102713	1,34	587
				219,15	4,34	95922	1900	105	0,02	9
		м								
954	Е0115-105-1	-Установка цементных погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка, порезки, пояса, фризы, капли и т.п.высотой до 100мм (карниз)	72,19	68,46	1,49	4942	108	5022	0,39	28
				65,7	0,56	4743	40	105	-	-
		м								
955	Е0115-105-4	-Установка цементных погонных деталейорнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка, порезки, пояса, фризы, капли и т.п.высотой до 750мм (крышка парапета)	43,33	375,23	17,32	16259	750	15858	2,07	90
				342	6,55	14819	284	105	0,03	1
		м								
956	СПрайс-лист	-Карниз цокольный FK15E	77,54	5316,53	-	412244	-	-	-	-
	Россия "Грандэк" стр.59	м		-	-	-	-	-	-	-
957	СПрайс-лист	-Карниз цокольный FK15F	18,8	2966,47	-	55770	-	-	-	-
	Россия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Грандэк" стр.59	м		-	-	-	-	-	-	-
958	СПрайс-лист Россия	Карниз межэтажный FK33X	91,28	9169,09	-	836954	-	-	-	-
	"Грандэк" стр.59	м		-	-	-	-	-	-	-
959	СПрайс-лист Россия	Карниз венчающий FK33A	100,95	6992,39	-	705882	-	-	-	-
	"Грандэк" стр.59	м		-	-	-	-	-	-	-
960	СПрайс-лист Россия	Карниз венчающий FK26V	100,6	4738,65	-	476708	-	-	-	-
	"Грандэк" стр.59	м		-	-	-	-	-	-	-
961	СПрайс-лист Россия	Карниз венчающий FK24V	102,2	8995,72	-	919363	-	-	-	-
	"Грандэк" стр.59	м		-	-	-	-	-	-	-
962	СПрайс-лист Россия	Карниз барабана нижнего купола венчающий FK44TG	39	9284,67	-	362102	-	-	-	-
	"Грандэк" стр.60	м		-	-	-	-	-	-	-
963	СПрайс-лист Россия	Карниз барабана верхнего купола венчающий FK9FA	3,66	2966,47	-	10857	-	-	-	-
	"Грандэк" стр.60	м		-	-	-	-	-	-	-
964	СПрайс-лист Россия	Карниз барабана верхнего купола венчающий FK33A	3,66	6992,39	-	25592	-	-	-	-
	"Грандэк" стр.60	м		-	-	-	-	-	-	-
965	СПрайс-лист Россия	Карниз FK5U	14,78	2041,86	-	30179	-	-	-	-
	"Грандэк" стр.60	м		-	-	-	-	-	-	-
966	СПрайс-лист Россия	Карниз ротонды наружный FK5U	27,79	2041,86	-	56743	-	-	-	-
	"Грандэк" стр.60	м		-	-	-	-	-	-	-
967	СПрайс-лист Россия	Карниз ротонды внутренний FK5U	25,96	2041,86	-	53007	-	-	-	-
	"Грандэк" стр.60	м		-	-	-	-	-	-	-
968	СПрайс-лист Россия	Карниз FK18MN	14,88	4738,65	-	70511	-	-	-	-
	"Грандэк" стр.60	м		-	-	-	-	-	-	-
969	СПрайс-лист Россия	Карниз ротонды наружный венчающий FK18MN	27,89	4738,65	-	132161	-	-	-	-
	"Грандэк" стр.60	м		-	-	-	-	-	-	-
970	СПрайс-лист Россия	Карниз ротонды внутренний венчающий FK18MN	25,96	4738,65	-	123015	-	-	-	-
	"Грандэк" стр.60	м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
971	СПрайс-лист Россия "Грандэк" стр.60	Карниз барабана нижнего купола внутренний FK35P м	36,2	7300,6 - -	- - -	264282 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
972	СПрайс-лист Россия "Грандэк" стр.61	Крышка парапета LP81F м	15,88	16488,95 -	- -	261845 -	- -	- -	- -	- -
973	СПрайс-лист Россия "Грандэк" стр.61	Крышка парапета ротонды LP81F м	27,45	16488,95 -	- -	452622 -	- -	- -	- -	- -
		Балюстрада крыши (лист АР-31)								
974	Е0115-105-2-	Установка цементных погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка, порезки, пояса, фризы, капли и т.п.высотой до 250мм (карниз) м	111,6	140,69 130,73	3,75 1,42	15701 14589	418 158	15485 105	0,8 0,01	89 1
976	Е0115-106-3-	Установка балясин рядовых круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента высотой до 1100мм деталь	220	145,53 130,5	13,9 4,5	32017 28710	3058 990	31185 105	0,79 0,03	174 7
977	Е0115-105-6-	Установка поручней и тетив любого профиля с орнаментом м	45,9	343,08 288	12,78 4,84	15747 13219	587 222	14113 105	1,6 0,02	73 1
980	СПрайс-лист Россия "Грандэк" стр.62	Балясина BB66N шт	132	3448,04 -	- -	455141 -	- -	- -	- -	- -
981	СПрайс-лист Россия "Грандэк" стр.61	Поручень BP26N м	45,9	4372,65 -	- -	200705 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге		6851898	11883			1696
				----		---	---			---
				Тенге		290625	4325			23
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		6851898	-	-		-
	Материалы -			Тенге		15083	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	294950	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		5905682	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		628625	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		314320	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		157
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	47148	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429973	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7596190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1876
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	342098	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			7596190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1876
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	342098	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Разные работы								
		Подвеска ПД-1 (лист АС-171)								
1037	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,2089423	17355,77 12555	2191,29 101,25	3626 2623	458 21	2380 90	73,6 0,49	15 -
		т								
1038	С12021-257	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	0,2089423	130100 -	- -	27183 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Воздухозаборная камера (лист АС-178)								
1049	Е0107-46-4	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	1451,39 353,25	244,31 87,6	1451 353	244 88	617 140	2,1 0,39	2 -
		шт								
1050	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,08	22000 -	- -	1760 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
1054	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,0702	4222,92 382,5	245,72 92,25	296 27	17 6	40 119	2,71 0,45	- -
		м3								
1055	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	0,78	198,11 34,65	15,94 5,96	155 27	12 5	38 119	0,24 0,03	- -
		м2								
1056	Е0112-17-2 к-15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (толщиной 15мм)	11,7	8,24 0,11	0,14 0,05	96 1	2 1	2 119	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
1057	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0026442	5239,08	327,33	14	1	6	11,6	-
				1890	123,75	5	-	105	0,6	-
		1т								
1058	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0026442	41200	-	109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
1059	Е0112-15-4	-Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	0,78	72,27	0,42	56	-	14	0,09	-
				14,92	0,16	12	-	119	-	-
		м2								
1060	Е0112-1-5	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	0,78	42,86	18,33	33	14	29	0,14	-
				24,53	6,86	19	5	119	0,03	-
		м2								
1063	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,25	715,87	1,24	1611	3	412	0,97	2
				153,23	0,47	345	1	119	-	-
		м2								
1064	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,11	162,37	1,24	180	1	203	0,97	1
				153,23	0,47	170	1	119	-	-
		м2								
1065	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,00701	13864,97	4022,39	97	28	64	56,5	-
				9090	1071,86	64	8	90	3,81	-
		т								
1066	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,00701	1333,5	312,12	9	2	4	2,96	-
				679,5	-	5	-	90	-	-
		т								
1067	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,00701	154200	-	1081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лоток (лист АС-176)								
1068	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,3675	161,83 153,23	1,24 0,47	59 56	- -	67 119	0,97 -	- -
		м2								
1069	C12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,01443	154200 -	- -	2225 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Обрамление отверстий (лист АС-141)								
1081	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,175782	13864,97 9090	4022,39 1071,86	2437 1598	707 188	1608 90	56,5 3,81	10 1
		т								
1082	E0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,175782	1333,5 679,5	312,12 -	234 119	55 -	107 90	2,96 -	1 -
		т								
1083	C12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (ст.245)(искл.грунтовку ГФ-021)	0,127182	115345 -	- -	14670 -	- -	- -	- -	- -
		т								
1084	C12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (ст.245)(искл.грунтовку ГФ-021)	0,0486	154645 -	- -	7516 -	- -	- -	- -	- -
		т								
1085	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	26,1267	28,74 5,81	0,02 -	751 152	1 -	137 90	0,03 -	1 -
		м2								
		Подвеска (лист АС-171)								
1087	E0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,2922392	17355,77 12555	2191,29 101,25	5072 3669	640 30	3329 90	73,6 0,49	22 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1088	С12021-257	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (ст.245) т	0,2922392	131960	-	38564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		109288	2187			55
				----		---	---			---
				Тенге		9245	354			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6572	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1973	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1274	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		109	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		3027	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	235	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		488	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		8625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		8
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1509	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		102715	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1508	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	8325	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		91239	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		7492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1124	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6612	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		116820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		52
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9449	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		125445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		61
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	10957	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		10161833	37170			2759
				----		---	---			---
				Тенге		464633	12641			61
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9903024	-	-		-
		Материалы -		Тенге		732343	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	456511	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		8063571	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		631652	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		490018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73503	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			623583	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11016625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2944
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	530014	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			258809	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3017	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20763	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			229448	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2803	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16650	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			294145	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23566	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11310770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3075
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	553580	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

№24

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик : АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		072-50/2013	21.05.2013г.	Бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»	239 749 074	17 857 143							2 142 857	20 000 000

М.П. Заказчик Заместитель Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Акилбеков К.С.

М.П. Подрядчик Директор ТОО «Сыл»

Овнанян Г.Н.

Заказчик :АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»
(июль 2014 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	7416083	-	-	7416083
		Всего по главе	7416083	-	-	7416083
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	7416083	-	-	7416083
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	133489	-	-	133489
		Всего по главе	133489	-	-	133489
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	7549572	-	-	7549572
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	166091	-	-	166091
4.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,223119%	16845	-	-	16845
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	75496	75496
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	30198	30198

1	2	3	4	5	6	7
		Всего по главе	182935	-	105694	288629
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	7732508	-	105694	7838202
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	7732508	-	105694	7838202
7.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	17270930	-	236073	17507003
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	350140	350140
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	17270930	-	586213	17857143
9.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	2142857	2142857
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	17270930	-	2729070	20000000

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Общестроительные работы

А К Т N 24 (Локальная смета 2-1-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 4. Стены										
		Утепление стен (лист АС-154)										
121	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	1,9941	41008,57	2434,57	81775	4855	91765	170	339		
				31950	920,25	63711	1835	140	4,49	9		
		т										
122	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,578	47400	-	27397	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
123	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,156	114900	-	132824	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
124	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,2601	149300	-	38833	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			280830	4855				339
				Тенге			63711	1835				9
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			148005	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			13209	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	65547	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			66230	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13765	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14386	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			254157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79311	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			132824	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132824	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7969	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			140794	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			394951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79311	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Крыша								
224	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	65	127,6	0,9	8294	59	449	0,03	2
		м		5,42	0,34	352	22	120	-	-
227	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	5,8	20,36	0,02	118	-	22	0,02	-
				4,16	-	24	-	90	-	-
		м2								
231	Е0112-7-7 прим.	-Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	88	210,03	7,39	18483	650	19611	1,16	102
				184,5	2,77	16236	244	119	0,02	1
		м								
232	СПрайс-лист Казахстан АС Строй стр.41	-Воронка водосборная D 350/150	8	1257,1	-	10057	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
233	СПрайс-лист Казахстан АС Строй стр.41	-Труба водосточная D 150	65	632,25	-	41096	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
234	СПрайс-лист Казахстан АС Строй стр.41	-Колено трубы D 150	28	458,47	-	12837	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
235	СПрайс-лист Казахстан АС Строй стр.41	-Колено трубы сливное D 150	8	458,47	-	3668	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
236	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1616	154200	-	24919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
237	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,10904	44700 -	- -	4874 -	- -	- -	- -	- -
		т								
238	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0094	149300 -	- -	1403 -	- -	- -	- -	- -
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		125749	709			104
				Тенге		16612	266			1
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		100830	-	-		-
	Материалы -			Тенге		9573	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	16878	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		73935	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		20082	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	3012	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		7255	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		128167	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		116
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	19891	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		24919	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		24919	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1495	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		26414	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		154580	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		116
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	19891	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Вентшахты								
		Вентшахты								
338	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	37	240,26 100,8	92,82 34,88	8890 3730	3434 1291	5020 100	0,59 0,17	22 6
		м2								
339	СПрайс-лист Казахстан Группа компаний Гешефт стр.67з	-Утеплитель SOVER КТ-40	37	91,23 -	- -	3376 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Зонты вентшахт (лист АС-114)								
340	Е0120-21-8	-Установка зонтов над шахтами	3	7332,9	56,27	21999	169	2013	3,04	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм		504	20,25	1512	61	128	0,1	-
			шт							
341	E0120-21-6	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	2	4718,29	30,04	9437	60	755	1,73	3
				283,5	11,25	567	23	128	0,06	-
			шт							
342	E0120-21-7	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм	1	6307,03	61,65	6307	62	550	2,48	2
				407,25	22,5	407	23	128	0,11	-
			шт							
343	E0120-21-5	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	2	3198,29	30,04	6397	60	755	1,73	3
				283,5	11,25	567	23	128	0,06	-
			шт							
344	E0120-22-1	-Установка зонтов над оборудованием	6,2	2691,49	31,61	16687	196	1232	0,83	5
				144	11,25	893	70	128	0,06	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			73091	3981			45
			Тенге			7676	1489			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12265	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1726	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5020	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3376	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	753	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1037	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5773	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			60826	-	-		-
		Материалы -	Тенге			56333	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4144	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	796	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3968	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			70098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4940	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			88421	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		58
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10713	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Лестницы								
		Узел 4 (лист АС-59)								
377	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	7	1048,27 193,05	4,92 1,87	7338 1351	34 13	1433 105	1,15 0,01	8 -
		м2								
378	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	7	240,26 100,8	92,82 34,88	1682 706	650 244	950 100	0,59 0,17	4 1
		м2								
380	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	7	284,17 108,9	1,96 0,45	1989 762	14 3	804 105	0,61 0,03	4 -
		м2								
381	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ (клеевая смесь)	14	43 -	- -	602 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
		Сечение а-а (лист АС-68)								
415	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 (пенетрон)	14	8,65 8,08	0,12 0,05	121 113	2 1	102 90	0,04 -	1 -
		м2								
416	СПрайс-лист-Казахстан Костанай-Пенетрон стр.48	-Пенетрон	18,2	514,82 -	- -	9370 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
		Лоток водоотвода ЛТ-2 (лист АС-48)								
426	Е0109-16-1	-Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	0,07666	14656,27 3757,5	8484,89 2253,58	1124 288	650 173	415 90	20,5 7,94	2 1
		т								
427	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,07666	1333,5 679,5	312,12 -	102 52	24 -	47 90	2,96 -	- -
		т								
428	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,07666	154200 -	- -	11821 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие открытой террасы (лист АС-47)								
444	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 (пенетрон)	278,2	8,65 8,08	0,12 0,05	2406 2248	33 14	2036 90	0,04 -	12 -
		м2								
445	СПрайс-лист Казахстан Костанай-Пенетрон стр.48	-Пенетрон кг	361,66	514,82 -	- -	186190 -	- -	- -	- -	- -
		Козырек К-3 (лист АС-79-1)								
467	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 прим.	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (линеарные панели) м2	4,66	660,34 282,04	2,86 0,94	3077 1314	13 4	1385 105	1,63 -	8 -
468	СПрайс-лист Россия Торговый дом Титан стр.47	-Линеарные панели МП ЛП-О-320/0 м2	4,7998	1032,62 -	- -	4956 -	- -	- -	- -	- -
		Ограждение маршей (лист АС-112)								
541	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	46,8	90,96 71,78	5,89 2,23	4257 3359	276 104	4849 140	0,42 0,01	19 1
		м								
542	СПрайс-лист	-Стоимость ограждения лестниц из нержавеющей стали	46,8	5841,81 -	- -	273396 -	- -	- -	- -	- -
		м Пожарная лестница								
543	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,48044	13711,47 5040	5475,87 1552,87	6588 2421	2631 746	2851 90	28,9 5,46	14 3
		т								
544	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,48044	1333,5 679,5	312,12 -	641 326	150 -	294 90	2,96 -	1 -
		т								
545	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,48044	133700 -	- -	64235 -	- -	- -	- -	- -
546	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	27,86552	20,36 4,16	0,02 -	567 116	1 -	104 90	0,02 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			580462	4478			73
			----			---	---			---
			Тенге			13058	1303			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			495952	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7242	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10354	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			473913	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3805	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1749	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30457	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			538072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12103	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			84510	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1911	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4007	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76056	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	541	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5287	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			93403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4548	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			631474	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16651	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Полы								
		==========								
		1 этаж Тип пола К6								
620	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	44,0412	258,53	0,32	11386	14	2261	0,24	10
				---	---	---	---	---	---	---
				41,63	0,11	1833	5	123	-	-
			м							
		1 этаж Тип пола К7								
632	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	189	43	-	8127	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
633	E0111-31-9	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	9,46	9741,94	16,93	92159	160	8268	4,44	42
				---	---	---	---	---	---	---
				704,25	6,35	6662	60	123	0,03	-
			м2							
634	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	10,1222	258,53	0,32	2617	3	520	0,24	2
				---	---	---	---	---	---	---
				41,63	0,11	421	1	123	-	-
			м							
		1 этаж Тип пола К5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
644	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	173,6661	258,53	0,32	44898	56	8916	0,24	41
				41,63	0,11	7230	19	123	-	-
		м								
		2 этаж Тип пола К6								
661	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	44,1803	258,53	0,32	11422	14	2268	0,24	10
				41,63	0,11	1839	5	123	-	-
		м								
		2 этаж Тип пола К2								
672	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 (пенетрон)	29	8,65	0,12	251	3	212	0,04	1
				8,08	0,05	234	1	90	-	-
		м2								
673	СПрайс-лист-Казахстан Костанай-Пенетрон стр.48	-Пенетрон	37,7	514,82	-	19409	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
676	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	29	1612,01	15,2	46748	441	6444	1,07	31
				173,3	7,37	5026	214	123	0,04	1
		м2								
		2 этаж Тип пола К3								
687	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	103,87	1445,52	11,72	150146	1217	22495	1,06	110
				171,68	4,39	17832	456	123	0,02	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		387163	1909			249
				Тенге		41078	761			4
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		387163	-	-		-
		Материалы -		Тенге		209502	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	41840	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		19409	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		115265	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		51385	-	-		-
.		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7708	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		26313	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		464860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		278
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	49547	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			464860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		278
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49547	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка								
		1 этаж								
784	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	22,3	17,43	0,12	389	3	323	0,09	2
				13,73	0,05	306	1	105	-	-
		м2								
		2этаж								
791	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	17,23	17,43	0,12	300	2	249	0,09	2
				13,73	0,05	237	1	105	-	-
		м2								
		Техподполье								
792	Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	555	136,94	1,42	76002	788	41882	0,45	250
				71,33	0,54	39588	300	105	-	1
		м2								
793	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	555	17,43	0,12	9673	67	8030	0,09	51
				13,73	0,05	7620	28	105	-	-
		м2								
		Стены								
		1 этаж								
816	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	70,23	17,43	0,12	1224	8	1016	0,09	6
				13,73	0,05	964	4	105	-	-
		м2								
		2 этаж								
		Техподполье								
826	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	604,95	17,43	0,12	10543	73	8753	0,09	56
				13,73	0,05	8306	30	105	-	-
		м2								
		Лестничные клетки								
		Откосы								
831	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	91,8	636,76	6,33	58455	581	30376	1,79	164
				312,75	2,39	28710	219	105	0,01	1
		м2								
836	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с	38	572,99	4,85	21773	184	8948	1,29	49
	Изм. и доп. вып.			222,86	1,41	8469	54	105	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05 прим.	креплением на пристенный металлический каркас (панели ПВХ) м2								
837	СПрайс-лист-Панели ПВХ Казахстан ТОО Ю-Пласт стр.96	м2	38	325,15 - -	- - -	12356 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Локальная смета2-1-1(8) Потолок 1 этаж								
1	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05 К=1,15	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (многоуровневые) м2	162,69	975,57 324,35	3,29 1,08	158715 52768	535 176	55591 105	1,87 0,01	305 1
2	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков (алинекс-глатт) м2	187,0935	171,8 102,11	3,94 1,49	32142 19104	737 279	20352 105	0,55 0,01	104 1
3	Е0115-180-6-	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	187,0935	127,99 43,65	2,33 0,88	23946 8167	436 165	8748 105	0,26 -	49 1
		2 этаж								
4	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05 К=1,15	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (многоуровневые) м2	145,36	975,57 324,35	3,29 1,08	141809 47147	478 157	49669 105	1,87 0,01	272 1
5	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из	167,164	171,8 102,11	3,94 1,49	28718 17069	659 249	18184 105	0,55 0,01	93 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков (алинекс-глатт)								
		м2								
6	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	167,164	127,99 43,65	2,33 0,88	21395 7297	389 147	7816 105	0,26 -	43 1
		м2								
7	СПрайс-лист Россия ISOLUX GrOuP стр.42	Листы гипсокартонные ГКЛВО толщиной 12,5мм	52,4373	787,05 -	- -	41271 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Лестничные клетки(пропущены листы гипсокартонные к позиции №796)								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		638710	4940			1445
				Тенге		245752	1809			9
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		638710	-	-		-
		Материалы -		Тенге		242635	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	247561	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		53626	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		91757	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		259939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	38991	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		53919	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		952568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1584
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	286551	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		952568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1584
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	286551	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Крыльца								
		Крыльца по оси "1", "Е"								
862	Е0111-5-1	-Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	26	373,92 258,75	2,07 0,79	9722 6728	54 21	8300 123	1,38 -	36 -
		м2								
870	Е0113-24-1	-Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734	18	8,65 8,08	0,12 0,05	156 145	2 1	132 90	0,04 -	1 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
871	СПрайс-лист-Пенетрон Казахстан Костанай-Пенетрон стр.48	кг	23,4	514,82 - -	- - -	12047 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	Перекрытие и кровля тамбура главного входа и эркеров (лист АС-90)									
907	Е0122-33-5 -Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (патрубок)	т	0,01416	247994,13 62775	49389,75 18657	3512 889	699 264	1499 130	312,7 91,12	4 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге Тенге				25436 7762	755 286			41 1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				25436	-	-		-
	Материалы -	Тенге				4872	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	8047	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				12047	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				9931	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1490	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2122	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				37489	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		47
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	9537	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				37489	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		47
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	9537	-		-
	РАЗДЕЛ 16. Наружная отделка									
	Деталь установки цокольного и межэтажного карнизов (лист АС-133)									
947	Е0122-8-1 -Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0078	62566,88 45675	6788,5 2565	488 356	53 20	489 130	253 12,52	2 -
948	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	м	7,8	306 - -	- - -	2387 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	Балюстрада крыши (лист АР-31)									
977	Е0115-105-6-Установка поручней и тетив любого профиля с орнаментом		30,66	343,08 288	12,78 4,84	10519 8830	392 148	9427 105	1,6 0,02	49 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
980	СПрайс-лист-Балясина ВВ66N Россия		88	3448,04	-	303427	-	-	-	-
	"Грандэк" стр.62	шт		-	-	-	-	-	-	-
981	СПрайс-лист-Поручень ВР26N Россия		30,66	4372,65	-	134066	-	-	-	-
	"Грандэк" стр.61	м		-	-	-	-	-	-	-
		Балюстрада наружных летниц и террасы (лист АР-31)								
993	Е0115-106-3-Установка балясин рядовых круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента высотой до 1100мм		200	145,53	13,9	29106	2780	28350	0,79	158
				130,5	4,5	26100	900	105	0,03	6
		деталь								
994	СПрайс-лист-Балясина ВВ66NL Россия		200	3929,61	-	785922	-	-	-	-
	"Грандэк" стр.62	шт		-	-	-	-	-	-	-
995	Е0115-105-6-Установка поручней и тетив любого профиля с орнаментом		83,8	343,08	12,78	28750	1071	25767	1,6	134
				288	4,84	24134	406	105	0,02	2
		м								
996	СПрайс-лист-Поручень ВР26N Россия		83,8	4372,65	-	366428	-	-	-	-
	"Грандэк" стр.61	м		-	-	-	-	-	-	-
999	СПрайс-лист-Клей IVSIL GRANIT Россия		430	722,35	-	310613	-	-	-	-
	IVSIL стр.64з,65з	кг		-	-	-	-	-	-	-
1001	Е0112-10-1 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		40	161,83	1,24	6473	50	7316	0,97	39
				153,23	0,47	6129	19	119	-	-
		м2								
1002	СПрайс-лист-Казахстан ТОО STEEl Центр стр.49	Кровельная оцинкованная сталь толщиной 0,7мм с полимерным покрытием	0,247	63694,6	-	15733	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		тн								
1003	Е0126-12-1 -Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке		54	240,26	92,82	12974	5012	7327	0,59	32
				100,8	34,88	5443	1884	100	0,17	9
		м2								
1005	Е0115-51-1 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен		25	284,17	1,96	7104	49	2870	0,61	15
				108,9	0,45	2723	11	105	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Локальная смета2-1-1(9)								
7	Е0115-5-9	-Облицовка плитами из мрамора или травертина /полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6	211,2	2176,36 1912,5	7,49 2,84	459647 403920	1582 600	424746 105	9,7 0,01	2049 3
		м2								
8	СПрайс-лист	-Стоимость травертина "VALENTINO"(600x300)	215,263	4621,68 -	- -	994877 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
9	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	1,34	41008,57 31950	2434,57 920,25	54951 42813	3262 1233	61665 140	170 4,49	228 6
		т								
10	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,24	51000 -	- -	63240 -	- -	- -	- -	- -
		т								
11	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(уголок 63)	0,1	114900 -	- -	11490 -	- -	- -	- -	- -
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			3598195	14251			2706
			Тенге			520449	5221			28
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3584319	-	-		-
	Материалы -		Тенге			22880	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	525669	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2974305	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			52434	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			567957	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		284
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	85194	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			249137	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4401412	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3017
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	610863	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11490	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11490	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			689	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12179	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2387	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2387	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			143	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2530	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			4416122	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3017
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	610863	-		-

РАЗДЕЛ 17. Разные работы

Подиум (лист АС-168)

1006	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	0,6	8738,06	337,41	5243	202	564	4,38	3
				670,5	126	402	76	118	0,62	-
			м3							
1007	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1,85	4600,36	261,86	8511	484	1362	3,44	6
				499,5	99	924	183	123	0,48	1
			м3							
1008	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,83	247,63	9,95	2682	108	745	0,36	4
				52,2	3,74	565	41	123	0,02	-
			м2							
1009	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	43,32	41,23	0,67	1786	29	47	-	-
				0,63	0,25	27	11	123	-	-
			м2							
1010	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,02144	5239,08	327,33	112	7	45	11,6	-
				1890	123,75	41	3	105	0,6	-
			1т							
1011	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,02144	50800	-	1089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
1012	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	10,83	1612,01	15,2	17458	165	2407	1,07	12
				173,3	7,37	1877	80	123	0,04	-
			м2							

Стойки эркера (лист АС-150)

1017	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	16,260276	20,36	0,02	331	-	61	0,02	-
				4,16	-	68	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Отмостка								
						Отмостка деталь N1 (лист АС-138)				
1020	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	126	75,41	2,62	9502	330	1782	0,07	9
				10,51	0,99	1324	125	123	-	1
1021	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	126	275,55	33,28	34720	4193	2763	0,03	4
				5	11,49	630	1447	133	0,04	5
		м2								
1022	Е0127-22-1 т.ч. п1.37	-Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1260	-14,24	-	-17940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
1023	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10	10688,19	-	106882	-	6974	3,66	37
				567	-	5670	-	123	-	-
		м3								
1024	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	10	410	-	4100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
						Отмостка деталь N2				
1029	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	50	75,41	2,62	3771	131	707	0,07	3
				10,51	0,99	526	50	123	-	-
1030	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	50	275,55	33,28	13778	1664	1096	0,03	2
				5	11,49	250	574	133	0,04	2
		м2								
1031	Е0127-22-1 т.ч. п1.37	-Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	150	-14,24	-	-2136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
1032	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4	10688,19	-	42753	-	2790	3,66	15
				567	-	2268	-	123	-	-
		м3								
1033	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4	410	-	1640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Растяжка РС-1 (лист АС-171)								
1036	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	14,8334	20,36 4,16	0,02 -	302 62	- -	56 90	0,02 -	- -
		м2								
		Подвеска ПД-1 (лист АС-171)								
1039	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	54,044892	20,36 4,16	0,02 -	1100 225	1 -	202 90	0,02 -	1 -
		м2								
		Воздухозаборная камера (лист АС-178)								
		Лоток (лист АС-176)								
		Обрамление отверстий								
1076	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,92405	20,36 4,16	0,02 -	141 29	- -	26 90	0,02 -	- -
		м2								
		Обрамление отверстий (лист АС-141)								
1086	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	52,2534	20,36 4,16	0,02 -	1064 217	1 -	196 90	0,02 -	1 -
		м2								
		Подвеска (лист АС-171)								
1089	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	46,100232	20,36 4,16	0,02 -	939 192	1 -	173 90	0,02 -	1 -
		м2								
		Растяжка РС-1 (лист АС-171)								
1094	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	8,11085	20,36 4,16	0,02 -	165 34	- -	30 90	0,02 -	- -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			237991	7318			98

			Тенге			15330	2588			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			237991	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17164	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17918	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1089	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			197090	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22026	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3304	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15601	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			275618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21222	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			275618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21222	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			5947628	43195			5101
			----			---------	---------			---------
			Тенге			931428	15557			74
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5630672	-	-		-
		Материалы -	Тенге			528803	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	938834	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3677930	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			460352	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1039767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		520
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	155965	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			400226	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7070665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5650
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1094799	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			253743	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1911	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4007	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			245289	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	541	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15441	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			272790	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4548	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63213	-	-		-
		Материалы -	Тенге			56333	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4144	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2387	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5304	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	796	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4111	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			72628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4940	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7416083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5700
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1104286	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

№15-33

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик : АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		072-50/2013	21.05.2013г.	Бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»	309 749 074	62 500 000							7 500 000	70 000 000

М.П. Заказчик Заместитель Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Акилбеков К.С.

М.П. Подрядчик Директор ТОО «Сыл»

Овнанян Г.Н.

Заказчик :АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»
(июль 2014 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудова-ния, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	16129835	-	-	16129835
2.	2-1-2	-Пожарная сигнализация	273489	-	-	273489
3.	2-1-3	-Телефонизация	12668	-	-	12668
4.	2-1-4	-Технологическое оборудование	28034	4792181	-	4820215
5.	2-1-5	-Внутренние сантехнические работы ОВ	1397217	99657	-	1496874
6.	2-1-6	-Внутренние сантехнические работы ВК	648100	411588	-	1059688
7.	2-1-7	-Внутреннее электроснабжение	1884977	348728	-	2233705
8.	5-1	-Наружная телефонизация	111913	-	-	111913
9.	2-1-5	-Плиточное покрытие	122295	-	-	122295
		Всего по главе	20608528	5652154	-	26260682
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	20608528	5652154	-	26260682
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
10.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	370954	-	-	370954
		Всего по главе	370954	-	-	370954
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	20979482	5652154	-	26631636

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
11.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	461549	-	-	461549
12.	СН РК 8.02-05-2002	-Разница в стоимости электроэнергии 0,223119%	46809	-	-	46809
13.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	209795	209795
14.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	83918	83918
		Всего по главе	508358	-	293713	802071
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	21487839	5652154	293713	27433706
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	21487839	5652154	293713	27433706
15.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	47994129	12624359	656022	61274510
16.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	1225490	1225490
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	47994129	12624359	1881512	62500000
17.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	7500000	7500000
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	47994129	12624359	9381512	70000000

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Оганнян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Общестроительные работы

А К Т N 25 (Локальная смета 2-1-1)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		РАЗДЕЛ 3. Разные работы														
101	Е0120-12-3	-Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	28	285,35	16,15	7990	452	6612	1,07	30						
				177,75	6,75	4977	189	128	0,03	1						
			шт													
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		7990	452			30						
				Тенге		4977	189			1						
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		7990	-	-		-						
		Материалы -		Тенге		2561	-	-		-						
		Всего заработная плата -		Тенге		-	5166	-		-						
		Накладные расходы -		Тенге		6612	-	-		-						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	992	-		-						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		876	-	-		-						
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		15478	-	-		-						
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		34						
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	6158	-		-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			15478	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6158	-		-

РАЗДЕЛ 7. Крыша

Локальная смета 2-1-1.19
Водосточная система

1	СПрайс-лист-Воронка водосборная D 150/100	4	1257,1	-	5028	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
2	СПрайс-лист-Труба водосточная D 100	23	632,25	-	14542	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс-лист-Колено трубы сливное D 100	4	458,47	-	1834	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-

Слуховое окно СО-1 (лист АС-147)

4	Е0110-15-1 -Устройство слуховых окон	3	3081,19	81,61	9244	245	3580	6,08	18
		шт	963	31,5	2889	94	120	0,15	-
5	С12061-152 -Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,1	3960	-	8316	-	-	-	-
	прим.		-	-	-	-	-	-	-
		м2							

Локальная смета 2-1-1.12
Покрытие купола

1	СПрайс-лист-ТЕХНОРУФ Н	40	7949,29	-	317972	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
2	СПрайс-лист-ТЕХНОРУФ В	0,237518	12570,97	-	2986	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			359921	245			18
			----			---	---			---
			Тенге			2889	94			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			359921	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6110	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2983	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			350677	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3580	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	537	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21810	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			385311	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3521	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			385311	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3521	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Вентшахты								
		Зонты вентшахт (лист АС-114)								
		Вентканалы								
354	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	22	1048,27	4,92	23062	108	4503	1,15	25
		стен		193,05	1,87	4247	41	105	0,01	-
			м2							
355	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	21	240,26	92,82	5045	1949	2849	0,59	12
		прошивными на стеклоткани или металлической сетке		100,8	34,88	2117	732	100	0,17	4
			м2							
		Локальная смета 2-1-1.12								
3	СПрайс-лист-ТЕХНОРУФ Н		2,163	7949,29	-	17194	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			45302	2057			38
			Тенге			6364	774			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45302	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13432	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7138	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17194	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6254	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1103	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3159	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8240	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			55813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8240	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Лестницы								
		Локальная смета 2-1-1.12								
		Узел 4								
4	СПрайс-лист-ТЕХНОРУФ Н		0,721	7949,29	-	5731	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
		Сечение а-а (лист АС-68)								
5	СПрайс-лист-Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO		0,824	9613,1	-	7921	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Покрытие открытой террасы								
6	СПрайс-лист-Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO		21,49095	9613,1	-	206595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			220247	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			220247	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			220247	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13215	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			233462	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			233462	-	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Полы								
		Локальная смета 2-1-1.14								
		1 этаж Тип пола Б								
1	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	27,07	1612,01	15,2	43637	411	6016	1,07	29
				173,3	7,37	4691	200	123	0,04	1
		м2								
2	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	28,9649	201,17	0,32	5827	9	1487	0,24	7
				41,63	0,11	1206	3	123	-	-
		м								
		Помещение №1,№2								
3	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	65,83	769,78	4,9	50675	323	4887	0,38	25
				58,5	1,85	3851	122	123	0,01	1
		м2								
4	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	70,4381	123,31	0,16	8686	11	1408	0,09	6
				16,18	0,07	1140	5	123	-	-
		м								
		1 этаж Тип пола П1								
5	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	48,08	1934,73	2,96	93022	142	2397	0,19	9
				39,61	0,92	1904	44	123	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	51,4456	123,31 16,18	0,16 0,07	6344 832	8 4	1028 123	0,09 -	5 -
		м								
		2 этаж Тип пола П								
7	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	191,87	1934,73 39,61	2,96 0,92	371216 7600	568 177	9565 123	0,19 -	36 1
		м2								
8	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	205,3009	123,31 16,18	0,16 0,07	25316 3322	33 14	4103 123	0,09 -	18 -
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		604722	1506			136

				Тенге		24546	568			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		604722	-	-		-
		Материалы -		Тенге		571555	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	25114	-		-
		Местные материалы -		Тенге		7114	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		30891	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4634	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		38137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		673749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		154
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	29748	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		673749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		154
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	29748	-		-

РАЗДЕЛ 13. Витражи

Локальная смета2-1-1.16
Отекленная перегородка ОП-1

1	Е0109-36-1	-Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	9	669,07 549	55,88 6,13	6022 4941	503 55	4497 90	2,98 0,03	27 -
		м2								
2	СПрайс-лист-Стойка ТП50311 Россия Татпроф		29	682,62	-	19796	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	стр.53 3	СПрайс-лист-Ригель ТП50321		13,8	452,14	-	6239	-	-	-

-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Россия								
		Татпроф	м	-	-	-	-	-	-	-
		стр.53								
4		СПрайс-лист-Крышка стойки ТП5015М	29	120,35	-	3490	-	-	-	-
		Россия								
		Татпроф	м	-	-	-	-	-	-	-
		стр.53								
5		СПрайс-лист-Крышка ригеля ТП5014М	13,8	107,74	-	1487	-	-	-	-
		Россия								
		Татпроф	м	-	-	-	-	-	-	-
		стр.53								
6		СПрайс-лист-Прижим ТП5005М	42,8	828,51	-	35460	-	-	-	-
		Россия								
		Татпроф	м	-	-	-	-	-	-	-
		стр.53								
7		СПрайс-лист-Уголок 20х1,5	18,6	59,81	-	1112	-	-	-	-
		Россия								
		Татпроф	м	-	-	-	-	-	-	-
		стр.53								
8	С11011-936	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	6,9	2800	-	19320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
9	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,01918	13864,97	4022,39	266	77	175	56,5	1
				9090	1071,86	174	21	90	3,81	-
			т							
10	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,01918	1333,5	312,12	26	6	12	2,96	-
				679,5	-	13	-	90	-	-
			т							
11	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,01918	154200	-	2958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
12	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,231356	20,36	0,02	25	-	5	0,02	-
				4,16	-	5	-	90	-	-
			м2							
13	Е0110-92-4 прим.	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью	6,342	341,62	23,23	2167	147	1067	0,79	5
				131,98	8,17	837	52	120	0,04	-
				проема более 3 м2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		алюминиевых)								
		м2								
14	С12031-12	-Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами с притвором и порогом без среднего импоста ДАО 21-15П	2	14900 -	- -	29800 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		128167	733			33
				Тенге		5971	128			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		89097	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1202	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	894	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		86905	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	161	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		5410	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		95578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1055	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		39071	-	-		-
		Материалы -		Тенге		599	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	5204	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		32758	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	703	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2625	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		46380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		31
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5907	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		141958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		36
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	6961	-		-

РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка

		Потолок Деталь утепления перекрытия N1								
767	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	28,73494	20,36 4,16	0,02 -	585 120	1 -	108 90	0,02 -	1 -
		м2								
		Стены		Утепление стен (лист АС-172)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
807	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	11,6779	20,36 4,16	0,02 -	238 49	- -	44 90	0,02 -	- -
		м2								
		этаж								
785	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	108	-326,29 -319,5	-2,21 -0,83	-35239 -34506	-239 -90	-36325 105	-1,76 -	-190 -
		м2								
786	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	111,24	-1070 -	- -	-119027 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Локальная смета2-1-1.12								
		Потолок								
		Деталь утепления перекрытия N1								
8	СПрайс-лист	-ТЕХНОРУФ Н	2,163	7949,29 -	- -	17194 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		Деталь утепления перекрытия N2								
9	СПрайс-лист	-ТЕХНОРУФ Н	0,4635	7949,29 -	- -	3684 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		Деталь утепления перекрытия N3								
10	СПрайс-лист	-ТЕХНОРУФ Н	0,5459	7949,29 -	- -	4340 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		Лестничные клетки								
11	СПрайс-лист	-ТЕХНОРУФ Н	5,15	7949,29 -	- -	40939 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		Локальная смета2-1-1.17								
		Потолок (1-ый этаж пом.№ 9,31, 2-ой этаж пом.№ 8)								
1	СПрайс	-Стоимость натяжного потолка Бельгия Extra с комплектующими и монтажом	69	1582,22 -	- -	109173 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Стены								
		1 этаж (пом.№ 9,31)								
2	Е0115-251-2	-Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	169,7	95,52 73,8	0,62 0,25	16209 12524	105 42	13195 105	0,42 -	72 -
		м2								
3	СПрайс-лист	-Стоимость обоев под покраску	195,155	103,92 -	- -	20281 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Венецианская штукатурка стен								
4	Е0115-69-1	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и	3,74	15,27 14,85	0,42 0,16	57 56	2 1	59 105	0,1 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перегородок панельных+грунтовка "Алинекс-праймером"								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс-лист	-Стоимость "Алинекс-праймер"	1,122	66,55	-	75	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0115-69-1	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных+грунтовка "Версафикс"	3,74	15,27 14,85	0,42 0,16	57 56	2 1	59 105	0,1 -	- -
		м2		-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс-лист	-Стоимость специальной грунтовки под венецианскую штукатурку "Версафикс"	1,87	240,33	-	449	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0115-55-7	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором(венецианская штукатурка)	3,74	667,88 666	1,88 0,72	2498 2491	7 3	2618 105	3,3 -	12 -
		м2		-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс-лист	-Стоимость шпаклевки "Dekorum-stucco"	4,488	1441,96	-	6472	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-лист	-Стоимость колера	0,4862	92,43	-	45	-	-	-	-
		банка		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0115-180-7	-Нанесение воска на стены и откосы	3,74	133,79 128,34	2,91 1,1	500 480	11 4	508 105	0,72 0,01	3 -
		т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 м2								
12	СПрайс-лист	-Стоимость воска"Dekorum-lustrant"	0,2618	1737,75	-	455	-	-	-	-
		л		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс-лист	-Стоимость шпаклевки "Dekorum-stucco"	4,488	1441,96	-	6472	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0113-44-9	-Полировка войлоком	3,74	59	47,75	221	179	98	0,07	-
		м2		11,25	18	42	67	90	0,09	-
15	Е0111-40-1	-Устройство галтелей	35,84	27,36 16,18	0,16 0,07	981 580	6 3	716 123	0,09 -	3 -
		м								
16	СПрайс	-Галтели	35,84	150,36	-	5389	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0115-55-3	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню колонн круглых /цилиндрических и переменного сечения/ гладких	7,91	1399,57	1,88	11071	15	9910	5,1	40
				1192,5	0,72	9433	6	105	-	-
		м2								
18	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас(колонны)	85,5	775,94	4,85	66342	414	20134	1,29	110
				222,86	1,41	19055	121	105	0,01	1
		м2								
		2 этаж (пом.№3,8,15)								
19	Е0115-251-2	-Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	112,58	95,52	0,62	10753	70	8753	0,42	48
				73,8	0,25	8308	28	105	-	-
		м2								
20	СПрайс-лист	-Стоимость обоев под покраску	70,817	103,92	-	7360	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс-лист	-Стоимость обоев производства Италия	58,65	791,38	-	46414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
22	Е0111-40-1	-Устройство галтелей	35,19	27,36	0,16	963	6	703	0,09	3
		м		16,18	0,07	569	2	123	-	-
23	СПрайс	-Галтели	69,95	150,36	-	10518	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс	-Молдинг	97,57	324,33	-	31645	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас(колонны,венткороба,арки)	190,7	775,94	4,85	147971	924	44907	1,29	246
				222,86	1,41	42499	269	105	0,01	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			415085	1501			349
			Тенге			61754	456			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			401118	-	-		-
		Материалы -	Тенге			155673	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62211	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			177911	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4278	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9823	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27996	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			494601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		383
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72034	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			13967	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			838	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			14805	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			509406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		383
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72034	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Крыльца								
		Локальная смета 2-1-1(11)								
		Крыльца по оси "1", "Е"								
4	С11011-1447-Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП-3,0	21,47	212 -	-	4552	-	-	-	-
		м2								
5	С11011-1449-Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП-4,0	21,85	221 -	-	4829	-	-	-	-
		м2								
		Перекрытие и кровля тамбура главного входа и эркеров (лист АС-90)								
6	С11011-1447-Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП-3,0	47,46	212 -	-	10062	-	-	-	-
		м2								
7	С11011-1449-Изм. и	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные	48,3	221 -	-	10674	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП-4,0		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Локальная смета2-1-1.12 Крыльца по оси "1", "Е"								
12	СПрайс-лист	Утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	0,72	9613,1	-	6921	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	СПрайс-лист	ТЕХНОРУФ Н	2,9355	7949,29	-	23335	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Перекрытие и кровля тамбура главного входа и эркеров (лист АС-90)								
14	СПрайс-лист	ТЕХНОРУФ Н	5,1912	7949,29	-	41266	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			101639	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101639	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			101639	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6098	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107738	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			107738	-	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Наружная отделка								
		Балюстрада наружных летниц и террасы (лист АР-31)								
993	Е0115-106-3-	Установка балясин рядовых круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента высотой до 1100мм	42	145,53	13,9	6112	584	5953	0,79	33
				130,5	4,5	5481	189	105	0,03	1
		деталь								
994	СПрайс-лист	Балясина ВВ66NL Россия "Грандэк" стр.62	42	3929,61	-	165044	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
995	Е0115-105-6-	Установка поручней и тетив любого профиля с орнаментом	5	343,08	12,78	1715	64	1537	1,6	8
				288	4,84	1440	24	105	0,02	-
		м								
996	СПрайс-лист	Поручень ВР26N Россия	5	4372,65	-	21863	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Грандэк" стр.61	м		-	-	-	-	-	-	-
997	Е0115-101-1	-Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 100 мм (наличники)	383,33	44,88	0,62	17204	238	17762	0,26	100
				43,88	0,25	16821	96	105	-	-
998	СПрайс-лист Россия	-Наличник ON15SA	383,33	2773,84	-	1063297	-	-	-	-
	"Грандэк" стр.60	м		-	-	-	-	-	-	-
999	СПрайс-лист Россия	-Клей IVSIL GRANIT	6962	722,35	-	5029033	-	-	-	-
	IVSIL стр.64з,65 з	кг		-	-	-	-	-	-	-
1001	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	80	161,83	1,24	12946	99	14632	0,97	78
				153,23	0,47	12258	38	119	-	-
1002	СПрайс-лист Казахстан ТОО STEEl Центр стр.49	-Кровельная оцинкованная сталь толщиной 0,7мм с полимерным покрытием	0,493	63694,6	-	31401	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
		Локальная смета2-1-1(9)								
7	Е0115-5-9	-Облицовка плитами из мрамора или травертина /полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6	614,8	2176,36	7,49	1338026	4605	1236429	9,7	5964
				1912,5	2,84	1175805	1746	105	0,01	8
8	СПрайс-лист	-Стоимость травертина "VALENTINO"(600x300)	627,257	4621,68	-	2898982	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	3,878608	41008,57	2434,57	159056	9443	178487	170	659
				31950	920,25	123922	3569	140	4,49	17
10	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,557408	51000	-	181428	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	2004 С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков(уголок 63) т	0,2539	114900 -	- -	29173 -	- -	- -	- -	- -
		Локальная смета 2-1-1.12 Балюстрада наружных летниц и террасы (лист АР-31)								
15	СПрайс-лист-ТЕХНОРУФ Н м3		2,781	7949,29 -	- -	22107 -	- -	- -	- -	- -
		Локальная смета2-1-1.18 Балюстрада наружных летниц и террасы								
1	Е0115-5-8	-Облицовка плитами из мрамора или травертина /полированного/ толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 4 м2	11,25	6731,59 1642,5	7,49 2,84	75730 18478	84 32	19436 105	8,4 0,01	95 -
2	Е0115-7-15	-Облицовка плитами из мрамора и травертина /полированного/ толщиной 20 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м2 до 6 м2	29,8944	9249,07 3915	8,67 3,26	276495 117037	259 97	122991 105	18,7 0,02	559 -
7	Е0115-106-3	-Установка балясин рядовых круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента высотой до 1100мм деталь	33	145,53 130,5	13,9 4,5	4802 4307	459 148	4678 105	0,79 0,03	26 1
8	СПрайс-лист-Балясина ВВ66NL Россия "Грандэк" стр.62 шт		25	3929,61 -	- -	98240 -	- -	- -	- -	- -
9	СПрайс-лист-Балясина - столб шт		8	8429,95 -	- -	67440 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали(ротонда) м2	40	161,83 153,23	1,24 0,47	6473 6129	50 19	7316 119	0,97 -	39 -
11	СПрайс-лист-Казахстан ТОО STEEl Центр стр.49 тн	-Кровельная оцинкованная сталь толщиной 0,7мм с полимерным покрытием	0,247	63694,6 -	- -	15733 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			11522302	15884			7560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----			---------	---------			---------
			Тенге			1481677	5959			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11493129	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50491	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1487636	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9594568	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			350510	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1609221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		805
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	241383	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			786141	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13888492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1729019	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29173	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29173	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1750	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30923	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			13919415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8394
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1729019	-		-

РАЗДЕЛ 17. Разные работы

Отмостка деталь N2 (лист АС-138)

1032	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,19	10688,19 567	- -	23407 1242	- -	1527 123	3,66 -	8 -

м3

1033	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,19	410 -	- -	898 -	- -	- -	- -	- -

м3

Монолитный приямок в тепловом пункте

1080	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	1,618902	20,36 4,16	0,02 -	33 7	- -	6 90	0,02 -	- -

м2

Подвеска (лист АС-171)

1087	Е0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,2464108	17355,77 12555	2191,29 101,25	4277 3094	540 25	2807 90	73,6 0,49	18 -

т

1088	С12021-257	-Закладные детали и детали	0,2464108	131960	-	32516	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций (ст.245)		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Растяжка РС-1 (лист АС-171)								
1090	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,15975	13864,97 9090	4022,39 1071,86	2215 1452	643 171	1461 90	56,5 3,81	9 1
		т								
1091	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,15975	1333,5 679,5	312,12 -	213 109	50 -	98 90	2,96 -	- -
		т								
1092	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков (ст.245)	0,037	116760 -	- -	4320 -	- -	- -	- -	- -
		т								
1093	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т (ст.245)	0,05375	156060 -	- -	8388 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Локальная смета 2-1-1(11) Воздухозаборная камера								
8	С11011-1447 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП-3,0	0,897	212 -	- -	190 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
9	С11011-1449 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы элит-класса для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-006-2009/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП-4,0	0,8814	221 -	- -	195 -	- -	- -	- -	- -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			76652	1232			36
			----			---	---			---
			Тенге			5903	196			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24723	-	-		-
		Материалы -	Тенге			152	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1248	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			385	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			22938	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	230	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1575	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1478	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51929	-	-		-
		Материалы -	Тенге			818	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4851	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45225	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	655	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3378	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			59672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5505	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			87504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6984	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			13482028	23611			8199
			----			---	---			---
			Тенге			1594081	8364			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13339898	-	-		-
		Материалы -	Тенге			798615	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1587224	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10549527	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			391094	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1719136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		860
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	257870	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			903542	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15962576	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9012
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1845094	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			120173	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1417	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10055	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107155	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			9049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7753	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			136976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11412	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7990	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2561	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5166	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	992	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			876	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6158	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			13967	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			838	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			14805	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			16129835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1862664	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Ованнян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Пожарная сигнализация

А К Т N 26 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6		4488	2		3848	23	23
				4275	-		4275	-		90	-	-
		шт										
2	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	2	1648,6	1,6		3297	3		2741	8	16
				1523	-		3046	-		90	-	-
		шт										
3	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	72	369,9	1,6		26633	115		22486	2	144
				347	-		24984	-		90	-	-
		шт										
4	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	24	153,5	-		3684	-		3110	1	24
				144	-		3456	-		90	-	-
		шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	8	153,5 144	- -	1228 1152	- -	1037 90	1 -	8 -
		шт								
6	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3 936	1,6 -	994 936	2 -	842 90	5 -	5 -
		шт								
7	Ц0110-682-2	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 10	26	1159 1107	- -	30134 28782	- -	25904 90	7 -	182 -
		шт								
8	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7 1982	1,6 -	2063 1982	2 -	1784 90	11 -	11 -
		шт								
9	Ц0110-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	14	1401,2 1350	1,6 -	19617 18900	22 -	17010 90	8 -	112 -
		шт								
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование и материалы не учтенные ценником								
13	СПрайс-лист Россия Солнечная Энергоимпе рия стр.71	Аккумуляторная батарея DJW-12-7	2	1093,65 -	- -	2187 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
14	СПрайс-лист Россия ЗАО МПО Электромон таж стр.73	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-41М	72	331,22 -	- -	23848 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
15	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Амиго-Тар аз" стр.69	Извещатель пожарный тепловой ИП-105	24	739,47 -	- -	17747 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
16	СПрайс-лист Россия	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	8	314,03	-	2512	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Солнечная Энергоимпе рия стр.74	шт		-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс-лист-Коробка телефонная ТВС-К-10 Россия		1	468,71	-	469	-	-	-	-
	Солнечная Энергоимпе рия стр.	шт		-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс-лист-Коробка универсальная Россия ответвительная УК-2П		47	18,75	-	881	-	-	-	-
	Интернет-м агазин стр.76	шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс-лист-Сирена сигнальная Маяк 12-3 Казахстан		26	854,09	-	22206	-	-	-	-
	ТОО "Амиго-Тар аз" стр.70	шт		-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс-лист-Коробка ответвительная КО-2 Россия		57	21,2	-	1208	-	-	-	-
	Интернет-м агазин стр.78	шт		-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс-лист-Устройство сигнальное Казахстан Маяк-12КП		1	610,06	-	610	-	-	-	-
	ТОО "Амиго-Тар аз" стр.70	шт		-	-	-	-	-	-	-
23	СПрайс-лист-Блок-реле БР-2 Россия		1	1290,51	-	1291	-	-	-	-
	Интернет-м агазин стр.79	шт		-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс-лист-Световой указатель Казахстан		14	414,1	-	5797	-	-	-	-
	ТОО "Амиго-Тар аз" стр.70	шт		-	-	-	-	-	-	-
	Локальная смета2-1-2(1)									
1	СПрайс-лист-Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Гранит-16"		1	6244,08	-	6244	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
2	СПрайс-лист-Блок резервного питания ИВЭПР 12/2 (1к) 1х7 а/ч		1	2108,44	-	2108	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			87110	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87110	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87110	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5227	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92336	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			92336	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			179247	146			525
			Тенге			87513	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			92137	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4479	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	87513	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11814	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10254	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			181153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		564
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99327	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87110	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87110	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5227	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			92336	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			273489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		564
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99327	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Сыпал Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Телефонизация

А К Т N 27 (Локальная смета 2-1-3)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: Накладные расходы Тенге	на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	ЗП рабочих строителей	машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Телефонизация								
1	Ц0108-591-8-2	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	17	64	1	1088	17	948	0,36	6
				58,5	0,2	995	3	95	-	-
			шт							
2	Ц0110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742	305	742	305	517	2	2
				398	72	398	72	110	0,42	-
			коробка							
		Локальная сеть								
7	Ц0110-99-2	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 10 номеров	1	651,3	-	651	-	567	3	3
				630	-	630	-	90	-	-
			номер							
8	Ц0108-591-8-2	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	8	64	1	512	8	446	0,36	3
				58,5	0,2	468	2	95	-	-
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование и материалы не учтенные ценником								
		Телефонизация								
12	СПрайс-лист-Розетка телефонная WESSEN Россия PT-4A		17	64,62	-	1099	-	-	-	-
	Интернет-магазин стр.87	шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс-лист-Коробка телефонная ТВС-К 20 Россия		1	403,42	-	403	-	-	-	-
	PrOPArTnEr стр.93	шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс-лист-Коробка монтажная II-У Россия		17	32,27	-	549	-	-	-	-
	Интернет-магазин стр.88	шт		-	-	-	-	-	-	-
		Локальная сеть								
18	СПрайс-лист-Коммутатор на 8 портов D-Link Казахстан DES-1008A		1	1108,83	-	1109	-	-	-	-
	ТОО "НиТЛ-А" стр.90	шт		-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс-лист-Сетевой коннектор RJ-45 Казахстан		16	5,55	-	89	-	-	-	-
	ТОО "Народный компьютер" стр.92	шт		-	-	-	-	-	-	-
		Провода и кабели								
22	СПрайс-лист-Патч-корд для кабеля UTP Россия		17	190,06	-	3231	-	-	-	-
	Интернет-магазин стр.94	м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6479	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6479	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6479	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			389	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6868	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			6868	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			9472	330			14
			----			---	---			---
			Тенге			2491	77			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2993	-	-		-
		Материалы -	Тенге			173	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2568	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2478	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	372	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			328	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5800	-	-		16
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2939	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6479	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6479	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			389	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6868	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			12668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2939	-		16

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Овчаренко Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Технологическое оборудование

А К Т N 28 (Локальная смета 2-1-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы							
2	Ц0128-901-1-	Весовой торговый чекопечатающий комплекс	2	1274,44	7,01	2549	14	2260	8 / 16
				1253,25	2,25	2507	4	90	0,01 / -
		шт							
3	Ц0128-911-2-	Шкаф холодильный	1	1850,15	38	1850	38	1628	12 / 12
				1793,25	15,75	1793	16	90	0,09 / -
		шт							
4	Ц0103-575-1-	Подъемник плоскочашечный, марка В2-ФП3-6.6, грузоподъемность 200 кг	1	9973	987	9973	987	7070	44 / 44
				7628	227	7628	227	90	1,32 / 1
		шт							
5	Е0117-5-2	-Установка моек на два отделения	1	593,78	61,65	594	62	524	2,26 / 2
				387	22,5	387	23	128	0,11 / -
		комплект							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		14966	1101		74
				Тенге		12315	270		2
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		14372	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1405	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12175	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1644	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1520	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			26849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13819	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			594	-	-		-
		Материалы -	Тенге			145	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	410	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			524	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1185	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	488	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14307	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование								
11	Прайс-лист -Стул барный Россия "LOgOMEBEl " стр.47з,48 з	шт	8	9641,27 - -	-	77130 - -	-	-	-	-
13	Сб.см.цен на обор.8.1 п.1-99Каза хстан Эксперимен тальный завод №1 Караганда стр.16	-Стол журнальный Мод.С96-24 шт	3	3840,8 - -	-	11522 - -	-	-	-	-
14	Прайс-лист Казахстан Эксперимен тальный завод №1 Караганда стр.12	-Блок стульев с пюпитрами шт	14	3056,96 - -	-	42798 - -	-	-	-	-
15	Прайс-лист Казахстан Эксперимен тальный завод №1	-Стул шт	79	1763,63 - -	-	139327 - -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Караганда стр.15									
16	Сб.см.цен на обор.8.1 п.1-1	-Кресло на роликах мод.210 шт	18	7955 -	-	143190 -	-	-	-	-
17	Сб.см.цен на обор.8.1 п.1-52	-Стол письменный с подвесной тумбой шт	20	9030 -	-	180600 -	-	-	-	-
18	Сб.см.цен на обор.8.1 п.1-5	-Стол руководителя угловой с приставкой шт	1	38700 -	-	38700 -	-	-	-	-
19	Сб.см.цен на обор.8.1 п.1-17	-Шкаф книжный шт	27	14835 -	-	400545 -	-	-	-	-
20	Сб.см.цен на обор.8.1 п.1-18	-Шкаф для одежды шт	17	12900 -	-	219300 -	-	-	-	-
21	Сб.см.цен на обор.8.1 п.1-48	-Вешалка для кабинета шт	11	2931 -	-	32241 -	-	-	-	-
25	Сб.см.цен на обор.8.1 п.1-66	-Кассовый аппарат "Меркурий" шт	2	18000 -	-	36000 -	-	-	-	-
27	Прайс.лист Казахстан Эксперимен тальный завод №1 Караганда стр.12	-Шкаф каталожный со столом шт	1	19047,24 -	-	19047 -	-	-	-	-
28	Сб.см.цен на обор.8.1 п.1-10	-Стол для заседаний шт	3	8600 -	-	25800 -	-	-	-	-
31	Сб.см.цен на обор.8.1 п.1-28	-Конференцстол шт	4	34400 -	-	137600 -	-	-	-	-
32	Прайс.лист Казахстан Эксперимен тальный завод №1 Караганда стр.16	-Трюмо-стол шт	1	9406,05 -	-	9406 -	-	-	-	-
33	Сб.см.цен на	-Шкаф низкий с глухими дверями	4	33970 -	-	135880 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обор.8.1 п.2-34	шт		-	-	-	-	-	-	-
34	Сб.см.цен на	-Зеркало	4	2521	-	10084	-	-	-	-
	обор.8.1 п.1-111	шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Прайс.лист Россия	-Экран настенный рулонный	1	5145,29	-	5145	-	-	-	-
	DIGITAL стр.27	шт		-	-	-	-	-	-	-
43	Сб.см.цен на	-Рукосушитель	10	3268	-	32680	-	-	-	-
	обор.8.1 п.1-81	шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Прайс.лист Казахстан	-Вешалка напольная на 30 крючка	2	13129,27	-	26259	-	-	-	-
	Эксперимен тальный завод №1 Караганда стр.11	шт		-	-	-	-	-	-	-
45	Прайс.лист Россия	-Музыкальный центр	1	5251,54	-	5252	-	-	-	-
	Эльдорадо стр.31	шт		-	-	-	-	-	-	-
46	Сб.см.цен на	-Трибуна	1	22575	-	22575	-	-	-	-
	обор.8.1 п.1-31	шт		-	-	-	-	-	-	-
47	Прайс.лист Россия	-Подъемник платформенный	1731867,67 1	-	-	1731868	-	-	-	-
	ООО"Маш XX1 век" стр.32	шт		-	-	-	-	-	-	-
48	Прайс.лист Казахстан	-Вешалка на 5 крючков	1	1959,59	-	1960	-	-	-	-
	Эксперимен тальный завод №1 Караганда стр.11	шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Прайс-лист Казахстан	-Флаг 1х2м	1	1971,55	-	1972	-	-	-	-
	Нар.реклам а Казахстана стр.49з	шт		-	-	-	-	-	-	-
50	Прайс-лист Казахстан	-Герб диаметром 500мм	3	4928,87	-	14787	-	-	-	-
	ТОО Ак бастау стр.50з	шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Сб.см.цен на	-Лестница стремянка	1	1400	-	1400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обор.8.1 п.1-115	шт		-	-	-	-	-	-	-
52	Сб.см.цен на обор.8.1 п.1-140	-Огнетушитель порошковый ОП-10,ОП-5,ОП-2 шт	22	630 -	-	13860 -	-	-	-	-
53	Сб.см.цен на обор.8.1 п.1-141	-Огнетушитель углекислотный ОУ-2 шт	2	1730 -	-	3460 -	-	-	-	-
		Локальная смета2-1-4(1)								
1	Прайс.лист ТОО "СтройМебельпластМонтаж"	-Барная стойка м	2	274656,54 -	-	549313 -	-	-	-	-
2	Прайс.лист ТОО "СтройМебельпластМонтаж"	-Уголок мягкий (диван на 3 посадочных места +4 кресла) шт	2	96568,74 -	-	193137 -	-	-	-	-
3	Прайс.лист ТОО "СтройМебельпластМонтаж"	-Уголок мягкий (диван на 3 посадочных места) шт	1	26062,59 -	-	26063 -	-	-	-	-
4	Прайс-лист ТОО "СтройМебельпластМонтаж"	-Банкетка на 2 посадочных места (в помещение зала ожидания с баром -31) шт	6	4515 -	-	27090 -	-	-	-	-
5	Прайс-лист ТОО "СтройМебельпластМонтаж"	-Стол 3000х800х750 для регистрации (в помещение Зала торжеств -10) шт	1	32098,13 -	-	32098 -	-	-	-	-
6	Прайс-лист	-Стеллаж универсальный СТФ 1000х500х2000, 5 полок шт	9	8626 -	-	77634 -	-	-	-	-
7	Прайс-лист	-Шкаф холодильный СМ 110 S (ШХ-1,0)"ПОЛАИР" шт	1	102424 -	-	102424 -	-	-	-	-
8	Прайс-лист	-Мебельный сейф AiKO T-40EL шт	1	18275 -	-	18275 -	-	-	-	-
9	Прайс-лист ТОО "СтройМебельпластМонтаж"	-Шкаф для уборочного инвентаря 600х500х1656 шт	2	4515 -	-	9030 -	-	-	-	-
10	Прайс-лист	-Стол журнальный 1500х650х750	2	3840,8 -	-	7682 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО "СтройМебельпластМонтаж"	шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Прайс-лист ТОО "СтройМебельпластМонтаж"	-Банкетка 2х местная 850х415х440 шт	8	4515	-	36120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Прайс-лист	-Микроволновая печь СВЧ ElEnBErg MS-2009M шт	1	5489,62	-	5490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Прайс-лист	-Проектор EPsOn EB-S11 V11H436040 шт	1	46215,14	-	46215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Прайс-лист	-Моноблок HEwlETT PACKArd PAviliOn 20-B181Er шт	2	57760	-	115520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Прайс-лист ТОО "СтройМебельпластМонтаж"	-Ванна моечная Эконом ОК ВМО2530Э0К шт	1	4543	-	4543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Прайс-лист ТОО "СтройМебельпластМонтаж"	-Стол производственный 1200х700х750 шт	1	7364	-	7364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Прайс-лист	-Стеллаж кухонный ЭКОНОМ СКК 10/4С4Э шт	1	3999	-	3999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Прайс.лист	-Флагшток к флагу шт	1	9797,96	-	9798	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4792181	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			4792181	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			4792181	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4792181	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			4807147	1101			74
			----			---	---			---
			Тенге			12315	270			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			4792181	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			4792181	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14372	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1405	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12175	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1644	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1520	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			26849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13819	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			594	-	-		-
		Материалы -	Тенге			145	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	410	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			524	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	79	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1185	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	488	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4820215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14307	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: [illegible]ян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Внутренние сантехнические работы ОВ

А К Т N 29 (Локальная смета 2-1-5)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Отопление												
1	Ц0111-350-1-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм (регулирующий клапан)	6 шт	193,78	-	1163	-	887	1	6				
				164,25	-	986	-	90	-	-				
2	Ц0111-350-1-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный;	6	193,78	-	1163	-	887	1	6				
				164,25	-	986	-	90	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм (термостатический элемент)								
		шт								
3	СПрайс-лист-Россия	Регулирующий клапан RA-G	6	2388,97	-	14334	-	-	-	-
	Компания Тайм стр.114	шт		-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс-лист-Россия DAnfOss стр.115	Термостатический элемент RA Danfoss	6	2153,23	-	12919	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	9	801,76	15,99	7216	144	1406	0,66	6
				116,1	5,99	1045	54	128	0,03	-
		м								
19	Ц0111-350-1-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	2	193,78	-	388	-	296	1	2
				164,25	-	329	-	90	-	-
		шт								
20	Ц0111-350-2-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и	1	266,57	-	267	-	198	1	1
				220,5	-	221	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм								
		шт								
21	Ц0111-350-3-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56 477	1,58 -	531 477	2 -	429 90	3 -	3 -
		шт								
22	СПрайс-лист-Россия DAnfOss стр.119	Автоматический балансировочный клапан B-QM д.40	1	68498,7 -	- -	68499 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
23	СПрайс-лист-Россия DAnfOss стр.117	Автоматический балансировочный клапан B-QM д.32	1	25157,52 -	- -	25158 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
24	СПрайс-лист-Россия DAnfOss стр.117	Автоматический балансировочный клапан B-QM д.20	2	15943,18 -	- -	31886 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
28	Е0115-172-4-	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	54	148,4 108	0,07 0,02	8013 5832	4 1	6125 105	0,65 -	35 -
		м2								
30	Е0113-44-2 -	Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	42	731,08 108	271,94 101,25	30705 4536	11421 4253	7910 90	0,53 0,5	22 21
		м2								
31	Е0113-16-6 -	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	42	21,8 5,81	0,05 0,02	915 244	2 1	220 90	0,03 -	1 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (за 2 раза)	84	19,64	0,02	1650	2	237	0,02	1
	к-2			3,13	-	263	-	90	-	-
		м2								
33	Е0126-11-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	251	121,13	31,97	30405	8024	18469	0,34	86
				61,65	11,93	15474	2994	100	0,06	15
		м								
		Тепловой пункт								
40	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07	-
		1шт								
42	С130902-30	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	5	3590	-	17950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
				254,25	15,75	1780	110	128	0,07	-
		1шт								
44	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
45	С130901-92	-Вентили проходные 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	5	682	-	3410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	С130901-93	-Вентили проходные 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	869	-	1738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	408	-	408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	507	-	507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
50	С130903-12	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/	2	296	-	592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
52	СПрайс-лист Россия стр.120	-Ручной балансировочный клапан фланцевый MSV-F2 д.32	1	17010,52	-	17011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	5	63	-	315	-	346	0,31	2
				54	-	270	-	128	-	-
		комплект								
54	СПрайс-лист Россия Карат стр.121	-Термометр технический ТТЖ П3	5	415,61	-	2078	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	Ц0112-698-3	-Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм	4	1123,1	93,1	4492	372	2082	3	12
				576	2,3	2304	9	90	0,01	-
		шт								
56	СПрайс-лист Россия PrOPArTnEr стр.124	-Расширитель для установки термометра Зкч-3-87 уст.6 д.60	1	2977,4	-	2977	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
57	СПрайс-лист-Россия PrOPArTnEr стр.122	Расширитель для установки термометра Зкч-2-87 уст.49 д.32	2	3266,97 - -	- - -	6534 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		шт								
58	СПрайс-лист-Россия PrOPArTnEr стр.122	Расширитель для установки термометра Зкч-2-87 уст.48 д.25	1	3266,97 - -	- - -	3267 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		шт								
59	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	7	47,7 40,5	1,57 -	334 284	11 -	363 128	0,22 -	2 -
		комплект								
60	СПрайс-лист-Россия Сантехкомплект стр.126	Манометр показывающий МПУ-У шт	7	1336,49 -	- -	9355 -	- -	- -	- -	- -
63	Ц0112-698-1-	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	2	436,8 133	18,8 -	874 266	38 -	239 90	0,58 -	1 -
		шт								
64	СПрайс-лист-Россия Комплект-Прибор стр.128	Бобышка для установки термометра на трубопроводе Зкч-1-87 уст.3 шт	2	259,87 -	- -	520 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82 67,5	1,57 -	76 68	2 -	86 128	0,41 -	- -
		1счетчик								
66	СПрайс-лист-Казахстан F CO стр.129	Теплосчетчик д.32 "Multical" шт	1	25696,55 -	- -	25697 -	- -	- -	- -	- -
67	Ц0111-138-1-	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг	5	211,71 76,5	103,32 22,5	1059 383	517 112	445 90	0,5 0,13	3 1
		компл								
68	СПрайс-лист-Россия Тепломер стр.131	Тепловычислитель "Multical" 66-D шт	1	32242,76 -	- -	32243 -	- -	- -	- -	- -
69	СПрайс-лист-Казахстан стр.130	Ультразвуковой расходомер "Ultraflow" шт	2	20335,4 -	- -	40671 -	- -	- -	- -	- -
70	СПрайс-лист-Россия Тепломер стр.131	Термопреобразователь Pt-500 шт	2	8677,89 -	- -	17356 -	- -	- -	- -	- -
71	Ц0111-350-2-	Приборы и средства	1	266,57	-	267	-	198	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм		220,5	-	221	-	90	-	-
		шт								
72	Ц0111-350-1-	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	4	193,78	-	775	-	591	1	4
				164,25	-	657	-	90	-	-
		шт								
73	СПрайс-лист-Россия Данфосс стр.132	Регулирующий клапан VB2 д.32 с электроприводом	1	27031,06	-	27031	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	СПрайс-лист-Россия Данфосс стр.132	Регулирующий клапан VB2 д.15 с электроприводом	1	21654,31	-	21654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
75	СПрайс-лист-Россия Данфосс стр.133	Электронный регулятор температуры ECL 200	1	30345,5	-	30345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
76	СПрайс-лист-Россия Данфосс стр.134	Температурные датчики ESMT/ESM-11/ESMU	2	4050,98	-	8102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
80	Е0120-30-1 -	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	47,1	107,48	1,2	5062	57	541	0,05	2
				8,53	0,45	402	21	128	-	-
		кг								
81	Е0116-10-2 -	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	3	623,7	14,12	1871	42	406	0,55	2
				100,35	5,29	301	16	128	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 50 мм								
82	Е0116-10-1	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	4	425,7 100,35	14,12 5,29	1703 401	56 21	541 128	0,55 0,03	2 -
83	Е0113-44-2	м -Очистка металлическим песком внутренней поверхности оборудования, труб диам. менее 500 мм и мелких изделий	2,2	731,08 108	271,94 101,25	1608 238	598 223	414 90	0,53 0,5	1 1
84	Е0113-16-6	м2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,2	21,8 5,81	0,05 0,02	48 13	- -	12 90	0,03 -	- -
85	Е0113-26-21-к-2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 (за 2 раза)	4,4	19,64 3,13	0,02 -	86 14	- -	12 90	0,02 -	- -
86	Е0126-11-1	м2 -Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	7	121,13 61,65	31,97 11,93	848 432	224 84	515 100	0,34 0,06	2 -
90	Е0118-13-1	м -Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3223,67 2218,5	120,17 45	3224 2219	120 45	2897 128	13 0,22	13 -
91	СПрайс-лист Казахстан ТОО ISV LTD" стр.40з,41з	1насос -Насос Wilo-TOP-S 40/4 шт	1	28139,75 -	- -	28140 -	- -	- -	- -	- -
92	Е0118-21-3	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	235,1 155,25	70,85 27	235 155	71 27	233 128	0,91 0,13	1 -
93	СПрайс-лист	1фильтр -Сетчатый фильтр Y222 диаметр	1	7927,43	-	7927	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Россия Компания Тайм стр.42з,43з	40мм Danfoss шт		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
94	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
95	С130903-31	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	1240 -	- -	1240 -	- -	- -	- -	- -
96	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
97	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	362 -	- -	362 -	- -	- -	- -	- -
		Локальная смета 2-1-5(3) Тепловой пункт								
1	Е0118-16-2	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм 1шт	1	12593,61 454,5	76,23 29,25	12594 455	76 29	619 128	2,64 0,14	3 -
2	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм 1шт	1	15827,84 627,75	155,59 58,5	15828 628	156 58	878 128	3,58 0,28	4 -
3	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	2	582,88 447,75	90,13 33,75	1166 896	180 67	1233 128	2,6 0,16	5 -
4	С130902-31	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	2	5950 -	- -	11900 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			615685	22864			257
			----			---	---			---
			Тенге			45824	8315			41
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10976	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3221	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6949	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	938	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1034	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			18264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7887	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74280	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26959	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34600	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5087	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6492	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114684	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39687	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			530429	-	-		-
		Материалы -	Тенге			45006	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12591	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			471811	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2417	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32793	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			579339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15008	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			712287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		326
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62582	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
98	E0120-31-3	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,2 т	2	2057,2	184,07	4114	368	4078	9,36	19
				---	---	---	---	---	---	---
				1523,25	69,75	3047	140	128	0,34	1
			шт							
99	E0120-31-2	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	1726,32	91,69	1726	92	1777	8,26	8
				---	---	---	---	---	---	---
				1354,5	33,75	1355	34	128	0,17	-
			шт							
100	E0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых	15	678,73	28,48	10181	427	12701	3,65	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 0,025 т		650,25	11,25	9754	169	128	0,05	1
		шт								
101	Е0120-32-4	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,2 т	3	3383,04	204,91	10149	615	8882	13,2	40
				2236,5	76,5	6710	230	128	0,38	1
		шт								
103	СПрайс-лист	-Вентилятор в корпусе	1	31463,14	-	31463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
105	СПрайс-лист Россия РусВент стр.140	-Центробежный канальный вентилятор VENTS 150 VKMS	1	7400,8	-	7401	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
106	СПрайс-лист Россия РусВент стр.140	-Центробежный канальный вентилятор VENTS 250 VKMS	3	10057,07	-	30171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
107	СПрайс-лист Россия ROCT KliMAT стр.44з,45 з	-Вентилятор осевой VENTS OV1 250 Р	1	7332,12	-	7332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
108	Е0120-16-1	-Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм	2	893,62	55,49	1787	111	1331	3,2	6
				517,5	2,25	1035	5	128	0,11	-
		шт								
109	С131306-7	-Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	2	43700	-	87400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
110	Е0120-35-1	-Установка калориферов массой до 0,1 т	2	964,85	113,22	1930	226	2108	4,87	10
				780,75	42,75	1562	85	128	0,21	-
		шт								
111	С131302-66	-Калориферы пластинчатые стальные марки КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м2	2	32700	-	65400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
112	Е0120-41-2	-Установка виброизоляторов номер 39	10	257,97	0,54	2580	5	1040	0,44	4
				81	0,23	810	2	128	-	-
		шт								
113	Е0120-34-1	-Установка агрегатов воздушно-отопительных массой до 0,25 т	3	1537,27	231,14	4612	693	5003	7,5	23
				1217,25	85,5	3652	257	128	0,42	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
114	Прайс-лист Россия Тепломаш стр.141	-Воздушно-тепловая завеса КЭВ 9П-202	3	27601,59 -	- -	82805 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
115	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	1,36	1262,45 924,75	6,95 2,25	1717 1258	9 3	1614 128	5,75 0,01	8 -
		м2								
116	С131312-11	-Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	1,36	2070 -	- -	2815 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
117	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	14,4	107,48 8,53	1,2 0,45	1548 123	17 6	166 128	0,05 -	1 -
		кг								
118	Е0120-28-5	-Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	2	5044,11 375,75	121,73 45	10088 752	243 90	1077 128	2 0,22	4 -
		шт								
119	Е0120-45-1	-Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 10 тыс. м3-час	3	2123,01 1683	90,13 33,75	6369 5049	270 101	6592 128	9,32 0,16	28 -
		шт								
120	СПрайс-лист Россия ЭкоСтрой стр.142,143	-Фильтр яейковый ФЯУ	3	940 -	- -	2820 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
121	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	63 54	- -	252 216	- -	276 128	0,31 -	1 -
		комплект								
122	СПрайс-лист Россия АрмаГаз СПБ стр.144	-Термометр технический марки ТТЖ П3	4	278,43 -	- -	1114 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
123	Е0120-28-7	-Установка люков герметических	4	430,36 236,25	81,61 31,5	1721 945	326 126	1371 128	1,26 0,15	5 1
		шт								
124	С131312-16	-Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	4	39 -	- -	156 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
125	Е0120-26-5	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	2	10045,46 299,25	17,71 6,75	20091 599	35 14	783 128	1,82 0,03	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
142	Е0126-9-12	-Изоляция трубопроводов диаметром 325-476 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	48	237,4	20,49	11395	984	7733	0,88	42
				153,45	7,65	7366	367	100	0,04	2
		м								
146	Е0113-29-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-12-01	17	3,14	0,14	53	2	44	0,01	-
				2,84	0,05	48	1	90	-	-
		м2								
		Локальная смета2-1-5(2)								
1	СПрайс-лист	-Вентилятор низкого давления ВЦ4-75-4	2	20117,25	-	40234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Локальная смета 2-1-5(3)								
5	СПрайс-лист	-НЕГОРИН-Металл(В)	29,172	449,39	-	13110	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			462535	4426			257

			Тенге			44277	1629			8
	Стоимость оборудования -		Тенге			82805	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			82805	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24558	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3049	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7782	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13110	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7777	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1167	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1940	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34275	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		48
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8948	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			355172	-	-		-
	Материалы -		Тенге			38562	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	38124	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			276307	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			48798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7320	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24238	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			428209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		245
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45443	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			545288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54392	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение приточных установок								
148	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	12	623,7	14,12	7484	169	1623	0,55	7
				100,35	5,29	1204	63	128	0,03	-
			м							
149	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	91	801,76	15,99	72960	1455	14221	0,66	60
				116,1	5,99	10565	545	128	0,03	3
			м							
150	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
			1шт							
151	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
			1шт							
152	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
153	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507	-	1014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
154	С130901-65	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	3	941	-	2823	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	3	3500 -	- -	10500 -	- -	- -	- -	- -
156	С130903-17	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 40 мм шт	1	1250 -	- -	1250 -	- -	- -	- -	- -
157	СПрайс-лист Казахстан ПромРесурс -Kz стр.147	-Обратный клапан диаметром 50мм марки 16ч3п шт	1	2241,77 -	- -	2242 -	- -	- -	- -	- -
158	Ц0111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм шт	2	193,78 164,25	- -	388 329	- -	296 90	1 -	2 -
159	СПрайс-лист Россия МК Термо стр.148	-Клапан регулирующий седельный с редукторным электроприводом марки VRB2 шт	2	2524,48 -	- -	5049 -	- -	- -	- -	- -
160	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	2	3223,67 2218,5	120,17 45	6447 4437	240 90	5795 128	13 0,22	26 -
161	Прайс-лист Казахстан WILO стр.149	-Циркуляционный насос WilO STAr-RS 25/6 шт	2	8426,25 -	- -	16852 -	- -	- -	- -	- -
162	Ц0112-698-3	-Расширитель с бобышкой из углеродисой стали, диаметр корпуса расширителя до 108	6	1123,1 576	93,1 2,3	6739 3456	559 14	3123 90	3 0,01	18 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм, на условное давление до 10 МПа для трубопровода, диаметром до 76 мм								
		шт								
163	Ц0112-699-1	Закладное устройство отбора давления /разрежения/	15	200	69,6	3000	1044	1759	1	15
				128	2,3	1920	35	90	0,01	-
		шт								
164	СПрайс-лист Россия	Расширитель Зкч-3-87	6	3062,78	-	18377	-	-	-	-
	Центр Комплектации стр.150	шт		-	-	-	-	-	-	-
165	СПрайс-лист Россия НПО Промавтоматика стр.151	Установка для манометра Зкч4-275	15	1206,55	-	18098	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
166	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,1	21,8	0,05	416	1	100	0,03	1
				5,81	0,02	111	-	90	-	-
		м2								
167	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	38,2	19,64	0,02	750	1	108	0,02	1
				3,13	-	120	-	90	-	-
		м2								
168	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	103	91,37	8,47	9411	872	5330	0,28	29
				48,6	3,15	5006	324	100	0,02	2
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			190206	4812			175

			Тенге			30198	1261			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			16852	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			16852	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10126	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2819	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5753	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5178	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	777	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			918	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			16222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6529	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10578	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4467	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5561	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	831	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			967	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6392	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			152650	-	-		-
		Материалы -	Тенге			70980	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20145	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60077	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3868	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10706	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			189142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24013	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			239299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36934	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1268427	32103			690
			----			---	---			---
			Тенге			120299	11205			55
		Стоимость оборудования -	Тенге			99657	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			99657	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			21102	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6040	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12701	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1715	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1952	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			34486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14416	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			109415	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34475	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47943	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13110	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7084	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9399	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			166042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55027	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1038252	-	-		-
		Материалы -	Тенге			154548	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	70859	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			808194	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13605	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1196689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		453
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84464	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1496874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		819
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153908	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Саананян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Внутренние сантехнические работы ВК

А К Т N 30 (Локальная смета 2-1-6)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1												
1	С130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	37	328	-	12136	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
		Типовая опора ОП-2												
30	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм (диаметром 15мм)	2	13273,57	1,57	26547	3	138	0,3	1				
				54	-	108	-	128	-	-				
		1кран												
31	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм (диаметром 15мм)	3	4408,57	1,57	13226	5	207	0,3	1				
				54	-	162	-	128	-	-				
		1кран												
32	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	6	10263,47	23,09	61581	139	1279	0,9	5				
				157,5	9	945	54	128	0,04	-				
		1кран												
33	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Стимул"	-Огнетушитель порошковый ОП-8	8	2514,19	-	20114	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.109									
34	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,23	-
		шт								
35	СПрайс-лист Казахстан	Шкаф пожарный ШПК-315	6	6100,62	-	36604	-	-	-	-
	ТОО "Стимул"	шт		-	-	-	-	-	-	-
	стр.109									
36	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	1	6282	508	6282	508	4346	28	28
				4770	58,5	4770	59	90	0,34	-
		шт								
37	Прайс-лист Россия	Установка повышения давления	1	206325,14	-	206325	-	-	-	-
	WILO	шт		-	-	-	-	-	-	-
	стр.60з,61 з									
42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,33	21,8	0,05	203	-	49	0,03	-
				5,81	0,02	54	-	90	-	-
		м2								
43	Е0113-26-6 к-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	18,66	20,36	0,02	380	-	70	0,02	-
				4,16	-	78	-	90	-	-
		м2								
44	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	5,7	221,01	5,31	1260	30	241	0,24	1
				40,28	2,03	230	12	100	0,01	-
		м								
45	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	18,5	221,01	5,31	4089	98	783	0,24	4
				40,28	2,03	745	38	100	0,01	-
		м								
46	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм	13,5	221,01	5,31	2984	72	571	0,24	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм		40,28	2,03	544	27	100	0,01	-
47	Е0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм м	28,2	280,02 44,33	6,01 2,25	7896 1250	169 63	1314 100	0,26 0,01	7 -
		полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм								
48	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	0,2559	10300 -	- -	2636 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,1759	8097,13 8032,5	- -	1424 1413	- -	1837 130	51,5 -	9 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			406535	1203			64
			----			---	---			---
			Тенге			10784	293			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			206325	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			206325	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9131	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3189	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5355	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4846	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	727	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			839	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			14815	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6082	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57476	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13542	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4454	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39239	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			10	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4864	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	730	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3740	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			66080	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5183	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			133603	-	-		-
		Материалы -	Тенге			99992	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1269	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32250	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	244	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8114	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			143341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1513	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			430562	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12778	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЗ								
51	С130901-12	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	12 шт	280 -	- -	3360 -	- -	- -	- -	- -
52	С130903-11	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1 шт	225 -	- -	225 -	- -	- -	- -	- -
		Водомерный узел ТЗ (лист 9)								
63	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	2,3 м	364,67 59,85	4,19 1,58	839 138	10 4	181 128	0,34 0,01	1 -
64	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	0,4 м	362,67 59,85	4,19 1,58	145 24	2 1	31 128	0,34 0,01	- -
65	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	0,3 м	329,67 59,85	4,19 1,58	99 18	1 -	24 128	0,34 0,01	- -
		Водомерный узел ТЗ (лист 10)								
74	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и	1	63,45	1,57	63	2	72	0,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубкой-сифоном		56,25	-	56	-	128	-	-
		комплект								
75	СПрайс-лист-Россия ООО "Теплоарматура" стр.99	-Манометр МПЗ-У	1	705,37	-	705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Типовая опора ОП-2								
92	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,83	21,8	0,05	40	-	10	0,03	-
				5,81	0,02	11	-	90	-	-
		м2								
93	Е0113-26-6 к-2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за раза)	3,66	20,36	0,02	75	-	14	0,02	-
				4,16	-	15	-	90	-	-
		м2								
94	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	52,8	221,01	5,31	11669	280	2234	0,24	13
				40,28	2,03	2127	107	100	0,01	1
		м								
95	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	65,7	221,01	5,31	14520	349	2780	0,24	16
				40,28	2,03	2646	133	100	0,01	1
		м								
96	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	36,6	221,01	5,31	8089	194	1549	0,24	9
				40,28	2,03	1474	74	100	0,01	-
		м								
97	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,476	10300	-	4903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
98	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,1815	8097,13	-	1470	-	1895	51,5	9
				8032,5	-	1458	-	130	-	-
		км								
		Оборудование								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0117-2-2	-Установка полотенцесушителей латунных хромированных	1	7298,33	6,95	7298	7	533	2,48	2
				414	2,25	414	2	128	0,01	-
		шт								
100	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	11	9126,62	39,24	100393	432	5671	2,22	24
				387	15,75	4257	173	128	0,07	1
		комплект								
101	СПрайс-лист Россия ООО Ника стр.51з	-Приставная полочка для унитаза	11	357,08	-	3928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
102	Е0117-1-9	-Установка глубоких душевых поддонов	1	395,38	47,75	395	48	354	1,55	2
				258,75	18	259	18	128	0,09	-
		комплект								
103	СПрайс-лист Россия ООО Сантехторг стр.52з	-Душевая кабина 4-DR	1	10422,75	-	10423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
104	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
		шт								
105	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	12	5930,28	21,53	71163	258	5460	1,95	23
				346,5	9	4158	108	128	0,04	-
		комплект								
106	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	12	1750	-	21000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
107	Е0117-1-8	-Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
				483,75	11,25	484	11	128	0,05	-
		комплект								
108	СПрайс-лист Россия ЭЛСО стр.53з	-Смеситель для бидэ двухрукояточный центральный наборный	1	2318,1	-	2318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
109	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	4260,08	54,7	8520	109	478	0,99	2
				166,5	20,25	333	40	128	0,1	-
		комплект								
110	Е0117-2-3	-Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,7	1
				126	-	252	-	128	-	-
		шт								
111	Е0117-5-4	-Установка раковин	2	2909,71	12,33	5819	25	380	0,81	2
				144	4,5	288	9	128	0,02	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0117-2-3	-Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
				126	-	252	-	128	-	-
113	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,7	6,95	1413	7	107	0,46	-
				81	2,25	81	2	128	0,01	-
115	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	5	2898,08	9,2	14490	46	922	0,79	4
				139,5	4,5	698	22	128	0,02	-
118	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	1	659	-	659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	Е0117-2-4	-Установка туалетной вешалки, подстаканников, поручней для ванн и т.п. (поручни для санузла)	2	55,13	-	110	-	127	0,28	1
				49,5	-	99	-	128	-	-
120	СПрайс-лист Россия Медградъ стр.54з,55 з	-Поручни инвалидные марки ПР-01	1	9650,7	-	9651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	СПрайс-лист Россия Медградъ стр.54з,55 з	-Поручни инвалидные марки ПР-02	1	9650,7	-	9651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	460,28	21,53	460	22	455	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	-
124	СПрайс-лист Россия Медградъ стр.54з,56 з	-Умывальник для инвалидов марки MG-MO-02	1	8095	-	8095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
126	С131101-97	-Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	1	5840	-	5840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
127	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
128	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750	-	1750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
129	Ц0107-218-1	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	1	5925	388	5925	388	4138	27	27
				4568	29,3	4568	29	90	0,17	-
		шт								
131	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
		1шт								
132	С130902-32	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	6780	-	6780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Фонтанное оборудование								
133	Ц0107-218-1	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые,	1	5925	388	5925	388	4138	27	27
	прим.	многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т (фонтанное оборудование)		4568	29,3	4568	29	90	0,17	-
		шт								
134	Прайс-лист Россия VErsAillEs стр.113	-Готовая фонтанная установка серии "VErsAillEs" в комплекте с насосом	1	165776,76	-	165777	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Локальная смета2-1-6(1)								
1	Прайс-лист	-Автоматическая установка для отвода стоков со встроеным погружным насосом WilO TMW	1	39486,2	-	39486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32/11/В								
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			571204	2697			175
			----			---	---			---
			Тенге			29849	808			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			205263	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			205263	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11850	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1938	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9195	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1241	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1208	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			21333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10436	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40766	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27297	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8046	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4903	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8481	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1272	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2955	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52201	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9318	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			313326	-	-		-
		Материалы -	Тенге			211362	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13417	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87884	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2576	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19830	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			350329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15993	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			629126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35747	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			977739	3900			239
			----			---	---			---
			Тенге			40634	1101			5

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Внутреннее электроснабжение

А К Т N 31 (Локальная смета 2-1-7)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	%	11	
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
1	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	-	4140	-	2624	6,98		14	
				1215	-	2430	-	108	-		-	
		шкаф ЩС5										
20	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2		2	
				317	13,5	317	14	95	0,08		-	
		шт										
21	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1		4	
				227	2,3	908	9	95	0,01		-	
		шт										
		ЩС6										
22	Ц0108-572-3	-Блок управления шкафного	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм		317	13,5	317	14	95	0,08	-
23	Ц0108-526-1-	шт Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2 227	13,2 2,3	3007 1362	79 14	1307 95	1 0,01	6 -
26	Ц0108-532-1-	шт Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	6	750,2 272	13,2 2,3	4501 1632	79 14	1564 95	2 0,01	12 -
28	Ц0108-530-4-	шт Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,9 387	17,9 2,3	1566 774	36 5	740 95	3 0,01	6 -
29	Ц0108-534-1-	шт Переключатель универсальный, пылеводозащищенный,	1	669,8	14,8	670	15	315	2	2
	прим.	устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 4 секций (реле)		329	2,3	329	2	95	0,01	-
30	Ц0108-573-4-	шт Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514 254	105 20,3	514 254	105 20	261 95	2 0,12	2 -
31	Ц0111-350-1-	шт Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	6	193,78 164,25	- -	1163 986	- -	887 90	1 -	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
32	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
		шт								
35	Ц0108-152-7-	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	8	3,8	0,4	30	3	26	0,02	-
				3,2	0,2	26	2	95	-	-
		шт								
		Молниезащита и заземление								
43	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,28	218,93	-	1813	-	2048	1,54	13
				218,93	-	1813	-	113	-	-
		м3								
44	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,28	134,1	-	1110	-	1255	0,97	8
				134,1	-	1110	-	113	-	-
		м3								
45	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	46	61,9	3,3	2847	152	1023	0,14	6
				23	0,4	1058	18	95	-	-
		м								
46	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	107,3	3,5	429	14	125	0,18	1
				32,4	0,4	130	2	95	-	-
		м								
47	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	330,1	24,1	5282	386	1801	0,7	11
				116	2,5	1856	40	95	0,01	-
		шт								
48	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	253	88,9	3,1	22492	784	6778	0,16	40
				27,9	0,3	7059	76	95	-	-
		м								
		Уравнивание потенциалов								
49	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	41	88,9	3,1	3645	127	1098	0,16	7
				27,9	0,3	1144	12	95	-	-
		м								
50	Ц0108-591-9-	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой	63	62,7	0,2	3950	13	3465	0,34	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проводке		57,8	0,1	3641	6	95	-	-
		шт								
51	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	15	47	0,2	705	3	650	0,29	4
				45,5	0,1	683	2	95	-	-
		шт								
		Светотехническое оборудование								
55	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	2	269,9	98	540	196	287	0,76	2
				122	29	244	58	95	0,17	-
		шт								
57	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	-48,5	-0,2	-97	-	-89	-0,29	-1
				-47	-0,1	-94	-	95	-	-
		шт								
60	Ц0108-593-1-5	Люстры и подвесы с количеством ламп до 50	1	5202	2862	5202	2862	2272	8	8
				1595	797,01	1595	797	95	4,62	5
		шт								
		Провода и кабели								
71	Ц0108-163-3	Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2	2	418,4	-	837	-	654	2	4
				344	-	688	-	95	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			69450	5056			182

			Тенге			30487	1106			6
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			66527	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33907	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28670	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4125	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5642	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			99672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32795	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2923	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2923	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	495	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3419	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			106272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36214	-		-

РАЗДЕЛ 2.

Материалы и оборудование неучтенное ценником

72	75-6-41	-Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700	-	120700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
73	75-6-54	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60	1	75600	-	75600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЩС5								
122	СПрайс-лист Россия Электролидер стр.161	-Щит распределительный на 12 модулей ЩРН-12 УХЛ4	1	1296,77	-	1297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
123	СПрайс-лист Казахстан Гаухар стр.158	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 20А	1	189,72	-	190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
124	СПрайс-лист Казахстан Гаухар стр.158	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 25А	1	189,72	-	190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
125	СПрайс-лист Казахстан Гаухар стр.158	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА-47-63-3 на 32А	1	189,72	-	190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
126	СПрайс-лист Казахстан Гаухар стр.157	-Выключатель автоматический однополюсный ВА-47-63-3 на 16А	1	65,1	-	65	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
127	СПрайс-лист Россия Электро-Имидж	-Шина N65.63.08	1	80,9	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.1з,2з									
128	СПрайс-лист-Шина РЕ65.63.08		1	57,02	-	57	-	-	-	-
	Россия			---	---	---	---	---	---	---
	Электро-Им	шт		-	-	-	-	-	-	-
	идж									
	стр.1з,3з									
		ЩС6								
129	СПрайс-лист-Пункт распрделительный		1	11748,72	-	11749	-	-	-	-
	Россия силовой навесной марки			---	---	---	---	---	---	---
	Группа ПР11-3059-21УЗ			-	-	-	-	-	-	-
	компаний									
	электропро	шт								
	дукт									
	стр.4з									
130	СПрайс-лист-Выключатели автоматические		6	385,26	-	2312	-	-	-	-
	Россия марки АЕ2056 на 16А,20А			---	---	---	---	---	---	---
	Электра			-	-	-	-	-	-	-
	стр.5з	шт								
133	СПрайс-лист-Пост однокнопочный		6	115,94	-	696	-	-	-	-
	Россия ПКЕ-122-54У2			---	---	---	---	---	---	---
	Компания			-	-	-	-	-	-	-
	Россар	шт								
	стр.165									
135	СПрайс-лист-Магнитный пускатель		1	1920,4	-	1920	-	-	-	-
	Казахстан ПМЛ-411002Б			---	---	---	---	---	---	---
	Электроком			-	-	-	-	-	-	-
	плект	шт								
	стр.167									
136	СПрайс-лист-Реле промежуточное ПЭ-37-22УЗ		1	672,08	-	672	-	-	-	-
	Россия			---	---	---	---	---	---	---
	ООО	шт		-	-	-	-	-	-	-
	"Робби"									
	стр.170									
137	СПрайс-лист-Пускатель магнитный		1	9985,83	-	9986	-	-	-	-
	Россия ПМЛ-123002В			---	---	---	---	---	---	---
	Балт			-	-	-	-	-	-	-
	Промкомпле	шт								
	кт									
	стр.202,20									
	3									
138	Прайс-лист -Блок управления вентиляцией		2	76214,2	-	152428	-	-	-	-
	Россия ASW-210-30-1-С			---	---	---	---	---	---	---
	Компания			-	-	-	-	-	-	-
	Контур-Вес	шт								
	т стр.169									
139	СПрайс-лист-Датчик температуры приточного		1	3225,33	-	3225	-	-	-	-
	Казахстан воздуха STK			---	---	---	---	---	---	---
	Компания			-	-	-	-	-	-	-
	"Пирсум-А"	шт								
	стр.171,17									
	2									
140	СПрайс-лист-Датчик температуры на		2	1997,17	-	3994	-	-	-	-
	Россия теплоносителе ТК 5000			---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	REGELTECHN IC стр.204	шт		-	-	-	-	-	-	-
142	СПрайс-лист-Казахстан Евразия-Электрокомплект стр.174	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ шт	1	862,22	-	862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	СПрайс-лист-Россия WiwEB стр.205	Подводная клеммная коробка 168/2651 шт	1	17550,33	-	17550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	СПрайс-лист-Казахстан Электропрофи стр.6з,8з	Розетка штепсельная 2-х полюсная для скрытой установки с 3-им заземляющим контактом марки РС16-004 шт	12	-48,99	-	-588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	С151803-77 -	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3 1000шт	0,008	34300	-	274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Светотехническое оборудование								
159	СПрайс-лист-Россия Промсвет стр.27з	Светильник для ламп накаливания марки НБО21-100 шт	29	202,63	-	5876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	СПрайс-лист-Россия Дизар группа стр.28з	Светильник для люминисцентных ламп марки ЛПО50-2х40 шт	19	898,44	-	17070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	СПрайс-лист-Казахстан Энерджи-Тараз стр.20з	Светильник для люминисцентных ламп марки ARS/R-4x18 шт	128	1865,53	-	238788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	СПрайс-лист-Казахстан ТОО "Компания Казахский свет" стр.19з	Светильник для люминисцентных ламп марки ALS.OPL136 шт	15	4073,99	-	61110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.9з	Выключатель однополюсный для скрытой установки марки С14-003 шт	2	-47,03	-	-94	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
174	СПрайс-лист-	Выключатель двухклавишный для	2	-74,46	-	-149	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Казахстан 220 VOLT стр.10з,30 з	скрытой установки марки С56-043		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
180	С151701-89	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	2	443	-	886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
181	С151706-55	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-40	2	13	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
182	СПрайс-лист-Россия ООО "Твой свет" стр.33з,34 з	-Люстра потолочная хрустальная	1	783795,29	-	783795	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
183	СПрайс-лист-Казахстан ТексАn стр.35з,36 з	-Лампа компактная люминисцентная Classic-Saving 11W/860 E27	42	164,21	-	6897	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Провода и кабели								
200	С151610-7	-Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-1-1У3	2	3590	-	7180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
201	СПрайс-лист-Казахстан АСКА-KZ стр.38з	-Наконечник кабельный алюминиевый марки ТА 50-10-9	8	21,16	-	169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
202	СПрайс-лист-Казахстан АСКА-KZ стр.39з	-Наконечник кабельный алюминиевый марки ТА 25-8-7	13	13,72	-	178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Локальная смета 2-1-7(1)								
		Монтажные работы								
		Светотехническое оборудование								
9	Ц0108-593-20	-Светильник в подвесных потолках	298	371,4	92,4	110677	27535	53110	1,02	304
				161	26,6	47978	7927	95	0,15	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
10	Ц0108-593-7-2	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	18	357,5	164	6435	2952	3037	0,82	15
				131	46,6	2358	839	95	0,27	5
		шт								
11	Ц0108-593-1-2	Люстры и подвесы с количеством ламп до 5	2	508,8	285	1018	570	462	1	2
				160	83,3	320	167	95	0,48	1
		шт								
12	Ц0108-593-1-3	Люстры и подвесы с количеством ламп до 12	16	1089,7	609	17435	9744	8482	2	32
				385	173	6160	2768	95	1	16
		шт								
		Материалы и оборудование неучтенное ценником Светотехническое оборудование								
13	СПрайс-лист-Люстра 4469/9		4	15354,93	-	61420	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс-лист-Люстра 4574/6		2	37716,47	-	75433	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-лист-Люстра 7201/8		2	39704,16	-	79408	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс-лист-Люстра 7152/6		4	18336,47	-	73346	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс-лист-Светильник 2083/4		2	4969,23	-	9938	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс-лист-Лампочки		10	136,65	-	1367	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1961661	40801			353

			Тенге			56816	11700			68
	Стоимость оборудования -		Тенге			348728	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			348728	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1612932	-	-		-
	Материалы -		Тенге			37948	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	68516	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1477367	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			65090	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9764	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			100681	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1778704	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		453

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Наружная Телефонизация

А К Т N 32 (Локальная смета 5-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	ЗП рабочих строителей	машинистов	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-16-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	1,8	20,41	19,37	37	35	11	0,01	-		
				0,99	5,48	2	10	97	0,02	-		
			м3									
		Телефонизация										
2	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,01	47611,09	17877,09	476	179	447	173	2		
				29700	4698,68	297	47	130	18,1	-		
			км									
3	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,7	2,1	277	21	192	0,1	1		
				19,7	0,5	197	5	95	-	-		
			м									
4	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	580	27,7	2,1	16066	1218	11130	0,1	58		
				19,7	0,5	11426	290	95	-	2		
			м									
5	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных	1	91,62	43,92	92	44	64	0,27	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2		47,7	16,58	48	17	100	0,08	-
6	Ц0108-148-1-	отверст. Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	11	27,7 19,7	2,1 0,5	305 217	23 6	211 95	0,1 -	1 -
7	Ц0108-148-1-	м Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	4	27,7 19,7	2,1 0,5	111 79	8 2	77 95	0,1 -	- -
8	Ц0108-146-2-	м Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	1	73,1 23,4	20,8 4,4	73 23	21 4	26 95	0,14 0,03	- -
9	Ц0110-100-2-	м Устройства телефонные	1	5196 4995	- -	5196 4995	- -	4496 90	28 -	28 -
10	Ц01401-62-2-	шт Измерения в электроустановках. Прочие измерения. Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжение, кВ: до 10	1	250,68 250,68	- -	251 251	- -	188 75	1 -	1 -
11	Е0134-108-3-	измерен. Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	22	741,15 144	- -	16305 3168	- -	3485 110	0,82 -	18 -
		шт								
		Оборудование и материалы не учтенные ценником								
		Телефонизация								
12	СПрайс-лист-Россия Прогресс стр.63	Бокс телефонный кабельный БКТ-20	1	688,51 -	- -	689 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
13	СПрайс-лист-Казахстан ТОО "Алматинский завод Промсвязь" стр.65	Консоль для кабельного колодца ККЧ-2	11	277,3 -	- -	3050 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
14	СПрайс-лист-	Кронштейн для кабельного	11	202,61	-	2229	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Казахстан ТОО "Алматинский завод Промсвязь" стр.65	колодца ККП-600 шт		-	-	-	-	-	-	-
		Провода и кабели								
15	СПрайс-лист-Казахстан 220 VOLT стр.66	Кабель ТППэп3-20х2х0,4 м	606	61,38 -	-	37194 -	-	-	-	-
		Трубы								
16	С130804-10	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм 10м	0,4	1420 -	-	568 -	-	-	-	-
17	С130804-11	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм 10м	1	2130 -	-	2130 -	-	-	-	-
18	СПрайс-лист-Казахстан ТОО "ЭлектроГлобалКом" стр.67	Металлорукав д.38 РЗЦх-38 м	11	18,49 -	-	203 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			85251	1549			110

			Тенге			20702	380			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			22278	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3799	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	17494	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16320	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2448	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2316	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			40914	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		100
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	19942	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60275	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12799	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3588	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43365	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			339	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4008	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	601	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3857	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68139	-	-		-

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Плиточное покрытие

А К Т N 33 (Локальная смета 7-2)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	14	69,78	33,28	977	466	307	0,03	-				
				5	11,49	70	161	133	0,04	1				
		м2												
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,4	1552,76	68,13	2174	95	64	0,14	-				
				21,38	12,76	30	18	133	0,04	-				
		м3												
		Локальная смета 7-2(1)												
1	Е0111-31-8	-Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	14	728,67	16,52	10201	231	8011	2,91	41				
				459	6,19	6426	87	123	0,03	-				
		м2												
2	С143011-33	-Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 20 мм	14,7	6370	-	93639	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м2												
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			106991	793			41				

п 34, 35, 36

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик : АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		072-50/2013	21.05.2013г.	Бюджет			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»	339 885 590	26 907 604							3 228 912	30 136 516

М.П. Заказчик Заместитель Председателя Правления АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Акилбеков К.С.

М.П. Подрядчик Директор ТОО «Сыл»

Овнанян Г.Н.

Заказчик :АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»
Подрядчик: ТОО "СЫЛ"

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков»
(июль 2014 г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2013г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудова-ния, мебели: и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Общестроительные работы	10634586	-	-	10634586
2.	2-1-5	-Внутренние сантехнические работы ОВ	154368	-	-	154368
3.	2-1-7	-Внутреннее электроснабжение	546591	28069	-	574660
		Всего по главе	11335545	28069	-	11363614
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	11335545	28069	-	11363614
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
4.	СН РК 8.02-09-2002	-Временные здания и сооружения 1,8%	204040	-	-	204040
		Всего по главе	204040	-	-	204040
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	11539585	28069	-	11567654
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
5.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	253871	-	-	253871

1	2	3	4	5	6	7
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	46158	46158
		Всего по главе	253871	-	161554	415425
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	11793456	28069	161554	11983079
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	11793456	28069	161554	11983079
7.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	26341254	62693	360839	26764787
8.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	535296	535296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	26341254	62693	896135	27300082
9.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	3276010	3276010
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	26341254	62693	4172145	30576092

К оплате 30 136 516 тенге, в т.ч. НДС 12% 3 228 912 тенге

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Общестроительные работы

А К Т N 34 (Локальная смета 2-1-1,2-1-1(20)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Перекрытия								
161	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	11,88	-41200	-	-489456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
1	СТовар.накл-	Стоимость сетки арматурной 5Вр1 100х100 м2	3381	169,81	-	574140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	СТовар.накл-	Стоимость проволоки 5Вр1 в бухтах тн	6	55240,59	-	331444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах(демонтаж стержней, изготовление сварных сеток на	6	27935,09	9375,11	167611	56251	99832	91	546
				16380	2107,33	98280	12644	90	7,36	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		монолитные железобетонные перекрытия)								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			583738	56251			546
			----			---	---			---
			Тенге			98280	12644			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			416128	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			416128	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24968	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			441095	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			167611	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13080	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	110924	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			99832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14975	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16047	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			283489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		640
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	125899	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			724584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		640
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	125899	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Крыша								
4	СПрайс-лист-Россия Радиус-М стр.212,213	Покрытие купола -Стоимость "золотого" нержавеющего листа с покрытием нитрида титана	м2	130,3665	7849,59	-	1023323	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-
5	ССчет фактура №5,6 от 02.07.2014 г.	-Облицовочные работы методом "косая шашка"	м2	298	4824,62	-	1437738	-	-	-	-
					---	---	---	---	---	---	---
					-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2461061	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2461061	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2461061	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147664	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2608725	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2608725	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. Лестницы								
		Козырек К-3								
49	Е0115-5-9	-Облицовка плитами из мрамора или травертина	6,72	2176,36	7,49	14625	50	13515	9,7	65
		/полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6		1912,5	2,84	12852	19	105	0,01	-
		м2								
50	СПрайс-лист	-Стоимость травертина "VALENTINO"	6,8544	4621,68	-	31679	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Локальная смета 2-1-1(7)								
	СПрайс-лист	-НЕГОРИН-Металл(В)	53,8206306	-449,39	-	-24186	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			22118	50			65
			Тенге			12852	19			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22118	-	-		-
	Материалы -		Тенге			192	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12871	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7492	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1530	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13515	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2027	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2138	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37770	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		72
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14898	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			37770	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		72
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14898	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Внутренняя отделка								
		Локальная смета 2-1-1(8)								
		1 этаж								
3	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	111,481	-127,99	-2,33	-14268	-260	-5212	-0,26	-29
				-43,65	-0,88	-4866	-98	105	-	-
		м2								
		2-ой этаж								
821	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	407	-122,51	-1,88	-49862	-765	-16944	-0,23	-94
				-38,93	-0,72	-15845	-293	105	-	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку								
		м2								
		Купол								
6	Е0115-37-9	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	403	848,32	2,86	341873	1153	119743	1,63	657
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005			282,04	0,94	113662	379	105	-	2
		м2								
7	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	380	171,8	3,94	65283	1497	41336	0,55	210
				102,11	1,49	38802	566	105	0,01	3
		м2								
		Венецианская штукатурка купола								
8	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных+грунтовка "Алинекс-праймером"	380	9,13	0,35	3469	133	3559	0,06	23
				8,78	0,14	3336	53	105	-	-
		м2								
9	СПрайс-лист	-Стоимость "Алинекс-праймер"	114	66,55	-	7587	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных+грунтовка "Версафикс"	380	9,13	0,35	3469	133	3559	0,06	23
				8,78	0,14	3336	53	105	-	-
		м2								
11	СПрайс-лист	-Стоимость специальной грунтовки "Версафикс"	190	539,15	-	102438	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0115-55-7	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором(венецианская штукатурка)	380	667,88	1,88	253794	714	266021	3,3	1254
				666	0,72	253080	274	105	-	1
		м2								
13	СПрайс-лист	-Стоимость "Dekorum-stucco"	456	1661,46	-	757628	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс-лист	-Стоимость колера	49,4	92,43	-	4566	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		банка		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0115-180-7-	Нанесение воска на стены и откосы	380	133,79	2,91	50841	1107	51647	0,72	273
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		128,34	1,1	48769	418	105	0,01	2
16	СПрайс-лист-	Стоимость "Dekorum-lustrant"	26,6	2398,74	-	63806	-	-	-	-
		л		-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс-лист-	Стоимость "Dekorum-stucco"	456	1661,46	-	757628	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0113-44-9	-Полировка войлоком	380	59	47,75	22420	18145	10003	0,07	27
		м2		11,25	18	4275	6840	90	0,09	34
19	Е0111-40-1	-Устройство галтелей	66,24	27,36	0,16	1812	11	1324	0,09	6
		м		16,18	0,07	1072	5	123	-	-
20	СПрайс	-Галтели	66,24	142,45	-	9436	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0115-181-9-	Декоративная отделка галтелей	16,5	89,78	-	1481	-	1512	0,42	7
		м2		87,3	-	1440	-	105	-	-
		Стены								
22	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	514,4	775,94	4,85	399141	2492	121133	1,29	663
		м2		222,86	1,41	114639	725	105	0,01	3
23	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	407,22	133,54	3,43	54380	1397	32086	0,46	185
		м2		73,73	1,31	30024	533	105	0,01	3
		Венецианская штукатурка стен								
24	Е0115-69-1	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных+грунтовка "Алинекс-праймером"	304	15,27	0,42	4642	128	4791	0,1	29
		м2		14,85	0,16	4514	49	105	-	-
25	СПрайс-лист-	Стоимость "Алинекс-праймер"	91,2	66,55	-	6070	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0115-69-1	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных+грунтовка "Версафикс" кг	304	15,27	0,42	4642	128	4791	0,1	29
				14,85	0,16	4514	49	105	-	-
27	СПрайс-лист	-Стоимость специальной грунтовки "Версафикс" м2	152	539,15	-	81950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0115-55-7	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором(венецианская штукатурка) кг	304	667,88	1,88	203036	572	212817	3,3	1003
				666	0,72	202464	219	105	-	1
29	СПрайс-лист	-Стоимость "Dekorum-stucco" м2	364,8	1661,46	-	606102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс-лист	-Стоимость колера кг	39,52	92,43	-	3653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0115-180-7	-Нанесение воска на стены и откосы банка	304	133,79	2,91	40673	885	41317	0,72	219
		т.ч.		128,34	1,1	39015	334	105	0,01	2
		п-1.25 К=1,15 и К=1,25 м2								
32	СПрайс-лист	-Стоимость "Dekorum-lustrant"	21,28	2398,74	-	51045	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс-лист	-Стоимость "Dekorum-stucco" л	364,8	1661,46	-	606102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0113-44-9	-Полировка войлоком кг	304	59	47,75	17936	14516	8003	0,07	21
				11,25	18	3420	5472	90	0,09	27
35	Е0115-251-2	-Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону м2	103,22	95,52	0,62	9859	64	7223	0,42	44
				73,8	0,25	7618	26	94,5	-	-
36	СПрайс-лист	-Стоимость обоев под покраску м2	118,703	217,63	-	25833	-	-	-	-
37	Е0108-36-1	-Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	917,4	213,01	1,52	195414	1394	121179	0,7	644
				111,38	0,56	102180	514	118	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Венецианская штукатурка Потолок								
38	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных+грунтовка "Алинекс-праймером"	105,481	9,13 8,78	0,35 0,14	963 926	37 15	988 105	0,06 -	6 -
		м2		-	-	-	-	-	-	-
39	СПрайс-лист	-Стоимость "Алинекс-праймер"	31,6443	66,55	-	2106	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0115-69-3	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных панельных+грунтовка "Версафикс"	105,481	9,13 8,78	0,35 0,14	963 926	37 15	988 105	0,06 -	6 -
		м2		-	-	-	-	-	-	-
41	СПрайс-лист	-Стоимость специальной грунтовки "Версафикс"	52,7405	539,15	-	28435	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
42	Е0115-55-7	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором(венецианская штукатурка)	105,481	667,88 666	1,88 0,72	70449 70250	198 76	73843 105	3,3 -	348 -
		м2		-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс-лист	-Стоимость "Dekorum-stucco"	126,5772	1661,46	-	210303	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
44	СПрайс-лист	-Стоимость колера	13,71253	92,43	-	1267	-	-	-	-
		банка		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0115-180-7	-Нанесение воска на стены и откосы	105,481	133,79 128,34	2,91 1,1	14113 13537	307 116	14336 105	0,72 0,01	76 1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
46	СПрайс-лист	-Стоимость "Dekorum-lustrant"	7,38367	2398,74	-	17711	-	-	-	-
		л		-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс-лист	-Стоимость "Dekorum-stucco"	126,5772	1661,46	-	210303	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
48	Е0113-44-9	-Полировка войлоком	105,481	59	47,75	6223	5037	2777	0,07	7
		м2		11,25	18	1187	1899	90	0,09	9
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	14	Тенге ----			5256718	49059			5638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1042278	18238			90
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5256718	-	-		-
		Материалы -	Тенге			554314	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1060516	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3553970	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			57096	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1122819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		561
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	168423	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			382772	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6762310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6290
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1228939	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			6762310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6290
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1228939	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Крыльца								
		Крыльца по оси "1", "Е"								
51	Е0115-5-9	-Облицовка плитами из мрамора или травертина	28	2176,36	7,49	60938	210	56311	9,7	272
		/полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6		1912,5	2,84	53550	80	105	0,01	-
		м2								
52	СПрайс-лист	-Стоимость травертина "VALENTINO"	28,56	4621,68	-	131995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
53	Е0115-5-9	-Облицовка плитами из мрамора или травертина	7	2176,36	7,49	15235	52	14078	9,7	68
		/полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6		1912,5	2,84	13388	20	105	0,01	-
		м2								
54	СПрайс-лист	-Стоимость травертина "VALENTINO"	7,14	4621,68	-	32999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Перекрытие и кровля тамбура главного входа и эркеров (лист АС-90)								
55	Е0115-5-9	-Облицовка плитами из мрамора или травертина	13	2176,36	7,49	28293	97	26144	9,7	126
		/полированного/ толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6		1912,5	2,84	24863	37	105	0,01	-
		м2								
56	СПрайс-лист	-Стоимость травертина "VALENTINO"	13,26	4621,68	-	61283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Вывеска								
62	СПрайс-лист-Изготовление и монтаж вывески "Салтанат сарайы"		1	45551,29	-	45551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		услуга								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				376294	360			466

		Тенге				91800	136			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				376294	-	-		-
	Материалы -	Тенге				1374	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	91936	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				271829	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				10932	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				96533	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		48
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	14480	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				28370	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				501197	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		515
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	106416	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				501197	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		515
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	106416	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				8699929	105720			6715

		Тенге				1245210	31037			135
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				8532319	-	-		-
	Материалы -	Тенге				555880	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	1165323	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6710480	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				69559	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				1232867	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		616
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	184930	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				585911	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				10351097	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		6876
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1350254	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				167611	-	-		-
	Материалы -	Тенге				13080	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	110924	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				99832	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		50
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	14975	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				16047	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				283489	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		640
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	125899	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			10634586	-	-		-
Нормативная трудоемкость	-		чел.-ч			-	-	-		7516
Сметная заработная плата	-		Тенге			-	1476152	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Директор ТОО «Сып»

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Внутренние сантехнические работы ОВ

А К Т N 35 (Локальная смета 2-1-5)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч машинистов обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч машинистов обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция												
126	Е0120-12-10-1	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	8	311,15	16,15	2489	129	1889	1,07	9				
				177,75	6,75	1422	54	128	0,03	-				
		шт												
127	Е0120-12-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	17	346,15	16,15	5885	275	4015	1,07	18				
				177,75	6,75	3022	115	128	0,03	1				
		шт												
128	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	20	232,15	16,15	4643	323	4723	1,07	21				
				177,75	6,75	3555	135	128	0,03	1				
		шт												
129	СПрайс-лист Казахстан ТОО "Летекс" стр.145	Решетка воздухоприточная регулируемая РВ-1-100х150	4	2151,24	-	8605	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	СПрайс-лист-Решетка воздухоприточная Казахстан регулируемая РВ-1-150х200 ТОО "Летекс" стр.145	шт	13	2542,38	-	33051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	СПрайс-лист-Решетка воздухоприточная Казахстан регулируемая РВ-1-150х250 ТОО "Летекс" стр.145	шт	4	2737,94	-	10952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	СПрайс-лист-Решетка воздухоприточная Казахстан регулируемая РВ-1-200х250 ТОО "Летекс" стр.145	шт	14	2933,51	-	41069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
133	СПрайс-лист-Решетка воздухозаборная СТД Россия 302 ВВТ Система стр.146	шт	5	649,68	-	3248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Локальная смета 2-1-1(20),2-1-5									
63	С11031-177 -Маты теплоизоляционные ISOVER Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3	8,6715	2890	-	25061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				135003	727			48

		Тенге				7999	304			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				25061	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				25061	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1504	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				26564	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				109942	-	-		-
	Материалы -	Тенге				4291	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	8303	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				96925	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				10627	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1594	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7234	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				127803	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		55
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	9897	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				154368	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		55
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	9897	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			135003	727			48

			Тенге			7999	304			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25061	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25061	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1504	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26564	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			109942	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4291	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8303	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96925	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10627	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1594	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7234	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			127803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9897	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			154368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9897	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Заказчик: АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №072-50/2013 от 21.05.2013г.,доп. согл.№1 от 25.02.2014г., доп. согл.№2 от 12.03.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул.Текстильщиков»

Наименование объекта: Строительство объекта: «Дворец бракосочетания в городе Костанае по ул. Каирбекова- ул. Текстильщиков». Внутреннее электроснабжение

А К Т N 36 (Локальная смета 2-1-7)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы											
24	Ц0108-527-1	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А	1 шт	1194,7	49,7	1195	50	496	3	3			
		ЩС6		513	9	513	9	95	0,05	-			
25	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	1 шт	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2			
				405	6,8	405	7	95	0,04	-			
27	Ц0110-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые:	1 шт	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прибор сигнализирующий емкостной		1982	-	1982	-	90	-	-
		шт								
		Светотехническое оборудование								
54	Ц0108-594-3-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	52	-467,8	-183	-24326	-9516	-14119	-1,46	-76
		устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4		-234	-51,8	-12168	-2694	95	-0,3	-16
		шт								
55	Ц0108-594-1-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно	36	-269,9	-98	-9716	-3528	-5164	-0,76	-27
		устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике		-122	-29	-4392	-1044	95	-0,17	-6
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-29270	-12953			-87

			Тенге			-13660	-3722			-22
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-29270	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-2657	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-17382	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-16612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-2492	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2753	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-48635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-19874	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-48635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-19874	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Материалы и обрудование неучтенное ценником								
		ЩС6								
131	Прайс-лист - Россия Компания ЕроЭл стр.168	Устройство автоматического ввода резерва ЯАВР3-25-2	1	6994,84	-	6995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
132	Прайс-лист - Казахстан Компания Казтрансформатор стр.164	Ящик управления Я5411-1874 21У3	1	21073,8	-	21074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
134	СПрайс-лист- Россия	Устройство сигнальное УСС-1	1	577,88	-	578	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ООО Сеократ стр.166	шт		-	-	-	-	-	-	-
141	СПрайс-лист-Россия CLIMATE UNION стр.173	Капилярный термостат защиты от замерзания AZT-3	2	7243,04 -	- -	14486 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		Материалы и оборудование неучтенное ценником								
		Светотехническое оборудование								
137	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	244	-82 -	- -	-20008 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
171	С151705-2	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	244	-17 -	- -	-4148 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		Провода и кабели								
202	СПрайс-лист-Казахстан АСКА-KZ стр.39з	Наконечник кабельный алюминиевый марки ТА 25-8-7	7	13,72 -	- -	96 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		Локальная смета 2-1-7(1)								
16	СПрайс-лист-	Люстра 7152/6	1	18336,47 -	- -	18336 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
17	СПрайс-лист-	Люстра4529/8+4	3	13864,16 -	- -	41592 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
19	СПрайс-лист-	Светильник LEDLUX 620	48	3406,41 -	- -	163508 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
20	СПрайс-лист-	Светильник марки HUMIDTU-PROOF LAMP TURE 3001 ITEM CODE 181-15194	34	1397,6 -	- -	47518 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
21	СПрайс-лист-	Светильник марки ОТМ236	10	7459,29 -	- -	74593 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
22	СПрайс-лист-	Софит 112,6030	131	120,09 -	- -	15732 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
23	СПрайс-лист-	Софит 7035,7037	28	169,78 -	- -	4754 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
24	СПрайс-лист-	Софит 220,234	56	654,28 -	- -	36640 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
25	СПрайс-лист-	Софит 3021	35	952,44	-	33335	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс-лист-Бра 4135/2		18	3080,92	-	55457	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс-лист-Лампочки		369	136,65	-	50425	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс-лист-Лампочки		91	314,72	-	28639	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			589602	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			28069	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			28069	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			561534	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			561534	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			33692	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			595226	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			623294	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			560332	-12953			-87

			Тенге			-13660	-3722			-22
	Стоимость оборудования -		Тенге			28069	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			28069	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			532264	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-2657	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-17382	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			561534	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-16612	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-2492	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			30939	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			546591	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-117
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-19874	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			574660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-117
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-19874	-		-

Принял: Акилбеков К.С.

Заместитель Председателя Правления
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

Сдал: Саинанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»