Предприятие, организация

ТОО "Заман-ай"

Подразделение

Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
1000007	05.09.2011

Акт выполненных работ

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дормаш Партнер"**

Основание: Договор № 16 от 01.06.2011 года

цена: с НДС (12%)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства теплицы S.3600 кв.м. в с. Шалдай Павлодарской области	работа	1	1 939 848,00	1 939 848,00

Всего работ на сумму: 1 939 848,00

в т.ч. НДС 207 841,00

Итого сумма: Один миллион девятьсот тридцать девять тысяч восемьсот сорок восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заман-ай"

РНН: 451600034310, БИН: 990440005336
Адрес: г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49-5, кв.15

Расчетный счет: KZ82826S0KZTD2000825 в АО "АТФБанк" в г.Павлодар
БИК: ALMNKZKA

МП

директор
(должность)

Баймуханов К.Т.
(фамилия, инициалы)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дормаш Партнер"

РНН: 181600239471
Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул. Пролетарская, д. 93, оф. 71
Расчетный счет: KZ50998LTB0000258422
в банке АО «Цеснабанк»
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(фамилия, инициалы)

Заказчик ТОО "Дормаш Партнер" Форма N 2в

Исполнитель ТОО "Заман-ай"

Договор № 16 от 01.06.2011

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства теплицы S.3600 кв.м. в с. Шалдай Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт благоустройства теплицы S.3600 кв.м. в с. Шалдай Павлодарской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сети наружного освещения								
1.	Е0167-2-1	Демонтаж магистралей из каналов	м	150,00	19,76	0,05	2964	8	0,13	20
					19,71	--	2956	--	0,00	0
2.	Е0167-9-1	Монтаж магистралей в каналах	м	150,00	55,49	0,05	8324	8	0,34	50
					55,44	--	8316	--	0,00	0
3.	Е0167-13-3	Прокладка кабеля СИП, первый провод сечением 16 мм2	м	260,00	19,25	0,03	5005	8	0,12	30
					19,22	--	4997	--	--	--
4.	Е0167-15-6	Монтаж светильника	шт	6,00	140,16	1,42	841	9	0,89	5
					138,74	0,23	832	1	0,00	0
5.	Е0133-11-1	Установка опор освещения массой до 2 т	1т	6,00	11551,28	7151,40	69308	42908	26,00	156
					4342,50	1521,12	26055	9127	5,90	35
6.	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	1м	18,00	37,47	23,70	674	427	0,09	2
					13,77	7,53	248	136	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Сети наружного освещения								87116
		Раздел: Установка водосбросных лотков								
7.	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	2,05	13886,53 3105,00	2438,75 618,75	28467 6365	4999 1268	20,70 2,50	42 5
8.	С143018-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	м	153,60	2440,00 --	-- --	374784 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Установка водосбросных лотков								403251
		Раздел: Проезды								
9.	Е0168-4-1	Ремонт и установка бордюров	м2	45,00	111,93 104,54	0,05 --	5037 4704	2 --	0,69 0,00	31 0
10.	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	280,00	28,49 1,10	27,39 4,70	7976 308	7668 1316	0,01 0,03	2 7
11.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в т.ч.вертикальная планировка, уплотнение грунта)	м3	100,80	39,75 1,87	37,82 11,00	4007 188	3812 1109	0,01 0,04	1 4
12.	С010333-А1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	т	115,92	32,30 6,46	-- --	3744 749	-- --	0,14 --	16 --
13.	Е0101-20-2	Разработка грунта вручную	м3	100,80	3,79 0,48	3,24 1,12	382 48	327 113	0,00 0,00	0 0
14.	Е0168-2-1	Устройство щебеночных оснований	м2	280,00	262,41	44,81	73474	12547	0,46	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дорог								
					69,73	15,42	19524	4318	0,05	14
15.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м2	280,00	327,07	27,83	91578	7791	0,03	9
					5,00	9,47	1400	2653	0,03	9
16.	Е0168-3-2	Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2 (в т.ч.установка люков, подъем колодцев бетоном)	м2	280,00	890,45	21,85	249325	6117	0,71	200
					109,89	9,18	30769	2570	0,04	10
		Итого по разделу: Проезды								435523
		Раздел: Тротуары								
		==========								
17.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	м2	26,00	347,46	14,09	9034	366	0,24	6
					38,03	4,75	989	124	0,02	1
18.	Е0168-5-1	Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки	м2	26,00	220,57	--	5735	--	1,22	32
					186,81	--	4857	--	--	--
19.	С143003-40	Плитка тротуарная /брусчатка/	м2	26,00	842,00	--	21892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тротуары								36661
		Раздел: Установка и изготовление ограждений								
		==========								
20.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	10,00	402,75	--	4028	--	2,80	28
					402,75	--	4028	--	--	--
21.	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	18,00	162,72	143,86	2929	2589	0,13	2
					18,86	36,68	339	660	0,14	3
22.	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,04	93997,62	304,24	3384	11	198,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	до 4 кг			33075,00	114,75	1191	4	0,56	0
23.	Е0109-62-3	Изготовление и монтаж металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,80	27935,09	9375,11	22348	7500	91,00	73
					16380,00	2107,33	13104	1686	7,36	6
24.	Е0168-6-2	Установка металлических ограждений	м2	125,00	1602,54	43,03	200318	5379	9,61	1201
					1535,20	--	191900	--	--	--
25.	Е0168-7-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 25 мм	м	14,00	273,96	4,97	3835	70	0,33	5
					52,72	--	738	--	--	--
26.	Е0168-7-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 40 мм	м	22,00	390,78	4,97	8597	109	0,41	9
					65,50	--	1441	--	--	--
27.	Е0113-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	м2	8,01	60,75	--	487	--	0,34	3
					60,75	--	487	--	--	--
28.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,04	21,80	0,05	698	2	0,03	1
					5,81	0,02	186	1	0,00	0
29.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	64,08	20,36	0,02	1305	1	0,02	1
					4,16	--	267	--	--	--
30.	Е0168-9-1	Разборка деревянных заборов из инвентарных готовых звеньев	м2	195,00	22,37	0,05	4362	10	0,15	30
					22,32	--	4352	--	0,00	0
31.	Е0159-12-1	Ремонт металлических лестничных решеток	м	3,50	92,41	0,69	323	2	0,13	0
					22,21	0,11	78	--	0,00	0
32.	Е0159-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц	ступень	12,00	244,51	3,39	2934	41	1,03	12
					184,82	0,54	2218	6	0,00	0
		Итого по разделу: Установка и изготовление ограждений								255548

ИТОГО:	1218099	102712		2103
	333634	25092		95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						16625		
		На общестроительные работы						348993		
		На металломонтажные работы						50252		
		Всего накладных расходов:						415869		
		Итого с накладными						1633969		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							2103	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							95	
		- в накладных расходах, чел-ч.							208	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							2406	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						98038		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1732007		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						207841		
		Итого с НДС						1939848		

Заказчик: ТОО «Дормаш Партнер »

Исполнитель: ТОО «Заман-ай»