Предприятие, организация

ТОО "Заман-ай"

Подразделение

Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
1000009	15.09.2011

Акт выполненных работ 1000009 15.09.2011

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дормаш Партнер"**
Основание: Договор № 17 от 20.06.2011 года

цена: с НДС (12%)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства павильона общей S.3200 кв.м. в с. Теренколь Павлодарской области	работа	1	1 796 889,00	1 796 889,00

Всего работ на сумму: 1 796 889,00
в т.ч. НДС 192 524,00

Итого сумма: Один миллион семьсот девяносто шесть тысяч восемьсот восемьдесят девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заман-ай"

РНН: 451600034310, БИН: 990440005336
Адрес: г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49-5, кв.15

Расчетный счет: KZ82826S0KZTD2000825 в АО "АТФБанк" в г.Павлодар
БИК: ALMNKZKA

МП

директор
(должность)

Баймуханов К.Т.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дормаш Партнер"

РНН: 181600239471
Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул. Пролетарская, д. 93, оф. 71
Расчетный счет: KZ50998LTB0000258422
в банке АО «Цеснабанк»
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Дормаш Партнер"

Подрядчик ТОО "Заман-ай"

Договор № 17 от 20.06.2011 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства павильона общей S.3200 кв.м. в с. Теренколь Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт благоустройства павильона общей S.3200 кв.м. в с. Теренколь Павлодарской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 года

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт канализации								
1.	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	врезка	1,00	4248,61	83,18	4249	83	17,01	17
					2862,00	31,50	2862	32	0,15	0
2.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,28	139706,75	90794,12	39118	25422	286,00	80
					48375,00	19582,83	13545	5483	84,07	24
3.	С130804-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	10м	2,80	19000,00	--	53200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонт канализации								96567
		Раздел: Установка водосбросных лотков								
4.	Е0127-11-	Устройство водосбросных сооружений	м3	2,12	13886,53	2438,75	29439	5170	20,70	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	с проезжей части из открытых лотков на обочинах			3105,00	618,75	6583	1312	2,50	5
5.	С143018-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	м	158,00	2440,00	--	385520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Установка водосбросных лотков								414959
		Раздел: Сети наружного освещения								
6.	Е0167-2-1	Демонтаж магистралей из каналов	м	25,00	19,76	0,05	494	1	0,13	3
					19,71	--	493	--	0,00	0
7.	Е0167-9-1	Монтаж магистралей в каналах	м	25,00	55,49	0,05	1387	1	0,34	8
					55,44	--	1386	--	0,00	0
8.	Е0167-13-3	Прокладка кабеля СИП, первый провод сечением 16 мм2	м	60,00	19,25	0,03	1155	2	0,12	7
					19,22	--	1153	--	--	--
9.	Е0167-15-6	Монтаж светильника	шт	5,00	140,16	1,42	701	7	0,89	4
					138,74	0,23	694	1	0,00	0
10.	Е0133-11-1	Установка опор освещения массой до 2 т	1т	5,00	11551,28	7151,40	57756	35757	26,00	130
					4342,50	1521,12	21712	7606	5,90	30
11.	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	1м	15,00	37,47	23,70	562	355	0,09	1
					13,77	7,53	207	113	0,03	0
		Итого по разделу: Сети наружного освещения								62055
		Раздел: Установка и изготовление ограждений								
12.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	18,00	402,75	--	7250	--	2,80	50
					402,75	--	7250	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0101-149 -4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	18,00	162,72	143,86	2929	2589	0,13	2
					18,86	36,68	339	660	0,14	3
14.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13	93997,62	304,24	12032	39	198,00	25
					33075,00	114,75	4234	15	0,56	0
15.	Е0109-62-3	Изготовление и монтаж металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	1,30	27935,09	9375,11	36316	12188	91,00	118
					16380,00	2107,33	21294	2740	7,36	10
16.	Е0168-6-2	Установка металлических ограждений	м2	105,00	1602,54	43,03	168267	4518	9,61	1009
					1535,20	--	161196	--	--	--
17.	Е0113-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	м2	8,01	60,75	--	487	--	0,34	3
					60,75	--	487	--	--	--
18.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,04	21,80	0,05	698	2	0,03	1
					5,81	0,02	186	1	0,00	0
19.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	64,08	20,36	0,02	1305	1	0,02	1
					4,16	--	267	--	--	--
		Итого по разделу: Установка и изготовление ограждений								229282

Раздел:
Проезд

20.	Е0168-4-1	Ремонт и установка бордюров	м2	36,00	111,93	0,05	4029	2	0,69	25
					104,54	--	3763	--	0,00	0
21.	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	128,00	28,49	27,39	3646	3505	0,01	1
					1,10	4,70	141	602	0,03	3
22.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в т.ч.вертикальная планировка, уплотнение грунта)	м3	46,08	39,75	37,82	1832	1743	0,01	1
					1,87	11,00	86	507	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	С010333-А 1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	т	52,99	32,30	--	1712	--	0,14	7
					6,46	--	342	--	--	--
24.	Е0101-20-2	Разработка грунта вручную	м3	46,08	3,79	3,24	175	149	0,00	0
					0,48	1,12	22	52	0,00	0
25.	Е0168-2-1	Устройство шебеночных оснований дорог	м2	128,00	262,41	44,81	33588	5736	0,46	58
					69,73	15,42	8925	1974	0,05	6
26.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м2	128,00	327,07	27,83	41864	3562	0,03	4
					5,00	9,47	640	1213	0,03	4
27.	Е0168-3-2	Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2 (в т.ч.установка люков, подъем колодцев бетоном)	м2	128,00	890,45	21,85	113977	2796	0,71	91
					109,89	9,18	14066	1175	0,04	5
		Итого по разделу: Проезд								200823
		Раздел: Тротуары								
28.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	м2	80,00	347,46	14,09	27797	1127	0,24	19
					38,03	4,75	3042	380	0,02	2
29.	Е0168-5-1	Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки	м2	80,00	220,57	--	17646	--	1,22	98
					186,81	--	14945	--	--	--
30.	С143003-40	Плитка тротуарная /брусчатка/	м2	80,00	842,00	--	67360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тротуары								112802
		Раздел: Посадка деревьев								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	12,00	1032,19	286,81	12386	3442	3,88	47
					674,55	69,70	8095	836	0,29	4
32.	С143012-3 4	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	шт	12,00	649,00	--	7788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Посадка деревьев								20174

ИТОГО: 1136665 108200 1857

297955 24702 97

Накладные расходы :

На монтажные работы	3622
На общестроительные работы	320851
На металломонтажные работы	52414
Всего накладных расходов:	376888
Итого с накладными	1513552

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1857
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	97
- в накладных расходах, чел-ч.	188
Всего трудозатрат, чел-ч.:	2142

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	90813
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1604365
Налог на добавленную стоимость, 12 %	192524
Итого с НДС	1796889

Заказчик: ТОО «Дормаш Партнер»

Исполнитель: ТОО «Заман-ай»