Предприятие, организация

ТОО "Заман-ай"

Подразделение

Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
1000010	31.10.2011

Акт выполненных работ 1000010 31.10.2011

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дормаш Партнер"**
Основание: Договор № 19 от 04.07.2011 года

цена: с НДС (12%)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства павильона общей площадью 2 600 кв.м. в г. Аксу Павлодарской области	работа	1	2 112 463,00	2 112 463,00

Всего работ на сумму: 2 112 463,00
в т.ч. НДС 226 335,00

Итого сумма: Два миллиона сто двенадцать тысяч четыреста шестьдесят три тенге 00 тиын

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Заман-ай"

РНН: 451600034310, БИН: 990440005336
Адрес: г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49-5, кв.15

Расчетный счет: KZ82826S0KZTD2000825 в АО "АТФБанк" в г.Павлодар
БИК: ALMNKZKA

МП

директор
(должность)

Баймуханов К.Т.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дормаш Партнер"

РНН: 181600239471
Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул. Пролетарская, д. 93, оф. 71
Расчетный счет: KZ50998LTB0000258422
в банке АО «Цеснабанк»
БИК: TSESKZKA

МП

Директор
(должность)

(ФИО, подпись)

Форма N 2в

Заказчик ТОО "Дормаш Партнер"

Подрядчик ТОО "Заман-ай"

Договор № 19 от 04.07.2011 год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства павильона общей площадью 2 600 кв.м. в г. Аксу Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт благоустройства павильона общей площадью 2 600 кв.м. в г. Аксу Павлодарской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2011 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонт здания ресторана								
1.	Е0155-7-1	Устройство каркасно-обшивных перегородок при замене перекрытий обшитых досками с установкой диафрагмы	м2	100,80	745,25	10,91	75121	1100	0,95	96
					140,40	1,73	14152	174	0,02	2
2.	Е0157-1-1	Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1м2	256,00	20,60	0,12	5274	31	0,14	37
					20,48	0,05	5243	13	0,00	0
3.	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2	256,00	11,07	0,04	2834	10	0,08	20
					11,03	0,02	2824	5	0,00	0
4.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	256,00	358,97	192,06	91897	49168	1,11	285
					166,91	72,15	42729	18470	0,40	103
5.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	256,00	116,63	10,56	29857	2703	0,70	179
					106,07	1,67	27154	428	0,01	4
6.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	96,00	20,76	0,19	1993	18	0,14	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					20,57	0,02	1975	2	0,00	0
7.	Е0157-10-2	Ремонт покрытий из поливинилхлоридных плиток размером 300х300	1плитка	256,00	24,72	--	6329	--	0,09	23
					15,73	--	4027	--	--	--
8.	Е0157-12-2	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	1м2	256,00	655,25	8,95	167745	2291	0,76	195
					114,73	1,42	29371	364	0,02	4
9.	Е0157-12-8	Укладка лаг по перекрытию из досок площадью свыше 10 м2	1м2	256,00	343,56	1,51	87951	387	0,46	117
					72,90	0,23	18662	59	0,00	1
10.	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	256,00	306,59	14,01	78488	3587	0,58	149
					85,79	2,21	21962	566	0,01	3
11.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	96,00	290,84	2,26	27921	217	0,29	28
					49,84	0,34	4785	33	0,00	0
12.	Е0165-5-1	Ремонт водопровода с диаметром труб 32 мм	м	46,00	324,94	0,78	14947	36	1,67	77
					320,27	0,14	14732	6	0,00	0
13.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	4,00	524,90	3,81	2100	15	2,89	12
					488,25	0,59	1953	2	0,01	0
14.	Е0165-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	4,00	756,08	6,67	3024	27	3,77	15
					657,00	1,13	2628	5	0,01	0
15.	Е0165-39-1	Прочистка дымоходов отопительных котлов при количестве секций до 9 шт. С поверхностью нагрева до 15 м2	котел	2,00	168,54	0,85	337	2	1,07	2
					167,69	0,02	335	--	0,00	0
16.	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	м	224,00	24,84	--	5564	--	0,15	33
					24,84	--	5564	--	--	--
17.	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	шт	10,00	263,81	2,81	2638	28	1,60	16
					261,00	0,45	2610	4	0,00	0
18.	Е0167-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	шт	2,00	181,55	0,69	363	1	0,89	2
					180,86	0,11	362	--	0,00	0
19.	Е0167-17-	Монтаж электроприборов и аппаратов	шт	10,00	37,55	--	376	--	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	- выключатель, розетка			---	---	---	---	---	---
					37,55	--	376	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонт здания ресторана								604757
		Раздел: Ремонт наружной канализации								
		==========								
20.	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	врезка	1,00	4248,61	83,18	4249	83	17,01	17
					---	---	---	---	---	---
					2862,00	31,50	2862	32	0,15	0
21.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,05	139706,75	90794,12	6706	4358	286,00	14
					---	---	---	---	---	---
					48375,00	19582,83	2322	940	84,07	4
22.	С130804-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	10м	0,48	19000,00	--	9120	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонт наружной канализации								20075
		Раздел: Сети наружного освещения								
		==========								
23.	Е0167-2-1	Демонтаж магистралей из каналов	м	232,00	19,76	0,05	4584	12	0,13	30
					---	---	---	---	---	---
					19,71	--	4573	--	0,00	0
24.	Е0167-9-1	Монтаж магистралей в каналах	м	196,00	55,49	0,05	10876	10	0,34	66
					---	---	---	---	---	---
					55,44	--	10866	--	0,00	0
25.	Е0167-13-3	Прокладка кабеля СИП, первый провод сечением 16 мм2	м	196,00	19,25	0,03	3773	6	0,12	23
					---	---	---	---	---	---
					19,22	--	3767	--	--	--
26.	Е0167-15-6	Монтаж светильника	шт	6,00	140,16	1,42	841	9	0,89	5
					---	---	---	---	---	---
					138,74	0,23	832	1	0,00	0
27.	Е0133-11-1	Установка опор освещения массой до 2 т	1т	6,00	11551,28	7151,40	69308	42908	26,00	156
					---	---	---	---	---	---
					4342,50	1521,12	26055	9127	5,90	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	1м	18,00	37,47	23,70	674	427	0,09	2
					13,77	7,53	248	136	0,03	0
		Итого по разделу: Сети наружного освещения								90056
		Раздел: Установка водосбросных лотков								
		==========								
29.	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	1,36	13886,53	2438,75	18886	3317	20,70	28
					3105,00	618,75	4223	842	2,50	3
30.	С143018-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	м	96,00	2440,00	--	234240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Установка водосбросных лотков								253126
		Раздел: Установка и изготовление ограждений								
		==========								
31.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	12,00	402,75	--	4833	--	2,80	34
					402,75	--	4833	--	--	--
32.	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	18,00	162,72	143,86	2929	2589	0,13	2
					18,86	36,68	339	660	0,14	3
33.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3948	13	198,00	8
					33075,00	114,75	1389	5	0,56	0
34.	Е0109-62-3	Изготовление и монтаж металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,45	27935,09	9375,11	12571	4219	91,00	41
					16380,00	2107,33	7371	948	7,36	3
35.	Е0168-6-2	Установка металлических ограждений	м2	37,50	1602,54	43,03	60095	1614	9,61	360
					1535,20	--	57570	--	--	--
36.	Е0168-7-1	Смена отдельных участков	м	5,25	273,96	4,97	1438	26	0,33	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлического ограждения газоной из труб диаметром до 25 мм			52,72	--	277	--	--	--
37.	Е0168-7-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 40 мм	м	3,30	390,78	4,97	1290	16	0,41	1
					65,50	--	216	--	--	--
38.	Е0113-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	м2	5,34	60,75	--	324	--	0,34	2
					60,75	--	324	--	--	--
39.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,36	21,80	0,05	466	1	0,03	1
					5,81	0,02	124	--	0,00	0
40.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	42,72	20,36	0,02	870	1	0,02	1
					4,16	--	178	--	--	--
		Итого по разделу: Установка и изготовление ограждений								88763
		Раздел: Проезды и покрытия парковочных мест								
41.	Е0168-4-1	Ремонт и установка бордюров	м2	15,12	111,93	0,05	1692	1	0,69	10
					104,54	--	1581	--	0,00	0
42.	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	182,40	28,49	27,39	5196	4995	0,01	1
					1,10	4,70	201	857	0,03	5
43.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	65,66	39,75	37,82	2610	2483	0,01	1
					1,87	11,00	123	722	0,04	2
44.	С010333-А 1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	т	75,51	32,30	--	2439	--	0,14	10
					6,46	--	488	--	--	--
45.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	65,66	3,79	3,24	249	213	0,00	0
					0,48	1,12	32	74	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0168-2-1	Устройство шебеночных оснований дорог	м2	182,40	262,41	44,81	47863	8173	0,46	83
					69,73	15,42	12719	2813	0,05	9
47.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м2	54,72	327,07	27,83	17897	1523	0,03	2
					5,00	9,47	274	518	0,03	2
48.	Е0168-3-2	Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	182,40	890,45	21,85	162417	3985	0,71	130
					109,89	9,18	20044	1674	0,04	6
		Итого по разделу: Проезды и покрытия парковочных мест								240364
		Раздел: Тротуары								
49.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	м2	18,00	347,46	14,09	6254	254	0,24	4
					38,03	4,75	685	86	0,02	0
50.	Е0168-5-1	Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки	м2	18,00	220,57	--	3970	--	1,22	22
					186,81	--	3363	--	--	--
51.	С143003-40	Плитка тротуарная /брусчатка/	м2	18,00	842,00	--	15156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тротуары								25381

ИТОГО:		1322523	140857	2359
		369323	39566	192

Накладные расходы :

На монтажные работы	28145
На общестроительные работы	361619
На металломонтажные работы	44428
На сантехнические работы	22651
Всего накладных расходов:	456843
Итого с накладными	1779366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	2359
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	192
- в накладных расходах, чел-ч.	228
Всего трудозатрат, чел-ч.:	2779

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	106762
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1886128
Налог на добавленную стоимость, 12 %	226335
Итого с НДС	2112463

Заказчик: ТОО «Дормаш Партнер »

Исполнитель: ТОО «Заман-ай»