Счет-фактура № 70 от 31 августа 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №239 от 21.05.12г. Капит.ремонт 4-х труб км 155-168 Каратальского района (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС",г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области",г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

Н, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капиальный ремонт 4-х труб на а/д Уштобе-Алмалы-Копбирлик км 155-168 Каратальского района	шт	1	1 832 210,71	1 832 210,71	12%	219 865,29	2 052 076,00		
Всего по счету:					**1 832 210,71**		**219 865,29**	**2 052 076,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

финансовый директор

(должность)

Мусаева А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

М П

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
РНН 092200216592, ИИК KZ93070102KSN0901000, КБе 11, Код ГУ 2681001, БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Поставщик: ТОО "Асыл-ЖАС", г. Алматы, мкр. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4,
РНН 600300533258 KZ 598560000000205056 KZT в, КБЕ 17, БИК KCJBKZKX
АО "БанкЦентрКредит", г.Алматы

Справка стоимости выполненых работ за август 2012 года
по договору №239 от 21 мая 2012 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 015 431

268 - Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог
015 - За счет средств местного бюджета

003 - Обеспечение функционирования автомобильных дорог
431 - Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружениий

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт 4-х труб на автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копбирлик", км 155-168 Каратальского района Алматинской области	тыс. тенге	14 364,527	14 364,527	4 309,358	12 312,451	2 052,076	615,623	1 436,453
			14 364,527	14 364,527	4 309,358	12 312,451	2 052,076	615,623	1 436,453

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
С.Сапрасов
М.П.

Представитель заказчика Нейдаев

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "ДорИнжПроект"
Р.Сахипов
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"
К.Жумагелдиев
М.П.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х труб на автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копбирлик" , км 155-168 Каратальского района Алматинской области
Договор № 239 от 21.05.2012г.

Акт
выполненных работ за август 2012 года
(локальная смета 3-1-5И)
Рекультивация, км 168

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	450	1,22	1,22	549	549	110	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,25	–	113	97	0,00084	–
2	Е31-1-1	Вспашка и рыхление почвы	0,045	12087,56	12087,56	544	544	235	–	–
		га		–	4543,92	–	204	115	18,08	1
3	Е47-149-2	Противоэрозионная обработка плоскорезами средних почв	0,045	1072,01	829,01	48	37	32	1,19	–
		га		243	311,58	11	14	129	1,24	–
4	Е31-2-4	Прикатка	0,09	2127,33	2127,33	191	191	84	–	–
		га		–	810,41	–	73	115	2,61	–
		Всего прямые затраты				**1334**	**1323**			–
						11	**404**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	462
- заработная плата, тенге	69
- трудоемкость, чел-ч	–
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	108
Всего	**1904**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)	61
- сметная заработная плата, тенге	10
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1992**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**3887**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	1018
Налог (2 %)	78
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3965**
НДС (12 %)	476
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4440**

Заказчик _____ С.Самрагов

Представитель Заказчика _____ Нейбаев Е

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Технадзора _____ Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х труб на автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копбирлик" , км 155-168 Каратальского района Алматинской области

Договор № 239 от 21.05.2012г.

Акт
выполненных работ за август 2012 года
(локальная смета 4-7-1И)

Обустройство автомобильной дороги, км 168+200

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Установка сигнальных столбиков									
1	Е27-83-1	Установка сигнальных столбиков	6	747,86	146,19	4487	877	4265	3,2	19
		шт		506,25	28,22	3038	169	133	0,11	1
2	99-1-6(пл)Ка	*Сигнальный столбик*	6	950		5700				
		шт								
		Всего прямые затраты				**10188**	**877**			**19**
						3038	**169**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6273				
		Накладные расходы, тенге				4265				
		- заработная плата, тенге				640				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				867				
		Всего				**15320**				
		Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)				491				
		- *сметная заработная плата*, тенге				80				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	158
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	63
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16033**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**31279**
- материалы, тенге	12239
- сметная заработная плата, тенге	8097
Налог (2 %)	626
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**31905**
НДС (12 %)	3829
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**35734**

Заказчик _____ С. Самуратов

Представитель Заказчика _____ Нейбаев С

Представитель Технадзора

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х труб на автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копбирлик" , км 155-168 Каратальского района Алматинской области

Договор № 239 от 21.05.2012г.

Акт
выполненных работ за август 202 года
(локальная смета 4-2-2И)

Дорожная одежда, км 168+200

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	25	4,85	4,85	121	121	41	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	42	97	0,0055	–
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)К=4,000;	100	4,2	4,2	420	420	142	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	146	97	0,00476	–
3	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т с добавлением 9% цемента	25	14	14	350	350	116	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	120	97	0,01567	–
4	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=5,000;	125	1,39	1,39	174	174	51	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,42	–	53	97	0,00137	–

5 Е1-135-1	**Полив водой уплотняемого** грунта насыпей	**25**	14,12	12	353	300	107	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	41	69	97	0,0122	–
6 Е27-21-3									
	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 10 см из песчано-гравийной смеси с добавлением 9% цемента	140	190,98	11,83	26739	1656	1604	0,0359	5
	м2 основания или покрытий		5,51	3,11	771	435	133	0,01121	2
7 Е27-74-2	Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	1,76	777,18	733,53	1371	1291	339	0,311	1
	т сухих добавок		43,65	100,88	77	178	133	0,411	1
8 1-1-1008	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный (ПЦ-ДО), марка 400	1,82	11872		21570				
	т								
9 Е27-63-11									
	Укрепление обочин материалом от разборки дороги	60	25,19	20,36	1512	1222	811	0,0317	2
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	287	323	133	0,02033	1
	Всего прямые затраты				**52610**	**5534**			**8**
					1176	**1366**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				45932				
	Накладные расходы, тенге				3213				
	- заработная плата, тенге				482				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3349				
	Всего				**59173**				
	Временные здания и сооружения (4,6 % минус возврат сумм)				1897				
	- сметная заработная плата, тенге				307				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				611				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				244				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**61925**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**120815**				

- материалы, тенге	89613
- сметная заработная плата, тенге	8177
Налог (2 %)	2416
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**123231**
НДС (12 %)	14788
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**138019**

Заказчик _____ С.Самуратов

Представитель Заказчика _____ Нейбаев Е

Представитель Технадзора

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х труб на автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копбирлик" , км 155-168 Каратальского района Алматинской области

Договор № 239 от 21.05.2012 года

Акт №2

выполненных работ за август 2012 года

(локальная смета 4-2-3И)

Устройство трубы Д-1,0м одноочковой, км 168+200

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0.1 Монтаж звеньев тела трубы									
1	Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	5,8	4921,38	2182,5	28544	12659	11951	7,89	46
		м3		1323	567,45	7673	3291	109	1,94	11
2	99-1-1Кальку	Блок ЗКП2.100	5,8	45561,54		264257				
		м3								
3	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	1,02	5220		5324				
		м3								
4	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	33,8	322,22	13,7	10891	463	3974	0,605	20
		м2		102,83	5,04	3476	170	109	0,0246	1
5	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	5,1	1089,28	20,67	5555	105	918	0,91	5
		м2		157,5	7,61	803	39	109	0,0372	–
6	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	8,2	122,18	–	1002	–	1132	0,885	7
		м3 грунта		122,18	–	1002	–	113	–	–

7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8,2	21,55	4,52	177	37	136	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	140	–	97	–	–
8	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8,2	14,12	12	116	98	35	0,0122	–
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	13	23	97	0,0122	–
	0.2 Сооружение оголовков									
9	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	**41,8**	22,04	20,73	921	867	284	0,00911	–
		м3 грунта		1,31	5,7	55	238	97	0,0198	1
10	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	**12,54**	200,88	–	2519	–	2846	1,416	18
		м3 грунта		200,88	–	2519	–	113	–	–
11	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	**0,6**	3073,57	38,67	1844	23	213	1,99	1
		м3		310,5	14,24	186	9	109	0,0695	–
12	Е30-3-2	Устройство подушек из ГПС	**7**	1837,12	33,87	12860	237	2104	1,94	14
		м3		263,25	12,47	1843	87	109	0,0609	–
13	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы и оголовоки из бетона В20	2,5	10083,81	532,08	25210	1330	1543	2,55	6
		м3		434,25	131,85	1086	330	109	0,434	1
14	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,55	321		819				
		м3								
15	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,55	805		2053				
		м3								
16	Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	7,1	3036,15	686,25	21557	4872	4968	2,79	20
		м3		463,5	178,43	3291	1267	109	0,61	4
17	99-1-1Калькуляция	Блок ЗКП2.100	0,96	45561,54		43739				
		м3								

18	30-18-164	Портальные блоки, откосные крылья из тяжелого бетона класса В15	6,14	12100		74294				
		м3								
19	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	6,14	209		1283				
		м3								
20	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	6,14	112		688				
		м3								
21	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	6,14	112		688				
		м3								
22	30-1-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	6,14	122		749				
		м3								
23	30-1-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	6,14	139		853				
		м3								
24	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	6,14	161		989				
		м3								
25	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	6,14	805		4943				
		м3								
26	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	0,204	5220		1065				
		м3								
27	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	34,8	322,22	13,7	11213	477	4091	0,605	21
		м2		102,83	5,04	3578	175	109	0,0246	1
28	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	1	1089,28	20,67	1089	21	181	0,91	1
		м2		157,5	7,61	158	8	109	0,0372	–
29	30-1-22	Монолитный бетон лотка В20	1,12	8040		9021				
		м3								

30	**30-1-57**								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	**1,12**	**321**		**360**				
	м3								
31	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,12	805		903				
	м3								
32	Е1-166-1	Засыпка вручную котлованоа грунтом 1 группы	28	122,18	–	3421	–	3866	0,885	25
	м3 грунта								
				122,18	–	3421	–	113	–	–
0.3 Устройство укрепления русла на входе									
33	Е1-145-4								
	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	11	15,75	–	173	–	168	0,1	1
	м2 спланированной площади								
				15,75	–	173	–	97	–	–
34	**Е30-3-1**								
	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	**1,1**	3073,57	38,67	3381	43	390	1,99	2
	м3								
				310,5	14,24	342	16	109	0,0695	–
35	**Е1-158-5**	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	**11,25**	1354,75	30,59	15241	344	2065	1,22	14
	м2 укрепляемой поверхности								
				181,13	8,11	2038	91	97	0,037	–
36	**Е1-158-6**	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна (исключить 2 см)К=-1,000;	**-22,5**	98,51	0,16	-2216	-4	-256	0,0762	-2
	м2 укрепляемой поверхности								
				11,66	0,07	-262	-2	97	0,0003	–
37	**30-1-58**								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	**0,918**	482		442				
	м3								
38	**30-1-60**	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	**0,918**	805		739			
	м3								
39	Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	2,45	3839,13	4,62	9396	11	950	2,63	6
	м упора								
				398,25	1,06	976	3	97	0,0047	–

40 30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,714	482		344				
	м3								
41 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,714	805		575				
	м3								
42 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0242	8299,96	–	201	–	213	48,4	1
	т		8055	–	195	–	109	–	–
43 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0242	50600		1225				
	т								
44 Е10-5-1	Ускладка антисептированных досок	0,1	22541,72	316,57	2254	32	433	22,5	2
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	349	12	120	0,58	–
45 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,1	2363,62	14,17	236	1	37	1,88	–
	м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	30	1	120	0,026	–
46 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	3,5	2,8	2,8	10	10	3	–	–
	м3 грунта		–	0,97	–	3	97	0,00318	–
47 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3,5	21,55	4,52	75	16	58	0,108	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	60	–	97	–	–
48 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3,5	14,12	12	49	42	16	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	6	10	97	0,0122	–
0.4 Укрепление откосов на входе									
49 Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	11,6	15,75	–	183	–	178	0,1	1
	м2 спланированной площади		15,75	–	183	–	97	–	–
50 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	1,2	3073,57	38,67	3688	46	425	1,99	2
	м3		310,5	14,24	373	17	109	0,0695	–

51	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	11,25	1354,75	30,59	15241	344	2065	1,22	14
		м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	2038	91	97	0,037	–
52	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна (исключить 2 см)К=-1,000;	-22,5	98,51	0,16	-2216	-4	-256	0,0762	-2
		м2 укрепляемой поверхности		11,66	0,07	-262	-2	97	0,0003	–
53	30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки *бетона по морозостойкости* до 200: за 150 циклов	0,918	482		442				
		м3								
54	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,918	805		739				
		м3								
55	Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0256	8299,96	–	212	–	225	48,4	1
		т		8055	–	206	–	109	–	–
56	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0256	50600		1295				
		т								
57	Е10-5-1	Ускладка антисептированных досок	0,1	22541,72	316,57	2254	32	433	22,5	2
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	349	12	120	0,58	–
58	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,1	2363,62	14,17	236	1	37	1,88	–
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	30	1	120	0,026	–
0.5 Укрепление русла на выходе										
59	Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	5,2	15,75	–	82	–	80	0,1	1
		м2 спланированной площади		15,75	–	82	–	97	–	–
60	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,5	3073,57	38,67	1537	19	177	1,99	1
		м3		310,5	14,24	155	7	109	0,0695	–
61	Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	5	1354,75	30,59	6774	153	919	1,22	6

	м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	906	41	97	0,037	–
62 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна (добавить 2 см)К=2,000;	**10**	98,51	0,16	985	2	114	0,0762	1
	м2 укрепляемой поверхности		11,66	0,07	117	1	97	0,0003	–
63 30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	**0,612**	482		295				
	м3								
64 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,612	805		493				
	м3								
65 Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	1,4	3839,13	4,62	5369	6	542	2,63	4
	м упора		398,25	1,06	558	1	97	0,0047	–
66 30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	**0,408**	482		197				
	м3								
67 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	**0,408**	805		328				
	м3								
68 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	**0,0114**	8299,96	–	95	–	100	48,4	1
	т		8055	–	92	–	109	–	–
69 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0114	50600		577				
	т								
70 Е10-5-1	Укладка антисептированных досок	0,1	22541,72	316,57	2254	32	433	22,5	2
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	349	12	120	0,58	–
71 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,1	2363,62	14,17	236	1	37	1,88	–
	м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	30	1	120	0,026	–

72 Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) с перемещением до 5 м	3,5	2,8	2,8	10	10	3	–	–
	м3 грунта		–	0,97	–	3	97	0,00318	–
73 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	3,5	21,55	4,52	75	16	58	0,108	–
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	60	–	97	–	–
74 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3,5	14,12	12	49	42	16	0,0122	–
	м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	6	10	97	0,0122	–
0.6 Укрепление откосов на выходе									
75 Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	6,8	15,75	–	107	–	104	0,1	1
	м2 спланированной площади		15,75	–	107	–	97	–	–
76 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,7	3073,57	38,67	2151	27	247	1,99	1
	м3		310,5	14,24	217	10	109	0,0695	–
77 Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	6,25	1354,75	30,59	8467	191	1148	1,22	8
	м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	1132	51	97	0,037	–
78 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна (исключить 2 см)К=-2,000;	-12,5	98,51	0,16	-1231	-2	-143	0,0762	-1
	м2 укрепляемой поверхности		11,66	0,07	-146	-1	97	0,0003	–
79 30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,51	482		246				
	м3								
80 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	0,51	805		411				
	м3								
81 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,015	8299,96	–	124	–	132	48,4	1
	т		8055	–	121	–	109	–	–

82 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,015	50600		759				
	т								
83 Е10-5-1	Ускладка антисептированных досок	0,1	22541,72	316,57	2254	32	433	22,5	2
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	349	12	120	0,58	–
84 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,1	2363,62	14,17	236	1	37	1,88	–
	м3 древесины в конструкции								
			303,75	5,4	30	1	120	0,026	–
0.7 Устройство конца укрепления									
85 Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	20,16	1,22	1,22	25	25	5	–	–
	м2 спланированной площади								
			–	0,25	–	5	97	0,00084	–
86 Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,84	22,04	20,73	349	328	108	0,00911	–
	м3 грунта								
			1,31	5,7	21	90	97	0,0198	–
87 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,75	200,88	–	954	–	1078	1,416	7
	м3 грунта								
			200,88	–	954	–	113	–	–
88 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2,02	3073,57	38,67	6209	78	715	1,99	4
	м3								
			310,5	14,24	627	29	109	0,0695	–
89 Е1-158-5	Укрепление русла бетонными плитами толщиной до 10 см	20,42	1354,75	30,59	27659	625	3749	1,22	25
	м2 укрепляемой поверхности								
			181,13	8,11	3699	166	97	0,037	1
90 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000;	40,84	98,51	0,16	4022	7	465	0,0762	3
	м2 укрепляемой поверхности								
			11,66	0,07	476	3	97	0,0003	–
91 30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	2,5	482		1205				
	м3								

92 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	2,5	805		2012				
	м3								
93 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,04	8299,96	–	332	–	351	48,4	2
	т								
			8055	–	322	–	109	–	–
94 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04	50600		2024				
	т								
95 Е10-5-1	Укладка антисептированных досок	0,144	22541,72	316,57	3246	46	623	22,5	3
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	502	17	120	0,58	–
96 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,144	2363,62	14,17	340	2	54	1,88	–
	м3 древесины в конструкции								
			303,75	5,4	44	1	120	0,026	–
0.8 Устройсво каменной наброски									
97 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	2,7	1028,76	0,86	2778	2	1132	2,81	8
	м3 камня в деле								
			432	0,32	1166	1	97	0,0015	–
0.9 Устройство начала укрепления (по титу конца укрепления)									
98 Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	20,16	1,22	1,22	25	25	5	–	–
	м2 спланированной площади								
			–	0,25	–	5	97	0,00084	–
99 Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,84	22,04	20,73	349	328	108	0,00911	–
	м3 грунта								
			1,31	5,7	21	90	97	0,0198	–
100 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,75	200,88	–	954	–	1078	1,416	7
	м3 грунта								
			200,88	–	954	–	113	–	–
101 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2,02	3073,57	38,67	6209	78	715	1,99	4
	м3								
			310,5	14,24	627	29	109	0,0695	–

102 Е1-158-5	Укрепление откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	**20,42**	1354,75	30,59	27659	625	3749	1,22	25
	м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	3699	166	97	0,037	1
103 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000;	**40,84**	98,51	0,16	4022	7	465	0,0762	3
	м2 укрепляемой поверхности		11,66	0,07	476	3	97	0,0003	–
104 30-1-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	**2,5**	482		1205				
	м3								
105 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	**2,5**	805		2012				
	м3								
106 Е30-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	**0,04**	8299,96	–	332	–	351	48,4	2
	т		8055	–	322	–	109	–	–
107 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,04	50600		2024				
	т								
108 Е10-5-1	Укладка антисептированных досок	0,144	22541,72	**316,57**	3246	46	623	22,5	3
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	502	17	120	0,58	–
109 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,144	2363,62	14,17	340	2	54	1,88	–
	м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	44	1	120	0,026	–
0.10 Устройство каменной наброски									
110 Е1-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	**2,7**	1028,76	0,86	2778	2	1132	2,81	8
	м3 камня в деле		432	0,32	1166	1	97	0,0015	–
	Всего прямые затраты				**728277**	**24859**			**359**
					55855	**6663**			**21**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				647569				
	Накладные расходы, тенге				26621				
	- заработная плата, тенге				9963				

- трудоемкость, чел-ч	33
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	45294
Всего	**800192**
Временные здания и сооружения (4,6 % минус возврат сумм)	26986
- сметная заработная плата, тенге	4371
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8272
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3309
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**838758**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**1636417**
- материалы, тенге	1263407
- сметная заработная плата, тенге	173795
Налог (2 %)	32728
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1669145**
НДС (12 %)	200297
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1869443**

Заказчик _____ С.Сапарбаев

Представитель Заказчика _____

Представитель Технадзора

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Р.Сахипов

Форма 2В

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт 4-х труб на автомобильной дороге "Уштобе-Алмалы-Копбирлик" , км 155-168 Каратальского района Алматинской области

Договор № 239 от 21.05.2012г.

Акт №1
выполненных работ за август 2012 года
(локальная смета 4-1-5И)

Рекультивация, 168+200

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-145-1	Планировка площадей в грунтах 1 группы механизированным способом	450	1,22	1,22	549	549	110	–	–
		м2 спланированной площади		–	0,25	–	113	97	0,00084	–
2	Е31-1-1	Вспашка и рыхление почвы	0,045	12087,56	12087,56	544	544	235	–	–
		га		–	4543,92	–	204	115	18,08	1
3	Е47-149-2	Противоэрозионная обработка плоскорезами средних почв	0,045	1072,01	829,01	48	37	32	1,19	–
		га		243	311,58	11	14	129	1,24	–
4	Е31-2-4	Прикатка	0,09	2127,33	2127,33	191	191	84	–	–
		га		–	810,41	–	73	115	2,61	–
		Всего прямые затраты				**1334**	**1323**			**–**
						11	**404**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				462				

- заработная плата, тенге	69
- трудоемкость, чел-ч	–
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	108
Всего	**1904**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возврат)	61
- сметная заработная плата, тенге	10
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	20
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1992**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**3887**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	1018
Налог (2 %)	78
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3965**
НДС (12 %)	476
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4440**

Заказчик _____ С.Самуратов

Подрядчик _____ К.Жумагелдиев

Представитель Заказчика _____

Представитель Технадзора _____ Р.Сахипов