«Утверждаю»
Генеральный директор ЮК ОДТ
_____Н.А.Бектурсунов
«_____»_____2011г.

А К Т

приемочной комиссии о готовности
законченного капремонтом объекта гражданских сооружений.

г.Шымкент **«___»** **2011г.**

Приемочная комиссия, назначенная Южно-Казахстанской областной дирекцией телекоммуникаций АО «Казахтелеком» приказом № 351 от 21.06.2011года в составе:

Председатель комиссии:
Тойшыман К.А. – Управляющий делами ЮК ОДТ
Заместитель председателя комиссии:
Рустемов П - начальник ОПО
Члены комиссии:

Иманкулова К.	-	Гл. бухгалтер ЮК ОДТ
Б. Есенбаев	-	начальник ЦЭХО
Токбаев Ж.	-	Начальник отдела ОБ и ОТ ЮК ОДТ
Серикбаев М.	-	инженер по надзору за строительством и ремонту ОПО
Шульженко Н.В.	-	вед.инженер по надзору за строительством и ремонту ОПО
Андасбаев Ж .	-	Директор Сарыагашского РУТ
Утемисов А .	-	ТОО «Коркем-2»

Руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04.-87,
У С Т А Н О В И Л А:

1.Комиссии предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный капремонтом объект без капитализации : **«Капремонт кровли ,помещений здания дизельной в с. Кызыл Аскер, Сарыагашского РУТ ».** СМР по капремонту осуществлен подрядным способом, согласно договора №453 от 18.05.2011г и плана капремонта гражданских сооружений на 2011г.

2.Проектно-сметная документация на «Капремонт кровли ,помещений здания дизельной в с. Кызыл Аскер, Сарыагашского РУТ» разработана ОПО 2010г.

3.Капремонт осуществлялся согласно сметной документации по объекту: **«Капремонт кровли ,помещений здания дизельной в с. Кызыл Аскер, Сарыагашского РУТ»** Сводный сметный расчет

по объекту утвержден Генеральным директором ЮК ОДТ 09.11.2010г.

4.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - июнь2011г.

окончание работ - июль 2011г.

6.Рабочей комиссии представлена следующая документация: рабочий проект, акты выполненных работ (ф –2В).Копии счетов на строительные материалы.

7.Недоделки и дефекты устранены.

8.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации по объектам: **«Капремонт кровли ,помещений здания дизельной в с. Кызыл Аскер, Сарыагашского РУТ»** Всего тенге 2 504 тыс.тенге

9.Фактическая стоимость основных фондов, по объекту: «Капремонт кровли ,помещений здания дизельной в с. Кызыл Аскер, Сарыагашского РУТ» Всего на сумму 2 479 653 тенге без НДС 2 213 975,89 тенге

Решение рабочей комиссии:

Объект: **«Капремонт кровли ,помещений здания дизельной в с. Кызыл Аскер, Сарыагашского РУТ»** ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель рабочей комиссии: _____ Тойшыман К.А.

Зам.председателя _____ П.Рустемов

Главный бухгалтер _____ К.Иманкулова

Члены рабочей комиссии _____ Ж.Токбаев

_____ Б.Есенбаев

_____ Н.Шульженко

_____ М..Серикбаев

Директор Сарыагашского РУТ _____ Ж.Андасбаев

Директор ТОО «Коркем-2 » _____ Утемисов А .

Заказчик ЮК ОДТ
Подрядчик ТОО"Коркем-2"
Договор " 453 " от 18 . 05 .2011г.
Объект: Капитальный ремонт кровли,помещений здания дизельной в с. Кызыл Аскер, Сарыагашского РУТ

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ за июль месяц 2011 года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ								
			из них:						
			СМР в смет.базисн.ценах					НДС	
	с начала строи-тельства	в отчетном месяце	с начало строи-тельства	в отчетном месяце	монтаж оборудов	Прочие	Дополн расходы связанные с рынком	с начало года	в отчетном месяце
Капитальный ремонт кровли, помещений здания дизельной в с. Кызыл Аскер, Сарыагашского РУТ	2479653	1809132	1171837	857666	0	77718	964421	265677	193836
Аванс	372750	0							
Резерв 5%	123983	90457							
Оплата	264245	0							
Итого	1718675	1718675							
Подлежит к оплате:	1718675	1718675	(Один миллион семьсот восемнадцать тысяч шестьсот семдесят пять тенге)						

Заказчик:

Управляющий делами ЮК ОДТ К.А.Тойшыман

Главный бухгалтер ЮК ОДТ К.Иманкулова

Начальник ОПО П.Рустемов

Подрядчик:

ТОО "Коркем-2" Утемисов А.

ЗАКАЗЧИК: ЮК ОДТ
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Коркем-2 "
Договор № 453 от 18.05.2011года

АКТ

приемки выполненных работ по капремонту по объекту:

"Капитальный ремонт кровли, помещений здания дизельной в с. Кызыл Аскер, Сарыагашского РУТ за июль 2011 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Кровля						
1	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	20	164,33	2,55	3287	51	625	0,20	4
				28,78	0,41	576	8	107,1	0,01	--
		м2								
2	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	26	112,45	34,24	2924	890	1254	0,32	8
				51,08	8,45	1328	220	81	0,03	1
		м2								
3	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	17	1190,00	--	20230	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
4	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1074	6,08	6
				963,00	31,50	963	31	108	0,15	--
		шт								
5	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,2	573,75	28,11	1262	62	319	0,78	2
				123,75	10,58	272	23	108	0,05	--
		м3								
6	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	175,9	20,48	0,91	3603	160	954	0,03	5
				4,68	0,34	823	60	108	--	--
		м2								
7	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	27,2	228,96	7,54	6228	205	6390	1,43	39
				214,65	2,86	5838	78	108	0,01	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11011-573п рим	Плиты гипсокартонные перфорированные звукопоглощающие с подстилающим слоем из нетканого полотна, толщиной 8,5 мм	28,56	693,00	--	19792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
				Ремонт помещений						
9	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	10,78	498,09	19,17	5369	207	2761	1,38	15
				230,97	6,18	2490	67	108	0,03	--
		м2								
10	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	10,78	9555,00	--	103003	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
11	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	10,78	250,04	23,78	2695	256	2282	1,52	16
				226,26	8,98	2439	97	90	0,04	--
		м2								
12	Е0109-53-2 К=0,5	Демонтаж решеток оконных	0,294	5893,58	814,06	1733	239	1069	27,96	8
				4414,50	75,60	1298	22	81	0,37	--
		т								
13	Е0109-53-2	Монтаж решеток оконных	0,294	9850,48	1162,95	2896	342	1778	46,60	14
				7357,50	108,00	2163	32	81	0,53	--
		т								
14	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,294	27935,09	9375,11	8213	2756	4403	91,00	27
				16380,00	2107,33	4816	620	81	7,36	2
		т								
15	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,135	58700,00	--	7925	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
16	С12041-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 14 мм	0,159	58500,00	--	9302	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
17	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,38	8188,23	154,03	3112	59	805	14,63	6
				2295,00	58,50	872	22	90	0,28	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
18	Е0161-32-1	Снятие известковой окраски со стен и потолка	261,03	33,35	7,43	8705	1939	6717	0,19	49
				25,92	1,31	6766	342	94,5	0,01	2
		м2								
19	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен и потолков	98,5	77,28	3,43	7612	338	6985	0,46	45
				73,73	1,31	7262	129	94,5	0,01	1
		м2								
20	С11011-1032	Шпаклевка клеевая	206,85	62,00	--	12825	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
21	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	140,66	309,82	4,07	43580	572	18164	0,74	104
				135,68	0,97	19085	136	94,5	0,05	7
		м2								
22	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	140,66	77,28	3,43	10870	482	9975	0,46	64
				73,73	1,31	10371	184	94,5	0,01	1
		м2								
23	С11011-1032	Шпаклевка клеевая	289,09	62,00	--	17923	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
24	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	140,66	263,66	2,10	37086	295	8749	0,39	55
				65,03	0,79	9147	111	94,5	--	1
		м2								
25	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами	98,5	282,57	2,33	27833	230	7643	0,49	48
				81,23	0,88	8001	87	94,5	--	--
		м2								
26	Е0110-30-2 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж ворот с коробками деревяннными с утепленными полотнами и калитками	16	132,01	21,96	2112	351	1611	0,54	9
				84,92	8,30	1359	133	108	0,04	1
		м2								
27	Е0109-53-1п рим	Монтаж конструкций ворот	0,35	14806,01	1133,15	5182	397	3768	82,10	29
				12892,50	398,25	4512	139	81	1,95	1
		т								
28	С12022-6	Ворота распашные огрунтованные и окрашенные	1	40000,00	--	40000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	164,3	254,12	1,96	41752	322	16978	0,61	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				108,90	0,45	17892	74	94,5	0,03	4
		м2								
30	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	164,3	432,93	2,65	71130	435	40286	1,43	235
				258,75	0,72	42513	118	94,5	0,03	5
		м2								
31	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	2,52	9051,97	66,01	22811	166	526	1,35	3
				195,75	24,93	493	63	94,5	0,12	--
		м3								
				Электоромонтажные работы						
32	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	256	13,94	0,06	3569	15	3108	0,10	25
				13,88	--	3553	--	87,48	--	--
		м								
33	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, автомата,коробки	14	8,42	--	118	--	103	0,06	1
				8,42	--	118	--	87,48	--	--
		шт								
34	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	4	9,32	0,23	37	1	32	0,06	--
				9,09	0,05	36	--	87,48	--	--
		шт								
35	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	256	94,79	10,91	24266	2792	21203	0,48	124
				78,30	6,91	20045	1769	97,2	0,03	8
		м кабеля								
36	С151601-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,216	16900,00	--	3650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
37	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,04	30200,00	--	1208	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
38	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - распредкоробки	8	37,55	--	300	--	292	0,24	2
				37,55	--	300	--	97,2	--	--
		шт								
39	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	8	70,00	--	560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	8	168,51	0,50	1348	4	1176	0,98	8
				168,01	0,09	1344	1	87,48	--	--
		шт								
41	С151701-37	Светильники взрывозащищенные, тип ВЗГ-200-	8	2570,00	--	20560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

Заказчик ЮК ОДТ
Подрядчик ТОО"Коркем-2"
Договор " 453 " от 18 . 05 .2011г.
Объект: Капитальный ремонт кровли,помещений здания дизельной в с. Кызыл Аскер, Сарыагашского РУТ за июнь 2011года

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ за июнь месяц 2011 года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ								
	с начала строи-тельства	в отчетном месяце	из них:						
			СМР в смет.базисн.ценах		монтаж оборудов	Прочие	Дополн расходы связанные с рынком	НДС	
			с начало строи-тельства	в отчетном месяце				с начало года	в отчетном месяце
Капитальный ремонт кровли, помещений здания дизельной в с. Кызыл Аскер, Сарыагашского РУТ	670521	670521	314171	182074	314171	25947	258561	71842	71842
Авнс	372750	372750							
Резерв 5%	33526	33526							
Оплата		0							
Итого	264245	264245							
Подлежит к оплате:	264245	264245	(Двести шестьдесят четыре тысячи двести сорок пять тенге)						

Заказчик:

Управляющий делами ЮК ОДТ К.А.Тойшыман

Главный бухгалтер ЮК ОДТ К.Иманкулова

Начальник ОПО П.Рустемов

Подрядчик:

ТОО "Коркем-2" Утемисов А.

ЗАКАЗЧИК: ЮК ОДТ
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Коркем-2 "
Договор № 453 от 18.05.2011года

АКТ

приемки выполненных работ по капремонту по объекту:

"Капитальный ремонт кровли, помещений здания дизельной в с. Кызыл Аскер, Сарыагашского РУТ за июнь 2011 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Кровля						
1	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	120,32	29,02	2,02	3492	243	3521	0,17	21
				27,00	0,32	3249	39	107,1	--	--
		м2								
2	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлата, прогона,стоек	1,62	21463,82	334,28	34771	542	6850	22,10	36
				3397,50	126,00	5504	204	120	0,62	1
		м3								
3	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	155,9	164,33	2,55	25619	398	4874	0,20	31
				28,78	0,41	4487	64	107,1	0,01	1
		м2								
4	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	149,9	112,45	34,24	16857	5133	7228	0,32	48
				51,08	8,45	7657	1267	81	0,03	5
		м2								
5	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	158,89	1190,00	--	189084	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			269823	6315	22472		142
			Тенге			20896	1573			
	Стоимость материалов -		Тенге			689576				
	Накладные расходы		Тенге			22472				
	З/плата в накладных расходах 15%		чел.-ч				3371			
	Трудоемкость в накладных расходах 0,5%		Тенге							11
	Итого-		Тенге			292295	25840			153
	Ненормирумые и непредвиденные 6%		Тенге			17538				
	Итого		тенге			309833				
	Прочие затраты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выслуга лет		тенге			3098				
	Дополнительные отпуска		тенге			1239				
	Итого					4338				
	Итого базисная стоимость		Тенге			314171				
	Итого в текущих ценах 2010года К=1,823		Тенге			572733				
	Итого		Тенге			572733				
	Налоги ,сборы обязательные платежи 2%		тенге			11455				
	Итого		тенге			584188				
	Командировочные расходы		тенге			14492				
	Итого					598680				
	НДС 12%		Тенге			71841,54				
	Всего по акту выполненных работ		Тенге			670521				

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий делами Тойшыман К.А.

Начальник отдела ОПО Рустемов П.

Инженер по надзору за строительством и ремонту ОПО Серикбаев М.

Вед.инженер по надзору за строительством и ремонтуОПО Шульженко Н.В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Коркем-2"

А.Утемисов