гр № 1

Акт
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от. «18 » декабря 2014 г

г. Костанай
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная Распоряжением акима г. Костаная
(наименование органа, назначившего комиссию)
от «11» июня 2014 г. № 36-р
В составе:
Председателя Полешко В.А. заместителя акима г. Костаная
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля .
Ерденов К.Б. и.о. руководителя ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии – представителей:
заказчика
Абдуллин Е.Б. руководитель ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная»
фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации
Шинкин Ж.Е. руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная»
фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Овнанян Г.Н. директор ТОО «СЫЛ», государственная лицензия№II-.
фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
Байтурина М.А. – ТОО «Архитектурное Ателье «Дом», государственная лицензия№II-1147
(фамилия, имя, отчество)
от. 22.06.2001г. .

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Абдыкалыков Р.Б. руководитель РГУ «Управление защите прав потребителей г. Костанай Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК».
фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы

Какимов Т.Б. начальник ГУ«Департамента по ЧС поКостанайской области КЧС МВДРК)
фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию:
«Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае »
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружения)

по адресу г. Костанай, ул. Герцена
(область, район, улица, номер дома)

2. Строительство осуществлено на основании решения постановления акимата г. Костаная о предоставлении соответствующего права на землю - от 18.01.2013 г.№79.
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «28» августа 2013 г. №446.
выданного ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства и ЖКХ, министерства регионального развития РК»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «СЫЛ» КСЛ № II-
(наименование организации)
выполнившим общестроительные, сантехнические и электромонтажные работы.
(виды работ)

и субподрядными организациями
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждый организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Архитектурное Ателье «Дом», №II-1147 от. 22.06.2001г. .
(наименование организаций)

выполнившим Пояснительная записка том 2: ПОС том 2: паспорт проекта том1: энергетический паспорт том3: КС –том5: АС-том4, рабочий проект ВК -7том: рабочий проект ОВ – том 6: ЭОМ и ситема связи – том 8, рабочий проект внутренние газоснабжение том9: сметная документация.
(найменование частей или разделов документации) и субподрядными проектными организациями

5. Исходные данные для проектирования выданы
(наименование НИ организаций, их ведомственная принадлежность, тематика исходных данных)
ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» - АПЗ №64 от. 18.01.2013г.
техусловия - ГКП «Костанай – Су» ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костаная» №48 от. 10.01.2013г, ТОО «ЭПК Форфайт» №94-12-Ф от. 14.01.2013г, ЦТО МС Костанайской области №2 от.09.01.2013г, ГКП «Костанайгаз» №52-04 от. 10.01.2013г, ГКП «КТЭК» 8-25/64 от.10.01.2013г, заключения государственной экологической экспертизы №570 от. 20.03.2013г, санитарно-эпидемологическое заключения №: №177 от. 26.02.2012г, заключение по отводу земельного участка №61630 от. 30.11.2012г.
Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту № 9-2013
Пояснительная записка том 2: ПОС том 2: паспорт проекта том1: энергетический паспорт том3: генплан том3: КС –том5: АС-том4, рабочий проект ВК -7том: рабочий проект ОВ – том 6: ЭОМ и система связи – том 8, рабочий проект внутренние газоснабжение том9: сметная документация

7. Проектно-сметная документация утверждена приказ ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» №75 от. 29.04.2013г.

(наименование организации, утвердившей проекно-сметную документацию на объект в целом)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки
начало работ июль 2013 г. окончание работ ноябрь 2014 г.
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства:
- по норме (проекту организации строительства) -7 месяцев:
- фактически.

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация: АПЗ, проектная сметная документация, технический паспорт, акты на скрытые работы, исполнительно-техническая документация.
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту СНиП РК 3.02-43-2007* «Жилые здания», СНиП РК 2.02.-05-2009* «Пожарная безопастность зданий и сооружений»

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	фактический
Общая площадь жилого здания	м2	5575,15	6305,6
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	м3	20478,10	22518
подземной части	м3		1055,7
Площадь лестничных клеток и тамбуров	м2		405,7

Показатели	По проекту			Фактический		
	Число квартир	Площадь кварти		Число квартир	Площадь квартир,м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир	85	4803,10	2353,75	85	4844,2	2535,0
В том числе:						
Однокомнатных	30	1681,09	883,91	30	1258,1	571,7
Двухкомнатных	55	3122,01	1644,54	55	3586,1	1963,3

11. Технологические и архитектурно-строительные решение по объекту характеризуется следующими данными:
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, оборудованию)

Объект имеет следующие показатели: площадь
в том числе:
№1общая площадь 36,8м2, жилая 20,4м2; №2общая площадь 46,7м2, жилая20,2м2
№3общая площадь41,8м2, жилая 17,7м2; №4общая площадь66,2м2, жилая 36,1 м2;
№5общая площадь 37,5м2, жилая 20,5м2; №6общая площадь 46,2м2, жилая 20,5м2;
№7общая площадь 41,7м2, жилая 18,0м2; №8общая площадь65,7м2, жилая 36,1м2;
№9общая площадь 37,6м2, жилая 18,9 м2; №10общая площадь 46,5 м2, жилая 20,2 м2;

№11общая площадь 41,5 м2, жилая 17,7 м2; №12общая площадь 66,4 м2, жилая 36,7 м2;
№13общая площадь 37,6 м2, жилая 18,6 м2; №14общая площадь 46,2 м2, жилая 20,1 м2;

№15общая площадь 41,1 м2, жилая 17,1 м2;
№16 общая площадь 66,6 м2, жилая 36,5 м2;
№17общая площадь 37,8 м2, жилая 19,1 м2;
№18общая площадь 46,7 м2, жилая 20,2 м2;
№19общая площадь 41,9 м2, жилая 17,7 м2;
№20общая площадь 66,0 м2, жилая 35,7 м2;
№21общая площадь 65,9, жилая 36,5;
№22общая площадь 62, 9м2, жилая 35,0м2;
№23общая площадь 65,6м2, жилая35,2м2;
№24общая площадь 66,0м2, жилая 36,4м2;
№25общая площадь 63,0м2, жилая 35,1м2;
№26общая площадь 64,5 м2, жилая 34,6м2;
№27общая площадь 66,1 м2, жилая 36,3 м2;
№28общая площадь 63,1 м2, жилая 35,2 м2;
№29общая площадь 65,2 м2, жилая 35,2 м2;
№30общая площадь 66,0 м2, жилая 36,1 м2
№31общая площадь 63,4 м2, жилая 35,4 м2;
№32общая площадь 65,6м2, жилая 35,3 м2;
№33общая площадь 66,0 м2, жилая 36,1 м2;
№34общая площадь 63,4 м2, жилая 35,4 м2;
№35общая площадь 65,6 м2, жилая 35,3 м2;
№36общая площадь 66,4м2, жилая 36,3м2;
№37общая площадь 62,8м2, жилая 35,1м2;
№38общая площадь 66,4м2, жилая 36,3м2;
№39общая площадь 66,2м2, жилая 36,2м2;
№40общая площадь 62,6м2, жилая 35,1м2;
№41общая площадь 67,8м2, жилая 37,3м2;
№42общая площадь 66,8 м2, жилая 36,6 м2;
№43общая площадь 62,9 м2, жилая 35,0 м2;
№44общая площадь 66,1 м2, жилая 35,7 м2;
№45общая площадь 66,4 м2, жилая 36,2 м2;
№46общая площадь 62,5 м2, жилая 34,8 м2;
№47общая площадь 66,2 м2, жилая 35,7 м2;
№48общая площадь 66,1 м2, жилая 35,9 м2;
№49общая площадь 62,4 м2, жилая 34,8м2;
№50общая площадь 66,0 м2, жилая 35,7 м2;
№51общая площадь 66,3м2, жилая 36,3м2;
№52общая площадь 63,0м2, жилая 35,0м2;
№53общая площадь 65,4м2, жилая 34,9м2;
№54общая площадь66,0м2, жилая 35,9м2;
№55общая площадь 63,4м2, жилая 35,1м2;
№56общая площадь 65,4м2, жилая 35,2 м2;
№57общая площадь 66,0м2, жилая 35,9м2;
№58общая площадь 63,4м2, жилая 35,1м2;
№59общая площадь 65,4 м2, жилая 35,2 м2;
№60общая площадь 66,4 м2, жилая 35,9 м2;
№61общая площадь 62,9 м2, жилая 34,8 м2;
№62общая площадь 65,3 м2, жилая 35,0 м2;
№63общая площадь 66,4 м2, жилая 36,1 м2;
№64общая площадь 62,8м2, жилая 34,4 м2;
№65общая площадь 66,0 м2, жилая 35,5 м2;
№66общая площадь 65,5 м2, жилая 36,0 м2;
№67общая площадь 42,0 м2, жилая 17,8 м2;
№68общая площадь 46,6 м2, жилая 20,3 м2;
№69общая площадь 36,7 м2, жилая19,1 м2;
№ 70 общая площадь 65,6 м2, жилая 35,9 м2;
№71общая площадь 42,1 м2, жилая17,9 м2;
№ 72 общая площадь 46,7 м2, жилая 20,2 м2;
№73общая площадь 37,5 м2, жилая18,8 м2;
№ 74 общая площадь 67,0 м2, жилая 37,0 м2;
№75общая площадь 42,2 м2, жилая18,1 м2;
№ 76 общая площадь 46,4 м2, жилая 20,0 м2;
№77общая площадь 37,4 м2, жилая18,7 м2;
№ 78 общая площадь 66,8 м2, жилая 36,8 м2;
№79общая площадь 42,4 м2, жилая 18,1 м2;
№ 80 общая площадь 46,7 м2, жилая 20,3 м2;
№81общая площадь 37,4 м2, жилая18,7 м2;
№ 82 общая площадь 66,3 м2, жилая 36,4 м2;
№83общая площадь 42,3 м2, жилая18,1 м2;
№ 84 общая площадь 46,5 м2, жилая 20,0 м2;
№ 85 общая площадь 37,6 м2, жилая 18,7 м2;

Вспомогательные: м2; Технические помещения подвала:

Фундамент – монолитные ж/б и блоки, наружные стены – из красного керамического кирпича, цоколь – сборные ж/б блоки с облицовкой керамогранитной плиткой, перегородки – сборные гипсоволокнистые по стальному каркасу, перекрытия – сборные ж/б, крыша – стропильная с организованным наружным водостоком, кровля – оцинкованная профилированны лист с полимерным покрытием, окна – из ПВХ.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом согласно _____ выполнены _____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализация, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены.

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего: 456 465 700тыс.тенге, в том числе СМР – 443 942 860 тыс. тенге.
в.том числе оборудование – 1 446 840 тенге.
17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 379 677 035тыс. тенге
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ – 371 036 937 тыс.тенге, в.т.ч.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений.
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке **«Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае ».**

(наименование объекта и вид строительства)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИ:

Председатель государственной - приемочной комиссии

_____ **Полешко В.А.**
(подпись) (ФИО)

заместитель председателя

_____ **Ерденов К.Б.**
(подпись) (ФИО)

Члены приемочной комиссии

_____ **Абдуллин Е.Б.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Шинкин Ж.Е.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Байтурина М.А.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Овнанян Г.Н.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Какимов Т.Б.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Абдыкалыков Р.Б.**
(подпись) (ФИО)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»

АКТ №1
выполненных работ
за сентябрь 2013 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		144/1	15.08.2013	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»	15797547	15797547	7070252						1692594	15797547

«ЗАКАЗЧИК»

Начальник ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Данильчук Т.Н.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Н.Жанибека, 12
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M0100003937[illegible]
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZK[illegible]

Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013год

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ (ценников и: NN позиций)	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Подготовительные работы									
1.	СРазбивка осей здания при длине сторон до 50	км	1,22	12152,00	--	14874	--	--	--	--
	Итого по разделу: Подготовительные работы									14874
	ИТОГО:					14874	--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:		-
Итого с накладными		14874

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Пересчет в текущих ценах	К=2,23355	33222
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	664
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		33886
Налог на добавленную стоимость	12 %	4066
Итого с НДС		37952

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с к=0,84025

31889

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нисанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Зпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» Кульчаев А.М.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N 1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Снос деревьев (см.расчет)										
1.	Е0101-195-1	Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	30,00	41,73	34,30	1252	1029	0,05	2		
					7,43	12,61	223	378	0,04	1		
2.	Е0101-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	50,00	111,71	91,82	5585	4591	0,14	7		
				19,89	33,75	994	1688	0,11	6			
3.	Е01031-А1 9-1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	т	17,26	148,60	148,60	2565	2565	--	--		
					--	104,02	--	1795	2,18	38		
4.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	17,26	84,26	84,26	1454	1454	--	--		
					--	16,85	--	291	0,35	6		
		Итого по разделу: Снос деревьев								10856		

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.3)

101300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:								
		Накладные расходы :					10856	9638		8
		На общестроительные работы					1217	4152		50
		Всего накладных расходов:						4384		
		Итого с накладными						4384		
								15240		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						914		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						16154		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,23355	36081		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	722		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						36803		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	4416		
		Итого с НДС						41219		
		Итого с к=0,84025						34634		

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Эпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Оганян Г.Р.

Прораб ТОО «Сыл» Кульпаев А.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N 1-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-31	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3502,88	48,37	46,88	169425	164199	0,01	29
					1,37	6,90	4799	24181	0,02	83
2.	E0101-12-31	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	400,63	29,93	28,96	11992	11604	0,01	2
					0,97	3,59	389	1436	0,01	5
3.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	237,78	218,93	--	52056	--	1,54	366
					218,93	--	52056	--	--	--
4.	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	6172,07	19,70	--	121590	--	0,08	511
					3,94	--	24318	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								355064
		Раздел: Фундаменты								
10.	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	54,45	1886,27	100,89	102707	5493	0,85	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					123,75	38,25	6738	2083	0,18	10
		Итого по разделу: Фундаменты								102707
		Раздел: Монолитная фундаментная плита ПФ1								
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	72,86	10204,57	66,01	743505	4809	1,35	98
					195,75	24,93	14262	1816	0,12	9
12.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	347,36	11542,86	196,62	4009528	68298	1,79	622
					272,25	74,27	94569	25798	0,36	126
13.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	347,36	142,00	--	49325	--	--	--
14.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	9,29	61300,00	--	569422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,90	65000,00	--	58208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монолитная фундаментная плита ПФ1								5429987
		Раздел: Блоки стен подвала								
16.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	4,00	377,02	172,69	1508	691	0,48	2
					76,28	60,21	305	241	0,24	1
19.	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	45,00	1166,72	598,40	52502	26928	1,18	53
					195,53	214,16	8799	9637	0,91	41
21.	С143003-1 7	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	1,73	10475,00	--	18101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143003-2 1	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	38,88	9970,00	--	387634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блоки стен подвала								459745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									101320	
ИТОГО:							6347503	282021		1730
		Накладные расходы :								274
		На общестроительные работы					206235	65192		
		Всего накладных расходов:						293274		
		Итого с накладными						293274		
								6640777		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						398447		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7039224		
		Итого с временными					- 1,1 %	7116655		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,7 %	7237638		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	7266105		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	7337272		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,23355	16388164		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	327763		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						16715927		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	2005911		
		Итого с НДС						18721838		
		Итого с к=0,84025						15731024		

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Эпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» Кульчаев А.М.

Счет-фактура № 53 от 24 октября 2013 г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»

АКТ №2
выполненных работ
за октябрь 2013 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		144/1	15.08.2013	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»	24791274	8993727	4024462						963614	8993727

«ЗАКАЗЧИК»

Начальник ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Данильчук Т.Н.**

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M0100003937[illegible]
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

_____ **Овнанян Г.Н.**

585

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013год

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ / Наименование ценников и: NN позиций		Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы(лок.см.2-1-1)								
1.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	400,63	6,48	6,48	2596	2596	--	--
					--	2,10	--	843	0,01	3
2.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	400,63	3,20	3,20	1282	1282	--	--
					--	1,04	--	416	0,00	2
3.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	87,76	122,18	--	10723	--	0,89	78
					122,18	--	10723	--	--	--
4.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	87,76	21,55	4,52	1891	396	0,11	9
					17,03	--	1495	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы(лок.см.2-1-1)								16491
		Раздел: Монолитная фундаментная плита ПФ1(лок.см.2-1-1)								
5.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	22,00	10204,57	66,01	224501	1452	1,35	30
					195,75	24,93	4306	548	0,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	90,00	11542,86	196,62	1038857	17696	1,79	161
					272,25	74,27	24502	6684	0,36	33
7.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	90,00	142,00	--	12780	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
8.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,41	61300,00	--	147533	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
9.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,23	65000,00	--	15085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монолитная фундаментная плита ПФ1(лок.см.2-1-1)								1438756
		Раздел: Блоки стен подвала(лок.см.2-1-1)								
10.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	50,00	803,44	389,08	40172	19454	0,94	47
					153,90	136,92	7695	6846	0,55	28
11.	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	135,00	1166,72	598,40	157507	80784	1,18	159
					195,53	214,16	26397	28912	0,91	123
12.	С143003-2 1	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	175,69	9970,00	--	1751679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	5,00	9113,25	296,60	45566	1483	5,95	30
					915,75	110,25	4579	551	0,54	3
		Итого по разделу: Блоки стен подвала(лок.см.2-1-1)								1994924
		Раздел: Гидроизоляция(лок.см.2-1-1)								
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	619,53	245,44	3,82	152057	2367	0,21	131
					37,35	1,44	23139	892	0,01	4
		Итого по разделу: Гидроизоляция(лок.см.2-1-1)								152057

570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Приямок 1(лок.см.2-1-1)								
15.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,15	10204,57	66,01	1531	10	1,35	0
					195,75	24,93	29	4	0,12	0
		Итого по разделу: Приямок 1(лок.см.2-1-1)								1531
		Раздел: Приямоки 2(лок.см.2-1-1)								
16.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,77	10204,57	66,01	7858	51	1,35	1
					195,75	24,93	151	19	0,12	0
		Итого по разделу: Приямоки 2(лок.см.2-1-1)								7858

ИТОГО:

	3611618	127570	646
	103016	45715	198

Накладные расходы :

На общестроительные работы

Всего накладных расходов: 185044

Итого с накладными 185044

Ненормируемые и непредвиденные затраты : 3796662

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 227800

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 4024462

Итого с временными, 1,1 % 4068731

Итого с зимними удорожаниями, 1,7 % 4137899

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 4154174

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 4194861

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 9369425

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 187389

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 9556814

Налог на добавленную стоимость, 12 % 1146817

Итого с НДС 10703631

Итого с к=0,84025 8992650

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Высанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Ибрагимов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Ов... Т.Н.

Прораб ТОО «Сыл» Ал...баев А.М

580

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»

АКТ №3
выполненных работ
за октябрь 2013 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		144/1	15.08.2013	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»	27992195	2980555	1333720						319345	2980555

«ЗАКАЗЧИК»

Начальник ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMEKZ2A

_____ **Данильчук Т.Н.**

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека 72
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M0100003931 16
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

_____ **Оинанов Г.Н.**

623

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013год

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блоки стен подвала(лок.см 2-1-1)								
1.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	52,00	377,02	172,69	19605	8980	0,48	25
					76,28	60,21	3967	3131	0,24	12
2.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	241,00	541,09	243,37	130404	58653	0,67	161
					106,88	85,08	25758	20504	0,34	81
3.	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	75,00	803,44	389,08	60258	29181	0,94	70
					153,90	136,92	11542	10269	0,55	42
4.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	38,88	10800,00	--	419926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	32,15	10475,00	--	336771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1м3	15,60	11132,95	311,32	173674	4857	2,82	44
					441,00	117,61	6880	1835	0,57	9
7.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	15,60	205,00	--	3198	--	--	--

...ничейства Министерства финансов Республики Казахстан

программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.3)

101370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		морозостойкости до 200: за 50 циклов								
		Итого по разделу: Блоки стен подвала(лок.см 2-1-1)			--	--	--	--	--	--
										1143836

ИТОГО:

Накладные расходы :		1143836	101671	300
На общестроительные работы		48147	35739	144
Всего накладных расходов:			114390	
Итого с накладными			114390	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			1258226	
от сметной себестоимости - 6 %			75494	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			1333720	
Итого с временными	- 1,1 %		1348391	
Итого с зимними удорожаниями	- 1,7 %		1371314	
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %		1376708	
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %		1390192	
Пересчет в текущих ценах	К=2,23355		3105063	
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %		62101	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			3167164	
Налог на добавленную стоимость	12 %		380060	
Итого с НДС			3547224	
Итого с к=0,84025			2980555	

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Элов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» Кульчаев А.М

Республиканской вычислительной службы
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: *ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»*
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»

АКТ №4
выполненных работ
за ноябрь 2013 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказ чика		подряд-чика		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
				144/1	15.08.2013	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»	32371978	4600149	2058447						492873	4600149

«ЗАКАЗЧИК»

Зам. начальника ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Сергалиев М.Ж.**

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M010000393716
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

_____ **Овнанян Г.Н.**

136

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блоки стен подвала-лок.смета №2-1-1								
1.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	17,00	377,02	172,69	6409	2936	0,48	8
					76,28	60,21	1297	1024	0,24	4
2.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	17,20	10800,00	--	185760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1м3	-15,60	11132,95	311,32	-173674	-4857	2,82	-44
					441,00	117,61	-6880	-1835	0,57	-9
4.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	-15,60	205,00	--	-3198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов-заделки из кирпича	м3	39,31	13863,65	296,60	544980	11659	5,95	234
					915,75	110,25	35998	4334	0,54	21
6.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	52,38	9113,25	296,60	477352	15536	5,95	312
					915,75	110,25	47967	5775	0,54	28
		Итого по разделу: Блоки стен подвала-лок.смета								1037629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		№2-1-1								
		Раздел: Армошов-лок.смета №2-1-1								
7.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,02	8679,65	422,15	17504	851	56,40	114
					8257,50	157,50	16652	318	0,77	2
8.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,90	50900,00	--	96878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	50600,00	--	5736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0106-1-1	Устройство армошва	м3	9,01	10898,17	66,01	98220	595	1,35	12
					195,75	24,93	1764	225	0,12	1
		Итого по разделу: Армошов-лок.смета №2-1-1								218337
		Раздел: Гидроизоляция-лок.смета №2-1-1								
11.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	495,21	851,91	11,21	421873	5551	0,20	100
					31,50	4,21	15599	2085	0,02	10
		Итого по разделу: Гидроизоляция-лок.смета №2-1-1								421873
		Раздел: Вход в тепловой пункт-лок.смета №2-1-1								
12.	Е0111-2-4	Устройство подсыпки щебеночной	м3	0,30	2253,20	--	676	--	3,24	1
					531,00	--	159	--	--	--
13.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	0,34	11132,95	311,32	3750	105	2,82	1
					441,00	117,61	149	40	0,57	0
14.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,44	10898,17	66,01	4795	29	1,35	1
					195,75	24,93	86	11	0,12	0
15.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,60	10204,57	66,01	6123	40	1,35	1
					195,75	24,93	117	15	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,04	5239,08	327,33	197	12	11,60	0
					1890,00	123,75	71	5	0,60	0
17.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00	--	1255	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
18.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00	--	1265	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
		Итого по разделу: Вход в тепловой пункт-лок.смета №2-1-1								18061
		Раздел: Перемычки-лок.смета №2-1-1								
19.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	93,00	108,33	66,43	10075	6178	0,15	14
					23,85	23,85	2218	2218	0,11	10
20.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 марки	м3	2,29	26900,00	--	61574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перемычки-лок.смета №2-1-1								71649
		Раздел: Внутренние стены-лок.смета №2-1-1								
21.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	29,66	414,89	34,37	12306	1019	1,21	36
					189,00	12,87	5606	382	0,06	2
		Итого по разделу: Внутренние стены-лок.смета №2-1-1								12306
		ИТОГО:					1779856	39657		789
							120803	14597		69

Накладные расходы :

На общестроительные работы	162075
Всего накладных расходов:	162075
Итого с накладными	1941931

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	116516

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		2058447
Итого с временными	- 1,1 %	2081090
Итого с зимними удорожаниями	- 1,7 %	2116469
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	2124793
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	2145604
Пересчет в текущих ценах	К=2,23355	4792314
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	95846
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		4888160
Налог на добавленную стоимость	12 %	586579
Итого с НДС		5474739
Итого с к=0,84025		4600149

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» — Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» — Ёлов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» — Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» — Кульчаев А.М

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта

АКТ №5
выполненных работ
за декабрь 2013 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		№155 доп.соглашение №1от 18.10.2013 год	10.09.2013	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: Инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта	318481759,6	11640639,6							1247212	11640649,6

«ЗАКАЗЧИК»
Зам.начальника ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M010000393716
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 год

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Армошов.лок.см.№2-1-1								
26.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,86	8679,65	422,15	7502	365	56,40	49
					8257,50	157,50	7137	136	0,77	1
27 .	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,82	50900,00	--	41519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28 .	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00	--	2458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29 .	E0106-1-1	Устройство армошва	м3	3,86	10898,17	66,01	42094	255	1,35	5
					195,75	24,93	756	96	0,12	0
		Итого по разделу: Армошов.лок.см.№2-1-1								93573
		Раздел: Наружные стены.лок.см.№2-1-1								
69 .	E0108-19-17	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными	м3	56,05	10676,04	344,36	598392	19301	4,61	258
					742,50	128,25	41617	7188	0,63	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м								
70	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	6,50	12448,66	337,41	80916	2193	4,76	31
					769,50	126,00	5002	819	0,62	4
72	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные РуфБаттс Н,	м3	10,82	14600,00	--	157972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные стены.лок.см.№2-1-1								837280
		Раздел: Перекрытие.лок.см.№2-1-1								
102	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	130,00	1629,89	373,54	211885	48560	2,66	346
					465,75	135,07	60548	17559	0,61	79
103	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	26,00	1010,55	200,77	26274	5220	1,74	45
					299,25	71,15	7780	1850	0,31	8
104	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	1079,19	2810,00	--	3032522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	1079,19	45,00	--	48564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие.лок.см.№2-1-1								3319246
		Раздел: Анкерные связи.лок.см.№2-1-1								
106	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,25	93408,57	2434,57	23371	609	170,00	43
					31950,00	920,25	7994	230	4,49	1
107	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	м2	5,50	5,58	0,05	31	--	0,02	0
					4,14	0,02	23	--	0,00	0
108	СПрайс-ли стГермес, стр.52-53	Эмаль ПФ-1189	кг	0,55	238,32	--	131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109	Е0115-64-1	Покрытие анкеров цементным раствором	м2	5,50	116,15	1,19	639	7	0,37	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,30	0,45	332	2	0,00	0
		Итого по разделу: Анкерные связи.лок.см.№2-1-1								24172
		Раздел: Монолитные заделки.лок.см.№2-1-1								
110	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1м3	5,32	15306,39	241,10	81430	1283	8,06	43
					1282,50	91,08	6823	485	0,44	2
111	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,48	52400,00	--	25047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,14	50600,00	--	7033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монолитные заделки.лок.см.№2-1-1								113511
		Раздел: Лестницы.лок.см.№2-1-1								
127	E0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	17,00	1476,21	244,31	25096	4153	2,10	36
					353,25	87,60	6005	1489	0,39	7
128	C143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см марки	м2	68,85	2810,00	--	193468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129	C143017-8-A	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	138,00	45,00	--	6210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы.лок.см.№2-1-1								224774
		ИТОГО:					4612554	81945		858
							144017	29854		137
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						226818		
		Всего накладных расходов:						226818		
		Итого с накладными						4839372		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -								
		Всего заработная плата -	Тенге			-357	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	-1004	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-904	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-136	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-182	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-3209	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-6
			Тенге			-	-1140	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-2615573	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-2615573	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-156934	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-2772507	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			4740045	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		21
		Итого стоимость оборудования в текущих ценах, с НДС	Тенге			-	1304			
		Итого с временными				18736870				
		Итого с зимними удорожаниями		- 1,2 %		-2634360				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска		- 2,2 %		-2692316				
		Итого с затратами на выслугу лет		- 0,4 %		-2703086				
		Пересчет в текущих ценах		- 1 %		-2730117				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			К=2,234	-6211677,52				
		Итого с НДС 12%		- 2 %		-6335911				
		ИТОГО ПО АКТУ				-7096220,4				
						11640649,6				

Технадзор: Никитчук Ф.П.

Главный специалист

ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Рыкуков Д.Н.

Директор ТОО «СНР»: Оганян Г.Н.

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»

АКТ №6
выполненных работ
за декабрь 2013 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		144/1	15.08.2013	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»	44337344	444468	167095						47622	444468

«ЗАКАЗЧИК»

Зам. начальника ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140013369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Сергалиев М.Ж.**

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M010000393716
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

_____ **Овнанян Г.Н.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные стены.лок.см.№2-1-1								
69.	E0108-19-17	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	м3	16,03	10676,04	344,36	171137	5520	4,61	74
					742,50	128,25	11902	2056	0,63	10
		Итого по разделу: Наружные стены.лок.см.№2-1-1								171137
	ИТОГО:						171137	5520		74
							11902	2056		10

Накладные расходы :

На общестроительные работы	16471
Всего накладных расходов:	16471
Итого с накладными	187608

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	11256
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	198864

Итого с временными	- 1,1 %	201052
Итого с зимними удорожаниями	- 1,7 %	204470
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	205274
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	207285
Пересчет в текущих ценах	К=2,23355	462981
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	9260
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		472296
Налог на добавленную стоимость	12 %	56675
Итого с НДС		528971
Итого с к=0,84025		444468

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Эпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» Кульчаев А.М

акт № 7

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»

АКТ №7
выполненных работ
за февраль 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		144/1	15.08.2013	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»	67700312	23362968	10368672						2503175	23362968

«ЗАКАЗЧИК»

И.О. заместителя руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Наметов Ж.И.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жапбека,72
РНН 392500008547
ИИК KZ12319M010000393716
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014год

N п/п	Наименование ценников и курантов, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монолитный участок УМ-1(КС-25). Лок.см. №2-1-1								
62.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1м3	2,50	15712,39	241,10	39281	603	8,06	20
					1282,50	91,08	3206	228	0,44	1
63.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	67700,00	--	2877	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
64.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00	--	1627	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
65.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монолитный участок УМ-1(КС-25). Лок.см. №2-1-1								44605
		Раздел: Наружные стены(АР-9). Лок.см. №2-1-1								
69.	Е0108-19-17	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами	м3	152,11	10676,04	344,36	1623954	52381	4,61	701
					742,50	128,25	112943	19508	0,63	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м								
70.	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	19,58	12448,66	337,41	243745	6606	4,76	93
					769,50	126,00	15067	2467	0,62	12
72.	С11031-18 1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	32,48	14600,00	--	474208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,67	8679,65	422,15	5815	283	56,40	38
					8257,50	157,50	5533	106	0,77	1
74.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,46	32300,00	--	14923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С12021-26 0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,21	114900,00	--	23899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные стены(АР-9). Лок.см. №2-1-1								2386544
		Раздел: Перемычки(КС-12,20).Лок.см. №2-1-1								
76.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	81,00	108,33	66,43	8775	5381	0,15	12
					23,85	23,85	1932	1932	0,11	9
77.	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т	шт	43,00	638,11	292,42	27439	12574	1,62	70
					297,00	103,75	12771	4461	0,45	19
78.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,68	18068,97	367,51	12287	250	13,10	9
					2202,75	138,83	1498	94	0,68	0
79.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00	--	762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С12041-11 1	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	77000,00	--	55	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 марки	м3	11,56	26900,00	--	311047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	2,22	13835,77	4022,39	30677	8919	56,50	125
					9090,00	1071,86	20155	2377	3,81	8
83.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,01	147100,00	--	989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	2,21	114900,00	--	253989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	62,69	20,36	0,02	1276	1	0,02	1
					4,16	--	261	--	--	--
		Итого по разделу: Перемычки(КС-12,20).Лок.см. №2-1-1								647296
		Раздел: Внутренние стены(АР-9,10).Лок.см. №2-1-1								
86.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	157,18	12156,66	337,41	1910730	53033	4,38	688
					670,50	126,00	105386	19804	0,62	97
88.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	2,07	12017,46	337,41	24828	697	4,38	9
					670,50	126,00	1385	260	0,62	1
89.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,19	8679,65	422,15	1616	79	56,40	11
					8257,50	157,50	1538	29	0,77	0
90.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,19	32300,00	--	6014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренние стены(АР-9,10).Лок.см. №2-1-1								1943189
		Раздел: Межквартирные перегородки(АР-10).Лок.см. №2-1-1								
91.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	23,00	1856,41	372,83	42697	8575	3,72	86
					594,00	139,50	13662	3208	0,68	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	СПрайс-ли ст	Стоимость газоблоков,размером 200х300х600	м3	23,00	6958,31 ---	-- --	160041 ---	-- --	-- --	-- --
93.	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	223,58	769,74 194,85	18,89 7,07	172098 43565	4223 1581	1,24 0,03	277 8
		Итого по разделу: Межквартирные перегородки(АР-10).Лок.см. №2-1-1								374837
		Раздел: Крепление кирпичных перегородок.Лок.см. №2-1-1								
97.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62 33075,00	304,24 114,75	2761 971	9 3	198,00 0,56	6 0
98.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	8679,65 8257,50	422,15 157,50	86 81	4 2	56,40 0,77	1 0
99.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	29400,00 ---	-- --	299 ---	-- --	-- --	-- --
100.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	42800,00 ---	-- --	19 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Крепление кирпичных перегородок.Лок.см. №2-1-1								3164
		Раздел: Крепление керамзитобетонных перегородок.Лок.см. №2-1-1								
101.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62 33075,00	304,24 114,75	3276 1153	11 4	198,00 0,56	7 0
		Итого по разделу: Крепление керамзитобетонных перегородок.Лок.см. №2-1-1								3276
		Раздел: Перекрытие типового этажа (на 5 этажей)(КС-22).Лок.см. №2-1-1								
102.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	130,00	1629,89 465,75	373,54 135,07	211885 60548	48560 17559	2,66 0,61	346 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103.	E0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	26,00	1010,55	200,77	26274	5220	1,74	45
					299,25	71,15	7780	1850	0,31	8
104.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	1079,19	2810,00	--	3032524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	1079,19	45,00	--	48564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие типового этажа (на 5 этажей)(КС-22).Лок.см. №2-1-1								3319247
		Раздел: Анкерные связи(КС-22).Лок.см. №2-1-1								
106.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,25	93408,57	2434,57	23352	609	170,00	43
					31950,00	920,25	7988	230	4,49	1
107.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	м2	5,50	5,58	0,05	31	--	0,02	0
					4,14	0,02	23	--	0,00	0
108.	СПрайс-ли стГермес, стр.52-53	Эмаль ПФ-1189	кг	0,55	238,32	--	131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0115-64-1	Покрытие анкеров цементным раствором	м2	5,50	116,15	1,19	639	7	0,37	2
					60,30	0,45	332	2	0,00	0
		Итого по разделу: Анкерные связи(КС-22).Лок.см. №2-1-1								24153
		Раздел: Монолитные заделки.Лок.см. №2-1-1								
110.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1м3	5,32	15306,39	241,10	81430	1283	8,06	43
					1282,50	91,08	6823	485	0,44	2
111.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,48	52400,00	--	25047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,14	50600,00	--	7033	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
113.	СПрайс-листООО"Таукел",стр.48	ПСБ-С-35	м3	0,14	4399,81	--	594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монолитные заделки.Лок.см. №2-1-1								114105
		Раздел: Лестницы.Лок.см. №2-1-1								
127.	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	8,00	1476,21	244,31	11810	1954	2,10	17
					353,25	87,60	2826	701	0,39	3
128.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см марки	м2	32,40	2810,00	--	91050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	65,00	45,00	--	2925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0109-25-1	Монтаж балок металлических	т	1,22	5015,90	2020,02	6097	2455	14,10	17
					2272,50	502,43	2762	611	1,79	2
133.	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	1,22	146000,00	--	177463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,55	13864,97	4022,39	7582	2200	56,50	31
			9090,00	1071,86	4971	586	3,81	2		
135.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,55	147100,00	--	80446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,77	1333,50	312,12	2356	551	2,96	5
					679,50	--	1201	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы.Лок.см. №2-1-1								379729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							9240143	216469		2702
							436361	78088		366
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						593030		
		На металломонтажные работы						29396		
		Всего накладных расходов:						622426		
		Итого с накладными						9862569		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						591754		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						10454323		
		Итого с временными					- 1,1 %	10569321		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,7 %	10748999		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	10791276		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	10896969		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,23355	24338925		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	486779		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						24825704		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	2979084		
		Итого с НДС						27804782		
		Итого с к=0,84025						23362968		

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Эпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сын» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сын» Кульчаев А.М

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»

АКТ №8
выполненных работ
за март 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		144/1	15.08.2013 Доп.соглашение №1 от 15.08.13	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»	91928076	24227764	9109398						2595832	24227764

«ЗАКАЗЧИК»

И.О. заместителя руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Наметов Ж.И.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Н.Жанпейса,22
РНН 392500003544
ИИК KZ12319101010000593716
БИН 010640000293
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные стены(АР-9). Лок.см. №2-1-1								
69.	Е0108-19-17	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	м3	152,11	10676,04	344,36	1623954	52381	4,61	701
					742,50	128,25	112943	19508	0,63	96
70.	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	26,08	12448,66	337,41	324661	8800	4,76	124
					769,50	126,00	20069	3286	0,62	16
72.	С11031-18-1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	-43,30	14600,00	--	-632180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	СЦена	Утеплитель РУФ ВАТТС Н, толщиной 120мм	м3	86,60	14600,00	--	1264360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,67	8679,65	422,15	5815	283	56,40	38
					8257,50	157,50	5533	106	0,77	1
74.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,46	32300,00	--	14923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	С12021-26 0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,21	114900,00	--	23899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные стены(АР-9). Лок.см. №2-1-1								2625432
		Раздел: Перемычки(КС-12,20).Лок.см. №2-1-1								
76.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	174,00	108,33	66,43	18850	11560	0,15	26
					23,85	23,85	4150	4150	0,11	18
77.	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т	шт	43,00	638,11	292,42	27439	12574	1,62	70
					297,00	103,75	12771	4461	0,45	19
78.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,68	18068,97	367,51	12287	250	13,10	9
					2202,75	138,83	1498	94	0,68	0
79.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00	--	762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С12041-11 1	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	77000,00	--	55	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 марки	м3	11,56	26900,00	--	311047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	2,22	13835,77	4022,39	30677	8919	56,50	125
			9090,00		1071,86	20155	2377	3,81	8	
83.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,01	147100,00	--	989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12021-26 0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	2,21	114900,00	--	253989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	62,69	20,36	0,02	1276	1	0,02	1
					4,16	--	261	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Перемычки(КС-12,20).Лок.см. №2-1-1								657371
		Раздел: Внутренние стены(АР-9,10).Лок.см. №2-1-1								
86.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	157,18	12156,66	337,41	1910730	53033	4,38	688
					670,50	126,00	105386	19804	0,62	97
88.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	2,07	12017,46	337,41	24828	697	4,38	9
					670,50	126,00	1385	260	0,62	1
89.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,19	8679,65	422,15	1616	79	56,40	11
					8257,50	157,50	1538	29	0,77	0
90.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,19	32300,00	--	6014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренние стены(АР-9,10).Лок.см. №2-1-1								**1943189**
		Раздел: Межквартирные перегородки(АР-10).Лок.см. №2-1-1								
91.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	19,00	1856,41	372,83	35272	7084	3,72	71
					594,00	139,50	11286	2650	0,68	13
92.	СПрайс-лист	Стоимость газоблоков,размером 200х300х600	м3	19,00	6958,31	--	132208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	182,70	769,74	18,89	140631	3451	1,24	227
					194,85	7,07	35599	1292	0,03	6
		Итого по разделу: Межквартирные перегородки(АР-10).Лок.см. №2-1-1								**308111**
		Раздел: Крепление кирпичных перегородок.Лок.см. №2-1-1								
97.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	2761	9	198,00	6
					33075,00	114,75	971	3	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	8679,65	422,15	86	4	56,40	1
					8257,50	157,50	81	2	0,77	0
99.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	29400,00	--	299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	42800,00	--	19	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Крепление кирпичных перегородок.Лок.см. №2-1-1 **3164**

Раздел: Крепление керамзитобетонных перегородок.Лок.см. №2-1-1
==========

101.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	3276	11	198,00	7
					33075,00	114,75	1153	4	0,56	0

Итого по разделу: Крепление керамзитобетонных перегородок.Лок.см. №2-1-1 **3276**

Раздел: Перекрытие типового этажа (на 5 этажей)(КС-22).Лок.см. №2-1-1
==========

102.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	130,00	1629,89	373,54	211885	48560	2,66	346
					465,75	135,07	60548	17559	0,61	79
103.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	26,00	1010,55	200,77	26274	5220	1,74	45
					299,25	71,15	7780	1850	0,31	8
104.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	1079,19	2810,00	--	3032524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	1079,19	45,00	--	48564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Перекрытие типового этажа (на 5 этажей)(КС-22).Лок.см. №2-1-1 **3319247**

Раздел: Анкерные связи(КС-22).Лок.см. №2-1-1
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,25	93408,57	2434,57	23352	609	170,00	43
					31950,00	920,25	7988	230	4,49	1
107.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	м2	5,50	5,58	0,05	31	--	0,02	0
					4,14	0,02	23	--	0,00	0
108.	СПрайс-листГермес, стр.52-53	Эмаль ПФ-1189	кг	0,55	238,32	--	131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0115-64-1	Покрытие анкеров цементным раствором	м2	5,50	116,15	1,19	639	7	0,37	2
					60,30	0,45	332	2	0,00	0
		Итого по разделу: Анкерные связи(КС-22).Лок.см. №2-1-1								**24153**

Раздел: Монолитные заделки.Лок.см. №2-1-1

110.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1м3	5,32	15306,39	241,10	81430	1283	8,06	43
					1282,50	91,08	6823	485	0,44	2
111.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,48	52400,00	--	25047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	50600,00	--	7033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	СПрайс-листОООТауекел",стр.48	ПСБ-С-35	м3	0,14	4399,81	--	594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монолитные заделки.Лок.см. №2-1-1								**114105**

Раздел: Лестницы.Лок.см. №2-1-1

125.	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	5,00	863,53	452,74	4318	2264	2,20	11
					366,75	156,92	1834	785	0,64	3
126.	С143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную	м2	14,18	3320,00	--	47061	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/			--	--	--	--	--	--
127.	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	15,00	1476,21 353,25	244,31 87,60	22143 5299	3665 1314	2,10 0,39	32 6
128.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см марки	м2	60,75	2810,00 --	-- --	170719 --	-- --	-- --	-- --
129.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	122,00	45,00 --	-- --	5490 --	-- --	-- --	-- --
130.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	49,00	208,34 180,00	12,56 4,75	10208 8820	615 233	1,08 0,02	53 1
131.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными прверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	49,00	1150,00	--	56350	--	--	--
132.	Е0109-25-1	Монтаж балок металлических	т	1,22	5015,90 2272,50	2020,02 502,43	6097 2762	2455 611	14,10 1,79	17 2
133.	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	1,22	146000,00 --	-- --	177463 --	-- --	-- --	-- --
134.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,55	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	7582 4971	2200 586	56,50 3,81	31 2
135.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,55	147100,00 --	-- --	80446 --	-- --	-- --	-- --
136.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,77	1333,50 679,50	312,12 --	2356 1201	551 --	2,96 --	5 --
		Итого по разделу: Лестницы.Лок.см. №2-1-1								**590233**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							9588280	226565		2740
							443160	81681		382
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						609961		
		На металломонтажные работы						29396		
		Всего накладных расходов:						639357		
		Итого с накладными						10227637		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						613658		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						10841295		
		Итого с временными					- 1,1 %	10960549		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,7 %	11146878		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	11190720		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	11300325		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,23355	25239841		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	504797		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						25744638		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	3089357		
		Итого с НДС						28833995		
		Итого с к=0,84025						24227764		

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Эпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сым» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сым» Кульчаев А.М

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»

АКТ №9
выполненных работ
за март 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		144/1	15.08.2013 Доп.соглашение №1 от 06.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»	97068444	5140368	1932727						550754	5140368

«ЗАКАЗЧИК»

И.О. заместителя руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ610704103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Наметов Ж.И.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,78
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M0100003937[illegible]
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные стены(АР-9). Лок.см. №2-1-1								
69.	Е0108-19-17	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	м3	100,50	10676,04	344,36	1072942	34608	4,61	463
					742,50	128,25	74621	12889	0,63	63
72.	СЦена	Утеплитель РУФ ВАТТС Н, толщиной 120мм	м3	10,20	14600,00	--	148920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,27	8679,65	422,15	2344	114	56,40	15
					8257,50	157,50	2230	43	0,77	0
74.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,18	32300,00	--	5814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,08	114900,00	--	9192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружные стены(АР-9). Лок.см. №2-1-1								**1239212**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна 1 этажа).Лок.см. №2-1-1								
190.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	65,25	346,04	18,87	22579	1231	0,82	53
					136,44	6,39	8903	417	0,03	2
двухстворчатых		площадью проема более 2 м2								
191.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	1,44	498,09	19,17	717	28	1,38	2
					230,97	6,18	333	9	0,03	0
192.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	7,88	472,81	19,00	3723	150	1,30	10
					217,73	6,18	1715	49	0,03	0
одностворчатых		площадью проема до 2 м2								
193.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	6,72	348,93	18,88	2345	127	1,02	7
					171,01	6,57	1149	44	0,03	0
трехстворчатых		/в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2								
196.	СПрайс-лист ТОО	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой	шт	21,00	15385,77	--	323101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	СПрайс-лист ТОО	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой	шт	2,00	21131,93	--	42264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	СПрайс-лист ТОО	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой	шт	8,00	15515,93	--	124127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	СПрайс-лист ТОО	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой	шт	7,00	9857,78	--	69004	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	СПрайс-лист ТОО	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой	шт	4,00	2220,80	--	8883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна 1 этажа								**596745**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Балконные двери 1 этажа). Лок.см. №2-1-1								
231.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	23,10	447,28	20,21	10332	467	1,29	30
					215,16	6,88	4970	159	0,03	1
232.	СПрайс-листТОО	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой	шт	14,00	14032,47	--	196455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Балконные двери 1 этажа								206787

ИТОГО:

		2042742	36725	581
		93921	13610	67

Накладные расходы :

На общестроительные работы		127240
Всего накладных расходов:		127240
Итого с накладными		2169982

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		130199
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		2300181
Итого с временными	- 1,1 %	2325483
Итого с зимними удорожаниями	- 1,7 %	2365016
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	2374318
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	2397573
Пересчет в текущих ценах	К=2,23355	5355099
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	107102
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		5462201
Налог на добавленную стоимость	12 %	655464
Итого с НДС		6117665
Итого с к=0,84025		5140368

Принял:

Зав.сектором по отделам строительства акимата г.Костаная — Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» — Эпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» — Овнатан Т.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»

АКТ №10
выполненных работ
за апрель 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		144/1	15.08.2013 Доп.соглашение №1 от 06.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»	123066415	25997971	11633415						2785497	25997971

«ЗАКАЗЧИК»

. заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Наметов Ж.И.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанпеиса,
РНН 392500003542
ИИК KZ12319M0000000393716
БИН 010640004242
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKA

Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 год

N п/п	Наименование NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружные стены. Лок.см. №2-1-1								
69.	Е0108-19-17	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	м3	195,77	10676,04	344,36	2090048	67415	4,61	902
					742,50	128,25	145359	25108	0,63	123
70.	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	26,09	12448,66	337,41	324786	8803	4,76	124
					769,50	126,00	20076	3287	0,62	16
71.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	2,65	12017,46	337,41	31846	894	4,38	12
					670,50	126,00	1777	334	0,62	2
72.	СЦена	Утеплитель РУФ ВАТТС Н, толщиной 120мм	м3	33,09	14600,00	--	483114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,62	8679,65	422,15	5381	262	56,40	35
					8257,50	157,50	5120	98	0,77	0
74.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,28	32300,00	--	9044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	С12021-26 0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,34	114900,00 ---	-- --	39066 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Наружные стены. Лок.см. №2-1-1								2983286
		Раздел: Перемычки.Лок.см. №2-1-1								
76.	Е0107-44- 10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	174,00	108,33 23,85	66,43 23,85	18850 4150	11560 4150	0,15 0,11	26 18
77.	Е0107-44- 5	Укладка ригелей, масса до 1 т	шт	43,00	638,11 297,00	292,42 103,75	27439 12771	12574 4461	1,62 0,45	70 19
78.	Е0106-18- 9	Устройство перемычек	м3	0,68	18068,97 2202,75	367,51 138,83	12287 1498	250 94	13,10 0,68	9 0
79.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00 ---	-- --	644 ---	-- --	-- --	-- --
80.	С12041-11 1	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	77000,00 ---	-- --	54 ---	-- --	-- --	-- --
81.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 марки	м3	16,14	26900,00 ---	-- --	434166 ---	-- --	-- --	-- --
82.	Е0109-24- 1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	т	2,22	13835,77 ---	4022,39 ---	30715 ---	8930 ---	56,50 ---	125 ---
гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м			9090,00	1071,86	20180	2380	3,81	8		
83.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,01	147100,00 ---	-- --	1471 ---	-- --	-- --	-- --
84.	С12021-26 0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	2,21	114900,00 ---	-- --	253929 ---	-- --	-- --	-- --
85.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	62,69	20,36 4,16	0,02 --	1276 261	1 --	0,02 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Перемычки.Лок.см. №2-1-1								780831
		Раздел: Внутренние стены.Лок.см. №2-1-1								
86.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	157,18	12156,66	337,41	1910784	53034	4,38	688
					670,50	126,00	105389	19805	0,62	97
88.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	2,07	12017,46	337,41	24876	698	4,38	9
					670,50	126,00	1388	261	0,62	1
89.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,19	8679,65	422,15	1649	80	56,40	11
					8257,50	157,50	1569	30	0,77	0
90.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,19	32300,00	--	6137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренние стены.Лок.см. №2-1-1								1943446
		Раздел: Межквартирные перегородки.Лок.см. №2-1-1								
91.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	14,74	1856,41	372,83	27363	5496	3,72	55
					594,00	139,50	8756	2056	0,68	10
92.	СПрайс-лист	Стоимость газоблоков,размером 200х300х600	м3	14,74	6958,31	--	102566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	141,75	769,74	18,89	109111	2678	1,24	176
					194,85	7,07	27620	1002	0,03	5
		Итого по разделу: Межквартирные перегородки.Лок.см. №2-1-1								239040
		Раздел: Крепление кирпичных перегородок.Лок.см. №2-1-1								
97.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1880	6	198,00	4
					33075,00	114,75	662	2	0,56	0
98.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	8679,65	422,15	87	4	56,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8257,50	157,50	83	2	0,77	0
99.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	29400,00 ---	-- ---	294 ---	-- ---	-- ---	-- ---
100.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	42800,00 ---	-- ---	17 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Крепление кирпичных перегородок.Лок.см. №2-1-1								2278
		Раздел: Крепление керамзитобетонных перегородок.Лок.см. №2-1-1 ==========								
101.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62 --- 33075,00	304,24 --- 114,75	2820 --- 992	9 --- 3	198,00 --- 0,56	6 --- 0
		Итого по разделу: Крепление керамзитобетонных перегородок.Лок.см. №2-1-1								2820
		Раздел: Перекрытие типового этажа (на 5 этажей).Лок.см. №2-1-1 ==========								
102.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	130,00	1629,89 --- 465,75	373,54 --- 135,07	211885 --- 60548	48560 --- 17559	2,66 --- 0,61	346 --- 79
103.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	26,00	1010,55 --- 299,25	200,77 --- 71,15	26274 --- 7780	5220 --- 1850	1,74 --- 0,31	45 --- 8
104.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	1079,19	2810,00 ---	-- ---	3032524 ---	-- ---	-- ---	-- ---
105.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	1079,19	45,00 ---	-- ---	48564 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Перекрытие типового этажа (на 5 этажей).Лок.см. №2-1-1								3319247
		Раздел: Анкерные связи.Лок.см. №2-1-1 ==========								
106.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	0,25	93408,57	2434,57	23352	609	170,00	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	элементов, арматурных стыковых накладок			---	---	---	---	---	---
					31950,00	920,25	7988	230	4,49	1
107.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	м2	5,52	5,58	0,05	31	--	0,02	0
					---	---	---	---	---	---
					4,14	0,02	23	--	0,00	0
108.	СПрайс-лист Гермес, стр.52-53	Эмаль ПФ-1189	кг	0,55	238,32	--	131	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0115-64-1	Покрытие анкеров цементным раствором	м2	5,52	116,15	1,19	641	7	0,37	2
					---	---	---	---	---	---
					60,30	0,45	333	2	0,00	0
		Итого по разделу: Анкерные связи.Лок.см. №2-1-1								24155
		Раздел: Монолитные заделки.Лок.см. №2-1-1								
110.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1м3	5,32	15306,39	241,10	81430	1283	8,06	43
					---	---	---	---	---	---
					1282,50	91,08	6823	485	0,44	2
111.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,47	52400,00	--	24628	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
112.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	50600,00	--	7084	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монолитные заделки.Лок.см. №2-1-1								113142
		Раздел: Лестницы.Лок.см. №2-1-1								
125.	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	15,00	863,53	452,74	12953	6791	2,20	33
					---	---	---	---	---	---
					366,75	156,92	5501	2354	0,64	10
126.	С143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	м2	42,60	3320,00	--	141432	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	10,00	1476,21	244,31	14762	2443	2,10	21
					---	---	---	---	---	---
					353,25	87,60	3532	876	0,39	4
128.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты	м2	40,50	2810,00	--	113805	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		приведенной толщиной 11 см марки			--	--	--	--	--	--
129.	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	81,00	45,00 --	-- --	3645 --	-- --	-- --	-- --
132.	Е0109-25-1	Монтаж балок металлических	т	1,22	5015,90 2272,50	2020,02 502,43	6119 2772	2464 613	14,10 1,79	17 2
133.	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	1,22	146000,00 --	-- --	178120 --	-- --	-- --	-- --
134.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,55	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	7626 5000	2212 590	56,50 3,81	31 2
135.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,55	147100,00 --	-- --	80905 --	-- --	-- --	-- --
136.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,77	1333,50 679,50	312,12 --	2360 1203	552 --	2,96 --	5 --
		Итого по разделу: Лестницы.Лок.см. №2-1-1								561727

ИТОГО: 9969971 242836 2840
459154 87632 410

Накладные расходы :

На общестроительные работы 634504
На металломонтажные работы 29463

Всего накладных расходов: 663967
Итого с накладными 10633938

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 638036

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 11271974
Итого с временными - 1,1 % 11395966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,7 %	11589697		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	11635281		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	11749241		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,23355	26242517		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	524850		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						26767367		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	3212084		
		Итого с НДС						29979451		
		Итого с к=0,84025						25190234		

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Ысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Эпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Оганесян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014год

N п/п	Наименование ценников и курантов, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутреннее электрооборудование.Лок.см №2-1-4								
45.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	1854,00	36,51	--	67690	--	0,16	300
					26,33	--	48816	--	--	--
46.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	44,00	54,48	--	2397	--	0,18	8
					29,03	--	1277	--	--	--
47.	СПрайс-ли стТОО	Труба поливинилхлоридная 20х1,5	м	1854,00	25,67	--	47584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130804-8 7	Трубы поливинилхлоридные, d-50х2,2 мм	м	44,00	158,00	--	6952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	132,00	9,33	0,82	1231	108	0,05	7
					7,99	0,50	1055	66	0,00	0
50.	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке	м	256,40	3,98	--	1020	--	0,02	6
					3,71	--	951	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава								
51.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	736,00	11,04	1,09	8129	806	0,06	43
					9,23	0,66	6793	485	0,00	2
52.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	986,00	16,24	1,95	16008	1918	0,08	81
					13,34	1,16	13153	1139	0,01	5
53.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	44,00	21,79	2,88	959	127	0,11	5
					17,80	1,64	783	72	0,01	0
54.	Е0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	176,00	8,47	--	1491	--	0,05	8
					7,90	--	1390	--	--	--
55.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	182,00	20,78	--	3782	--	0,11	21
					18,11	--	3296	--	--	--
56.	Е0121-9-4	Прокладка провода сечением свыше 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	24,00	20,78	--	499	--	0,11	3
					18,11	--	435	--	--	--
59.	СПрайс-ли	Провод установочный сеч.3х1,5мм2 марки ПУНП	м	208,06	41,80	--	8697	--	--	--
	стТОО				--	--	--	--	--	--
60.	СПрайс-ли	Провод установочный сеч.2х1,5мм2 марки ПУНП	м	494,40	31,25	--	15449	--	--	--
	стТОО				--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс-ли	Провод установочный сеч.3х2,5мм2 марки ПУНП	м	1019,70	71,59	--	73005	--	--	--
	стТОО				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутреннее электрооборудование.Лок.см №2-1-4								254891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					254893	2959		481
		Накладные расходы :					77949	1762		8
		На монтажные работы						86089		
		Всего накладных расходов:						86089		
		Итого с накладными						340982		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						20459		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						361441		
		Итого с временными					- 1,1 %	365417		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,7 %	371629		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	373091		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	376745		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,23355	841479		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	16830		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						858309		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	102997		
		Итого с НДС						961306		
		Итого с к=0,84025						807737		

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Эпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»

АКТ №11
выполненных работ
за май 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		144/1	15.08.2013 Доп.соглашение №1 от 06.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»	153288054	30221639	13523396						3238033	30221639

«ЗАКАЗЧИК»
Зам.руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235200
ИИК KZ610701[illegible]KSN3917001
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Намстов Ж.И.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.[illegible]
РНН 392500003[illegible]
ИИК KZ12319M[illegible]0393716
БИН 010640000[illegible]
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZ[illegible]

Овчаран Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом..Лок.см. №2-1-1

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Наружные стены. Лок.см. №2-1-1										
69.	Е0108-19-17	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	м3	224,19	10676,04	344,36	2393461	77202	4,61	1034		
					742,50	128,25	166461	28752	0,63	141		
70.	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	26,08	12448,66	337,41	324661	8800	4,76	124		
					769,50	126,00	20069	3286	0,62	16		
кор. СЦена		Утеплитель РУФ ВАТТС Н, толщиной 120мм	м3	43,30	14600,00	--	632180	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
73.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,67	8679,65	422,15	5815	283	56,40	38		
					8257,50	157,50	5533	106	0,77	1		
74.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,46	32300,00	--	14858	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
75.	С12021-26 0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,2043	114900,00	--	23474	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Наружные стены. Лок.см. №2-1-1								3394450
		Раздел: Перемычки.Лок.см. №2-1-1								
76.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	174,00	108,33	66,43	18850	11560	0,15	26
					23,85	23,85	4150	4150	0,11	18
77.	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т	шт	43,00	638,11	292,42	27439	12574	1,62	70
					297,00	103,75	12771	4461	0,45	19
78.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,68	18068,97	367,51	12287	250	13,10	9
					2202,75	138,83	1498	94	0,68	0
79.	С12041-11-6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	64400,00	--	644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С12041-11-1	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	77000,00	--	54	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С143015-6-4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 марки	м3	13,85	26900,00	--	372565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	2,22	13835,77	4022,39	30715	8930	56,50	125
			9090,00		1071,86	20180	2380	3,81	8	
83.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	2,21	114900,00	--	253929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	62,69	20,36	0,02	1276	1	0,02	1
					4,16	--	261	--	--	--
		Итого по разделу: Перемычки.Лок.см. №2-1-1								719230
		Раздел: Внутренние стены.Лок.см. №2-1-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	157,20	12156,66	337,41	1911027	53041	4,38	689
					670,50	126,00	105403	19807	0,62	97
87.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	90,10	414,89	34,37	37382	3097	1,21	109
					189,00	12,87	17029	1160	0,06	6
88.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	2,07	12017,46	337,41	24876	698	4,38	9
					670,50	126,00	1388	261	0,62	1
89.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,19	8679,65	422,15	1649	80	56,40	11
					8257,50	157,50	1569	30	0,77	0
90.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,19	32300,00	--	6137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренние стены.Лок.см. №2-1-1								1981071
		Раздел: Межквартирные перегородки.Лок.см. №2-1-1								
91.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	18,90	1856,41	372,83	35086	7046	3,72	70
					594,00	139,50	11227	2637	0,68	13
кор. ст	СПрайс-ли	Стоимость газоблоков,размером 200х300х600	м3	18,90	6958,31	--	131512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	182,70	769,74	18,89	140631	3451	1,24	227
					194,85	7,07	35599	1292	0,03	6
		Итого по разделу: Межквартирные перегородки.Лок.см. №2-1-1								307230
		Раздел: Крепление кирпичных перегородок.Лок.см. №2-1-1								
97.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1880	6	198,00	4
					33075,00	114,75	662	2	0,56	0
98.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	8679,65	422,15	87	4	56,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8257,50	157,50	83	2	0,77	0
99.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	29400,00 ---	-- ---	294 ---	-- ---	-- ---	-- ---
100.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	42800,00 ---	-- ---	17 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Крепление кирпичных перегородок.Лок.см. №2-1-1								2278
		Раздел: Крепление керамзитобетонных перегородок.Лок.см. №2-1-1 ==========								
101.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62 --- 33075,00	304,24 --- 114,75	3760 --- 1323	12 --- 5	198,00 --- 0,56	8 --- 0
		Итого по разделу: Крепление керамзитобетонных перегородок.Лок.см. №2-1-1								3760
		Раздел: Перекрытие типового этажа (на 5 этажей).Лок.см. №2-1-1 ==========								
102.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	130,00	1629,89 --- 465,75	373,54 --- 135,07	211885 --- 60548	48560 --- 17559	2,66 --- 0,61	346 --- 79
103.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	26,00	1010,55 --- 299,25	200,77 --- 71,15	26274 --- 7780	5220 --- 1850	1,74 --- 0,31	45 --- 8
104.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	1079,19	2810,00 --- --	-- --- --	3032524 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
105.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	1079,19	45,00 --- --	-- --- --	48564 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Итого по разделу: Перекрытие типового этажа (на 5 этажей).Лок.см. №2-1-1								3319247
		Раздел: Анкерные связи.Лок.см. №2-1-1 ==========								
106.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	0,25	93408,57	2434,57	23352	609	170,00	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	элементов, арматурных стыковых накладок			--- 31950,00	--- 920,25	--- 7988	--- 230	--- 4,49	--- 1
107.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	м2	5,50	5,58 --- 4,14	0,05 --- 0,02	31 --- 23	-- --	0,02 --- 0,00	0 --- 0
108.	СПрайс-листГермес, стр.52-53	Эмаль ПФ-1189	кг	0,55	238,32 --- --	-- --- --	131 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
109.	Е0115-64-1	Покрытие анкеров цементным раствором	м2	5,50	116,15 --- 60,30	1,19 --- 0,45	639 --- 332	7 --- 2	0,37 --- 0,00	2 --- 0
		Итого по разделу: Анкерные связи.Лок.см. №2-1-1								24153
		Раздел: Монолитные заделки.Лок.см. №2-1-1								
110.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1м3	5,32	15306,39 --- 1282,50	241,10 --- 91,08	81430 --- 6823	1283 --- 485	8,06 --- 0,44	43 --- 2
111.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,48	52400,00 --- --	-- --- --	25152 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
112.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,138	50600,00 --- --	-- --- --	6983 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
113.	СПрайс-листОООО"Таукел",стр.48	ПСБ-С-35	м3	0,06	4399,81 --- --	-- --- --	264 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Итого по разделу: Монолитные заделки.Лок.см. №2-1-1								113829
		Раздел: Лестницы.Лок.см. №2-1-1								
125.	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	-20,00	863,53 --- 366,75	452,74 --- 156,92	-17271 --- -7335	-9055 --- -3138	2,20 --- 0,64	-44 --- -13
126.	С143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку /без учета собственной массы/ 480 кг/м2 /ГОСТ 9818-85/	м2	-56,80	3320,00 --- --	-- --- --	-188576 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кор. 1	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	283,50	208,34 180,00	12,56 4,75	59063 51030	3561 1347	1,08 0,02	306 7
кор. требующими дополнительной отделки	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными прверхностями, не	м	283,50	1150,00 --	-- --	326025 --	-- --	-- --	-- --
132.	Е0109-25-1	Монтаж балок металлических	т	0,83	5015,90 2272,50	2020,02 502,43	4163 1886	1677 417	14,10 1,79	12 1
133.	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	0,83	146000,00 --	-- --	121180 --	-- --	-- --	-- --
134.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,23	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	3189 2091	925 247	56,50 3,81	13 1
135.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,23	147100,00 --	-- --	33833 --	-- --	-- --	-- --
136.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,06	1333,50 679,50	312,12 --	1414 720	331 --	2,96 --	3 --
137.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	357,00	60,75 60,75	-- --	21688 21688	-- --	0,34 --	121 --
кор.	Е0113-26-6	Окраскаметаллическихогрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	357,00	40,72 8,32	0,04 --	14536 2970	14 --	0,04 --	15 --

Итого по разделу: Лестницы.Лок.см. №2-1-1 379244

Раздел: Окна.Лок.см. №2-1-1

190.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков изПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2-ОК-1,ОК-2	м2	53,19	346,04 136,44	18,87 6,39	18406 7257	1004 340	0,82 0,03	43 2
192.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	м2	5,64	472,81	19,00	2667	107	1,30	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидных/,			217,73	6,18	1228	35	0,03	0
	одностворчатых	площадью проема до 2 м2-ОК-3								
193.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	м2	5,49	348,93	18,88	1916	104	1,02	6
		поворотно-откидных/,			171,01	6,57	939	36	0,03	0
	трехстворчатых	/в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2ОК-1-1								
196.	СПрайс-ли стТОО	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-1	шт	25,00	15385,77	--	384644	--	--	--
197.	СПрайс-ли стТОО	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-1-1	шт	2,00	21131,93	--	42264	--	--	--
198.	СПрайс-ли стТОО	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-2	шт	8,00	15515,93	--	124127	--	--	--
199.	СПрайс-ли стТОО	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-3	шт	7,00	9857,78	--	69004	--	--	--
		Итого по разделу: Окна.Лок.см. №2-1-1								643028
		Раздел: Балконные двери.Лок.см. №2-1-1								
231.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах	м2	15,97	447,28	20,21	7143	323	1,29	21
		площадью проема до 3 м2			215,16	6,88	3436	110	0,03	1
232.	СПрайс-ли стТОО	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой	шт	13,00	14032,47	--	182422	--	--	--
		Итого по разделу: Балконные двери.Лок.см. №2-1-1								189565
		Раздел: Внутренняя отделка.Потолок.Лок.см. №2-1-1								
273.	Е0107-57-	Промазка и расшивка снизу швов	м	5,80	56,33	0,07	327	--	0,30	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15		панелей перекрытий раствором			53,10	0,02	308	--	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка.Потолок.Лок.см. №2-1-1								327
		Раздел: Внутренняя отделка.Стены.Лок.см. №2-1-1								
275.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1068,00	168,08	4,07	179505	4342	0,74	790
					135,68	0,97	144906	1036	0,05	55
279.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	132,00	134,45	3,39	17748	447	0,65	86
					117,00	0,72	15444	95	0,05	7
		Итого по разделу: Внутренняя отделка.Стены.Лок.см. №2-1-1								197253

ИТОГО:	11274663	246500
	735268	89076
		4413
		479

Накладные расходы :

На общестроительные работы		946618
На металломонтажные работы		25128
Всего накладных расходов:		971746
Итого с накладными		12246409

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		734785
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12981191	
Итого с временными	- 1,1 %	13123984
Итого с зимними удорожаниями	- 1,7 %	13347092
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	13399588
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	13530828
Пересчет в текущих ценах	К=2,23355	30221781
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	604436
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		30826217
Налог на добавленную стоимость	12 %	3699146
Итого с НДС		34525363

1016710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с к=0,84025								29009936

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Злов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» Кульчаев А.М

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014год

N п/п	Наименование и технические характеристики оборудования или видов монтажных работ (NN позиций, курантов, ценников и:)	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
				осн. з/п. / вт.ч. з/п		осн. з/п. / вт.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Внутреннее электрооборудование.Лок.см №2-1-4									
45.	Е0121-3-1 Прокладка полиэтиленовых труб диам. до25 мм в готовые борозды	м	2781,00	36,51	--	101534	--	0,16	451
				26,33	--	73224	--	--	--
46.	Е0121-3-3 Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	66,00	54,48	--	3596	--	0,18	12
				29,03	--	1916	--	--	--
47.	СПрайс-ли Труба поливинилхлоридная 20х1,5 стТОО	м	2781,00	25,67	--	71376	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
48.	С130804-8 Трубы поливинилхлоридные, d-50х2,2 7 мм	м	66,00	158,00	--	10428	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
49.	Е0121-4-1 Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечениемдо 2,5 мм2	м	198,00	9,33	0,82	1847	162	0,05	10
				7,99	0,50	1582	99	0,00	0
50.	Е0121-4-6 Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке	м	385,00	3,98	--	1532	--	0,02	9
				3,71	--	1428	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава								
51.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	1104,00	11,04	1,09	12193	1208	0,06	64
					9,23	0,66	10190	727	0,00	3
52.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	1479,00	16,24	1,95	24012	2877	0,08	122
					13,34	1,16	19730	1709	0,01	8
53.	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	66,00	21,79	2,88	1438	190	0,11	7
					17,80	1,64	1175	108	0,01	0
54.	Е0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	264,00	8,47	--	2236	--	0,05	12
					7,90	--	2086	--	--	--
55.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2впустотах перекрытий или перегородок	м	273,00	20,78	--	5673	--	0,11	31
					18,11	--	4944	--	--	--
56.	Е0121-9-4	Прокладка провода сечением свыше 10 мм2в пустотах перекрытий или перегородок	м	36,00	20,78	--	748	--	0,11	4
					18,11	--	652	--	--	--
59.	СПрайс-ли стТОО	Провод установочный сеч.3х1,5мм2 марки ПУНП	м	312,00	41,80	--	13041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПрайс-ли стТОО	Провод установочный сеч.2х1,5мм2 марки ПУНП	м	742,00	31,25	--	23186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс-ли стТОО	Провод установочный сеч.3х2,5мм2 марки ПУНП	м	1530,00	71,59	--	109539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутреннее электрооборудование.Лок.см №2-1-4								382380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							382379	4436		722
							116927	2643		12
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						129135		
		Всего накладных расходов:						129135		
		Итого с накладными						511514		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						30691		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						542205		
		Итого с временными					- 1,1 %	548169		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,7 %	557488		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	559681		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	565163		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,23355	1262320		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	25246		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1287566		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	154508		
		Итого с НДС						1442074		
		Итого с к=0,84025						1211703		

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Эпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» [illegible] А.М

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»

АКТ №12
выполненных работ
за июнь 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		144/1	15.08.2013 Доп.соглашение №1 от 06.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»	180822541	27534487	12320966						2950124	27534487

«ЗАКАЗЧИК»
Зам.руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ610701031KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Наметов Ж.И.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Н.Жанибека,72
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M010000393716
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Овнанян Г.Н.

копия верна

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом. Лок.см. №2-1-1

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014год

N п/п	Наименование ниепрейс-курантов, оборудования и видов монтажных работ ценников и NN позиций		Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Наружные стены.Лок.см.2-1-1										
1.	Е0108-19-17	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	м3	224,20	10676,04	344,36	2393525	77204	4,61	1034		
					742,50	128,25	166466	28753	0,63	141		
2.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	1,76	12017,46	337,41	21151	594	4,38	8		
					670,50	126,00	1180	222	0,62	1		
3.	СЦена	Утеплитель РУФ ВАТТС Н, толщиной 120мм	м3	43,30	14600,00	--	632180	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,45	8679,65	422,15	3908	190	56,40	25		
					8257,50	157,50	3718	71	0,77	0		
5.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,47	32300,00	--	15052	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	-0,01	114900,00	--	-655	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Наружные стены.Лок.см.2-1-1								3065162
		Раздел: Перемычки.Лок.см.2-1-1								
7.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	174,00	108,33	66,43	18850	11560	0,15	26
					23,85	23,85	4150	4150	0,11	18
8.	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т	шт	43,00	638,11	292,42	27439	12574	1,62	70
					297,00	103,75	12771	4461	0,45	19
9.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,68	18068,97	367,51	12287	250	13,10	9
					2202,75	138,83	1498	94	0,68	0
10.	С12041-11-6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-11-1	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,00	77000,00	--	54	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143015-6-4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 марки	м3	13,86	26900,00	--	372708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	2,21	13835,77	4022,39	30601	8896	56,50	125
			9090,00		1071,86	20104	2371	3,81	8	
14.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,00	147100,00	--	15	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12021-26-0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	2,21	114900,00	--	254101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	62,67	20,36	0,02	1276	1	0,02	1
					4,16	--	261	--	--	--
		Итого по разделу: Перемычки.Лок.см.2-1-1								718328
		Раздел: Внутренние стены.Лок.см.2-1-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	125,72	12156,66	337,41	1528335	42419	4,38	551
					670,50	126,00	84295	15841	0,62	78
18.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	30,41	414,89	34,37	12617	1045	1,21	37
					189,00	12,87	5747	391	0,06	2
19.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	2,06	12017,46	337,41	24732	694	4,38	9
					670,50	126,00	1380	259	0,62	1
20.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,18	8679,65	422,15	1550	75	56,40	10
					8257,50	157,50	1475	28	0,77	0
21.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,18	32300,00	--	5769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренние стены.Лок.см.2-1-1								1573003
		Раздел: Межквартирные перегородки.Лок.см.2-1-1								
22.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	15,14	1856,41	372,83	28099	5643	3,72	56
					594,00	139,50	8991	2111	0,68	10
23.	СПрайс-лист	Стоимость газоблоков,размером 200x300x600	м3	15,14	6958,31	--	105321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	146,12	769,74	18,89	112474	2760	1,24	181
					194,85	7,07	28471	1033	0,03	5
		Итого по разделу: Межквартирные перегородки.Лок.см.2-1-1								245894
		Раздел: Крепление кирпичных перегородок.Лок.см.2-1-1								
25.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62	304,24	3610	12	198,00	8
					33075,00	114,75	1270	4	0,56	0
26.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	8679,65	422,15	66	3	56,40	0
					8257,50	157,50	63	1	0,77	0
27.	С12041-41	Проволока арматурная из	т	0,01	29400,00	--	247	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
28.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	42800,00	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крепление кирпичных перегородок.Лок.см.2-1-1								3940
		Раздел: Крепление керамзитобетонных перегородок.Лок.см.2-1-1								
29.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	2594	8	198,00	5
					33075,00	114,75	913	3	0,56	0
		Итого по разделу: Крепление керамзитобетонных перегородок.Лок.см.2-1-1								2594
		Раздел: Перекрытие пятого этажа.Лок.см.2-1-1								
30.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	83,00	1629,89	373,54	135281	31004	2,66	221
					465,75	135,07	38657	11211	0,61	50
31.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	6,00	1010,55	200,77	6063	1205	1,74	10
					299,25	71,15	1796	427	0,31	2
32.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	661,90	2810,00	--	1859939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	661,90	45,00	--	29786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие пятого этажа.Лок.см.2-1-1								2031068
		Раздел: Анкерные связи.Лок.см.2-1-1								
34.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,17	93408,57	2434,57	16234	423	170,00	30
					31950,00	920,25	5553	160	4,49	1
35.	Е0113-27-	Окраска металлических	м2	3,83	5,58	0,05	21	--	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189			--- 4,14	--- 0,02	--- 16	--- --	--- 0,00	--- 0
36.	СПрайс-лист Гермес, стр.52-53	Эмаль ПФ-1189	кг	0,38	238,32 ---	-- ---	91 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	Е0115-64-1	Покрытие анкеров цементным раствором	м2	3,86	116,15 --- 60,30	1,19 --- 0,45	448 --- 232	5 --- 2	0,37 --- 0,00	1 --- 0
		Итого по разделу: Анкерные связи.Лок.см.2-1-1								16795
		Раздел: Монолитные заделки.Лок.см.2-1-1								
38.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1м3	3,19	15306,39 --- 1282,50	241,10 --- 91,08	48858 --- 4094	770 --- 291	8,06 --- 0,44	26 --- 1
39.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,29	52400,00 --- --	-- --- --	15028 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
40.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	50600,00 --- --	-- --- --	4220 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Итого по разделу: Монолитные заделки.Лок.см.2-1-1								68106
		Раздел: Лестницы.Лок.см.2-1-1								
41.	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	10,00	1476,21 --- 353,25	244,31 --- 87,60	14762 --- 3532	2443 --- 876	2,10 --- 0,39	21 --- 4
42.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см марки	м2	40,51	2810,00 --- --	-- --- --	113833 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
43.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	80,00	45,00 --- --	-- --- --	3600 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Итого по разделу: Лестницы.Лок.см.2-1-1								132195
		Раздел: Окна.Лок.см.2-1-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, площадью проема более 2 м2-ОК-1,ОК-2	м2	57,89	346,04	18,87	20032	1092	0,82	47
двухстворчатых					136,44	6,39	7899	370	0,03	2
45.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, площадью проема до 2 м2-ОК-3	м2	1,93	472,81	19,00	913	37	1,30	3
одностворчатых					217,73	6,18	421	12	0,03	0
46.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2-ОК-1-1	м2	3,05	348,93	18,88	1065	58	1,02	3
трехстворчатых					171,01	6,57	522	20	0,03	0
47.	СПрайс-лист ТОО	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-1	шт	23,00	15385,77	--	353873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс-лист ТОО	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-1	шт	1,00	21131,93	--	21132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПрайс-лист ТОО	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-2	шт	8,00	15515,93	--	124127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс-лист ТОО	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-3	шт	2,00	9857,78	--	19716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна.Лок.см.2-1-1								540859
		Раздел: Балконные двери.Лок.см.2-1-1								
51.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	20,26	447,28	20,21	9062	409	1,29	26
					215,16	6,88	4359	139	0,03	1
52.	СПрайс-лист ТОО	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными	шт	14,00	14032,47	--	196455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетами, с фурнитурой								
		Итого по разделу: Балконные двери.Лок.см.2-1-1								205517
		Раздел: Внутренняя отделка.Стены, перегородки.Лок.см.2-1-1								
53.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2213,37	168,08	4,07	372015	8998	0,74	1638
					135,68	0,97	300310	2147	0,05	114
54.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	245,93	134,45	3,39	33065	833	0,65	160
					117,00	0,72	28774	177	0,05	12
		Итого по разделу: Внутренняя отделка.Стены, перегородки.Лок.см.2-1-1								405080
		Раздел: Ограждение балконов -7шт.Лок.см.2-1-1								
55.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	36,75	4266,75	7,69	156803	283	1,74	64
					319,50	2,90	11742	107	0,01	1
56.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	7,82	28,74	0,02	225	--	0,03	0
					5,81	--	45	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение балконов -7шт.Лок.см.2-1-1								157028
		Раздел: Ограждение ОГ-1 рядовой лоджии -2шт.Лок.см.2-1-1								
57.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	6,44	4266,75	7,69	27478	50	1,74	11
					319,50	2,90	2058	19	0,01	0
58.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	2,12	28,74	0,02	61	--	0,03	0
					5,81	--	12	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-1 рядовой лоджии -2шт.Лок.см.2-1-1								27539
		Раздел: Ограждение ОГ-3 рядовой лоджии -6шт.Лок.см.2-1-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
59.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	18,60	4266,75	7,69	79361	143	1,74	32
					319,50	2,90	5943	54	0,01	0
60.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	6,71	28,74	0,02	193	--	0,03	0
					5,81	--	39	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-3 рядовой лоджии -6шт.Лок.см.2-1-1								79554
		Раздел: Ограждение ОГ-4 рядовой лоджии-2шт.Лок.см.2-1-1								
		==========								
61.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	6,04	4266,75	7,69	25771	46	1,74	11
					319,50	2,90	1930	18	0,01	0
62.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	6,71	28,74	0,02	193	--	0,03	0
					5,81	--	39	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-4 рядовой лоджии-2шт.Лок.см.2-1-1								25964
		Раздел: Козырек.Лок.см.2-1-1								
		==========								
63.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,83	114900,00	--	95798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	52,30	60,75	--	3177	--	0,34	18
					60,75	--	3177	--	--	--
65.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	52,30	28,74	0,02	1503	1	0,03	2
					5,81	--	304	--	--	--
66.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	104,60	20,36	0,02	2130	2	0,02	2
					4,16	--	435	--	--	--
		Итого по разделу: Козырек.Лок.см.2-1-1								102607
	ИТОГО:						9401233	211732		4481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					764642	75823		474
		На общестроительные работы						944230		
		На металломонтажные работы						20227		
		Всего накладных расходов:						964457		
		Итого с накладными						10365690		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						621941		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						10987631		
		Итого с временными					- 1,1 %	11108495		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,7 %	11297339		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	11341773		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	11452858		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,23355	25580531		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	511611		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						26092142		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	3131057		
		Итого с НДС						29223199		
		Итого с к=0,84025						24554793		

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Зпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» Кульчаев А.М

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом. Лок.см. №2-1-3

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление.Лок.см.№2-1-3								
1.	E0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	20,00	608,51	8,19	12170	164	0,38	8
				67,44	3,06	1349	61	0,01	0	
2.	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	30,00	474,16	4,08	14225	122	0,31	9
				53,77	1,53	1613	46	0,01	0	
3.	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,00	424,16	4,08	8483	82	0,31	6
				53,77	1,53	1075	31	0,01	0	
4.	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	405,00	345,16	4,08	139792	1652	0,31	124
				53,77	1,53	21775	622	0,01	3	
5.	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	53,00	266,16	4,08	14107	216	0,31	16
				53,77	1,53	2850	81	0,01	0	
6.	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	100,00	805,72	16,47	80572	1647	0,68	68
					119,58	6,17	11958	617	0,03	3
		Итого по разделу: Отопление.Лок.см.№2-1-3								269349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					269349	3883		231
		Накладные расходы :					40620	1458		7
		На сантехнические работы						53860		
		Всего накладных расходов:						53860		
		Итого с накладными						323209		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						19393		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						342602		
		Итого с временными					- 1,1 %	346371		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,7 %	352259		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	353644		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	357108		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,23355	797619		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	15952		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						813571		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	97629		
		Итого с НДС						911200		
		Итого с к=0,84025						765636		

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Эпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» Тулычаев А.М

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом.Лок.см.№2-1-4

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	34,00	169,86	57,56	5775	1957	0,55	19				
					86,85	35,93	2953	1222	0,16	5				
2.	СПрайс-листООО 160	Светильник настенно-потолочный MD	шт	34,00	2235,04	--	75992	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	Е0121-3-1 диам. до 25 мм	Прокладка полиэтиленовых труб в готовые борозды	м	4635,00	36,51	--	169224	--	0,16	751				
					26,33	--	122040	--	--	--				
4.	СПрайс-листТОО	Труба поливинилхлоридная 20х1,5	м	4635,00	25,67	--	118960	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
5.	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	330,00	9,33	0,82	3078	270	0,05	17				
					7,99	0,50	2637	166	0,00	1				
6.	Е0121-4-6	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	641,00	3,98	--	2551	--	0,02	15				
					3,71	--	2378	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	1840,00	11,04	1,09	20322	2014	0,06	107
					9,23	0,66	16983	1212	0,00	5
8.	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	м	2465,00	16,24	1,95	40020	4795	0,08	203
					13,34	1,16	32883	2848	0,01	13
9.	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	455,00	20,78	--	9455	--	0,11	51
					18,11	--	8240	--	--	--
10.	СПрайс-ли стТОО	Провод установочный сеч.3х1,5мм2 марки ПУНП	м	520,24	41,80	--	21745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс-ли стТОО	Провод установочный сеч.2х1,5мм2 марки ПУНП	м	1235,60	31,25	--	38610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс-ли стТОО	Провод установочный сеч.3х2,5мм2 марки ПУНП	м	2548,80	71,59	--	182479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс-ли стТОО	Коробка монтажная для крепления выключателей и розеток КМ-205	шт	1360,00	27,50	--	37398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						725609	9036		1162
							188114	5448		24

Накладные расходы :

На монтажные работы		209045
Всего накладных расходов:		209045
Итого с накладными		934654

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		56079
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		990733
Итого с временными	- 1,1 %	1001631
Итого с зимними удорожаниями	- 1,7 %	1018659
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	1022666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	1032682		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,23355	2306547		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	46131		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2352678		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	282321		
		Итого с НДС						2634999		
		Итого с к=0,84025						2214058		

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Эпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» Кульчаев А.М

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»

АКТ №13
выполненных работ
за июнь 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		144/1	15.08.2013 Доп.соглашение №1 от 06.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»	195822681	15000140	6500070						1607158	15000140

«ЗАКАЗЧИК»
Зам.руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ610704031KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Наметов Ж.И.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M0100003937116
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 год

N п/п	Наименование ресурсов и их стоимости, оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Раздел: Наружные стены.Лок.см.2-1-1										
70.	Е0108-6-3 Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	26,09	12448,66	337,41	324791	8803	4,76	124		
				769,50	126,00	20077	3287	0,62	16		
	Итого по разделу: Наружные стены.Лок.см.2-1-1								324791		
	Раздел: Внутренние стены.Лок.см.2-1-1										
86.	Е0108-6-7 Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	31,43	12156,66	337,41	382045	10604	4,38	138		
				670,50	126,00	21072	3960	0,62	19		
	Итого по разделу: Внутренние стены.Лок.см.2-1-1								382045		
	Раздел: Межквартирные перегородки.Лок.см.2-1-1										
91.	Е0108-22-1 Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	3,78	1856,41	372,83	7025	1411	3,72	14		
				594,00	139,50	2248	528	0,68	3		
92.	СПрайс-лист Стоимость газоблоков,размером 200х300х600	м3	3,78	6958,31	--	26330	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	36,53	769,74	18,89	28119	690	1,24	45
					194,85	7,07	7118	258	0,03	1
		Итого по разделу: Межквартирные перегородки.Лок.см.2-1-1								61473
		Раздел: Крепление кирпичных перегородок.Лок.см.2-1-1								
97.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	912	3	198,00	2
					33075,00	114,75	321	1	0,56	0
98.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00	8679,65	422,15	16	1	56,40	0
					8257,50	157,50	16	--	0,77	0
99.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	29400,00	--	62	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	42800,00	--	9	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крепление кирпичных перегородок.Лок.см.2-1-1								999
		Раздел: Крепление керамзитобетонных перегородок.Лок.см.2-1-1								
101.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	649	2	198,00	1
					33075,00	114,75	228	1	0,56	0
		Итого по разделу: Крепление керамзитобетонных перегородок.Лок.см.2-1-1								649
		Раздел: Перекрытие пятого этажа.Лок.см.2-1-1								
114.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	47,00	1629,89	373,54	76605	17556	2,66	125
					465,75	135,07	21890	6348	0,61	28
115.	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	28,00	1010,55	200,77	28295	5622	1,74	49
					299,25	71,15	8379	1992	0,31	9
116.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты	м2	441,30	2810,00	--	1240040	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		приведенной толщиной 11 см			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
117.	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	441,30	45,00	--	19858	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие пятого этажа.Лок.см.2-1-1								1364798
		Раздел: Анкерные связи.Лок.см.2-1-1								
118.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,12	93408,57	2434,57	10835	282	170,00	20
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					31950,00	920,25	3706	107	4,49	1
119.	Е0113-27-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	м2	2,55	5,58	0,05	14	--	0,02	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					4,14	0,02	11	--	0,00	0
120.	СПрайс-листГермес, стр.52-53	Эмаль ПФ-1189	кг	0,26	238,32	--	61	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0115-64-1	Покрытие анкеров цементным раствором	м2	2,52	116,15	1,19	293	3	0,37	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					60,30	0,45	152	1	0,00	0
		Итого по разделу: Анкерные связи.Лок.см.2-1-1								11203
		Раздел: Монолитные заделки.Лок.см.2-1-1								
122.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1м3	2,13	15306,39	241,10	32572	513	8,06	17
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1282,50	91,08	2729	194	0,44	1
123.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	52400,00	--	10019	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
124.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	50600,00	--	2813	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монолитные заделки.Лок.см.2-1-1								45404
		Раздел: Лестницы.Лок.см.2-1-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Лестницы.Лок.см.2-1-1								
кор. 1	Е0107-59-	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	94,50	208,34 180,00	12,56 4,75	19688 17010	1187 449	1,08 0,02	102 2
кор.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными прверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	94,50	1150,00 --	-- --	108675 --	-- --	-- --	-- --
132. 1	Е0109-25-	Монтаж балок металлических	т	2,99	5015,90 2272,50	2020,02 502,43	14993 6793	6038 1502	14,10 1,79	42 5
133. 8	С12021-23	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	т	2,99	146000,00 --	-- --	436394 --	-- --	-- --	-- --
134. 1	Е0109-24-	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,24	13864,97 9090,00 1071,86	4022,39 2159	3293 255	955 3,81	56,50 1	13
135.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,24	147100,00 --	-- --	34936 --	-- --	-- --	-- --
136. 1	Е0109-48-	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	3,22	1333,50 679,50	312,12 --	4291 2187	1004 --	2,96 --	10 --
137. 7	Е0113-44-	Очистка щетками	м2	103,00	60,75 60,75	-- --	6257 6257	-- --	0,34 --	35 --
кор. 6	Е0113-26-	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	103,00	40,72 8,32	0,04 --	4194 857	4 --	0,04 --	4 --
кор. 1	Е0115-61-	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-песчаным раствором М100 по камню и бетону стен+косоуров и балок	м2	133,00	306,56 117,00	3,39 0,72	40772 15561	450 96	0,65 0,05	86 7
		Итого по разделу: Лестницы.Лок.см.2-1-1								673493
		Раздел: Окна.Лок.см.2-1-1								
190.	Е0110-91-	Установка оконных блоков из ПХВ	м2	57,89	346,04	18,87	20032	1092	0,82	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	профилей поворотных /откидных,			--------	--------	--------	--------	--------	--------
		поворотно-откидных/,			136,44	6,39	7899	370	0,03	2
	двухстворчатых	площадью проема более 2 м2-ОК-1,ОК-2								
192.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	м2	1,93	472,81	19,00	913	37	1,30	3
		поворотно-откидных/,			217,73	6,18	421	12	0,03	0
	одностворчатых	площадью проема до 2 м2-ОК-3								
193.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	м2	3,05	348,93	18,88	1065	58	1,02	3
		поворотно-откидных/,			171,01	6,57	522	20	0,03	0
	трехстворчатых	/в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2-ОК-1-1								
196.	СПрайс-ли стТОО	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные	шт	23,00	15385,77	--	353873	--	--	--
		двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-1			--	--	--	--	--	--
197.	СПрайс-ли стТОО	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные	шт	1,00	21131,93	--	21132	--	--	--
		двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-1			--	--	--	--	--	--
198.	СПрайс-ли стТОО	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные	шт	8,00	15515,93	--	124127	--	--	--
		двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-2			--	--	--	--	--	--
199.	СПрайс-ли стТОО	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные	шт	2,00	9857,78	--	19716	--	--	--
		двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-3			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна.Лок.см.2-1-1								540859
		Раздел: Балконные двери.Лок.см.2-1-1								
231.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах	м2	20,26	447,28	20,21	9062	409	1,29	26
		площадью проема до 3 м2			215,16	6,88	4359	139	0,03	1
232.	СПрайс-ли стТОО	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	шт	14,00	14032,47	--	196455	--	--	--
		остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Балконные двери.Лок.см.2-1-1								205517
		Раздел: Внутренняя отделка.Стены, перегородки.Лок.см.2-1-1								
275.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	3005,76	168,08	4,07	505197	12220	0,74	2224
					135,68	0,97	407822	2916	0,05	155
279.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	513,07	134,45	3,39	68983	1737	0,65	333
					117,00	0,72	60029	369	0,05	26
		Итого по разделу: Внутренняя отделка.Стены, перегородки.Лок.см.2-1-1								574179
		Раздел: Ограждение балконов -7шт.Лок.см.2-1-1								
292.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	36,75	4266,75	7,69	156803	283	1,74	64
					319,50	2,90	11742	107	0,01	1
294.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	7,82	28,74	0,02	225	--	0,03	0
					5,81	--	45	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение балконов -7шт.Лок.см.2-1-1								157028
		Раздел: Ограждение ОГ-1 рядовой лоджии -2шт.Лок.см.2-1-1								
297.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	6,44	4266,75	7,69	27478	50	1,74	11
					319,50	2,90	2058	19	0,01	0
298.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	2,12	28,74	0,02	61	--	0,03	0
					5,81	--	12	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-1 рядовой лоджии -2шт.Лок.см.2-1-1								27539
		Раздел: Ограждение ОГ-3 рядовой лоджии -6шт.Лок.см.2-1-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	18,60	4266,75	7,69	79361	143	1,74	32
					319,50	2,90	5943	54	0,01	0
303.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	6,71	28,74	0,02	193	--	0,03	0
					5,81	--	39	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-3 рядовой лоджии -6шт.Лок.см.2-1-1								79554
		Раздел: Ограждение ОГ-4 рядовой лоджии-2шт.Лок.см.2-1-1								
307.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	6,04	4266,75	7,69	25771	46	1,74	11
					319,50	2,90	1930	18	0,01	0
308.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	6,71	28,74	0,02	193	--	0,03	0
					5,81	--	39	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-4 рядовой лоджии-2шт.Лок.см.2-1-1								25964
		ИТОГО:					4475496	71206		3585
							641631	23003		278

Накладные расходы :

На общестроительные работы		721519
На металломонтажные работы		11605
Всего накладных расходов:		733124
Итого с накладными		5208620

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		312517
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		5521137
Итого с временными	- 1,1 %	5581870
Итого с зимними удорожаниями	- 1,7 %	5676762
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	5699089
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	5754908
Пересчет в текущих ценах	К=2,23355	12853875
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	257078
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		13110953
Налог на добавленную стоимость	12 %	1573314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС Итого с к=0,84025						14684267 12338455		

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нурсанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Эпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Оганян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» Кушчаев А.М

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N 18

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Холодное водоснабжение В1								
2.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	200,00	362,67	4,19	72534	838	0,34	67
				59,85	1,58	11970	316	0,01	2	
3.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	11,20	471,67	4,19	5283	47	0,34	4
				59,85	1,58	670	18	0,01	0	
4.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	15,00	596,67	4,19	8950	63	0,34	5
				59,85	1,58	898	24	0,01	0	
5.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	47,10	693,07	10,34	32644	487	0,43	20
				76,95	3,87	3624	182	0,02	1	
		Итого по разделу: Холодное водоснабжение В1								119410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Т3,Т4								
27.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	250,00	364,67	4,19	91168	1048	0,34	84
				59,85	1,58	14962	395	0,01	2	
28.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 26 мм	м	20,50	362,67	4,19	7435	86	0,34	7
				59,85	1,58	1227	32	0,01	0	
29.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	17,00	471,67	4,19	8018	71	0,34	6
				59,85	1,58	1017	27	0,01	0	
30.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	18,00	596,67	4,19	10740	75	0,34	6
				59,85	1,58	1077	28	0,01	0	
31.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	45,20	693,07	10,34	31327	467	0,43	20
				76,95	3,87	3478	175	0,02	1	
		Итого по разделу: Т3,Т4								148687
		Раздел: К1								
51.	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	м	157,00	863,14	14,83	135513	2328	1,11	174
					196,20	5,56	30803	873	0,03	4
59.	СПрайс-листТОО"Семейпластко м",стр.7	Тройник Т 110Кх110кх110К-ПНД		54,00	113,66	--	6138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс-листТОО"Семейпластко	Тройник Т 110Кх110кх50К-ПНД	шт	21,00	80,66	--	1694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м",стр.7									
64.	СПрайс-ли стТОО"Семейпластокм",стр.7	Крестовина Ксм 110Кх110кх110Кх50К-ПНД	шт	30,00	282,32 / --	-- / --	8470 / --	-- / --	-- / --	-- / --
65.	СПрайс-ли стТОО"Семейпластокм",стр.7	Муфта М 110Кх110к-ПНД	шт	15,00	66,00 / --	-- / --	990 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	СПрайс-ли стТОО"Семейпластокм",стр.7	Ревизия Р 110-ПНД		32,00	219,99 / --	-- / --	7040 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: К1								159844

ИТОГО:	427944 / 69726	5510 / 2070	393 / 10
Накладные расходы :			
На сантехнические работы		91902	
Всего накладных расходов:		91902	
Итого с накладными		519846	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
от сметной себестоимости - 6 %		31191	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		551037	
Итого с временными	- 1,1 %	557098	
Итого с зимними удорожаниями	- 1,7 %	566569	
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	568797	
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	574368	
Пересчет в текущих ценах	К=2,23355	1282880	
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	25658	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		1308538	
Налог на добавленную стоимость	12 %	157025	
Итого с НДС		1465563	
Итого с к=0,84025		1231439	

Принял:
Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Достанаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Злов С.К.

Сдал:
Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» Кульчаев А.М

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N 19

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Отопление. Лок.см.№2-1-3												
3.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	21,00	367,00	--	7707	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	5,00	437,00	--	2185	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
5.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	8,00	502,00	--	4016	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
9.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	558,30	327,23	12,56	182693	7010	1,69	943				
					301,27	4,71	168202	2628	0,02	13				
11.	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	м	558,30	302,00	--	168607	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
19.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	14,00	1245,29	21,42	17434	300	0,75	10				
					134,41	8,02	1882	112	0,04	1				
		Итого по разделу: Отопление								382642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					382642	7310		954
							170084	2740		13
		Накладные расходы :								
		На сантехнические работы						221215		
		Всего накладных расходов:						221215		
		Итого с накладными						603857		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						36231		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						640088		
		Итого с временными					- 1,1 %	647129		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,7 %	658130		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	660719		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	667190		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,23355	1489992		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	29800		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1519792		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	182375		
		Итого с НДС						1702167		
		Итого с к=0,84025						1430241		

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нигмаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Эпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» Кульчаев А.М

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»

АКТ №14
выполненных работ
за июль 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		144/1	15.08.2013 Доп.соглашение №1 от 06.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»	232914110	37091429	16618106						3974082	37091429

«ЗАКАЗЧИК»
ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Нуманов Н.К.
и.о. руководителя

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Н.Канцевой,72
РНН 392500003543
ИИК KZ12319M0000593716
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом

А К Т N 20

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Межквартирные перегородки.Лок.см.2-1-1								
94.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	1268,25	1610,34	14,13	2042312	17920	2,32	2942
					389,25	5,33	493666	6760	0,03	33
95.	СПрайс-листКостанай-Изовер	Утеплитель изовер КТ-37	м3	63,40	1691,36	--	107232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Межквартирные перегородки.Лок.см.2-1-1								2149544
		Раздел: Кровля.Лок.см.2-1-1								
141.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	2,80	21190,94	334,28	59335	936	22,10	62
					3397,50	126,00	9513	353	0,62	2
159.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,09	13864,97	4022,39	1248	362	56,50	5
			9090,00	1071,86	818	96	3,81	0		
160.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях,	отверст	45,00	341,53	229,14	15369	10311	0,73	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		размер стороны отверстия до 150 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					112,39	88,29	5058	3973	0,48	22
161.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,09	53000,00	--	4579	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		А-III, d 10 мм								
		Итого по разделу: Кровля.Лок.см.2-1-1								80531
		Раздел: Двери служебные.Лок.см.2-1-1								
		==========								
209.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,42	398,48	102,53	1363	351	0,90	3
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					151,65	35,67	519	122	0,14	0
210.	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольнымитрудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТП	м2	3,42	12300,00	--	42066	--	--	--
					--------	--------	--------	--------		
					--	--	--	--	--	--
214.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольныхкомплек входных дверей в помещение	т	2,00	1380,00	--	2760	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери служебные								46189
		Раздел: Двери наружные.Лок.см.2-1-1								
		==========								
224.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,29	14806,01	1133,15	4310	330	82,10	24
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					12892,50	398,25	3753	116	1,95	1
225.	СПрайс-листКазахстан	Дверь металлическая	шт	5,00	7883,00	--	39415	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
226.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольныхкомплек входных дверей в здание	т	5,00	1960,00	--	9800	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
227.	С11011-81 6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	5,00	583,00	--	2915	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери наружные								56440
		Раздел: Балконные двери.Лок.см.2-1-1								
		==========								
231.	Е0110-93-	Установка дверных блоков из ПХВ	м2	18,83	447,28	20,21	8422	381	1,29	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2			215,16	6,88	4051	130	0,03	1
232. СПрайс-ли стТОО		Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой	шт	13,00	14032,47	--	182422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Балконные двери.Лок.см.2-1-1								190844
		Раздел: Полы.Серия 2.144-1/88 узел 176 площ.50,16м2.Лок.см.2-1-1								
234.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	50,16	75,41	2,62	3783	131	0,07	3
					10,51	0,99	527	50	0,00	0
235.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,01	10688,19	--	32167	--	3,66	11
					567,00	--	1706	--	--	--
236.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	50,16	323,65	18,42	16234	924	0,42	21
					85,95	6,91	4311	347	0,03	2
237.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	50,16	215,39	9,05	10804	454	0,25	13
					50,85	3,40	2551	171	0,02	1
238.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	4,01	10688,19	--	42890	--	3,66	15
					567,00	--	2275	--	--	--
239.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	50,16	408,23	14,76	20477	740	0,36	18
					52,43	5,54	2630	278	0,03	1
240.	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-50,16	109,78	1,34	-5507	-67	0,02	-1
					3,38	0,50	-170	-25	0,00	-0
		Итого по разделу: Полы.Серия 2.144-1/88 узел 176 площ.50,16м2.Лок.см.2-1-1								120848
		Раздел: Полы.Деталь А площ.865,39м2.Лок.см.2-1-1								
243.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	346,16	323,65	18,42	112033	6376	0,42	144
					85,95	6,91	29752	2392	0,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	346,16	215,39	9,05	74558	3133	0,25	87
					50,85	3,40	17602	1177	0,02	6
245.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из утеплителя марки ISOVER в 1 слой	м2	346,16	48,53	5,55	16799	1921	0,26	89
					42,98	2,07	14878	717	0,01	4
246.	СПрайс-ли ст	Стоимость утеплителя марки ISOVER КТ-40 толщ.50мм	м3	17,83	1691,36	--	30152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	346,16	266,09	2,58	92109	893	0,32	111
					51,53	0,97	17837	336	0,00	2
248.	С11021-38	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 90 мм, I сорта	м3	34,62	15000,00	--	519240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	346,16	1536,74	8,54	531951	2956	0,55	189
					86,63	3,20	29987	1108	0,02	5

Итого по разделу: Полы.Деталь А площ.865,39м2.Лок.см.2-1-1 — 1376842

Раздел: Полы.Серия 2.144-1/88 узел 59 площ.3236,48м2.Лок.см.2-1-1

кор.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плиты ПСБ-С-35 в 1 слой	м2	2589,18	48,53	5,55	125653	14370	0,26	668
					42,98	2,07	111283	5360	0,01	26
кор.	С11031-40 83	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	53,34	5454,00	--	290901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
258.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2589,18	247,63	9,95	641156	25762	0,36	922
					52,20	3,74	135155	9684	0,02	47
259.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	2589,18	247,40	4,02	640559	10409	0,03	68
					3,78	1,50	9787	3884	0,01	19

Итого по разделу: Полы.Серия 2.144-1/88 узел 59 площ.3236,48м2.Лок.см.2-1-1 — 1698269

Раздел: Полы для лоджий,площ. 230,1м2.Лок.см.2-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,00	10688,19	--	10688	--	3,66	4
					567,00	--	567	--	--	--
		Итого по разделу: Полы для лоджий,площ. 230,1м2								10688
		Раздел: Полы для балконов,площ. 88,8м2.Лок.см.2-1-1								
270.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	50,00	323,65	18,42	16182	921	0,42	21
					85,95	6,91	4298	346	0,03	2
271.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	50,00	215,39	9,05	10769	452	0,25	13
					50,85	3,40	2542	170	0,02	1
272.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,00	10688,19	--	10688	--	3,66	4
					567,00	--	567	--	--	--
		Итого по разделу: Полы для балконов,площ. 88,8м2								37640
		Раздел: Внутренняя отделка.Потолок.Лок.см.2-1-1								
273.	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	5075,18	56,33	0,07	285875	355	0,30	1512
					53,10	0,02	269492	102	0,00	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка.Потолок.Лок.см.2-1-1								285875
		Раздел: Внутренняя отделка.Низ стен, перегородок (панели).Лок.см.2-1-1								
278.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	616,14	168,08	4,07	103558	2505	0,74	456
					135,68	0,97	83598	598	0,05	32
281.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	631,77	1894,21	2,10	1196715	1327	2,00	1264
					333,00	0,79	210381	499	0,00	2
		Итого по разделу: Внутренняя отделка.Низ стен, перегородок (панели).Лок.см.2-1-1								1300273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждение балконов -14шт.Лок.см.2-1-1								
292.	E0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	73,50	4266,75	7,69	313606	565	1,74	128
					319,50	2,90	23483	213	0,01	1
294.	E0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	15,63	28,74	0,02	449	--	0,03	0
					5,81	--	91	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение балконов -14шт.Лок.см.2-1-1								314055
		Раздел: Ограждение ОГ-1 рядовой лоджии -4шт.Лок.см.2-1-1								
297.	E0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	12,88	4266,75	7,69	54956	99	1,74	22
					319,50	2,90	4115	37	0,01	0
298.	E0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	4,25	28,74	0,02	122	--	0,03	0
					5,81	--	25	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-1 рядовой лоджии -4шт.Лок.см.2-1-1								55078
		Раздел: Ограждение ОГ-3 рядовой лоджии-3шт .Лок.см.2-1-1								
302.	E0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	9,30	4266,75	7,69	39681	72	1,74	16
					319,50	2,90	2971	27	0,01	0
303.	E0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	3,354	28,74	0,02	96	--	0,03	0
					5,81	--	19	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-3 рядовой лоджии-3шт .Лок.см.2-1-1								39777
		Раздел: Ограждение ОГ-4 рядовой лоджии-1шт.Лок.см.2-1-1								
307.	E0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	3,02	4266,75	7,69	12886	23	1,74	5
					319,50	2,90	965	9	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	3,35	28,74	0,02	96	--	0,03	0
					5,81	--	19	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-4 рядовой лоджии-1шт.Лок.см.2-1-1								12982

ИТОГО:		7775874	104917	8897
		1500622	39030	221
Накладные расходы :				
На общестроительные работы			1867529	
На металломонтажные работы			4305	
Всего накладных расходов:			1871834	
Итого с накладными			9647708	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
от сметной себестоимости - 6 %			578862	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			10226575	
Итого с временными		- 1,1 %	10339067	
Итого с зимними удорожаниями		- 1,7 %	10514831	
Итого с затратами на дополнительные отпуска		- 0,4 %	10556187	
Итого с затратами на выслугу лет		- 1 %	10659578	
Пересчет в текущих ценах		К=2,23355	23808700	
Налоги, сборы, обязательные платежи		2 %	476174	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			24284874	
Налог на добавленную стоимость		12 %	2914185	
Итого с НДС			27199059	
Итого с к=0,84025			22854009	

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Ибрашева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Эпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «СЫР» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «СЫР» Кульчаев А.М

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом. Лок.см.№2-1-2

А К Т N 21

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Холодное водоснабжение В1.Лок.см.№2-1-2								
1.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	22,40	329,67	4,19	7385	94	0,34	8
				59,85	1,58	1341	35	0,01	0	
2.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	78,70	362,67	4,19	28542	330	0,34	27
				59,85	1,58	4710	124	0,01	1	
4.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	13,90	596,67	4,19	8294	58	0,34	5
				59,85	1,58	832	22	0,01	0	
7.	С130901-3 9	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	34,00	560,00	--	19040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С130901-3 7	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4,00	401,00	--	1604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2,00	132,57	1,57	265	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	СПрайс-ли стЦСVT 051	Кран водоразборный со штуцером1/2	шт	2,00	366,65	--	733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Холодное водоснабжение В1.Лок.см.№2-1-2								65863
		Раздел: Т3,Т4.Лок.см.№2-1-2								
27.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	267,70	364,67	4,19	97622	1122	0,34	90
				59,85	1,58	16022	423	0,01	2	
35.	Е0109-24-1	Опоры трубопроводов	т	0,37	13864,97	4022,39	5179	1502	56,50	21
					9090,00	1071,86	3395	400	3,81	1
36.	С12021-26 0	Стоимость опор трубопроводов	т	0,37	114900,00	--	42915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Т3,Т4.Лок.см.№2-1-2								145716
		Раздел: К1.Лок.см.№2-1-2								
51.	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	м	389,00	863,14	14,83	335762	5769	1,11	432
					196,20	5,56	76322	2163	0,03	11
54.	СПрайс-ли стТОО"Семейпластко м",стр.9	Отвод О 110Кх110к-ПНД		35,00	595,44	--	20840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПрайс-ли стТОО"Семейпластко м",стр.9	Отвод О 45 110Кх100к-ПНД		46,00	595,44	--	27390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс-ли стТОО"Семейпластко м",стр.7	Тройник Т 110Кх110кх110К-ПНД		54,00	113,66	--	6138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПрайс-ли стТОО"Семейпластко	Тройник Т 45 110Кх110кх110К-ПНД		29,00	128,33	--	3722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м",стр.7								
64.	СПрайс-ли	Крестовина Ксм стТОО"Сем 110Кх110кх110Кх50К-ПНД ейпластко м",стр.7	шт	25,00	282,32	--	7058	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	
66.	СПрайс-ли	Ревизия Р 110-ПНД стТОО"Сем ейпластко м",стр.7		36,00	219,99	--	7920	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	
69.	СПрайс-ли	Патрубок переходной ПП стТОО"Сем 110кх50К-ПНД ейпластко м",стр.9	шт	65,00	579,31	--	37655	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	
70.	СПрайс-ли	Патрубок компенсационный ПК стТОО"Сем 110кх50К-ПНД ейпластко м",стр.9	шт	5,00	432,65	--	2163	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	
71.	СПрайс-ли	Патрубок приборный ПРшт 10,00 стТОО"Сем 110кх110К-ПНД ейпластко м",стр.9		395,98	--	3960	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	
52.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	200,00	441,42	9,63	88284	1926	1,22	244
					215,78	3,60	43156	720	0,02	4
53.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	77,00	407,46	6,65	31375	512	1,40	108
					252,00	2,50	19404	193	0,01	1
56.	СПрайс-ли	Отвод О 50Кх50к-ПНД стТОО"Сем ейпластко м",стр.9	шт	50,00	183,33	--	9166	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	
57.	СПрайс-ли	Отвод О 50Сх40К-ПНД стТОО"Сем ейпластко м",стр.9	шт	100,00	183,33	--	18333	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	
58.	СПрайс-ли	Отвод приборный Опр У-110К-ПНД стТОО"Сем ейпластко м",стр.9	шт	75,00	595,44	--	44658	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	СПрайс-ли стТОО"Сем ейпластко м",стр.7	Тройник Т 50Кх50кх50К-ПНД	шт	50,00	36,67	--	1833	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	
63.	СПрайс-ли стТОО"Сем ейпластко м",стр.7	Тройник Т 50Сх50Сх40Р-ПНД	шт	115,00	40,33	--	4638	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	
67.	СПрайс-ли стТОО"Сем ейпластко м",стр.7	Крышка К 110		32,00	183,33	--	5866	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	
68.	СПрайс-ли стТОО"Сем ейпластко м",стр.7	Крышка К 50	шт	85,00	99,00	--	8415	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	
75.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	2,50	404,02	5,28	1010	13	1,05	3
					188,55	1,98	471	5	0,01	0
79.	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	м	4,00	1320,75	20,80	5283	83	0,72	3
					130,50	7,79	522	31	0,04	0
		Итого по разделу: К1.Лок.см.№2-1-2								671469

ИТОГО:

	883048	11411	940
	166283	4116	20

Накладные расходы :

На металломонтажные работы		3416
На сантехнические работы		213253
Всего накладных расходов:		216669
Итого с накладными		1099717

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		65983
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1165700
Итого с временными	- 1,1 %	1178523
Итого с зимними удорожаниями	- 1,7 %	1198558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	1203272		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	1215057		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,23355	2713891		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	54278		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2768169		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	332180		
		Итого с НДС						3100349		
		Итого с к=0,84025						2605068		

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Янов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыр» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыр» Кульчаев А.М

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом.Лок.смета 2-1-3

А К Т N 22

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Отопление.Лок.смета 2-1-3										
кор. ст	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	304,60	234,78	19,17	71514	5839	0,61	185		
					100,35	7,19	30567	2190	0,04	11		
кор. ст	СПрайс-ли	Алюминиевый радиатор	секция	2176,00	576,60	--	1254690	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
2.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	250,00	62,80	--	15701	--	0,12	31		
					23,18	--	5794	--	--	--		
4.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	23,00	367,00	--	8441	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	5,00	437,00	--	2185	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	9,00	502,00	--	4518	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
9.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	2941,70	327,23	12,56	962615	36935	1,69	4969		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм			301,27	4,71	886261	13847	0,02	68
8.	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	м	2941,70	302,00	--	888393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	45,00	257,02	8,14	11566	366	1,33	60
					238,70	3,04	10742	137	0,01	1
12.	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20 / 25 мм	м	45,00	426,00	--	19170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс-листТОО"Ул-ай"	Тройник VTM 231 16	шт	160,00	401,12	--	64179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	85,00	345,16	4,08	29339	347	0,31	26
				53,77	1,53	4570	130	0,01	1	
18.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	132,00	266,16	4,08	35134	538	0,31	40
				53,77	1,53	7097	203	0,01	1	
		Итого по разделу: Отопление.Лок.смета 2-1-3								3367445

ИТОГО:			3367445	44025	5312
			945031	16507	81
Накладные расходы :					
На сантехнические работы				1230768	
Всего накладных расходов:				1230768	
Итого с накладными				4598213	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :					
от сметной себестоимости	- 6 %			275893	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4874106	
Итого с временными		- 1,1 %		4927721	
Итого с зимними удорожаниями		- 1,7 %		5011492	
Итого с затратами на дополнительные отпуска		- 0,4 %		5031203	
Итого с затратами на выслугу лет		- 1 %		5080480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах	К=2,23355	11347506
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	226950
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		11574456
Налог на добавленную стоимость	12 %	1388935
Итого с НДС		12963391
Итого с к=0,84025		10892489

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Попов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» Кульчаев А.М

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом. Локальная смета №2-1-4

А К Т N 23

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014год

N п/п	Наименование ценников и курантов, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	осн. з/п. / вт.ч. з/п									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутреннее электрооборудование. Локальная смета №2-1-4								
7	E0121-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	шт	10,00	507,09	41,34	5071	413	2,46	25
					427,50	16,38	4275	164	0,08	1
8	СПрайс-ли стЕКФ,стр .34	Щит этажный ЩЭ-3304-21УХЛ4 на 3 квартиры размером 1050х950х140	шт	10,00	9458,74	--	94587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46	E0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	56,60	54,48	--	3084	--	0,18	10
					29,03	--	1643	--	--	--
48	C130804-87	Трубы поливинилхлоридные, d-50х2,2 мм	м	56,60	158,00	--	8943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутреннее электрооборудование. Локальная смета №2-1-4								111685
		ИТОГО:					111685	414		35
							5918	164		1
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		========== На монтажные работы						6568		
		Всего накладных расходов:						6568		
		Итого с накладными						118253		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты : ========== от сметной себестоимости - 6 %						7095		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						125348		
		Итого с временными					- 1,1 %	126727		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,7 %	128881		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	129388		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	130655		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,23355	291801		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	5836		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						297637		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	35716		
		Итого с НДС						333353		
		Итого с к=0,84025						280100		

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нагуманова С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Зпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» Кульчаев А.М

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом. Локальная смета №2-1-6

А К Т N 24

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014год

N п/п	Наименование и технические характеристики оборудования или видов монтажных работ / NN позиций	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Внутренние устройства газоснабжения. Локальная смета №2-1-6										
1.	Е0116-8-3 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам. 25 мм	м	5,00	285,95	4,59	1430	23	0,28		1	
			51,30	1,71	256	9	0,01	0			
2.	Е0116-8-2 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам. 20 мм	м	230,00	302,95	4,59	69678	1056	0,28		65	
			51,30	1,71	11799	393	0,01	2			
3.	Е0116-8-1 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб диам. 15 мм	м	291,00	292,95	4,59	85248	1336	0,28		82	
			51,30	1,71	14928	498	0,01	2			
14.	С130810-4 Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,20	200,00	--	2040	--	--		--	
5				--	--	--	--	--		--	
	ИТОГО:					158396	2414			148	
						26983	900			4	
	Накладные расходы :										
	На сантехнические работы						35691				
	Всего накладных расходов:						35691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						194087		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						11645		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						205732		
		Итого с временными					- 1,1 %	207995		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,7 %	211531		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	212363		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	214443		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,23355	478969		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	9579		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						488548		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	58626		
		Итого с НДС						547174		
		Итого с к=0,84025						459763		

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Итов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овчинин Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» Кульчаев А.М

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»

АКТ №15
выполненных работ
за август 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		144/1	15.08.2013 Доп.соглашение №1 от 06.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»	251376058	18461948	6857483						1978066	18461948

«ЗАКАЗЧИК»

Зам.руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ610701031KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Наметов Ж.И.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.[illegible] 72
РНН 392500[illegible]
ИИК KZ12[illegible]01000393716
БИН 0106[illegible]243
в АО «БТА Банк»
БИК AVKA[illegible]

Саинян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом.Лок.см.2-1-1

А К Т N25

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014год

N п/п	Наименование и технические характеристики оборудования или видов монтажных работ (NN позиций по ценникам и курантам)	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Межквартирные перегородки.Лок.см.2-1-1									
94.	Е0110-87-3 Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	511,82	1610,34	14,13	824204	7232	2,32	1187
				389,25	5,33	199226	2728	0,03	13
95.	СПрайс-листКостанай-Изовер Утеплитель изовер КТ-37	м3	25,59	1691,36	--	43284	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: Межквартирные перегородки.Лок.см.2-1-1								867487
	Раздел: Перекрытие пятого этажа. Анкерные связи.Лок.см.2-1-1								
118.	Е0107-20-1 Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	-0,004	93408,57	2434,57	-374	-10	170,00	-1
				31950,00	920,25	-128	-4	4,49	-0
	Итого по разделу: Перекрытие пятого этажа. Анкерные связи.Лок.см.2-1-1								-374
	Раздел: Окна.Лок.см.2-1-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, площадью проема более 2 м2-ОК-1,ОК-2	м2	139,37	346,04	18,87	48228	2630	0,82	114
двухстворчатых					136,44	6,39	19016	891	0,03	4
5.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2-ОК-4	м2	7,56	498,09	19,17	3766	145	1,38	10
					230,97	6,18	1746	47	0,03	0
6.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, площадью проема до 2 м2-ОК-3	м2	16,43	472,81	19,00	7768	312	1,30	21
одностворчатых					217,73	6,18	3577	102	0,03	0
7.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2-ОК-1-1	м2	12,21	348,93	18,88	4260	230	1,02	12
трехстворчатых					171,01	6,57	2088	80	0,03	0
8.	СПрайс-ли	Окна из ПХВ профилей спаренные	шт	53,00	15385,77	--	815446	--	--	--
стТОО		теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-1			--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-ли	Окна из ПХВ профилей спаренные	шт	4,00	21131,93	--	84528	--	--	--
стТОО		теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-1			--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс-ли	Окна из ПХВ профилей спаренные	шт	18,00	15515,93	--	279287	--	--	--
стТОО		теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-2			--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс-ли	Окна из ПХВ профилей спаренные	шт	17,00	9857,78	--	167582	--	--	--
стТОО		теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-3			--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс-ли	Окна из ПХВ профилей спаренные	шт	21,00	2220,80	--	46637	--	--	--
стТОО		теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-4			--	--	--	--	--	--
13.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	437,92	146,36	5,58	64094	2444	0,59	257
					94,05	2,12	41186	928	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	9,00	273,42	10,41	2461	94	1,11	10
					177,30	3,94	1596	35	0,02	0
15.	С12061-197	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	м	327,80	4100,00	--	1343980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас-откосы оконные	м2	492,80	582,74	4,85	287172	2388	1,29	635
					222,86	1,41	109825	695	0,01	3
17.	С11011-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	517,44	236,00	--	122116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0134-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	м2	492,80	56,07	1,17	27631	577	0,34	170
					54,90	0,45	27055	222	0,00	1
19.	СЦена	Изоляция ISOVER КТ-40-TWIN-50,т.50мм	м3	24,64	14600,00	--	359744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна.Лок.см.2-1-1								3664700
		Раздел: Полы.Деталь А площ.865,39м2.Лок.см.2-1-1 ==========								
20.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	519,23	323,65	18,42	168050	9564	0,42	216
					85,95	6,91	44628	3588	0,03	17
21.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	519,23	215,39	9,05	111837	4699	0,25	130
					50,85	3,40	26403	1765	0,02	9
22.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из утеплителя марки ISOVER в 1 слой	м2	519,23	48,53	5,55	25198	2882	0,26	134
					42,98	2,07	22317	1075	0,01	5
23.	СПрайс-лист	Стоимость утеплителя марки ISOVER КТ-40 толщ.50мм	м3	26,74	1691,36	--	45228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	519,23	266,09	2,58	138163	1340	0,32	167
					51,53	0,97	26756	504	0,00	2
25.	С11021-38	Доски необрезные из хвойных пород	м3	51,92	15000,00	--	778860	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 90 мм, I сорта			-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------	-- --------
26.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	519,23	1536,74 86,63	8,54 3,20	797927 44981	4434 1662	0,55 0,02	284 8
		Итого по разделу: Полы.Деталь А площ.865,39м2.Лок.см.2-1-1								2065263
		Раздел: Полы.Серия 2.144-1/88 узел 59 площ.3236,48м2.Лок.см.2-1-1								
27.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плиты ПСБ-С-35 в 1 слой	м2	647,30	48,53 42,98	5,55 2,07	31413 27821	3592 1340	0,26 0,01	167 7
28.	С11031-40-83	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	13,33	5454,00 --	-- --	72724 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	647,30	247,63 52,20	9,95 3,74	160289 33789	6441 2421	0,36 0,02	230 12
30.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	647,30	247,40 3,78	4,02 1,50	160140 2447	2602 971	0,03 0,01	17 5
		Итого по разделу: Полы.Серия 2.144-1/88 узел 59 площ.3236,48м2.Лок.см.2-1-1								424566
ИТОГО:							7021643 634329	51597 19050		3762 93

Накладные расходы :

На общестроительные работы		771996
Всего накладных расходов:		771996
Итого с накладными		7793639

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		467618
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		8261257
Итого с временными	- 1,1 %	8352131
Итого с зимними удорожаниями	- 1,7 %	8494117
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	8527526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет - 1 % 8611047

Пересчет в текущих ценах К=2,23355 19233175
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % 384664
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 19617830
Налог на добавленную стоимость 12 % 2354140
Итого с НДС 21971970
Итого с к=0,84025 18461948

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Тысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Эпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл» Кульчаев А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»

АКТ №16
выполненных работ
за октябрь 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код		Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		144/1	15.08.2013 Доп.соглашение №1 от 06.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»	261389895	10013837	3765103						1072911	10013837

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Гашкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61030103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Абдуллин Е.Б.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Арсенск, ул.Ш.Жанибека,72
РНН 302500063547
ИИК KZ712319101000393716
БИН 010640003240
БИК ABYAKZKX

_____ **Овнанян Г.Н.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом.Лок.см.2-1-1

А К Т N26

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014год

N п/п	Наименование ценников и:NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Межквартирные перегородки.Лок.см.2-1-1								
94.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	31,71	1610,34	14,13	51064	448	2,32	74
					389,25	5,33	12343	169	0,03	1
95.	СПрайс-листКостанай-Изовер	Утеплитель изовер КТ-37	м3	1,57	1691,36	--	2655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Межквартирные перегородки.Лок.см.2-1-1								53719
		Раздел: Площадка Пл-1.Лок.см.2-1-1								
43.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	3,60	623,70	14,12	2245	51	0,55	2
					100,35	5,29	361	19	0,03	0
44.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,22	10898,17	66,01	2398	15	1,35	0
					195,75	24,93	43	5	0,12	0
45.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00	--	1350	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Площадка Пл-1.Лок.см.2-1-1								5993
		Раздел: Отмостка.Лок.см.2-1-1								
68.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	23,31	10688,19	--	249142	--	3,66	85
					567,00	--	13217	--	--	--
		Итого по разделу: Отмостка.Лок.см.2-1-1								249142
		Раздел: Лестницы.Лок.см.2-1-1								
кор. 9	Е0115-37-	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом	м2	145,66	962,77	2,86	140233	417	1,63	237
каркасе-низ лестничных маршей и косоуры				282,04	0,94	41081	137	0,00	1	
кор. 1	Е0115-61-	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-песчаным раствором М100 по камню и бетону	м2	-133,00	306,56	3,39	-40772	-450	0,65	-86
стен+косоуров и балок					117,00	0,72	-15561	-96	0,05	-7
		Итого по разделу: Лестницы.Лок.см.2-1-1								99461
		Раздел: Кровля.Лок.см.2-1-1								
141.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	6,80	21190,94	334,28	144098	2273	22,10	150
					3397,50	126,00	23103	857	0,62	4
142.	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	2,50	20617,97	309,62	51545	774	13,80	35
					2452,50	117,00	6131	293	0,57	1
143.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	16,00	25240,52	316,57	403848	5065	22,50	360
					3487,50	119,25	55800	1908	0,58	9
		Итого по разделу: Кровля.Лок.см.2-1-1								599492
		Раздел: Окна.Лок.см.2-1-1								
190.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	м2	-15,10	346,04	18,87	-5225	-285	0,82	-12
двухстворчатых		поворотно-откидных/, площадью проема более 2 м2-ОК-1,ОК-2			136,44	6,39	-2060	-96	0,03	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, площадью проема до 2 м2-ОК-3	м2	1,41	472,81	19,00	667	27	1,30	2
одностворчатых					217,73	6,18	307	9	0,03	0
193.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2-ОК-1-1	м2	-0,40	348,93	18,88	-140	-8	1,02	-0
трехстворчатых					171,01	6,57	-68	-3	0,03	-0
196.	СПрайс-ли	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-1	шт	-145,00	15385,77	--	-2230937	--	--	--
стТОО					--	--	--	--	--	--
кор.	СПрайс-ли	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-1	шт	145,00	12562,05	--	1821497	--	--	--
стТОО					--	--	--	--	--	--
197.	СПрайс-ли	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-1	шт	-10,00	21131,93	--	-211319	--	--	--
стТОО					--	--	--	--	--	--
кор.	СПрайс-ли	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-1	шт	10,00	18943,24	--	189432	--	--	--
стТОО					--	--	--	--	--	--
198.	СПрайс-ли	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-2	шт	-50,00	15515,93	--	-775797	--	--	--
стТОО					--	--	--	--	--	--
кор.	СПрайс-ли	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-2	шт	50,00	12704,37	--	635218	--	--	--
стТОО					--	--	--	--	--	--
199.	СПрайс-ли	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-3	шт	-35,00	9857,78	--	-345022	--	--	--
стТОО					--	--	--	--	--	--
кор.	СПрайс-ли	Окна из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой-ОК-3	шт	35,00	8817,54	--	308614	--	--	--
стТОО					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	-14,09	146,36 94,05	5,58 2,12	-2062 -1325	-79 -30	0,59 0,01	-8 -0
204.	С12061-19-7	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	м	-4,15	4100,00 --	-- --	-17015 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна.Лок.см.2-1-1								-632089
		Раздел: Двери внутриквартирные.Лок.см.2-1-1								
215.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленыхстенах, площадь проема до 3 м2	м2	310,20 190,80	634,99 12,04	31,85 59186	196974 3735	9880 0,06	1,15 18	357
216.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	59,40	4010,00 --	-- --	238194 --	-- --	-- --	-- --
217.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	м2	75,60	4250,00 --	-- --	321300 --	-- --	-- --	-- --
218.	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние	м2	108,00	3640,00 --	-- --	393120 --	-- --	-- --	-- --
219.	С12062-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м2	67,20	3780,00 --	-- --	254016 --	-- --	-- --	-- --
220.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольныхкомплек входных дверей в помещение	т	189,00	1380,00 --	-- --	260820 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Двери внутриквартирные.Лок.см.2-1-1								1664424
		Раздел: Двери наружные.Лок.см.2-1-1								
221.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	32,40	390,32 151,65	102,53 35,67	12646 4913	3322 1156	0,90 0,14	29 5
кор.	СЦена	Дверь входная в квартиру 21 Z	м2	32,40	4760,00	--	154224	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
226.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольныхкомплек входных дверей в здание	т	18,00	1960,00	--	35280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери наружные.Лок.см.2-1-1								202150
		Раздел: Балконные двери								
231.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах	м2	12,34	447,28	20,21	5519	249	1,29	16
		площадью проема до 3 м2			215,16	6,88	2655	85	0,03	0
232.	СПрайс-ли стТОО	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой	шт	17,00	14032,47	--	238552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Балконные двери								244071
		Раздел: Полы. Серия 2.144-1/88 узел 134 площ.69,87м2.Лок.см.2-1-1								
251.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,75	4149,36	261,86	7248	457	3,44	6
					499,50	99,00	873	173	0,48	1
252.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	34,94	323,65	18,42	11307	644	0,42	15
					85,95	6,91	3003	241	0,03	1
253.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	34,94	263,95	9,95	9221	348	0,36	12
					52,20	3,74	1824	131	0,02	1
254.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	34,94	164,93	2,68	5762	94	0,02	1
					2,52	1,00	88	35	0,00	0
255.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	34,94	954,87	11,72	33358	409	1,06	37
					171,68	4,39	5998	153	0,02	1
		Итого по разделу: Полы. Серия 2.144-1/88 узел 134 площ.69,87м2.Лок.см.2-1-1								66896
		Раздел: Полы. Деталь Б площ.262,24м2.Лок.см.2-1-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
262.	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса покрытий и перекрытий сверху	м3	6,29	11293,32 1608,75	184,07 69,75	71035 10119	1158 439	9,27 0,34	58 2
263.	СПрайс-лист ООО"Таукел",стр.48	Стоимость пеноплекса марки 35	м3	6,29	4399,81 --	-- --	27675 --	-- --	-- --	--
264.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	216,05	302,48 258,75	2,07 0,79	65351 55903	447 171	1,38 0,00	298 1
265.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	209,76	263,95 52,20	9,95 3,74	55366 10949	2087 785	0,36 0,02	75 4
266.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-209,76	82,47 1,26	1,34 0,50	-17298 -264	-281 -105	0,01 0,00	-2 -1
267.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	209,76	944,47 171,68	11,72 4,39	198111 36012	2458 921	1,06 0,02	222 4
		Итого по разделу: Полы. Деталь Б площ.262,24м2.Лок.см.2-1-1								400240
		Раздел: Полы для лоджий,площ. 230,1м2.Лок.см.2-1-1								
		==========								
269.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,60	10688,19 567,00	-- --	38499 2042	-- --	3,66 --	13 --
		Итого по разделу: Полы для лоджий,площ. 230,1м2.Лок.см.2-1-1								38499
		Раздел: Полы для балконов,площ. 88,8м2.Лок.см.2-1-1								
		==========								
270.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	61,00	323,65 85,95	18,42 6,91	19743 5243	1124 422	0,42 0,03	25 2
271.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	61,00	215,39 50,85	9,05 3,40	13139 3102	552 207	0,25 0,02	15 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,22	10688,19	--	13040	--	3,66	4
					567,00	--	692	--	--	--
		Итого по разделу: Полы для балконов,площ. 88,8м2.Лок.см.2-1-1								45921
		Раздел: Внутренняя отделка.Лок.см.2-1-1								
281.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	81,00	1894,21	2,10	153431	170	2,00	162
					333,00	0,79	26973	64	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка.Лок.см.2-1-1								153431
		Раздел: Наружная отделка.Лок.см.2-1-1								
кор.	Е0115-39-2	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	м2	137,75	846,72	5,26	116636	725	1,20	166
					201,08	0,47	27699	65	0,00	0
кор.	Е0115-39-7	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	137,75	132,99	1,02	18319	140	0,24	32
					37,89	0,16	5219	22	0,00	0
кор.	СПрайс	Утеплитель Изовер-Фасад	м3	14,46	14600,00	--	211171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	СПрайс	Пленка ветро-влагозащитная Изоспан А	м2	151,53	48,88	--	7407	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0115-39-8	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	137,75	186,61	0,59	25705	81	0,35	48
					56,78	0,16	7821	21	0,00	0
кор.	СПрайс	Металлосайдинг	м2	158,41	520,77	--	82496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка.Лок.см.2-1-1								461734
		Раздел: Металлическая подвеска								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МП-1/МП-2.Лок.см.2-1-1								
312.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т 9090,00	0,75 1071,86	13864,97 6799	4022,39 802	10371 3,81	3009 3	56,50	42
313.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,75	1333,50 679,50	312,12 --	997 508	233 --	2,96 --	2 --
314.	С12021-26 0	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,38	114900,00 --	-- --	43417 --	-- --	-- --	-- --
315.	С11011-88 0	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,30	59000,00 --	-- --	17605 --	-- --	-- --	-- --
316.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00 --	-- --	1179 --	-- --	-- --	-- --
317.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,01	45300,00 --	-- --	475 --	-- --	-- --	-- --
318.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,04	52900,00 --	-- --	1942 --	-- --	-- --	-- --
319.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	7,00	60,75 60,75	-- --	425 425	-- --	0,34 --	2 --
320.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	7,00	28,74 5,81	0,02 --	201 41	-- --	0,03 --	0 --
321.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	14,00	20,36 4,16	0,02 --	285 58	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Металлическая подвеска МП-1/МП-2.Лок.см.2-1-1								76898
		Раздел: Узел крепления трубопровода.Лок.см.2-1-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
322.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,02	13864,97	4022,39	274	79	56,50	1
			9090,00		1071,86	179	21	3,81	0	
323.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,02	1333,50	312,12	26	6	2,96	0
					679,50	--	13	--	--	--
324.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,02	114900,00	--	2268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
325.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	0,50	60,75	--	30	--	0,34	0
					60,75	--	30	--	--	--
326.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,50	21,80	0,05	11	--	0,03	0
					5,81	0,02	3	--	0,00	0
327.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,00	20,36	0,02	20	--	0,02	0
					4,16	--	4	--	--	--
328.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Узел крепления трубопровода.Лок.см.2-1-1								2794

ИТОГО: 3732774 35641 2477

411482 12716 53

Накладные расходы :

На общестроительные работы	486542
На металломонтажные работы	7491
На сантехнические работы	487
Всего накладных расходов:	494520
Итого с накладными	4227294

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	253638
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4480932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными					- 1,1 %	4530222		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,7 %	4607236		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	4625357		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	4670659		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,23355	10432150		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	208643		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10640793		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	1276895		
		Итого с НДС						11917688		
		Итого с к=0,84025						10013837		

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Эпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Жуманова Г.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»

АКТ №17
выполненных работ
за ноябрь 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		144/1	15.08.2013 Доп.соглашение №1 от 06.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»	297054084	35664189	13409379						3821163	35664189

«ЗАКАЗЧИК»
Заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ610701031KSN3917000
БИН 060140015366
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Наметов Н.И.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ю.Гагарина,72
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M0100013[illegible]716
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Овчинин Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом. Локальная смета №2-1-1

А К Т N 27

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014год

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Утепление цоколя									
32.	Е0126-31-1 Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	12,04	2139,46	330,46	25763	3979	10,58	127
				1809,00	123,75	21784	1490	0,60	7
33.	СПрайс-листООО"Таукел",стр.48 ПСБ-С-35	м3	12,04	4399,81	--	52983	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
34.	С11011-2051 Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт	2507,50	5,76	--	14443	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: Утепление цоколя								93189
	Раздел: Приямок 1								
47.	Е0108-12-3 Установка металлических решеток приямков	т	0,08	176722,10	1941,97	13519	149	42,30	3
				6975,00	726,75	534	56	3,55	0
	Итого по разделу: Приямок 1								13519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Приямки 2								
50.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,02	176722,10	1941,97	2898	32	42,30	1
					6975,00	726,75	114	12	3,55	0
		Итого по разделу: Приямки 2								2898
		Раздел: Крыльцо								
52.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,50	11306,17	66,01	16959	99	1,35	2
					195,75	24,93	294	37	0,12	0
53.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	6,00	10204,57	66,01	61227	396	1,35	8
					195,75	24,93	1174	150	0,12	1
54.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,06	5239,08	327,33	335	21	11,60	1
					1890,00	123,75	121	8	0,60	0
55.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,06	32300,00	--	2064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльцо								80585
		Раздел: Утепление тамбура								
61.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	153,00	1092,60	4,92	167168	753	1,15	176
					193,05	1,87	29537	286	0,01	1
		Итого по разделу: Утепление тамбура								167168
		Раздел: Обшивка инженерных коммуникаций в санузлах и каналах,тип С665								
96.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	160,70	582,74	4,85	93646	779	1,29	207
					222,86	1,41	35814	227	0,01	1
		Итого по разделу: Обшивка инженерных коммуникаций в санузлах и каналах,тип С665								93646
		Раздел: Лестницы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
138.	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями	м	133,70	3948,46	6,56	527909	877	0,57	76
					98,55	2,48	13176	332	0,01	2
		Итого по разделу: Лестницы								527909
		Раздел: Кровля								
		==========								
141.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	5,70	21190,94	334,28	120788	1905	22,10	126
					3397,50	126,00	19366	718	0,62	4
142.	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	3,00	20617,97	309,62	61854	929	13,80	41
					2452,50	117,00	7358	351	0,57	2
143.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	12,02	25240,52	316,57	303391	3805	22,50	270
					3487,50	119,25	41920	1433	0,58	7
144.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	119,15	767,86	7,54	91491	898	1,43	170
					214,65	2,86	25576	341	0,01	2
145.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке сее устройством	м2	1682,00	446,07	8,20	750284	13792	1,71	2876
					272,95	3,08	459102	5181	0,02	25
146.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	128,00	710,27	15,48	90915	1981	0,75	96
					117,68	5,81	15063	744	0,03	4
147.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	2018,40	896,00	--	1808486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм	т	1,87	97200,00	--	181599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из ветрозащитной паропроницаемой пленки	м2	1682,00	12,58	0,99	21160	1665	0,07	117
					11,59	0,38	19494	639	0,00	3
151.	СПрайс-лист	Ветрозащитная паропроницаемая пленка Изоспан С	м2	1850,20	47,30	--	87511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях,	отверст	195,00	341,53	229,14	66599	44683	0,73	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		размер стороны отверстия до 150 мм								
					112,39	88,29	21916	17217	0,48	94
		Итого по разделу: Кровля								3584077
		Раздел: Водосточная система								
162.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	216,00	210,03	7,39	45366	1596	1,16	251
					184,50	2,77	39852	598	0,02	3
163.	СПрайс-лист	Труба диаметром 100мм	м	216,00	626,97	--	135426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	СПрайс-лист	Патрубок	шт	14,00	384,98	--	5390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	СПрайс-лист	Колено угловое	шт	28,00	454,65	--	12730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	СПрайс-лист	Держатель трубы	шт	108,00	280,49	--	30293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	СПрайс-лист	Колено сливное	шт	14,00	454,65	--	6365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водосточная система								235570
		Раздел: Утепление вентканалов								
182.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	16,40	11767,27	378,22	192983	6203	20,04	329
					3566,25	141,75	58486	2325	0,69	11
184.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,06	13711,47	5475,87	880	352	28,90	2
					5040,00	1552,87	324	100	5,46	0
185.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,06	1333,50	312,12	86	20	2,96	0
					679,50	--	44	--	--	--
186.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06	133700,00	--	8584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	22,50	60,75	--	1367	--	0,34	8
					60,75	--	1367	--	--	--
188.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	22,50	28,74	0,02	647	--	0,03	1
					5,81	--	131	--	--	--
189.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	22,50	20,36	0,02	458	--	0,02	0
					4,16	--	94	--	--	--

Итого по разделу: Утепление вентканалов 205004

Раздел: Двери внутриквартирные

215.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленыхстенах, площадь проема до 3 м2	м2	150,80	634,99	31,85	95756	4803	1,15	173
			190,80	12,04	28773	1816	0,06	9		
216.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	39,60	4010,00	--	158796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	м2	60,00	4250,00	--	255000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние	м2	28,00	3640,00	--	101920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С12062-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м2	20,00	3780,00	--	75600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольныхкомплек входных дверей в помещение	т	176,00	1380,00	--	242880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Двери внутриквартирные 929952

Раздел: Двери наружные

221.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	120,60	390,32	102,53	47073	12365	0,90	108
					151,65	35,67	18289	4302	0,14	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
222.	СЦена	Дверь входная в квартиру 21 Z	м2	120,60	4760,00	--	574056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольныхкомплек входных дверей в здание	т	60,00	1960,00	--	117600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	С11011-81 6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	80,00	583,00	--	46640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери наружные								785369
		Раздел: Серия 2.144-1/88 по типу узла 62 площ.264м2								
241.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	185,76	1463,85	11,72	271924	2177	1,06	197
					171,68	4,39	31891	815	0,02	4
242.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	200,48	259,51	0,32	52026	64	0,24	47
					41,63	0,11	8346	22	0,00	0
		Итого по разделу: Серия 2.144-1/88 по типу узла 62 площ.264м2								323950
		Раздел: Деталь А площ.865,39м2								
243.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	-519,23	323,65	18,42	-168048	-9564	0,42	-216
					85,95	6,91	-44628	-3588	0,03	-17
244.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	-519,23	215,39	9,05	-111836	-4699	0,25	-130
					50,85	3,40	-26403	-1765	0,02	-9
		Итого по разделу: Деталь А площ.865,39м2								-279884
		Раздел: Серия 2.144-1/88 узел 134 площ.69,87м2								
251.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,75	4149,36	261,86	7248	457	3,44	6
					499,50	99,00	873	173	0,48	1
252.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной	м2	34,94	323,65	18,42	11307	644	0,42	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастике первый слой			85,95	6,91	3003	241	0,03	1
253.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	34,94	263,95	9,95	9221	348	0,36	12
					52,20	3,74	1824	131	0,02	1
254.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	34,94	164,93	2,68	5762	94	0,02	1
					2,52	1,00	88	35	0,00	0
255.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	-34,94	954,87	11,72	-33358	-409	1,06	-37
					171,68	4,39	-5998	-153	0,02	-1
255.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	69,87	1463,85	11,72	102279	819	1,06	74
					171,68	4,39	11995	307	0,02	1
		Итого по разделу: Серия 2.144-1/88 узел 134 площ.69,87м2								102458
		Раздел: Полы.Серия 2.144-1/88 узел 59 площ.3236,48м2.Лок.см.2-1-1								
260.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	1941,89	925,06	4,90	1796365	9515	0,38	742
					58,50	1,85	113601	3592	0,01	17
261.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	2077,82	123,31	0,16	256218	332	0,09	187
					16,18	0,07	33619	145	0,00	1
		Итого по разделу: Полы.Серия 2.144-1/88 узел 59 площ.3236,48м2.Лок.см.2-1-1								2052583
		Раздел: Деталь Б площ.279,48м2								
262.	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пеноплекса покрытий и перекрытий сверху	м3	1,58	11293,32	184,07	17810	290	9,27	15
					1608,75	69,75	2537	110	0,34	1
263.	СПрайс-лист	Стоимость пеноплекса марки 35	м3	1,58	4399,81	--	6939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
264.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	54,00	302,48	2,07	16334	112	1,38	75
					258,75	0,79	13972	43	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	52,40	263,95	9,95	13831	521	0,36	19
					52,20	3,74	2735	196	0,02	1
266.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-52,40	82,47	1,34	-4321	-70	0,01	-0
					1,26	0,50	-66	-26	0,00	-0
267.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	-209,76	944,47	11,72	-198111	-2458	1,06	-222
					171,68	4,39	-36012	-921	0,02	-4
267.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	262,20	1453,45	11,72	381094	3073	1,06	278
					171,68	4,39	45014	1151	0,02	6
268.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	236,50	259,51	0,32	61374	76	0,24	56
					41,63	0,11	9845	26	0,00	0
		Итого по разделу: Деталь Б площ.279,48м2								294948
		Раздел: Внутренняя отделка. Потолок								
274.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	4064,78	196,26	2,33	797754	9471	0,49	1992
					81,23	0,88	330182	3577	0,00	17
		Итого по разделу: Внутренняя отделка. Потолок								797754
		Раздел: Внутренняя отделка.Стены, перегородки								
276.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	3410,24	177,35	2,10	604806	7162	0,39	1330
					65,03	0,79	221768	2694	0,00	13
277.	Е0115-251-2	Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	м2	5210,06	163,44	0,62	851528	3230	0,42	2204
					73,80	0,25	384502	1303	0,00	6
		Итого по разделу: Внутренняя отделка.Стены, перегородки								1456334
		Раздел: Наружная отделка								
кор.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	187,70	1711,91	3,99	321325	749	2,70	507
					467,15	1,22	87684	229	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кор.	СПрайс	Пленка ветрозащитная	м2	206,47	48,88	--	10092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	С11011-11 69	Керамогранит	м2	193,33	1350,00	--	260997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	30,98	303,12	11,72	9391	363	1,06	33
					171,68	4,39	5319	136	0,02	1
286.	С11011-11 69	Керамогранит	м2	31,91	1350,00	--	43078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	278,72	160,29	2,33	44677	649	0,26	72
					43,65	0,88	12166	245	0,00	1
		Итого по разделу: Наружная отделка								689559
		Раздел: Ограждение балконов (35шт)								
292.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	36,75	4266,75	7,69	156803	283	1,74	64
					319,50	2,90	11742	107	0,01	1
294.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	7,82	28,74	0,02	225	--	0,03	0
					5,81	--	45	--	--	--
295.	Е0110-7-3	Облицовка ограждения асбестоцементными листами	м2	218,05	129,31	4,32	28195	942	0,75	164
					121,50	1,64	26493	358	0,01	2
296.	С11011-36 7	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 10 мм	м2	224,59	476,00	--	106906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение балконов (35шт)								292128
		Раздел: Ограждение ОГ-1 рядовой лоджии (10шт)								
297.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	6,44	4266,75	7,69	27478	50	1,74	11
					319,50	2,90	2058	19	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	2,12	28,74	0,02	61	--	0,03	0
					5,81	--	12	--	--	--
299.	Е0110-7-3	Облицовка ограждения асбестоцементными листами	м2	38,60	129,31	4,32	4991	167	0,75	29
					121,50	1,64	4690	63	0,01	0
300.	С11011-36-7	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 10 мм	м2	39,76	476,00	--	18925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-1 рядовой лоджии (10шт)								51455
		Раздел: Ограждение ОГ-3 рядовой лоджии (15шт)								
304.	Е0110-7-3	Облицовка ограждения асбестоцементными листами	м2	55,80	129,31	4,32	7215	241	0,75	42
					121,50	1,64	6780	92	0,01	0
305.	С11011-36-7	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 10 мм	м2	57,47	476,00	--	27358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-3 рядовой лоджии (15шт)								34573
		Раздел: Ограждение ОГ-4 рядовой лоджии (5шт)								
309.	Е0110-7-3	Облицовка ограждения асбестоцементными листами	м2	17,00	129,31	4,32	2198	73	0,75	13
					121,50	1,64	2066	28	0,01	0
310.	С11011-36-7	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 10 мм	м2	17,51	476,00	--	8335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-4 рядовой лоджии (5шт)								10533
		Раздел: Козырек								
338.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	1,07	22541,72	316,57	24232	340	22,50	24
					3487,50	119,25	3749	128	0,58	1
339.	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	27,00	700,70	5,48	18919	148	0,53	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					84,15	2,07	2272	56	0,01	0
342.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	25,00	162,37	1,24	4059	31	0,97	24
					153,23	0,47	3831	12	0,00	0
347.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	51,40	112,45	34,24	5780	1760	0,32	16
					51,08	8,45	2626	434	0,03	2
349.	СПрайс-лист	Профлист оцинкованный	м2	19,70	581,46	--	11455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
350.	СПрайс-лист	Профнастил с полимерным покрытием	м2	31,70	609,14	--	19310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Козырек								83755

ИТОГО:		12629039	129065	12970
		2133924	48378	241
Накладные расходы :				
На общестроительные работы			2423256	
На металломонтажные работы			3174	
Всего накладных расходов:			2426430	
Итого с накладными			15055469	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
от сметной себестоимости - 6 %			903328	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			15958797	
Итого с временными	- 1,1 %		16134344	
Итого с зимними удорожаниями	- 1,7 %		16408628	
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %		16473165	
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %		16634508	
Пересчет в текущих ценах	К=2,23355	37154005		
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	743080		
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		37897085		
Налог на добавленную стоимость	12 %	4547650		
Итого с НДС		42444735		

102290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с к=0,84025

35664189

Принял:

Зав.сектором ГУ Отдела строительства акимата г.Костаная Касанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Л... Элов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» ...н Г.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»

АКТ №18
выполненных работ
за декабрь 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		144/1	15.08.2013 Доп.соглашение №1 от 06.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»	314584212	17530128	6433410						1878228	17530128

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700285740
ИИК KZ64070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Абдуллин Е.Б.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Н.Г.Жанибека
РНН 392500003[illegible]
ИИК KZ12319M[illegible]0003930[illegible]
БИН 010640004[illegible]3
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZK[illegible]

_____ **Овнанян Г.Н.**

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом. Лок.см.№2-1-2

А К Т N28

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014год

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
	Наименование ценников и: NN позиций			осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Холодное водоснабжение В1									
9.	Е0126-3-2 Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	94,90	93,10	7,09	8836	673	0,29	28
				48,38	2,70	4591	256	0,01	1
10.	Е0126-3-4 Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	11,20	95,69	7,62	1072	85	0,30	3
				49,95	2,93	559	33	0,01	0
11.	Е0126-3-8 Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	28,90	99,59	8,16	2878	236	0,31	9
				52,43	3,15	1515	91	0,02	0
12.	Е0126-3-9 Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	47,10	508,25	8,47	23939	399	0,33	16
				55,13	3,15	2597	148	0,02	1
13.	С11031-17 Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	4,10	10300,00	--	42230	--	--	--
9				--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс-ли Шланг резиновый поливочный 18-3 длиной 30м	м	60,00	185,84	--	11150	--	--	--
ст									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	28,00	59,31	--	1661	--	0,34	9
					59,15	--	1656	--	--	--
18.	СПрайс-ли ст	Гибкая подводка к унитазу длиной 40см	шт	85,00	94,36	--	8020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	243,00	318,09	12,19	77296	2962	1,64	399
					292,50	4,57	71078	1111	0,02	5
20.	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	м	243,00	302,00	--	73386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс-ли ст	Угольник с переходом на наружную резьбу Ду16х1/2	шт	63,00	217,16	--	13681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс-ли ст	Тройник с переходом на наружную резьбу Ду16х1/2	шт	63,00	325,74	--	20521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс-ли ст	Угольник 90 градусов Ду16	шт	326,00	21,19	--	6909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс-ли ст	Тройник Ду16	шт	57,00	25,64	--	1462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс-ли ст	Соединитель с переходом на наружную резьбу Ду16х1/2"	шт	50,00	96,05	--	4803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,60	200,00	--	2520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Холодное водоснабжение В1 300363

Раздел: Т3,Т4

37.	Е0126-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	298,60	93,10	7,09	27801	2117	0,29	87
					48,38	2,70	14446	806	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0126-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	17,00	95,69	7,62	1627	130	0,30	5
					49,95	2,93	849	50	0,01	0
39.	Е0126-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	18,00	99,59	8,16	1793	147	0,31	6
					52,43	3,15	944	57	0,02	0
40.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	45,20	103,45	8,47	4676	383	0,33	15
					55,13	3,15	2492	142	0,02	1
41.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	260,30	80,21	5,31	20879	1382	0,24	62
					40,28	2,03	10485	528	0,01	3
42.	С11031-17-9	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	9,00	10300,00	--	92700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	214,00	318,09	12,19	68071	2609	1,64	351
					292,50	4,57	62595	978	0,02	5
44.	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	м	214,00	302,00	--	64628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс-ли ст	Угольник с переходом на наружную резьбу Ду16х1/2	шт	207,00	217,16	--	44951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс-ли ст	Тройник с переходом на наружную резьбу Ду16х1/2	шт	7,00	325,74	--	2280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс-ли ст	Угольник 90 градусов Ду16	шт	207,00	21,19	--	4387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс-ли ст	Тройник Ду16	шт	57,00	25,64	--	1462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПрайс-ли ст	Соединитель с переходом на наружную резьбу Ду16х1/2"	шт	37,00	96,05	--	3554	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
50.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,20	200,00	--	2240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Т3,Т4								341049
		Раздел: К1								
51.	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	м	100,10	863,14	14,83	86401	1484	1,11	111
					196,20	5,56	19640	557	0,03	3
52.	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	64,30	441,42	9,63	28383	619	1,22	78
					215,78	3,60	13875	231	0,02	1
56.	СПрайс-лист	Отвод О 50Кх50к-ПНД	шт	26,00	183,33	--	4766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПрайс-лист	Отвод О 50Сх40К-ПНД	шт	40,00	183,33	--	7333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПрайс-лист	Тройник Т 50Кх50кх50К-ПНД	шт	15,00	36,67	--	550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0109-24-1	Опоры трубопроводов	т	0,99	13864,97	4022,39	13743	3987	56,50	56
					9090,00	1071,86	9010	1062	3,81	4
73.	С12021-260	Стоимость опор трубопроводов	т	0,99	114900,00	--	113889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,46	200,00	--	493	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0126-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 110 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	214,50	129,12	13,56	27696	2909	0,42	90
					70,88	4,95	15204	1062	0,03	5
77.	С11031-17	Маты теплоизоляционные ISOVER,	м3	5,34	10300,00	--	55002	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		марка KIM AL фольгированные			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: К1								338256
		Раздел: Водомерный узел Т3								
81. СПрайс-ли стПКФ		Счетчики горячей воды бытовые диам.15мм СГВ-32	шт	-1,00	15582,67	--	-15583	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
81. СПрайс-ли стПКФ		Счетчики горячей воды бытовые диам.40мм	шт	1,00	15582,67	--	15583	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Водомерный узел Т4								
98. Е0116-26-1		Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					67,50	--	68	--	--	--
99. СПрайс-ли стПКФ		Счетчики горячей воды бытовые диам.25мм СВМ-25	шт	1,00	12759,45	--	12759	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
100. Е0118-22-2		Установка манометров с трехходовымкраном	комплект	1,00	47,70	1,57	48	2	0,22	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					40,50	--	40	--	--	--
101. СПрайс-ли стООО		Манометр общего назначения ДМ 2020-3	шт	1,00	371,67	--	372	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
102. Е0116-15-1		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
103. С130904-57		Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
			--	--	--	--	--	--		
104. С130901-12		Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	280,00	--	280	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
			--	--	--	--	--	--		
106. С130901-14		Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара,	шт	2,00	430,00	--	860	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм		--	--	--	--	--	--	
106.	СПрайс-ли стИнтерне тмагазин	Клапан обратный подъемный муфтовый латунный 16Б1бк Ду25	шт	1,00	292,33	--	292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	СПрайс-ли стИнтерне тмагазин	Муфта переходная 50х32 ГОСТ 8957-75	шт	2,00	146,16	--	292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	187,02	50,89	187	51	0,75	1
					130,50	18,00	130	18	0,09	0
109.	СПрайс-ли стИнтерне тмагазин	Фильтр магнитно-механический	шт	1,00	605,53	--	606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,20	471,67	4,19	94	1	0,34	0
			59,85		1,58	12	--	0,01	0	
111.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 26 мм	м	0,35	362,67	4,19	127	1	0,34	0
			59,85		1,58	21	1	0,01	0	
112.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	0,20	364,67	4,19	73	1	0,34	0
			59,85		1,58	12	--	0,01	0	
113.	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	шт	1,00	150,70	18,80	151	19	1,00	1
					113,00	--	113	--	--	--
114.	СПрайс-ли стТОО"Лек о"	Отборное устройство 1.6-225у,3кч-25.00-90	шт	1,00	1466,60	--	1467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0109-24-1	Опоры трубопроводов	т	0,00	13864,97	4022,39	26	8	56,50	0
					9090,00	1071,86	17	2	3,81	0
116.	С12021-260	Стоимость опор трубопроводов	т	0,00	114900,00	--	216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Водомерный узел Т4 20147

Раздел: Оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Квартирный водомерный узел ТЗ								
117.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	85,00	5930,28	21,53	504074	1830	1,95	166
					346,50	9,00	29452	765	0,04	3
118.	С131101-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	компл	75,00	3330,00	--	249750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	компл	10,00	1430,00	--	14300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	10,00	1793,32	1,57	17933	16	0,70	7
					126,00	--	1260	--	--	--
121.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	комплект	85,00	387,40	13,90	32929	1182	1,56	133
					279,00	4,50	23715	382	0,03	3
122.	С131101-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	шт	85,00	3850,00	--	327250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	85,00	9126,62	39,24	775763	3335	2,22	189
					387,00	15,75	32895	1339	0,07	6
124.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	10,00	4260,08	54,70	42601	547	0,99	10
					166,50	20,25	1665	202	0,10	1
125.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	75,00	9759,07	93,94	731930	7046	1,95	146
					330,75	36,00	24806	2700	0,17	13
128.	СПрайс-листт	Погружной дренажный насос	комплект	2,00	16505,97	--	33012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оборудование								2729542
		Раздел: Квартирный водомерный узел ТЗ								
129.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	85,00	75,82	1,57	6445	133	0,41	35
					67,50	--	5738	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	СПрайс-ли стПКФ	Счетчики горячей воды бытовые диам.15мм СГВ-15	шт	85,00	1026,62	--	87263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	85,00	473,47	39,24	40245	3335	1,47	125
					254,25	15,75	21611	1339	0,07	6
132.	СПрайс-ли стдл.ручк.	Кран шар.с фильтром вн.-вн.1/2"	шт	85,00	636,85	--	54133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Квартирный водомерный узел Т3								188085
		Раздел: Квартирный водомерный узел В1								
133.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	85,00	75,82	1,57	6445	133	0,41	35
					67,50	--	5738	--	--	--
134.	СПрайс-ли стПКФ	Счетчики холодной воды бытовые диам.15мм СХВ-15	шт	85,00	1209,95	--	102846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	85,00	473,47	39,24	40245	3335	1,47	125
					254,25	15,75	21611	1339	0,07	6
136.	СПрайс-ли стдл.ручк.	Кран шар.с фильтром вн.-вн.1/2"	шт	85,00	636,85	--	54133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	0,20	362,67	4,19	73	1	0,34	0
			59,85	1,58	12	--	0,01	0		
138.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	0,40	471,67	4,19	189	2	0,34	0
			59,85	1,58	24	1	0,01	0		
139.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	2,70	693,07	10,34	1871	28	0,43	1
			76,95	3,87	208	10	0,02	0		
140.	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	шт	1,00	150,70	18,80	151	19	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					113,00	--	113	--	--	--
141.	СПрайс-ли стТОО"Лек о"	Отборное устройство 1.6-225у,3кч-25.00-90	шт	1,00	1466,60	--	1467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
143.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	3500,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
145.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
146.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	471,00	--	471	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
147.	СПрайс-ли стИнтерне тмагазин	Муфта переходная 50х32 ГОСТ 8957-75	шт	2,00	146,16	--	292	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
148.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					67,50	--	68	--	--	--
149.	СПрайс-ли стПКФ	Счетчики холодной воды бытовые диам.32мм СВМ-32	шт	1,00	12759,45	--	12759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	47,70	1,57	48	2	0,22	0
					40,50	--	40	--	--	--
151.	СПрайс-ли стООО	Манометр общего назначения ДМ 2020-3	шт	1,00	371,67	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем	1фильтр	1,00	5917,02	50,89	5917	51	0,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления диаметром 32 мм			130,50	18,00	130	18	0,09	0
153.	СПрайс-листИнтернетмагазин	Фильтр магнитно-механический	шт	1,00	1812,42	--	1812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Е0109-24-1	Опоры трубопроводов	т	0,02	13864,97	4022,39	256	74	56,50	1
					9090,00	1071,86	168	20	3,81	0
155.	С12021-260	Стоимость опор трубопроводов	т	0,02	114900,00	--	2123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Квартирный водомерный узел В1								244740

ИТОГО:

		4162186	41635	2315
		403491	15389	72

Накладные расходы :

На общестроительные работы		56856
На металломонтажные работы		9251
На сантехнические работы		450236
Всего накладных расходов:		516344
Итого с накладными		4678529

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		278731
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		4957260
Итого с временными	- 1,1 %	5011427
Итого с зимними удорожаниями	- 1,7 %	5096060
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	5115974
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	5165758
Пересчет в текущих ценах	К=2,23355	11537979
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	230760
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		11768739
Налог на добавленную стоимость	12 %	1412[illegible]
Итого с НДС		13[illegible]
Итого с к=0,84025		1[illegible]

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.[illegible]

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» [illegible] Г.Н.

Технадзор ТОО «Лир» Эпов С.К.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом. Лок.см.№2-1-6

А К Т N32

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014г

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	СПрайс-ли стПромрес урс-кз,стр.29	Кран проходной муфтовый марки 11Б27п диам.15мм	шт	170,00	266,19	--	45252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	85,00	332,58	54,70	28269	4650	1,15	98
					189,00	20,25	16065	1721	0,10	9
6.	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт	85,00	22600,00	--	1921000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0119-5-1	Установка счетчиков газа	шт	85,00	1538,07	91,69	130736	7794	4,10	348
					742,50	33,75	63112	2869	0,17	14
8.	СПрайс-ли стАгрогаз ,стр.30	Счетчики газа бытовой G-1.6	шт	85,00	2505,66	--	212981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	39,30	60,75	--	2387	--	0,34	13
					60,75	--	2387	--	--	--
10.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	78,60	21,80	0,05	1713	4	0,03	2
					5,81	0,02	457	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	78,60	20,36	0,02	1600	2	0,02	2
					4,16	--	327	--	--	--
9.	Е0113-22-1	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-1126	м2	78,60	45,67	0,05	3590	4	0,03	2
					5,83	0,02	458	2	0,00	0
10.	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	526,00	78,92	--	41512	--	0,33	175
					69,75	--	36688	--	--	--
ИТОГО:							2389040	12453		641
							119494	4594		23

Накладные расходы :

На общестроительные работы		3269
На сантехнические работы		154184
Всего накладных расходов:		157453
Итого с накладными		2546493

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		152790
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		2699283
Итого с временными	- 1,1 %	2728975
Итого с зимними удорожаниями	- 1,7 %	2775368
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	2786284
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	2813574
Пересчет в текущих ценах	К=2,39	6724442
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	134489
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		6858931
Налог на добавленную стоимость	12 %	823072
Итого с НДС		7682003
Итого с к=0,84025		6454[illegible]

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.

Технадзор ТОО «Лир» Эпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Аванян Г.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»

АКТ №19
выполненных работ
за декабрь 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		144/1	15.08.2013 Доп.соглашение №1 от 06.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»	340475033	25890821	9100940						2774017	25890821

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина 98
РНН 391700235749
ИИК KZ61070101KSN3917000
БИН 060140012369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
_____ **Абдуллин Е.Б.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.[illegible]
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M0[illegible]93716
БИН 0106400042[illegible]
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZK[illegible]
_____ **[illegible] Г.Н.**

копия верна

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом. Локальная смета №2-1-3

А К Т N 29

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отопление								
6.	Ц0111-350-1 трубопроводе -	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом	шт	34,00	198,71	--	6756	--	1,03	35
		расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм		169,18	--	5752	--	--	--	
8.	СПрайс-ли ст	Автоматические воздухоотводчики диам.15мм	шт	34,00	48,76	--	1658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1шт	245,00	482,27	40,42	118157	9902	1,51	371
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм			261,88	16,22	64160	3975	0,07	18
кор.	СПрайс-ли ст	Вентиль радиаторный диам.15мм	шт	245,00	924,32	--	226457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	542,40	62,57	--	33939	--	0,35	190
					62,57	--	33939	--	--	--
кор.	Е0113-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	м2	99,70	189,40	0,14	18883	14	0,01	1
					2,93	0,05	292	5	0,00	0
26.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	442,70	151,64	0,07	67130	32	0,67	295
					111,24	0,02	49246	9	0,00	0
27.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	770,00	106,36	10,23	81896	7875	0,35	266
					59,33	3,94	45683	3038	0,02	14
28.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	м	14,00	132,52	11,82	1855	166	0,46	6
					79,72	4,41	1116	62	0,02	0
29.	С11031-17-9	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	11,70	10300,00	--	120510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Отопление								677242
		Раздел: Узлы управления квартирных систем								
30.	СПрайс-лист	Кран шаровый , диам.Д 15мм	шт	85,00	139,33	--	11843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс-лист	Кран шаровый , диам.Д 20мм	шт	170,00	216,32	--	36775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости;	шт	255,00	198,71	--	50670	--	1,03	263
				169,18	--	43140	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
33.	СПрайс-лист	Балансировочный клапан диаметром 15мм	шт	85,00	22,34	--	1899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс-лист	Запорный клапан диаметром 15мм	шт	85,00	22,34	--	1899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс-лист	Теплосчетчик с расходомером "Карат	шт	85,00	11484,25	--	976162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	85,00	192,46	52,42	16359	4455	0,77	66
					134,41	18,54	11425	1576	0,09	8
37.	СПрайс-лист	Фильтр диаметром 20мм	шт	85,00	18,45	--	1568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	170,00	66,34	--	11279	--	0,30	51
				50,98	--	8667	--	--	--	
39.	СПрайс-лист	Отборное устройство 1.6-225у,3кч-25.00-90	шт	85,00	1466,60	--	124661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПрайс-лист	Отборное устройство 1.6-225у,3кч-25.00-90	шт	85,00	1466,60	--	124661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Узлы управления квартирных систем								1357777
		Раздел: Вентиляция								
42.	Е0120-12-10	Установка решеток вентиляционных пластмассовых 150х150 мм	шт	140,00	241,84	16,96	33858	2374	1,12	157
					186,64	7,09	26129	992	0,03	4
43.	СПрайс-лист	Решетки вентиляционные пластмассовые 150х150	шт	140,00	83,65	--	11711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кор.	Е0120-12-11	Установка решеток вентиляционных пластмассовых размером 200х200 мм	шт	85,00	241,84	16,96	20557	1441	1,12	95
					186,64	7,09	15864	602	0,03	3
кор. ст	СПрайс-ли	Решетки вентиляционные пластмассовые 200х200	шт	85,00	120,92	--	10278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,40	1169,91	13,82	2808	33	1,62	4
					259,88	5,18	624	12	0,03	0
		Итого по разделу: Вентиляция								79211
		Раздел: Индивидуальный тепловой пункт ТП1								
47.	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1шт	2,00	15867,01	163,37	31734	327	3,76	8
					659,14	61,42	1318	123	0,29	1
48.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	918,83	94,64	1838	189	2,73	5
					470,14	35,44	940	71	0,17	0
49.	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	10400,00	--	20800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0116-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	1шт	7,00	609,77	12,95	4268	91	1,66	12
					278,77	4,73	1951	33	0,02	0
51.	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	5190,00	--	20760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	1шт	9,00	330,42	5,65	2974	51	0,94	9
					158,29	2,36	1425	21	0,01	0
53.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	3,00	3500,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С130901-6 5	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1,00	941,00 ---	-- --	941 --	-- --	-- --	-- --
55.	С130901-6 3	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	507,00 ---	-- --	507 --	-- --	-- --	-- --
56.	С130901-6 1	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1,00	362,00 ---	-- --	362 --	-- --	-- --	-- --
57.	С130901-9 3	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	869,00 ---	-- --	869 --	-- --	-- --	-- --
58.	С130901-9 2	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	682,00 ---	-- --	1364 --	-- --	-- --	-- --
59.	СПрайс-ли ст	Стоимость клапана обратного марки 16кч9п диам.50мм	шт	1,00	2537,22 ---	-- --	2537 --	-- --	-- --	-- --
60.	СПрайс-ли ст	Стоимость клапана обратного марки 16кч9п диам.32мм	шт	1,00	1976,25 ---	-- --	1976 --	-- --	-- --	-- --
63.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	2,00	201,99 ---	-- --	404 --	-- --	1,05 --	2 --
			172,46	--	345	--	--	--		
64.	СПрайс	Регулирующий клапан трехходовой ,шт Ду20мм	1,00	18846,87 ---	-- --	18847 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65.	СПрайс	Электропривод	шт	1,00	37948,37 ---	-- --	37948 --	-- --	-- --	-- --
69.	Ц0111-350 -3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр	шт	1,00	554,49 ---	1,66 ---	554 --	2 --	3,15 --	3 --
			500,85	--	501	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм								
70.	СПрайс	Ручной балансировочный клапан Ду50	шт	1,00	18934,40	--	18934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0118-13-3	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	1насос	1,00	5015,11	346,98	5015	347	19,43	19
					3307,50	129,94	3308	130	0,63	1
72.	СПрайс	Циркуляционный насос WilO TOP-S 40/7	комплект	1,00	11659,50	--	11660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Ц0111-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	шт	4,00	122,20	12,35	489	49	0,53	2
					51,98	2,36	208	9	0,01	0
74.	СПрайс	Бобышка для установки термометра на труб-де Ду89х3	шт	4,00	91,87	--	367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Ц0111-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	шт	1,00	122,20	12,35	122	12	0,53	1
					51,98	2,36	52	2	0,01	0
76.	СПрайс	Расширитель для установки термометра на труб-де	шт	1,00	5115,69	--	5116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	5,00	67,33	--	337	--	0,30	2
					51,98	--	260	--	--	--
78.	СПрайс	Отборное устройство 1.6-225у	шт	5,00	1466,60	--	7333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	65,70	--	263	--	0,33	1
					56,70	--	227	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	СПрайс	Термометр технический ттж №3	шт	2,00	229,69	--	459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	СПрайс	Термометр технический ттж №4	шт	2,00	229,69	--	459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовымкраном	комплект	4,00	49,80	1,65	199	7	0,23	1
					42,52	--	170	--	--	--
83.	СПрайс	Манометр МПЗ-У 6кгс/см2	шт	2,00	623,31	--	1247	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	СПрайс	Манометр МПЗ-У 16кгс/см2	шт	2,00	916,63	--	1833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	СПрайсТОО	Система теплоучета SKS-3,Д 50	шт	1,00	126494,58	--	126495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	5,00	943,32	21,84	4717	109	0,76	4
					137,03	8,18	685	41	0,04	0
87.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	4,00	629,42	14,83	2518	59	0,58	2
					105,37	5,55	421	22	0,03	0
88.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	1,00	431,42	14,83	431	15	0,58	1
					105,37	5,55	105	6	0,03	0
89.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	5,00	346,29	4,16	1731	21	0,31	2
		неоцинкованных труб диам. 25 мм	54,81		1,56	274	8	0,01	0	
90.	Е0126-8-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 50 мм	м	15,00	100,74	4,85	1511	73	0,51	8
					92,85	1,89	1393	28	0,01	0
91.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,23	10300,00	--	2369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	2,30	63,79	--	147	--	0,36	1
					63,79	--	147	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кор.	Е0113-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	м2	2,30	189,46 2,98	0,15 0,05	436 7	-- --	0,01 0,00	0 0
96.	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1фильтр	1,00	8227,67 248,06	117,23 44,89	8228 248	117 45	1,45 0,21	1 0
97.	СПрайс	Фильтр сетчатый,Д 80	шт	1,00	9483,06 --	-- --	9483 --	-- --	-- --	-- --
98.	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт 172,46	4,00 --	201,99 690	-- --	808 --	-- --	1,05 --	4
100.	СПрайс	Датчик температуры наружного воздуха	шт	1,00	4597,04 --	-- --	4597 --	-- --	-- --	-- --
101.	СПрайс	Датчик температуры теплоносителя погружной	шт	3,00	7539,52 --	-- --	22619 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Индивидуальный тепловой пункт ТП1								399106
		Раздел: Индивидуальный тепловой пункт ТП2								
102.	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	1шт	8,00	330,42 158,29	5,65 2,36	2643 1266	45 19	0,94 0,01	8 0
103.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	5,00	3500,00 --	-- --	17500 --	-- --	-- --	-- --
104.	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1,00	941,00 --	-- --	941 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	С130901-6 3	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	507,00	--	507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	СПрайс-лист	Стоимость клапана обратного марки 16кч9п диам.50мм	шт	1,00	2537,22	--	2537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0118-13-3	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	1насос	1,00	5015,11	346,98	5015	347	19,43	19
					3307,50	129,94	3308	130	0,63	1
111.	СПрайс	Циркуляционный насос WilO TOP-S 30/7	комплект	1,00	11659,50	--	11660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	2,00	67,33	--	135	--	0,30	1
				51,98	--	104	--	--	--	
115.	СПрайс	Отборное устройство 1.6-225у	шт	2,00	1466,60	--	2933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	5,00	120,68	12,82	603	64	0,58	3
				97,58	4,80	488	24	0,02	0	
117.	С130806-6 5	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	м	5,00	279,00	--	1395	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	2,00	70,87	4,40	142	9	0,35	1
				62,84	1,66	126	3	0,01	0	
119.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	2,00	148,00	--	296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0126-8-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 50 мм	м	7,00	100,74	4,85	705	34	0,51	4
					92,85	1,89	650	13	0,01	0
121.	С11031-17 9	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м3	0,10	10300,00	--	1030	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
122	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	1,00	63,79	--	64	--	0,36	0
					63,79	--	64	--	--	--
кор.	Е0113-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	м2	1,00	189,46	0,15	189	--	0,01	0
					2,98	0,05	3	--	0,00	0
126.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6916,40	74,39	6916	74	0,96	1
					163,01	28,35	163	28	0,14	0
127.	СПрайс	Фильтр сетчатый,Д 50	шт	1,00	7967,33	--	7967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Индивидуальный тепловой пункт ТП2								63179

ИТОГО: 2576513 28335 1923

326884 11027 51

Накладные расходы :

На монтажные работы		53758
На общестроительные работы		134711
На сантехнические работы		182384
Всего накладных расходов:		370852
Итого с накладными		2947366

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		173974
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		3121340
Итого с временными	- 1,1 %	3155149
Итого с зимними удорожаниями	- 1,7 %	3207974
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	3220403
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	3251477
Пересчет в текущих ценах	К=2,39	7771030
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	155421
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		7926451
Налог на добавленную стоимость	12 %	951174
Итого с НДС		8877625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с к=0,84025 7459424

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Знов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Арутюнян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом. Лок.см.№2-1-4

А К Т N 30

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч На един.	Затратытруда,чел.-ч Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7				
					1215,00	--	1215	--	--	--				
2.	СПрайс-ли стТОО	Вводно распределительное устройство ВРУ1-22-55УХЛ-4	шт	1,00	51477,79	--	51478	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1				
					158,00	2,30	158	2	0,01	0				
4.	СПрайс-ли стКорпора ция	Счетчик трехфазный СА4-Э720 ТХ, точности 1,0 380/220В 60А	шт	1,00	2823,21	--	2823	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
7.	Е0121-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	шт	5,00	507,09	41,34	2535	207	2,46	12				
					427,50	16,38	2138	82	0,08	0				
8.	СПрайс-ли стЕКФ,стр .34	Щит этажный ЩЭ-3304-21УХЛ4 на 3 квартиры размером 1050х950х140	шт	5,00	9458,74	--	47294	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
9.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	30,00	501,20	13,20	15036	396	1,00	30				
					227,00	2,30	6810	69	0,01	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	СПрайс-ли стЭКФ	Выключатель ВА 47-63-1п-16А	шт	15,00	143,54	--	2153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс-ли стЭКФ	Выключатель ВА 47-63-1п-20А	шт	15,00	143,54	--	2153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	45,00	862,00	28,00	38790	1260	2,00	90
					340,00	4,50	15300	202	0,03	1
13.	СПрайс-ли стЭКФ	Выключатель ВА 47-63-3п-63А	шт	45,00	537,46	--	24186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс-ли стЭКФ	Шина нулевая медная 6х9-14/2	шт	60,00	408,03	--	24482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0121-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	шт	10,00	507,09	41,34	5071	413	2,46	25
					427,50	16,38	4275	164	0,08	1
16.	СПрайс-ли стЕКФ,стр .34	Щит этажный ЩЭ-3304-21УХЛ4 на 3 квартиры размером 1050х950х140	шт	10,00	9458,74	--	94587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	20,00	501,20	13,20	10024	264	1,00	20
					227,00	2,30	4540	46	0,01	0
18.	СПрайс-ли стЭКФ	Выключатель ВА 47-63-1п-16А	шт	10,00	143,54	--	1435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс-ли стЭКФ	Выключатель ВА 47-63-1п-20А	шт	10,00	143,54	--	1435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	30,00	862,00	28,00	25860	840	2,00	60
					340,00	4,50	10200	135	0,03	1
21.	СПрайс-ли стЭКФ	Выключатель ВА 47-63-3п-63А	шт	30,00	537,46	--	16124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс-ли стЭКФ	Шина нулевая медная 6х9-14/2	шт	40,00	408,03	--	16321	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	85,00	166,90	5,40	14186	459	1,00	85
					158,00	2,30	13430	196	0,01	1
24.	СПрайс-листКорпорация	Счетчик однофазный , точности 1,0 380/220В 60А	шт	85,00	2823,21	--	239973	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	85,00	74,15	--	6303	--	0,29	25
					45,68	--	3883	--	--	--
26.	СПрайс-листТОО	Звонок электрический ЗВ-220	шт	85,00	166,83	--	14180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	61,00	169,86	57,56	10361	3511	0,55	34
					86,85	35,93	5298	2192	0,16	10
28.	СПрайс-листООО	Светильник настенно-потолочный	шт	61,00	2235,04	--	136338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-358-3	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	шт	5,00	964,71	440,84	4824	2204	1,46	7
					283,24	91,46	1416	457	0,53	3
32.	СПрайс-листТОО	Светильник ЖКУ 29-150-007	шт	5,00	3079,87	--	15399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	37,00	169,86	57,56	6285	2130	0,55	20
					86,85	35,93	3213	1330	0,16	6
34.	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2	шт	32,00	240,00	--	7680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс-листТОО	Светильник подвесной ПСХ 60	шт	5,00	256,66	--	1283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3,00	228,80	13,20	686	40	1,00	3
					205,00	2,30	615	7	0,01	0
37.	С151803-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3,00	4720,00	--	14160	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92	ЯТП-0,25			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
38.	E0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп	шт	25,00	244,37	65,36	6109	1634	0,95	24
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
		устанавливаемых на штырях		151,65	34,45	3791	861	0,16	4	
	кор. СПрайс-ли стТОО	Светильник с люминисцентной лампой ЛПО 46-1х20	шт	25,00	1583,56	--	39589	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
40.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	25,00	82,00	--	2050	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
41.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	37,00	14,00	--	518	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс-ли стТОО	Лампы ДНаТшт	5,00	741,00	--	3705	--	--	--	
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс-ли стООО	Лампа энергосберегающая Fullшт SPirAl-1220		143,00	187,92	--	26873	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
53.	E0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	110,00	21,79	2,88	2397	317	0,11	12
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					17,80	1,64	1958	180	0,01	1
54.	E0121-4-9	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	м	440,00	8,47	--	3727	--	0,05	21
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					7,90	--	3476	--	--	--
56.	E0121-9-4	Прокладка провода сечением свыше 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	60,00	20,78	--	1247	--	0,11	7
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					18,11	--	1087	--	--	--
57.	С151607-107	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2	1000м	1,24	36800,00	--	45794	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
58.	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на	1000м	2,01	9230,00	--	18538	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2								
63.	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	1,23	19900,00	--	24391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	25,00	34,70	--	868	--	0,19	5
					29,48	--	737	--	--	--
кор. ст"220ВольТ",стр.35	СПрайс-ли	Розетка штепсельная сдвоенная скрытой установки с заземляющим контактом 220В 16А РС16-239	шт	-520,00	102,66	--	-53384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68. ст"220ВольТ",стр.35	СПрайс-ли	Розетка штепсельная сдвоенная скрытой установки с защитными шторками 220В 16А	шт	-65,00	64,16	--	-4171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор. ст"220ВольТ",стр.35	СПрайс-ли	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, 220В 16А	шт	610,00	145,19	--	88568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	80,00	45,74	--	3659	--	0,20	16
					31,05	--	2484	--	--	--
70. ст"220	СПрайс-ли	Выключатель С56-124	шт	80,00	93,86	--	7509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	73,00	35,40	--	2584	--	0,19	14
					29,48	--	2152	--	--	--
72. ст"220	СПрайс-ли	Выключатель С16-122	шт	73,00	75,53	--	5514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	18,00	36,26	--	653	--	0,17	3
					27,00	--	486	--	--	--
74. ст"220	СПрайс-ли	Выключатель А16-051	шт	18,00	59,03	--	1063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0121-22-	Установка 2-клавишных выключателей	шт	-5,00	45,74	--	-229	--	0,20	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	утопленного типа при скрытой проводке			31,05	--	-155	--	--	--
76.	СПрайс-ли ст"220	Выключатель С56-124	шт	-5,00	93,86	--	-469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	шт	130,00	72,14	0,36	9378	47	0,30	40
					47,93	0,14	6231	19	0,00	0
78.	СПрайс-ли стТОО	Патрон Е27 ФПК 04	шт	45,00	45,83	--	2062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СПрайс-ли стТОО	Патрон Е27 ЦКБ 04	шт	85,00	45,83	--	3896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	25,00	501,20	13,20	12530	330	1,00	25
					227,00	2,30	5675	57	0,01	0
81.	СПрайс-ли стООО	Выключатель АВ-2	шт	25,00	167,04	--	4176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	СПрайс-ли стИнтерне тмагазин	Коробка потолочная Л 253 круглая. Наруж. D трубы 25мм Л-253 с крюком	шт	385,00	36,96	--	14229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	СПрайс-ли стТОО	Потолочная розетка РП1	шт	385,00	29,33	--	11293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	СПрайс-ли стТОО	Клеммная колодка СО 2-2,5	шт	385,00	80,66	--	31055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	СПрайс-ли стМагазин	Сжим ответвительный У733МУЗ	шт	105,00	26,77	--	2810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	5,00	843,50	19,50	4218	97	3,00	15
					479,00	2,30	2395	12	0,01	0
89.	С151803-1 95	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при	шт	5,00	3420,00	--	17100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 600х400х200 мм, тип К654								
90.	Ц0108-395 -1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	0,16	18664,00	7302,00	3018	1181	57,00	9
					9720,00	1850,03	1572	299	10,73	2
91.	С151803-76	Лоток перфорированный стальной, ЛП-225 У1, габаритные размеры 2000х225х25 мм	шт	33,00	466,00	--	15378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Ц0108-152 -4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	шт	14,00	71,50	5,70	1001	80	0,24	3
					43,70	1,00	612	14	0,01	0
95.	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	1000шт	0,01	70800,00	--	991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	СПрайс-листТОО	Соединители лотков НЛ	шт	50,00	4,77	--	238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СПрайс-листТОО	Кабель с медной жилой экранированный сеч. 3х0,75 мм2 МКЭШ	м	11,02	38,50	--	424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СПрайс-листТОО	Кабель с медной жилой экранированный сеч. 2х0,75 мм2 МКЭШ	м	41,08	29,70	--	1220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	СПрайс-листТОО	Кабель с медной жилой экранированный сеч. 5х0,75 мм2 МКЭШ	м	20,04	52,25	--	1047	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СПрайс-листТОО	Кабель с медной жилой 2х0,75 мм2 КММ	м	19,04	17,47	--	333	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	СПрайс-листТОО	Кабель с медной жилой 4х0,75 мм2 КММ	м	7,01	24,84	--	174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	СПрайс-листОО	Металлорукав РЗЦХ-22	м	92,00	48,65	--	4476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Ц0108-144 -4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до	шт	35,00	29,90	--	1046	--	0,17	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		35 мм2			29,50	--	1032	--	--	--
		Итого по разделу:								1224881
		Раздел: Заземление и молниезащита								
108.	Е0101-164 -1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,74	167,40	--	961	--	1,18	7
					167,40	--	961	--	--	--
109.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	82,50	330,10	24,10	27233	1988	0,70	58
					116,00	2,50	9570	206	0,01	1
110.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	105,00	51,70	2,80	5428	294	0,16	17
					27,50	0,30	2888	31	0,00	0
111.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	48,00	61,90	3,30	2971	158	0,14	7
					23,00	0,40	1104	19	0,00	0
		Итого по разделу: Заземление и молниезащита								36594

ИТОГО:		1261471	17857	704
		120547	6580	32
Накладные расходы :				
На монтажные работы			125980	
На общестроительные работы			1086	
Всего накладных расходов:			127066	
Итого с накладными			1388537	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
от сметной себестоимости - 6 %			80054	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			1468591	
Итого с временными	- 1,1 %		1484148	
Итого с зимними удорожаниями	- 1,7 %		1508455	
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %		1514174	
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %		1528472	
Пересчет в текущих ценах	К=2,39		3653048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	73061		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3726109		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	447133		
		Итого с НДС						4173242		
		Итого с к=0,84025						3506567		

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нурмухамбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Эпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овчинин Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом. Локальная смета №2-1-1

А К Т N 31

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014год

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ		Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	курантов, ценников и NN позиций				осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Приямок 1								
48.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,08	20,36	0,02	22	--	0,02	0
					4,16	--	4	--	--	--
		Итого по разделу: Приямок 1								22
		Раздел: Приямки 2								
51.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,43	20,36	0,02	9	--	0,02	0
					4,16	--	2	--	--	--
		Итого по разделу: Приямки 2								9
		Раздел: Отмостка								
68.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	-23,31	10688,19	--	-249142	--	3,66	-85
					567,00	--	-13217	--	--	--
кор.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	14,72	2253,20	--	33157	--	3,24	48
					531,00	--	7814	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кор.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	44,15	11132,95	311,32	491481	13744	2,82	124
					441,00	117,61	19469	5192	0,57	25
		Итого по разделу: Отмостка								275496
		Раздел: Обшивка инженерных коммуникаций в санузлах и каналах,тип С665								
96.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	68,88	582,74	4,85	40139	334	1,29	89
					222,86	1,41	15351	97	0,01	0
		Итого по разделу: Обшивка инженерных коммуникаций в санузлах и каналах,тип С665								40139
		Раздел: Лестницы								
138.	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями	м	14,85	3948,46	6,56	58635	97	0,57	8
					98,55	2,48	1463	37	0,01	0
кор.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	10,00	108,33	66,43	1083	664	0,15	1
					23,85	23,85	238	238	0,11	1
кор.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	1,85	26900,00	--	49765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы								109483
		Раздел: Кровля								
156.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил,	м3	99,82	153,44	28,11	15316	2806	0,78	78
мауэрлатов			123,75	10,58	12353	1056	0,05	5		
кор.	СПрайс-лист	Огнебиозащитный препарат "Вупротек"	м2	2994,60	168,44	--	504425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	179,50	545,62	2,49	97939	447	0,06	11
					9,68	0,92	1738	165	0,00	1
159.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	т	0,40	13864,97	4022,39	5519	1601	56,50	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	9090,00	1071,86	3618	427	3,81	2		
		Итого по разделу: Кровля								623199
		Раздел: Зонты вентстояков ВЗ-1,ВЗ-2,ВЗ-4,ВЗ-5								
168.	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	5,00	11983,50 / 504,00	56,27 / 20,25	59918 / 2520	281 / 101	3,04 / 0,10	15 / 1
169.	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	6,00	8478,70 / 504,00	56,27 / 20,25	50872 / 3024	338 / 121	3,04 / 0,10	18 / 1
171.	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	1,00	11107,30 / 504,00	56,27 / 20,25	11107 / 504	56 / 20	3,04 / 0,10	3 / 0
172.	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	4,00	10231,10 / 504,00	56,27 / 20,25	40924 / 2016	225 / 81	3,04 / 0,10	12 / 0
		Итого по разделу: Зонты вентстояков ВЗ-1,ВЗ-2,ВЗ-4,ВЗ-5								162821
		Раздел: Крепление зонтов								
173.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	т	0,41	13864,97 /	4022,39 /	5660 /	1642 /	56,50 /	23 /
		гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	9090,00	1071,86	3711	438	3,81	2		
174.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,41	1333,50 / 679,50	312,12 / --	544 / 277	127 / --	2,96 / --	1 / --
175.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,37	114900,00 / --	-- / --	42697 / --	-- / --	-- / --	-- / --
176.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00 / --	-- / --	923 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,02	45800,00	--	835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	21,23	60,75	--	1290	--	0,34	7
					60,75	--	1290	--	--	--
179.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	21,23	28,74	0,02	610	--	0,03	1
					5,81	--	123	--	--	--
180.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	42,46	20,36	0,02	864	1	0,02	1
					4,16	--	177	--	--	--
181.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	47,38	785,98	1,24	37240	59	0,97	46
					153,23	0,47	7260	22	0,00	0
		Итого по разделу: Крепление зонтов								90664
		Раздел: Утепление вентканалов								
кор.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /вентканалов/ из листовой оцинкованной стали	м2	102,50	785,98	1,24	80563	127	0,97	100
					153,23	0,47	15706	48	0,00	0
		Итого по разделу: Утепление вентканалов								80563
		Раздел: Окна								
кор.	Е0109-61-14	Монтаж обрамлений окон сечением в свету более 0,5 м2	т	0,06	8338,58	1607,70	500	96	33,40	2
					6007,50	369,68	360	22	1,72	0
кор. ст	СПрайс-лист	Окна из металлического профиля	шт	2,00	4064,69	--	8129	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	8,00	900,48	28,48	7204	228	1,39	11
					229,50	11,25	1836	90	0,05	0
		Итого по разделу: Окна								15834
		Раздел: Двери служебные								
209.	Е0110-23-	Установка блоков в наружных и	м2	8,04	398,48	102,53	3204	824	0,90	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2			151,65	35,67	1219	287	0,14	1
210.	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольнымитрудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	1,44	12300,00	--	17712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные GTL M08	м	2,52	12300,00	--	30996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 08-08	м	1,92	12300,00	--	23616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 12-9П	м2	2,16	12300,00	--	26568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольныхкомплек входных дверей в помещение	т	6,00	1380,00	--	8280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери служебные								110376
		Раздел: Двери внутриквартирные								
215.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленыхстенах, площадь проема до 3 м2	м2	123,00	634,99	31,85	78104	3918	1,15	141
			190,80	12,04	23468	1481	0,06	7		
217.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	м2	60,40	4250,00	--	256700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние	м2	17,00	3640,00	--	61880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С12062-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м2	48,80	3780,00	--	184464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери внутриквартирные								581148
		Раздел: Двери наружные								
221.	Е0110-23-	Установка блоков в наружных и	м2	13,65	390,32	102,53	5328	1400	0,90	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2			151,65	35,67	2070	487	0,14	2
223.	С12063-9	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13А	м2	13,65	6290,00	--	85858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
226.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольныхкомплек входных дверей в здание т		12,00	1960,00	--	23520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
227.	С11011-81 6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	10,00	583,00	--	5830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери наружные								120536
		Раздел: Серия 2.144-1/88 по типу узла 62 площ.264м2								
		==========								
241.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	46,44	1463,85	11,72	67981	544	1,06	49
					171,68	4,39	7973	204	0,02	1
242.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	50,11	259,51	0,32	13005	16	0,24	12
					41,63	0,11	2086	6	0,00	0
		Итого по разделу: Серия 2.144-1/88 по типу узла 62 площ.264м2								80986
		Раздел: Деталь А площ.865,39м2								
		==========								
кор.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	925,97	123,31	0,16	114182	148	0,09	83
					16,18	0,07	14982	65	0,00	0
		Итого по разделу: Деталь А площ.865,39м2								114182
		Раздел: Полы.Серия 2.144-1/88 узел 59 площ.3236,48м2.Лок.см.2-1-1								
		==========								
260.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	1290,19	925,06	4,90	1193503	6322	0,38	493
					58,50	1,85	75476	2387	0,01	12
261.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	1381,21	123,31	0,16	170318	221	0,09	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					16,18	0,07	22348	97	0,00	0
		Итого по разделу: Полы.Серия 2.144-1/88 узел 59 площ.3236,48м2.Лок.см.2-1-1								1363822
		Раздел: Внутренняя отделка. Потолок								
274.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1016,20	196,26	2,33	199439	2368	0,49	498
					81,23	0,88	82546	894	0,00	4
		Итого по разделу: Внутренняя отделка. Потолок								199439
		Раздел: Внутренняя отделка.Стены, перегородки								
276.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	855,26	177,35	2,10	151680	1796	0,39	334
					65,03	0,79	55618	676	0,00	3
277.	Е0115-251 -2	Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	м2	1736,69	163,44	0,62	283843	1077	0,42	735
					73,80	0,25	128168	434	0,00	2
		Итого по разделу: Внутренняя отделка.Стены, перегородки								435523
		Раздел: Низ стен, перегородок(панели)								
280.	Е0115-165 -8	Улучшенная окраска стен колером маслянымразбеленным по штукатурке ПФ-115	м2	139,80	202,97	1,88	28376	263	0,47	65
					78,30	0,72	10946	101	0,00	0
281.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	178,22	1894,21	2,10	337596	374	2,00	356
					333,00	0,79	59349	141	0,00	1
		Итого по разделу: Низ стен, перегородок(панели)								365971
		Раздел: Полы								
282.	Е0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	862,90	167,96	1,88	144936	1622	0,47	403
					78,30	0,72	67565	621	0,00	3
		Итого по разделу: Полы								144936
		Раздел: Лестничные марши-кор.смета								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
кор.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	145,66	225,00	3,94	32773	574	0,55	81
					102,11	1,49	14873	217	0,01	1
кор.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	145,66	257,14	2,33	37454	339	0,26	38
					43,65	0,88	6358	128	0,00	1
		Итого по разделу: Лестничные марши-кор.смета								70227
		Раздел: Наружная отделка ==========								
285.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	7,74	303,12	11,72	2346	91	1,06	8
					171,68	4,39	1329	34	0,02	0
286.	С11011-1169	Керамогранит	м2	7,97	1350,00	--	10762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	31,21	283,04	1,96	8834	61	0,61	19
					108,90	0,45	3399	14	0,03	1
кор.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	31,21	101,09	1,88	3155	59	0,23	7
					38,93	0,72	1215	22	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								25096
		Раздел: Ограждение балконов (35шт) ==========								
293.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных поручней	м2	14,20	165,65	1,61	2352	23	0,53	8
					88,65	0,61	1259	9	0,00	0
		Итого по разделу: Ограждение балконов (35шт)								2352
		Раздел: Ограждение ОГ-1 рядовой лоджии (10шт) ==========								
301.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных	м2	6,44	165,65	1,61	1067	10	0,53	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поручней			88,65	0,61	571	4	0,00	0
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-1 рядовой лоджии (10шт)								1067
		Раздел: Ограждение ОГ-3 рядовой лоджии (15шт)								
306.	Е0115-165 -1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных	м2	9,30	165,65	1,61	1540	15	0,53	5
		поручней			88,65	0,61	824	6	0,00	0
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-3 рядовой лоджии (15шт)								1540
		Раздел: Ограждение ОГ-4 рядовой лоджии (5шт)								
311.	Е0115-165 -1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных	м2	9,30	165,65	1,61	1540	15	0,53	5
		поручней			88,65	0,61	824	6	0,00	0
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-4 рядовой лоджии (5шт)								1540
		Раздел: Козырек								
347.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из	м2	33,85	112,45	34,24	3807	1159	0,32	11
		профилированного листа			51,08	8,45	1729	286	0,03	1
349.	СПрайс-лист	Профлист оцинкованный	м2	12,00	581,46	--	6977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
350.	СПрайс-лист	Профнастил с полимерным покрытием	м2	2,15	609,14	--	1310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил,	м3	1,07	153,44	28,11	165	30	0,78	1
	мауэрлатов		123,75	10,58	133	11	0,05	0		
	кор. СПрайс-лист	Огнебиозащитный препарат "Вупротек"	м2	55,00	1586,15	--	87238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Козырек								99497
		Раздел: Кронштейн К-1, К-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,10	114900,00	--	11559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
353.	Е0113-44-7	Очистка щетками	м2	6,00	60,75	--	364	--	0,34	2
					60,75	--	364	--	--	--
354.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	6,00	28,74	0,02	172	--	0,03	0
					5,81	--	35	--	--	--
355.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,00	20,36	0,02	244	--	0,02	0
					4,16	--	50	--	--	--
356.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,02	22541,72	316,57	338	5	22,50	0
					3487,50	119,25	52	2	0,58	0
357.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил,	м3	0,02	153,44	28,11	2	--	0,78	0
мауэрлатов			123,75	10,58	2	--	0,05	0		
кор. ст	СПрайс-ли	Огнебиозащитный препарат "Вупротек"	м2	1,25	1586,15	--	1983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кронштейн К-1, К-2								14663
		Раздел: Блоки стен подвала.Исключить. Лок.см.№2-1-1								
22.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	-0,18	9970,00	--	-1815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блоки стен подвала.Исключить. Лок.см.№2-1-1								-1815

ИТОГО:							5129314	46147		4038
							674468	16775		80

Накладные расходы :

На общестроительные работы	735720
На металломонтажные работы	9781
На сантехнические работы	13202
Всего накладных расходов:	758703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						5888017		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						353281		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6241298		
		Итого с временными					- 1,1 %	6309952		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,7 %	6417221		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	6442461		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	6505561		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,39	15548291		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	310966		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						15859257		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	1903111		
		Итого с НДС						17762368		
		Итого с к=0,84025						14924830		

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Эпов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»

АКТ №20
выполненных работ
за декабрь 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		144/1	15.08.2013 Доп.соглашение №1 от 06.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: Строительство объекта: «Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае»	371036937	30561904	9158138						3274490	30561904

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Абдуллин Е.Б.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M0100003937 16
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акиматаг.Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Многоэтажный арендный жилой дом №1 по ул. Герцена в городе Костанае.

Наименование обьекта: Жилой дом. Лок.см.№2-1-1, доп.работы

А К Т N33

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля.лок.см.№2-1-1, доп.работы								
доп. 1	Е0112-13-	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	1193,00	43,81	4,93	52265	5881	0,19	222
					29,25	1,85	34895	2207	0,01	11
доп. 83	С11031-40	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86	м3	23,86	5454,00	--	130132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп. 1	Е0112-17-	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1193,00	182,96	15,94	218270	19016	0,24	290
					34,65	5,96	41337	7110	0,03	35
доп. 2	Е0112-17-	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	1193,00	252,94	4,90	301755	5846	0,03	38
					3,85	1,75	4593	2088	0,01	13
153. 5	Е0112-13-	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	м2	2386,00	59,54	13,86	142062	33070	0,30	716
					45,68	5,20	108992	12407	0,03	61
кор.	СЦена	Утеплитель "Дача TR044", толщ.100мм	м3	122,88	9735,40	--	1196276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	СЦена	Утеплитель "Техноруф", толщ.100мм	м3	122,88	21540,38	--	2646860	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кровля								4687621
шва.Доп.работы		Раздел: Устройство деформационного ==========								
доп.	E0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	м	40,00	88,20	0,90	3528	36	0,54	22
					87,30	0,34	3492	14	0,00	0
доп.	СПрайс	Шнур Вилатерм 40	м	40,00	68,77	--	2751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп.	СПрайс	Мастика Сазиласт 24	кг	6,00	406,33	--	2438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
шва.Доп.работы		Итого по разделу: Устройство деформационного								8717
		Раздел: Устройство арматурного пояса на отм.+5,300.Доп.работы ==========								
доп.	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	27,29	13994,72	316,01	381916	8624	8,25	225
					1368,00	119,39	37333	3258	0,58	16
доп.	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,71	45800,00	--	32716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
A-III, d 25-28 мм										
доп.	C12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	2,04	48300,00	--	98727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
A-III, d 20-22 мм										
доп.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,79	50900,00	--	40157	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
A-III, d 16-18 мм										
доп.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,49	52400,00	--	25909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
A-III, d 12 мм										
доп.	C12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,12	50600,00	--	5870	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство арматурного пояса на отм.+5,300.Доп.работы								585294
		Раздел: Устройство арматурного пояса на отм.+13,700.Доп.работы								
доп.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	27,29	13994,72	316,01	381916	8624	8,25	225
					1368,00	119,39	37333	3258	0,58	16
доп.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,45	50900,00	--	74051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,94	52400,00	--	49143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,12	50600,00	--	5870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство арматурного пояса на отм.+13,700.Доп.работы								510979
		Раздел: Дополнительное усиление наружных стен-армирование								
доп.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	3,48	8679,65	422,15	30205	1469	56,40	196
					8257,50	157,50	28736	548	0,77	3
доп.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	3,48	50800,00	--	176784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дополнительное усиление наружных стен-армирование								206989
		Раздел: Окна.Доп.работы								
доп.	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	2,00	900,48	28,48	1801	57	1,39	3
					229,50	11,25	459	22	0,05	0
		Итого по разделу: Окна.Доп.работы								1801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.№2-1-1.Доп.работы								
доп.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	6287,13	339,56	4,07	2134828	25560	0,74	4652
					135,68	0,97	853038	6099	0,05	325
доп.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	-6287,13	168,08	4,07	-1056717	-25560	0,74	-4652
					135,68	0,97	-853038	-6099	0,05	-325
доп.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	616,14	339,56	4,07	209214	2505	0,74	456
					135,68	0,97	83598	598	0,05	32
доп.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	-616,14	168,08	4,07	-103558	-2505	0,74	-456
					135,68	0,97	-83598	-598	0,05	-32
доп.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	891,00	272,92	3,39	243170	3016	0,65	579
					117,00	0,72	104247	642	0,05	45
доп.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	-891,00	134,45	3,39	-119796	-3016	0,65	-579
					117,00	0,72	-104247	-642	0,05	-45
		Итого по разделу: Внутренняя отделка.лок.см.№2-1-1.Доп.работы								1307140
		Раздел: Ограждение ОГ-3 рядовой лоджии (15шт).лок.см.№2-1-1.Доп.работы								
доп.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	46,50	4266,75	7,69	198404	358	1,74	81
					319,50	2,90	14857	135	0,01	1
доп.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	16,77	28,74	0,02	482	--	0,03	0
					5,81	--	97	--	--	--
доп.	Е0110-7-3	Облицовка ограждения асбестоцементными листами	м2	55,80	129,31	4,32	7215	241	0,75	42
					121,50	1,64	6780	92	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доп.	С11011-36 7	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм	м2	57,47	476,00	--	27358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп.	Е0115-165 -1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных поручней	м2	9,30	165,65	1,61	1540	15	0,53	5
					88,65	0,61	824	6	0,00	0
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-3 рядовой лоджии (15шт).лок.см.№2-1-1.Доп.работы								234999
		Раздел: Ограждение ОГ-4 рядовой лоджии (5шт).лок.см.№2-1-1.Доп.работы								
доп.	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	м	15,10	4266,75	7,69	64428	116	1,74	26
					319,50	2,90	4824	44	0,01	0
доп.	Е0113-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	м2	16,77	28,74	0,02	482	--	0,03	0
					5,81	--	97	--	--	--
доп.	Е0110-7-3	Облицовка ограждения асбестоцементными листами	м2	17,00	129,31	4,32	2198	73	0,75	13
					121,50	1,64	2066	28	0,01	0
доп.	С11011-36 7	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм	м2	17,51	476,00	--	8335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп.	Е0115-165 -1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных поручней	м2	9,30	165,65	1,61	1540	15	0,53	5
					88,65	0,61	824	6	0,00	0
		Итого по разделу: Ограждение ОГ-4 рядовой лоджии (5шт).лок.см.№2-1-1.Доп.работы								76983
		Раздел: Внутренние сантехнические работы ОВ.лок.см.№2-1-3.Доп.работы								
доп.	СПрайс	Балансировочный клапан диаметром 15мм с запорным клапаном 15мм	комплект	85,00	7612,85	--	647092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп.	СПрайс-листОООfOss"	Балансировочный клапан ASV-P диаметром 15мм	шт	-85,00	22,34	--	-1899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп.	СПрайс-листОООfOss"	Запорный клапан ASV-M диаметром 15мм	шт	-85,00	22,34	--	-1899	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
fOss"					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Внутренние сантехнические работы ОВ.лок.см.№2-1-3.Доп.работы								643294
		Раздел: Внутренние устройства газоснабжения.лок.см.№2-1-6.Доп.работы								
доп. СПрайс		Кран проходной муфтовый марки 11Б27п диам.20мм	шт	13,00	397,30	--	5165	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп. СПрайс		Кран проходной муфтовый марки 11Б27п диам.25мм	шт	2,00	583,50	--	1167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	68,00	341,53	229,14	23224	15582	0,73	50
					112,39	88,29	7643	6004	0,48	33
доп.	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для устройства футляра в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	отверст	19,00	691,17	483,04	13132	9178	1,37	26
					208,13	185,04	3954	3516	1,02	19
доп.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	35,75	244,97	0,28	8758	10	0,84	30
					146,93	0,11	5253	4	0,00	0
доп.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	34,45	250,00	--	8612	--	--	--
доп.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,30	333,00	--	433	--	--	--
доп.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм-д.50мм	футляр	87,00	252,22	0,57	21943	50	0,50	43
					81,89	0,28	7124	24	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренние устройства газоснабжения.лок.см.№2-1-6.Доп.работы								82435
		Раздел: Внутренняя отделка.лок.см.№2-1-1.Доп.работы								
доп.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных	м2	5080,98	187,80	3,94	954208	20019	0,55	2812
					102,11	1,49	518819	7571	0,01	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной до 10мм потолков-2мм								
доп.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	6903,27	277,68	3,43	1916900	23678	0,46	3142
		штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен-5мм			73,73	1,31	508978	9043	0,01	43
		Итого по разделу: Внутренняя отделка.лок.см.№2-1-1.Доп.работы								2871108
		ИТОГО:					11217361	151958		8213
							1379310	57385		288
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1551167		
		На сантехнические работы						616		
		Всего накладных расходов:						1551783		
		Итого с накладными						12769144		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						727551		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						13496695		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					5091585			
		Итого с временными					- 1,1 %	5147592		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,7 %	5235102		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	5256042		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	5308602		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,39	12687559		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	253751		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12941310		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	1552957		
		Итого с НДС						14494267		
		Итого с к=0,84025						12178808		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8405110		
		Итого с временными					- 1,1 %	8497566		
		Итого с зимними удорожаниями					- 1,7 %	8642025		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	8676593		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	8763359		
		Пересчет в текущих ценах		К=2,23355	19573400					
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	472414		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						19964868		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	2891174		

Итого с НДС	22360652
Итого с к=0,84025	18788538
Разница в стоимости электроэнергии	476497
Итого по акту	31443843
Итого к оплате	30561904

Принял:

Зав.сектором ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Нысанбаева С.Г.

Технадзор ТОО «Лир» Злов С.К.

Сдал:

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.