Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Форма

Акт приемки
построенного объекта в эксплуатацию
собственником самостоятельно

г. Экибастуз "12" июня 2012 год
(город, поселок, село)

Собственник объекта _ТОО "Орт Ульба", г.Усть-Каменогорск, пр. Абая, д. 152/1, кв. 20, директор Крысенко В.С.
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)_ТОО «Заман-ай», г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49-5, кв.15, ГСЛ № 007125 от 01.10.2001 года, директор Баймуханов К.Т.__
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений _ «Капитальный ремонт благоустройства склада общей площадью 3 652 м2 в г. Экибастуз»__
(наименование объекта, месторасположение или адрес)
осуществлялось собственником самостоятельно ————
и/или с привлеченной им подрядной организацией ____ТОО «Заман-ай» , директор Баймуханов К.Т.____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:
Капремонт сетей наружного электроосвещения, изготовление и монтаж металлических конструкций и ограждений, установка закладных деталей, вертикальная планировка, разработка и вывоз грунта, капремонт ливневых стоков, устройство и ремонт бортовых камней, ремонт покрытия из брусчатки, устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев основания, ремонт покрытия проездов и площадок из а/б и другие общестроительные работы
(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:
___капитальный ремонт, не требуется_____
(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)
_Эскизу_____,

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному не требуется_

(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _ 12.03.2012 года__;
(месяц и год)
окончание работ __12.06.2012 года
(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: согласно акту приемки выполненных работ_
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды
___не требуется_____
(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
«Капитальный ремонт благоустройства склада общей площадью 3 652 м2 в г. Экибастуз»
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.
Собственник объекта _ТОО "Орт Ульба", г.Усть-Каменогорск, пр. Абая, д. 102/1, кв. 20, директор Крысенко В.С. _12.06.2012 года _
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)___ТОО «Заман-ай», директор Баймуханов К.Т._12.06.2012 года
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Заказчик ТОО "Орт Ульба"
Подрядчик ТОО "Заман-ай"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства склада общей площадью 3 652 м2 в г. Экибастуз

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2012 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт благоустройства склада общей площадью 3 652 м2 в г. Экибастуз

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП манинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #Сети наружного освещения#								
1	67-2-1	**Демонтаж магистралей из каналов**	150	19,76	0,05	2964	8	2874	0,13	20
		м		19,71	0	2957	0	97,2	0	0
2	67-9-1	**Монтаж магистралей в каналах**	150	55,49	0,05	8324	8	8083	0,34	50
		м		55,44	0	8316	0	97,2	0	0
3	67-13-3	**Прокладка кабеля СИП, первый провод сечением 16 мм2**	260	19,25	0,03	5005	8	4857	0,12	30
		м		19,22	0	4997	0	97,2	0	0
4	67-15-6	**Монтаж светильника**	10	140,16	1,42	1402	14	1351	0,89	9
		шт		138,74	0,23	1387	2	97,2	0	0
5	33-11-1	**Установка опор освещения массой до 2 т**	10	11551,28	7151,4	115513	71514	61568	26	260
		1т		4342,5	1521,12	43425	15211	105	5,9	59
6	33-25-1	**Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м**	30	37,47	23,7	1124	711	671	0,09	3
		1м		13,77	7,53	413	226	105	0,03	1
		Итого по разделу: #Сети наружного освещения#				134331				
		Раздел: #Установка водосбросных лотков#								
7	27-11-1	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах**	0,615	13886,53	2438,75	8540	1500	3046	20,7	13
		м3		3105	618,75	1910	381	133	2,5	2
8	30-18-147	**Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм**	46,08	2440		112435				
		м								
		Итого по разделу: #Установка водосбросных лотков#				120975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: #Проезды#								
9	68-4-1	Ремонт и установка бордюров	54	111,93	0,05	6044	3	6757	0,69	37
		м2		104,54	0	5645	0	119,7	0	0
10	68-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	336	28,49	27,39	9571	9202	2333	0,01	2
		м2		1,1	4,7	370	1579	119,7	0,03	9
11	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вертикальная планировка, уплотнение грунта в том числе)	120,96	39,75	37,82	4808	4574	1510	0,01	2
		м3		1,87	11	226	1330	97	0,04	5
12	С010333-А1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	139,104	32,3		4493				
		т								
13	1-20-2	Разработка грунта вручную	120,96	3,79	3,24	458	392	188	0	0
		м3		0,48	1,12	58	135	97	0	0
14	68-2-1	Устройство щебеночных оснований дорог	336	262,41	44,81	88169	15056	34247	0,46	154
		м2		69,73	15,42	23429	5181	119,7	0,05	17
15	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	336	327,07	27,83	109894	9349	6468	0,03	11
		м2		5	9,47	1680	3183	133	0,03	11
16	68-3-2	Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2 (в т.ч.установка люков, подъем колодцев бетоном)	336	890,45	21,85	299190	7340	47889	0,71	240
		м2		109,89	9,18	36923	3084	119,7	0,04	12
		Итого по разделу: #Проезды#				522628				
		Раздел: #Тротуары#								
17	27-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	35	347,46	14,09	12161	493	1992	0,24	9
		м2		38,03	4,75	1331	166	133	0,02	1
18	68-5-1	Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки	35	220,57	0	7720	0	7826	1,22	43
		м2		186,81	0	6538	0	119,7	0	0
19	30-3-40	Плитка тротуарная /брусчатка/	35	842		29470				
		м2								
		Итого по разделу: #Тротуары#				49351				
		Раздел: #Установка и изготовление ограждений#								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	13	402,75	0	5236	0	5916	2,8	36
		м3		402,75	0	5236	0	113	0	0
21	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	23,4	162,72	143,86	3808	3366	1261	0,13	3
		яма		18,86	36,68	441	858	97	0,14	3
22	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0468	93997,62	304,24	4399	14	1631	198	9
		1т		33075	114,75	1548	5	105	0,56	0
23	9-62-3	Изготовление и монтаж металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	1,04	27935,09	9375,11	29052	9750	17304	91	95
		т		16380	2107,33	17035	2192	90	7,36	8
24	68-6-2	Установка металлических ограждений	162,5	1602,54	43,03	260413	6992	298616	9,61	1562
		м2		1535,2	0	249470	0	119,7	0	0
25	68-7-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 25 мм	18,2	273,96	4,97	4986	90	1149	0,33	6
		м		52,72	0	960	0	119,7	0	0
26	68-7-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 40 мм	28,6	390,78	4,97	11176	142	2242	0,41	12
		м		65,5	0	1873	0	119,7	0	0
27	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	10,413	60,75	0	633	0	569	0,34	4
		м2		60,75	0	633	0	90	0	0
28	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41,652	21,8	0,05	908	2	219	0,03	1
		м2		5,81	0,02	242	1	90	0	0
29	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	83,304	20,36	0,02	1696	2	312	0,02	2
		м2		4,16	0	347	0	90	0	0
30	59-12-1	Ремонт металлических лестничных решеток	2	92,41	0,69	185	1	36	0,13	0
		м		22,21	0,11	44	0	81	0	0
31	59-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц	24	244,51	3,39	5868	81	4724	1,03	25
		ступень		184,82	0,54	4436	13	106,2	0	0
		Итого по разделу: #Установка и изготовление ограждений#				328360				
		ИТОГО:				1155645	140611			2655
						422768	33547			127
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				17165				
		На общестроительные работы				430499				
		На металломонтажные работы				78872				
		Всего накладных расходов:				526536				
		Итого с накладными				1682181				
		- заработная плата				78980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				263				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				100931				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1783112				
		ИТОГО:				1783112				
		Сметная заработная плата				535295				
		Нормативная трудоемкость				3045				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				213973				
		Итого с НДС				1997085				
		Всего:				1997085				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)