Алмалы ауданы

Алматы қ. МСҚБ Басқармасы
Мемлекеттік құрылыс
Инспекторы-Кабилов Д.Т.
«___» _____200__ ж.
көпі

АЛМАЛЫ АУДАНЫ
Алматы қ. МСҚБ Басқармасы
АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН
Управление ГАСК г.Алматы

Бекітілді
Утвержден

(шешімнің (бұйрық, қаулы басқа) нөмірі мен күні)
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.)

шешімге (бұйрық, қаулы және басқа) қол қоюшы лауазымды тұлғаның аты-жөні, тегі) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)

№82 30.04.2009 г. Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының

АКТІ

АКТ

Государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

«___» _____200__ ж. Муканов көшесі, № 241 үй
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындаған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«___» _____200__ ж. № _____

(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

В. Долженков — Алматы қаласы әкімінің орынбасары
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

тоғаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместитель председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

А. Тутубаев — МСҚБД бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
члены комиссии-представители:

тапсырыс беруші
заказчика Р. Татаров — Бас директор
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым/ эксплуатационной организации:

«Globus Invest Group» АК
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы/ генерального проектировщика ЖБС – С. Мусин
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органа государственной санитарно-эпидемиологической службы

Е. Дүрімбетов — МСЭЖКД директоры
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органа государственного пожарного надзора

С. Дырин — ӨКД бастығы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

жергілікті орындаушы органның өкілі
представитель местного исполнительного органа

Е. Аликулов — Алмалы ауданы әкімінің орынбасарының міндетін атқарушы
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

қадағалаушы басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің, органдардың өкілі
представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Е. Ахметов — Алмалы ауданының сәулетшісі
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

М. Сураншиев — Комитет Энергонадзор
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

В. Галиев — «Сарыарқа-МЖК»
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

И. Бөроев — Жылукоммунэнерго
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

Ш. Рахимжанов — «Казгидрометкомы» АК
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество)

№ 0008966

Адайбай Д.Ж.

Анықтады:
Установил:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен юса мердігерші) «Globus Invest Group» АК
Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) (ұйымның атауы) (наименование организации)
пайдалануға қабылдауда қорсетілді Екі деңгейлі жер асты көлік паркингі мен қызмет көрсету
нысандарыбар 16 және 18 қабатты тұрғын үйлер
представил к приемке в эксплуатацию (нысанның атауы, құрылыстың түрі (жаңа салу, қайта құру, техникалық жаңарту))
(наименование объекта, вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

мекен жайы: Муканов көшесі, №241 үй
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, шағын ауданы, орамы, көшесі, үйінің, жер учаскесінің нөмірі)

2.Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
« 12 » 02 200 8 ж. № 0356499 жер учаскесіне жеке меншік құқығын беретін акті
(рұқсатты берген органның атауы) (наименование органа, выдавшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысын жүргізуге рұқсатқа сәйкес «____» _____ 200___ ж.
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ № 651 14.09.2006ж
(рұқсатты берген органның атауы) (наименование органа, выдавшего решение)
Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау департаменті

3.Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«Строй Level» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование организации)

Орындады құрылыс-жинақтау жұмыстары
Выполнили (жұмыс түрі)
юсалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, ұшқымнан жоғары ұйымдарды юсқандаолардың акт-е юсымшасы көрсетілсін) (наименование организаций и их
ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

4.Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«Град Сервис» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды жобалық және шаруашылық құжаттамалар
выполнили (құжаттың бөлімі мен тарауының атауы) (наименование частей или разделов документации)
юсалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы, әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, ұшқымнан жоғары ұйымдарды юсқандаолардың акт-е юсымшасы көрсетілсін) (наименование организаций и их
ведомственная подчиненность, виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

5.Жобалау үшін берілген бастапқы деректер
Исходные данные для проектирования выданы 12.04.2005 ж. №258 Сәулет – жоспарлау тапсырмасы
(нысаны – зерттеу жүргізілетін ұйымдардың атауы, олардың ведомстволық
бойынша
бағыныштылығы, бастапқы деректер тізімі, үшқымнан жоғары ұйымдарды юсқандаолардың акт-е юсымшасы көрсетілсін)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, перечень исходных
данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

6.Құрылыс жобабойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлено по проекту (типовому, индивидуальному, повторно примененному)
жеке
(жобаномірі, типаномірі (типтік жобабойынша), жеке жобалар үшін тағайындалған құрылыс-жинақтаудың бойынша орын атауы
көрсетілсін) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам), для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского
назначения указывается наименование органа, разрешившего применение данного проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена
(ыстаға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)
Алматы қаласының Архитектура және қала құрылысы департаментінің қорытындысы
(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))
« 18 » 10 200 6 ж. № 588

8.Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы _____; жұмыстың аяқталуы_____;
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетілді. (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация. (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады.
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Нақты Фактически
Жалпы ауданы Общая площадь	$м^2$		29994,9
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		18
Жалпы құрылыстық көлемі Общий строительный объем	$м^3$		114663,7
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^2$	тех. қабат	1109,4
Тұрғызылған, тұрғызылған-салынған және салынған ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений		жер төле	4282,2 5338,4

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде: В том числе:				125	14770,1	8071,2
Бір бөлмелі				11	574	245,7
Екі бөлмелі				69	7378,1	3929,4
Үш бөлмелі				30	4252	2388,8
Төрт бөлмелі				15	2566	1507,3

14. Суық сумен және ыстық сумен, жылумен, құбырлармен, газ беру құбырымен, энергиямен, байланыс коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

15. Бітпеген істер және ақаулар жұмыс комиссиясымен анықталып, атынып тасталды.
Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Қоғандандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолына, тротуарға, шаруашылық ойын және спорт алаңдарына жоғары жабын орнату, сол секілді ғимараттың қасбетіне өңдеу элементтерін орындау міндетті:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындау мерзімі Срок выполнения

17. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

барлығы 3351200 мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 2008970 мың теңге

всего тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар 136128 мың теңге

оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі жұрдың сметалық құны 3281075 мың теңге

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны 2008970 мың теңге

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тыс. тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны 86003 мың теңге

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге

19. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік бағалы бағілді / На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды іскенде және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Квартиры № 97 продана по договору передачи в собственность № 1-12-295 от 11.01.2011 г.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решения Государственной приемочной комиссии

Қабылдауға ұсынылды
Муканов көшесі, № 241 үй мекенжайындағы 97 квартирадан тұратын 16 қабатты тұрғын үй
(нысанның атауы) (наименование объекта)

корсету нысандары бар 16 және 18 қабатты тұрғын үйлер

Предъявленный к приемке

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии — В. Лодженков (қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии — Т. Тулбаев (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии

С. Дюрин

Е. Кусаинов

Ц. Пирогов

Ш. Рязыков

С. Мусин

«Строй Lux» ЖШС

Б. Шукуров (қолы) (подпись)

Е. Жаров (қолы) (подпись)

Ж. Сулейменов (қолы) (подпись)

В. Талиев (қолы) (подпись)

Р. Таиров (қолы) (подпись)

Ескерту: Пайдалануға енгізу күні актіні бекіткен күннен бастап саналады.
Примечание. Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Заказчик ТОО "Globus invest group"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "БАСЕ"

Договор № 1

Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого комплекса Globus ул. Муканова 241

Наименование объекта: Жилой комплекс "Globus"

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ теплоснабжение.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	195,25	23,15	22,08	4521	4311	0,01	1
					1,08	5,56	210	1085	0,02	4
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	24,33	220,68	--	5369	--	1,55	38
					220,68	--	5369	--	--	--
3.	E0101-12-8	Уширение и углубление траншеи для тепловых камер и компенсаторных ниш	м3	2,43	23,15	22,08	56	54	0,01	0
					1,08	5,56	3	14	0,02	0
4.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,24	220,68	--	54	--	1,55	0
					220,68	--	54	--	--	--
5.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (перемещение грунта во временныйотвал на 30 м)	м3	222,26	4,85	4,85	1078	1078	--	--
					--	1,68	--	374	0,01	1
6.	E0101-24-13	Добавлять до 30м	м3	222,26	8,40	8,40	1866	1866	--	--
					--	2,91	--	647	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (перемещение грунта из временного отвала для обратной засыпки на 30 м)	м3	222,26	4,85	4,85	1078	1078	--	--
					--	1,68	--	374	0,01	1
8.	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	222,26	8,40	8,40	1866	1866	--	--
					--	2,91	--	647	0,01	2
9.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,68	102,63	--	275	--	0,74	2
					102,63	--	275	--	--	--
10.	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт , при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	222,26	2,80	2,80	623	623	--	--
					--	0,97	--	216	0,00	1
11.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	40,55	18,82	4,52	763	183	0,09	4
					14,31	--	580	--	--	--
12.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под канал	м3	7,95	1370,61	152,52	10896	1213	0,86	7
					129,09	57,15	1026	454	0,28	2
13.	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	17,95	1895,85	564,43	34031	10132	2,80	50
					476,28	195,49	8549	3509	0,75	14
14.	C143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	11,73	20793,00	--	243902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	C143018-7-1	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты(блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3	м3	6,22	21315,00	--	132579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя каналов и камер	м2	115,20	239,46	3,82	27586	440	0,18	21
					31,37	1,44	3614	166	0,01	1
17.	E0107-61-	Устройство железобетонных	м3	3,40	1895,85	564,43	6446	1919	2,80	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	подкладок								
					476,28	195,49	1619	665	0,75	3
18.	С143018-1 45	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	3,40	19140,00	--	65076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-1-1 3	Устройство бетонных подушек	м3	0,32	9578,87	95,97	3065	31	4,12	1
					648,27	36,25	207	12	0,18	0
20.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,15	7997,93	296,60	1200	44	5,00	1
					769,23	110,25	115	17	0,54	0
21.	Е0106-10- 1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	1,56	739,31	14,05	1153	22	0,17	0
					26,08	5,31	41	8	0,03	0
22.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	3,81	652,41	8,23	2486	31	0,39	1
					68,61	3,08	261	12	0,02	0
23.	Е0104-[illegible]-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,11	115205,92	46655,79	12212	4946	359,52	38
					64638,00	16999,50	6852	1802	88,32	9
24.	С130806-[illegible] [illegible]	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-ВСт4кп, 76х3 мм	м	106,00	286,23	--	30340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0104-[illegible]-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,11	113828,21	44381,71	12066	4916	356,16	38
					63882,00	17015,25	6771	1804	88,37	9
26.	С130806-2 [illegible]	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные легкие 50х3 мм	м	53,00	367,14	--	19458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130806-3 [illegible]	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	м	53,00	238,38	--	12634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0113-17- 4	Антикоррозийное покрытие трубопроводов	м2	57,24	23,16	0,15	1326	9	0,07	4
					14,74	0,06	844	3	0,00	0
29.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром	м	53,00	310,62	7,11	16463	377	0,20	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 50 мм			44,72	2,64	2370	140	0,01	1
30.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	53,00	649,26 60,20	11,01 4,10	34411 3191	584 217	0,28 0,02	15 1
31.	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	106,00	630,46 64,86	12,21 4,68	66828 6876	1294 496	0,29 0,02	31 2
32.	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	212,00	171,18 41,77	10,61 4,09	36290 8855	2249 868	0,20 0,02	43 3
33.	С11011-479	Пергамин кровельный П-350	м2	60,10	55,68 --	-- --	3346 --	-- --	-- --	-- --
34.	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,06	273615,00 --	-- --	16445 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	5,00	104,64 84,29	14,12 5,29	523 421	71 26	0,46 0,03	2 0
36.	С130806-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	5,00	133,11 --	-- --	666 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	3,00	489,64 84,29	14,12 5,29	1469 253	42 16	0,46 0,03	1 0
38.	Е0120-10-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	км	0,01	123721,62 23436,00	23407,87 8842,50	990 187	187 71	133,56 43,19	1 0
39.	СПрайс-лист	Кран шаровый диам. 25мм	шт	4,00	3659,21 --	-- --	14637 --	-- --	-- --	-- --
40.	СПрайс-лист	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 32 на Ру 10 МПа	шт	2,00	94,50 --	-- --	189 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стали марки 20, 32х3 мм								
41.	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	2,00	197,49 ---	-- --	395 ---	-- --	-- --	-- --
42.	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	шт	4,00	240,99 ---	-- --	964 ---	-- --	-- --	-- --
43.	СПрайс-лист	Опора неподвижная балочная	шт	2,00	590,65 ---	-- --	1181 ---	-- --	-- --	-- --
44.	СПрайс-лист	Опора технологическая неподвижная лобовая одноупорная для труб диам.76мм	шт	4,00	850,54 ---	-- --	3402 ---	-- --	-- --	-- --
45.	СПрайс-лист	Опора технологическая неподвижная лобовая одноупорная для труб диам.60мм	шт	2,00	850,54 ---	-- --	1701 ---	-- --	-- --	-- --
46.	СПрайс-лист	Опора технологическая неподвижная лобовая одноупорная для труб диам.42,3мм	шт	2,00	722,96 ---	-- --	1446 ---	-- --	-- --	-- --
47.	Е0106-1-11	Монолитная вставка из бетона В12,5	м3	0,10	7541,65 --- 164,43	66,01 --- 24,93	754 --- 16	7 --- 2	1,13 --- 0,12	0 --- 0
48.	С11011-87	Прокат полосовой толщиной 10-75 мм при ширине 150-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,24	46545,00 ---	-- --	11078 ---	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	58116,00 ---	-- --	6509 ---	-- --	-- --	-- --
50.	С130806-7	Трубы стальные сварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10750-90/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	м	3,80	410,64 ---	-- --	1150 ---	-- --	-- --	-- --
51.	Е0106-1-1	Устройство бетонного замка	м3	2,10	7092,85 --- 164,43	66,01 --- 24,93	14895 --- 345	139 --- 52	1,13 --- 0,12	2 --- 0
52.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,15	8753,42 --- 1920,24	2308,84 --- 864,68	10066 --- 2208	2655 --- 994	11,65 --- 4,22	13 --- 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	2,86	4097,70	--	11719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С143018-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	шт	3,00	1974,90	--	5925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,12	25752,00	--	3090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	260,63	35,42	261	35	1,10	1
					175,77	13,50	176	14	0,07	0
57.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1,00	3132,00	--	3132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0106-1-1	Устройство бетонных уклонов и заделок труб	м3	0,45	7092,85	66,01	3192	30	1,13	1
					164,43	24,93	74	11	0,12	0
59.	Е0106-1-13	Устройство бетонных подушек	м3	0,01	9578,87	95,97	77	1	4,12	0
					648,27	36,25	5	--	0,18	0
60.	Е0[illegible]	Гидроизоляция боковая [illegible] по [illegible] поверхности стен колодца гидроизолом	м2	8,00	688,41	8,23	5587	66	0,39	3
					68,61	3,08	549	25	0,02	0
61.	Е0100-9-2	Устройство щебеночного основания колодца	м3	3,70	1659,47	100,89	6140	373	0,71	3
					103,95	34,25	385	142	0,18	1
[illegible]	[illegible]	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19769	1713	9,24	34
		"Битуминоль Н-2"			1625,40	173,25	6014	641	0,85	3
63.	Е0101-166-2	Засыпка вручную колодцев гравием	м3	8,49	112,64	--	956	--	0,82	7
					112,64	--	956	--	--	--
64.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	8,49	548,10	--	4653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0122-2-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	км	0,01	448154,47	1984,82	4482	20	226,80	2
					38556,00	749,25	386	7	3,66	0
66.	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований	м2	1,03	4,31	4,31	4	4	--	--
					--	1,82	--	2	0,01	0
67.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	0,62	1601,46	225,88	990	140	0,18	0
					27,03	78,59	17	49	0,27	0
68.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонной отмостки	м2	4,12	304,28	--	1254	--	0,12	0
					20,79	--	86	--	--	--
69.	СПрайс-лист	Опора скользящая Т13.01 диэлектрическая	шт	26,00	601,05	--	15627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	СПрайс-лист	Опора скользящая 76-Т13.04 диэлектрическая	шт	54,00	651,13	--	35161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	[illegible]	Плита [illegible] с диэлектрической покладкой Т43.03	шт	26,00	901,57	--	23441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	СПрайс-лист	Плита опорная с диэлектрической покладкой Т43.01	шт	54,00	1051,83	--	56799	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	[illegible]	Укладка [illegible] 1,2 [illegible]	м3	[illegible]	18,82	4,52	[illegible]	8	[illegible]	0
					14,31	--	25	--	--	--
74.	Е0109-[illegible]	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,18	1658,47	100,89	1959	119	0,71	1
					103,95	38,25	123	45	0,18	0
75.	[illegible]	[illegible] "Битуминоль Н-2"	м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					1625,40	173,25	1918	204	0,85	1
76.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя гидроизолом	м2	7,84	757,87	11,21	5942	88	0,17	1
					26,46	4,21	207	33	0,02	0
77.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,70	7977,25	196,62	13561	334	1,50	3
					228,69	74,27	389	126	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен тепловой камеры	м3	11,00	10302,94	360,48	113332	3965	7,55	83
					1209,60	136,17	13306	1498	0,67	7
79.	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности стен камеры гидроизолом	м2	26,52	698,41	8,23	18522	218	0,39	10
					68,61	3,08	1820	82	0,02	0
80.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	73950,00	--	1331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	70122,00	--	8253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,28	74820,00	--	21309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	C12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,73	71079,00	--	51902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	C12041-80	Каркасы и сетки плоские: проволока [illegible] стали В-I, ВI-1, d 5 мм	т	0,01	44805,00	--	379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 100 мм(Гильза)	м	1,00	915,87	20,80	916	21	0,61	1
					109,62	7,79	110	8	0,04	0
86.	E0106-11-7	Устройство [illegible]	т	0,07	88765,62	304,24	6397	22	166,32	12
					[illegible]	[illegible]	2000	[illegible]	[illegible]	0
87.	E0107-37-1	Укладка плит перекрытий	м3	0,80	1813,75	674,27	1451	539	1,29	1
					215,46	53,19	172	67	0,30	0
88.	C143018-2	Плиты [illegible] и перекрытий [illegible] [illegible]ода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,80	26361,00	--	21089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	E0122-41-1	Установка колец опорных	м3	0,64	20240,59	1879,87	12954	1203	7,44	5
					1205,82	538,43	772	345	2,06	1
90.	C143018-4	Кольца горловин смотровых колодцев	шт	4,00	3427,80	--	13711	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	марки К-7-10			--	--	--	--	--	--
91.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	4,00	3860,63	35,42	15443	142	1,10	4
					175,77	13,50	703	54	0,07	0
92.	С12021-22 2	Стоимость стремянки	т	0,13	131544,00	--	17090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0115-172 -4	Окраска металлической стремянки	м2	5,85	131,12	0,07	767	--	0,54	3
					90,72	0,02	530	--	0,00	0

ИТОГО:	1414697	51956	523
	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Накладные расходы :

На общестроительные работы	124399
На сантехнические работы	1068
Всего накладных расходов:	125467
Итого с накладными	[illegible]

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	523
- [illegible] машин, обслуживающих машины, чел-ч.	77
- [illegible] накладных расходах, чел-ч.	63
Всего трудозатрат, чел-ч.:	663

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	92410
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1632574
Итого с коэф. на реконструкцию, 1,00	1632574
Итого с временными, 1,8 %	1661960
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1684396
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1691044
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1707664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К=1,5071								2573615
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								51472
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								2625087
		Налог на добаенную стоимость, 12 %								315010
		Итого с НДС								2940097

Принял:

Сдал: