Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 30 » мая 2017 г.

Заказчик **ГУ «Отдел строительства Панфиловского района» в лице руководителя отдела Жунусов Марат Омарович Алматинская обл., Панфиловский район, г.Жаркент, ул.Головацкого № 131**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **«30 » мая 2017 г. ТОО «New Construction» в лице директора Рыскулова Р. Б., находящейся в г. Алматы, ул. Карибжанова № 4.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **« 30 » мая 2017 г. ТОО «УКС» в лице тех.надзора Кожмамбетова Кайрата Байдаулетовича КДС и ЖКХ № 05233 от 06.05.2013 г., КДС и ЖКХ № 05234 от 06.05.2013 г., КДС и ЖКХ № 05235 от 06.05.2013 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от **«30» мая 2017 г. ТОО«Геодезия Сервис» в лице авторского надзора Турлыбекова Бахытжана Калибековича**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим Панфиловского района Алматинской области»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Алматинская область, Панфиловский район, с.Пиджим**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«27» февраля 2015 г. № 17, 18**

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» KZ40REA00051850 от 14.04.2017 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Геодезия Сервис»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел строительства Панфиловского района »**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2015 год;**

месяц, год

окончание работ **май 2017 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяцев**;

фактически, месяц: **20 месяцев; на основании доп. соглашения № 4 от 14.02.17.г. к договору № 04/09/15 от 28.09.2015 г. и уведомления ГУ «УГАСК» KZ40REA00051850 от 14.04.2017 г.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		По договору	
Наименование показателя	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	эт	5		5	5
Площадь участка	га	1,00		1,00	1,00
Общая площадь здания	кв. м	7396,9		7396,9	7396,9
Общая площадь квартир	кв. м	6341,68		6341,68	6341,68
Строительный объем	куб. м	29521,9		29521,9	29521,9

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание 5-ти этажное с подвалом в плане прямоугольной формы. Размеры в осях составляют 61,20 мх14,0 м. Высота этажа 2,54 м., высота подвала в чистоте составляет 2,54 м. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке 732,05 (по генплану). Планировки квартир соответствует IV классу жилья. Жилой дом содержит следующий набор квартир: 28-однокомнатных, 32-двухкомнатных. Во всех квартирах предусмотрены лоджии.

Наружная и внутренняя отделка зданий.

Наружная отделка.

1. Наружная стена из газоблоков толщиной 350 мм.
2. Облицовка фасада-декоративная штукатурка.
3. Окна, двери балконов-металлопластиковые с заполнением стеклопакетом.

Внутренняя отделка: Левкас с последующей водоэмульсионной окраской

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **885 455 962,0** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **821 013 670,40** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **35 889 257,60** тенге; проектно-изыскательские работы **13 917 120,00** тенге; экспертиза проектно-сметной документации **1 345 355,20** тенге; технический надзор **11 576 756,80** тенге; авторский надзор **1 713 802,0** тенге

8 Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
874 336 069,89 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **846 620 092,86** тенге (в том числе оборудования **35 889 257,60** тенге); проектно-изыскательские работы **13 658 904,07** тенге; экспертиза проектно-сметной документации **1 345 352, 0** тенге; технический надзор **10 997 918,96** тенге; авторский надзор **1 713 802,0** тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим Панфиловского района Алматинской области» принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Жунусов Марат Омарович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _____ Кожмамбетов Кайрат Байдаулетович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Турлыбеков Бахытжан Калибекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) _____ Рыскулов Ринат Бейсенбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Панфиловского района Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор:04/09/15 от 28 сентября 2015год

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-х60-ти квартирных коммунальных жилых домов в с.Пенджим Панфиловского района Алматинской области

Наименование обьекта: Жилой дом на 60 квартир

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксплл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксплл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы смета №2200 поз по смете1-10								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2662,40	42,21	40,26	112391	107191	0,01	34
					1,86	10,92	4952	29071	0,04	99
2.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	5191,68	32,30	32,30	167691	167691	--	--
					--	6,46	--	33538	0,14	704
3.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	906,56	29,64	28,03	26869	25409	0,01	10
					1,61	7,06	1460	6397	0,02	22
4.	Е0101-162 -3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после ра зработки их механизированным способом/	м3	28,04	577,80	--	16202	--	3,34	94
					577,80	--	16202	--	--	--
5.	Е0101-88-2	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 3-4 группы	м2	1352,00	29,98	28,77	40539	38903	0,01	11
					1,21	5,57	1636	7530	0,02	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	700,95	7,51	7,51	5263	5263	--	--
					--	2,05	--	1439	0,01	5
7.	Е0101-28-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м 3	700,95	3,41	3,41	2392	2392	--	--
					--	0,93	--	654	0,00	2
8.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	233,65	167,18	--	39062	--	1,21	283
					167,18	--	39062	--	--	--
9.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	700,95	25,65	5,38	17977	3768	0,13	90
					20,27	--	14208	--	--	--
10.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	934,60	14,12	12,00	13194	11213	0,01	11
					1,62	2,75	1514	2565	0,01	11
		Итого по разделу: Земляные работы смета №2200 поз по смете1-10								441579
		Раздел: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТАМ№2200 поз по смете11-23								
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ,марка бетона В3,5	м3	94,80	7940,17	66,01	752728	6258	1,35	128
					195,75	24,93	18557	2363	0,12	12
12.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,марка бетона В25	м3	559,80	9402,02	196,62	5263249	110068	1,79	1002
					272,25	74,27	152406	41576	0,36	203
13.	С12041-11-4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	16,61	68800,00	--	1142589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-11-6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	10,73	64400,00	--	691174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-11-7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,54	62100,00	--	33348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,27	69000,00	--	18605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,07	66000,00	--	4592	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
18.	С12041-11 5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,34	64500,00 --	-- --	151226 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,20	64400,00 --	-- --	205785 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,35	62100,00 --	-- --	21574 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0106-11-6	Установка стальных деталей остающихся в теле бетона	1т	0,07	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	1363 547	805 304	42,50 20,52	3 1
22.	С12021-25 5	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,07	138200,00 --	-- --	10000 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	501,80	245,44 37,35	3,82 1,44	123162 18742	1917 723	0,21 0,01	106 4

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА№2200 поз по смете11-23 8419395

Раздел: УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН№2200 поз по смете26-33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,30	69000,00 --	-- --	158931 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	5,76	66000,00 --	-- --	380184 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-11 5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	50,68	64500,00 --	-- --	3269098 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	23,96	64400,00 --	-- --	1542781 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,30	66000,00	--	86049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,02	64400,00	--	258785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,52	62100,00	--	156745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,92	59900,00	--	54885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН№2200 поз по смете26-33								5907458
		Раздел: *УСТРОЙСТВО КОЛОНН КМ-1,2№2200 поз по смете35-36*								
32.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,22	66000,00	--	80652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,61	62100,00	--	286067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КОЛОНН КМ-1,2№2200 поз по смете35-36								366719
		Раздел: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ РМ-1,2,3№2200 поз по смете40								
34.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	4,34	66000,00	--	286552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ РМ-1,2,3№2200 поз по смете40								286552
		ИТОГО:					15421704	480875		1773
							269286	126160		1088
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						414778		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	414778
Итого с накладными	15836482

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	950189
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16786671
Итого с временными, 1,1 %	16971324
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	17154614
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17222499
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17392212
Пересчет в текущих ценах, К-2,67221	46475643
2015г-МРП-1982тенге(Имрп-2,5742)-36%	
2016г-МРП-2121тенге(Имрп-2,73677)-64%	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	929513
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	47405156
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5688619
Итого с НДС	53 093 775тенге
Тендорная скидка	462 196тенге
ИТОГО К ВЫПЛАТЕ:	52 631 579ТЕНГЕ

СДАЛ:

ДЛЯ ФОРМ №2

ПРИНЯЛ:

22100

Форма N 2в

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Панфиловского района Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор:04/09/15 от 28 сентября 2015год

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-х60-ти квартирных коммунальных жилых домов в с.Пиджим Панфиловского района Алматинской области

Наименование обьекта: Жилой дом на 60 квартир

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН №2200 поз по смете 24								
1.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм,марка бетона В25	м3	221,97	12471,87 1440,00	360,48 136,17	2768382 319637	80016 30226	8,99 0,67	1996 148
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН №2200 поз по смете 24								2768382
		Раздел: УСТРОЙСТВО КОЛОНН КМ-1,2 №2200 поз по смете 34								
2.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн ,марка бетона В25	м3	6,24	13456,08 1644,75	990,15 374,04	83966 10263	6179 2334	10,40 1,83	65 11
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КОЛОНН КМ-1,2 №2200 поз по смете 34								83966
		Раздел: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ РМ-1,2,3 №2200 поз по смете 39,41-44								
3.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	15,00	14857,03 2040,75	3768,94 1019,84	222855 30611	56534 15298	12,53 3,90	188 59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	С12041-117	Каркасы и сетки пространствеиные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	15,20	62100,00	--	943617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,99	59900,00	--	178896	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0106-11-6	Установка стальных деталей остающихся в теле бетона	1т	0,72	18837,97	11119,34	13509	7974	42,50	30
					7560,00	4200,75	5421	3012	20,52	15
7.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,72	60200,00	--	43169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ РМ-1,2,3 №2200 поз по смете 39,41-44								1402047
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ №2200 поз по смете 45,47,46,48								
8.	Е0106-22-1	Устройство безбалочныхперекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	144,80	13840,25	241,10	2004069	34911	8,06	1167
					1282,50	91,08	185706	13188	0,44	64
9.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,31	62000,00	--	205087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	94,52	65900,00	--	6229018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	8,40	64500,00	--	541652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ №2200 поз по смете 45,47,46,48								8979826
	ИТОГО:						13234220	185613		3446
							551638	64058		297
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						646481		
		Всего накладных расходов:						646481		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	13880701
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	832842
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14713543
Итого с временными, 1,1 %	14875392
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	15036046
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15095548
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15244302
Пересчет в текущих ценах, К-2,67221 2015г-МРП-1982тенге(Имрп-2,5742)-36% 2016г-МРП-2121тенге(Имрп-2,73677)-64%	40735976
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	814720
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	41550696
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4986084
Итого с НДС	46 536 780тенге
Тендорная скидка	719 359тенге
ИТОГО К ВЫПЛАТЕ:	*45 817 421ТЕНГЕ*

СДАЛ *ПРИНЯЛ:*

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Панфиловского района Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор:04/09/15 от 28 сентября 2015год доп.соглашение №1 от 17.02.2016год

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-х60-ти квартирных коммунальных жилых домов в с.Пиджим Панфиловского района Алматинской области

Наименование обьекта: Жилой дом на 60 квартир

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п:	осн. з/п.	в т.ч. з/п:	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОМ №2								
		Раздел: НАДЕМНАЯ ЧАСТЬ СМЕТА 22000 ПОЗ ПО СМЕТЕ 25								
1.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,марка бетона В25	мЗ	478,20	14509,88	442,42	6938626	211565	14,00	6695
					2362,50	167,13	1129748	79922	0,82	390
		Итого по разделу: НАДЕМНАЯ ЧАСТЬ СМЕТА 22000 ПОЗ ПО СМЕТЕ 25								6938626
		Раздел: УСТРОЙСТВО КОЛОНН КМ-1,2 СМЕТА 22000 ПОЗ ПО СМЕТЕ 34,37,38								
2.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн ,марка бетона В25	мЗ	29,13	13456,08	990,15	391976	28843	10,40	303
					1644,75	374,04	47912	10896	1,83	53
3.	Е0106-11-6	Установка стальных деталей остающихся в теле бетона	1т	0,06	18837,97	11119,34	1194	705	42,50	3
					7560,00	4200,75	479	266	20,52	1
4.	С12021-25-5	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,06	138200,00	--	8756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КОЛОНН КМ-1,2 СМЕТА 22000 ПОЗ ПО СМЕТЕ 34,37,38								401926
		Раздел: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ РМ-1,2,3 СМЕТА 22000 ПОЗ ПО СМЕТЕ 39								
5.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	152,40	14857,03 2040,75	3768,94 1019,84	2264211 311010	574386 155424	12,53 3,90	1910 595
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ РМ-1,2,3 СМЕТА 22000 ПОЗ ПО СМЕТЕ 39								2264211
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ СМЕТА 22000 ПОЗ ПО СМЕТЕ45,48,49								
6.	Е0106-22-1	Устройство безбалочныхперекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	700,00	13840,25 1282,50	241,10 91,08	9688177 897750	168770 63756	8,06 0,44	5642 311
7.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	22,40	64500,00 --	-- --	1444800 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	8,14	64400,00 --	-- --	524273 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ СМЕТА 22000 ПОЗ ПО СМЕТЕ45,48,49								11657250
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН СМЕТА 22010 ПОЗ ПО СМЕТЕ 7								
9.	С	Газоблоки D600 размерами 350Х300Х600 мм	шт	8322,22	368,54 --	-- --	3067092 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН СМЕТА 22010 ПОЗ ПО СМЕТЕ 7								3067092
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК СМЕТА 22010 ПОЗ ПО СМЕТЕ 16,17								
10.	С	Газоблоки D600 размерами 200Х300Х600 мм	шт	1866,67	210,50 --	-- --	392934 --	-- --	-- --	-- --
11.	С	Газоблоки D600 размерами	шт	11677,78	105,25	--	1229087	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100Х300Х600 мм								
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК СМЕТА 22010 ПОЗ ПО СМЕТЕ 16,17								1622021
		ДОМ №1								
		Раздел: Земляные работы СМЕТА 22000 ПОЗ ПО СМЕТЕ 1-10								
12.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2662,40	42,21	40,26	112391	107191	0,01	34
					1,86	10,92	4952	29071	0,04	99
13.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	5191,68	32,30	32,30	167691	167691	--	--
					--	6,46	--	33538	0,14	704
14.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	906,56	29,64	28,03	26869	25409	0,01	10
					1,61	7,06	1460	6397	0,02	22
15.	Е0101-162 -3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после ра зработки их механизированным способом/	м3	28,04	577,80	--	16202	--	3,34	94
					577,80	--	16202	--	--	--
16.	Е0101-88-2	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 3-4 группы	м2	1352,00	29,98	28,77	40539	38903	0,01	11
					1,21	5,57	1636	7530	0,02	25
17.	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	700,95	7,51	7,51	5263	5263	--	--
					--	2,05	--	1439	0,01	5
18.	Е0101-28-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м 3	700,95	3,41	3,41	2392	2392	--	--
					--	0,93	--	654	0,00	2
19.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	233,65	167,18	--	39062	--	1,21	283
					167,18	--	39062	--	--	--
20.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	700,95	25,65	5,38	17977	3768	0,13	90
					20,27	--	14208	--	--	--
21.	Е0101-135	Полив водой уплотняемого грунта	м3	934,60	14,12	12,00	13194	11213	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	насыпей								
					1,62	2,75	1514	2565	0,01	11
		Итого по разделу: Земляные работы СМЕТА 22000 ПОЗ ПО СМЕТЕ 1-10								441579
		Раздел: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА СМЕТА 22000 ПОЗ ПО СМЕТЕ 13-20								
22.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	16,61	68800,00	--	1142589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	10,73	64400,00	--	691174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,54	62100,00	--	33348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,27	69000,00	--	18605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	66000,00	--	4592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,34	64500,00	--	151226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,20	64400,00	--	205785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,35	62100,00	--	21574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА СМЕТА 22000 ПОЗ ПО СМЕТЕ 13-20								2268893
		Раздел: Надземная часть СМЕТА 22000 ПОЗ ПО СМЕТЕ 26-33								
30.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,30	69000,00	--	158931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	5,76	66000,00	--	380184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	50,68	64500,00	--	3269098	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	23,96	64400,00	--	1542781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,30	66000,00	--	86049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,02	64400,00	--	258785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,52	62100,00	--	156745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,92	59900,00	--	54885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Надземная часть СМЕТА 22000 ПОЗ ПО СМЕТЕ 26-33								5907458

ИТОГО:							34569057	1346098		15086
							2465933	391458		2220

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2997289
Всего накладных расходов:	2997289
Итого с накладными	37566346

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2253981
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	39820327
Итого с временными, 1,1 %	40258351
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	40693141
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	40854174
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	41256758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,67221	110246721
2015г-МРП-1982тенге(Имрп-2,5742)-36%	
2016г-МРП-2121тенге(Имрп-2,73677)-64%	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2204934
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	112451655
Налог на добавленную стоимость, 12 %	13494199
Итого с НДС	**125 945 854**
Тендорная скидка	844 248тенге
ИТОГО К ВЫПЛАТЕ:	**125 101 606ТЕНГЕ**

СДАЛ:

ПРИНЯЛ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Панфиловского района Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор:04/09/15 от 28 сентября 2015год доп.соглашение №1 от 17.02.2016год

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-х60-ти квартирных коммунальных жилых домов в с.Пиджим Панфиловского района Алматинской области

Наименование обьекта: Жилой дом на 60 квартир

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОМ 2								
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ДОМ 2								
		СМЕТА№22010 ПОЗ .№1-6.8								
1.	Е0107-20-3	Устан овка стальных крепежных элементов, монтажных издел ий массой до 20 кг	т	6,87	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	89416 55670	12550 4747	42,70 3,37	293 23
2.	С11011-909	Швеллеры из го рячекатанного проката немерной длины, нормальной / обычной/ точности прокатки из углеродистой стали с покойной, N8-14	т	6,87	75600,00 --	-- --	519583 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0106-11-1	Установкаанкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,12	52657,31 47475,00	536,06 202,50	6328 5706	64 24	289,00 0,99	35 0
4.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодиче ского профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	53000,00 --	-- --	6370 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетоиных камней без облицовки заполнений каркасов и фа хверков при высоте этажа до 4 м	м3	524,30	815,83 461,25	319,70 119,25	427740 241833	167619 62523	3,07 0,58	1610 304
6.	С	Клей для газоблока	мешок	485,71	250,60	--	121717	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0126-33-1	Теплойзоляция изделиями из пенопласта битуме стен и коло нн прямоугольных	м3	19,90	13239,08	185,63	263458	3694	18,17	362
					3264,75	69,75	64969	1388	0,34	7
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ДОМ 2 СМЕТА№22010 ПОЗ .№1-6.8								1434611
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ДОМ 2 СМЕТА№22010 ПОЗ .№1-15								
8.	Е0107-20-3	Установка стальных кре пежных элементов, монтажных изделий массой до 20 к г	т	9,98	13010,10	1826,10	129812	18220	42,70	426
					8100,00	690,75	80820	6892	3,37	34
9.	С11011-909	Швеллеры из горячекатанного про ката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистойстали спокойной, N8-14	т	9,98	75600,00	--	754322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с зад елкой	1т	0,71	52657,31	536,06	37210	379	289,00	204
					47475,00	202,50	33548	143	0,99	1
11.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профил я класса А-III, d 10 мм	т	0,32	53000,00	--	17027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,39	119700,00	--	46130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов иифахверков при высоте этажа до 4 м	м3	277,40	815,83	319,70	226311	88685	3,07	852
					461,25	119,25	127951	33080	0,58	161
14.	С	Клей для кладки газоблока	мешок	256,32	250,60	--	64233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ДОМ 2 СМЕТА№22010 ПОЗ .№1-15								1275044
		Раздел: УСТРОЙСВО КРОВЛИ ДОМ 2 СМЕТА№22010 ПОЗ .№18-30,34,35								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	м2	1692,00	103,08	0,99	174411	1675	0,07	117
					11,59	0,38	19610	643	0,00	3
16.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	846,00	189,45	4,72	160270	3993	0,40	341
					70,88	1,78	59964	1506	0,01	7
17.	С11031-179	Маты теплоизоляционные ISOVER,610-КТ	м3	126,90	10300,00	--	1307070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	846,00	162,89	15,94	137801	13485	0,24	206
					34,65	5,96	29314	5042	0,03	25
19.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-п есчанных стяжек	м2	846,00	71,22	2,10	60255	1777	0,01	11
					1,65	0,75	1396	635	0,00	4
20.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,30	69339,08	327,33	90338	426	11,60	15
					1890,00	123,75	2462	161	0,60	1
21.	Е0110-14-1	Установка стропил	м 3	32,52	23741,72	334,28	771986	10869	22,10	719
					3397,50	126,00	110473	4097	0,62	20
22.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	32,52	573,75	28,11	18656	914	0,78	25
					123,75	10,58	4024	344	0,05	2
23.	Е0114-34-1	Покрытие пленкой кровель	м2	1284,00	34,38	0,07	44149	90	0,12	158
					18,56	0,02	23831	26	0,00	0
24.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из пол иэтиленовых полос/	м2	1284,00	38,09	--	48908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховы х окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1142,00	496,09	8,20	566534	9364	1,71	1953
					272,95	3,08	311709	3517	0,02	17
26.	С11011-425	Металлочерепица из стального ли ста с антикоррозионным порошковым покрытием СТ РК 2083-2011	м2	1263,05	423,00	--	534271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и наст илы по фермам	м2	1142,00	20,48	0,91	23390	1039	0,03	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4,68	0,34	5345	388	0,00	2
28.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простыхпри высоте этажа до 4 м	м3	1,27	2288,24	335,84	2918	428	4,54	6
					699,75	126,00	892	161	0,61	1
29.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250Х120Х65 мм, М-100	1000шт	0,48	13700,00	--	6638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей МС-1,МС-2,МС-3	1т	0,49	93997,62	304,24	46410	150	198,00	98
					33075,00	114,75	16330	57	0,56	0
31.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,10	22951,16	316,57	2341	32	22,50	2
					3487,50	119,25	356	12	0,58	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСВО КРОВЛИ ДОМ 2 СМЕТА№22010 ПОЗ .№18-30,34,35								3996346
		Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ - ОКНА ДОМ 2 СМЕТА№22010 ПОЗ .№128,129,131,132,133,143,144								
32.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной кон струкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост иповоротная створка ГОСТ 30674-99	м2	327,96	5206,00	--	1707360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12061-18 6	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитуро й: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 306 7 4-9 9	м2	10,39	5206,00	--	54101	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12061-18 9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитуро й: трехэлементные - с однойповоротной створкой ГОСТ 30674-99	м2	58,50	5206,00	--	304551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-309,54	2800,00	--	-866725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	С11011-13 60	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	м2	309,54	2320,00	--	718143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12031-73 4	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм трехстворчатые одинарной конструкц ии с однокамерным стеклопакетом, поворотнооткидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-о ткидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	172,31	9305,00	--	1603326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С11011-13 82	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергос берегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826 -2001/	м2	134,40	4963,00	--	667028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ - ОКНА ДОМ 2 СМЕТА№22010 ПОЗ .№128,129,131,132,133,143,144								4187784
		ДОМ 1								
		Раздел: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ДОМ 1 СМЕТА№22000 ПОЗ .№11,12,21,22,23								
39.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ,марка бетона В3,5	м3	94,80	7940,17	66,01	752728	6258	1,35	128
					195,75	24,93	18557	2363	0,12	12
40.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских,марка бетона В25	м3	559,80	9402,02	196,62	5263249	110068	1,79	1002
					272,25	74,27	152406	41576	0,36	203
41.	Е0106-11- 6	Установка стальных деталей остающихся в теле бетона	1т	0,07	18837,97	11119,34	1363	805	42,50	3
					7560,00	4200,75	547	304	20,52	1
42.	С12021-25 5	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,07	138200,00	--	10000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой к ладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	501,80	245,44	3,82	123162	1917	0,21	106
					37,35	1,44	18742	723	0,01	4
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ДОМ 1								6150502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТА№22000 ПОЗ .№11,12,21,22,23								
		Раздел: УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН ДОМ 1 СМЕТА№22000 ПОЗ .№24								
44.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм,марка бетона В25	м3	221,97	12471,87 1440,00	360,48 136,17	2768382 319637	80016 30226	8,99 0,67	1996 148
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН ДОМ 1 СМЕТА№22000 ПОЗ .№24								2768382
		Раздел: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ДОМ 1 СМЕТА№22000 ПОЗ .№25								
45.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,марка бетона В25	м3	300,20	14509,88 2362,50	442,42 167,13	4355867 709222	132814 50172	14,00 0,82	4203 245
		Итого по разделу: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ДОМ 1 СМЕТА№22000 ПОЗ .№25								4355867
		Раздел: УСТРОЙСТВО КОЛОНН КМ-1,2 ДОМ 1 СМЕТА№22000 ПОЗ .№34-38								
46.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн ,марка бетона В25	м3	25,37	13456,08 1644,75	990,15 374,04	341381 41727	25120 9489	10,40 1,83	264 46
47.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,22	66000,00 --	-- --	80652 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,61	62100,00 --	-- --	286067 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0106-11-6	Установка стальных деталей остающихся в теле бетона	1т	0,06	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	1194 479	705 266	42,50 20,52	3 1
50.	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,06	138200,00 --	-- --	8756 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КОЛОНН КМ-1,2 ДОМ 1 СМЕТА№22000 ПОЗ .№34-38								718050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ РМ-1,2,3 ДОМ 1 СМЕТА№22000 ПОЗ .№39-44								
51.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	67,40	14857,03 2040,75	3768,94 1019,84	1001363 137547	254026 68737	12,53 3,90	845 263
52.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	4,34	66000,00 --	-- --	286552 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-117	Каркасы и сетки пространствеиные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	15,20	62100,00 --	-- --	943617 --	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,99	59900,00 --	-- --	178896 --	-- --	-- --	-- --
55.	Е0106-11-6	Установка стальных деталей остающихся в теле бетона	1т	0,72	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	13509 5421	7974 3012	42,50 20,52	30 15
56.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,72	60200,00 --	-- --	43169 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ РМ-1,2,3 ДОМ 1 СМЕТА№22000 ПОЗ .№39-44								2467107
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ ДОМ 1 СМЕТА№22000 ПОЗ .№45-49								
57.	Е0106-22-1	Устройство безбалочныхперекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	284,80	13840,25 1282,50	241,10 91,08	3941704 365256	68665 25940	8,06 0,44	2295 127
58.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	3,31	62000,00 --	-- --	205087 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	94,52	65900,00 --	-- --	6229018 --	-- --	-- --	-- --
60.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	30,80	64500,00 --	-- --	1986452 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	8,14	64400,00	--	524273	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ ДОМ 1 СМЕТА№22000 ПОЗ .№45-49								12886534
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ДОМ 1 СМЕТА 22010 ПОЗ ПО СМЕТЕ2,7								
62.	С11011-90 9	Швеллеры из го рячекатанного проката немерной длины, нормальной / обычной/ точности прокатки из углеродистой стали с покойной, N8-14	т	6,87	75600,00 --	-- --	519583 --	-- --	-- --	-- --
63.	С	Газоблоки D600 размерами 350Х300Х600 мм	шт	8322,22	368,54 --	-- --	3067092 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ДОМ 1 СМЕТА 22010 ПОЗ ПО СМЕТЕ2,7								3586675
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ДОМ 1 СМЕТА 22010 ПОЗ ПО СМЕТЕ10, 16,17								
64.	С11011-90 9	Швеллеры из горячекатанного про ката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистойстали спокойной, N8-14	т	9,98	75600,00 --	-- --	754322 --	-- --	-- --	-- --
65.	С	Газоблоки D600 размерами 200Х300Х600 мм	шт	1866,67	210,50 --	-- --	392934 --	-- --	-- --	-- --
66.	С	Газоблоки D600 размерами 100Х300Х600 мм	шт	11677,78	105,25 --	-- --	1229087 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ДОМ 1 СМЕТА 22010 ПОЗ ПО СМЕТЕ10, 16,17								2376343
		ИТОГО:					46203246 2965744	1023820 358194		18340 1675
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						3681493		
		Всего накладных расходов:						3681493		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	49884739
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2993084
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	52877823
Итого с временными, 1,1 %	53459479
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	54036841
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	54250679
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	54785274
Пересчет в текущих ценах, К-2,67221	146397757
2015г-МРП-1982тенге(Имрп-2,55742)-36%	
2016г-МРП-2121тенге(Имрп-2,73677)-64%	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2927955
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	149325712
Налог на добавленную стоимость, 12 %	17919085
Итого с НДС	167244797
Тендорная скидка	578 130тенге
ИТОГО К ВЫПЛАТЕ:	***166 666 667ТЕНГЕ***

СДАЛ: ***ПРИНЯЛ***

ДЛЯ ФОРМ №2

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Панфиловского района Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор:04/09/15 от 28 сентября 2015год доп.соглашение №1 от 17.02.2016год

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-х60-ти квартирных коммунальных жилых домов в с.Пиджим Панфиловского района Алматинской области

Наименование обьекта: Жилой дом на 60 квартир

А К Т №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОМ 2								
		Раздел: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ смета №22000 поз. посмете 50-61 ДОМ№2								
1.	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок,марка бетона В25	мЗ	24,75	13840,25	241,10	342546	5967	8,06	199
					1282,50	91,08	31742	2254	0,44	11
2.	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей,марка бетона В25	мЗ	54,18	15744,40	379,21	853032	20546	13,00	704
					2117,25	143,26	114713	7762	0,70	38
3.	Е0106-21-1	Устройство ригелей ,марка бетона В25	мЗ	8,64	14857,03	3768,94	128365	32564	12,53	108
					2040,75	1019,84	17632	8811	3,90	34
4.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,26	66000,00	--	17023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,40	64700,00	--	90625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,15	72000,00	--	10683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	2,56	68800,00	--	175991	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
8.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,83	64400,00 --	-- --	246616 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,53	62100,00 --	-- --	32878 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-11 8	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,12	59900,00 --	-- --	7087 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0106-11- 6	Установка стальных деталей остающихся в теле бетона	1т	0,12	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	2283 916	1348 509	42,50 20,52	5 2
12.	С12021-25 5	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,12	138200,00 --	-- --	16750 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ смета №22000 поз. посмете 50-61 ДОМ№2								1923879
		Раздел: УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ смета22010 поз по смете57,59,60,63,67,69,70,73,77,78,79 ДОМ№2								
13.	Е0115-64- 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхн остей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков	м2	778,45	195,00 102,11	3,94 1,49	151798 79488	3067 1160	0,55 0,01	431 6
14.	Е0115-82- 5	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	м2	1315,69	21,10 6,70	0,01 --	27764 8815	13 --	0,04 --	54 --
15.	Е0115-64- 3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворн ых смесей толщиной 4мм стен	м2	1315,69	254,88 73,73	3,43 1,31	335343 97006	4513 1724	0,46 0,01	599 8
16.	Е0115-64- 3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смес ей толщиной 2 мм стен монолитных	м2	824,52	166,08 73,73	3,43 1,31	136936 60792	2828 1080	0,46 0,01	375 5
17.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	3038,64	195,00	3,94	592535	11972	0,55	1682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	повер хностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворн ых смесей толщиной 2 мм потолков			102,11	1,49	310276	4528	0,01	22
18.	Е0115-82-5	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	м2	5304,70	21,10	0,01	111940	53	0,04	219
					6,70	--	35541	--	--	--
19.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхно стей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 4мм стен	м2	5304,70	254,88	3,43	1352062	18195	0,46	2415
					73,73	1,31	391116	6949	0,01	33
20.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей / однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен монолитных	м2	3222,06	166,08	3,43	535120	11052	0,46	1467
					73,73	1,31	237562	4221	0,01	20
21.	Е0115-69-4	Затирка швов потолков	м2	29,14	57,16	0,35	1666	10	0,30	9
					51,98	0,14	1515	4	0,00	0
22.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	29,14	17,43	0,12	508	3	0,09	3
					13,73	0,05	400	1	0,00	0
23.	Е0115-69-2	Затирка швов стен	м2	99,82	78,53	0,65	7838	65	0,29	29
					46,35	0,25	4627	25	0,00	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ смета22010 поз по смете57,59,60,63,67,69,70,73,77,78,79 ДОМ№2								3253509
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПОЛОВ смета22010 поз по смете81 ,82-86,87-89,90-94,95-97,100-105,108-111 ДОМ№2								
		Тип1								
24.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных	м3	114,85	2047,25	--	235128	--	2,99	343
					477,00	--	54784	--	--	--
		ТИП2								
25.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	527,61	201,70	9,95	106418	5250	0,36	188
					52,20	3,74	27541	1973	0,02	10
26.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4220,88	25,47	0,67	107523	2828	0,00	19
					0,63	0,25	2659	1055	0,00	5
27.	Е0111-15-	Устройство цементных покрытий	м2	527,61	199,00	9,95	104994	5250	0,27	142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	толщиной 20 мм			39,60	3,74	20893	1973	0,02	10
28.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	527,61	57,48	0,23	30325	121	0,29	152
					51,30	0,09	27066	47	0,00	0
29.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	564,54	28,11	0,22	15870	124	0,10	59
					18,50	0,09	10444	51	0,00	0
		ТИП2*								
30.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	136,44	201,70	9,95	27520	1358	0,36	49
					52,20	3,74	7122	510	0,02	2
31.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	272,88	25,47	0,67	6951	183	0,00	1
					0,63	0,25	172	68	0,00	0
32.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	136,44	57,48	0,23	7842	31	0,29	39
					51,30	0,09	6999	12	0,00	0
		ТИП3								
33.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,46	3011,10	--	4387	--	3,24	5
					531,00	--	774	--	--	--
34.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной водин слой толщиной 2 мм	м2	29,14	121,68	9,38	3546	273	0,24	7
					48,83	3,51	1423	102	0,02	1
35.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,25	9810,88	--	51460	--	3,66	19
					567,00	--	2974	--	--	--
36.	Е0111-15-3	Устройство цементныхпокрытий толщиной 20 мм	м2	29,14	199,00	9,95	5799	290	0,27	8
					39,60	3,74	1154	109	0,02	1
37.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	29,14	57,48	0,23	1675	7	0,29	8
					51,30	0,09	1495	3	0,00	0
		ТИП4								
38.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	169,25	6569,36	261,86	1111871	44320	3,44	582
					499,50	99,00	84541	16756	0,48	81
39.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2820,85	201,70	9,95	568960	28067	0,36	1004
					52,20	3,74	147248	10550	0,02	51
40.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	5641,70	25,47	0,67	143717	3780	0,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,63	0,25	3554	1410	0,00	7
		ТИП5								
41.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляциизасыпной керамзитовой	м3	8,10	6569,36	261,86	53212	2121	3,44	28
					499,50	99,00	4046	802	0,48	4
42.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,35	2013,65	--	2718	--	2,99	4
					477,00	--	644	--	--	--
43.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	270,00	121,68	9,38	32853	2533	0,24	66
					48,83	3,51	13184	948	0,02	5
44.	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	810,00	45,49	4,86	36848	3937	0,08	66
					17,28	1,82	13997	1474	0,01	7
45.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	270,00	201,70	9,95	54458	2686	0,36	96
					52,20	3,74	14094	1010	0,02	5
46.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки	м2	270,00	25,47	0,67	6878	181	0,00	1
					0,63	0,25	170	67	0,00	0
		ТИП6								
47.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	162,60	189,22	2,00	30767	326	0,57	92
					93,60	0,27	15219	44	0,04	7
48.	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм	м2	162,50	201,70	9,95	32776	1617	0,36	58
					52,20	3,74	8482	608	0,02	3
49.	Е0111-11-2	добавлять на каждые5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	162,50	25,47	0,67	4140	109	0,00	1
					0,63	0,25	102	41	0,00	0
50.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев Вр-1 д=3 мм	1т	0,25	48039,08	327,33	12029	82	11,60	3
					1890,00	123,75	473	31	0,60	0

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПОЛОВ смета22010 2800664
поз по смете81
,82-86,87-89,90-94,95-97,100-105,108-111 ДОМ№2

Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ - ОКНАсмета22010
поз по смете126,127130,134-142 ДОМ№2

51.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов	м2	121,75	427,50	19,32	52049	2352	1,11	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема д о 2 м2			185,83	6,39	22625	778	0,03	4
52.	Е0110-91-6	Установка оконных блоковиз ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-о ткидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м 2	м2	216,60	346,04	18,87	74953	4087	0,82	177
					136,44	6,39	29553	1384	0,03	7
53.	Е0110-91-8	Установка оконных блоковиз ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-от кидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створо к глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м 2	58,50	348,93	18,88	20413	1104	1,02	60
					171,01	6,57	10004	385	0,03	2
54.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	386,46	229,35	5,58	88636	2156	0,59	226
					94,05	2,12	36347	819	0,01	4
55.	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	10,39	416,74	10,41	4331	108	1,11	12
					177,30	3,94	1843	41	0,02	0
56.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	м	323,36	2860,00	--	924810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, п арапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	64,67	575,05	1,24	37190	80	0,97	63
					153,23	0,47	9910	30	0,00	0
58.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах пл ощадью проема до 3 м2	м2	103,14	447,28	20,21	46132	2085	1,29	133
					215,16	6,88	22191	710	0,03	3
59.	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные од нокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	103,14	10900,00	--	1124204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 м м	м2	-51,57	2800,00	--	-144393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С11011-1360	Стеклопакет СПО4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	м2	51,57	2320,00	--	119640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0109-44-4	Монтажоконных блоков из алюминиевых многокамерных профи лей с герметическими	м2	172,31	975,14	202,91	168025	34964	3,81	656
					765,00	51,20	131816	8822	0,17	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стеклопакетами								
		Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ - ОКНАсмета22010 поз по смете126,127130,134-142 ДОМ№2								2515989
		Раздел: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ 3 ШТсмета22010 поз по смете145-147 ДОМ№2								
63.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	123,36	4204,20	7,69	518630	949	1,34	165
					238,50	2,90	29421	358	0,01	2
64.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных перил	м2	20,40	167,96	1,88	3426	38	0,47	10
					78,30	0,72	1597	15	0,00	0
65.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,11	93997,62	304,24	10335	33	198,00	22
					33075,00	114,75	3637	13	0,56	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ 3 ШТсмета22010 поз по смете145-147 ДОМ№2								532392
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЕЙ ОТДЕЛКИсмета22010 поз по смете148,149,151-155,157-163,165,167,168 ДОМ№2								
66.	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладкии облицовки	м2	2113,20	125,15	0,62	264469	1310	0,43	917
					68,85	0,23	145494	486	0,00	2
67.	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	182,00	649,28	1,02	118168	185	0,24	43
					37,89	0,16	6896	29	0,00	0
		СТЕНЫ 1ГО ЭТАЖА								
68.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	1245,42	440,99	43,81	549214	54558	2,25	2805
					396,91	31,25	494320	38914	0,14	179
69.	С	Грунтовка для гипсовых стяжек КНАУФ-Грундирмиттель	кг	124,54	158,15	--	19697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С	Штукатурно-клеевая смесь КНАУФ-Севенер	кг	7472,52	26,06	--	194748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С11011-5564	Сетки полимерные для фасада	м2	1432,23	60,00	--	85934	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
72.	С	Штукатурка цементная декоративная КНАУФ-Диамант	мешок	4732,60	24,73	--	117015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА ПО МОНОЛИТНОЙ СТЕНЕ								
73.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплой золяции зданий с декоративно-защитным слоем по сте нам из бетона с лесов	м2	40,00	556,76	46,90	22270	1876	2,51	100
					437,79	31,25	17512	1250	0,14	6
74.	С	Грунтовка для гипсовых стяжек КНАУФ-Грундирмиттель	кг	4,00	158,15	--	633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С	Клей КНАУФ Перфликсдля крепления пенопласта	мешок	4,00	367,54	--	1470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С	Утеплитель POlPAn-BP-80 мм	м3	3,20	7016,67	--	22453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С11011-5564	Сетки полимерные для фасада	м2	46,00	60,00	--	2760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С	Штукатурно-клееваясмесь КНАУФ-Севенер	мешок	240,00	26,06	--	6255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С	Штукатурка цементная декоративная КНАУФ-Диамант	мешок	152,00	24,73	--	3758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		РУСТОВКА								
80.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2	53,97	180,60	3,94	9747	213	0,55	30
					102,11	1,49	5511	80	0,01	0
		БАЛКОНЫ								
81.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	176,40	189,22	2,00	33378	353	0,57	100
					93,60	0,27	16511	48	0,04	7
82.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2	176,40	180,60	3,94	31858	695	0,55	98
					102,11	1,49	18012	263	0,01	1

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЕЙ ОТДЕЛКИсмета22010 поз по смете148,149,151-155,157-163,165,167,168 ДОМ№2 1483827

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВОДПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 смета22020 поз по смете1-6,8-33 ДОМ№2								
83.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 15 мм	м	30,00	329,67 59,85	4,19 1,58	9890 1796	126 47	0,34 0,01	10 0
84.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 20 мм	м	98,00	364,67 59,85	4,19 1,58	35738 5865	411 155	0,34 0,01	33 1
85.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диа м. 25 мм	м	158,00	362,67 59,85	4,19 1,58	57302 9456	662 250	0,34 0,01	53 1
86.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 32 мм	м	29,00	471,67 59,85	4,19 1,58	13678 1736	122 46	0,34 0,01	10 0
87.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 40 мм	м	14,00	596,67 59,85	4,19 1,58	8353 838	59 22	0,34 0,01	5 0
88.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 50 мм	м	18,00	693,07 76,95	10,34 3,87	12475 1385	186 70	0,43 0,02	8 0
89.	Е0116-10-3	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	3,00	139,76 116,10	15,99 5,99	419 348	48 18	0,66 0,03	2 0
90.	Е0116-10-10	Прокладка футляра изстальных электросварных труб диам. 300 мм	м	1,00	600,07 407,25	85,00 31,84	600 407	85 32	2,31 0,16	2 0
91.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщин а стенки 3,0 мм	м	3,00	333,00 --	-- --	999 --	-- --	-- --	-- --
92.	С130806-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщ ина стенки 4,0 мм	м	1,00	2145,00 --	-- --	2145 --	-- --	-- --	-- --
93.	Е0122-14-	Нанесение весьма усиленной	км	0,00	213990,47	29727,34	642	89	204,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные тр убопроводы диам. 75 мм			35550,00	11229,75	107	34	54,85	0
94.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные тр убопроводы диам. 300 мм	км	0,00	794022,84 62100,00	104398,81 39438,00	794 62	104 39	357,00 192,61	0 0
95.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	3,00	244,98 146,93	0,28 0,11	735 441	1 --	0,84 0,00	3 0
96.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	1,00	439,99 159,30	0,69 0,27	440 159	1 --	0,91 0,00	1 0
97.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 15 мм	шт	16,00	328,00 --	-- --	5248 --	-- --	-- --	-- --
98.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 20 мм	шт	4,00	371,00 --	-- --	1484 --	-- --	-- --	-- --
99.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 25 мм	шт	16,00	471,00 --	-- --	7536 --	-- --	-- --	-- --
100.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого да вления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	480,00	439,78 292,50	12,19 4,57	211093 140400	5851 2194	1,64 0,02	787 11
101.	С130804-1913	Трубы напорные полипропиленовые PP-RSDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	м	480,00	75,00 --	-- --	36000 --	-- --	-- --	-- --
102.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранны ми в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51 1453,50	137,88 51,75	4174 1454	138 52	8,50 0,25	9 0
103.	С130801-4	Обвязки водомеров крыльчатых из стальныхводогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с в ентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии , d ввода 40 мм, d водомера до 40 мм	компл	1,00	3390,00 --	-- --	3390 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104.	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 50	шт	1,00	14400,00	--	14400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	241,88	72,98	242	73	0,94	1
					159,91	27,81	160	28	0,13	0
106.	С130905-2058	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2",Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,00	1840,00	--	1840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0116-15-2	Установка вентилей диам.до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
108.	Е0116-15-3	Установка вентилей диам.до 100 мм	1шт	3,00	891,93	90,13	2676	270	2,60	8
					447,75	33,75	1343	101	0,16	0
109.	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, DУ 32 мм	шт	1,00	584,00	--	584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, DУ 65 мм	шт	3,00	1060,00	--	3180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0116-12-2	Установка фланцевых соединенийна стальных трубопроводах диам. 65 мм .	1соедин	22,00	431,46	53,14	9492	1169	1,46	32
					270,00	20,25	5940	446	0,10	2
112.	С130809-54	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	22,00	477,00	--	10494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76Х3,5-57Х3 мм	шт	2,00	302,00	--	604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВОДПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 смета22020 поз по смете1-6,8-33 ДОМ№2								457121
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕсмета22020 поз по смете44-48,50-62,71-78 ДОМ№2								
114.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	258,00	329,67	4,19	85055	1081	0,34	87
					59,85	1,58	15441	408	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диа м. 15 мм								
115.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диа м. 20 мм	м	130,00	364,67 59,85	4,19 1,58	47407 7780	545 205	0,34 0,01	44 1
116.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диа м. 25 мм	м	154,00	362,67 59,85	4,19 1,58	55851 9217	645 243	0,34 0,01	52 1
117.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 32 мм	м	88,00	471,67 59,85	4,19 1,58	41507 5267	369 139	0,34 0,01	30 1
118.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 40 мм	м	20,00	596,67 59,85	4,19 1,58	11933 1197	84 32	0,34 0,01	7 0
119.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	7,00	693,07 76,95	10,34 3,87	4851 539	72 27	0,43 0,02	3 0
120.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого да вления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	398,00	439,78 292,50	12,19 4,57	175032 116415	4852 1819	1,64 0,02	653 9
121.	С130804-1913	Трубы напорные полипропиленовые PP-RSDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	м	398,00	75,00 --	-- --	29850 --	-- --	-- --	-- --
122.	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 20 мм	шт	4,00	395,00 --	-- --	1580 --	-- --	-- --	-- --
123.	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 25 мм	шт	132,00	500,00 --	-- --	66000 --	-- --	-- --	-- --
124.	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 32 мм	шт	2,00	623,00 --	-- --	1246 --	-- --	-- --	-- --
125.	С130901-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 40 мм	шт	2,00	922,00 --	-- --	1844 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	С130901-75	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 65 мм	шт	1,00	5570,00 --	-- --	5570 --	-- --	-- --	-- --
127.	С130904-1171	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21 345-2005	шт.	32,00	344,00 --	-- --	11008 --	-- --	-- --	-- --
128.	Е0116-15-3	Установка клапанов обра тных на трубопроводах из стальных труб диам. до 10 0 мм	1шт	2,00	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	2,60 0,16	5 0
129.	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 40 мм	шт	2,00	692,00 --	-- --	1384 --	-- --	-- --	-- --
130.	Е0116-12-2	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65 мм .	1соедин	2,00	431,46 270,00	53,14 20,25	863 540	106 41	1,46 0,10	3 0
131.	С130809-54	Фланцы стальные приварные плоские из угл еродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 Г ОСТ 12816-80	шт.	2,00	477,00 --	-- --	954 --	-- --	-- --	-- --
132.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука THERMAFLEX	м	406,00	72,96 38,59	16,85 4,33	29623 15668	6841 1758	0,21 0,03	86 10
133.	С11031-141	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX , DB 15 мм, толщина изоляции 20 мм	м	220,00	298,00 --	-- --	65560 --	-- --	-- --	-- --
134.	С11031-141	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, DB 20 мм, толщина изоляции 20 мм	м	33,00	298,00 --	-- --	9834 --	-- --	-- --	-- --
135.	С11031-142	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, DB 25 мм, толщина изоляции 20 мм	м	59,40	366,00 --	-- --	21740 --	-- --	-- --	-- --
136.	С11031-143	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, DB 32 мм, толщина изоляции 20 мм	м	96,80	407,00 --	-- --	39398 --	-- --	-- --	-- --
137.	С11031-144	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, DB 40 мм, толщина изоляции 20 мм	м	22,00	466,00 --	-- --	10252 --	-- --	-- --	-- --
138.	С11031-146	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, DB 50 мм, толщина изоляции 20 мм	м	15,40	651,00 --	-- --	10025 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139.	С11031-54 4	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет алюминий, длина 50 м, тип AA 130 ALU, ширина 50 мм	рулон	12,18	748,00	--	9111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕсмета22020 поз по смете44-48,50-62,71-78 ДОМ№2								739263
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1смета22020 поз по смете79-94 ДОМ№2								
		==========								
140.	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	м	28,00	865,58	21,19	24236	593	1,16	32
					196,20	7,94	5494	222	0,04	1
141.	Е0116-3-3	Установка чугунных напорных фасоиных частей диам. 100 мм	т	0,06	103360,46	798,80	6367	49	28,80	2
					4635,00	299,25	286	18	1,46	0
142.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	245,00	620,54	0,64	152032	157	0,58	143
					106,20	0,25	26019	61	0,00	0
143.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 м м	м	467,00	748,88	1,43	349727	668	0,56	262
					102,38	0,54	47811	252	0,00	1
144.	С130804-56	Ревизия, d 50 мм	10шт	1,50	820,00	--	1230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	С130804-60	Ревизия, d 110 мм	10шт	3,30	6190,00	--	20427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С130804-3465	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48,00	382,00	--	18336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С130804-5034	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,00	1477,00	--	13293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0115-179-4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	9,70	35,96	--	349	--	0,18	2
					29,70	--	288	--	--	--
149.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60,00	200,00	--	12000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек	т	0,03	4658,59	2861,37	152	93	5,88	0
					1067,22	620,10	35	20	1,98	0
151.	С12021-41	Конструкции стальные из одногопрофиля	т	0,03	147100,00	--	4801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из THErMAflEX	М	85,00	72,96	16,85	6202	1432	0,21	18
					38,59	4,33	3280	368	0,03	2
153.	С11031-129ПРИМ.	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, DB 50 мм, толщина изоляции 9 мм	м	5,50	271,00	--	1490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С11031-140ПРИМ.	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, DB 100 мм, толщина изоляции 9 мм	м	88,00	678,00	--	59664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С11031-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет алюминий, длина 50 м, т ип АА 130 ALU, ширина 50 мм	рулон	2,55	748,00	--	1907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1смета22020 поз по смете79-94 ДОМ№2								672215
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-3смета22020 поз по смете95-103 ДОМ№2								
156.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насо с	2,00	3150,83	123,78	6302	248	13,39	27
					2285,05	46,35	4570	93	0,23	0
157.	С131004-2 ПРИМ.	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 7-7, подача 10 м3/ч, нап ор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	шт	2,00	19700,00	--	39400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек,затворов, клапанов обратных, кранов проходных на т рубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб д иам. до 65 мм	1шт	2,00	322,61	5,38	645	11	0,90	2
					150,75	2,25	302	5	0,01	0
159.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чббр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, DУ 50 мм	шт	1,00	3500,00	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160.	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 5 0 мм	шт	1,00	2300,00	--	2300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм .	1соедин	2,00	727,06	36,99	1454	74	0,96	2
					177,75	13,50	356	27	0,07	0
162.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	4,00	623,70	14,12	2495	56	0,55	2
					100,35	5,29	401	21	0,03	0
163.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	1,00	16,92	0,02	17	--	0,02	0
					4,14	--	4	--	--	--
164.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,00	36,09	0,09	36	--	0,02	0
					4,39	0,05	4	--	0,00	0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К-3смета22020 поз по смете95-103 ДОМ№2								56149
		Раздел: *ОТОПЛЕНИЕ смета 22030 поз по меие1-63 ДОМ№2*								
165.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных тру б диам. 20 мм	м	222,00	266,16	4,08	59089	905	0,31	68
					53,77	1,53	11936	341	0,01	2
166.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных тру б диам. 25 мм	м	110,00	345,16	4,08	37968	449	0,31	34
					53,77	1,53	5914	169	0,01	1
167.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отоплениязиз стальныхводогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	48,00	424,16	4,08	20360	196	0,31	15
					53,77	1,53	2581	74	0,01	0
168.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отоплениязиз стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	48,00	474,16	4,08	22760	196	0,31	15
					53,77	1,53	2581	74	0,01	0
169.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	166,00	627,13	14,54	104104	2414	0,57	95
					103,36	5,45	17158	904	0,03	4
170.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных	м	10,00	805,72	16,47	8057	165	0,68	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электросварных труб диам. 65 мм			119,58	6,17	1196	62	0,03	0
171.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	18,00	940,29 134,42	21,42 8,02	16925 2419	386 144	0,75 0,04	13 1
172.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровод а и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	594,00	11,31 11,01	-- --	6719 6540	-- --	0,05 --	31 --
173.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	28,00	11,45 11,01	-- --	321 308	-- --	0,05 --	1 --
174.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	215,85	4331,44 111,70	35,77 13,40	934942 24111	7721 2892	0,70 0,07	152 14
175.	Е0118-22-5	Установка кранов Маевского	комплект	172,00	62,81 23,18	-- --	10802 3986	-- --	0,12 --	21 --
176.	С130904-1 164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 213 45-2005	шт.	344,00	547,00 --	-- --	188168 --	-- --	-- --	-- --
177.	С130904-1 165	Краны шаровые с резьбой 1" "м"-"М", Тдо +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345- 2005	шт.	61,00	814,00 --	-- --	49654 --	-- --	-- --	-- --
178.	С130904-1 166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21 345-2005	шт.	52,00	1292,00 --	-- --	67184 --	-- --	-- --	-- --
179.	Е0116-15-2	Установка крановпроходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 м	1шт	6,00	482,27 261,88	40,42 16,22	2894 1571	243 97	1,51 0,07	9 0
180.	Е0116-15-3	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	908,07 461,18	92,83 34,76	2724 1384	279 104	2,68 0,16	8 0
181.	С130904-1 168	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Тдо +120°С, PN 20, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 21345-2 005	шт.	6,00	3062,00 --	-- --	18372 --	-- --	-- --	-- --
182.	С130904-1 169	Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "м"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа BugATTi ГОСТ 213 45-2005	шт.	3,00	9551,00 --	-- --	28653 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183.	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	482,27 261,88	40,42 16,22	482 262	40 16	1,51 0,07	2 0
184.	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам . до 50 мм	1шт	25,00	482,27 261,88	40,42 16,22	12057 6547	1010 406	1,51 0,07	38 2
185.	С130903-225	Клапан балансировочный автоматическийASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	25,00	25570,00 --	-- --	639250 --	-- --	-- --	-- --
186.	С130903-224	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа D AnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	19801,00 --	-- --	19801 --	-- --	-- --	-- --
187.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавление м колера, количество окрасок 2	м2	56,00	100,70 60,30	0,07 0,02	5639 3377	4 1	0,37 0,00	21 0
188.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	118,00	200,00 --	-- --	23600 --	-- --	-- --	-- --
189.	Е0118-18-2	Установка узлов тепловых элеваторных ном ер 3-5	1узел	1,00	2928,97 2136,74	360,23 134,41	2929 2137	360 134	11,95 0,66	12 1
190.	75-1-305	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200 От-250/400, отоплением мощностью от 120 кВт до 20TJ кВт и ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, тип а ЭнКо	шт.	1,00	980748,00 --	-- --	980748 --	-- --	-- --	-- --
191.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаме тром 20 мм	1фильтр	1,00	192,46 134,42	52,42 18,54	192 134	52 19	0,77 0,09	1 0
192.	Е0118-21-2	Установка фильтров дляочистки воды в трубопроводах систем отопления диам етром 32 мм	1фильтр	25,00	192,46 134,42	52,42 18,54	4812 3360	1310 463	0,77 0,09	19 2
193.	С130905-2054	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20,	шт.	1,00	349,00	--	349	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010			--	--	--	--	--	--
194.	С130905-2056	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 11/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Arco CT PK Г ОСТ Р 50553-2010	шт.	25,00	1005,00 --	-- --	25125 --	-- --	-- --	-- --
195.	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	шт	6,00	630,13 522,00	56,38 9,00	3781 3132	338 54	2,80 0,04	17 0
196.	С130905-26	Компенсатор сильфонные фланцевые КСТ 50-16-50, DN 50	шт.	6,00	3264,00 --	-- --	19584 --	-- --	-- --	-- --
197.	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	62,00	482,27 261,88	40,42 16,22	29901 16236	2506 1006	1,51 0,07	94 4
198.	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам . до 50 мм	1шт	25,00	482,27 261,88	40,42 16,22	12057 6547	1010 406	1,51 0,07	38 2
199.	С130903-333	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16 , DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	7259,00 --	-- --	7259 --	-- --	-- --	-- --
200.	С130903-334	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 1 6, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	25,00	10835,00 --	-- --	270875 --	-- --	-- --	-- --
201.	С130903-285	Клапан балансировочный ручной USV-I свнутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, тип А DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	61,00	6111,00 --	-- --	372771 --	-- --	-- --	-- --
202.	Е0118-22-1	Установка воздухосбросник	комплект	6,00	163,37 146,00	1,62 --	980 876	10 --	0,80 --	5 --
203.	С130905-2034	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Ттах 170°С, типа WATTs	шт.	6,00	1009,00 --	-- --	6054 --	-- --	-- --	-- --
204.	Е0116-15-1	Установка клапанов диам. до 25 мм	1шт	172,00	482,27 261,88	40,42 16,22	82951 45043	6952 2790	1,51 0,07	260 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205.	С130903-191	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	172,00	2201,00 --	-- --	378572 --	-- --	-- --	-- --
206.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб ни зкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	368,00	448,92 301,27	12,56 4,71	165202 110869	4620 1732	1,69 0,02	622 8
207.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб н изкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	4568,00	344,14 238,70	8,14 3,04	1572020 1090393	37170 13880	1,33 0,01	6070 68
208.	С130804-95	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	330,83	122,00 --	-- --	40362 --	-- --	-- --	-- --
209.	С130804-96	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3, 0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РfС 18 93-2009	м	4243,67	174,00 --	-- --	738399 --	-- --	-- --	-- --
210.	Е0118-22-1	Установка элемента термостатического	комплект	172,00	163,37 146,00	1,62 --	28100 25112	278 --	0,80 --	138 --
211.	С130905-1599	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26 С, типа DAnfOs S	шт .	172,00	1742,00 --	-- --	299624 --	-- --	-- --	-- --
212.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	60,00	77,89 69,53	1,62 --	4674 4172	97 --	0,42 --	25 --
213.	С131205-23	Теплосчетчик механический компактный М-СА1 COMPACT, расход GHOM 0,6 м3/ч, монтажной длино й 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, устан овка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа DAn fOss	шт.	60,00	24018,00 --	-- --	1441080 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	120,00	429,13	14,54	51496	1745	0,57	68
					103,36	5,45	12403	654	0,03	3
215.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	2,40	940,29	21,42	2257	51	0,75	2
					134,42	8,02	323	19	0,04	0
216.	С130810-274	Хомутики для крепления труб	100шт	23,62	1523,78	--	35992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	м	4936,00	72,96	16,85	360150	83172	0,21	1041
					38,59	4,33	190480	21373	0,03	123
218.	С11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, DB 20 мм	м	404,80	72,00	--	29146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция К-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, D в 26 мм	м	5024,80	91,00	--	457257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	С11031-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия К-FlEX, цвет алюминий, длина 50 м, тип АА 130 ALU, ширина 50 мм	рулон	148,08	748,00	--	110764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическо м связующем толщиной 40 мм	м	180,00	220,70	5,31	39727	956	0,24	43
					40,28	2,03	7250	365	0,01	2
222.	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	16,00	245,18	5,47	3923	88	0,24	4
					40,95	2,03	655	32	0,01	0
223.	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	48,00	279,71	6,01	13426	288	0,26	12
					44,33	2,25	2128	108	0,01	1
224.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	48,00	507,83	8,47	24376	407	0,33	16
					55,13	3,15	2646	151	0,02	1
225.	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетиче ском связующем	м	28,00	549,97	10,09	15399	283	0,41	11
					69,53	3,83	1947	107	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 60 мм								
226.	Е0116-10-2	Прокладка гильзы диам. 50 мм	м	126,00	124,13	14,54	15641	1832	0,57	72
					103,36	5,45	13023	687	0,03	3
227.	С130801-50	Установка гильзы диам.57Х3,5 мм	м	126,00	503,00	--	63378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ смета 22030 поз по меие1-63 ДОМ№2								9991855
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ,ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ смета 322040 поз по смеие1-18,21-24,,50-59 ДОМ№2								
228.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
229.	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	шт	1,00	57699,00	--	57699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	3,00	518,13	31,00	1554	93	2,30	7
					393,75	12,29	1181	37	0,06	0
231.	С	Щиток этажный ЩЭ-2411	шт	3,00	6293,96	--	18882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	3,00	1008,70	32,70	3026	98	2,00	6
					441,00	4,50	1323	13	0,03	0
233.	С	Автоматический выключатель АЕ 2050 -200 А	шт	3,00	3675,40	--	11026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	24,00	501,20	13,20	12029	317	1,00	24
					227,00	2,30	5448	55	0,01	0
235.	С151801-34	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-40 М3Б	шт	12,00	912,00	--	10944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236.	С	Автоматический выключатель ВА47-29 16А	шт	12,00	86,87	--	1042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	Ц0108-600 -1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	12,00	62,90	5,40	755	65	--	--
					54,00	2,30	648	28	0,01	0
238.	С	Счетчик однофазный СО-711 PLC TX IP P	шт	12,00	4176,59	--	50119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	Ц0108-80-1	Прибор защиты УЗО	шт	48,00	108,50	1,60	5208	77	1,00	48
					101,00	--	4848	--	--	--
240.	С	Устройство защиты УЗО ВД1-63,25А	шт	48,00	1334,84	--	64072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	12,00	518,13	31,00	6218	372	2,30	28
					393,75	12,29	4725	147	0,06	1
242.	С	Щиток этажный ЩЭ-2411	шт	12,00	6293,96	--	75527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	96,00	501,20	13,20	48115	1267	1,00	96
					227,00	2,30	21792	221	0,01	1
244.	С151801-34	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-40 М3Б	шт	48,00	912,00	--	43776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	С	Автоматический выключатель ВА47-29 16А	шт	48,00	86,87	--	4170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	Ц0108-80-1	Прибор защиты УЗО	шт	192,00	108,50	1,60	20832	307	1,00	192
					101,00	--	19392	--	--	--
247.	С	Устройство защиты УЗО ВД1-63,25А	шт	192,00	1334,84	--	256289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80	13,20	458	26	1,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					205,00	2,30	410	5	0,01	0
249.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	15,00	501,20	13,20	7518	198	1,00	15
					227,00	2,30	3405	34	0,01	0
251.	С151801-83	Автоматический выключатель АВ-С-02-2,5/220	шт	15,00	1220,00	--	18300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	1,20	21720,00	--	26064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	4,50	32123,00	--	144554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	6,10	50586,00	--	308575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2557.	С151601-343	Кабели силовые ВВГ 3х4,0	км	1,50	79105,00	--	118658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	С	Кабели силовые ВВГ 5х95	км	0,16	3262,75	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	13300,00	36,51	--	485583	--	0,16	2155
					26,33	--	350189	--	--	--
258.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 110 мм в готовые борозды	м	160,00	54,48	--	8717	--	0,18	29
					29,03	--	4645	--	--	--
259.	ТС130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2	м	13300,00	18,04	--	239970	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			--	--	--	--	--	--
262.	С130804-1 005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110Х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	160,00	208,00 --	-- --	33280 --	-- --	-- --	-- --
263.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	13460,00	27,70 19,70	2,10 0,50	372842 265162	28266 6730	0,10 0,00	1346 39
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ,ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ смета 322040 поз по смеие1-18,21-24,,50-59 ДОМ№2								2541882
		ДОМ№1								
		Раздел: УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН смета 22000 поз25 ДОМ №1								
264.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм,марка бетона В25	м3	178,00	14509,88 2362,50	442,42 167,13	2582759 420525	78751 29749	14,00 0,82	2492 145
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕН смета 22000 поз25 ДОМ №1								2582759
		Раздел: УСТРОЙСТВО КОЛОНН КМ-1,2смета 22000 поз34 ДОМ №1								
265.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн ,марка бетона В25	м3	10,00	13456,08 1644,75	990,15 374,04	134561 16448	9901 3740	10,40 1,83	104 18
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО КОЛОНН КМ-1,2смета 22000 поз34 ДОМ №1								134561
		Раздел: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ РМ-1,2,3смета 22000 поз39 ДОМ №1								
266.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	100,00	14857,03 2040,75	3768,94 1019,84	1485702 204075	376894 101984	12,53 3,90	1253 390
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ РМ-1,2,3смета 22000 поз39 ДОМ №1								1485703
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИсмета 22000 поз45 ДОМ №1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267.	Е0106-22-1	Устройство безбалочныхперекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	560,00	13840,25 1282,50	241,10 91,08	7750542 718200	135016 51005	8,06 0,44	4514 249
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙсмета 22000 поз45 ДОМ №1								7750542
		Раздел: УТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕНсмета 22000 поз1,3-6,8 ДОМ №1								
268.	Е0107-20-3	Устан овка стальных крепежных элементов, монтажных издел ий массой до 20 кг	т	6,87	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	89416 55670	12550 4747	42,70 3,37	293 23
269.	Е0106-11-1	Установкаанкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,12	52657,31 47475,00	536,06 202,50	6328 5706	64 24	289,00 0,99	35 0
270.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодиче ского профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	53000,00 --	-- --	6370 --	-- --	-- --	-- --
271.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетоиных камней без облицовки заполнений каркасов и фа хверков при высоте этажа до 4 м	м3	524,30	815,83 461,25	319,70 119,25	427740 241833	167619 62523	3,07 0,58	1610 304
272.	С	Клей для газоблока	мешок	485,71	250,60 --	-- --	121717 --	-- --	-- --	-- --
273.	Е0126-33-1	Теплойзоляция изделиями из пенопласта битуме стен и коло нн прямоугольных	м3	19,90	13239,08 3264,75	185,63 69,75	263458 64969	3694 1388	18,17 0,34	362 7
		Итого по разделу: УТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕНсмета 22000 поз1,3-6,8 ДОМ №1								915028
		Раздел: УСТРОЙСВО КРОВЛИсмета 22000 поз20 ДОМ №1								
274.	С11031-17-9	Маты теплоизоляционные ISOVER,610-КТ	м3	126,90	10300,00 --	-- --	1307070 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСВО КРОВЛИсмета 22000 поз20 ДОМ №1								1307070

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						41144410	1325509		43274
							7345843	454167		2112

Накладные расходы :

На монтажные работы	707109
На общестроительные работы	5531035
На металломонтажные работы	126624
На сантехнические работы	2390098
Всего накладных расходов:	8754866
Итого с накладными	49899276

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2928642
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	52827918
Итого с временными, 1,1 %	53397051
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	53961983
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	54171217
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	54694302
Пересчет в текущих ценах, К-2,67221	146154661
2015г-МРП-1982тенге(Имрп-2,55742)-36%	
2016г-МРП-2121тенге(Имрп-2,73677)-64%	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2923093
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	149077754
Налог на добавленную стоимость, 12 %	17889330
Итого с НДС	166 967 084
Тендорная скидка	30 417тенге
ИТОГО К ВЫПЛАТЕ:	166 666 667ТЕНГЕ

СДАЛ:

ПРИНЯЛ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Панфиловского района Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор:04/09/15 от 28 сентября 2015год доп.соглашение №1 от 17.02.2016год ДОП СОГЛАШЕНИЕ №2 ОТ 11 ИЮЛЯ 2016ГОД

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-х60-ти квартирных коммунальных жилых домов в с.Пиджим Панфиловского района Алматинской области

Наименование обьекта: Жилой дом на 60 квартир

А К Т №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за АВГУСТ

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОМ 2								
		Раздел: УСТРОЙСВО КРОВЛИ смета №22000 поз. посмете 31,32,33 ДОМ№2								
1.	Е0112-9-2	Устройство конькового элемента	м	88,00	481,76	1,22	42395	107	0,28	24
					44,10	0,45	3881	40	0,00	0
2.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стена м, устройство карнизов	м2	184,00	452,63	7,54	83284	1387	1,43	263
					214,65	2,86	39496	526	0,01	3
3.	С	Сайдинг	м2	184,00	397,61	--	73161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСВО КРОВЛИ смета №22000 поз. посмете 31,32,33 ДОМ№2								198839
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ КРОВЛИсмета №22000 поз. посмете 38-41 ДОМ№2								
4.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	136,00	13,42	2,49	1825	339	0,06	8
					9,68	0,92	1316	125	0,00	1
5.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собраиные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,86	49131,00	--	42229	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
6.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,35	119700,00	--	42197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. б елилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	16,40	148,40	0,07	2434	1	0,65	11
					108,00	0,02	1771	--	0,00	0
		Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ КРОВЛИсмета №22000 поз. посмете 38-41 ДОМ№2								88685
		Раздел: СЛУХОЕ ОКНО ОС-1,всего-14штсмета №22000 поз. посмете 42-48 ДОМ№2								
8.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	14,00	3282,79	81,61	45959	1143	6,08	85
					963,00	31,50	13482	441	0,15	2
9.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	74,20	341,97	8,20	25374	608	1,48	110
					236,25	3,08	17530	229	0,02	1
10.	С11011-425	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным порошковым покрытием СТ РК 2 083-2011	м2	82,07	423,00	--	34714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозя йственных зданий	м2	15,68	3960,00	--	62093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	47,60	481,76	1,22	22932	58	0,28	13
					44,10	0,45	2099	21	0,00	0
13.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкова иной стали	м2	18,20	575,05	1,24	10466	23	0,97	18
					153,23	0,47	2789	9	0,00	0
14.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,09	93997,62	304,24	8514	28	198,00	18
					33075,00	114,75	2996	10	0,56	0
		Итого по разделу: СЛУХОЕ ОКНО ОС-1,всего-14штсмета №22000 поз. посмете 42-48 ДОМ№2								210052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЫХОД НА КРОВЛЮ 3штсмета №22000 поз. посмете 49-56 ДОМ№2								
15.	Е0110-23-5	Установка блоков люков вперекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	2,19	375,50 191,93	30,89 11,68	822 420	68 26	1,23 0,06	3 0
16.	С12065-66	Полотна люков	м2	2,19	8010,00 --	-- --	17532 --	-- --	-- --	-- --
17.	С11031-59 3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	0,09	9950,00 --	-- --	901 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0109-17-1	Монтажколонн цельного сечения одноэтажных зданий, много этажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,25	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	1153 392	567 153	9,35 2,34	2 1
19.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритн ых емкостей	т	0,25	151200,00 --	-- --	37532 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1296 456	4 2	198,00 0,56	3 0
21.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	6,00	40,00 --	-- --	240 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0115-172-4	Масляная окраска люка пожарного белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,40	148,40 108,00	0,07 0,02	356 259	-- --	0,65 0,00	2 0
		Итого по разделу: ВЫХОД НА КРОВЛЮ 3штсмета №22000 поз. посмете 49-56 ДОМ№2								59834
		Раздел: УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИсмета №22000 поз. посмете 58,61,62,64-66,6871,72,,74,75,76,80 ДОМ№2								
23.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	778,45	257,14 43,65	2,33 0,88	200171 33979	1814 685	0,26 0,00	202 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	1031,94	251,66	1,88	259698	1940	0,23	238
					38,93	0,72	40173	743	0,00	4
25.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колероммасляным разбеленным по сборным конструкциям, под готовленных под окраску стен	м2	283,75	118,30	1,61	33568	457	0,31	88
					51,98	0,61	14749	173	0,00	1
26.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сбо рным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	630,05	251,66	1,88	158558	1184	0,23	146
					38,93	0,72	24528	454	0,00	2
27.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подго товленных под окраску стен	м2	194,47	118,30	1,61	23006	313	0,31	60
					51,98	0,61	10109	119	0,00	1
28.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плин тусных и угловых плиток/ без установки плиток туал етного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	4,32	970,16	2,10	4191	9	2,00	9
					333,00	0,79	1439	3	0,00	0
29.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными состава ми по сборным конструкциям потолков, подготовленны м под окраску	м2	3038,64	257,14	2,33	781356	7080	0,26	790
					43,65	0,88	132637	2674	0,00	13
30.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сбо рным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	780,70	251,66	1,88	196471	1468	0,23	180
					38,93	0,72	30393	562	0,00	3
31.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колероммасляным разбеленным по сборным конструкциям, под готовленных под окраску стен	м2	814,00	118,30	1,61	96296	1311	0,31	252
					51,98	0,61	42312	497	0,00	2
32.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сбор ным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м 2	2756,82	251,66	1,88	693781	5183	0,23	637
					38,93	0,72	107323	1985	0,00	10
33.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным	м2	465,24	118,30	1,61	55038	749	0,31	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкциям, подгот овленных под окраску стен			51,98	0,61	24183	284	0,00	1
34.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, пли нтусных и угловых плиток/ без установки плиток туа летного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	17,28	970,16	2,10	16764	36	2,00	35
					333,00	0,79	5754	14	0,00	0
35.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	99,82	17,43	0,12	1740	12	0,09	9
					13,73	0,05	1371	5	0,00	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИсмета №22000 поз. посмете 58,61,62,64-66,6871,72,,74,75,76,80 ДОМ№2								2520638
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПОЛОВсмета №22000 поз. посмете 98,99,106,107ДОМ№2								
36.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	2820,85	925,06	4,90	2609456	13822	0,38	1078
					58,50	1,85	165020	5219	0,01	25
37.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	3018,31	123,31	0,16	372191	483	0,09	271
					16,18	0,07	48836	211	0,00	1
38.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных у словиях из одноцветных с красителем плиток	м2	270,00	1041,83	15,20	281294	4104	1,07	289
					173,30	7,37	46791	1990	0,04	10
39.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	288,90	137,40	0,32	39696	92	0,24	68
					41,63	0,11	12027	32	0,00	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПОЛОВсмета №22000 поз. посмете 98,99,106,107ДОМ№2								3302636
		Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ - ДВЕРИсмета №22000 поз. посмете 112-125 ДОМ№2								
40.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	147,89	330,85	32,08	48931	4744	1,49	220
					272,25	12,13	40264	1794	0,06	9
41.	С12031-27	Двери из алюминиевых сплавов распашные двупольными неравнопольными полотнами с	шт	3,00	17700,00	--	53100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		порогом ДАЧ 24-13П								
42.	С12031-25	Двери из алюминиевых сплавов распашные однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 24-ЮП	шт	5,00	12100,00 --	-- --	60500 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов распашные однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21 -ЮП	шт	60,00	11400,00 --	-- --	684000 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	14,70	375,50 191,93	30,89 11,68	5520 2821	454 172	1,23 0,06	18 1
45.	С12021-41 ПРИМ.	Люки и лазы утепленные однопольные	т	0,58	147100,00 --	-- --	85414 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площ адь проема до 3 м2	м2	504,21	400,18 151,65	102,53 35,67	201775 76463	51697 17985	0,90 0,14	453 70
47.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	161,28	4250,00 --	-- --	685440 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12062-3	Блоки дверные однопольныес глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	178,50	4010,00 --	-- --	715785 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	131,04	3900,00 --	-- --	511056 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	25,20	3640,00 --	-- --	91728 --	-- --	-- --	-- --
51.	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-13АПЩ	м2	8,19	6390,00 --	-- --	52334 --	-- --	-- --	-- --
52.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	202,00	1380,00 --	-- --	278760 --	-- --	-- --	-- --
53.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	51,00	1500,00 --	-- --	76500 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ - 3550842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВЕРИсмета №22000 поз. посмете 112-125 ДОМ№2								
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЕЙ ОТДЕЛКИ смета №22000 поз. посмете 150,156,164,166,169 ДОМ№2								
54.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	434,00	3142,91 467,15	3,99 1,22	1364022 202743	1732 529	2,70 0,00	1172 2
55.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	1245,42	73,83 10,24	1,65 0,63	91949 12753	2055 785	0,06 0,00	77 4
56.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	40,00	73,83 10,24	1,65 0,63	2953 410	66 25	0,06 0,00	2 0
57.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	53,97	73,83 10,24	1,65 0,63	3985 553	89 34	0,06 0,00	3 0
58.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	176,40	73,83 10,24	1,65 0,63	13024 1806	291 111	0,06 0,00	11 1
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЕЙ ОТДЕЛКИ смета №22000 поз. посмете 150,156,164,166,169 ДОМ№2								1475932
		Раздел: УСТРОЙСТВО БАЛКОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ 52штсмета №22000 поз. посмете 170-177ДОМ№2								
59.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	3,50	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	48006 17646	19172 5437	28,90 5,46	101 19
60.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	2,55	147100,00 --	-- --	375408 --	-- --	-- --	-- --
61.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп	т	0,51	49389,00 --	-- --	25179 --	-- --	-- --	-- --
62.	С11011-89 0	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали	т	0,44	71100,00 --	-- --	31234 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СтЗсп								
63.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцин кованной стали	м2	83,72	575,05	1,24	48143	104	0,97	81
					153,23	0,47	12828	39	0,00	0
64.	Е0107-66-2	Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в сталь ной обвязке в одноэтажных призводственных зданиях при площади панелей от 5 до 10 м2	м2	56,00	69,08	36,28	3869	2032	0,17	9
					28,58	9,93	1601	556	0,04	2
65.	С11011-620	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм	м2	56,00	419,00	--	23466	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,73	28485,13	318,13	20737	232	39,00	28
					7020,00	119,25	5111	87	0,59	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО БАЛКОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ 52штсмета №22000 поз. посмете 170-177ДОМ№2								576042
		Раздел: УСТРОЙСТВО ВХОДНОЙ ГРУППЫсмета №22000 поз. посмете 178-211 ДОМ№2								
67.	Е0106-1-19	Устройство входной группы	м3	52,68	9551,90	353,46	503194	18620	3,64	192
					625,50	133,52	32951	7034	0,65	34
68.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	93997,62	304,24	9137	30	198,00	19
					33075,00	114,75	3215	11	0,56	0
69.	Е0106-1-19	Устройство бетонной подготовки	м3	37,62	8062,57	66,01	303314	2483	1,35	51
					195,75	24,93	7364	938	0,12	5
70.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,84	5239,08	327,33	4383	274	11,60	10
					1890,00	123,75	1581	104	0,60	1
71.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,84	67700,00	--	56641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	107,22	232,97	16,79	24979	1800	0,73	78
					111,60	6,28	11966	673	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	С143003-4 0	Плитка тротуарная	м2	109,36	640,00	--	69993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0109-17- 1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных здан ий	т	1,11	4646,85	2285,57	5149	2533	9,35	10
					1579,50	617,13	1750	684	2,34	3
75.	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пр олетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны,опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциям и, деталями крепления рельс и тупиками, пути подве сного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники,прогоны, связи, фахвер ковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	т	1,05	112700,00	--	118693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0110-14- 1	Установка стропил	м3	1,69	23741,72	334,28	40143	565	22,10	37
					3397,50	126,00	5744	213	0,62	1
77.	Е0110-51- 1	Огнезащита деревянных конструкций -ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,69	573,75	28,11	970	48	0,78	1
					123,75	10,58	209	18	0,05	0
78.	Е0107-20- 1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых нак ладок	т	0,16	41008,57	2434,57	6380	379	170,00	26
					31950,00	920,25	4971	143	4,49	1
79.	С12021-25 4	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладани ем толстолистовой стали без отверстий и сборосваро чных операций	т	0,16	122100,00	--	18996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0112-7-5	Устройство кровель различныхтипов. Устройство кровельного покрытия без слухов ых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	58,92	496,09	8,20	29230	483	1,71	101
					272,95	3,08	16082	181	0,02	1
81.	С11011-42 5	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным порошковым покрытием СТ РК 2083-2011	м2	65,17	423,00	--	27565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	58,92	20,48	0,91	1207	54	0,03	2
					4,68	0,34	276	20	0,00	0
83.	Е0112-9-2	Устройство конькового элемента	м	14,01	481,76	1,22	6749	17	0,28	4
					44,10	0,45	618	6	0,00	0
84.	Е0112-10-1	Устройство оцинкованного фартука	м2	2,52	575,05	1,24	1449	3	0,97	2
					153,23	0,47	386	1	0,00	0
85.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	47,30	326,29	2,21	15435	105	1,76	83
					319,50	0,83	15114	39	0,00	0
86.	С	Облицовка фасадная типа "LUXALON"	м2	47,30	534,60	--	25289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0107-66-2	Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальнойобвязке в одноэтажных призводственных зданиях приплощади панелей от 5 до 10 м2	м2	30,60	69,08	36,28	2114	1110	0,17	5
					28,58	9,93	875	304	0,04	1
88.	С11011-620	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм	м2	30,60	419,00	--	12821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	30,60	481,76	1,22	14742	37	0,28	9
					44,10	0,45	1349	14	0,00	0
90.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	6,00	636,26	137,88	3818	827	2,58	15
					465,75	51,75	2794	310	0,25	2
91.	С	Водосточная воронка	шт	6,00	367,54	--	2205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	95,40	3796,70	5,89	362205	562	0,41	40
					71,78	2,23	6848	213	0,01	1
93.	Е0109-17-1	Монтаж кол онн цельного сечения одноэтажных зданий	т	2,17	4646,85	2285,57	10097	4966	9,35	20
					1579,50	617,13	3432	1341	2,34	5
94.	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с по крытием из	т	2,17	112700,00	--	244889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилированного настила, пролетом до3 6 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кгна 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подк рановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транс порта, стропильные и подстропильные фермы илиблок и, надколонники, прогоны, связи, фахверковыестойк и, стеновые ригели, ветровые фермы/								
95.	Е0109-45-3	Монтаж полигаля	м2	87,39	965,99	28,84	84418	2521	4,98	435
					927,00	10,15	81011	887	0,04	4
96.	С	Полигаль	м2	87,39	5680,16	--	496390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С11011-2076	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 60Х44 толщиной стен ки 1,2 мм	м	40,14	124,16	--	4984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0106-11-7	Установка закладныхдеталей весом до 4 кг	1т	0,09	93997,62	304,24	8099	26	198,00	17
					33075,00	114,75	2850	10	0,56	0
99.	Е0110-34-1	Установка почтовых ящиков	шт	15,00	138,45	36,97	2077	555	0,63	9
					96,08	13,95	1441	209	0,07	1
100.	С	Почтовый ящик 5 секций	шт	12,00	3174,21	--	38091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ВХОДНОЙ ГРУППЫсмета №22000 поз. посмете 178-211 ДОМ№2								2555845
		Раздел: УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ смета №22000 поз. посмете 212,213 ДОМ№2								
101.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	14,40	2530,27	100,89	36436	1453	0,85	12
					123,75	38,25	1782	551	0,18	3
102.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки ,марки бетона В3,5,толщиной 80 мм	м3	11,52	7940,17	66,01	91471	760	1,35	16
					195,75	24,93	2255	287	0,12	1
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ смета								127907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		№22000 поз. посмете 212,213 ДОМ№2								
		Раздел: ВОДПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1смета №22020 поз. посмете 7,33-43 ДОМ№2								
103.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и го рячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	347,00	10,99 10,69	-- --	3814 3709	-- --	0,05 --	17 --
104.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	1счетчик	80,00	75,82 67,50	1,57 --	6066 5400	126 --	0,41 --	33 --
105.	С	Счетчик водомерный д 15 ммЭнко	шт	80,00	1067,04 --	-- --	85363 --	-- --	-- --	-- --
106.	Е0118-21-1	Установка фильтров диаметром 15мм	1фильтр	80,00	192,46 134,42	52,42 18,54	15397 10753	4193 1483	0,77 0,09	62 7
107.	С130905-2053	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Агсо СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	80,00	215,00 --	-- --	17200 --	-- --	-- --	-- --
108.	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	1шт	80,00	473,47 254,25	39,24 15,75	37878 20340	3139 1260	1,47 0,07	118 6
109.	С130904-1171	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 2134 5-2005	шт.	80,00	344,00 --	-- --	27520 --	-- --	-- --	-- --
110.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	132,57 54,00	1,57 --	265 108	3 --	0,30 --	1 --
111.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 15 мм	шт	4,00	328,00 --	-- --	1312 --	-- --	-- --	-- --
112.	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	м	40,00	375,00 --	-- --	15000 --	-- --	-- --	-- --
113.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,	м2	54,16	148,40 108,00	0,07 0,02	8037 5849	4 1	0,65 0,00	35 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		количество окрасок 2								
114.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	66,00	200,00 -- --	-- -- --	13200 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: ВОДПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1смета №22020 поз. посмете 7,33-43 ДОМ№2								231051
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕсмета №22020 поз. посмете 50,63-70ДОМ№2								
115.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и г орячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	657,00	10,99 10,69	-- --	7220 7023	-- --	0,05 --	33 --
116.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	80,00	75,82 67,50	1,57 --	6066 5400	126 --	0,41 --	33 --
117.	С	Счетчик водомерный д 15 мм Энко	шт	80,00	1067,04 --	-- --	85363 --	-- --	-- --	-- --
118.	Е0118-21-1	Установка фильтров диаметром 15 мм	1фильтр	80,00	192,46 134,42	52,42 18,54	15397 10753	4193 1483	0,77 0,09	62 7
119.	С130905-2053	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2 ", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	80,00	215,00 --	-- --	17200 --	-- --	-- --	-- --
120.	Е0116-15-1	Установка кранов шаровы х диам. до 25 мм	1шт	80,00	473,47 254,25	39,24 15,75	37878 20340	3139 1260	1,47 0,07	118 6
121.	С130904-1171	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 213 45-2005	шт.	80,00	344,00 --	-- --	27520 --	-- --	-- --	-- --
122.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплето в, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	91,78	148,40 108,00	0,07 0,02	13620 9912	6 2	0,65 0,00	59 0
123.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	12,00	21,80 5,81	0,05 0,02	262 70	1 --	0,03 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕсмета №22020 поз. посмете 50,63-70ДОМ№2								210525
		Раздел: САНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ смета №22020 поз. посмете 104-115ДОМ№2								
124.	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	60,00	9126,62	39,24	547597	2354	2,22	133
					387,00	15,75	23220	945	0,07	4
125.	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60,00	5930,28	21,53	355817	1292	1,95	117
					346,50	9,00	20790	540	0,04	2
126.	E0117-5-4	Установка раковин	комплект	60,00	249,71	12,33	14983	740	0,81	49
					144,00	4,50	8640	270	0,02	1
127.	C131101-55	Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой, деталями крепления, размером 500х400Х410 мм	шт	60,00	1630,00	--	97800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	E0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	60,00	5778,07	93,94	346684	5636	1,95	117
					330,75	36,00	19845	2160	0,17	10
129.	E0117-2-3	Установка смесителей	шт	120,00	143,32	1,57	17198	188	0,70	84
					126,00	--	15120	--	--	--
130.	C131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА на стенные, с верхним изливом и аэратором	компл	60,00	1320,00	--	79200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	C131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфор овым корпусом	компл	60,00	1530,00	--	91800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	E0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	60,00	7298,33	6,95	437900	417	2,48	149
					414,00	2,25	24840	135	0,01	1
133.	E0117-8-1	Установка индивидуальных водо водяных нагревателей	комплект	80,00	1512,32	97,07	120986	7766	7,87	630
					1370,25	36,00	109620	2880	0,18	14
134.	C	Водонагреватель Аристон V 80 л	шт	60,00	11360,33	--	681620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	С	Водонагреватель Аристон V 15 л	шт	20,00	7083,50	--	141670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: САНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ смета №22020 поз. посмете 104-115ДОМ№2 2933254

Раздел: Вентиляция смета №22030 поз. посмете 64-68ДОМ№2

136.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размеро м 150Х150 мм	шт	101,00	320,85	16,96	32405	1713	1,12	113
					186,64	7,09	18850	716	0,03	3
137.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200Х200 мм	шт	60,00	355,85	16,96	21351	1017	1,12	67
					186,64	7,09	11198	425	0,03	2
138.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оц инкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	171,60	1169,91	13,82	200757	2371	1,62	277
					259,88	5,18	44595	888	0,03	4
139.	Е0120-3-3	Прокладкавоздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800 , 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	363,20	1144,51	11,11	415687	4035	1,48	538
					238,61	4,16	86664	1510	0,02	7
140.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	72,80	1174,73	9,61	85520	699	1,28	93
					206,72	3,59	15050	261	0,02	1
141.	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	м2	36,96	2700,27	33,19	99802	1227	0,87	32
					151,20	11,81	5588	437	0,06	2
142.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	м2	162,50	258,32	92,82	41978	15083	0,59	96
					100,80	34,88	16380	5668	0,17	28
143.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	м3	6,50	5520,00	--	35880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса воздуховодов	м2	156,00	936,05	4,92	146024	768	1,15	179
					193,05	1,87	30116	292	0,01	1
145.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и	кг	48,00	93,00	--	4464	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подставки под оборудование из сортовой стали			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция смета №22030 поз. посмете 64-68ДОМ№2								1083868
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ,ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ №22040 поз. посмете19,20,25,26,29-49,60-65ДОМ№2								
146.	Ц0108-600 -1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	48,00	62,90 54,00	5,40 2,30	3019 2592	259 110	-- 0,01	-- 1
147.	С	Счетчик однофазный СО-711 PLC TX IP P	шт	48,00	4176,59 --	-- --	200476 --	-- --	-- --	-- --
148.	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	60,00	74,15 45,68	-- --	4449 2741	-- --	0,29 --	17 --
149.	С151801-120	Звонок DNS-206	шт	60,00	1160,00 --	-- --	69600 --	-- --	-- --	-- --
150.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	97,00	169,86 86,85	57,56 35,93	16476 8424	5583 3486	0,55 0,16	53 15
151.	С151701-174	Светильники, тип НПБ00-60	шт.	18,00	298,00 --	-- --	5364 --	-- --	-- --	-- --
152.	С151701-312	Светильник, тип НББ61-60	шт.	60,00	124,00 --	-- --	7440 --	-- --	-- --	-- --
153.	С151701-135	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	19,00	359,00 --	-- --	6821 --	-- --	-- --	-- --
154.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	1,00	135,55 124,20	-- --	136 124	-- --	0,78 --	1 --
155.	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	шт	1,00	441,00 --	-- --	441 --	-- --	-- --	-- --
156.	С	Компактная люминисцентная	шт	97,00	46,44	--	4505	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лампа,18Вт			--	--	--	--	--	--
157.	С	Компактная люминисцентная лампа,8Вт	шт	1,00	46,44	--	46	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С	Колодка клеммная на 3 контакта	шт	120,00	12,70	--	1524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С	Колодка клеммная на 4 контакта	шт	90,00	16,04	--	1443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	шт	160,00	72,14	0,36	11543	58	0,31	49
					47,93	0,14	7669	23	0,00	0
161.	С151801-6	Патрон, прим.	шт	160,00	66,00	--	10560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	171,00	194,52	--	33263	--	0,19	32
					29,48	--	5041	--	--	--
163.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	195,00	231,38	--	45119	--	0,20	39
					31,05	--	6055	--	--	--
164.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	5,00	36,26	--	181	--	0,17	1
					27,00	--	135	--	--	--
165.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	5,00	134,00	--	670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	488,00	34,70	--	16934	--	0,19	92
					29,48	--	14386	--	--	--
167.	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	шт	488,00	66,00	--	32208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	шт	320,00	29,13	--	9322	--	0,17	55
					27,00	--	8640	--	--	--
169.	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на	шт	200,00	46,00	--	9200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4			--	--	--	--	--	--
170.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, наток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	120,00	134,00 --	-- --	16080 --	-- --	-- --	-- --
171.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	1,18	16300,00 --	-- --	19218 --	-- --	-- --	-- --
172.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198УХЛ3	1000шт	1,40	60400,00 --	-- --	84560 --	-- --	-- --	-- --
173.	Ц0111-138-1	Установка замка	компл	3,00	211,71 76,50	103,32 22,50	635 230	310 67	0,50 0,13	2 0
174.	С11011-815	Замок	шт	3,00	844,00 --	-- --	2532 --	-- --	-- --	-- --
175.	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	11500,00	42,56 22,77	19,79 7,47	489440 261855	227585 85905	0,13 0,04	1550 420
176.	Е0146-31-4	Вычитается позиция: Добавляется на каждые 20 см2 сверх 100 см2 при пробивке в кирпичных стенах борозд	м	-11500,00	28,62 15,56	13,06 4,93	-329130 -178986	-150144 -56649	0,15 0,04	-1774 -462
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ,ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ №22040 поз. посмете19,20,25,26,29-49,60-65ДОМ№2								774075
		Раздел: Система уравнения потенциалов и молниезащита №22040 поз. посмете66-74ДОМ№2								
177.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых трубдиам. до 25 мм в готовые борозды	м	1200,00	36,51 26,33	-- --	43812 31596	-- --	0,16 --	194 --
178.	С	Труба горфированная Д 20 мм	м	1212,00	8,69 --	-- --	10529 --	-- --	-- --	-- --
179.	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	1230,00	38,10 28,80	3,20 0,70	46863 35424	3936 861	0,15 0,00	185 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	С151607-1 19	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,81	15071,00	--	12208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С151607-1 21	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,42	23772,00	--	9984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	50,00	88,90	3,10	4445	155	0,16	8
					27,90	0,30	1395	15	0,00	0
183.	Ц0108-472 -4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	м	230,00	49,10	7,30	11293	1679	0,15	35
					27,70	0,80	6371	184	0,00	1
184.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	85,00	330,10	24,10	28059	2048	0,70	59
					116,00	2,50	9860	212	0,01	1
185.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,12	437100,00	--	54200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система уравнения потенциалов и молниезащита №22040 поз. посмете66-74ДОМ№2								221393
		Раздел: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ №22050 поз. посмете1-10ДОМ№2								
		==========								
186.	Ц0110-898 -12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	6,00	742,00	305,00	4452	1830	2,00	12
					398,00	72,00	2388	432	0,42	3
187.	С151801-1 34	Коробка распределительная телефонная КРТ-10,прим	шт	6,00	1750,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых трубдиам. до 25 мм в готовые борозды	м	1260,00	36,51	--	46003	--	0,16	204
					26,33	--	33176	--	--	--
189.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	102,00	54,48	--	5557	--	0,18	18
					29,03	--	2961	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190.	С	Труба ПВХ ,д 50 мм	м	102,00	64,15	--	6544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С	Труба гофрированная ,д 16 мм	м	1260,00	7,02	--	8841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1260,00	27,70	2,10	34902	2646	0,10	126
					19,70	0,50	24822	630	0,00	4
193.	С	Кабель КРВПМ 1Х2Х0,4 мм	м	1260,00	6,68	--	8420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Ц0110-349 -7	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	60,00	107,30	--	6438	--	1,00	60
					99,00	--	5940	--	--	--
195.	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	шт	60,00	222,00	--	13320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ №22050 поз. посмете1-10ДОМ№2								144976
		Раздел: ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ №22060 поз. посмете1-22ДОМ№2								
196.	Ц0108-529 -5	Блок-контактор на установленной конструкции с количеством блок-контактов /вспомогательных контактов/ до 12	шт	3,00	999,80	14,80	2999	44	3,00	9
					542,00	2,30	1626	7	0,01	0
197.	С	Блок вызова антивандальный до 100 абонет	шт	3,00	4510,72	--	13532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Ц0110-111 -2	Оборудование станции: аппарат телефонный*настенный системы ЦБ или АТС	шт	60,00	1291,20	--	77472	--	7,00	420
					1251,00	--	75060	--	--	--
199.	С	Телефонный аппарат	шт	60,00	601,43	--	36086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	Ц0110-898 -12	Разные работы: блок коммутационный коробка		6,00	742,00	305,00	4452	1830	2,00	12
					398,00	72,00	2388	432	0,42	3
201.	С	Блок коммутационный БК-10	шт	6,00	768,49	--	4611	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
202.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	3,00	994,30 936,00	1,60 --	2983 2808	5 --	5,00 --	15 --
203.	С	Блок питания БП 12В,2А	шт	3,00	1637,22 --	-- --	4912 --	-- --	-- --	-- --
204.	Ц0108-81-1	Аппарат /замок электромагнитной блокировки/, до 2 подключаемых концов	шт	3,00	97,70 85,50	1,60 --	293 256	5 --	1,00 --	3 --
205.	С	Замок электромагнитный ML-300	шт	3,00	2806,67 --	-- --	8420 --	-- --	-- --	-- --
206.	С	Комплект подавителей помех на1 замок	шт	3,00	1937,94 --	-- --	5814 --	-- --	-- --	-- --
207.	С	Доводчик двери на дверь	шт	3,00	2171,83 --	-- --	6515 --	-- --	-- --	-- --
208.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигн альная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	3,00	97,70 85,50	1,60 --	293 256	5 --	1,00 --	3 --
209.	С	Кнопка выхода	шт	3,00	425,01 --	-- --	1275 --	-- --	-- --	-- --
210.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых трубдиам. до 25 мм в готовые борозды	м	1509,00	36,51 26,33	-- --	55094 39732	-- --	0,16 --	244 --
211.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	90,00	54,48 29,03	-- --	4903 2613	-- --	0,18 --	16 --
212.	С	Труба ПВХ ,д 50 мм	м	90,00	64,15 --	-- --	5774 --	-- --	-- --	-- --
213.	С	Труба гофрированная ,д 16 мм	м	1509,00	7,02 --	-- --	10588 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенныхтрубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1659,00	27,70	2,10	45954	3484	0,10	166
					19,70	0,50	32682	830	0,00	5
215.	С	Кабель телефонный J-У	м	90,00	37,71	--	3394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	С	Кабель телефонный J-У	м	1509,00	25,96	--	39176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	С	Кабель питания 2х0,75	м	60,00	73,51	--	4410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬ №22060 поз. посмете1-22ДОМ№2								338951
		Раздел: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ№22000 поз. посмете50-61ДОМ№1								
218.	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок,марка бетона В25	м3	24,75	13840,25	241,10	342546	5967	8,06	199
					1282,50	91,08	31742	2254	0,44	11
219.	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей,марка бетона В25	м3	54,18	15744,40	379,21	853032	20546	13,00	704
					2117,25	143,26	114713	7762	0,70	38
220.	Е0106-21-1	Устройство ригелей ,марка бетона В25	м3	8,64	14857,03	3768,94	128365	32564	12,53	108
					2040,75	1019,84	17632	8811	3,90	34
221.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,26	66000,00	--	17023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,40	64700,00	--	90625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,15	72000,00	--	10683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,56	68800,00	--	175991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	3,83	64400,00	--	246616	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
226.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,53	62100,00 --	-- --	32878 --	-- --	-- --	-- --
227.	С12041-11 8	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,12	59900,00 --	-- --	7087 --	-- --	-- --	-- --
228.	Е0106-11-6	Установка стальных деталей остающихся в теле бетона	1т	0,12	18837,97 7560,00	11119,34 4200,75	2283 916	1348 509	42,50 20,52	5 2
229.	С12021-25 5	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,12	138200,00 --	-- --	16750 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ№22000 поз. посмете50-61ДОМ№1								1923879
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК №22010 поз. посмете9,11-15ДОМ№1								
230.	Е0107-20-3	Установка стальных кре пежных элементов, монтажных изделий массой до 20 к г	т	9,98	13010,10 8100,00	1826,10 690,75	129812 80820	18220 6892	42,70 3,37	426 34
231.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с зад елкой	1т	0,71	52657,31 47475,00	536,06 202,50	37210 33548	379 143	289,00 0,99	204 1
232.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профил я класса А-III, d 10 мм	т	0,32	53000,00 --	-- --	17027 --	-- --	-- --	-- --
233.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,39	119700,00 --	-- --	46130 --	-- --	-- --	-- --
234.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов ифахверков при высоте этажа до 4 м	м3	277,40	815,83 461,25	319,70 119,25	226311 127951	88685 33080	3,07 0,58	852 161
235.	С	Клей для кладки газоблока	мешок	256,32	250,60 --	-- --	64233 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК								520723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		№22010 поз. посмете9,11-15ДОМ№1								
		Раздел: УСТРОЙСВО КРОВЛИ№ 22010 поз. посмете27,29ДОМ№1								
236.	С11011-19 69	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из пол иэтиленовых полос/	м2	1284,00	38,09 --	-- --	48908 --	-- --	-- --	-- --
237.	С11011-42 5	Металлочерепица из стального ли ста с антикоррозионным порошковым покрытием СТ РК 2083-2011	м2	1263,05	423,00 --	-- --	534271 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: УСТРОЙСВО КРОВЛИ№ 22010 поз. посмете27,29ДОМ№1								583179
		Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ - ОКНА 22010 поз. посмете130,131,133,139,140,141,143,144132,ДОМ№1								
238.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной кон струкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост иповоротная створка ГОСТ 30674-99	м2	327,96	5206,00 --	-- --	1707360 --	-- --	-- --	-- --
239.	С12061-18 6	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитуро й: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 306 7 4-9 9	м2	10,39	5206,00 --	-- --	54101 --	-- --	-- --	-- --
240.	С12061-18 9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитуро й: трехэлементные - с однойповоротной створкой ГОСТ 30674-99	м2	58,50	5206,00 --	-- --	304551 --	-- --	-- --	-- --
241.	С11011-93 6	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-309,54	2800,00 --	-- --	-866725 --	-- --	-- --	-- --
242.	С11011-13 60	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	м2	309,54	2320,00 --	-- --	718143 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
243.	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные од нокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	103,14	10900,00	--	1124204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 м м	м2	-51,57	2800,00	--	-144393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	С11011-1360	Стеклопакет СПО4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	м2	51,57	2320,00	--	119640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	С12031-734	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм трехстворчатые одинарной конструкц ии с однокамерным стеклопакетом, поворотнооткидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-о ткидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	172,31	9305,00	--	1603326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергос берегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826 -2001/	м2	134,40	4963,00	--	667028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ - ОКНА 22010 поз. посмете130,131,133,139,140,141,143,144132,ДОМ№1								5287236
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЕЙ ОТДЕЛКИ 22010 поз. посмете152-155,158-163,ДОМ№1								
248.	С	Грунтовка для гипсовых стяжек КНАУФ-Грундирмиттель	кг	124,54	158,15	--	19697	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	С	Штукатурно-клеевая смесь КНАУФ-Севенер	кг	7472,52	26,06	--	194748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	С11011-5564	Сетки полимерные для фасада	м2	1432,23	60,00	--	85934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	С	Штукатурка цементная декоративная КНАУФ-Диамант	мешок	4732,60	24,73	--	117015	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
252.	С	Грунтовка для гипсовых стяжек КНАУФ-Грундирмиттель	кг	4,00	158,15	--	633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	С	Клей КНАУФ Перфликсдля крепления пенопласта	мешок	4,00	367,54	--	1470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	С	Утеплитель РО1РАп-ВР-80 мм	м3	3,20	7016,67	--	22453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	С11011-5564	Сетки полимерные для фасада	м2	46,00	60,00	--	2760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	С	Штукатурно-клееваясмесь КНАУФ-Севенер	мешок	240,00	26,06	--	6255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	С	Штукатурка цементная декоративная КНАУФ-Диамант	мешок	152,00	24,73	--	3758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЕЙ ОТДЕЛКИ 22010 поз. посмете152-155,158-163,ДОМ№1								454724
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ,ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ 22040 поз. посмете50-54,ДОМ№1								
258.	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1000м	1,20	21720,00	--	26064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
259.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	4,50	32123,00	--	144554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	6,10	50586,00	--	308575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	С151601-343	Кабели силовые ВВГ 3х4,0	км	1,50	79105,00	--	118658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	С	Кабели силовые ВВГ 5х95	км	0,16	3262,75	--	522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ,ИЗДЕЛИЯ И								598372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

МАТЕРИАЛЫ 22040 поз. посмете50-54,ДОМ№1

ИТОГО:	29973463	496532		16078
	2818129	177589		641

Накладные расходы :

На монтажные работы	374925
На общестроительные работы	2243498
На металломонтажные работы	101459
На сантехнические работы	649736
Всего накладных расходов:	3369619
Итого с накладными	33343081

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1988556
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	35331637
Итого с временными, 1,1 %	35718080
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	36101670
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	36243740
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	36598916
Пересчет в текущих ценах, К-2,67221	97799989
2015г-МРП-1982тенге(Имрп-2,55742)-36%	
2016г-МРП-2121тенге(Имрп-2,73677)-64%	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1956000
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	99755989
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11970719
Итого с НДС	111726708
Тендорная скидка	615 597тенге
ИТОГО К ВЫПЛАТЕ:	***111 111 111ТЕНГЕ***

СДАЛ: ***ПРИНЯЛ***

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Панфиловского района Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор:04/09/15 от 28 сентября 2015год доп.соглашение №1 от 17.02.2016год ДОП СОГЛАШЕНИЕ №2 ОТ 11 ИЮЛЯ 2016ГОД

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-х60-ти квартирных коммунальных жилых домов в с.Пиджим Панфиловского района Алматинской области

Наименование обьекта: Жилой дом на 60 квартир

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОМ №1								
		Раздел: УСТРОЙСВО КРОВЛИ смета №22010 поз по смете18,19,21-26,28,30-38								
1.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	м2	1692,00	103,08	0,99	174411	1675	0,07	117
					11,59	0,38	19610	643	0,00	3
2.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	846,00	189,45	4,72	160270	3993	0,40	341
					70,88	1,78	59964	1506	0,01	7
3.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	846,00	162,89	15,94	137801	13485	0,24	206
					34,65	5,96	29314	5042	0,03	25
4.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	846,00	71,22	2,10	60255	1777	0,01	11
					1,65	0,75	1396	635	0,00	4
5.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,30	69339,08	327,33	90338	426	11,60	15
					1890,00	123,75	2462	161	0,60	1
6.	Е0110-14-1	Установка стропил	м 3	32,52	23741,72	334,28	771986	10869	22,10	719
					3397,50	126,00	110473	4097	0,62	20
7.	Е0110-51-	Огнезащита деревянных конструкций	м3	32,52	573,75	28,11	18656	914	0,78	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	- ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов			123,75	10,58	4024	344	0,05	2
8.	Е0114-34-1	Покрытие пленкой кровель	м2	1284,00	34,38	0,07	44149	90	0,12	158
					18,56	0,02	23831	26	0,00	0
9.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховы х окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1142,00	496,09	8,20	566534	9364	1,71	1953
					272,95	3,08	311709	3517	0,02	17
10.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и наст илы по фермам	м2	1142,00	20,48	0,91	23390	1039	0,03	33
					4,68	0,34	5345	388	0,00	2
11.	Е0112-9-2	Устройство конькового элемента	м	88,00	481,76	1,22	42395	107	0,28	24
					44,10	0,45	3881	40	0,00	0
12.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стена м, устройство карнизов	м2	184,00	452,63	7,54	83284	1387	1,43	263
					214,65	2,86	39496	526	0,01	3
13.	С	Сайдинг	м2	184,00	397,61	--	73161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простыхпри высоте этажа до 4 м	м3	1,27	2288,24	335,84	2918	428	4,54	6
					699,75	126,00	892	161	0,61	1
15.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250Х120Х65 мм, М-100	1000шт	0,48	13700,00	--	6638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей МС-1,МС-2,МС-3	1т	0,49	93997,62	304,24	46410	150	198,00	98
					33075,00	114,75	16330	57	0,56	0
17.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,10	22951,16	316,57	2341	32	22,50	2
					3487,50	119,25	356	12	0,58	0

Итого по разделу: УСТРОЙСВО КРОВЛИ смета №22010 поз по смете18,19,21-26,28,30-38 2304936

Раздел: УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИсмета №22010 поз по смете57,59,60,63

==========

1ЭТАЖ ПОТОЛОК

18.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	778,45	195,00	3,94	151798	3067	0,55	431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	поверхн остей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков			102,11	1,49	79488	1160	0,01	6
		ГАЗОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ								
19.	Е0115-82-5	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	м2	1315,69	21,10	0,01	27764	13	0,04	54
					6,70	--	8815	--	--	--
20.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворн ых смесей толщиной 4мм стен	м2	1315,69	254,88	3,43	335343	4513	0,46	599
					73,73	1,31	97006	1724	0,01	8
		СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ								
21.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смес ей толщиной 2 мм стен монолитных	м2	824,52	166,08	3,43	136936	2828	0,46	375
					73,73	1,31	60792	1080	0,01	5
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИсмета №22010 поз по смете57,59,60,63								651841
		Раздел: ВЕДОМОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ТИПОВОЙ ЭТАЖсмета №22010 поз по смете67,69,7073,77,79								
		ПОТОЛОК								
22.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных повер хностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворн ых смесей толщиной 2 мм потолков	м2	3038,64	195,00	3,94	592535	11972	0,55	1682
					102,11	1,49	310276	4528	0,01	22
		ГАЗОБЕТОННЫЕ СТЕНЫ								
23.	Е0115-82-5	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	м2	5304,70	21,10	0,01	111940	53	0,04	219
					6,70	--	35541	--	--	--
24.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхно стей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 4мм стен	м2	5304,70	254,88	3,43	1352062	18195	0,46	2415
					73,73	1,31	391116	6949	0,01	33
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ								
25.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей / однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен монолитных	м2	3222,06	166,08	3,43	535120	11052	0,46	1467
					73,73	1,31	237562	4221	0,01	20
		ПОДВАЛ								
26.	Е0115-69-4	Затирка швов потолков	м2	29,14	57,16	0,35	1666	10	0,30	9
					51,98	0,14	1515	4	0,00	0
27.	Е0115-69-2	Затирка швов стен	м2	99,82	78,53	0,65	7838	65	0,29	29
					46,35	0,25	4627	25	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ВЕДОМОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ТИПОВОЙ ЭТАЖсмета №22010 поз по смете67,69,7073,77,79								2601160
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПОЛОВ смета №22010 поз по смете81,82-94,95-97.100-105.108-111								
28.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных	м3	114,85	2047,25 477,00	-- --	235128 54784	-- --	2,99 --	343 --
29.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	527,61	201,70 52,20	9,95 3,74	106418 27541	5250 1973	0,36 0,02	188 10
30.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4220,88	25,47 0,63	0,67 0,25	107523 2659	2828 1055	0,00 0,00	19 5
31.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	527,61	199,00 39,60	9,95 3,74	104994 20893	5250 1973	0,27 0,02	142 10
32.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	527,61	57,48 51,30	0,23 0,09	30325 27066	121 47	0,29 0,00	152 0
33.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	564,54	28,11 18,50	0,22 0,09	15870 10444	124 51	0,10 0,00	59 0
34.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	136,44	201,70 52,20	9,95 3,74	27520 7122	1358 510	0,36 0,02	49 2
35.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	272,88	25,47 0,63	0,67 0,25	6951 172	183 68	0,00 0,00	1 0
36.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	136,44	57,48 51,30	0,23 0,09	7842 6999	31 12	0,29 0,00	39 0
37.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,46	3011,10 531,00	-- --	4387 774	-- --	3,24 --	5 --
38.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной водин слой толщиной 2 мм	м2	29,14	121,68 48,83	9,38 3,51	3546 1423	273 102	0,24 0,02	7 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,25	9810,88	--	51460	--	3,66	19
					567,00	--	2974	--	--	--
40.	Е0111-15-3	Устройство цементныхпокрытий толщиной 20 мм	м2	29,14	199,00	9,95	5799	290	0,27	8
					39,60	3,74	1154	109	0,02	1
41.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	29,14	57,48	0,23	1675	7	0,29	8
					51,30	0,09	1495	3	0,00	0
42.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	169,25	6569,36	261,86	1111871	44320	3,44	582
					499,50	99,00	84541	16756	0,48	81
43.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2820,85	201,70	9,95	568960	28067	0,36	1004
					52,20	3,74	147248	10550	0,02	51
44.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	5641,70	25,47	0,67	143717	3780	0,00	25
					0,63	0,25	3554	1410	0,00	7
		ТИП 5								
45.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляциизасыпной керамзитовой	м3	8,10	6569,36	261,86	53212	2121	3,44	28
					499,50	99,00	4046	802	0,48	4
46.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,35	2013,65	--	2718	--	2,99	4
					477,00	--	644	--	--	--
47.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	270,00	121,68	9,38	32853	2533	0,24	66
					48,83	3,51	13184	948	0,02	5
48.	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	810,00	45,49	4,86	36848	3937	0,08	66
					17,28	1,82	13997	1474	0,01	7
49.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	270,00	201,70	9,95	54458	2686	0,36	96
					52,20	3,74	14094	1010	0,02	5
50.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки	м2	270,00	25,47	0,67	6878	181	0,00	1
					0,63	0,25	170	67	0,00	0
		ТИП6								
51.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	162,60	189,22	2,00	30767	326	0,57	92
					93,60	0,27	15219	44	0,04	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0111-11-1	Устройство цементныхстяжек толщиной 20 мм	м2	162,50	201,70	9,95	32776	1617	0,36	58
					52,20	3,74	8482	608	0,02	3
53.	Е0111-11-2	добавлять на каждые5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	162,50	25,47	0,67	4140	109	0,00	1
					0,63	0,25	102	41	0,00	0
54.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев Вр-1 д=3 мм	1т	0,25	48039,08	327,33	12029	82	11,60	3
					1890,00	123,75	473	31	0,60	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПОЛОВ смета №22010 поз по смете81,82-94,95-97.100-105.108-111								2800664
		Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ - ОКНАсмета №22010 поз по смете126,127,130,134-138,142								
55.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пов оротно-откидных/, двухстворчатых площадью проема д о 2 м2	м2	121,75	427,50	19,32	52049	2352	1,11	135
					185,83	6,39	22625	778	0,03	4
56.	Е0110-91-6	Установка оконных блоковиз ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-о ткидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м 2	м2	216,60	346,04	18,87	74953	4087	0,82	177
					136,44	6,39	29553	1384	0,03	7
57.	Е0110-91-8	Установка оконных блоковиз ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-от кидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створо к глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м 2	58,50	348,93	18,88	20413	1104	1,02	60
					171,01	6,57	10004	385	0,03	2
58.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	386,46	229,35	5,58	88636	2156	0,59	226
					94,05	2,12	36347	819	0,01	4
59.	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	10,39	416,74	10,41	4331	108	1,11	12
					177,30	3,94	1843	41	0,02	0
60.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 300 мм	м	323,36	2860,00	--	924810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, п арапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной	м2	64,67	575,05	1,24	37190	80	0,97	63
					153,23	0,47	9910	30	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали								
62.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах пл ощадью проема до 3 м2	м2	103,14	447,28 215,16	20,21 6,88	46132 22191	2085 710	1,29 0,03	133 3
63.	Е0109-44-4	Монтажоконных блоков из алюминиевых многокамерных профи лей с герметическими стеклопакетами	м2	172,31	975,14 765,00	202,91 51,20	168025 131816	34964 8822	3,81 0,17	656 30
		Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ - ОКНАсмета №22010 поз по смете126,127,130,134-138,142								1416538
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЕЙ ОТДЕЛКИсмета №22010 поз по смете148,149,150,151,156,								
64.	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладкии облицовки	м2	2113,20	125,15 68,85	0,62 0,23	264469 145494	1310 486	0,43 0,00	917 2
65.	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	182,00	649,28 37,89	1,02 0,16	118168 6896	185 29	0,24 0,00	43 0
66.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	434,00	3142,91 467,15	3,99 1,22	1364022 202743	1732 529	2,70 0,00	1172 2
67.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	1245,42	440,99 396,91	43,81 31,25	549214 494320	54558 38914	2,25 0,14	2805 179
68.	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	1245,42	73,83 10,24	1,65 0,63	91949 12753	2055 785	0,06 0,00	77 4
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАРУЖНЕЙ ОТДЕЛКИсмета №22010 поз по смете148,149,150,151,156,								2387822
		Раздел: ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА ПО МОНОЛИТНОЙ СТЕНЕсмета №22010 поз по смете157,164								
69.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплой золяции зданий с декоративно-защитным слоем по сте нам из бетона с лесов	м2	40,00	556,76 437,79	46,90 31,25	22270 17512	1876 1250	2,51 0,14	100 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	Е0115-158 -3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	40,00	73,83	1,65	2953	66	0,06	2
					10,24	0,63	410	25	0,00	0
		Итого по разделу: ФАСАДНАЯ ОТДЕЛКА ПО МОНОЛИТНОЙ СТЕНЕсмета №22010 поз по смете157,164								25223
		Раздел: ДЕКОРАТИВНАЯ РУСТОВКАсмета №22010 поз по смете165,166								
71.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2	53,97	180,60	3,94	9747	213	0,55	30
					102,11	1,49	5511	80	0,01	0
72.	Е0115-158 -3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	53,97	73,83	1,65	3985	89	0,06	3
					10,24	0,63	553	34	0,00	0
		Итого по разделу: ДЕКОРАТИВНАЯ РУСТОВКАсмета №22010 поз по смете165,166								13732
		Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ БАЛКОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙсмета №22010 поз по смете167-169								
73.	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	176,40	189,22	2,00	33378	353	0,57	100
					93,60	0,27	16511	48	0,04	7
74.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2	176,40	180,60	3,94	31858	695	0,55	98
					102,11	1,49	18012	263	0,01	1
75.	Е0115-158 -3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2	176,40	73,83	1,65	13024	291	0,06	11
					10,24	0,63	1806	111	0,00	1
		Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ БАЛКОННЫХ ОГРАЖДЕНИЙсмета №22010 поз по смете167-169								78259
		Раздел: УСТРОЙСТВО ВХОДНОЙ ГРУППЫсмета №22010 поз по смете178-197								
76.	Е0106-1-19	Устройство входной группы	м3	52,68	9551,90	353,46	503194	18620	3,64	192
					625,50	133,52	32951	7034	0,65	34
77.	Е0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,10	93997,62	304,24	9137	30	198,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	до 4 кг			33075,00	114,75	3215	11	0,56	0
78.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	37,62	8062,57	66,01	303314	2483	1,35	51
					195,75	24,93	7364	938	0,12	5
79.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,84	5239,08	327,33	4383	274	11,60	10
					1890,00	123,75	1581	104	0,60	1
80.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,84	67700,00	--	56641	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	м2	107,22	232,97	16,79	24979	1800	0,73	78
					111,60	6,28	11966	673	0,03	3
82.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	109,36	640,00	--	69993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных здан ий	т	1,11	4646,85	2285,57	5149	2533	9,35	10
					1579,50	617,13	1750	684	2,34	3
84.	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пр олетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны,опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциям и, деталями крепления рельс и тупиками, пути подве сного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники,прогоны, связи, фахвер ковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	т	1,05	112700,00	--	118693	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	1,69	23741,72	334,28	40143	565	22,10	37
					3397,50	126,00	5744	213	0,62	1
86.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,69	573,75	28,11	970	48	0,78	1
					123,75	10,58	209	18	0,05	0
87.	Е0107-20-	Установка стальных крепежных	т	0,16	41008,57	2434,57	6380	379	170,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	элементов, арматурных стыковых нак ладок			31950,00	920,25	4971	143	4,49	1
88.	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладани ем толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,16	122100,00	--	18996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0112-7-5	Устройство кровель различныхтипов. Устройство кровельного покрытия без слухов ых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	58,92	496,09	8,20	29230	483	1,71	101
					272,95	3,08	16082	181	0,02	1
90.	С11011-425	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным порошковым покрытием СТ РК 2083-2011	м2	65,17	423,00	--	27565	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	58,92	20,48	0,91	1207	54	0,03	2
					4,68	0,34	276	20	0,00	0
92.	Е0112-9-2	Устройство конькового элемента	м	14,01	481,76	1,22	6749	17	0,28	4
					44,10	0,45	618	6	0,00	0

Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ВХОДНОЙ ГРУППЫсмета №22010 поз по смете178-197 1226723

Раздел: ВОДПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 смета 22020 поз1-43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 15 мм	м	30,00	329,67	4,19	9890	126	0,34	10
					59,85	1,58	1796	47	0,01	0
94.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 20 мм	м	98,00	364,67	4,19	35738	411	0,34	33
					59,85	1,58	5865	155	0,01	1
95.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диа м. 25 мм	м	158,00	362,67	4,19	57302	662	0,34	53
					59,85	1,58	9456	250	0,01	1
96.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 32 мм	м	29,00	471,67	4,19	13678	122	0,34	10
					59,85	1,58	1736	46	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 40 мм	м	14,00	596,67	4,19	8353	59	0,34	5
					59,85	1,58	838	22	0,01	0
98.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 50 мм	м	18,00	693,07	10,34	12475	186	0,43	8
					76,95	3,87	1385	70	0,02	0
99.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и го рячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	347,00	10,99	--	3814	--	0,05	17
					10,69	--	3709	--	--	--
100.	Е0116-10-3	Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	3,00	139,76	15,99	419	48	0,66	2
					116,10	5,99	348	18	0,03	0
101.	Е0116-10-10	Прокладка футляра изстальных электросварных труб диам. 300 мм	м	1,00	600,07	85,00	600	85	2,31	2
					407,25	31,84	407	32	0,16	0
102.	С130806-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщин а стенки 3,0 мм	м	3,00	333,00	--	999	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С130806-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщ ина стенки 4,0 мм	м	1,00	2145,00	--	2145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0122-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные тр убопроводы диам. 75 мм	км	0,00	213990,47	29727,34	642	89	204,00	1
					35550,00	11229,75	107	34	54,85	0
105.	Е0122-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные тр убопроводы диам. 300 мм	км	0,00	794022,84	104398,81	794	104	357,00	0
					62100,00	39438,00	62	39	192,61	0
106.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	3,00	244,98	0,28	735	1	0,84	3
					146,93	0,11	441	--	0,00	0
107.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	1,00	439,99	0,69	440	1	0,91	1
					159,30	0,27	159	--	0,00	0
108.	С130901-2	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2	шт	16,00	328,00	--	5248	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 15 мм			--	--	--	--	--	--
109.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 20 мм	шт	4,00	371,00 --	-- --	1484 --	-- --	-- --	-- --
110.	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 25 мм	шт	16,00	471,00 --	-- --	7536 --	-- --	-- --	-- --
111.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	480,00	439,78 292,50	12,19 4,57	211093 140400	5851 2194	1,64 0,02	787 11
112.	С130804-1913	Трубы напорные полипропиленовые PP-RSDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	м	480,00	75,00 --	-- --	36000 --	-- --	-- --	-- --
113.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранны ми в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51 1453,50	137,88 51,75	4174 1454	138 52	8,50 0,25	9 0
114.	С130801-4	Обвязки водомеров крыльчатых из стальныхводогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, без обводной линии , d ввода 40 мм, d водомера до 40 мм	компл	1,00	3390,00 --	-- --	3390 --	-- --	-- --	-- --
115.	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 50	шт	1,00	14400,00 --	-- --	14400 --	-- --	-- --	-- --
116.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очисткиводы в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	241,88 159,91	72,98 27,81	242 160	73 28	0,94 0,13	1 0
117.	С130905-2058	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2",Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Arco СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,00	1840,00 --	-- --	1840 --	-- --	-- --	-- --
118.	Е0116-15-2	Установка вентилей диам.до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
119.	Е0116-15-	Установка вентилей диам.до 100 мм	1шт	3,00	891,93	90,13	2676	270	2,60	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3				447,75	33,75	1343	101	0,16	0
120.	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, DУ 32 мм	шт	1,00	584,00	--	584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, DУ 65 мм	шт	3,00	1060,00	--	3180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	Е0116-12-2	Установка фланцевых соединенийна стальных трубопроводах диам. 65 мм	1соедин.	22,00	431,46	53,14	9492	1169	1,46	32
					270,00	20,25	5940	446	0,10	2
123.	С130809-54	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	22,00	477,00	--	10494	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76Х3,5-57Х3 мм	шт	2,00	302,00	--	604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/диам. до 40 мм	1счетчик	80,00	75,82	1,57	6066	126	0,41	33
					67,50	--	5400	--	--	--
126.	С	Счетчик водомерный д 15 ммЭнко	шт	80,00	1067,04	--	85363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0118-21-1	Установка фильтров диаметром 15мм	1фильтр	80,00	192,46	52,42	15397	4193	0,77	62
					134,42	18,54	10753	1483	0,09	7
128.	С130905-2053	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	80,00	215,00	--	17200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	1шт	80,00	473,47	39,24	37878	3139	1,47	118
					254,25	15,75	20340	1260	0,07	6
130.	С130904-1171	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 2134 5-2005	шт.	80,00	344,00	--	27520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	2,00	132,57	1,57	265	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 15 мм	шт	4,00	328,00 --	-- --	1312 --	-- --	-- --	-- --
133.	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	м	40,00	375,00 --	-- --	15000 --	-- --	-- --	-- --
134.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	54,16	148,40 108,00	0,07 0,02	8037 5849	4 1	0,65 0,00	35 0
135.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	66,00	200,00 --	-- --	13200 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ВОДПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 смета 22020 поз1-43								688172
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕсмета 22020 поз44-78								
136.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диа м. 15 мм	м	258,00	329,67 59,85	4,19 1,58	85055 15441	1081 408	0,34 0,01	87 2
137.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диа м. 20 мм	м	130,00	364,67 59,85	4,19 1,58	47407 7780	545 205	0,34 0,01	44 1
138.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диа м. 25 мм	м	154,00	362,67 59,85	4,19 1,58	55851 9217	645 243	0,34 0,01	52 1
139.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 32 мм	м	88,00	471,67 59,85	4,19 1,58	41507 5267	369 139	0,34 0,01	30 1
140.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам . 40 мм	м	20,00	596,67 59,85	4,19 1,58	11933 1197	84 32	0,34 0,01	7 0
141.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов	м	7,00	693,07	10,34	4851	72	0,43	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм			76,95	3,87	539	27	0,02	0
142.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и г орячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	657,00	10,99 10,69	-- --	7220 7023	-- --	0,05 --	33 --
143.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого да вления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	398,00	439,78 292,50	12,19 4,57	175032 116415	4852 1819	1,64 0,02	653 9
144.	С130804-1913	Трубы напорные полипропиленовые PP-RSDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	м	398,00	75,00 --	-- --	29850 --	-- --	-- --	-- --
145.	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 20 мм	шт	4,00	395,00 --	-- --	1580 --	-- --	-- --	-- --
146.	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 25 мм	шт	132,00	500,00 --	-- --	66000 --	-- --	-- --	-- --
147.	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 32 мм	шт	2,00	623,00 --	-- --	1246 --	-- --	-- --	-- --
148.	С130901-35	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 40 мм	шт	2,00	922,00 --	-- --	1844 --	-- --	-- --	-- --
149.	С130901-75	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр дляводы и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 65 мм	шт	1,00	5570,00 --	-- --	5570 --	-- --	-- --	-- --
150.	С130904-1171	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 21 345-2005	шт.	32,00	344,00 --	-- --	11008 --	-- --	-- --	-- --
151.	Е0116-15-3	Установка клапанов обра тных на трубопроводах из стальных труб диам. до 10 0 мм	1шт	2,00	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	2,60 0,16	5 0
152.	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 40 мм	шт	2,00	692,00 --	-- --	1384 --	-- --	-- --	-- --
153.	Е0116-12-	Установка фланцевых соединений на	1соедин	2,00	431,46	53,14	863	106	1,46	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	стальных трубопроводах диам. 65 мм .			270,00	20,25	540	41	0,10	0
154.	С130809-54	Фланцы стальные приварные плоские из угл еродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 Г ОСТ 12816-80	шт.	2,00	477,00 --	-- --	954 --	-- --	-- --	-- --
155.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	80,00	75,82 67,50	1,57 --	6066 5400	126 --	0,41 --	33 --
156.	С	Счетчик водомерный д 15 мм Энко	шт	80,00	1067,04 --	-- --	85363 --	-- --	-- --	-- --
157.	Е0118-21-1	Установка фильтров диаметром 15 мм	1фильтр	80,00	192,46 134,42	52,42 18,54	15397 10753	4193 1483	0,77 0,09	62 7
158.	С130905-2053	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2 ", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	80,00	215,00 --	-- --	17200 --	-- --	-- --	-- --
159.	Е0116-15-1	Установка кранов шаровы х диам. до 25 мм	1шт	80,00	473,47 254,25	39,24 15,75	37878 20340	3139 1260	1,47 0,07	118 6
160.	С130904-1171	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа GiACOMini ГОСТ 213 45-2005	шт.	80,00	344,00 --	-- --	27520 --	-- --	-- --	-- --
161.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплето в, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	91,78	148,40 108,00	0,07 0,02	13620 9912	6 2	0,65 0,00	59 0
162.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	м2	12,00	21,80 5,81	0,05 0,02	262 70	1 --	0,03 0,00	0 0
163.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука THERMAFLEX	м	406,00	72,96 38,59	16,85 4,33	29623 15668	6841 1758	0,21 0,03	86 10
164.	С11031-141	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX , DB 15 мм, толщина изоляции 20 мм	м	220,00	298,00 --	-- --	65560 --	-- --	-- --	-- --
165.	С11031-141	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, DB 20 мм, толщина	м	33,00	298,00	--	9834	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изоляции 20 мм			--	--	--	--	--	--
166.	С11031-142	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, DB 25 мм, толщина изоляции 20 мм	м	59,40	366,00 --	-- --	21740 --	-- --	-- --	-- --
167.	С11031-143	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, DB 32 мм, толщина изоляции 20 мм	м	96,80	407,00 --	-- --	39398 --	-- --	-- --	-- --
168.	С11031-144	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, DB 40 мм, толщина изоляции 20 мм	м	22,00	466,00 --	-- --	10252 --	-- --	-- --	-- --
169.	С11031-146	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, DB 50 мм, толщина изоляции 20 мм	м	15,40	651,00 --	-- --	10025 --	-- --	-- --	-- --
170.	С11031-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет алюминий, длина 50 м, тип АА 130 ALU, ширина 50 мм	рулон	12,18	748,00 --	-- --	9111 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕсмета 22020 поз44-78								949788
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1смета 22020 поз79-94								
171.	Е0116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	м	28,00	865,58 196,20	21,19 7,94	24236 5494	593 222	1,16 0,04	32 1
172.	Е0116-3-3	Установка чугунных напорных фасоиных частей диам. 100 мм	т	0,06	103360,46 4635,00	798,80 299,25	6367 286	49 18	28,80 1,46	2 0
173.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	245,00	620,54 106,20	0,64 0,25	152032 26019	157 61	0,58 0,00	143 0
174.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 м м	м	467,00	748,88 102,38	1,43 0,54	349727 47811	668 252	0,56 0,00	262 1
175.	С130804-56	Ревизия, d 50 мм	10шт	1,50	820,00 --	-- --	1230 --	-- --	-- --	-- --
176.	С130804-60	Ревизия, d 110 мм	10шт	3,30	6190,00 --	-- --	20427 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	С130804-3 465	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48,00	382,00	--	18336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С130804-5 034	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,00	1477,00	--	13293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	Е0115-179 -4	Окраска металлических стен за 2 раза кузбасским лаком	м2	9,70	35,96	--	349	--	0,18	2
					29,70	--	288	--	--	--
180.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60,00	200,00	--	12000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	Е0109-22- 12	Монтаж опорных стоек	т	0,03	4658,59	2861,37	152	93	5,88	0
					1067,22	620,10	35	20	1,98	0
182.	С12021-41	Конструкции стальные из одногопрофиля	т	0,03	147100,00	--	4801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Е0126-35- 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из THErMAflEX	М	85,00	72,96	16,85	6202	1432	0,21	18
					38,59	4,33	3280	368	0,03	2
184.	С11031-12 9ПРИМ.	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, DB 50 мм, толщина изоляции 9 мм	м	5,50	271,00	--	1490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С11031-14 0ПРИМ.	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, DB 100 мм, толщина изоляции 9 мм	м	88,00	678,00	--	59664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С11031-54 4	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет алюминий, длина 50 м, т ип АА 130 ALU, ширина 50 мм	рулон	2,55	748,00	--	1907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1смета 22020 поз79-94								672215
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-3смета 22020 поз95-103								
187.	Е0118-13- 1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насо с	2,00	3150,83	123,78	6302	248	13,39	27
					2285,05	46,35	4570	93	0,23	0
188.	С131004-2 ПРИМ.	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ"	шт	2,00	19700,00	--	39400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7-7, подача 10 м3/ч, нап ор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин			--	--	--	--	--	--
189.	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек,затворов, клапанов обратных, кранов проходных на т рубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб д иам. до 65 мм	1шт	2,00	322,61 150,75	5,38 2,25	645 302	11 5	0,90 0,01	2 0
190.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чббр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, ДУ 50 мм	шт	1,00	3500,00 --	-- --	3500 --	-- --	-- --	-- --
191.	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, ДУ 5 0 мм	шт	1,00	2300,00 --	-- --	2300 --	-- --	-- --	-- --
192.	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм .	1соедин	2,00	727,06 177,75	36,99 13,50	1454 356	74 27	0,96 0,07	2 0
193.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	4,00	623,70 100,35	14,12 5,29	2495 401	56 21	0,55 0,03	2 0
194.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	1,00	16,92 4,14	0,02 --	17 4	-- --	0,02 --	0 --
195.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,00	36,09 4,39	0,09 0,05	36 4	-- --	0,02 0,00	0 0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К-3смета 22020 поз95-103								56149
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕсмета 22030 поз1-63								
196.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных тру б диам. 20 мм	м	222,00	266,16 53,77	4,08 1,53	59089 11936	905 341	0,31 0,01	68 2
197.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных тру б диам. 25 мм	м	110,00	345,16 53,77	4,08 1,53	37968 5914	449 169	0,31 0,01	34 1
198.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопленияиз стальныхводогазопроводных	м	48,00	424,16 53,77	4,08 1,53	20360 2581	196 74	0,31 0,01	15 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 32 мм								
199.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопленияиз стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	48,00	474,16 53,77	4,08 1,53	22760 2581	196 74	0,31 0,01	15 0
200.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	166,00	627,13 103,36	14,54 5,45	104104 17158	2414 904	0,57 0,03	95 4
201.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	10,00	805,72 119,58	16,47 6,17	8057 1196	165 62	0,68 0,03	7 0
202.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	18,00	940,29 134,42	21,42 8,02	16925 2419	386 144	0,75 0,04	13 1
203.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровод а и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	594,00	11,31 11,01	-- --	6719 6540	-- --	0,05 --	31 --
204.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	28,00	11,45 11,01	-- --	321 308	-- --	0,05 --	1 --
205.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	215,85	4331,44 111,70	35,77 13,40	934942 24111	7721 2892	0,70 0,07	152 14
206.	Е0118-22-5	Установка кранов Маевского	комплект	172,00	62,81 23,18	-- --	10802 3986	-- --	0,12 --	21 --
207.	С130904-1164	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 213 45-2005	шт.	344,00	547,00 --	-- --	188168 --	-- --	-- --	-- --
208.	С130904-1165	Краны шаровые с резьбой 1" "м"-"М", Тдо +120°С, PN 25, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 21345- 2005	шт.	61,00	814,00 --	-- --	49654 --	-- --	-- --	-- --
209.	С130904-1166	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 21 345-2005	шт.	52,00	1292,00 --	-- --	67184 --	-- --	-- --	-- --
210.	Е0116-15-2	Установка крановпроходных на трубопроводах из стальных труб	1шт	6,00	482,27	40,42	2894	243	1,51	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. до 50 м			261,88	16,22	1571	97	0,07	0
211.	E0116-15-3	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	3,00	908,07	92,83	2724	279	2,68	8
					461,18	34,76	1384	104	0,16	0
212.	C130904-1168	Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Тдо +120°С, PN 20, DN 50, типа BugATTi ГОСТ 21345-2 005	шт.	6,00	3062,00	--	18372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	C130904-1169	Краны шаровые с резьбой 2 1/2" "м"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 65, типа BugATTi ГОСТ 213 45-2005	шт.	3,00	9551,00	--	28653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
214.	E0116-15-1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	482,27	40,42	482	40	1,51	2
					261,88	16,22	262	16	0,07	0
215.	E0116-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам . до 50 мм	1шт	25,00	482,27	40,42	12057	1010	1,51	38
					261,88	16,22	6547	406	0,07	2
216.	C130903-225	Клапан балансировочный автоматическийASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	25,00	25570,00	--	639250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	C130903-224	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа D AnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	19801,00	--	19801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб,диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавление м колера, количество окрасок 2	м2	56,00	100,70	0,07	5639	4	0,37	21
					60,30	0,02	3377	1	0,00	0
219.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	118,00	200,00	--	23600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
220.	E0118-18-2	Установка узлов тепловых элеваторных ном ер 3-5	1узел	1,00	2928,97	360,23	2929	360	11,95	12
					2136,74	134,41	2137	134	0,66	1
221.	75-1-305	Пункт блочный тепловой модели БТП Зв-120/200 От-250/400, отоплением мощностью от 120 кВт до 20TJ кВт и	шт.	1,00	980748,00	--	980748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, тип а ЭнКо								
222.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаме тром 20 мм	1фильтр	1,00	192,46 134,42	52,42 18,54	192 134	52 19	0,77 0,09	1 0
223.	Е0118-21-2	Установка фильтров дляочистки воды в трубопроводах систем отопления диам етром 32 мм	1фильтр	25,00	192,46 134,42	52,42 18,54	4812 3360	1310 463	0,77 0,09	19 2
224.	С130905-2054	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа Arco CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,00	349,00 --	-- --	349 --	-- --	-- --	-- --
225.	С130905-2056	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 11/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Arco CT PK Г OCT P 50553-2010	шт.	25,00	1005,00 --	-- --	25125 --	-- --	-- --	-- --
226.	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	шт	6,00	630,13 522,00	56,38 9,00	3781 3132	338 54	2,80 0,04	17 0
227.	С130905-26	Компенсатор сильфонные фланцевые КСТ 50-16-50, DN 50	шт.	6,00	3264,00 --	-- --	19584 --	-- --	-- --	-- --
228.	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб ди ам. до 25 мм	1шт	62,00	482,27 261,88	40,42 16,22	29901 16236	2506 1006	1,51 0,07	94 4
229.	Е0116-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам . до 50 мм	1шт	25,00	482,27 261,88	40,42 16,22	12057 6547	1010 406	1,51 0,07	38 2
230.	С130903-333	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16 , DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,00	7259,00 --	-- --	7259 --	-- --	-- --	-- --
231.	С130903-334	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 1 6, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	25,00	10835,00 --	-- --	270875 --	-- --	-- --	-- --
232.	С130903-285	Клапан балансировочный ручной USV-I свнутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, тип А DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	61,00	6111,00 --	-- --	372771 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233.	Е0118-22-1	Установка воздухосбросник	комплект	6,00	163,37	1,62	980	10	0,80	5
					146,00	--	876	--	--	--
234.	С130905-2034	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Ттах 170°С, типа WATTs	шт.	6,00	1009,00	--	6054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	Е0116-15-1	Установка клапанов диам. до 25 мм	1шт	172,00	482,27	40,42	82951	6952	1,51	260
					261,88	16,22	45043	2790	0,07	12
236.	С130903-191	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	172,00	2201,00	--	378572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб ни зкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	368,00	448,92	12,56	165202	4620	1,69	622
					301,27	4,71	110869	1732	0,02	8
238.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб н изкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	4568,00	344,14	8,14	1572020	37170	1,33	6070
					238,70	3,04	1090393	13880	0,01	68
239.	С130804-95	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	330,83	122,00	--	40362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	С130804-96	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3, 0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ PfC 18 93-2009	м	4243,67	174,00	--	738399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0118-22-1	Установка элемента термостатического	комплект	172,00	163,37	1,62	28100	278	0,80	138
					146,00	--	25112	--	--	--
242.	С130905-1599	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26 С, типа DAnfOs S	шт .	172,00	1742,00	--	299624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243.	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	60,00	77,89	1,62	4674	97	0,42	25
					69,53	--	4172	--	--	--
244.	C131205-23	Теплосчетчик механический компактный M-CAl COMPACT, расход GHOM 0,6 мЗ/ч, монтажной длино й 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, устан овка - подача, T макс 90°C, PN 16, DN 15, типа DAn fOss	шт.	60,00	24018,00	--	1441080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	120,00	429,13	14,54	51496	1745	0,57	68
					103,36	5,45	12403	654	0,03	3
246.	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	2,40	940,29	21,42	2257	51	0,75	2
					134,42	8,02	323	19	0,04	0
247.	C130810-274	Хомутики для крепления труб	100шт	23,62	1523,78	--	35992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K -FlEX	м	4936,00	72,96	16,85	360150	83172	0,21	1041
					38,59	4,33	190480	21373	0,03	123
249.	C11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, DB 20 мм	м	404,80	72,00	--	29146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	C11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, D в 26 мм	м	5024,80	91,00	--	457257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	C11031-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет алюминий, длина 50 м, тип AA 130 ALU, ширина 50 мм	рулон	148,08	748,00	--	110764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	E0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическо м связующем толщиной 40 мм	м	180,00	220,70	5,31	39727	956	0,24	43
					40,28	2,03	7250	365	0,01	2
253.	E0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	16,00	245,18	5,47	3923	88	0,24	4
					40,95	2,03	655	32	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254.	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	48,00	279,71	6,01	13426	288	0,26	12
					44,33	2,25	2128	108	0,01	1
255.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	48,00	507,83	8,47	24376	407	0,33	16
					55,13	3,15	2646	151	0,02	1
256.	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетиче ском связующем толщиной 60 мм	м	28,00	549,97	10,09	15399	283	0,41	11
					69,53	3,83	1947	107	0,02	1
257.	Е0116-10-2	Прокладка гильзы диам. 50 мм	м	126,00	124,13	14,54	15641	1832	0,57	72
					103,36	5,45	13023	687	0,03	3
258.	С130801-50	Установка гильзы диам.57Х3,5 мм	м	126,00	503,00	--	63378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕсмета 22030 поз1-63 9991855

Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ,ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ смета 22040 поз по смете1-24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
260.	75-6-47	Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-22-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100	шт	1,00	57699,00	--	57699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
261.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	3,00	518,13	31,00	1554	93	2,30	7
					393,75	12,29	1181	37	0,06	0
262.	С	Щиток этажный ЩЭ-2411	шт	3,00	6293,96	--	18882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	3,00	1008,70	32,70	3026	98	2,00	6
					441,00	4,50	1323	13	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264.	С	Автоматический выключатель АЕ 2050 -200 А	шт	3,00	3675,40	--	11026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	24,00	501,20	13,20	12029	317	1,00	24
					227,00	2,30	5448	55	0,01	0
266.	С151801-34	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-40 М3Б	шт	12,00	912,00	--	10944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
267.	С	Автоматический выключатель ВА47-29 16А	шт	12,00	86,87	--	1042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	Ц0108-600 -1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	12,00	62,90	5,40	755	65	--	--
					54,00	2,30	648	28	0,01	0
269.	С	Счетчик однофазный СО-711 PLC TX IP P	шт	12,00	4176,59	--	50119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	Ц0108-80-1	Прибор защиты УЗО	шт	48,00	108,50	1,60	5208	77	1,00	48
					101,00	--	4848	--	--	--
271.	С	Устройство защиты УЗО ВД1-63,25А	шт	48,00	1334,84	--	64072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	12,00	518,13	31,00	6218	372	2,30	28
					393,75	12,29	4725	147	0,06	1
273.	С	Щиток этажный ЩЭ-2411	шт	12,00	6293,96	--	75527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	96,00	501,20	13,20	48115	1267	1,00	96
					227,00	2,30	21792	221	0,01	1
275.	С151801-34	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ2-40 М3Б	шт	48,00	912,00	--	43776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	С	Автоматический выключатель ВА47-29 16А	шт	48,00	86,87	--	4170	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
277.	Ц0108-600 -1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	48,00	62,90	5,40	3019	259	--	--
					54,00	2,30	2592	110	0,01	1
278.	С	Счетчик однофазный СО-711 PLC TX IP P	шт	48,00	4176,59	--	200476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	Ц0108-80-1	Прибор защиты УЗО	шт	192,00	108,50	1,60	20832	307	1,00	192
					101,00	--	19392	--	--	--
280.	С	Устройство защиты УЗО ВД1-63,25А	шт	192,00	1334,84	--	256289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2,00	228,80	13,20	458	26	1,00	2
					205,00	2,30	410	5	0,01	0
282.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00	--	9440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ,ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ смета 22040 поз по смете1-24								906747
ИТОГО:							26771829	543552		34172
							5828541	206783		1015

Накладные расходы :

На монтажные работы	61931
На общестроительные работы	4269421
На металломонтажные работы	128814
На сантехнические работы	2504420
Всего накладных расходов:	6964585
Итого с накладными	33736415

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1946842
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	35683257
Итого с временными, 1,1 %	36061593
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	36437137
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	36576227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	36923953
Пересчет в текущих ценах, К-2,67221 2015г-МРП-1982тенге(Имрп-2,55742)-36% 2016г-МРП-2121тенге(Имрп-2,73677)-64%	98668556
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1973371
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	100641927
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12077031
Итого с НДС	112718958
Тендорная скидка	1607847тенге
ИТОГО К ВЫПЛАТЕ:	111 111 111ТЕНГЕ

СДАЛ:

ДЛЯ ФОРМ №2

ПРИНЯЛ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Панфиловского района Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор:04/09/15 от 28 сентября 2015год доп.соглашение №1 от 17.02.2016год ДОП СОГЛАШЕНИЕ №2 ОТ 11 ИЮЛЯ 2016ГОД

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-х60-ти квартирных коммунальных жилых домов в с.Пиджим Панфиловского района Алматинской области

Наименование обьекта: Жилой дом на 60 квартир

А К Т N6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дом№1								
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ,ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ смета №22040 поз по сметте№55-65 дом 1								
1.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	13300,00	36,51	--	485583	--	0,16	2155
					26,33	--	350189	--	--	--
2.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 110 мм в готовые борозды	м	160,00	54,48	--	8717	--	0,18	29
					29,03	--	4645	--	--	--
3.	ТС130804-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	13300,00	18,04	--	239970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130804-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110Х10 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	160,00	208,00	--	33280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	13460,00	27,70	2,10	372842	28266	0,10	1346
					19,70	0,50	265162	6730	0,00	39
6.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	1,18	16300,00	--	19218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198УХЛ3	1000шт	1,40	60400,00 --	-- --	84560 --	-- --	-- --	-- --
8.	Ц0111-138-1	Установка замка	компл	3,00	211,71 76,50	103,32 22,50	635 230	310 67	0,50 0,13	2 0
9.	С11011-815	Замок	шт	3,00	844,00 --	-- --	2532 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0146-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м	11500,00	42,56 22,77	19,79 7,47	489440 261855	227585 85905	0,13 0,04	1550 420
11.	Е0146-31-4	Вычитается позиция: Добавляется на каждые 20 см2 сверх 100 см2 при пробивке в кирпичных стенах борозд	м	-11500,00	28,62 15,56	13,06 4,93	-329130 -178986	-150144 -56649	0,15 0,04	-1774 -462

Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ,ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ смета №22040 поз по сметте№55-65 дом 1 — 1407647

Раздел: Система уравнения потенциалов и молниезащитасмета №22040 поз по сметте№66-74 дом 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых трубдиам. до 25 мм в готовые борозды	м	1200,00	36,51 26,33	-- --	43812 31596	-- --	0,16 --	194 --
13.	С	Труба горфированная Д 20 мм	м	1212,00	8,69 --	-- --	10529 --	-- --	-- --	-- --
14.	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	1230,00	38,10 28,80	3,20 0,70	46863 35424	3936 861	0,15 0,00	185 5
15.	С151607-119	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,81	15071,00 --	-- --	12208 --	-- --	-- --	-- --
16.	С151607-121	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой,	1000м	0,42	23772,00 --	-- --	9984 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		марка ПВ1 сечение 4 мм2								
17.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	50,00	88,90 27,90	3,10 0,30	4445 1395	155 15	0,16 0,00	8 0
18.	Ц0108-472 -4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	м	230,00	49,10 27,70	7,30 0,80	11293 6371	1679 184	0,15 0,00	35 1
19.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	85,00	330,10 116,00	24,10 2,50	28059 9860	2048 212	0,70 0,01	59 1
20.	С151609-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	т	0,12	437100,00 --	-- --	54200 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система уравнения потенциалов и молниезащитасмета №22040 поз по сметте№66-74 дом 1								221393
		Раздел: Вентиляция№22030 поз по сметте№66-73 дом 1								
21.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размеро м 150Х150 мм	шт	101,00	320,85 186,64	16,96 7,09	32405 18850	1713 716	1,12 0,03	113 3
22.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200Х200 мм	шт	60,00	355,85 186,64	16,96 7,09	21351 11198	1017 425	1,12 0,03	67 2
23.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оц инкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	171,60	1169,91 259,88	13,82 5,18	200757 44595	2371 888	1,62 0,03	277 4
24.	Е0120-3-3	Прокладкавоздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800 , 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	363,20	1144,51 238,61	11,11 4,16	415687 86664	4035 1510	1,48 0,02	538 7
25.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	72,80	1174,73 206,72	9,61 3,59	85520 15050	699 261	1,28 0,02	93 1
26.	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	м2	36,96	2700,27 151,20	33,19 11,81	99802 5588	1227 437	0,87 0,06	32 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0126-12-1	Изоляция воздуховодов матами минераловатными	м2	162,50	258,32	92,82	41978	15083	0,59	96
					100,80	34,88	16380	5668	0,17	28
28.	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	м3	6,50	5520,00	--	35880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса воздуховодов	м2	156,00	936,05	4,92	146024	768	1,15	179
					193,05	1,87	30116	292	0,01	1
30.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	48,00	93,00	--	4464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция№22030 поз по сметте№66-73 дом 1								1083868
		Раздел: УСТРОЙСВО КРОВЛИ№22010 поз по сметте№38-56 дом 1								
31.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	136,00	13,42	2,49	1825	339	0,06	8
					9,68	0,92	1316	125	0,00	1
32.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собраиные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,86	49131,00	--	42229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,35	119700,00	--	42197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. б елилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	16,40	148,40	0,07	2434	1	0,65	11
					108,00	0,02	1771	--	0,00	0
35.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	14,00	3282,79	81,61	45959	1143	6,08	85
					963,00	31,50	13482	441	0,15	2
36.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	74,20	341,97	8,20	25374	608	1,48	110
					236,25	3,08	17530	229	0,02	1
37.	С11011-425	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным порошковым покрытием СТ РК 2 083-2011	м2	82,07	423,00	--	34714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	С12061-15 2	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозя йственных зданий	м2	15,68	3960,00	--	62093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	47,60	481,76	1,22	22932	58	0,28	13
					44,10	0,45	2099	21	0,00	0
40.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкова иной стали	м2	18,20	575,05	1,24	10466	23	0,97	18
					153,23	0,47	2789	9	0,00	0
41.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,09	93997,62	304,24	8514	28	198,00	18
					33075,00	114,75	2996	10	0,56	0
42.	Е0110-23-5	Установка блоков люков вперекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	2,19	375,50	30,89	822	68	1,23	3
					191,93	11,68	420	26	0,06	0
43.	С12065-66	Полотна люков	м2	2,19	8010,00	--	17532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С11031-59 3	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	0,09	9950,00	--	901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0109-17-1	Монтажколонн цельного сечения одноэтажных зданий, много этажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,25	4646,85	2285,57	1153	567	9,35	2
					1579,50	617,13	392	153	2,34	1
46.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритн ых емкостей	т	0,25	151200,00	--	37532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	1296	4	198,00	3
					33075,00	114,75	456	2	0,56	0
48.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	6,00	40,00	--	240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0115-172 -4	Масляная окраска люка пожарного белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,40	148,40	0,07	356	--	0,65	2
					108,00	0,02	259	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: УСТРОЙСВО КРОВЛИ№22010 поз по сметте№38-56 дом 1								358570
		Раздел: УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ№22010 поз по сметте№58,61,62,64,65,66,68,76 дом 1								
50.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	778,45	257,14 43,65	2,33 0,88	200171 33979	1814 685	0,26 0,00	202 3
51.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	1031,94	251,66 38,93	1,88 0,72	259698 40173	1940 743	0,23 0,00	238 4
52.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колероммасляным разбеленным по сборным конструкциям, под готовленных под окраску стен	м2	283,75	118,30 51,98	1,61 0,61	33568 14749	457 173	0,31 0,00	88 1
53.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сбо рным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	630,05	251,66 38,93	1,88 0,72	158558 24528	1184 454	0,23 0,00	146 2
54.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подго товленных под окраску стен	м2	194,47	118,30 51,98	1,61 0,61	23006 10109	313 119	0,31 0,00	60 1
55.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плин тусных и угловых плиток/ без установки плиток туал етного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	4,32	970,16 333,00	2,10 0,79	4191 1439	9 3	2,00 0,00	9 0
56.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными состава ми по сборным конструкциям потолков, подготовленны м под окраску	м2	3038,64	257,14 43,65	2,33 0,88	781356 132637	7080 2674	0,26 0,00	790 13
57.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, пли нтусных и угловых плиток/ без установки плиток туа летного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	17,28	970,16 333,00	2,10 0,79	16764 5754	36 14	2,00 0,00	35 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ№22010 поз по сметте№58,61,62,64,65,66,68,76 дом 1								1477312
		Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ - ДВЕРИ№22010 поз по сметте№112-125 дом 1								
58.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	147,89	330,85 272,25	32,08 12,13	48931 40264	4744 1794	1,49 0,06	220 9
59.	С12031-27	Двери из алюминиевых сплавов распашные двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-13П	шт	3,00	17700,00 --	-- --	53100 --	-- --	-- --	-- --
60.	С12031-25	Двери из алюминиевых сплавов распашные однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 24-ЮП	шт	5,00	12100,00 --	-- --	60500 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов распашные однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21 -ЮП	шт	60,00	11400,00 --	-- --	684000 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	14,70	375,50 191,93	30,89 11,68	5520 2821	454 172	1,23 0,06	18 1
63.	С12021-41	Люки и лазы утепленные однопольные ПРИМ.	т	0,58	147100,00 --	-- --	85414 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площ адь проема до 3 м2	м2	504,21	400,18 151,65	102,53 35,67	201775 76463	51697 17985	0,90 0,14	453 70
65.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	161,28	4250,00 --	-- --	685440 --	-- --	-- --	-- --
66.	С12062-3	Блоки дверные однопольныес глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	178,50	4010,00 --	-- --	715785 --	-- --	-- --	-- --
67.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	131,04	3900,00 --	-- --	511056 --	-- --	-- --	-- --
68.	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П;	м2	25,20	3640,00	--	91728	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 21-10П внутренние			--	--	--	--	--	--
69.	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-13АПЩ	м2	8,19	6390,00 --	-- --	52334 --	-- --	-- --	-- --
70.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	202,00	1380,00 --	-- --	278760 --	-- --	-- --	-- --
71.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	51,00	1500,00 --	-- --	76500 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ - ДВЕРИ№22010 поз по сметте№112-125 дом 1								3550842
		ИТОГО:					8099632	213316		7716
							1442608	73354		162

Накладные расходы :

На монтажные работы	727515
На общестроительные работы	666857
На металломонтажные работы	491
На сантехнические работы	238314
Всего накладных расходов:	1633177
Итого с накладными	9732809

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	583968
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10316777
Итого с временными, 1,1 %	10430262
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	10542909
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10584630
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10688933
Пересчет в текущих ценах, К-2,67221	28563074
2015г-МРП-1982тенге(Имрп-2,55742)-36%	
2016г-МРП-2121тенге(Имрп-2,73677)-64%	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	571261
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29134335
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3496120
Итого с НДС	32630455
Тендорная скидка	12150973тенге
ИТОГО К ВЫПЛАТЕ:	**20 479 482ТЕНГЕ**

СДАЛ:

ПРИНЯЛ

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел строительства Панфиловского района Алматинской области» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «New Construction»

Договор:04/09/15 от 28 сентября 2015год доп.соглашение №1 от 17.02.2016год ДОП СОГЛАШЕНИЕ №2 ОТ 11 ИЮЛЯ 2016ГОД

Наименование строительства и его адрес: Строительство 2-х60-ти квартирных коммунальных жилых домов в с.Пиджим Панфиловского района Алматинской области

Наименование обьекта: Жилой дом на 60 квартир

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дом№1								
		Раздел: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ смета 22050 поз по смете№1по10 ДОМ №1								
1.	Ц0110-898 -12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	6,00	742,00	305,00	4452	1830	2,00	12
					398,00	72,00	2388	432	0,42	3
2.	С151801-134	Коробка распределительная телефонная КРТ-10,прим	шт	6,00	1750,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых трубдиам. до 25 мм в готовые борозды	м	1260,00	36,51	--	46003	--	0,16	204
					26,33	--	33176	--	--	--
4.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	102,00	54,48	--	5557	--	0,18	18
					29,03	--	2961	--	--	--
5.	С	Труба ПВХ ,д 50 мм	м	102,00	64,15	--	6544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С	Труба гофрированная ,д 16 мм	м	1260,00	7,02	--	8841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-148	Кабели до 35 кВ в проложенных	м	1260,00	27,70	2,10	34902	2646	0,10	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг			19,70	0,50	24822	630	0,00	4
8.	С	Кабель КРВПМ 1Х2Х0,4 мм	м	1260,00	6,68	--	8420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-349 -7	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	60,00	107,30	--	6438	--	1,00	60
					99,00	--	5940	--	--	--
10.	С151802-2 2	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	шт	60,00	222,00	--	13320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ смета 22050 поз по смете№1по10 ДОМ №1								144976
		Раздел: ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬсмета 22060 поз по смете№1по22 ДОМ №1								
11.	Ц0108-529 -5	Блок-контактор на установленной конструкции с количеством блок-контактов /вспомогательных контактов/ до 12	шт	3,00	999,80	14,80	2999	44	3,00	9
					542,00	2,30	1626	7	0,01	0
12.	С	Блок вызова антивандальный до 100 абонет	шт	3,00	4510,72	--	13532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0110-111 -2	Оборудование станции: аппарат телефонный*настенный системы ЦБ или АТС	шт	60,00	1291,20	--	77472	--	7,00	420
					1251,00	--	75060	--	--	--
14.	С	Телефонный аппарат	шт	60,00	601,43	--	36086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-898 -12	Разные работы: блок коммутационный коробка		6,00	742,00	305,00	4452	1830	2,00	12
					398,00	72,00	2388	432	0,42	3
16.	С	Блок коммутационный БК-10	шт	6,00	768,49	--	4611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	3,00	994,30	1,60	2983	5	5,00	15
					936,00	--	2808	--	--	--
18.	С	Блок питания БП 12В,2А	шт	3,00	1637,22	--	4912	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-81-1	Аппарат /замок электромагнитной блокировки/, до 2 подключаемых концов	шт	3,00	97,70 85,50	1,60 --	293 256	5 --	1,00 --	3 --
20.	С	Замок электромагнитный ML-300	шт	3,00	2806,67 --	-- --	8420 --	-- --	-- --	-- --
21.	С	Комплект подавителей помех на1 замок	шт	3,00	1937,94 --	-- --	5814 --	-- --	-- --	-- --
22.	С	Доводчик двери на дверь	шт	3,00	2171,83 --	-- --	6515 --	-- --	-- --	-- --
23.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигн альная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	3,00	97,70 85,50	1,60 --	293 256	5 --	1,00 --	3 --
24.	С	Кнопка выхода	шт	3,00	425,01 --	-- --	1275 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых трубдиам. до 25 мм в готовые борозды	м	1509,00	36,51 26,33	-- --	55094 39732	-- --	0,16 --	244 --
26.	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	90,00	54,48 29,03	-- --	4903 2613	-- --	0,18 --	16 --
27.	С	Труба ПВХ ,д 50 мм	м	90,00	64,15 --	-- --	5774 --	-- --	-- --	-- --
28.	С	Труба гофрированная ,д 16 мм	м	1509,00	7,02 --	-- --	10588 --	-- --	-- --	-- --
29.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенныхтрубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1659,00	27,70 19,70	2,10 0,50	45954 32682	3484 830	0,10 0,00	166 5
30.	С	Кабель телефонный J-У	м	90,00	37,71 --	-- --	3394 --	-- --	-- --	-- --
31.	С	Кабель телефонный J-У	м	1509,00	25,96	--	39176	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С	Кабель питания 2х0,75	м	60,00	73,51	--	4410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ДОМОФОННАЯ СВЯЗЬсмета 22060 поз по смете№1по22 ДОМ №1								338951
		Раздел: ОБОРУДОВАНИЕ,ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫсмета 22040 поз по смете№25по49 ДОМ №1								
33.	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	60,00	74,15	--	4449	--	0,29	17
					45,68	--	2741	--	--	--
34.	С151801-120	Звонок DNS-206	шт	60,00	1160,00	--	69600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	15,00	501,20	13,20	7518	198	1,00	15
					227,00	2,30	3405	34	0,01	0
36.	С151801-83	Автоматический выключатель АВ-С-02-2,5/220	шт	15,00	1220,00	--	18300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	97,00	169,86	57,56	16476	5583	0,55	53
					86,85	35,93	8424	3486	0,16	15
38.	С151701-174	Светильники, тип НПБ00-60	шт.	18,00	298,00	--	5364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С151701-312	Светильник, тип НББ61-60	шт.	60,00	124,00	--	7440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С151701-135	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	19,00	359,00	--	6821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	1,00	135,55	--	136	--	0,78	1
					124,20	--	124	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С151704-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	шт	1,00	441,00	--	441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С	Компактная люминисцентная лампа,18Вт	шт	97,00	46,44	--	4505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С	Компактная люминисцентная лампа,8Вт	шт	1,00	46,44	--	46	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С	Колодка клеммная на 3 контакта	шт	120,00	12,70	--	1524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С	Колодка клеммная на 4 контакта	шт	90,00	16,04	--	1443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0121-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	шт	160,00	72,14	0,36	11543	58	0,31	49
					47,93	0,14	7669	23	0,00	0
48.	С151801-6	Патрон, прим.	шт	160,00	66,00	--	10560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	171,00	194,52	--	33263	--	0,19	32
					29,48	--	5041	--	--	--
50.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	195,00	231,38	--	45119	--	0,20	39
					31,05	--	6055	--	--	--
51.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	5,00	36,26	--	181	--	0,17	1
					27,00	--	135	--	--	--
52.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	5,00	134,00	--	670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	488,00	34,70	--	16934	--	0,19	92
					29,48	--	14386	--	--	--
54.	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	шт	488,00	66,00	--	32208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0121-22-	Установка штепсельных розеток	шт	320,00	29,13	--	9322	--	0,17	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		неутопленного типа при открытой проводке			27,00	--	8640	--	--	--
56.	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	шт	200,00	46,00 --	-- --	9200 --	-- --	-- --	-- --
57.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, наток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	120,00	134,00 --	-- --	16080 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ОБОРУДОВАНИЕ,ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫсмета 22040 поз по смете№25по49 ДОМ №1								329142
		Раздел: САНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕсмета 22020 поз по смете№104по1159 ДОМ №1								
58.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	60,00	9126,62 387,00	39,24 15,75	547597 23220	2354 945	2,22 0,07	133 4
59.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60,00	5930,28 346,50	21,53 9,00	355817 20790	1292 540	1,95 0,04	117 2
60.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	60,00	249,71 144,00	12,33 4,50	14983 8640	740 270	0,81 0,02	49 1
61.	С131101-55	Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой, деталями крепления, размером 500х400Х410 мм	шт	60,00	1630,00 --	-- --	97800 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	комплект	60,00	5778,07 330,75	93,94 36,00	346684 19845	5636 2160	1,95 0,17	117 10
63.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	120,00	143,32 126,00	1,57 --	17198 15120	188 --	0,70 --	84 --
64.	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА на стенные, с верхним изливом и аэратором	компл	60,00	1320,00 --	-- --	79200 --	-- --	-- --	-- --
65.	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфор овым	компл	60,00	1530,00 --	-- --	91800 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		корпусом								
66.	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	60,00	7298,33	6,95	437900	417	2,48	149
					414,00	2,25	24840	135	0,01	1
67.	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водо водяных нагревателей	комплек т	80,00	1512,32	97,07	120986	7766	7,87	630
					1370,25	36,00	109620	2880	0,18	14
68.	С	Водонагреватель Аристон V 80 л	шт	60,00	11360,33	--	681620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С	Водонагреватель Аристон V 15 л	шт	20,00	7083,50	--	141670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: САНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕсмета 22020 поз по смете№104по1159 ДОМ №1								2933254
		Раздел: УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИсмета 22010 поз по смете№71,72,74,75,78,80 ДОМ №1								
70.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сбо рным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	780,70	251,66	1,88	196471	1468	0,23	180
					38,93	0,72	30393	562	0,00	3
71.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колероммасляным разбеленным по сборным конструкциям, под готовленных под окраску стен	м2	814,00	118,30	1,61	96296	1311	0,31	252
					51,98	0,61	42312	497	0,00	2
72.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сбор ным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м 2	2756,82	251,66	1,88	693781	5183	0,23	637
					38,93	0,72	107323	1985	0,00	10
73.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подгот овленных под окраску стен	м2	465,24	118,30	1,61	55038	749	0,31	144
					51,98	0,61	24183	284	0,00	1
74.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	29,14	17,43	0,12	508	3	0,09	3
					13,73	0,05	400	1	0,00	0
75.	Е0115-152	Окраска водными составами внутри	м2	99,82	17,43	0,12	1740	12	0,09	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	помещений известковая по штукатурке			13,73	0,05	1371	5	0,00	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИсмета 22010 поз по смете№71,72,74,75,78,80 ДОМ №1								1043834
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПОЛОВсмета 22010 поз по смете№98,99 ДОМ №1								
76.	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	2820,85	925,06	4,90	2609456	13822	0,38	1078
					58,50	1,85	165020	5219	0,01	25
77.	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	3018,31	123,31	0,16	372191	483	0,09	271
					16,18	0,07	48836	211	0,00	1
78.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных у словиях из одноцветных с красителем плиток	м2	270,00	1041,83	15,20	281294	4104	1,07	289
					173,30	7,37	46791	1990	0,04	10
79.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	288,90	137,40	0,32	39696	92	0,24	68
					41,63	0,11	12027	32	0,00	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПОЛОВсмета 22010 поз по смете№98,99 ДОМ №1								3302636
		Раздел: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ 3 ШТсмета 22010 поз по смете№145,146,147 ДОМ №1								
80.	E0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	м	123,36	4204,20	7,69	518630	949	1,34	165
					238,50	2,90	29421	358	0,01	2
81.	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных перил	м2	20,40	167,96	1,88	3426	38	0,47	10
					78,30	0,72	1597	15	0,00	0
82.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,11	93997,62	304,24	10335	33	198,00	22
					33075,00	114,75	3637	13	0,56	0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ 3 ШТсмета 22010 поз по смете№145,146,147 ДОМ №1								532392
		Раздел: УСТРОЙСТВО БАЛКОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		52штсмета 22010 поз по смете№170по177 ДОМ №1								
83.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	3,50	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	48006 17646	19172 5437	28,90 5,46	101 19
84.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	2,55	147100,00 --	-- --	375408 --	-- --	-- --	-- --
85.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп	т	0,51	49389,00 --	-- --	25179 --	-- --	-- --	-- --
86.	С11011-89 0	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали СтЗсп	т	0,44	71100,00 --	-- --	31234 --	-- --	-- --	-- --
87.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцин кованной стали	м2	83,72	575,05 153,23	1,24 0,47	48143 12828	104 39	0,97 0,00	81 0
88.	Е0107-66-2	Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в сталь ной обвязке в одноэтажных призводственных зданиях при площади панелей от 5 до 10 м2	м2	56,00	69,08 28,58	36,28 9,93	3869 1601	2032 556	0,17 0,04	9 2
89.	С11011-62 0	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм	м2	56,00	419,00 --	-- --	23466 --	-- --	-- --	-- --
90.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,73	28485,13 7020,00	318,13 119,25	20737 5111	232 87	39,00 0,59	28 0
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО БАЛКОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ 52штсмета 22010 поз по смете№170по177 ДОМ №1								576042
		Раздел: УСТРОЙСТВО ВХОДНОЙ ГРУППЫсмета 22010 поз по смете№195по211 ДОМ №1								
91.	Е0112-10-1	Устройство оцинкованного фартука	м2	2,52	575,05	1,24	1449	3	0,97	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					153,23	0,47	386	1	0,00	0
92.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	47,30	326,29	2,21	15435	105	1,76	83
					319,50	0,83	15114	39	0,00	0
93.	С	Облицовка фасадная типа "LUXALON"	м2	47,30	534,60	--	25289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0107-66-2	Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальнойобвязке в одноэтажных призводственных зданиях приплощади панелей от 5 до 10 м2	м2	30,60	69,08	36,28	2114	1110	0,17	5
					28,58	9,93	875	304	0,04	1
95.	С11011-620	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм	м2	30,60	419,00	--	12821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	30,60	481,76	1,22	14742	37	0,28	9
					44,10	0,45	1349	14	0,00	0
97.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	6,00	636,26	137,88	3818	827	2,58	15
					465,75	51,75	2794	310	0,25	2
98.	С	Водосточная воронка	шт	6,00	367,54	--	2205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	95,40	3796,70	5,89	362205	562	0,41	40
					71,78	2,23	6848	213	0,01	1
100.	Е0109-17-1	Монтаж кол онн цельного сечения одноэтажных зданий	т	2,17	4646,85	2285,57	10097	4966	9,35	20
					1579,50	617,13	3432	1341	2,34	5
101.	С12021-42	Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с по крытием из профилированного настила, пролетом до3 6 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кгна 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подк рановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транс порта, стропильные и подстропильные фермы илиблок и, надколонники, прогоны,	т	2,17	112700,00	--	244889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		связи, фахверковыестойк и, стеновые ригели, ветровые фермы/								
102.	Е0109-45-3	Монтаж полигаля	м2	87,39	965,99	28,84	84418	2521	4,98	435
					927,00	10,15	81011	887	0,04	4
103.	С	Полигаль	м2	87,39	5680,16	--	496390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С11011-2076	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали марки КПГ 60Х44 толщиной стен ки 1,2 мм	м	40,14	124,16	--	4984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0106-11-7	Установка закладныхдеталей весом до 4 кг	1т	0,09	93997,62	304,24	8099	26	198,00	17
					33075,00	114,75	2850	10	0,56	0
106.	Е0110-34-1	Установка почтовых ящиков	шт	15,00	138,45	36,97	2077	555	0,63	9
					96,08	13,95	1441	209	0,07	1
107.	С	Почтовый ящик 5 секций	шт	12,00	3174,21	--	38091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ВХОДНОЙ ГРУППЫсмета 22010 поз по смете№195по211 ДОМ №1								1329122
		Раздел: УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИсмета 22010 поз по смете№212,213 ДОМ №1								
108.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	14,40	2530,27	100,89	36436	1453	0,85	12
					123,75	38,25	1782	551	0,18	3
109.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки ,марки бетона В3,5,толщиной 80 мм	м3	11,52	7940,17	66,01	91471	760	1,35	16
					195,75	24,93	2255	287	0,12	1
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИсмета 22010 поз по смете№212,213 ДОМ №1								127907
		ИТОГО:					10658259	96796		6953
							1176037	34261		156
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						289628		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	676052
На металломонтажные работы	98778
На сантехнические работы	297101
Всего накладных расходов:	1361559
Итого с накладными	12019818

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	721189
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12659004
Итого с временными, 1,1 %	12798253
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	12936474
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12987667
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	131115650
Пересчет в текущих ценах, К-2,6722	35047724
2015г-МРП-1982тенге(Имрп-2,55742)-36%	
2016г-МРП-2121тенге(Имрп-2,73677)-64%	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	700954
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	35748678
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4289841
Итого с НДС	40038519
Тендорная скидка	6995930,28тенге
ИТОГО К ВЫПЛАТЕ:	***47034449,28ТЕНГЕ***

СДАЛ:

ПРИНЯЛ: