Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278
Форма

Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно

г. Аксу "22" июня 2012 год
(город, поселок, село)

Собственник объекта _ТОО "Орт Ульба", г.Усть-Каменогорск, пр. Абая, д. 152/1, кв. 20, директор Крысенко В.С.
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом) _ТОО «Заман-ай», г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49-5, кв.15, ГСЛ № 007125 от 01.10.2001 года, директор Баймуханов К.Т.__
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений _ «Капитальный ремонт благоустройства склада общей площадью 2 240 кв.м. в г. Аксу Павлодарской области»_
(наименование объекта, месторасположение или адрес)

осуществлялось собственником самостоятельно ————

и/или с привлеченной им подрядной организацией ____ТОО «Заман-ай» , директор Баймуханов К.Т.____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

Капремонт сетей наружного электроосвещения, изготовление и монтаж металлических конструкций и ограждений, установка закладных деталей, вертикальная планировка, разработка и вывоз грунта, капремонт ливневых стоков, устройство и ремонт бортовых камней, ремонт покрытия из брусчатки, устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев основания, ремонт покрытия проездов и площадок из а/б и другие общестроительные работы
(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих коиструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:

___капитальный ремонт, не требуется_____
(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

_Эскизу_____,

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному не требуется

(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _ 12.04.2012 года__;
(месяц и год)
окончание работ __22.06.2012 года
(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: согласно акту приемки выполненных работ
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды
не требуется
(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
«Капитальный ремонт благоустройства склада общей площадью 2 240 кв.м. в г. Аксу Павлодарской области»
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.
Собственник объекта ТОО "Орт Ульба", г.Усть-Каменогорск, пр. Абая, д. 152/1, кв. 20, директор Крысенко В.С. 22.06.2012 года
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом) ТОО «Заман-ай», директор Баймуханов К.Т. 22.06.2012 года
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Заказчик ТОО "Орт Ульба" Форма N 2в

Исполнитель ТОО "Заман-ай"

Договор № 3 от 12.04.2012 г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства склада общей площадью 2 240 кв.м. в г. Аксу Павлодарской области

Наименование объекта: Капитальный ремонт благоустройства склада общей площадью 2 240 кв.м. в г. Аксу Павлодарской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Установка МАФ								
1.	У1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	скамья	2,00	14359,01	385,22	28718	770	4,10	8
					671,55	129,72	1343	259	0,63	1
2.	У1-43-2	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций	скамья	2,00	3211,03	4,37	6422	9	3,20	6
					550,06	1,87	1100	4	0,01	0
3.	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	урна	2,00	1343,73	16,59	2687	33	1,00	2
					168,30	5,64	337	11	0,03	0
4.	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна	2,00	1471,62	2,50	2943	5	2,10	4
					355,42	--	711	--	--	--
5.	У1-50-1	Флагшток Ф-1, строительные работы	флагшток	5,00	50309,53	1426,09	251548	7130	52,00	260
					8530,50	400,44	42652	2002	2,00	10
6.	У1-50-2	Флагшток Ф-1, монтаж металлоконструкций	флагшток	5,00	9585,99	74,31	47930	372	0,38	2
					65,58	24,31	328	122	0,09	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-88-1	Ограждение сетчатое	м2	28,00	997,70	43,70	27936	1224	2,00	56
					344,00	4,50	9632	126	0,03	1
8.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,20	102170,00	1870,00	20434	374	52,00	10
					8280,00	270,01	1656	54	1,57	0
		Итого по разделу: Установка МАФ								388618
		Раздел: Проезды								
9.	Е0168-4-1	Ремонт и установка бордюров	м2	22,50	111,93	0,05	2518	1	0,69	15
					104,54	--	2352	--	0,00	0
10.	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	140,00	28,49	27,39	3988	3834	0,01	1
					1,10	4,70	154	658	0,03	4
11.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в т.ч.вертикальная планировка, уплотнение грунта)	м3	50,40	39,75	37,82	2003	1906	0,01	1
					1,87	11,00	94	554	0,04	2
12.	С010333-А 1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	т	57,96	32,30	--	1872	--	0,14	8
					6,46	--	374	--	--	--
13.	Е0101-20-2	Разработка грунта вручную	м3	50,40	3,79	3,24	191	163	0,00	0
					0,48	1,12	24	56	0,00	0
14.	Е0168-2-1	Устройство шебеночных оснований дорог	м2	140,00	262,41	44,81	36737	6273	0,46	64
					69,73	15,42	9762	2159	0,05	7
15.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м2	140,00	327,07	27,83	45789	3896	0,03	5
					5,00	9,47	700	1326	0,03	5
16.	Е0168-3-2	Устройство асфальтобетонного	м2	140,00	890,45	21,85	124663	3059	0,71	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2 (в т.ч.установка люка, подъем колодцев бетоном)			109,89	9,18	15385	1285	0,04	5
		Итого по разделу: Проезды								217762
		Раздел: Тротуары								
		==========								
17.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	м2	15,00	347,46	14,09	5212	211	0,24	4
					38,03	4,75	570	71	0,02	0
18.	Е0168-5-1	Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки	м2	15,00	220,57	--	3309	--	1,22	18
					186,81	--	2802	--	--	--
19.	С143003-40	Плитка тротуарная /брусчатка/	м2	15,00	842,00	--	12630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тротуары								21150
		Раздел: Сети наружного освещения								
		==========								
20.	Е0167-2-1	Демонтаж магистралей из каналов	м	75,00	19,76	0,05	1482	4	0,13	10
					19,71	--	1478	--	0,00	0
21.	Е0167-9-1	Монтаж магистралей в каналах	м	75,00	55,49	0,05	4162	4	0,34	25
					55,44	--	4158	--	0,00	0
22.	Е0167-13-3	Прокладка кабеля СИП, первый провод сечением 16 мм2	м	130,00	19,25	0,03	2502	4	0,12	15
					19,22	--	2499	--	--	--
23.	Е0167-15-6	Монтаж светильника	шт	5,00	140,16	1,42	701	7	0,89	4
					138,74	0,23	694	1	0,00	0
24.	Е0133-11-1	Установка опор освещения массой до 2 т	1т	5,00	11551,28	7151,40	57756	35757	26,00	130
					4342,50	1521,12	21712	7606	5,90	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	1м	15,00	37,47	23,70	562	355	0,09	1
					13,77	7,53	207	113	0,03	0
		Итого по разделу: Сети наружного освещения								67165
		Раздел: Установка водосбросных лотков								
		==========								
26.	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	0,61	13886,53	2438,75	8540	1500	20,70	13
					3105,00	618,75	1910	381	2,50	2
27.	С143018-147	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	м	46,08	2440,00	--	112435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Установка водосбросных лотков								120975
		Раздел: Установка и изготовление ограждений								
		==========								
28.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	13,00	402,75	--	5236	--	2,80	36
					402,75	--	5236	--	--	--
29.	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	23,40	162,72	143,86	3808	3366	0,13	3
					18,86	36,68	441	858	0,14	3
30.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62	304,24	4399	14	198,00	9
					33075,00	114,75	1548	5	0,56	0
31.	Е0109-62-3	Изготовление и монтаж металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	1,04	27935,09	9375,11	29052	9750	91,00	95
					16380,00	2107,33	17035	2192	7,36	8
32.	Е0168-6-2	Установка металлических ограждений	м2	162,50	1602,54	43,03	260413	6992	9,61	1562
					1535,20	--	249470	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0168-7-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 25 мм	м	18,20	273,96	4,97	4986	90	0,33	6
					52,72	--	960	--	--	--
34.	Е0168-7-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 40 мм	м	28,60	390,78	4,97	11176	142	0,41	12
					65,50	--	1873	--	--	--
35.	Е0113-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	м2	10,41	60,75	--	633	--	0,34	4
					60,75	--	633	--	--	--
36.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,65	21,80	0,05	908	2	0,03	1
					5,81	0,02	242	1	0,00	0
37.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	83,30	20,36	0,02	1696	2	0,02	2
					4,16	--	347	--	--	--
38.	Е0159-12-1	Ремонт металлических лестничных решеток	м	2,00	92,41	0,69	185	1	0,13	0
					22,21	0,11	44	--	0,00	0
39.	Е0159-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц	ступень	24,00	244,51	3,39	5868	81	1,03	25
					184,82	0,54	4436	13	0,00	0
		Итого по разделу: Установка и изготовление ограждений								328360
ИТОГО:					1144030	87331				2518
					404899	19857				78

Накладные расходы :

На монтажные работы	19477
На общестроительные работы	415547
На металломонтажные работы	50126
Всего накладных расходов:	485150
Итого с накладными	1629180

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	97751
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1726931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						207232		
		Итого с НДС						1934163		

Заказчик: ТОО «Орт Ульба»

Исполнитель: ТОО «Заман-ай»