Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Форма

Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно

_г. Экибастуз__ "16" августа_ 2012 год

(город, поселок, село)

Собственник объекта _ТОО "Орт Ульба", г.Усть-Каменогорск, пр. Абая, д. 152/1, кв. 20, директор Крысенко В.С.

(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)_ТОО «Заман-ай», г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 49-5, кв.15, ГСЛ № 007125 от 01.10.2001 года, директор Баймуханов К.Т.__

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений _ «Капитальный ремонт благоустройства тепличного комплекса общей S.5600 кв.м. в г. Экибастуз»__

(наименование объекта, месторасположение или адрес)

осуществлялось собственником самостоятельно ————

и/или с привлеченной им подрядной организацией ____ТОО «Заман-ай» , директор Баймуханов К.Т.____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

Капремонт сетей наружного электроосвещения, изготовление и монтаж металлических конструкций и ограждений, установка закладных деталей, вертикальная планировка, разработка и вывоз грунта, капремонт ливневых стоков, устройство и ремонт бортовых камней, ремонт покрытия из брусчатки, устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев основания, ремонт покрытия проездов и площадок из а/б и другие общестроительные работы

(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:

___капитальный ремонт, не требуется_____

(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

_Эскизу_____,

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному не требуется

(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _ 10.05.2012 года__;
(месяц и год)
окончание работ __16.08.2012 года
(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: согласно акту приемки выполненных работ
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды
не требуется
(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
«Капитальный ремонт благоустройства тепличного комплекса общей S.5600 кв.м. в г. Экибастуз»
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.
Собственник объекта ТОО "Орт Ульба", г.Усть-Каменогорск, пр. Абая, д.152А, кв. 20, директор Крысенко В.С. 16.08.2012 года
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом) ТОО «Заман-ай», директор Баймуханов К.Т. 16.08.2012 года
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Заказчик ТОО "Орт Ульба"

Форма N 2в

Исполнитель ТОО "Заман-ай"

Договор № 6 от 10.05.2012 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства тепличного комплекса общей S.5600 кв.м. в г. Экибастуз

Наименование объекта: Капитальный ремонт благоустройства тепличного комплекса общей S.5600 кв.м. в г. Экибастуз

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Установка водосбросных лотков								
1.	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	1,78	13886,53	2438,75	24787	4353	20,70	37
					3105,00	618,75	5542	1104	2,50	4
2.	С143018-1 47	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	м	126,00	2440,00	--	307440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Установка водосбросных лотков								332227
		Раздел: Проезды и покрытия парковочных мест								
3.	Е0168-4-1	Ремонт и установка бордюров	м2	19,84	111,93	0,05	2221	1	0,69	14
					104,54	--	2075	--	0,00	0
4.	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	239,40	28,49	27,39	6820	6556	0,01	2
					1,10	4,70	263	1125	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в т.ч.вертикальная планировка, уплотнение грунта)	м3	86,18	39,75	37,82	3426	3259	0,01	1
					1,87	11,00	161	948	0,04	3
6.	С010333-А 1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	т	99,11	32,30	--	3201	--	0,14	13
					6,46	--	640	--	--	--
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов. Разработка грунта вручную	м3	86,18	3,79	3,24	327	280	0,00	0
					0,48	1,12	41	97	0,00	0
8.	Е0168-2-1	Устройство шебеночных оснований дорог	м2	239,40	262,41	44,81	62820	10728	0,46	109
					69,73	15,42	16693	3692	0,05	12
9.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м2	71,82	327,07	27,83	23490	1998	0,03	2
					5,00	9,47	359	680	0,03	2
10.	Е0168-3-2	Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2 (в т.ч.установка люков, подъем колодцев бетоном)	м2	239,40	890,45	21,85	213173	5230	0,71	171
					109,89	9,18	26308	2198	0,04	8

Итого по разделу:
Проезды и покрытия парковочных мест 315478

Раздел:
Тротуары

==========

11.	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	м2	21,60	347,46	14,09	7505	304	0,24	5
					38,03	4,75	821	103	0,02	0
12.	Е0168-5-1	Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки	м2	21,60	220,57	--	4764	--	1,22	26
					186,81	--	4035	--	--	--
13.	С143003-4 0	Плитка тротуарная /брусчатка/	м2	21,60	842,00	--	18187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу:
Тротуары 30457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Установка и изготовление ограждений								
14.	Е0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	4,00	402,75 402,75	-- --	1611 1611	-- --	2,80 --	11 --
15.	Е0101-149 -4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	6,00	162,72 18,86	143,86 36,68	976 113	863 220	0,13 0,14	1 1
16.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1316 463	4 2	198,00 0,56	3 0
17.	Е0109-62- 3	Изготовление и монтаж металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,15	27935,09 16380,00	9375,11 2107,33	4190 2457	1406 316	91,00 7,36	14 1
18.	Е0168-6-2	Установка металлических ограждений	м2	12,50	1602,54 1535,20	43,03 --	20032 19190	538 --	9,61 --	120 --
19.	Е0168-7-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 25 мм	м	1,75	273,96 52,72	4,97 --	479 92	9 --	0,33 --	1 --
20.	Е0168-7-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 40 мм	м	1,10	390,78 65,50	4,97 --	430 72	5 --	0,41 --	0 --
21.	Е0113-44- 7	Очистка щетками, обеспыливание	м2	1,78	60,75 60,75	-- --	108 108	-- --	0,34 --	1 --
22.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,12	21,80 5,81	0,05 0,02	155 41	-- --	0,03 0,00	0 0
23.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	14,24	20,36 4,16	0,02 --	290 59	-- --	0,02 --	0 --
		Итого по разделу: Установка и изготовление ограждений								29588
		Раздел: Ремонт наружной канализации								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	врезка	1,00	4248,61	83,18	4249	83	17,01	17
					2862,00	31,50	2862	32	0,15	0
25.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,09	139706,75	90794,12	12574	8171	286,00	26
					48375,00	19582,83	4354	1762	84,07	8
26.	С130804-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	10м	0,90	19000,00	--	17100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ремонт наружной канализации								33922
		Раздел: Сети наружного освещения								
27.	Е0167-2-1	Демонтаж магистралей из каналов	м	232,00	19,76	0,05	4584	12	0,13	30
					19,71	--	4573	--	0,00	0
28.	Е0167-9-1	Монтаж магистралей в каналах	м	196,00	55,49	0,05	10876	10	0,34	66
					55,44	--	10866	--	0,00	0
29.	Е0167-13-3	Прокладка кабеля СИП, первый провод сечением 16 мм2	м	196,00	19,25	0,03	3773	6	0,12	23
					19,22	--	3767	--	--	--
30.	Е0167-15-6	Монтаж светильника	шт	6,00	140,16	1,42	841	9	0,89	5
					138,74	0,23	832	1	0,00	0
31.	Е0133-11-1	Установка опор освещения массой до 2 т	1т	6,00	11551,28	7151,40	69308	42908	26,00	156
					4342,50	1521,12	26055	9127	5,90	35
32.	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	1м	18,00	37,47	23,70	674	427	0,09	2
					13,77	7,53	248	136	0,03	0
		Итого по разделу: Сети наружного освещения								90056
		ИТОГО:					1553613	137364		2609
							422336	39557		185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						23812		
		На общестроительные работы						411982		
		На металломонтажные работы						39437		
		На сантехнические работы						14042		
		Всего накладных расходов:						489272		
		Итого с накладными						2042886		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						122573		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2165459		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						259855		
		Итого с НДС						2425314		

Заказчик: ТОО «Орт Ульба» Артеменко В.С.

Исполнитель: ТОО «Заман-ай» Оймуратов В.Т