АКТ

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта

г. Костанай **«18» июня 2014 года**

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Костанайской области № 110 р от "14" июня 2011 г.

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя комиссии-представителя заказчика (инвестора, застройщика) – Бекмагамбетов О.А.- руководитель ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области»

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя комиссии- Ерденов К.Б. - и.о. руководителя ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства МРР РК».

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

Автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации)- Жалмагамбетов Е.Т.– главный инженер-проектировщик ТОО «SanСтройСервис»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного противопожарного надзора Танабаев М.Т. – руководитель ГУ «Департамент по ЧС Костанайской области МЧС РК»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора – Абдыкалыков Р.Б. – и.о руководителя РГУ «Управление по защите прав потребителей города Костанай Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей»

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителя заказчика – Дюсебаев Н.Т.- заместитель руководителя ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области».

(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика – Овнанян К.Г. – заместитель директора ТОО «Сыл».

(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационной организации: Шуменбаев С.К. - главный врач КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Корсуков А.В. – директор КГП «Костанай-Су» акимата города Костаная государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области» и ТОО «Сыл» предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный капитальный ремонт зданий КГП "Костанайская городская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А, А1, А2, А6, К, М, В) находящийся по адресу г. Костанай, ул. Дзержинского, 9.

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

2. Капитальный ремонт производился на основании постановления акимата Костанайской области от 17 мая 2011 года № 914.

(наименование органа вынесшего решение)

и в соответствии с талоном о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий выданного ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства МРР РК»

(наименование органа вынесшего разрешение)

3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком ТОО «Сыл» выполнившим:

Общестроительные работы, сантехнические работы, внутреннее электроснабжение, пожарная и охранная сигнализация, технологическое оборудование, медицинское оборудование, мебель и инвентарь, видеонаблюдение.

(виды работ)

4. Проектно (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт разработана генеральным проектировщиком ТОО «SanСтройСервис» Лицензия № 13013106 от 12.08.2013 года.

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования: выданы Архитектурно-планировочное задание № 400 от 24.05.2011 г., выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Костанайского района», задание на проектирование.

6. Капитальный ремонт осуществляется по проекту «Капитальный ремонт зданий городской больницы (литеры А, А1, А2, А6, К, М, В), по улице Дзержинского, 9»

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: ГККП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области» "30" декабря 2011 г. № 429-П

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2013 г.; окончание работ июнь 2014 г.
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС 12 мес.; фактически 12 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: рабочий проект, исполнительно-техническая документация.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Литер А

Здание «Отделение планового приемного покоя», трехэтажное, П-образной формы в плане, с размерами в плане 22 х 24,1 м и высотой этажей 3,3 м, с подвалом.

Технико-экономические показатели здания Литер А

1. Мощность – 120 коек.
2. Общая площадь здания – 2532,29 м^2
3. Полезная площадь здания – 2364,45 м^2
4. Строительный объем здания – 15669,67 м^3
5. Площадь застройки здания – 986,62 м^2
6. Этажность – 3 этажа.

Литер А1

Здание Литер А1 Г-образной формы, четырехэтажное, с размерами в плане 48,2 х 26,3 м и высотой этажа 3,3 м, с подвалом.

Технико-экономические показатели здания Литер А1

1. Мощность – 120 коек.
2. Общая площадь здания – 3434,73 м^2
3. Полезная площадь здания – 3249,78 м^2
4. Строительный объем здания – 15537,6 м^3
5. Площадь застройки здания – 863,2 м^2
6. Этажность – 4 этажа.

Литер А2

Здание городской больницы Литер А2 Г-образной формы, четырехэтажное, с высотой этажа 3,3 м, с подвальным помещением с высотой этажа 3 м

Технико-экономические показатели здания Литер А2

1. Мощность – 120 коек.
2. Общая площадь здания – 3410,8 м^2
3. Полезная площадь здания – 3187,3 м^2
4. Строительный объем здания – 15417,5 м^3
5. Площадь застройки здания – 892,6 м^2
6. Этажность – 4 этажа.

Литер А6

Здание «Отделение планового приемного покоя» Литер А6 пролет А-Ж в осях 1-9, одноэтажное, прямоугольной формы в плане с высотой этажа 3,3 м, без подвального помещения.
Дата ввода здания в эксплуатацию 1978 год.

Технико-экономические показатели здания Литер А6

1. Мощность – 36 чел.
2. Общая площадь здания – 494,6 $м^2$
3. Полезная площадь здания – 494,6 $м^2$
4. Строительный объем здания – 2899,6 $м^3$
5. Площадь застройки здания – 562,64 $м^2$
6. Этажность – 1 этаж.

Литер К

Здание инфекции Литер К одноэтажное, прямоугольной формы в плане с высотой этажа 3,2 м, без подвала. Дата ввода здания в эксплуатацию 1960 год.

Технико-экономические показатели здания Литер К

1. Мощность – 26 чел.
2. Общая площадь здания – 367,6 $м^2$
3. Полезная площадь здания – 367,6 $м^2$
4. Строительный объем здания – 2559,3 $м^3$
5. Площадь застройки здания – 499,6 $м^2$
6. Этажность – 1 этаж.

Литер М

Здание пищеблока Литер М одноэтажное, прямоугольной формы в плане с высотой этажа 3,05 м, 5,74 м с подвальным помещением с высотой этажа 2,38-3 м. Дата ввода здания в эксплуатацию 1960 год.

Технико-экономические показатели здания Литер М

1. Мощность – 360 чел.
2. Общая площадь здания – 885,1 $м^2$
3. Полезная площадь здания – 854,9 $м^2$
4. Строительный объем здания – 3262,3 $м^3$
5. Площадь застройки здания – 470,6 $м^2$
6. Этажность – 1 этаж.

Литер В

Здание прачечной Литер В прямоугольной формы, одноэтажное, с подвалом. Здание прачечной построено в 1960 год.

Технико-экономические показатели здания Литер В

1. Мощность – 450 чел.
2. Общая площадь здания – 466,91 $м^2$
3. Полезная площадь здания – 466,91 $м^2$
4. Строительный объем здания – 2023,3 $м^3$
5. Площадь застройки здания – 438,9 $м^2$
6. Этажность – 1 этаж.

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Литер А: фундаменты сборные железобетонные, ленточные; наружные стены из кирпича керамического, толщиной 640 мм; внутренние стены из кирпича керамического, толщиной 380 мм; покрытие из сборных многопустотных железобетонных плит; перегородки из кирпича керамического, толщиной 120 мм; колонны из кирпича керамического сечением 510х510 мм; двери деревянные; окна ПВХ; полы бетонные, керамическая плитка; крыша чердачная; кровля металлочерепица.

Литер А1: фундаменты сборные железобетонные, ленточные; наружные стены из кирпича керамического, толщиной 640 мм; внутренние стены из кирпича керамического, толщиной 510 мм; покрытие из сборных многопустотных железобетонных плит размером 1500х6000 мм; перегородки из кирпича керамического, толщиной 120 мм; двери деревянные; окна металлопластиковые с двойным остеклением; полы бетонные, керамическая плитка, ленолеум; крыша чердачная; кровля металлочерепица.

Литер А2: фундаменты сборные железобетонные, ленточные, стаканного типа; наружные стены из кирпича керамического, толщиной 640 мм; внутренние стены из кирпича керамического, толщиной 380 мм; покрытие из сборных многопустотных железобетонных плит; двери деревянные; окна металлопластиковые с двойным остеклением; полы бетонные, керамическая плитка; крыша чердачная; кровля металлочерепица.

Литер А6: фундаменты сборные железобетонные, ленточные, стаканного типа; наружные стены из кирпича керамического, толщиной 400 мм и кирпича керамического, толщиной 380 мм; внутренние стены из кирпича керамического, толщиной 380 мм; покрытие из сборных многопустотных железобетонных плит размером 1500х6000 мм; двери деревянные; окна деревянные с двойным остеклением; полы бетонные, керамическая плитка; крыша чердачная; кровля металлочерепица.

Литер К: фундаменты сборные железобетонные, ленточные; наружные стены из кирпича керамического, толщиной 770 мм; внутренние стены из кирпича керамического, толщиной 380 мм; покрытие из сборных многопустотных железобетонных плит размером 1500х6000 мм; двери деревянные; окна деревянные с двойным остеклением; полы линолеум, бетонные, керамическая плитка; перемычки железобетонные; крыша чердачная; кровля металлочерепица.

Литер М: фундаменты сборные железобетонные, ленточные; наружные стены из кирпича керамического, толщиной 640 мм; колонны из кирпича керамического, сечением 640х640 мм, 1000х640 мм, шаг колонн 6 м; покрытие из сборных многопустотных железобетонных плит размером 1500х6000 мм; окна деревянные с двойным остеклением; полы бетонные, керамическая плитка; крыша чердачная; кровля металлочерепица.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении__ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены согласно проекта .

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

15. Работы по озеленению и благоустройству территории- не предусмотрены рабочим проектом.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **495129,66** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **381359,87** тыс.тенге

Решение государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке «Капитальный ремонт зданий КГП "Костанайская городская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А, А1, А2, А6, К, М, В) находящийся по адресу г. Костанай, ул. Дзержинского, 9.»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Бекмагамбетов О.А.**

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ **Ерденов К.Б.**

Члены Государственной приемочной комиссии:

Секретарь комиссии _____ **Алимова К.А.**

_____ **Жалмагамбетов Е.Т.**

_____ **Танабаев М.Т.**

_____ **Абдыкалыков Р.Б.**

_____ **Дюсебаев Н.Т.**

_____ **Овнанян К.Г.**

_____ **Шуменбаев С.К.**

_____ **Корсуков А.В.**

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта

Күрделі жөндеу аяқталған объектіні пайдалануға қабылдау туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІСІ

Қостанай қаласы **2014 жыл «18» маусым**

Қостанай облысы әкімінің 2011 жылығы «14» маусымдағы №110 р өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

құрамында:
комиссия өкілі - (инвестор, салушы) тапсырыс берушінің өкілі - «Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» ММ басшысы – О.А. Бекмағамбетов
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия төрағасының орынбасары- «ҚР Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің Қостанай облысы бойынша сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ басшы міндетін атқарушы Ерденов К.Б..,
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

өкілдерінің комиссия-мүшелері:
Жобаның авторы (авторлары), (бас жобалау ұйымы)- «SanСтройСервис» ЖШС бас инженер жобалаушы – Жалмагамбетов Е.Т.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік өртке қарсы қадағалау органдары- «ҚР ТЖМ Қостанай облысының ТЖ жөніндегі департаменті» ММ бастығы – М.Т. Танабаев
(тегі, аты,әкесінің аты,лауазымы)

Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органдары– «Қазақстан Республикасы тұтынушылар құқығын қорғау жөнінде агентігінің Қостанай облысы бойынша департаментінің тұтынушылар құқығын қорғау бойынша Қостанай қалалық басқармасы» РММ басшысының м.а. – Абдыкалыков Р.Б.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Тапсырыс берушінің өкілі – «Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» ММ бастығының орынбасары – Н.Т. Дүйсебаев
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас мердігері- «Сыл » ЖШС директор орынбасары - Овнанян К.Г.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар: Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай қалалық ауруханасы» КМК бас дәрігері – С.Қ.Шүменбаев , «Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлкеттік мекеменің Қостанай қаласы әкімдігнің «Қостанай Су» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны» директор Корсуков А.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Белгіленді:

1. Тапсырыс берушімен (мердігермен тапсырыс берушімен бірге) «Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы» ММ және «Сыл» ЖШС күрделі жөндеудің аяқталған объектісін пайдалануға қабылдау ұсынылған «Қостанай қаласы, Дзержинский к-сі, 9 мекенжайы бойынша орналасқан Қостанай облысы денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай қалалық ауруханасы» КМК (А,А1,А2,А6,К,М,В литерлары) ғимаратын күрделі жөндеу»
(объекттің атауы және құрылыс түрі (жаңа, ауқымды, қайта құру, техникалық қайта жабдықтау)

2. Күрделі жөндеу Қостанай облысы әкімдігінің 2011 жылғы 07 маусымдағы № 366 қаулысы негізінде
(шешім шығарған органның атауы)

және «ҚР Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінің Қостанай облысы бойынша сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ берілген қызметті жүзеге асыру немесе айқындалған қызметтің басталуы немесе аяқталуы туралы ескертуді қабылдау туралы талонына сәйкес жүргізіледі.

(шешім шығарған органның атауы)

3. Күрделі жөндеу «Сыл» ЖШС бас мердігерімен жүзеге асырылады:
жалпы құрылыс жұмыстары, ОВ және ВК сантехникалық жұмыстары, электрмен қамсыздандыру, өрт және күзет дабылы, технологиялық жабдықтар, жиһаз бен мүлік, абаттандыру, көгалдандыру, коршау, шағын формалар

(жұмыс түрлері)

4. Күрделі жөндеуге жобалық (жобалық-сметалық) құжаттама бас жобалаушы «SanСтройСервис» ЖШС Лицензия КСЛ №13013106, 12.08.2013 ж. дайындалды.
(ұйымның атауы және оның ведомствоға бағыныстылығы)

5. Жобалау үшін бастапқы деректер: «Қостанай ауданы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ жобалауға тапсырма берілген, 2011 жылғы 10 маусымдағы №201 сәулеттік-жоспарлау тапсырмасы берілді

6. Дзержинский к-сі,9 мекенжайы бойынша орналасқан Қостанай облысы денсаулық сақтау басқармасының «Қостанай қалалық ауруханасы» КМК (А,А1,А2,А6,К,М,В литерлар) ғимаратын күрделі жөндеу» жобасы бойынша күрделі жөндеу жүзеге асырылады.

7. Жобалық (жобалық-сметалық) құжаттама «Қостанай қалалық ауруханасы» КМК 2011 жылғы «30» желтоқсандағы №429-ө бекітілген

8. Құрылыс-монтаждық жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы-2013 жылдың тамыз айы.; жұмыстардың аяқталуы-2014 жылдың қараша айы.
(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтықтығы, айы:
норма немесе ПОС бойынша; 4 ай нақты- 3 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттама ұсынылған: жұмыс жобасы, орындау-техникалық құжаттама
(құжаттар тізімі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады

10. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған объект қуатының мынадай негізгі көрсеткіштері бар, өнімділік, өндірістік ауданы, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеті, тасымалдау қабілеттілік, жұмыс орындарының саны және т.б. (барлық объектілер бойынша өлшем бірлігіндегі (басқа тұрғын үй) мақсатты өнімі немесе қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес толтырылады)

Литер А

«Жоспарлы қабылдау бөлімшесі» ғимараты үш этажды, жоспарда П пішінді нысан, жоспардағы өлшемі 22 х 24,1 м және қабат биіктігі 3,3 м, жер төре қабатымен.

Литер А ғимаратының технико-экономикалық көрсеткіші

1. Қуаттылығы – 120 кереует.
2. Жалпы ғимарат алаңы – 2532,29 м^2
3. Ғимарат алаң пайдасы –2364,45 м^2
4. Ғимарат құрылыс көлемі – 15669,67 м^3
5. Ғимарат алаңы құрылысы –986,62 м^2
6. Қабаттылығы –3 қабат.

Литер А1

Литер А1 ғимараты Г- пішінді нысан, төрт қабатты, жоспардағы өлшемі 48,2 х 26,3 м және қабат биіктігі 3,3 м, жер төре қабатымен.

Литер А1 ғимаратының технико-экономикалық көрсеткіші

1. Қуаттылығы – 120 кереует.
2. Жалпы ғимарат алаңы – 3434,73 $м^2$
3. Ғимарат алаң пайдасы – 3249,78 $м^2$
4. Ғимарат құрылыс көлемі – 15537,6 $м^3$
5. Ғимарат алаңы құрылыс – 863,2 $м^2$
6. Қабаттылығы – 4 қабат.

Литер А2

Қалалық аурухана ғимараты Литер А2 форма Г- пішінді нысан, төрт қабатты, жоспардағы өлшемі қабат биіктігі 3,3 м, жер төре қабатымен қабат биіктігі 3м.

Литер А2 ғимаратының технико-экономикалық көрсеткіші

1. Қуаттылығы – 120 кереует.
2. Жалпы ғимарат алаңы – 3410,8 $м^2$
3. Ғимарат алаң пайдасы – 3187,3 $м^2$
4. Ғимарат құрылыс көлемі – 15417,5 $м^3$
5. Ғимарат алаңы құрылысы – 892,6 $м^2$
6. Қабаттылығы – 4 қабат.

Литер А6

Литер А6 ғимараты «Жоспарлы қабылдау бөлімшесі» пролет А-Ж осі 1-9, бірқабаты, жоспардағы тікбұрышты нысан өлшемі қабат биіктігі 3,3 м, жер төре қабаты жоқ, 1978 жылы ғимарат қолданылуға берілген.

Литер А6 ғимаратының технико-экономикалық көрсеткіші

1. Қуаттылығы – 36 адам.
2. Жалпы ғимарат алаңы – 494,6 $м^2$
3. Ғимарат алаң пайдасы – 2899,6 $м^3$
4. Ғимарат құрылыс көлемі – 15417,5 $м^3$
5. Ғимарат алаңы құрылысы – 562,64 $м^2$
6. Қабаттылығы – 1 қабат.

Литер К

Литер К ғимараты инфекция, бір қабатты, жоспардағы өлшемі қабат биіктігі 3,2 м, жер төре қабаты жоқ. 1960 жылы қолданысқа берілді.

Литер К ғимаратының технико-экономикалық көрсеткіші

1. Қуаттылығы – 26 адам.
2. Жалпы ғимарат алаңы – 367,6 $м^2$
3. Ғимарат алаң пайдасы – 367,6 $м^2$
4. Ғимарат құрылыс көлемі – 2559,3 $м^3$
5. Ғимарат алаңы құрылысы – 499,6 $м^2$
6. Қабаттылығы – 1 қабат.

Литер М

Литер М бір қабатты ас блогі, тіктөрт бұрышты жоспардағы қабат биіктігі 3,05 м, 5,74 м жертөрекабатымен 2,38-3 м биік. Ғимарат 1960 жылы қолданылуға берілді.

Литер М ғимаратының технико-экономикалық көрсеткіші

1. Қуаттылығы – 360 адам.
2. Жалпы ғимарат алаңы –885,1 $м^2$
3. Ғимарат алаң пайдасы – 854,9 $м^2$
4. Ғимарат құрылыс көлемі – 3262,3 $м^3$
5. Ғимарат алаңы құрылысы – 470,6 $м^2$
6. Қабаттылығы – 1 қабат.

Литер В

Литер В тіктөртбұрышты нысанды кір жуу ғимараты, бірқабатты, жөр төре қабаты бар. Кір жуу ғимараты 1960 жылы салынған.

Литер В ғимаратының технико-экономикалық көрсеткіші

1. Қуаттылығы – 450 адам.
2. Жалпы ғимарат алаңы – 466,91 $м^2$

3. Ғимарат алаң пайдасы – 466,91 $м^2$
4. Ғимарат құрылыс көлемі – 2023,3 $м^3$
5. Ғимарат алаңы құрлысы – 438,9 $м^2$
6. Қабаттылығы – 1 қабат.

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет - құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Литер А: іргетасы – таспалы т/бетонды, жертөле қабаты керамикалы кірпіштен, сыртқы қабырғалары керамикалық кірпішпен салынған, 640 мм қалың жапсарлы тегістелген силикат кірпішпен қапталған, ішкі қабырғалары 380 мм қалың керамикалық кірпіштен, қоршаулары 120 мм қалың керамикалық кірпіштен, 510х510мм орындалған жабын, басқыш – марш және сатылы т/б құрама, терезе – ПВХ терезе блогі, едендері тақтай, санжелілері керамикалық плита, жабыны –металлочерепица.

Литер А1: іргетасы – таспалы т/бетонды, жертөле қабаты керамикалы кірпіштен, сыртқы қабырғалары керамикалық кірпішпен салынған, 640 мм қалың жапсарлы тегістелген силикат кірпішпен қапталған, ішкі қабырғалары 510 мм қалың керамикалық кірпіштен, бетон плита өлшемі 1500х6000, қоршаулары 120 мм қалың керамикалық кірпіштен, ағаш есік; пластик терезеде екі қабатты шыны, едендері тақтай, санжелілері керамикалық плита, жабыны -металлочерепица, чердакті шатыр.

Литер А2: іргетасы – таспалы т/бетонды, жертөле қабаты керамикалы кірпіштен, сыртқы қабырғалары керамикалық кірпішпен салынған, 640 мм қалың жапсарлы тегістелген силикат кірпішпен қапталған, ішкі қабырғалары 380 мм қалың керамикалық кірпіштен, қоршаулары 120 мм қалың керамикалық кірпіштен, т/б көп нүктелі құрамадан орындалған жабын, басқыш – марш және сатылы т/б құрама, едендері тақтай, санжелілері керамикалық плита, жабыны -металлочерепица, чердакті шатыр, кіріс.

Литер А6: іргетасы – таспалы т/бетонды, жертөле қабаты керамикалы кірпіштен, сыртқы қабырғалары керамикалық кірпішпен салынған, 400 мм қалың жапсарлы тегістелген силикат кірпішпен қапталған, ішкі қабырғалары 380 мм қалың керамикалық кірпіштен, бетон плита өлшемі 1500х6000, қоршаулары 120 мм қалың керамикалық кірпіштен, т/б көп нүктелі құрамадан орындалған жабын, ағаш есік; ағаш терезе, екі қабатты шыны, едендері тақтай, санжелілері керамикалық плита, жабыны -металлочерепица,

Литер К: іргетасы – таспалы т/бетонды, жертөле қабаты керамикалы кірпіштен, сыртқы қабырғалары керамикалық кірпішпен салынған, 770 мм қалың жапсарлы тегістелген силикат кірпішпен қапталған, ішкі қабырғалары 380 мм қалың керамикалық кірпіштен, бетон плита өлшемі 1500х6000, қоршаулары 120 мм қалың керамикалық кірпіштен, ағаш есік; ағаш терезе, екі қабатты шыны, едендері тақтай, санжелілері керамикалық плита, жабыны –металлочерепица.

Литер М: іргетасы – таспалы т/бетонды, сыртқы беті керамикалы кірпіштен, сыртқы қабырғалары керамикалық кірпішпен салынған, 640 мм қалың жапсарлы тегістелген силикат кірпішпен қапталған, ішкі қабырғалары 510 мм қалың керамикалық кірпіштен, бетон плита өлшемі 640х640, 1000х640мм, колона адымы 6м, қоршаулары 1500х6000мм; терезе – екі қабатты шыны терезе блогі, едендері бетон, санжелілері керамикалық плита, жабыны –металлочерепица.

12. Объектіде жеке сынау және кешенді байқаудан кейін оның қабылдауы туралы актілерге сәйкес жобамен қарастырылған жабдық орнатылған (көрсетілген актілердің тізімі осы актінің қосымшасына__ келтірілген)

13. Жобамен көзделген, еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау бойынша іс-шаралар және антисейсмикалық іс-шаралар жобаға сәйкес орындалған_____

(орындау туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың сыртқы коммуникациялары, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, энергиямен жабдықтау және байланыс объектінің қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану кезіндегі ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдалану кезіндегі ұйымдардың анықтама тізімі _____ актінің қосымшасына келтірілген.

15. Аумақты көгалдандыру және абаттандыру жұмыстары – жоспарға сәйкес орындалған.

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы 495129,66 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждық жұмыстар 4 мың теңге

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған: «Костанай қаласы, Дзержинский к-сі,9 мекенжайы бойынша орналасқан Қостанай облысы денсаулық сақтау басқармасының «Костанай қалалық ауруханасы» КМК (А,А1,А2,А6,К,М,В литерлар) ғимаратын күрделі жөндеу»

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Меслекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: _____ **О.А. Бекмағамбетов**

Мелекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары: _____ **К.Б.Ерденов**

Меслекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

Комиссия хатшысы _____ **К.Ә. Әлімова**

_____ **Е.Т. Жалмагамбетов**

_____ **М.Т. Танабаев**

_____ **Р.Б. Абдыкалыков**

_____ **Н.Т. Дүйсебаев**

_____ **К.Г. Овнанян**

_____ **С.К.Шүменбаев**

_____ **А.В.Корсуков**

Ескерту: Пайдалануға енгізу күні актіге қол қойылған күн деп есептеледі.

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В),находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

АКТ №1
выполненных работ
за июль 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		180	06.06.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В)	24 175 979	24 175 979	24 175 979							2 590 283	24 175 979

Всего к оплате : 24 175 979 (Двадцать четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят девять) тенге

ЗАКАЗЧИК: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик : КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9 (июль 2013г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Литер А. Общестроительные работы	101566	-	-	101566
2.	2-2-1	-Литер А1. Общестроительные работы	1177095	-	-	1177095
3.	2-2-3	-Литер А1. Отопление и вентиляция	1083998	-	-	1083998
4.	2-2-4	-Литер А1. Электромонтажные работы	1021482	-	-	1021482
5.	2-3-1	-Литер А2. Общестроительные работы	3022802	-	-	3022802
6.	2-3-3	-Литер А2. Отопление и вентиляция	1112738	-	-	1112738
7.	2-3-4	-Литер А2. Электромонтажные работы	1135786	-	-	1135786
8.	2-4-1	-Литер А6.Общестроительные работы	684379	-	-	684379
9.	2-6-1	-Литер М. Общестроительные работы	67355	-	-	67355
10.	2-6-2	-Литер М. Водопровод и канализация	14052	-	-	14052
11.	2-6-3	-Литер М. Отопление и вентиляция	50446	-	-	50446
		Всего по главе	9471699	-	-	9471699
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	9471699	-	-	9471699
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
12.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	257630	-	-	257630
13.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	38645	-	-	38645
		Всего по главе	257630	-	-	257630

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	9729329	-	-	9729329
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
14.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	214045	-	-	214045
15.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	97293	97293
16.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	38917	38917
17.	СН РК 8.02-05-2002	-	-	-	-	-
		Всего по главе	214045	-	136211	350256
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	9943374	-	136211	10079585
18.		-В том числе возвратные суммы	38645	-	-	38645
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	9943374	-	136211	10079585
19.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012г.	22209008	-	304233	22513241
20.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	86314	-	-	86314
21.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	450265	450265
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	22209008	-	754498	22963506
22.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	2755621	2755621
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	22209008	-	3510119	25719127

Скидка 6% 1 543 148 тенге

К оплате 24 175 979 тенге, в т.ч. НДС 2 590 283 тенге

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

95

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А. Общестроительные работы

А К Т N 1 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дефектная ведомость								
1	E0162-36-1	-Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов м2	123,48	25,7	-	3173	-	2999	0,18	22
				25,7	-	3173	-	94,5	-	-
2	E0162-36-4	-Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов м2	240	37,04	-	8890	-	8401	0,26	62
				37,04	-	8890	-	94,5	-	-
3	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	202,36	133,16	23,58	26946	4772	21751	0,74	150
				109,58	4,16	22175	842	94,5	0,02	5
4	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	91,67	116,63	10,56	10691	968	10933	0,7	64
				106,07	1,67	9723	153	110,7	0,01	1
5	E0110-7-1	-Демонтаж отбойной доски м2	18,9	50,15	3,71	948	70	1085	0,29	5
				46,44	1,41	878	27	120	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			50649	5810			304
			Тенге			44839	1022			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50649	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45860	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45169	-	-		23
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	6775	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5749	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101566	-	-		332
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	52636	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			101566	-	-		332
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52636	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			50649	5810			304
			----			----	----			----
			Тенге			44839	1022			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50649	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45860	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			45169	-	-		23
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	6775	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5749	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101566	-	-		332
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	52636	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			101566	-	-		332
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52636	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

54

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А1. Общестроительные работы

А К Т N 2 (Локальная смета 2-2-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Дефектная ведомость														
3	Е0162-36-4	-Очистка вручную поверхностей стен от масляной краски	2083,25	37,04	-	77164	-	72920	0,26	535						
		м2		37,04	-	77164	-	94,5	-	-						
4	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	1413,86	133,16	23,58	188270	33339	151968	0,74	1050						
		м2		109,58	4,16	154931	5882	94,5	0,02	33						
5	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	85,9	16,97	0,07	1458	6	1373	0,12	10						
		м2		16,9	0,02	1452	2	94,5	-	-						
6	Е0162-36-1	-Очистка вручную поверхностей стен от известковой окраски	1420,1	25,7	-	36497	-	34489	0,18	253						
		м2		25,7	-	36497	-	94,5	-	-						
7	Е0163-11-2	-Разборка облицовки потолков из полистирольной плитки	78,13	15,52	-	1213	-	1146	0,1	7						
		м2		15,52	-	1213	-	94,5	-	-						
8	Е0162-36-1	-Очистка вручную поверхностей потолков от известковой окраски	1428,6	25,7	-	36715	-	34696	0,18	254						
		м2		25,7	-	36715	-	94,5	-	-						
9	Е0162-36-4	-Очистка вручную поверхностей потолков от масляной краски	169,9	37,04	-	6293	-	5947	0,26	44						
		м2		37,04	-	6293	-	94,5	-	-						
10	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из	1439,71	116,63	10,56	167913	15203	171712	0,7	1006						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток								
		1м2		106,07	1,67	152710	2404	110,7	0,01	21
11	Е0157-2-9	-Разборка бетонного покрытия полов	207,3	92,21	41,18	19115	8537	15125	0,38	79
		1м2		51,03	14,88	10579	3085	110,7	0,09	18
12	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1193,17	17,38	0,93	20737	1110	21913	0,11	136
		1м2		16,45	0,14	19628	167	110,7	-	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			555374	58194			3375
			Тенге			497180	11539			73
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			555374	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	508719	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			511288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		256
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76693	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1130662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3704
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	585412	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1130662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3704
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	585412	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Стены, перегородки, проемы								
		Лист АС-11								
35	Е0110-88-3	-Устройство перегородок	19,7	1816,91	17,38	35793	342	8012	2,21	43
т.ч.		высотой до 3 м в общественных								
п-1.25		зданиях с двухсторонней		370,01	6,55	7289	129	108	0,03	1
К=1,15 и		обшивкой гипсокартонными								
К=1,25		листами в один слой с								
		изоляцией								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			35793	342			43
			Тенге			7289	129			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35793	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7418	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8012	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1202	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2628	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8620	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46433	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48

598730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8620	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			591167	58537			3419
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			504469	11668			74
		Всего заработная плата -	Тенге			591167	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	516137	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			519300	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		260
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	77895	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			66628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1177095	-	-		3752
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	594032	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1177095	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	594032	-		3752

Принял:

Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор:

Семенов Г.П.

Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А1. Отопление и вентиляция

А К Т N 3 (Локальная смета 2-2-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	160	197,2	15,96	31552	2554	33871	1,21	193
		шт		181,24	2,52	28998	403	115,2	0,02	3
2	Е0118-6-1	-Установка алюминиевых радиаторов	153,6	4327,15	34,73	664650	5335	23880	0,68	105
		1кВт		108,45	13,01	16658	1998	128	0,06	10
3	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	560	51,07	0,69	28599	386	32572	0,33	186
		м		50,38	0,11	28213	62	115,2	-	1
5	Е0116-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	160	275,3	4,95	44048	792	11408	0,34	55
		м		60,03	1,86	9605	298	115,2	0,01	1
6	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	220	273,3	4,95	60126	1089	15686	0,34	75
		м		60,03	1,86	13207	410	115,2	0,01	2
7	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	180	352,3	4,95	63414	891	12834	0,34	61
		м		60,03	1,86	10805	335	115,2	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			892389	11047			675
			Тенге			107486	3506			19
		Стоимость сантехнических работ -								
		Всего заработная плата -	Тенге			892389	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	110992	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			130251	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		65
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	19538	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			61358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1083998	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		759
			Тенге			-	130530	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1083998	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		759
			Тенге			-	130530	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Эмманян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

49

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А1. Электромонтажные работы

А К Т N 4 (Локальная смета 2-2-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	E0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	370	9,32	0,23	3448	85	3287	0,06	23		
шт		9,09	0,05	3363	18	97,2	-	-				
2	E0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	222,5	8,42	-	1873	-	1821	0,06	13		
шт		8,42	-	1873	-	97,2	-	-				
3	E0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	2470	3,69	-	9114	-	8859	0,03	63		
м		3,69	-	9114	-	97,2	-	-				
4	E0167-6-1	-Демонтаж кабеля	1381	13,94	0,06	19251	83	18632	0,1	133		
м				13,88	-	19168	-	97,2	-	-		
5	E0121-24-1	-Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене + (демонтаж)	5	169,9	12,4	850	62	877	0,92	5		
шт				157,5	4,92	788	25	108	0,02	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34537	230			237		
			Тенге			34307	43			-		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			34537	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34350	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5021	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4081	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			72093	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39371	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39371	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Кабели и провода								
206	E0121-9-3	-Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий	908,5	23,5	-	21347	-	18391	0,13	118
т.ч.				20,83	-	18921	-	97,2	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	или перегородок /за подвесным потолком/ м								
207	E0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	2849	113,54	73,85	323475	210398	173820	0,26	748
		м		39,69	28,1	113077	80057	90	0,15	439
208	E0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2849	30,63	-	87272	-	78819	0,17	498
т.ч.				28,46	-	81090	-	97,2	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м								
210	СПрайс-Провод ПУНП 3х2,5 мм2 стр.90 /164:1,12:2,0877:1,06:1,02/		1483,2	64,87	-	96217	-	-	-	-
м			-	-	-	-	-	-		
211	СПрайс-Провод ПУНП 3х1,5 мм2 стр.90 /102:1,12:2,0877:1,06:1,02/		2387,03	40,35	-	96309	-	-	-	-
м			-	-	-	-	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			624619	210398			1364
			Тенге			213087	80057			439
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			301144	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	100011	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			192525	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			97210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14582	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			422256	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		665
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114592	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			323475	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	193134	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			173820	-	-		-

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А2. Общестроительные работы

А К Т N 5 (Локальная смета 2-3-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дефектная ведомость								
1	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов + потолок м2	2555,2	25,7	-	65669	-	62057	0,18	455
				25,7	-	65669	-	94,5	-	-
2	Е0163-6-2	-Снятие высококачественных обоев и линкруста + полистирольная плитка м2	141,5	14,48	0,17	2049	24	1916	0,1	14
				14,31	0,02	2025	3	94,5	0,01	1
3	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов + стены м2	2513,04	25,7	-	64585	-	61033	0,18	447
				25,7	-	64585	-	94,5	-	-
4	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов + стены м2	3512,24	37,04	-	130093	-	122938	0,26	903
				37,04	-	130093	-	94,5	-	-
5	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных м2	500	16,97	0,07	8485	35	7995	0,12	59
				16,9	0,02	8450	10	94,5	-	-
6	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из	2185,6	133,16	23,58	291034	51536	234918	0,74	1624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических глазурованных плиток		109,58	4,16	239498	9092	94,5	0,02	51
		м2								
7	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	81,2	51,33	4,89	4168	397	4249	0,34	27
		1м2		46,44	0,83	3771	67	110,7	0,01	1
8	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	81,2	11,07	0,04	899	3	993	0,08	6
		1м2		11,03	0,02	896	2	110,7	-	-
9	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	81,2	20,6	0,12	1673	10	1845	0,14	12
		1м2		20,48	0,05	1663	4	110,7	-	-
10	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	1806,9	116,63	10,56	210739	19081	215506	0,7	1262
		1м2		106,07	1,67	191658	3018	110,7	0,01	26
11	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1275,5	17,38	0,93	22168	1186	23425	0,11	145
		1м2		16,45	0,14	20982	179	110,7	-	2
12	Е0152-1-3 прим.	-Разборка фундаментов бетонных монолитных + бетонные подиумы	2,4	3714,23	2438,48	8914	5852	5048	7,78	19
				1275,75	950,21	3062	2281	94,5	5,22	13
		м3								
13	Е0110-7-1	-Демонтаж отбойной доски	57,91	50,15	3,71	2905	215	3325	0,29	17
		м2		46,44	1,41	2690	82	120	0,01	-
14	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	100,03	358,97	192,06	35908	19212	26472	1,11	111
		1м2		166,91	72,15	16696	7217	110,7	0,4	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			849289	97552			5101
			Тенге			751737	21953			134
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			849289	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	773690	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			771720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		386
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	115758	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97261	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1718270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5621
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	889448	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1718270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5621
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	889448	-		-

РАЗДЕЛ 2. Стены, перегородки, проемы

Лист АС-9
Замена перегородки

15	Е0155-8-5	-Демонтаж перегородок из плит и блоков стеклянных	5,7	291,03	28,18	1659	161	1618	1,69	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		262,86	4,41	1498	25	106,2	0,04	-
16	Е0155-1-4	-Разборка деревянных перегородок каркасных,обшитых досками оштукатуренных	8,5	199,1	29,4	1692	250	1602	1,21	10
				169,7	4,77	1442	41	108	0,04	-
		м2								
17	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 + демонтаж	2,88	126,98	15,47	366	45	404	0,67	2
				111,51	5,26	321	15	120	0,03	-
		м2								
18	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	14,2	1816,91	17,38	25800	247	5775	2,21	31
				370,01	6,55	5254	93	108	0,03	-
		м2								
		Лист АС-10 Замена перегородки								
19	Е0155-1-4	-Разборка деревянных перегородок каркасных,обшитых досками оштукатуренных	8,5	199,1	29,4	1692	250	1602	1,21	10
				169,7	4,77	1442	41	108	0,04	-
		м2								
20	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 + демонтаж	2,88	126,98	15,47	366	45	404	0,67	2
				111,51	5,26	321	15	120	0,03	-
		м2								
21	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	14,2	1816,91	17,38	25800	247	5775	2,21	31
				370,01	6,55	5254	93	108	0,03	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			57375	1243			97
			Тенге			15534	323			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57375	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15856	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17178	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2577	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4473	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18433	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			79027	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18433	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы								
		Потолок								
22	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	900,66	286,5	4,93	258036	4436	101530	0,64	573
	т.ч.	бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		117,43	1,86	105761	1677	94,5	0,01	8
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 5мм потолков								
		м2								
		Стены								
23	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	3102,15	229,85	4,29	713020	13300	253363	0,52	1624
	т.ч.	бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		84,79	1,64	263030	5080	94,5	0,01	24
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 5мм стен								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			971056	17736			2197
			---			---	---			---
			Тенге			368791	6757			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			971056	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	375548	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			354893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		177
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	53234	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79557	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1405506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2407
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	428782	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1405506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2407
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	428782	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1877720	116531			7395
			---			---	---			---
			Тенге			1136062	29033			169
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1877720	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1165095	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1143792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		572
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	171569	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			181291	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3202802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1336664	-		-

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А2. Отопление и вентиляция

А К Т N 6 (Локальная смета 2-3-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	180	197,2	15,96	35496	2873	38104	1,21	217
		шт		181,24	2,52	32623	454	115,2	0,02	4
2	Е0118-6-1	-Установка алюминиевых радиаторов	172,8	4327,15	34,73	747731	6001	26865	0,68	118
		1кВт		108,45	13,01	18740	2248	128	0,06	11
3	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	580	51,07	0,69	29621	400	33735	0,33	193
		м		50,38	0,11	29220	64	115,2	-	1
5	Е0116-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	180	275,3	4,95	49554	891	12834	0,34	61
		м		60,03	1,86	10805	335	115,2	0,01	2
6	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	220	273,3	4,95	60126	1089	15686	0,34	75
		м		60,03	1,86	13207	410	115,2	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			922527	11254			664
			Тенге			104596	3511			19
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			922527	-	-		-

598770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	108106	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			127225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19084	-		64
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62985	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1112738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127190	-		747
		ИТОГО ПО АКТУ				1112738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата	Тенге			-	127190	-		747

Принял:

Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор:

Семенов Г.П.

Сдал:

Саакян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А2. Электромонтажные работы

А К Т N 7 (Локальная смета 2-3-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	365	9,32	0,23	3402	84	3243	0,06	23
шт		9,09	0,05	3318	18	97,2	-	-		
2	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	210	8,42	-	1768	-	1719	0,06	12
шт		8,42	-	1768	-	97,2	-	-		
3	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	2450	3,69	-	9041	-	8787	0,03	62
м		3,69	-	9041	-	97,2	-	-		
4	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	1375	13,94	0,06	19168	83	18551	0,1	133
м				13,88	-	19085	-	97,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33378	166			230
			Тенге			33212	18			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			33378	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33230	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4845	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3941	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			69618	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38075	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			69618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38075	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Кабели и провода								
5	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	3500	113,54	73,85	397390	258475	213539	0,26	918
				39,69	28,1	138915	98350	90	0,15	539
		м								
6	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	3500	30,63	-	107214	-	96829	0,17	612
т.ч.										
	п-1.25	м		28,46	-	99619	-	97,2	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
7	СПрайс-Провод ПУНП 3х2,5 мм2 стр.90 /164:1,12:1,951:1,06:1,02/		1341,58	69,42	-	93127	-	-	-	-
м			-	-	-	-				
8	СПрайс-Провод ПУНП 3х1,5 мм2 стр.90 /102:1,12:1,951:1,06:1,02/		2263,43	43,17	-	97720	-	-	-	-
м			-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			695451	258475			1530
			Тенге			238534	98350			539
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			298061	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	99619	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			190848	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			96829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14524	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23693	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			418584	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		660
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	114143	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			397390	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	237265	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			213539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32031	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36656	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			647584	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1564
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	269296	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1066168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2224
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	383439	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге							598780
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			728829	258641			1760
		Всего заработная плата -				271745	98368			539
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			331439	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	132849	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			190848	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			129129	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		65
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-	19369	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			27634	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			488202	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-	-		907
		Всего заработная плата -				-	152218	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			397390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	237265	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			213539	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		107
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	32031	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			36656	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			647584	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	-	-		1564
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	269296	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			1135786	-	-		-
			Тенге			-	-	-		2471
						-	421514	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Семенов Г.П.

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А6. Общестроительные работы

А К Т N 8 (Локальная смета 2-4-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дефектная ведомость								
1	Е0163-11-2	-Демонтаж подвесного потолка типа "Армстронг"	280,9	16,57	1,05	4655	295	4229	0,1	27
		м2		15,52	0,41	4360	115	94,5	-	1
2	Е0162-36-1	-Очистка вручную поверхностей потолков от известковой окраски	193,6	25,7	-	4976	-	4702	0,18	34
		м2		25,7	-	4976	-	94,5	-	-
3	Е0163-11-2	-Разборка облицовки потолков из полистирольной плитки	22,5	15,52	-	349	-	330	0,1	2
		м2		15,52	-	349	-	94,5	-	-
4	Е0162-36-4	-Очистка вручную поверхностей стен от масляной краски	742,2	37,04	-	27491	-	25979	0,26	191
		м2		37,04	-	27491	-	94,5	-	-
5	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	92,2	16,97	0,07	1565	6	1474	0,12	11
		м2		16,9	0,02	1558	2	94,5	-	-
6	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	38,6	133,16	23,58	5140	910	4149	0,74	29
		м2		109,58	4,16	4230	161	94,5	0,02	1
7	Е0163-11-1	-Разборка облицовки стен из панелей МДФ	301,5	12,89	1,05	3886	317	3490	0,07	22
		м2		11,84	0,41	3570	124	94,5	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			48061	1528			316
			Тенге			46533	401			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48061	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46934	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6653	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5545	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			97959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		340
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53587	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			97959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		340
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53587	-		-

РАЗДЕЛ 2. Стены, перегородки, проемы

Демонтажно-монтажные работы

Лист АС-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0155-1-4	-Разборка деревянных перегородок каркасных,обшитых досками оштукатуренных	89,54	199,1	29,4	17827	2632	16872	1,21	109
		м2		169,7	4,77	15195	427	108	0,04	4
9	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	7,73	2719,44	399,69	21021	3090	19561	15,88	123
		м3		2319,75	63	17932	487	106,2	0,54	4
10	Е0110-92-2	-Демонтаж перегородок их ПХВ профилей	47,33	91,44	-	4328	-	4674	0,68	32
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=0,8 прим.	м2		91,44	-	4328	-	108	0,03	2

Фундамент под перегородку

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,2	10250,44	82,51	22551	182	533	1,55	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		225,11	31,16	495	69	94,5	0,15	-
12	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0322	5604,41	409,16	180	13	71	13,34	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		2173,5	154,69	70	5	94,5	0,75	-
13	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0033	65000	-	214	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
14	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0289	68200	-	1972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	3,33	257,95	12,44	858	41	238	0,41	1
				60,03	4,67	200	16	110,7	0,02	-
		Перегородки								
16	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	119,15	1479,99	42,96	176341	5119	29539	1,39	166
				217,35	16,09	25897	1917	106,2	0,08	9
		Крепление перегородки к стене, к плите перекрытия								
17	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0271	99034,93	380,3	2686	10	978	227,7	6
				38036,25	143,44	1032	4	94,5	0,7	-
18	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0284	99034,93	380,3	2816	11	1026	227,7	6
				38036,25	143,44	1081	4	94,5	0,7	-
		Заделка проемов								
19	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	78	8,62	0,02	672	2	604	0,05	4
				8,6	-	671	-	90	-	-
20	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг при заложении проема в стене 1т	0,0028	99034,93	380,3	277	1	101	227,7	1
				38036,25	143,44	107	-	94,5	0,7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0028	50600 -	- -	142 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0169-8-1	-Заделка отверстий в кирпичных стенах гнездо	78	387,87 335,48	36,3 6,08	30254 26167	2831 474	23978 90	2,27 0,03	177 3
23	СПрайс стр.36	-Клей Алинекс СЭТ 305 /5000:25:2,0877:1,12:1,02:1,06 / кг	0,3	79,11 -	- -	24 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3	2,96	13913,83 2295	154,03 58,5	41185 6793	456 173	6966 100	14,63 0,28	43 1
25	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	245,97	331,99 156,03	5,08 1,21	81659 38379	1250 298	36550 94,5	0,85 0,06	209 16
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге --- Тенге				405007 --- 138346	15638 --- 3874			882 --- 39
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				405007	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	142220	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2351	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				141690	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		71
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	21253	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				32802	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				579498	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		992
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	163474	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				579498	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		992
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	163474	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Перемычки								
26	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	6	128,52	83,04	771	498	433	0,17	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		27,43	29,81	165	179	126	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,198	26900	-	5326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6097	498			1
			Тенге			165	179			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6097	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	343	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			433	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	65	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	408	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6922	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	408	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			459165	17665			1199
			Тенге			185044	4454			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			459165	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	189498	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2351	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			186475	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27971	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38738	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			684379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	217469	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			684379	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			1334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	217469			-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Оганян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

31

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Общестроительные работы

А К Т N 9 (Локальная смета 2-6-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажно-монтажные работы								
		Дефектная ведомость								
8	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	264,05	133,16	23,58	35161	6226	28381	0,74	196
				109,58	4,16	28935	1098	94,5	0,02	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35161	6226			196
			Тенге			28935	1098			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35161	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30033	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4257	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3813	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34290	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			67355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		217
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34290	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			35161	6226			196
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28935	1098			6
		Всего заработная плата -	Тенге			35161	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	30033	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			28381	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		14
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	4257	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			67355	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		217
		ИТОГО ПО АКТУ				-	34290	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			67355	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		217
			Тенге			-	34290			-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Водопровод и канализация

А К Т N 10 (Локальная смета 2-6-2)
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дефектная ведомость								
1	E0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	65	51,07	0,69	3320	45	3781	0,33	22
				50,38	0,11	3275	7	115,2	-	-
		м								
2	E0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	20	88,41	1,24	1768	25	2013	0,57	11
				87,17	0,2	1743	4	115,2	-	-
		м								
3	E0165-3-2	-Демонтаж вентиля	10	81,18	0,18	812	2	933	0,46	5
		шт								
				81	0,02	810	-	115,2	-	-
4	E0165-3-1	-Демонтаж смесителя с душем	1	293,06	0,56	293	1	337	1,66	2
		шт								
				292,5	0,09	293	-	115,2	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	6193	72			39
	Тенге	6121	11			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	6193	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6132	-		-
Накладные расходы -	Тенге	7064	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1060	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	795	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	14052	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7192	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			14052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7192	-		-

Принял: Шуманбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Саванян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Отопление и вентиляция

А К Т N 11 (Локальная смета 2-6-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Отопление					
1	E0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	16	197,2	15,96	3155	255	3387	1,21	19
шт		181,24 2,52 2900	40	115,2	0,02	-				
2	E0165-19-2	-Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	11	313,24	31,9	3446	351	3629	1,91	21
шт		281,34 5,04 3095	55	115,2	0,04	-				
3	E0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	160	67,96	0,5	10874	80	12451	0,44	70
		м		67,46	0,09	10794	14	115,2	-	-
4	E0165-18-5	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм + регистров	30	165,84	1,99	4975	60	5674	0,75	22
		м		163,85	0,32	4916	10	115,2	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	22450	746			132
	Тенге	21704	120			1
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	22450	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21823	-		-
Накладные расходы -	Тенге	25141	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3771	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2855	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	50446	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	25595	-		-
ИТОГО ПО АКТУ										
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			50446	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		146
			Тенге			-	25595	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Аманян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

Ф №КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В),находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

АКТ №2
выполненных работ
за август 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		180	06.06.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В)	95 801 364	95 801 364	71 625 385							7 674 148	71 625 385

Всего к оплате : 71 625 385 (Семьдесят один миллион шестьсот двадцать пять тысяч триста восемьдесят пять) тенге

ЗАКАЗЧИК: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

ФОРМА 1

Заказчик : КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9 (август 2013г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Литер А. Общестроительные работы	182615	-	-	182615
2.	2-2-1	-Литер А1. Общестроительные работы	5885075	-	-	5885075
3.	2-2-3	-Литер А1.Отопление и вентиляция	-815140	-	-	-815140
4.	2-2-3к1	-Литер А1.Отопление и вентиляция	3063022	-	-	3063022
5.	2-2-4	-Литер А1.Электромонтажные работы	970585	-	-	970585
6.	2-3-1	-Литер А2. Общестроительные работы(июль)	-3022802	-	-	-3022802
7.	2-3-1	-Литер А2. Общестроительные работы(июль)	3202802	-	-	3202802
8.	2-3-1	-Литер А2. Общестроительные работы	2718940	-	-	2718940
9.	2-3-3	-Литер А2.Отопление и вентиляция	-827217	-	-	-827217
10.	2-3-3к1	-Литер А2.Отопление и вентиляция	3108422	-	-	3108422
11.	2-4-1	-Литер А6. Общестроительные работы	1551800	-	-	1551800
12.	2-4-3	-Литер А6.Электромонтажные работы	271043	-	-	271043
13.	2-5-1	-Литер К. Общестроительные работы	3480057	-	-	3480057
14.	2-6-1	-Литер М. Общестроительные работы	6878127	-	-	6878127
15.	2-7-1	-Литер В. Общестроительные работы	1414165	-	-	1414165
		Всего по главе	28061494	-	-	28061494
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	28061494	-	-	28061494
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
16.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	763273	-	-	763273

598700

1	2	3	4	5	6	7
			114491	-	-	114491
17.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	763273	-	-	763273
		Всего по главе	28824767	-	-	28824767
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	634145	-	-	634145
18.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	-	-	288248	288248
19.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	115299	115299
20.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	-	-
21.	СН РК 8.02-05-2002	-				
		Всего по главе	634145	-	403547	1037692
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	29458912	-	403547	29862458
22.		-В том числе возвратные суммы	114491	-	-	114491
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	29458912	-	403547	29862458
23.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	65797904	-	901341	66699245
24.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	255721	-	-	255721
25.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	1333985	1333985
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	65797904	-	2235326	68033230
26.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	8163988	8163988
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	65797904	-	10399314	76197218

Скидка 6% 4 571 833 тенге

К оплате 71 625 385 тенге, в т.ч. НДС 7 674 148 тенге

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А. Общестроительные работы

А К Т N 12 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дефектная ведомость								
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков м2	871,34	32,87	-	28641	-	28641	0,23	199
				32,87	-	28641	-	100	-	-
3	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов м2	462,53	37,04	-	17132	-	16190	0,26	119
				37,04	-	17132	-	94,5	-	-
5	Е0115-35-1	Демонтаж подвесных потолков из декоративно-акустических плит м2	150,61	257,37	1,77	38762	266	40526	1,41	212
				255,6	0,66	38496	100	105	-	-
7	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	66,76	17,38	0,93	1160	62	1226	0,11	8
				16,45	0,14	1098	9	110,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			85696	328			537
			Тенге			85367	109			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85696	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85477	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12987	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10337	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			182615	-	-		581
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98464	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			182615	-	-		581
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98464	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			85696	328			537
			----			---	---			---
			Тенге			85367	109			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85696	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85477	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	12987	-		43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10337	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			182615	-	-		581
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98464	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			182615	-	-		581
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98464	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Семенов Г.П.

911

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А1. Общестроительные работы

А К Т N 13 (Локальная смета 2-2-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Дефектная ведомость														
3	Е0162-36-4	-Очистка вручную поверхностей стен от масляной краски	2083,25	37,04	-	77164	-	72920	0,26	535						
		м2		37,04	-	77164	-	94,5	-	-						
4	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	1413,86	133,16	23,58	188270	33339	151968	0,74	1050						
		м2		109,58	4,16	154931	5882	94,5	0,02	33						
6	Е0162-36-1	-Очистка вручную поверхностей стен от известковой окраски	1420,1	25,7	-	36497	-	34489	0,18	253						
		м2		25,7	-	36497	-	94,5	-	-						
8	Е0162-36-1	-Очистка вручную поверхностей потолков от известковой окраски	1428,6	25,7	-	36715	-	34696	0,18	254						
		м2		25,7	-	36715	-	94,5	-	-						
9	Е0162-36-4	-Очистка вручную поверхностей потолков от масляной краски	169,9	37,04	-	6293	-	5947	0,26	44						
		м2		37,04	-	6293	-	94,5	-	-						
19	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	2,89	2719,44	399,69	7852	1154	7307	15,88	46						
		м3		2319,75	63	6698	182	106,2	0,54	2						
20	Е0157-2-8	-Разборка бетонных подиумов	33,6	358,97	192,06	12061	6453	8892	1,11	37						
		1м2		166,91	72,15	5608	2424	110,7	0,4	14						
21	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с	219,5	32,87	-	7215	-	7215	0,23	50						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей кирпичных стен и потолков		32,87	-	7215	-	100	-	-
		м2								
23	Е0153-1-1	-Демонтаж деревянной отбойной доски 150х20	398,9	20,04	2,92	7994	1165	7591	0,12	49
		м2		17,12	0,5	6829	199	108	-	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге 380061	42111			2319
						Тенге 337950	8687			50
		Стоимость общестроительных работ -				Тенге 380061	-	-		-
		Всего заработная плата -				Тенге -	346637	-		-
		Накладные расходы -				Тенге 331024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч -	-	-		166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге -	49654	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге 42665	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге 753749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч -	-	-		2534
		Сметная заработная плата -				Тенге -	396290	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге 753749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч -	-	-		2534
		Сметная заработная плата -				Тенге -	396290	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Стены, перегородки, проемы								
		Лист АС-11								
35	Е0110-88-3	-Устройство перегородок	25,8	1816,91	17,38	46876	448	10493	2,21	57
т.ч.		высотой до 3 м в общественных								
п-1.25		зданиях с двухсторонней		370,01	6,55	9546	169	108	0,03	1
К=1,15 и		обшивкой гипсокартонными								
К=1,25		листами в один слой с изоляцией								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге 46876	448			57
						Тенге 9546	169			1
		Стоимость общестроительных работ -				Тенге 46876	-	-		-
		Всего заработная плата -				Тенге -	9715	-		-
		Накладные расходы -				Тенге 10493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч -	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге -	1574	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге 3442	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге 60811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч -	-	-		63
		Сметная заработная плата -				Тенге -	11289	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге 60811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -				чел.-ч -	-	-		63
		Сметная заработная плата -				Тенге -	11289	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы								
		Потолок								
63	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	2705,45	188,1	4,93	508893	13324	304980	0,64	1722
	т.ч.	бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		117,43	1,86	317691	5039	94,5	0,01	25
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 5мм потолков								
		м2								
		Стены								
66	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	8459,12	229,85	4,29	1944303	36268	690886	0,52	4428
	т.ч.	бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		84,79	1,64	717245	13852	94,5	0,01	67
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 5мм стен								
		м2								
70	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	500	1902,7	5,78	951350	2888	139062	1,75	874
	Изм. и	столбов, пилястр и откосов								
	доп.вып.3	/без карнизных, плинтусных и		293,22	3,93	146608	1963	93,6	0,02	10
	СН РК 8.	угловых плиток/ на цементном								
	02-05-2002	растворе и на клее из сухих								
	СН РК	смесей без установки плиток								
	8.02-03-	туалетного гарнитура по								
	2002	кирпичу и бетону								
	т.ч.	м2								
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3404547	52480			7024
			Тенге			1181544	20853			101
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3404547	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1202397	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1134928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		567
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	170239	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272368	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4811843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7693
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1372636	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4811843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7693
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1372636	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Полы								
		Полы 2-го этажа								
		Тип 1								
98	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	41,9	339,73	14,65	14235	614	9412	1,22	51
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	8272	230	110,7	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	с красителями полов м2								
99	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	42,74	1350 -	- -	57696 -	- -	- -	- -	- -
		Полы 3-го этажа								
		Тип 1								
104	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов м2	41,9	339,73 197,43	14,65 5,49	14235 8272	614 230	9412 110,7	1,22 0,03	51 1
105	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	42,74	1350 -	- -	57696 -	- -	- -	- -	- -
		Полы 4-го этажа								
		Тип 1								
110	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов м2	41,9	339,73 197,43	14,65 5,49	14235 8272	614 230	9412 110,7	1,22 0,03	51 1
111	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	42,74	1350 -	- -	57696 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	215793	1842			153
	Тенге	24817	690			3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	215793	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25507	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	173089	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	28236	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4235	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14642	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	258671	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		171

Сборный комплект АВС-4 (приложение 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29742	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			238671	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		171
			Тенге			-	29742	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			4047277	96881			9553
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1553857	30399			156
		Всего заработная плата -	Тенге			4047277	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	1584254	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			173089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			1504680	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		752
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			-	225702	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			333117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			5885075	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		10461
			Тенге			-	1809958	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5885075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1809958	-		10461

Приняли: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сманалин Г.Ж.

Директор ТОО «Сыл»

206

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А1. Отопление и вентиляция

А К Т N 14 (Локальная смета 2-2-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов 1кВт	153,6	-4327,15	-34,73	-664650	-5335	-23880	-0,68	-105				
				-108,45	-13,01	-16658	-1998	128	-0,06	-10				
4	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм м	40	88,41	1,24	3536	50	4026	0,57	23				
				87,17	0,2	3487	8	115,2	-	-				
5	Е0116-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	34	-275,3	-4,95	-9360	-168	-2424	-0,34	-12				
				-60,03	-1,86	-2041	-63	115,2	-0,01	-				
7	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	180	-352,3	-4,95	-63414	-891	-12834	-0,34	-61				
				-60,03	-1,86	-10805	-335	115,2	-0,01	-2				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-733887	-6344			-155				
			Тенге			-26018	-2389			-12				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-733887	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-28406	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			-35112	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-5267	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-46140	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-815140	-	-		-184
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-33673	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-815140	-	-		-184
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	-33673	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А1. Отопление и вентиляция

А К Т N 15 (Локальная смета 2-2-3 корректировка №1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	33	197,2	15,96	6508	527	6986	1,21	40
		шт		181,24	2,52	5981	83	115,2	0,02	1
2	Е0118-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных радиаторов	372,88	250,57	23,26	93430	8674	51877	0,68	253
		1кВт		112,04	8,72	41779	3253	115,2	0,04	16
3	СПрайс-лист	-Радиаторы алюминиевые секционные	2316	654,48	-	1515776	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	869	273,3	4,95	237498	4302	61960	0,34	297
				60,03	1,86	52166	1619	115,2	0,01	8
		м								
		Розлив								
5	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	40	51,07	0,69	2043	28	2327	0,33	13
				50,38	0,11	2015	4	115,2	-	-
		м								
6	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	105	88,41	1,24	9283	130	10568	0,57	60
				87,17	0,2	9153	21	115,2	-	-
		м								
7	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из	111	116,9	1,81	12976	201	14754	0,75	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных труб диаметром 50 мм и более м		115,09	0,29	12775	32	115,2	-	-
8	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	40	354,25	5,1	14170	204	2938	0,35	14
				61,83	1,92	2473	77	115,2	0,01	-
9	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	50	433,25	5,1	21662	255	3672	0,35	18
				61,83	1,92	3092	96	115,2	0,01	-
10	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	55	483,25	5,1	26579	280	4039	0,35	19
				61,83	1,92	3401	106	115,2	0,01	1
11	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	46	646,27	18,18	29729	836	6660	0,66	30
				118,86	6,81	5468	313	115,2	0,03	2
12	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм м	65	827,78	20,59	53806	1338	10875	0,78	51
				137,52	7,71	8939	501	115,2	0,04	2
13	С130904-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	46	340	-	15640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	46	284	-	13064	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов воздушных комплект	167	66,28	-	11069	-	5127	0,14	24
				26,65	-	4451	-	115,2	-	-
16	Ц0111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры	167	198,71	-	33184	-	22885	1,03	172
				169,18	-	28253	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
		шт								
17	СПрайс	-Терморегулятор	167	2440,19	-	407512	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Индивидуальный тепловой пункт								
18	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным	2	15988,39	200,32	31977	401	1887	4,24	8
	т.ч.	диаметром патрубков 89 мм								
	п-1.25	1шт		743,57	75,32	1487	151	115,2	0,36	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
19	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек,	9	1000,45	116,04	9004	1044	5949	3,08	28
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,								
	п-1.25	кранов проходных на		530,36	43,45	4773	391	115,2	0,21	2
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 100 мм								
		1шт								
20	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с	6	10400	-	62400	-	-	-	-
		выдвижным шпинделем 30с41нж1,								
		Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy		-	-	-	-	-	-	-
		80 мм								
		шт								
21	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с	3	6880	-	20640	-	-	-	-
		выдвижным шпинделем 30с41нж1,								
		Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy		-	-	-	-	-	-	-
		50 мм								
		шт								
22	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из	22	377	-	8294	-	-	-	-
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0								
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из	6	285	-	1710	-	-	-	-
		стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0								
		МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Е0118-22-3	-Установка манометров с	4	74,28	2,02	297	8	307	0,37	1
	т.ч.	трехходовым краном и								
	п-1.25	трубкой-сифоном		66,63	-	267	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	комплект								
	К=1,25									
25	СПрайс	-Манометр МПЗ-У	4	3322,67	-	13291	-	-	-	-
	стр.79	/8400:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	С130904-57	-Краны трехходовые	4	328	-	1312	-	-	-	-
		регулирующие КРТП-20								
		натяжные муфтовые латунные		-	-	-	-	-	-	-
		11Б18бк для жидких сред, Ру								
		1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15								
		мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
27	СПрайс стр.51	-Отборное устройство 3кч-274 10-90 /1800:1,12:2,0877:1,02:1,06/	4	712	-	2848	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс стр.51	-Бобышка для установки термометра /330:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	130,53	-	261	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0118-22-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	72,96	-	292	-	295	0,37	1
		комплект		63,96	-	256	-	115,2	-	-
30	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	4	352	-	1408	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	С130904-11	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	489	-	978	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	284	-	568	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	15	965,81	26,78	14487	402	2844	0,86	13
		м		154,58	10,03	2319	150	115,2	0,05	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2673695	18629			1126
	Тенге	189046	6798			34
Стоимость монтажных работ -	Тенге	33184	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	28253	-		-
Накладные расходы -	Тенге	22885	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3433	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3364	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	59433	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		183
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31685	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2232998	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	167590	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1658190	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	193064	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		97
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	28960	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	145564	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2571626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1084
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	196550	-		-
		Стоимость прочих работ -								-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			407512	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			24451	-	-		-
			Тенге			431963	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3063022	-	-		1268
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	228235	-		-

Приняв: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Р.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А1. Электромонтажные работы

А К Т N 16 (Локальная смета 2-2-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	370	9,32	0,23	3448	85	3287	0,06	23
		шт		9,09	0,05	3363	18	97,2	-	-
2	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	222,5	8,42	-	1873	-	1821	0,06	13
		шт		8,42	-	1873	-	97,2	-	-
3	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	2470	3,69	-	9114	-	8859	0,03	63
		м		3,69	-	9114	-	97,2	-	-
4	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	1381	13,94	0,06	19251	83	18632	0,1	133
		м		13,88	-	19168	-	97,2	-	-
5	Е0121-24-1	-Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене + (демонтаж)	5	169,9	12,4	850	62	877	0,92	5
				157,5	4,92	788	25	108	0,02	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34537	230			237
		Тенге				34307	43			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				34537	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34350	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33476	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5021	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4081	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			72093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39371	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39371	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Кабели и провода								
207	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	2849	113,54	73,85	323475	210398	173820	0,26	748
		м		39,69	28,1	113077	80057	90	0,15	439
208	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	2849	30,63	-	87272	-	78819	0,17	498
		м		28,46	-	81090	-	97,2	-	-
209	СПрайс стр.90	-Провод ПУНП 3х4 мм2 /169:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1028,16	66,85	-	68731	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
210	СПрайс стр.90	-Провод ПУНП 3х2,5 мм2 /164:1,12:2,0877:1,06:1,02/	889,92	64,87	-	57730	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
211	СПрайс стр.90	-Провод ПУНП 3х1,5 мм2 /102:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1432,21	40,35	-	57785	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			594994	210398			1246
			Тенге			194166	80057			439
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			271519	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81090	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			184247	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11823	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21020	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			371358	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		537
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92913	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			323475	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	193134	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			173820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26073	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29838	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			527133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	219207	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			898491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1811
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	312119	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			629531	210628			1482
		----	Тенге			228473	80100			439
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			306055	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	115440	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			184247	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			112295	-	-		56
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16844	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25101	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			443451	-	-		791
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	132284	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			323475	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	193134	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			173820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26073	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29838	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			527133	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	219207	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			970585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2065
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	351491	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Иванов А.Н.

Директор ТОО «Сыл»

197

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А2. Общестроительные работы

А К Т N 17 (Локальная смета 2-3-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Дефектная ведомость												
7	Е0162-36-1	-Очистка вручную потолка от известковой окраски с земли и лесов	638,8	25,7	-	16417	-	15514	0,18	114				
				25,7	-	16417	-	94,5	-	-				
		м2												
9	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен от известковой окраски с земли и лесов	628,26	25,7	-	16146	-	15258	0,18	112				
				25,7	-	16146	-	94,5	-	-				
		м2												
10	Е0162-36-4	-Очистка вручную стен от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	878,06	37,04	-	32523	-	30735	0,26	226				
				37,04	-	32523	-	94,5	-	-				
		м2												
11	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	670	16,97	0,07	11370	47	10713	0,12	78				
				16,9	0,02	11323	13	94,5	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			76457	47			530				
			Тенге			76410	13			-				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76457	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76423	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			72220	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10833	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8921	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			157597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		566
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87256	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			157597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		566
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87256	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы								
		Потолок								
77	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	900,66	286,5	4,93	258036	4436	101530	0,64	573
	т.ч.	бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		117,43	1,86	105761	1677	94,5	0,01	8
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 5мм потолков								
		м2								
		Стены								
84	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	3102,15	229,85	4,29	713020	13300	253363	0,52	1624
	т.ч.	бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		84,79	1,64	263030	5080	94,5	0,01	24
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 5мм стен								
		м2								
87	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	500	1902,7	5,78	951350	2888	139062	1,75	874
	Изм. и	столбов, пилястр и откосов								
	доп.вып.3	/без карнизных, плинтусных и		293,22	3,93	146608	1963	93,6	0,02	10
	СН РК 8.	угловых плиток/ на цементном								
	02-05-2002	растворе и на клее из сухих								
	СН РК	смесей без установки плиток								
	8.02-03-	туалетного гарнитура по								
	2002	кирпичу и бетону								
	т.ч.	м2								
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1922406	20624			3071
			Тенге			515399	8720			43
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1922406	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	524119	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			493955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74093	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144982	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2561343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3361
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	598212	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2561343	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3361
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	598212	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1998863	20671			3601
			----							43
			Тенге			591809	8733			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1998863	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	600542	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			566175	-	-		283
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	84926	-		-
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153902	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2718940	-	-		3927
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	685468	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2718940	-	-		3927
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	685468	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Оганесян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А2. Отопление и вентиляция

А К Т N 18 (Локальная смета 2-3-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0118-6-1	-Установка алюминиевых радиаторов 1кВт	172,8	-4327,15 -108,45	-34,73 -13,01	-747731 -18740	-6001 -2248	-26865 128	-0,68 -0,06	-118 -11
4	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм м	50	88,41 87,17	1,24 0,2	4421 4359	62 10	5033 115,2	0,57 -	28 -
5	Е0116-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	44	-275,3 -60,03	-4,95 -1,86	-12113 -2641	-218 -82	-3137 115,2	-0,34 -0,01	-15 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-755424	-6157			-104
			Тенге			-17023	-2320			-11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-755424	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-19343	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-24970	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-3745	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-46824	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-827217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-128
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-23089	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ						-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-827217	-	-		-128
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	-23089	-		

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А2. Отопление и вентиляция

А К Т N 19 (Локальная смета 2-3-3 корректировка №1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	12	197,2	15,96	2366	192	2540	1,21	14		
		шт		181,24	2,52	2175	30	115,2	0,02	-		
2	Е0118-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных радиаторов	370,94	250,57	23,26	92946	8629	51608	0,68	252		
		1кВт		112,04	8,72	41562	3236	115,2	0,04	16		
3	СПрайс-лист	-Радиаторы алюминиевые секционные	2304	654,48	-	1507922	-	-	-	-		
		шт		-	-	-	-	-	-	-		
4	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	820	273,3	4,95	224106	4059	58466	0,34	280		
		м		60,03	1,86	49225	1527	115,2	0,01	7		
		Розлив										
5	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	62	51,07	0,69	3166	43	3606	0,33	21		
		м		50,38	0,11	3124	7	115,2	-	-		
6	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм	68	88,41	1,24	6012	84	6844	0,57	39		
		м		87,17	0,2	5928	14	115,2	-	-		
7	Е0165-1-3	-Разборка трубопроводов из	173	116,9	1,81	20224	313	22995	0,75	130		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных труб диаметром 50 мм и более м		115,09	0,29	19911	50	115,2	-	-
8	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	62	354,25	5,1	21963	316	4553	0,35	22
				61,83	1,92	3834	119	115,2	0,01	1
9	Е0116-6-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	52	433,25	5,1	22529	265	3819	0,35	18
				61,83	1,92	3215	100	115,2	0,01	-
10	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	16	483,25	5,1	7732	82	1175	0,35	6
				61,83	1,92	989	31	115,2	0,01	-
11	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	132	646,27	18,18	85308	2400	19111	0,66	86
				118,86	6,81	15690	899	115,2	0,03	4
12	Е0116-10-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм м	35	827,78	20,59	28972	721	5856	0,78	27
				137,52	7,71	4813	270	115,2	0,04	1
13	Е0116-10-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	6	1270,81	26,78	7625	161	1138	0,86	5
				154,58	10,03	927	60	115,2	0,05	-
14	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	8	284	-	2272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С130904-17	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	2	1230	-	2460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С130904-20	-Краны проходные сальниковые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	6	6600	-	39600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25	-Установка кранов воздушных комплект	180	66,28	-	11931	-	5526	0,14	26
				26,65	-	4797	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
18	Ц0111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм шт	180	198,71	-	35767	-	24666	1,03	185
				169,18	-	30452	-	81	-	-
19	СПрайс	-Терморегулятор шт	180	2440,19	-	439235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Индивидуальный тепловой пункт								
20	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15988,39	200,32	31977	401	1887	4,24	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1шт		743,57	75,32	1487	151	115,2	0,36	1
21	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	8	1000,45	116,04	8004	928	5288	3,08	25
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			530,36	43,45	4243	348	115,2	0,21	2
22	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	4	10400	-	41600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	6880	-	27520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	10	377	-	3770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	10	285	-	2850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном комплект	4	74,28	2,02	297	8	307	0,37	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и			66,63	-	267	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
27	СПрайс стр.79	-Манометр МПЗ-У /8400:1,12:2,0877:1,02:1,06/ шт	4	3322,67	-	13291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	4	328	-	1312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс стр.51	-Отборное устройство 3кч-274 10-90 /1800:1,12:2,0877:1,02:1,06/ шт	4	712	-	2848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс стр.51	-Бобышка для установки термометра /330:1,12:2,0877:1,02:1,06/ шт	2	130,53	-	261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0118-22-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	4	72,96	-	292	-	295	0,37	1
				63,96	-	256	-	115,2	-	-
32	С131205-4	-Термометры прямые в оправе шт	4	352	-	1408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	3	531,66	50,52	1595	152	1111	1,74	5
				301,16	20,28	903	61	115,2	0,09	-
34	С130904-11	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	2	489	-	978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С130903-16	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	1	2300	-	2300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	Е0116-10-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	8	965,81	26,78	7726	214	1517	0,86	7
				154,58	10,03	1237	80	115,2	0,05	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2710166	18966		1160
	Тенге	195034	6982		34
Стоимость монтажных работ -	Тенге	35767	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30452	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3700	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3626	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			64059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		198
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34152	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2235164	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	171564	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1650392	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			197642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29646	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145968	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2578774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	201211	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			439235	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26354	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			465589	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3108422	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1306
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	235363	-		-

Принял: Шуменбаев С.К. Сдал: Овнанян Г.Н.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Семенов Г.П.

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А6. Общестроительные работы

А К Т N 20 (Локальная смета 2-4-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дефектная ведомость								
1	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	14	215,57	21,24	3018	297	2988	1,29	18
				194,33	3,31	2721	46	108	0,03	-
		шт								
2	Е0156-3-1	-Снятие подоконных досок железобетонных	1,75	418,31	26,36	732	46	749	2,76	5
				391,95	4,19	686	7	108	0,03	-
		м2								
3	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	17	320,85	30,15	5454	513	5390	1,96	33
				290,7	2,9	4942	49	108	0,19	3
		шт								
11	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	135,7	17,38	0,93	2358	126	2492	0,11	15
				16,45	0,14	2232	19	110,7	-	-
		1м2								
12	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	135,7	51,33	4,89	6965	664	7101	0,34	46
				46,44	0,83	6302	113	110,7	0,01	1
		1м2								
13	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	135,7	11,07	0,04	1502	5	1660	0,08	10
				11,03	0,02	1497	3	110,7	-	-
		1м2								
14	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	135,7	20,6	0,12	2795	16	3084	0,14	19
				20,48	0,05	2779	7	110,7	-	-
		1м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	361,3	116,63	10,56	42138	3815	43092	0,7	252
		1м2		106,07	1,67	38323	603	110,7	0,01	5
16	Е0157-2-9	-Разборка бетонного покрытия полов	361,3	92,21	41,18	33315	14878	26361	0,38	138
		1м2		51,03	14,88	18437	5376	110,7	0,09	31
17	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	63,98	358,97	192,06	22967	12288	16932	1,11	71
		1м2		166,91	72,15	10679	4616	110,7	0,4	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			121247	32649			609
			Тенге			88598	10840			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			121247	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	99437	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			109849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16477	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13866	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			244962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		731
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115915	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			244962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		731
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115915	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Окна								
58	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	4,32	371,23	23,59	1604	102	769	0,94	4
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				156,91	7,99	678	35	108	0,04	-
		м2								
59	С12061-185	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка	4,32	13916	-	60117	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,4				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
60	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	38,88	379,3	23,6	14747	917	8603	1,18	46
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				196,66	8,22	7646	320	108	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
61	С12061-189	-Блоки оконные из ПХВ профилей	38,88	9688	-	376669	-	-	-	-
	Изм. и	спаренные теплозащитные,		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	остекленные однокамерными		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	стеклопакетами, с								
	02-04-2002	поворотно-откидной								
	СН РК	фурнитурой: трехэлементные с								
	8.02-04С-	одной поворотной створкой								
	2004	м2								
	к=1,4									
62	Е0156-10-1	-Установка деревянных	25,4	296,08	0,59	7520	15	715	0,18	5
	т.ч.	подоконных досок в каменных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стенах без кронштейнов		28,85	0,11	733	3	97,2	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
63	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ	25,4	2860	-	72644	-	-	-	-
		профилей ширина 300 мм		---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			533302	1034			54
			---			---	---			---
			Тенге			9057	357			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			533302	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9414	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			509431	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1513	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32603	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			575993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10927	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			575993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10927	-		-

РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы

		Потолок								
72	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	208,35	188,1	4,93	39191	1026	23487	0,64	133
	т.ч.	бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		117,43	1,86	24466	388	94,5	0,01	2
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 2мм потолков								
		м2								
74	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков	234,16	374,77	2,76	87756	647	81534	2,02	474
	т.ч.	из декоративно-акустических		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	плит типа "ARMSTRONG"		367,43	1,04	86036	243	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
75	С11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG"	234,16	1070	-	250551	-	-	-	-
		с комплектующими		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	664,35	229,85	4,29	152699	2848	54260	0,52	348
				84,79	1,64	56330	1088	94,5	0,01	5
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	530197	4521			954
	Тенге	166832	1719			8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	530197	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	168551	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	250551	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	159281	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		80
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23892	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	41369	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	730846	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1042
Сметная заработная плата -	Тенге	-	192443	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	730846	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1042
Сметная заработная плата -	Тенге	-	192443	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1184745	38205			1617
	Тенге	264487	12916			77
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1184745	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	277402	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	759982	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	279217	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		140
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	41883	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	87838	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1551800	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1834
Сметная заработная плата -	Тенге	-	319285	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1551800	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1834
Сметная заработная плата -	Тенге	-	319285	-		-

Принял: Думенбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

83

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А6. Электромонтажные работы

А К Т N 21 (Локальная смета 2-4-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	68	9,32	0,23	634	16	604	0,06	4				
		шт		9,09	0,05	618	3	97,2	-	-				
2	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	45	8,42	-	379	-	368	0,06	3				
		шт		8,42	-	379	-	97,2	-	-				
3	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	650	3,69	-	2399	-	2331	0,03	17				
		м		3,69	-	2399	-	97,2	-	-				
		Щиток распределительный металлический встроенный ЩС-2												
4	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862	28	3448	112	1178	2	8				
		шт		340	4,5	1360	18	85,5	0,03	-				
5	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-32С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	181,16	-	362	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
6	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный АД-32	2	618,25	-	1237	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DA32-16-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8458	128			31
			Тенге			4756	21			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			8458	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4777	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1599	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	672	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			776	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			13716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5449	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5449	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия								
23	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	8	37,55	-	300	-	292	0,24	2
				37,55	-	300	-	97,2	-	-
26	СПрайс стр.119	-Одноместная розетка РС16-227 /157:1,12:2,0877:1,06:1,02/	3	62,1	-	186	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс стр.119	-Двухместная розетка РС16-237 /190:1,12:2,0877:1,06:1,02/	5	75,16	-	376	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс стр.122	-Коробка К-201 /25:1,12:2,0877:1,06:1,02/	75	9,89	-	742	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1604	-			2
			Тенге			300	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1604	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	300	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1304	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			292	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	344	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2010	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	344	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Кабели и провода								
31	Е0121-9-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок м	75	23,5	-	1762	-	1518	0,13	10
				20,83	-	1562	-	97,2	-	-
32	СПрайс стр.90	-Провод ПУНП 3х2,5 мм2 /164:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м	77,25	64,87	-	5011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах м	850	113,54	73,85	96509	62772	51859	0,26	223
				39,69	28,1	33737	23885	90	0,15	131
34	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	850	30,63	-	26038	-	23516	0,17	149
				28,46	-	24193	-	97,2	-	-
35	СПрайс стр.90	-Провод ПУНП 3х1,5 мм2 /102:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м	824	40,35	-	33246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс стр.90	-Провод ПУНП 2х1,5 мм2 /69:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м	51,5	27,29	-	1406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			163971	62772			381
			Тенге			59492	23885			131
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			67462	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25755	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39663	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3755	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5550	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			98046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29510	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96509	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	57622	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7779	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8902	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			157270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		380
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65400	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			255317	-	-		551
			Тенге			-	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ								
			Тенге				94911	-		415
			----			174034	62900			
			Тенге			64548	23906			131
		Стоимость монтажных работ -								
		Всего заработная плата -	Тенге			77525	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	30832	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			29808	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	4471	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			113772	-	-		207
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	35304	-		
		Стоимость общестроительных работ -								
		Всего заработная плата -	Тенге			96509	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	57622	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			51859	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	7779	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			157270	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		380
			Тенге			-	65400	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			271043	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		587
			Тенге			-	100704	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Бнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

179

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер К. Общестроительные работы

А К Т N 22 (Локальная смета 2-5-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
16	E0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	675,2 м2	48,37	4,36	32659	2944	32317	0,29	194				
				44,01	0,68	29716	459	107,1	0,01	3				
17	E0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	675,2 м2	24,15	2,64	16306	1783	15880	0,15	102				
				21,51	0,45	14524	304	107,1	-	3				
18	E0112-14-2	-Разборка существующего утеплителя из шлака толщиной 180мм	72,68 м3	502,58	196,58	36529	14288	32850	2,17	158				
				306	73,8	22241	5364	119	0,36	26				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			85495	19014			454				
			Тенге			66480	6127			33				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85495	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	72607	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			81048	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12157	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9993	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			176535	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84765	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			176535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		527
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84765	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Кровля								
114	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	1,8	23143,99	395,71	41742	714	8103	25,88	47
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м3		4010,63	149,06	7234	269	108	0,73	1
115	С11011-680	-Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, d 4-10 мм, неоцинкованная	21,42	28	-	600	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
116	СПрайс стр.34	-Болт Fischer FUR 10x100 SS/124:2,0877:1,12:1,02:1,06/	126	49,05	-	6180	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
117	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой + Ютафол D	668	32,54	1,49	21735	994	22616	0,18	119
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м2		31,05	0,56	20741	376	107,1	-	2
118	СПрайс стр.29	-Полиэтиленовая пленка Ютафол D /135:2,0877:1,12:1,02:1,06/	668	53,4	-	35671	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
119	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в 2 слоя	416,67	139,71	34,65	58215	14438	52686	0,69	288
т.ч. п-3.1 К=2		м2		105,06	13	43777	5417	107,1	0,06	26
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25										
120	СПрайс стр.11	-Плиты теплоизоляционные ISOVER Скатная кровля толщ. 200 мм (2 толщ. 100 мм) /733.2:2,0877:1,12:1,02:1,06/	429,1	579,88	-	248827	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
121	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	197,5	131,18	1,13	25909	222	1420	0,04	8
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м		6,23	0,43	1231	84	108	-	-
122	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	741,9	1948,85	10,25	1445851	7604	252470	1,97	1459
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				313,89	3,85	232877	2856	107,1	0,02	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
123	СПрайс стр.25	-Конек /795:2,0877:1,02:1,06:1,12/	61,4	314,47	-	19308	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
124	СПрайс стр.25	-Тройник коньковый /2500:2,0877:1,02:1,06:1,12/	3	988,89	-	2967	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
125	СПрайс стр.32	-Уплотнитель /750:2:2,0877:1,02:1,06:1,12/	132,8	148,33	-	19699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
126	СПрайс стр.22	-Заглушка конька /600:2,0877:1,02:1,06:1,12/	6	237,33	-	1424	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
127	СПрайс стр.22	-Планка карнизная 100х69х2000 мм /1900:2,0877:1,02:1,06:1,12/	48	751,56	-	36075	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
128	СПрайс стр.22	-Планка ендовы нижней 298х298х2000/2500:2,0877:1,02:1,06:1,12/	10	988,89	-	9889	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
129	СПрайс стр.22	-Планка ендовы верхней 76х76х2000/2500:2,0877:1,02:1,06:1,12/	10	988,89	-	9889	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
130	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	893	345,49	9,43	308522	8417	241517	1,64	1469
		м2		246,85	3,57	220435	3192	108	0,02	16
131	Е0110-52-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1727,2	6,82	1,14	11779	1965	10832	0,03	58
		м2		5,38	0,42	9296	734	108	-	4
132	Е0110-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,96	179,03	35,14	351	69	329	0,9	2
		м3		142,31	13,23	279	26	108	0,07	-
133	СПрайс стр.35	-Трихлорэтилфосфат /102.4,52.1,2:2,0877:1,12:1,02:1,06/	711,9	218,84	-	155793	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
134	С11011-96	-Герметик	6	253	-	1518	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Вентиляция кровли								
135	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,42	23143,99	395,71	9720	166	1887	25,88	11
		м3		4010,63	149,06	1684	63	108	0,73	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	27,8	739,16	1,55	20549	43	5264	1,12	31
т.ч.		/брандмауэров, парапетов,		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	4899	16	107,1	-	-
К=1,15 и		оцинкованной стали								
К=1,25		м2								
					Лестницы ЛГФ - 2 шт					
137	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,1724	15836,43	6844,83	2730	1180	1080	33,24	6
т.ч.		и криволинейных, пожарных с		---	---	---	---	---	---	---
п-1.25		ограждением		5796	1941,09	999	335	81	6,83	1
К=1,15 и		т								
К=1,25										
138	С12021-267	-Ограждение лестничных	0,1724	133700	-	23050	-	-	-	-
		проемов, лестничные марши,		---	---	---	---	---	---	---
		пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
		т								
139	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	5	21,8	0,05	109	-	26	0,03	-
		поверхностей грунтовкой		---	---	---	---	---	---	---
		ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	29	-	90	-	-
		м2								
140	Е0113-26-6	-Окраска металлических	5	35,73	0,02	179	-	19	0,02	-
		огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
		эмалью ПФ-115		4,16	-	21	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	2518279	35811		3496
	---	---	---		---
	Тенге	543502	13368		65
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2492499	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	555536	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	547839	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	597171	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	299
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	89576	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	185380	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3275050	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3852
Сметная заработная плата -	Тенге	-	645111	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	25780	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1334	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	23050	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1080	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	162	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1612	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	28472	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1496	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	3303522	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3860
Сметная заработная плата -	Тенге	-	646607	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2603774	54826			3950
			Тенге			609982	19495			97
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2577994	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	628143	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			547839	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			678218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		339
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	101733	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195373	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3451585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4380
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	729876	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25780	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1334	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23050	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	162	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1612	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			28472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1496	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3480057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4387
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	731372	-		-

Принял: Шуменбаев С.К. Сдал: Овнанян Г.Н.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Семенов Г.П.

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Общестроительные работы

А К Т N 23 (Локальная смета 2-6-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1. Демонтажно-монтажные работы

Дефектная ведомость

1	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	87,6	270,9	23,78	23730	2083	20190	1,65	145
		м2		247,12	8,98	21647	787	90	0,04	4
2	Е0156-3-1	-Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	34,45	418,31	26,36	14411	908	14739	2,76	95
		м2		391,95	4,19	13503	144	108	0,03	1
3	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	74,39	158,38	23,78	11782	1769	9613	0,91	68
		м2		134,6	8,98	10013	668	90	0,04	3
4	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов + потолок	935,6	25,7	-	24045	-	22722	0,18	167
		м2		25,7	-	24045	-	94,5	-	-
5	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов + стены	562,4	25,7	-	14454	-	13659	0,18	100
		м2		25,7	-	14454	-	94,5	-	-
6	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от	571,1	37,04	-	21154	-	19990	0,26	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов + стены		37,04	-	21154	-	94,5	-	-
7	Е0163-6-1	-Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	м2 150,4	16,97	0,07	2552	11	2405	0,12	18
8	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2 264,05	16,9	0,02	2542	3	94,5	-	-
				133,16	23,58	35161	6226	28381	0,74	196
				109,58	4,16	28935	1098	94,5	0,02	6
9	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2 64,3	17,38	0,93	1118	60	1181	0,11	7
10	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1м2 45,7	16,45	0,14	1058	9	110,7	-	-
				51,33	4,89	2346	223	2391	0,34	15
11	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1м2 45,7	46,44	0,83	2122	38	110,7	0,01	-
				11,07	0,04	506	2	559	0,08	4
12	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1м2 45,7	11,03	0,02	504	1	110,7	-	-
				20,6	0,12	941	5	1039	0,14	7
				20,48	0,05	936	2	110,7	-	-
13	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2 391,7	116,63	10,56	45684	4136	46717	0,7	274
				106,07	1,67	41548	654	110,7	0,01	6
14	Е0146-41-2	-Разборка бетонных оснований под полы на щебне	м3 31,34	2045,34	920,34	64093	28840	41563	6,72	211
				1125	348,75	35253	10928	90	1,7	53
15	Е0127-18-5	-Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных + отмостки	м3 9,24	203,88	115,23	1884	1065	1476	0,5	5
				88,65	31,42	819	290	133	0,11	1
16	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	м3 1,75	4899,14	1880,99	8573	3292	6609	21,24	37
				3018,15	538,09	5282	942	106,2	2,91	5
17	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов + бетонных крылец	1м2 13	358,97	192,06	4667	2497	3440	1,11	14
				166,91	72,15	2170	938	110,7	0,4	5
18	Е0158-2-1	-Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2 403,8	29,02	2,02	11718	816	11815	0,17	70
				27	0,32	10903	129	107,1	-	1
19	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2 372,3	48,37	4,36	18008	1623	17819	0,29	107
				44,01	0,68	16385	253	107,1	0,01	2
20	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2 364,7	24,15	2,64	8808	963	8577	0,15	55
				21,51	0,45	7845	164	107,1	-	2
21	Е0158-1-3	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 14,32	43,95	2,35	629	34	644	0,27	4
				41,6	0,41	596	6	107,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
22	Е0158-20-1	-Разборка выравнивающей цементной стяжки	403,8	83,48	14,18	33709	5726	30935	0,43	173
		м2		69,3	2,23	27983	900	107,1	0,01	5
23	Е0112-14-2	-Разборка существующего утеплителя из шлака толщиной 180мм	72,68	502,58	196,58	36529	14288	32850	2,17	158
				306	73,8	22241	5364	119	0,36	26
		м3								
24	Е0169-18-2	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ	403,8	3,02	-	1219	-	1098	0,02	9
				3,02	-	1219	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			387721	74566			2084

			Тенге			313155	23320			121
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			387721	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	336475	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			340414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51062	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43688	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			771822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2375
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	387537	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			771822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2375
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	387537	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Усиление конструкций								
41	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,88	40878,13	3209,4	35972	2824	26435	179,48	158
				32166	1212,75	28305	1067	90	5,92	5
		т								
42	Е0146-4-3	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,1672	56764,42	477,54	9489	80	4523	186,17	31
				29882,25	180	4995	30	90	0,88	-
		т								
43	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,05	154400	-	161677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,0304	22,68	0,06	1	-	-	0,03	-
т.ч.										
п-1.25				6,68	0,03	-	-	-	-	-
К=1,15 и		м2								
К=1,25										
45	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	0,0304	183,08	0,09	6	-	4	0,74	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переплетов, радиаторов, труб,								
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2		124,2	0,02	4	-	94,5	-	-
46	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	78	1071,33	6,15	83564	480	16536	1,32	103
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			222,01	2,34	17317	182	94,5	0,01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			290707	3384			292
			Тенге			50621	1280			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129030	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	51900	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			47498	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		24
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7125	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10592	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			187120	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		322
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	59025	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			161677	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			161677	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9701	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			171377	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			358497	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		322
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	59025	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Окна								
58	E0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	12,9	510,22	23,76	6582	306	3596	1,5	19
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			250,39	7,73	3230	100	108	0,04	-
59	C12061-181	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	3,72	5240	-	19493	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
60	C12061-181	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	9,18	7336	-	67344	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,4	стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2								
61	Е0110-91-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	67,32	371,23	23,59	24991	1588	11989	0,94	63
				156,91	7,99	10563	538	108	0,04	3
62	С12061-187 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,4	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками м2	67,32	20160	-	1357171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м	45,2	292,2	0,47	13207	21	1229	0,16	7
				25,09	0,09	1134	4	108	-	-
64	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м	22,6	4100	-	92660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1581449	1916			90
			Тенге			14927	642			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1581449	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15569	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1536668	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16814	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2522	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			95896	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1694158	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		101
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18091	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1694158	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		101
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18091	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 9. Козырек К-1								
109	E0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,3179	16234,07	5027,99	5161	1598	3037	64,98	21
				10453,5	1339,83	3323	426	81	4,76	2
110	C12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,3179	154400	-	49087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			54248	1598			21
			Тенге			3323	426			2
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			54248	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3749	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49087	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	456	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3437	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			60722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4205	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			60722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4205	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Крыльцо Кр-1								
115	E0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	7,18	47,43	44,84	341	322	114	0,02	-
				2,59	13,81	19	99	97	0,05	-
116	E010333-A5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	11,85	49,5	49,5	586	586	117	-	-
				-	9,9	-	117	100	0,21	2
117	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	7,18	28,89	27,85	207	200	66	0,01	-
				1,04	8,44	7	61	97	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	E0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных /насыпной песчаный грунт/ м3	3	1387,57	-	4163	-	1760	2,99	9
				477	-	1431	-	123	-	-
120	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	3	14,12	12	42	36	13	0,01	-
				1,62	2,75	5	8	97	0,01	-
121	E0107-42-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	6	617,97	304,22	3708	1825	1733	0,77	5
				122,91	106,35	737	638	126	0,42	3
122	C143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	1,59	10800	-	17172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			26219	2970			14
			Тенге			2199	923			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26219	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3123	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	571	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1801	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3693	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			31824	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3693	-		-

РАЗДЕЛ 11. Кровля

Кровля на отм. 5,970

133	E0110-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стропил м3	1,4	21473,35	417,85	30149	587	6163	25,42	36
				3907,13	157,5	5486	221	108	0,78	1
134	E0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,9174	22466,14	395,71	20610	363	4121	25,88	24
				4010,63	149,06	3679	137	108	0,73	1
135	C11011-680	-Проволока из	7,56	28	-	212	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		низкоуглеродистой стали общего назначения, d 4-10 мм, неоцинкованная		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
136	СПрайс стр.34	-Болт Fischer FUR 10x100 SS/176:2,0877:1,12:1,02:1,06/	36	49,05	-	1766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
137	Е0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	46,7	274,78	1,49	12832	69	1581	0,18	8
		м2		31,05	0,56	1450	26	107,1	-	-
138	Е0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой + Ютафол D	130,8	32,54	1,49	4256	195	4428	0,18	23
				31,05	0,56	4061	74	107,1	-	-
		м2								
139	СПрайс стр.29	-Полиэтиленовая пленка Ютафол D /135:2,0877:1,12:1,02:1,06/	143,88	53,4	-	7683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
140	Е0112-13-5 т.ч. п-3.1 К=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в 2 слоя	61	139,71	34,65	8523	2114	7713	0,69	42
				105,06	13	6409	793	107,1	0,06	4
		м2								
141	СПрайс стр.11	-Плиты теплоизоляционные ISOVER Скатная кровля толщ. 150 мм (набором толщ. 100 мм+50мм) /(733+366):2,0877:1,12:1,02:1,06/	62,83	434,72	-	27313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
142	Е0110-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Укладка ходовых досок	47,33	129,64	1,13	6136	53	340	0,04	2
		м		6,23	0,43	295	20	108	-	-
143	Е0112-7-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	155,2	1997,7	10,25	310044	1591	52815	1,97	305
				313,89	3,85	48716	598	107,1	0,02	3
		м2								
144	СПрайс стр.25	-Конек /795:2,0877:1,02:1,06:1,12/	72	314,47	-	22642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
145	СПрайс стр.25	-Тройник коньковый /2500:2,0877:1,02:1,06:1,12/	2	988,89	-	1978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
146	СПрайс	-Уплотнитель	48,2	148,33	-	7150	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.32	/750:2:2,0877:1,02:1,06:1,12/		-	-	-	-	-	-	-
		м								
147	СПрайс	-Заглушка конька	4	138,44	-	554	-	-	-	-
	стр.25	/350:2,0877:1,02:1,06:1,12/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
148	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,02	23143,99	395,71	463	8	90	25,88	1
	т.ч.	из брусьев								
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	80	3	108	0,73	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
149	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	6,3	739,16	1,55	4657	10	1193	1,12	7
	т.ч.	/брандмауэров, парапетов,								
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	1110	4	107,1	-	-
	К=1,15 и	оцинкованной стали								
	К=1,25	м2								
150	Е0110-49-2	-Укладка по фермам прогонов из	0,142	20772,25	387,02	2950	55	455	15,87	2
	т.ч.	брусьев								
	п-1.25	м3		2820,38	146,25	400	21	108	0,71	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
151	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по	256,56	677,74	9,43	173882	2418	69388	1,64	422
	т.ч.	стенам, устройство карнизов								
	п-1.25	м2		246,85	3,57	63331	917	108	0,02	4
	К=1,15 и									
	К=1,25									
152	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю,	424,8	6,82	1,14	2897	483	2664	0,03	14
	т.ч.	покрытия и настилы по фермам								
	п-1.25	м2		5,38	0,42	2286	181	108	-	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
153	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных	0,142	179,03	35,14	25	5	24	0,9	-
	т.ч.	конструкций - ферм, арок,								
	п-1.25	балок, стропил, мауэрлатов		142,31	13,23	20	2	108	0,07	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
154	СПрайс	-Трихлорэтилфосфат	576,44	218,84	-	126148	-	-	-	-
	стр.35	/102.4,52.1,2:2,0877:1,12:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		:1,06/								
		кг								
		Кровля на отм. 3,270								
155	Е0110-14-1	-Установка стропил	7,32	21473,35	417,85	157108	3057	32117	25,42	186
	т.ч.	м3								
	п-1.25			3907,13	157,5	28586	1152	108	0,78	6
	К=1,15 и									
	К=1,25									
156	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	1,24	22466,14	395,71	27849	491	5569	25,88	32
	т.ч.	из брусьев								
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	4972	185	108	0,73	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
157	С11011-680	-Проволока из	19,32	28	-	541	-	-	-	-
		низкоуглеродистой стали								
		общего назначения, d 4-10 мм,		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованная								
		кг								
158	СПрайс стр.34	-Болт Fischer FUR 10x100 SS/176:2,0877:1,12:1,02:1,06/	92	49,05	-	4513	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
159	Е0112-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой + Ютафол D	703,5	32,54	1,49	22890	1046	23818	0,18	125
				31,05	0,56	21844	396	107,1	-	2
		м2								
160	СПрайс стр.29	-Полиэтиленовая пленка Ютафол D /135:2,0877:1,12:1,02:1,06/	610,61	53,4	-	32607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
161	СПрайс стр.29	-Полиэтиленовая пленка Ютафол N /135:2,0877:1,12:1,02:1,06/	163,24	53,4	-	8717	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
162	Е0112-13-5 т.ч. п-3.1 К=2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо в 2 слоя	355,4	139,71	34,65	49654	12315	44939	0,69	245
				105,06	13	37340	4620	107,1	0,06	23
		м2								
163	СПрайс стр.11	-Плиты теплоизоляционные ISOVER Скатная кровля толщ. 150 мм (набором толщ. 100 мм+50мм) /(733+366):2,0877:1,12:1,02:1,06/	366,06	434,72	-	159133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
164	Е0110-3-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	62,3	804,1	9,43	50095	587	16849	1,64	102
		м2		246,85	3,57	15379	223	108	0,02	1
165	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	7,8	739,16	1,55	5765	12	1477	1,12	9
				176,21	0,59	1374	5	107,1	-	-
		м2								
166	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	555,1	128,68	42,8	71429	23761	31161	0,36	202
				58,74	10,56	32608	5863	81	0,04	21
		м2								
167	СПрайс стр.23	-Профнастил с полимерным покрытием /10680:1,047:6:2,0877:1,02:1,06:1,12/	693,88	672,48	-	466619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
168	СПрайс	-Конек	41	314,47	-	12893	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.25	/795:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
169	СПрайс	-Уплотнитель	82	148,33	-	12163	-	-	-	-
	стр.32	/750:2:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
170	СПрайс	-Планка карнизная	47	751,56	-	35323	-	-	-	-
	стр.22	/1900:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
171	СПрайс	-Планка примыкания верхняя	20	988,89	-	19778	-	-	-	-
	стр.22	/2500:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
172	СПрайс	-Планка примыкания нижняя	23	988,89	-	22744	-	-	-	-
	стр.22	/2500:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Лестницы Л-1 - 2шт					
173	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных	0,0189	15836,43	6844,83	299	129	118	33,24	1
	т.ч.	и криволинейных, пожарных с								
	п-1.25	ограждением		5796	1941,09	110	37	81	6,83	-
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
174	С12021-267	-Ограждение лестничных	0,0189	133700	-	2527	-	-	-	-
		проемов, лестничные марши,								
		пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Вентиляция кровли					
175	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков	1,1	12575,81	300,96	13833	331	1139	5,63	6
		наружних простых стен из								
		кирпича		873	101,79	960	112	106,2	0,39	-
		м3								
176	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	24,48	616,16	1,55	15084	38	4635	1,12	27
	т.ч.	/брандмауэров, парапетов,								
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	4314	14	107,1	-	-
	К=1,15 и	стали								
	К=1,25	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге	1964431	49718			1823
	Тенге	284810	15602			68
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1890176	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	261795	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	970475	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	281521	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		141
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	42228	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	130302	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2301999	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1808
Сметная заработная плата -	Тенге	-	304023	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	74255	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	38617	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2527	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			31280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4692	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6332	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			111867	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		240
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43309	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2413866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2047
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	347332	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Фасад								
177	Е0134-56-1	-Устройство каркасов	244,24	273,11	9,19	66705	2244	58787	1,64	402
	т.ч.	акустических конструкций стен								
	п-1.25	металлических		263,93	3,51	64461	858	90	0,02	4
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
178	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен	124,24	129,17	2,9	16048	360	14242	0,79	98
	т.ч.	минераловатными плитами								
	п-1.25	толщиной заполнения 100 мм		126,27	1,1	15688	137	90	0,01	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
179	СПрайс	-Плиты теплоизоляционные	127,97	842,53	-	107817	-	-	-	-
	стр.15	ISOVER, марка SKL-M толщ.80								
		мм		-	-	-	-	-	-	-
		/2130:2,0877:1,12:1,02:1,06/								
		м2								
180	Е0134-60-1	-Облицовка каркасов стен	244,24	144,3	0,95	35243	232	31590	0,86	209
	т.ч.	металлосайдингом								
	п-1.25	м2		143,35	0,36	35011	89	90	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
181	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах	33,12	9,85	0,06	326	2	315	0,06	2
	т.ч.	/наружные подоконники,								
	п-1.25	пояски, балконы и др./ без		8,86	0,03	293	1	107,1	-	-
	К=1,15 и	водосточных труб + откосы								
	К=1,25	м2								
182	СПрайс	-Металлосайдинг	305,3	791,11	-	241526	-	-	-	-
	стр.20	/2000:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
183	СПрайс	-Профиль крепежный шляпный	680,72	178	-	121168	-	-	-	-
	стр.30	90х20х3000 мм								
		/1350:3:2,0877:1,02:1,06:1,12/		-	-	-	-	-	-	-
		м								
184	СПрайс	-Кронштейн ККУ 230х80	1116	90,98	-	101531	-	-	-	-
	стр.30	/230:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
185	СПрайс	-Отлив верхний	70,08	123,81	-	8677	-	-	-	-
	стр.26	/313:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
186	СПрайс	-Аквилон	182,08	153,08	-	27873	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.26	/387:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
187	СПрайс	-Откосная планка	132,48	307,35	-	40717	-	-	-	-
	стр.26	/777:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
188	СПрайс	-Планка оконного слива	49,6	245,24	-	12164	-	-	-	-
	стр.26	/620:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
189	СПрайс	-Планка начальная	70,08	88,21	-	6182	-	-	-	-
	стр.26	/223:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
190	СПрайс	-Планка завершающая	70,08	257,11	-	18018	-	-	-	-
	стр.21	/1950:3:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
191	СПрайс	-Дюбель-гвоздь крепления	2232	107,2	-	239261	-	-	-	-
	стр.34	кронштейнов								
		/271:2,0877:1,02:1,06:1,12/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
192	СПрайс	-Саморезающий винт 4,8х28 мм	2232	8,9	-	19865	-	-	-	-
	стр.31	/22,5:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
193	СПрайс	-Саморезающий винт 4,2х16 мм	2240	0,99	-	2215	-	-	-	-
	стр.26	/2,5:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
194	СПрайс	-Нащельник	105,52	245,24	-	25878	-	-	-	-
	стр.26	/620:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
195	СПрайс	-Наличник	8,4	153,08	-	1286	-	-	-	-
	стр.26	/387:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
196	СПрайс	-Планка угла наружного сложная	20,48	245,24	-	5023	-	-	-	-
	стр.26	/620:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
197	СПрайс	-Дюбель-гвоздь для крепления	752	8,04	-	6047	-	-	-	-
	стр.34	утеплителя LI								
		10х200/20,33:2,0877:1,12:1,02:		-	-	-	-	-	-	-
		1,06/								
		шт								
198	Е0108-35-1	-Установка и разборка	371,2	135,63	0,78	50347	288	31326	0,5	185
	т.ч.	инвентарных лесов наружных								
	п-1.25	высотой до 16 м трубчатых для		79,18	0,29	29391	107	106,2	-	1
	К=1,15 и	кладки и облицовки								
	К=1,25	м2								
		Цоколь								
199	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка	52,8	290,79	2,45	15354	129	6277	0,7	37
	т.ч.	цементно-известковым								
	п-1.25	раствором по камню стен		125,24	0,56	6612	30	94,5	0,03	2
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
200	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по	53,86	2024,63	3,2	109039	172	24687	2,93	158
	т.ч.	бетонной поверхности								
	п-1.25	фасадными керамическими		483,86	1,21	26059	65	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	цветными плитками /типа								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	"Кабанчик"/ стен + керамогранит м2								
		Торцевые стенки крылец КР-1								
201	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка	4,8	290,79	2,45	1396	12	571	0,7	3
	т.ч.	цементно-известковым								
	п-1.25	раствором по камню стен		125,24	0,56	601	3	94,5	0,03	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
202	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по	4,9	2024,63	3,2	9913	16	2244	2,93	14
	т.ч.	бетонной поверхности								
	п-1.25	фасадными керамическими		483,86	1,21	2369	6	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	цветными плитками /типа								
	К=1,25	"Кабанчик"/ стен + керамогранит м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		1289618	3455			1109
				Тенге		180485	1294			8
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1187670	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	81361	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		985248	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		79662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	11949	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		76040	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1343372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		542
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	93310	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		101948	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	100419	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		90377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	13557	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		11540	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		203865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		660
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	113975	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		1547237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1202
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	207286	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		5594393	137606			5432
				Тенге		849521	43487			214
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5202265	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	750222	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3492392	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		769712	-	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		385
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	115457	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			358319	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6330296	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5169
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	865679	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -								
	Всего заработная плата -	Тенге			392128	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	142785	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			213291	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			124694	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		62
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	18704	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31009	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			547831	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		924
	ИТОГО ПО АКТУ				-	161489	-		-
	Нормативная трудоемкость -	Тенге			6878127	-	-		-
	Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		6093
		Тенге			-	1027168	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Семенов Г.П.

157

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер В. Общестроительные работы

А К Т N 24 (Локальная смета 2-7-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажно-монтажные работы								
		Дефектная ведомость								
15	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	63,66	270,9	23,78	17247	1514	14674	1,65	105
				247,12	8,98	15733	572	90	0,04	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17247	1514			105
			Тенге			15733	572			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17247	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16305	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2201	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1915	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18506	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			33836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		115
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18506	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Окна								
62	Е0110-91-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	5,35	510,22 250,39	23,76 7,73	2730 1340	127 41	1491 108	1,5 0,04	8 -
63	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,4	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные м2	5,35	30100 -	- -	161035 -	- -	- -	- -	- -
64	Е0110-91-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	54,9	371,23 156,91	23,59 7,99	20380 8614	1295 439	9777 108	0,94 0,04	52 2
65	С12061-187 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,4	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками м2	54,9	20160 -	- -	1106784 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге --- Тенге			1290929 9954	1422 480			60 2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1290929	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10434	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1267819	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11268	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1690	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			78132	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1380329	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		68
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12124	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1380329	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		68
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12124	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1308176	2936			165
			Тенге			25687	1052			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1308176	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26738	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1267819	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			25942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3891	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80047	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1414165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30630	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1414165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30630	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Семенов Г.П.

Счет-фактура № 42 от 26 сентября 2013 г.

Поставщик: ТОО Сыл

399

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В),находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

АКТ №3
выполненных работ
за сентябрь 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		180	06.06.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В)	248 001 785	248 001 785	152 200 421							16 307 188	152 200 421

Всего к оплате : 152 200 421 (Сто пятьдесят два миллиона двести тысяч четыреста двадцать одна) тенге

ЗАКАЗЧИК: Шуменбаев С.К.
Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Заказчик : КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9 (сентябрь 2013г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Литер А.Общестроительные работы	995649	-	-	995649
2.	2-2-1	-Литер А1.Общестроительные работы	20050713	-	-	20050713
3.	2-2-4	-Литер А1.Электромонтажные работы	1364835	-	-	1364835
4.	2-3-1	-Литер А2.Общестроительные работы	20683777	-	-	20683777
5.	2-3-4	-Литер А2.Электромонтажные работы	3329320	-	-	3329320
6.	2-4-1	-Литер А6.Общестроительные работы	4287775	-	-	4287775
7.	2-4-2	-Литер А6.Водопровод и канализация	185134	-	-	185134
8.	2-5-1	-Литер К.Общестроительные работы	455527	-	-	455527
9.	2-6-1	-Литер М.Общестроительные работы	784098	-	-	784098
10.	2-6-2	-Литер М.Водопровод и канализация	590621	202462	-	793083
11.	2-6-3	-Литер М.Отопление и вентиляция	601167	39591	-	640758
12.	2-6-3кор.№1	-Литер М.Отопление и вентиляция	200316	-	-	200316
13.	2-6-4	-Литер М.Электромонтажные работы	750249	-	-	750249
14.	2-7-1	-Литер В.Общестроительные работы	3991743	-	-	3991743
15.	2-7-3	-Литер В.Отопление и вентиляция	712242	43550	-	755792
16.	2-7-3кор.№1	-Литер В.Отопление и вентиляция	193865	-	-	193865
17.	2-7-4	-Литер В.Электромонтажные работы	183885	-	-	183885
		Всего по главе	59360916	285603	-	59646519
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	59360916	285603	-	59646519

Глава 8. Временные здания и сооружения

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

598700

1	2	3	4	5	6	7
18.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	1614617	-	-	1614617
19.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	242193	-	-	242193
		Всего по главе	1614617	-	-	1614617
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	60975533	285603	-	61261136
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
20.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	1341462	-	-	1341462
21.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	609755	609755
22.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	243902	243902
23.	СН РК 8.02-05-2002	-	-	-	-	-
		Всего по главе	1341462	-	853657	2195119
24.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	62316995	285603	853657	63456255
		-В том числе возвратные суммы	242193	-	-	242193
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	62316995	285603	853657	63456255
25.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	139188023	637908	1906685	141732616
26.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	540949	-	-	540949
27.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	2834652	2834652
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	139188023	637908	4741338	144567269
28.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	17348072	17348072
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	139188023	637908	22089410	161915341

Скидка 6% 9 714 920 тенге

К оплате 152 200 421 тенге, в т[illegible] 207 188 тенге

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овчинник Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А. Общестроительные работы

А К Т N 25 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 3 . Отделочные работы												
		Потолок												
1	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	274,09	450,49	4,93	123475	1350	30898	0,64	174				
т.ч.														
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков м2		117,43	1,86	32185	510	94,5	0,01	2				
2	E0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	274,09	162,7	2,91	44595	798	24481	0,56	154				
т.ч.				93,41	1,1	25604	301	94,5	0,01	1				
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25													
		Стены												
3	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	652,54	651,8	4,29	425324	2798	53295	0,52	342				
т.ч.														
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 20мм стен м2		84,79	1,64	55329	1069	94,5	0,01	5				
4	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	936	167,5	2,35	156781	2200	80443	0,54	504				
т.ч.				90,05	0,9	84282	842	94,5	-	4				
	п-1.25													

599220

Форма N 2в

1 акимата Костанайской области

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

2

599200

К=1,15 и
К=1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3									
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				750175	7146			1174
	Всего заработная плата -	Тенге				197400	2723			13
	Накладные расходы -	Тенге				750175	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				-	200123	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				189116	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-	-	-		95
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-	28367	-		-
	Нормативная трудоемкость -	Тенге				56357	-	-		-
	Сметная заработная плата -	чел.-ч				995649	-	-		1282
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-	228490	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				995649	-	-		
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	-	-		1282
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ									
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				750175	7146			1174
	Всего заработная плата -	Тенге				197400	2723			13
	Накладные расходы -	Тенге				750175	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				-	200123	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				189116	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-	-	-		95
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-	28367	-		-
	Нормативная трудоемкость -	Тенге				56357	-	-		-
	Сметная заработная плата -	чел.-ч				995649	-	-		1282
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				-	228490	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				995649	-	-		
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	-	-		1282
						-	228490	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: Минасян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Семенов Г.П.

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А1. Общестроительные работы

А К Т N 26 (Локальная смета 2-2-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 5. Окна														
1	Е0110-91-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	39,9	510,22	23,76	20358	948	11123	1,5	60						
				250,39	7,73	9991	308	108	0,04	2						
2	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,4	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой м2	39,9	9688	-	386551	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
3	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м	46,8	292,2	0,47	13675	22	1273	0,16	7						
				25,09	0,09	1174	4	108	-	-						
4	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м	46,8	4100	-	191880	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			612464	970			67
			Тенге			11165	313			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			612464	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11477	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			578431	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12396	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1859	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37492	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			662351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13337	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			662351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13337	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы								
		Потолок								
5	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	2705,45	-188,1	-4,93	-508893	-13324	-304980	-0,64	-1722
	т.ч.	бетонных поверхностей		-117,43	-1,86	-317691	-5039	94,5	-0,01	-25
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из								
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 5мм потолков								
		м2								
6	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	3381,81	450,49	4,93	1523477	16655	381225	0,64	2153
	т.ч.	бетонных поверхностей		117,43	1,86	397114	6299	94,5	0,01	31
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из								
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10 мм потолков								
		м2								
7	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска	3033,8	162,7	2,91	493606	8836	270967	0,56	1710
		оштукатуренных потолков								
	т.ч.	поливинилацетатными		93,41	1,1	283401	3337	94,5	0,01	16
	п-1.25	водоэмульсионными составами								
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
8	Е0115-165-9	-Улучшенная окраска потолков	348,01	233,53	3,69	81272	1283	36362	0,66	228
		колером масляным разбеленным								
	т.ч.	по штукатурке		109,19	1,37	38000	479	94,5	0,01	2
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Стены								
9	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	8459,12	-229,85	-4,29	-1944303	-36268	-690886	-0,52	-4428
	т.ч.	бетонных поверхностей								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен м2		-84,79	-1,64	-717245	-13852	94,5	-0,01	-67
10	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	10573,9	651,8	4,29	6892036	45336	863608	0,52	5535
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм стен м2		84,79	1,64	896556	17315	94,5	0,01	83
11	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке за два раза м2	562,4	19,64	0,15	11048	84	8425	0,11	60
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			15,79	0,06	8880	35	94,5	-	-
12	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	960,8	143,78	2,63	138148	2522	68798	0,45	431
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			74,78	0,99	71853	949	94,5	-	5
13	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	8752,8	167,5	2,35	1466108	20569	752242	0,54	4711
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			90,05	0,9	788146	7878	94,5	-	38
14	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	2739,5	1902,7	5,78	5212448	15821	761919	1,75	4789
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002			293,22	3,93	803264	10753	93,6	0,02	55
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		Дверные откосы								
15	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	156,2	761,11	7,91	118885	1236	53530	2,06	322
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			359,66	2,99	56179	467	94,5	0,01	2
16	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	806,3	419,57	7,65	338298	6168	126102	0,93	747
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм оконных и дверных откосов плоских м2		162,6	2,9	131103	2338	94,5	0,01	11
17	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска	1427,4	143,78	2,63	205238	3747	102208	0,45	640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оштукатуренных откосов								
	т.ч.	поливинилацетатными		74,78	0,99	106747	1410	94,5	-	7
	п-1.25	водоэмульсионными составами								
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
18	Е0115-156-3-	Окраска фасадов с лесов с	525,8	24,37	2,06	12815	1084	8751	0,1	53
		подготовкой поверхности								
	т.ч.	поливинилацетатная /откосы/		16,82	0,79	8846	414	94,5	-	2
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
19	СПрайс	-Краска "Alina Fassade"	157,74	121,3	-	19134	-	-	-	-
	стр.8	/920:3:2,0877:1,12:1,02:1,06/								
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Ограждения лоджий								
20	Е0113-44-7	-Очистка от ржавчины	183,2	69,86	-	12799	-	10367	0,39	72
	т.ч.	металлических поверхностей								
	п-1.25	м2		69,86	-	12799	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
21	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	183,2	22,68	0,06	4155	11	995	0,03	6
	т.ч.	поверхностей грунтовкой								
	п-1.25	ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	1224	5	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
22	Е0115-172-4-	Масляная окраска решеток,	183,2	183,08	0,09	33540	16	21506	0,74	136
		переплетов, радиаторов, труб,								
	т.ч.	диаметром менее 50 мм и т.п.		124,2	0,02	22753	5	94,5	-	-
	п-1.25	белилами с добавлением								
	К=1,15 и	колера, количество окрасок 2								
	К=1,25	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	14109811	73777		15441
	Тенге	2591930	32790		163
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14109811	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2624720	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	19134	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2471141	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1236
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	370671	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	994857	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17575809	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16839
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2995391	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	17575809	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16839
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2995391	-	-

РАЗДЕЛ 7. Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Полы 1-го этажа					
		Тип 1								
23	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов м2	47,75	339,73	14,65	16222	700	10726	1,22	58
				197,43	5,49	9427	262	110,7	0,03	1
24	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	48,7	1350	-	65752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тип 2								
25	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов м2	79,6	339,73	14,65	27042	1166	17881	1,22	97
				197,43	5,49	15716	437	110,7	0,03	2
26	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	81,19	1350	-	109609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тип 3								
27	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	44,9	1482,13	14,65	66548	658	10086	1,22	55
				197,43	5,49	8865	246	110,7	0,03	1
					Полы 2-го этажа					
		Тип 1								
28	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов м2	41,9	339,73	14,65	14235	614	9412	1,22	51
				197,43	5,49	8272	230	110,7	0,03	1
29	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	42,74	1350	-	57696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тип 2								
30	Е0111-27-3 т.ч.	-Устройство покрытий на цементном растворе из	91,05	339,73	14,65	30932	1334	20453	1,22	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамогранита для одноцветных с красителями полов м2		197,43	5,49	17976	500	110,7	0,03	2
31	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	92,87	1350 -	- -	125376 -	- -	- -	- -	- -
		Тип 3								
32	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	22,4	1482,13 197,43	14,65 5,49	33200 4422	328 123	5032 110,7	1,22 0,03	27 1
		Полы 3-го этажа								
		Тип 1								
33	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов м2	41,9	339,73 197,43	14,65 5,49	14235 8272	614 230	9412 110,7	1,22 0,03	51 1
34	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	42,74	1350 -	- -	57696 -	- -	- -	- -	- -
		Тип 2								
35	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов м2	220,3	339,73 197,43	14,65 5,49	74842 43494	3227 1209	49486 110,7	1,22 0,03	269 6
36	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	224,71	1350 -	- -	303353 -	- -	- -	- -	- -
		Тип 3								
37	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	21,4	1482,13 197,43	14,65 5,49	31718 4225	314 117	4807 110,7	1,22 0,03	26 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Полы 4-го этажа				
		Тип 1								
38	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	41,9	339,73	14,65	14235	614	9412	1,22	51
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	8272	230	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
39	C11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	42,74	1350	-	57696	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Тип 2								
40	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	194,45	339,73	14,65	66060	2849	43680	1,22	237
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	38391	1067	110,7	0,03	5
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
41	C11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	198,34	1350	-	267758	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Тип 3								
42	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	26,45	1482,13	14,65	39202	387	5942	1,22	32
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	5222	145	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			1473407	12804			1065
			Тенге			172556	4796			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1473407	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	177352	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1044936	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			196328	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		98
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	29449	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			100184	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1769919	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1187
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	206801	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			1769919	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	206801	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Прочие работы								
43	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	241,11	27,1	-	6534	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
44	С01031-А26--2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	241,11	38,6	-	9307	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
45	Е010333-А10--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	241,11	84,26	84,26	20316	20316	4063	-	-
		т		-	16,85	-	4063	100	0,35	85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			36157	20316			-
			Тенге			-	4063			85
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4063	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	609	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2413	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4673	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			42633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4673	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			16231839	107866			16573
			Тенге			2775650	41962			273
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16231839	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2817612	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1642502	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2683928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1342
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	402589	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1134946	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20050713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18188
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3220202	-		-

Счет-фактура № 42 от 26 сентября 2013 г.

399

385

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					9					599220
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			20050713	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		18188
			Тенге			-	3220202	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Сыпалин Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А1. Электромонтажные работы

А К Т N 27 (Локальная смета 2-2-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение								
		Щиток распределительный металлический встроенный ШР-1								
1	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
2	Прайс стр.104	Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-24 (390х340х120) МВ11-24/2841:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	1123,77	-	1124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	196	1	1
				227	2,3	227	2	85,5	0,01	-
шт										
4	Прайс стр.102	Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-16С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
5	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	8	862	28	6896	224	2356	2	16
				340	4,5	2720	36	85,5	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонне, на ток до 100 А								
шт										
6	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-10-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	8	618,25	-	4946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
7	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 50см /155:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	61,31	-	123	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
8	СПрайс-Шина стр.106	никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:1,95097:1,02:1,06/	2	71,96	-	144	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
9	СПрайс-Зажим стр.105	на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:1,95097:1,02:1,06/	4	12,28	-	49	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
		Щиток распределительный металлический навесной ЩС-1								
10	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
11	Прайс стр.104	-Щиток распределительный металлический навесной ЩРН-36 (480x300x120) МВ21-36 /3758:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	1486,5	-	1486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
12	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	196	1	1
				227	2,3	227	2	85,5	0,01	-
шт										
13	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-10C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
14	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	9	862	28	7758	252	2651	2	18
				340	4,5	3060	40	85,5	0,03	-
шт										
15	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-32C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
16	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный АД-4 DA4-10-30 /2348:1,12:2,0877:1,02:1,06/	4	928,77	-	3715	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-		
шт										
17	Прайс	-Выключатель автоматический	1	618,25	-	618	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.102	дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-25-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
18	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-10-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	618,25 -	-	1855 -	-	-	-	-
шт										
19	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 50см /155:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	61,31 -	-	184 -	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
20	СПрайс-Шина стр.106	никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	67,24 -	202	-	-	-	-	-
шт										
21	СПрайс-Зажим стр.105	на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	11,47 -	69	-	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
		Щиток распределительный металлический встроенный ЩС-2								
22	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
23	Прайс стр.99	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-54 (540x440x120) МВ11-54 /10200:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	4034,67 -	-	4035 -	-	-	-	-
шт										
24	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	196	1	1
				227	2,3	227	2	85,5	0,01	-
шт										
25	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-10C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16 -	-	181 -	-	-	-	-
шт										
26	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	12	862	28	10344	336	3535	2	24
				340	4,5	4080	54	85,5	0,03	-
шт										
27	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-100 MCd 47100-3-63C /2203:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	871,41 -	-	871 -	-	-	-	-
шт										
28	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный АД-4 DA4-25-30	1	928,77 -	-	929 -	-	-	-	-
		- - - - - - -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/2348:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
шт										
29	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный АД-4 DA4-10-30 /2348:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	928,77	-	1858	-	-	-	-
шт										
30	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-25-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	618,25	-	618	-	-	-	-
шт										
31	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-16-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	618,25	-	3710	-	-	-	-
шт										
32	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-10-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	618,25	-	618	-	-	-	-
шт										
33	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 50см /155:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	61,31	-	184	-	-	-	-
шт										
34	СПрайс-Шина стр.106	никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	67,24	-	202	-	-	-	-
шт										
35	СПрайс-Зажим стр.105	на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	11,47	-	69	-	-	-	-
шт										
		Щиток распределительный металлический встроенный ЩС-3								
36	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
37	Прайс стр.99	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-72 (530x630x120) МВ11-72 /12500:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	4944,45	-	4944	-	-	-	-
шт										
38	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1372	1	7
				227	2,3	1589	16	85,5	0,01	-
шт										
39	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-16C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	181,16	-	362	-	-	-	-
шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-10C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	4	181,16	-	725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
41	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-1-10C /154:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	60,92	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
42	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	8	862	28	6896	224	2356	2	16
				340	4,5	2720	36	85,5	0,03	-
шт										
43	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-100 MCd 47100-3-80C /2203:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	871,41	-	871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
44	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный АД-4 DA4-25-30 /2348:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	928,77	-	929	-	-	-	-
шт										
45	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный АД-32 DA4-10-30 /2348:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	928,77	-	1858	-	-	-	-
шт										
46	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-25-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	618,25	-	618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
47	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-16-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	618,25	-	1855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
48	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 50см /155:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	61,31	-	368	-	-	-	-
шт										
49	СПрайс-Шина никелированная на стр.106	DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	67,24	-	403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
50	СПрайс-Зажим на DIN-рейку HDW-201 стр.105	/29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	12	11,47	-	138	-	-	-	-
шт										

Щиток распределительный металлический встроенный ЩС-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
52	Прайс стр.99	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-72 (530х630х120) МВ11-72 /12500:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	4944,45	-	4944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
53	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1372	1	7
				227	2,3	1589	16	85,5	0,01	-
шт										
54	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-16С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	181,16	-	543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
55	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-10С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	181,16	-	543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
56	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-1-10С /154:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	60,92	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
57	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	8	862	28	6896	224	2356	2	16
				340	4,5	2720	36	85,5	0,03	-
шт										
58	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-100 MCd 47100-3-100С /2203:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	871,41	-	871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
59	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный АД-4 DA4-25-30 /2348:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	928,77	-	929	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
шт										
60	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный АД-32 DA4-10-30 /2348:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	928,77	-	1858	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
шт										
61	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-25-30	1	618,25	-	618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
шт										
62	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-16-30 /1563:1,12:2,0877:1,02/	3	655,35	-	1966	-	-	-	-
шт										
63	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 50см /155:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	61,31	-	368	-	-	-	-
шт										
64	СПрайс-Шина стр.106	никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	67,24	-	403	-	-	-	-
шт										
65	СПрайс-Зажим стр.105	на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	12	11,47	-	138	-	-	-	-
шт										
		Щиток распределительный металлический встроенный ЩС-5								
66	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
67	Прайс стр.99	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-72 (530x630x120) МВ11-72 /12500:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	4944,45	-	4944	-	-	-	-
шт										
68	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1372	1	7
				227	2,3	1589	16	85,5	0,01	-
шт										
69	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-16С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	181,16	-	543	-	-	-	-
шт										
70	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-10С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	181,16	-	543	-	-	-	-
шт										
71	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-1-10С /154:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	60,92	-	61	-	-	-	-
шт										
72	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	8	862	28	6896	224	2356	2	16
				340	4,5	2720	36	85,5	0,03	-
шт										
73	Прайс	-Выключатель автоматический	1	871,41	-	871	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.102	трехполюсный ВА 47-100 MCd 47100-3-80C /2203:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
74	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный АД-4 DA4-25-30 /2348:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	928,77	-	929	-	-	-	-
шт										
75	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный АД-32 DA4-10-30 /2348:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	928,77	-	1858	-	-	-	-
шт										
76	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-25-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	618,25	-	618	-	-	-	-
шт										
77	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-16-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	618,25	-	1855	-	-	-	-
шт										
78	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 50см /155:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	61,31	-	368	-	-	-	-
шт										
79	СПрайс-Шина стр.106	никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	67,24	-	403	-	-	-	-
шт										
80	СПрайс-Зажим стр.105	на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	12	11,47	-	138	-	-	-	-
шт										
		Щиток распределительный металлический навесной ЩАО-1								
81	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
82	Прайс стр.104	-Щиток распределительный металлический навесной ЩРН-18 (350x300x120) МВ21-18 /2773:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	1096,88	-	1097	-	-	-	-
шт										
83	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1176	1	6
				227	2,3	1362	14	85,5	0,01	-
шт										
84	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-25C	1	181,16	-	181	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/458:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
шт										
85	Прайс стр.111	-Выключатель автоматический однополюсный ВА 47+N MCd 47+n-1-16 /111,26.4,52.1,2:1,12:2,0877:1 ,02:1,06/	5	238,71	-	1194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
86	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 30см /77:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	30,46	-	61	-	-	-	-
				-	-	-				
шт										
87	СПрайс-Шина стр.106	никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	67,24	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
88	СПрайс-Зажим стр.105	на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	4	11,47	-	46	-	-	-	-
				-	-	-				
шт										
		Щиток распределительный металлический навесной ЩО-1								
89	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2849	178	2849	178	450	3	3
				486	40,5	486	41	85,5	0,23	-
шт										
90	Прайс стр.104	-Щиток распределительный металлический навесной ЩРН-18 (350x300x120) МВ21-18 /2773:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	1096,88	-	1097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
91	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1764	1	9
				227	2,3	2043	21	85,5	0,01	-
шт										
92	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-25C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
93	Прайс стр.111	-Выключатель автоматический однополюсный ВА 47+N MCd 47+n-1-16 /111,26.4,52.1,2:1,12:2,0877:1 ,02:1,06/	8	238,71	-	1910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
94	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 30см /77:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	30,46	-	61	-	-	-	-
				-	-	-				
шт										
95	СПрайс-Шина стр.106	никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	67,24	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	СПрайс-Зажим на DIN-рейку HDW-201 стр.105 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/		4 шт	11,47	-	46	-	-	-	-
		Щиток распределительный металлический встроенный ЩО-2								
97	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1 шкаф	3089	497	3089	497	2037	13	13
				2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
98	Прайс стр.104	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-24 (390x340x120) МВ11-24 /2841:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1 шт	1123,77	-	1124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14 шт	501,2	13,2	7017	185	2745	1	14
				227	2,3	3178	32	85,5	0,01	-
100	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-25C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1 шт	181,16	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	Прайс стр.111	-Выключатель автоматический однополюсный ВА 47+N MCd 47+n-1-16 /111,26.4,52.1,2:1,12:2,0877:1,02:1,06/	13 шт	238,71	-	3103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 30см /77:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2 шт	30,46	-	61	-	-	-	-
103	СПрайс-Шина стр.106	никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2 шт	67,24	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	СПрайс-Зажим на DIN-рейку HDW-201 стр.105 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/		4 шт	11,47	-	46	-	-	-	-
		Щиток распределительный металлический встроенный ЩО-3								
105	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1 шкаф	3089	497	3089	497	2037	13	13
				2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
106	Прайс стр.104	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-24 (390x340x120) МВ11-24 /2841:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1 шт	1123,77	-	1124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14 шт	501,2	13,2	7017	185	2745	1	14
				227	2,3	3178	32	85,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт										
108	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-25C /458:1,12:2,0877:1,02/	1	192,03	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
109	Прайс стр.111	-Выключатель автоматический однополюсный ВА 47+N MCd 47+n-1-16 /111,26.4,52.1,2:1,12:2,0877:1 ,02:1,06/	13	238,71	-	3103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
110	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 30см /77:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	30,46	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
111	СПрайс-Шина стр.106	никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	67,24	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
112	СПрайс-Зажим стр.105	на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	4	11,47	-	46	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
		Щиток распределительный металлический встроенный ЩО-4								
113	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
114	Прайс стр.104	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-24 (390x340x120) МВ11-24 /2841:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	1123,77	-	1124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
115	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	501,2	13,2	8019	211	3137	1	16
				227	2,3	3632	37	85,5	0,01	-
шт										
116	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-25C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
117	Прайс стр.111	-Выключатель автоматический однополюсный ВА 47+N MCd 47+n-1-16 /111,26.4,52.1,2:1,12:2,0877:1 ,02:1,06/	15	238,71	-	3581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
118	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 30см /77:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	30,46	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
119	СПрайс-Шина стр.106	никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	67,24	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	СПрайс-Зажим на DIN-рейку HDW-201 стр.105 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/		4 шт	11,47 - - - -	- - - - -	46 - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
		Щиток распределительный металлический встроенный ЩО-5								
121	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1 шкаф	3089 2273	497 110	3089 2273	497 110	2037 85,5	13 0,64	13 1
122	Прайс стр.104	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-24 (390х340х120) МВ11-24 /2841:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1 шт	1123,77 -	- -	1124 -	- -	- -	- -	- -
123	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14 шт	501,2 227	13,2 2,3	7017 3178	185 32	2745 85,5	1 0,01	14 -
124	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-25С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1 шт	181,16 -	- -	181 -	- -	- -	- -	- -
125	Прайс стр.111	-Выключатель автоматический однополюсный ВА 47+N MCd 47+n-1-16 /111,26.4,52.1,2:1,12:2,0877:1 ,02:1,06/	13 шт	238,71 -	- -	3103 -	- -	- -	- -	- -
126	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 30см /77:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2 шт	30,46 -	- -	61 -	- -	- -	- -	- -
127	СПрайс-Шина никелированная на стр.106	DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2 шт	67,24 -	- -	134 -	- -	- -	- -	- -
128	СПрайс-Зажим на DIN-рейку HDW-201 стр.105	/29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	4 шт	11,47 -	- -	46 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		224198	8409			349
				Тенге		65528	1712			10
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		224198	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	67240	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		93067	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		57490	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		29
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	8624	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		16901	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -			Тенге		298589	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75864	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			298589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		388
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75864	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Кабели и провода								
129	E0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб	10	40,46	-	405	-	294	0,19	2
т.ч.		диам. до 25 мм в готовые								
	п-1.25	борозды		30,28	-	303	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
130	E0121-3-3	-Прокладка полиэтиленовых труб	300	58,83	-	17650	-	9735	0,21	62
т.ч.		диам. до 50 мм в готовые								
	п-1.25	борозды		33,38	-	10015	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
131	СПрайс-Труба ПВХ диам. 25мм		10	28,88	-	289	-	-	-	-
	стр.91	/73:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
м		- - -	-	-	-	-				
132	СПрайс-Труба ПВХ диам. 50мм		300	85,04	-	25513	-	-	-	-
	стр.91	/215:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
м		- - -	-	-	-	-				
133	E0121-1-1	-Прокладка стальных труб с	45	89,76	10,29	4039	463	3428	0,45	20
т.ч.		креплением накладными скобами								
	п-1.25	диам. до 25 мм		73,23	5,14	3295	231	97,2	0,02	1
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
134	С130806-8	-Трубы стальные сварные	45	148	-	6660	-	-	-	-
	Изм. и	водогазопроводные с резьбой								
	доп.вып.9	/ГОСТ 3262-75/, черные легкие		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	25х2,8 мм								
	02-04-2002	м								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
135	E0121-4-2	-Затягивание в проложенные	10	12,7	1,37	127	14	111	0,07	1
т.ч.		трубы или металлические								
	п-1.25	рукава провода первого		10,61	0,82	106	8	97,2	-	-
	К=1,15 и	одножильного или								
	К=1,25	многожильного в общей оплетке								
		суммарным сечением до 6 мм2								
		м								
136	E0121-4-3	-Затягивание в проложенные	345	18,72	2,43	6459	839	5629	0,09	33
т.ч.		трубы или металлические								
	п-1.25	рукава провода первого		15,34	1,44	5293	498	97,2	0,01	2
	К=1,15 и	одножильного или								
	К=1,25	многожильного в общей оплетке								
		суммарным сечением до 16 мм2								
		м								
137	E0121-9-3	-Прокладка провода сечением до	5866,5	23,5	-	137842	-	118758	0,13	762
т.ч.		10 мм2 в пустотах перекрытий								
	п-1.25	или перегородок /за подвесным		20,83	-	122179	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	потолком/ м								
138	СПрайс-Провод ПУНП 3х4 мм2 стр.90	/169:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м	257,04	66,85	-	17183	-	-	-	-
		- - -	-	-	-	-				
139	СПрайс-Провод ПУНП 3х2,5 мм2 стр.90	/164:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м	593,28	64,87	-	38487	-	-	-	-
		- - -	-	-	-	-				
140	СПрайс-Провод ПУНП 3х1,5 мм2 стр.90	/102:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м	954,81	40,35	-	38523	-	-	-	-
		- - -	-	-	-	-				
141	СПрайс-Провод ПУНП 2х1,5 мм2 стр.90	/69:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м	1256,6	27,29	-	34297	-	-	-	-
		- - -	-	-	-	-				
142	С151601-586-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,0102	83600	-	853	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	С151601-591-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 1000м	0,3988	99700	-	39762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	С151601-592-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,6579	159700	-	105067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	С151601-593-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,3315	248700	-	82444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002									
146	СПрайс стр.90	-Кабель ВВГнг 5х4 мм2 /454:1,12:2,0877:1,06:1,02/	10,2	179,58	-	1832	-	-	-	-
м		- - -	-	-	-	-				
147	СПрайс стр.90	-Кабель ВВГнг 5х10 мм2 /1113:1,12:2,0877:1,06:1,02/	96,9	440,25	-	42661	-	-	-	-
м		- - -	-	-	-	-				
148	СПрайс стр.90	-Кабель ВВГнг 5х16 мм2 /1781:1,12:2,0877:1,06:1,02/	114,24	704,49	-	80480	-	-	-	-
м		- - -	-	-	-	-				
149	СПрайс стр.90	-Кабель ВВГнг 5х25 мм2 /2778:1,12:2,0877:1,06:1,02/	75,48	1098,85	-	82942	-	-	-	-
м		- - -	-	-	-	-				
150	СПрайс стр.90	-Кабель ВВГнг 5х35 мм2 /3800:1,12:2,0877:1,06:1,02/	27,54	1503,11	-	41396	-	-	-	-
м		- - -	-	-	-	-				
151	СПрайс стр.89	-Кабель ВВГнг 5х95 мм2 /12509,68:1,12:2,0877:1,06:1,02/	4,08	4948,28	-	20189	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
152	С151607-125	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	0,8466	50600	-	42838	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				867937	1315			880
		Тенге				141191	738			3
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				861277	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	141929	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				694755	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				137955	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		69
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	20693	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				59954	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге			1059186	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		952
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	162622	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				6660	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6660	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				400	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7060	-	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1066245	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		952
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	162622	-		-

Поставщик: ТОО Сыл

Место нахождения поставщика: БИН: 010640004243, г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, д. 72,Свидетельство о постановке на ... 49001, № 0004554, от 04.09.2012

399

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					16					599360
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1092135	9725			1229
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			206719	2450			13
		Всего заработная плата -	Тенге			1085475	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	209169	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			787822	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			195445	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29317	-		98
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76855	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1357775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	238485	-		1340
		Сметная заработная плата -	Тенге			6660	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6660	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7060	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -								
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1364835	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1340
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	238485	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: Ананян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Семенов Г.П.

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А2. Общестроительные работы

А К Т N 28 (Локальная смета 2-3-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Стены, перегородки, проемы								
		Демонтажно-монтажные работы								
		Лист АС-10								
		Замена перегородки								
1	Е0155-8-5	-Устройство перегородок из плит и блоков стеклянных + демонтаж м2	5,7	291,03	28,18	1659	161	1618	1,69	10
				262,86	4,41	1498	25	106,2	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1659	161			10
			Тенге			1498	25			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1659	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1523	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	243	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1766	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1766	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Окна								
2	Е0110-91-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	49,9	510,22	23,76	25458	1185	13910	1,5	75
				250,39	7,73	12493	386	108	0,04	2
3	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 к=1,4	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно-откидная створка м2	49,9	13916	-	694353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов м	50,22	292,2	0,47	14674	24	1366	0,16	8
				25,09	0,09	1260	5	108	-	-
5	С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм м	50,22	4100	-	205902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			940387	1209			83
			Тенге			13753	390			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			940387	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14144	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			900255	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2291	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57340	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1013002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16435	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1013002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		92
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16435	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Потолок								
6	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	1801,32	-286,5	-4,93	-516072	-8872	-203059	-0,64	-1147
	т.ч.	бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		-117,43	-1,86	-211523	-3355	94,5	-0,01	-16
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 5мм потолков								
		м2								
7	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	3002,2	450,49	4,93	1352466	14786	338432	0,64	1911
	т.ч.	бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		117,43	1,86	352538	5592	94,5	0,01	27
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10 мм потолков								
		м2								
8	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска	3365,3	162,7	2,91	547542	9801	300576	0,56	1896
		оштукатуренных потолков		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	поливинилацетатными		93,41	1,1	314368	3702	94,5	0,01	18
	п-1.25	водоэмульсионными составами								
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
		Стены								
9	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из	1,23	5127,16	472,78	6281	579	4717	23,05	28
	т.ч.	волокнистых и зернистых		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	материалов на битуме стен и		4101,19	177,19	5024	217	90	0,86	1
	К=1,15 и	колонн прямоугольных								
	К=1,25	м3								
10	СПрайс	-ISOVER SKL-M толщ. 50 мм	1,26	9665,41	-	12195	-	-	-	-
	стр.15	/24435:2,0877:1,12:1,02:1,06/		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	24,5	617,38	6,06	15126	148	5975	1,48	36
	т.ч.	материалами при отделке под		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	окраску и оклейку обоями с		256,29	1,76	6279	43	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	креплением на пристенный								
	К=1,25	металлический каркас								
		м2								
12	СПрайс	-Гипсокартон влагостойкий	25,73	191,19	-	4918	-	-	-	-
	стр.19	толщ. 12,5 мм		---	---	---	---	---	---	---
		/1450:2,5:1,2:2,0877:1,12:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		:1,06/								
		м3								
13	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	24,5	145,46	4,29	3564	105	2001	0,52	13
	т.ч.	бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		84,79	1,64	2077	40	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 2мм стен								
		м2								
14	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	6204,3	-229,85	-4,29	-1426040	-26601	-506727	-0,52	-3248
	т.ч.	бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		-84,79	-1,64	-526059	-10160	94,5	-0,01	-49
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 5мм стен								
		м2								
15	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	10340,5	651,8	4,29	6739907	44335	844545	0,52	5413
	т.ч.	бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм стен м2		84,79	1,64	876766	16933	94,5	0,01	81
16	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	1081,3	143,78	2,63	155474	2838	77426	0,45	485
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2		74,78	0,99	80864	1068	94,5	-	5
17	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	11396,2	167,5	2,35	1908881	26781	979424	0,54	6133
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по штукатурке м2		90,05	0,9	1026171	10257	94,5	-	50
18	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	2412,5	1902,7	5,78	4590265	13932	670973	1,75	4217
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			293,22	3,93	707382	9469	93,6	0,02	49
		Дверные откосы								
19	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и	319,6	761,11	7,91	243249	2529	109528	2,06	658
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	дверных откосов по бетону и камню м2		359,66	2,99	114948	955	94,5	0,01	5
20	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	820,1	155,55	3,83	127570	3137	64130	0,46	380
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм оконных и дверных откосов плоских м2		81,3	1,45	66674	1189	94,5	0,01	6
21	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов	820,1	143,78	2,63	117918	2153	58723	0,45	368
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2		74,78	0,99	61331	810	94,5	-	4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			13883244	85652			17144
			Тенге			2876840	36759			182
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13883244	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2913599	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17114	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2746663	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1373
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	412000	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			997794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17627702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18699
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3325598	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			17627702	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18699
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3325598	-		-

РАЗДЕЛ 7. Полы

Полы 1-го этажа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 1								
22	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	54,7	339,73	14,65	18583	801	12287	1,22	67
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	10800	300	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
23	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	55,79	1350	-	75322	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Тип 2								
24	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	80,7	339,73	14,65	27416	1182	18128	1,22	98
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	15933	443	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
25	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	82,31	1350	-	111124	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Тип 3								
26	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	100,7	1482,13	14,65	149250	1475	22620	1,22	123
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	19881	553	110,7	0,03	3
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
		Тип 5								
27	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	22,6	1482,13	14,65	33496	331	5077	1,22	28
	т.ч.	цементном растворе из								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		197,43	5,49	4462	124	110,7	0,03	1
28	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм м2	22,6	257	-	5808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Полы 2-го этажа								
		Тип 1								
29	Е0111-27-3 т.ч.	-Устройство покрытий на цементном растворе из	27,35	339,73	14,65	9292	401	6144	1,22	33
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамогранита для одноцветных с красителями полов м2		197,43	5,49	5400	150	110,7	0,03	1
30	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	27,9	1350	-	37661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тип 2								
31	Е0111-27-3 т.ч.	-Устройство покрытий на цементном растворе из	85,5	339,73	14,65	29047	1253	19206	1,22	104
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамогранита для одноцветных с красителями полов м2		197,43	5,49	16880	469	110,7	0,03	2
32	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	87,21	1350	-	117734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тип 3								
33	Е0111-27-3 т.ч.	-Устройство покрытий на цементном растворе из	65,5	1482,13	14,65	97079	960	14713	1,22	80
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		197,43	5,49	12932	359	110,7	0,03	2
		Тип 5								
34	Е0111-27-3 т.ч.	-Устройство покрытий на цементном растворе из	25,6	1482,13	14,65	37942	375	5751	1,22	31
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		197,43	5,49	5054	140	110,7	0,03	1
35	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	25,6	257	-	6579	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Тип 6								
36	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	27,5	339,73	14,65	9343	403	6177	1,22	34
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	5429	151	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
37	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	28,05	1350	-	37868	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
					Полы 3-го этажа					
		Тип 1								
38	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	54,7	339,73	14,65	18583	801	12287	1,22	67
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	10800	300	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
39	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	55,79	1350	-	75322	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Тип 2								
40	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	90,7	339,73	14,65	30813	1329	20374	1,22	111
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	17907	498	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
41	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	92,51	1350	-	124894	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Тип 3								
42	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	74,9	1482,13	14,65	111011	1097	16825	1,22	91
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	14788	411	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
		Тип 5								
43	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	53,05	1482,13	14,65	78627	777	11917	1,22	65
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		197,43	5,49	10474	291	110,7	0,03	1
44	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм м2	53,05	257	-	13634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тип 6								
45	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов м2	27,75	339,73	14,65	9427	407	6234	1,22	34
				197,43	5,49	5479	152	110,7	0,03	1
46	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	28,3	1350	-	38212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Полы 4-го этажа				
		Тип 1								
47	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов м2	54,7	339,73	14,65	18583	801	12287	1,22	67
				197,43	5,49	10800	300	110,7	0,03	1
48	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	55,79	1350	-	75322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тип 2								
49	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов м2	83,5	339,73	14,65	28367	1223	18757	1,22	102
				197,43	5,49	16486	458	110,7	0,03	2
50	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	85,17	1350	-	114980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тип 3								
51	Е0111-27-3 т.ч.	-Устройство покрытий на цементном растворе из	68,3	1482,13	14,65	101229	1001	15342	1,22	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		197,43	5,49	13485	375	110,7	0,03	2
		Тип 6								
52	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	27,75	339,73	14,65	9427	407	6234	1,22	34
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамогранита для одноцветных с красителями полов м2		197,43	5,49	5479	152	110,7	0,03	1
53	C11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	28,3	1350	-	38212	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1690188	15024			1250
		----				---	---			---
		Тенге				202467	5627			27
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1690188	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	208094	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				872670	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				230360	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		115
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	34554	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				115233	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2035781	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1393
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	242648	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2035781	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		1393
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	242648	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Прочие работы								
54	C01031-A26-- 1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	21,6	27,1	-	585	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
55	C01031-A26-- 2	-Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	21,6	38,6	-	834	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
56	E010333-A10- -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	21,6	84,26	84,26	1820	1820	364	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	16,85	-	364	100	0,35	8

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) 10 599370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3239	1820			-
			Тенге			-	364			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3239	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	364	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			364	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	419	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3819	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	419	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			16518717	103866			18487
			Тенге			3094558	43166			219
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16518717	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3137724	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1790038	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2994280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1497
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	449142	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1170780	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20683777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3586866	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			20683777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20203
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3586866	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Сдал: Оспанов Г.Н.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Семенов Г.П.

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А2. Электромонтажные работы

А К Т N 29 (Локальная смета 2-3-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	365	9,32	0,23	3402	84	3243	0,06	23				
		шт		9,09	0,05	3318	18	97,2	-	-				
2	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	210	8,42	-	1768	-	1719	0,06	12				
		шт		8,42	-	1768	-	97,2	-	-				
3	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	2450	3,69	-	9041	-	8787	0,03	62				
		м		3,69	-	9041	-	97,2	-	-				
4	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	1375	13,94	0,06	19168	83	18551	0,1	133				
		м		13,88	-	19085	-	97,2	-	-				
5	Е0121-24-1	-Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене + (демонтаж)	10	169,9	12,4	1699	124	1754	0,92	9				
		шт		157,5	4,92	1575	49	108	0,02	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			35077	290			239				
			Тенге			34787	67			-				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			35077	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34854	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34053	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5108	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4148	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			73278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39962	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			73278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		257
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39962	-		-

РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение

Щиток распределительный металлический навесной ЩС-1

6	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
7	СПрайс стр.104	-Щиток распределительный металлический навесной ЩРН-36 (480x300x120) mb21-36 /3758:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	1486,5	-	1486	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	980	1	5
		шт		227	2,3	1135	11	85,5	0,01	-
9	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-3-25C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-3-10C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-10-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	618,25	-	1855	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс стр.155	-DIN-рейка 30см /75:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	29,67	-	59	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс стр.106	-Шина никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	67,24	-	134	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс стр.105	-Зажим на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	4	11,47	-	46	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Щиток распределительный металлический встроенный ЩС-2.1								
15	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
16	СПрайс стр.99	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-72 (530х630х120) mb11-72 /12500:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	4944,45	-	4944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	295	2	2
				340	4,5	340	4	85,5	0,03	-
		шт								
18	СПрайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-100 mcd 47100-3-80C /2350:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	929,56	-	930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	16	501,2	13,2	8019	211	3137	1	16
				227	2,3	3632	37	85,5	0,01	-
		шт								
20	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-3-16C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	9	181,16	-	1630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-3-10C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	5	181,16	-	906	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-1-10C /154:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	60,92	-	122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 50см /155:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	61,31	-	368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	СПрайс стр.106	-Шина никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	67,24	-	403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	СПрайс стр.105	-Зажим на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	12	11,47	-	138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Щиток распределительный металлический встроенный ЩС-2.2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
27	СПрайс стр.99	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-72 (530x630x120) mb11-72 /12500:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	4944,45	-	4944	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	295	2	2
		шт		340	4,5	340	4	85,5	0,03	-
29	СПрайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-100 mcd 47100-3-63C /2350:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	929,56	-	930	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	1961	1	10
		шт		227	2,3	2270	23	85,5	0,01	-
31	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-3-10C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	181,16	-	543	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный АД-4 DA4-25-30 /2348:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	928,77	-	929	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный АД-4 DA4-10-30 /2348:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	928,77	-	1858	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-25-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	618,25	-	1855	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-16-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	618,25	-	618	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 50см /155:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	61,31	-	368	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	СПрайс стр.106	-Шина никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/ шт	6	67,24	-	403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс стр.105	-Зажим на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/ шт	12	11,47	-	138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Щиток распределительный металлический встроенный ЩС-3.1								
39	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования шкаф	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
				2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
40	СПрайс стр.99	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-72 (530x630x120) mb11-72 /12500:1,12:2,0877:1,02:1,06/ шт	1	4944,45	-	4944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862	28	862	28	295	2	2
				340	4,5	340	4	85,5	0,03	-
42	СПрайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-100 mcd 47100-3-100C /2350:1,12:2,0877:1,02:1,06/ шт	1	929,56	-	930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	14	501,2	13,2	7017	185	2745	1	14
				227	2,3	3178	32	85,5	0,01	-
44	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-3-16C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/ шт	5	181,16	-	906	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-3-10C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/ шт	7	181,16	-	1268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-1-10C /154:1,12:2,0877:1,02:1,06/ шт	2	60,92	-	122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 50см /155:1,12:2,0877:1,02:1,06/ шт	6	61,31	-	368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс стр.106	-Шина никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	67,24	-	403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
49	СПрайс стр.105	-Зажим на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	12	11,47	-	138	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Щиток распределительный металлический встроенный ЩС-3.2								
50	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
51	СПрайс стр.99	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-72 (530х630х120) mb11-72 /12500:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	4944,45	-	4944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	295	2	2
				340	4,5	340	4	85,5	0,03	-
		шт								
53	СПрайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-100 mcd 47100-3-63С /2350:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	929,56	-	930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1764	1	9
				227	2,3	2043	21	85,5	0,01	-
		шт								
55	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-3-10С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный АД-4 DA4-25-30 /2348:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	928,77	-	929	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный АД-4 DA4-10-30 /2348:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	928,77	-	1858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
58	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-25-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	618,25	-	618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный	1	618,25	-	618	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АД-32 DA32-16-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 50см /155:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	61,31	-	368	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
61	СПрайс стр.106	-Шина никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	67,24	-	403	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
62	СПрайс стр.105	-Зажим на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	12	11,47	-	138	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Щиток распределительный металлический встроенный ЩС-4.1								
63	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
64	СПрайс стр.99	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-72 (530x630x120) mb11-72 /12500:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	4944,45	-	4944	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
65	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	295	2	2
		шт		340	4,5	340	4	85,5	0,03	-
66	СПрайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-100 mcd 47100-3-63C /2350:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	929,56	-	930	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
67	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	501,2	13,2	7017	185	2745	1	14
		шт		227	2,3	3178	32	85,5	0,01	-
68	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-3-16C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	5	181,16	-	906	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
69	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-3-10C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	8	181,16	-	1449	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-1-10C /154:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	60,92	-	61	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 50см /155:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	61,31	-	368	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	СПрайс стр.106	-Шина никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	67,24	-	403	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	СПрайс стр.105	-Зажим на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	12	11,47	-	138	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Щиток распределительный металлический встроенный ЩС-4.2								
74	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
75	СПрайс стр.99	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-72 (530x630x120) mb11-72 /12500:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	4944,45	-	4944	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	295	2	2
		шт		340	4,5	340	4	85,5	0,03	-
77	СПрайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-100 mcd 47100-3-63C /2350:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	929,56	-	930	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
78	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	1961	1	10
		шт		227	2,3	2270	23	85,5	0,01	-
79	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-3-16C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
80	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-3-10C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	181,16	-	362	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
81	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный АД-4 DA4-25-30 /2348:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	928,77	-	929	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный	2	928,77	-	1858	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		четырехполюсный АД-4 DA4-10-30 /2348:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
83	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-25-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	618,25	-	1237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-16-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	618,25	-	1237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
85	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 50см /155:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	61,31	-	368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	СПрайс стр.106	-Шина никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	67,24	-	403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	СПрайс стр.105	-Зажим на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	12	11,47	-	138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Щиток распределительный металлический встроенный ЩС-5								
88	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
				2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
		шкаф								
89	СПрайс стр.99	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-54 (540x440x120) mb11-54 /10200:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	4034,67	-	4035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	295	2	2
				340	4,5	340	4	85,5	0,03	-
		шт								
91	СПрайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-100 mcd 47100-3-50C /2350:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	929,56	-	930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
92	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	1961	1	10
				227	2,3	2270	23	85,5	0,01	-
		шт								
93	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-3-10C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
94	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный АД-4 DA4-25-30 /2348:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	928,77	-	929	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
95	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный четырехполюсный АД-4 DA4-10-30 /2348:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	928,77	-	1858	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
96	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-25-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	618,25	-	618	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
97	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-16-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	4	618,25	-	2473	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-25-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	618,25	-	618	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
99	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 50см /155:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	61,31	-	184	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
100	СПрайс стр.106	-Шина никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	67,24	-	202	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
101	СПрайс стр.105	-Зажим на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	11,47	-	69	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Щиток распределительный металлический навесной ЩАО-1								
102	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
103	СПрайс стр.104	-Щиток распределительный металлический навесной ЩРН-18 (350x300x120) mb21-18 /2773:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	1096,88	-	1097	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
104	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1372	1	7
		шт		227	2,3	1589	16	85,5	0,01	-
105	СПрайс	-Выключатель автоматический	1	181,16	-	181	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.102	трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-3-25C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
106	СПрайс стр.111	-Выключатель автоматический однополюсный ВА 47+N mcd 47+n-1-16 /111,26.4,99.1,2:1,12:2,0877:1 ,02:1,06/	6	263,53	-	1581	-	-	-	-
		шт								
107	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 30см /77:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	30,46	-	61	-	-	-	-
		шт								
108	СПрайс стр.106	-Шина никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	67,24	-	134	-	-	-	-
		шт								
109	СПрайс стр.105	-Зажим на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	4	11,47	-	46	-	-	-	-
		шт								
		Щиток распределительный металлический навесной ЩО-1								
110	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
111	СПрайс стр.104	-Щиток распределительный металлический навесной ЩРН-18 (350x300x120) mb21-18 /2773:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	1096,88	-	1097	-	-	-	-
		шт								
112	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1176	1	6
				227	2,3	1362	14	85,5	0,01	-
		шт								
113	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-3-25C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-
		шт								
114	СПрайс стр.111	-Выключатель автоматический однополюсный ВА 47+N mcd 47+n-1-16 /111,26.4,99.1,2:1,12:2,0877:1 ,02:1,06/	5	263,53	-	1318	-	-	-	-
		шт								
115	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 30см /77:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	30,46	-	61	-	-	-	-
		шт								
116	СПрайс стр.106	-Шина никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	67,24	-	134	-	-	-	-
		шт								
117	СПрайс	-Зажим на DIN-рейку HDW-201	4	11,47	-	46	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.105	/29:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Щиток распределительный металлический встроенный ЩО-2								
118	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
119	СПрайс стр.104	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-24 (390х340х120) mb11-24 /2841:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	1123,77	-	1124	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
120	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	15	501,2	13,2	7518	198	2941	1	15
		шт		227	2,3	3405	34	85,5	0,01	-
121	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-3-25С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
122	Прайс стр.111	-Выключатель автоматический однополюсный ВА 47+N MCd 47+n-1-16 /111,26.4,99.1,2:1,12:2,0877:1 ,02:1,06/	14	263,53	-	3689	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
123	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 30см /77:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	30,46	-	61	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
124	СПрайс стр.106	-Шина никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	67,24	-	134	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
125	СПрайс стр.105	-Зажим на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	4	11,47	-	46	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Щиток распределительный металлический встроенный ЩО-3								
126	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
127	СПрайс стр.104	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-24 (390х340х120) mb11-24 /2841:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	1123,77	-	1124	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
128	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,2	13,2	6516	172	2549	1	13
		шт		227	2,3	2951	30	85,5	0,01	-
129	СПрайс	-Выключатель автоматический	1	181,16	-	181	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.102	трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-3-25C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
130	Прайс стр.111	-Выключатель автоматический однополюсный ВА 47+N MCd 47+n-1-16 /111,26.4,99.1,2:1,12:2,0877:1 ,02:1,06/	12	263,53	-	3162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
131	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 30см /77:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	30,46	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
132	СПрайс стр.106	-Шина никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	67,24	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
133	СПрайс стр.105	-Зажим на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	4	11,47	-	46	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Щиток распределительный металлический встроенный ЩО-4								
134	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
				2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
		шкаф								
135	СПрайс стр.104	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-24 (390x340x120) mb11-24 /2841:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	1123,77	-	1124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
136	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	501,2	13,2	7017	185	2745	1	14
				227	2,3	3178	32	85,5	0,01	-
		шт								
137	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-3-25C /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
138	Прайс стр.111	-Выключатель автоматический однополюсный ВА 47+N MCd 47+n-1-16 /111,26.4,99.1,2:1,12:2,0877:1 ,02:1,06/	13	263,53	-	3426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
139	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 30см /77:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	30,46	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
140	СПрайс стр.106	-Шина никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	67,24	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
141	СПрайс	-Зажим на DIN-рейку HDW-201	4	11,47	-	46	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.105	/29:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Щиток распределительный металлический встроенный ЩО-5								
142	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
143	СПрайс стр.104	-Щиток распределительный металлический встроенный ЩРВ-24 (390х340х120) mb11-24 /2841:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	1123,77	-	1124	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
144	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	501,2	13,2	7017	185	2745	1	14
		шт		227	2,3	3178	32	85,5	0,01	-
145	СПрайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 mcd 4763-3-25С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
146	Прайс стр.111	-Выключатель автоматический однополюсный ВА 47+N MCd 47+n-1-16 /111,26.4,99.1,2:1,12:2,0877:1 ,02:1,06/	13	263,53	-	3426	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
147	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 30см /77:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	30,46	-	61	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
148	СПрайс стр.106	-Шина никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	67,24	-	134	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
149	СПрайс стр.105	-Зажим на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	4	11,47	-	46	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			233711	9226			353
			Тенге			69841	1933			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			233711	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	71774	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105742	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			61366	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		31
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9205	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17705	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			312782	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		395
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	80979	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			312782	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		395
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	80979	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Кабели и провода								
150	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб	15	40,46	-	607	-	441	0,19	3
	т.ч.	диам. до 25 мм в готовые								
	п-1.25	борозды		30,28	-	454	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
151	Е0121-3-3	-Прокладка полиэтиленовых труб	460	58,83	-	27064	-	14927	0,21	95
	т.ч.	диам. до 50 мм в готовые								
	п-1.25	борозды		33,38	-	15357	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
152	СПрайс	-Труба ПВХ диам. 25мм	15	28,88	-	433	-	-	-	-
	стр.91	/73:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
153	СПрайс	-Труба ПВХ диам. 32мм	50	46,68	-	2334	-	-	-	-
	стр.91	/118:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
154	СПрайс	-Труба ПВХ диам. 50мм	410	85,04	-	34868	-	-	-	-
	стр.91	/215:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
155	Е0121-1-5	-Прокладка стальных труб в	85	43,81	5,2	3724	442	2990	0,2	17
	т.ч.	бороздах, по основанию пола								
	п-1.25	диам. до 25 мм		34,16	2,04	2903	173	97,2	0,01	1
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
156	С130806-44	-Трубы стальные сварные	85	204	-	17340	-	-	-	-
	Изм. и	водогазопроводные с резьбой								
	доп.вып.9	/ГОСТ 3262-75/, оцинкованные		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	обыкновенные 25х3,2 мм								
	02-04-2002	м								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
157	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные	15	12,7	1,37	191	21	167	0,07	1
	т.ч.	трубы или металлические								
	п-1.25	рукава провода первого		10,61	0,82	159	12	97,2	-	-
	К=1,15 и	одножильного или								
	К=1,25	многожильного в общей оплетке								
		суммарным сечением до 6 мм2								
		м								
158	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные	1700	18,72	2,43	31828	4133	27735	0,09	161
	т.ч.	трубы или металлические								
	п-1.25	рукава провода первого		15,34	1,44	26080	2455	97,2	0,01	11
	К=1,15 и	одножильного или								
	К=1,25	многожильного в общей оплетке								
		суммарным сечением до 16 мм2								
		м								
159	Е0121-4-4	-Затягивание в проложенные	600	25,18	3,6	15108	2160	13132	0,13	76
	т.ч.	трубы или металлические								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2		20,47	2,05	12282	1229	97,2	0,01	5
		м								
160	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	830	103,71	11,48	86079	9528	79691	0,5	417
				81,68	7,22	67794	5993	108	0,03	26
		м кабеля								
161	Е0121-9-3	-Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок /за подвесным потолком/	1480	23,5	-	34775	-	29960	0,13	192
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			20,83	-	30823	-	97,2	-	-
		м								
162	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	8147	113,54	73,85	925010	601655	497057	0,26	2138
				39,69	28,1	323354	228931	90	0,15	1255
		м								
163	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	8147	30,63	-	249563	-	225391	0,17	1424
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			28,46	-	231884	-	97,2	-	-
		м								
164	СПрайс стр.90	-Провод ПУНП 3х4 мм2 /169:1,12:1,951:1,06:1,02/	1555,5	71,53	-	111269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
165	СПрайс стр.90	-Провод ПУНП 3х2,5 мм2 /164:1,12:1,951:1,06:1,02/	1341,58	69,42	-	93127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
166	СПрайс стр.90	-Провод ПУНП 3х1,5 мм2 /102:1,12:1,951:1,06:1,02/	2263,43	43,17	-	97720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
167	СПрайс стр.90	-Провод ПУНП 2х1,5 мм2 /69:1,12:1,951:1,06:1,02/	1575,9	29,21	-	46025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
168	СПрайс стр.90	-Кабель ВВГнг 5х2,5 мм2 /289:1,12:1,951:1,06:1,02/	5,1	122,33	-	624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
169	СПрайс стр.90	-Кабель ВВГнг 5х4 мм2 /454:1,12:1,951:1,06:1,02/	10,2	192,17	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
170	С151607-103	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 6 мм2	0,0765	9170	-	702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
171	С151607-105	-Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с	0,2805	15000	-	4208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 10 мм2 1000м								
172	С151607-106-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 16 мм2 1000м	1,38	25600 -	- -	35251 -	- -	- -	- -	- -
173	С151607-107-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2 1000м	0,612	36800 -	- -	22522 -	- -	- -	- -	- -
174	С151607-125-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2 1000м	0,8466	50600 -	- -	42838 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге ---- Тенге		1885169 --------- 711091	617939 --------- 238793			4525 --------- 1298
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		942819	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	397599	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		493881	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		394435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		197
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	59165	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		80235	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		1417490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2628
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	456764	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		925010	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	552285	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		497057	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		249
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	74558	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		85324	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1507390	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3641
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	626844	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		17340	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		17340	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1040	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		18380	-	-		-

341

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					18				599380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2943260	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		6269
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-	1083608	-		-
			Тенге			2153957	627456			5117
		Стоимость монтажных работ -	----			---	---			---
		Всего заработная плата -	Тенге			815719	240793			1310
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1211607	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	504226	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			599624	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			489855	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		245
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-	73478	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			102088	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			1803550	-	-		-
			Тенге			-	-	-		3280
		Стоимость общестроительных работ -				-	577705	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			925010	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	552285	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			497057	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		249
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	74558	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1507390	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		3641
			Тенге			-	626844	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17340	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17340	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1040	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18380	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3329320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1204548			6920

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Сергеев Г.П.

Сдал: Сергеев Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А6. Общестроительные работы

А К Т N 30 (Локальная смета 2-4-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Стены, перегородки, проемы								
		Заделка проемов								
1	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	222,1	45,6	1,49	10127	330	9242	0,26	57
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		43,47	0,56	9655	125	94,5	-	1
2	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,907	53000	-	48071	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1476	38734,93	380,3	5717	56	5325	227,7	34
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		38036,25	143,44	5614	21	94,5	0,7	-
4	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	-Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1476	87100	-	12856	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04С-2004	т								
5	С11011-139	-Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм	17,96	355	-	6375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
6	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	222,1	534,44	6,15	118699	1366	47087	1,32	294
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				222,01	2,34	49308	519	94,5	0,01	3
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			201845	1752			384
			Тенге			64577	665			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			201845	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	65242	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			67302	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			61654	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		31
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9248	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15810	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				279309	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		418
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	74490	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			279309	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		418
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	74490	-		-

РАЗДЕЛ 4. Двери

Двери

7	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	28,35	481,25	128,16	13643	3633	6705	1,03	29
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				174,4	44,59	4944	1264	108	0,17	5
		м2								
8	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	17,01	4010	-	68210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	2,52	3760	-	9475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250	-	12495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,99	5610	-	22384	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
12	С12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДСВ КПН М1У 21-9	1,89	11200	-	21168	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960	-	5880	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
14	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	12	1380	-	16560	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
		Решетчатые металлические двери								
15	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,2087	32735,87	11718,89	6833	2446	3630	104,65	22
т.ч.				18837	2634,16	3932	550	81	9,2	2
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		т								
16	Е0109-53-1	-Монтаж металлических решетчатых конструкций дверей	0,2087	16966,19	1416,44	3541	296	2591	94,42	20
т.ч.				14826,38	497,81	3095	104	81	2,44	1
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		т								
17	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,2075	154400	-	32041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,05	22,68	0,06	137	-	33	0,03	-
т.ч.				6,68	0,03	40	-	81	-	-
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м2								
19	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	12,11	36,36	0,03	440	-	47	0,02	-
т.ч.				4,78	-	58	-	81	-	-
п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м2								
20	СПрайс-Замок навесной /350:2,0877:1,12:1,02:1,06/		2	138,44	-	277	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			213085	6376			71
			Тенге			12069	1918			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			170670	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6307	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			156449	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6785	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1018	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10647	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188102	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7324	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42415	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7680	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32041	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	933	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2918	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			51554	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8613	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			239656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		85
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15937	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Окна								
21	E0134-56-1	-Устройство каркасов	22,4	1064,89	9,19	23853	206	5931	1,64	37
т.ч.		акустических конструкций								
	п-1.25	откосов металлических с		263,93	3,51	5912	79	99	0,02	-
	К=1,15 и	деревянными брусками								
	К=1,25	м2								
22	E0134-57-1	-Заполнение каркасов стен	22,4	794,6	1,46	17799	33	1413	0,4	9
т.ч.		минераловатными плитами								
	п-1.25	толщиной заполнения 50 мм		63,14	0,56	1414	13	99	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
23	E0134-60-3	-Облицовка каркасов откосов	22,4	1228,68	1,5	27522	34	3191	0,86	19
т.ч.		неперфорированными плитами								
	п-1.25	бумажно-слоистым декоративным		143,35	0,56	3211	13	99	-	-
	К=1,15 и	пластиком толщиной 2 мм								
	К=1,25	м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			69175	272			65
			Тенге			10537	104			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69175	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10641	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1580	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4783	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84492	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12221	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			84492	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12221	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы								
		Потолок								
24	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	208,35	-188,1	-4,93	-39191	-1026	-23487	-0,64	-133
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		-117,43	-1,86	-24466	-388	94,5	-0,01	-2
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 2мм потолков								
		м2								
25	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	260,44	450,49	4,93	117326	1283	29359	0,64	166
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		117,43	1,86	30583	485	94,5	0,01	2
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10 мм потолков								
		м2								
26	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска	260,44	162,7	2,91	42374	759	23262	0,56	147
		оштукатуренных потолков								
т.ч.		поливинилацетатными		93,41	1,1	24329	286	94,5	0,01	1
	п-1.25	водоэмульсионными составами								
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
		Стены								
27	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из	4,04	5127,16	472,78	20714	1910	15556	23,05	93
т.ч.		волокнистых и зернистых								
	п-1.25	материалов на битуме стен и		4101,19	177,19	16569	716	90	0,86	3
	К=1,15 и	колонн прямоугольных								
	К=1,25	м3								
28	СПрайс	-ISOVER SKL-M толщ.50 мм	4,16	9665,41	-	40220	-	-	-	-
	стр.15	/24435:2,0877:1,12:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	80,8	617,38	6,06	49884	489	19704	1,48	120
т.ч.		материалами при отделке под								
	п-1.25	окраску и оклейку обоями с		256,29	1,76	20708	142	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	креплением на пристенный								
	К=1,25	металлический каркас								
		м2								
30	СПрайс-Гипсокартон влагостойкий		84,84	191,19	-	16220	-	-	-	-
	стр.19	толщ. 12,5 мм								
		/1450:2,5:1,2:2,0877:1,12:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		:1,06/								
		м3								
31	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	80,8	145,46	4,29	11753	346	6599	0,52	42
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		84,79	1,64	6851	132	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 2 мм стен								
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	664,35	-229,85	-4,29	-152699	-2848	-54260	-0,52	-348
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		-84,79	-1,64	-56330	-1088	94,5	-0,01	-5
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 5мм стен								
		м2								
33	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание	1328,7	651,8	4,29	866043	5697	108520	0,52	696
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		84,79	1,64	112660	2176	94,5	0,01	10
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 20 мм стен								
		м2								
34	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска	603,3	143,78	2,63	86745	1584	43199	0,45	271
		оштукатуренных стен								
т.ч.		поливинилацетатными		74,78	0,99	45117	596	94,5	-	3
	п-1.25	водоэмульсионными составами								
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
35	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен	1230,6	167,5	2,35	206127	2892	105761	0,54	662
		колером масляным разбеленным								
т.ч.		по штукатурке		90,05	0,9	110809	1108	94,5	-	5
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
36	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	190,9	1902,7	5,78	363226	1102	53094	1,75	334
	Изм. и	столбов, пилястр и откосов								
	доп.вып.3	/без карнизных, плинтусных и		293,22	3,93	55975	749	93,6	0,02	4
	СН РК 8.	угловых плиток/ на цементном								
	02-05-2002	растворе и на клее из сухих								
	СН РК	смесей без установки плиток								
	8.02-03-	туалетного гарнитура по								
	2002	кирпичу и бетону								
т.ч.		м2								
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Дверные откосы								
37	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских	23,9	761,11	7,91	18190	189	8191	2,06	49
т.ч.		поверхностей оконных и								
	п-1.25	дверных откосов по бетону и		359,66	2,99	8596	71	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	камню								
	К=1,25	м2								
38	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание	23,9	311,11	7,65	7435	183	3738	0,93	22
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		162,6	2,9	3886	69	94,5	0,01	-
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 5мм оконных и								
		дверных откосов плоских								
		м2								
39	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска	23,9	78,52	2,63	1877	63	1711	0,45	11
		оштукатуренных откосов								
т.ч.		поливинилацетатными		74,78	0,99	1787	24	94,5	-	-
	п-1.25	водоэмульсионными составами								
	К=1,15 и	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
40	СПрайс стр.8	-Краска "AlinaFassade" /920:3:2,0877:1,12:1,02:1,06/	7,17	121,3	-	870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1657114	12622			2131
			Тенге			357074	5079			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1657114	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	362153	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57310	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			340946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		170
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51142	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119884	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2117944	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2327
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	413295	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2117944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2327
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	413295	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Полы								
		Тип 1								
41	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	26,13	10773,24	-	281509	-	18861	4,21	110
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	17038	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
42	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	326,63	339,73	14,65	110966	4785	73372	1,22	398
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	64487	1792	110,7	0,03	9
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
43	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	333,16	1350	-	449770	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
		Тип 2								
44	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	12,91	10773,24	-	139061	-	9317	4,21	54
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	8417	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
45	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	161,35	1482,13	14,65	239141	2364	36244	1,22	197
т.ч.		цементном растворе из								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		197,43	5,49	31856	885	110,7	0,03	4
		Тип 3								
46	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	6,62	257,95	12,44	1708	82	474	0,41	3
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,03	4,67	397	31	110,7	0,02	-
47	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	6,62	382,59	23,03	2533	152	788	0,48	3
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	материалами на битумной мастике первый слой м2		98,84	8,64	654	57	110,7	0,04	-
48	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	6,62	266,72	11,31	1766	75	460	0,29	2
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	материалами на битумной мастике последующий слой м2		58,48	4,25	387	28	110,7	0,02	-
49	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	6,62	257,95	12,44	1708	82	474	0,41	3
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,03	4,67	397	31	110,7	0,02	-
50	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	6,62	1482,13	14,65	9812	97	1487	1,22	8
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		197,43	5,49	1307	36	110,7	0,03	-
		Утепление полов								
51	E0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	15,7	4600,36	261,86	72226	4111	11558	3,44	54
				499,5	99	7842	1554	123	0,48	8

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1310198	11749			832
	Тенге	132783	4416			21
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1310198	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	137199	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	449770	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	153035	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		77
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22955	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	87794	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1551026	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		930
Сметная заработная плата -	Тенге	-	160154	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1551026	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160154	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Прочие работы								
52	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	86,8	27,1	-	2352	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
53	С01031-А26--2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	86,8	38,6	-	3350	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
54	Е010333-А10--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	86,8	84,26	84,26	7314	7314	1463	-	-
		т		-	16,85	-	1463	100	0,35	31
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			13017	7314			-
			Тенге			-	1463			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13017	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1463	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	219	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			869	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1682	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			15348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1682	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3464433	40085			3484
			Тенге			577040	13644			88
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3422018	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	583004	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			730830	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			574417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		287
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86163	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239786	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4236221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3815
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	669167	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42415	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7680	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32041	-	-		-

Договор (контракт)
Условия оплаты по договору (контракту)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
(работ,услуг) осуществлена по доверенности. Без доверенности
Костанай, ул. Ш. Жанибека, д. 72
здравоохранения акимата Костанайской области

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10					599210
		Накладные расходы -	Тенге			6221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	933	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2918	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8613	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4287775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3862
		Сметная заработная плата	Тенге			-	677780	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Семенов Г.П.

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А6. Водопровод и канализация

А К Т N 31 (Локальная смета 2-4-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0165-15-4	-Смена вентиля диаметром 20 мм	6	103,98	0,37	624	2	682	0,56	3
компл		98,66 0,02 592	-	115,2	-	-				
2	C130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	367	-	2202	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
3	E0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм + демонтаж	40	121,88	4,88	4875	195	6084	0,66	26
м				117	1,83	4680	73	128	0,01	-
4	E0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм + демонтаж	15	95,86	3,16	1438	47	1802	0,52	8
м				92,7	1,18	1391	18	128	0,01	-
5	E0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	40	365,01	15,24	14601	610	15763	1,89	75
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				336,38	5,71	13455	228	115,2	0,03	1
м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов	15	286,57	9,88	4299	148	4669	1,48	22
т.ч.		водоснабжения из напорных								
	п-1.25	полиэтиленовых труб низкого		266,51	3,69	3998	55	115,2	0,02	-
	К=1,15 и	давления среднего типа								
	К=1,25	наружным диам. 25 мм								
		м								
7	С130804-68	-Трубы для водоснабжения	40	93	-	3720	-	-	-	-
		полипропиленовые PN20,								
		d-20х3,4 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
8	С130804-69	-Трубы для водоснабжения	15	149	-	2235	-	-	-	-
		полипропиленовые PN20,								
		d-25х4,2 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	С130804-84	-Фитинги для водоснабжения	32	15	-	480	-	-	-	-
полипропиленовые: отвод 90°,										
		d-20 мм		-	-	-	-	-	-	-
шт										
10	С130804-85	-Фитинги для водоснабжения	8	24	-	192	-	-	-	-
полипропиленовые: отвод 90°,										
		d-25 мм		-	-	-	-	-	-	-
шт										
11	С130804-81	-Фитинги для водоснабжения	12	21	-	252	-	-	-	-
полипропиленовые: тройник,										
		d-20 мм		-	-	-	-	-	-	-
шт										
12	С130804-82	-Фитинги для водоснабжения	2	27	-	54	-	-	-	-
полипропиленовые: тройник,										
		d-25 мм		-	-	-	-	-	-	-
шт										
13	С130804-78	-Фитинги для водоснабжения	4	11	-	44	-	-	-	-
полипропиленовые: муфта										
переходная, d-25 / 20 мм			-	-	-	-	-	-	-	
шт										
14	СПрайс-Муфта комбинированная		8	178	-	1424	-	-	-	-
	стр.39	разъемная с Н.Р. D 20								
мм/450:1,12:2,0877:1,06:1,02/			-	-	-	-	-	-	-	
шт										
15	СПрайс-Муфта комбинированная с Н.Р.		16	73,97	-	1184	-	-	-	-
	стр.38	D 20								
мм/187:1,12:2,0877:1,06:1,02/			-	-	-	-	-	-	-	
шт										
16	СПрайс-Опора 20		36	5,14	-	185	-	-	-	-
	стр.39	мм/13:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт			-	-	-	-	-	-	-	
17	СПрайс-Опора 25		10	6,72	-	67	-	-	-	-
	стр.39	мм/17:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт			-	-	-	-	-	-	-	
18	СПрайс-Муфта соединительная D 20		20	5,54	-	111	-	-	-	-
	стр.39	мм/14:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт			-	-	-	-	-	-	-	
19	СПрайс-Муфта соединительная D 25		10	7,52	-	75	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.39	мм/19:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт		- - -	-	-	-	-				
20	Е0165-15-1	-Смена смесителя	7	343,11	0,53	2402	4	2740	1,94	14
компл				339,75	0,09	2378	1	115,2	-	-
21	С131101-99	-Смесители для умывальников	7	1430	-	10010	-	-	-	-
		См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения,		-	-	-	-	-	-	-
центральные, с аэратором										
компл										
22	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов	30	42,74	0,26	1282	8	1635	0,23	7
		канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм + демонтаж		42,48	0,1	1274	3	128	-	-
		м								
23	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов	15	41,52	0,57	623	9	790	0,22	3
		канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм + демонтаж		40,95	0,22	614	3	128	-	-
		м								
24	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов	30	636,63	0,8	19099	24	4232	0,67	20
т.ч.		канализации из полиэтиленовых								
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		122,13	0,31	3664	9	115,2	-	-
	К=1,15 и	50 мм								
	К=1,25	м								
25	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов	15	764,59	1,79	11469	27	2046	0,64	10
т.ч.		канализации из полиэтиленовых								
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		117,74	0,67	1766	10	115,2	-	-
	К=1,15 и	100 мм								
	К=1,25	м								
26	СПрайс-Отвод D 50 мм 90		8	34,02	-	272	-	-	-	-
	стр.41	град./86:1,12:2,0877:1,06:1,02 /		-	-	-	-	-	-	-
шт										
27	СПрайс-Отвод D 50 мм 45		3	28,48	-	85	-	-	-	-
	стр.41	град./72:1,12:2,0877:1,06:1,02 /		-	-	-	-	-	-	-
шт										
28	СПрайс-Отвод D 110 мм 45		8	100,47	-	804	-	-	-	-
	стр.41	град./254:1,12:2,0877:1,06:1,0 2/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
29	СПрайс-Тройник D 50 мм 45		3	65,66	-	197	-	-	-	-
	стр.41	град./166:1,12:2,0877:1,06:1,0 2/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
30	СПрайс-Тройник D 50 мм 90		1	60,12	-	60	-	-	-	-
	стр.41	град./152:1,12:2,0877:1,06:1,0 2/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
31	СПрайс-Тройник D 110 мм 45		6	236,15	-	1417	-	-	-	-
	стр.41	град./597:1,12:2,0877:1,06:1,0 2/		-	-	-	-	-	-	-
шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	СПрайс-Тройник D 110 мм 90		2	197,78	-	396	-	-	-	-
	стр.41	град./500:1,12:2,0877:1,06:1,0								
		2/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
33	СПрайс-Переход D 110x50 мм		5	73,18	-	366	-	-	-	-
	стр.41	/185:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт		- - -	-	-	-	-				
34	СПрайс-Ревизия D 110		1	308,53	-	309	-	-	-	-
	стр.41	мм/780:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
35	СПрайс-Заглушка D 110		1	69,62	-	70	-	-	-	-
	стр.41	мм/176:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
36	СПрайс-Заглушка D 50		2	28,48	-	57	-	-	-	-
	стр.41	мм/72:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт		- - -	-	-	-	-				
37	СПрайс	-Крепление для труб D 110	4	37,18	-	149	-	-	-	-
	стр.41	мм/94:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт		- - -	-	-	-	-				
38	СПрайс	-Крепление для труб D 50	15	23,34	-	350	-	-	-	-
	стр.41	мм/59:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт		- - -	-	-	-	-				
39	Е0165-17-1	-Смена раковины /умывальника/	2	5852,92	6,85	11706	14	832	2,12	4
компл										
				360	1,1	720	2	115,2	0,01	-
40	Е0165-17-2	-Смена мойки чугунной	5	2013,29	10,72	10066	54	3561	3,35	17
компл										
				616,5	1,78	3083	9	115,2	0,02	-
41	Е0165-17-3	-Смена унитаза с бачком	2	9389,5	14,95	18779	30	1789	4,6	9
компл										
				774	2,61	1548	5	115,2	0,02	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			128027	1170			219
			Тенге			39163	417			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			128027	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	39580	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26765	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			46627	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6994	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10479	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				185134	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		244
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	46574	-		-

БИН 010640004243, ТОО Сыл,г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, д. 72

(ДБК наименование и адрес)

Костанайская городская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

(ДБК наименование и адрес)

Костанайской области.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ									597710
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			185134	-	-		-
			чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата		Тенге			-	46574	-		244

Принял:

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Шуменбаев С.К.

Технадзор:

Семенов Г.П.

Сдал:

Ананян Г.Н.

Директор «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер К. Общестроительные работы

А К Т N 32 (Локальная смета 2-5-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	Е0165-27-1	-Разборка вентиляционных коробов деревянных м2	37,22	146,03	14,16	5435	527	5749	0,88			33
				131,87	2,23	4908	83	115,2	0,02			1
2	Е0169-18-2	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных, плотничных работ м2	403,8	3,02	-	1219	-	1098	0,02			9
				3,02	-	1219	-	90	-			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6654	527					42
			Тенге			6127	83					1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1219	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1219	-				-
		Накладные расходы -	Тенге			1098	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-				1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	165	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2456	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-				10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1384	-				-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5435	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4991	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			5749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	862	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			671	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11855	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5853	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14311	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7237	-		-

РАЗДЕЛ 6. Устройство вентшахт

ВЕ - 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в два слоя из полиэтиленовой пленки м2	12,8	46,02	0,99	589	13	182	0,07	1
				11,59	0,38	148	5	119	-	-
4	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /устройство вентшахт/ м2	20,7	739,16	1,55	15301	32	3920	1,12	23
				176,21	0,59	3648	12	107,1	-	-
5	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,1907	23143,99	395,71	4412	75	856	25,88	5
				4010,63	149,06	765	28	108	0,73	-
6	Е0126-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	21,3	278,59	116,03	5934	2471	3058	0,68	14
				115,92	43,6	2469	929	90	0,21	5
7	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3	1,1	2890	-	3170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0134-58-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм м2	14,3	603,02	0,49	8623	7	1780	0,78	11
				125,5	0,2	1795	3	99	-	-
9	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /лист ИНСИ/ м2	4,1	185,12	1,55	759	6	776	1,12	5
				176,21	0,59	722	2	107,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СПрайс стр.27	-Лист плоский ИНСИ 0,7 мм /2120:1,12:2,0877:1,02:1,06/ м2	4,1	838,58	-	3438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали б 1мм м2	0,5	185,12	1,55	93	1	95	1,12	1
				176,21	0,59	88	-	107,1	-	-
12	С11011-867	-Сталь листовая оцинкованная ГОСТ 7118-78 толщиной листа 1,0 мм т	0,0039	88800	-	349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0120-21-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1200 мм шт	1	176,74	15,41	177	15	179	0,89	1
				150,08	5,63	150	6	115,2	0,03	-
14	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества т	0,012	54900	-	659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,012	49326,74	16388,64	592	197	351	161	2
				28980	3479,8	348	42	90	13,02	-
		ВЕ - 2,3								
16	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в два слоя из полиэтиленовой пленки м2	38,8	46,02	0,99	1786	38	553	0,07	3
				11,59	0,38	450	15	119	-	-
17	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /устройство вентшахт/ м2	56,5	739,16	1,55	41763	88	10699	1,12	63
				176,21	0,59	9956	33	107,1	-	-
18	Е0110-5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка элементов каркаса из брусьев м3	0,4603	23143,99	395,71	10653	182	2068	25,88	12
				4010,63	149,06	1846	69	108	0,73	-
19	Е0126-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	52,6	278,59	116,03	14654	6103	7552	0,68	36
				115,92	43,6	6097	2293	90	0,21	11
20	С11031-177	-Маты теплоизоляционные	2,71	2890	-	7829	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ISOVER, марка КТ 11 м3		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0134-58-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм м2	40,3	603,02 125,5	0,49 0,2	24302 5058	20 8	5015 99	0,78 -	31 -
22	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /лист ИНСИ/ м2	8,2	185,12 176,21	1,55 0,59	1518 1445	13 5	1553 107,1	1,12 -	9 -
23	СПрайс стр.27	-Лист плоский ИНСИ 0,7 мм /2120:1,12:2,0877:1,02:1,06/ м2	8,2	838,58 -	- -	6876 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0120-21-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм шт	2	2029,3 173,36	20,19 8,44	4059 347	40 17	419 115,2	1,06 0,04	2 -
25	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества т	0,024	54900 -	- -	1318 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т ВЕ - 4,7	0,024	49326,74 28980	16388,64 3479,8	1184 696	393 84	701 90	161 13,02	4 -
27	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в два слоя из полиэтиленовой пленки м2	69,6	46,02 11,59	0,99 0,38	3203 807	69 26	991 119	0,07 -	5 -
28	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /устройство вентшахт/ м2	45,5	739,16 176,21	1,55 0,59	33632 8018	71 27	8616 107,1	1,12 -	51 -
29	Е0110-5-1 т.ч.	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,3898	23143,99	395,71	9022	154	1751	25,88	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		4010,63	149,06	1563	58	108	0,73	-
30	Е0126-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке м2	44,8	278,59	116,03	12481	5198	6432	0,68	30
				115,92	43,6	5193	1953	90	0,21	10
31	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11 м3	2,31	2890	-	6668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0134-58-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки, толщина заполнителя 50 мм м2	31,6	603,02	0,49	19055	15	3932	0,78	25
				125,5	0,2	3966	6	99	-	-
33	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /лист ИНСИ/ м2	8,2	185,12	1,55	1518	13	1553	1,12	9
				176,21	0,59	1445	5	107,1	-	-
34	СПрайс стр.27	-Лист плоский ИНСИ 0,7 мм /2120:1,12:2,0877:1,02:1,06/ м2	8,2	838,58	-	6876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0120-21-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2200 мм шт	2	388,33	37,55	777	75	784	1,99	4
				326,03	14,06	652	28	115,2	0,08	-
36	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества т	0,024	54900	-	1318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0109-62-7	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т	0,024	49326,74	16388,64	1184	393	701	161	4
				28980	3479,8	696	84	90	13,02	-
		ВЕ - 5,6								
38	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в два слоя из полиэтиленовой пленки	10,8	46,02	0,99	497	11	154	0,07	1
				11,59	0,38	125	4	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
39	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	33,6	739,16	1,55	24836	52	6362	1,12	38
	т.ч.	/брандмауэров, парапетов,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	5921	20	107,1	-	-
	К=1,15 и	оцинкованной стали								
	К=1,25	/устройство вентшахт/								
		м2								
40	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,3491	23143,99	395,71	8078	138	1568	25,88	9
	т.ч.	из брусьев		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	1400	52	108	0,73	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
41	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей	32,4	278,59	116,03	9026	3759	4652	0,68	22
	т.ч.	матами минераловатными		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	прошивными на стеклоткани или		115,92	43,6	3756	1413	90	0,21	7
	К=1,15 и	металлической сетке								
	К=1,25	м2								
42	С11031-177	-Маты теплоизоляционные	1,67	2890	-	4822	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER, марка КТ 11		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4	м3		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
43	Е0134-58-3	-Оклейка стеклотканью	20,4	603,02	0,49	12302	10	2539	0,78	16
	т.ч.	минераловатных плит в виде		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	оболочки, толщина заполнителя		125,5	0,2	2560	4	99	-	-
	К=1,15 и	50 мм								
	К=1,25	м2								
44	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий	12,3	185,12	1,55	2277	19	2329	1,12	14
	т.ч.	/брандмауэров, парапетов,		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	свесов и т.п./ из листовой		176,21	0,59	2167	7	107,1	-	-
	К=1,15 и	оцинкованной стали /лист								
	К=1,25	ИНСИ/								
		м2								
45	СПрайс	-Лист плоский ИНСИ 0,7 мм	12,3	838,58	-	10315	-	-	-	-
	стр.27	/2120:1,12:2,0877:1,02:1,06/		---	---	---	---	---	---	---
		м2		-	-	-	-	-	-	-
46	Е0120-21-5	-Установка зонтов над шахтами	3	388,33	37,55	1165	113	1175	1,99	6
	т.ч.	из листовой оцинкованной		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	стали, прямоугольного сечения		326,03	14,06	978	42	115,2	0,08	-
	К=1,15 и	периметром 2200 мм								
	К=1,25	шт								
47	С11011-886	-Прокат тонколистовой	0,036	54900	-	1976	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаный в листах с		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	обрезными кромками, толщиной		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	до 3,9 мм, нормальной								
	02-04-2002	/обычной/ точности прокатки								
	СН РК	из углеродистой стали								
	8.02-04С-	обыкновенного качества								
	2004	т								
48	Е0109-62-7	-Изготовление листовых	0,024	49326,74	16388,64	1184	393	701	161	4
		конструкций массой до 0,5 т		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах т		28980	3479,8	696	84	90	13,02	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			332246	20178			469
			Тенге			75969	7363			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			321926	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	78386	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55614	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11848	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24055	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			424965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		516
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90234	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4143	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2727	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	368	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			396	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3095	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6177	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2220	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2557	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	384	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			524	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2603	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			441216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		546
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	95932	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			338900	20705			511
			Тенге			82096	7446			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			323145	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79605	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			55614	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			80082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40

Пункт назначения поставки товара: государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Счетная накладная:

[illegible]243, ТОО Сып,г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, д. 72

(БИН, наименование и адрес)

[illegible] больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8					599230
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12012	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24194	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч			427421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		526
		Сметная заработная плата -				-	91618	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4143	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2727	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			2454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	368	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			396	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч			6993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -				-	3095	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11611	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7210	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			8306	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1246	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1195	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			21113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -				-	8456	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			455527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		592
		Сметная заработная плата	Тенге			-	103169	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Юнанов Г.Н.

Директор ТОО «Сып»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Общестроительные работы

А К Т N 33 (Локальная смета 2-6-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажно-монтажные работы								
		Дефектная ведомость Лист АС-7								
1	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3	0,45	12473,83	154,03	5613	69	953	14,63	7
				2295	58,5	1033	26	90	0,28	-
2	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	2,21	1071,33	6,15	2368	14	469	1,32	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			222,01	2,34	491	5	94,5	0,01	-
3	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	22,3	183,08	0,09	4083	2	2618	0,74	17
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			124,2	0,02	2770	1	94,5	-	-
4	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен + встроенных шкафов м2	56,4	185,22	1,61	10446	91	5286	0,53	30
				88,65	0,61	5000	34	105	-	-
5	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без	176,8	1071,33	6,15	189411	1087	37483	1,32	234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устройства каркаса улучшенное стен м2		222,01	2,34	39251	413	94,5	0,01	2
		Лист АС-8								
6	Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен м3	3,1	1795,5	627,75	5566	1946	3917	7,1	22
				1167,75	236,25	3620	732	90	1,16	4
7	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок м3	1,48	2719,44	399,69	4014	590	3735	15,88	23
				2319,75	63	3424	93	106,2	0,54	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			221500	3799			335
			Тенге			55588	1305			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			221500	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	56893	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8169	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16558	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			292518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		369
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65062	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			292518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		369
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65062	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Крыльцо Кр-1								
8	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	7,18	3,35	3,35	24	24	8	-	-
				-	1,16	-	8	97	-	-
9	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	2	617,97	304,22	1236	608	578	0,77	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			122,91	106,35	246	213	126	0,42	1
10	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	0,53	10800	-	5724	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
11	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	12,62	252	4,78	3181	60	600	0,24	3
	т.ч. п-1.25			42,95	1,8	542	23	106,2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2								
12	Е0108-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,4	11897,16	419,8	52348	1847	4496	5,22	23
		м3		804,71	157,5	3541	693	106,2	0,76	3
13	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных /площадка/	0,9	11262,84	-	10137	-	650	4,21	4
		м3		652,05	-	587	-	110,7	-	-
14	Е0106-13-1 прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонных стен подвалов /ступени/	1,1	11206,1	108,25	12327	119	629	3,52	4
		м3		564,08	40,9	620	45	94,5	0,2	-
15	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0124	5604,41	409,16	69	5	27	13,34	-
		1т		2173,5	154,69	27	2	94,5	0,75	-
16	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0124	41200	-	511	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонной подготовки	0,6	10250,44	82,51	6150	50	145	1,55	1
		м3		225,11	31,16	135	19	94,5	0,15	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	91707	2714			36
	Тенге	5698	1002			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	91707	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6701	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	511	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	7133	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1070	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5930	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	104770	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		45
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7770	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			104770	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		45
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7770	-		-

РАЗДЕЛ 12. Фасад

18	Е0134-56-1	-Устройство каркасов	61,06	273,11	9,19	16676	561	14697	1,64	100
	т.ч.	акустических конструкций стен								
	п-1.25	металлических		263,93	3,51	16115	214	90	0,02	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
19	Е0134-57-2	-Заполнение каркасов стен	31,06	129,17	2,9	4012	90	3561	0,79	25
	т.ч.	минераловатными плитами								
	п-1.25	толщиной заполнения 100 мм		126,27	1,1	3922	34	90	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
20	СПрайс	-Плиты	31,99	842,53	-	26954	-	-	-	-
	стр.15	теплоизоляционные/2130:2,0877:								
		1,12:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
21	Е0134-60-1	-Облицовка каркасов стен	61,06	144,3	0,95	8811	58	7897	0,86	52
	т.ч.	металлосайдингом								
	п-1.25	м2		143,35	0,36	8753	22	90	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
22	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах	8,28	9,85	0,06	82	1	79	0,06	-
	т.ч.	/наружные подоконники,								
	п-1.25	пояски, балконы и др./ без		8,86	0,03	73	-	107,1	-	-
	К=1,15 и	водосточных труб + откосы								
	К=1,25	м2								
23	СПрайс	-Металлосайдинг	76,33	791,11	-	60382	-	-	-	-
	стр.20	/2000:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
24	СПрайс	-Профиль крепежный шляпный	170,18	178	-	30292	-	-	-	-
	стр.30	90х20х3000 мм								
		/1350:3:2,0877:1,02:1,06:1,12/		-	-	-	-	-	-	-
		м								
25	СПрайс	-Кронштейн ККУ 230х80	279	90,98	-	25383	-	-	-	-
	стр.30	/230:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	СПрайс	-Отлив верхний	17,52	123,81	-	2169	-	-	-	-
	стр.26	/313:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
27	СПрайс	-Аквилон	45,52	153,08	-	6968	-	-	-	-
	стр.26	/387:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
28	СПрайс	-Откосная планка	33,12	307,35	-	10179	-	-	-	-
	стр.26	/777:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
29	СПрайс	-Планка оконного слива	12,4	245,24	-	3041	-	-	-	-
	стр.26	/620:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс	-Планка начальная	17,52	88,21	-	1545	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.26	/223:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс стр.21	-Планка завершающая /1950:3:2,0877:1,02:1,06:1,12/	17,52	257,11	-	4505	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс стр.34	-Дюбель-гвоздь крепления кронштейнов /271:2,0877:1,02:1,06:1,12/	558	107,2	-	59815	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс стр.31	-Саморезающий винт 4,8х28 мм /22,5:2,0877:1,02:1,06:1,12/	558	8,9	-	4966	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс стр.26	-Саморезающий винт 4,2х16 мм /2,5:2,0877:1,02:1,06:1,12/	560	0,99	-	554	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс стр.26	-Нащельник /620:2,0877:1,02:1,06:1,12/	26,38	245,24	-	6470	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс стр.26	-Наличник /387:2,0877:1,02:1,06:1,12/	2,1	153,08	-	321	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс стр.26	-Планка угла наружного сложная /620:2,0877:1,02:1,06:1,12/	5,12	245,24	-	1256	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс стр.34	-Дюбель-гвоздь для крепления утеплителя LI 10х200/20,33:2,0877:1,12:1,02:1,06/	188	8,04	-	1512	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0108-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	92,8	135,63	0,78	12587	72	7832	0,5	46
		м2		79,18	0,29	7348	27	106,2	-	-
		Цоколь								
40	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	13,2	290,79	2,45	3838	32	1569	0,7	9
		м2		125,24	0,56	1653	7	94,5	0,03	-
41	Е0115-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен + керамогранит	13,46	2024,63	3,2	27260	43	6172	2,93	39
		м2		483,86	1,21	6515	16	94,5	0,01	-
		Торцевые стенки крылец КР-1								
42	Е0115-51-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1,2	290,79	2,45	349	3	143	0,7	1
		м2		125,24	0,56	150	1	94,5	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0115-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен + керамогранит м2	1,22	2024,63	3,2	2478	4	561	2,93	4
				483,86	1,21	592	1	94,5	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		322405	864			277
				Тенге		45121	324			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		296918	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	20340	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		246312	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		19916	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2987	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		19010	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		335843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		135
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	23328	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		25487	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	25105	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		22594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3389	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2885	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		50966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		165
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	28494	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		386809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		301
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	51821	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		635612	7376			649
				Тенге		106407	2631			13
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		610125	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	83934	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		246823	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		81509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	12226	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		41498	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		733132	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		549
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	96160	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		25487	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	25105	-		-

34

...а товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности ...
...ник самовывоз
...(100) Сыл,г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, д. 72
...ная" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

7 599240

Накладные расходы -									
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге								
Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч	22554	-	-					-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	-	-					11
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	3389	-					-
Нормативная трудоемкость -	Тенге	2885	-	-					-
Сметная заработная плата -	чел.-ч	50966	-	-					-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	-	-	-					165
Нормативная трудоемкость		-	28494	-					-
Сметная заработная плата	Тенге	784098	-	-					-
	чел.-ч	-	-	-					714
	Тенге	-	124654	-					-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач ГКП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: ...нанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: ...менов Г.П.

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Водопровод и канализация

А К Т N 34 (Локальная смета 2-6-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Дефектная ведомость												
1	E0165-3-1	-Демонтаж смесителя с душем	11	293,06	0,56	3224	6	3708	1,66	18				
		шт		292,5	0,09	3218	1	115,2	-	-				
2	E0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	20	118,01	1,59	2360	32	2688	0,69	14				
		м		116,42	0,25	2328	5	115,2	-	-				
3	E0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	35	145,63	3,27	5097	114	5761	0,85	30				
		м		142,36	0,52	4983	18	115,2	-	-				
4	E0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1				
		компл		238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	-				
5	E0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	7	101,59	3,33	711	23	797	0,61	4				
		компл		98,26	0,54	688	4	115,2	-	-				
6	E0165-4-4	-Демонтаж ванн чугунных	4	477,11	22,41	1908	90	2112	2,61	10				
		компл		454,7	3,56	1819	14	115,2	0,03	-				
7	E0117-1-11 к=0,4 на демонтаж	-Установка трапов диам. 50 мм + демонтаж	5	35,18	2,78	176	14	213	0,18	1				
		комплект		32,4	0,9	162	5	128	-	-				
		РАЗДЕЛ 1. Водомерный узел												
8	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек,	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт		292,39	19,69	877	59	115,2	0,09	-
9	СПрайс стр.37	-Кран латунный шаровый полнопроходной 2" D 50мм VT 214 VALTEC/3320:1,12:2,0877:1,06:1 ,02/ шт	3	1313,25	-	3940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-
11	СПрайс стр.37	-Кран латунный шаровый полнопроходной 1/2" D 15мм VT 214 VALTEC/380:1,12:2,0877:1,06:1, 02/ шт	1	150,31	-	150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0116-26-1	-Установка счетчиков	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/водомеров/ диам. до 40 мм 1счетчик		77,63	-	78	-	115,2	-	-
13	С131102-17	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч шт	1	14400	-	14400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0118-22-2	-Установка манометров с	1	865,17	1,96	865	2	54	0,25	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трехходовым краном комплект		46,58	-	47	-	115,2	-	-
15	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов	3,5	707,2	12,93	2475	45	376	0,5	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м		88,49	4,84	310	17	115,2	0,02	-
16	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов	0,8	481,7	5,24	385	4	65	0,39	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м		68,83	1,97	55	2	115,2	0,01	-
17	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов	0,3	339,7	5,24	102	2	24	0,39	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м		68,83	1,97	21	1	115,2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Холодное водоснабжение								
18	СПрайс стр.37	-Кран латунный шаровый полнопроходной 1/2" D 15мм VT 218 VALTEC/380:1,12:2,0877:1,06:1, 02/ шт	1	150,31	-	150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	СПрайс стр.37	-Кран латунный шаровый полнопроходной 1/2" D 15мм VT 214 VALTEC/380:1,12:2,0877:1,06:1, 02/ шт	6	150,31	-	902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	СПрайс стр.37	-Кран латунный шаровый полнопроходной 3/4" D 20мм VT 214 VALTEC/590:1,12:2,0877:1,06:1, 02/ шт	3	233,38	-	700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс стр.37	-Кран латунный шаровый полнопроходной 1" D 25мм VT 214 VALTEC/900:1,12:2,0877:1,06:1, 02/ шт	3	356	-	1068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс стр.37	-Кран латунный шаровый полнопроходной 2" D 50мм VT 214 VALTEC/3320:1,12:2,0877:1,06:1 ,02/ шт	2	1313,25	-	2626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
				292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-
24	С130904-3	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм шт	1	707	-	707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	Е0116-10-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм м	7	642,28	17,65	4496	124	984	0,64	4
				115,4	6,61	808	46	115,2	0,03	-
26	Е0116-14-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм м	7	274,69	12,04	1923	84	2037	1,4	10
				248,15	4,5	1737	32	115,2	0,02	-
27	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов	6	313,87	8,31	1883	50	2025	1,61	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм		289,8	3,13	1739	19	115,2	0,02	-
28	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов м	53	232,17	6,6	12305	350	13390	1,21	64
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм		216,83	2,48	11492	131	115,2	0,01	1
29	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов м	9	286,57	9,88	2579	89	2801	1,48	13
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм		266,51	3,69	2399	33	115,2	0,02	-
30	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов м	46	365,01	15,24	16791	701	18128	1,89	87
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		336,38	5,71	15473	263	115,2	0,03	1
31	С130804-73	-Трубы для водоснабжения м	7	1210	-	8470	-	-	-	-
		полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
32	С130804-71	-Трубы для водоснабжения м	6	387	-	2322	-	-	-	-
		полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм		-	-	-	-	-	-	-
33	С130804-70	-Трубы для водоснабжения м	53	247	-	13091	-	-	-	-
		полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм		-	-	-	-	-	-	-
34	С130804-69	-Трубы для водоснабжения м	9	149	-	1341	-	-	-	-
		полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм		-	-	-	-	-	-	-
35	С130804-68	-Трубы для водоснабжения м	46	93	-	4278	-	-	-	-
		полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм		-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс стр.38	-Отвод 90° D 63 мм/328:1,12:2,0877:1,06:1,02/ шт	4	129,74	-	519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С130804-86	-Фитинги для водоснабжения шт	2	41	-	82	-	-	-	-
		полипропиленовые: отвод 90°, d-32 мм		-	-	-	-	-	-	-
38	С130804-85	-Фитинги для водоснабжения шт	4	24	-	96	-	-	-	-
		полипропиленовые: отвод 90°, d-25 мм		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
39	С130804-84	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	18	15	-	270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	СПрайс стр.38	-Тройник D 63 мм/435:1,12:2,0877:1,06:1,02/	2	172,07	-	344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	СПрайс стр.38	-Тройник D 40 мм/105:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1	41,53	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	С130804-83	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-32 мм	5	53	-	265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	С130804-82	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-25 мм	10	27	-	270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	С130804-81	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	9	21	-	189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	СПрайс стр.39	-Муфта переходная D 63x40 мм/137:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1	54,19	-	54	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	СПрайс стр.39	-Муфта переходная D 63x32 мм/120:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1	47,47	-	47	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	СПрайс стр.39	-Муфта переходная D 63x25 мм/115:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1	45,49	-	45	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	СПрайс стр.39	-Муфта переходная D 40x32 мм/52:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1	20,57	-	21	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс стр.39	-Муфта переходная D 40x20 мм/45:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1	17,8	-	18	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	С130804-79	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 20 мм	3	20	-	60	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	С130804-80	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм	2	24	-	48	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	С130804-78	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм	14	11	-	154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	СПрайс стр.39	шт -Муфта комбинированная разъемная с Н.Р. D 20 мм/450:1,12:2,0877:1,06:1,02/	11	178 --	- -	1958 -	- -	- -	- -	- -
54	СПрайс стр.39	шт -Муфта комбинированная разъемная с Н.Р. D 25 мм/730:1,12:2,0877:1,06:1,02/	6	288,76 --	- -	1733 -	- -	- -	- -	- -
55	СПрайс стр.39	шт -Муфта комбинированная разъемная с Н.Р. D 32 мм/960:1,12:2,0877:1,06:1,02/	6	379,73 --	- -	2278 -	- -	- -	- -	- -
56	СПрайс стр.39	шт -Муфта комбинированная разъемная с Н.Р. D 63 мм/5860:1,12:2,0877:1,06:1,02/	2	2317,96 --	- -	4636 -	- -	- -	- -	- -
57	СПрайс стр.38	шт -Муфта комбинированная с Н.Р. D 20 мм/187:1,12:2,0877:1,06:1,02/	27	73,97 --	- -	1997 -	- -	- -	- -	- -
58	СПрайс стр.39	шт -Опора 20 мм/13:1,12:2,0877:1,06:1,02/	20	5,14 --	- -	103 -	- -	- -	- -	- -
59	СПрайс стр.39	шт -Опора 32 мм/23:1,12:2,0877:1,06:1,02/	20	9,1 --	- -	182 -	- -	- -	- -	- -
60	СПрайс стр.39	шт -Опора 40 мм/30:1,12:2,0877:1,06:1,02/	5	11,87 --	- -	59 -	- -	- -	- -	- -
61	СПрайс стр.39	шт -Опора 63 мм/45:1,12:2,0877:1,06:1,02/	3	17,8 --	- -	53 -	- -	- -	- -	- -
62	СПрайс стр.38	шт -Муфта соединительная D 20 мм/14:1,12:2,0877:1,06:1,02/	3	5,54 --	- -	17 -	- -	- -	- -	- -
63	СПрайс стр.38	шт -Муфта соединительная D 32 мм/37:1,12:2,0877:1,06:1,02/	8	14,64 --	- -	117 -	- -	- -	- -	- -
64	СПрайс стр.38	шт -Муфта соединительная D 40 мм/49:1,12:2,0877:1,06:1,02/	2	19,38 --	- -	39 -	- -	- -	- -	- -
65	С131103-9	шт -Рукава поливочные, d 25 мм	20	362 --	- -	7240 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		Горячее водоснабжение								
66	СПрайс стр.37	-Кран латунный шаровый полнопроходной 1/2" D 15мм VT 214	4	150,31 --	- -	601 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VALTEC/380:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
		шт								
67	СПрайс стр.37	-Кран латунный шаровый полнопроходной 3/4" D 20мм VT 214 VALTEC/590:1,12:2,0877:1,06:1,02/	4	233,38	-	934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
68	СПрайс стр.37	-Кран латунный шаровый полнопроходной 1" D 25мм VT 214 VALTEC/900:1,12:2,0877:1,06:1,02/	3	356	-	1068	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	СПрайс стр.37	-Кран латунный шаровый полнопроходной 2" D 32мм VT 214 VALTEC/1490:1,12:2,0877:1,06:1,02/	2	589,38	-	1179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
70	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
				292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-
		1шт								
71	С130904-3	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	1	707	-	707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
72	Е0116-14-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	5	274,69	12,04	1373	60	1455	1,4	7
				248,15	4,5	1241	23	115,2	0,02	-
		м								
73	Е0116-14-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	12	313,87	8,31	3766	100	4049	1,61	19
				289,8	3,13	3478	38	115,2	0,02	-
		м								
74	Е0116-14-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	31	232,17	6,6	7197	205	7832	1,21	37
				216,83	2,48	6722	77	115,2	0,01	-
		м								
75	Е0116-14-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	9	286,57	9,88	2579	89	2801	1,48	13
				266,51	3,69	2399	33	115,2	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	наружным диам. 25 мм								
76	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов	м 22	365,01	15,24	8030	335	8670	1,89	41
	т.ч.	водоснабжения из напорных								
	п-1.25	полиэтиленовых труб низкого		336,38	5,71	7400	126	115,2	0,03	1
	К=1,15 и	давления среднего типа								
	К=1,25	наружным диам. 20 мм								
77	С130804-72	-Трубы для водоснабжения	м 5	613	-	3065	-	-	-	-
		полипропиленовые PN20,								
		d-50x8,3 мм		-	-	-	-	-	-	-
78	С130804-71	-Трубы для водоснабжения	м 12	387	-	4644	-	-	-	-
		полипропиленовые PN20,								
		d-40x6,7 мм		-	-	-	-	-	-	-
79	С130804-70	-Трубы для водоснабжения	м 31	247	-	7657	-	-	-	-
		полипропиленовые PN20,								
		d-32x5,4 мм		-	-	-	-	-	-	-
80	С130804-69	-Трубы для водоснабжения	м 9	149	-	1341	-	-	-	-
		полипропиленовые PN20,								
		d-25x4,2 мм		-	-	-	-	-	-	-
81	С130804-68	-Трубы для водоснабжения	м 22	93	-	2046	-	-	-	-
		полипропиленовые PN20,								
		d-20x3,4 мм		-	-	-	-	-	-	-
82	СПрайс	-Отвод 90° D 40	м 1	40,35	-	40	-	-	-	-
	стр.38	мм/102:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
				-	-	-	-	-	-	-
83	С130804-86	-Фитинги для водоснабжения	шт 1	41	-	41	-	-	-	-
		полипропиленовые: отвод 90°,								
		d-32 мм		-	-	-	-	-	-	-
84	С130804-85	-Фитинги для водоснабжения	шт 4	24	-	96	-	-	-	-
		полипропиленовые: отвод 90°,								
		d-25 мм		-	-	-	-	-	-	-
85	С130804-84	-Фитинги для водоснабжения	шт 14	15	-	210	-	-	-	-
		полипропиленовые: отвод 90°,								
		d-20 мм		-	-	-	-	-	-	-
86	СПрайс	-Тройник D 50	шт 1	90,98	-	91	-	-	-	-
	стр.38	мм/230:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
				-	-	-	-	-	-	-
87	С130804-83	-Фитинги для водоснабжения	шт 8	53	-	424	-	-	-	-
		полипропиленовые: тройник,								
		d-32 мм		-	-	-	-	-	-	-
88	С130804-82	-Фитинги для водоснабжения	шт 10	27	-	270	-	-	-	-
		полипропиленовые: тройник,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d-25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
89	С130804-81	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник,	4	21	-	84	-	-	-	-
		d-20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	СПрайс стр.39	-Муфта переходная D 50x40 мм/75:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1	29,67	-	30	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
91	СПрайс стр.39	-Муфта переходная D 50x32 мм/60:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1	23,73	-	24	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
92	С130804-80	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 25 мм	2	24	-	48	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
93	С130804-79	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-32 / 20 мм	5	20	-	100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
94	С130804-78	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм	13	11	-	143	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
95	СПрайс стр.39	-Муфта комбинированная разъемная с Н.Р. D 20 мм/450:1,12:2,0877:1,06:1,02/	9	178	-	1602	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
96	СПрайс стр.39	-Муфта комбинированная разъемная с Н.Р. D 25 мм/730:1,12:2,0877:1,06:1,02/	6	288,76	-	1733	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
97	СПрайс стр.39	-Муфта комбинированная разъемная с Н.Р. D 32 мм/960:1,12:2,0877:1,06:1,02/	6	379,73	-	2278	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
98	СПрайс стр.39	-Муфта комбинированная разъемная с Н.Р. D 40 мм/1285:1,12:2,0877:1,06:1,02/	2	508,29	-	1017	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
99	СПрайс стр.38	-Муфта комбинированная с Н.Р. D 20 мм/187:1,12:2,0877:1,06:1,02/	22	73,97	-	1627	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
100	СПрайс стр.39	-Опора 20 мм/13:1,12:2,0877:1,06:1,02/	15	5,14	-	77	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
101	СПрайс стр.39	-Опора 32 мм/23:1,12:2,0877:1,06:1,02/	15	9,1	-	136	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
102	СПрайс стр.39	-Опора 40 мм/30:1,12:2,0877:1,06:1,02/	4	11,87	-	47	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
103	СПрайс стр.39	-Опора 50 мм/40:1,12:2,0877:1,06:1,02/	2	15,82	-	32	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
104	СПрайс стр.38	-Муфта соединительная D 20 мм/14:1,12:2,0877:1,06:1,02/	6	5,54	-	33	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
105	СПрайс стр.38	-Муфта соединительная D 32 мм/37:1,12:2,0877:1,06:1,02/	11	14,64	-	161	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
106	СПрайс стр.38	-Муфта соединительная D 40 мм/49:1,12:2,0877:1,06:1,02/	2	19,38	-	39	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
107	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
				292,39	19,69	1170	79	115,2	0,09	-
		1шт								
108	С130904-3	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д, Dy 15 мм	4	707	-	2828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
109	Е0117-2-3	-Установка смесителей	22	143,32	1,57	3153	35	3548	0,7	15
		шт		126	-	2772	-	128	-	-
110	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	21	1430	-	30030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
111	С131101-91	-Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	1	1650	-	1650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			220420	2766			342
			Тенге			61092	1035			5
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			220420	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	62127	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			145215	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			71926	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10789	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17541	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			309886	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		383
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	72916	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			309886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		383
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72916	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Канализация производственная К3								
112	Ц0112-902-1	-Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм	1	6204	1236	6204	1236	3242	20	20
				3893	110	3893	110	81	0,64	1
		шт								
113	СПрайс стр.	-Задвижка 30с941нж D 50 мм /24500.1,06:1,12:2,0877:1,02/	1	10888,94	-	10889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
114	СПрайс стр.	-Электропривод /38590.4,52.1,06:1,12:2,0877:1,02/	1	77523,4	-	77523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
115	Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	20	636,63	0,8	12733	16	2821	0,67	13
				122,13	0,31	2443	6	115,2	-	-
		м								
116	Е0116-13-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	25	764,59	1,79	19115	45	3410	0,64	16
				117,74	0,67	2943	17	115,2	-	-
		м								
117	СПрайс стр.41	-Отвод D 50 мм 90 град./86:1,12:2,0877:1,06:1,02/	15	34,02	-	510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
118	СПрайс стр.41	-Отвод D 50 мм 45 град./72:1,12:2,0877:1,06:1,02/	25	28,48	-	712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
119	СПрайс стр.41	-Отвод D 110 мм 90 град./360:1,12:2,0877:1,06:1,02/	2	142,4	-	285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
120	СПрайс стр.41	-Отвод D 110 мм 45 град./254:1,12:2,0877:1,06:1,02/	16	100,47	-	1608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
121	СПрайс стр.41	-Тройник D 50 мм 45 град./166:1,12:2,0877:1,06:1,02/	15	65,66	-	985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
122	СПрайс стр.41	-Тройник D 110 мм 45 град./597:1,12:2,0877:1,06:1,02/	15	236,15	-	3542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	СПрайс стр.41	-Тройник D 110 мм 90 град./500:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1	197,78	-	198	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
124	СПрайс стр.41	-Тройник D 50 мм 90 град./152:1,12:2,0877:1,06:1,02/	10	60,12	-	601	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
125	СПрайс стр.41	-Переход D 110х50 мм /185:1,12:2,0877:1,06:1,02/	11	73,18	-	805	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
126	СПрайс стр.41	-Ревизия D 110 мм/780:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1	308,53	-	309	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
127	СПрайс стр.41	-Заглушка D 110 мм/176:1,12:2,0877:1,06:1,02/	3	69,62	-	209	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
128	СПрайс стр.41	-Заглушка D 50 мм/72:1,12:2,0877:1,06:1,02/	8	28,48	-	228	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
129	СПрайс стр.41	-Крепление для труб D 110 мм/94:1,12:2,0877:1,06:1,02/	14	37,18	-	521	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
130	СПрайс стр.41	-Крепление для труб D 50 мм/59:1,12:2,0877:1,06:1,02/	35	23,34	-	817	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
131	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63	-	252	-	130	-	-
132	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
133	СПрайс стр.42	-Втулка D 50 мм /1300:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1	514,22	-	514	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
134	Е0117-5-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка раковин	8	2934,39	15,41	23475	123	1578	0,93	7
		комплект		165,6	5,63	1325	45	115,2	0,03	-
135	Е0117-1-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных ванн и моек	9	582,17	117,43	5240	1057	4410	2,24	20
		комплект		380,36	45	3423	405	115,2	0,21	2
136	С131101-14	-Ванны стальные эмалированные прямобортные, ТУ 21-26-407-89, длина 1700 мм	3	9250	-	27750	-	-	-	-
		компл		-	-	-	-	-	-	-
137	С131101-13	-Ванны стальные эмалированные прямобортные, ТУ	1	9250	-	9250	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21-26-407-89, длина 1500 мм		-	-	-	-	-	-	-
138	С131101-25	компл -Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500х500х198 мм	5	1370 -	- -	6850 -	- -	- -	- -	- -
139	Е0117-1-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт -Установка трапов диам. 50 мм	9	1426,59 93,15	8,69 2,81	12839 838	78 25	995 115,2	0,53 0,01	5 -
140	Е0126-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект -Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	3,5	163,19 91,86	41,31 15,48	571 322	145 54	338 90	0,51 0,08	2 -
141	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м -Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,06	10300 -	- -	618 -	- -	- -	- -	- -
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	226336	2739		85
	Тенге	15439	663		3
Стоимость оборудования -	Тенге	88412	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	88412	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	6204	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4003	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3242	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	486	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	567	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	10013	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4489	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1485	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	628	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	618	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	666	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	100	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	129	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2280	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	728	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			130234	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11471	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56833	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1982	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8607	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			152055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13453	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			252761	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18670	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Канализация хозбытовая К1								
142	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов	2	636,63	0,8	1273	2	282	0,67	1
	т.ч.	канализации из полиэтиленовых								
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		122,13	0,31	244	1	115,2	-	-
	К=1,15 и	50 мм								
	К=1,25	м								
143	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов	13	764,59	1,79	9940	23	1773	0,64	8
	т.ч.	канализации из полиэтиленовых								
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		117,74	0,67	1531	9	115,2	-	-
	К=1,15 и	100 мм								
	К=1,25	м								
144	СПрайс	-Отвод D 50 мм 90	2	34,02	-	68	-	-	-	-
	стр.41	град./86:1,12:2,0877:1,06:1,02								
		/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
145	СПрайс	-Отвод D 50 мм 45	1	28,48	-	28	-	-	-	-
	стр.41	град./72:1,12:2,0877:1,06:1,02								
		/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
146	СПрайс	-Отвод D 110 мм 45	7	100,47	-	703	-	-	-	-
	стр.41	град./254:1,12:2,0877:1,06:1,0								
		2/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
147	СПрайс	-Отвод D 110 мм 90	1	142,4	-	142	-	-	-	-
	стр.41	град./360:1,12:2,0877:1,06:1,0								
		2/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
148	СПрайс	-Тройник D 110 мм 90	1	197,78	-	198	-	-	-	-
	стр.41	град./500:1,12:2,0877:1,06:1,0								
		2/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
149	СПрайс	-Тройник D 110 мм 45	5	236,15	-	1181	-	-	-	-
	стр.41	град./597:1,12:2,0877:1,06:1,0								
		2/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
150	СПрайс	-Переход D 110х50 мм	3	73,18	-	220	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.41	/185:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
151	СПрайс стр.41	-Ревизия D 110 мм/780:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1	308,53	-	309	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
152	СПрайс стр.41	-Заглушка D 110 мм/176:1,12:2,0877:1,06:1,02/	2	69,62	-	139	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
153	СПрайс стр.41	-Крепление для труб D 110 мм/94:1,12:2,0877:1,06:1,02/	6	37,18	-	223	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
154	СПрайс стр.41	-Крепление для труб D 50 мм/59:1,12:2,0877:1,06:1,02/	5	23,34	-	117	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
155	Е0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,55	3
				445,05	19,69	445	20	115,2	0,09	-
		комплект								
156	Е0117-1-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4298,73	68,37	4299	68	250	1,14	1
				191,48	25,31	191	25	115,2	0,13	-
		комплект								
157	Е0117-1-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5987,64	26,91	5988	27	472	2,24	2
				398,48	11,25	398	11	115,2	0,05	-
		комплект								
158	Е0126-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	3,5	163,19	41,31	571	145	338	0,51	2
				91,86	15,48	322	54	90	0,08	-
		м								
159	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,06	10300	-	618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			35211	314			17
			Тенге			3131	120			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1189	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	376	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			618	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			338	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	426	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34022	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2875	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3328	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	497	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2240	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39574	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3372	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			41193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3799	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Дренажный трубопровод К9								
160	Ц0107-218-1-	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	1	5925	388	5925	388	3724	27	27
			шт	4568	29,3	4568	29	81	0,17	-
161	СПрайс стр.	-Насос для дренажа и отвода стоков /12762.4,52.1,06:1,12:2,0877:1,02/	1	25637,56	-	25638	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
162	Ц0112-902-1-	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм	1	6204	1236	6204	1236	3242	20	20
			шт	3893	110	3893	110	81	0,64	1
163	СПрайс стр.	-Задвижка 30с941нж D 50 мм /24500.1,06:1,12:2,0877:1,02/	1	10888,94	-	10889	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
164	СПрайс стр.	-Электропривод /38590.4,52.1,06:1,12:2,0877:1,02/	1	77523,4	-	77523	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
165	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
				292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
166	С130901-98	-Вентили проходные фланцевые 15кч16нж для пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	1шт 1	2790 -	- -	2790 -	- -	- -	- -	- -
167	Е0116-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	шт 20	636,63 122,13	0,8 0,31	12733 2443	16 6	2821 115,2	0,67 -	13 -
168	СПрайс стр.41	-Отвод D 50 мм 45 град./72:1,12:2,0877:1,06:1,02 /	м 7	28,48 -	- -	199 -	- -	- -	- -	- -
169	СПрайс стр.41	-Отвод D 50 мм 90 град./86:1,12:2,0877:1,06:1,02 /	шт 2	34,02 -	- -	68 -	- -	- -	- -	- -
170	СПрайс стр.41	-Тройник D 50 мм 45 град./166:1,12:2,0877:1,06:1,0 2/	шт 3	65,66 -	- -	197 -	- -	- -	- -	- -
171	СПрайс стр.41	-Заглушка D 50 мм/72:1,12:2,0877:1,06:1,02/	шт 3	28,48 -	- -	85 -	- -	- -	- -	- -
172	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	шт 4	74,06 63	9,93 -	296 252	40 -	328 130	0,32 -	1 -
173	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	фланец 4	285 -	- -	1140 -	- -	- -	- -	- -
174	СПрайс стр.42	-Втулка D 50 мм /1300:1,12:2,0877:1,06:1,02/	шт 2	514,22 -	- -	1028 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	145237	1729			63
	--- Тенге	--- 11448	--- 165			--- 1
Стоимость оборудования -	Тенге	114050	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	114050	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	12129	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8600	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6966	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1045	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1146	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	20241	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		51
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9645	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			296	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	252	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			328	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	301	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18762	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2761	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5508	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3181	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	477	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1317	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3238	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			158212	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		70
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13184	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			640925	7833			587
			---			---	---			---
			Тенге			104546	2031			10
		Стоимость оборудования -	Тенге			202462	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			202462	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18333	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12603	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1531	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1713	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			30254	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14135	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2971	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1255	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1236	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	200	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1455	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			417159	-	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

599250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92718	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			210883	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			107187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16078	-		54
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31461	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			555807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -				-	108796	-		575
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			793083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	124386	-		656

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Отопление и вентиляция

А К Т N 35 (Локальная смета 2-6-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Отопление												
1	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507	-	1014	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
шт														
2	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	13	408	-	5304	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
шт														
3	С130904-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	340	-	1360	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
шт														
4	С130904-13	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	30	284	-	8520	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
шт														
5	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	21	66,28	-	1392	-	645	0,14	3				
т.ч.		комплект												
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			26,65	-	560	-	115,2	-	-				
6	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	6	433,25	5,1	2599	31	441	0,35	2				
т.ч.		отопления из стальных												
	п-1.25 К=1,15 и	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32		61,83	1,92	371	12	115,2	0,01	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	мм								
		м								
7	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	80	354,25	5,1	28340	408	5875	0,35	28
т.ч.		отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		61,83	1,92	4946	153	115,2	0,01	1
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 25								
	К=1,25	мм								
		м								
8	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	60	275,25	5,1	16515	306	4406	0,35	21
т.ч.		отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		61,83	1,92	3710	115	115,2	0,01	1
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 20								
	К=1,25	мм								
		м								
9	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов	180	277,25	5,1	49905	918	13219	0,35	63
т.ч.		отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		61,83	1,92	11130	345	115,2	0,01	2
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 15								
	К=1,25	мм								
		м								
10	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	65,1	186,81	0,09	12161	6	7872	0,77	50
		переплетов, радиаторов, труб,								
т.ч.		диаметром менее 50 мм и т.п.		127,93	0,03	8328	2	94,5	-	-
	п-1.25	белилами с добавлением								
	К=1,15 и	колера, количество окрасок 2								
	К=1,25	м2								
11	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	13	7,16	0,06	93	1	73	0,03	-
т.ч.		поверхностей комплексным								
	п-1.25	покрытием "Вектор" за два		6,88	0,03	89	-	81	-	-
	К=1,15 и	раза								
	К=1,25	м2								
	прим.									
12	Прайс	-Комплексное полиуретановое	3,9	922,56	-	3598	-	-	-	-
	стр.46	покрытие								
		"Вектор"/430.4,52.1,2:1,12:2,0		-	-	-	-	-	-	-
		877:1,02:1,06/								
шт										
13	Е0126-11-1	-Изоляция трубопроводов	146	141,7	41,16	20688	6010	11614	0,41	59
т.ч.		диаметром 89-133 мм матами								
	п-1.25	минераловатными прошивными в		73,02	15,36	10662	2243	90	0,07	11
	К=1,15 и	обкладках, изделиями								
	К=1,25	минераловатными с								
		гофрированной структурой								
		толщиной 40 мм								
		м								
14	С11031-179	-Маты теплоизоляционные	0,406	10300	-	4182	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER, марка KIM AL								
	доп.вып.4	фольгированные		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	м3								
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
15	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	14	531,66	50,52	7443	707	5184	1,74	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		затворов, клапанов обратных,								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт		301,16	20,28	4216	284	115,2	0,09	1
16	СПрайс стр.57	-Клапан ручной балансировавнный фланцевый MSV-F, Dy 15 мм с настройкой /123.195,35.1,2:1,12:2,0877:1, 02:1,06/	12	11405,32	-	136864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
17	СПрайс стр.57	-Клапан ручной балансировавнный фланцевый MSV-F, Dy 25 мм с настройкой /146.195,35.1,2:1,12:2,0877:1, 02:1,06/	2	13538,03	-	27076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
		Индивидуальный тепловой пункт								
18	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15988,39	200,32	31977	401	1887	4,24	8
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1шт		743,57	75,32	1487	151	115,2	0,36	1
19	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек,	6	1000,45	116,04	6003	696	3966	3,08	18
т.ч.		затворов, клапанов обратных,								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт		530,36	43,45	3182	261	115,2	0,21	1
20	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
шт										
21	С130901-112	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	6460	-	25840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
22	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	377	-	1508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
23	С130809-8	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	249	-	1992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
24	Ц0107-218-1	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	1	6073,68	399,64	6074	400	3836	27,81	28
				4705,04	30,18	4705	30	81	0,18	-
шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Прайс стр.44	-Насос циркуляционный MAGNA 25-60, 1x230 В /456.195,35.1,06:1,12:2,0877:1,02/	1	39591,12	-	39591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
26	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	531,66	50,52	2127	202	1481	1,74	7
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			301,16	20,28	1205	81	115,2	0,09	-
		1шт								
27	C130901-66	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	1140	-	3420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
28	СПрайс стр.50	-Клапаны обратные чугунные подъемные фланцевые 16кч9п для воды, Ру 25 МПа, Dy 50 мм /14300:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	5656,45	-	5656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
29	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	531,66	50,52	1595	152	1111	1,74	5
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			301,16	20,28	903	61	115,2	0,09	-
		1шт								
30	C130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	507	-	507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
31	C130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	408	-	408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
32	СПрайс стр.50	-Клапаны обратные чугунные подъемные фланцевые 16кч9п для воды, Ру 25 МПа, Dy 25 мм /8410:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	3326,62	-	3327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
33	E0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	7	74,28	2,02	520	14	537	0,37	3
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			66,63	-	466	-	115,2	-	-
		комплект								
34	СПрайс-Манометр МПЗ-У стр.79	/8400:1,12:2,0877:1,02:1,06/	7	3322,67	-	23259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
35	СПрайс-Отборное устройство 3кч-274 стр.51	10-90 /1800:1,12:2,0877:1,02:1,06/	7	712	-	4984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
36	СПрайс-Бобышка для установки стр.51	термометра	2	130,53	-	261	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/330:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
37	E0118-22-4	-Установка термометров в	4	72,96	-	292	-	295	0,37	1
т.ч.		оправе прямых или угловых								
	п-1.25	комплект		63,96	-	256	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
38	C131205-4	-Термометры прямые в оправе	4	352	-	1408	-	-	-	-
шт										
				-	-	-	-	-	-	-
39	E0116-10-1	-Прокладка трубопроводов	9,5	143,27	18,18	1361	173	1375	0,66	6
т.ч.		отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		118,86	6,81	1129	65	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	диам. до 40 мм								
	К=1,25	м								
40	C130806-57	-Трубы электросварные	1,51	112	-	169	-	-	-	-
	Изм. и	прямошовные со снятой фаской								
	доп.вып.9	/ГОСТ 10704-91/ из стали		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм								
	02-04-2002	м								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
41	C130806-60	-Трубы электросварные	6,02	160	-	964	-	-	-	-
	Изм. и	прямошовные со снятой фаской								
	доп.вып.9	/ГОСТ 10704-91/ из стали		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм								
	02-04-2002	м								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
42	C130806-61	-Трубы электросварные	2,01	196	-	394	-	-	-	-
	Изм. и	прямошовные со снятой фаской								
	доп.вып.9	/ГОСТ 10704-91/ из стали		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	БСт2кп-БСт4кп, 40х3 мм								
	02-04-2002	м								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
43	E0116-10-2	-Прокладка трубопроводов	6	646,27	18,18	3878	109	869	0,66	4
т.ч.		отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		118,86	6,81	713	41	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	диам. 50 мм								
	К=1,25	м								
44	E0116-10-3	-Прокладка трубопроводов	12	827,78	20,59	9933	247	2008	0,78	9
т.ч.		отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		137,52	7,71	1650	93	115,2	0,04	-
	К=1,15 и	диам. 65 мм								
	К=1,25	м								
45	C130810-45	-Крепления для трубопроводов	31,6	200	-	6320	-	-	-	-
		/кронштейны, планки, хомуты/								
кг		- - -	-	-	-	-				
46	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических	4,5	7,16	0,06	32	-	25	0,03	-
т.ч.		поверхностей комплексным								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	покрытием "Вектор" за два раза м2		6,88	0,03	31	-	81	-	-
47	Прайс стр.46	-Комплексное полиуретановое покрытие "Вектор"/430.4,52.1,2:1,12:2,0 877:1,02:1,06/	1,35	922,56	-	1245	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт 48	E0126-11-1	-Изоляция трубопроводов	27,5	141,7	41,16	3897	1132	2188	0,41	11
т.ч.		диаметром 89-133 мм матами								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм м		73,02	15,36	2008	422	90	0,07	2
49	C11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	0,1	10300	-	1030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	537825	11911			353
	Тенге	61748	4358			21
Стоимость оборудования -	Тенге	39591	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	39591	-	-	-	
Стоимость монтажных работ -	Тенге	6074	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4735	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3836	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	575	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	595	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	10504	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		30
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5311	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	46927	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	23785	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10055	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	21771	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3266	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4122	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	72819	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		145
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27051	-		-

285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			445233	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	37586	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			281354	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43299	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6495	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29312	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			517844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44081	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			640758	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		409
			Тенге			-	76442	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Отопление и вентиляция

А К Т N 36 (Локальная смета 2-6-3кор.№1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Отопление					
1	E0118-6-2	-Установка стальных радиаторов	42,34	254,63	23,96	10782	1015	6068	0,7	30
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кВт		115,41	8,99	4887	381	115,2	0,04	2
2	СПрайс-лист	-Радиаторы алюминиевые секционные	263	654,48	-	172128	-	-	-	-
шт	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			182910	1015			30
			Тенге			4887	381			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			182910	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5267	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			172128	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	910	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11339	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			200316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6177	-		-

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) Договор(№) от 28.06.2013
Условия оплаты по договору (контракту) безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
Грузополучатель (плательщик) поставщика по доверенности, без доверенности

283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						200316	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-		-		35
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	6177	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: [illegible]ания Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Электромонтажные работы

А К Т N 37 (Локальная смета 2-6-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дефектная ведомость								
1	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	75	9,32	0,23	699	17	666	0,06	5
		шт		9,09	0,05	682	4	97,2	-	-
2	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	67	8,42	-	564	-	548	0,06	4
		шт		8,42	-	564	-	97,2	-	-
3	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	800	3,69	-	2952	-	2869	0,03	20
		м		3,69	-	2952	-	97,2	-	-
4	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	400	13,94	0,06	5576	24	5397	0,1	39
		м		13,88	-	5552	-	97,2	-	-
5	Ц0108-102-1 к=0,3	-Шкаф управления и регулирования + демонтаж	3	831	149,1	2493	447	2037	3,9	12
		шкаф		681,9	33	2046	99	95	0,19	1
6	Е0121-23-1 к=0,3	-Монтаж вводно-распределительных устройств + демонтаж	1	364,5	-	365	-	394	2,09	2
		шкаф		364,5	-	365	-	108	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12649	489			81
		Тенге				12160	103			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			12649	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12263	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11912	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1787	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1474	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			26034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14050	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14050	-		-

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение

Щит учетно-распределительный навесной однодверный

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
8	Прайс стр.105	-Щит учетно-распределительный навесной однодверный ЩРУН-3/48(630х400х160) МВ23-3/48 /7829:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	3096,81	-	3097	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-526-3-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1008,7	32,7	2017	65	762	2	4
		шт		441	4,5	882	9	85,5	0,03	-
10	Прайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный Iн 250А, Iнр	1	4548,89	-	4549	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Прайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный Iн 160А, Iнр	1	3350,36	-	3350	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	295	2	2
		шт		340	4,5	340	4	85,5	0,03	-
13	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-32С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1568	1	8
		шт		227	2,3	1816	18	85,5	0,01	-
15	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd	1	181,16	-	181	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4763-3-16С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd	3	181,16	-	543	-	-	-	-
		4763-3-10С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd	2	181,16	-	362	-	-	-	-
		4763-3-06С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Прайс стр.81	-Выключатель автоматический с независимым расцепителем	2	741,67	-	1483	-	-	-	-
		ASP-2P /1875:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	137	1	1
		шт		158	2,3	158	2	85,5	0,01	-
20	Прайс стр.109	-Однотарифный электросчетчик трехфазный электронный	1	3560	-	3560	-	-	-	-
		"Меркурий 230 АМ-02/10-100 /9000:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Щиток распределительный металлический навесной ШР-1								
21	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
22	Прайс стр.92	-Щиток распределительный металлический навесной ЩРН-72	1	4410,45	-	4410	-	-	-	-
		(630x400x120) МВ21-72 /11150:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Ц0108-526-3-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	1	1008,7	32,7	1009	33	381	2	2
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А		441	4,5	441	4	85,5	0,03	-
		шт								
24	Прайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный Iн 160А, Iнр	1	3350,36	-	3350	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	8	862	28	6896	224	2356	2	16
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А		340	4,5	2720	36	85,5	0,03	-
		шт								
26	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd	8	181,16	-	1449	-	-	-	-
		4763-3-32С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
27	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	13,2	2506	66	980	1	5
				227	2,3	1135	11	85,5	0,01	-
		шт								
28	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-16С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	181,16	-	543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-10С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-10-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	618,25	-	618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 50см /155:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	61,31	-	368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	СПрайс стр.106	-Шина никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	67,24	-	403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	СПрайс стр.105	-Зажим на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	12	11,47	-	138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Щиток распределительный металлический навесной ШР-2								
34	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
				2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
		шкаф								
35	Прайс стр.104	-Щиток распределительный металлический навесной ЩРН-36 (480x300x120) МВ21-36 /3758:1,12:1,95097:1,02:1,06/	1	1590,68	-	1591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	295	2	2
				340	4,5	340	4	85,5	0,03	-
		шт								
37	Прайс . стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-32С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	8	501,2	13,2	4010	106	1568	1	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		227	2,3	1816	18	85,5	0,01	-
		шт								
39	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-25С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-10С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	181,16	-	543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-06С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	181,16	-	543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный АД-32 DA32-10-30 /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	618,25	-	618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 50см /155:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	61,31	-	184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	СПрайс стр.106	-Шина никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	67,24	-	202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	СПрайс стр.105	-Зажим на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	11,47	-	69	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		64488	2152			87

				Тенге		16467	439			3
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		64488	-	-		-
		Материалы -		Тенге		12987	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	16906	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		32882	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		14455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2168	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		83679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		97
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	19074	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		83679	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		97
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	19074	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Электроустановочные изделия								
46	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	61	37,55	-	2291	-	2226	0,24	15
				37,55	-	2291	-	97,2	-	-
		шт								
47	СПрайс стр.120	-Розетка двухместная штепсельная открытой установки с заземляющим контактом РА16-261 /214:1,12:2,0877:1,06:1,02/	4	84,65	-	339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	СПрайс стр.120	-Розетка одноместная штепсельная открытой установки с заземляющим контактом РА16-254 /126:1,12:2,0877:1,06:1,02/	5	49,84	-	249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	СПрайс стр.120	-Выключатель одноклавишный А16-131 /131:1,12:2,0877:1,06:1,02/	44	51,82	-	2280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	СПрайс стр.120	-Выключатель двухклавишный А56-134 /157:1,12:2,0877:1,06:1,02/	8	62,1	-	497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	СПрайс стр.122	-Коробка К-201 /25:1,12:2,0877:1,06:1,02/	61	9,89	-	603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	СПрайс стр.122	-Коробка КМ-212 /252:1,12:2,0877:1,06:1,02/	200	99,68	-	19936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	СПрайс стр.123	-Коробка КП-204 /30:1,12:2,0877:1,06:1,02/	116	11,87	-	1377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	2	228,8	13,2	458	26	354	1	2
				205	2,3	410	5	85,5	0,01	-
		шт								
55	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			37469	26			17
			Тенге			2701	5			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			37469	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2705	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34720	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2581	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	387	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2403	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			42452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3092	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			42452	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3092	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Кабели и провода								
56	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб	466	40,46	-	18854	-	13715	0,19	87
	т.ч.	диам. до 25 мм в готовые								
	п-1.25	борозды		30,28	-	14110	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
57	Е0121-3-3	-Прокладка полиэтиленовых труб	113	58,83	-	6648	-	3667	0,21	23
	т.ч.	диам. до 50 мм в готовые								
	п-1.25	борозды		33,38	-	3772	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
58	СПрайс	-Труба ПВХ диам. 20мм	42	21,76	-	914	-	-	-	-
	стр.91	/55:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
59	СПрайс	-Труба ПВХ диам. 25мм	424	28,88	-	12243	-	-	-	-
	стр.91	/73:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс	-Труба ПВХ диам. 32мм	80	46,68	-	3734	-	-	-	-
	стр.91	/118:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
61	СПрайс	-Труба ПВХ диам. 63мм	33	158,22	-	5221	-	-	-	-
	стр.91	/400:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
62	Е0121-1-1	-Прокладка стальных труб с	4	78,15	8,23	313	33	293	0,39	2
		креплением накладными скобами								
		диам. до 25 мм		63,68	4,11	255	16	108	0,02	-
		м								
63	Е0121-1-2	-Прокладка стальных труб с	1	96,8	10,8	97	11	92	0,49	-
		креплением накладными скобами								
		диам. до 40 мм		79,43	5,31	79	5	108	0,02	-
		м								
64	С130806-57	-Трубы электросварные	4,02	112	-	450	-	-	-	-
	Изм. и	прямошовные со снятой фаской								
	доп.вып.9	/ГОСТ 10704-91/ из стали		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	БСт2кп-БСт4кп 25 мм								
	02-04-2002	м								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
65	С130806-60	-Трубы электросварные	1	160	-	161	-	-	-	-
	Изм. и	прямошовные со снятой фаской								
	доп.вып.9	/ГОСТ 10704-91/ из стали		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	БСт2кп-БСт4кп, 40 мм								
	02-04-2002	м								
	СН РК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
66	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные	2106	12,7	1,37	26752	2881	23414	0,07	141
	т.ч.	трубы или металлические		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	рукава провода первого		10,61	0,82	22354	1734	97,2	-	8
	К=1,15 и	одножильного или								
	К=1,25	многожильного в общей оплетке								
		суммарным сечением до 6 мм2								
		м								
67	Е0121-4-4	-Затягивание в проложенные	165	25,18	3,6	4155	594	3611	0,13	21
	т.ч.	трубы или металлические		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	рукава провода первого		20,47	2,05	3378	338	97,2	0,01	2
	К=1,15 и	одножильного или								
	К=1,25	многожильного в общей оплетке								
		суммарным сечением до 35 мм2								
		м								
68	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для	1448	113,54	73,85	164406	106935	88344	0,26	380
		устройства электропроводки в		---	---	---	---	---	---	---
		кирпичных стенах		39,69	28,1	57471	40689	90	0,15	223
		м								
69	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода	1448	30,63	-	44356	-	40060	0,17	253
	т.ч.	сечением до 10 мм2		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м		28,46	-	41214	-	97,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
70	СПрайс	-Провод ПУНП 3х2,5 мм2	154,5	64,87	-	10023	-	-	-	-
	стр.90	/164:1,12:2,0877:1,06:1,02/		---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
71	СПрайс	-Провод ПУНП 3х1,5 мм2	1014,55	40,35	-	40934	-	-	-	-
	стр.90	/102:1,12:2,0877:1,06:1,02/		---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
72	СПрайс	-Провод ПУНП 2х1,5 мм2	226,6	27,29	-	6185	-	-	-	-
	стр.90	/69:1,12:2,0877:1,06:1,02/		---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
73	СПрайс	-Кабель ВВГнг 2х2,5 мм2	5,1	47,47	-	242	-	-	-	-
	стр.90	/120:1,12:2,0877:1,06:1,02/		---	---	---	---	---	---	---
		м		-	-	-	-	-	-	-
74	С151607-117	-Провода силовые для	0,5377	9230	-	4963	-	-	-	-
		электроустановок с		---	---	---	---	---	---	---
		поливинилхлоридной изоляцией		-	-	-	-	-	-	-
		на напряжение до 450В с								
		медной жилой, марка ПВ1								
		сечение 1,5 мм2								
		1000м								
75	С151607-119	-Провода силовые для	0,9157	13300	-	12178	-	-	-	-
		электроустановок с		---	---	---	---	---	---	---
		поливинилхлоридной изоляцией		-	-	-	-	-	-	-
		на напряжение до 450В с								
		медной жилой, марка ПВ1								
		сечение 2,5 мм2								
		1000м								
76	С151607-121	-Провода силовые для	0,4202	19900	-	8363	-	-	-	-
		электроустановок с		---	---	---	---	---	---	---
		поливинилхлоридной изоляцией		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м								
77	С151607-123-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2 1000м	0,376	29000	-	10903	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С151607-108-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 35 мм2 1000м	0,1785	50100	-	8943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			391035	110454			907
			Тенге			142633	42782			232
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			226019	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12493	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	87256	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			124845	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			84851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12728	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18652	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			329522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		579
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99984	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164406	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	98160	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			88344	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13252	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15165	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			267915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		647
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	111412	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			610	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			610	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			647	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			598084	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1226
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	211395	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) 10 599270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			505640	113120			1092
			Тенге			173961	43329			235
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			340623	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25501	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	119130	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			192447	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			113798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17070	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27265	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			481687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		781
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	136200	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164406	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	98160	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			88344	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13252	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15165	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			267915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		647
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	111412	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			610	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			610	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			647	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			750249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1428
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	247611	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер В. Общестроительные работы

А К Т N 38 (Локальная смета 2-7-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажно-монтажные работы								
		Дефектная ведомость								
1	Е0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов + стены	438,95	37,04	-	16259	-	15364	0,26	113
			37,04	-	16259	-	94,5	-	-	
2	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	71,6	133,16	23,58	9534	1688	7696	0,74	53
				109,58	4,16	7846	298	94,5	0,02	2
3	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов + стены м2	710,53	25,7	-	18261	-	17256	0,18	126
				25,7	-	18261	-	94,5	-	-
4	Е0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов + потолок и ж/б балки спортзала м2	492,94	25,7	-	12669	-	11972	0,18	88
				25,7	-	12669	-	94,5	-	-
5	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	212,11	116,63	10,56	24738	2240	25298	0,7	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		106,07	1,67	22499	354	110,7	0,01	3
6	Е0146-41-2	-Разборка бетонных оснований под полы на щебне	16,97	2045,34	920,34	34707	15617	22507	6,72	114
		м3		1125	348,75	19090	5918	90	1,7	29
7	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм + демонтаж	63,13	52,86	10,74	3337	678	3584	0,29	18
		м2		42,12	4,03	2659	255	123	0,02	1
8	Е0111-11-4 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	126,26	2,08	1,07	263	135	219	0,01	1
				1,01	0,4	127	51	123	-	-
		м2								
9	Е0146-41-2	-Разборка бетонных оснований под полы на щебне	3,16	2045,34	920,34	6456	2905	4187	6,72	21
		м3		1125	348,75	3551	1101	90	1,7	5
10	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	33,5	51,33	4,89	1720	164	1753	0,34	11
		1м2		46,44	0,83	1556	28	110,7	0,01	-
11	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	33,5	11,07	0,04	371	1	410	0,08	3
		1м2		11,03	0,02	370	1	110,7	-	-
12	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	33,5	20,6	0,12	690	4	761	0,14	5
				20,48	0,05	686	2	110,7	-	-
		1м2								
13	Е0158-4-1	-Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. + оконных сливов	31,5	14,39	1,29	453	41	450	0,09	3
				13,1	0,23	413	7	107,1	-	-
		м								
14	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	58,53	158,38	23,78	9270	1392	7563	0,91	53
				134,6	8,98	7878	526	90	0,04	3
		м2								
15	Е0109-53-2	-Монтаж лотков, решеток,	1,38	5893,58	814,06	8137	1124	5580	27,96	39
т.ч.		затворов из полосовой и								
	п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	тонколистовой стали /на разборку (демонтаж) металлических конструкций		4414,5	75,6	6095	104	90	0,37	1
		т								
16	Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных	3,24	3714,23	2438,48	12034	7901	6815	7,78	25
		м3		1275,75	950,21	4133	3079	94,5	5,22	17
17	Е0155-1-3	-Разборка деревянных перегородок щитовых	16,8	61,66	8,92	1036	150	984	0,38	6
		м2		52,74	1,49	886	25	108	0,01	-
18	Е0113-44-7	-Очистка от ржавчины	14,4	69,86	-	1006	-	815	0,39	6
т.ч.		металлических поверхностей								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		69,86	-	1006	-	81	-	-
19	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	14,4	22,68	0,06	327	1	78	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		поверхностей грунтовкой								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ГФ-021 за один раз м2		6,68	0,03	96	-	81	-	-
20	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	14,4	183,08	0,09	2636	1	1690	0,74	11
т.ч.		диаметром менее 50 мм и т.п.		124,2	0,02	1788	-	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2								
21	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных	602,8	48,37	4,36	29157	2628	28852	0,29	173
		листов м2		44,01	0,68	26529	410	107,1	0,01	3
22	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки	602,8	24,15	2,64	14558	1591	14177	0,15	91
		из брусков с прозорами м2		21,51	0,45	12966	271	107,1	-	3
23	Е0158-1-4	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты +	69,3	11,24	1,59	779	110	736	0,07	5
		досок карнизного свеса 150х40мм м2		9,65	0,27	669	19	107,1	-	-
24	Е0112-14-2	-Разборка существующего утеплителя из шлака толщиной	66,6	502,58	196,58	33472	13092	30101	2,17	144
		180мм м3		306	73,8	20380	4915	119	0,36	24
25	Е0169-18-2	-Очистка помещений от строительного мусора при	370	3,02	-	1117	-	1006	0,02	8
производстве столярных,			3,02	-	1117	-	90	-	-	
		плотничных работ + чердака м2								
					Лист АС-6					
26	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных	4,55	12473,83	154,03	56756	701	9638	14,63	67
стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3			2295	58,5	10442	266	90	0,28	1	
		м3								
27	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных	0,76	12473,83	154,03	9480	117	1610	14,63	11
стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3			2295	58,5	1744	44	90	0,28	-	
		м3								
28	Е0109-17-1	-Монтаж опорных стоек	0,1003	3209,27	669,47	322	67	165	10,75	1
т.ч.		т								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			1816,43	210,93	182	21	81	2,93	-
29	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,1003	154400	-	15484	-	-	-	-
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
горячекатанных профилей										
		массой до 0,1 т + опоры из труб электросварных								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямошовных диам.219х5мм								
		т								
30	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических	1,31	22,68	0,06	30	-	7	0,03	-
т.ч.		поверхностей грунтовкой								
	п-1.25	ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	9	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
31	E0113-26-6	-Окраска металлических	2,61	36,36	0,03	95	-	10	0,02	-
т.ч.		огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115		4,78	-	13	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
					Лист АС-7					
32	E0111-22-1	-Устройство покрытий	10,62	1937,31	27,4	20574	291	2609	1,21	13
т.ч.		поливинилацетатно-цементобетон								
	п-1.25	ных толщиной 20 мм		211,66	10,26	2248	109	110,7	0,05	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
					Лист АС-8					
33	E0146-22-1	-Кладка отдельных участков и	0,25	12473,83	154,03	3118	39	530	14,63	4
		заделка проемов в кирпичных								
стенах при объеме кладки в			2295	58,5	574	15	90	0,28	-	
одном месте до 5 м3										
		м3								
34	E0108-7-5	-Кладка перегородок	10,83	1479,99	42,96	16033	465	2686	1,39	15
	Изм. и	неармированных толщиной в 1/2								
	доп.вып.8	кирпича при высоте этажа до 4		217,35	16,09	2355	174	106,2	0,08	1
	СН РК	м								
	8.02-05-20	м2								
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	04, СН РК									
	8.02-17-20									
	06									
т.ч.										
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
35	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное	20,5	359,8	5,08	7376	104	3046	0,85	17
т.ч.		поверхностей								
	п-1.25	цементно-известковым или		156,03	1,21	3199	25	94,5	0,06	1
	К=1,15 и	цементным раствором по камню								
	К=1,25	и бетону стен								
		м2								
36	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических	17,8	22,68	0,06	404	1	97	0,03	1
т.ч.		поверхностей грунтовкой								
	п-1.25	ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	119	-	81	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
37	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	17,8	183,08	0,09	3259	2	2090	0,74	13
		переплетов, радиаторов, труб,								
т.ч.		диаметром менее 50 мм и т.п.		124,2	0,02	2211	-	94,5	-	-
	п-1.25	белилами с добавлением								
	К=1,15 и	колера, количество окрасок 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	м2								
		Крепление перегородки к стене, к плите перекрытия								
38	E0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0045	99034,93	380,3	448	2	163	227,7	1
т.ч.		весом до 4 кг								
	п-1.25	1т		38036,25	143,44	172	1	94,5	0,7	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
39	E0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0022	99034,93	380,3	213	1	78	227,7	-
т.ч.		весом до 4 кг								
	п-1.25	1т		38036,25	143,44	82	-	94,5	0,7	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			376578	53254			1410
			Тенге			212876	18019			96
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			352635	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	224493	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			226836	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		113
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	34025	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			34768	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			614240	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1579
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	258518	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23943	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6403	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15484	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5744	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	862	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1781	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге			31468	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		43
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7264	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			645708	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1622
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	265782	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перемычки								
40	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	1	128,52	83,04	129	83	72	0,17	-
т.ч.		шт		27,43	29,81	27	30	126	0,13	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
41	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,026	26900	-	699	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Восстановление защитного слоя железобетонных								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ригелей методом торкретирования								
42	E0106-36-2	-Торкретирование поверхности	33,64	622,41	165,44	20938	5565	8775	1,18	40
т.ч.		при толщине слоя до 20 мм								
	п-1.25	м2		212,96	63,09	7164	2122	94,5	0,35	12
	К=1,15 и									
	К=1,25									
43	E0106-36-3	-Добавляется на каждые 5 мм	67,28	92,46	18,06	6221	1215	1392	0,08	6
т.ч.		изменения толщины								
	п-1.25	торкретирования		14,1	7,79	949	524	94,5	0,04	2
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
44	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1039	5604,41	409,16	582	43	229	13,34	1
т.ч.		1т		2173,5	154,69	226	16	94,5	0,75	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
45	С12041-88	-Каркасы и сетки плоские:	0,1039	64100	-	6660	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			35229	6906			47
			Тенге			8366	2692			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35229	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11058	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6660	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10468	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1570	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2742	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48438	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		67
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12628	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			48438	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		67
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12628	-		-

РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы

Первый этаж

		Потолок								
46	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание	161,85	450,49	4,93	72912	797	18245	0,64	103
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		117,43	1,86	19005	301	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10 мм потолков								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Стены								
47	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание	447,95	651,8	4,29	291972	1921	36586	0,52	234
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		84,79	1,64	37981	734	94,5	0,01	4
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 5мм стен								
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			364885	2718			338
			Тенге			56987	1035			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			364885	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	58022	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			54831	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8225	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			25183	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			444898	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		370
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	66247	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			444898	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		370
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	66247	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Кровля								
48	E0110-72-1	-Установка стропил +	5,7	2307,24	397,66	13151	2267	12673	13,57	77
	прим	укрепление существующих								
т.ч.		стропил		1909,58	149,06	10885	850	108	0,74	4
	п-1.25	м3								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
49	С11011-680	-Проволока из	24,3	28	-	680	-	-	-	-
		низкоуглеродистой стали								
		общего назначения, d 4-10 мм,		-	-	-	-	-	-	-
неоцинкованная										
		кг								
50	СПрайс-БолтFischerFUR 10x100	83	49,05	-	4071	-	-	-	-	
стр.34	SS/176:2,0877:1,12:1,02:1,06/									
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
51	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,89	18322,14	395,71	16307	352	3998	25,88	23
т.ч.		из брусьев								
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	3569	133	108	0,73	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
52	E0112-15-1	-Устройство оклеечной	89,1	274,78	1,49	24483	133	3017	0,18	16
т.ч.		пароизоляции в один слой								
	п-1.25	м2		31,05	0,56	2767	50	107,1	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной	370	32,54	1,49	12039	550	12527	0,18	66
т.ч.		пароизоляции в один слой +								
	п-1.25	Ютафол N		31,05	0,56	11489	208	107,1	-	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
54	СПрайс-Полиэтиленовая пленка Ютафол		370	53,4	-	19758	-	-	-	-
	стр.29	N								
		/135:2,0877:1,12:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
55	Е0112-13-5	-Утепление покрытий плитами из	370	139,71	34,65	51694	12821	46785	0,69	255
т.ч.		легких /ячеистых/ бетонов или								
	п-3.1 К=2	фибролита насухо в 2 слоя		105,06	13	38874	4810	107,1	0,06	23
т.ч.		м2								
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25									
56	СПрайс-Плиты теплоизоляционные		381,1	289,94	-	110497	-	-	-	-
	стр.11	ISOVER Скатная кровля толщ.								
		100 мм		-	-	-	-	-	-	-
		/733:2,0877:1,12:1,02:1,06/								
		м2								
57	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	50	129,64	1,13	6482	56	360	0,04	2
т.ч.		м								
	п-1.25			6,23	0,43	312	21	108	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
58	Е0114-34-1	-Покрытие пленкой стен и	753,5	28,57	0,09	21529	66	15361	0,14	107
	прим.	кровель пленочных теплиц +								
т.ч.		Ютафол D		21,34	0,02	16083	19	95,4	-	-
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
59	СПрайс-Полиэтиленовая пленка Ютафол		753,5	53,4	-	40237	-	-	-	-
	стр.29	D								
		/135:2,0877:1,12:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
60	Е0112-7-5	-Устройство кровельного	753,5	1938,11	10,25	1460366	7723	256418	1,97	1482
т.ч.		покрытия без слуховых окон								
	п-1.25	металлочерепицей по		313,89	3,85	236518	2901	107,1	0,02	14
	К=1,15 и	деревянной обрешетке сее								
	К=1,25	устройством								
		м2								
61	СПрайс	-Конек	76	314,47	-	23899	-	-	-	-
	стр.25	/795:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
м		- - -	-	-	-	-				
62	СПрайс-Тройник коньковый		2	988,89	-	1978	-	-	-	-
	стр.25	/2500:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
шт		- - -	-	-	-	-				
63	СПрайс-Уплотнитель		152	148,33	-	22547	-	-	-	-
	стр.32	/750:2:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
64	СПрайс-Планка карнизная 100х69х2000		50	751,56	-	37578	-	-	-	-
	стр.22	мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/1900:2,0877:1,02:1,06:1,12/		-	-	-	-	-	-	-
65	СПрайс-Планка примыкания верхняя стр.22	ППВ-250х147х2000/2500:2,0877:1 ,02:1,06:1,12/	9	988,89 -	- -	8900 -	- -	- -	- -	- -
66	СПрайс-Планка примыкания нижняя стр.22	ППН-250х122х2000/2500:2,0877:1 ,02:1,06:1,12/	18	988,89 -	- -	17800 -	- -	- -	- -	- -
67	СПрайс-Планка ендовы нижней стр.22	298х298х2000/2500:2,0877:1,02: 1,06:1,12/	9	988,89 -	- -	8900 -	- -	- -	- -	- -
68	СПрайс-Планка ендовы верхней стр.22	76х76х2000/2500:2,0877:1,02:1, 06:1,12/	9	988,89 -	- -	8900 -	- -	- -	- -	- -
69	Е0110-3-5 -Дополнительные работы по т.ч. стенам, устройство карнизов п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2	80,06 246,85	916,6 3,57	9,43 19763	73383 286	755 108	21653 0,02	1,64	132 1
70	Е0110-52-1 -Обрешетка под кровлю, т.ч. покрытия и настилы по фермам п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2	894,5 5,38	6,82 0,42	1,14 4814	6100 380	1017 108	5610 -	0,03	30 2
71	СПрайс-Трихлорэтилфосфат стр.35	/102.4,52.1,2:2,0877:1,12:1,02 :1,06/	1467	218,84 -	- -	321039 -	- -	- -	- -	- -
72	С11011-96 -Герметик кг	кг	2	253 -	- -	506 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге Тенге			2312824 345072	25740 9658			2189 47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2312824	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	354730	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			627290	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			378401	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		189
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	56760	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			161473	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2852698	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2426
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	411490	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			2852698	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2426
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	411490	-		-

263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3089515	88617			3984
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			623301	31404			162
		Всего заработная плата -	Тенге			3065572	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	648302	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			633950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			670536	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		335
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	100580	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			224166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3960274	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		4441
			Тенге			-	748883	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23943	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6403	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15484	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5744	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	862	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1781	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			31468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7264	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3991743	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4484
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	756147	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Семенов Г.П.

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер В. Отопление и вентиляция

А К Т N 39 (Локальная смета 2-7-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Отопление												
1	E0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	29	197,2	15,96	5719	463	6139	1,21	35				
шт		181,24 2,52 5256	73	115,2	0,02	1								
2	E0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	100	67,96	0,5	6796	50	7782	0,44	44				
				67,46	0,09	6746	9	115,2	-	-				
		м												
3	C130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	507	-	2028	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
шт														
4	C130904-14	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	340	-	1360	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
шт														
5	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных	31	66,28	-	2055	-	952	0,14	4				
т.ч.		комплект												
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			26,65	-	826	-	115,2	-	-				
6	E0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	60	433,25	5,1	25995	306	4406	0,35	21				
т.ч.		отопления из стальных												
	п-1.25 К=1,15 и	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32		61,83	1,92	3710	115	115,2	0,01	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	мм								
		м								
7	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	110	354,25	5,1	38967	561	8078	0,35	39
т.ч.		отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		61,83	1,92	6801	211	115,2	0,01	1
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 25								
	К=1,25	мм								
		м								
8	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	35	275,25	5,1	9634	178	2570	0,35	12
т.ч.		отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		61,83	1,92	2164	67	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 20								
	К=1,25	мм								
		м								
9	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	35	186,81	0,09	6538	3	4232	0,77	27
		переплетов, радиаторов, труб,								
т.ч.		диаметром менее 50 мм и т.п.		127,93	0,03	4477	1	94,5	-	-
	п-1.25	белилами с добавлением								
	К=1,15 и	колера, количество окрасок 2								
	К=1,25	м2								
10	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	4,5	7,16	0,06	32	-	25	0,03	-
т.ч.		поверхностей комплексным								
	п-1.25	покрытием "Вектор" за два		6,88	0,03	31	-	81	-	-
	К=1,15 и	раза								
	К=1,25	м2								
	прим.									
11	Прайс	-Комплексное полиуретановое	1,35	922,56	-	1245	-	-	-	-
	стр.46	покрытие								
		"Вектор"/430.4,52.1,2:1,12:2,0		-	-	-	-	-	-	-
		877:1,02:1,06/								
шт										
12	Е0126-11-1	-Изоляция трубопроводов	45	141,7	41,16	6376	1852	3580	0,41	18
т.ч.		диаметром 89-133 мм матами								
	п-1.25	минераловатными прошивными в		73,02	15,36	3286	691	90	0,07	3
	К=1,15 и	обкладках, изделиями								
	К=1,25	минераловатными с								
		гофрированной структурой								
		толщиной 40 мм								
		м								
13	С11031-179	-Маты теплоизоляционные	0,163	10300	-	1679	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER, марка KIM AL								
	доп.вып.4	фольгированные		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	м3								
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
14	Ц0111-350-1	-Приборы и средства	31	198,71	-	6160	-	4248	1,03	32
		автоматизации, монтируемые на								
		техническом трубопроводе -		169,18	-	5245	-	81	-	-
		расходометр объемный,								
		скоростной, индукционный;								
		ротаметр, клапан								
		регулирующий; регулятор								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм								
шт										
15	СПрайс-Терморегулятор RA, D 20		31	3021,95	-	93680	-	-	-	-
	стр.	/32,59.195,35.1,2:1,12:2,0877:		---	---	---	---	---	---	---
		1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
16	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	2	531,66	50,52	1063	101	741	1,74	3
т.ч.		затворов, клапанов обратных,		---	---	---	---	---	---	
	п-1.25	кранов проходных на		301,16	20,28	602	41	115,2	0,09	-
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 25 мм								
		1шт								
17	СПрайс	-Клапан ручной	2	13538,03	-	27076	-	-	-	-
	стр.57	балансировавнный фланцевый		---	---	---	---	---	---	---
		MSV-F, Dy 25 мм с настройкой		-	-	-	-	-	-	-
		/146.195,35.1,2:1,12:2,0877:1,								
		02:1,06/								
шт										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		236405	3515			236
				----		---	---			---
				Тенге		39145	1208			6
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		6160	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	5245	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		4248	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	637	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		624	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11032	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		34
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	5882	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		15871	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	8487	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		2924	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		7837	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1176	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1422	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25131	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		53
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	9662	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		214373	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	26622	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		124144	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		30668	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4600	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14702	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			259744	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		177
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31222	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			295907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		263
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46766	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
		ВЕ1-ВЕ3, В1-В2								
18	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	9 отверст	351,78	236,02	3166	2124	1674	0,76	7
				115,76	90,94	1042	818	90	0,5	4
19	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	44 отверст	980,01	657,97	43120	28951	22798	2,07	91
				322,04	253,67	14170	11161	90	1,39	61
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			46286	31075			98
			----			---	---			---
			Тенге			15212	11980			66
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46286	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27191	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24472	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3671	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4246	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75004	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30862	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			75004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30862	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Индивидуальный тепловой пункт ИТП1								
20	Е0118-16-2	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2 1шт	12699,38	98,15	25399	196	1327	3,13	6
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			538,36	37,66	1077	75	115,2	0,18	-
21	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	7 1шт	531,66	50,52	3722	354	2592	1,74	12
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			301,16	20,28	2108	142	115,2	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-		
шт										
23	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500	-	7000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
24	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	285	-	2280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
25	С130901-64	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	888	-	2664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
26	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	7	531,66	50,52	3722	354	2592	1,74	12
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			301,16	20,28	2108	142	115,2	0,09	1
		1шт								
27	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507	-	1014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
28	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	5	408	-	2040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
29	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	5	531,66	50,52	2658	253	1851	1,74	9
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			301,16	20,28	1506	101	115,2	0,09	-
		1шт								
30	СПрайс стр.50	-Клапаны обратные чугунные подъемные фланцевые 16кч9п для воды, Ру 25 МПа, Dy 32 мм /8410:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	3326,62	-	3327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
31	С130901-64	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	888	-	3552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
32	Ц0111-350-3	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан	1	544,92	1,63	545	2	398	3,09	3
				491,31	-	491	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм								
шт										
33	Прайс стр.53	-Одноканальный цифровой регулятор температуры с таймером 220В /385.195,35.1,2:1,12:2,0877:1, 02:1,06/	1	35699,59	-	35700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
34	Прайс стр.54	-Одноканальный цифровой регулятор температуры с клеммной панелью для настенного монтажа/55.195,35.1,2:1,12:2,0 877:1,02:1,06/	1	5099,94	-	5100	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
шт										
35	Прайс стр.54	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT /52.195,35.1,2:1,12:2,0877:1,0 2:1,06/	1	4821,76	-	4822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
36	Прайс стр.61	-Проходной регулирующий клапан VB2, d 20мм /308.195,35.1,2:1,12:2,0877:1, 02:1,06/	1	28559,67	-	28560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
37	Прайс стр.62	-Электропривод регулирующего клапана AMV 30 /619.195,35.1,2:1,12:2,0877:1, 02:1,06/	1	57397,52	-	57398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
38	Прайс стр.61	-Датчик температуры поверхностный ESMU /55,5.195,35.1,2:1,12:2,0877:1 ,02:1,06/	1	5146,3	-	5146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
39	Ц0107-218-1	-Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	1	6073,68	399,64	6074	400	3836	27,81	28
				4705,04	30,18	4705	30	81	0,18	-
шт										
40	Прайс стр.44	-Насос циркуляционный MAGNA 25-120 FN, 1x230 В /501,6.195,35.1,06:1,12:2,0877 :1,02/	1	43550,24	-	43550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт										
41	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	1	531,66	50,52	532	51	370	1,74	2
т.ч.		затворов, клапанов обратных,								
	п-1.25	кранов проходных на		301,16	20,28	301	20	115,2	0,09	-
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 25 мм								
		1шт								
42	СПрайс	-Клапаны обратные чугунные	1	3326,62	-	3327	-	-	-	-
	стр.50	подъемные фланцевые 16кч9п								
		для воды, Ру 25 МПа, Dy 20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		/8410:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
шт										
43	Е0118-22-3	-Установка манометров с	9	74,28	2,02	669	18	691	0,37	3
т.ч.		трехходовым краном и								
	п-1.25	трубкой-сифоном		66,63	-	600	-	115,2	-	-
	К=1,15 и	комплект								
	К=1,25									
44	СПрайс-Манометр МПЗ-У		9	3322,67	-	29904	-	-	-	-
	стр.79	/8400:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
шт		- - -	-	-	-	-				
45	СПрайс-Отборное устройство 3кч-274		10	712	-	7120	-	-	-	-
	стр.51	10-90								
		/1800:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
46	Е0118-22-4	-Установка термометров в	3	72,96	-	219	-	221	0,37	1
т.ч.		оправе прямых или угловых								
	п-1.25	комплект		63,96	-	192	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
47	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	3	352	-	1056	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов	8	143,27	18,18	1146	145	1158	0,66	5
т.ч.		отопления и водоснабжения из								
	п-1.25	стальных электросварных труб		118,86	6,81	951	54	115,2	0,03	-
	К=1,15 и	диам. до 40 мм								
	К=1,25	м								
49	С130806-56	-Трубы электросварные	4,02	63	-	253	-	-	-	-
	Изм. и	прямошовные со снятой фаской								
	доп.вып.9	/ГОСТ 10704-91/ из стали		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм								
	02-04-2002	м								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
50	С130806-60	-Трубы электросварные	4,02	160	-	643	-	-	-	-
	Изм. и	прямошовные со снятой фаской								
	доп.вып.9	/ГОСТ 10704-91/ из стали		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм								
	02-04-2002	м								
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
51	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов	20	646,27	18,18	12925	364	2896	0,66	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		отопления и водоснабжения из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	стальных электросварных труб диам. 50 мм м		118,86	6,81	2377	136	115,2	0,03	1
52	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг - - -	64	200	-	12800	-	-	-	-
53	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	4,4	7,16	0,06	31	-	25	0,03	-
т.ч.		поверхностей комплексным								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	покрытием "Вектор" за два раза м2		6,88	0,03	30	-	81	-	-
54	Прайс стр.46	-Комплексное полиуретановое покрытие "Вектор"/430.4,52.1,2:1,12:2,0 877:1,02:1,06/ шт	1,32	922,56	-	1218	-	-	-	-
55	Е0126-11-1	-Изоляция трубопроводов	28	141,7	41,16	3968	1153	2227	0,41	11
т.ч.		диаметром 89-133 мм матами								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм м		73,02	15,36	2045	430	90	0,07	2
56	С11031-179	-Маты теплоизоляционные	1,12	10300	-	11536	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	345376	3288		106
	Тенге	18491	1132		5
Стоимость оборудования -	Тенге	43550	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	43550	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	6619	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5227	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4233	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	635	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	651	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	11503	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	33
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5862	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16753	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2505	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12754	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2252	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	338	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1140	-	-		-
	ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20145	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2843	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			278455	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11891	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			227464	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2055	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17529	-	-		-
	ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			309683	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13946	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			384881	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22651	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			628067	37878			440
			Тенге			72847	14320			77
		Стоимость оборудования -	Тенге			43550	-	-		-
	ВСЕГО,	Стоимость оборудования -	Тенге			43550	-	-	-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			12779	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10471	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1272	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1276	-	-		-
	ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге			22536	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11743	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78911	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38183	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15678	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34561	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5184	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6808	-	-		-
	ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			120280	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		243
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	43367	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			492828	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38513	-		-

ИИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 010840004243 г. Аркалык, ул. [illegible]
регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0004554, от 04.09.2012
[illegible] KZ12319M0100000393716, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX
[illegible] (работ, услуг). Договор№49 от 28.09.2013

953

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) 10 599320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			351608	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			44367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6655	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32232	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			569427	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		250
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45168	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			755792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		561
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	100279	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: Левдиян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Семенов Г.П.

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер В. Отопление и вентиляция

А К Т N 40 (Локальная смета 2-7-3кор.№1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Отопление												
1	Е0118-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных радиаторов	41,05	250,57	23,26	10287	955	5712	0,68	28				
		1кВт		112,04	8,72	4600	358	115,2	0,04	2				
2	СПрайс-лист	-Радиаторы алюминиевые секционные	255	654,48	-	166892	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			177179	955			28				
			Тенге			4600	358			2				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			177179	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4958	-		-				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			166892	-	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			5712	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	857	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10973	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			193865	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5815	-		-				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			193865	-	-		-				

251

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

2

599330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5815	-		33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			177179	955			28

			Тенге			4600	358			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			177179	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4958	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			166892	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5712	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	857	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10973	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			193865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5815	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			193865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5815	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Сдал: Овна[illegible] Т.Н.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: М.П.

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер В. Электромонтажные работы

А К Т N 41 (Локальная смета 2-7-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	36	9,32	0,23	336	8	320	0,06	2
		шт		9,09	0,05	327	2	97,2	-	-
2	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	35	8,42	-	295	-	286	0,06	2
		шт		8,42	-	295	-	97,2	-	-
3	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	600	3,69	-	2214	-	2152	0,03	15
		м		3,69	-	2214	-	97,2	-	-
4	Ц0108-102-1	-Демонтаж распределительных шитов	4	831	149,1	3324	596	2717	3,9	16
		шкаф		681,9	33	2728	132	95	0,19	1
5	Е0121-23-1	-Демонтаж вводно-распределительных устройств	1	621	-	621	-	394	2,09	2
		шкаф		364,5	-	365	-	108	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6789	605			37
			Тенге			5928	134			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6789	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6062	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5869	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	880	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			13417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6942	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6942	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Кабели и провода								
6	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб	12	40,46	-	486	-	353	0,19	2
	т.ч.	диам. до 25 мм в готовые								
	п-1.25	борозды		30,28	-	363	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
7	Е0121-3-3	-Прокладка полиэтиленовых труб	25	58,83	-	1471	-	811	0,21	5
	т.ч.	диам. до 50 мм в готовые								
	п-1.25	борозды		33,38	-	835	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
8	С130804-1	-Трубы винипластовые	16,75	650	-	10888	-	-	-	-
	Изм. и	кг								
	доп.вып.4			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
9	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный	1,5	114,4	7,8	172	12	63	0,29	-
		диаметр до 48 мм								
		м		48,8	0,5	73	1	85,5	-	-
10	Ц0108-411-2	-Металлический рукав, наружный	3	121,8	8,2	365	25	129	0,3	1
		диаметр до 60 мм								
		1м		49,7	0,7	149	2	85,5	-	-
11	СПрайс	-Металлорукав диам. 25 мм	1,5	54,19	-	81	-	-	-	-
	стр.114	/137:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс	-Металлорукав диам. 50 мм	3	111,15	-	333	-	-	-	-
	стр.114	/281:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
		м		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0121-9-3	-Прокладка провода сечением до	197,5	23,5	-	4641	-	3998	0,13	26
	т.ч.	10 мм2 в пустотах перекрытий								
	п-1.25	или перегородок		20,83	-	4113	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
14	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для	193,5	113,54	73,85	21970	14290	11806	0,26	51
		устройства электропроводки в								
		кирпичных стенах		39,69	28,1	7680	5437	90	0,15	30
		м								
15	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода	181	30,63	-	5544	-	5007	0,17	32
	т.ч.	сечением до 10 мм2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		28,46	-	5152	-	97,2	-	-
16	Е0121-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2 м	12,5	30,63 28,46	- -	383 356	- -	346 97,2	0,17 -	2 -
17	Е0121-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	10	118,83 93,93	14,35 9,03	1188 939	143 90	1001 97,2	0,58 0,04	6 -
18	Е0121-4-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 м	19,75	25,18 20,47	3,6 2,05	497 404	71 40	432 97,2	0,13 0,01	2 -
19	Е0121-4-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2 м	28	26,97 20,68	4,33 2,36	755 579	121 66	627 97,2	0,13 0,01	4 -
20	СПрайс стр.90	-Провод ПУНП 3х2,5 мм2 /164:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м	56,65	64,87 -	- -	3675 -	- -	- -	- -	- -
21	СПрайс стр.90	-Провод ПУНП 3х1,5 мм2 /102:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м	218,88	40,35 -	- -	8831 -	- -	- -	- -	- -
22	СПрайс стр.90	-Провод ПУНП 2х1,5 мм2 /69:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м	64,38	27,29 -	- -	1757 -	- -	- -	- -	- -
23	СПрайс стр.90	-Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 /176:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м	49,47	69,62 -	- -	3444 -	- -	- -	- -	- -
24	СПрайс стр.90	-Кабель ВВГнг 5х2,5 мм2 /289:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м	5,1	114,32 -	- -	583 -	- -	- -	- -	- -
25	СПрайс стр.90	-Кабель ВВГнг 5х6 мм2 /657:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м	33,66	259,88 -	- -	8748 -	- -	- -	- -	- -
26	СПрайс стр.90	-Кабель ВВГнг 5х10 мм2 /1113:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м	34,68	440,25 -	- -	15268 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге ---- Тенге			91080 20644	14662 5637			131 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			58222	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13163	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42720	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1915	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4259	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			75250	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15078	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21970	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13117	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1771	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2027	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14888	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10888	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10888	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			653	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11541	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			122593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29967	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Заземление и молниезащита								
27	Ц0108-545-1-	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	1	843,5	19,5	844	20	412	3	3
				479	2,3	479	2	85,5	0,01	-
			шт							
28	СПрайс стр.142	Главная заземляющая шина ГЗЖ-21-10 /4698.5,07.1,2:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1	11306,03	-	11306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
29	Ц0108-472-8-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	25	84,6	2,8	2115	70	697	0,17	4
				32,4	0,2	810	5	85,5	-	-
			м							
30	Ц0108-472-9-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	6	93,5	3,1	561	19	168	0,18	1
				32,4	0,3	194	2	85,5	-	-
			м							
31	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 15 мм	4	330,1	24,1	1320	96	405	0,7	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		116	2,5	464	10	85,5	0,01	-
32	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 100 мм2	21,5	61,9	3,3	1331	71	430	0,14	3
				23	0,4	495	9	85,5	-	-
		м								
33	СПрайс стр.143	-Держатель коньковый регулируемый /270.5,07.1,2:2,0877:1,02:1,06 /	25	727,74	-	18194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	СПрайс стр.144	-Клеммный зажим /160.5,07.1,2:2,0877:1,02:1,06 /	2	431,26	-	863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	СПрайс стр.145	-Крестовый зажим /350.5,07.1,2:2,0877:1,02:1,06 /	2	943,37	-	1887	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	СПрайс стр.144	-Зажим для присоединения проводника к водостоку /360.5,07.1,2:2,0877:1,02:1,06 /	2	970,33	-	1941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	СПрайс стр.144	-Зажим для присоединения круглого проводника к водосточному желобу /170.5,07.1,2:2,0877:1,02:1,06 /	2	458,21	-	916	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
38	СПрайс стр.144	-Зажим для соединения круглых проводников в различных положениях /160.5,07.1,2:2,0877:1,02:1,06 /	5	350,4	-	1752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0002	149300	-	24	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			43053	275			14
			Тенге			2442	28			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17477	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2470	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11306	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2112	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	317	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1175	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			20764	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2786	-		-

245

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

6

599340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25576	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25576	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1535	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27111	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			47874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2786	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			140922	15542			182
			Тенге			29014	5799			32
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			82488	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21695	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54026	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20748	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3112	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6194	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			109431	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24807	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47546	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13117	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25576	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1771	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3561	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62913	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14888	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10888	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10888	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			653	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11541	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			183885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		230
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39695	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Сдал: Овчинина Г.Н.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Семенов Г.П.

Поставщик: ТОО Сыл

ЗАКАЗЧИК : КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата* Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В),находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

АКТ №4
выполненных работ
за октябрь 2013 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком, Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		180	06.06.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В)	399 613 740	399 613 740	151 611 955							16 244 138	151 611 955

Всего к оплате : 151 611 955 (Сто пятьдесят один миллион шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) тенге

ЗАКАЗЧИК: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овланян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

58

ФОРМА 1

Заказчик :КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор :№180 от 06.06.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9 (октябоь 2013г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Литер А.Общестроительные работы	- 84045	-	-	- 84045
2.	2-1-3доп.№1	-Литер А.Электромонтажные работы	224483	-	-	224483
3.	2-2-1	-Литер А1.Общестроительные работы	3038232	-	-	3038232
4.	2-2-1кор.№1	-Литер А1.Общестроительные работы	1629584	-	-	1629584
5.	2-2-2	-Литер А1.Водопровод и канализация	1489040	-	-	1489040
6.	2-2-3	-Литер А1.Отопление и вентиляция	65251	-	-	65251
7.	2-2-4	-Литер А1.Электромонтажные работы	7556751	176434	-	7733185
8.	2-3-1	-Литер А2.Общестроительные работы	5003445	-	-	5003445
9.	2-3-1кор.№1	-Литер А2.Общестроительные работы	1493269	-	-	1493269
10.	2-3-2	-Литер А2.Водопровод и канализация	1606511	-	-	1606511
11.	2-3-3	-Литер А2.Отопление и вентиляция	69783	-	-	69783
12.	2-3-4	-Литер А2.Электромонтажные работы	6880540	348812	-	7229352
13.	2-4-1	-Литер А6.Общестроительные работы	- 590148	-	-	- 590148
14.	2-4-1кор.№1	-Литер А6.Общестроительные работы	755585	-	-	755585
15.	2-4-2доп.№1	-Литер А6.Водопровод и канализация	45879	-	-	45879
16.	2-6-1кор.№1	-Литер М.Общестроительные работы	53871	-	-	53871
17.	2-6-3кор.№1	-Литер М.Отопление и вентиляция	- 6093	-	-	- 6093
18.	2-7-1кор.№1	-Литер В.Общестроительные работы	143113	-	-	143113
19.	2-8	-Технологическое оборудование	482891	30911462	-	31394353
		Всего по главе	29857942	31436708	-	61294650
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	29857942	31436708	-	61294650

Поставщик: ТОО Сыл

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) - 2 - 598700

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
20.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	812136	-	-	812136
21.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	121820	-	-	121820
		Всего по главе	812136	-	-	812136
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	30670078	31436708	-	62106786
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
22.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	674742	-	-	674742
23.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	306701	306701
24.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	122680	122680
25.	СН РК 8.02-05-2002	-	-	-	-	-
		Всего по главе	674742	-	429381	1104123
26.		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	31344820	31436708	429381	63210909
		-В том числе возвратные суммы	121820	-	-	121820
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	31344820	31436708	429381	63210909
27.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	70010172	70215408	959043	141184623
28.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах	272092	-	-	272092
29.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	2823692	2823692
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	70010172	70215408	3782736	144008316
30.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	17280998	17280998
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	70010172	70215408	21063734	161289314

[illegible] 9 677 359 тенге

К оплате 151 611 955 тенге [illegible] 4 138 тенге

Принял: Шуменбаев С.К.

Сдал: [illegible]анян Г.Н.

Главный врач [illegible] «Костанайская городская больница»
Управления [illegible]здравоохранения акимата Костанайской области

[illegible]тор ТОО «Сыл»

Технадзор: Семенов Г.П.

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А. Общестроительный работы

А К Т N 42 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дефектная ведомость								
1	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит + демонтаж м2	150,61	-257,37	-1,77	-38762	-266	-40526	-1,41	-212
				-255,6	-0,66	-38496	-100	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		-38762	-266			-212
				Тенге		-38496	-100			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-38762	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	-38596	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		-40526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-6079	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-4757	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-84045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-233
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-44675	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		-84045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-233
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-44675	-		-

Счет-фактура № 51 от 24 октября 2013 г.

540

Поставщик: ТОО Сыл

Адрес и номер свидетельства налогоплательщика поставщика: БИН: 010640004243, г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, д. 72,Свидетельство

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

2 599530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-38762	-266			-212
			Тенге			-38496	-100			-
		Стоимость общестроительных работ -								
		Всего заработная плата -	Тенге			-38762	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	-38596	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-40526	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-20
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-6079	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-4757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-84045	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-233
			Тенге			-	-44675	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-84045	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-233
			Тенге			-	-44675	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Ованесян Г.Н.

Директор АТОО «Сыл»

536

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А. Электромонтажные работы. Дополнительные работы

А К Т N 43 (Локальная смета 2-1-3 доп.№1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	E0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	33	29,35	2,8	969	92	866	0,18	6		
		шт		26,55	0,45	876	15	97,2	-	-		
2	E0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	9	9,32	0,23	84	2	80	0,06	1		
		шт		9,09	0,05	82	-	97,2	-	-		
3	E0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	38	8,42	-	320	-	311	0,06	2		
		шт		8,42	-	320	-	97,2	-	-		
4	E0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	480	3,69	-	1771	-	1722	0,03	12		
		м		3,69	-	1771	-	97,2	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3144	94			21		
			Тенге			3049	15			-		
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3144	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3064	-		-		
		Накладные расходы -	Тенге			2979	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	447	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			367	-	-		-		
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6490	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3511	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3511	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование								
5	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп	9	197,28	71,95	1775	648	1267	0,63	6
	т.ч.	накаливания с подвесом на								
	п-1.25	крючках для помещений с		99,88	44,92	899	404	97,2	0,2	2
	К=1,15 и	нормальными условиями среды								
	К=1,25	шт								
6	СПрайс	-Светильник потолочный	9	356	-	3204	-	-	-	-
	стр.95	НПО22-1х60								
		/900:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух	33	283,46	81,7	9354	2696	6975	1,09	36
	т.ч.	люминесцентных ламп								
	п-1.25	устанавливаемых на штырях		174,4	43,07	5755	1421	97,2	0,2	6
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
8	СПрайс	-Светильник ЛПО50-2х40/	33	988,1	-	32607	-	-	-	-
	стр.118	IP20/2498:1,12:2,0877:1,02:1,0								
		6/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С151706-80	-Лампы ртутные низкого	66	101	-	6666	-	-	-	-
		давления /ГОСТ 6825-74/, тип								
		ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36,		-	-	-	-	-	-	-
		ЛХБ36								
		шт								
10	СПрайс	-Стартер ST 111 10ER	66	16,61	-	1096	-	-	-	-
	стр.94	/42:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			54703	3344			42
			Тенге			6654	1825			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			54703	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8479	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43574	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1236	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3777	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			66722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9716	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			66722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9716	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия								
11	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	38	37,55	-	1427	-	1387	0,24	9
				37,55	-	1427	-	97,2	-	-
		шт								
12	СПрайс стр.119	-Выключатель двухклавишный С56-124 /216:1,12:2,0877:1,06:1,02/	4	85,44	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	СПрайс стр.119	-Выключатель одноклавишный С16-122 /176:1,12:2,0877:1,06:1,02/	12	69,62	-	835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	СПрайс стр.119	-Одноместная розетка РС16-227 /157:1,12:2,0877:1,06:1,02/	22	62,1	-	1366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	СПрайс стр.122	-Коробка КМ-212 /252:1,12:2,0877:1,06:1,02/	16	99,68	-	1595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5565	-			9
			Тенге			1427	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5565	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1427	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4138	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1387	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	208	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			417	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1635	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1635	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Кабели и провода								
16	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	480	113,54	73,85	54499	35448	29285	0,26	126
				39,69	28,1	19051	13488	90	0,15	74
		м								
17	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	480	30,63	-	14704	-	13279	0,17	84
		м		28,46	-	13662	-	97,2	-	-
18	СПрайс стр.90	-Провод ПУНП 3х2,5 мм2 /164:1,12:2,0877:1,06:1,02/	164,8	64,87	-	10691	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СПрайс стр.90	-Провод ПУНП 3х1,5 мм2 /102:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м	329,6	40,35 -	- -	13298 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			93192	35448			210
			---- Тенге			--- 32713	--- 13488			--- 74
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			38693	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13662	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23989	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1992	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			55090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15654	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54499	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32539	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4393	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5027	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36932	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			143902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		305
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52586	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			156604	38886			281
			---- Тенге			--- 43843	--- 15329			--- 82
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			102105	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26633	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			71701	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3883	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7680	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			135671	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		177
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30516	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54499	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32539	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4393	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5027	-	-		-

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010640004243, г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, д. 72.Свидетельство о постановке на

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

5 599390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36932	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ				224483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67448	-		-

Принял:

Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор

Семенов Г.П.

Сдал:

Овчинникова Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

585

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А1. Общестроительные работы

А К Т N 44 (Локальная смета 2-2-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дефектная ведомость								
1	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	24	215,57	21,24	5174	510	5123	1,29	31
		шт		194,33	3,31	4664	79	108	0,03	1
2	Е0156-3-1	-Снятие подоконных досок железобетонных	24	418,31	26,36	10039	633	10268	2,76	66
		м2		391,95	4,19	9407	101	108	0,03	1
3	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	320,85	30,15	1283	121	1268	1,96	8
		шт		290,7	2,9	1163	12	108	0,19	1
4	Е0159-6-2	-Разборка деревянных поручней с закруглением	56	25,44	0,1	1425	6	1534	0,18	10
		м		25,34	0,02	1419	1	108	-	-
5	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	56	74,17	4,98	4154	279	3174	0,47	26
		м		69,19	0,79	3875	44	81	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			22075	1547			141
			Тенге			20527	237			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22075	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20764	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3205	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2607	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23969	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			46048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		154
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23969	-		-

РАЗДЕЛ 2. Стены, перегородки, проемы

		Перегородки								
6	Е0155-1-1	-Разборка перегородок из ДСП по деревянному каркасу	5,2	190,73	28,53	992	148	937	1,14	6
		м2		162,2	4,64	843	24	108	0,04	-
7	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	4,8	1479,99	42,96	7104	206	1190	1,39	7
		м2		217,35	16,09	1043	77	106,2	0,08	-
8	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	16,7	331,99	5,08	5544	85	2482	0,85	14
		м2		156,03	1,21	2606	20	94,5	0,06	1
		Крепление перегородки к стене, к плите перекрытия								
9	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0271	99034,93	380,3	2686	10	978	227,7	6
		1т		38036,25	143,44	1032	4	94,5	0,7	-
10	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0165	99034,93	380,3	1634	6	595	227,7	4
		1т		38036,25	143,44	628	2	94,5	0,7	-
		Узел 1 (л. АС-26)								
11	Е0146-4-3	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,1495	38982,42	477,54	5829	71	4495	186,17	28
				29882,25	180	4468	27	100	0,88	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,1495	154400 -	- -	23086 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 т	4,51	183,08 124,2	0,09 0,02	825 560	- -	529 94,5	0,74 -	3 -
14	Е0146-33-5	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках м2	0,091	26157,91 11245,5	332,71 126	2380 1023	30 11	1035 100	75,22 0,61	7 -
15	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м3	10,78	229,85 84,79	4,29 1,64	2478 914	46 18	880 94,5	0,52 0,01	6 -
16	Е0115-158-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	10,78	13,84 11,78	2,06 0,79	149 127	22 8	128 94,5	0,07 -	1 -
17	СПрайс стр.8	-Краска "Alina Fassade" /920:3:2,0877:1,12:1,02:1,06/ кг	3,23	121,3 -	- -	392 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге ---- Тенге			53099 13244	627 192			81 2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30013	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	13436	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			392	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13250	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1987	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2596	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45859	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		90
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	15424	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23086	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23086	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1385	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24471	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			70330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		90
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15424	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Перемычки								
18	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	5	128,52	83,04	643	415	361	0,17	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		27,43	29,81	137	149	126	0,13	1
19	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,165	26900	-	4439	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5081	415			1
			Тенге			137	149			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5081	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	286	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			361	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			327	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	340	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	340	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Окна, двери								
		Двери								
20	E0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	9,66	390,51	103,92	3772	1004	2046	0,92	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		159,65	36,46	1542	352	108	0,15	1
21	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	6,3	4010	-	25263	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
22	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	-	14280	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
23	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380	-	5520	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	4	77,9	-	312	-	330	0,39	2
		шт		76,46	-	306	-	108	-	-
25	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844	-	3376	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		52523	1004			10
				Тенге		1848	352			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		52523	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2200	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		48439	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	356	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3294	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		58193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		13
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2557	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		58193	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		13
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2557	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы								
		Ограждения лоджий								
26	Е0113-44-7	-Очистка от ржавчины металлических поверхностей	183,2	-69,86	-	-12799	-	-10367	-0,39	-72
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м2		-69,86	-	-12799	-	81	-	-
27	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	183,2	-22,68	-0,06	-4155	-11	-995	-0,03	-6
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м2		-6,68	-0,03	-1224	-5	81	-	-
28	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	183,2	-183,08	-0,09	-33540	-16	-21506	-0,74	-136
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		м2		-124,2	-0,02	-22753	-5	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		-50494	-27			-214
				Тенге		-36776	-9			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-50494	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	-36785	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		-32869	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-4930	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5002	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-88364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-230
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-41716	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-88364	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-230
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-41716	-		-

РАЗДЕЛ 6. Полы

Полы 1-го этажа

		Тип 1								
29	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	47,75	339,73	14,65	16222	700	10726	1,22	58
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	9427	262	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
30	C11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	48,7	1350	-	65752	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Тип 2								
31	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	79,6	339,73	14,65	27042	1166	17881	1,22	97
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	15716	437	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
32	C11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	81,19	1350	-	109609	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Тип 3								
33	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	44,9	1482,13	14,65	66548	658	10086	1,22	55
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	8865	246	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
		Тип 4								
34	E0111-36-2	-Устройство покрытий из	311,8	1030,1	6,13	321184	1910	24019	0,44	137
	т.ч.	линолеума на мастике КН-2								
	п-1.25	м2		67,28	2,31	20976	721	110,7	0,01	4
	К=1,15 и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
					Полы 2-го этажа					
		Тип 2								
35	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	91,05	339,73	14,65	30932	1334	20453	1,22	111
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	17976	500	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
36	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	92,87	1350	-	125376	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Тип 3								
37	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	22,4	1482,13	14,65	33200	328	5032	1,22	27
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	4422	123	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
		Тип 4								
38	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	271	1030,1	6,13	279156	1660	20876	0,44	119
	т.ч.	линолеума на мастике КН-2		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		67,28	2,31	18232	627	110,7	0,01	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
					Полы 3-го этажа					
		Тип 2								
39	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	220,3	339,73	14,65	74842	3227	49486	1,22	269
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	43494	1209	110,7	0,03	6
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
40	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	224,71	1350	-	303353	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Тип 3								
41	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	21,4	1482,13	14,65	31718	314	4807	1,22	26
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	4225	117	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
		Тип 4								
42	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	208,5	1030,1	6,13	214775	1277	16061	0,44	92
	т.ч.	линолеума на мастике КН-2		---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		67,28	2,31	14027	482	110,7	0,01	2
					Полы 4-го этажа					
		Тип 2								
43	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов м2	194,45	339,73 --- 197,43	14,65 --- 5,49	66060 --- 38391	2849 --- 1067	43680 --- 110,7	1,22 --- 0,03	237 --- 5
44	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	198,34	1350 --- -	- --- -	267758 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		Тип 3								
45	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	26,45	1482,13 --- 197,43	14,65 --- 5,49	39202 --- 5222	387 --- 145	5942 --- 110,7	1,22 --- 0,03	32 --- 1
		Тип 4								
46	Е0111-36-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 м2	248,3	1030,1 --- 67,28	6,13 --- 2,31	255773 --- 16704	1521 --- 574	19127 --- 110,7	0,44 --- 0,01	109 --- 3
47	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных м	1193,9	125,78 --- 18,61	0,2 --- 0,09	150166 --- 22215	239 --- 104	24708 --- 110,7	0,1 --- -	123 --- -
48	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных + порожки алюминиевые 1м	124,1	25,02 --- 21,89	0,33 --- 0,05	3105 --- 2717	41 --- 6	3014 --- 110,7	0,14 --- -	18 --- -
49	СПрайс стр.5	-Порожки алюминиевые /400:0,9:2,0877:1,12:1,02:1,06 / м	124,1	175,8 --- -	- --- -	21817 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге --- Тенге	2503590 --- 242609	17610 --- 6621			1510 --- 32
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2503590	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	249230	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	893665	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	275898	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		138

Поставщик: ТОО Сыл
БИН и адрес места нахождения поставщика БИН: 010640004243, г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, д. 72.Свидетельство
НДС серия 39001 № 0004554 от 04.09.2012
в банке АО "БТА Банк", БИК АВКZKZKX
№180 от 06.06.2013г

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

9 599480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41385	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			166769	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2946257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1680
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	290615	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2946257	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		1680
			Тенге			-	290615	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ								
			Тенге			2585874	21176			1530
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			241589	7543			39
		Всего заработная плата -								
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2562788	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	249131	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			942496	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			280383	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		140
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	42057	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			170590	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			3013761	-	-		-
			Тенге			-	-	-		1709
		Стоимость металломонтажных работ -				-	291189	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23086	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23086	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1385	-	-		-
			Тенге			24471	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3038232	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	291189	-		1709

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор Семенов Г.П.

Сдал: Сенатин Г.Н.
Директор «Сыл»

520

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А1. Общестроительный работы

А К Т N 45 (Локальная смета 2-2-1кор.№1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Дефектная ведомость												
1	E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах(каб.№1) шт	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1				
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-				
2	E0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок м3	0,6047	2719,44	399,69	1644	242	1530	15,88	10				
				2319,75	63	1403	38	106,2	0,54	-				
3	E0157-2-7	-Разборка покрытия подоконников из керамических плиток 1м2	15,05	116,63	10,56	1755	159	1795	0,7	11				
				106,07	1,67	1596	25	110,7	0,01	-				
		Стены, перегородки, проемы												
4	E0110-88-3	-Демонтаж перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией(каб.№17) м2	18,2	268,52	11,12	4888	202	5714	1,54	28				
				257,4	4,19	4686	76	120	0,02	-				
		Заделка проемов												
5	E0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3	0,7866	13913,83	154,03	10945	121	1666	14,63	12				
				2295	58,5	1805	46	90	0,28	-				
6	E0108-7-5	-Кладка перегородок	4,84	1479,99	42,96	7159	208	1199	1,39	7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2		217,35	16,09	1051	78	106,2	0,08	-
7	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	4,84	331,99 156,03	5,08 1,21	1606 755	25 6	719 94,5	0,85 0,06	4 -
8	Е0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас(в т.ч. венткороба) м2	55,92	917,68 256,29	6,06 1,76	51315 14331	339 99	13636 94,5	1,48 0,01	83 -
9	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E м3	0,4838	4518 -	- -	2186 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	25,35	1112,25 1066,05	36,06 12,69	28194 27022	914 322	22149 81	5,73 0,05	145 1
11	СПрайс	-Перегородка из алюминиевого профиля 3,02х2,67 с двухпольной дверью 2,1х1,51 на 1-ом этаже шт	1	89583,93 -	- -	89584 -	- -	- -	- -	- -
12	СПрайс	-Перегородка из алюминиевого профиля 3,02х2,77 с двухпольной дверью 2,1х1,51 на 2-ом этаже шт	1	90767,05 -	- -	90767 -	- -	- -	- -	- -
13	СПрайс	-Перегородка из алюминиевого профиля 3,22х2,77 с двухпольной дверью 2,1х1,51 на 2-ом этаже шт	1	92863,4 -	- -	92863 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окна								
14	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	2,26	510,22	23,76	1153	54	630	1,5	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		250,39	7,73	566	17	108	0,04	-
15	СПрайс	-Раздаточное окно на 1-ом этаже 0,54х0,85	1	4658,55	-	4659	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс	-Раздаточное окно на 2-ом этаже 0,66х0,61	1	4658,55	-	4659	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс	-Раздаточное окно на 3-ем этаже 0,54х0,97	1	6056,12	-	6056	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс	-Раздаточное окно на 4-ом этаже 0,54х0,97	1	6056,12	-	6056	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах без кронштейнов(на 2,3,4 этажах)	30,1	292,2	0,47	8795	14	819	0,16	5
		м		25,09	0,09	755	3	108	-	-
20	С12061-197	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	30,1	4100	-	123410	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
		Отделочные работы								
		Стены								
21	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	775,1	167,5	2,35	129830	1821	66614	0,54	417
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		90,05	0,9	69794	698	94,5	-	3
22	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (толщиной 30 мм)	519,13	414,06	4,23	214953	2197	66449	0,75	388
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		134,55	0,9	69849	467	94,5	0,06	33
		Ограждения								
23	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	56	105,81	7,36	5925	412	6021	0,48	27
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		82,55	2,79	4623	156	126	0,01	1
24	СПрайс	-Поручни из нержавеющей стали	56	7579,39	-	424446	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пм		-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс	-Пожарные винты из ламината	10	3512,4	-	35124	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1368189	6729			1140
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			198431	2034			81
		Всего заработная плата -	Тенге			1319985	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	173121	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			679809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Ф. -	чел.-ч			167007	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Ф. -	Тенге			-	-	-		84
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			-	25051	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49209	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1574222	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		1117
		Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге			-	198172	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			28194	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	27344	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Ф. -	чел.-ч			22149	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Ф. -	Тенге			-	-	-		11
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			-	5522	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге			3022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			51343	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		158
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	60666	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1623584	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		1270
						-	228838	-		-

Составил: Шумилова С.Х.

Согл.:

Главный врач [illegible] городская больница
Управления [illegible] Костанайской области

Технадзор: Сминков Г.Е.

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В).Литер А1. Водопровод и канализация

А К Т N 46 (Локальная смета 2-2-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0165-17-1	-Смена раковины /умывальника/ компл	102	382,92	6,85	39058	699	42431	2,12	216
				360	1,1	36720	112	115,2	0,01	1
2	C131101-70	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550x500x150 мм комплект	94	5470	-	514180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	C131101-74	-Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 650x590x180 мм комплект	8	9570	-	76560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	E0165-17-2	-Смена мойки стальной компл	11	643,29	10,72	7076	118	7835	3,35	37
				616,5	1,78	6782	20	115,2	0,02	-
5	C131101-25	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500x500x198 мм шт	11	1370	-	15070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0165-17-3	-Смена унитаза с бачком	25	899,5	14,95	22488	374	22366	4,6	115
компл										
				774	2,61	19350	65	115,2	0,02	1
7	С131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без	25	5020	-	125500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
цельноотлитой полочки										
шт										
8	С131101-8	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно	25	3470	-	86750	-	-	-	-
устанавливаемые на унитазы		-	-	-	-	-	-	-		
компл										
9	Е0165-12-5	-Смена поддонов душевых	2	626,27	2,03	1253	4	1256	3,14	6
компл										
				544,5	0,45	1089	1	115,2	-	-
10	С131101-37	-Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	2	3950	-	7900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
11	Е0165-17-4	-Смена ванны чугунной	9	1017,8	51,67	9160	465	9957	5,88	53
компл										
				951,75	8,62	8566	78	115,2	0,07	1
12	С131101-15	-Ванны чугунные эмалированные	9	13100	-	117900	-	-	-	-
прямобортные, ГОСТ 1154-80,										
		марка ВЧМ1- 1500 мм		-	-	-	-	-	-	-
компл										
13	Е0165-15-1	-Смена смесителя	113	343,11	0,53	38771	60	44239	1,94	219
компл										
				339,75	0,09	38392	10	115,2	-	-
14	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения,	113	1430	-	161590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
центральные, с аэратором										
компл										
15	Е0116-14-1	-Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	45	121,88	4,88	5484	219	6844	0,66	30
				117	1,83	5265	82	128	0,01	-
		м								
16	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	45	439,78	12,19	19790	549	17111	1,64	74
				292,5	4,57	13163	206	128	0,02	1
		м								
17	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	45	93	-	4185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			1252715	2487			750

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

3

599540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			129326	574			8
		Всего заработная плата -	Тенге			1252715	-			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	129859			
		Накладные расходы -	Тенге			1109435	-			
		Нормативная трудоемкость в Н.Г. -	чел.-ч			152039	-			
		Сметная заработная плата в Н.Г. -	Тенге			-	22804			76
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			64295	-			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	чел.-ч			1489040	-			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	152705			830
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1489040	-			
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	152705			830
			Тенге							

Прораб: Ермекбаев С.К.

Главный инженер Костанайская городская больница
Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.В.

Сдал: Семенов Г.В.

ТОО "СМР"

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В).Литер А1.Отопление и вентиляция

А К Т N 47 (Локальная смета 2-2-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0115-172-4-п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	204,87	183,08	0,09	37507	18	24050	0,74	152
		т.ч.		124,2	0,02	25445	5	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			37507	18			152
			Тенге			25445	5			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37507	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25450	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3608	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3693	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		164
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29058	-		-

Поставщик: ТОО Сыл
БИН и адрес места нахождения поставщика БИН: 010... 04.09.2012
...ый счет по НДС серия 39001 № 0004554 от 04.09.2012
...ка в банке АО "ЕТА Банк" БИК АВКZKZKX
...№180 от 06.06.2013г

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

2

599550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			65251	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		164
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29058	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Семенов Г.П.

115

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А1. Электромонтажные работы

А К Т N 48 (Локальная смета 2-2-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение								
		Вводно-распределительное устройство								
1	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1181	6,98	7
				1215	-	1215	-	97,2	-	-
		шкаф								
2	75-6-41	-Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700	-	120700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	Ц0108-526-3	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	3	1008,7	32,7	3026	98	1143	2	6
				441	4,5	1323	13	85,5	0,03	-
		шт								
4	Прайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный Iн 250А, Iнр	1	4707,12	-	4707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Прайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный Iн 250А, Iнр	2	4707,12	-	9414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
6	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый	6	862	28	5172	168	1767	2	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт		340	4,5	2040	27	85,5	0,03	-
7	Прайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный Iн 100А, Iнр шт	2	2571,11 -	- -	5142 -	- -	- -	- -	- -
8	Прайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный Iн 100А, Iнр шт	1	2571,11 -	- -	2571 -	- -	- -	- -	- -
9	Прайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный Iн 100А, Iнр шт	2	2571,11 -	- -	5142 -	- -	- -	- -	- -
10	Прайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный Iн 63А, Iнр шт	1	773,31 -	- -	773 -	- -	- -	- -	- -
11	Прайс стр.107	-Устройство автоматического переключения питания на резерв на ток до 250А АВР-100М-250 (АВР-140-250-КМ2035-IР21-УЗ /125400.1,06:1,12:2,0877:1,02/ шт	1	55733,6 -	- -	55734 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге ---- Тенге		214452 --------- 4578	266 --------- 40			25 --------- -
		Стоимость оборудования -		Тенге		176434	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		176434	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		38018	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4618	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		27750	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	614	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2527	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		44636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		27
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5232	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		221069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		27
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	5232	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование								
12	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и шт	22	154,18	-	3392	-	3054	0,89	20
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. шт		142,83	-	3142	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С151704-2	-Указатель световой "Выход", "Не входить" СУВ-Н-У3	22	462	-	10164	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп	74	197,28	71,95	14599	5324	10415	0,63	47
	т.ч.	накаливания с подвесом на								
	п-1.25	крючках для помещений с		99,88	44,92	7391	3324	97,2	0,2	15
	К=1,15 и	нормальными условиями среды								
	К=1,25	шт								
15	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	14	871	-	12194	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс	-Светильник для аварийного	56	3286,28	-	184032	-	-	-	-
	стр.135	(дежурного) освещения в								
		комплекте с лампой		-	-	-	-	-	-	-
		накаливания Е10 1х0,75Вт ии								
		батарейкой Ni-Cd BS-2W-1x0,75								
		/8308:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
		шт								
17	СПрайс	-Светильник потолочный	4	356	-	1424	-	-	-	-
	стр.95	НПО22-1х60								
		/900:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух	776	283,46	81,7	219963	63399	164026	1,09	844
	т.ч.	люминесцентных ламп								
	п-1.25	устанавливаемых на штырях		174,4	43,07	135332	33419	97,2	0,2	152
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
19	СПрайс	-Светильник ЛПО50-2х40/	6	988,1	-	5929	-	-	-	-
	стр.118	IP20/2498:1,12:2,0877:1,02:1,0								
		6/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	СПрайс	-Светильник ALS.OPL-2х36	11	6398,12	-	70379	-	-	-	-
	стр.134	/16175:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	СПрайс	-Светильник KD 218	73	5813,09	-	424356	-	-	-	-
	стр.131	/14696:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	СПрайс	-Светильник PRS/S 236 2х36	368	4366,94	-	1607033	-	-	-	-
	стр.132	/11040:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	СПрайс	-Светильник PRS/S Sport 2х36	10	5735,56	-	57356	-	-	-	-
	стр.113	/14500:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	СПрайс	-Светильник ВН236 2х36	207	15776,35	-	3265705	-	-	-	-
	стр.136	/39884:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	СПрайс	-Светильник 1х11Вт (надпись	97	148,73	-	14427	-	-	-	-
	стр.135	красного цвета "Не входить")								
		/376:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
26	СПрайс стр.135	-Светильник 1х11Вт (надпись зеленого цвета "Входить") /376:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	148,73	-	149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	СПрайс стр.132	-Светильник PRS/S 236 2х36 "Тихо, идет операция" /11040:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	4366,94	-	13101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	Ц0134-72-1	-Облучатель бактерицидный, настенный	105	1599,47	-	167944	-	134528	10	1050
				1581,75	-	166084	-	81	-	-
		компл								
29	СПрайс стр.96	-Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 1х30Вт ОБН-150 /2500:1,12:2,0877:1,02:1,06/	105	988,89	-	103833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	СПрайс стр.94	-Лампа бактерицидная F30TB /2970:1,12:2,0877:1,02:1,06/	105	1174,8	-	123354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	С151706-15	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	14	39	-	546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	С151706-8	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	4	24	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	1198	101	-	120998	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 /ЛБ18/	146	82	-	11972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	12	99	-	1188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			6434131	68723			1961

			Тенге			311949	36742			166
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6434131	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	348692	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6028234	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			312023	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		156
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	46803	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			404769	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7150923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2283
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	395495	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7150923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2283
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	395495	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия								
36	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	419	37,55	-	15733	-	15293	0,24	100
				37,55	-	15733	-	97,2	-	-
37	СПрайс стр.119	-Выключатель двухклавишный С56-124 /216:1,12:2,0877:1,06:1,02/ шт	26	85,44	-	2221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс стр.119	-Выключатель одноклавишный С16-122 /176:1,12:2,0877:1,06:1,02/ шт	244	69,62	-	16987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	СПрайс стр.106	-Розетка силовая 3Р+РЕ+N 380В, 16А, IP44 /457:1,12:2,0877:1,06:1,02/ шт	27	180,77	-	4881	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс стр.106	-Вилка силовая 3Р+РЕ+N 380В, 16А, IP44 /320:1,12:2,0877:1,06:1,02/ шт	27	126,58	-	3418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	СПрайс стр.119	-Одноместная розетка РС16-227 /157:1,12:2,0877:1,06:1,02/ шт	41	62,1	-	2546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	СПрайс стр.127	-Розетка двухполюсная с заземляющим контактом 220В, 10А, IP44 /753,21:1,12:2,0877:1,06:1,02/ шт	62	297,98	-	18475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс стр.129	-Розетка трехместная с заземляющим контактом 220В, 10А, IP44 РС10/16-503 /567,44:1,12:2,0877:1,06:1,02/ шт	19	224,45	-	4265	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	СПрайс стр.121	-Узел розетки с заземляющим контактом РС16-470 /138:1,12:2,0877:1,06:1,02/ шт	135	54,59	-	7369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	СПрайс стр.122	-Коробка К-201 /25:1,12:2,0877:1,06:1,02/ шт	437	9,89	-	4321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс стр.123	-Коробка КП-204 /30:1,12:2,0877:1,06:1,02/	232	11,87	-	2753	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс стр.122	-Коробка КМ-212 /252:1,12:2,0877:1,06:1,02/	660	99,68	-	65789	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс стр.122	-Коробка BS-2T /52:1,12:2,0877:1,06:1,02/	58	20,57	-	1193	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс стр.121	-Крышка трехместная 01БМ.735.212.048 двухместная /38:1,12:2,0877:1,06:1,02/	45	15,03	-	676	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	177	1	1
		шт		205	2,3	205	2	85,5	0,01	-
51	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720	-	4720	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1568	1	8
		шт		227	2,3	1816	18	85,5	0,01	-
53	Прайс стр.125	-Выключатель автоматический АП50Б-3МТ, 280В, 16А /3014:1,12:2,0877:1,02:1,06/	4	1192,21	-	4769	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	Прайс стр.125	-Выключатель автоматический АП50Б-3МТ, 380В, 10А /3014:1,12:2,0877:1,02:1,06/	4	1192,21	-	4769	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
55	СПрайс стр.124	-Патрон из фенопласта Е27Н-ДК-001 /136:1,12:2,0877:1,06:1,02/	5	53,8	-	269	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	Ц0108-165-1	-Муфта концевая термоусаживающая для внутренней установки, сечение до 35 мм2	18	2021,1	1245	36380	22410	15867	4	72
		шт		756	275	13608	4950	85,5	1,59	29
57	Ц0108-165-3	-Муфта концевая термоусаживающая для внутренней установки, сечение до 185 мм2	4	2815	1781	11260	7124	4795	6	24
		шт		1008	393,99	4032	1576	85,5	2,29	9
58	СПрайс стр.140	-Концевая термоусаживающая муфта для внутренней установки с болтовыми наконечниками для пятижильных кабелей сечением 95мм2 1П5КВТпН-2 /10290:1,12:2,0877:1,06:1,02/	4	4070,27	-	16281	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
59	СПрайс	-Концевая термоусаживающая	10	3696,07	-	36961	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.139	муфта для внутренней установки с болтовыми наконечниками для пятижильных кабелей сечением 25мм2 1П5КВТпН-1М /9344:1,12:2,0877:1,06:1,02/ шт		-	-	-	-	-	-	-
60	СПрайс стр.139	-Концевая термоусаживающая муфта для внутренней установки с болтовыми наконечниками для пятижильных кабелей сечением 16мм2 1П5КВТпН-1М /9344:1,12:2,0877:1,06:1,02/ шт	8	3696,07	-	29569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	СПрайс стр.97	-Магнитный пускатель, ток теплового реле 6,8А, 380В, с кнопками "Пуск" и "Стоп" ПМ12010160 /4050:1,12:2,0877:1,02/ шт	1	1602	-	1602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	СПрайс стр.97	-Магнитный пускатель, ток теплового реле 1,3А, 380В, с кнопками "Пуск" и "Стоп" ПМ12010160 /4050:1,12:2,0877:1,02/ шт	1	1602	-	1602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			303047	29653			205
			Тенге			35394	6547			38
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			303047	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41941	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			235435	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5655	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20445	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			361192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47596	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			361192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		262
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47596	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			6951630	98642			2191
			Тенге			351922	43330			204
		Стоимость оборудования -	Тенге			176434	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			176434	-	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

8

599560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6775196	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	395251	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6291419	-	-		-
		Накладные расходы -	чел.-ч			353814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		177
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	53072	-		-
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			427741	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч			7556751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	-	-		2572
		Сметная заработная плата -				-	448324	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7733185	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2572
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	448324	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Сдал: Овчинников А.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

503

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А2. Общестроительные работы

А К Т N 49 (Локальная смета 2-3-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Дефектная ведомость								
1	Е0159-6-1	-Разборка деревянных поручней с прямой частью	68	12,93	0,26	879	18	934	0,09	6
		м		12,67	0,05	862	3	108	-	-
2	Е0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	68	74,17	4,98	5044	339	3854	0,47	32
		м		69,19	0,79	4705	54	81	0,01	-
3	Е0146-44-2	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	49,9	250,04	23,78	12476	1187	11738	1,52	76
		м2		226,26	8,98	11289	448	100	0,04	2
4	Е0156-3-1	-Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных	25,11	418,31	26,36	10504	662	10743	2,76	69
		м2		391,95	4,19	9842	105	108	0,03	1
5	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	24	158,38	23,78	3802	571	3446	0,91	22
		м2		134,6	8,98	3231	216	100	0,04	1
6	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,183	8918,89	793,21	1632	145	1320	49,26	9
т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8				7735,5	278,77	1416	51	90	1,37	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к=0,6;0,7; 0,5								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34336	2921			214
			Тенге			31344	877			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32704	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30755	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30715	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4607	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3805	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67225	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35362	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1632	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1467	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	198	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1665	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			70354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37026	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Стены, перегородки, проемы								
		Демонтажно-монтажные работы								
		Лист АС-8								
7	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,41	12473,83	154,03	5114	63	965	14,63	6
		м3		2295	58,5	941	24	100	0,28	-
8	Е0155-2-1	-Разборка перегородок из гипсовых плит	16,7	258,68	20,31	4320	339	4289	1,69	28
		м2		238,37	3,44	3981	57	106,2	0,04	1
9	Е0109-53-2	-Монтаж решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,1013	4414,5	-	447	-	402	27,96	3
	т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	т		4414,5	-	447	-	90	0,37	-
10	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	24,8	51,33	4,89	1273	121	1298	0,34	8
		1м2		46,44	0,83	1152	21	110,7	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	24,8	11,07	0,04	275	1	303	0,08	2
		1м2		11,03	0,02	274	-	110,7	-	-
12	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	24,8	20,6	0,12	511	3	564	0,14	4
		1м2		20,48	0,05	508	1	110,7	-	-
		Перегородки								
13	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	28,33	1479,99	42,96	41933	1217	7024	1,39	39
		м2		217,35	16,09	6158	456	106,2	0,08	2
14	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	61,72	331,99	5,08	20490	314	9171	0,85	53
		м2		156,03	1,21	9630	75	94,5	0,06	4
		Фундамент под перегородку								
15	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонной подготовки	0,6	10250,44	82,51	6150	50	145	1,55	1
		м3		225,11	31,16	135	19	94,5	0,15	-
16	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0156	5604,41	409,16	87	6	34	13,34	-
		1т		2173,5	154,69	34	2	94,5	0,75	-
17	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0022	65000	-	143	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0134	68200	-	914	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
		Крепление перегородки к стене, к плите перекрытия								
19	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0136	99034,93	380,3	1343	5	489	227,7	3
	т.ч.	весом до 4 кг		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	1т		38036,25	143,44	516	2	94,5	0,7	-
	К=1,15 и К=1,25									
20	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0212	99034,93	380,3	2095	8	763	227,7	5
	т.ч.	весом до 4 кг		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	1т		38036,25	143,44	804	3	94,5	0,7	-
	К=1,15 и К=1,25									
		Перегородки								
21	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	7,93	2719,44	399,69	21579	3172	20079	15,88	126
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		2319,75	63	18407	500	106,2	0,54	4
22	Е0108-7-5	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6	1479,99	42,96	8880	258	1487	1,39	8
	Изм. и доп.вып.8 СН РК			---	---	---	---	---	---	---
				217,35	16,09	1304	97	106,2	0,08	-
	8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	м2								
	т.ч.									
	п-1.25									
	К=1,15 и К=1,25									
		Крепление перегородки к стене, к плите перекрытия								
23	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0045	99034,93	380,3	448	2	163	227,7	1
	т.ч.	весом до 4 кг		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	1т		38036,25	143,44	172	1	94,5	0,7	-
	К=1,15 и К=1,25									
24	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей	0,0065	99034,93	380,3	639	2	233	227,7	1
	т.ч.	весом до 4 кг		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	1т		38036,25	143,44	245	1	94,5	0,7	-
	К=1,15 и К=1,25									
25	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	12	331,99	5,08	3984	61	1783	0,85	10
	т.ч.			---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25			156,03	1,21	1872	15	94,5	0,06	1
	К=1,15 и К=1,25									
		м2								
		Лист АС-11								
		Перегородки								
26	Е0108-7-5	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6	1479,99	42,96	8880	258	1487	1,39	8
	Изм. и доп.вып.8 СН РК			---	---	---	---	---	---	---
				217,35	16,09	1304	97	106,2	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
		Крепление перегородки к стене, к плите перекрытия								
27	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0045	99034,93 --- 38036,25	380,3 --- 143,44	448 --- 172	2 --- 1	163 --- 94,5	227,7 --- 0,7	1 --- -
28	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0065	99034,93 --- 38036,25	380,3 --- 143,44	639 --- 245	2 --- 1	233 --- 94,5	227,7 --- 0,7	1 --- -
29	Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	12	331,99 --- 156,03	5,08 --- 1,21	3984 --- 1872	61 --- 15	1783 --- 94,5	0,85 --- 0,06	10 --- 1
		Лист АС-12 Перегородки								
30	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	6	1479,99 --- 217,35	42,96 --- 16,09	8880 --- 1304	258 --- 97	1487 --- 106,2	1,39 --- 0,08	8 --- -
		Крепление перегородки к стене, к плите перекрытия								
31	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0045	99034,93 --- 38036,25	380,3 --- 143,44	448 --- 172	2 --- 1	163 --- 94,5	227,7 --- 0,7	1 --- -
32	Е0106-11-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,0065	99034,93 --- 38036,25	380,3 --- 143,44	639 --- 245	2 --- 1	233 --- 94,5	227,7 --- 0,7	1 --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	12	331,99	5,08	3984	61	1783	0,85	10
	т.ч.									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		156,03	1,21	1872	15	94,5	0,06	1
		м2								
34	Е0110-88-3	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных	5,8	1816,91	17,38	10538	101	2359	2,21	13
	т.ч.									
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией		370,01	6,55	2146	38	108	0,03	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			159063	6369			354
			Тенге			55914	1536			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			158616	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	57003	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1057	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			58483	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8772	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13026	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230125	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		396
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	65776	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			447	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	447	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			402	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	60	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			51	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			901	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	508	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			231026	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		399
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	66284	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Перемычки								
35	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	5	128,52	83,04	643	415	361	0,17	1
	т.ч.		шт	27,43	29,81	137	149	126	0,13	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
36	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,165	26900	-	4439	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5081	415			1
			Тенге			137	149			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5081	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	286	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			361	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			327	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	340	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	340	-		-

РАЗДЕЛ 4. Окна, двери, витражи

Двери

37	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	64,26	481,25	128,16	30925	8236	15198	1,03	66
	т.ч.	внутренних дверных проемах в								
	п-1.25	каменных стенах, площадь		174,4	44,59	11207	2865	108	0,17	11
	К=1,15 и	проема до 3 м2								
	К=1,25	м2								
38	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и	17,46	390,51	103,92	6818	1814	3698	0,92	16
	т.ч.	внутренних дверных проемах в								
	п-1.25	каменных стенах, площадь		159,65	36,46	2788	637	108	0,15	3
	К=1,15 и	проема более 3 м2								
	К=1,25	м2								
39	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с	7,56	4010	-	30316	-	-	-	-
		глухими полотнами ДГ 21-9П;								
		ДГ 21-10П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
40	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с	10,08	3760	-	37901	-	-	-	-
		глухими полотнами ДГ 21-12П;								
		ДГ 24-10П; ДГ 24-12П		-	-	-	-	-	-	-
		внутренние								
		м2								
41	С12064-2	-Блоки дверные служебные с	6,72	12300	-	82656	-	-	-	-
		однопольными								
		трудновозгораемыми полотнами		-	-	-	-	-	-	-
		ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП /ДН								
		21-8 ГТ/								
		м2								
42	С12064-3	-Блоки дверные служебные с	42,03	16500	-	693495	-	-	-	-
		двупольными								
		трудновозгораемыми полотнами		-	-	-	-	-	-	-
		ДС 21-13ГТП /ДСВ ДКН 24-15,								
		ДСВ ДКН 21-12, ДС 21-12 ГТ,								
		ДС 21-12 ГТЛ, ДСВ ДКН 21-15								
		/								
		м2								
43	С12064-4	-Блоки дверные служебные с	15,33	11200	-	171696	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП /ДС 21-9 ГТ, ДСН КПН 21-10/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
44	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980	-	5960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
45	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	18	1380	-	24840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
46	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	15	1500	-	22500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
47	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	11	77,9	-	857	-	908	0,39	4
		шт		76,46	-	841	-	108	-	-
48	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	10	5500	-	55000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1163808	10050			87
			Тенге			14835	3502			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1163808	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18337	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1125207	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2971	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71017	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1254629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21308	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1254629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21308	-		-

РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы

		Лестница в подвал								
50	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	176,8	331,99	5,08	58696	898	26272	0,85	150
т.ч. п-1.25		цементно-известковым или		156,03	1,21	27586	214	94,5	0,06	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	цементным раствором по камню и бетону стен приямков м2 АС-15 прим. 2, 4								
51	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	198	22,68 --- 6,68	0,06 --- 0,03	4491 --- 1323	12 --- 5	1076 --- 81	0,03 --- -	7 --- -
52	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	198	183,08 --- 124,2	0,09 --- 0,02	36249 --- 24592	17 --- 5	23244 --- 94,5	0,74 --- -	147 --- -
53	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических ограждений без поручня м	68	3813,47 --- 82,55	7,36 --- 2,79	259316 --- 5613	501 --- 190	7311 --- 126	0,48 --- 0,01	32 --- 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге ---- Тенге			358752 --- 59114	1429 --- 414			337 --- 12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			358752	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	59528	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			57903	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8685	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24999	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			441654	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		378
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	68213	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			441654	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		378
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	68213	-		-

РАЗДЕЛ 6. Полы

Полы 1-го этажа

Тип 2

54	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов м2	80,7	339,73 --- 197,43	14,65 --- 5,49	27416 --- 15933	1182 --- 443	18128 --- 110,7	1,22 --- 0,03	98 --- 2
55	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	82,31	1350 --- -	- --- -	111124 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
		Тип 3								
56	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	100,7	1482,13	14,65	149250	1475	22620	1,22	123
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	19881	553	110,7	0,03	3
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
		Тип 4								
57	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	229	1030,1	6,13	235892	1403	17641	0,44	101
	т.ч.	линолеума на мастике КН-2		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		67,28	2,31	15406	530	110,7	0,01	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Тип 5								
58	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	22,6	1482,13	14,65	33496	331	5077	1,22	28
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	4462	124	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
59	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными	22,6	257	-	5808	-	-	-	-
		ячейками N20 оцинкованная из		---	---	---	---	---	---	---
		проволоки диаметром 2 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
					Полы 2-го этажа					
		Тип 1								
60	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	27,35	339,73	14,65	9292	401	6144	1,22	33
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	5400	150	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
61	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	27,9	1350	-	37661	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-2004									
		Тип 2								
62	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	85,5	339,73	14,65	29047	1253	19206	1,22	104
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	16880	469	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
63	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	87,21	1350	-	117734	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
		Тип 3								
64	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	65,5	1482,13	14,65	97079	960	14713	1,22	80
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	12932	359	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
		Тип 4								
65	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	284,3	1030,1	6,13	292856	1741	21901	0,44	125
	т.ч.	линолеума на мастике КН-2		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		67,28	2,31	19126	657	110,7	0,01	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Тип 5								
66	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	25,6	1482,13	14,65	37942	375	5751	1,22	31
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	5054	140	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
67	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными	25,6	257	-	6579	-	-	-	-
		ячейками N20 оцинкованная из		---	---	---	---	---	---	---
		проволоки диаметром 2 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Тип 6								
68	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	27,5	339,73	14,65	9343	403	6177	1,22	34
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	5429	151	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
69	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	28,05	1350	-	37868	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
					Полы 3-го этажа					
		Тип 2								
70	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	90,7	339,73	14,65	30813	1329	20374	1,22	111
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	17907	498	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
71	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	92,51	1350	-	124894	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 3								
72	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	74,9	1482,13	14,65	111011	1097	16825	1,22	91
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	14788	411	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
		Тип 4								
73	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	202,3	1030,1	6,13	208388	1239	15584	0,44	89
	т.ч.	линолеума на мастике КН-2		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	м2		67,28	2,31	13610	468	110,7	0,01	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Тип 5								
74	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	53,05	1482,13	14,65	78627	777	11917	1,22	65
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	10474	291	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
75	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными	53,05	257	-	13634	-	-	-	-
		ячейками N20 оцинкованная из		---	---	---	---	---	---	---
		проволоки диаметром 2 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Тип 6								
76	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	27,75	339,73	14,65	9427	407	6234	1,22	34
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	5479	152	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
77	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	28,3	1350	-	38212	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
						Полы 4-го этажа				
		Тип 2								
78	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	83,5	339,73	14,65	28367	1223	18757	1,22	102
	т.ч.	цементном растворе из		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	16486	458	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
79	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	85,17	1350	-	114980	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Тип 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	68,3	1482,13	14,65	101229	1001	15342	1,22	83
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	13485	375	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
		Тип 4								
81	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	329,5	1030,1	6,13	339417	2018	25382	0,44	145
	т.ч.	линолеума на мастике КН-2								
	п-1.25	м2		67,28	2,31	22167	762	110,7	0,01	4
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Тип 6								
82	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	27,75	339,73	14,65	9427	407	6234	1,22	34
	т.ч.	цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	5479	152	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
83	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	28,3	1350	-	38212	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
84	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов	485,9	125,78	0,2	61116	97	10056	0,1	50
	т.ч.	поливинилхлоридных								
	п-1.25	м		18,61	0,09	9041	43	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	2546141	19118		1559
	Тенге	249418	7186		35
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2546141	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	256604	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	646704	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	284061	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	142
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	42609	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	169812	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3000015	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1736
Сметная заработная плата -	Тенге	-	299214	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	3000015	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1736
Сметная заработная плата -	Тенге	-	299214	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	4267182	40301		2552
	Тенге	410763	13664		82

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					14					
		Стоимость общестроительных работ -								599490
		Всего заработная плата -	Тенге			4265103	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	422514	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1772968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			451327	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	67699	-		226
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			282986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			4999415	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -				-	490213	-		2847
		Всего заработная плата -	Тенге							-
		Накладные расходы -	Тенге			2079	-	-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-	1914	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			1722	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	258	-		1
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			228	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			4030	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-	2172	-		13
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			5003445	-	-		-
			Тенге			-	-	-		-
						-	492385	-		2860

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач ГКП на ПХВ «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Оганян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А2. Общестроительный работы

А К Т N 50 (Локальная смета 2-3-1кор. №1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего: в т.ч. ЗП машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		Дефектная ведомость										
1	Е0157-2-7	-Разборка покрытия подоконников из керамических плиток	11	116,63	10,56	1283	116	1312	0,7		8	
		1м2		106,07	1,67	1167	18	110,7	0,01		-	
2	Е0110-91-2	-Демонтаж перегородок из ПХВ профилей(каб.24,15,14,12,16,10)	109,82	139,68	14,83	15340	1628	17107	0,75		82	
		м2		124,86	4,95	13712	543	120	0,02		3	
3	Е0155-1-4	-Разборка деревянных перегородок каркасных,обшитых досками оштукатуренных(каб.№40)	18,2	199,1	29,4	3624	535	3429	1,21		22	
		м2		169,7	4,77	3089	87	108	0,04		1	
		Стены, перегородки, проемы										
4	Е0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией(каб.№16)	16,25	1816,91	17,38	29524	282	6609	2,21		36	
		м2		370,01	6,55	6013	106	108	0,03		1	
5	Е0110-88-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	18,2	1458,25	14	26540	255	6563	1,97		36	
				328,61	5,29	5981	96	108	0,03		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	Е0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	76,59	917,68	6,06	70288	464	18678	1,48	113
	т.ч.	материалами при отделке под		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	окраску и оклейку обоями с		256,29	1,76	19630	135	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	креплением на пристенный								
	К=1,25	металлический каркас(в т.ч.								
		венткороба)								
		м2								
7	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из	24,94	1112,25	36,06	27737	899	21790	5,73	143
	т.ч.	герметичных стеклопакетов в		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	пластиковой или алюминиевой		1066,05	12,69	26585	316	81	0,05	1
	К=1,15 и	обвязке								
	К=1,25	м2								
8	СПрайс	-Перегородка из алюминиевого	1	88484,36	-	88484	-	-	-	-
		профиля 2,93х2,67 с		---	---	---	---	---	---	---
		двухпольной дверью на 2-ом		-	-	-	-	-	-	-
		этаже								
		шт								
9	СПрайс	-Перегородка из алюминиевого	1	91344,93	-	91345	-	-	-	-
		профиля 3,16х2,67 с		---	---	---	---	---	---	---
		двухпольной дверью на 3-ем		-	-	-	-	-	-	-
		этаже								
		шт								
10	СПрайс	-Перегородка из алюминиевого	1	92006,37	-	92006	-	-	-	-
		профиля 3,25х2,67 с		---	---	---	---	---	---	---
		двухпольной дверью на 4-ом		-	-	-	-	-	-	-
		этаже								
		шт								
		Двери								
11	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из	4,9	392,85	24,17	1923	118	891	0,96	5
	т.ч.	ПХВ профилей в наружных и		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	внутренних проемах каменных		160,3	8,22	785	40	108	0,04	-
	К=1,15 и	стен площадью проема до 3 м2								
	К=1,25	м2								
12	СПрайс	-Дверь из ПВХ 1,15х2,0	1	19565,91	-	19566	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс	-Дверь из ПВХ 1,26х2,06	1	20031,77	-	20032	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		Окна								
14	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из	13,05	510,22	23,76	6660	310	3639	1,5	20
	т.ч.	ПХВ профилей поворотных		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25	/откидных,		250,39	7,73	3268	101	108	0,04	-
	К=1,15 и	поворотно-откидных/,								
	К=1,25	одностворчатых площадью								
		проема до 2 м2								
		м2								
15	СПрайс	-Фрамуга из ПВХ 2,69х1,23	2	11646,38	-	23293	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс	-Фрамуга из ПВХ 2,7х0,98	1	9317,1	-	9317	-	-	-	-
		шт		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	СПрайс	-Фрамуга из ПВХ 2,65х1,43	1	13509,8	-	13510	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах без кронштейнов	22	292,2	0,47	6428	10	598	0,16	3
				25,09	0,09	552	2	108	-	-
		м								
19	С12061-197	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	22	4100	-	90200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
		Отделочные работы								
		Стены								
20	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1027,5	167,5	2,35	172108	2415	88306	0,54	553
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			90,05	0,9	92521	925	94,5	-	4
		м2								
21	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (толщиной 30 мм)	723,12	414,06	4,23	299418	3060	92560	0,75	541
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			134,55	0,9	97296	651	94,5	0,06	46
		м2								
		Пожарные щиты								
22	СПрайс	-Пожарные щиты из ламината	11	3512,4	-	38636	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1147263	10093			1561
	Тенге	270598	3021			57
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1119526	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	246718	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	486389	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	239692	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		120
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	35954	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	81553	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1440771	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1594
Сметная заработная плата -	Тенге	-	282672	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	27737	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26901	-		-
Накладные расходы -	Тенге	21790	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										599410
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3269	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2972	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			52499	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30170	-		155
		----------								-
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1493269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата	Тенге			-	312841	-		1749
										-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Семенов Г.П.

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А2. Водопровод и канализация

А К Т N 51 (Локальная смета 2-3-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Сантехоборудование					
1	Е0165-17-1	-Смена раковины /умывальника/ компл	90	382,92	6,85	34463	617	37439	2,12	191
				360	1,1	32400	99	115,2	0,01	1
2	С131101-73	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм комплект	90	6050	-	544500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм шт	90	1750	-	157500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0165-17-1	-Смена раковины /умывальника/ компл	9	382,92	6,85	3446	62	3744	2,12	19
				360	1,1	3240	10	115,2	0,01	-
5	С131101-74	-Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 650х590х180 мм	9	9570	-	86130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
6	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение + демонтаж	8	154,96	5,56	1240	44	1161	0,62	5
		комплект		111,6	1,8	893	14	128	0,01	-
7	Е0117-5-1 т.ч.	-Установка моек на одно отделение	8	432,73	17,38	3462	139	3009	1,79	14
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		320,85	5,62	2567	45	115,2	0,04	-
8	С131101-27	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем См-М-ЦЩнА /с кнопочным переключателем/ и пластмассовым бутылочным сифоном	8	5220	-	41760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Е0165-17-3	-Смена унитаза с бачком	21	899,5	14,95	18890	314	18788	4,6	97
		компл		774	2,61	16254	55	115,2	0,02	-
10	С131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	21	5020	-	105420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С131101-8	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	21	3470	-	72870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
12	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов + демонтаж	1	124,03	21,88	124	22	96	0,4	-
				66,6	8,1	67	8	128	0,04	-
		комплект								
13	Е0117-1-10 т.ч.	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	348,73	68,37	349	68	250	1,14	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		191,48	25,31	191	25	115,2	0,13	-
14	С131101-38	-Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с уравнителем электрических потенциалов, размером 800х800х158 мм	1	3590	-	3590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0165-17-4	-Смена ванны чугунной	5	1017,8	51,67	5089	258	5532	5,88	29
		компл		951,75	8,62	4759	43	115,2	0,07	-
16	С131101-15	-Ванны чугунные эмалированные прямобортные, ГОСТ 1154-80, марка ВЧМ1- 1500 мм	5	13100	-	65500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
17	Е0165-15-1	-Смена смесителя с душем	96	343,11	0,53	32938	51	37584	1,94	186
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				339,75	0,09	32616	9	115,2	-	-
18	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором компл	90	1750	-	157500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С131101-92	-Смесители для душевых установок См-Д-ШлФ с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом компл	1	1990	-	1990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С131101-103	-Смесители набортные для ванн См-В-ШлБ-ШтР с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунными маховичками и штангой компл	5	3560	-	17800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0116-14-1	-Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	45	121,88	4,88	5484	219	6844	0,66	30
				117	1,83	5265	82	128	0,01	-
22	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	45	439,78	12,19	19790	549	17111	1,64	74
				292,5	4,57	13163	206	128	0,02	1
23	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм м	45	93	-	4185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1384020	2343	646
	Тенге	111414	596	4
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1384020	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	112010	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1258745	-	-
Накладные расходы -	Тенге	131557	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	66
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19734	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	90935	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1606511	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	716
Сметная заработная плата -	Тенге	-	131744	-

Поставка товаров (работ, услуг)
Способ отправления, самовывоз
Товарно транспортная накладная

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ								597670
		Нормативная трудоемкость	Тенге			1606511	-	-		-
		Сметная заработная плата	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	131744	-		716

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: [illegible]ян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А2. Отопление и вентиляция

А К Т N 52 (Локальная смета 2-3-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	219,1	183,08	0,09	40112	19	25721	0,74	163
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			124,2	0,02	27212	5	94,5	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			40112	19			163
			Тенге			27212	5			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40112	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	27218	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			25721	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3858	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3950	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			69783	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		176
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31076	-		-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						2				
		Итого по АКТУ								599570
		Нормативная трудоемкость	Тенге			69783	-	-		-
			чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата	Тенге			-	31076	-		176
										-

Принял:

Шуменбаев С.К.

Главный врач ГКП на ПХВ «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор

Семенов Г.П.

Сдал:

Г.Н.

Директор ТОО «Сыпл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А2. Электромонтажные работы

А К Т N 53 (Локальная смета 2-3-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение														
		Вводно-распределительное устройство ВРУ-1														
1	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1181	6,98	7						
				1215	-	1215	-	97,2	-	-						
		шкаф														
2	75-6-41	-Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700	-	120700	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		шт														
3	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	9	862	28	7758	252	2651	2	18						
				340	4,5	3060	40	85,5	0,03	-						
		шт														
4	СПрайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный Iн 100А, Iнр	1	2571,11	-	2571	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		шт														
5	СПрайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный Iн 100А, Iнр	2	2571,11	-	5142	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		шт														
6	СПрайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный Iн 100А, Iнр	2	2571,11	-	5142	-	-	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный Iн 100А, Iнр	3	2571,11	-	7713	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс стр.81	-Выключатель автоматический трехполюсный Iн 63А, Iнр	1	741,67	-	742	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
9	Прайс стр.107	-Устройство автоматического переключения питания на резерв на ток до 250А АВР-100М-250 (АВР-140-250-КМ2035-IР21-УЗ /125400:1,12:2,0877:1,02/	1	52578,87	-	52579	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Вводно-распределительное устройство ВРУ-2								
10	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1181	6,98	7
		шкаф		1215	-	1215	-	97,2	-	-
11	75-6-41	-Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700	-	120700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	295	2	2
		шт		340	4,5	340	4	85,5	0,03	-
13	СПрайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный Iн 100А, Iнр	1	3639,11	-	3639	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-526-3	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	2	1008,7	32,7	2017	65	762	2	4
		шт		441	4,5	882	9	85,5	0,03	-
15	СПрайс стр.92	-Выключатель автоматический трехполюсный Iн 250А, Iнр	2	4707,12	-	9414	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Прайс стр.107	-Устройство автоматического переключения питания на резерв на ток до 250А АВР-300М-250 (АВР-140-250-КМ2035-IР21-УЗ /125400:1,12:2,0877:1,02/	1	52578,87	-	52579	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			395699	345			38
			Тенге			6712	54			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			346558	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			346558	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			49141	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6766	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34364	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	910	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3313	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			58523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7676	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			405081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7676	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование								
17	Е0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и	24	154,18	-	3700	-	3332	0,89	21
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. шт		142,83	-	3428	-	97,2	-	-
18	С151704-2	-Указатель световой "Выход", "Не входить" СУВ-Н-У3 шт	24	462	-	11088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на	72	197,28	71,95	14204	5180	10133	0,63	46
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	крючках для помещений с нормальными условиями среды шт		99,88	44,92	7191	3234	97,2	0,2	14
20	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3 шт	14	871	-	12194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СПрайс стр.135	-Светильник для аварийного (дежурного) освещения в комплекте с лампой накаливания Е10 1х0,75Вт ии батарейкой Ni-Cd BS-2W-1x0,75 /8308:1,12:2,0877:1,02:1,06/ шт	41	3286,28	-	134737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	СПрайс стр.95	-Светильник потолочный НПО22-1х60 /900:1,12:2,0877:1,02:1,06/ шт	17	356	-	6052	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп	787	283,46	81,7	223081	64297	166351	1,09	856
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	устанавливаемых на штырях шт		174,4	43,07	137251	33892	97,2	0,2	154
24	СПрайс стр.131	-Светильник KD 218 /14696:1,12:2,0877:1,02:1,06/	98	5813,09	-	569683	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	СПрайс стр.132	-Светильник PRS/S 236 2x36 /11040:1,12:2,0877:1,02:1,06/	415	4366,94	-	1812279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	СПрайс стр.136	-Светильник ВН236 2x36 /39884:1,12:2,0877:1,02:1,06/	158	15776,35	-	2492663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	СПрайс стр.135	-Светильник 1x11Вт (надпись красного цвета "Не входить") /376:1,12:2,0877:1,02:1,06/	96	148,73	-	14278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	СПрайс стр.135	-Светильник PRS/S 236 2x36 "Тихо, идет операция" /11040:1,12:2,0877:1,02:1,06/	5	4366,94	-	21835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	Ц0134-72-1	-Облучатель бактерицидный, настенный	105	1599,47	-	167944	-	134528	10	1050
		компл		1581,75	-	166084	-	81	-	-
30	СПрайс стр.96	-Облучатель бактерицидный настенно-потолочный 1x30Вт ОБН-150 /2500:1,12:2,0877:1,02:1,06/	105	988,89	-	103833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	СПрайс стр.94	-Лампа бактерицидная F30TB /2970:1,12:2,0877:1,02:1,06/	105	1174,8	-	123354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	С151706-15	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	14	39	-	546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	С151706-8	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	17	24	-	408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	СПрайс стр.94	-Лампа люминисцентная L36W /127:1,12:2,0877:1,02:1,06/	810	50,24	-	40691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	СПрайс стр.94	-Лампа люминисцентная DULUX L36W /127:1,12:2,0877:1,02:1,06/	346	50,24	-	17382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	СПрайс стр.94	-Лампа люминисцентная DULUX L18W /106:1,12:2,0877:1,02:1,06/	98	41,93	-	4109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			5774061	69478			1973
			Тенге			313954	37126			168
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5774061	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	351080	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5365132	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			314344	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47152	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			365304	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			6453710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	398232	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6453710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	398232	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия								
37	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	502	37,55	-	18850	-	18322	0,24	120
				37,55	-	18850	-	97,2	-	-
		шт								
38	СПрайс стр.119	-Выключатель двухклавишный С56-124 /216:1,12:2,0877:1,06:1,02/	42	85,44	-	3588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	СПрайс стр.119	-Выключатель одноклавишный С16-122 /176:1,12:2,0877:1,06:1,02/	310	69,62	-	21582	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	СПрайс стр.106	-Розетка силовая 3P+PE+N 380В, 16А, IP44 /457:1,12:2,0877:1,06:1,02/	24	180,77	-	4338	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	СПрайс стр.106	-Вилка силовая 3P+PE+N 380В, 16А, IP44 /320:1,12:2,0877:1,06:1,02/	24	126,58	-	3038	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	СПрайс стр.119	-Одноместная розетка РС16-227 /157:1,12:2,0877:1,06:1,02/	28	62,1	-	1739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	СПрайс стр.127	-Розетка двухполюсная с заземляющим контактом 220В, 10А, IP44 /228:1,12:2,0877:1,06:1,02/	62	90,19	-	5592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	СПрайс стр.129	-Розетка трехместная с заземляющим контактом 220В, 10А, IP44 РС10/16-503 /567,44:1,12:2,0877:1,06:1,02/	16	224,45	-	3591	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	СПрайс стр.121	-Узел розетки с заземляющим контактом РС16-470 /138:1,12:2,0877:1,06:1,02/	144	54,59	-	7860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	СПрайс	-Коробка К-201	606	9,89	-	5993	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.122	/25:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс	-Коробка КП-204	232	11,87	-	2753	-	-	-	-
	стр.123	/30:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс	-Коробка КМ-212	660	99,68	-	65789	-	-	-	-
	стр.122	/252:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	СПрайс	-Коробка BS-2T	173	20,57	-	3558	-	-	-	-
	стр.122	/52:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс	-Крышка трехместная	48	15,03	-	721	-	-	-	-
	стр.121	О1БМ.735.212.048								
		/38:1,12:2,0877:1,06:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим	2	228,8	13,2	458	26	354	1	2
		трансформатором								
		шт		205	2,3	410	5	85,5	0,01	-
52	С151803-192	-Ящик с понижающим	2	4720	-	9440	-	-	-	-
		трансформатором ЯТП-0,25								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-,	4	501,2	13,2	2005	53	784	1	4
		трехполюсный, устанавливаемый								
		на конструкции, на стене или		227	2,3	908	9	85,5	0,01	-
		колонне, на ток до 25 А								
		шт								
54	СПрайс	-Выключатель автоматический	2	1127,33	-	2255	-	-	-	-
	стр.125	АП50Б-3МТ, 280В, 16А								
		/2850:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	СПрайс	-Выключатель автоматический	2	1127,33	-	2255	-	-	-	-
	стр.125	АП50Б-3МТ, 380В, 10А								
		/2850:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	СПрайс	-Патрон из фенопласта	10	53,8	-	538	-	-	-	-
	стр.124	Е27Н-ДК-001								
		/145:1,12:2,0877:1,06:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	Ц0108-165-1	-Муфта концевая	20	2021,1	1245	40422	24900	17630	4	80
		термоусаживающая для								
		внутренней установки, сечение		756	275	15120	5500	85,5	1,59	32
		до 35 мм2								
		шт								
58	Ц0108-165-3	-Муфта концевая	4	2815	1781	11260	7124	4795	6	24
		термоусаживающая для								
		внутренней установки, сечение		1008	393,99	4032	1576	85,5	2,29	9
		до 185 мм2								
		шт								
59	СПрайс	-Концевая термоусаживающая	4	4070,27	-	16281	-	-	-	-
		муфта для внутренней								
		установки с болтовыми		-	-	-	-	-	-	-
		наконечниками для пятижильных								
		кабелей сечением 95мм2								
		1П5КВТпН-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/10290:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
60	СПрайс стр.140	-Концевая термоусаживающая муфта для внутренней установки с болтовыми наконечниками для пятижильных кабелей сечением 25мм2 1П5КВТпН-1М /9344:1,12:2,0877:1,06:1,02/ шт	14 шт	3696,07	-	51745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	СПрайс стр.139	-Концевая термоусаживающая муфта для внутренней установки с болтовыми наконечниками для пятижильных кабелей сечением 16мм2 1П5КВТпН-1М /9344:1,12:2,0877:1,06:1,02/ шт	6 шт	3696,07	-	22176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	307827	32103		230
	Тенге	39320	7090		41
Стоимость оборудования -	Тенге	2255	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2255	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	305573	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	46410	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	232578	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	41886	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6283	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20848	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	368306	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	292
Сметная заработная плата -	Тенге	-	52693	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	370561	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	292
Сметная заработная плата -	Тенге	-	52693	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	6477588	101926		2241
	Тенге	359986	44270		209
Стоимость оборудования -	Тенге	348812	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	348812	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	6128775	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	404256	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5632074	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	362299	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	181

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

8

599580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54345	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			389464	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			6880539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2632
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	458601	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7229352	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		2632
			Тенге			-	458601	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Ананян Г.Н.

ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А6. Общестроительный работы

А К Т N 54 (Локальная смета 2-4-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Полы												
		Тип 1												
1	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	15,57	-10773,24	-	-167718	-	-11237	-4,21	-66				
т.ч.	п-1.25 К=1,15 К=1,25		м3	-652,05	-	-10151	-	110,7	-	-				
2	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов	194,6	-339,73	-14,65	-66111	-2851	-43713	-1,22	-237				
т.ч.	п-1.25 К=1,15 К=1,25		м2	-197,43	-5,49	-38420	-1068	110,7	-0,03	-5				
3	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	198,49	-1350	-	-267964	-	-	-	-				
			м2	-	-	-	-	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			-501793	-2851			-303				
			Тенге			-48571	-1068			-5				

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А6. Общестроительные работы

А К Т N 55 (Локальная смета 2-4-1кор.№1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены, перегородки, проемы								
1	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	50,87	1112,25	36,06	56578	1834	44447	5,73	291
				1066,05	12,69	54228	645	81	0,05	3
2	СПрайс	-Перегородка из ПВХ 5,47х3,10 шт	1	76921,54	-	76922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс	-Перегородка из ПВХ 3,67х3,08 шт	1	57806,7	-	57807	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс	-Перегородка из ПВХ 4,11х3,08 шт	1	61200,78	-	61201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс	-Перегородка из ПВХ 1,92х3,08 шт	1	44234,05	-	44234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс	-Перегородка из ПВХ 1,31х3,08 шт	1	28868,22	-	28868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	13,61	1112,25	36,06	15140	491	11894	5,73	78
				1066,05	12,69	14511	173	81	0,05	1
8	СПрайс	-Перегородка из алюминиевого	1	138395,92	-	138396	-	-	-	-

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор№180 от 06.06.2013г
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район
осуществлена по доверенности.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

2

599420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профиля 4,1х3,32 с двумя двухпольными дверями 1,6х2,3	шт	-	-	-	-	-	-	-
9	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	6,76	1112,25	36,06	7515	244	5904	5,73	39
			м2	1066,05	12,69	7203	86	81	0,05	-
10	СПрайс	-Входные двери из алюминиевого профиля 2,33х1,45	шт	2 69660,12	-	139320	-	-	-	-
11	Е0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас(в т.ч. венткороба)	21,17	917,68	6,06	19427	128	5162	1,48	31
			м2	256,29	1,76	5426	37	94,5	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	645408	2697			439
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	81368	941			4
Всего заработная плата -	Тенге	566175	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	5463	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	546747	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	5162	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		3
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	774	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	34280	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	605617	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		34
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	-	6237	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	79233	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	-	76846	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	62245	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		31
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	9337	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8489	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	149967	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		443
		-	86183	-	-	
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	755585	-			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-			477
Сметная заработная плата -	Тенге	-	92420			-

Принял: Шуменбаев С.К.

Сдал: Арутюнян Т.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор Семенов Г.П.

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А6. Водопровод и канализация

А К Т N 56 (Локальная смета 2-4-2доп.№1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0116-14-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	50	365,01 336,38	15,24 5,71	18251 16819	762 286	19704 115,2	1,89 0,03	94 1				
2	C130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм м	50	93 -	- -	4650 -	- -	- -	- -	- -				
3	C130804-84	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм шт	8	15 -	- -	120 -	- -	- -	- -	- -				
4	СПрайс стр.41	-Отвод D 50 мм 90 град./86:1,12:2,0877:1,06:1,02 / шт	8	34,02 -	- -	272 -	- -	- -	- -	- -				
5	СПрайс стр.41	-Отвод D 50 мм 45 град./72:1,12:2,0877:1,06:1,02 / шт	10	28,48 -	- -	285 -	- -	- -	- -	- -				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге Тенге			23578 16819	762 286			94 1				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23578	-	-		-				

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

Доставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

599190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17104	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5327	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2956	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2597	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20060	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			45879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20060	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Сдал: Г.Н.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Общестроительные работы

А К Т N 57 (Локальная смета 2-6-1кор.№1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3	3,17	13913,83	154,03	44107	488	6715	14,63	46
				2295	58,5	7275	185	90	0,28	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		44107	488			46
				Тенге		7275	185			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		44107	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7461	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		6715	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1007	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3049	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		53871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		51
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8468	-		-

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Способ отправления: самовывоз

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			53871	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8460	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: [illegible]нян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

463

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Отопление и вентиляция

А К Т N 58 (Локальная смета 2-6-3кор.№1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка стальных радиаторов 1кВт	1,29	-254,63	-23,96	-328	-31	-185	-0,7	-1
				-115,41	-8,99	-149	-12	115,2	-0,04	-
2	СПрайс-лист	-Радиаторы алюминиевые секционные шт	8	-654,48	-	-5236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		-5564	-31			-1
				Тенге		-149	-12			-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		-5564	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	-160	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		-5236	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		-185	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	-28	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-345	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		-6093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-1
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	-188	-		-

Поставщик: ТОО Сыр

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН 010640004243, г. Арыльск, ул. 101 Жамбыла, д. 72 Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС серия 39001, № 0004554, от 04.09.2012

ИИК поставщика KZ127319A0110000397116, в Банке АО "БТА Банк" БИК ABKJKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг) Договор№150 от 06.06.2013г

Условия оплаты по договору (контракту) безналичный расчет

Пункт назначения поставки

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) 2 599610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-6093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата	Тенге			-	-188	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Г.Н.

Директор «Сыр»

540

461

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер В. Общестроительные работы

А К Т N 59 (Локальная смета 2-7-1кор.№1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0156-10-1	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	30,55	292,2	0,47	8927	14	831	0,16	5				
				25,09	0,09	766	3	108	-	-				
		м												
2	C12061-197	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	30,55	4100	-	125255	-	-	-	-				
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-				
		м												
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			134182	14			5				
			Тенге			766	3			-				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134182	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	769	-		-				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			125255	-	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			831	-	-		-				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	125	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8101	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143113	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	894	-		-				

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) безналичный расчет

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности

Способ отправления самовывоз

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

2

599450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО АКТУ										
Нормативная трудоемкость -			Тенге							
Сметная заработная плата -			чел.-ч			143113	-	-		-
			Тенге			-	-	-		5
						-	894	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Обухова Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Технологическое оборудование

А К Т N 60 (Локальная смета 2-8)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Ц0128-927-1-2	Плита электрическая + демонтаж	2	416,17	4,89	832	10	736	2,4	5				
		шт		407,03	2,02	814	4	90	0,01	-				
2	Ц0128-927-1-2	Плита электрическая	2	1387,22	16,29	2774	33	2209	8	16				
		шт		1356,75	6,75	2714	13	81	0,04	-				
3	Прайс стр.176	-Плита электрическая ПЭМ 4-010 /31680.4,52.1,04:1,12:2,0877:1,02/	2	62441,12	-	124882	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
4	Ц0128-927-5-	Сковорода электрическая + демонтаж	1	419,22	8,62	419	9	369	3,3	3				
		шт		406,35	3,37	406	3	90	0,02	-				
5	Ц0128-927-5-	Сковорода электрическая	1	1397,41	28,73	1397	29	1106	11	11				
		шт		1354,5	11,25	1355	11	81	0,07	-				
6	Прайс стр.176	-Электросковорода СЭСМ-0,25 /45000.4,52.1,04:1,12:2,0877:1,02/	1	88694,77	-	88695	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
7	Ц0128-924-2-	Котел пищеварочный электрический + демонтаж	2	1026,33	8,89	2053	18	1815	7,2	14				
		шт		1005,75	2,7	2012	5	90	0,02	-				
8	Ц0128-924-2-	Котел пищеварочный электрический	2	3421,1	29,62	6842	59	5446	24	48				
		шт		3352,5	9	6705	18	81	0,05	-				
9	Прайс	-Котел пищеварочный КПЭМ-250/9	1	265997,09	-	265997	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.177	/610000.1,04:1,12:2,0877:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
10	Прайс стр.179	-Котел пищеварочный КПЭМ-250 /440000.1,04:1,12:2,0877:1,02/	1	191866,75	-	191867	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0128-921-1-4	-Универсальная овощерезательная машина + демонтаж	1	380,09	2,78	380	3	335	2,7	3
			шт	370,58	1,35	371	1	90	0,01	-
12	Ц0128-921-1-4	-Универсальная овощерезательная машина	1	1266,97	9,28	1267	9	1004	9	9
			шт	1235,25	4,5	1235	5	81	0,03	-
13	Прайс стр.180	-Машинка протирочно-резательная МПР-350М /157000.1,04:1,12:2,0877:1,02/	1	68461,55	-	68462	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0136-2-6	-Машина стиральная автоматизированная, масса до 1 т + демонтаж	3	1618,03	319,21	4854	958	3308	7,2	22
			шт	1147,5	77,62	3443	233	90	0,45	1
15	Ц0136-2-6	-Машина стиральная автоматизированная, масса до 1 т	3	5393,42	1064,03	16180	3192	9924	24	72
			шт	3825	258,75	11475	776	81	1,5	5
16	Прайс стр.183	-Машина стиральная Л-25-222 /139476.4,52.1,04:1,12:2,0877:1,02/	3	274906,48	-	824719	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
17	Ц0136-1-2	-Центрифуга автоматизированная, масса до 0,5 т + демонтаж	2	1275,92	129,49	2552	259	1866	6,3	13
			шт	1005,75	31,05	2012	62	90	0,18	-
18	Ц0136-1-2	-Центрифуга автоматизированная, масса до 0,5 т	2	4253,08	431,62	8506	863	5599	21	42
			шт	3352,5	103,5	6705	207	81	0,6	1
19	Прайс стр.184	-Центрифуга ЛЦ-25 /63130.4,52.1,04:1,12:2,0877:1,02/	2	124428,9	-	248858	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0136-3-1	-Каток сушильно-гладильный вакуумный, масса до 2 т + демонтаж	1	3253,87	381,14	3254	381	2440	15,3	15
			шт	2619	92,47	2619	92	90	0,54	1
21	Ц0136-3-1	-Каток сушильно-гладильный вакуумный, масса до 2 т	1	10846,24	1270,46	10846	1270	7321	51	51
			шт	8730	308,25	8730	308	81	1,79	2
22	Прайс стр.182	-Каток гладильный ЛГ-16 /71508.4,52.1,04:1,12:2,0877:1,02/	1	140941,9	-	140942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
23	Ц0134-152-4-	Стол операционный универсальный и с автоматическим управлением + демонтаж	6	854,38	-	5126	-	4556	4,5	27
				843,75	-	5063	-	90	-	-
		компл								
24	Ц0134-152-4-	Стол операционный универсальный и с автоматическим управлением	6	2847,94	-	17088	-	13669	15	90
				2812,5	-	16875	-	81	-	-
		компл								
25	Прайс стр.201	-Стол операционный универсальный /2100000.1,04:1,12:2,0877:1,02 /	6	915727,69	-	5494366	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Ц0134-151-1-	Кровать для больных костносуставным туберкулезом для детей и взрослых, травматологических больных /с механизмом для подведения судна/, функциональная для взрослых, масса до 0,12 т	2	2363,63	-	4727	-	4212	13	26
				2340	-	4680	-	90	-	-
		компл								
27	Прайс стр.202	-Противоожоговая кровать /16575000.1,04:1,12:2,0877:1,0 2/	27	227707,87	-	14455416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	Ц0134-151-1-	Кровать для больных костносуставным туберкулезом для детей и взрослых, травматологических больных /с механизмом для подведения судна/, функциональная для взрослых, масса до 0,12 т + демонтаж	20	709,09	-	14182	-	12636	3,9	78
				702	-	14040	-	90	-	-
		компл								
29	Ц0134-151-1-	Кровать для больных костносуставным туберкулезом для детей и взрослых, травматологических больных /с механизмом для подведения судна/, функциональная для взрослых, масса до 0,12 т	20	2363,63	-	47273	-	37908	13	260
				2340	-	46800	-	81	-	-
		компл								
30	Прайс стр.205	-Функциональная 3-хсекционная кровать /106900.1,04:1,12:2,0877:1,02/	20	46614,9	-	932298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Прайс стр.208	-Тумбочки прикроватные /8125.1,04:1,12:2,0877:1,02/	200	3542,99	-	708599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	Прайс стр.207	-Тележки-каталки /292800.1,04:1,12:2,0877:1,02/	20	127678,6	-	2553572	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	Ц0134-152-3	-Стол операционный универсальный с моторным приводом + демонтаж	1	948,88	-	949	-	844	5,4	5
				938,25	-	938	-	90	-	-
		шт								
34	Ц0134-152-3	-Стол операционный универсальный с моторным приводом	1	3162,94	-	3163	-	2533	18	18
				3127,5	-	3128	-	81	-	-
		шт								
35	Прайс стр.205	-Стол ортопедический с моторным приводом /197670.4,52.1,04:1,12:2,0877:1,02/	1	389606,55	-	389607	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	Прайс стр.206	-Стол массажный /133500.1,04:1,12:2,0877:1,02/	1	58214,12	-	58214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	Ц0134-42-1	-Светильник с аварийным питанием, с регулируемым освещением шестирефлекторный + демонтаж	13	1549,97	-	20150	-	17927	9	117
				1532,25	-	19919	-	90	-	-
		компл								
38	Ц0134-42-1	-Светильник с аварийным питанием, с регулируемым освещением шестирефлекторный	13	5166,56	-	67165	-	53782	30	390
				5107,5	-	66398	-	81	-	-
		компл								
39	Прайс стр.203	-Светильник хирургический шестирефлекторный /750000.1,04:1,12:2,0877:1,02/	13	327045,6	-	4251593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	Ц0134-2-1	-Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т + демонтаж	2	1398,26	-	2797	-	2479	7,5	15
				1377	-	2754	-	90	-	-
		компл								
41	Ц0134-2-1	-Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т	2	4660,88	-	9322	-	7436	25	50
				4590	-	9180	-	81	-	-
		компл								
42	Прайс стр.200	- Стерилизатор воздушный /130000.1,04:1,12:2,0877:1,02/	2	56687,9	-	113376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	31165560	7092		1400
	Тенге	240368	1740		10
Стоимость оборудования -	Тенге	30911462	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	30911462	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			254098	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	242108	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			201460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30219	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27333	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			482892	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1511
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	272327	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			31394353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1511
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	272327	-		-

Принял: Шуменбаев С.К. Сдал: Овнанян Г.Н.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Семенов Г.П.

Ф №КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В),находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

АКТ №5
выполненных работ
за февраль 2014 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		180	06.06.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В)	430 162 443	30 548 703	30 548 703							3 273 075	30 548 703

Всего к оплате : 30 548 703 (Тридцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч семьсот три) тенге

ЗАКАЗЧИК: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик :КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор :№180 от 06.06.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9 (февраль 2014г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-6-1	-Литер М.Общестроительные работы	4700473	-	-	4700473
2.	2-6-4	-Литер М.Электромонтажные работы	473974	-	-	473974
3.	2-6-5	-Литер М.Пожарная сигнализация	171367	7237	-	178604
4.	2-6-5	-Литер М.Охранная сигнализация	213375	22877	-	236252
5.	2-7-1	-Литер В.Общестроительные работы	4588044	-	-	4588044
6.	2-7-2	-Литер В.Водопровод и канализация	378103	-	-	378103
7.	2-7-3	-Литер В.Отопление и вентиляция	628227	301637	-	929864
8.	2-7-4	-Литер В.Электромонтажные работы	470185	35035	-	505220
		Всего по главе	11623748	366786	-	11990534
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	11623748	366786	-	11990534
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
9.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	316166	-	-	316166
		Всего по главе	316166	-	-	316166
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	11939914	366786	-	12306700

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
10.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	262678	-	-	262678
11.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	119399	119399
12.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	47760	47760
		Всего по главе	262678	-	167159	429837
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	12202592	366786	167159	12736537
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	12202592	366786	167159	12736537
13.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	27255080	819234	373357	28447671
14.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	568953	568953
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	27255080	819234	942311	29016625
15.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	3481995	3481995
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	27255080	819234	4424306	32498620

Скидка 6% 1 949 917 тенге

К оплате 30 548 703 тенге, в т.ч. НДС 3 273 075 тенге

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Эвнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В).Литер М.Общестроительные работы

А К Т N 61 (Локальная смета 2-6-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажно-монтажные работы								
		Дефектная ведомость Лист АС-6								
		Фундамент под перегородку								
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,11	10250,44	82,51	1128	9	27	1,55	-
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		225,11	31,16	25	3	94,5	0,15	-
2	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0023	5604,41	409,16	13	1	5	13,34	-
т.ч.		1т		2173,5	154,69	5	-	94,5	0,75	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
3	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	65000	-	39	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
4	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,0017	68200	-	116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 8 мм т		-	-	-	-	-	-	-
		Перегородки								
5	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	1,83	1479,99	42,96	2708	79	454	1,39	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			217,35	16,09	398	29	106,2	0,08	-
		Крепление перегородки к стене, к плите перекрытия								
6	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0045	99034,93	380,3	448	2	163	227,7	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		38036,25	143,44	172	1	94,5	0,7	-
7	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0023	99034,93	380,3	228	1	83	227,7	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1т		38036,25	143,44	87	-	94,5	0,7	-
8	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 м3	0,41	13913,83	154,03	5705	63	868	14,63	6
			2295	58,5	941	24	90	0,28	-	
9	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	3,7	331,99	5,08	1228	19	550	0,85	3
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2		156,03	1,21	577	4	94,5	0,06	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11612	173			13
		Тенге				2205	63			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11612	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2268	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				155	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				2150	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	322	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			826	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14588	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2590	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14588	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2590	-		-

РАЗДЕЛ 3. Окна и двери

Двери

10	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	63,49	481,25	128,16	30556	8137	15016	1,03	66
т.ч.		внутренних дверных проемах в								
	п-1.25	каменных стенах, площадь		174,4	44,59	11073	2831	108	0,17	11
	К=1,15 и	проема до 3 м2								
	К=1,25	м2								
11	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с	57,84	4010	-	231951	-	-	-	-
		глухими полотнами ДГ 21-9П;								
		ДГ 21-10П; ДГ 21-11		-	-	-	-	-	-	-
		внутренние								
		м2								
12	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с	3,19	4250	-	13555	-	-	-	-
		глухими полотнами ДГ 21-7П;								
		ДГ 21-8П; ДГ 18-7 внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
13	C12064-3	-Блоки дверные служебные с	2,46	16500	-	40590	-	-	-	-
		двупольными								
трудновозгораемыми полотнами			-	-	-	-	-	-	-	
		ДС 21-13ГТП								
		м2								
14	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	6,39	481,25	128,16	3077	819	1512	1,03	7
т.ч.		внутренних дверных проемах в								
	п-1.25	каменных стенах, площадь		174,4	44,59	1115	285	108	0,17	1
	К=1,15 и	проема до 3 м2								
	К=1,25	м2								
15	C12064-4	-Блоки дверные служебные с	4,1	11200	-	45957	-	-	-	-
однопольными утепленными										
		полотнами ДС 16-9ГУП; ДС		-	-	-	-	-	-	-
		19-9ГУП								
		м2								
16	C12064-2	-Блоки дверные служебные с	4,58	12300	-	56338	-	-	-	-
однопольными										
трудновозгораемыми полотнами			-	-	-	-	-	-	-	
		ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП /ДСН								
		ППН 21-10 М3/								
		м2								
17	C11011-790	-Скобяные изделия для	3	1960	-	5880	-	-	-	-
однопольных входных дверей в										
		здание		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
18	C11011-791	-Скобяные изделия для	31	1380	-	42780	-	-	-	-
однопольных входных дверей в										
		помещение		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
19	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	34	77,9	-	2649	-	2808	0,39	13
шт		76,46 - 2600	-	108	-	-				
20	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	34	844	-	28696	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			502027	8957			86
			Тенге			14788	3116			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			502027	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17904	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			465746	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2900	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31282	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			552645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20804	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			552645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20804	-		-

РАЗДЕЛ 5. Перемычки

					ПР-1					
21	Е0146-4-3	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен	0,122	36119,14	596,93	4407	73	3798	214,1	26
т.ч.										
	п-1.25	стальными тяжами		34364,59	225	4192	27	90	1,1	-
	К=1,15 и	т								
	К=1,25									
22	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,122	154400	-	18837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
23	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,19	183,08	0,09	767	-	492	0,74	3
т.ч.				124,2	0,02	520	-	94,5	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			24010	73			29
			Тенге			4713	28			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5173	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4740	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4290	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	643	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			568	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		10031	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5384	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18837	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18837	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1130	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		19967	-	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге		29998	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5384	-		-

РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы

Подвал

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Потолок								
24	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание	278,01	188,1	4,93	52294	1369	31340	0,64	177
т.ч.		бетонных поверхностей		117,43	1,86	32646	518	94,5	0,01	3
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из								
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 2мм потолков								
		м2								
25	E0115-180-4	-Улучшенная окраска	278,01	216,77	2,91	60265	810	24831	0,56	157
		оштукатуренных потолков		93,41	1,1	25970	306	94,5	0,01	1
т.ч.		поливинилацетатными								
	п-1.25	водоэмульсионными составами								
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
26	E0115-152-1	-Окраска водными составами	29,5	19,64	0,15	580	4	442	0,11	3
		внутри помещений известковая		15,79	0,06	466	2	94,5	-	-
т.ч.		по штукатурке								
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Стены								
27	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание	876,4	229,85	4,29	201438	3758	71579	0,52	459
т.ч.		бетонных поверхностей		84,79	1,64	74310	1435	94,5	0,01	7
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из								
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 5мм стен								
		м2								
28	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен	711,7	167,5	2,35	119211	1672	61166	0,54	383
		колером масляным разбеленным		90,05	0,9	64085	641	94,5	-	3
т.ч.		по штукатурке								
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
29	E0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	164,7	1902,7	5,78	313375	951	45807	1,75	288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2		293,22	3,93	48293	646	93,6	0,02	3
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		Первый этаж								
		Потолок								
30	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	374,62	188,1	4,93	70466	1845	42230	0,64	238
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков м2		117,43	1,86	43990	698	94,5	0,01	3
31	E0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	374,62	216,77	2,91	81207	1091	33460	0,56	211
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			93,41	1,1	34995	412	94,5	0,01	2
		Стены								
32	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	898,8	229,85	4,29	206586	3854	73408	0,52	471
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен м2		84,79	1,64	76209	1472	94,5	0,01	7
33	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	540,7	167,5	2,35	90568	1271	46469	0,54	291
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			90,05	0,9	48687	487	94,5	-	2
34	E0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	358,1	1902,7	5,78	681357	2068	99596	1,75	626
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2		293,22	3,93	105000	1406	93,6	0,02	7
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		Дверные и оконные откосы								
35	E0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и	8,3	761,11	7,91	6317	66	2844	2,06	17
т.ч.	п-1.25	дверных откосов по бетону и		359,66	2,99	2985	25	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	камню м2								
36	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	8,3	419,57	7,65	3482	63	1298	0,93	8
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм оконных и дверных откосов плоских м2		162,6	2,9	1350	24	94,5	0,01	-
37	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	8,3	197,85	2,63	1642	22	594	0,45	4
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		74,78	0,99	621	8	94,5	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1888787	18844			3332
			Тенге			559606	8078			40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1888787	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	567685	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			535064	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		268
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	80260	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			145431	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2569282	-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3639
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	647944	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2569282	-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3639
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	647944	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Полы								
38	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	75	125,78	0,2	9433	15	1552	0,1	8
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		18,61	0,09	1396	7	110,7	-	-
39	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных + порожки алюминиевые	5	25,02	0,33	125	2	121	0,14	1
		1м		21,89	0,05	109	-	110,7	-	-
40	СПрайс-Порожки алюминиевые стр.5	/400:0,9:2,0877:1,12:1,02:1,06 / м	5	175,8	-	879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тип 1			Полы подвала					
41	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	-	419,78	18,45	-	-	-	0,42	-
т.ч.	п-1.25	м2		60,29	6,93	-	-	-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25								
42		Е0111-15-2 -Вычитается позиция: исключать	-	-110,62	-1,68	-	-	-	-0,02	-
т.ч.		на каждые 5 мм изменения								
	п-1.25	толщины бетонных покрытий		-3,89	-0,62	-	-	-	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	К=2									
		Тип 2								
43		Е0111-27-3 -Устройство покрытий на	39,6	1482,13	14,65	58692	580	8895	1,22	48
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	7818	217	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
		Тип 3								
44		Е0111-9-2 -Устройство тепло- и	40,52	186,7	5,46	7565	221	635	0,08	3
т.ч.		звукоизоляции сплошной из								
	п-1.25	плит древесноволокнистых		12,11	2,05	491	83	110,7	0,01	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
45		Е0111-36-1 -Устройство покрытий из	40,52	983,15	6,13	39837	248	3121	0,44	18
т.ч.		линолеума на клее "Бустилат"								
	п-1.25	м2		67,28	2,31	2726	94	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Тип 4								
46		Е0111-27-3 -Устройство покрытий на	210	339,73	14,65	71343	3077	47173	1,22	256
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	41461	1152	110,7	0,03	6
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
47		С11011-1169-Керамогранит, толщина 10 мм,	214,2	1350	-	289170	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
		Полы 1-го этажа								
		Тип 1								
48		Е0111-27-3 -Устройство покрытий на	71,6	1482,13	14,65	106120	1049	16084	1,22	87
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	14136	393	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
		Тип 2								
49		Е0111-27-3 -Устройство покрытий на	117,5	339,73	14,65	39918	1721	26394	1,22	143
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	23198	645	110,7	0,03	3
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	119,85	1350	-	161798	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Тип 3								
51	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	50,8	983,15	6,13	49944	311	3913	0,44	22
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		67,28	2,31	3418	117	110,7	0,01	1
		Тип 4								
52	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	153,5	257,95	12,44	39595	1909	10995	0,41	63
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,03	4,67	9215	718	110,7	0,02	3
53	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	153,5	382,59	23,03	58727	3534	18263	0,48	73
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	материалами на битумной мастике первый слой м2		98,84	8,64	15172	1326	110,7	0,04	6
54	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	153,5	266,72	11,31	40941	1736	10659	0,29	44
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	материалами на битумной мастике последующий слой м2		58,48	4,25	8976	652	110,7	0,02	3
55	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	153,5	257,95	12,44	39595	1909	10995	0,41	63
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,03	4,67	9215	718	110,7	0,02	3
56	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из	153,5	1482,13	14,65	227507	2249	34481	1,22	187
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		197,43	5,49	30306	842	110,7	0,03	4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1241189	18562			1017
	Тенге	167636	6964			34
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1241189	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	174600	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	451847	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	193283	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		97
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	28992	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	86068	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1520540	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	203593	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1520540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	203593	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Прочие работы								
57	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	75,9	27,1	-	2057	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
58	С01031-А26--2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	75,9	38,6	-	2930	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
59	Е010333-А10--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	75,9	84,26	84,26	6395	6395	1279	-	-
		т		-	16,85	-	1279	100	0,35	27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			11382	6395			-
			Тенге			-	1279			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11382	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1279	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	192	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			760	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1471	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			13420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1471	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3679008	53004			4477
			Тенге			748948	19528			113
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3660171	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	768476	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			917747	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			755401	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		378
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	113310	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			264934	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4680506	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4969

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	881786	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18837	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18837	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1130	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19967	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4700473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4969
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	881786	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Сванян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Электромонтажные работы

А К Т N 62 (Локальная смета 2-6-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение												
		Щиток распределительный металлический навесной ЩАО-1												
1	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13				
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1				
2	Прайс стр.104	-Щиток распределительный металлический навесной ЩРН-9 (220х300х120) МВ21-9/2330:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	921,65	-	922	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
шт														
3	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	784	1	4				
				227	2,3	908	9	85,5	0,01	-				
шт														
4	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-25С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
шт														
5	Прайс стр.111	-Выключатель автоматический однополюсный ВА 47+N MCd 47+n-1-16	3	238,71	-	716	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/111,26.4,52.1,2:1,12:2,0877:1 ,02:1,06/								
шт										
6	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 30см /77:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	30,46	-	30	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
7	СПрайс-Шина стр.106	никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	67,24	-	67	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс-Зажим стр.105	на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	11,47	-	23	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
		Щиток распределительный металлический навесной ЩО-1								
9	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
10	Прайс стр.104	-Щиток распределительный металлический навесной ЩРН-18 (360х300х120) МВ21-18/2773:1,12:2,0877:1,02: 1,06/	1	1096,88	-	1097	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,2	13,2	6014	158	2353	1	12
				227	2,3	2724	28	85,5	0,01	-
шт										
12	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-20С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	181,16	-	181	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
13	Прайс стр.111	-Выключатель автоматический однополюсный ВА 47+N MCd 47+n-1-16 /111,26.4,52.1,2:1,12:2,0877:1 ,02:1,06/	11	238,71	-	2626	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс стр.115	-DIN-рейка 30см /77:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	30,46	-	61	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
15	СПрайс-Шина стр.106	никелированная на DIN-рейку sn1-63-12-d /170:1,12:2,0877:1,02:1,06/	2	67,24	-	134	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс-Зажим стр.105	на DIN-рейку HDW-201 /29:1,12:2,0877:1,02:1,06/	4	11,47	-	46	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			20282	1205			42
			Тенге			8178	257			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			20282	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4814	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8435	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6085	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7212	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1082	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1650	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			29143	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9517	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		47
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9517	-		-

РАЗДЕЛ 3. Светотехническое оборудование

17	E0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп	82	197,28	71,95	16177	5900	11541	0,63	52
т.ч.		накаливания с подвесом на								
	п-1.25	крючках для помещений с		99,88	44,92	8190	3683	97,2	0,2	16
	К=1,15 и	нормальными условиями среды								
	К=1,25	шт								
18	СПрайс-Светильник НПБ 1302		82	304,97	-	25008	-	-	-	-
	стр.112	/771:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
шт			-	-	-	-				
19	E0121-18-1	-Монтаж светильников до двух	34	283,46	81,7	9638	2778	7187	1,09	37
т.ч.		люминесцентных ламп								
п-1.25		устанавливаемых на штырях		174,4	43,07	5930	1464	97,2	0,2	7
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
20	СПрайс-Светильник KRK		29	3885,15	-	112669	-	-	-	-
	стр.133	236-2x36/9822:1,12:2,0877:1,02								
		:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
21	СПрайс-Светильник KRK		5	5315,48	-	26577	-	-	-	-
	стр.133	258-2x58/13438:1,12:2,0877:1,0								
		2:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
22	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ	82	24	-	1968	-	-	-	-
		2239-79/, тип Б220-230-60								
шт			-	-	-	-				
23	СПрайс-Линейная люминисцентная		76	103,64	-	7876	-	-	-	-
	стр.101	лампа, 220В, 58Вт								
		L58W/262:1,12:2,0877:1,02:1,06		-	-	-	-	-	-	-
		/								
шт										
24	С151706-80	-Лампы ртутные низкого	58	101	-	5858	-	-	-	-
		давления /ГОСТ 6825-74/, тип								
		ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36,		-	-	-	-	-	-	-
		ЛХБ36								
шт										
25	С151705-3	-Стартер для люминисцентных	68	14	-	952	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220		-	-	-	-	-	-	-
шт										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			206723	8678			89
			Тенге			14119	5147			23
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			206723	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3017	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19267	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			180909	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2809	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13527	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			238978	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22076	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			238978	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22076	-		-

РАЗДЕЛ 5. Кабели и провода

Заземление и молниезащита

26	Ц0108-472-8-	Проводник заземляющий открыто	110	84,6	2,8	9306	308	3066	0,17	19
		по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм		32,4	0,2	3564	22	85,5	-	-
		м								
27	Ц0108-472-9-	Проводник заземляющий открыто	10	93,5	3,1	935	31	280	0,18	2
		по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм		32,4	0,3	324	3	85,5	-	-
		м								
28	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	304	0,7	2
шт		116 2,5 348	7	85,5	0,01	-				
29	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 100 мм2	15	61,9	3,3	929	50	300	0,14	2
		м		23	0,4	345	6	85,5	-	-
30	СПрайс-стр.143	Держатель коньковый регулируемый /270.4,52.1,2:2,0877:1,02:1,06 /	220	753,58	-	165788	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс стр.144	-Клеммный зажим /160.4,52.1,2:2,0877:1,02:1,06 /	2	384,47	-	769	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс стр.145	-Крестовый зажим /350.4,52.1,2:2,0877:1,02:1,06 /	2	841,03	-	1682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	СПрайс-Зажим для присоединения проводника к водостоку /360.4,52.1,2:2,0877:1,02:1,06 /	шт	4	865,06	-	3460	-	-	-	-
	стр.144			-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс-Зажим для присоединения круглого проводника к водосточному желобу /170.4,52.1,2:2,0877:1,02:1,06 /	шт	4	408,5	-	1634	-	-	-	-
	стр.144			-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс-Зажим для соединения круглых проводников в различных положениях /160.4,52.1,2:2,0877:1,02:1,06 /	шт	15	312,38	-	4686	-	-	-	-
	стр.144			-	-	-	-	-	-	-
36	С11011-59 -Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0005	149300	-	73	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				190252	461			25
		Тенге				4581	38			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				12160	-	-		-
	Материалы -	Тенге				7118	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	4619	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				3950	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	592	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				967	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				17076	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		27
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	5212	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				178092	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				178092	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				10686	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				188777	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				205854	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		27
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	5212	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				417257	10344			156
		Тенге				26878	5443			24
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				239165	-	-		-
	Материалы -	Тенге				14949	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	32321	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				186994	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			29889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4483	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			285197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36805	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			178092	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			178092	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10686	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188777	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			473974	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36805	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

"СЫЛ" Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Пожарная сигнализация

А К Т N 63 (Локальная смета 2-6-5)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	5796	38	38		
			7155	-	7155	-	81	-	-			
		шт										
2	СПрайс-Прибор приемно-контрольный на 6 шлейфов "Вектор-6" /12250:1,12:2,0877:1,02/		1	5136,29	-	5136	-	-	-	-		
	стр.117			-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
3	СПрайс -Аккумулятор 12В, 2,3 А/ч /1500:1,12:2,0877:1,02/		1	628,93	-	629	-	-	-	-		
	стр.158			-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
4	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	26	153,5	-	3991	-	3033	1	26		
			144	-	3744	-	81	-	-			
		шт										
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	18	369,9	1,6	6658	29	5059	2	36		
				347	-	6246	-	81	-	-		
		шт										
6	СПрайс-Извещатель дымовой ИП 212-41М /840:1,12:2,0877:1,02:1,06/		16	332,27	-	5316	-	-	-	-		
	стр.155			-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
7	СПрайс-Извещатель тепловой ИП-101-1А-А3 /480:1,12:2,0877:1,02:1,06/		26	189,87	-	4937	-	-	-	-		
	стр.155			-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СПрайс-Извещатель ручной ИПР 513-10		2	350,07	-	700	-	-	-	-
	стр.156	Казахстан								
		/885:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0110-669-2-	Приборы и устройства	1	980	1,6	980	2	770	5	5
		сигнализирующие объектовые:								
		прибор ультразвуковой в		950	-	950	-	81	-	-
		одноблочном исполнении								
10	СПрайс-Оповещатель светозвуковой		1	1471,71	-	1472	-	-	-	-
	стр.157	"БИЯ-С3"								
		/3510:1,12:2,0877:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0110-349-4-	Аппаратура настенного типа.	30	702,3	-	21069	-	17671	4	120
		Коробка кабельная,								
		соединительная или		648	-	19440	-	90,9	-	-
		разветвительная								
12	СПрайс	-Коробкаответвительная КС-4	18	19,78	-	356	-	-	-	-
	стр.163	/КО-2/								
		/50:1,12:2,0877:1,06:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс	-Коробкаразветвительная УК-2П	12	27,69	-	332	-	-	-	-
	стр.163	/70:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
14	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб	15	40,46	-	607	-	441	0,19	3
т.ч.		диам. до 25 мм в готовые								
	п-1.25	борозды		30,28	-	454	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
15	С130804-1	-Трубы винипластовые	4	650	-	2603	-	-	-	-
	Изм. и	кг								
	доп.вып.4			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
16	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для	280	113,54	73,85	31791	20678	17083	0,26	73
		устройства электропроводки в								
		кирпичных стенах		39,69	28,1	11113	7868	90	0,15	43
		м								
17	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода	280	30,63	-	8577	-	7746	0,17	49
т.ч.		сечением до 10 мм2								
	п-1.25	м		28,46	-	7970	-	97,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
18	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные	15	12,7	1,37	191	21	167	0,07	1
т.ч.		трубы или металлические								
	п-1.25	рукава провода первого		10,61	0,82	159	12	97,2	-	-
	К=1,15 и	одножильного или								
	К=1,25	многожильного в общей оплетке								
		суммарным сечением до 6 мм2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
19	Е0121-9-3	-Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	75	23,5	-	1762	-	1518	0,13	10
т.ч.				20,83	-	1562	-	97,2	-	-
	п-1.25									
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
20	СПрайсстр.1-60	Шнур гибкий ШВВП 2х0,75 мм2 /60:1,12:2,0877:1,06:1,02/	96,9	23,73	-	2300	-	-	-	-
м		- - -	-	-	-	-				
21	СПрайсстр.1-46	Кабель КСПВ 2х0,5 мм2 /14:1,12:2,0877:1,06:1,02/	280,5	5,54	-	1553	-	-	-	-
м		- - -	-	-	-	-				
22	СПрайсстр.9-0	Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 /114:1,12:2,0877:1,06:1,02/	25,5	45,09	-	1150	-	-	-	-
м		- - -	-	-	-	-				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	109620	20730		361
	Тенге	58793	7880		43
Стоимость оборудования -	Тенге	7237	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	7237	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	67989	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	47692	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16644	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	42201	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6330	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6611	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	116801	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	309
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54022	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	31791	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18981	-	-
Накладные расходы -	Тенге	17083	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2562	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2932	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	51807	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	125
Сметная заработная плата -	Тенге	-	21544	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2603	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2603	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	156	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2759	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			178604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		434
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75566	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Охранная сигнализация

А К Т N 64 (Локальная смета 2-6-6)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3463	23	23				
			4275	-	4275	-	81	-	-					
		шт												
2	СПрайс-Прибор стр.148	приемно-контрольный на 6 шлейфов "Вектор-GSM" /38800.1,06:1,12:2,0877:1,02/	1	17244,53	-	17245	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
3	Ц0110-669-3-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5				
				936	-	936	-	81	-	-				
		шт												
4	СПрайс-Блок стр.150	источника резервного питания "Парус-5" /9164.1,06:1,12:2,0877:1,02/	1	4072,91	-	4073	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
5	Ц0110-668-4-	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	27	195,7	-	5284	-	3893	1	27				
			178	-	4806	-	81	-	-					
		шт												
6	СПрайс-Охранный датчик на размыкание стр.152	ИО 102-14 /125:1,12:2,0877:1,02:1,06/	27	49,44	-	1335	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	22	259,1	-	5700	-	4259	1	22
				239	-	5258	-	81	-	-
		шт								
8	СПрайс-Охранный датчик на разбитие стекла Стекло 3 (ИО 329-4) /3445:1,12:2,0877:1,02:1,06/		22	1362,69	-	29979	-	-	-	-
	стр.154			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	19	195,7	-	3718	-	2739	1	19
			178	-	3382	-	81	-	-	
		шт								
10	СПрайс-Охранный датчик на движение "Reflex" /1800:1,12:2,0877:1,02:1,06/		19	712	-	13528	-	-	-	-
	стр.153			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	1	980	1,6	980	2	770	5	5
				950	-	950	-	81	-	-
		шт								
12	СПрайс-Оповещатель светозвуковой "БИЯ-С3" /3510.1,06:1,12:2,0877:1,02/		1	1560,01	-	1560	-	-	-	-
	стр.157			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	42	702,3	-	29497	-	24739	4	168
				648	-	27216	-	90,9	-	-
		шт								
14	СПрайс стр.163	-Коробкаответвительная КС-4 /50:1,12:2,0877:1,06:1,02/	42	19,78	-	831	-	-	-	-
		шт - - -	-	-	-	-				
15	Е0121-3-1 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	200	40,46	-	8092	-	5886	0,19	37
				30,28	-	6056	-	97,2	-	-
		м								
16	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые	53,4	650	-	34710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
17	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	35	113,54	73,85	3974	2585	2135	0,26	9
				39,69	28,1	1389	984	90	0,15	5
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	35	30,63	-	1072	-	968	0,17	6
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		28,46	-	996	-	97,2	-	-
19	E0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические	200	12,7	1,37	2541	274	2224	0,07	13
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2		10,61	0,82	2123	165	97,2	-	1
		м								
20	СПрайсстр.1-46	-Кабель КРВПМ 1х2х0,5 мм2 /14.1,2:1,12:2,0877:1,06:1,02/	204	5,54	-	1130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	СПрайсстр.9-0	-Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 /114.1,2:1,12:2,0877:1,06:1,02 /	35,7	45,09	-	1610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			172339	2863			335
			Тенге			57387	1148			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			22877	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость оборудования -	Тенге			22877	-	-		-	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			110778	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	56163	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48412	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			49699	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7455	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9629	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге			170106	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		351
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	63618	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3974	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2373	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2135	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	320	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			367	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6476	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2693	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34710	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34710	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2083	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36793	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			236252	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		367
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	66311	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер В. Общестроительные работы

А К Т N 65 (Локальная смета 2-7-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 2. Окна и двери												
		Двери												
1	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	13,55	481,25	128,16	6523	1737	3206	1,03	14				
т.ч.				174,4	44,59	2364	604	108	0,17	2				
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2												
2	E0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленыхстенах, площадь проема до 3 м2	14,3	671,57	39,81	9603	569	3621	1,32	19				
т.ч.				219,42	15,05	3138	215	108	0,07	1				
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2												
3	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П; ДГ 21-11 внутренние	18,58	4010	-	74506	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м2												
4	C12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П; ДГ 18-7 внутренние	6,74	4250	-	28632	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м2												
5	C12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П	2,54	3760	-	9539	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренние ДГ 23-11								
6			м2							
	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и	9,22	481,25	128,16	4435	1181	2180	1,03	10
т.ч.		внутренних дверных проемах в								
	п-1.25	каменных стенах, площадь		174,4	44,59	1607	411	108	0,17	2
	К=1,15 и	проема до 3 м2								
	К=1,25		м2							
7	E0110-23-3	-Установка блоков в наружных и	9,18	671,57	39,81	6164	365	2324	1,32	12
т.ч.		внутренних дверных проемах в								
	п-1.25	перегородках и деревянных		219,42	15,05	2014	138	108	0,07	1
	К=1,15 и	нерубленыхстенах, площадь								
	К=1,25	проема до 3 м2								
			м2							
8	C12064-4	-Блоки дверные служебные с	11,02	11200	-	123446	-	-	-	-
однопольными утепленными										
		полотнами ДС 16-9ГУП; ДС		-	-	-	-	-	-	-
		19-9ГУП								
			м2							
9	C12064-2	-Блоки дверные служебные с	7,37	12300	-	90682	-	-	-	-
однопольными										
трудновозгораемыми полотнами			-	-	-	-	-	-	-	
		ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП								
			м2							
10	C11011-790	-Скобяные изделия для	9	1960	-	17640	-	-	-	-
однопольных входных дверей в										
		здание		-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
11	C11011-791	-Скобяные изделия для	16	1380	-	22080	-	-	-	-
однопольных входных дверей в										
		помещение		-	-	-	-	-	-	-
			комплект							
12	E0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей,	0,806	17023,17	1416,44	13721	1142	10005	94,42	76
т.ч.		люков, лазов для автокоптилок								
	п-1.25	и пароварочных камер		14826,38	497,81	11950	401	81	2,44	2
	К=1,15 и		т							
	К=1,25									
13	СПрайс-Двери металлические		2	11866,68	-	23733	-	-	-	-
	стр.	/30000:2,0877:1,12:1,02:1,06/								
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
14	E0156-27-1	-Установка дверных /оконных/	27	77,9	-	2103	-	2230	0,39	11
		приборов врезных								
шт		76,46 - 2064	-	108	-	-				
15	E0156-27-2	-Установка дверных /оконных/	26	23,81	-	619	-	655	0,15	4
		приборов накладных								
шт		23,33 - 607	-	108	-	-				
16	C11011-815	-Замок врезной оцинкованный с	19	844	-	16036	-	-	-	-
		цилиндровым механизмом из								
		латуни		-	-	-	-	-	-	-
шт										
17	C11011-817	-Мебельная ручка	8	688	-	5504	-	-	-	-
	прим.		шт							
				-	-	-	-	-	-	-
18	C11011-819	-Петля накладная	52	40	-	2080	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт				-	-	-	-	-	-	-
19	С11011-816	-Замок навесной	26	583	-	15158	-	-	-	-
	прим.	шт		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			472206	4995			145
			Тенге			23744	1770			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			458485	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13162	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			429037	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2132	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28362	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге				501063	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15295	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13721	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12351	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1501	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1424	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ - Тенге				25149	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13852	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			526211	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		165
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29147	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Окна								
20	Е0158-18-4	-Устройство поясков,	35,6	259,91	0,7	9253	25	1616	0,3	11
т.ч.		сандриков, подоконных отливов								
	п-1.25	из листовой стали		46,99	0,11	1673	4	96,39	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9253	25			11
			Тенге			1673	4			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9253	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1677	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1616	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	242	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			652	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге				11521	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1919	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11521	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1919	-		-

РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы

Первый этаж

Потолок

21	Е0115-64-4 -Сплошное выравнивание	161,85	450,49	4,93	72912	797	18245	0,64	103
т.ч.	бетонных поверхностей								
п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		117,43	1,86	19005	301	94,5	0,01	1
К=1,15 и	сухих растворных смесей								
К=1,25	толщиной до 10 мм потолков								
	м2								
22	Е0115-180-4-Улучшенная окраска	323,7	216,77	2,91	70169	943	28912	0,56	182
	оштукатуренных потолков								
т.ч.	поливинилацетатными		93,41	1,1	30238	356	94,5	0,01	2
п-1.25	водоэмульсионными составами								
К=1,15 и	м2								
К=1,25									

Стены

23	Е0126-30-1 -Теплоизоляция изделиями из	3,13	5127,16	472,78	16074	1482	12071	23,05	72
т.ч.	волокнистых и зернистых								
п-1.25	материалов на битуме стен и		4101,19	177,19	12857	555	90	0,86	3
К=1,15 и	колонн прямоугольных								
К=1,25	м3								
24	СПрайс -ISOVER SKL-M толщ.50 мм	3,23	9665,41	-	31260	-	-	-	-
стр.15	/24435:2,0877:1,12:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
25	Е0115-36-1 -Облицовка стен листовыми	62,7	617,38	6,06	38709	380	15290	1,48	93
т.ч.	материалами при отделке под								
п-1.25	окраску и оклейку обоями с		256,29	1,76	16069	111	94,5	0,01	-
К=1,15 и	креплением на пристенный								
К=1,25	металлический каркас								
	м2								
26	СПрайс-Гипсокартон влагостойкий	65,83	191,19	-	12587	-	-	-	-
стр.19	толщ. 12,5 мм								
	/1450:2,5:1,2:2,0877:1,12:1,02		-	-	-	-	-	-	-
	:1,06/								
	м3								
27	Е0115-64-3 -Сплошное выравнивание	62,7	145,46	4,29	9120	269	5121	0,52	33
т.ч.	бетонных поверхностей								
п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		84,79	1,64	5316	103	94,5	0,01	-
К=1,15 и	сухих растворных смесей								
К=1,25	толщиной до 2мм стен								
	м2								
28	Е0115-64-3 -Сплошное выравнивание	447,95	651,8	4,29	291972	1921	36586	0,52	234
т.ч.	бетонных поверхностей								
п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		84,79	1,64	37981	734	94,5	0,01	4
К=1,15 и	сухих растворных смесей								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	толщиной до 20 мм стен м2								
29	Е0115-180-3-п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	62,7	143,78	2,63	9015	165	4490	0,45	28
т.ч.				74,78	0,99	4689	62	94,5	-	-
30	Е0115-180-3-п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	182,3	197,85	2,63	36069	479	13054	0,45	82
т.ч.				74,78	0,99	13633	180	94,5	-	1
31	Е0115-17-5 -Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	254,3	1902,7	5,78	483857	1469	70727	1,75	445
				293,22	3,93	74565	998	93,6	0,02	5
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
32	Е0115-165-8-п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	259,8	167,5	2,35	43517	611	22328	0,54	140
т.ч.				90,05	0,9	23394	234	94,5	-	1
		Железобетонные балки								
33	Е0115-64-3 -п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен + балок м2	22,4	229,85	4,29	5149	96	1829	0,52	12
т.ч.				84,79	1,64	1899	37	94,5	0,01	-
34	Е0115-152-1-п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке м2	44,8	19,64	0,15	880	7	671	0,11	5
т.ч.				15,79	0,06	707	3	94,5	-	-
		Дверные и оконные откосы								
35	Е0115-65-1 -п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	154,1	761,11	7,91	117286	1219	52811	2,06	317
т.ч.				359,66	2,99	55424	460	94,5	0,01	2
36	Е0115-64-5 -п-1.25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из	154,1	419,57	7,65	64656	1179	24101	0,93	143
т.ч.				162,6	2,9	25056	447	94,5	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	сухих растворных смесей толщиной до 5мм оконных и дверных откосов плоских м2								
37	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	154,1	197,85	2,63	30489	405	11034	0,45	69
т.ч.		поливинилацетатными		74,78	0,99	11524	152	94,5	-	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1333721	11419			1958
			Тенге			332360	4733			23
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1333721	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	337093	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43847	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			317269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47590	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99059	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге				1750049	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2140
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	384683	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1750049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2140
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	384683	-		-
РАЗДЕЛ 6.		Полы								
38	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	-	4740,75	327,33	-	-	-	3,96	-
т.ч.		керамзитовой		574,43	123,75	-	-	-	0,6	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3								
39	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	39,2	382,59	23,03	14997	903	4664	0,48	19
т.ч.		материалами на битумной мастике первый слой		98,84	8,64	3875	339	110,7	0,04	2
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
40	E0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	23,5	1902,7	5,78	44713	136	6536	1,75	41
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	/без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		293,22	3,93	6891	92	93,6	0,02	-
т.ч.		м2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
41	E0111-40-1	-Устройство плинтусов		67,5	125,78	0,2	8490	14	1397	0,1	7
т.ч.		поливинилхлоридных									
	п-1.25		м		18,61	0,09	1256	6	110,7	-	-
	К=1,15 и										
	К=1,25										
42	E0157-23-1	-Устройство плинтусов		6,2	25,02	0,33	155	2	151	0,14	1
деревянных + порожки											
		алюминиевые			21,89	0,05	136	-	110,7	-	-
			1м								
43	СПрайс-Порожки алюминиевые			6,2	175,8	-	1090	-	-	-	-
	стр.5	/400:0,9:2,0877:1,12:1,02:1,06									
		/			-	-	-	-	-	-	-
			м								
						Полы подвала					
44	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем		158,6	77,64	3,28	12314	519	2339	0,08	12
т.ч.			м2								
	п-1.25				12,09	1,24	1917	196	110,7	0,01	1
	К=1,15 и										
	К=1,25										
45	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых		12,69	10773,24	-	136691	-	9158	4,21	53
т.ч.		трамбовками подстилающих									
	п-1.25	слоев бетонных			652,05	-	8273	-	110,7	-	-
	К=1,15 и		м3								
	К=1,25										
46	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий		158,6	419,78	18,45	66577	2926	11802	0,42	66
т.ч.		толщиной 30 мм									
	п-1.25		м2		60,29	6,93	9563	1098	110,7	0,03	5
	К=1,15 и										
	К=1,25										
47	E0111-15-2	-Вычитается позиция: исключать		158,6	-110,62	-1,68	-17545	-266	-792	-0,02	-4
т.ч.		на каждые 5 мм изменения									
	п-1.25	толщины бетонных покрытий			-3,89	-0,62	-616	-99	110,7	-	-
	К=1,15 и		м2								
	К=1,25										
	К=2										
						Полы 1-го этажа					
		Тип 1									
48	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых		2,82	2332,85	-	6576	-	1905	3,73	11
т.ч.		трамбовками подстилающих									
	п-1.25	слоев щебеночных			610,65	-	1721	-	110,7	-	-
	К=1,15 и		м3								
	К=1,25										
49	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых		4,1	10773,24	-	44170	-	2959	4,21	17
т.ч.		трамбовками подстилающих									
	п-1.25	слоев бетонных			652,05	-	2673	-	110,7	-	-
	К=1,15 и		м3								
	К=1,25										
50	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек		51,25	257,95	12,44	13220	637	3671	0,41	21
т.ч.		толщиной 20 мм									
	п-1.25		м2		60,03	4,67	3077	240	110,7	0,02	1
	К=1,15 и										
	К=1,25										
51	E0111-36-1	-Устройство покрытий из		51,25	983,15	6,13	50386	314	3948	0,44	23
т.ч.		линолеума на клее "Бустилат"									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25	м2		67,28	2,31	3448	119	110,7	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Тип 2								
52	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых	3,95	2332,85	-	9216	-	2671	3,73	15
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев щебеночных		610,65	-	2412	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
53	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	5,75	10773,24	-	61907	-	4148	4,21	24
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	3747	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
54	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	71,83	257,95	12,44	18528	893	5145	0,41	29
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	4312	336	110,7	0,02	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
55	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	71,83	1482,13	14,65	106461	1052	16135	1,22	88
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	14182	394	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
		Тип 3								
56	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	25,2	77,64	3,28	1957	83	372	0,08	2
т.ч.		м2								
	п-1.25			12,09	1,24	305	31	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
57	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых	2,02	10773,24	-	21719	-	1455	4,21	8
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	1315	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
58	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	25,2	257,95	12,44	6500	313	1805	0,41	10
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	1513	118	110,7	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
59	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	25,2	382,59	23,03	9641	580	2998	0,48	12
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	2491	218	110,7	0,04	1
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25	м2								
60	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	25,2	266,72	11,31	6721	285	1750	0,29	7
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		58,48	4,25	1474	107	110,7	0,02	1
	К=1,15 и	мастике последующий слой								
	К=1,25	м2								
61	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	25,2	257,95	12,44	6500	313	1805	0,41	10
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	1513	118	110,7	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,15 и К=1,25								
		Тип 4								
62		E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек	2,6	257,95	12,44	671	32	186	0,41	1
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	156	12	110,7	0,02	-
	К=1,15 и К=1,25									
63		E0111-4-1 -Устройство гидроизоляции	2,6	382,59	23,03	995	60	309	0,48	1
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	257	22	110,7	0,04	-
	К=1,15 и К=1,25	мастике первый слой м2								
64		E0111-4-2 -Устройство гидроизоляции	2,6	266,72	11,31	693	29	181	0,29	1
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		58,48	4,25	152	11	110,7	0,02	-
	К=1,15 и К=1,25	мастике последующий слой м2								
65		E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек	2,6	257,95	12,44	671	32	186	0,41	1
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	156	12	110,7	0,02	-
	К=1,15 и К=1,25									
66		E0111-27-3 -Устройство покрытий на	2,6	1482,13	14,65	3854	38	584	1,22	3
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	513	14	110,7	0,03	-
	К=1,15 и К=1,25	одноцветных с красителями полов м2								
		Тип 5								
67		E0111-2-9 -Устройство уплотняемых	5,75	10773,24	-	61953	-	4151	4,21	24
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	3750	-	110,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25	м3								
68		E0111-27-3 -Устройство покрытий на	70,13	1482,13	14,65	103942	1027	15753	1,22	85
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	13846	385	110,7	0,03	2
	К=1,15 и К=1,25	одноцветных с красителями полов м2								
		Тип 6								
69		E0111-2-9 -Устройство уплотняемых	1,15	10773,24	-	12411	-	832	4,21	5
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	751	-	110,7	-	-
	К=1,15 и К=1,25	м3								
70		E0111-15-1 -Устройство бетонных покрытий	14,4	419,78	18,45	6045	266	1072	0,42	6
т.ч.		толщиной 30 мм								
	п-1.25	м2		60,29	6,93	868	100	110,7	0,03	-
	К=1,15 и К=1,25									
		Тип 7								
71		E0111-11-1 -Устройство цементных стяжек	39,2	257,95	12,44	10111	488	2808	0,41	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	2353	183	110,7	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
72	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	39,2	82,99	1,68	3253	66	90	0,01	-
т.ч.		изменения толщины цементной								
	п-1.25	стяжки		1,45	0,62	57	24	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	К=2									
73	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции	39,2	382,59	23,03	14997	903	4664	0,48	19
т.ч.		оклеечной рулонными								
	п-1.25	материалами на битумной		98,84	8,64	3875	339	110,7	0,04	2
	К=1,15 и	мастике первый слой								
	К=1,25	м2								
74	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	39,2	257,95	12,44	10111	488	2808	0,41	16
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	2353	183	110,7	0,02	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
75	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм	39,2	82,99	1,68	3253	66	90	0,01	-
т.ч.		изменения толщины цементной								
	п-1.25	стяжки		1,45	0,62	57	24	110,7	-	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	К=2									

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	863947	12200				653
	Тенге	104618	4623				23
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	863947	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	109241	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1090	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	119736	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			60
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17960	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	59021	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1042704	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			735
Сметная заработная плата -	Тенге	-	127202	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1042704	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			735
Сметная заработная плата -	Тенге	-	127202	-			-

РАЗДЕЛ 7. Фундаменты под технологическое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0106-3-1	-Устройство бетонных	3,7	12367,56	325,6	45760	1205	2861	4,53	17
т.ч.		фундаментов общего назначения								
	п-1.25	объемом до 5 м3 под		706,39	111,83	2614	414	94,5	0,44	2
	К=1,15 и	оборудование								
	К=1,25	м3								
77	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов	0,16	179612,58	670,08	28738	107	8293	332,35	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		длиной до 1 м в готовые								
	п-1.25	гнезда с заделкой		54596,25	253,12	8735	40	94,5	1,24	-
	К=1,15 и	1т								
	К=1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			74498	1312			70
			Тенге			11349	454			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74498	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11803	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11154	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1673	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5139	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90791	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		77
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13476	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			90791	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		77
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13476	-		-

РАЗДЕЛ 8. Козырек К-1

78	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из	0,2891	16234,07	5027,99	4693	1454	2762	64,98	19
т.ч.		одиночных и парных уголков,								
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	3022	387	81	4,76	1
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
79	С12021-237	-Отдельные конструктивные	0,2891	154400	-	44637	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений								
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
горячекатанных профилей										
		массой до 0,1 т								
		т								
80	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	13,84	183,08	0,09	2534	1	1625	0,74	10
		переплетов, радиаторов, труб,								
т.ч.		диаметром менее 50 мм и т.п.		124,2	0,02	1719	-	94,5	-	-
	п-1.25	белилами с добавлением								
	К=1,15 и	колера, количество окрасок 2								
	К=1,25	м2								
81	Е0112-7-6	-Устройство покрытия слуховых	16,9	1832,5	10,25	30969	173	4987	1,7	29
т.ч.		окон металлочерепицей								
	п-1.25	м2		271,69	3,85	4592	65	107,1	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
82	СПрайс-Профиль шляпный ПШ-28		48	178	-	8544	-	-	-	-
	стр.28	/450:2,0877:1,12:1,02:1,06/								
м		- - -	-	-	-	-				
83	С11011-96	-Герметик высыхающий марки	3,59	253	-	908	-	-	-	-
		51-Г-13								
кг		- - -	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			92286	1628			58
			Тенге			9333	453			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42955	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6376	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9452	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6612	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	992	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2974	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		52541	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7368	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			49330	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3409	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44637	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	414	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3126	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		55217	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3824	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		8	Тенге		107759	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11191	-		-

РАЗДЕЛ 9. Усиление конструкций

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0146-4-2	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,4444	40878,13	3209,4	18165	1426	13350	179,48	80
		т		32166	1212,75	14294	539	90	5,92	3
85	Е0146-4-3	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,3428	56764,42	477,54	19459	164	9275	186,17	64
		т		29882,25	180	10244	62	90	0,88	-
86	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,7872	154400	-	121541	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
87	Е0146-8-2	-Обетонирование конструкций	27,54	20089,85	293,47	553274	8082	82593	21,05	580
		м3		3222	110,25	88734	3036	90	0,54	15
88	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением	22,83	183,08	0,09	4179	2	2680	0,74	17
т.ч.	п-1.25			124,2	0,02	2835	1	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	колера, количество окрасок 2 м2								
89	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	27,4	1071,33	6,15	29354	169	5809	1,32	36
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		222,01	2,34	6083	64	94,5	0,01	-
90	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,77	12211,56	419,8	9403	323	787	5,22	4
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		804,71	157,5	620	121	106,2	0,76	1
		Заделка трещин								
91	E0153-16-1	-Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	1,15	81,61	1,38	94	2	83	0,41	-
	м	67,95 0,23 78	-	106,2	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			755470	10167			781
			Тенге			122887	3823			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			633929	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	126711	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			114576	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		57
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	17186	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			44910	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				793416	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		857
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	143897	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			121541	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121541	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7292	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге				128833	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			922249	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		857
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	143897	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Крыльца								
92	E0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	35,9	1564,44	20,99	56164	753	5412	0,83	30
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		128,34	7,85	4607	282	110,7	0,04	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			56164	753			30
			Тенге			4607	282			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56164	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4889	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			5412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	812	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3695	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге			65270	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5701	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			65270	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5701	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Ограждение существующих крылец								
93	E0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	27,6	1915,42	7,36	52866	203	2968	0,48	13
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		82,55	2,79	2278	77	126	0,01	-
94	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12,83	183,08	0,09	2349	1	1506	0,74	10
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		124,2	0,02	1593	-	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			55214	204			23
			Тенге			3872	77			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55214	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3949	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4474	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	671	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3581	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге			63269	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4620	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			63269	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4620	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Прочие работы								
95	C01031-A26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	46,48	27,1	-	1260	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
96	C01031-A26-2	--Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	46,48	38,6	-	1794	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
97	E010333-A10	-Перевозка грузов	46,48	84,26	84,26	3917	3917	783	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-1		автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	-	16,85	-	783	100	0,35	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			6971	3917			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	783			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6971	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	783	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			783	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	118	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			465	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	901	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			8219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	901	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3719729	46620			3727
			----			---	---			---
			Тенге			614443	17002			94
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3535137	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	615684	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			483425	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			595849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	89377	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247859	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4378845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4021
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	705062	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			184592	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15761	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			166178	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1915	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11841	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			209199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17676	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4588044	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	722737	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

"СЫЛ" Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер В. Водопровод и канализация

А К Т N 66 (Локальная смета 2-7-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	50	51,07	0,69	2554	35	2908	0,33	17
				50,38	0,11	2519	5	115,2	-	-
2	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм м	20	88,41	1,24	1768	25	2013	0,57	11
				87,17	0,2	1743	4	115,2	-	-
3	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля шт	5	81,18	0,18	406	1	467	0,46	2
				81	0,02	405	-	115,2	-	-
4	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя с душем шт	4	293,06	0,56	1172	2	1348	1,66	7
				292,5	0,09	1170	-	115,2	-	-
5	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм м	15	118,01	1,59	1770	24	2016	0,69	10
				116,42	0,25	1746	4	115,2	-	-
6	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм м	20	145,63	3,27	2913	65	3292	0,85	17
				142,36	0,52	2847	10	115,2	-	-
7	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	2	101,59	3,33	203	7	228	0,61	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
компл		98,26	0,54	197	1	115,2	-	-		
8	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком			1	244,84	6,45	245	6	276	1,43	1
компл		238,39	1,04	238	1	115,2	0,01	-				
9	Е0165-12-5	-Установка поддонов душевых + демонтаж			1	546,53	2,03	547	2	628	3,14	3
компл		544,5	0,45	545	-	115,2	-	-				
10	Е0165-4-4	-Демонтаж ванн чугунных			1	477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
компл						454,7	3,56	455	4	115,2	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			12054	189			73
					Тенге			11865	30			-
		Стоимость сантехнических работ -			Тенге			12054	-	-		-
		Всего заработная плата -			Тенге			-	11895	-		-
		Накладные расходы -			Тенге			13703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	2055	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			1545	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -			Тенге			27303	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -			Тенге			-	13951	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			27303	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -			Тенге			-	13951	-		-

РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение

Водомерный узел

11	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
т.ч.				292,39	19,69	877	59	115,2	0,09	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
12	СПрайс стр.37	-Кран латунный шаровый полнопроходной 1 1/2" D 40мм VT 214 VALTEC/2325:1,12:2,0877:1,06:1,02/ 1шт	3	919,67	-	2759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
т.ч.				292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
14	СПрайс стр.37	-Кран латунный шаровый полнопроходной 1/2" D 15мм VT 217 VALTEC/350:1,12:2,0877:1,06:1, 1шт	1	138,44	-	138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02/								
шт										
15	E0116-26-1	-Установка счетчиков	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-
т.ч.		/водомеров/ диам. до 40 мм								
	п-1.25	1счетчик		77,63	-	78	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
16	С131102-14	-Счетчики /водомеры/ холодной	1	10600	-	10600	-	-	-	-
		воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч								
шт		- - -	-	-	-	-				
17	E0118-22-2	-Установка манометров с	1	865,17	1,96	865	2	54	0,25	-
т.ч.		трехходовым краном								
	п-1.25	комплект		46,58	-	47	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
18	E0116-7-5	-Прокладка трубопроводов	3,5	606,7	5,24	2123	18	285	0,39	1
т.ч.		водоснабжения из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		68,83	1,97	241	7	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	оцинкованных труб диам. 40								
	К=1,25	мм								
		м								
19	E0116-7-2	-Прокладка трубопроводов	0,8	374,7	5,24	300	4	65	0,39	-
т.ч.		водоснабжения из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		68,83	1,97	55	2	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	оцинкованных труб диам. 20								
	К=1,25	мм								
		м								
20	E0116-7-1	-Прокладка трубопроводов	0,3	339,7	5,24	102	2	24	0,39	-
т.ч.		водоснабжения из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		68,83	1,97	21	1	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	оцинкованных труб диам. 15								
	К=1,25	мм								
		м								
		Холодное водоснабжение								
21	СПрайс	-Кран латунный шаровый	1	150,31	-	150	-	-	-	-
	стр.37	полнопроходной 1/2" D 15мм VT								
		218		-	-	-	-	-	-	-
		VALTEC/380:1,12:2,0877:1,06:1,								
		02/								
шт										
22	СПрайс	-Кран латунный шаровый	3	150,31	-	451	-	-	-	-
	стр.37	полнопроходной 1/2" D 15мм VT								
		214		-	-	-	-	-	-	-
		VALTEC/380:1,12:2,0877:1,06:1,								
		02/								
шт										
23	СПрайс	-Кран латунный шаровый	4	356	-	1424	-	-	-	-
	стр.37	полнопроходной 1" D 25мм VT								
		214		-	-	-	-	-	-	-
		VALTEC/900:1,12:2,0877:1,06:1,								
		02/								
шт										
24	СПрайс	-Кран латунный шаровый	1	1313,25	-	1313	-	-	-	-
	стр.37	полнопроходной 2" D 50мм VT								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		214 VALTEC/3320:1,12:2,0877:1,06:1 ,02/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
25	E0116-14-6	-Прокладка трубопроводов	13	274,69	12,04	3571	156	3784	1,4	18
т.ч.		водоснабжения из напорных								
	п-1.25	полиэтиленовых труб низкого		248,15	4,5	3226	59	115,2	0,02	-
	К=1,15 и	давления среднего типа								
	К=1,25	наружным диам. 63 мм								
		м								
26	E0116-14-5	-Прокладка трубопроводов	22	274,69	12,04	6043	265	6403	1,4	31
т.ч.		водоснабжения из напорных								
	п-1.25	полиэтиленовых труб низкого		248,15	4,5	5459	99	115,2	0,02	-
	К=1,15 и	давления среднего типа								
	К=1,25	наружным диам. 50 мм								
		м								
27	E0116-14-3	-Прокладка трубопроводов	4	232,17	6,6	929	26	1011	1,21	5
т.ч.		водоснабжения из напорных								
	п-1.25	полиэтиленовых труб низкого		216,83	2,48	867	10	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	давления среднего типа								
	К=1,25	наружным диам. 32 мм								
		м								
28	E0116-14-1	-Прокладка трубопроводов	20	365,01	15,24	7300	305	7882	1,89	38
т.ч.		водоснабжения из напорных								
	п-1.25	полиэтиленовых труб низкого		336,38	5,71	6728	114	115,2	0,03	1
	К=1,15 и	давления среднего типа								
	К=1,25	наружным диам. 20 мм								
		м								
29	С130804-73	-Трубы для водоснабжения	13	1210	-	15730	-	-	-	-
		полипропиленовые PN20,								
		d-63x10,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
30	С130804-72	-Трубы для водоснабжения	22	613	-	13486	-	-	-	-
		полипропиленовые PN20,								
		d-50x8,3 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
31	С130804-70	-Трубы для водоснабжения	4	247	-	988	-	-	-	-
		полипропиленовые PN20,								
		d-32x5,4 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
32	С130804-68	-Трубы для водоснабжения	20	93	-	1860	-	-	-	-
		полипропиленовые PN20,								
		d-20x3,4 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	СПрайс-Отвод 90° D 63		8	129,74	-	1038	-	-	-	-
	стр.38	мм/328:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
34	СПрайс-Отвод 90° D 50		4	58,15	-	233	-	-	-	-
	стр.38	мм/147:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
35	С130804-86	-Фитинги для водоснабжения	8	41	-	328	-	-	-	-
полипропиленовые: отвод 90°,										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d-32 мм		-	-	-	-	-	-	-
шт										
36	С130804-84	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°,	11	15	-	165	-	-	-	-
		d-20 мм		-	-	-	-	-	-	-
шт										
37	СПрайс-Тройник D 63 стр.38	мм/435:1,12:2,0877:1,06:1,02/	3	172,07	-	516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
38	СПрайс-Тройник D 50 стр.38	мм/230:1,12:2,0877:1,06:1,02/	7	90,98	-	637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
39	С130804-81	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник,	3	21	-	63	-	-	-	-
		d-20 мм		-	-	-	-	-	-	-
шт										
40	СПрайс-Муфта переходная D 63x50 стр.39	мм/157:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1	62,1	-	62	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
41	СПрайс-Муфта переходная D 63x25 стр.39	мм/115:1,12:2,0877:1,06:1,02/	3	45,49	-	136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
42	СПрайс-Муфта переходная D 63x20 стр.39	мм/112:1,12:2,0877:1,06:1,02/	3	44,3	-	133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
43	СПрайс-Муфта переходная D 50x32 стр.39	мм/60:1,12:2,0877:1,06:1,02/	4	23,73	-	95	-	-	-	-
шт		- - - - - - -								
44	СПрайс-Муфта переходная D 50x25 стр.39	мм/59:1,12:2,0877:1,06:1,02/	4	23,34	-	93	-	-	-	-
шт		- - - - - - -								
45	СПрайс-Муфта переходная D 50x20 стр.39	мм/57:1,12:2,0877:1,06:1,02/	4	22,55	-	90	-	-	-	-
шт		- - - - - - -								
46	СПрайс-Муфта комбинированная стр.39	разъемная с Н.Р. D 20 мм/450:1,12:2,0877:1,06:1,02/	4	178	-	712	-	-	-	-
		- - - - - - -								
шт										
47	СПрайс-Муфта комбинированная стр.39	разъемная с Н.Р. D 32 мм/960:1,12:2,0877:1,06:1,02/	4	379,73	-	1519	-	-	-	-
		- - - - - - -								
шт										
48	СПрайс-Муфта комбинированная стр.39	разъемная с Н.Р. D 63 мм/5860:1,12:2,0877:1,06:1,02/	2	2317,96	-	4636	-	-	-	-
		- - - - - - -								
шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	СПрайс-Муфта комбинированная с Н.Р. D 20 мм/187:1,12:2,0877:1,06:1,02/		8	73,97	-	592	-	-	-	-
	стр.38									
шт										
50	СПрайс-Опора 20 мм/13:1,12:2,0877:1,06:1,02/		6	5,14	-	31	-	-	-	-
	стр.39									
шт										
51	СПрайс-Опора 50 мм/40:1,12:2,0877:1,06:1,02/		20	15,82	-	316	-	-	-	-
	стр.39									
шт										
52	СПрайс-Опора 63 мм/45:1,12:2,0877:1,06:1,02/		6	17,8	-	107	-	-	-	-
	стр.39									
шт										
53	СПрайс-Муфта соединительная D 20 мм/14:1,12:2,0877:1,06:1,02/		4	5,54	-	22	-	-	-	-
	стр.38									
шт										
54	СПрайс-Муфта соединительная D 50 мм/82:1,12:2,0877:1,06:1,02/		4	32,44	-	130	-	-	-	-
	стр.38									
шт										
55	СПрайс-Муфта соединительная D 63 мм/168:1,12:2,0877:1,06:1,02/		4	66,45	-	266	-	-	-	-
	стр.38									
шт										
56	С131103-9	-Рукава поливочные, d 25 мм	20	362	-	7240	-	-	-	-
м										
		Горячее водоснабжение								
57	СПрайс стр.37	-Кран латунный шаровый полнопроходной 1/2" D 15мм VT 214 VALTEC/380:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1	150,31	-	150	-	-	-	-
шт										
58	СПрайс стр.37	-Кран латунный шаровый полнопроходной 3/4" D 20мм VT 214 VALTEC/590:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1	233,38	-	233	-	-	-	-
шт										
59	СПрайс стр.37	-Кран латунный шаровый полнопроходной 1" D 25мм VT 214 VALTEC/900:1,12:2,0877:1,06:1,02/	4	356	-	1424	-	-	-	-
шт										
60	СПрайс стр.37	-Кран латунный шаровый полнопроходной 1 1/4" D 32мм VT 214 VALTEC/1490:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1	589,38	-	589	-	-	-	-
шт										
61	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
т.ч.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	-
		1шт								
62	С130904-3	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15Д,	1	707	-	707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
Dy 15 мм										
шт										
63	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов	25	313,87	8,31	7847	208	8436	1,61	40
т.ч.		водоснабжения из напорных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм		289,8	3,13	7245	78	115,2	0,02	-
		м								
64	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов	4	232,17	6,6	929	26	1011	1,21	5
т.ч.		водоснабжения из напорных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм		216,83	2,48	867	10	115,2	0,01	-
		м								
65	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов	6	286,57	9,88	1719	59	1868	1,48	9
т.ч.		водоснабжения из напорных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм		266,51	3,69	1599	22	115,2	0,02	-
		м								
66	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов	26	365,01	15,24	9490	396	10246	1,89	49
т.ч.		водоснабжения из напорных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		336,38	5,71	8746	149	115,2	0,03	1
		м								
67	С130804-71	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	25	387	-	9675	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
68	С130804-70	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	4	247	-	988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
69	С130804-69	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	6	149	-	894	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
70	С130804-68	-Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	26	93	-	2418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
71	С130804-86	-Фитинги для водоснабжения	8	41	-	328	-	-	-	-
полипропиленовые: отвод 90°,										
		d-32 мм		-	-	-	-	-	-	-
шт										
72	С130804-85	-Фитинги для водоснабжения	2	24	-	48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полипропиленовые: отвод 90°, d-25 мм	-	-	-	-	-	-	-	-
шт										
73	С130804-84	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	17	15	-	255	-	-	-	-
шт										
74	С130804-82	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-25 мм	2	27	-	54	-	-	-	-
шт										
75	С130804-81	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: тройник, d-20 мм	2	21	-	42	-	-	-	-
шт										
76	СПрайс-Муфта стр.38	переходная D 40х32 мм/52:1,12:2,0877:1,06:1,02/	5	20,57	-	103	-	-	-	-
шт										
77	СПрайс-Муфта стр.38	переходная D 40х25 мм/46:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1	18,2	-	18	-	-	-	-
шт										
78	С130804-78	-Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: муфта переходная, d-25 / 20 мм	3	11	-	33	-	-	-	-
шт										
79	СПрайс-Муфта стр.39	комбинированная разъемная с Н.Р. D 20 мм/450:1,12:2,0877:1,06:1,02/	4	178	-	712	-	-	-	-
шт										
80	СПрайс-Муфта стр.39	комбинированная разъемная с Н.Р. D 25 мм/730:1,12:2,0877:1,06:1,02/	2	288,76	-	578	-	-	-	-
шт										
81	СПрайс-Муфта стр.39	комбинированная разъемная с Н.Р. D 32 мм/960:1,12:2,0877:1,06:1,02/	4	379,73	-	1519	-	-	-	-
шт										
82	СПрайс-Муфта стр.39	комбинированная разъемная с Н.Р. D 40 мм/1285:1,12:2,0877:1,06:1,02/	2	508,29	-	1017	-	-	-	-
шт										
83	СПрайс-Муфта стр.38	комбинированная с Н.Р. D 20 мм/187:1,12:2,0877:1,06:1,02/	7	73,97	-	518	-	-	-	-
шт										
84	СПрайс-Опора стр.39	20 мм/13:1,12:2,0877:1,06:1,02/	11	5,14	-	57	-	-	-	-
шт										
85	СПрайс-Опора	25	4	6,72	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.39	мм/17:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт		- - -	-	-	-	-				
86	СПрайс-Опора 40		8	11,87	-	95	-	-	-	-
	стр.39	мм/30:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт		- - -	-	-	-	-				
87	СПрайс-Муфта соединительная D 20		4	5,54	-	22	-	-	-	-
	стр.38	мм/14:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт		- - -	-	-	-	-				
88	СПрайс-Муфта соединительная D 25		2	7,52	-	15	-	-	-	-
	стр.38	мм/19:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт		- - -	-	-	-	-				
89	СПрайс-Муфта соединительная D 40		2	19,38	-	39	-	-	-	-
	стр.38	мм/49:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт		- - -	-	-	-	-				
90	Е0117-2-3	-Установка смесителей	8	162,61	1,96	1301	16	1335	0,81	6
т.ч.		шт								
	п-1.25			144,9	-	1159	-	115,2	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
91	С131101-99	-Смесители для умывальников	7	1430	-	10010	-	-	-	-
		См-Ум-ЦА настольные, верхней								
		камерой смешения,		-	-	-	-	-	-	-
центральные, с аэратором										
компл										
92	С131101-91	-Смесители для душевых	1	1650	-	1650	-	-	-	-
		установок См-Д-Шл с душевой								
		сеткой на гибком шланге		-	-	-	-	-	-	-
компл										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	147490	1731				212
	Тенге	37799	648				3
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	147490	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	38447	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	102277	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	44291	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6644	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11507	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	203288	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			237
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45091	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	203288	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			237
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45091	-			-

РАЗДЕЛ 3. Канализация хозбытовая К1

93	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов	5	636,63	0,8	3183	4	705	0,67	3
т.ч.		канализации из полиэтиленовых								
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		122,13	0,31	611	2	115,2	-	-
	К=1,15 и	50 мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	м								
94	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов	20	764,59	1,79	15292	36	2728	0,64	13
т.ч.		канализации из полиэтиленовых								
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		117,74	0,67	2355	13	115,2	-	-
	К=1,15 и	100 мм								
	К=1,25	м								
95	СПрайс-Отвод D 50 мм 90		2	34,02	-	68	-	-	-	-
	стр.41	град./86:1,12:2,0877:1,06:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		/								
шт										
96	СПрайс-Отвод D 50 мм 45		7	28,48	-	199	-	-	-	-
	стр.41	град./72:1,12:2,0877:1,06:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		/								
шт										
97	СПрайс-Отвод D 110 мм 90		1	142,4	-	142	-	-	-	-
	стр.41	град./360:1,12:2,0877:1,06:1,0		-	-	-	-	-	-	-
		2/								
шт										
98	СПрайс-Отвод D 110 мм 45		7	100,47	-	703	-	-	-	-
	стр.41	град./254:1,12:2,0877:1,06:1,0		-	-	-	-	-	-	-
		2/								
шт										
99	СПрайс-Тройник D 50 мм 45		1	65,66	-	66	-	-	-	-
	стр.41	град./166:1,12:2,0877:1,06:1,0		-	-	-	-	-	-	-
		2/								
шт										
100	СПрайс-Тройник D 110 мм 45		5	236,15	-	1181	-	-	-	-
	стр.41	град./597:1,12:2,0877:1,06:1,0		-	-	-	-	-	-	-
		2/								
шт										
101	СПрайс-Тройник D 110 мм 90		1	197,78	-	198	-	-	-	-
	стр.41	град./500:1,12:2,0877:1,06:1,0		-	-	-	-	-	-	-
		2/								
шт										
102	СПрайс-Переход D 110х50 мм		3	73,18	-	220	-	-	-	-
	стр.41	/185:1,12:2,0877:1,06:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
103	СПрайс-Ревизия D 110		1	308,53	-	309	-	-	-	-
	стр.41	мм/780:1,12:2,0877:1,06:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
104	СПрайс-Заглушка D 110		3	69,62	-	209	-	-	-	-
	стр.41	мм/176:1,12:2,0877:1,06:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
105	СПрайс	-Крепление для труб D 110	7	37,18	-	260	-	-	-	-
	стр.41	мм/94:1,12:2,0877:1,06:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
106	СПрайс	-Крепление для труб D 50	5	23,34	-	117	-	-	-	-
	стр.41	мм/59:1,12:2,0877:1,06:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
107	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	1	1426,59	8,69	1427	9	111	0,53	1
т.ч.		комплект								
	п-1.25			93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25									
108	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,55	3
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25		комплект	445,05	19,69	445	20	115,2	0,09	-
109	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4298,73	68,37	4299	68	250	1,14	1
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25		комплект	191,48	25,31	191	25	115,2	0,13	-
110	Е0117-5-4	-Установка раковин	1	2934,39	15,41	2934	15	197	0,93	1
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25		комплект	165,6	5,63	166	6	115,2	0,03	-
111	Е0126-11-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами	3,6	163,19	41,31	588	149	348	0,51	2
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	м	91,86	15,48	331	56	90	0,08	-
112	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,06	10300	-	618	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			41206	330			23
			Тенге			4191	124			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1206	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	386	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			618	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			348	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	52	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			93	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1646	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	439	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40000	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3929	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3671	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4526	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	679	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2672	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			47198	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4608	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			48845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5047	-		-

РАЗДЕЛ 4. Канализация производственная К3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов	27	636,63	0,8	17189	22	3808	0,67	18
т.ч.		канализации из полиэтиленовых								
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		122,13	0,31	3298	8	115,2	-	-
	К=1,15 и	50 мм								
	К=1,25	м								
114	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов	18	764,59	1,79	13763	32	2455	0,64	12
т.ч.		канализации из полиэтиленовых								
	п-1.25	труб высокой плотности диам.		117,74	0,67	2119	12	115,2	-	-
	К=1,15 и	100 мм								
	К=1,25	м								
115	СПрайс-Отвод D 50 мм 90		6	34,02	-	204	-	-	-	-
	стр.41	град./86:1,12:2,0877:1,06:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		/								
шт										
116	СПрайс-Отвод D 50 мм 45		9	28,48	-	256	-	-	-	-
	стр.41	град./72:1,12:2,0877:1,06:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		/								
шт										
117	СПрайс-Отвод D 110 мм 45		5	100,47	-	502	-	-	-	-
	стр.41	град./254:1,12:2,0877:1,06:1,0		-	-	-	-	-	-	-
		2/								
шт										
118	СПрайс-Тройник D 50 мм 45		6	65,66	-	394	-	-	-	-
	стр.41	град./166:1,12:2,0877:1,06:1,0		-	-	-	-	-	-	-
		2/								
шт										
119	СПрайс-Тройник D 50 мм 90		1	60,12	-	60	-	-	-	-
	стр.41	град./152:1,12:2,0877:1,06:1,0		-	-	-	-	-	-	-
		2/								
шт										
120	СПрайс-Тройник D 110 мм 45		3	236,15	-	708	-	-	-	-
	стр.41	град./597:1,12:2,0877:1,06:1,0		-	-	-	-	-	-	-
		2/								
шт										
121	СПрайс-Переход D 110х50 мм		2	73,18	-	146	-	-	-	-
	стр.41	/185:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт		- - -	-	-	-	-				
122	СПрайс-Заглушка D 50		3	28,48	-	85	-	-	-	-
	стр.41	мм/72:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт		- - -	-	-	-	-				
123	СПрайс-Ревизия D 110		1	308,53	-	309	-	-	-	-
	стр.41	мм/780:1,12:2,0877:1,06:1,02/		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт										
124	СПрайс стр.41	-Крепление для труб D 110 мм/94:1,12:2,0877:1,06:1,02/	3	37,18	-	112	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
125	СПрайс стр.41	-Крепление для труб D 50 мм/59:1,12:2,0877:1,06:1,02/	12	23,34	-	280	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
126	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм комплект	1	1426,59	8,69	1427	9	111	0,53	1
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			93,15	2,81	93	3	115,2	0,01	-
127	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение комплект	4	4022,73	17,38	16091	70	1504	1,79	7
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			320,85	5,62	1283	23	115,2	0,04	-
128	Е0117-1-1	-Установка купальных чугунных ванн комплект	2	15363,29	117,43	30727	235	1397	3,34	7
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			561,49	45	1123	90	115,2	0,21	-
129	Е0126-11-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм м	3,6	163,19	41,31	588	149	348	0,51	2
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			91,86	15,48	331	56	90	0,08	-
130	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	0,06	10300	-	618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	83459	516			46
	Тенге	8247	192			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1206	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	386	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	618	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	348	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	52	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	93	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге		1646	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	439	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	82253	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8052	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3057	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1391	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5492	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			97021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9444	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			98667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9882	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			284209	2766			354
			----			---	---			---
			Тенге			62102	994			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2411	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	773	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1236	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			696	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	104	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	877	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			281798	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62324	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			109006	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10770	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			374810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		391
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73093	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			378103	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			395
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73970			-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер В. Отопление и вентиляция

А К Т N 67 (Локальная смета 2-7-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Вентиляция												
		ВЕ1-ВЕ3, В1-В2												
1	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих	9	348,59	20,79	3137	187	2273	1,27	11				
т.ч.		/Р/ номер 150 размером		210,54	8,69	1895	78	115,2	0,04	-				
	п-1.25 К=1,15 К=1,25	150х150 мм и	шт											
2	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих	44	383,59	20,79	16878	915	11113	1,27	56				
т.ч.		/Р/ номер 200 размером		210,54	8,69	9264	382	115,2	0,04	2				
	п-1.25 К=1,15 К=1,25	200х200 мм и	шт											
3	E0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром	42,6	1838,59	13,62	78324	580	13460	1,67	71				
т.ч.				269,18	5,1	11467	217	115,2	0,02	1				
	п-1.25 К=1,15 К=1,25	800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм и	м2											
4	E0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от	39	1918,38	11,78	74817	459	10675	1,45	56				
т.ч.				233,2	4,4	9095	172	115,2	0,02	1				
	п-1.25 К=1,15 К=1,25	1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм и	м2											
5	E0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	2	1747,63	332,24	3495	664	2719	5,96	12				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25	шт		1055,39	124,57	2111	249	115,2	0,61	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
6	С131301-104	-Вентиляторы крышные	2	27700	-	55400	-	-	-	-
		ВКР4.0001А с								
		электродвигателем АИР71А6		-	-	-	-	-	-	-
компл										
7	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей	25,5	207,63	55,25	5295	1409	3017	0,64	16
т.ч.		изделиями минераловатнымис								
	п-1.25	гофрированной структурой		110,87	20,57	2827	525	90	0,1	3
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
8	С11031-179	-Маты теплоизоляционные	1,6	10300	-	16480	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER, марка KIM AL								
	доп.вып.4	фольгированные		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	м3								
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		ПУ1								
9	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых	1	806,89	36,67	807	37	904	4,32	4
т.ч.		массой до 0,025 т								
	п-1.25	шт		770,22	14,48	770	14	115,2	0,06	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
10	СПрайс-Вентилятор "ВКП-50-30-4Е"		1	24947,71	-	24948	-	-	-	-
	стр.64	810Вт								
		/59500:1,12:2,0877:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
11	Е0120-46-1	-Установка воздухонагревателей	1	1970,1	168,57	1970	169	1682	7,9	8
т.ч.		для обводного канала								
	п-1.25	однорядных		1396,53	63,73	1397	64	115,2	0,31	-
	К=1,15 и	производительностью до 10								
	К=1,25	тыс. м3-час								
шт										
12	СПрайс-Нагреватель канальный водяной		1	14465,48	-	14465	-	-	-	-
	стр.65	"ВНП 50-30/2"								
		/34500:1,12:2,0877:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
13	Е0120-37-1	-Установка фильтров ячейковых	0,15	1011,31	54,55	152	8	151	4,9	1
т.ч.		м2								
	п-1.25			855,51	20,28	128	3	115,2	0,1	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
14	СПрайс-Фильтр для прямоугольных		1	3589,67	-	3590	-	-	-	-
	стр.69	каналов "ФЯГ 50х30"								
		/9075:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
15	СПрайс-Сменная фильтрующая кассета		1	1740,45	-	1740	-	-	-	-
	стр.69	"Кассета ФЯГ 50х30"								
		/4400:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
16	Е0120-26-4	-Установка глушителей шума	1	525,76	22,8	526	23	418	2,16	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		вентиляционных установок								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм		354,46	8,69	354	9	115,2	0,04	-
		шт								
17	СПрайс-Шумоглушитель трубчатый стр.68	прямоугольный "ГТПи-50-30-90" /13155:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	5203,54	-	5204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
18	Е0120-15-7	-Установка заслонок воздушных	1	412,55	17,9	413	18	363	1,9	2
т.ч.		или клапанов воздушных КВР с								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм		309,15	5,79	309	6	115,2	0,04	-
шт										
19	СПрайс-Воздушный клапан "ВК 300х500" стр.67	/12500:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1	4944,45	-	4944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
20	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных	1	826,59	20,79	827	21	253	1,27	1
т.ч.		стальных площадью в свету до								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	0,25 м2		210,54	8,69	211	9	115,2	0,04	-
		шт								
21	СПрайс-Решетка наружная РН 300х500 стр.73	/45000:1,12:2,0877:1,02:1,06/	0,15	17800,01	-	2670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
22	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к	1,2	1435,06	8,95	1722	11	1518	6,81	8
т.ч.		радиальным вентиляторам								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		1095,37	2,9	1314	3	115,2	0,01	-
23	СПрайс-Вставка гибкая прямоугольная стр.64	/5100:1,12:2,0877:1,02:1,06/	8	2017,34	-	16139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
24	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих	14	383,59	20,79	5370	291	3536	1,27	18
т.ч.		/Р/ номер 200 размером		210,54	8,69	2948	122	115,2	0,04	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	200х200 мм								
		шт								
25	Е0120-1-3	-Прокладка воздуховодов класса	17	1838,59	13,62	31256	232	5371	1,67	28
т.ч.		Н /нормальные/ периметром								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм		269,18	5,1	4576	87	115,2	0,02	-
		м2								
26	Е0120-1-10	-Прокладка воздуховодов класса	16	1918,38	11,78	30694	188	4380	1,45	23
т.ч.		Н /нормальные/ периметром от								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм		233,2	4,4	3731	70	115,2	0,02	-
		м2								
27	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей	4,8	207,63	55,25	997	265	568	0,64	3
т.ч.		изделиями минераловатнымис								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	гофрированной структурой м2		110,87	20,57	532	99	90	0,1	-
28	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	0,3	10300	-	3090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Теплоснабжение приточной установки ПУ1								
29	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	40	433,25	5,1	17330	204	2938	0,35	14
т.ч.		отопления из стальных								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м		61,83	1,92	2473	77	115,2	0,01	-
30	Ц0111-168-1	-Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1198,98	93,61	1199	94	618	5,15	5
шт		743,92 18,54 744	19	81	0,11	-				
31	Прайс стр.70	-Щит управления ЩУТ 1-2,0 (220)/92900:1,12:2,0877:1,02/ шт	1	38951,97	-	38952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов,	1	4481,32	177,52	4481	178	2060	10,07	10
т.ч.		поставляемых на место монтажа								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм + водосмесительных узлов "СУ 3-55-6,3" 1узел		1721,67	66,63	1722	67	115,2	0,32	-
33	Прайс стр.74	-Водосмесительный узел "СУ 3-55-6,3"/114600:1,12:2,0877:1,02/ шт	1	48050,55	-	48051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Ц0111-350-3	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм шт	1	544,92	1,63	545	2	398	3,09	3
				491,31	-	491	-	81	-	-
35	Прайс стр.77	-Терморегулятор МРТ24 /33900:1,12:2,0877:1,02/	1	14213,91	-	14214	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт	-	- -	-	-	-	-				
36	Прайс стр.77	-Трансформатор тока ТП20 /9600:1,12:2,0877:1,02/	1	4025,18	-	4025	-	-	-	-
шт	-	- -	-	-	-	-				
37	Прайс стр.77	-Термостат защиты от замерзания NTF /18300:1,12:2,0877:1,02/	1	7672,99	-	7673	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
38	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей комплексным покрытием "Вектор" за два раза	4,8	7,16	0,06	34	-	27	0,03	-
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		6,88	0,03	33	-	81	-	-
	прим.									
39	Прайс стр.46	-Комплексное полиуретановое покрытие "Вектор"/430.4,52.1,2:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1,44	922,56	-	1328	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
40	E0126-11-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	40	141,7	41,16	5668	1646	3182	0,41	16
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		73,02	15,36	2921	614	90	0,07	3
41	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	1,6	10300	-	16480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
42	E0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	806,89	36,67	807	37	904	4,32	4
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		770,22	14,48	770	14	115,2	0,06	-
43	СПрайс стр.64	-Вентилятор "ВКП-40-20-4Е" /47800:1,12:2,0877:1,02/	1	20042,03	-	20042	-	-	-	-
шт	-	- -	-	-	-	-				
44	E0120-46-1	-Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью до 10 тыс. м3-час	1	1970,1	168,57	1970	169	1682	7,9	8
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			1396,53	63,73	1397	64	115,2	0,31	-
шт										
45	СПрайс стр.65	-Нагреватель канальный водяной "ВНП 50-30/2" /39000:1,12:2,0877:1,02/	1	16352,28	-	16352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0120-37-1	-Установка фильтров ячейковых	0,08	1011,31	54,55	81	4	81	4,9	-
т.ч.		м2								
	п-1.25			855,51	20,28	68	2	115,2	0,1	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
47	СПрайс-Фильтр для прямоугольных		1	2719,45	-	2719	-	-	-	-
	стр.69	каналов "ФЯГ 40х20"								
		/6875:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
48	СПрайс-Сменная фильтрующая кассета		1	1196,56	-	1197	-	-	-	-
	стр.69	"Кассета ФЯГ 40х20"								
		/3025:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
49	Е0120-26-3	-Установка глушителей шума	1	525,76	22,8	526	23	418	2,16	2
т.ч.		вентиляционных установок								
	п-1.25	трубчатых типа ГТП 1-3		354,46	8,69	354	9	115,2	0,04	-
	К=1,15 и	сечением 400х200 мм								
	К=1,25	шт								
50	СПрайс-Шумоглушитель трубчатый		1	3949,63	-	3950	-	-	-	-
	стр.68	прямоугольный "ГТПи-40-20-90"								
		/9985:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
51	Е0120-15-7	-Установка заслонок воздушных	1	412,55	17,9	413	18	363	1,9	2
т.ч.		или клапанов воздушных КВР с								
	п-1.25	электрическим или		309,15	5,79	309	6	115,2	0,04	-
	К=1,15 и	пневматическим приводом								
	К=1,25	периметром до 1600 мм								
шт										
52	СПрайс-Воздушный клапан "ВК 200х400"		1	4232,45	-	4232	-	-	-	-
	стр.67	/10700:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
53	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных	1	826,59	20,79	827	21	253	1,27	1
т.ч.		стальных площадью в свету до								
	п-1.25	0,25 м2		210,54	8,69	211	9	115,2	0,04	-
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
54	СПрайс-Решетка наружная РН 200х400		0,08	17800,01	-	1424	-	-	-	-
	стр.73	/45000:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
55	Е0120-29-1	-Установка вставок гибких к	0,64	1435,06	8,95	918	6	810	6,81	4
т.ч.		радиальным вентиляторам								
	п-1.25	м2		1095,37	2,9	701	2	115,2	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
56	СПрайс-Вставка гибкая прямоугольная		8	1661,33	-	13291	-	-	-	-
	стр.64	/4200:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
шт		- - -	-	-	-	-				
57	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных	12	348,59	20,79	4183	250	3031	1,27	15
		стальных щелевых регулирующих								
т.ч.		/Р/ номер 150 размером		210,54	8,69	2527	104	115,2	0,04	-
	п-1.25	150х150 мм								
	К=1,15 и	шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
58	Е0120-1-3	-Прокладка воздуховодов класса	10	1838,59	13,62	18386	136	3160	1,67	17
т.ч.		Н /нормальные/ периметром								
	п-1.25	800, 1000 мм из листовой		269,18	5,1	2692	51	115,2	0,02	-
	К=1,15 и	стали толщиной 0,5 мм								
	К=1,25	м2								
59	Е0120-1-10	-Прокладка воздуховодов класса	8,4	1918,38	11,78	16114	99	2299	1,45	12
т.ч.		Н /нормальные/ периметром от								
	п-1.25	1100 до 1600 мм из листовой		233,2	4,4	1959	37	115,2	0,02	-
	К=1,15 и	стали толщиной 0,7 мм								
	К=1,25	м2								
60	Е0126-12-3	-Изоляция плоских поверхностей	3,6	207,63	55,25	747	199	426	0,64	2
т.ч.		изделиями минераловатнымис								
	п-1.25	гофрированной структурой		110,87	20,57	399	74	90	0,1	-
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
61	С11031-179	-Маты теплоизоляционные	0,25	10300	-	2575	-	-	-	-
	Изм. и	ISOVER, марка KIM AL								
	доп.вып.4	фольгированные		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.	м3								
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Теплоснабжение приточной установки ПУ2								
62	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	10	354,25	5,1	3542	51	734	0,35	4
т.ч.		отопления из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		61,83	1,92	618	19	115,2	0,01	-
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 25								
	К=1,25	мм								
		м								
63	Ц0111-168-1	-Щиты, пульты, массой до 50	1	1198,98	93,61	1199	94	618	5,15	5
кг										
шт		743,92 18,54 744	19	81	0,11	-				
64	Прайс	-Щит управления ЩУТ 1-2,0	1	38951,97	-	38952	-	-	-	-
	стр.70	(220)/92900:1,12:2,0877:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
65	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов,	1	4481,32	177,52	4481	178	2060	10,07	10
т.ч.		поставляемых на место монтажа								
	п-1.25	собранными в блоки, с		1721,67	66,63	1722	67	115,2	0,32	-
	К=1,15 и	обводной линией и диам. ввода								
	К=1,25	до 65 мм, а диам. водомера до								
	прим.	40 мм + водосмесительных								
		узлов "СУ 3-55-6,3"								
		1узел								
66	Прайс	-Водосмесительный узел "СУ	1	48050,55	-	48051	-	-	-	-
	стр.74	3-55-6,3"/114600:1,12:2,0877:1								
		,02/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
67	Ц0111-350-3	-Приборы и средства	1	544,92	1,63	545	2	398	3,09	3
		автоматизации, монтируемые на								
		техническом трубопроводе -		491,31	-	491	-	81	-	-
		расходометр объемный,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм								
шт										
68	Прайс стр.77	-Терморегулятор МРТ24 /33900:1,12:2,0877:1,02/	1	14213,91	-	14214	-	-	-	-
шт										
69	Прайс стр.77	-Трансформатор тока ТП20 /9600:1,12:2,0877:1,02/	1	4025,18	-	4025	-	-	-	-
шт										
70	Прайс стр.77	-Термостат защиты от замерзания NTF /18300:1,12:2,0877:1,02/	1	7672,99	-	7673	-	-	-	-
шт										
71	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей комплексным покрытием "Вектор" за два раза	1,2	7,16	0,06	9	-	7	0,03	-
т.ч.				6,88	0,03	8	-	81	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	м2								
72	Прайс стр.46	-Комплексное полиуретановое покрытие "Вектор"/430.4,52.1,2:1,12:2,0877:1,02:1,06/	0,36	922,56	-	332	-	-	-	-
шт										
73	E0126-11-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	10	141,7	41,16	1417	412	795	0,41	4
т.ч.				73,02	15,36	730	154	90	0,07	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м								
74	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	0,4	10300	-	4120	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			804643	9296			465
			Тенге			77014	3514			17
	Стоимость оборудования -		Тенге			301637	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге			301637	-	-	-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3488	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2508	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	305	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			331	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5850	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2812	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58572	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8917	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44406	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1203	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3996	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70589	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10120	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			440947	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	69104	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116500	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11941	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31233	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			551788	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		456
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81046	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			929864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		527
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93978	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			804643	9296			465
			---			---	---		---	
			Тенге			77014	3514			17
		Стоимость оборудования -	Тенге			301637	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге			301637	-	-	-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3488	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2508	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	305	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			331	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5850	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2812	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58572	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8917	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44406	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8021	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1203	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3996	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10120	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			440947	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	69104	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			116500	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			79608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11941	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31233	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			551788	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		456
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81046	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			929864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		527
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	93978			-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер В. Электромонтажные работы

А К Т N 68 (Локальная смета 2-7-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Внутренние электромонтажные работы														
		Щит учетно-распределительный навесной в комплекте ВРЩ														
1	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13						
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1						
2	СПрайс-Щит учетно-распределительный навесной ЩРУН-3/30 /5162:1,12:2,0877:1,02:1,06/ стр.105		1	2041,86	-	2042	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
шт																
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	196	1	1						
				227	2,3	227	2	85,5	0,01	-						
шт																
4	СПрайс-Автоматический выключатель трехполюсный ВА 47-63 на ток 25А /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/ стр.102		1	181,16	-	181	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
шт																
5	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7	32,7	1009	33	381	2	2						
				441	4,5	441	4	85,5	0,03	-						
шт																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СПрайс-Автоматический выключатель трехполюсный ВА 88-35 на ток 160А /13993:1,12:2,0877:1,02:1,06/		2	5535,01	-	11070	-	-	-	-
	стр.117			-	-	-	-	-	-	-
шт										
7	Ц0108-600-2-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	137	1	1
шт		158 2,3 158	2	85,5	0,01	-				
8	СПрайс-Счетчик 3-хфазный электронный Меркурий 230 АМ-02/10-100 /9000:1,12:2,0877:1,02:1,06/		1	3560	-	3560	-	-	-	-
	стр.109			-	-	-	-	-	-	-
шт										
		Пункт распределительный напольный ЩС-1								
9	Ц0108-572-6-	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2862	172	2862	172	496	3	3
				540	40,5	540	41	85,5	0,23	-
шт										
10	Прайс стр.83	-Пункт распределительный ПР 8503А-2084 /83669:1,12:2,0877:1,02/	1	35035,39	-	35035	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
11	Ц0108-526-3-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	1	1008,7	32,7	1009	33	381	2	2
				441	4,5	441	4	85,5	0,03	-
шт										
12	СПрайс-Автоматический выключатель трехполюсный ВА 88-35 на ток 160А /13993:1,12:2,0877:1,02:1,06/		1	5535,01	-	5535	-	-	-	-
	стр.117			-	-	-	-	-	-	-
шт										
13	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1568	1	8
				227	2,3	1816	18	85,5	0,01	-
шт										
14	СПрайс-Автоматический выключатель трехполюсный ВА 47-63 на ток 16А /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/		3	181,16	-	543	-	-	-	-
	стр.102			-	-	-	-	-	-	-
шт										
15	СПрайс-Автоматический выключатель дифференциальный двухполюсный АД-32 на ток 16А /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/		5	618,25	-	3091	-	-	-	-
	стр.102			-	-	-	-	-	-	-
шт										
16	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	5	862	28	4310	140	1473	2	10
				340	4,5	1700	22	85,5	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		колонне, на ток до 100 А								
шт										
17	СПрайс-Автоматический выключатель		4	961,6	-	3846	-	-	-	-
	стр.116	трехполюсный ВА 47-100 на ток 63А /2431:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
18	СПрайс-Автоматический выключатель		1	193,86	-	194	-	-	-	-
	стр.102	трехполюсный ВА 47-63 на ток 32А /458:1,12:1,951:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
Щитоек распределительный металлический навесной ЩО-1										
19	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2037	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	85,5	0,64	1
20	СПрайс-Щит распределительный		1	1096,88	-	1097	-	-	-	-
	стр.104	навесной ЩРН-18 /2773:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
21	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	6	862	28	5172	168	1767	2	12
				340	4,5	2040	27	85,5	0,03	-
шт										
22	СПрайс-Автоматический выключатель		1	227,05	-	227	-	-	-	-
	стр.102	трехполюсный ВА 47-63 на ток 63А /574:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
23	СПрайс-Автоматический выключатель		5	181,16	-	906	-	-	-	-
	стр.102	трехполюсный ВА 47-63 на ток 32А /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
24	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	588	1	3
				227	2,3	681	7	85,5	0,01	-
шт										
25	СПрайс-Автоматический выключатель		3	618,25	-	1855	-	-	-	-
	стр.102	дифференциальный двухполюсный АД-32 на ток 16А /1563:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
26	СПрайс	-DIN-рейка	2	30,46	-	61	-	-	-	-
	стр.115	/77:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-				
шт										
27	СПрайс	- Шина на DIN-рейку	2	67,24	-	134	-	-	-	-
	стр.106	/170:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-				
шт										
28	СПрайс-Зажим на DIN-рейку		4	11,47	-	46	-	-	-	-
	стр.105	/29:1,12:2,0877:1,02:1,06/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
шт	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			96145	1703			68
			Тенге			12590	349			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			35035	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге			35035	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			61110	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12939	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34389	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1659	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4330	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			76503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14598	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			111538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14598	-		-

РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование

29	E0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп	19	197,28	71,95	3748	1367	2674	0,63	12
т.ч.		накаливания с подвесом на								
	п-1.25	крючках для помещений с		99,88	44,92	1898	853	97,2	0,2	4
	К=1,15 и	нормальными условиями среды								
	К=1,25	шт								
30	СПрайс-Светильник потолочный НПБ		19	304,97	-	5794	-	-	-	-
	стр.112	1302								
		/771:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
31	E0121-18-1	-Монтаж светильников до двух	37	283,46	81,7	10488	3023	7821	1,09	40
т.ч.		люминесцентных ламп								
п-1.25		устанавливаемых на штырях		174,4	43,07	6453	1593	97,2	0,2	7
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
32	СПрайс-Светильник KD 218		5	5813,09	-	29065	-	-	-	-
	стр.131	/14696:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
33	СПрайс-Светильник KRK 236-2x36		24	3885,15	-	93244	-	-	-	-
	стр.133	/9822:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
шт	-	-	-	-	-	-	-			
34	СПрайс-Светильник KRK 258-2x58		8	5315,48	-	42524	-	-	-	-
	стр.133	/13438:1,12:2,0877:1,02:1,06/								
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
35	C151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ	19	24	-	456	-	-	-	-
		2239-79/, тип Б220-230-60								
шт	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	48	101	-	4848	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс-Лампа L58W Osram стр.101	/262:1,12:2,0877:1,02:1,06/	16	103,64	-	1658	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
38	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	64	14	-	896	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
39	СПрайс-Стартер ST 151 10ER стр.94	/44:1,12:2,0877:1,02:1,06/	10	17,4	-	174	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			192896	4390			52
			Тенге			8350	2447			11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			192896	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10797	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178660	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10495	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1574	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12203	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -		Тенге			215594	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		68
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12371	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			215594	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		68
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12371	-		-

РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия

40	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	32	37,55	-	1202	-	1168	0,24	8
шт				37,55	-	1202	-	97,2	-	-
41	СПрайс-Узел розетки с заземляющим стр.121	контактом РС16-470 /138:1,12:2,0877:1,06:1,02/	21	54,59	-	1146	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
42	СПрайс стр.121	-Крышка трехместная 01БМ.735.212.048 двухместная /38:1,12:2,0877:1,06:1,02/	7	15,03	-	105	-	-	-	-
шт				-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс-Одноместная розетка РС16-227 стр.119	/157:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1	62,1	-	62	-	-	-	-
шт			-	-	-	-				
44	СПрайс-Выключатель двухклавишный стр.119	С56-124	6	85,44	-	513	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/216:1,12:2,0877:1,06:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
45	СПрайс-Выключатель одноклавишный		21	69,62	-	1462	-	-	-	-
	стр.119	С16-122								
		/176:1,12:2,0877:1,06:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
46	СПрайс-Выключатель одноклавишный		4	51,82	-	207	-	-	-	-
	стр.120	А16-131								
		/131:1,12:2,0877:1,06:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
47	СПрайс	-Коробка К-201	60	9,89	-	593	-	-	-	-
	стр.122	/25:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт		- - -	-	-	-	-				
48	СПрайс	-Коробка КП-204	60	11,87	-	712	-	-	-	-
	стр.123	/30:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт		- - -	-	-	-	-				
49	СПрайс	-Коробка КМ-212	150	99,68	-	14952	-	-	-	-
	стр.122	/252:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт		- - -	-	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			20954	-			8
			Тенге			1202	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20954	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1202	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19753	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1168	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	175	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1327	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге				23450	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1377	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			23450	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1377	-		-

РАЗДЕЛ 4. Кабели и провода

50	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб	12	40,46	-	486	-	353	0,19	2
т.ч.		диам. до 25 мм в готовые								
	п-1.25	борозды		30,28	-	363	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
51	Е0121-3-3	-Прокладка полиэтиленовых труб	25	58,83	-	1471	-	811	0,21	5
т.ч.		диам. до 50 мм в готовые								
	п-1.25	борозды		33,38	-	835	-	97,2	-	-
	К=1,15 и	м								
	К=1,25									
52	С130804-1	-Трубы винипластовые	16,75	650	-	10888	-	-	-	-
	Изм. и	кг								
	доп.вып.4			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
53	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	1,5	114,4	7,8	172	12	63	0,29	-
м			48,8	0,5	73	1	85,5	-	-	
54	Ц0108-411-2	Металлический рукав, наружный диаметр до 60 мм	3	121,8	8,2	365	25	129	0,3	1
		1м		49,7	0,7	149	2	85,5	-	-
55	СПрайс-Металлорукавдиам. 25 мм стр.114	/137:1,12:2,0877:1,06:1,02/	1,5	54,19	-	81	-	-	-	-
м			-	-	-	-				
56	СПрайс-Металлорукавдиам. 50 мм стр.114	/281:1,12:2,0877:1,06:1,02/	3	111,15	-	333	-	-	-	-
м			-	-	-	-				
57	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	197,5	23,5	-	4641	-	3998	0,13	26
т.ч.				20,83	-	4113	-	97,2	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м								
58	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	193,5	113,54	73,85	21970	14290	11806	0,26	51
				39,69	28,1	7680	5437	90	0,15	30
		м								
59	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	181	30,63	-	5544	-	5007	0,17	32
т.ч.				28,46	-	5152	-	97,2	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м								
60	Е0121-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	12,5	30,63	-	383	-	346	0,17	2
т.ч.				28,46	-	356	-	97,2	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м								
61	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	10	118,83	14,35	1188	143	1001	0,58	6
т.ч.				93,93	9,03	939	90	97,2	0,04	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
м кабеля										
62	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические	19,75	25,18	3,6	497	71	432	0,13	2
т.ч.				20,47	2,05	404	40	97,2	0,01	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2								
		м								
63	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические	28	26,97	4,33	755	121	627	0,13	4
т.ч.				20,68	2,36	579	66	97,2	0,01	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		суммарным сечением до 70 мм2								
64	СПрайс-Провод ПУНП 3х2,5 мм2		56,65	64,87	-	3675	-	-	-	-
	стр.90	/164:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
м			-	-	-	-				
65	СПрайс-Провод ПУНП 3х1,5 мм2		218,88	40,35	-	8831	-	-	-	-
	стр.90	/102:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
м			-	-	-	-				
66	СПрайс-Провод ПУНП 2х1,5 мм2		64,38	27,29	-	1757	-	-	-	-
	стр.90	/69:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
м			-	-	-	-				
67	СПрайс	-Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2	49,47	69,62	-	3444	-	-	-	-
	стр.90	/176:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
м			-	-	-	-				
68	СПрайс	-Кабель ВВГнг 5х2,5 мм2	5,1	114,32	-	583	-	-	-	-
	стр.90	/289:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
м			-	-	-	-				
69	СПрайс	-Кабель ВВГнг 5х6 мм2	33,66	259,88	-	8748	-	-	-	-
	стр.90	/657:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
м			-	-	-	-				
70	СПрайс	-Кабель ВВГнг 5х10 мм2	34,68	440,25	-	15268	-	-	-	-
	стр.90	/1113:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
м			-	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			91080	14662			131
			----			---	---			---
			Тенге			20644	5637			31
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			58222	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	13163	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42720	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12768	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1915	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4259	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге				75250	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		87
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	15078	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21970	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	13117	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11806	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1771	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2027	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				35802	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		86
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14888	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10888	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10888	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			653	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				11541	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		122593	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		174
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	29967	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Заземление и молниезащита								
71	Ц0108-472-8-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	25	84,6	2,8	2115	70	697	0,17	4
		м		32,4	0,2	810	5	85,5	-	-
72	Ц0108-472-9-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	6	93,5	3,1	561	19	168	0,18	1
		м		32,4	0,3	194	2	85,5	-	-
73	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 15 мм	5	330,1	24,1	1651	121	507	0,7	4
шт	116	2,5 580	12	85,5	0,01	-				
74	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 100 мм2	21,5	61,9	3,3	1331	71	430	0,14	3
		м		23	0,4	495	9	85,5	-	-
75	СПрайс-Держатель коньковый регулируемый /270.5,07.1,2:2,0877:1,02:1,06 /		25	727,74	-	18194	-	-	-	-
	стр.143			-	-	-	-	-	-	-
шт										
76	СПрайс -Клеммный зажим /160.5,07.1,2:2,0877:1,02:1,06 /		1	431,26	-	431	-	-	-	-
	стр.144			-	-	-	-	-	-	-
шт										
77	СПрайс -Крестовый зажим /350.5,07.1,2:2,0877:1,02:1,06 /		1	943,37	-	943	-	-	-	-
	стр.145			-	-	-	-	-	-	-
шт										
78	СПрайс-Зажим для присоединения проводника к водостоку /360.5,07.1,2:2,0877:1,02:1,06 /		1	970,33	-	970	-	-	-	-
	стр.144			-	-	-	-	-	-	-
шт										
79	СПрайс-Зажим для присоединения круглого проводника к водосточному желобу /170.5,07.1,2:2,0877:1,02:1,06 /		1	458,21	-	458	-	-	-	-
	стр.144			-	-	-	-	-	-	-
шт										
80	СПрайс-Зажим для соединения круглых проводников в различных положениях /160.5,07.1,2:2,0877:1,02:1,06 /		5	350,4	-	1752	-	-	-	-
	стр.144		-	-	-	-	-	-	-	
шт										
81	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,0002	149300	-	24	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			28430	280			12
			----			---	---			---
			Тенге			2079	28			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5657	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2107	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1801	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	270	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			448	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7906	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2377	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22773	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22773	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1366	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24139	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			32046	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2377	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			429505	21035			271
			----			---	---			---
			Тенге			44864	8461			44
		Стоимость оборудования -	Тенге			35035	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге			35035	-	-	-	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			338839	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40208	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			275522	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37295	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5594	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22568	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			398703	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45802	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44743	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13117	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22773	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1771	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3393	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59942	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14888	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10888	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10888	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			653	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11541	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			505220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		339
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60690	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»
Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В),находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

А К Т №6
выполненных работ
за апрель 2014 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		180	06.06.2013г.	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В)	450 724 284	51 110 544	20 561 841							2 203 054	20 561 841

Всего к оплате : 20 561 841 (Двадцать миллионов пятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок одна) тенге

ЗАКАЗЧИК: Шуменбаев С.К.
Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

ФОРМА 1

Заказчик :КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области

Подрядчик: ТОО "СЫЛ"
Договор :№180 от 06.06.2013г.

Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9 (апрель 2014г.)

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2012г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1-1	-Литер А.Общестроительные работы	1187237	-	-	1187237
2.	2-1-1д	-Литер А.Общестроительные работы	1253158	-	-	1253158
3.	2-1-1доп2	-Литер А.Общестроительные работы	257280	-	-	257280
4.	2-1-1доп3	-Литер А.Общестроительные работы	355222	-	-	355222
5.	2-1-1кор3	-Литер А.Общестроительные работы	232837	-	-	232837
6.	2-1-1кор4	-Литер А.Общестроительные работы	11398	-	-	11398
7.	2-1-2	-Литер А.Водопровод и канализация	250049	-	-	250049
8.	2-1-3доп	-Литер А.Отопление и вентиляция	16257	-	-	16257
9.	2-1-4доп	-Литер А.Электромонтажные работы	- 143902	-	-	- 143902
10.	2-2-1	-Литер А1.Общестроительные работы	- 1606260	-	-	- 1606260
11.	2-2-1кор3	-Литер А1.Общестроительные работы	384982	-	-	384982
12.	2-2-2доп1	-Литер А1.Водопровод и канализация	174370	-	-	174370
13.	2-2-3кор2	-Литер А1.Отопление и вентиляция	130060	-	-	130060
14.	2-2-4доп1	-Литер А1.Электромонтажные работы	177632	-	-	177632
15.	2-3-1	-Литер А2.Общестроительные работы	- 342753	-	-	- 342753
16.	2-3-1доп1	-Литер А2.Общестроительные работы	100415	-	-	100415
17.	2-3-1кор3	-Литер А2.Общестроительные работы	77528	-	-	77528
18.	2-3-3доп	-Литер А2.Отопление и вентиляция	130060	-	-	130060
19.	2-3-4доп1	-Литер А2.Электромонтажные работы	183803	-	-	183803
20.	2-4-1	-Литер А6.Общестроительные работы	-269738	-	-	- 269738
21.	2-4-3	-Литер А6.Электромонтажные работы	434787	-	-	434787
22.	2-4-4	-Литер А6.Охранная сигнализация	177890	-	-	177890
23.	2-5-1доп1	-Литер К.Общестроительные работы	36641	-	-	36641

1	2	3	4	5	6	7
24.	2-6-1	-Литер М.Общестроительные работы	- 178458	-	-	- 178458
25.	2-6-1кор2	-Литер М.Общестроительные работы	291341	-	-	291341
26.	2-6-2	-Литер М.Водопровод и канализация	- 52894	- 114050	-	- 166944
27.	2-6-2кор1	-Литер М.Водопровод и канализация	11416	-	-	11416
28.	2-6-3доп	-Литер М.Отопление и вентиляция	16257	-	-	16257
29.	2-6-3	-Литер М.Отопление и вентиляция	209005	-	-	209005
30.	2-6-4доп1	-Литер М.Электромонтажные работы	8395	-	-	8395
31.	2-7-1	-Литер В.Общестроительные работы	- 97226	-	-	- 97226
32.	2-7-1кор3	-Литер В.Общестроительные работы	754442	-	-	754442
33.	2-7-1кор4	-Литер В.Общестроительные работы	84768	-	-	84768
34.	2-7-3доп	-Литер В.Отопление и вентиляция	4334	-	-	4334
35.	2-9	-Пожарная сигнализация	1784342	-	-	1784342
36.	2-9доп1	-Пожарная сигнализация	647044	110385	-	757429
37.	2-10	-Видеонаблюдение	427235	76013	-	503248
38.	2-10кор1	-Видеонаблюдение	17284	1072152	-	1089436
		Всего по главе	7136238	1144500	-	8280738
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
39.	6-1	-Наружные сети водопровода и канализации	139691	-	-	139691
		Всего по главе	139691	-	-	139691
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	7275929	1144500	-	8420429
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
40.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 3,4.0,8%	197905	-	-	197905
		Всего по главе	197905	-	-	197905
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	7473834	1144500	-	8618334
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
41.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	164424	-	-	164424
42.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	74738	74738
43.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	29895	29895
44.	СН РК 8.02-05-2002	-	-	-	-	-
		Всего по главе	164424	-	104634	269058
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	7638259	1144500	104634	8887392
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	7638259	1144500	104634	8887392
45.	СН РК 8.02-02-2002 К-2,23355	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	17060420	2556296	233704	19850421

1	2	3	4	5	6	7
46.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	397008	397008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	17060420	2556296	630713	20247429
47.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	2429692	2429692
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	17060420	2556296	3060404	22677121

К оплате 20 561 841тенге, в т. ч. НДС 2 203 054 тенге

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В).Литер А. Общестроительные работы

А К Т N 69 (Локальная смета 2-1-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы								
		Потолок								
1	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	118,35	-450,49	-4,93	-53316	-583	-13341	-0,64	-75
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков м2		-117,43	-1,86	-13897	-220	94,5	-0,01	-1
2	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными	118,35	-162,7	-2,91	-19256	-345	-10571	-0,56	-67
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами м2		-93,41	-1,1	-11056	-130	94,5	-0,01	-1
		Стены								
3	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	386,89	1902,7	5,78	736136	2234	107603	1,75	676
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и			293,22	3,93	113442	1519	93,6	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
		Дверные откосы								
4	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских	100,7	761,11	7,91	76643	797	34510	2,06	207
т.ч.		поверхностей оконных и								
	п-1.25	дверных откосов по бетону и		359,66	2,99	36218	301	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	камню								
	К=1,25	м2								
5	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание	100,7	155,55	3,83	15664	385	7875	0,46	47
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		81,3	1,45	8187	146	94,5	0,01	1
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 5мм оконных и								
		дверных откосов плоских								
		м2								
6	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска	100,7	143,78	2,63	14479	264	7211	0,45	45
		оштукатуренных откосов								
т.ч.		поливинилацетатными		74,78	0,99	7531	99	94,5	-	-
	п-1.25	водоэмульсионными составами								
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			770351	2753			833
			Тенге			140425	1714			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			770351	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	142139	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			133287	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		67
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	19993	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			54218	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			957856	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		909
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	162132	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			957856	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		909
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	162132	-		-

РАЗДЕЛ 2. Полы

Полы 1-го этажа

		Тип 1								
7	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	31,66	339,73	14,65	10756	464	7112	1,22	39
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	6251	174	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
8	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	32,29	1350	-	43596	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
		Тип 2								
9		Е0111-27-3 -Устройство покрытий на	45,01	1482,13	14,65	66711	659	10111	1,22	55
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		197,43	5,49	8886	247	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
		Тип 3								
10		Е0111-36-2 -Устройство покрытий из	60,46	1030,1	6,13	62280	370	4657	0,44	27
т.ч.		линолеума на мастике КН-2								
	п-1.25	м2		67,28	2,31	4067	140	110,7	0,01	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
11		Е0111-40-1 -Устройство плинтусов	64	125,78	0,2	8050	13	1324	0,1	7
т.ч.		поливинилхлоридных								
	п-1.25	м		18,61	0,09	1191	6	110,7	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
12		Е0157-23-1 -Устройство плинтусов	8	25,02	0,33	200	3	194	0,14	1
деревянных + порожки										
		алюминиевые		21,89	0,05	175	-	110,7	-	-
		1м								
13		СПрайс-Порожки алюминиевые	8	175,8	-	1406	-	-	-	-
	стр.5	/400:0,9:2,0877:1,12:1,02:1,06								
		/		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			192998	1509			128
			Тенге			20571	567			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			192998	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21137	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45002	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3510	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12984	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			229381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24647	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			229381	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24647	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			963349	4262			961
			Тенге			160995	2281			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			963349	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	163276	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45002	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			156685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23503	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67202	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1187237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1051
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	186779	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1187237	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1051
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	186779	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Семенов Г.П.

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В).Приемный покой. Литер А. Общестроительные работы

А К Т N 70 (Локальная смета 2-1-1д)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов + потолок м2	137	25,7	-	3521	-	3327	0,18	24				
				25,7	-	3521	-	94,5	-	-				
2	E0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов + стены м2	241,8	37,04	-	8956	-	8464	0,26	62				
				37,04	-	8956	-	94,5	-	-				
3	E0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	264,6	133,16	23,58	35234	6239	28440	0,74	197				
				109,58	4,16	28995	1101	94,5	0,02	6				
4	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	62,9	116,63	10,56	7336	664	7502	0,7	44				
				106,07	1,67	6672	105	110,7	0,01	1				
5	E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	68,5	116,63	10,56	7989	723	8170	0,7	48				
				106,07	1,67	7266	114	110,7	0,01	1				
6	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	5,6	17,38	0,93	97	5	103	0,11	1				
				16,45	0,14	92	1	110,7	-	-				
7	E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	5,6	51,33	4,89	287	27	293	0,34	2				
				46,44	0,83	260	5	110,7	0,01	-				
8	E0157-1-2	-Разборка основания покрытия	5,6	11,07	0,04	62	-	69	0,08	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов-лаг из досок и брусков								
		1м2		11,03	0,02	62	-	110,7	-	-
9	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	5,6	20,6	0,12	115	1	127	0,14	1
				20,48	0,05	115	-	110,7	-	-
		1м2								
		Потолок								
10	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	137	188,1	4,93	25770	675	15444	0,64	87
т.ч.				117,43	1,86	16087	255	94,5	0,01	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков								
		м2								
11	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными	137	129,42	2,91	17731	399	12236	0,56	77
т.ч.				93,41	1,1	12798	151	94,5	0,01	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами								
		м2								
		Стены								
12	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	428,5	29,09	0,86	12466	367	6999	0,1	45
т.ч.				16,96	0,33	7266	140	94,5	-	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен								
		м2								
13	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	257,1	1902,7	5,78	489184	1485	71506	1,75	449
				293,22	3,93	75386	1009	93,6	0,02	5
т.ч.		м2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
14	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	171,4	153,69	2,35	26343	403	14731	0,54	92
т.ч.				90,05	0,9	15434	154	94,5	-	1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
		Полы								
15	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов	137	339,73	14,65	46543	2007	30775	1,22	167
т.ч.				197,43	5,49	27048	752	110,7	0,03	4
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м2								
16	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	139,74	1180	-	164893	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
		Пом.№45								
17	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,448	10066,84	82,51	4510	37	108	1,55	1
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		225,11	31,16	101	14	94,5	0,15	-
18	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	27,6	114,92	2,14	3172	59	1127	0,26	7
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен		42,39	0,82	1170	23	94,5	-	-
		м2								
19	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	27,6	153,69	2,35	4242	65	2372	0,54	15
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		90,05	0,9	2485	25	94,5	-	-
		Пом.№33								
20	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	50,3	29,09	0,86	1463	43	822	0,1	5
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен		16,96	0,33	853	16	94,5	-	-
		м2								
21	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	50,3	1902,7	5,78	95706	290	13990	1,75	88
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		293,22	3,93	14749	197	93,6	0,02	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	955621	13491			1413
	Тенге	229315	4063			22
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	955621	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	233378	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	164893	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	226604	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		113
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	33991	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	70933	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1253158	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1548
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	267369	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1253158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1548
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	267369	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В).Литер А. Общестроительные работы

А К Т N 71 (Локальная смета 2-1-1доп.№2-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из	15,61	1112,25	36,06	17368	563	13644	5,73	89				
т.ч.		герметичных стеклопакетов в												
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	пластиковой или алюминиевой обвязке м2		1066,05	12,69	16646	198	81	0,05	1				
2	СПрайс-Двери из алюминиевого профиля 2,73х1,34		1	51918,81	-	51919	-	-	-	-				
шт			-	-	-	-	-	-	-	-				
3	СПрайс-Двери из алюминиевого профиля 2,8х1,43		1	53582,57	-	53583	-	-	-	-				
шт			-	-	-	-	-	-	-	-				
4	СПрайс-Двери из алюминиевого профиля 2,8х1,4		1	52843,12	-	52843	-	-	-	-				
шт			-	-	-	-	-	-	-	-				
5	СПрайс-Двери из алюминиевого профиля 2,86х1,41		1	53360,74	-	53361	-	-	-	-				
шт			-	-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			229073	563			89				
			Тенге			16646	198			1				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			211705	-	-		-				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			211705	-	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12702	-	-		-				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			224408	-	-		-				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			17368	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16844	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13644	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2047	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1861	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18891	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			257280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18891	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В).Литер А,А1,А2 переходы. Общестроительные работы

А К Т N 72 (Локальная смета 2-1-1доп.№3-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ заапрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей		рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Переход А-А1								
		Стены								
1	E0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов + стены м2	27,49	37,04	-	1018	-	962	0,26	7
			37,04	-	1018	-	94,5	-	-	
2	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен м2	27,49	229,85	4,29	6318	118	2245	0,52	14
т.ч.				84,79	1,64	2331	45	94,5	0,01	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
3	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	27,49	167,5	2,35	4605	65	2363	0,54	15
т.ч.				90,05	0,9	2475	25	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		Потолки								
4	E0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов + потолок м2	12,12	25,7	-	311	-	294	0,18	2
				25,7	-	311	-	94,5	-	-
5	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	12,12	286,5	4,93	3472	60	1366	0,64	8
т.ч.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков м2		117,43	1,86	1423	23	94,5	0,01	-
6	E0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	12,12	162,7	2,91	1972	35	1083	0,56	7
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			93,41	1,1	1132	13	94,5	0,01	-
		Переход А-А2(1,2,3 этажи)								
		Стены								
7	E0162-36-4	-Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов + стены м2	108,77	37,04	-	4029	-	3807	0,26	28
			37,04	-	4029	-	94,5	-	-	
8	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей м2	108,77	229,85	4,29	25000	466	8884	0,52	57
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен м2		84,79	1,64	9223	178	94,5	0,01	1
9	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	108,77	167,5	2,35	18219	256	9348	0,54	59
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			90,05	0,9	9794	98	94,5	-	-
		Потолки								
10	E0162-36-1	-Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов + потолок м2	37,56	25,7	-	965	-	912	0,18	7
				25,7	-	965	-	94,5	-	-
11	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей м2	37,56	286,5	4,93	10761	185	4234	0,64	24
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков м2		117,43	1,86	4411	70	94,5	0,01	-
12	E0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	37,56	162,7	2,91	6111	109	3355	0,56	21
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			93,41	1,1	3509	41	94,5	0,01	-
		Полы								
13	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	48	17,38	0,93	834	45	882	0,11	5
				16,45	0,14	790	7	110,7	-	-
14	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из	48	1482,13	14,65	71142	703	10782	1,22	59
т.ч.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		197,43	5,49	9477	263	110,7	0,03	1
15	Е0120-28-7 т.ч.	-Установка люков герметических	40	486,2	102,01	19446	4081	14334	1,45	58
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		271,69	39,37	10868	1575	115,2	0,19	8
16	СПрайс	-Стоимость лючков шт	40	2401,43	-	96057	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			270264	6122			370
			Тенге			61755	2338			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154759	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	51651	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			50517	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7578	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12317	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			217593	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		341
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	59228	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			115505	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12442	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96057	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14334	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2150	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7790	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			137629	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		73
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14593	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			355222	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-			414
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	73821			-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Оганян Г.И.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В).Литер А. Общестроительные работы

А К Т N 73 (Локальная смета 2-1-1кор.№3-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0109-45-3 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке м2	12,87	1112,25	36,06	14310	464	11242	5,73	74				
т.ч.				1066,05	12,69	13715	163	81	0,05	1				
2	СПрайс	-Входные двери из алюминиевого профиля 2,18х1,37 шт	1	49055,28	-	49055	-	-	-	-				
3	СПрайс	-Входная группа из алюминиевого профиля 2,67х1,85 шт	2	72525,5	-	145051	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		208416	464			74				
				Тенге		13715	163			1				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		194106	-	-		-				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		194106	-	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		11646	-	-		-				
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		205753	-	-		-				
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		14310	-	-		-				
		Всего заработная плата -		Тенге		-	13879	-		-				
		Накладные расходы -		Тенге		11242	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		6				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1686	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1533	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15565	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			232837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15565	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А. Общестроительные работы

А К Т N 74 (Локальная смета 2-1-1кор.№4-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Полы 1-го этажа					
1	Е0111-27-3 п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Тип 2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	6,3	1482,13	14,65	9337	92	1415	1,22	8
т.ч.				197,43	5,49	1244	35	110,7	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			9337	92			8
			Тенге			1244	35			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9337	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1278	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	212	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			645	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1491	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11398	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1491	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А. Водопровод и канализация

А К Т N 75 (Локальная смета 2-1-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0165-17-1	-Смена раковины /умывальника/	10	382,92	6,85	3829	69	4160	2,12	21				
компл				360	1,1	3600	11	115,2	0,01	-				
2	С131101-73	-Умывальники керамические	10	6050	-	60500	-	-	-	-				
овальные с верхней камерой				-	-	-	-	-	-	-				
		смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм												
		комплект												
3	E0165-17-2	-Смена мойки чугунной	10	2013,29	10,72	20133	107	7123	3,35	34				
компл				616,5	1,78	6165	18	115,2	0,02	-				
4	E0165-17-3	-Смена унитаза с бачком	5	9389,5	14,95	46948	75	4473	4,6	23				
компл				774	2,61	3870	13	115,2	0,02	-				
5	E0165-17-4	-Смена ванны чугунной	2	1017,8	51,67	2036	103	2213	5,88	12				
компл				951,75	8,62	1904	17	115,2	0,07	-				
6	С131101-15	-Ванны чугунные эмалированные	2	13100	-	26200	-	-	-	-				
прямобортные, ГОСТ 1154-80,				-	-	-	-	-	-	-				
		марка ВЧМ1- 1500 мм												
компл														
7	E0165-15-1	-Смена смесителя с душем	22	343,11	0,53	7548	12	8613	1,94	43				
компл														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				339,75	0,09	7475	2	115,2	-	-
8	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором компл	20	1750	-	35000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С131101-103	-Смесители набортные для ванн См-В-ШлБ-ШтР с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунными маховичками и штангой компл	2	3560	-	7120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			209314	365			132
			Тенге			23013	61			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			209314	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23074	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128820	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26581	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3987	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14154	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			250049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27061	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			250049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27061	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Технадзор: Семенов Г.П.

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А. Отопление и вентиляция

А К Т N 76 (Локальная смета 2-1-3кор.№2-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0120-12-10-прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток вентиляционных пластмассовых шт	20	262,85	20,19	5257	404	4904	1,23	25				
				204,41	8,44	4088	169	115,2	0,04	1				
2	СПрайс-лист-шт	Решетки вентиляционные пластмассовые	20	258,81	-	5176	-	-	-	-				
		-	-	-	-	-	-							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		10433	404			25				
				Тенге		4088	169			1				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		5176	-	-		-				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		5176	-	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		311	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		5487	-	-		-				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		5257	-	-		-				
		Всего заработная плата -		Тенге		-	4257	-		-				
		Накладные расходы -		Тенге		4904	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	736	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		610	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		10771	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		28				
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4993	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			16257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4993	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В).Литер А. Электромонтажные работы.

А К Т N 77 (Локальная смета 2-1-4д)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Кабели и провода								
1	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах м	480	-113,54	-73,85	-54499	-35448	-29285	-0,26	-126
				-39,69	-28,1	-19051	-13488	90	-0,15	-74
2	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	480	-30,63	-	-14704	-	-13279	-0,17	-84
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-28,46	-	-13662	-	97,2	-	-
3	СПрайс-Провод ПУНП 3х2,5 мм2 /164:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м		164,8	-64,87	-	-10691	-	-	-	-
4	СПрайс-Провод ПУНП 3х1,5 мм2 /102:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м		329,6	-40,35	-	-13298	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		-93192	-35448			-210
				Тенге		-32713	-13488			-74
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		-38693	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	-13662	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		-23989	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		-13279	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1992	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-55090	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-15654	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-54499	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-32539	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-29285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-4393	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5027	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-88812	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-36932	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-143902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-305
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-52586	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-93192	-35448			-210
			----			---	---			---
			Тенге			-32713	-13488			-74
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-38693	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-13662	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-23989	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-13279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1992	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-3118	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-55090	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-15654	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-54499	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-32539	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-29285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-4393	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5027	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-88812	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-36932	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			-143902	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-305
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-52586	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Саинян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А1. Общестроительные работы

А К Т N 78 (Локальная смета 2-2-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы Тенге	Общая стоимость, Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. Дефектная ведомость											
1	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	32 шт	320,85	30,15	10267	965	10147	1,96	63			
				290,7	2,9	9302	93	108	0,19	6			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		10267	965			63			
				Тенге		9302	93			6			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10267	-	-		-			
		Всего заработная плата -		Тенге		-	9395	-		-			
		Накладные расходы -		Тенге		10147	-	-		-			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1522	-		-			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1225	-	-		-			
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		21639	-	-		-			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		74			
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	10917	-		-			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		21639	-	-		-			
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		74			
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	10917	-		-			
		РАЗДЕЛ 2. Стены, перегородки, проемы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажно-монтажные работы								
		Лист АС-9								
		Заделка проемов								
2	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,2	13913,83	154,03	30610	339	4660	14,63	32
			2295	58,5	5049	129	90	0,28	1	
		м3								
		Фундамент под перегородку								
3	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,22	10250,44	82,51	2255	18	53	1,55	-
т.ч.										
	п-1.25	м3		225,11	31,16	50	7	94,5	0,15	-
	К=1,15 и К=1,25									
4	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0067	5604,41	409,16	38	3	15	13,34	-
т.ч.		1т		2173,5	154,69	15	1	94,5	0,75	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
5	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0009	65000	-	59	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0058	68200	-	396	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,2	257,95	12,44	52	2	14	0,41	-
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,03	4,67	12	1	110,7	0,02	-
		Узел 1 (л. АС-26)								
8	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	10,78	-229,85	-4,29	-2478	-46	-880	-0,52	-6
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		-84,79	-1,64	-914	-18	94,5	-0,01	-
		м2								
9	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	10,78	-13,84	-2,06	-149	-22	-128	-0,07	-1
т.ч.		поливинилацетатная		-11,78	-0,79	-127	-8	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	СПрайс стр.8	-Краска "AlinaFassade" /920:3:2,0877:1,12:1,02:1,06/ кг	3,23	-121,3	-	-392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			30391	294			26
			Тенге			4084	111			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30391	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4196	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	560	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2047	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36172	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4756	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			36172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4756	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Перемычки								
11	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	-128,52	-83,04	-386	-249	-216	-0,17	-1
		т.ч. шт		-27,43	-29,81	-82	-89	126	-0,13	-
		п-1.25 К=1,15 и К=1,25								
12	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	0,099	-26900	-	-2663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-3049	-249			-1
			Тенге			-82	-89			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3049	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-172	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-216	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-32	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-196	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3461	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-204	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-3461	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-204	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Окна, двери								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Двери								
13	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	62,16	481,25	128,16	29914	7967	14701	1,03	64
т.ч.				174,4	44,59	10841	2772	108	0,17	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м2								
14	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	0,63	390,51	103,92	246	65	133	0,92	1
т.ч.				159,65	36,46	101	23	108	0,15	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м2								
15	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	6,93	4010	-	27789	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
16	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	8,4	3760	-	31584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
17	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	3,36	4250	-	14280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
18	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП /ДН 21-9 ГТ, ДС 21-12 ГТ, ДН 21-10 ГТ/	33,81	12300	-	415863	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
		м2								
19	С12064-3	-Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП /ДН 21-15 ГТ/	10,29	16500	-	169785	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
		м2								
20	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	14	2980	-	41720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
21	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	14	1380	-	19320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
22	Е0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	32	77,9	-	2493	-	2642	0,39	12
шт		76,46 - 2447	-	108	-	-				
23	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	19	844	-	16036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			769031	8032			77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			13388	2795			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			769031	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16182	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			736377	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2622	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47190	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			833698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18804	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			833698	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		97
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18804	-		-

РАЗДЕЛ 5. Отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Потолок								
24	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание	200,65	-450,49	-4,93	-90392	-988	-22619	-0,64	-128
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		-117,43	-1,86	-23562	-374	94,5	-0,01	-2
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10 мм потолков								
		м2								
25	E0115-180-4	-Улучшенная окраска	204,98	-162,7	-2,91	-33351	-597	-18308	-0,56	-116
		оштукатуренных потолков								
т.ч.		поливинилацетатными		-93,41	-1,1	-19148	-225	94,5	-0,01	-1
	п-1.25	водоэмульсионными составами								
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
		Стены								
26	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание	753,66	-651,8	-4,29	-491236	-3231	-61554	-0,52	-395
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		-84,79	-1,64	-63903	-1234	94,5	-0,01	-6
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 20мм стен								
		м2								
27	E0115-152-1	-Окраска водными составами	120,14	-19,64	-0,15	-2360	-18	-1800	-0,11	-13
		внутри помещений известковая								
т.ч.		по штукатурке за два раза		-15,79	-0,06	-1897	-8	94,5	-	-
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
28	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен	429,62	-167,5	-2,35	-71962	-1010	-36923	-0,54	-231
		колером масляным разбеленным								
т.ч.		по штукатурке		-90,05	-0,9	-38685	-387	94,5	-	-2
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
29	E0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	645,94	-1902,7	-5,78	-1229030	-3730	-179651	-1,75	-1129
	Изм. и	столбов, пилястр и откосов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	/без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		-293,22	-3,93	-189400	-2535	93,6	-0,02	-13
т.ч.		м2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		Дверные откосы								
30	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских	63,22	-761,11	-7,91	-48117	-500	-21666	-2,06	-130
т.ч.		поверхностей оконных и		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	дверных откосов по бетону и камню		-359,66	-2,99	-22738	-189	94,5	-0,01	-1
		м2								
31	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание	63,22	-419,57	-7,65	-26525	-484	-9887	-0,93	-59
т.ч.		бетонных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм оконных и дверных откосов плоских		-162,6	-2,9	-10279	-183	94,5	-0,01	-1
		м2								
32	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска	126,44	-143,78	-2,63	-18180	-332	-9054	-0,45	-57
		оштукатуренных откосов		---	---	---	---	---	---	---
т.ч.		поливинилацетатными		-74,78	-0,99	-9456	-125	94,5	-	-1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами								
		м2								
33	Е0115-156-3	-Окраска фасадов с лесов с	73,4	-24,37	-2,06	-1789	-151	-1222	-0,1	-7
		подготовкой поверхности		---	---	---	---	---	---	---
т.ч.		поливинилацетатная /откосы/		-16,82	-0,79	-1235	-58	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
34	СПрайс стр.8	-Краска "AlinaFassade" /920:3:2,0877:1,12:1,02:1,06/	22,02	-121,3	-	-2671	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	-2015613	-11042		-2264
	----	---	---		---
	Тенге	-380303	-5318		-27
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-2015613	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	-385620	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-2671	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-362684	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-181
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-54403	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-142698	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - Тенге		-2520995	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-2472
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-440023	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			-2520995	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-2472
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-440023	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Полы								
		Полы подвала								
		Тип 1								
35	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	11,7	339,73	14,65	3975	171	2628	1,22	14
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	2310	64	110,7	0,03	-
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
36	C11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	11,93	1350	-	16111	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Тип 2								
37	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	192,99	339,73	14,65	65564	2827	43352	1,22	235
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	38102	1059	110,7	0,03	5
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
38	C11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	196,85	1350	-	265747	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Тип 5								
39	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	141,3	257,95	12,44	36448	1757	10121	0,41	58
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25	м2		60,03	4,67	8482	661	110,7	0,02	3
	К=1,15 и									
	К=1,25									
40	E0111-36-2	-Устройство покрытий из	141,3	1030,1	6,13	145553	865	10885	0,44	62
т.ч.		линолеума на мастике КН-2								
	п-1.25	м2		67,28	2,31	9506	327	110,7	0,01	2
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Полы 1-го этажа								
		Тип 1								
41	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	15,18	-339,73	-14,65	-5159	-222	-3411	-1,22	-19
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		-197,43	-5,49	-2998	-83	110,7	-0,03	-
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	15,49	-1350	-	-20909	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	плита темная м2		-	-	-	-	-	-	-
		Тип 2								
43	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	25,31	-339,73	-14,65	-8599	-371	-5686	-1,22	-31
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамогранита для одноцветных с красителями полов м2		-197,43	-5,49	-4998	-139	110,7	-0,03	-1
44	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	25,82	-1350	-	-34856	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	плита темная м2		-	-	-	-	-	-	-
		Тип 3								
45	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	14,82	-1482,13	-14,65	-21965	-217	-3329	-1,22	-18
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		-197,43	-5,49	-2926	-81	110,7	-0,03	-
					Полы 2-го этажа					
		Тип 1								
46	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	13,32	-339,73	-14,65	-4527	-195	-2993	-1,22	-16
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамогранита для одноцветных с красителями полов м2		-197,43	-5,49	-2631	-73	110,7	-0,03	-
47	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	13,59	-1350	-	-18347	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	плита темная м2		-	-	-	-	-	-	-
		Тип 2								
48	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	28,95	-339,73	-14,65	-9836	-424	-6504	-1,22	-35
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамогранита для одноцветных с красителями полов м2		-197,43	-5,49	-5716	-159	110,7	-0,03	-1
49	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	29,53	-1350	-	-39870	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	плита темная м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
		Тип 3								
50	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	18,9	-1482,13	-14,65	-28012	-277	-4246	-1,22	-23
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов		-197,43	-5,49	-3731	-104	110,7	-0,03	-1
		м2								
		Тип 4								
51	E0111-36-2	-Устройство покрытий из	8,38	-1030,1	-6,13	-8632	-51	-646	-0,44	-4
т.ч.		линолеума на мастике КН-2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		-67,28	-2,31	-564	-19	110,7	-0,01	-
					Полы 3-го этажа					
		Тип 1								
52	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	13,32	-339,73	-14,65	-4527	-195	-2993	-1,22	-16
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамогранита для одноцветных с красителями полов		-197,43	-5,49	-2631	-73	110,7	-0,03	-
		м2								
53	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	13,59	-1350	-	-18347	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4	плита темная								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
		Тип 2								
54	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	70,06	-339,73	-14,65	-23800	-1026	-15737	-1,22	-85
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамогранита для одноцветных с красителями полов		-197,43	-5,49	-13831	-384	110,7	-0,03	-2
		м2								
55	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	71,46	-1350	-	-96466	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4	плита темная								
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
		Тип 3								
56	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	6,81	-1482,13	-14,65	-10086	-100	-1529	-1,22	-8
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов		-197,43	-5,49	-1344	-37	110,7	-0,03	-
		м2								
					Полы 4-го этажа					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 1								
57	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	13,32	-339,73	-14,65	-4527	-195	-2993	-1,22	-16
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		-197,43	-5,49	-2631	-73	110,7	-0,03	-
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
58	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	13,59	-1350	-	-18347	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Тип 2								
59	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	69,01	-339,73	-14,65	-23445	-1011	-15502	-1,22	-84
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		-197,43	-5,49	-13625	-379	110,7	-0,03	-2
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
60	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	70,39	-1350	-	-95027	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Тип 3								
61	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	8,41	-1482,13	-14,65	-12466	-123	-1889	-1,22	-10
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		-197,43	-5,49	-1661	-46	110,7	-0,03	-
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			25647	1213			3
			Тенге			-885	459			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25647	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-425	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-60311	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-471	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-71	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1511	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				26686	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-496	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			26686	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-496	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-1183326	-787			-2095
			----			---	---			---
			Тенге			-354495	-1949			-7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1183326	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-356444	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			673458	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-332014	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-49802	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-90920	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1606260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-2268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-406247	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-1606260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-2268
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-406247	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В).Литер А1. Общестроительные работы

А К Т N 79 (Локальная смета 2-2-1кор.№3-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ заапрель2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделочные работы								
		(1-ый этаж №14,2-ой этаж №33,4-ый этаж №5,12)								
		Стены								
1	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	132,94	167,5	2,35	22268	312	11425	0,54	72
				90,05	0,9	11971	120	94,5	-	1
		т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25								
2	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	34,7	1902,7	5,78	66024	200	9651	1,75	61
				293,22	3,93	10175	136	93,6	0,02	1
		т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25								
3	Е0110-7-1 прим.	-Установка отбойной доски м2	59,84	537,54	4,64	32164	278	4294	0,36	22
				58,05	1,76	3473	105	120	0,01	1
		Полы								
		Полы 1-го этажа(пом.№14)								
		Тип 4								
4	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	14,82	1030,1	6,13	15266	91	1142	0,44	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		линолеума на мастике КН-2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		67,28	2,31	997	34	110,7	0,01	-
					Полы 2-го этажа(пом.№5,33)					
		Тип 3								
5	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	8,38	1482,13	14,65	12420	123	1882	1,22	10
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов		197,43	5,49	1654	46	110,7	0,03	-
		м2								
		Тип 4								
6	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	18,9	1030,1	6,13	19469	116	1456	0,44	8
т.ч.		линолеума на мастике КН-2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		67,28	2,31	1271	44	110,7	0,01	-
					Полы 3-го этажа(пом.№6,7)					
		Тип 4								
7	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	45,1	1030,1	6,13	46457	276	3474	0,44	20
т.ч.		линолеума на мастике КН-2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		67,28	2,31	3034	104	110,7	0,01	1
		3-ий этаж пом. №17								
8	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	16,6	257,95	12,44	4282	206	1189	0,41	7
т.ч.		толщиной 20 мм								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		60,03	4,67	996	78	110,7	0,02	-
		Переход литер А1-А 3-ий этаж								
9	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	11,9	133,16	23,58	1585	281	1279	0,74	9
		м2		109,58	4,16	1304	50	94,5	0,02	-
10	Е0157-2-8	-Разборка цементной стяжки полов	11,9	358,97	192,06	4272	2286	3149	1,11	13
		1м2		166,91	72,15	1986	859	110,7	0,4	5
11	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	11,9	1482,13	14,65	17637	174	2673	1,22	15
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов		197,43	5,49	2349	65	110,7	0,03	-
		м2								
12	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	9,71	287,34	2,26	2790	22	539	0,29	3
		1м		49,84	0,34	484	3	110,7	-	-
					Полы 4-го этажа(пом.№6,7,41,12)					
		Тип 4								
13	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из	69,01	1030,1	6,13	71087	423	5316	0,44	30
т.ч.		линолеума на мастике КН-2								
	п-1.25 К=1,15 и	м2		67,28	2,31	4643	160	110,7	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			315720	4788			275
			Тенге			44338	1803			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			315720	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46142	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47471	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7121	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21791	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			384982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		308
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53262	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			384982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		308
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53262	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

599950

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) Форма N 2в

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А1. Водопровод и канализация

А К Т N 80 (Локальная смета 2-2-2доп.1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм шт	94	1750 -	- -	164500 -	- -	- -	- -	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге Тенге		164500 -	- -			-				
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		164500	-	-		-				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		164500	-	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		9870	-	-		-				
		ВСЕГО стоимость сантехнических работ -		Тенге		174370	-	-		-				
		ТОО «Сыл»		Тенге		174370				-				

Составил: Шуменбаев С.К.

Технический контроль КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А1. Отопление и вентиляция

А К Т N 81 (Локальная смета 2-2-3кор.№2-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0120-12-10-прим п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток вентиляционных пластмассовых	160 шт	262,85	20,19	42056	3230	39233	1,23	197				
т.ч.				204,41	8,44	32706	1350	115,2	0,04	6				
2	СПрайс-лист	Решетки вентиляционные пластмассовые	160 шт	258,81	-	41409	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			83465	3230			197				
			Тенге			32706	1350			6				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			41409	-	-		-				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			41409	-	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2485	-	-		-				
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			43894	-	-		-				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42056	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34056	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			39233	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5885	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4877	-	-		-				
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			86166	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		222				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39941	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			130060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		222
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39941	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А1. Электромонтажные работы

А К Т N 82 (Локальная смета 2-2-4доп.№1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0121-9-1 -Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1540	30,63	-	47174	-	42605	0,17		269
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 м		28,46	-	43832	-	97,2	-		-
2	СПрайс-Провод ПУНП 3х4 мм2 /169:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м	195,84	66,85	-	13092	-	-	-		-
3	СПрайс-Провод ПУНП 3х2,5 мм2 /164:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м	457,32	64,87	-	29667	-	-	-		-
4	СПрайс-Провод ПУНП 3х1,5 мм2 /102:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м	737,48	40,35	-	29755	-	-	-		-
5	СПрайс-Провод ПУНП 2х1,5 мм2 /69:1,12:2,0877:1,06:1,02/ м	193,64	27,29	-	5285	-	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		124973	-				269
			Тенге		43832	-				-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		124973	-	-			-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	43832	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		77799	-	-			-
	Накладные расходы -		Тенге		42605	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-			21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	6391	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10055	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			177632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		290
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50223	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			177632	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		290
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50223	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В).Литер А2. Общестроительные работы

А К Т N 83 (Локальная смета 2-3-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Перемычки										
1	E0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	3	-128,52	-83,04	-386	-249	-216	-0,17	-1		
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-27,43	-29,81	-82	-89	126	-0,13	-		
2	С143015-64 -Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,099	-26900	-	-2663	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-3049	-249			-1		
		Тенге				-82	-89			-		
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-3049	-	-		-		
	Всего заработная плата -	Тенге				-	-172	-		-		
	Накладные расходы -	Тенге				-216	-	-		-		
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	-32	-		-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-196	-	-		-		
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-3461	-	-		-		
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-1		
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	-204	-		-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-3461	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-204	-		-

РАЗДЕЛ 2. Окна, двери, витражи

Двери

3	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6,51	-481,25	-128,16	-3133	-834	-1540	-1,03	-7
т.ч.				-174,4	-44,59	-1135	-290	108	-0,17	-1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м2								
4	E0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	7,56	-390,51	-103,92	-2952	-786	-1601	-0,92	-7
т.ч.				-159,65	-36,46	-1207	-276	108	-0,15	-1
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		м2								
5	C12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	1,68	-3760	-	-6317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
6	C12064-3	-Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП /ДСВ ДКН 24-15, ДСВ ДКН 21-12, ДС 21-12 ГТ, ДС 21-12 ГТЛ, ДСВ ДКН 21-15 /	12,39	-16500	-	-204435	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
		м2								
7	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
8	C11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	4	-1500	-	-6000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
9	E0156-27-1	-Установка дверных /оконных/ приборов врезных	10	-77,9	-	-779	-	-826	-0,39	-4
шт		-76,46 - -765	-	108	-	-				
10	C11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	10	-5500	-	-55000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-277236	-1620			-18
			Тенге			-3107	-566			-2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-277236	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-3673	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-270372	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-3967	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-595	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-16872	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-298075	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-4268	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-298075	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-4268	-		-

РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Потолок								
11	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание	36,03	-450,49	-4,93	-16230	-177	-4061	-0,64	-23
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		-117,43	-1,86	-4230	-67	94,5	-0,01	-
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 10 мм потолков								
		м2								
12	E0115-180-4	-Улучшенная окраска	40,38	-162,7	-2,91	-6571	-118	-3607	-0,56	-23
		оштукатуренных потолков								
т.ч.		поливинилацетатными		-93,41	-1,1	-3772	-44	94,5	-0,01	-
	п-1.25	водоэмульсионными составами								
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
		Стены								
13	E0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из	1,23	-5127,16	-472,78	-6281	-579	-4717	-23,05	-28
т.ч.		волокнистых и зернистых								
	п-1.25	материалов на битуме стен и		-4101,19	-177,19	-5024	-217	90	-0,86	-1
	К=1,15 и	колонн прямоугольных								
	К=1,25	м3								
14	СПрайс	-ISOVER SKL-M толщ. 50 мм	1,26	-9665,41	-	-12195	-	-	-	-
	стр.15	/24435:2,0877:1,12:1,02:1,06/								
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	E0115-36-1	-Облицовка стен листовыми	24,5	-617,38	-6,06	-15126	-148	-5975	-1,48	-36
т.ч.		материалами при отделке под								
	п-1.25	окраску и оклейку обоями с		-256,29	-1,76	-6279	-43	94,5	-0,01	-
	К=1,15 и	креплением на пристенный								
	К=1,25	металлический каркас								
		м2								
16	СПрайс	-Гипсокартон влагостойкий	25,73	-191,19	-	-4918	-	-	-	-
	стр.19	толщ. 12,5 мм								
		/1450:2,5:1,2:2,0877:1,12:1,02		-	-	-	-	-	-	-
		:1,06/								
		м3								
17	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание	24,5	-145,46	-4,29	-3564	-105	-2001	-0,52	-13
т.ч.		бетонных поверхностей								
	п-1.25	/однослойная штукатурка/ из		-84,79	-1,64	-2077	-40	94,5	-0,01	-
	К=1,15 и	сухих растворных смесей								
	К=1,25	толщиной до 2мм стен								
		м2								
18	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание	124,09	-651,8	-4,29	-80879	-532	-10135	-0,52	-65
т.ч.		бетонных поверхностей								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 20мм стен м2		-84,79	-1,64	-10521	-203	94,5	-0,01	-1
19	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	12,98	-143,78	-2,63	-1866	-34	-929	-0,45	-6
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-74,78	-0,99	-970	-13	94,5	-	-
20	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	136,75	-167,5	-2,35	-22907	-321	-11753	-0,54	-74
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-90,05	-0,9	-12314	-123	94,5	-	-1
21	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	315,63	-1902,7	-5,78	-600540	-1823	-87783	-1,75	-552
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-293,22	-3,93	-92546	-1239	93,6	-0,02	-6
		Лестница в подвал								
22	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенные поверхностей	176,8	-331,99	-5,08	-58696	-898	-26272	-0,85	-150
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен приямков м2		-156,03	-1,21	-27586	-214	94,5	-0,06	-11
		АС-15 прим. 2, 4								
23	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	198	-22,68	-0,06	-4491	-12	-1076	-0,03	-7
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	ГФ-021 за один раз м2		-6,68	-0,03	-1323	-5	81	-	-
24	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	198	-183,08	-0,09	-36249	-17	-23244	-0,74	-147
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-124,2	-0,02	-24592	-5	94,5	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	-870511	-4766		-1123
	Тенге	-191236	-2214		-21
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-870511	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	-193450	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-17114	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-181551	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-27233	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-63124	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		-1115186	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-1236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-220683	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-1115186	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-1236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-220683	-		-

РАЗДЕЛ 4. Полы

Полы подвала

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 1								
25	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	50,23	339,73	14,65	17065	736	11284	1,22	61
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	9917	276	110,7	0,03	1
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
26	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	51,24	1350	-	69169	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Тип 2								
27	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых	7,8	10773,24	-	84049	-	5631	4,21	33
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев бетонных		652,05	-	5087	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
28	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	80,74	339,73	14,65	27429	1183	18137	1,22	98
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	15941	443	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
29	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	82,36	1350	-	111184	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Тип 3								
30	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	157,41	339,73	14,65	53477	2306	35360	1,22	192
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	31078	864	110,7	0,03	4
	К=1,15 и	с красителями полов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	м2								
31	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	160,56	1350	-	216756	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Тип 4								
32	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов	295,6	339,73	14,65	100422	4330	66400	1,22	360
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			197,43	5,49	58360	1622	110,7	0,03	8
		м2								
33	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	301,51	1350	-	407036	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Тип 5								
34	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	31	408,23	14,76	12657	458	2211	0,36	11
		м2		52,43	5,54	1626	172	123	0,03	1
35	Е0111-15-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения	31	-110,62	-1,68	-3430	-52	-155	-0,02	-1
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	толщины бетонных покрытий		-3,89	-0,62	-121	-19	110,7	-	-
		м2								
					Полы 1-го этажа					
		Тип 1								
36	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов	4,38	-339,73	-14,65	-1487	-64	-983	-1,22	-5
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-197,43	-5,49	-864	-24	110,7	-0,03	-
		м2								
37	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	4,46	-1350	-	-6026	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Тип 2								
38	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов	12,91	-339,73	-14,65	-4387	-189	-2900	-1,22	-16
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-197,43	-5,49	-2549	-71	110,7	-0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	13,17	-1350	-	-17780	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Тип 3								
40	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	16,11	-1482,13	-14,65	-23880	-236	-3619	-1,22	-20
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		-197,43	-5,49	-3181	-88	110,7	-0,03	-
		Тип 4								
41	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	2,75	-1030,1	-6,13	-2831	-17	-212	-0,44	-1
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		-67,28	-2,31	-185	-6	110,7	-0,01	-
		Тип 5								
42	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,62	-1482,13	-14,65	-5359	-53	-812	-1,22	-4
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		-197,43	-5,49	-714	-20	110,7	-0,03	-
43	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	3,62	-257	-	-929	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
					Полы 2-го этажа					
		Тип 1								
44	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов	4,38	-339,73	-14,65	-1487	-64	-983	-1,22	-5
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		-197,43	-5,49	-864	-24	110,7	-0,03	-
45	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	4,46	-1350	-	-6026	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Тип 2								
46	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов	13,68	-339,73	-14,65	-4647	-200	-3073	-1,22	-17
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		-197,43	-5,49	-2701	-75	110,7	-0,03	-
47	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	13,95	-1350	-	-18837	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	плита темная м2		-	-	-	-	-	-	-
		Тип 3								
48	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	10,48	-1482,13	-14,65	-15533	-154	-2354	-1,22	-13
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		-197,43	-5,49	-2069	-58	110,7	-0,03	-
		Тип 4								
49	E0111-36-2	-Устройство покрытий из	3,41	-1030,1	-6,13	-3514	-21	-263	-0,44	-1
т.ч.		линолеума на мастике КН-2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		-67,28	-2,31	-230	-8	110,7	-0,01	-
		Тип 5								
50	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	4,1	-1482,13	-14,65	-6071	-60	-920	-1,22	-5
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		-197,43	-5,49	-809	-22	110,7	-0,03	-
51	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм м2	4,1	-257	-	-1053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Тип 6								
52	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	4,4	-339,73	-14,65	-1495	-64	-988	-1,22	-5
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамогранита для одноцветных с красителями полов м2		-197,43	-5,49	-869	-24	110,7	-0,03	-
53	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	4,49	-1350	-	-6059	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	плита темная м2		-	-	-	-	-	-	-
		Полы 3-го этажа								
		Тип 1								
54	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	4,38	-339,73	-14,65	-1487	-64	-983	-1,22	-5
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамогранита для одноцветных с красителями полов м2		-197,43	-5,49	-864	-24	110,7	-0,03	-
55	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	4,46	-1350	-	-6026	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Тип 2								
56	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов	14,51	-339,73	-14,65	-4930	-213	-3260	-1,22	-18
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-197,43	-5,49	-2865	-80	110,7	-0,03	-
		м2								
57	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	14,8	-1350	-	-19983	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Тип 3								
58	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	11,98	-1482,13	-14,65	-17762	-176	-2692	-1,22	-15
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-197,43	-5,49	-2366	-66	110,7	-0,03	-
		м2								
		Тип 4								
59	E0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	2,43	-1030,1	-6,13	-2501	-15	-187	-0,44	-1
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		-67,28	-2,31	-163	-6	110,7	-0,01	-
		Тип 5								
60	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,49	-1482,13	-14,65	-12580	-124	-1907	-1,22	-10
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-197,43	-5,49	-1676	-47	110,7	-0,03	-
		м2								
61	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	8,49	-257	-	-2181	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Тип 6								
62	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для одноцветных с красителями полов	4,44	-339,73	-14,65	-1508	-65	-997	-1,22	-5
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-197,43	-5,49	-877	-24	110,7	-0,03	-
		м2								
63	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	4,53	-1350	-	-6114	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
		Полы 4-го этажа								
		Тип 1								
64	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из	4,38	-339,73	-14,65	-1487	-64	-983	-1,22	-5
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамогранита для одноцветных с красителями полов м2		-197,43	-5,49	-864	-24	110,7	-0,03	-
65	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	4,46	-1350	-	-6026	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Тип 2								
66	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из	13,36	-339,73	-14,65	-4539	-196	-3001	-1,22	-16
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамогранита для одноцветных с красителями полов м2		-197,43	-5,49	-2638	-73	110,7	-0,03	-
67	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	13,63	-1350	-	-18397	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
		Тип 3								
68	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из	10,93	-1482,13	-14,65	-16197	-160	-2455	-1,22	-13
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2		-197,43	-5,49	-2158	-60	110,7	-0,03	-
		Тип 4								
69	E0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	3,95	-1030,1	-6,13	-4073	-24	-305	-0,44	-2
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		-67,28	-2,31	-266	-9	110,7	-0,01	-
		Тип 6								
70	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из	4,44	-339,73	-14,65	-1508	-65	-997	-1,22	-5
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамогранита для одноцветных с красителями полов м2		-197,43	-5,49	-877	-24	110,7	-0,03	-
71	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	4,53	-1350	-	-6114	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
72	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	379,2	125,78	0,2	47695	76	7847	0,1	39
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		18,61	0,09	7056	33	110,7	-	-
73	E0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных + порожки алюминиевые	82,8	25,02	0,33	2072	27	2011	0,14	12
				21,89	0,05	1812	4	110,7	-	-
74	СПрайс стр.5	-Порожки алюминиевые /400:0,9:2,0877:1,12:1,02:1,06 /	82,8	175,8	-	14556	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				899327	6776			617
		Тенге				100110	2537			12
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				899327	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	102647	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				697152	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				113851	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		57
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	17078	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				60791	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1073969	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		686
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	119725	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1073969	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		686
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	119725	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге				-251469	141			-525
		Тенге				-94315	-332			-12
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-251469	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	-94648	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				409667	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				-71883	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		-36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	-10782	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-19401	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-342753	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		-573
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	-105430	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			-342753	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-573
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-105430	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А2. Общестроительные работы

А К Т N 84 (Локальная смета 2-3-1доп.№1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0107-60-4 -Установка металлических ограждений без поручня	м	24,16	3813,47	7,36	92133	178	2598	0,48	12				
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			82,55	2,79	1994	67	126	0,01	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			92133	178			12				
			Тенге			1994	67			-				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92133	-	-		-				
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2062	-		-				
	Накладные расходы -		Тенге			2598	-	-		-				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	390	-		-				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5684	-	-		-				
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				100415	-	-		-				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13				
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2451	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			100415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2451	-		-

Принял: Щуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А2. Общестроительные работы

А К Т N 85 (Локальная смета 2-3-1кор.№3-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,8	23143,99	395,71	18515	317	3594	25,88	21						
т.ч.		из брусьев(подиум)														
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	3209	119	108	0,73	1						
	К=1,15 и															
	К=1,25															
2	E0111-12-3	-Укладка лаг по плитам	18,24	282,58	3,22	5154	59	1221	0,37	7						
т.ч.		перекрытий														
	п-1.25	м2		59,26	1,21	1081	22	110,7	0,01	-						
	К=1,15 и															
	К=1,25															
3	E0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых	18,24	949,95	10,68	17327	195	2092	0,63	11						
т.ч.		толщиной 28 мм/доски														
	п-1.25	сплошного настила/		99,62	4	1817	73	110,7	0,02	-						
	К=1,15 и	м2														
	К=1,25															
4	E0111-34-8	-Укладка ламинированного	18,24	1339,85	3,7	24439	67	797	0,22	4						
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения м2		45,55	1,15	831	21	93,6	0,01	-						
т.ч.																
	п-1.25															
	К=1,15 и															
	К=1,25															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			65435	638			43
			Тенге			6937	235			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65435	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7173	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1156	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4388	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8328	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			77528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8328	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А2. Отопление и вентиляция

А К Т N 86 (Локальная смета 2-3-3доп-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0120-12-10-Установка решеток вентиляционных пластмассовых	шт	160	262,85	20,19	42056	3230	39233	1,23	197				
т.ч.	прим п-1.25 К=1,15 и К=1,25			204,41	8,44	32706	1350	115,2	0,04	6				
2	СПрайс-лист-Решетки вентиляционные пластмассовые	шт	160	258,81	-	41409	-	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			83465	3230			197				
			Тенге			32706	1350			6				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			41409	-	-		-				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			41409	-	-		-				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2485	-	-		-				
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -		Тенге			43894	-	-		-				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42056	-	-		-				
	Всего заработная плата -		Тенге			-	34056	-		-				
	Накладные расходы -		Тенге			39233	-	-		-				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5885	-		-				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4877	-	-		-				
ВСЕГО,	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			86166	-	-		-				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		222				
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39941	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			130060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		222
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39941	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А2. Электромонтажные работы

А К Т N 87 (Локальная смета 2-3-4доп.№1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1550	30,63	-	47480	-	42882	0,17	271				
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		28,46	-	44117	-	97,2	-	-				
2	СПрайс-Провод ПУНП 3х4 мм2 /169:1,12:1,951:1,06:1,02/	м	237,66	71,53	-	17000	-	-	-	-				
3	СПрайс-Провод ПУНП 3х2,5 мм2 /164:1,12:1,951:1,06:1,02/	м	414,06	69,42	-	28743	-	-	-	-				
4	СПрайс-Провод ПУНП 3х1,5 мм2 /102:1,12:1,951:1,06:1,02/	м	699,37	43,17	-	30194	-	-	-	-				
5	СПрайс-Провод ПУНП 2х1,5 мм2 /69:1,12:1,951:1,06:1,02/	м	243,08	29,21	-	7099	-	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге		130517	-			271				
				Тенге		44117	-			-				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		130517	-	-		-				
	Всего заработная плата -			Тенге		-	44117	-		-				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		83037	-	-		-				
	Накладные расходы -			Тенге		42882	-	-		-				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		21				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	6432	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10404	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			183803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50549	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			183803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		292
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50549	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А6. Общестроительные работы

А К Т N 88 (Локальная смета 2-4-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы												
		Стены												
1	E0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	4,04	-5127,16	-472,78	-20714	-1910	-15556	-23,05	-93				
т.ч.														
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-4101,19	-177,19	-16569	-716	90	-0,86	-3				
		м3												
2	СПрайс стр.15	-ISOVER SKL-M толщ.50 мм /24435:2,0877:1,12:1,02:1,06/	4,16	-9665,41	-	-40220	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
3	E0115-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	80,8	-617,38	-6,06	-49884	-489	-19704	-1,48	-120				
т.ч.														
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-256,29	-1,76	-20708	-142	94,5	-0,01	-1				
		м2												
4	СПрайс-Гипсокартон влагостойкий стр.19	толщ. 12,5 мм /1450:2,5:1,2:2,0877:1,12:1,02:1,06/	84,84	-191,19	-	-16220	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
5	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и	45,56	-1902,7	-5,78	-86687	-263	-12671	-1,75	-80				
				-293,22	-3,93	-13359	-179	93,6	-0,02	-1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2								
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25										
		Дверные откосы								
6	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	23,9	-761,11	-7,91	-18190	-189	-8191	-2,06	-49
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				-359,66	-2,99	-8596	-71	94,5	-0,01	-
7	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм оконных и дверных откосов плоских м2	23,9	-311,11	-7,65	-7435	-183	-3738	-0,93	-22
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				-162,6	-2,9	-3886	-69	94,5	-0,01	-
8	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	23,9	-78,52	-2,63	-1877	-63	-1711	-0,45	-11
т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25				-74,78	-0,99	-1787	-24	94,5	-	-
9	СПрайс стр.8	-Краска "AlinaFassade" /920:3:2,0877:1,12:1,02:1,06/ кг	7,17	-121,3	-	-870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			-242097	-3097			-374
			Тенге			-64905	-1201			-6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-242097	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-66107	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-57310	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-61571	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-31
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-9236	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-18220	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-321888	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-411
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-75342	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			-321888	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-411
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-75342	-		-

РАЗДЕЛ 2. Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 1								
10	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	4,23	-339,73	-14,65	-1437	-62	-950	-1,22	-5
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		-197,43	-5,49	-835	-23	110,7	-0,03	-
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
11	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	4,31	-1350	-	-5825	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-7262	-62			-5
			Тенге			-835	-23			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-7262	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-858	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-5825	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-950	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-143	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-493	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ - Тенге				-8705	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1001	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-8705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-1001	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Крыльцо КР-1								
12	E0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с	4,68	47,43	44,84	222	210	74	0,02	-
		погрузкой на								
		автомобили-самосвалы		2,59	13,81	12	65	97	0,05	-
		экскаваторами с ковшом								
		вместимостью 0,4 м3								
		м3								
13	E010333-А5--1	-Перевозка грузов	7,72	49,5	49,5	382	382	76	-	-
		автомобилями-самосвалами								
		/работающими вне карьеров/,		-	9,9	-	76	100	0,21	2
		расстояние перевозки 5 км,								
		класс груза 1								
		т								
14	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых	0,3	2332,85	-	700	-	203	3,73	1
т.ч.		трамбовками подстилающих								
	п-1.25	слоев щебеночных		610,65	-	183	-	110,7	-	-
	К=1,15 и	м3								
	К=1,25									
15	E0111-2-1	-Устройство уплотняемых	1	1459,12	-	1459	-	607	3,44	3
т.ч.		трамбовками подстилающих								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	слоев песчаных /насыпной песчаный грунт/ м3		548,55	-	549	-	110,7	-	-
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1	14,12	12	14	12	4	0,01	-
				1,62	2,75	2	3	97	0,01	-
17	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	431,63	215,86	1727	863	821	0,55	2
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		87,72	75,26	351	301	126	0,3	1
18	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	0,78	10800	-	8424	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	4,32	252	4,78	1089	21	205	0,24	1
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2		42,95	1,8	186	8	106,2	0,01	-
20	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,4	11897,16	419,8	4759	168	409	5,22	2
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		804,71	157,5	322	63	106,2	0,76	-
21	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	0,4	11262,84	-	4505	-	289	4,21	2
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	слоев бетонных /площадка и ступени/ м3		652,05	-	261	-	110,7	-	-
22	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0267	5604,41	409,16	150	11	59	13,34	-
т.ч.				2173,5	154,69	58	4	94,5	0,75	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
23	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0267	41200	-	1100	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
24	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	2,7	1564,44	20,99	4224	57	407	0,83	2
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		128,34	7,85	347	21	110,7	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	0,7	359,8	5,08	252	4	104	0,85	1
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		156,03	1,21	109	1	94,5	0,06	-
		м2								
26	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных откосов	0,7	78,52	2,63	55	2	50	0,45	-
т.ч.		поливинилацетатными		74,78	0,99	52	1	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами								
		м2								
27	СПрайс стр.8	-Краска "AlinaFassade" /920:3:2,0877:1,12:1,02:1,06/	0,21	121,3	-	25	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
28	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,1	10204,57	66,01	1020	7	23	1,35	-
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	-
29	E0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	1,8	1883,62	7,36	3391	13	194	0,48	1
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м		82,55	2,79	149	5	126	0,01	-
30	E0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т	0,0185	19786,84	2739,11	366	51	218	84,64	2
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		14438,25	126,56	267	2	81	0,61	-
31	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,0185	172800	-	3197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	E0113-16-11	-Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпатлевкой	0,54	68,24	0,06	37	-	3	0,03	-
т.ч.		ЭП-0010		6	0,03	3	-	81	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
33	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	1,08	183,08	0,09	198	-	127	0,74	1
т.ч.		диаметром менее 50 мм и т.п.		124,2	0,02	134	-	94,5	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			37295	1800			19
			Тенге			3003	552			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33732	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3286	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1126	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3655	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	548	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2243	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		39631	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3835	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3563	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	269	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3197	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			218	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		4008	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	302	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			43639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4137	-		-

РАЗДЕЛ 4. Козырек К-1

34		E0109-24-1 -Монтаж связей и распорок из	0,0581	16234,07	5027,99	943	292	555	64,98	4
т.ч.		одиночных и парных уголков,								
	п-1.25	гнутосварных профилей в		10453,5	1339,83	607	78	81	4,76	-
	К=1,15 и	зданиях пролетом до 24 м и								
	К=1,25	высотой до 25 м								
		т								
35		С12021-237 -Отдельные конструктивные	0,0581	154400	-	8971	-	-	-	-
		элементы зданий и сооружений								
		с преобладанием		-	-	-	-	-	-	-
горячекатанных профилей										
		массой до 0,1 т								
		т								
36		Е0115-172-4-Масляная окраска решеток,	3,37	183,08	0,09	617	-	396	0,74	3
		переплетов, радиаторов, труб,								
т.ч.		диаметром менее 50 мм и т.п.		124,2	0,02	419	-	94,5	-	-
	п-1.25	белилами с добавлением								
	К=1,15 и	колера, количество окрасок 2								
	К=1,25	м2								
37		Е0112-7-6 -Устройство покрытия	1,7	1832,5	10,25	3115	17	502	1,7	3
т.ч.		металлочерепицей								
	п-1.25	м2		271,69	3,85	462	7	107,1	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
38		СПрайс-Профиль шляпный ПШ-28х1	5,4	178	-	961	-	-	-	-
	стр.28	/450:2,0877:1,02:1,06:1,12/								
м		- - -	-	-	-	-				
39		С11011-96 -Герметик высыхающий марки	0,718	253	-	182	-	-	-	-
		51-Г-13								
кг		- - -	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			14789	310			9
			Тенге			1488	84			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4875	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	887	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1143	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			897	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	135	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			346	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		6119	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1022	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9914	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	685	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8971	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			555	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	83	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			628	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		11097	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	768	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1790	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-197275	-1050			-352
			Тенге			-61249	-588			-2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-210752	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-62792	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-60866	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-57969	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-8695	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-16123	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		-284843	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-389
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-71487	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13477	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	955	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12167	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			773	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	116	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			855	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге		15105	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1071	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-269738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-383
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-70416	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А6. Электромонтажные работы

А К Т N 89 (Локальная смета 2-4-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Светотехническое оборудование										
1	E0121-17-12	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и	6	154,18	-	925	-	833	0,89		5	
т.ч.		надписью "Вход", "Выход",		142,83	-	857	-	97,2	-		-	
	п-1.25 К=1,15 К=1,25	"Въезд", "Подъезд" и т.д. и шт										
2	С151704-2	-Указатель световой "Выход"	6	462	-	2772	-	-	-		-	
шт				-	-	-	-	-	-		-	
3	E0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп	12	197,28	71,95	2367	863	1689	0,63		8	
т.ч.		накаливания с подвесом на		99,88	44,92	1199	539	97,2	0,2		2	
	п-1.25 К=1,15 К=1,25	крючках для помещений с нормальными условиями среды и шт										
4	СПрайс-Светильник	RKL	12	3204,79	-	38458	-	-	-		-	
	стр.131	160/8102:1,12:2,0877:1,02:1,06 /		-	-	-	-	-	-		-	
шт												
5	E0121-18-2	-Монтаж светильников до	19	438,21	111,23	8326	2113	6654	1,85		35	
т.ч.		четырех люминесцентных ламп		297,56	62,71	5654	1191	97,2	0,28		5	
п-1.25		устанавливаемых на штырях										
	К=1,15 К=1,25	шт										
6	СПрайс-Светильник	АОТ OPL 418/	19	6122,81	-	116333	-	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	стр.137	IP40/15479:1,12:2,0877:1,02:1, 06/		-	-	-	-	-	-	-
7	E0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп	45	283,46	81,7	12756	3676	9512	1,09	49
т.ч. п-1.25 К=1,15 К=1,25		и устанавливаемых на штырях	шт	174,4	43,07	7848	1938	97,2	0,2	9
8	СПрайс-Светильник	АОТ OPL 236/	43	4066,31	-	174852	-	-	-	-
	стр.137	IP40/10280:1,12:2,0877:1,02:1, 06/		-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс-Светильник	АОТ OPL 136/	2	3918,38	-	7837	-	-	-	-
	стр.137	IP40/9906:1,12:2,0877:1,02:1,0 6/		-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-Линейная люминисцентная		76	41,93	-	3187	-	-	-	-
	стр.94	лампа, 220В, 18Вт L18W/106:1,12:2,0877:1,02:1,06 /		-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс-Линейная люминисцентная		76	50,24	-	3818	-	-	-	-
	стр.94	лампа, 220В, 36Вт L36W/127:1,12:2,0877:1,02:1,06 /		-	-	-	-	-	-	-
12	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	12	24	-	288	-	-	-	-
				-	-	-				
13	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	88	14	-	1232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс-Стартер ST 151 10ER		76	17,4	-	1323	-	-	-	-
	стр.94	/44:1,12:2,0877:1,02:1,06/		-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			374472	6653			97
			Тенге			15557	3668			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			374472	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	19226	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			350098	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			18687	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2803	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			23590	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость монтажных работ -	Тенге			416749	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		123
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	22029	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			416749	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22029	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Электроустановочные изделия								
15	СПрайс-Узел розетки с заземляющим		27	54,59	-	1474	-	-	-	-
	стр.121	контактом РС16-470								
		/138:1,12:2,0877:1,06:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
16	СПрайс	-Крышка трехместная	9	15,03	-	135	-	-	-	-
	стр.121	О1БМ.735.212.048 трехместная								
		/38:1,12:2,0877:1,06:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
17	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и	29	37,55	-	1089	-	1058	0,24	7
		аппаратов - выключатель,								
		розетка		37,55	-	1089	-	97,2	-	-
шт										
18	СПрайс-Выключатель двухклавишный		19	85,44	-	1623	-	-	-	-
	стр.119	С56-124								
		/216:1,12:2,0877:1,06:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
19	СПрайс-Выключатель одноклавишный		10	69,62	-	696	-	-	-	-
	стр.119	С16-122								
		/176:1,12:2,0877:1,06:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
20	СПрайс	-Коробка КП-204	82	11,87	-	973	-	-	-	-
	стр.123	/30:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт		- - -	-	-	-	-				
21	СПрайс	-Коробка КМ-212	100	99,68	-	9968	-	-	-	-
	стр.122	/252:1,12:2,0877:1,06:1,02/								
шт		- - -	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15959	-			7
			----			---	---			---
			Тенге			1089	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15959	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1089	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14870	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	159	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1021	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			18038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1248	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			18038	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1248	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			390431	6653			104
			----			---	---			---
			Тенге			16646	3668			16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			390431	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20314	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			364968	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2962	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24611	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			434787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23276	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			434787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23276	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овчинян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер А6. Охранная сигнализация

А К Т N 90 (Локальная смета 2-4-4)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-667-1-	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3463	23	23
		шт	4275	-	4275	-	81	-	-	
2	СПрайс-Прибор стр.148	приемно-контрольный на 6 шлейфов "Вектор-GSM" /38800.1,06:1,12:2,0877:1,02/	1	17244,53	-	17245	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц0110-669-3-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
		шт		936	-	936	-	81	-	-
4	СПрайс-Блок стр.150	источника резервного питания "Парус-5" /9164.1,06:1,12:2,0877:1,02/	1	4072,91	-	4073	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц0110-668-4-	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	6	195,7	-	1174	-	865	1	6
		шт	178	-	1068	-	81	-	-	
6	СПрайс-Охранный стр.152	датчик на размыкание ИО 102-14 /125:1,12:2,0877:1,02:1,06/	6	49,44	-	297	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0110-668-5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	4	259,1	-	1036	-	774	1	4
				239	-	956	-	81	-	-
		шт								
8	СПрайс-Охранный датчик на разбитие стекла Стекло 3 (ИО 329-4) /3445:1,12:2,0877:1,02:1,06/		4	1362,69	-	5451	-	-	-	-
	стр.154			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	20	195,7	-	3914	-	2884	1	20
			178	-	3560	-	81	-	-	
		шт								
10	СПрайс-Охранный датчик на движение "Reflex" /1800:1,12:2,0877:1,02:1,06/		5	712	-	3560	-	-	-	-
	стр.153			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	СПрайс-Охранный датчик на разрушение "Шорох-2" /5040:1,12:2,0877:1,02:1,06/		15	1993,6	-	29904	-	-	-	-
	стр.154			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	1	980	1,6	980	2	770	5	5
				950	-	950	-	81	-	-
		шт								
13	СПрайс-Оповещатель светозвуковой "БИЯ-С3" /3510.1,06:1,12:2,0877:1,02/		1	1560,01	-	1560	-	-	-	-
	стр.157			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	17	702,3	-	11939	-	10014	4	68
				648	-	11016	-	90,9	-	-
		шт								
15	СПрайс стр.163	-Коробкаответвительная КС-4 /50:1,12:2,0877:1,06:1,02/	17	19,78	-	336	-	-	-	-
		шт - - -	-	-	-	-				
16	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	200	40,46	-	8092	-	5886	0,19	37
т.ч.				30,28	-	6056	-	97,2	-	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м								
17	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые	53,4	650	-	34710	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	15	113,54	73,85	1703	1108	915	0,26	4
				39,69	28,1	595	422	90	0,15	2
		м								
19	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	15	30,63	-	459	-	415	0,17	3
т.ч.										
	п-1.25	м		28,46	-	427	-	97,2	-	-
	К=1,15 и К=1,25									
20	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические	200	12,7	1,37	2541	274	2224	0,07	13
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2		10,61	0,82	2123	165	97,2	-	1
		м								
21	СПрайсстр.1-46	-Кабель КРВПМ 1х2х0,5 мм2 /14.1,2:1,12:2,0877:1,06:1,02/	137,7	5,54	-	763	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	СПрайсстр.9-0	-Кабель ВВГнг 3х2,5 мм2 /176.1,2:1,12:2,0877:1,06:1,02 /	51	69,62	-	3551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	СПрайсстр.9-0	-Кабель ВВГнг 3х1,5 мм2 /114.1,2:1,12:2,0877:1,06:1,02 /	30,6	45,09	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		140149	1386			188
	Тенге		31962	586			3
Стоимость оборудования -	Тенге		22877	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	22877	-	-		-	
Стоимость монтажных работ -	Тенге		80858	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	31531	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		45241	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		28052	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	4208	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6535	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	115445	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		199
Сметная заработная плата -	Тенге		-	35739	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1703	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1017	-		-
Накладные расходы -	Тенге		915	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	137	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		157	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2775	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1154	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34710	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			34710	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2083	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36793	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			177890	-	-		206
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36893	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Саванян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер К. Общестроительные работы

А К Т N 91 (Локальная смета 2-5-1доп.№1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0112-8-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб(карнизы) м2	56,35	9,85	0,06	555	4	536	0,06	3
				8,86	0,03	499	1	107,1	-	-
2	СПрайс	-Листовая сталь белого цвета м2	58,04	576,77	-	33476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			34031	4			3
			Тенге			499	1			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34031	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	500	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33476	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			536	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	80	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2074	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	581	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			36641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	581	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КРП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Общестроительные работы

А К Т N 92 (Локальная смета 2-6-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы								
		Подвал								
		Стены								
1	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	13,3	-1902,7	-5,78	-25306	-77	-3699	-1,75	-23
				-293,22	-3,93	-3900	-52	93,6	-0,02	-
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		Первый этаж								
		Стены								
2	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	28,8	-1902,7	-5,78	-54798	-166	-8010	-1,75	-50
				-293,22	-3,93	-8445	-113	93,6	-0,02	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		м2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-80104	-243			-74
			Тенге			-12344	-165			-1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-80104	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-12510	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-11709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1756	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5509	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-97321	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-14266	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-97321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-80
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-14266	-		-

РАЗДЕЛ 2. Полы

Тип 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	2,8	-1482,13	-14,65	-4150	-41	-629	-1,22	-3
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов		-197,43	-5,49	-553	-15	110,7	-0,03	-
		м2								

Тип 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	14,7	-339,73	-14,65	-4994	-215	-3302	-1,22	-18
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамогранита для одноцветных с красителями полов		-197,43	-5,49	-2902	-81	110,7	-0,03	-
		м2								
5	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	14,99	-1350	-	-20242	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-

Полы 1-го этажа

Тип 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	5	-1482,13	-14,65	-7411	-73	-1123	-1,22	-6
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов		-197,43	-5,49	-987	-27	110,7	-0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип 2								
7	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	8,2	-339,73	-14,65	-2786	-120	-1842	-1,22	-10
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		-197,43	-5,49	-1619	-45	110,7	-0,03	-
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
8	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	8,36	-1350	-	-11291	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Тип 4								
9	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	11	-1482,13	-14,65	-16303	-161	-2471	-1,22	-13
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамических плиток для		-197,43	-5,49	-2172	-60	110,7	-0,03	-
	К=1,15 и	одноцветных с красителями								
	К=1,25	полов								
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			-67177	-611			-51
			Тенге			-8233	-229			-1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-67177	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-8462	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-31533	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-9367	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-1405	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-4593	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-81137	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-57
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-9867	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			-81137	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-57
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-9867	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			-147281	-854			-124
			Тенге			-20577	-394			-2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-147281	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-20971	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-31533	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-21076	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-3161	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-10101	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-178458	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-24133	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-178458	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-24133	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Общестроительные работы

А К Т N 93 (Локальная смета 2-6-1кор.№2-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделочные работы/пом.№16,17,18/								
		Потолок								
1	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	34,24	188,1	4,93	6441	169	3860	0,64	22
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков м2		117,43	1,86	4021	64	94,5	0,01	-
2	E0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	34,24	216,77	2,91	7422	100	3058	0,56	19
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			93,41	1,1	3199	38	94,5	0,01	-
		Стены								
3	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	21,86	229,85	4,29	5024	94	1785	0,52	11
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен м2		84,79	1,64	1853	36	94,5	0,01	-
4	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	21,86	167,5	2,35	3662	51	1879	0,54	12
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25			90,05	0,9	1968	20	94,5	-	-
5	E0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	79,25	1902,7	5,78	150789	458	22041	1,75	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		293,22	3,93	23237	311	93,6	0,02	2
т.ч.	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
		Дверные и оконные откосы								
6	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах	60,7	9,85	0,06	598	4	577	0,06	3
т.ч.		/наружные подоконники,								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	пояски, балконы и др./ без водосточных труб(откосы) м2		8,86	0,03	537	2	107,1	-	-
7	СПрайс-Листовая сталь белого цвета м2		62,52	576,77	-	36060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Карнизы								
8	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах	51,6	9,85	0,06	508	3	491	0,06	3
т.ч.		/наружные подоконники,								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	пояски, балконы и др./ без водосточных труб(карнизы) м2		8,86	0,03	457	1	107,1	-	-
9	СПрайс-Листовая сталь белого цвета м2		53,15	576,77	-	30654	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			241158	878			209
			Тенге			35273	471			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			241158	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	35744	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66715	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			33691	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5054	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16491	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			291341	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		228
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	40797	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			291341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		228
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40797	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Водопровод и канализация

А К Т N 94 (Локальная смета 2-6-2)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
		РАЗДЕЛ 1. Канализация производственная К3												
1	С131101-14 прямобортные, ТУ 21-26-407-89, длина 1700 мм	Ванны стальные эмалированные	3	-9250	-	-27750	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Е0126-11-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм м	3,5	-163,19	-41,31	-571	-145	-338	-0,51	-2				
				-91,86	-15,48	-322	-54	90	-0,08	-				
3	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные м3	0,06	-10300	-	-618	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		-28939	-145			-2				
				Тенге		-322	-54			-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1189	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-376	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-618	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-338	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-51	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-92	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1619	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-426	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-27750	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-27750	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1665	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-29415	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-31034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-426	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Канализация хозбытовая К1								
4	E0126-11-2	-Изоляция трубопроводов	3,5	-163,19	-41,31	-571	-145	-338	-0,51	-2
т.ч.		диаметром 89-133 мм матами								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм		-91,86	-15,48	-322	-54	90	-0,08	-
5	C11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные	м м3	0,06	-10300	-618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-1189	-145			-2
			Тенге			-322	-54			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1189	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-376	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-618	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-338	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-51	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-92	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1619	-	-	-	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-426	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-1619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-426	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Дренажный трубопровод К9								
6	Ц0107-218-1-	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	1	-5925	-388	-5925	-388	-3724	-27	-27
				-4568	-29,3	-4568	-29	81	-0,17	-
шт										
7	СПрайс-Насос для дренажа и отвода стоков		1	-25637,56	-	-25638	-	-	-	-
стр.	/12762.4,52.1,06:1,12:2,0877:1,02/			-	-	-	-	-	-	-
шт										
8	Ц0112-902-1-	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм	1	-6204	-1236	-6204	-1236	-3242	-20	-20
				-3893	-110	-3893	-110	81	-0,64	-1
шт										
9	СПрайс-Задвижка 30с941нж D 50 мм		1	-10888,94	-	-10889	-	-	-	-
стр.	/24500.1,06:1,12:2,0877:1,02/			-	-	-	-	-	-	-
шт										
10	СПрайс-Электропривод		1	-77523,4	-	-77523	-	-	-	-
стр.	/38590.4,52.1,06:1,12:2,0877:1,02/			-	-	-	-	-	-	-
шт										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-126179	-1624			-47
			Тенге			-8461	-139			-1
		Стоимость оборудования -	Тенге			-114050	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость оборудования -	Тенге			-114050	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-12129	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-8600	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-6966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1045	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1146	-	-		-
ВСЕГО,		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-20241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-9645	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-134291	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-9645	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-156307	-1913			-51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			-9104	-248			-1
		Стоимость оборудования -	Тенге			-114050	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			-114050	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-12129	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-8600	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-6966	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1045	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1146	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			-20241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-51
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-9645	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2378	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-751	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1236	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-676	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-101	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-183	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-853	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-27750	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-27750	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1665	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-29415	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-166944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-10498	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Форма N 2в

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Водопровод и канализация

А К Т N 95 (Локальная смета 2-6-2 кор.№1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Канализация производственная К3														
1	С131101-23	-Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм шт	3	3590	-	10770	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			10770	-			-						
			Тенге			-	-			-						
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10770	-	-		-						
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10770	-	-		-						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			646	-	-		-						
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11416	-	-		-						
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			11416	-			-						

Принял: Шуменбаев С.К.

Сдал: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Отопление и вентиляция

А К Т N 96 (Локальная смета 2-6-3доп-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0120-12-10	Установка решеток вентиляционных пластмассовых	20	262,85	20,19	5257	404	4904	1,23	25				
	прим т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		204,41	8,44	4088	169	115,2	0,04	1				
2	СПрайс-лист	Решетки вентиляционные пластмассовые	20	258,81	-	5176	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			10433	404			25				
			Тенге			4088	169			1				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5176	-	-		-				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5176	-	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			311	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5487	-	-		-				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5257	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4257	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			4904	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	736	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			610	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10771	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4993	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			16257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4993	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Отопление и вентиляция

А К Т N 97 (Локальная смета 2-6-3)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Индивидуальный тепловой пункт												
1	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	1	865,16	1,63	865	2	541	4,12	4				
				667,44	-	667	-	81	-	-				
шт														
2	С130905-3	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-80	1	24900	-	24900	-	-	-	-				
шт		- - -	-	-	-	-								
3	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель	2	865,16	1,63	1730	3	1081	4,12	8				
				667,44	-	1335	-	81	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм								
шт										
4	Прайс стр.53	-Одноканальный цифровой регулятор температуры с таймером 220В /385.195,35.1,2:1,12:2,0877:1, 02:1,06/	1	35699,59	-	35700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
5	Прайс стр.54	-Одноканальный цифровой регулятор температуры с клеммной панелью для настенного монтажа/55.195,35.1,2:1,12:2,0 877:1,02:1,06/	1	5099,94	-	5100	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	
шт										
6	Прайс стр.54	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT /52.195,35.1,2:1,12:2,0877:1,0 2:1,06/	1	4821,76	-	4822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
7	Прайс стр.61	-Проходной регулирующий клапан VB2, d 50мм /534.195,35.1,2:1,12:2,0877:1, 02:1,06/	1	49515,8	-	49516	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
8	Прайс стр.62	-Электропривод регулирующего клапана AMV 30 /619.195,35.1,2:1,12:2,0877:1, 02:1,06/	1	57397,52	-	57398	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
9	Прайс стр.61	-Датчик температуры погружной ESMU /90,9.195,35.1,2:1,12:2,0877:1 ,02:1,06/	1	8428,81	-	8429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
10	Прайс стр.61	-Гильза ESMU/76,5.195,35.1,2:1,12:2,08 77:1,02:1,06/	1	7093,56	-	7094	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	195552	5		12
	Тенге	2002	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2595	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2002	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1622	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	243	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	253	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2246	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			192957	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			192957	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11577	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			204534	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			209005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2246	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер М. Электромонтажные работы

А К Т N 98 (Локальная смета 2-6-4доп.№1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Литер М												
1	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	588	1	3				
				227	2,3	681	7	85,5	0,01	-				
		шт												
2	Прайс стр.102	-Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-63 MCd 4763-3-16С /458:1,12:2,0877:1,02:1,06/	3	181,16	-	543	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
3	Е0121-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	42	30,63	-	1287	-	1162	0,17	7				
		м		28,46	-	1195	-	97,2	-	-				
4	СПрайс	-Провод ПУНП 3х2,5 мм2 /164:1,12:2,0877:1,06:1,02/	43,26	64,87	-	2806	-	-	-	-				
		м		-	-	-	-	-	-	-				
5	СПрайс	-Коробка К-201 /25:1,12:2,0877:1,06:1,02/	3	9,89	-	30	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		6170	40			10				
				Тенге		1876	7			-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6170	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1883	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3379	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	263	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			475	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			8395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2146	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2146	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			6170	40			10
			----			--------	--------			--------
			Тенге			1876	7			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6170	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1883	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3379	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	263	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			475	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			8395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2146	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			8395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2146	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер В. Общестроительные работы

А К Т N 99 (Локальная смета 2-7-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Окна и двери								
1	С11011-817	Двери -Мебельная ручка прим. шт	8	-688	-	-5504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С11011-819	-Петля накладная шт	52	-40	-	-2080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С11011-816	-Замок навесной прим. шт	26	-583	-	-15158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-22742	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-22742	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-22742	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1365	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-24107	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-24107	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Первый этаж				
		Стены								
4	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен,	19,5	-1902,7	-5,78	-37103	-113	-5423	-1,75	-34
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	/без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		-293,22	-3,93	-5718	-77	93,6	-0,02	-
т.ч.		м2								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			-37103	-113			-34
			Тенге			-5718	-77			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-37103	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	-5794	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			-5423	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-814	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-2552	-	-		-
ВСЕГО,	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-45078	-	-	-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-37
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-6608	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			-45078	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-37
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-6608	-		-

РАЗДЕЛ 3. Полы

						Полы 1-го этажа				
		Тип 2								
5	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	7,8	-1482,13	-14,65	-11561	-114	-1752	-1,22	-10
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов		-197,43	-5,49	-1540	-43	110,7	-0,03	-
		м2								
		Тип 5								
6	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	7,7	-1482,13	-14,65	-11412	-113	-1730	-1,22	-9
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	керамических плиток для одноцветных с красителями полов		-197,43	-5,49	-1520	-42	110,7	-0,03	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			-22973	-227			-19
			Тенге			-3060	-85			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-22973	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-3145	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-3482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-522	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-28042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-3668	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-28042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-3668	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			-82818	-340			-53
			Тенге			-8778	-162			-1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-82818	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-8939	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-22742	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-8905	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-1336	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5503	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-97226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-10275	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			-97226	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-10275	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овчинян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер В. Общестроительные работы

А К Т N 100 (Локальная смета 2-7-1кор.№3-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Дверные и оконные откосы												
1	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах	75,81	9,85	0,06	747	5	721	0,06	4				
т.ч.		/наружные подоконники,												
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	пояски, балконы и др./ без водосточных труб(откосы) м2		8,86	0,03	671	2	107,1	-	-				
2	СПрайс-Листовая сталь белого цвета м2		78,08	576,77	-	45037	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		Карнизы												
3	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах	54,96	9,85	0,06	541	3	523	0,06	3				
т.ч.		/наружные подоконники,												
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	пояски, балконы и др./ без водосточных труб(карнизы) м2		8,86	0,03	487	1	107,1	-	-				
4	СПрайс-Листовая сталь белого цвета м2		56,61	576,77	-	32650	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		Помещение №12												
5	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича(в т.ч. колонны) м3	2,21	4899,14	1880,99	10817	4153	8339	21,24	47				
				3018,15	538,09	6664	1188	106,2	2,91	6				
6	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги 1м2	33,5	20,6	0,12	690	4	761	0,14	5				
				20,48	0,05	686	2	110,7	-	-				
7	Е0110-3-6 К=0,8	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен	11,5	46,38	1,38	533	16	628	0,29	3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,8	кровельной сталью		45	0,52	518	6	120	-	-
	К=0,8	неоцинкованной-демонтаж								
		м2								
8	Е0153-1-4	-Разборка стен каркасно-обшивных с каркасом	11,5	106,75	22,17	1228	255	1096	0,61	7
		из брусьев		84,58	3,65	973	42	108	0,03	-
		м2								
9	Е0111-8-3	-Разборка тепло- и	13,4	609,09	209,49	8162	2807	7892	2,75	37
	К=0,8	звукоизоляции засыпной								
	К=0,8	керамзитовой(шлака)		399,6	79,2	5355	1061	123	0,31	4
	К=0,8	м3								
		Замена на дощатые полы								
10	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	1,04	23143,99	395,71	24000	410	4659	25,88	27
т.ч.		из брусьев								
	п-1.25	м3		4010,63	149,06	4159	155	108	0,73	1
	К=1,15 и									
	К=1,25									
11	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам	33,5	282,58	3,22	9466	108	2243	0,37	12
т.ч.		перекрытий								
	п-1.25	м2		59,26	1,21	1985	41	110,7	0,01	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
12	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых	33,5	949,95	10,68	31823	358	3843	0,63	21
т.ч.		толщиной 28 мм/доски								
	п-1.25	сплошного настила/		99,62	4	3337	134	110,7	0,02	1
	К=1,15 и	м2								
	К=1,25									
13	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером	33,5	198,94	2,35	6665	79	2879	0,54	18
		масляным разбеленным								
т.ч.		деревянных полов		90,05	0,9	3017	30	94,5	-	-
	п-1.25	м2								
	К=1,15 и									
	К=1,25									
		Замена мозаичных полов на полы из керамогранитной плитки								
14	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на	64,4	339,73	14,65	21879	943	14466	1,22	79
т.ч.		цементном растворе из								
	п-1.25	керамогранита для одноцветных		197,43	5,49	12715	353	110,7	0,03	2
	К=1,15 и	с красителями полов								
	К=1,25	м2								
15	С11011-1169	-Керамогранит, толщина 10 мм,	65,69	1350	-	88679	-	-	-	-
	Изм. и	плита темная								
	доп.вып.4	м2		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
		Помещение №13,14,16								
16	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с	154,4	32,87	-	5075	-	5075	0,23	35
		поверхностей кирпичных стен и								
		потолков		32,87	-	5075	-	100	-	-
		м2								
17	Е0114-34-1	-Устройство гидроизоляции из	154,4	75,19	0,09	11609	14	3148	0,14	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
т.ч.		пленки								
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		21,34	0,02	3296	4	95,4	-	-
18	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	154,4	1071,33	6,15	165413	950	32734	1,32	204
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		222,01	2,34	34278	361	94,5	0,01	2
		Усиление конструкций								
19	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг(металлические клинья в кол. 42 шт.)	0,02	99034,93	380,3	1981	8	722	227,7	5
т.ч.										
п-1.25				38036,25	143,44	761	3	94,5	0,7	-
	К=1,15 и К=1,25	1т								
20	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	6,22	12211,56	419,8	75956	2611	6356	5,22	32
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м3		804,71	157,5	5005	980	106,2	0,76	5
21	E0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0311	74123,81	527,69	2305	16	320	64,86	2
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		9496,13	196,87	295	6	106,2	0,96	-
22	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	33	1071,33	6,15	35354	203	6996	1,32	44
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		222,01	2,34	7326	77	94,5	0,01	-
		Рама под каток гладильный								
23	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1539	16234,07	5027,99	2498	774	1470	64,98	10
т.ч.										
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	т		10453,5	1339,83	1609	206	81	4,76	1
24	C12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием массой до 0,1 т	0,1539	154400	-	23760	-	-	-	-
горячекатанных профилей										
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			606868	13717			617
			Тенге			98211	4652			22
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			580610	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	101047	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			166366	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			103400	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		52
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15510	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41041	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			725050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		680
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	116557	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26259	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1815	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23760	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	221	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1664	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2035	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			754442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		692
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118593	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Арутюнянян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер В. Общестроительные работы

А К Т N 101 (Локальная смета 2-7-1кор.№4-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Отделочные работы												
		Первый этаж												
		Стены												
1	E0115-180-3-п-1.25 К=1,15 К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	201,3	197,85	2,63	39828	528	14414	0,45	90				
т.ч.				74,78	0,99	15054	199	94,5	-	1				
		Крыльца												
2	E0111-27-1-п-1.25 К=1,15 К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток м2	15	1564,44	20,99	23467	315	2261	0,83	13				
т.ч.				128,34	7,85	1925	118	110,7	0,04	1				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			63295	843			103				
			Тенге			16979	317			2				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63295	-	-		-				
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17296	-		-				
		Накладные расходы -	Тенге			16675	-	-		-				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2501	-		-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4798	-	-		-				
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84768	-	-		-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19797	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			84768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		113
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19797	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Литер В. Отопление и вентиляция

А К Т N 102 (Локальная смета 2-7-3доп-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей: в т.ч. ЗП машинистов					%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	10	197,2	15,96	1972	160	2117	1,21	12	
		шт		181,24	2,52	1812	25	115,2	0,02	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		1972	160			12	
				Тенге		1812	25			-	
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1972	-	-		-	
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1838	-		-	
		Накладные расходы -		Тенге		2117	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	318	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		245	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		4334	-	-		-	
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		13	
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2155	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4334	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2155	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Т.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В).Демонтаж и монтаж существующей пожарной сигнализации

А К Т N 103 (Локальная смета 2-9)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей + демонтаж	2	2862,64	0,64	5725	1	5152	15,2	30
			2862	-	5724	-	90	-	-	
шт										
2	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	2	7509,6	1,6	15019	3	11591	38	76
			7155	-	14310	-	81	-	-	
шт										
3	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча + демонтаж	3	843,84	0,64	2532	2	2277	4,4	13
			843,2	-	2530	-	90	-	-	
шт										
4	Ц0110-667-4	Прибор ПС на 4 луча	3	2218,6	1,6	6656	5	5122	11	33
				2108	-	6324	-	81	-	-
шт										
5	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля + демонтаж	4	609,84	0,64	2439	3	2193	3,2	13
				609,2	-	2437	-	90	-	-
шт										
6	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства	4	1648,6	1,6	6594	6	4935	8	32
				1523	-	6092	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля								
шт										
7	Ц0110-669-2-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении + демонтаж	5	380,64	0,64	1903	3	1710	2	10
				380	-	1900	-	90	-	-
шт										
8	Ц0110-669-2-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	5	980	1,6	4900	8	3848	5	25
				950	-	4750	-	81	-	-
шт										
9	Ц0110-669-1-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий	15	793,44	0,64	11902	10	10703	4,4	66
				792,8	-	11892	-	90	-	-
емкостной + демонтаж										
шт										
10	Ц0110-669-1-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	15	2062,7	1,6	30941	24	24081	11	165
				1982	-	29730	-	81	-	-
шт										
11	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	8300	13,94	0,06	115702	498	111978	0,1	800
м										
				13,88	-	115204	-	97,2	-	1
12	Ц0110-671-4-	Линия /скрутка/ из 2-3 одножильных проводов для систем ОПС по любому основанию	8300	56,1	-	465630	-	242028	0,2	1660
				36	-	298800	-	81	-	-
		м								
13	Ц0108-121-1-	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1 + демонтаж	2	110,8	-	222	-	211	0,8	2
шт		110,8 - 222 - 95 - -								
14	Ц0108-121-1-	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	2	307,7	-	615	-	474	2	4
шт		277 - 554 - 85,5 - -								
15	Ц0110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный,	180	57,6	-	10368	-	9331	0,4	72
магнитоконтактный в		57,6 - 10368 - 90 - -								
		нормальном исполнении /ручной/ + демонтаж								
шт										
16	Ц0110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный,	180	153,5	-	27630	-	20995	1	180
магнитоконтактный в		144 - 25920 - 81 - -								
		нормальном исполнении /ручной/								
шт										
17	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении +	164	139,44	0,64	22868	105	20487	0,8	131
				138,8	-	22763	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		демонтаж								
шт										
18	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	164	369,9	1,6	60664	262	46095	2	328
				347	-	56908	-	81	-	-
шт										
19	Ц0110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении + демонтаж	650	57,6	-	37440	-	33696	0,4	260
			57,6	-	37440	-	90	-	-	
шт										
20	Ц0110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	650	153,5	-	99775	-	75816	1	650
			144	-	93600	-	81	-	-	
шт										
21	Ц0110-669-1-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной + демонтаж	1	793,44	0,64	793	1	714	4,4	4
				792,8	-	793	-	90	-	-
шт										
22	Ц0110-669-1-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1605	11	11
				1982	-	1982	-	81	-	-
шт										
23	Ц0110-99-7 -	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый + демонтаж	1	737,2	-	737	-	663	4,8	5
				737,2	-	737	-	90	-	-
шт										
24	Ц0110-99-7 -	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,7	-	1939	-	1493	12	12
				1843	-	1843	-	81	-	-
шт										
25	Ц0110-386-7-	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении + демонтаж	56	126,8	-	7101	-	7172	0,8	45
				126,8	-	7101	-	101	-	-
шт										
26	Ц0110-386-7-	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	56	332,4	-	18614	-	16137	2	112
				317	-	17752	-	90,9	-	-
шт										
27	Ц0110-669-5-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении + демонтаж	1	540,64	0,64	541	1	486	3,2	3
				540	-	540	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц0110-669-5	шт -Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	1	1401,2 1350	1,6 -	1401 1350	2 -	1094 81	8 -	8 -
29	СПрайс стр.163	шт -Коробка разветвительная УК-2П /70:1,12:2,0877:1,06:1,02/	400	27,69 -	- -	11076 -	- -	- -	- -	- -
30	СПрайс стр.162	шт -Скоба монтажная тип 4 /240:1,12:2,0877:1,06:1,02/	500	94,93 -	- -	47467 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге Тенге			1021256 779565	935 -			4751 1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1021256	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	779565	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58542	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			662085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	99313	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1784342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5082
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	878878	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1784342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5082
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	878878	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Демонтаж и монтаж существующей пожарной сигнализации

А К Т N 104 (Локальная смета 2-9доп.№1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СПрайс	-Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 24 шлейфный /23100:1,12:2,23355:1,02/ шт	3	9053,12	-	27159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	СПрайс	-Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 16 шлейфный /17200:1,12:2,23355:1,02/ шт	1	6740,85	-	6741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс	-Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный 4 шлейфный ВЭРС-ПК 8П/13700:1,12:2,23355:1,02/ шт	1	5369,16	-	5369	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс	-Блок речевого оповещения /11720:1,12:2,23355:1,02/ шт	13	4593,18	-	59711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс	-Блок источника бесперебойного питания /9700:1,12:2,23355:1,02/ шт	3	3801,53	-	11405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс	-Аккумуляторная батарея АКБ 7 А/ч/2364:1,12:2,23355:1,02:1,06/ шт	4	874,03	-	3496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс	-Аккумуляторная батарея АКБ 4 А/ч/1900:1,12:2,23355:1,02:1,06/ шт	1	702,48	-	702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс	-Извещатель тепловой	644	96,13	-	61907	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИП-103-5/1-А3 /260:1,12:2,23355:1,02:1,06/		-	-	-	-	-	-	-
9	СПрайс	-Извещатель ручной ИПР 513-10 Казахстан /1300:1,12:2,23355:1,02:1,06/	38 шт	480,64	-	18264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс	-Извещатель дымовой ИП 212-41М /1700:1,12:2,23355:1,02:1,06/	444 шт	628,53	-	279069	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	СПрайс	-Оповещатель речевой/3500:1,12:2,23355:1,02 :1,06/	126 шт	1294,04	-	163049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	СПрайс	-Оповещатель речевой/1300:1,12:2,23355:1,02 :1,06/	7 шт	480,64	-	3365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	СПрайс	-Оповещатель комбинированный для наружной установки /2500:1,12:2,23355:1,02:1,06/	5 шт	924,32	-	4622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс	-Коробка коммутационная КРТП-10/1230:1,12:2,23355:1,06 :1,02/	10 шт	454,76	-	4548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс	-Кабель КСПВ 2х0,5 мм2 /21:1,12:2,23355:1,06:1,02/	4578,78 м	7,76	-	35551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	СПрайс	-Кабель КСПВ 4х0,5 мм2 /32:1,12:2,23355:1,06:1,02/	1387,2 м	11,83	-	16412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	СПрайс	-Кабель КСПВ 14х0,5 мм2 /103:1,12:2,23355:1,06:1,02/	479,4 м	38,08	-	18256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	СПрайс	-Кабель ШВВП 2х0,75 мм2 /48:1,12:2,23355:1,06:1,02/	66,3 м	17,75	-	1177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	720804	-		-
	---- Тенге	-	-		-
Стоимость оборудования -	Тенге	110385	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	110385	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	610419	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	610419	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	36625	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			647044	-	-	-
		ИТОГО ПО АКТУ-		Тенге			757429	-	-	-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В).Видеонаблюдение

А К Т N 105 (Локальная смета 2-10)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-350-2-2	Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая	22	4209,8	27,8	92616	612	77572	19	418
				3870	9	85140	198	90,9	0,05	1
шт										
2	Ц0110-349-2-	Аппаратура настенного типа. Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов: 6	1	10988	-	10988	-	5318	30	30
				5850	-	5850	-	90,9	-	-
шт										
3	Прайс стр.171	-Системный блок CAMErOn 43057/CAMErOnCOrE i7 920/1000 GB/6 GB/GTS250 /181290:1,12:2,0877:1,02/	1	76012,95	-	76013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
4	Ц0110-1-10	-Оборудование станции АТСКУ, плата разного назначения с подготовкой места установки плата	4	922,5	-	3690	-	2893	5	20
				893	-	3572	-	81	-	-
5	Ц0110-669-6-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	11	1648,6	1,6	18135	18	13570	8	88
				1523	-	16753	-	81	-	-
шт										
6	Прайс стр.156	-Металлический бокс для установки маршрутизатора /3000:1,12:2,0877:1,02:1,06/	11	1186,67	-	13053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0121-22-7	-Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	11	29,13	-	320	-	289	0,17	2
				27	-	297	-	97,2	-	-
шт										
8	Прайс стр.120	-Розетка РА 16-261 /214:1,12:2,0877:1,02:1,06/	11	84,65	-	931	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
9	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	1026	36,51	-	37459	-	26258	0,16	166
				26,33	-	27015	-	97,2	-	-
10	Прайс стр.91	-Труба пластиковая диам. 20 мм /55:1,12:2,0877:1,02:1,06/	1026	21,76	-	22321	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
11	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	1026	9,33	0,82	9569	838	8469	0,05	51
				7,99	0,5	8198	515	97,2	-	2
12	Прайс стр.161	-Кабель линейный сигнальный 6 СатРiМf /224:1,12:2,0877:1,02:1,06/	494,7	88,6	-	43833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
13	Прайс стр.161	-Кабель сигнальный 5е Сат КСВПэт /100:1,12:2,0877:1,02:1,06/	247,86	39,56	-	9804	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
14	Прайс стр.160	-Кабель питания ШВВП 2х0,5 /42:1,12:2,0877:1,02:1,06/	303,96	16,61	-	5050	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
15	Прайс стр.164	-Коннектор RJ-45 /33:1,12:2,0877:1,02:1,06/	70	13,05	-	914	-	-	-	-
шт		- - -	-	-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			344696	1467			775
			Тенге			146824	713			3
		Стоимость оборудования -	Тенге			76013	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			76013	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			268683	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	147537	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95906	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			134369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20155	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24183	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			427235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		846
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167693	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			503248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		846
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	167693	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в
Подрядчик : ТОО «Сыл»
Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В). Видеонаблюдение

А К Т N 106 (Локальная смета 2-10кор№1-2013)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Прайс	-Видеокамера iTECH PRO IP-OP Full HD	5	34495,9	-	172480	-	-	-	-
		/88020:1,12:2,23355:1,02/		-	-	-	-	-	-	-
шт										
2	Прайс	-Видеокамера iTECH IP-DP Full HD/81550:1,12:2,23355:1,02/	17	31960,24	-	543324	-	-	-	-
шт				-	-	-				
3	Ц0110-349-2	-Аппаратура настенного типа. Блок коммутации телевизионных	1	10988	-	10988	-	5318	30	30
		камерных кабелей на количество разъемов: 6		5850	-	5850	-	90,9	-	-
шт										
4	Прайс	-IP Видеосервер iTECH PRO IP-161/220880:1,12:2,23355:1,02/	2	86565,04	-	173130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
5	Прайс	-Жесткий диск 2 GB /27500:1,12:2,23355:1,02/	2	10777,52	-	21555	-	-	-	-
шт				-	-	-				
6	Прайс	-Источник бесперебойного питания /15000:1,12:2,23355:1,02/	11	5878,65	-	64665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
шт										
7	Прайс	-Комутатор POE TP-LinK /22500:1,12:2,23355:1,02/	11	8817,97	-	96998	-	-	-	-
шт				-	-	-				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1083140	-			30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			5850	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			1072152	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1072152	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10988	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5850	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	798	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			978	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			17284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6648	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1089436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6648	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Заказчик: КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области Форма N 2в

Подрядчик : ТОО «Сыл»

Договор : №180 от 06.06.2013г.

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акиматаКостанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В), находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В).Наружные сети водопровода и канализации

А К Т N 107 (Локальная смета 6-1)

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Земляные работы												
1	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	2	47,43	44,84	95	90	32	0,02	-				
				2,59	13,81	5	28	97	0,05	-				
2	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	3,3	84,26	84,26	278	278	56	-	-				
				-	16,85	-	56	100	0,35	1				
3	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	356	28,89	27,85	10283	9913	3272	0,01	3				
				1,04	8,44	370	3003	97	0,03	11				
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	354,4	6,48	6,48	2296	2296	723	-	-				
				-	2,1	-	746	97	0,01	3				
5	Е0122-49-1	-Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой	0,015	20732,9	424,4	311	6	188	59,3	1				
				9495	159,75	142	2	130	0,78	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км							
6	Е0122-50-1	-Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводедиам. 100 мм + 63мм	0,015	35109,11	2006,35	527	30	31	5,34	-
			846	758,25	13	11	130	3,7	-	
			км							
7	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,05	1198,3	152,52	1258	160	288	1,02	1
			м3	153,68	57,15	161	60	130	0,28	-
		Канализация								
8	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0255	78245	36133,62	1995	921	1706	247	6
			41850	9612,9	1067	245	130	37,3	1	
			км							
9	СПрайс-Труба канализационная двухслойная полиэтиленовая "Политэк-3000" d 160х3000 /6815:1,12:2,0877:1,06:1,02/		25,5	2695,71	-	68741	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
10	СПрайс-Муфта двухраструбная с резиновыми уплотнительными кольцами d 160мм /2016:1,12:2,0877:1,06:1,02/		5	797,44	-	3987	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия								
11	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	18,2	408,11	169,61	7428	3087	5872	1,55	28
			м3	238,5	4,07	4341	74	133	0,01	-
12	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	39	66,75	51,25	2603	1999	1303	0,12	5
			м3	15,5	9,62	605	375	133	0,04	1
		Прочие работы								
13	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках от разборки	110,97	27,1	-	3007	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
14	С01031-А26--2	-Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	110,97	38,6	-	4283	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
15	Е010333-А10--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	110,97	84,26	84,26	9350	9350	1870	-	-
			т	-	16,85	-	1870	100	0,35	39
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			116443	28131			44
			----			---	---			---
			Тенге			6704	6470			58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43716	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13174	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2301	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15475	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			72728	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72728	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			77092	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			139691	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15475	-		-

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.

Директор ТОО «Сыл»

Ф №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата*
Республики Казахстан от 16.11.1994 г № 73

ЗАКАЗЧИК : КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО «Сыл»

Наименование объекта строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В),находящегося по адресу г. Костанай,ул.Дзержинского,9

АКТ №7
выполненных работ
за апрель 2014 года

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчиком,
Генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	Договор, доп. согл.		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Соглашение №3 к договору №180 от 06.06.13	От 14.03.14	Бюджет			

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ:	Стоимость выполненных работ									налог на добавленную стоимость	к оплате за месяц
	с начала строительства	с начала года по отчётный месяц включительно	за отчётный месяц	Из гр. 1							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них отчётном месяце	по монтажу оборудования	стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	доп. затраты			
								На приобретение материалов	Другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту Капитальный ремонт зданий КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (литеры А,А1,А2,А6,К,М,В)	477144364	77530624	26420080							2830723	26420080
Всего к оплате : 26 420 080 (Двадцать шесть миллионов четыреста двадцать тысяч восемьдесят тенге)											

ЗАКАЗЧИК: Шуменбаев С.К.
Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

ПОДРЯДЧИК: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сыл»

Заказчик КГП "Костанайская городская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий городской больницы (литеры А, А1, А2, А6, К, М, В) по улице Дзержинского, 9. Дополнительные работы

Наименование обьекта: Общестроительные работы

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных	м2	870,60	16,97	0,07	14774	61	0,12	102				
					16,90	0,02	14713	17	0,00	0				
2.	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов-очистка стен от масляной краски	м2	3477,50	37,04	--	128807	--	0,26	894				
					37,04	--	128807	--	--	--				
3.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов-очистка потолка от в/эм краски	м2	1365,70	25,70	--	35098	--	0,18	243				
					25,70	--	35098	--	--	--				
4.	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	121,30	133,16	23,58	16152	2860	0,74	90				
					109,58	4,16	13292	505	0,02	3				
5.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	1163,10	17,38	0,93	20215	1082	0,11	132				
					16,45	0,14	19133	163	0,00	2				
6.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	71,30	116,63	10,56	8316	753	0,70	50				
					106,07	1,67	7563	119	0,01	1				
7.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Вустилат"	м2	1163,10	935,06	6,13	1087568	7124	0,44	511				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					67,28	2,31	78248	2690	0,01	13
8.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	121,30	1071,63	19,00	129988	2305	1,23	149
					199,29	9,21	24174	1117	0,05	6
9.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	1042,50	125,78	0,20	131124	208	0,10	108
					18,61	0,09	19398	91	0,00	0
10.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	75,00	14,80	0,57	1110	43	0,09	7
					13,85	0,22	1038	17	0,00	0
11.	СПрайс	Порожки алюминиевые	м	75,00	153,59	--	11519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Перфорированный оцинкованный уголок	м	200,00	43,15	--	8630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	м2	4348,10	234,05	4,29	1017660	18642	0,52	2276
					84,79	1,64	368673	7120	0,01	34
14.	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	4348,10	123,40	2,01	536553	8751	0,36	1550
					59,78	0,76	259916	3315	0,00	16
15.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	1365,70	192,30	4,92	262623	6726	0,64	869
					117,43	1,86	160369	2544	0,01	12
16.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1365,70	131,71	2,91	179876	3978	0,30	408
					50,20	1,10	68555	1502	0,01	7
17.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	173,50	1067,70	5,78	185246	1002	1,75	303
					293,22	3,93	50873	681	0,02	4
18.	Е0162-10-	Улучшенная масляная окраска дверей	м2	537,60	193,99	0,14	104291	75	0,84	452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов			133,79	0,03	71926	16	0,00	0
19.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	м2	385,90	270,10	7,65	104233	2952	0,93	358
					162,60	2,90	62747	1119	0,01	5
20.	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	385,90	123,40	2,01	47620	777	0,36	138
					59,78	0,76	23068	294	0,00	1
21.	Е0163-12-3	Ремонт поверхностей стен, облицованных гипсокартонными листами, площадь ремонтируемых мест до 10 м2	м2	38,28	310,51	2,44	11886	93	0,25	10
					40,37	0,77	1545	29	0,00	0
22.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	66,05	392,85	24,17	25948	1596	0,96	63
					160,30	8,22	10588	543	0,04	3
23.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	40,75	352,50	25,51	14364	1040	0,86	35
					142,88	8,91	5822	363	0,04	2
24.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	74,98	13000,00	--	974740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	31,82	12700,00	--	404114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас-зашивка коробов ГКЛВ	м2	104,30	911,08	6,06	95025	632	1,48	154
					256,29	1,76	26731	184	0,01	1
27.	Е0120-12-11	Установка решеток вентиляционных размером 200х200 мм	шт	81,00	262,85	20,19	21291	1635	1,23	100
					204,41	8,44	16557	683	0,04	3
28.	СПрайс	Решетки вентиляционные	шт	81,00	73,21	--	5930	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0120-11-1	Установка сантехнических люков	шт	48,00	262,85	20,19	12617	969	1,23	59
					204,41	8,44	9812	405	0,04	2
30.	СПрайс	Люк сантехнический пластиковый	шт	48,00	238,10	--	11429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок из ПХВ профилей	м2	2,50	146,99	6,63	368	17	0,95	2
					140,36	1,04	351	3	0,01	0
32.	Е0156-10-1	Установка из ПХВ профилей подоконных досок в каменных стенах	м	4,17	292,20	0,47	1218	2	0,16	1
					25,09	0,09	105	--	0,00	0
33.	С12061-198	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 600 мм	м	4,17	4890,00	--	20391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	5,11	406,32	23,17	2078	118	1,07	5
					179,48	7,73	918	40	0,04	0
35.	СЦена	Стоимость перегородки из ПХВ профилей с дверью	м2	5,11	7232,45	--	36990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							5669792	63440		9069
							1480020	23560		116

Накладные расходы :

На общестроительные работы		1421910
На сантехнические работы		31631
Всего накладных расходов:		1453541
Итого с накладными		7123333

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		427400
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		7550733
Итого с временными	- 2,72 %	7756113
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	7926747
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	7957771
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	8035332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах					К=2,23355	17947316		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	358946		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18306256		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	2196751		
		Всего с НДС						20503007		

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Оганян Г.Н.

Директор ТОО «СЫЛ»

Заказчик КГП "Костанайская городская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий городской больницы (литеры А, А1, А2, А6, К, М, В) по улице Дзержинского, 9. Дополнительные работы

Наименование объекта: Водопровод

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	914,00	51,07	0,69	46678	631	0,33	303
					50,38	0,11	46047	101	0,00	1
2.	E0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	345,00	88,41	1,24	30501	428	0,57	196
					87,17	0,20	30074	69	0,00	1
3.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	534,00	365,01	15,24	194917	8137	1,89	1007
					336,38	5,71	179624	3050	0,03	15
4.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	380,00	286,57	9,88	108896	3752	1,48	564
					266,51	3,69	101275	1401	0,02	7
5.	E0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	345,00	313,87	8,31	108286	2868	1,61	555
					289,80	3,13	99981	1078	0,02	5
6.	C130804-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не	м	480,07	32,00	--	15362	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
7.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	353,02	53,00 --	-- --	18710 --	-- --	-- --	-- --
8.	С130804-71	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	323,26	164,00 --	-- --	53015 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130804-84	Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	344,00	5,00 --	-- --	1720 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130804-81	Тройник полипропиленовый равнопроходной приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	86,00	6,00 --	-- --	516 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130804-2193	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25X20X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	12,00	14,00 --	-- --	168 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130804-2138	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	12,00	39,00 --	-- --	468 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130804-2051	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	306,00	47,00 --	-- --	14382 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130804-2079	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20X1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	440,00	118,00 --	-- --	51920 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130904-8	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б16к для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Ду 15 мм	шт	293,00	231,00 --	-- --	67683 --	-- --	-- --	-- --
16.	С130804-2250	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4,00	22,00 --	-- --	88 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130804-2201	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40X25X40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	69,00	31,00 --	-- --	2139 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130804-2	Отвод полипропиленовый PP-R 90°	шт	58,00	31,00	--	1798	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	112	приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
19.	С130804-2 186	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	12,00	33,00 -------- --	-- -------- --	396 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
20.	С130804-1 960	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	35,00	25,00 -------- --	-- -------- --	875 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
21.	С130804-2 058	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40X1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	21,00	382,00 -------- --	-- -------- --	8022 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
22.	С130904-1 1	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 32 мм	шт	11,00	489,00 -------- --	-- -------- --	5379 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
23.	С130904-9	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 20 мм	шт	69,00	273,00 -------- --	-- -------- --	18837 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
24.	С130804-2 054	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25X3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	138,00	80,00 -------- --	-- -------- --	11040 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
25.	С130804-2 200	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40X20X40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4,00	32,00 -------- --	-- -------- --	128 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
26.	С130804-2 095	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40X25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	23,00	21,00 -------- --	-- -------- --	483 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
27.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	76,00	642,28 -------- 115,40	17,65 -------- 6,61	48813 -------- 8771	1341 -------- 503	0,64 -------- 0,03	48 -------- 2
28.	С130810-7 1	Спец соединения стальные: резьба, d 50 мм	шт	2,00	1010,00 -------- --	-- -------- --	2020 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
29.	С130810-5 5	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт	1,00	304,00 -------- --	-- -------- --	304 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
30.	С130901-4	Вентили пожарные 50-10 для воды Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	3630,00 -------- --	-- -------- --	3630 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,66	200,00 ---	-- --	1332 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0113-16- 6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,76	22,68 6,68	0,06 0,03	448 132	1 --	0,03 0,00	1 0
33.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	19,76	41,98 9,57	0,05 --	829 189	1 --	0,05 --	1 --

ИТОГО: 819783 17159 2676
466093 6202 31

Накладные расходы :

На общестроительные работы		260
На сантехнические работы		543713
Всего накладных расходов:		543974
Итого с накладными		1363756

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		81825
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1445581
Итого с временными	- 2,72 %	1484901
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	1517569
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	1523509
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	1538358
Сметная себестоимость в текущих ценах	К=2,23355	3436000
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	68720
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		3504720
Налог на добавленную стоимость	12 %	420566
Итого с НДС		3925286

Приняли: Шуменбаев С.К.
Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Оменов Г.П.

Сдал: Овнанян Г.Н.
Директор ТОО «Сы»

Заказчик КГП "Костанайская городская больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий городской больницы (литеры А, А1, А2, А6, К, М, В) по улице Дзержинского, 9. Дополнительные работы

Наименование объекта: Канализация

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм-демонтаж	м	27,00	42,74	0,26	1154	7	0,23	6
					42,48	0,10	1147	3	0,00	0
2.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	27,00	636,63	0,80	17189	22	0,67	18
					122,13	0,31	3298	8	0,00	0
3.	СПрайс	Муфта д.50мм	шт	30,00	47,68	--	1430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс	Отвод д.50мм	шт	22,00	34,02	--	748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс	Тройник д.50мм	шт	9,00	65,66	--	591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс	Ревизия д.50мм	шт	2,00	89,84	--	180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0165-17-1	Смена пьедесталов	компл	17,00	382,72	6,85	6506	116	2,12	36
					360,00	1,10	6120	19	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	шт	17,00	1750,00	--	29750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	70,00	101,59	3,33	7111	233	0,61	43
					98,26	0,54	6878	38	0,00	0
10.	Е0117-5-4	Установкараковин	комплект	57,00	274,39	15,41	15640	879	0,93	53
					165,60	5,63	9439	321	0,03	1
11.	С131101-73	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650x500x150 мм	комплект	57,00	6050,00	--	344850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0117-2-3	Установкасмесителей	шт	57,00	162,61	1,96	9269	112	0,81	46
					144,90	--	8259	--	--	--
13.	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	57,00	1750,00	--	99750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0117-3-1	Установка унитазовс бачком непосредственно присоединенным	комплект	12,00	9194,48	49,05	110334	589	2,55	31
					445,05	19,69	5341	236	0,09	1
	ИТОГО:						644502	1957		233
							40482	625		3

Накладные расходы :

На сантехнические работы		47502
Всего накладных расходов:		47502
Итого с накладными		692004

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		41520
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		733524
Итого с временными	- 2,72 %	753476
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	770052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	773066		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	780601		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,23355	1743511		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	34870		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1778381		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	213406		
		Итого с НДС						1991787		

Принял: Шуменбаев С.К.

Главный врач КГП «Костанайская городская больница»
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Технадзор: Семенов Г.П.

Сдал: Овчаренко Г.Н.

Директор ТОО «[illegible]»