Форма №2

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"

Наи **Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"**

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт улиц с. Чунджа Уйгурского района

за октябрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. ул. Астана (от ул.К.Исламова до Республиканской трассы)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	7,66022	1712,74	1712,74	13119,97	13119,97		7029,60	21761,54
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		6508,89		1611,97	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	7,66022	112987,00		865505,71		865505,71		934746,17
		СП - 8%								69240,46	
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	9576	143,02	93,64	1369559,10	896675,57	78735,39	717717,60	2254258,83
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	394148,16	270405,17		166982,14	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		4223,02			768,90	
8.	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	1388,52	12335,00		17141279,40		17141279,40	1371302,35	18512581,75
		СП - 8%								729308,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19394514,56	910622,91	18085520,50	1609905,81	21733728,43
							398371,18	276914,06			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19394514,56				
	Всего заработная плата		Тенге					675285,24			
		Накладные расходы	Тенге				729308,06				
		Сметная прибыль	Тенге				1609905,81				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21733728,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								528,70
		Сметная заработная плата	Тенге					675285,24			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21733728,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								528,70
		Сметная заработная плата	Тенге					675285,24			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21733728,43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				675285,24				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5473488,71			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1717126,23			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28457842,58		
		- Перевозка грузов	Тенге				8950,58				
		- Накладные расходы	Тенге							729308,06	
		- Сметная прибыль	Тенге							1609905,81	
											528,70

2. ул.Онгарова (от Областной дороги до ул.Арзиева)

РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды

3	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	12,432	1712,74	1712,74	21292,78	21292,78		11408,55	35317,44
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		10563,47		2616,11	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
4	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	12,432	112987,00		1404654,38		1404654,38		1517026,73
		СП - 8%								112372,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	15540	143,02	93,64	2222530,15	1455131,41	127772,34	1164717,16	3658227,09
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	639626,40	438815,41		270979,78	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
6	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	15540	0,52	0,08	8121,20	1268,06		7401,39	16764,40
		НР - 108%; СП - 8%			**0,44**		**6853,14**			**1241,81**	
7	С121-020501-0502 2102-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013**	т	**2234,65**	**10792,00**		**24116364,38**		**24116364,38**		**26045673,53**
		СП - 8%								**1929309,15**	
8	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	**3,108**	**1712,74**	**1712,74**	**5323,20**	**5323,20**		**2852,14**	**8829,36**
		НР - 108%; СП - 8%				**849,70**		**2640,87**		**654,03**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
9	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	**3,108**	**112987,00**		**351163,60**		**351163,60**		**379256,68**
		СП - 8%								**28093,09**	
10	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	15540	143,02	93,64	2222530,15	1455131,41	127772,34	1164717,16	3658227,09
		НР - 108%; СП - 8%			**41,16**	28,24	**639626,40**	**438815,41**		270979,78	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С121-020501-0303 2102-0501-0503 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I С I РК 1225-2013	т	1501,16	12345,00		18531869,58		18531869,58		20014419,15
		СП - 8%								1482549,57	
12	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью с добавлением фрезерованного материала толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	6660	166,94	136,90	1111846,51	911782,11	1398,60	509170,75	1750698,64
		НР - 108%; СП - 8%			29,83	40,96	198665,80	272788,60		129681,38	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
13	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	202,52	1401,00		283730,52		283730,52		306428,96
		СП - 8%								22698,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50279426,45	3849928,98	44944725,74	2860267,14	57390869,08
							1484771,74	1163623,76	--	4251175,49	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50279426,45				
	Всего заработная плата		Тенге					2648395,50			
		Накладные расходы	Тенге				2860267,14				
		Сметная прибыль	Тенге				4251175,49				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57390869,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1967,17
		Сметная заработная плата	Тенге					2648395,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				57390869,08				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1967,17
		Сметная заработная плата	Тенге					2648395,50			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								57 390 869,1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				2648395,50				
		- Накладные расходы	Тенге							2860267,14	
		- Сметная прибыль	Тенге							4251175,49	

1967,17

3. ул. Искандерова (от ул.Розыбакиева до ул.Табылганова)

1-УЧАСТОК (от ул.Табылганова до ул. К.Исламова)(от ул.Розыбакиева до ул. Кадырова)

РАЗДЕЛ 1.Устройство тротуаров (по одной стороне)

9	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	200	1593,05	28,64	318610,00	5728,58	172304,22	154235,02	510672,62
		НР - 108%; СП - 8%			702,89	11,17	140577,20	2233,00		37827,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
40	С124-010508-9901 2101-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые (поребрик) из бетона марки В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,2	46977,00		150326,40		150326,40		162352,51
		СП - 8%								12026,11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				468936,40	5728,58	322630,62	154235,02	673025,13
							140577,20	2233,00		49853,71	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				468936,40				
	Всего заработная плата		Тенге					142810,20			
		Накладные расходы	Тенге				154235,02				
		Сметная прибыль	Тенге				49853,71				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				673025,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136,67
		Сметная заработная плата	Тенге					142810,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				673025,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136,67
		Сметная заработная плата	Тенге					142810,20			
	РАЗДЕЛ 7.Перевозка строительных материалов										
41	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**т**	**8,00155**	**3812,00**		**30501,92**				**32942,08**
		СП - 8%								**2440,15**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**30501,92**				**32942,08**
										2440,15	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30501,92**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1884866,27**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2440,15**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32942,08**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**32942,08**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								705967,21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				142810,20				
		- Накладные расходы	Тенге							154235,02	
		- Сметная прибыль	Тенге							52293,87	
		Нормативная трудоемкость									136,67

7. ул.Маметова (от ул.Искандерова до конца)

1-УЧАСТОК(от ул.Искандерова до ул.Арзиева)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды шириной 4,5м (123м)									
1	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала	м2 площади основания	738	119,[illegible]	80,75	81747,36	59591,54	332,10	42355,67	134031,16
		НР - 108%; СП - 8%			29,57	23,57	21823,62	17394,59		9928,23	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
2	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	738	248,08	216,13	183082,99	159501,67	664,20	81333,98	285570,33
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	22917,11	52392,13		21153,36	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня									
3	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83**	м3	79,704	4894,00		390071,38		390071,38		421277,09
		СП - 8%								31205,71	
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,443	1712,74	1712,74	758,74	758,74		406,53	1258,50
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		376,42		93,22	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,443	112987,00		50053,24		50053,24		54057,50
		СП - 8%								4004,26	
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	553,5	143,02	93,64	79161,55	51828,52	4550,96	41484,61	130297,86
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	22782,06	15629,62		9651,69	
		Состав работ: 1. Очистка основания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия асфальтобетонные толщиной 0,5 см при изменении толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	553,5	0,53	0,09	291,92	47,82		263,62	599,98
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		244,09			44,44	
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	80,2575	12345,00		990778,84		990778,84		1070041,14
		СП - 8%								79262,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1775945,91	271728,30	1436450,71	165844,41	2097133,55
							67766,88	85792,76	--	155343,23	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1775945,91				
	Всего заработная плата		Тенге					153559,64			
		Накладные расходы	Тенге				165844,41				
		Сметная прибыль	Тенге				155343,23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2097133,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120,31
		Сметная заработная плата	Тенге					153559,64			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2097133,55				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120,31
		Сметная заработная плата	Тенге					153559,64			
	РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды шириной 6,0м(100м)										
11	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала**	м2 площади основания	800	110,77	80,75	88614,92	64597,88	360,00	45914,00	145291,23
		НР - 108%; СП - 8%			29,57	23,57	23657,04	18855,92		10762,31	
		Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала									
12	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	800	248,08	216,13	198463,94	172901,54	720,00	88166,92	309561,33
		НР - 108%; СП - 8%			31,05	70,99	24842,40	56793,64		22930,47	
		Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Профилирование и планировка щебня									
13	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83		86,4	4990,00		422941,20		422941,00	33882,33	430668,93
		5%									
		Устройство розлива вяжущих материалов									
	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	*НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	0,48	1712,74 849,70	1712,74	822,12 407,86	822,12		440,48 101,01	1363,61
15	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** *СП - 8%*	т	0,48	112987,00		54233,76		54233,76	0,00 4338,70	58572,46
16	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	600	143,02 41,16	93,64 28,24	85811,97 24696,00	56182,68 16942,69	4933,29	44969,78 10462,54	141244,29
17	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	600	0,53 0,44	0,09	316,44 264,60	51,84		285,77 48,18	650,38
18	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	87	12345,00		1074015,00		1074015,00	85921,20	1159936,20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1925119,75 73460,04	294556,06 93000,10	1557103,65	179776,95 168391,74	2273288,43
		Стоимость производственных работ	Тенге				1925119,75				
		Накладные	Тенге				6055,29				
		Плановые накопления	Тенге					166460,14			
		Итого по разделу	Тенге				179776,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				2273288,43				130,42
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					166460,14			
		Сметная заработная плата	Тенге				2273288,43				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								130,42
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					166460,14			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4370421,98
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				320019,78			345621,36	
		- Накладные расходы	Тенге							323734,96	
		- Сметная прибыль	Тенге								250,73
		Нормативная трудоемкость									
		8. ул.Дандыбаева (от ул.Кадырова до ул.Нурисраилова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	3,1154	1712,74	1712,74 849,70	5335,85	5335,85 2647,15		2858,92 655,58	8850,36
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** *СП - 8%*	т	3,1154	112987,00		351998,63		351998,63	28159,89	380158,53
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	3894	143,02 41,16	93,64 28,24	556919,72 160277,04	364625,59 109957,99	32017,09	291853,83 67901,88	916675,44
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3894	0,53 0,44	0,09	2053,70 1717,25	336,44 0,00		1854,63 312,67	4221,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	564,63	12345,00		6970357,35		6970357,35		3527085,94
							6970357,35		6970357,35		3527085,94
							161994,29	112005,13		654658,61	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7886665,26				
	Всего заработная плата		Тенге					274599,43			
		Накладные расходы	Тенге				296567,38				
		Сметная прибыль	Тенге				654658,61				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8837891,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215,14
		Сметная заработная плата	Тенге					274599,43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8837891,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								215,14
		Сметная заработная плата	Тенге					274599,43			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8837891,25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				274599,43				
		- Накладные расходы	Тенге							296567,38	
		- Сметная прибыль	Тенге							654658,61	
		Нормативная трудоемкость									215,14
		9. ул.Садвакасова (от ул.Кадырова до ул.Нурисраилова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,2037	1712,74	1712,74	5487,13	5487,13		2939,97	9101,27
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		2722,20		674,17	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	**С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	3,2037	112987,00		361977,94		361977,94		390936,17
		СП - 8%								28958,24	
6	**Е11-370801-0301 1131-0803-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	4004,4	143,02	93,64	572709,13	374963,21	32924,81	300128,27	942664,39
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ:			41,16	28,24	164821,10	113075,44		69826,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Разделка обратовых и продольных выпорок [illegible]									
		[illegible]									
		[illegible]									
		[

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											12
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130		13,04119	412007,00		312615,41		343615,41		371104,64
	РСНБ РК 2015	каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	3802,2	143,02 41,16	93,64 28,24	543790,49 156498,55	356029,64 107365,75	31262,29	284973,45 66301,12	895065,06
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3802,2	0,53 0,44	0,09	2005,28 1676,77	328,51		1810,91 305,30	4121,49
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	551,319	12345,00		6806033,06		6806033,06	544482,64	7350515,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7700653,01 158175,32	361566,93 109949,85	7180910,75 --	289575,19 639218,26	8629446,46
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7700653,01				
		Всего заработная плата	Тенге					268125,18			
		Накладные расходы	Тенге				289575,19				
		Сметная прибыль	Тенге				639218,26				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8629446,46				210,06
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					268125,18			
		Сметная заработная плата	Тенге				8629446,46				210,06
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					268125,18			
		Сметная заработная плата	Тенге								8629446,46
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					268125,18				
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге							289575,19	
		- Накладные расходы	Тенге							639218,26	
		- Сметная прибыль	Тенге								210,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11 ,ул.Моллабаева (от ул.Разамова до переулка)										
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды										
1-1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 Ц 18, К 2015	Основания: Розлив вяжущих материалов										
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,5144	112987,00		58120,51		58120,51	4649,64		62770,15
		СП - 8%										
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	643	143,02 41,16	93,64 28,24	91961,83 26465,88	60209,11 18156,91	5286,85	48192,61 11212,36		151366,80
		НР - 108%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок										
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	643	0,53 0,44	0,09	339,12 283,56	55,56		306,25 51,63		697,00
		НР - 108%; СП - 8%										
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	93,235	12345,00		1150986,08		1150986,08	92078,89		1243064,96
		СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1302288,57	61145,69	1214393,44	48970,91		1459360,24
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26749,44	18593,99	--	108100,76		
		Всего заработная плата	Тенге				1302288,57					
		Накладные расходы	Тенге					45343,43				
		Сметная прибыль	Тенге				48970,91					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				108100,76					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1459360,24					35,52
		Сметная заработная плата	Тенге					45343,43				
			Тенге				1459360,24					35,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					45343,43			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1459360,24
		[illegible]									
		[illegible]									
		Нормативная трудоемкость									35,52

14. ул.Тохметова (от ул.Табылганова до ул.Алахунова)

РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды

4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	2,458	1712,74	1712,74 849,70	4209,91	4209,91 2088,56		2255,65 517,24	6982,81
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** *СП - 8%*	т	2,458	112987,00		277722,04		277722,04	22217,76	299939,81
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	3073,5	143,02 41,16	93,64 28,24	439571,85 126505,26	287795,78 86788,88	25270,80	230357,67 53594,36	723523,88
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	3073,5	0,53 0,44	0,09	1620,96 1355,41	265,55		1463,85 246,78	3331,60
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	445,658	12345,00		5501641,84		5501641,84	440131,35	5941773,18
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6224766,61 127860,67	292271,24 88877,44	5804634,68 --	234077,16 516707,50	6975551,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6224766,61				
		Всего заработная плата	Тенге					216738,11			
		Накладные расходы	Тенге				234077,16				
		Сметная прибыль	Тенге				516707,50				
		Сметная заработная плата	Тенге					216738,11			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169,81
		Сметная заработная плата	Тенге					216738,11			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6975551,27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				216738,11				
		- Накладные расходы	Тенге							234077,16	
		- Сметная прибыль	Тенге							516707,50	
		Нормативная трудоемкость									169,81
		15. ул.Кокмет батыра (от ул.Транспортная-1 до ул.Алахунова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,86881	1712,74	1712,74	4913,52	4913,52		2632,64	8149,85
		НР - 108%; СП - 8%				849,70		2437,63		603,69	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	2,86881	112987,00		324138,05		324138,05		350069,09
		СП - 8%								25931,04	
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	3586,5	143,02	93,64	512941,09	335831,97	29488,77	268806,82	844287,74
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	147620,34	101274,87		62539,83	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	3586,5	0,53	0,09	1891,52	309,87		1708,18	3887,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		1581,65			287,98	
8	С121-020501-0303 ЗЦВ-0501-0303 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, тип А, марки I ГОСТ РК 1225-2013									
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7263808,83	341055,37	6773551,47	273147,64	8139912,99
							149261,99	105712,49		602956,52	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7263808,83				
	Всего заработная плата		Тенге					252914,48			
		Накладные расходы	Тенге				273147,64				
		Сметная прибыль	Тенге				602956,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8139912,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198,15
		Сметная заработная плата	Тенге					252914,48			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8139912,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								198,15
		Сметная заработная плата	Тенге					252914,48			

РАЗДЕЛ 7.Устройство ж/б трубы 0,5м

46	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3	5	143,95 7,62	136,34 33,77	719,75 38,10	681,70 168,85		149,00 69,50	938,25
47	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	0,5	1831,37 1831,37		915,69 915,69	0,00 0,00		659,29 126,00	1700,98
48	Е11-300402-0101 1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство гравийно-песчаной подготовки**	м3 подготовки	1,9	6504,50	3055,80	12358,55	5806,02	3433,85	4078,59	17752,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев 2. Очистка поверхности лекальных блоков 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и затирка швов	звеньев	1,51	39486,58 13286,80	18817,41 4819,85	59624,74 20063,07	28414,29 7277,97	11147,38	22966,47 6607,30	89198,51
50	С121-040801-0101 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81** *СП - 8%*	шт.	6	25796,00		154776,00		154776,00	12382,08	167158,08
51	С121-040801-0503 2104-0801-0503 РСНБ РК 2015	**Смотровой блок, размерами 830 мм х 900 мм х 800 мм ГОСТ 24547-81** *СП - 8%*	шт.	1	21668,00		21668,00		21668,00	1733,44	23401,44
52	С123-030101-0403 2303-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	1	27438,00		27438,00		27438,00	2195,04	29633,04
53	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	м бортового камня	4	1593,05 702,89	28,64 11,16	6372,20 2811,56	114,56 44,64	3446,08	3084,70 756,55	10213,45
54	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	0,208	47777,00		9937,62		9937,62	795,01	10732,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-060102-0101 1160-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитный бетон колодца подземных решетку. Бетон В20. Устройство НР - 84%; СП - 8% Состав работ: 1. Расчистка и установка лесов 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,06	18060,24	1077,71 222,92	1137,61 68,[illegible]	64,66 13,[illegible]	1003,45	75,37 [illegible]	1310,02
56	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Приготовление битумных мастик 3. Устройство битумной гидроизоляции	м2 изолируемой поверхности	21	3655,61 693,33	128,60 41,57	76767,81 14559,93	2700,60 872,97	59507,35	12963,64 7178,52	96909,96
57	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и подготовка изолируемой поверхности 2. Укладка подготовительного слоя 3. Приготовление битумных мастик 4. Подготовка рулонных материалов 5. Устройство битумной гидроизоляции	м2	4,7	4379,81 1080,17	191,51 61,78	20585,11 5076,80	900,10 290,37	14608,17	4508,42 2007,48	27101,01
58	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Омоноличивание оголовков бетоном В15. Устройство** *НР - 84%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление поверхностного слоя бетона 2. Установка и разборка опалубки 3. Укладка бетона с уплотнением вибраторами 4. Уход за бетоном	м3 бетона в деле	0,2	9353,53 2973,30	3279,45 760,64	1870,71 594,66	655,89 152,13	620,16	627,30 199,84	2697,85
59	С121-020102-0601 2102-0102-0601 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В15 ГОСТ 26633-2012 *СП - 8%*	м3	0,204	15327,00		3126,71		3126,71	250,14	3376,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	СП1-01-005-[illegible]	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка грунтом.									
	[illegible]	Группа грунтов 2									
	РСНБ РК 2015										
			м3 грунта	2,2	796,07		1751,35			1269,97	3253,32
		НР - 72%; СП - 8%			796,07		1751,35			249,99	
		Состав работ:									
		2. Поливка водой при необходимости									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				399049,84	39337,82	310712,76	50373,76	485377,49
							48999,33	10557,04	--	35953,89	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				399049,84				
	Всего заработная плата		Тенге					59556,38			
		Накладные расходы	Тенге				50373,76				
		Сметная прибыль	Тенге				35953,89				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				485377,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51,76
		Сметная заработная плата	Тенге					59556,38			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				485377,49				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51,76
		Сметная заработная плата	Тенге					59556,38			
	РАЗДЕЛ 8.Перевозка строительных материалов										
61	С341-010204-1902 4101-0204-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов (ЖБИ, Металлические изделия) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км**	**т**	**4,29409**	**3812,00**		**16369,08**				**17678,61**
		СП - 8%								**1309,53**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**16369,08**				**17678,61**
										1309,53	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16369,08**				
	Транспортные расходы		Тенге				**16369,08**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1309,53**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17678,61**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**17678,61**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**8642969,08**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				**312470,85**				
		- Накладные расходы	Тенге							**323521,40**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**640219,93**	
		Нормативная трудоемкость									**249,91**
		16. ул.Назугум									
		1-УЧАСТОК (от ул.Астана до ул.Абдразакова)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0602-0001 РСНБ РК 2015	Оплата труда рабочих-мостовиков									
				4,344	1712,74	1712,74	7440,14	7440,14		3986,38	12340,65
		НР - 108%; СП - 8%				839,70		3691,10		914,12	
		Состав работ:									
	2112-0304-0502 РСНБ РК 2015	марки МТ 70/150	т	4,344	112987,00		490815,53		490815,53		530080,77
		СП - 8%								39265,24	
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	5430	143,02	93,64	776598,38	508453,25	44646,32	406976,46	1278260,83
		НР - 108%; СП - 8%			**41,16**	28,24	**223498,80**	**153331,25**		**94685,99**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
7	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**5430**	**0,53**	**0,09**	**2863,78**	**469,15**		**2586,20**	**5885,98**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,44**		**2394,63**			**436,00**	
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	**787,35**	**12345,00**		**9719835,75**		**9719835,75**		**10497422,61**
		СП - 8%								**777586,86**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10997553,59**	**516362,55**	**10255297,60**	**413549,04**	**12323990,84**
							225893,43	**157022,35**	--	**912888,21**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10997553,59				
	Всего заработная плата		Тенге					382915,78			
		Накладные расходы	Тенге				413549,04				
		Сметная прибыль	Тенге				912888,21				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12323990,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300,00
		Сметная заработная плата	Тенге					382915,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12323990,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300,00
		Сметная заработная плата	Тенге					382915,78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ценах 2001 года									1326390,83
		в текущих ценах									
		Заработная плата рабочих строителей, машинистов	Тенге				382915,78			413549,04	
		Плановые накопления	Тенге							912888,21	
		Сметная прибыль	Тенге								0,00
		Экспорт (%)									

		СП - 8%								0,00	
4	Е11-270602-0901 **1127-0602-0901** **РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	1,35463	1712,74	1712,74 849,70	2320,12 0,00	2320,12 1151,03		1243,11 285,06	3848,29
5	С121-130104-0502 **2113-0104-0502** **РСНБ РК 2015**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** *СП - 8%*	т	1,35463	112987,00		153055,18		153055,18	**12244,41**	165299,60
6	**Е11-270602-0301** **1127-0602-0301** **РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**1692,8**	**143,02** **41,16**	93,64 28,24	**242104,19** **69675,65**	**158513,79** 47800,95	**13918,47**	**126874,72** **29518,31**	**398497,22**
7	**Е11-270602-0401** **1127-0602-0401** **РСНБ РК 2015** **К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	1692,8	**0,53** 0,44	0,09	**892,78** 746,52	146,26		806,25 135,92	1834,95
8	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	245,456	12345,00		3030154,32		3030154,32	242412,35	3272566,67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3428526,60 70422,17	160980,17 48951,97	3197127,97	128924,08 284596,05	3842046,73
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3428526,60				

		Сметная прибыль	Тенге								93,53
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3842046,73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей. Машинистов	Тенге				119374,15				
		- Накладные расходы	Тенге							128924,08	
		- Сметная прибыль	Тенге							284596,05	
		Нормативная трудоемкость									93,53
		18. ул.Новостройка (от ул.Умшвайф до ул.Транспортная-2)									
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды ширина 4,5м									
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	т	0,64	1712,74	1712,74 849,70	1096,15	1096,15 543,81		587,31 134,68	1818,14
5	С121-130104-0502 2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130** *СП - 8%*	т	0,64	112987,17		72311,68		72311,68	5784,93	78096,61
6	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	801	143,02 41,16	93,64 28,24	114558,99 32969,16	75003,88 22618,48	6585,95	60034,65 13967,49	188561,13
7	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	801	0,53 0,44	0,09	422,45 353,24	69,21		381,50 64,32	868,26

	Всего заработная плата	Тенге				61003,46	56484,69			
	Накладные расходы	Тенге				134656,22				
	Сметная прибыль	Тенге				1817858,95				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ									44,25
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					56484,69			
	Сметная заработная плата	Тенге				1817858,95				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									44,25
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					56484,69			
	Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды ширина 6,0м

11	Е11-270301-0104 1127-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка оснований 2. Кирковка с поливкой водой, со сгребанием, перемещением и последующим разравниванием вскиркованного материала	м2 площади основания	400	110,77 29,57	80,75 23,57	44307,46 11828,52	32298,94 9427,96	180,00	22957,00 5381,16	72645,62
12	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из ЩГС толщиной 10 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Укатка и поливка водой 3. Профилирование и планировка щебня	м2 основания	400	248,08 31,05	216,13 70,99	99231,97 12421,20	86450,77 28396,82	360,00	44083,46 11465,23	154780,67
13	С121-010603-0107 2101-0603-0107 РСНБ РК 2015	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 ГОСТ 3344-83** *СП - 8%*	м3	43,2	4894,00		211420,80		211420,80	16913,66	228334,46
14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**			1712,74	1712,74	411,06	411,06		220,24	681,80

	2113-0104-0502 РСНБ РК 2015	марки МГ 70/130									
	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	300	143,02	93,64	42905,99	28091,34	2466,65	22484,89	70622,15
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,24	12348,00	8471,34		5231,27	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
17	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	300	0,53	0,09	158,22	25,92		142,88	325,19
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		132,30			24,09	
18	С121-020501-0303 2102-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013**	т	43,5	12345,00		537007,50		537007,50		579968,10
		СП - 8%								42960,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				962559,88	147278,03	778551,83	89888,47	1136644,22
							36730,02	46500,05		84195,87	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				962559,88				
		Всего заработная плата	Тенге					83230,07			
		Накладные расходы	Тенге				89888,47				
		Сметная прибыль	Тенге				84195,87				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1136644,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,20
		Сметная заработная плата	Тенге					83230,07			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1136644,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65,20
		Сметная заработная плата	Тенге					83230,07			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2954503,17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				139714,76				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							150891,94	
			Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							218852,09	
		нормативная трудоемкость									109,46
		Всего по смете, в том числе	Тенге								146 955 202,43
		Зарплата рабочих строителей, машинистов	Тенге				5 828 177,1				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							6 280 484,1	
		- Накладные расходы	Тенге							10 885 570,6	
		- Сметная прибыль	Тенге								0,00
		нормативная трудоемкость									146 955 202,43
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									154 287 693,90
		в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961									18 514 523,27
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									172 802 217,17
		Всего по смете:									155 521 995,46
		Всего по смете с учетом тендерной скидки:									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района"
_____ **Р.М.Исмаилов**
М.П.

Технадзор ТОО "УКС"
_____ **Кожмамбетов К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____ **М.Т.Сапаргалиев**
М.П.