Форма N 2в

Заказчик ГУ «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «AIBAS COMPANY»

Договор № 65 от 26 мая 2011г.

Наименование строительства и его адрес: ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ТРЕХКОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В С.КАЛИНИНСКОЕ ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ТРЕХКОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 43

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Проемы										
1.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	24,30	427,50 / 185,83	19,32 / 6,39	10388	470 / 155	1,11 / 0,03	27 / 1		
2.	С12061-18 5	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	24,30	9940,00 / --	-- / --	241542	-- / --	-- / --	-- / --		
3.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	7,44	216,25 / 94,05	5,58 / 2,12	1609	42 / 16	0,59 / 0,01	4 / 0		
4.	С12069-14	Доски подоконные, марка с ПД7-30 по ПД16-30, толщина 34 мм, шириной 300 мм	м	15,50	864,00 / --	-- / --	13392	-- / --	-- / --	-- / --		
5.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	3,06	31,04 / 7,70	0,05 / 0,02	95 / 24	-- / --	0,05 / 0,00	0 / 0		
6.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до	м2	7,56	440,35 / 151,65	102,53 / 35,67	3329 / 1146	775 / 270	0,90 / 0,14	7 / 1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 м2								
7.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	18,48	634,99	31,85	11735	589	1,15	21
					190,80	12,04	3526	222	0,06	1
8.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	7,56	104,40	0,09	789	1	0,36	3
					56,48	0,05	427	--	0,00	0
9.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	7,56	5610,00	--	42412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,36	4250,00	--	14280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	15,12	4010,00	--	60631	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	4,00	1960,00	--	7840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	10,00	1380,00	--	13800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	161,00	174,36	0,99	28072	159	0,07	11
					11,59	0,38	1866	61	0,00	0
15.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубероида по периметру шириной 1м	м2	56,00	279,24	1,19	15637	67	0,16	9
					27,00	0,45	1512	25	0,00	0
16.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	16,00	2139,46	330,46	34231	5287	10,58	169
					1809,00	123,75	28944	1980	0,60	10
17.	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	16,80	4260,00	--	71568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0110-14-1	Установка стропил и балок	м3	4,38	21463,82	334,28	94045	1465	22,10	97
					3397,50	126,00	14886	552	0,62	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,47	573,75	28,11	4285	210	0,78	6
					123,75	10,58	924	79	0,05	0
20.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	251,40	484,95	8,20	121916	2061	1,71	430
					272,95	3,08	68620	774	0,02	4
21.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	251,40	20,48	0,91	5149	229	0,03	7
					4,68	0,34	1177	85	0,00	0
22.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н44	м2	278,05	896,00	--	249131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные	т	0,01	604700,00	--	3851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0112-15-3	Устройство антиконденсатной изоляции	м2	250,00	12,58	0,99	3145	248	0,07	17
					11,59	0,38	2898	95	0,00	0
25.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,25 мм	1000м2	0,28	30400,00	--	8360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	2,63	715,87	1,24	1879	3	0,97	3
					153,23	0,47	402	1	0,00	0
27.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	3081,19	81,61	6162	163	6,08	12
					963,00	31,50	1926	63	0,15	0
28.	С12065-88	Створки оконные одинарные	м2	1,00	2130,00	--	2130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м	комплект	2,00	360,00	--	720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	м2	0,68	724,96	2,93	493	2	0,41	0
					63,00	1,10	43	1	0,01	0
31.	Е0120-24-1	Установка узла прохода дымохода через кровлю	шт	2,00	477,59	23,09	955	46	2,58	5
					400,50	9,00	801	18	0,04	0
32.	Е0126-31-	Теплоизоляция покрытий и	м3	0,44	2139,46	330,46	941	145	10,58	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо			1809,00	123,75	796	54	0,60	0
33.	С11031-10 0	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	0,44	4260,00	--	1874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0120-30- 1	Установка кронштейнов и хомутов	кг	19,78	107,48	1,20	2126	24	0,05	1
					8,53	0,45	169	9	0,00	0
35.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00	--	27	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0112-10- 1	Фартук из листовой оцинкованной стали	м2	2,00	715,87	1,24	1432	2	0,97	2
					153,23	0,47	306	1	0,00	0
37.	Е0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,60	120,53	0,07	434	--	0,37	1
					60,30	0,02	217	--	0,00	0
		Итого по разделу: Проемы								1080406
		Раздел: Полы								
38.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11,12	9032,78	--	100430	--	3,66	41
					567,00	--	6304	--	--	--
39.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	11,12	127,00	--	1412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0111-12- 1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	138,98	522,14	6,38	72567	887	0,45	62
					69,53	2,39	9663	332	0,01	2
41.	Е0111-33- 1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	138,98	1536,74	8,54	213576	1187	0,55	76
					86,63	3,20	12040	445	0,02	2
42.	Е0111-39- 1	Устройство плинтусов деревянных	м	180,67	109,84	0,46	19845	83	0,08	14
					12,04	0,18	2175	33	0,00	0
43.	Е0115-165 -3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	138,98	188,12	1,88	26145	261	0,47	65
					78,30	0,72	10882	100	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,43	9032,78	--	3866	--	3,66	2
					567,00	--	243	--	--	--
45.	C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,43	127,00	--	54	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,56	258,10	9,95	2209	85	0,36	3
					52,20	3,74	447	32	0,02	0
47.	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	8,56	1465,67	11,72	12546	100	1,06	9
					171,68	4,39	1470	38	0,02	0
48.	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	12,00	256,84	0,32	3082	4	0,24	3
					41,63	0,11	500	1	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								455733
		Раздел: Разные работы								
49.	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	51,52	204,95	2,62	10559	135	0,07	4
					10,51	0,99	541	51	0,00	0
50.	E0127-38-1	Устройство отмостки из бетона В10 толщина слоя 16 см	м2	51,52	1427,05	14,12	73522	728	0,27	14
					42,98	3,08	2214	159	0,01	1
51.	E0127-38-2	Вычитается позиция: Исключается 1 см толщины слоя	м2	-51,52	902,08	--	-46475	--	0,06	-3
					9,90	--	-510	--	--	--
52.	E0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,31	2629,65	--	3450	--	2,99	4
					477,00	--	626	--	--	--
53.	E0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских /устройство крылец/	м3	1,05	8153,42	100,65	8558	106	0,97	1
					146,25	38,03	154	40	0,19	0
54.	E0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	13,12	259,08	9,95	3399	131	0,27	4
					39,60	3,74	520	49	0,02	0
		Итого по разделу: Разные работы								53012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
55.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	14,00	266,48	3,96	3731	55	0,30	4
					52,20	1,49	731	21	0,01	0
56.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2,00	343,48	3,96	687	8	0,30	1
					52,20	1,49	104	3	0,01	0
57.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	66,00	422,48	3,96	27884	261	0,30	20
					52,20	1,49	3445	98	0,01	0
58.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	10,00	472,48	3,96	4725	40	0,30	3
					52,20	1,49	522	15	0,01	0
59.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	92,00	10,99	--	1011	--	0,05	5
					10,69	--	983	--	--	--
60.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-140	1кВт	18,10	3671,44	35,77	66453	647	0,70	13
					111,70	13,40	2022	243	0,07	1
61.	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	869,00	--	1738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	489,00	--	1956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз труб и радиаторов	м2	56,50	21,80	0,05	1232	3	0,03	2
					5,81	0,02	328	1	0,00	0
64.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 труб и радиаторов за 2 раза	м2	56,50	73,08	0,04	4129	2	0,04	2
					8,32	--	470	--	--	--
65.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	11564,20	1528,92	23128	3058	38,63	77
					6674,40	572,42	13349	1145	2,80	6
66.	Т"ГАЗОВИК"	Котел на газовом топливе АОГВ-11, мощностью 10 квт с автоматикой	шт	2,00	20729,11	--	41458	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		регулирования и безопасности САБК-1С			--	--	--	--	--	--
67.	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 24Л	1бак	2,00	758,67	70,66	1517	141	3,74	7
					639,63	25,49	1279	51	0,13	0
68.	ТПРАЙС"ГАЗОВИК"	Бак расширительный V 24л "ZILMET"	шт	2,00	5915,45	--	11831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3293,83	123,78	6588	248	13,39	27
					2285,05	46,35	4570	93	0,23	0
70.	ТТОО"ГАЗОВИК"	Насосы сетевые произ-во Италия	шт	2,00	9047,13	--	18094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	10,00	83,68	3,92	837	39	0,42	4
					76,95	1,58	770	16	0,01	0
72.	С114-0014	Шнуры теплоизоляционные	м3	0,60	11605,00	--	6963	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	10,00	114,31	6,39	1143	64	0,19	2
					29,93	2,48	299	25	0,01	0
74.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,02	185900,00	--	3160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0109-17-8	Монтаж дымовой трубы, диаметром 108х5,5мм	т	0,13	4511,11	2248,98	564	281	8,42	1
					1392,75	574,16	174	72	2,11	0
76.	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5,5 мм	м	9,00	882,00	--	7938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз труб	м2	3,30	21,80	0,05	72	--	0,03	0
					5,81	0,02	19	--	0,00	0
78.	Е0113-13-1	Первый слой маслянно-битумного покрытия	м2	3,30	112,49	0,07	371	--	0,04	0
					8,06	0,02	27	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	3,30	110,07	0,05	363	--	0,04	0
					8,06	0,02	27	--	0,00	0
80.	Е0126-8-8	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	м	9,00	122,96	8,32	1107	75	0,59	5
					109,35	3,15	984	28	0,02	0
81.	С114-0014	Шнуры теплоизоляционные	м3	0,35	11605,00	--	4062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	9,00	153,84	10,09	1385	91	0,20	2
					31,28	3,83	282	34	0,02	0
83.	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	185900,00	--	1394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								245521
		Раздел: ВОДОПРОВОД В1								
84.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	2,00	75,82	1,57	152	3	0,41	1
					67,50	--	135	--	--	--
85.	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	2,00	8320,00	--	16640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	56,00	329,67	4,19	18462	235	0,34	19
					59,85	1,58	3352	88	0,01	0
87.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	8,00	364,67	4,19	2917	34	0,34	3
					59,85	1,58	479	13	0,01	0
88.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	64,00	10,99	--	703	--	0,05	3
					10,69	--	684	--	--	--
89.	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 15 мм	шт	6,00	275,00	--	1650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	202,00	--	404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	284,00	--	568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	2,00	2029,57	27,87	4059	56	1,04	2
					180,23	10,44	360	21	0,05	0
93.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,00	348390,19	68162,54	697	136	255,70	1
					44482,50	25749,00	89	51	125,76	0
94.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	2,00	868,31	105,24	1737	210	1,50	3
					248,30	1,75	497	3	0,00	0
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1								47988
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
95.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	27,00	748,88	1,43	20220	39	0,56	15
					102,38	0,54	2764	15	0,00	0
96.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	10,00	620,54	0,64	6205	6	0,58	6
					106,20	0,25	1062	2	0,00	0
97.	ТПрайсЗАО "Промарматура"г.Москва	Ревизии к канализационным трубам, диаметром 110 мм	шт	2,00	1564,21	--	3128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплек т	2,00	5930,28	21,53	11861	43	1,95	4
					346,50	9,00	693	18	0,04	0
99.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	шт	2,00	1750,00	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней	компл	2,00	1430,00	--	2860	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		камерой смешения, центральные, с аэратором			--	--	--	--	--	--
101.	С130804-3 3	Подводки гибкие	компл	4,00	659,00	--	2636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9126,62	39,24	18253	78	2,22	4
					387,00	15,75	774	31	0,07	0
103.	С130804-3 3	Подводки гибкие	компл	2,00	659,00	--	1318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	2,00	2909,71	12,33	5819	25	0,81	2
					144,00	4,50	288	9	0,02	0
105.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	2,00	4867,02	50,89	9734	102	0,75	2
					130,50	18,00	261	36	0,09	0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ								85535
		Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
106.	Е0121-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	шт	2,00	507,09	41,34	1014	83	2,46	5
					427,50	16,38	855	33	0,08	0
107.	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	2,00	74,15	--	148	--	0,29	1
					45,68	--	91	--	--	--
108.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	26,00	34,70	--	902	--	0,19	5
					29,48	--	766	--	--	--
109.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	8,00	35,40	--	283	--	0,19	1
					29,48	--	236	--	--	--
110.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	36,26	--	73	--	0,17	0
					27,00	--	54	--	--	--
111.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	8,00	45,74	--	366	--	0,20	2
					31,05	--	248	--	--	--
112.	Е0121-17-	Монтаж патрона подвесного для ламп	шт	18,00	98,48	0,36	1773	7	0,40	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	накаливания			62,33	0,14	1122	3	0,00	0
113.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	240,00	26,92	--	6461	--	0,15	36
					24,75	--	5940	--	--	--
114.	ТОАО"ДИВНОГОРСКИЙ	Щиток квартирный распределения электрической энергии с электронным счетчиком ЩК8805-0404	шт	2,00	13933,26	--	27867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	шт	2,00	431,00	--	862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С151801-146	Розетка штепсельная с третьим з/к 220В, 25А, 50Гц	шт	2,00	195,00	--	390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С151801-139	Розетка штепсельная с третьим з/к 220В, 2А, 50Гц	Розетка штепсельная с третьим з/к 220В, 16А, 50Гц	24,00	126,00	--	3024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2,00	134,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	8,00	156,00	--	1248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	8,00	182,00	--	1456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,01	24200,00	--	242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	ТТорг.сеть	Патрон подвесной карболитовый 250В, 4А	шт	12,00	180,00	--	2160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	ТТорг.сеть	Патрон настенный фарфоровый 250В, 4А	шт	6,00	210,00	--	1260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	ТОАО"ДИВН ОГОРСКИЙ	Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией, тип ПУГНП 3х2,5	м	240,00	88,96	--	21350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								71147

ИТОГО:	2039341	21763	1431
	234230	7909	38

Накладные расходы :

На монтажные работы	10096
На общестроительные работы	221933
На металломонтажные работы	221
На сантехнические работы	52168
Всего накладных расходов:	284419
Итого с накладными	2323759

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	139426
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2463185
Итого с временными, 3,4 %	2546933
Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %	2585901
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,07 %	2587684
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2597872
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2623341
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	5118054
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	102361
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5220415
Налог на добавленную стоимость, 12 %	626450
Итого с НДС	5846865
Итого с коэффициентом 0,9134	5340526

Заказчик:
И.о. начальника Зеленовского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства

Джумабеков А. А.

Технадзор

Подрядчик:
Директор ТОО «AIBAS COMPANY»

Дусубалиева Д. Б.