«Утверждаю»
Генеральный директор ЮК ОДТ
_____ Н.А.Бектурсунов
«25» 09 2015г.

А К Т
приемочной комиссии о готовности законченного капремонтом объекта гражданских сооружений.

г.Шымкент «25» 09 **2015г.**

Приемочная комиссия, назначенная Южно-Казахстанской областной дирекцией телекоммуникаций АО «Казахтелеком» приказом № 98 от 04.03.2015 в составе:

Председатель комиссии:
Тойшыман К.А. – Управляющий делами ЮК ОДТ
Заместитель председателя комиссии:
Рустемов Н. - начальник ОНО
Члены комиссии:

Иманкулова К.	-	Гл. бухгалтер ЮК ОДТ
Б. Есенбаев	-	.нач. ПЭХО
Токбаев Ж.	-	гл.технический руководитель по ОБ и ОТ.
Серикбаев М.	-	инженер по надзору за строительством и ремонту ОНО
Шульженко Н.В.	-	Вед.инженер по надзору за строительством и ремонту ОНО
Андасбаев Ж.	-	Директор Сарыагашского РУТ
Утемисов А.	-	ТОО «Коркем-2»

Руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04.-87,
У С Т А Н О В И Л А:

1.Комиссии предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный капремонтом объект с капитализацией: **«Капремонт кровли здания Сарыагашского РУТ г. Сарыагаш».** СМР по капремонту осуществлен подрядным способом, согласно договора №569 от 19.06.2015г. и плана капремонта гражданских сооружений на 2015г.

2.Проектно-сметная документация на «Капремонт кровли здания Сарыагашского РУТ г. Сарыагаш ». разработана ЦПиС 2015г.

3.Капремонт осуществлялся согласно сметной документации по объекту: **«Капремонт кровли здания Сарыагашского РУТ г.**

Сарыагаш» Сводный сметный расчет по объекту утвержден Генеральным директором ЮК ОДТ 20.01.2015г.

4.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - июнь 2015г.

окончание работ - сентябрь 2015г.

6.Рабочей комиссии представлена следующая документация: рабочий проект, акты выполненных работ (ф –2В).Копии счетов на строительные материалы.

7.Недоделки и дефекты устранены.

8.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации по объектам: **«Капремонт кровли здания Сарыагашского РУТ г. Сарыагаш».** Всего 5 301 000 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ – 5 301 000 тенге.

9.Фактическая стоимость основных фондов, принимаемых на баланс по объекту: «Капремонт кровли здания Сарыагашского РУТ г. Сарыагаш». Всего на сумму – 4 929 452 тенге, без НДС - 4401296,43 тенге

Решение рабочей комиссии:

Объект: **«Капремонт кровли здания Сарыагашского РУТ г. Сарыагаш».** ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель рабочей комиссии: _____ Тойшыман К.А.

Зам.председателя _____ П.Рустемов

Главной бухгалтер _____ К.Иманкулова

Нач.ПЭХО _____ Б. Есенбаев

Члены рабочей комиссии _____ Ж.Токбаев

_____ П.Шульженко

_____ М..Серикбаев

Директор Сарыагашского РУТ _____ Ж.Андасбаев

ДиректорТОО «Коркем-2» _____ Л.Утемисов

Заказчик ЮК ОДТ
Подрядчик ТОО"Коркем-2"
Договор " 569"

Объект:Капремонт кровли здания Сарыагашского РУТ г. Сарыагаш

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ за август месяц 2015 года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ								
			из них:						
	с начала строи-тельства	в отчетном месяце	СМР в смет.базисн.ценах		монтаж оборудов	Прочие	Дополн расходы связанные с рынком	НДС	
			с начало строи-тельства	в отчетном месяце				с начало года	в отчетном месяце
Капремонт кровли здания Сарыагашского РУТ г. Сарыагаш	3382372	3382372	1734939	1734939		169470	1115566	362397,00	362397,00
Аванс	739500	739500							
Резерв 5%	169119	169119							
Оплата	0	0							
Итого	2473753	2473753							
Подлежит к оплате:	2473753	2473753	(Два миллиона четыреста семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят три тенге)						

Заказчик:

Генеральный директор ЮК ОДТ Н.А.Бектурсунов

Главный бухгалтер ЮК ОДТ К.Н.Иманкулова

Начальник ЦПиС Н.М.Котенко

Подрядчик: ТОО"Коркем-2"

Директор А.Утемисов

ЗАКАЗЧИК: ЮК ОДТ
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Коркем-2"
Договор № 569

АКТ

приемки выполненных работ по капремонту по объекту:
"Капремонт кровли здания Сарыагашского РУТ,г. Сарыагаш " за август 2015года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	943,7	48,37	4,36	45647	4115	45168	0,29	271
		м2		44,01	0,68	41532	642	107,1	0,01	5
2	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	943,7	24,15	2,64	22790	2491	22195	0,15	143
		м2		21,51	0,45	20299	425	107,1	--	4
3	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты,стропила	943,7	11,24	1,59	10607	1500	10026	0,07	64
		м2		9,65	0,27	9107	255	107,1	--	3
4	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	943,7	158,11	2,55	149208	2406	29502	0,20	185
		м2		28,78	0,41	27160	387	107,1	0,01	5
5	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (мауэрлат,стропила,стойки подкосы)	19,42	22235,72	316,57	431818	6148	75647	22,50	437
		м3		3487,50	119,25	67727	2316	108	0,58	11
6	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	600	85,32	34,24	51194	20546	28932	0,32	190
		м2		51,08	8,45	30648	5070	81	0,03	18
7	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	600	1190,00	--	714000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1425265	37207	211470		1336
			Тенге			196473	9094			
	Стоимость материалов -		Тенге			1191585				
	Накладные расходы		Тенге			211470				
	З/плата в накладных расходах 15%		чел.-ч				31721			
	Трудоемкость в накладных расходах 0,5%		Тенге							106
	Итого-		Тенге			1636735	237288			1442
	Ненормирумые и непредвиденные 6%		Тенге			98204				
	Итого		тенге			1734939				
	Итого		Тенге			1734939				
	Итого базисная стоимость					1734939				
	Итого в текущих ценах 2008года К=1,643		Тенге			2850505				
	Итого		Тенге			2850505				
	Налоги ,сборы обязательные платежи 2%		тенге			57010				
	Итого					2907515				
	Командировочные расходы		тенге			112460				
		Итого				3019975				
	НДС 12%		Тенге			362397,00				
	Всего по акту выполненных работ		Тенге			3382372				

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий делами Тойшыман К.А.

Начальник ЦПиС Котенко Н.М.

Начальник отдела ОПО Рустемов П.

Инженер по надзору за строительством и ремонту ОПО Серикбаев М.

Инженер по надзору за строительством и ремонтуКРиС Шульженко Н.В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Коркем-2"

А.Утемисов

Заказчик ЮК ОДТ
Подрядчик ТОО"Коркем-2"
Договор " 569"

Объект:Капремонт кровли здания Сарыагашского РУТ г. Сарыагаш

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за октябрь месяц **2015** года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ								
	с начала строи-тельства	в отчетном месяце	из них:						
			СМР в смет.базисн.ценах		монтаж оборудов	Прочие	Дополн расходы связанные с рынком	НДС	
			с начало строи-тельства	в отчетном месяце				с начало года	в отчетном месяце
Капремонт кровли здания Сарыагашского РУТ г. Сарыагаш	4929452	1547080	2559185	824246		27085	529990	528155,57	165758,57
Аванс	739500	0							
Резерв 5%	246473	77354							
Оплата	2473753	0							
Итого	1469726	1469726							
Подлежит к оплате:	1469726	1469726	(Один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч семьсот двадцать шесть тенге)						

Заказчик:

Генеральный директор ЮК ОДТ Н.А.Бектурсунов

Главный бухгалтер ЮК ОДТ К.Н.Иманкулова

Начальник ОПО П.Рустемов

Подрядчик: ТОО"Коркем-2"

Директор А.Утемисов

ЗАКАЗЧИК: ЮК ОДТ
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Коркем-2"
Договор № 569

АКТ

приемки выполненных работ по капремонту по объекту:

"Капремонт кровли здания Сарыагашского РУТ,г. Сарыагаш " за октябрь 2015года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	343,7	101,38	34,24	34846	11770	16573	0,32	109
				51,08	8,45	17556	2904	81	0,03	10
		м2								
2	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	343,7	1190,00	--	409003	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
3	C11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,114	525600	--	59918	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
4	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	18,92	572,17	28,11	10825	532	2745	0,78	15
				123,75	10,58	2341	200	108	0,05	1
		м3								
5	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	943,7	20,18	0,91	19046	859	5116	0,03	27
				4,68	0,34	4417	321	108	--	2
		м2								
6	E0112-9-1	Устройство настенных желобов	96	1467,53	15,48	140883	1486	14107	0,75	72
				117,68	5,81	11297	558	119	0,03	3
		м								
7	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	26,3	708,51	1,24	18634	33	4329	0,97	26
				153,23	0,47	4030	12	107,1	--	--
		м2								
8	E0112-10-1	Устройство конька из листовой оцинкованной стали	36,4	708,51	1,24	25790	45	5992	0,97	35
				153,23	0,47	5578	17	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали		153,23	0,47	4030	12	107,1	--	--
		м2								
8	Е0112-10-1	Устройство конька из листовой оцинкованной стали	36,4	708,51	1,24	25790	45	5992	0,97	35
				153,23	0,47	5578	17	107,1	--	--
		м2								
9	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	2969,81	81,61	5940	163	2148	6,08	12
				963,00	31,50	1926	63	108	0,15	--
		шт								
10	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной4 мм окон с одинарным переплетом	1	553,12	2,13	553	2	83	0,56	1
				86,85	0,81	87	1	94,5	--	--
		м2								
11	С11011-819	Петля накладная	4	40,00	--	160	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
12	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308,00	--	616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	С11011-813	Задвижка накладная	2	142,00	--	284	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			726497	14889	51094		313
			Тенге			47232	4076			
	Стоимость материалов -		Тенге			664376				
	Накладные расходы		Тенге			51094				
	З/плата в накладных расходах 15%		чел.-ч				7664			
	Трудоемкость в накладных расходах 0,5%		Тенге							26
	Итого-		Тенге			777591	58972			339
	Ненормирумые и непредвиденные 6%		Тенге			46655				
	Итого		тенге			824246				
	Итого		Тенге			824246				
	Итого базисная стоимость					824246				
	Итого в текущих ценах 2008года К=1,643		Тенге			1354237				
	Итого		Тенге			1354237				
	Налоги ,сборы обязательные платежи 2%		тенге			27085				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого					1381321				
	Командировочные расходы		тенге			0				
		Итого				1381321				
	НДС 12%		Тенге			165758,57				
	Всего по акту выполненных работ		Тенге			1547080				

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий делами — Тойшыман К.А.

Начальник отдела ОПО — Рустемов П.

Инженер по надзору за строительством и ремонту ОПО — Серикбаев М.

Вед.инженер по надзору за строительством и ремонтуОПО — Шульженко Н.В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Коркем-2" — А.Утемисов