Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Объектінінпайдалануғақабылдауактісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 12 2017 г.

Тапсырыс беруші/Заказчик: **КГУ «Управление строительства города Алматы», Руководитель Управления – Нурсагатов Нурбол Толегенович, 050001 г. Алматы, пл. Республики, 4**

жекетұлғаушін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлғаушін – ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елдімекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлықүй-жайлар) нөмірі/ фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

келесі құжаттар негізінде/на основании:

Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: **«20» 12 2017 года. ТОО «New Construction» Директор – Рыскулов Р.,050059, г. Алматы, ул. Карибжанова, 64**

Декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/ дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **«21» 12 2017 года. ТОО «КазСнабСтрой и СК» Директор – Калиев А. Юридический адрес: 050057, г. Алматы, ул. Сатпаевап, 30 В 1) Утегенов Габит Нургельдиевич – эксперт по техническому надзору, аттестат эксперта КДСиЖКХ №05821 от 05.08.2013 г., № 15-158 от 30.01.2015 г. 2) Косатый Виктор Витальевич - эксперт по техническому надзору, аттестат эксперта №KZ15VJE00026408 от 22.05.2017 года, №KZ85VJE00026409 от 22.05.2017 года, №KZ58VJE00026410 от 22.05.2017 года**

Қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болға нжағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **«21» 12 2017 года ТОО «Компания СТРОЙТЕКС» Директор- Каппаров Е., авторского надзора 1) Каппарова Ергена Бостандыковича.**

Негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған/произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания поликлиники №9»**

объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

мекенжайы бойынша/по адресу: **г. Алматы, ул. Шолохова №17, Турксибский район**

(облыс, аудан, елдімекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)/ (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналардырастайды/проверив комплектность исполнительной технической документацииподтверждает что:

1. Объектінің құрылысы/Строительство объекта осуществлено на основании:

а) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «28» апреля 1998 г. № 244/112;

шешімшығарғанорганныңатауы/наименование органа вынесшего решение

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау)туралы шешімі/либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)помещений (отдельных частей) существующих зданий **Постановление Акимата г. Алматы № 4/1161 от 31 декабря 2013 года**

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

б)қызметті немесе белгілібіріс-қимылды жүзеге асыра бастағанын емесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы» Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, №KZ01REA00056626 от 23 мая 2017 года.и №KZ79REA00073943 от 06.10.2017**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/ наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации): **Товарищество с ограниченной ответственностью «EuroDeshtEngineering», Проект № 016-12-12**

жобалау шығымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й):**Приказ об утверждении проектно сметной документации № 115-П от 31 декабря 2013 г. КГУ «Управление строительства г. Алматы»**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстардың басталуы/начало работ:**май 2017 года;**

айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ **октябрь 2017 года;**

айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц:

норма бойыншанемесеқұрылыстыжобалауұйымыбойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4,5 месяцев**;

нақты, ай/фактически, месяц:**6 (шесть) месяцев**;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалы қкөрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістікалаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізуқабілеттілігі, тасымалдауқабілеттілігі, жұмысорындарының саны жәнесолсияқты,) барлықобъектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдергене месекөрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа/Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі/Единицаизмерения	Жоба бойынша/Попроекту		Нақты/Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)/общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі/в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	**м2**	**1318,86**		**1318,86**	
Общая площадь	**м2**	**6846,52**		**6846,52**	
Полезная площадь	**м2**	**4907,74**		**4907,74**	
Расчетная площадь	**м2**	**3504,90**		**3504,90**	
Строительный объем	**м3**	**23499,14**		**23499,14**	
В т.ч. подземная часть	**м3**	**3996**		**3996**	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)/Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

Көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы/факт начала выпуска продукции с указанием объема

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар/Жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшем бірлігі/Единицаизмерения	Жоба бойынша/Попроекту	Нақты/Фактически
Жалпыалаңы/Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Қабаттарсаны/Числоэтажей	қабат/этаж		
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	$м^3$		
Жапсарлассалынған, жапсарлас-жанасасалынғанжәнежанасасалынғанүй-	$м^2$		

жайларалаңы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений						
	Жобабойынша/Попроекту			Нақты/Фактически		
Көрсеткіштер/Показатели	пәтер саны/числоквартир	Пәтералаңы, м2/площадь квартир, $м^2$		пәтерсаны/числоквартир	Пәтералаңы, м2/площадь квартир, $м^2$	
		жалпы/ общая	тұрғын/ жилая		жалпы/ общая	тұрғын жилая
Барлықпәтер,оныңішінде: бірбөлмелі, екібөлмелі, үшбөлмелі, төртбөлмеліжәнеоданкөп/ Всего квартир,в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатныхи более						

4.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание городской поликлиники №9- четырехэтажное, с подвалом и верхним техническим этажом, прямоугольной формы в плане, состоит из двух блоков-отсеков (в осях 1-8 и 8-14), с габаритными размерами в осях по 37,7х15,0 м – каждый, разделенными между собой антисейсмическим швом. Высота первого, второго, третьего и четвертого этажей – по 3,3 м., верхнего технического этажа – 3,0 м., подвала левого отсека – 3,2 м., подвала правого отсека – 4,5 м. В подвале правого отсека расположено бомбоубежище. Конструктивная схема здания – железобетонный рамный каркас. Конструктивная схема здания – железобетонный рамный каркас. Каркас здания в обоих направлениях составляют рамы с жесткими узлами. Рамы состоят из колонн и ригелей. Сетка колонн 6,0х6,0 м. и 6,0х3,0 м. В каждом отсеке имеется лестничная клетка. Марши и площадки сборные железобетонные.**

негізгіматериалдар мен конструкциялар, инженерлікжәнетехнологиялыққабдықтарбойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқашатехникалық сипаттамалар/
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқауданкейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдарыка былдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Бекітілгенжоба (жобалау-сметалыққұжаттама) бойыншасметалыққұны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **487 487, 52 тысяч тенге**,
оныңішіндеқұрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге/в том числе строительно-монтажных работ **426 842, 28** тысяч тенге,
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____ мыңтеңге/оборудования, инструмента и инвентаря **51 800, 29** тысяч тенге;

8. Пайдалануғақабылданатыннегізгіқорлардыңсметалыққұны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
467 128, 75 тысяч тенге, в том числе:
оныңішіндеқұрылыс-монтаж жұмыстары: _____мыңтеңге/стоимость строительно-монтажных работ **375 621, 21** тысяч тенге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар_____мыңтеңге/стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **45 584, 25** тысяч тенге.

9.Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:**объект«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания поликлиники №9»** *пайдалануғақабылдауды ШЕШТІ/принять в эксплуатацию*

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырысберуші/Заказчик: **КГУ «Управление строительства города Алматы». Руководитель Управления – Нурсагатов Нурбол Толегенович**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Тапсырысберуші/Заказчик: **Нурсагатов Н. Т.**

қолы, күні М.О./подпись, дата М.П.

Техникалыққадағалау/Технический надзор: **Калиев А,**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии)подпись, дата М.П.

Авторлыққадағалау/Авторский надзор: **Каппаров Е. Б.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии)подпись, дата М.П.

Мердігер (бас мердігер)/
Подрядчик (генеральный подрядчик): **Рыскулов Р. Б.**

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қолы, күні, М.О./фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Заказчик **КГУ-Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО «New Construction»**

Договор:№48 от17 января2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городской поликлиники № 9 г.Алматы

А К Т №1

приемки выполненных работ

за май 2017 года

на 1-1-1 Демонтажные работы согласно дефектного акта

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Наружные работы								
1	1	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий	707	9,86	0	6968	0	8341	0,07	48
			м2		9,86	0	6968	0	107,73	0	0
2	2	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	143	141,28	0	20203	0	24183	0,88	126
			м		141,28	0	20203	0	107,73	0	0
3	3	Е0127-19-1	Разборка отмостки здания	131,256	9,86	0	1294	0	1548	0,07	9
			м2		9,86	0	1294	0	107,73	0	0
4	4	Е0109-36-3#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж металлических навесов	35,316	60,72	3,75	2144	132	1639	0,33	12
			м2		55,89	1,42	1974	50	72,9	0,01	0
5	5	Е0109-36-3#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж металлических козырьков приямков	34,51	60,72	3,75	2095	129	1602	0,33	11
			м2		55,89	1,42	1929	49	72,9	0,01	0
6	6	Е0109-36-3#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж металлических решеток приямков	29,92	60,72	3,75	1817	112	1389	0,33	10
			м2		55,89	1,42	1672	42	72,9	0,01	0
7	7	Е0146-34-3	Разборка существующих крылец	16,28	4330,04	2095,79	70493	34119	44302	13,32	217
			м3		2234,25	789,37	36374	12851	81	3,86	63

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	Е0109-36-3#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж металлических покрытий крылец	44,37	60,72	3,75	2694	166	2060	0,33	15
			м2		55,89	1,42	2480	63	72,9	0,01	0
9	9	Е0158-5-1	Разборка ограждения крылец	9,6	22,05	0,56	212	5	222	0,15	1
			м		21,49	0,09	206	1	107,1	0	0
10	10	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	109,746	27,1	27,1	2974	2974	2082	0	0
			т		0	18,97	0	2082	100	0,4	44
11	11	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	109,746	176,4	176,4	19359	19359	3872	0	0
			т		0	35,28	0	3872	100	0,74	81
			Итого по разделу: Наружные работы				130252				
			Раздел: Общестроительные работы								
12	12	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1150,46	29,02	2,02	33386	2324	33662	0,17	200
			м2		27	0,32	31062	368	107,1	0	3
13	13	Е0112-14-2	Разборка покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	154,043	597,62	245,72	92059	37851	73276	3,12	480
			м3		351,9	92,25	54208	14210	96,39	0,56	87
14	14	Е0158-2-2	Разборка покрытий покрытия парапетов из листовой стали	1413,27	17,19	2,02	24294	2855	23204	0,1	148
			м2		15,17	0,16	21439	226	107,1	0	4
15	15	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	1413,27	43,95	2,35	62113	3321	63587	0,27	383
			м2		41,6	0,41	58792	579	107,1	0	6
16	16	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	4,58	4899,14	1880,99	22438	8615	17297	21,24	97
			м3		3018,15	538,09	13823	2464	106,2	2,91	13
17	17	Е0158-5-1	Разборка ограждения кровли	176,94	22,05	0,56	3902	99	4089	0,15	26
			м		21,49	0,09	3802	16	107,1	0	0
18	18	Е0158-4-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-водосточных труб	111,4	44,58	0,64	4966	71	5256	0,29	33
			м		43,94	0,11	4895	12	107,1	0	0
19	19	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	92	215,57	21,24	19832	1954	19638	1,29	118
			шт		194,33	3,31	17878	305	108	0,03	3
20	20	Е0109-36-3#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж металлических решеток	36	60,72	3,75	2186	135	1671	0,33	12
			м2		55,89	1,42	2012	51	72,9	0,01	0
21	22	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамогранита	70	133,16	23,58	9321	1651	7524	0,74	52
			м2		109,58	4,16	7671	291	94,5	0,02	2
22	23	Е0153-14-3	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 200 мм	11	593,74	428,27	6531	4711	3877	0,95	10
			отверст		165,47	166,44	1820	1831	106,2	0,91	10
23	24	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	0,945	2719,44	399,69	2570	378	2391	15,88	15
			м3		2319,75	63	2192	60	106,2	0,54	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	25	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных,бетонных стен и потолков	13840,58	32,87	0	454940	0	409446	0,23	3158
			м2		32,87	0	454940	0	81	0	0
25	26	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	1048,93	133,16	23,58	139676	24734	112744	0,74	779
			м2		109,58	4,16	114942	4364	94,5	0,02	25
26	27	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	2116,73	17,38	0,93	36789	1969	38874	0,11	241
			1м2		16,45	0,14	34820	296	110,7	0	3
27	28	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	768,71	116,63	10,56	89655	8118	91683	0,7	537
			1м2		106,07	1,67	81537	1284	110,7	0,01	11
28	29	Е0157-2-2	Разборка покрытия полов из ламината	60,52	61,15	3,8	3701	230	3886	0,41	25
			1м2		57,35	0,65	3471	39	110,7	0,01	0
29	30	Е0157-2-8	Разборка мозаичного покрытия полов	1216,41	358,97	192,06	436658	233627	321910	1,11	1353
			1м2		166,91	72,15	203031	87764	110,7	0,4	489
30	31	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	211,46	358,97	192,06	75908	40614	55961	1,11	235
			1м2		166,91	72,15	35295	15257	110,7	0,4	85
31	32	Е0157-2-8	Разборка цементного стяжки	1361,87	358,97	192,06	488874	261564	360404	1,11	1514
			1м2		166,91	72,15	227310	98259	110,7	0,4	547
32	33	Е0111-2-9	Разборка подстилающих слоев бетонных	22,221	579,02	0	12867	0	12832	4,21	94
			м3		521,64	0	11592	0	99,63	0	0
33	34	Е0158-21-1	Демонтаж гидроизоляции	1197,95	221,25	0,44	265046	527	25211	0,12	142
			м2		19,58	0,07	23456	84	107,1	0	1
34	35	Е0111-8-3	Разборка засыпки из керамзитового гравия	220,014	901,75	327,33	198398	72016	170044	3,96	870
			м3		574,43	123,75	126382	27227	99,63	0,6	132
35	36	Е0157-3-2	Разборка плинтусов	4887,96	20,76	0,19	101474	929	111412	0,14	698
			1м		20,57	0,02	100545	98	110,7	0	1
36	37	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	211,68	59,88	6,55	12675	1387	12430	0,36	77
			м2		53,33	1,04	11289	220	108	0,01	2
37	38	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	112	320,85	30,15	35935	3377	35514	1,96	220
			шт		290,7	2,9	32558	325	108	0,19	21
38	39	Е0155-1-1	Разборка деревянных перегородок из досок	23,46	190,73	28,53	4475	669	4227	1,14	27
			м2		162,2	4,64	3805	109	108	0,04	1
39	40	Е0146-44-3	Разборка люка выхода на кровлю	9,88	158,38	23,78	1565	235	1277	0,91	9
			м2		134,6	8,98	1330	89	81	0,04	0
40	41	Е0165-29-1	Демонтаж экранов батарей	38	647,19	0,3	24593	11	3182	0,46	18
			шт		72,63	0,05	2760	2	115,2	0	0
41	42	Е0155-2-1	Разборка перегородок из гипсовых плит	1470,02	258,68	20,31	380265	29856	377504	1,69	2490
			м2		238,37	3,44	350409	5057	106,2	0,04	52
42	43	Е0107-60-1	Демонтаж металлических ограждений	23,8	284,73	4,81	6777	114	5564	2	48
			м		183,71	1,81	4372	43	113,4	0,02	0
43	44	Е0154-4-1	Демонтаж потолков подвесных	67,33	44,95	4,72	3026	318	2983	0,29	19
			м2		40,23	0,79	2709	53	108	0,01	1
44	45	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры	50,57	21,98	0,69	1112	35	1169	0,15	7
			м2		21,29	0,11	1077	6	108	0	0
45	46	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен сайдинга	89,85	133,16	23,58	11964	2119	9657	0,74	67
			м2		109,58	4,16	9846	374	94,5	0,02	2
46	47	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	459,517	27,1	27,1	12453	12453	8717	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т		0	18,97	0	8717	100	0,4	184
47	48	Е010333-А30-1	Перевозка мусора , расстояние перевозки 30 км	459,517	176,4	176,4	81059	81059	16212	0	0
			т		0	35,28	0	16212	100	0,74	340
			Итого по разделу: Общестроительные работы				3163481				
			Раздел: Отопление и вентиляция								
48	49	Е0165-33-1	Демонтаж элеваторного узла	1	2709,3	259,05	2709	259	2869	16,55	17
			м3		2450,25	40,5	2450	40	115,2	0,35	0
49	50	Е0120-31-1	Демонтаж вентиляторов канальных массой до 0,05 т	18	630,99	18,5	11358	333	9948	6,9	124
			шт		473	6,75	8514	122	103,68	0,09	2
50	51	Е0120-18-11	Демонтаж зонтов	2	246,29	30,83	493	62	458	2,85	6
			шт		187,34	11,25	375	23	103,68	0,14	0
51	52	Е0120-27-7	Демонтаж глушителей шума вентиляционных установок	18	311,53	15,02	5608	270	1576	1,12	20
			шт		70,38	5,63	1267	101	103,68	0,07	1
52	53	Е0165-27-1	Разборка воздуховодов	2033,22	146,03	14,16	296911	28790	314098	0,88	1779
			м2		131,87	2,23	268121	4534	115,2	0,02	39
53	54	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	1180	51,07	0,69	60263	814	68634	0,33	392
			м		50,38	0,11	59448	130	115,2	0	1
54	55	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	230	88,41	1,24	20334	285	23150	0,57	131
			м		87,17	0,2	20049	46	115,2	0	0
55	56	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	130	116,9	1,81	15197	235	17279	0,75	98
			м		115,09	0,29	14962	38	115,2	0	0
56	57	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	148,174	27,1	27,1	4016	4016	2811	0	0
			т		0	18,97	0	2811	100	0,4	59
57	58	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	148,174	176,4	176,4	26138	26138	5228	0	0
			т		0	35,28	0	5228	100	0,74	110
			Итого по разделу: Отопление и вентиляция				443026				
			Раздел: Водопровод и канализация								
58	59	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 100 мм	305	145,63	3,27	44417	997	50202	0,85	260
			м		142,36	0,52	43420	159	115,2	0	1
59	60	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	250	116,9	1,81	29225	453	33229	0,75	189
			м		115,09	0,29	28773	73	115,2	0	1
60	61	Е0158-27-5	Разборка водосточной воронки	4	392,89	0,31	1572	1	310	0,45	2
			1шт		72,45	0	290	0	107,1	0	0
61	62	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	190	51,07	0,69	9703	131	11051	0,33	63
			м		50,38	0,11	9572	21	115,2	0	0
62	63	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	41	116,9	1,81	4793	74	5450	0,75	31
			м		115,09	0,29	4719	12	115,2	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	64	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 100 мм	4	145,63	3,27	583	13	658	0,85	3
			м		142,36	0,52	569	2	115,2	0	0
64	65	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	393	51,07	0,69	20071	271	22859	0,33	130
			м		50,38	0,11	19799	43	115,2	0	0
65	66	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	7	88,41	1,24	619	9	705	0,57	4
			м		87,17	0,2	610	1	115,2	0	0
66	67	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	6,631	27,1	27,1	180	180	126	0	0
			т		0	18,97	0	126	100	0,4	3
67	68	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	6,631	176,4	176,4	1170	1170	234	0	0
			т		0	35,28	0	234	100	0,74	5
			Итого по разделу: Водопровод и канализация				112331				
			Раздел: Электрооборудование								
68	69	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	155	29,35	2,8	4549	434	4068	0,18	28
			шт		26,55	0,45	4115	70	97,2	0	1
69	70	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	135	8,42	0	1137	0	1105	0,06	8
			шт		8,42	0	1137	0	97,2	0	0
70	71	Ц0108-420-1	Демонтаж клеммных коробок	400	317,64	12,44	127056	4976	62411	2,09	836
			шт		161,2	3,04	64480	1216	95	0,02	7
71	72	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	7740	13,94	0,06	107896	464	104423	0,1	746
			м		13,88	0	107431	0	97,2	0	1
72	73	Ц0108-633-8	Демонтаж щитов распределимтельных, ВРУ	28	6299,8	12,8	176394	358	64184	37	1036
			шт		2412	0,92	67536	26	95	0,01	0
73	74	Ц0108-530-4	Демонтаж магнитного пускателя	28	539,96	7,16	15119	200	4142	3	84
			шт		154,8	0,92	4334	26	95	0,01	0
74	75	Ц0110-350-22	Демонтаж видеокамеры	9	1871,12	11,12	16840	100	14104	19	171
			шт		1548	3,6	13932	32	101	0,02	0
75	76	Ц0108-603-1	Демонтаж ящика с понижающим трансформатором	1	97,88	5,28	98	5	79	1	1
			шт		82	0,92	82	1	95	0,01	0
76	77	Е0167-5-9	Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 25 мм	6600	27,31	0,49	180246	3234	172505	0,17	1111
			м		26,82	0,07	177012	462	97,2	0	5
77	78	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,972	27,1	27,1	162	162	113	0	0
			т		0	18,97	0	113	100	0,4	2
78	79	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,972	176,4	176,4	1054	1054	211	0	0
			т		0	35,28	0	211	100	0,74	4
			Итого по разделу: Электрооборудование				630550				
			Раздел: Пожарная сигнализация								
79	80	Е0167-7-1	Демонтаж приборов приемно-контрольных пожарных	5	8,42	0	42	0	41	0,06	0
			шт		8,42	0	42	0	97,2	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	81	Ц0110-172-2	Демонтаж блока бесперебойного питания	5	1015,2	0	5076	0	6046	13	65
			шт		909,2	0	4546	0	133	0	0
81	82	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	385	160,74	0,64	61885	246	48094	2	770
			шт		138,8	0	53438	0	90	0	0
82	83	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	35	67,1	0	2349	0	1814	1	35
			шт		57,6	0	2016	0	90	0	0
83	84	Е0167-7-3	Демонтаж светового указателя	10	9,32	0,23	93	2	89	0,06	1
			шт		9,09	0,05	91	0	97,2	0	0
84	85	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	10	2032	0	20320	0	7128	25	250
			шт		792	0	7920	0	90	0	0
85	86	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	3800	13,94	0,06	52972	228	51267	0,1	366
			м		13,88	0	52744	0	97,2	0	0
86	87	Ц0110-349-4	Демонтаж распределительной коробки	6	313,5	0	1881	0	1571	4	24
			шт		259,2	0	1555	0	101	0	0
87	88	Е0167-7-1	Демонтаж розеток	38	8,42	0	320	0	311	0,06	2
			шт		8,42	0	320	0	97,2	0	0
88	89	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	2500	13,94	0,06	34850	150	33728	0,1	241
			м		13,88	0	34700	0	97,2	0	0
89	90	Ц0110-99-6	Демонтаж мультиплексора	1	662,2	0	662	0	518	9	9
			шт		576	0	576	0	90	0	0
90	91	Ц0110-350-22	Демонтаж видеокамеры	16	1871,12	11,12	29938	178	25074	19	304
			шт		1548	3,6	24768	58	101	0,02	0
91	92	Ц0110-172-2	Демонтаж блока бесперебойного питания	1	1015,2	0	1015	0	1209	13	13
			шт		909,2	0	909	0	133	0	0
92	93	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	1500	13,94	0,06	20910	90	20237	0,1	145
			м		13,88	0	20820	0	97,2	0	0
			Итого по разделу: Пожарная сигнализация				232313				
			ИТОГО:				4711959	973305			24147
							3257611	321261			2460
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				624149				
			На общестроительные работы				2537042				
			На металломонтажные работы				8361				
			На сантехнические работы				565348				
			Всего накладных расходов:				3734900				
			Итого с накладными				8446859				
			- заработная плата				560235				
			- трудоемкость				1867				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				506811				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8953670				
			Итого с временными, 1,44 %				9082603				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				9205218				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9241548				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**9332374**				
			ИТОГО:				**9332374**				
			Сметная заработная плата				**4139107**				
			Нормативная трудоемкость				**28474**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**22301363**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**446027**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**22747390**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2729687**				
			Итого с НДС				**25477077**				
			Тендерная скидка				**-3057249**				
			Всего:				**22419828**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Заказчик КГУ-Управление строительства города Алматы
Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор:№48 от17 января2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городской поликлиники № 9 г.Алматы

А К Т №2

приемки выполненных работ

за май 2017 года

на 2-1-1 Сейсмоусиление конструкций

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Усиление металлическими обоймами								
1	40	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	1,013	10079,32	1365,59	10215	1384	7154	42,84	43
			т		7328,25	515,25	7427	522	81	5,42	5
2	41	2-1-41	Стальные конструкции обойм	1,013	147100		149079				
			т								
			Итого по разделу: Усиление металлическими обоймами				159294				
			ИТОГО:				159294	1384			43
							7427	522			5
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				7154				
			Всего накладных расходов:				7154				
			Итого с накладными				166448				
			- заработная плата				1073				
			- трудоемкость				4				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9987				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				176435				
			Итого с временными, 1,44 %				178976				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				181392				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				182108				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				183898				
			ИТОГО:				183898				
			Сметная заработная плата				9022				
			Нормативная трудоемкость				52				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**439456**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**8789**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**448245**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**53790**				
			Итого с НДС				**502035**				
			Тендерная скидка				**-60244**				
			Всего:				**441791**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

КазСнабСтрой и СК

Утегенов Г.Н

201 г.

Заказчик КГУ-Управление строительства города Алматы
Подрядчик ТОО «New Construction»
Договор:№48 от17 января2017г
Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городской поликлиники № 9 г.Алматы

А К Т №3
приемки выполненных работ
за май 2017 года

на 2-1-1 Сейсмоусиление конструкций

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Усиление металлическими обоймами								
1	40	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	90,336	10079,32	1365,59	910528	123362	637697	42,84	3870
			т		7328,25	515,25	662007	46546	81	5,42	490
2	41	2-1-41	Стальные конструкции обойм	90,336	147100		13288462				
			т								
3	42	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	960	132,03	66,18	126747	63532	88284	0,34	324
			отверст.		63,23	38,95	60701	37392	81	0,06	58
4	43	Е0146-25-17 К=12	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	960	19,31	9,13	18536	8762	12120	0,05	44
			отверст.		8,64	5,39	8294	5172	81	0,01	8
5	44	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	64,204	9649,24	5565,49	619517	357325	357405	23,8	1528
			м3		4083,75	2101,5	262192	134924	81	10,27	659
6	45	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	192,286	615,46	17,56	118345	3377	7695	0,23	45
			м2		35,71	6,64	6866	1276	85,05	0,03	6
7	46	Е0106-10-2 К=3	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины	192,286	176,93	5,33	-34021	-1024	-1597	0,04	-9
			м2		6,76	2,03	-1300	-389	85,05	0,01	-2
8	47	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,6696	5604,41	409,16	3753	274	1473	13,34	9
			1т		2173,5	154,69	1455	104	85,05	0,75	1
9	48	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,6696	68200		45667				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: Усиление металлическими обоймами				15097533				
			ИТОГО:				15097534	555609			5810
							1000215	225025			1220
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1103076				
			Всего накладных расходов:				1103076				
			Итого с накладными				16200610				
			- заработная плата				165461				
			- трудоемкость				552				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				972037				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				17172647				
			Итого с временными, 1,44 %				17419933				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				17655102				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17724782				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				17898981				
			ИТОГО:				17898981				
			Сметная заработная плата				1390701				
			Нормативная трудоемкость				7582				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				42772790				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				855456				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				43628246				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5235390				
			Итого с НДС				48863636				
			Тендерная скидка				-5863636				
			Всего:				43 000 000				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі КазСнабСтрой и СК Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

КазСнабСтрой и СК Качество и объемы подтверждаю Эксперт технического надзора Утегенов Г.Н. «__» 201__ г.

Заказчик **КГУ-Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО «New Construction»**

Договор:№48 от17 января2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городской поликлиники № 9 г.Алматы

А К Т №4

приемки выполненных работ

за июнь 2017 года

на 2-1-1 Сейсмоусиление конструкций

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Устройство ДЖМ см Лист КЖ-21, 22								
1	1	Е0106-17-3	**Устройство железобетонных стен и перегородок**	28,1	11033,25	553,03	310034	15540	77693	16,1	452
			м3		2716,88	208,91	76344	5870	85,05	1,02	29
2	2	4-1-27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,8206	48300		39637				
			т								
3	3	4-1-25	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	4,279	51000		218248				
			т								
4	4	4-1-26	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,4891	50900		24893				
			т								
5	5	4-1-94	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0605	69000		4171				
			т								
6	6	4-1-23	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,0014	53000		72				
			т								
7	7	4-1-73	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,288	65900		18979				
			т								
8	8	4-1-53	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0693	65000		4505				
			т								
9	9	Е0146-25-1	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	495	132,03	66,18	65354	32759	45521	0,34	167

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			отверст.		63,23	38,95	31299	19280	81	0,06	30
10	10	Е0146-25-17 К=10	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	495	16,09	7,61	-7965	-3765	-5208	0,04	-19
			отверст.		7,2	4,49	-3564	-2222	81	0,01	-3
11	11	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок	23	11033,25	553,03	253765	12720	63592	16,1	370
			м3		2716,88	208,91	62488	4805	85,05	1,02	23
12	12	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,5008	48300		24188				
			т								
13	13	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,398	51000		173300				
			т								
14	14	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4185	50900		21303				
			т								
15	15	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0906	69000		6252				
			т								
16	16	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,432	65900		28469				
			т								
17	17	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0371	65000		2412				
			т								
18	18	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	427	132,03	66,18	56376	28259	39268	0,34	144
			отверст.		63,23	38,95	26999	16632	81	0,06	26
19	19	Е0146-25-17 К=10	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	427	16,09	7,61	-6870	-3248	-4492	0,04	-16
			отверст.		7,2	4,49	-3074	-1917	81	0,01	-3
20	20	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок	23,6	11033,25	553,03	260385	13051	65251	16,1	380
			м3		2716,88	208,91	64118	4930	85,05	1,02	24
21	21	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8906	48300		43018				
			т								
22	22	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,368	51000		171791				
			т								
23	23	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4245	50900		21606				
			т								
24	24	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0961	69000		6628				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
25	25	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4182	65900		27559				
			т								
26	26	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0374	65000		2430				
			т								
27	27	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	432	132,03	66,18	57036	28589	39728	0,34	146
			отверст.		63,23	38,95	27315	16826	81	0,06	26
28	28	Е0146-25-17 К=10	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	432	16,09	7,61	-6951	-3286	-4545	0,04	-16
			отверст.		7,2	4,49	-3110	-1940	81	0,01	-3
29	29	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок	27,7	11033,25	553,03	305621	15319	76587	16,1	446
			м3		2716,88	208,91	75257	5787	85,05	1,02	28
30	30	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,9315	48300		44990				
			т								
31	31	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,228	51000		215651				
			т								
32	32	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,495	50900		25196				
			т								
33	33	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,077	69000		5314				
			т								
34	34	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2912	65900		19190				
			т								
35	35	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0689	65000		4477				
			т								
36	36	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	500	132,03	66,18	66014	33090	45981	0,34	169
			отверст.		63,23	38,95	31615	19475	81	0,06	30
37	37	Е0146-25-17 К=10	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	500	16,09	7,61	-8045	-3803	-5260	0,04	-19
			отверст.		7,2	4,49	-3600	-2245	81	0,01	-4
38	38	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения	1,014	15911,62	5742,95	16128	5821	4323	19,66	20
			т		3337,88	1927,34	3383	1954	72,9	7,44	8

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	39	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,3416	59500		20325				
			т								
			Итого по разделу: Устройство ДЖМ см Лист КЖ-21, 22				2535485				
			Раздел: Усиление металлическими обоймами								
40	40	Е0146-7-1	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами	2,624	10079,32	1365,59	26446	3583	18522	42,84	112
			т		7328,25	515,25	19228	1352	81	5,42	14
41	41	2-1-41	Стальные конструкции обойм	2,624	147100		385964				
			т								
			Итого по разделу: Усиление металлическими обоймами				412410				
			Раздел: Монолитные лестницы Лм-1, Лм-2, Лм-3								
42	49	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,23	251,77	0	2827	0	2875	1,77	20
			м3		251,77	0	2827	0	91,53	0	0
43	50	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,29	154,22	0	1587	0	1614	1,12	12
			м3		154,22	0	1587	0	91,53	0	0
44	51	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,29	25,23	5,65	260	58	176	0,12	1
			м3		19,58	0	202	0	78,57	0	0
45	52	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,552	220,5	220,5	342	342	62	0	0
			т		0	44,1	0	68	81	0,93	1
46	53	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,9405	4,65	4,06	4	4	2	0	0
			м3		0,55	1,4	1	1	78,57	0	0
47	54	Е0106-1-19	Устройство монолитных лестниц	13,9	5996,86	441,83	83356	6141	11641	4,19	58
			м3		719,33	166,9	9999	2320	85,05	0,82	11
48	55	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,729	52400		90595				
			т								
49	56	4-1-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,1914	64100		12269				
			т								
50	57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17,976	252	4,77	4530	86	854	0,24	4
			м2		42,95	1,8	772	32	95,58	0,01	0
			Итого по разделу: Монолитные лестницы Лм-1, Лм-2, Лм-3				195770				
			Раздел: Входная группа по оси "А" в осях "4"-"5"								
51	58	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	120,554	251,77	0	30352	0	30868	1,77	214
			м3		251,77	0	30352	0	91,53	0	0
52	59	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,788	154,22	0	1664	0	1692	1,12	12
			м3		154,22	0	1664	0	91,53	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	60	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,788	25,23	5,65	272	61	184	0,12	1
			м3		19,58	0	211	0	78,57	0	0
54	61	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	181,114	220,5	220,5	39936	39936	7188	0	0
			т		0	44,1	0	7987	81	0,93	168
55	62	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	109,766	4,65	4,06	510	445	187	0	0
			м3		0,55	1,4	61	154	78,57	0	1
56	63	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,5	4290,58	82,51	6436	124	363	1,55	2
			м3		225,11	31,16	338	47	85,05	0,15	0
57	64	Е0106-1-19	Устройство железобетонных входных групп	6	7048,4	441,83	42290	2651	5025	4,19	25
			м3		719,33	166,9	4316	1001	85,05	0,82	5
58	65	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен ограждающих	10	9476,32	450,6	94763	4506	17258	10,34	103
			м3		1656	170,21	16560	1702	85,05	0,83	8
59	66	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0922	41200		3797				
			т								
60	67	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0584	65000		3793				
			т								
61	68	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4319	53000		22891				
			т								
62	69	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8969	52400		46997				
			т								
63	70	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /Зд-1/	0,0022	99034,93	380,3	220	1	80	227,7	1
			1т		38036,25	143,44	84	0	85,05	0,7	0
64	71	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг /Зд-2/	0,0339	64668,43	380,3	2191	13	127	23	1
			1т		3829,5	143,44	130	5	85,05	0,7	0
65	72	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,952	252	4,77	1248	24	235	0,24	1
			м2		42,95	1,8	213	9	95,58	0,01	0
			Веншахта см Лист КЖ-40								
66	81	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,1	251,77	0	3298	0	3354	1,77	23
			м3		251,77	0	3298	0	91,53	0	0
67	82	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,5	154,22	0	1465	0	1490	1,12	11
			м3		154,22	0	1465	0	91,53	0	0
68	83	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9,5	25,23	5,65	240	54	162	0,12	1
			м3		19,58	0	186	0	78,57	0	0
69	84	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,94	220,5	220,5	1310	1310	236	0	0
			т		0	44,1	0	262	81	0,93	6
70	85	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3,6	4,65	4,06	17	15	6	0	0
			м3		0,55	1,4	2	5	78,57	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	86	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,24	4290,58	82,51	1030	20	58	1,55	0
			м3		225,11	31,16	54	7	85,05	0,15	0
72	87	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен шахт	2	9476,32	450,6	18953	901	3452	10,34	21
			м3		1656	170,21	3312	340	85,05	0,83	2
73	88	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004	65000		260				
			т								
74	89	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0228	65900		1503				
			т								
75	90	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2056	52400		10773				
			т								
76	91	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,4	252	4,77	2621	50	494	0,24	3
			м2		42,95	1,8	447	19	95,58	0,01	0
			Приямок ПР-1. Пр-1а								
77	92	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	251,77	0	755	0	768	1,77	5
			м3		251,77	0	755	0	91,53	0	0
78	93	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,56	154,22	0	86	0	88	1,12	1
			м3		154,22	0	86	0	91,53	0	0
79	94	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,56	25,23	5,65	14	3	10	0,12	0
			м3		19,58	0	11	0	78,57	0	0
80	95	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4,026	220,5	220,5	888	888	160	0	0
			т		0	44,1	0	178	81	0,93	4
81	96	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2,44	4,65	4,06	11	10	4	0	0
			м3		0,55	1,4	1	3	78,57	0	0
82	97	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,16	4290,58	82,51	686	13	39	1,55	0
			м3		225,11	31,16	36	5	85,05	0,15	0
83	98	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен приямков	0,4	9476,32	450,6	3791	180	690	10,34	4
			м3		1656	170,21	662	68	85,05	0,83	0
84	99	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1,d 5 мм	0,0106	41200		437				
			т								
			Крыльца К-5, К-5а								
85	100	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,6	251,77	0	2417	0	2458	1,77	17
			м3		251,77	0	2417	0	91,53	0	0
86	101	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,016	154,22	0	2	0	3	1,12	0
			м3		154,22	0	2	0	91,53	0	0
87	102	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,768	25,23	5,65	19	4	13	0,12	0
			м3		19,58	0	15	0	78,57	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	103	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	15,814	220,5	220,5	3487	3487	628	0	0
			т		0	44,1	0	697	81	0,93	15
89	104	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	9,584	4,65	4,06	45	39	16	0	0
			м3		0,55	1,4	5	13	78,57	0	0
90	105	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,44	4290,58	82,51	1888	36	107	1,55	1
			м3		225,11	31,16	99	14	85,05	0,15	0
91	106	Е0106-1-19	Устройство железобетонных входных групп	1,6	7048,4	441,83	11277	707	1340	4,19	7
			м3		719,33	166,9	1151	267	85,05	0,82	1
92	107	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0207	41200		854				
			т								
93	108	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0021	65000		135				
			т								
94	109	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0159	53000		842				
			т								
95	110	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1068	52400		5596				
			т								
96	111	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,88	252	4,77	978	19	184	0,24	1
			м2		42,95	1,8	167	7	95,58	0,01	0
			Итого по разделу: Входная группа по оси "А" в осях "4"-"5"				373037				
			ИТОГО:				3516703	236754			2886
							488186	103798			448
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				548828				
			На металломонтажные работы				4323				
			Всего накладных расходов:				553151				
			Итого с накладными				4069854				
			- заработная плата				82973				
			- трудоемкость				277				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				244191				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4314045				
			Итого с временными, 1,44 %				4376167				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				4435245				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4452750				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4496512				
			ИТОГО:				4496512				
			Сметная заработная плата				674957				
			Нормативная трудоемкость				3611				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				10745213				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				214904				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**10960117**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1315214**				
			Итого с НДС				**12275331**				
			Тендерная скидка				**-1473040**				
			Всего:				**10 802 291**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Заказчик **КГУ-Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО «New Construction»**

Договор:№48 от17 января2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городской поликлиники № 9 г.Алматы

А К Т №5
приемки выполненных работ

за июнь 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Кладка стен, вентшахты								
1	**1**	**Е0146-27-2#т.ч. п-1.10, п-1.11, п-3.1 и п-3.9, доп.изм. №1 К=1,32**	**Пробивка проемов в в ж/бетонных конструкциях /дверей/**	**1,071**	**11430,2**	**7346,45**	**12242**	**7868**	**6610**	**23,8**	**25**
			м3		**4083,75**	**2773,98**	**4374**	**2971**	**81**	**13,56**	**15**
2	**2**	**Е0146-27-3#т.ч. п-1.10 и п-3.1 К=1,2**	**Пробивка проемов в конструкциях из кирпича /дверей/**	**0,4788**	**3570,56**	**1486,16**	**1710**	**712**	**1140**	**12,72**	**6**
			м3		**2084,4**	**561,6**	**998**	**269**	**81**	**2,74**	**1**
3	**3**	**Е0146-25-1**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	**196**	**132,03**	**66,18**	**25877**	**12971**	**18025**	**0,34**	**66**
			отверст.		**63,23**	**38,95**	**12393**	**7634**	**81**	**0,06**	**12**
4	**4**	**Е0146-25-17 К=12**	**Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	**196**	**19,31**	**9,13**	**-3784**	**-1789**	**-2474**	**0,05**	**-9**
			отверст.		**8,64**	**5,39**	**-1693**	**-1056**	**81**	**0,01**	**-2**
5	**5**	**Е0146-22-1**	**Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3**	**39,5**	**8328,23**	**154,03**	**328965**	**6084**	**83667**	**14,63**	**578**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		2295	58,5	90653	2311	81	0,28	11
6	6	Е0161-28-5	Армирование гипсобетонных перегородок в слое цементно-песчанного раствора	36,3	152,9	4,17	5550	151	3103	0,6	22
			м2		89,8	0,65	3260	24	94,5	0	0
7	7	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1204	65900		7935				
			т								
8	8	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Обшивка венткоробов в 2 слоя	651,7	1100,29	3,58	717060	2330	200474	1,87	1222
			м2		324,35	1,17	211376	766	85,05	0,01	4
9	9	Е0108-10-2	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	10,05	6890,49	351,42	69249	3532	10911	5,68	57
			м3		890,1	132,19	8946	1328	95,58	0,64	6
10	10	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	5,43	26201,76	472,78	142276	2567	20908	23,05	125
			м3		4101,19	177,19	22269	962	81	0,86	5
11	11	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1	12047,03	459,39	12047	459	2558	15,06	15
			м3		2533,16	173,54	2533	174	85,05	0,85	1
12	12	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	110,4	139,2	1,49	15367	164	4594	0,26	28
			м2		43,47	0,56	4799	62	85,05	0	0
13	13	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	110,4	974,92	6,15	107631	679	23405	1,32	146
			м2		222,01	2,34	24510	258	85,05	0,01	1
14	14	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1689	177381,63	2282,62	29956	385	2166	49,1	8
			т		9315	863,44	1573	146	113,4	4,21	1
15	15	Е0106-1-1	Устройство откоса из цементно-песчанного раствора	0,79	5121,88	82,51	4046	65	191	1,55	1
			м3		225,11	31,16	178	25	85,05	0,15	0
16	16	Е0120-21-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм	11	6383,53	77,06	70219	848	6291	2,85	31
			шт		468,34	28,13	5152	309	103,68	0,14	2
17	17	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	5	7422,57	70,34	37113	352	3484	3,5	17
			шт		579,6	25,31	2898	127	103,68	0,13	1
18	18	Е0158-16-3	Устройство дополнительного слоя гидроизоляции в местах примыкания воронок	5	435,94	0,71	2180	4	110	0,13	1
			м2		20,48	0,11	102	1	107,1	0	0
			Итого по разделу: Кладка стен, вентшахты				1585638				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Наружная отделка								
19	19	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов	2450	2605,49	58,62	6383448	143621	1256060	2,89	7078
			м2		503,46	39,06	1233473	95691	85,05	0,18	441
20	21	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	172	974,92	6,15	167686	1058	36465	1,32	227
			м2		222,01	2,34	38185	402	85,05	0,01	2
21	25	Е0115-5-4	Облицовка плитами из сплитера	228,24	1984,96	41,25	453047	9415	371701	8,86	2021
			м2		1707,75	15,59	389777	3558	85,05	0,08	17
22	26	С Прайс	Сплитерная плитка	2853	60,15		171597				
			шт								
23	29	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	68,09	3213,98	4,99	218840	340	34666	3,1	211
			м2		537,22	1,52	36579	104	85,05	0,01	0
24	30	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	19	568,05	1,55	10793	29	3598	1,12	21
			м2		176,21	0,59	3348	11	96,39	0	0
25	31	Е0169-11-2	Установка и разборка инвентарных лесов	3101,38	60,17	0	186610	0	167949	0,38	1172
			м2		60,17	0	186610	0	90	0	0
			Итого по разделу: Наружная отделка				7592021				
			Раздел: Полы (л.50-52)								
			ТИП-1								
26	32	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	0,52	431,55	1,2	224	1	23	0,27	0
			1м2		39,4	0,23	20	0	110,7	0	0
27	33	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	0,52	1009,11	6,94	525	4	30	0,3	0
			м2		49,43	2,59	26	1	99,63	0,01	0
28	34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /50мм/	0,52	197,37	12,44	103	6	37	0,41	0
			м2		60,03	4,67	31	2	99,63	0,02	0
29	35	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	0,52	149,89	5,03	78	3	4	0,03	0
			м2		4,35	1,87	2	1	99,63	0,01	0
30	36	Е0108-12-1	Армирование стяжки	0,0003	74123,81	527,69	21	0	3	64,86	0
			т		9496,13	196,87	3	0	95,58	0,96	0
31	37	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	33,6	1267,83	6,13	42599	206	2588	0,44	15
			м2		67,28	2,31	2260	78	99,63	0,01	0
			ТИП-2								
32	38	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	6,63	431,55	1,2	2861	8	291	0,27	2
			1м2		39,4	0,23	261	2	110,7	0	0
33	39	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	6,63	1009,11	6,94	6690	46	382	0,3	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		49,43	2,59	328	17	99,63	0,01	0
34	40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /50мм/	6,63	197,37	12,44	1309	82	475	0,41	3
			м2		60,03	4,67	398	31	99,63	0,02	0
35	41	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	6,63	149,89	5,03	994	33	46	0,03	0
			м2		4,35	1,87	29	12	99,63	0,01	0
36	42	Е0108-12-1	Армирование стяжки	0,0036	74123,81	527,69	270	2	38	64,86	0
			т		9496,13	196,87	35	1	95,58	0,96	0
37	43	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	83,34	2870,98	37,95	239267	3163	14955	0,92	77
			м2		152,78	9,32	12732	777	99,63	0,05	4
			ТИП-502								
38	44	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	86,689	221,25	0,44	19180	38	1824	0,12	10
			м2		19,58	0,07	1697	6	107,1	0	0
39	39	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	73,208	2914,61	6,94	213373	508	4215	0,3	22
			м2		49,43	2,59	3618	189	99,63	0,01	1
40	40	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	73,208	1009,11	6,94	73875	508	4215	0,3	22
			м2		49,43	2,59	3618	189	99,63	0,01	1
41	41	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /50мм/	73,208	197,37	12,44	14449	911	5244	0,41	30
			м2		60,03	4,67	4395	342	99,63	0,02	2
42	42	Е0108-12-1	Армирование стяжки	0,0403	74123,81	527,69	2985	21	414	64,86	3
			тн		9496,13	196,87	382	8	95,58	0,96	0
43	43	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	73,208	544,23	1,61	39842	118	4065	0,32	24
			1м2		49,91	0,25	3654	18	110,7	0	0
			Итого по разделу: Полы (л.50-52)				658645				
			ИТОГО:				9836305	197501			13281
							2315781	117751			527
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2284676				
			На сантехнические работы				9775				
			Всего накладных расходов:				2294451				
			Итого с накладными				12130756				
			- заработная плата				344168				
			- трудоемкость				1147				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				727845				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12858601				
			Итого с временными, 1,44 %				13043765				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**13219856**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**13272031**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**13402469**				
			ИТОГО:				**13402469**				
			Сметная заработная плата				**2777700**				
			Нормативная трудоемкость				**14955**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**32027578**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**640552**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**32668130**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3920176**				
			Итого с НДС				**36588306**				
			Тендерная скидка				**-4390597**				
			Всего:				**32 197 709**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КазСнабСтрой и СК ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Утегенов Г.Т.
20

Заказчик **КГУ-Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО «New Construction»**

Договор:№48 от17 января2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городской поликлиники № 9 г.Алматы

А К Т №6
приемки выполненных работ

за июль 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Полы (л.50-52)								
			ТИП-101, 201, 301, 401								
1	49	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	12,676	5587,75	327,33	70829	4149	9797	3,96	50
			м3		574,43	123,75	7281	1569	99,63	0,6	8
2	50	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /40мм/	230,47	197,37	12,44	45487	2866	16508	0,41	94
			м2		60,03	4,67	13835	1077	99,63	0,02	5
3	51	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	230,47	99,92	3,35	23030	772	1058	0,02	5
			м2		2,9	1,25	668	288	99,63	0,01	1
4	52	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1882,43	1267,83	6,13	2386601	11530	145010	0,44	827
			м2		67,28	2,31	126640	4353	99,63	0,01	21
			ТИП-102, 202, 302, 402								
5	53	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,247	5587,75	327,33	12557	736	1737	3,96	9
			м3		574,43	123,75	1291	278	99,63	0,6	1
6	54	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /40мм/	56,18	197,37	12,44	11088	699	4024	0,41	23
			м2		60,03	4,67	3372	263	99,63	0,02	1
7	55	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	56,18	99,92	3,35	5614	188	258	0,02	1
			м2		2,9	1,25	163	70	99,63	0,01	0
8	56	Е0157-16-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в два слоя	56,18	1956,06	1,71	109891	96	5396	0,56	31
			1м2		86,49	0,27	4859	15	110,7	0	0
9	57	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	503,5	1958,47	14,85	986090	7477	137265	1,54	773
			1м2		243,95	2,32	122829	1168	110,7	0,02	12

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	58	30-2-58	Сухие смеси для плиточных работ	2265,75	43		97427				
			кг								
11	59	30-2-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	302,1	42		12688				
			кг								
			ТИП-103, 203, 304, 405								
12	60	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	5,301	5587,75	327,33	29619	1735	4097	3,96	21
			м3		574,43	123,75	3045	656	99,63	0,6	3
13	61	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /40мм/	151,45	197,37	12,44	29891	1884	10848	0,41	62
			м2		60,03	4,67	9092	708	99,63	0,02	3
14	62	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	151,45	99,92	3,35	15134	507	695	0,02	3
			м2		2,9	1,25	439	189	99,63	0,01	1
15	63	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	1333,23	2870,98	37,95	3827672	50595	239240	0,92	1228
			м2		152,78	9,32	203688	12428	99,63	0,05	63
			ТИП-104								
16	64	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	168,66	2870,98	37,95	484219	6400	30265	0,92	155
			м2		152,78	9,32	25767	1572	99,63	0,05	8
			ТИП-105, 203, 304, 405								
17	65	Е0157-15-7	Устройство стяжек легкобетонных площадью до 20 м2 толщиной 60 мм	42,26	792,14	42,03	33476	1776	11403	1,66	70
			1м2		237,12	6,63	10021	280	110,7	0,04	2
18	66	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /40мм/	42,26	197,37	12,44	8341	526	3027	0,41	17
			м2		60,03	4,67	2537	198	99,63	0,02	1
19	67	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	42,26	99,92	3,35	4223	142	194	0,02	1
			м2		2,9	1,25	122	53	99,63	0,01	0
			ТИП-303								
20	68	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,5064	5587,75	327,33	2830	166	391	3,96	2
			м3		574,43	123,75	291	63	99,63	0,6	0
21	69	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /40мм/	12,66	197,37	12,44	2499	157	907	0,41	5
			м2		60,03	4,67	760	59	99,63	0,02	0
22	70	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,66	99,92	3,35	1265	42	58	0,02	0
			м2		2,9	1,25	37	16	99,63	0,01	0
23	71	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медной ленты	153	88,52	2,63	13543	402	9767	0,45	69
			м		74,29	0,38	11366	57	76,95	0	0
24	72	Е0111-23-2	Устройство эпоксидно-полиамидных бесшовных покрытий толщиной 5 мм	105,46	6499,94	41,03	685484	4326	21791	0,8	84
			м2		171,29	15,36	18065	1620	99,63	0,07	8
			ТИП-402								
25	73	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,3024	5587,75	327,33	1690	99	234	3,96	1
			м3		574,43	123,75	174	37	99,63	0,6	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	74	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /40мм/	7,56	197,37	12,44	1492	94	542	0,41	3
			м2		60,03	4,67	454	35	99,63	0,02	0
27	75	Е0111-11-2 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	7,56	99,92	3,35	755	25	35	0,02	0
			м2		2,9	1,25	22	9	99,63	0,01	0
28	76	Е0157-19-5	Устройство покрытий из фанеры на клею площадью до 10 м2	7,56	1509,25	1,23	11410	9	367	0,28	2
			м2		43,63	0,18	330	1	110,7	0	0
29	77	Е0111-34-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Укладка ламинированного напольного покрытия наклеиванием досок по всей площади к готовому основанию	133,85	1233,82	3,99	165147	534	22130	0,61	82
			м2		133,18	1,24	17826	166	123	0,01	1
			ТИП-501								
30	83	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	25,92	221,25	0,44	5735	11	545	0,12	3
			м2		19,58	0,07	508	2	107,1	0	0
31	84	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	25,92	2914,61	6,94	75547	180	1492	0,3	8
			м2		49,43	2,59	1281	67	99,63	0,01	0
32	85	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	25,92	1009,11	6,94	26156	180	1492	0,3	8
			м2		49,43	2,59	1281	67	99,63	0,01	0
33	86	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /50мм/	25,92	197,37	12,44	5116	322	1857	0,41	11
			м2		60,03	4,67	1556	121	99,63	0,02	1
34	87	Е0108-12-1	Армирование стяжки	0,0143	74123,81	527,69	1057	8	147	64,86	1
			тн		9496,13	196,87	135	3	95,58	0,96	0
			ТИП-502								
35	88	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	1215,951	221,25	0,44	269029	535	25590	0,12	144
			м2		19,58	0,07	23808	85	107,1	0	1
36	89	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	1026,862	2914,61	6,94	2992907	7124	59127	0,3	305
			м2		49,43	2,59	50755	2657	99,63	0,01	13
37	90	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	1026,862	1009,11	6,94	1036221	7124	59127	0,3	305
			м2		49,43	2,59	50755	2657	99,63	0,01	13
38	91	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /50мм/	1026,862	197,37	12,44	202670	12772	73553	0,41	420
			м2		60,03	4,67	61643	4801	99,63	0,02	23
39	92	Е0108-12-1	Армирование стяжки	0,5648	74123,81	527,69	41863	298	5814	64,86	37
			тн		9496,13	196,87	5363	111	95,58	0,96	1
40	93	Е0157-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	1026,862	544,23	1,61	558845	1653	57019	0,32	331
			1м2		49,91	0,25	51251	257	110,7	0	3
			Плинтуса								
41	94	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	2503,89	178,36	0,09	446594	225	41965	0,09	236
			1м		15,12	0,02	37859	50	110,7	0	0
42	95	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	631,42	162,17	2,26	102396	1427	35075	0,29	183
			1м		49,84	0,34	31470	215	110,7	0	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	96	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	1442,3	960,82	1,62	1385793	2337	72229	0,26	381
			м		44,4	0,84	64040	1207	99,63	0	6
			Итого по разделу:				16229920				
			Раздел: Отделка помещений								
			Потолок								
44	97	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих гипсовых смесей потолков /толщ 5мм/	4166,87	308,5	4,93	1285486	20522	469723	0,64	2652
			м2		117,43	1,86	489301	7761	85,05	0,01	38
45	98	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих гипсовых смесей "финиш" потолков /толщ 2мм/	4166,87	211,3	4,93	880466	20522	469723	0,64	2652
			м2		117,43	1,86	489301	7761	85,05	0,01	38
46	99	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3845,44	304,08	2,91	1169310	11200	343460	0,56	2167
			м2		93,41	1,1	359220	4230	85,05	0,01	21
47	101	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	2,7	183,67	3,69	496	10	282	0,66	2
			м2		109,19	1,37	295	4	85,05	0,01	0
48	103	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	65,72	374,77	2,76	24630	182	22884	2,02	133
			м2		367,43	1,04	24147	68	85,05	0,01	0
49	104	1-1-445	Подвесной потолок типа "LUXALON" со стандартными комплектующими	65,72	4900		322028				
			м2								
			Стены								
50	105	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих гипсовых смесей стен /толщ 5мм/	3065,87	275,2	4,29	843718	13145	250400	0,52	1605
			м2		84,79	1,64	259954	5020	85,05	0,01	24
51	106	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен /в местах усиления колон на металлические уголки/	988,86	45,6	1,49	45090	1471	41147	0,26	254
			м2		43,47	0,56	42986	556	85,05	0	3
52	107	1-1-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	1067,969	647		690976				
			м2								
53	108	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	3244,49	139,2	1,49	451625	4826	135006	0,26	832
			м2		43,47	0,56	141038	1825	85,05	0	9
54	109	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	3244,49	432,76	6,15	1404077	19954	687851	1,32	4291
			м2		222,01	2,34	720301	7584	85,05	0,01	37
55	110	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих гипсовых смесей "финиш" стен /толщ 2мм/	3065,87	178	4,29	545716	13145	250400	0,52	1605
			м2		84,79	1,64	259954	5020	85,05	0,01	24
56	111	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3004,66	285,16	2,63	856807	7887	215147	0,45	1348

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		74,78	0,99	224702	2967	85,05	0	15
57	112	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	6515,02	153,69	2,35	1001325	15310	559921	0,54	3506
			м2		90,05	0,9	586645	5864	85,05	0	29
58	113	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1056,58	2646,84	2,63	2796593	2774	383349	2,3	2430
			м2		382,95	0,99	404617	1043	85,05	0	5
			Итого по разделу: Отделка помещений				12318342				
			ИТОГО:				28548264	263075			29469
							4969140	89231			447
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				9767				
			На общестроительные работы				4931602				
			Всего накладных расходов:				4941369				
			Итого с накладными				33489633				
			- заработная плата				741205				
			- трудоемкость				2471				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2009378				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				35499011				
			Итого с временными, 1,44 %				36010197				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				36496335				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				36640376				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				37000478				
			ИТОГО:				37000478				
			Сметная заработная плата				5799576				
			Нормативная трудоемкость				32387				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				88419206				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1768384				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				90187590				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				10822511				
			Итого с НДС				101010101				
			Тендерная скидка				-12121212				
			Всего:				88 888 889				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Заказчик **КГУ-Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО «New Construction»**

Договор:№48 от17 января2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городской поликлиники № 9 г.Алматы

А К Т №7
приемки выполненных работ
за август 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Отделка помещений								
1	113	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1,71	2646,84	2,63	4526	4	620	2,3	4
			м2		382,95	0,99	655	2	85,05	0	0
2	115	Е0115-55-2	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен с прорезанными рустами	100	907,84	3,72	90784	372	57071	2,94	294
			м2		602,89	1,04	60289	104	85,05	0,04	4
3	116	Е0115-73-1	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30мм	142,23	1317,51	55,38	187389	7876	60628	2,58	366
			м2		411,41	39,66	58515	5641	85,05	0,21	29
4	117	С Прайс	Барит	18561,015	20,33		377437				
			кг								
			Итого по разделу: Отделка помещений				660137				
			Раздел: Кровля								
5	118	Е0158-22-3	Устройство теплоизоляции насухо изсыпучих теплоизоляционных материалов 0-390 мм	1142,67	990,33	4,04	1131617	4612	89514	0,43	490
			м2		72,52	0,62	82867	713	107,1	0,01	7
6	119	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	1142,67	415,16	28,36	474391	32406	175077	0,86	977
			м2		138,6	4,46	158374	5096	107,1	0,02	28
7	120	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских трехслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	1142,67	133,09	6,14	152082	7021	44473	0,21	244
			м2		34,88	1,46	39856	1669	96,39	0,01	7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	121	1-1-1453	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, стеклоткань, пленка/пленка, марка ЭПВ, ГОСТ 30547-97	2628,141	301		791070				
			м2								
9	122	1-1-1457	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, Унифлекс-К стеклоткань, крошка/пленка,	1314,07	291		382395				
			м2								
10	123	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	792	579,99	4,18	459353	3309	44175	0,32	252
			м		51,08	1	40458	789	96,39	0	3
			Итого по разделу: Кровля				3390909				
			Раздел: Проемы								
11	124	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	74,835	379,71	40,1	28415	3001	26530	1,71	128
			м2		313,09	15,16	23430	1135	97,2	0,07	6
12	125	3-1-26	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13П	13	16700		217100				
			шт								
13	126	3-1-28	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-16П	1	19626,67		19627				
			шт								
14	127	3-1-26	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными частично остекленными двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-14П	7	18626,92		130388				
			шт								
15	128	3-1-16	Двери из алюминиевых сплавов с распашными однопольными одинарными полностью остекленными полотнами со средним импостом, притвором и порогом 900х2100	1	10100		10100				
			шт								
16	129	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	24,57	2800		-68796				
			м2								
17	130	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	24,57	4963		121941				
			м2								
18	131	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами 1000х2100	12,33	12300		151659				
			м2								
19	132	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	8	1960		15680				
			комплект								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	133	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	21	1380		28980				
			комплект								
21	134	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	25	5500		137500				
			шт								
22	135	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	29	844		24476				
			шт								
23	136	Е0110-90-1	Установка деревянных дверных блоков	219,87	182,74	37,46	40179	8237	32975	0,77	170
			м2		124,72	14,15	27422	3111	97,2	0,07	15
24	137	6-2-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами внутренние	8,19	5960		48812				
			м2								
25	138	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
			комплект								
26	139	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844		3376				
			шт								
			Витражи								
27	146	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	52,709	2800		-147585				
			м2								
28	147	1-1-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	52,709	4963		261595				
			м2								
			Слив								
29	148	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	175,294	568,05	1,55	99576	272	33193	1,12	196
			м2		176,21	0,59	30889	103	96,39	0	1
			Подоконик								
30	149	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	1,092	167,1	4,8	182	5	90	0,46	1
			м2		74,27	1,8	81	2	97,2	0,01	0
31	150	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	2,73	3680		10046				
			м								
			Решетки РО-1 … РО-3								
32	151	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,7351	191344,84	1453,68	140661	1069	5119	53,59	39
			т		8461,13	135	6220	99	72,9	0,66	0
33	152	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,054	22,68	0,06	500	1	120	0,03	1
			м2		6,68	0,03	147	1	72,9	0	0
34	153	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,054	41,98	0,05	926	1	171	0,05	1
			м2		9,57	0	211	0	72,9	0	0
			Решетки Рж-1								
35	154	Е0109-45-3прим.	Монтаж жалюзийных решеток	59,585	1112,25	36,06	66274	2148	52064	5,73	341
			м2		1066,05	12,69	63521	756	72,9	0,05	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	155	6-1-152	Решетка жалюзийная	59,585	3960		235957				
			м2								
37	156	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	59,585	22,68	0,06	1351	4	324	0,03	2
			м2		6,68	0,03	398	1	72,9	0	0
38	157	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	119,17	20,99	0,03	2501	3	462	0,02	3
			м2		4,78	0	570	0	72,9	0	0
39	158	Е0109-45-3прим.	Монтаж сетки заградительной СЗ-1	4,86	1759,25	36,06	8550	175	4247	5,73	28
			м2		1066,05	12,69	5181	62	72,9	0,05	0
			Итого по разделу: Проемы				3953078				
			Раздел: Ограждения ОГЛ-1... ОГЛ-5, ОГ-6, ОГ-8								
40	159	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	68,15	639,62	9,61	43590	655	31862	2	136
			м		367,43	3,62	25040	247	113,4	0,02	1
41	161	8-7-24	Поручень - труба квадратная 51х2	4,868	18600		90552				
			10м								
42	162	8-7-15	Поручень - труба квадратная 30х2	17,75	9260		164365				
			10м								
43	163	8-7-15	Стойка - труба квадратная 30х2	15,39	9260		142511				
			10м								
44	164	8-7-6	Стойка - труба квадратная 16х1,5	8,32	5380		44762				
			10м								
45	165	8-7-18	Заполнение - труба квадратная 40х2	2,578	11000		28358				
			10м								
46	166	8-7-15	Заполнение - труба квадратная 30х2	3,483	9260		32251				
			10м								
47	167	2-1-259	Закладные детали и детали крепления	0,5882	162700		95702				
			т								
48	168	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	750	23,18	0,29	17388	216	13978	0,14	103
			шт		22,9	0,11	17172	84	72,9	0	0
49	169	1-1-2087	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М5х60 мм	750	4,18		3135				
			шт								
50	170	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	89,485	22,68	0,06	2030	6	486	0,03	3
			м2		6,68	0,03	598	2	72,9	0	0
51	171	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	178,971	20,99	0,03	3756	4	694	0,02	4
			м2		4,78	0	856	0	72,9	0	0
			Люк Л1								
52	172	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков	0,04	17023,17	1416,44	681	57	497	94,42	4
			т		14826,38	497,81	593	20	72,9	2,44	0
53	173	2-1-86	Люк	0,04	170200		6813				
			т								
54	174	1-1-819	Петля накладная	2	40		80				
			шт								
55	175	1-3-25	Вата минеральная	0,8343	2530		2111				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
56	176	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	0,147	7220,92	300,96	1061	44	152	5,63	1
			м3		873	101,79	128	15	106,2	0,39	0
57	177	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,602	22,68	0,06	59	0	14	0,03	0
			м2		6,68	0,03	17	0	72,9	0	0
58	178	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	5,204	20,99	0,03	109	0	20	0,02	0
			м2		4,78	0	25	0	72,9	0	0
			Стремянка СТ-1								
59	179	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0379	15836,43	6844,83	600	259	237	33,23	1
			т		5796	1941,09	220	74	72,9	6,83	0
60	180	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0008	179612,58	670,08	144	1	41	332,35	0
			1т		54596,25	253,12	44	0	85,05	1,24	0
61	181	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0379	133700		5065				
			т								
62	182	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,136	22,68	0,06	26	0	6	0,03	0
			м2		6,68	0,03	8	0	72,9	0	0
63	183	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,273	20,99	0,03	48	0	9	0,02	0
			м2		4,78	0	11	0	72,9	0	0
			Итого по разделу: Ограждения ОГЛ-1... ОГЛ-5, ОГ-6, ОГ-8				685197				
			Раздел: Навесные козырьки								
64	184	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	1,362	10744	2702,77	14633	3681	4398	19,89	27
			т		3467,25	519,14	4722	707	72,9	1,95	3
65	185	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,362	154400		210286				
			т								
66	186	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,2156	179612,58	670,08	38724	144	11175	332,35	72
			1т		54596,25	253,12	11771	55	85,05	1,24	0
67	187	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	68,098	22,68	0,06	1545	4	370	0,03	2
			м2		6,68	0,03	455	2	72,9	0	0
68	188	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	136,196	20,99	0,03	2858	3	528	0,02	3
			м2		4,78	0	652	0	72,9	0	0
69	189	Е0109-27-1	Монтаж одноярусных оконных фонарных панелей "Данполон"	6,5	583,21	303,38	3791	1972	1790	1,55	10
			м2		263,93	76,05	1716	494	72,9	0,26	2
70	190	1-1-1356	Полигаль DAnPAlOn	6,5	4480		29120				
			м2								
			Шахта венткамеры								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	191	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	2,28	7064,34	421,76	16107	962	2524	5,47	12
			м3		884,93	157,5	2018	359	95,58	0,78	2
72	192	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,36	10572,35	301,38	3806	108	540	9,27	3
			м3		1474,88	113,85	531	41	85,05	0,56	0
73	193	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,17	5134,83	307,15	873	52	101	3,12	1
			м3		439,88	115,31	75	20	96,39	0,56	0
74	194	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	5,82	377,93	22,91	2200	133	229	0,16	1
			м2		28,21	8,58	164	50	96,39	0,04	0
75	195	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	5,82	148,51	19,93	864	116	295	0,28	2
			м2		39,85	7,45	232	43	96,39	0,04	0
76	196	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,3	568,05	1,55	170	0	57	1,12	0
			м2		176,21	0,59	53	0	96,39	0	0
77	197	Е0126-33-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	1,05	37484,74	264,83	39359	278	4570	27,07	28
			м3		4737,71	98,44	4975	103	81	0,49	1
78	198	Е0113-43-1	Укладка геомембраны	2,2	320,36	1,59	705	3	554	1,63	4
			м2		310,5	0,59	683	1	72,9	0	0
79	199	1-1-1394	Геомембрана /СТО ТОО 50404263-03-2008/, ГМ KGS толщиной 2 мм	2,2	475		1045				
			м2								
			Отмостка								
80	206	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	8,227	2129,75	0	17521	0	5561	3,73	31
			м3		610,65	0	5024	0	99,63	0	0
81	207	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	13,71	4876,06	82,51	66851	1131	3320	1,55	21
			м3		225,11	31,16	3086	427	85,05	0,15	2
82	208	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1988	5604,41	409,16	1114	81	437	13,34	3
			1т		2173,5	154,69	432	31	85,05	0,75	0
83	209	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1988	41200		8191				
			т								
84	210	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	137,11	434,97	19,19	59639	2631	2159	0,04	5
			м2		6,83	6,33	937	867	107,73	0,02	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	211	Е0127-54-1 К=9	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	137,11	457,57	0	62738	0	17	0	0
			м2		0,1	0	14	0	107,73	0	0
			Будка выхода на кровлю								
86	212	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	3,94	9179,16	419,8	36166	1654	4026	5,22	21
			м3		804,71	157,5	3171	621	95,58	0,76	3
87	213	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж колонн со связями	0,7364	154521,45	3166,03	113796	2332	2468	19,38	14
			т		3517,02	620,38	2590	457	72,9	2,13	2
88	214	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	13,2	1506,38	10,38	19884	137	1552	0,65	9
			м2		108,31	1,46	1430	19	96,39	0,01	0
89	215	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	22,64	139,2	1,49	3151	34	942	0,26	6
			м2		43,47	0,56	984	13	85,05	0	0
90	216	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	22,64	974,92	6,15	22072	139	4800	1,32	30
			м2		222,01	2,34	5026	53	85,05	0,01	0
			Крыльца								
91	217	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,61	154,22	0	94	0	96	1,12	1
			м3		154,22	0	94	0	91,53	0	0
92	218	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,61	25,23	5,65	15	3	10	0,12	0
			м3		19,58	0	12	0	78,57	0	0
93	219	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,61	17,36	15	11	9	3	0,01	0
			м3		1,86	3,43	1	2	78,57	0,02	0
94	220	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,18	2129,75	0	383	0	122	3,73	1
			м3		610,65	0	110	0	99,63	0	0
95	221	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	66,69	197,37	12,44	13162	829	4777	0,41	27
			м2		60,03	4,67	4003	312	99,63	0,02	2
96	222	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	3,8	149,89	5,03	570	19	26	0,03	0
			м2		4,35	1,87	17	7	99,63	0,01	0
97	226	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	21,65	139,2	1,49	3014	32	901	0,26	6
			м2		43,47	0,56	941	12	85,05	0	0
98	227	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	21,65	974,92	6,15	21107	133	4590	1,32	29
			м2		222,01	2,34	4806	51	85,05	0,01	0
99	228	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными сплитерными плитками стен	17,88	2420,83	3,2	43284	57	8196	2,93	52
			м2		483,86	1,21	8651	22	85,05	0,01	0
100	229	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	0,11	21363,43	413,08	2350	45	221	12,17	1
			м3		2080,35	154,69	229	17	81	0,75	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	230	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов	0,26	8424,78	450,6	2190	117	449	10,34	3
			м3		1656	170,21	431	44	85,05	0,83	0
102	231	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0041	64100		266				
			т								
103	232	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0245	52400		1285				
			т								
104	233	Е0115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными сплиттерными плитками стен	5,2	2420,83	3,2	12588	17	2384	2,93	15
			м2		483,86	1,21	2516	6	85,05	0,01	0
			Приспособления для инвалидов								
105	234	Е0117-2-2 прим.	Установка поручней стационарных для санузла	1	7362,17	8,69	7362	9	552	2,85	3
			шт		476,1	2,81	476	3	103,68	0,01	0
106	235	Е0117-2-2 прим.	Установка поручней опоясывающих под умывальник	1	7362,17	8,69	7362	9	552	2,85	3
			шт		476,1	2,81	476	3	103,68	0,01	0
107	236	Е0117-2-2 прим.	Установка потолочных подвесок над унитазом	1	7362,17	8,69	7362	9	552	2,85	3
			шт		476,1	2,81	476	3	103,68	0,01	0
108	237	Е0117-2-2 прим.	Установка поручня поворотного	1	7362,17	8,69	7362	9	552	2,85	3
			шт		476,1	2,81	476	3	103,68	0,01	0
109	238	Е0117-2-2 прим.	Установка поручня пристенного	1	7362,17	8,69	7362	9	552	2,85	3
			шт		476,1	2,81	476	3	103,68	0,01	0
			Ограждение лестниц								
110	239	Е0107-60-4	Установка ограждений из нержавеющей стали	8,86	97,17	7,36	861	65	953	0,48	4
			м		82,55	2,79	731	25	113,4	0,01	0
111	240	8-7-18	Поручни - труба из нержавеющей стали Д 40х2мм	0,886	11000		9746				
			10м								
112	241	8-7-15	Поручни - труба из нержавеющей стали Д 30х2мм	1,772	9260		16409				
			10м								
113	242	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0488	162700		7940				
			т								
114	243	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	36	23,18	0,29	835	10	671	0,14	5
			шт		22,9	0,11	824	4	72,9	0	0
115	244	1-1-2087	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М5х60 мм	36	4,18		150				
			шт								
116	245	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,86	22,68	0,06	156	0	37	0,03	0
			м2		6,68	0,03	46	0	72,9	0	0
117	246	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	13,72	20,99	0,03	288	0	53	0,02	0
			м2		4,78	0	66	0	72,9	0	0
			Ограждение входной группы								
118	250	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	14,5	1411,44	10,25	20466	149	4279	1,7	25
			м2		271,69	3,85	3939	56	96,39	0,02	0
119	251	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	56	23,18	0,29	1298	16	1044	0,14	8
			шт		22,9	0,11	1282	6	72,9	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	252	1-1-2087	Анкерный болт стальной оцинкованный срубашкой под гайку М5х60 мм	56	4,18		234				
			шт								
121	253	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за один раз	32,249	22,68	0,06	731	2	175	0,03	1
			м2		6,68	0,03	215	1	72,9	0	0
122	254	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	64,498	20,99	0,03	1354	2	250	0,02	2
			м2		4,78	0	309	0	72,9	0	0
			Отделка приямков и входных групп								
123	255	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	364,8	139,2	1,49	50779	543	15180	0,26	94
			м2		43,47	0,56	15858	205	85,05	0	1
124	256	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	364,8	974,92	6,15	355650	2244	77340	1,32	482
			м2		222,01	2,34	80988	853	85,05	0,01	4
125	257	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /толщ 2мм/	364,8	178	4,29	64933	1564	29794	0,52	191
			м2		84,79	1,64	30931	597	85,05	0,01	3
126	258	Е0115-158-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	364,8	306,45	2,54	111791	926	6576	0,1	38
			м2		18,11	0,96	6607	351	85,05	0	2
127	259	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	144,2	197,37	12,44	28461	1793	10329	0,41	59
			м2		60,03	4,67	8656	674	99,63	0,02	3
128	264	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	230,7	252	4,77	58136	1102	10965	0,24	56
			м2		42,95	1,8	9909	415	95,58	0,01	2
129	265	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	12,21	26201,76	472,78	319924	5773	47015	23,05	281
			м3		4101,19	177,19	50075	2163	81	0,86	11
130	266	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	235,4	139,2	1,49	32767	350	9795	0,26	60
			м2		43,47	0,56	10233	132	85,05	0	1
131	267	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	235,4	974,92	6,15	229496	1448	49906	1,32	311
			м2		222,01	2,34	52261	550	85,05	0,01	3
			Итого по разделу: Навесные козырьки				2226743				
			ИТОГО:				8558475	104649			5862
							991658	30609			155
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				926886				
			На металломонтажные работы				86512				
			На сантехнические работы				2759				
			Всего накладных расходов:				1016156				
			Итого с накладными				9574632				
			- заработная плата				152423				
			- трудоемкость				508				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				574478				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10149110				
			Итого с временными, 1,44 %				10295257				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				10434243				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10475424				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10578377				
			ИТОГО:				10578377				
			Сметная заработная плата				1174690				
			Нормативная трудоемкость				6525				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				25278909				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				505578				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				25784487				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3094138				
			Итого с НДС				28878625				
			Тендерная скидка				-3465435				
			Всего:				25 413 190				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Казахстан Республикасы Алматы қаласы
ҚАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
КазСнабСтрой и СК
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Уталиев Г.Н.
201 г.

Заказчик **КГУ-Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО «New Construction»**

Договор:№48 от17 января2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городской поликлиники № 9 г.Алматы

А К Т №8
приемки выполненных работ

за август 2017 года

на 2-1-3 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Тепловой узел								
1	1	Ц0106-1-14	**Монтаж камеры тепловой**	1	108108,5	57225	108109	57225	45394	230	230
			т		45804,5	10237,55	45805	10238	72,9	59,38	59
2	2	Ц0108-481-20	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети**	1	498,1	30,25	498	30	237	1,15	1
			шт		274,85	2,87	275	3	76,95	0,02	0
3	3	75-1-284	**Блочный тепловой пункт Энко №99/13 193/301**	1	1974000		1974000				
			шт								
			Отпускная цена		1974000		1974000				
			Сметная стоимость оборудования				***1974000***				
4	4	Е0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	16	372,7	5,24	5963	84	1305	0,39	6
			м		68,83	1,97	1101	32	103,68	0,01	0
5	5	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	23	823,17	19,99	18933	460	3736	0,75	17
			м		133,52	7,49	3071	172	103,68	0,04	1
6	6	Е0116-10-4	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**	5	960,53	26	4803	130	921	0,83	4
			м		150,08	9,74	750	49	103,68	0,05	0
7	7	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	8	22,68	0,06	181	1	43	0,03	0
			м2		6,68	0,03	53	0	72,9	0	0
8	8	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	8	41,98	0,05	336	0	62	0,05	0
			м2		9,57	0	77	0	72,9	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	16	12,59	0	201	0	227	0,06	1
			м		12,29	0	197	0	103,68	0	0
10	10	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	28	12,73	0	357	0	397	0,06	2
			м		12,29	0	344	0	103,68	0	0
11	11	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	63	125,45	21,06	7903	1327	2823	0,24	15
			м		44,38	5,41	2796	341	81	0,03	2
12	12	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	17,6	108		1901				
			м								
13	13	1-3-236	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	35,2	273		9610				
			м								
14	14	1-3-238	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 89 мм	16,5	341		5627				
			м								
15	15	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	521,42	49,05	6257	589	4314	1,69	20
			1шт		292,39	19,69	3509	236	103,68	0,09	1
16	16	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
			1шт		292,39	19,69	585	39	103,68	0,09	0
17	17	9-4-66	Краны шаровые, Dy 15 мм	8	2580		20640				
			шт								
18	18	9-4-67	Краны шаровые, Dy 20 мм	1	2760		2760				
			шт								
19	19	9-4-68	Краны шаровые, Dy 25 мм	3	3280		9840				
			шт								
20	20	9-4-71	Краны шаровые, Dy 50 мм	2	4950		9900				
			шт								
21	21	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
			1шт		292,39	19,69	585	39	103,68	0,09	0
22	22	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
			1шт		292,39	19,69	585	39	103,68	0,09	0
23	23	СПрайс лист	Ручной балансировочный клапан USV-I ф20	2	3711,49		7423				
			шт								
24	24	СПрайс лист	Ручной балансировочный клапан USV-I ф50	2	15052,62		30105				
			шт								
25	25	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	10	866,62	2,02	8666	20	553	0,26	3
			комплект		47,97	0	480	0	103,68	0	0
26	26	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	613,96	0	3684	0	442	0,37	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			комплект		63,96	0	384	0	103,68	0	0
27	27	Е0116-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 80 мм	1,8	1402,94	19,98	2525	36	322	0,83	2
			м		148,01	7,49	266	13	103,68	0,04	0
28	28	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	2	125,45	21,06	251	42	90	0,24	0
			м		44,38	5,41	89	11	81	0,03	0
29	29	1-3-238	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 89 мм	2,2	341		750				
			м								
30	30	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм /из ранее демонтированных труб/	63	161,17	19,99	10154	1259	10233	0,75	48
			м		133,52	7,49	8411	472	103,68	0,04	2
31	31	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм /из ранее демонтированных труб/	5	185,53	26	928	130	921	0,83	4
			м		150,08	9,74	750	49	103,68	0,05	0
32	32	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм /из ранее демонтированных труб/	1120	68,3	4,95	76496	5544	79856	0,34	383
			м		60,03	1,86	67234	2086	103,68	0,01	10
33	33	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм /из ранее демонтированных труб/	60	68,3	4,95	4098	297	4278	0,34	20
			м		60,03	1,86	3602	112	103,68	0,01	1
34	34	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм /из ранее демонтированных труб/	150	68,3	4,95	10245	743	10695	0,34	51
			м		60,03	1,86	9005	279	103,68	0,01	1
35	35	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм /из ранее демонтированных труб/	80	68,3	4,95	5464	396	5704	0,34	27
			м		60,03	1,86	4802	149	103,68	0,01	1
36	36	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм /из ранее демонтированных труб/	90	89,12	9,94	8021	894	8192	0,43	39
			м		75,3	3,71	6777	334	103,68	0,02	2
37	37	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1500	12,59	0	18890	0	21243	0,06	86
			м		12,29	0	18440	0	103,68	0	0
38	38	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	68	12,73	0	866	0	963	0,06	4
			м		12,29	0	836	0	103,68	0	0
			Итого по разделу: Тепловой узел				2379512				
			Раздел: Системы отопления 3								
39	39	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	11,47	4357,14	44,71	49976	513	1919	0,81	9

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1квт		128,46	16,75	1473	192	103,68	0,08	1
40	40	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	521,42	49,05	3129	294	2157	1,69	10
			1шт		292,39	19,69	1754	118	103,68	0,09	1
41	41	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	6	1250		7500				
			шт								
42	42	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	11	218,42	0	2403	0	1683	1,15	13
			шт		188,89	0	2078	0	72,9	0	0
43	43	СПрайс лист	Терморегулятор радиаторный в комплекте с клапаном ф15 RA-N-П	11	3669,81		40368				
			шт								
44	44	СПрайс лист	Клапан радиаторный запорный ф15 RLV-П	11	836,68		9203				
			шт								
45	45	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	15	363,28	0	5449	0	461	0,14	2
			комплект		26,65	0	400	0	103,68	0	0
46	46	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	11	71,1	0	782	0	787	0,36	4
			комплект		62,1	0	683	0	103,68	0	0
47	47	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 55, п. 77	Термометры электрические	11	923		10153				
			шт.								
			Отпускная цена		923		10153				
			Сметная стоимость оборудования				*10153*				
48	48	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	220	339,7	5,24	74733	1152	17944	0,39	85
			м		68,83	1,97	15142	434	103,68	0,01	2
49	49	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	95	374,7	5,24	35596	498	7749	0,39	37
			м		68,83	1,97	6539	188	103,68	0,01	1
50	50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22,6	22,68	0,06	513	1	123	0,03	1
			м2		6,68	0,03	151	1	72,9	0	0
51	51	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	22,6	41,98	0,05	949	1	175	0,05	1
			м2		9,57	0	216	0	72,9	0	0
52	52	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16	200		3200				
			кг								
53	53	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	315	12,59	0	3967	0	4461	0,06	18
			м		12,29	0	3872	0	103,68	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	54	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	290	125,45	21,06	36379	6108	12995	0,24	70
			м		44,38	5,41	12870	1570	81	0,03	9
55	55	1-3-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	220	86		18920				
			м								
56	56	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	99	108		10692				
			мртеплоснабжение приточных установок п1-п5								
57	57	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	57	444,28	17,65	25324	1006	8012	0,64	36
			м		115,4	6,61	6578	377	103,68	0,03	2
58	58	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	40	642,28	17,65	25691	706	5622	0,64	25
			м		115,4	6,61	4616	265	103,68	0,03	1
59	59	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	36	823,17	19,99	29634	720	5848	0,75	27
			м		133,52	7,49	4807	270	103,68	0,04	1
60	60	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200		3000				
			кг								
61	61	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	97	12,59	0	1222	0	1374	0,06	6
			м		12,29	0	1192	0	103,68	0	0
62	62	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	36	12,73	0	458	0	510	0,06	2
			м		12,29	0	443	0	103,68	0	0
63	63	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	131	125,45	21,06	16433	2759	5870	0,24	32
			м		44,38	5,41	5814	709	81	0,03	4
64	64	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	22	108		2376				
			м								
65	65	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	38,5	127		4890				
			м								
66	66	1-3-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	44	219		9636				
			м								
67	67	1-3-236	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	39,6	273		10811				
			м								
68	68	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	363,28	0	727	0	61	0,14	0
			комплект		26,65	0	53	0	103,68	0	0
69	69	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	22	22,68	0,06	499	1	120	0,03	1
			м2		6,68	0,03	147	1	72,9	0	0
70	70	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	22	40,23	0,05	885	1	128	0,04	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		7,2	0	158	0	72,9	0	0
			Итого по разделу: Системы отопления 3				**445497**				
			Раздел: Обвязка секций нагревания приточных установок П4, П5								
71	71	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
			1шт		292,39	19,69	1170	79	103,68	0,09	0
72	72	9-4-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	4361,54		17446				
			шт								
73	73	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	2	6954,11	91,22	13908	182	504	1,08	2
			1фильтр		183,89	34,76	368	70	103,68	0,17	0
74	74	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
			1шт		292,39	19,69	585	39	103,68	0,09	0
75	75	9-3-36	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 50 мм	2	7060		14120				
			шт								
76	76	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	866,62	2,02	3466	8	221	0,26	1
			комплект		47,97	0	192	0	103,68	0	0
77	77	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	613,96	0	2456	0	295	0,37	1
			комплект		63,96	0	256	0	103,68	0	0
78	78	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
			1шт		292,39	19,69	585	39	103,68	0,09	0
79	79	9-4-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	2	1250		2500				
			шт								
80	80	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	363,28	0	727	0	61	0,14	0
			комплект		26,65	0	53	0	103,68	0	0
81	81	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3667,53	154,72	7335	309	6188	15,4	31
			1насос		2627,81	57,94	5256	116	103,68	0,28	1
82	82	Ц0108-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	2	498,1	30,25	996	61	475	1,15	2
			шт		274,85	2,87	550	6	76,95	0,02	0
83	83	10-2-9	Насос MAgnA 32-80	2	79900		159800				
			шт								
			Итого по разделу: Обвязка секций нагревания приточных установок П4, П5				**226926**				
			Раздел: Обвязка секций нагревания приточных установок П1, П2								
84	84	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
			1шт		292,39	19,69	1170	79	103,68	0,09	0
85	85	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	4	2224		8896				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
86	86	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	2	5955,73	65,52	11911	131	410	0,89	2
			1фильтр		154,58	23,17	309	46	103,68	0,12	0
87	87	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
			1шт		292,39	19,69	585	39	103,68	0,09	0
88	88	9-3-82	Клапан обратный межфланцевый [нержавеющая сталь], Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 11823-91	2	2591		5182				
			шт								
89	89	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	866,62	2,02	3466	8	221	0,26	1
			комплект		47,97	0	192	0	103,68	0	0
90	90	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	613,96	0	2456	0	295	0,37	1
			комплект		63,96	0	256	0	103,68	0	0
91	91	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
			1шт		292,39	19,69	585	39	103,68	0,09	0
92	92	9-4-136	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	2	4016		8032				
			шт								
93	93	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	363,28	0	727	0	61	0,14	0
			комплект		26,65	0	53	0	103,68	0	0
94	94	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3667,53	154,72	3668	155	3094	15,4	15
			1насос		2627,81	57,94	2628	58	103,68	0,28	0
95	95	Ц0108-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	1	498,1	30,25	498	30	237	1,15	1
			шт		274,85	2,87	275	3	76,95	0,02	0
96	96	10-2-8	Насос MAgnA 25-60	1	98000		98000				
			шт								
97	97	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
			1шт		292,39	19,69	585	39	103,68	0,09	0
98	98	СПрайс лист	Балансировочный клапан ручной ф25 USV-I	2	5086,43		10173				
			шт								
			Итого по разделу: Обвязка секций нагревания приточных установок П1, П2				158223				
			Раздел: Обвязка секций нагревания приточной установки П3								
99	99	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	521,42	49,05	2086	196	1438	1,69	7
			1шт		292,39	19,69	1170	79	103,68	0,09	0
100	100	9-4-137	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	3	4530		13590				
			шт								
101	101	9-3-81	Клапан обратный межфланцевый [нержавеющая сталь], Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 25 мм ГОСТ 11823-91	1	2133		2133				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	102	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4905,73	65,52	4906	66	205	0,89	1
			1фильтр		154,58	23,17	155	23	103,68	0,12	0
103	103	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	866,62	2,02	1733	4	111	0,26	1
			комплект		47,97	0	96	0	103,68	0	0
104	104	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	613,96	0	1228	0	147	0,37	1
			комплект		63,96	0	128	0	103,68	0	0
105	105	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
			1шт		292,39	19,69	292	20	103,68	0,09	0
106	106	9-4-136	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	1	4016		4016				
			шт								
107	107	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	1	363,28	0	363	0	31	0,14	0
			комплект		26,65	0	27	0	103,68	0	0
108	108	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3667,53	154,72	3668	155	3094	15,4	15
			1насос		2627,81	57,94	2628	58	103,68	0,28	0
109	109	Ц0108-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	1	498,1	30,25	498	30	237	1,15	1
			шт		274,85	2,87	275	3	76,95	0,02	0
110	110	10-2-8	Насос MAgnA 25-60	1	98000		98000				
			шт								
111	111	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
			1шт		292,39	19,69	292	20	103,68	0,09	0
112	112	СПрайс лист	Ручной балансировочный клапан USV-I ф20	1	3711,49		3711				
			шт								
			Итого по разделу: Обвязка секций нагревания приточной установки П3				136975				
			Раздел: Холодоснабжение приточной установки П3								
113	113	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	119	584,53	8,31	69559	989	40157	1,61	192
			м		289,8	3,13	34486	372	103,68	0,02	2
114	114	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
			1шт		292,39	19,69	585	39	103,68	0,09	0
115	115	9-4-138	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	2	5360		10720				
			шт								
116	116	Е0120-71-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Монтаж чиллеров	1	62816,59	8670,87	62817	8671	63453	293,94	294
			1чиллер		53634,07	1446,71	53634	1447	103,68	6,69	7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	117	Ц0108-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети	1	513,36	31,76	513	32	249	1,21	1
			шт		288,59	3,02	289	3	76,95	0,02	0
118	118	75-2-37	Чиллер WEsPEr AQL 20	1	1813700		1813700				
			комплект								
			Отпускная цена		1813700		1813700				
			Сметная стоимость оборудования				*1813700*				
119	119	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	363,28	0	727	0	61	0,14	0
			комплект		26,65	0	53	0	103,68	0	0
120	120	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,2	23,02	0,07	327	1	81	0,04	1
			м2		7,02	0,03	100	0	72,9	0	0
121	121	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,2	42,46	0,05	603	1	116	0,05	1
			м2		10,05	0	143	0	72,9	0	0
122	122	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	119	13,21	0	1572	0	1770	0,06	7
			м		12,91	0	1536	0	103,68	0	0
123	123	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	119	128,72	22,12	15317	2632	5599	0,25	30
			м		46,6	5,68	5545	676	81	0,03	4
124	124	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	130,9	127		16624				
			м								
125	125	Е0118-14-3	Установка виброизолирующих вставок диаметром 32 мм	2	3668,22	38,68	7336	77	518	1,23	2
			1вставка		210,54	14,48	421	29	103,68	0,08	0
			Итого по разделу: Холодоснабжение приточной установки П3				2000858				
			Раздел: Обвязка секций охлаждения приточной установки П3								
126	126	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
			1шт		292,39	19,69	877	59	103,68	0,09	0
127	127	9-4-138	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	3	5360		16080				
			шт								
128	128	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5955,73	65,52	5956	66	205	0,89	1
			1фильтр		154,58	23,17	155	23	103,68	0,12	0
129	129	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
			1шт		292,39	19,69	292	20	103,68	0,09	0
130	130	9-3-82	Клапан обратный межфланцевый [нержавеющая сталь], Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 32 мм ГОСТ 11823-91	1	2591		2591				
			шт								
131	131	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	866,62	2,02	1733	4	111	0,26	1
			комплект		47,97	0	96	0	103,68	0	0
132	132	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	613,96	0	1228	0	147	0,37	1
			комплект		63,96	0	128	0	103,68	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	133	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	521,42	49,05	521	49	360	1,69	2
			1шт		292,39	19,69	292	20	103,68	0,09	0
134	134	9-4-136	Кран шаровый фланцевый, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	1	4016		4016				
			шт								
135	135	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	1	363,28	0	363	0	31	0,14	0
			комплект		26,65	0	27	0	103,68	0	0
			Итого по разделу: Обвязка секций охлаждения приточной установки П3				34574				
			Раздел: Вентиляция								
136	142	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,41	1194,35	17,27	11239	163	3310	1,86	17
			м2		298,86	6,47	2812	61	103,68	0,03	0
137	143	Е0120-4-1	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	903,22	1366,35	17,27	1234114	15601	317695	1,86	1680
			м2		298,86	6,47	269933	5844	103,68	0,03	29
138	144	Е0120-4-4	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	184,73	1436,35	17,27	265337	3191	64976	1,86	344
			м2		298,86	6,47	55208	1195	103,68	0,03	6
139	145	Е0120-4-5	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	77,84	1407,08	13,89	109527	1081	25072	1,7	133
			м2		274,4	5,2	21360	405	103,68	0,03	2
140	146	Е0120-4-7	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,48	1443,14	12,01	12238	102	2366	1,47	12
			м2		237,73	4,49	2016	38	103,68	0,02	0
141	147	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	91,49	1212,35	17,27	110918	1580	32180	1,86	170
			м2		298,86	6,47	27342	592	103,68	0,03	3
142	148	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	206,01	1183,08	13,89	243726	2861	66356	1,7	351
			м2		274,4	5,2	56530	1071	103,68	0,03	5
143	149	Е0120-3-8	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,7	1189,41	11,03	6780	63	1199	1,11	6
			м2		178,5	4,13	1017	24	103,68	0,02	0
144	150	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1062,7	1208,14	12,01	1283892	12762	296535	1,47	1566
			м2		237,73	4,49	252638	4770	103,68	0,02	23
145	151	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	151	1105,64	11,52	166951	1740	25799	0,9	135
			м2		143,99	4,32	21743	652	103,68	0,02	3
146	152	Е0120-4-2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	42,93	1292,35	17,27	55481	742	15100	1,86	80

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		298,86	6,47	12830	278	103,68	0,03	1
147	153	Е0120-4-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	44,3	1263,08	13,89	55954	615	14269	1,7	75
			м2		274,4	5,2	12156	230	103,68	0,03	1
148	154	Е0120-4-3	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	6,69	1515,7	16,66	10140	111	2586	1,7	11
			м2		329,29	6,24	2203	42	103,68	0,03	0
149	155	Е0120-4-10	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	86,08	1341,14	12,01	115446	1034	24020	1,47	127
			м2		237,73	4,49	20464	386	103,68	0,02	2
150	156	Е0120-4-10	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	200,78	1532,73	13,73	307742	2756	64029	1,47	296
			м2		271,69	5,13	54551	1030	103,68	0,02	4
151	157	Е0120-4-11	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	31,85	1456,47	12,6	46389	401	7659	1,11	35
			м2		204,01	4,72	6498	150	103,68	0,02	1
152	158	Е0120-4-12	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	11,7	1415,59	13,17	16562	154	2285	0,9	10
			м2		164,57	4,93	1925	58	103,68	0,02	0
153	159	Е0120-4-15	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 3700 мм, от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	12	1402,42	10,58	16829	127	1741	0,75	9
			м2		121,99	3,96	1464	48	103,68	0,02	0
154	160	Е0120-4-18	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	6,705	1461,64	11,52	9801	77	1146	0,9	6
			м2		143,99	4,32	966	29	103,68	0,02	0
155	161	13-10-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	19	692		13148				
			шт								
156	162	13-10-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	27	958		25866				
			шт								
157	163	13-10-25	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1500 мм	6	1370		8220				
			шт								
158	164	13-10-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	136	984		133824				
			шт								
			Итого по разделу: Вентиляция				4260123				
			ИТОГО:				9642689	143549			7082
							1192824	39264			203
			Всего прямые затраты:				9642689				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				4508463				
			- оборудования				3797853				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				48514				
			На общестроительные работы				28226				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На сантехнические работы				**1314221**				
			Всего накладных расходов:				**1390960**				
			Итого с накладными				**11033650**				
			- заработная плата				**208644**				
			- трудоемкость				**696**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**434148**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**11467798**				
			Итого с временными, 1,44 %				**11578245**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**11683280**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**11714402**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**11792206**				
			ИТОГО:				**11792206**				
			Сметная заработная плата				**1440732**				
			Нормативная трудоемкость				**7981**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**28179568**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**563591**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**28743159**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3449179**				
			Итого с НДС				**32192338**				
			Тендерная скидка				**-3863080**				
			Всего:				**28 329 258**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Заказчик **КГУ-Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО «New Construction»**

Договор:№48 от17 января2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городской поликлиники № 9 г.Алматы

А К Т №9
приемки выполненных работ

за август 2017 года

на 2-1-4 Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Канализация хоз-бытовая К1								
1	1	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	240	636,63	0,8	152791	192	33853	0,67	161
			м		122,13	0,31	29311	75	103,68	0	0
2	2	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности Ду 100 мм**	250	764,59	1,79	191149	447	34103	0,64	161
			м		117,74	0,67	29434	169	103,68	0	1
3	3	8-10-182	**Ревизия, d 50 мм**	31	227		7037				
			шт								
4	4	8-10-183	**Ревизия, диаметр 100 мм**	31	523		16213				
			шт								
5	5	8-4-2124	**Отвод полипропиленовый 45° DN 50**	30	56		1680				
			шт								
6	6	8-4-2128	**Отвод полипропиленовый 45° DN 100**	56	686		38416				
			шт								
7	7	8-4-56	**Тройник, d 50 мм**	5,4	820		4428				
			10шт								
8	8	8-4-60	**Тройник, d 110 мм**	1,2	6190		7428				
			10шт								
9	9	8-10-182	**Прочистка d 50 мм**	2	227		454				
			шт								
			Итого по разделу: Канализация хоз-бытовая К1				419596				
			Раздел: Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1								
10	10	Е0116-7-7	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду 65 мм**	4	982,41	15,26	3930	61	519	0,64	3

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		106,87	5,71	427	23	103,68	0,03	0
11	11	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду 50 мм	41	707,2	12,92	28995	530	4408	0,5	20
			м		88,49	4,84	3628	198	103,68	0,02	1
12	12	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду 20 мм	85	374,7	5,24	31849	445	6933	0,39	33
			м		68,83	1,97	5850	168	103,68	0,01	1
13	13	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду 15 мм	105	339,7	5,24	35668	550	8564	0,39	41
			м		68,83	1,97	7227	207	103,68	0,01	1
14	14	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Ду до 100 мм	4	12,73	0	51	0	57	0,06	0
			м		12,29	0	49	0	103,68	0	0
15	15	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Ду до 50 мм	231	12,59	0	2909	0	3271	0,06	13
			м		12,29	0	2840	0	103,68	0	0
16	16	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	80	200		16000				
			кг								
17	17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	25	22,68	0,06	567	2	136	0,03	1
			м2		6,68	0,03	167	1	72,9	0	0
18	18	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25	164,61	0,09	4115	2	2935	0,74	19
			м2		124,2	0,02	3105	1	85,05	0	0
19	19	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	235	125,45	21,06	29480	4950	10531	0,24	57
			м		44,38	5,41	10429	1272	81	0,03	7
20	20	1-3-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	115,5	86		9933				
			м								
21	21	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	93,5	108		10098				
			м								
22	22	1-3-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	45,1	219		9877				
			м								
23	23	1-3-236	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	4,4	273		1201				
			м								
			Итого по разделу: Водопровод хоз-питьевой противопожарный В1				184673				
			Раздел: Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4								
24	24	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду 40 мм	3	606,7	5,24	1820	16	245	0,39	1
			м		68,83	1,97	206	6	103,68	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	25	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду 32 мм	4	481,7	5,24	1927	21	326	0,39	2
			м		68,83	1,97	275	8	103,68	0,01	0
26	26	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду 25 мм	3	372,7	5,24	1118	16	245	0,39	1
			м		68,83	1,97	206	6	103,68	0,01	0
27	27	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду 20 мм	220	374,7	5,24	82433	1152	17944	0,39	85
			м		68,83	1,97	15142	434	103,68	0,01	2
28	28	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду 15 мм	170	339,7	5,24	57748	890	13866	0,39	66
			м		68,83	1,97	11701	336	103,68	0,01	2
29	29	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Ду до 50 мм	400	12,59	0	5037	0	5665	0,06	23
			м		12,29	0	4917	0	103,68	0	0
30	30	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	110	200		22000				
			кг								
31	31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	26	22,68	0,06	590	2	141	0,03	1
			м2		6,68	0,03	174	1	72,9	0	0
32	32	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	26	164,61	0,09	4280	2	3052	0,74	19
			м2		124,2	0,02	3229	1	85,05	0	0
33	33	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	400	125,45	21,06	50178	8425	17925	0,24	97
			м		44,38	5,41	17751	2165	81	0,03	13
34	34	1-3-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	187	86		16082				
			м								
35	35	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	242	108		26136				
			м								
36	36	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	3,3	127		419				
			м								
37	37	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	4,4	144		634				
			м								
38	38	1-3-231	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 54 мм	3,3	204		673				
			м								
			Итого по разделу: Водопровод горячего водоснабжения Т3,Т4				271075				
			Раздел: Канализация дождевая К2								
39	39	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8530,59	172,35	34122	689	2766	2,97	12
			1воронка		535,61	64,69	2142	259	103,68	0,31	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	40	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб Ду 100 мм	55	1265,53	26	69604	1430	10126	0,83	46
			м		150,08	9,74	8254	536	103,68	0,05	3
41	41	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб Ду до 40 мм	10	444,28	17,65	4443	177	1406	0,64	6
			м		115,4	6,61	1154	66	103,68	0,03	0
42	42	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб Ду до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
			1шт		292,39	19,69	585	39	103,68	0,09	0
43	43	9-4-162	Краны шаровые Dy 32 мм	2	3100		6200				
			шт								
44	44	11-1-58	Сифон 2-х оборотный д.100мм	2	1700		3400				
			шт								
45	45	8-10-183	Ревизии, диаметр 100 мм	2	523		1046				
			шт								
46	46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18,526	22,68	0,06	420	1	101	0,03	1
			м2		6,68	0,03	124	0	72,9	0	0
47	47	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	18,526	164,61	0,09	3050	2	2175	0,74	14
			м2		124,2	0,02	2301	0	85,05	0	0
			Итого по разделу: Канализация дождевая К2				123328				
			ИТОГО:				998672	20102			886
							160628	5971			32
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				36995				
			На сантехнические работы				145015				
			Всего накладных расходов:				182010				
			Итого с накладными				1180682				
			- заработная плата				27302				
			- трудоемкость				91				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				70841				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1251523				
			Итого с временными, 1,44 %				1269545				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1286684				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1291762				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1304457				
			ИТОГО:				1304457				
			Сметная заработная плата				193901				
			Нормативная трудоемкость				1009				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				3117231				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				62345				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3179576				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				381549				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с НДС				**3561125**				
			Тендерная скидка				**-427335**				
			Всего:				**3 133 790**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Заказчик **КГУ-Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО «New Construction»**

Договор:№48 от17 января2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городской поликлиники № 9 г.Алматы

А К Т №10
приемки выполненных работ

за август 2017 года

на 2-1-5 Электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Силовое оборудование								
1	142	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	1587,89	34,2	1,2	54306	1905	35299	0,14	222
			м		23,2	0,2	36839	318	95	0	2
2	143	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	923,863	39	1,5	36031	1386	22907	0,16	148
			м		25,9	0,2	23928	185	95	0	1
3	144	8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	2,562	86200		220843				
			1000м								
4	145	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	2511,753	27	0,8	67817	2009	50348	0,13	327
			м		20,9	0,2	52496	502	95	0	3
5	146	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полоскамис установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	435,948	175,2	75,7	76378	33001	38640	0,44	192
			м		72,7	20,6	31693	8981	95	0,12	52
6	147	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,9129	52100		47562				
			1000м								
7	148	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,2945	60500		17816				
			1000м								
8	149	16-1-1277	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х50-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0324	1765710		57197				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км								
9	150	16-1-1277	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х35-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1767	1261221,43		222844				
			км								
10	151	16-1-1276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0353	621362		21958				
			км								
11	152	16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2945	228701		67348				
			км								
12	153	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2945	158694		46732				
			км								
13	154	16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0236	102190		2407				
			км								
14	155	16-1-1271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2945	66166		19485				
			км								
15	156	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0883	53775		4751				
			км								
16	157	16-1-1244	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0294	83028		2445				
			км								
17	158	16-1-1422	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0294	79686		2347				
			км								
18	159	16-1-1392	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1767	66830		11808				
			км								
19	160	16-3-510	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4Х1,5 ГОСТ 1508-78	0,1472	55166		8123				
			км								
20	161	16-3-538	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19Х1,5 ГОСТ 1508-78	0,1767	234937,71		41511				
			км								
			Итого по разделу: Силовое оборудование				**1029708**				
			ИТОГО:				**1029709**	**38303**			**888**
							144956	**9986**			**58**
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**147194**				
			Всего накладных расходов:				**147194**				
			Итого с накладными				**1176903**				
			- заработная плата				**22079**				
			- трудоемкость				**74**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**70614**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1247517**				
			Итого с временными, 1,44 %				**1265481**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**1282565**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1287627**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1300282**				
			ИТОГО:				**1300282**				
			Сметная заработная плата				**177021**				
			Нормативная трудоемкость				**1020**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**3107255**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**62145**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3169400**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**380329**				
			Итого с НДС				**3549729**				
			Тендерная скидка				**-425967**				
			Всего:				**3 123 762**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

КазСнабСтрой и СК

КазСнабСтрой
Качество работы подтверждаю
Эксперт технического надзора
_____ Утегенов ГН
«__» _____ 201__ г.

Заказчик **КГУ-Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО «New Construction»**

Договор:№48 от17 января2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городской поликлиники № 9 г.Алматы

А К Т №11
приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на 2-1-5 Электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Силовое оборудование								
1	**1**	**Ц0108-27-1**	**Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с выключателем**	**2**	**8888**	**2116**	**17776**	**4232**	**12384**	**33**	**66**
			шт		**6075**	**443,01**	**12150**	**886**	**95**	**2,57**	**5**
2	**2**	**Е0121-23-1**	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	**2**	**2070**	**0**	**4140**	**0**	**2624**	**6,98**	**14**
			шкаф		**1215**	**0**	**2430**	**0**	**108**	**0**	**0**
3	**3**	**75-6-43**	**Вводные панели, типа ВРУ**	**2**	**122300**		**244600**				
			шт								
			Отпускная цена		122300		244600				
			Сметная стоимость оборудования				***244600***				
4	**4**	**Ц0108-600-2**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**2**	**166,9**	**5,4**	**334**	**11**	**305**	**1**	**2**
			шт		**158**	**2,3**	**316**	**5**	**95**	**0,01**	**0**
5	**5**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 55, п. 27**	**Счетчик непосредственного включения**	**2**	**14654**		**29308**				
			шт.								
			Отпускная цена		14654		29308				
			Сметная стоимость оборудования				***29308***				
6	**6**	**Ц0108-526-4**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А**	**1**	**1350,1**	**38,1**	**1350**	**38**	**558**	**3**	**3**
			шт		**581**	**6,8**	**581**	**7**	**95**	**0,04**	**0**
7	**7**	**18-1-90**	**Автоматический выключатель на вводе трехфазный 400А**	**1**	**42400**		**42400**				
			шт								
8	**8**	**Ц0108-526-3**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А**	**1**	**1008,7**	**32,7**	**1009**	**33**	**423**	**2**	**2**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		441	4,5	441	4	95	0,03	0
9	9	18-1-90	Автомат трехполюсный на ток 125А	1	13250		13250				
			шт								
10	10	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	23	862	28	19826	644	7527	2	46
			шт		340	4,5	7820	103	95	0,03	1
11	11	18-1-90	Автомат трехполюсный на ток 100А	4	10600		42400				
			шт								
12	12	18-1-81	Автомат трехполюсный на ток 63А	3	9754,5		29264				
			шт								
13	13	18-1-72	Автомат трехполюсный на ток 40А	8	3728		29824				
			шт								
14	14	18-1-71	Автомат трехполюсный на ток 32А с НР	2	3097,6		6195				
			шт								
15	15	18-1-72	Автомат трехполюсный на ток 32А	6	2982,4		17894				
			шт								
16	16	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф	1	9937	32	9937	32	5731	37	37
			шт		6030	2,3	6030	2	95	0,01	0
17	17	75-6-90	Щит распределительный ЩСВ-1	1	66400		66400				
			шт								
			Отпускная цена		66400		66400				
			Сметная стоимость оборудования				*66400*				
18	18	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
			шт		227	2,3	1816	18	95	0,01	0
19	19	18-1-72	Автомат трехполюсный на ток 25А	1	2330		2330				
			шт								
20	20	18-1-59	Автомат трехполюсный на ток 16А	7	1250		8750				
			шт								
21	21	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф	1	9937	32	9937	32	5731	37	37
			шт		6030	2,3	6030	2	95	0,01	0
22	22	75-6-90	Щит распределительный ЩСВ-2	1	66400		66400				
			шт								
			Отпускная цена		66400		66400				
			Сметная стоимость оборудования				*66400*				
23	23	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	32	501,2	13,2	16038	422	6971	1	32
			шт		227	2,3	7264	74	95	0,01	0
24	24	18-1-72	Автомат трехполюсный на ток 25А	1	2330		2330				
			шт								
25	25	18-1-59	Автомат трехполюсный на ток 16А	2	1250		2500				
			шт								
26	26	18-1-53	Автомат однополюсный на ток 16А	29	919		26651				
			шт								
27	27	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	32	782,9	17,9	25053	573	11835	3	96
			шт		387	2,3	12384	74	95	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	28	18-1-115	Пускатель магнитный со встроенной кнопкой управления "пуск-стоп", с тепловым реле	32	3170		101440				
			шт								
29	29	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф	1	9937	32	9937	32	5731	37	37
			шт		6030	2,3	6030	2	95	0,01	0
30	30	75-6-90	Щит распределительный ЩПН-1	1	66400		66400				
			шт								
			Отпускная цена		66400		66400				
			Сметная стоимость оборудования				*66400*				
31	31	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1961	1	9
			шт		227	2,3	2043	21	95	0,01	0
32	32	18-1-72	Автомат трехполюсный на ток 25А	1	2330		2330				
			шт								
33	33	18-1-53	Автомат однополюсный на ток 16А	1	919		919				
			шт								
34	34	18-1-59	Автомат трехполюсный на ток 16А	7	1250		8750				
			шт								
35	35	Ц0108-572-7	Шкаф автоматического включения резерва	1	3458	241	3458	241	652	4	4
			шт		630	56,3	630	56	95	0,33	0
36	36	75-6-108	Секционная панель распределительных щитов с аппаратурой АВР	1	223200		223200				
			шт								
			Отпускная цена		223200		223200				
			Сметная стоимость оборудования				*223200*				
37	37	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф	1	9937	32	9937	32	5731	37	37
			шт		6030	2,3	6030	2	95	0,01	0
38	38	75-6-90	Щит распределительный ЩДУ-1	1	66400		66400				
			шт								
			Отпускная цена		66400		66400				
			Сметная стоимость оборудования				*66400*				
39	39	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
40	40	18-1-81	Автомат трехполюсный на ток 63А	1	9754,5		9755				
			шт								
41	41	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
			шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	0
42	42	18-1-53	Автомат однополюсный на ток 16А	2	919		1838				
			шт								
43	43	18-1-59	Автомат трехполюсный на ток 16А	2	1250		2500				
			шт								
44	44	18-1-72	Автомат трехполюсный на ток 25А	2	2330		4660				
			шт								
45	45	Ц0108-572-7	Шкаф автоматического включения резерва	1	3458	241	3458	241	652	4	4
			шт		630	56,3	630	56	95	0,33	0
46	46	75-6-108	Секционная панель распределительных щитов с аппаратурой АВР	1	223200		223200				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
			Отпускная цена		223200		223200				
			Сметная стоимость оборудования				***223200***				
47	**47**	**Ц0108-633-8**	**Щит распределительный или шкаф**	**1**	**9937**	**32**	**9937**	**32**	**5731**	**37**	**37**
			шт		**6030**	**2,3**	**6030**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
48	**48**	**75-6-90**	**Щит распределительный ЩС.1**	**1**	**66400**		**66400**				
			шт								
			Отпускная цена		66400		66400				
			Сметная стоимость оборудования				***66400***				
49	**49**	**Ц0108-526-2**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**3**	**862**	**28**	**2586**	**84**	**982**	**2**	**6**
			шт		**340**	**4,5**	**1020**	**13**	**95**	**0,03**	**0**
50	**50**	**18-1-72**	**Автомат трехполюсный на ток 40А**	**1**	**3728**		**3728**				
			шт								
51	**51**	**18-1-64**	**Автомат однополюсный на ток 32А**	**2**	**529,92**		**1060**				
			шт								
52	**52**	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**6**	**501,2**	**13,2**	**3007**	**79**	**1307**	**1**	**6**
			шт		**227**	**2,3**	**1362**	**14**	**95**	**0,01**	**0**
53	**53**	**18-1-56**	**Автомат двухполюсный с УЗО на ток 25А**	**4**	**5765,63**		**23063**				
			шт								
54	**54**	**18-1-64**	**Аатомат однополюсный на ток 25А**	**2**	**414**		**828**				
			шт								
55	**55**	**Ц0108-633-8**	**Щит распределительный или шкаф**	**1**	**9937**	**32**	**9937**	**32**	**5731**	**37**	**37**
			шт		**6030**	**2,3**	**6030**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
56	**56**	**75-6-90**	**Щит распределительный ЩС.2**	**1**	**66400**		**66400**				
			шт								
			Отпускная цена		66400		66400				
			Сметная стоимость оборудования				***66400***				
57	**57**	**Ц0108-526-2**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**2**	**862**	**28**	**1724**	**56**	**655**	**2**	**4**
			шт		**340**	**4,5**	**680**	**9**	**95**	**0,03**	**0**
58	**58**	**18-1-90**	**Автомат трехполюсный на ток 100А**	**1**	**10600**		**10600**				
			шт								
59	**59**	**18-1-72**	**Автомат трехполюсный на ток 40А**	**1**	**3728**		**3728**				
			шт								
60	**60**	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**11**	**501,2**	**13,2**	**5513**	**145**	**2396**	**1**	**11**
			шт		**227**	**2,3**	**2497**	**25**	**95**	**0,01**	**0**
61	**61**	**18-1-56**	**Автомат двухполюсный с УЗО на ток 25А**	**2**	**5765,63**		**11531**				
			шт								
62	**62**	**18-1-53**	**Автомат однополюсный на ток 16А**	**3**	**919**		**2757**				
			шт								
63	**63**	**18-1-59**	**Автомат трехполюсный на ток 16А**	**4**	**1250**		**5000**				
			шт								
64	**64**	**18-1-72**	**Автомат трехполюсный на ток 25А**	**2**	**2330**		**4660**				
			шт								
65	**65**	**Ц0108-633-8**	**Щит распределительный или шкаф**	**1**	**9937**	**32**	**9937**	**32**	**5731**	**37**	**37**
			шт		**6030**	**2,3**	**6030**	**2**	**95**	**0,01**	**0**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	**66**	**75-6-90**	**Щит распределительный ЩС.3**	**1**	**66400**		**66400**				
			шт								
			Отпускная цена		66400		66400				
			Сметная стоимость оборудования				***66400***				
67	**67**	**Ц0108-526-2**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**4**	**862**	**28**	**3448**	**112**	**1309**	**2**	**8**
			шт		**340**	**4,5**	**1360**	**18**	**95**	**0,03**	**0**
68	**68**	**18-1-90**	**Автомат трехполюсный на ток 100А**	**1**	**10600**		**10600**				
			шт								
69	**69**	**18-1-72**	**Автомат трехполюсный на ток 40А**	**3**	**3728**		**11184**				
			шт								
70	**70**	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**3**	**501,2**	**13,2**	**1504**	**40**	**654**	**1**	**3**
			шт		**227**	**2,3**	**681**	**7**	**95**	**0,01**	**0**
71	**71**	**18-1-56**	**Автомат двухполюсный с УЗО на ток 25А**	**1**	**5765,63**		**5766**				
			шт								
72	**72**	**18-1-59**	**Автомат трехполюсный на ток 16А**	**1**	**1250**		**1250**				
			шт								
73	**73**	**18-1-72**	**Автомат трехполюсный на ток 25А**	**1**	**2330**		**2330**				
			шт								
74	**74**	**Ц0108-633-8**	**Щит распределительный или шкаф**	**1**	**9937**	**32**	**9937**	**32**	**5731**	**37**	**37**
			шт		**6030**	**2,3**	**6030**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
75	**75**	**75-6-90**	**Щит распределительный ЩС.4**	**1**	**66400**		**66400**				
			шт								
			Отпускная цена		66400		66400				
			Сметная стоимость оборудования				***66400***				
76	**76**	**Ц0108-526-2**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**4**	**862**	**28**	**3448**	**112**	**1309**	**2**	**8**
			шт		**340**	**4,5**	**1360**	**18**	**95**	**0,03**	**0**
77	**77**	**18-1-90**	**Автомат трехполюсный на ток 100А**	**1**	**10600**		**10600**				
			шт								
78	**78**	**18-1-81**	**Автомат трехполюсный на ток 63А**	**1**	**9754,5**		**9755**				
			шт								
79	**79**	**18-1-72**	**Автомат трехполюсный на ток 32А**	**2**	**2982,4**		**5965**				
			шт								
80	**80**	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**1**	**501,2**	**13,2**	**501**	**13**	**218**	**1**	**1**
			шт		**227**	**2,3**	**227**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
81	**81**	**18-1-56**	**Автомат двухполюсный с УЗО на ток 25А**	**1**	**5765,63**		**5766**				
			шт								
82	**82**	**Ц0108-633-8**	**Щит распределительный или шкаф**	**1**	**9937**	**32**	**9937**	**32**	**5731**	**37**	**37**
			шт		**6030**	**2,3**	**6030**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
83	**83**	**75-6-90**	**Щит распределительный ЩС.5**	**1**	**66400**		**66400**				
			шт								
			Отпускная цена		66400		66400				
			Сметная стоимость оборудования				***66400***				
84	**84**	**Ц0108-526-2**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**1**	**862**	**28**	**862**	**28**	**327**	**2**	**2**
			шт		**340**	**4,5**	**340**	**4**	**95**	**0,03**	**0**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	85	18-1-72	Автомат трехполюсный на ток 32А	1	2982,4		2982				
			шт								
86	86	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
			шт		227	2,3	1589	16	95	0,01	0
87	87	18-1-56	Автомат двухполюсный с УЗО на ток 25А	1	5765,63		5766				
			шт								
88	88	18-1-59	Автомат трехполюсный на ток 16А	1	1250		1250				
			шт								
89	89	18-1-53	Автомат однополюсный на ток 16А	4	919		3676				
			шт								
90	90	18-1-64	Аатомат однополюсный на ток 25А	1	414		414				
			шт								
91	91	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф	1	9937	32	9937	32	5731	37	37
			шт		6030	2,3	6030	2	95	0,01	0
92	92	75-6-90	Щит распределительный ШФ1	1	66400		66400				
			шт								
			Отпускная цена		66400		66400				
			Сметная стоимость оборудования				*66400*				
93	93	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
94	94	18-1-81	Автомат трехполюсный на ток 63А	1	9754,5		9755				
			шт								
95	95	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,2	13,2	6014	158	2614	1	12
			шт		227	2,3	2724	28	95	0,01	0
96	96	18-1-64	Аатомат однополюсный на ток 25А	12	414		4968				
			шт								
97	97	Ц0108-601-1	Щиток физиотерапевтический	11	805,5	15,5	8861	171	6871	4	44
			шт		653	4,5	7183	49	95	0,03	0
98	98	18-3-159	Щиток физиотерапевтический ЭЩ-03-МРК	11	14900		163900				
			шт								
99	99	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф	1	9937	32	9937	32	5731	37	37
			шт		6030	2,3	6030	2	95	0,01	0
100	100	75-6-90	Щит распределительный ШФ2	1	66400		66400				
			шт								
			Отпускная цена		66400		66400				
			Сметная стоимость оборудования				*66400*				
101	101	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
102	102	18-1-72	Автомат трехполюсный на ток 32А	1	2982,4		2982				
			шт								
103	103	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
			шт		227	2,3	1589	16	95	0,01	0
104	104	18-1-64	Автомат однополюсный на ток 25А	7	414		2898				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	105	Ц0108-601-1	Щиток физиотерапевтический	6	805,5	15,5	4833	93	3748	4	24
			шт		653	4,5	3918	27	95	0,03	0
106	106	18-3-159	Щиток физиотерапевтический ЭЩ-03-МРК	6	14900		89400				
			шт								
107	107	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф	1	9937	32	9937	32	5731	37	37
			шт		6030	2,3	6030	2	95	0,01	0
108	108	75-6-90	Щит распределительный ОЩ1	1	66400		66400				
			шт								
			Отпускная цена		66400		66400				
			Сметная стоимость оборудования				*66400*				
109	109	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
110	110	18-1-72	Автомат трехполюсный на ток 32А	1	2982,4		2982				
			шт								
111	111	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
			шт		227	2,3	2270	23	95	0,01	0
112	112	18-1-56	Автомат двухполюсный с УЗО на ток 16А	8	3690		29520				
			шт								
113	113	18-1-72	Автомат трехполюсный на ток 25А	2	2330		4660				
			шт								
114	114	Ц0108-572-7	Шкаф автоматического включения резерва	1	3458	241	3458	241	652	4	4
			шт		630	56,3	630	56	95	0,33	0
115	115	75-6-108	Секционная панель распределительных щитов с аппаратурой АВР	1	223200		223200				
			шт								
			Отпускная цена		223200		223200				
			Сметная стоимость оборудования				*223200*				
116	116	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х400х150 мм	6	514	105	3084	630	1564	2	12
			шт		254	20,3	1524	122	95	0,12	1
117	117	75-6-110	Пульт управления навесной	6	105300		631800				
			шт								
			Отпускная цена		105300		631800				
			Сметная стоимость оборудования				*631800*				
118	118	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	45	97,7	1,6	4397	72	3655	1	45
			шт		85,5	0	3848	0	95	0	0
119	119	18-1-130	Двойная кнопка	45	2930		131850				
			шт								
120	120	Ц0108-641-1	Блок зажимов	30	5648,3	16,3	169449	489	82146	17	510
			шт		2880	2,3	86400	69	95	0,01	0
121	121	18-4-1937	Блок зажимов БЗ-10	30	2413		72390				
			шт.								
122	122	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 48, п. 20	Рамка для надписей	50	806		40300				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
			Отпускная цена		806		40300				
			Сметная стоимость оборудования				***40300***				
123	**123**	**Ц0108-527-2**	**Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 160 А**	**6**	**1438,4**	**54,4**	**8630**	**326**	**4064**	**4**	**24**
			шт		**704**	**9**	**4224**	**54**	**95**	**0,05**	**0**
124	**124**	**75-6-3**	**Ящик управления однофидерный типа Я 5410-3074**	**2**	**48500**		**97000**				
			шт								
			Отпускная цена		48500		97000				
			Сметная стоимость оборудования				***97000***				
125	**125**	**75-6-16**	**Ящик управления однофидерный типа Я 5411-1874**	**2**	**38300**		**76600**				
			шт								
			Отпускная цена		38300		76600				
			Сметная стоимость оборудования				***76600***				
126	**126**	**75-6-34**	**Ящик управления двухфидерный типа Я 5115-2274,2474**	**2**	**65800**		**131600**				
			шт								
			Отпускная цена		65800		131600				
			Сметная стоимость оборудования				***131600***				
127	**127**	**Ц0108-529-1**	**Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А**	**23**	**1627,3**	**34,3**	**37428**	**789**	**11460**	**3**	**69**
			шт		**520**	**4,5**	**11960**	**104**	**95**	**0,03**	**1**
128	**128**	**18-1-102**	**Контактор КМИ-10960 Iном 9А, Uкат**	**23**	**2370**		**54510**				
			шт								
129	**129**	**Ц0108-532-4**	**Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста**	**15**	**467,4**	**9,4**	**7011**	**141**	**3748**	**2**	**30**
			шт		**263**	**0**	**3945**	**0**	**95**	**0**	**0**
130	**130**	**18-1-115**	**Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1**	**15**	**3170**		**47550**				
			шт								
131	**131**	**18-3-60**	**Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ**	**0,04**	**28100**		**1124**				
			1000шт								
132	**132**	**18-3-52**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3**	**0,04**	**60400**		**2416**				
			1000шт								
133	**133**	**Ц0108-591-10**	**Розетки штепсельные полугерметические и герметические**	**41**	**133,4**	**3,6**	**5469**	**148**	**4491**	**0,68**	**28**
			шт		**115**	**0,3**	**4715**	**12**	**95**	**0**	**0**
134	**134**	**18-1-158**	**Розетка штепсельная**	**41**	**237**		**9717**				
			шт								
135	**135**	**Ц0108-472-7**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**100**	**107,3**	**3,5**	**10730**	**350**	**3116**	**0,18**	**18**
			м		**32,4**	**0,4**	**3240**	**40**	**95**	**0**	**0**
136	**136**	**Ц0108-472-8**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм**	**500**	**84,6**	**2,8**	**42300**	**1400**	**15485**	**0,17**	**85**
			м		**32,4**	**0,2**	**16200**	**100**	**95**	**0**	**1**
137	**137**	**Ц0108-75-2**	**Шина медная полосовая**	**0,6**	**966,2**	**192**	**580**	**115**	**407**	**3,38**	**2**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м		675	38,7	405	23	95	0,22	0
138	138	16-9-1	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2	0,0006	437100		270				
			т								
139	139	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	600	78,3	2,1	46980	1260	36993	0,39	234
			м		64,6	0,3	38760	180	95	0	1
140	140	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,206	25484		5250				
			1000м								
141	141	16-7-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,412	37410		15413				
			1000м								
142	142	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	1162,11	34,2	1,2	39744	1395	25834	0,14	163
			м		23,2	0,2	26961	232	95	0	1
143	143	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	676,137	39	1,5	26369	1014	16765	0,16	108
			м		25,9	0,2	17512	135	95	0	1
144	144	8-4-29	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр 50 мм	1,875	86200		161626				
			1000м								
145	145	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	1838,247	27	0,8	49633	1471	36848	0,13	239
			м		20,9	0,2	38419	368	95	0	2
146	146	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полоскамис установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	319,052	175,2	75,7	55898	24152	28279	0,44	140
			м		72,7	20,6	23195	6573	95	0,12	38
147	147	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,6681	52100		34808				
			1000м								
148	148	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,2155	60500		13039				
			1000м								
149	149	16-1-1277	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х50-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0237	1765710		41860				
			км								
150	150	16-1-1277	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х35-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1293	1261221,43		163090				
			км								
151	151	16-1-1276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0259	621362		16070				
			км								
152	152	16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2155	228701		49289				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			км								
153	153	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2155	158694		34202				
			км								
154	154	16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0172	102190		1762				
			км								
155	155	16-1-1271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2155	66166		14260				
			км								
156	156	16-1-1243	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0647	53775		3477				
			км								
157	157	16-1-1244	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0216	83028		1789				
			км								
158	158	16-1-1422	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0216	79686		1717				
			км								
159	159	16-1-1392	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1293	66830		8642				
			км								
160	160	16-3-510	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4Х1,5 ГОСТ 1508-78	0,1078	55166		5945				
			км								
161	161	16-3-538	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19Х1,5 ГОСТ 1508-78	0,1293	234937,71		30380				
			км								
162	162	Ц0108-527-2	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 160 А	5	1438,4	54,4	7192	272	3387	4	20
			шт		704	9	3520	45	95	0,05	0
163	163	75-6-7	Ящик управления типа Я 5111-2874	5	35300		176500				
			шт								
			Отпускная цена		35300		176500				
			Сметная стоимость оборудования				*176500*				
			Итого по разделу: Силовое оборудование				**5427199**				
			Раздел: Электроосвещение								
164	164	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода	1	9937	32	9937	32	5731	37	37
			шт		6030	2,3	6030	2	95	0,01	0
165	165	75-6-68	Щит распределительный тип ЩАО-2	1	112600		112600				
			комплект								
			Отпускная цена		112600		112600				
			Сметная стоимость оборудования				*112600*				
166	166	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	167	18-1-72	Автомат трехполюсный на ток 32А	1	2982,4		2982				
			шт								
168	168	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,2	13,2	6516	172	2832	1	13
			шт		227	2,3	2951	30	95	0,01	0
169	169	18-1-53	Автомат однополюсный на ток 16А	10	919		9190				
			шт								
170	170	18-1-64	Автомат однополюсный на ток 25А	3	414		1242				
			шт								
171	171	Ц0108-534-1	Импульсное реле для лестничного освещения	1	669,8	14,8	670	15	315	2	2
			шт		329	2,3	329	2	95	0,01	0
172	172	18-1-103	Импульсное реле	1	604		604				
			шт								
173	173	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода	1	9937	32	9937	32	5731	37	37
			шт		6030	2,3	6030	2	95	0,01	0
174	174	75-6-68	Щит распределительный тип ЩАО-3	1	112600		112600				
			комплект								
			Отпускная цена		112600		112600				
			Сметная стоимость оборудования				*112600*				
175	175	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
176	176	18-1-72	Автомат трехполюсный на ток 32А	1	2982,4		2982				
			шт								
177	177	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1525	1	7
			шт		227	2,3	1589	16	95	0,01	0
178	178	18-1-53	Автомат однополюсный на ток 16А	7	919		6433				
			шт								
179	179	Ц0108-534-1	Импульсное реле для лестничного освещения	1	669,8	14,8	670	15	315	2	2
			шт		329	2,3	329	2	95	0,01	0
180	180	18-1-103	Импульсное реле	1	604		604				
			шт								
181	181	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода	1	9937	32	9937	32	5731	37	37
			шт		6030	2,3	6030	2	95	0,01	0
182	182	75-6-68	Щит распределительный тип ЩО-2	1	112600		112600				
			комплект								
			Отпускная цена		112600		112600				
			Сметная стоимость оборудования				*112600*				
183	183	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
184	184	18-1-72	Автомат трехполюсный на ток 32А	1	2982,4		2982				
			шт								
185	185	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,2	13,2	5513	145	2396	1	11
			шт		227	2,3	2497	25	95	0,01	0
186	186	18-1-53	Автомат однополюсный на ток 16А	6	919		5514				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	187	18-1-64	Автомат однополюсный на ток 25А	5	414		2070				
			шт								
188	188	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода	1	9937	32	9937	32	5731	37	37
			шт		6030	2,3	6030	2	95	0,01	0
189	189	75-6-68	Щит распределительный тип ЩО-3	1	112600		112600				
			комплект								
			Отпускная цена		112600		112600				
			Сметная стоимость оборудования				*112600*				
190	190	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
191	191	18-1-72	Автомат трехполюсный на ток 40А	1	3728		3728				
			шт								
192	192	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	20	501,2	13,2	10024	264	4357	1	20
			шт		227	2,3	4540	46	95	0,01	0
193	193	18-1-53	Автомат однополюсный на ток 16А	12	919		11028				
			шт								
194	194	18-1-64	Автомат однополюсный на ток 25А	8	414		3312				
			шт								
195	195	Ц0108-534-1	Импульсное реле для лестничного освещения	1	669,8	14,8	670	15	315	2	2
			шт		329	2,3	329	2	95	0,01	0
196	196	18-1-103	Импульсное реле	1	604		604				
			шт								
197	197	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода	1	9937	32	9937	32	5731	37	37
			шт		6030	2,3	6030	2	95	0,01	0
198	198	75-6-68	Щит распределительный тип ЩО-4	1	112600		112600				
			комплект								
			Отпускная цена		112600		112600				
			Сметная стоимость оборудования				*112600*				
199	199	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
200	200	18-1-72	Автомат трехполюсный на ток 32А	1	2982,4		2982				
			шт								
201	201	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	17	501,2	13,2	8520	224	3703	1	17
			шт		227	2,3	3859	39	95	0,01	0
202	202	18-1-53	Автомат однополюсный на ток 16А	11	919		10109				
			шт								
203	203	18-1-64	Автомат однополюсный на ток 25А	6	414		2484				
			шт								
204	204	Ц0108-534-1	Импульсное реле для лестничного освещения	1	669,8	14,8	670	15	315	2	2
			шт		329	2,3	329	2	95	0,01	0
205	205	18-1-103	Импульсное реле	1	604		604				
			шт								
206	206	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода	1	9937	32	9937	32	5731	37	37
			шт		6030	2,3	6030	2	95	0,01	0
207	207	75-6-68	Щит распределительный тип ЩО-5	1	112600		112600				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			комплект								
			Отпускная цена		112600		112600				
			Сметная стоимость оборудования				***112600***				
208	**208**	**Ц0108-526-2**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**1**	**862**	**28**	**862**	**28**	**327**	**2**	**2**
			шт		**340**	**4,5**	**340**	**4**	**95**	**0,03**	**0**
209	**209**	**18-1-72**	**Автомат трехполюсный на ток 40А**	**1**	**3728**		**3728**				
			шт								
210	**210**	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**19**	**501,2**	**13,2**	**9523**	**251**	**4139**	**1**	**19**
			шт		**227**	**2,3**	**4313**	**44**	**95**	**0,01**	**0**
211	**211**	**18-1-53**	**Автомат однополюсный на ток 16А**	**11**	**919**		**10109**				
			шт								
212	**212**	**18-1-64**	**Автомат однополюсный на ток 25А**	**8**	**414**		**3312**				
			шт								
213	**213**	**Ц0108-633-8**	**Щит распределительный или шкаф ввода**	**1**	**9937**	**32**	**9937**	**32**	**5731**	**37**	**37**
			шт		**6030**	**2,3**	**6030**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
214	**214**	**75-6-68**	**Щит распределительный тип ЩО-6**	**1**	**112600**		**112600**				
			комплект								
			Отпускная цена		112600		112600				
			Сметная стоимость оборудования				***112600***				
215	**215**	**Ц0108-526-2**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**1**	**862**	**28**	**862**	**28**	**327**	**2**	**2**
			шт		**340**	**4,5**	**340**	**4**	**95**	**0,03**	**0**
216	**216**	**18-1-72**	**Автомат трехполюсный на ток 32А**	**1**	**2982,4**		**2982**				
			шт								
217	**217**	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**18**	**501,2**	**13,2**	**9022**	**238**	**3921**	**1**	**18**
			шт		**227**	**2,3**	**4086**	**41**	**95**	**0,01**	**0**
218	**218**	**18-1-53**	**Автомат однополюсный на ток 16А**	**11**	**919**		**10109**				
			шт								
219	**219**	**18-1-64**	**Автомат однополюсный на ток 25А**	**7**	**414**		**2898**				
			шт								
220	**220**	**Ц0108-633-8**	**Щит распределительный или шкаф ввода**	**1**	**9937**	**32**	**9937**	**32**	**5731**	**37**	**37**
			шт		**6030**	**2,3**	**6030**	**2**	**95**	**0,01**	**0**
221	**221**	**75-6-68**	**Щит распределительный тип ЩО-7**	**1**	**112600**		**112600**				
			комплект								
			Отпускная цена		112600		112600				
			Сметная стоимость оборудования				***112600***				
222	**222**	**Ц0108-526-2**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**1**	**862**	**28**	**862**	**28**	**327**	**2**	**2**
			шт		**340**	**4,5**	**340**	**4**	**95**	**0,03**	**0**
223	**223**	**18-1-72**	**Автомат трехполюсный на ток 40А**	**1**	**3728**		**3728**				
			шт								
224	**224**	**Ц0108-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**19**	**501,2**	**13,2**	**9523**	**251**	**4139**	**1**	**19**
			шт		**227**	**2,3**	**4313**	**44**	**95**	**0,01**	**0**
225	**225**	**18-1-53**	**Автомат однополюсный на ток 16А**	**11**	**919**		**10109**				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	226	18-1-64	Автомат однополюсный на ток 25А	8	414		3312				
			шт								
227	227	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода	1	9937	32	9937	32	5731	37	37
			шт		6030	2,3	6030	2	95	0,01	0
228	228	75-6-68	Щит распределительный тип ЩО-8	1	112600		112600				
			комплект								
			Отпускная цена		112600		112600				
			Сметная стоимость оборудования				*112600*				
229	229	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
230	230	18-1-72	Автомат трехполюсный на ток 32А	1	2982,4		2982				
			шт								
231	231	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	14	501,2	13,2	7017	185	3050	1	14
			шт		227	2,3	3178	32	95	0,01	0
232	232	18-1-53	Автомат однополюсный на ток 16А	8	919		7352				
			шт								
233	233	18-1-64	Автомат однополюсный на ток 25А	6	414		2484				
			шт								
234	234	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода	1	9937	32	9937	32	5731	37	37
			шт		6030	2,3	6030	2	95	0,01	0
235	235	75-6-68	Щит распределительный тип ЩО-9	1	112600		112600				
			комплект								
			Отпускная цена		112600		112600				
			Сметная стоимость оборудования				*112600*				
236	236	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
			шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
237	237	18-1-72	Автомат трехполюсный на ток 32А	1	2982,4		2982				
			шт								
238	238	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	18	501,2	13,2	9022	238	3921	1	18
			шт		227	2,3	4086	41	95	0,01	0
239	239	18-1-53	Автомат однополюсный на ток 16А	10	919		9190				
			шт								
240	240	18-1-64	Автомат однополюсный на ток 25А	8	414		3312				
			шт								
241	241	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода	1	9937	32	9937	32	5731	37	37
			шт		6030	2,3	6030	2	95	0,01	0
242	242	75-6-68	Щит распределительный тип ЩО-10	1	112600		112600				
			комплект								
			Отпускная цена		112600		112600				
			Сметная стоимость оборудования				*112600*				
243	243	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	17	501,2	13,2	8520	224	3703	1	17
			шт		227	2,3	3859	39	95	0,01	0
244	244	18-1-72	Автомат трехполюсный на ток 25А	1	2330		2330				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	245	18-1-53	Автомат однополюсный на ток 16А	9	919		8271				
			шт								
246	246	18-1-64	Автомат однополюсный на ток 25А	7	414		2898				
			шт								
			Итого по разделу: Электроосвещение				1607459				
			Раздел: Светильники и электроустановочные материалы								
247	264	18-3-60	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛ3	0,14	28100		3934				
			1000шт								
248	265	Ц0108-420-1	Коробка клеммная	450	578,1	31,1	260145	13995	175531	2,09	941
			шт		403	7,6	181350	3420	95	0,04	20
249	266	18-3-45	Коробка клеммная	450	1660		747000				
			шт								
250	267	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
			шт		205	2,3	205	2	95	0,01	0
251	268	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
			шт								
252	269	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	3092,577	34,2	1,2	105766	3711	68748	0,14	433
			м		23,2	0,2	71748	619	95	0	4
253	270	8-4-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметр 25 мм	3,154	86200		271912				
			1000м								
254	271	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	3092,577	14,6	0,2	45152	619	34962	0,07	216
			м		11,8	0,1	36492	309	95	0	2
255	272	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полоскамис установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	65,6	175,2	75,7	11493	4966	5814	0,44	29
			м		72,7	20,6	4769	1351	95	0,12	8
256	273	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5 ГОСТ 16442-80	1,099	62459		68659				
			км								
257	274	16-1-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5 ГОСТ 16442-80	2,055	40296		82815				
			км								
258	275	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5 ГОСТ 16442-80	0,0669	27789		1859				
			км								
			Итого по разделу: Светильники и электроустановочные материалы				1603684				
			ИТОГО:				8638336	69179			4856
							842726	15908			92
			Всего прямые затраты:				8638336				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				3593723				
			- оборудования				4132708				
			Накладные расходы :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На монтажные работы				816036				
			Всего накладных расходов:				816036				
			Итого с накладными				9454372				
			- заработная плата				122405				
			- трудоемкость				481				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				319300				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9773672				
			Итого с временными, 1,44 %				9854902				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				9932152				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9955041				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10012263				
			ИТОГО:				10012263				
			Сметная заработная плата				981039				
			Нормативная трудоемкость				5429				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				23926076				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				478522				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				24404598				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2928550				
			Итого с НДС				27333148				
			Тендерная скидка				-3279978				
			Всего:				24 053 170				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Республика Казахстан г. Алматы КазСнабСтрой и СК

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Утегенов Г.Н.
201 г.

Заказчик **КГУ-Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО «New Construction»**

Договор:№48 от17 января2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городской поликлиники № 9 г.Алматы

А К Т №12
приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на 2-1-6 Системы связи

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Радиофикация								
1	1	Е0134-132-1	Установка трубостойки	1	1389,68	0	1390	0	1282	6,53	7
			стойка		1165,5	0	1166	0	110	0	0
2	2	СПрайс лист	Трубостойка РС-II	1	15186,1		15186				
			шт								
3	3	Е0134-22-1	Установка закладных деталей	0,0402	148068,3	6677,42	5951	268	259	27,02	1
			т		4626	2544,75	186	102	90	12,43	0
4	4	Ц0110-879-10	Разные работы: воронка Т-образная вводная	1	5694	880	5694	880	1867	7	7
			шт		1199	205	1199	205	133	1,19	1
5	5	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0784	126994,77	680,89	9956	53	477	33,1	3
			1т		5535	256,5	434	20	105	1,26	0
6	6	Е0134-130-1	Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	8	170,43	0	1363	0	970	0,7	6
			шт		110,25	0	882	0	110	0	0
7	7	Е0134-134-1	Установка оттяжек	40	701,75	0	28070	0	5643	0,75	30
			оттяжка		128,25	0	5130	0	110	0	0
8	8	Ц0108-52-2	Изолятор	2	83,1	3,8	166	8	133	0	0
			шт		67,5	2,3	135	5	95	0,01	0
9	9	1-4-28	Изоляторы ТФ-3	0,02	6670		133				
			100шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	10	Ц0110-386-4	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на кирпичной или бетонной стене	1	90,6	0	91	0	80	0,44	0
			шт		78,8	0	79	0	101	0	0
11	11	18-3-192	Трансформатор абонентский ТАМУ-10	1	4720		4720				
			шт								
12	12	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	115	107,3	0	12340	0	11499	1	115
			шт		99	0	11385	0	101	0	0
13	13	18-2-22	Радиорозетка РВП-2	115	222		25530				
			шт								
14	14	Ц0110-372-12	Комплект приемо-передающего оборудования диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех	115	1318,5	0	151628	0	142168	7	805
			компл		1224	0	140760	0	101	0	0
15	15	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 47, п. 5	Приемник трехпрограммный Нейва ПТ-322-1	115	7402		851230				
			компл.								
			Отпускная цена		7402		851230				
			Сметная стоимость оборудования				*851230*				
16	16	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, ответвительная,ограничительная	65	702,3	0	45650	0	42541	4	260
			шт		648	0	42120	0	101	0	0
17	17	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	5	59		295				
			шт								
18	18	18-2-18	Коробка универсальная УК-2С	60	70		4200				
			шт								
19	19	Ц0110-573-7	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м до 1 кг	4030	38,4	0	154752	0	108609	0,15	605
			м		27,5	0	110825	0	98	0	0
20	20	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля масса 1 м до 1 кг	100	72,9	0	7290	0	4797	0,33	33
			м		53,3	0	5330	0	90	0	0
21	21	16-7-239	Кабель радиофикации экранированный - МРМПэ-2х1,2	0,102	37900		3866				
			1000м								
22	22	16-6-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	4,111	16300		67003				
			1000м								
23	23	Ц0108-409-8	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	15	69,7	5,5	1046	83	507	0,21	3
			м		34,9	0,7	524	10	95	0	0
24	24	8-4-1	Трубы винипластовые	17,55	650		11408				
			кг								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	25	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	4015	34,2	1,2	137313	4818	89253	0,14	562
			м		23,2	0,2	93148	803	95	0	5
26	26	8-4-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметр 16 мм	4,095	86200		353015				
			1000м								
			Итого по разделу: Радиофикация				1899284				
			Раздел: Часофикация								
27	27	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающие кварцевые	1	589,3	0	589	0	523	3	3
			шт		581	0	581	0	90	0	0
28	28	Прайс лист	Часовая станция с управлением звонками (первичные) ПИК-М	1	40293,52		40294				
			шт								
			Отпускная цена		40294		40294				
			Сметная стоимость оборудования				***40294***				
29	29	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	57	279,7	0	15943	0	14108	2	114
			шт		275	0	15675	0	90	0	0
30	30	Прайс лист	Часы управляемые стрелочные (вторичные) ВЧС-03	57	5567,83		317366				
			шт								
			Отпускная цена		5568		317366				
			Сметная стоимость оборудования				***317366***				
31	31	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	57	92,4	0	5267	0	4617	0,5	29
			шт		90	0	5130	0	90	0	0
32	32	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	57	59		3363				
			шт								
33	33	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	1945	34,2	1,2	66519	2334	43237	0,14	272
			м		23,2	0,2	45124	389	95	0	2
34	34	8-4-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметр 16 мм	1,984	86200		171012				
			1000м								
35	35	Ц0110-573-6	Кабели и провода в проложенных трубах	1960	28,9	0	56644	0	34766	0,1	196
			м		18,1	0	35476	0	98	0	0
36	36	16-7-84	Провода для радиоустановок с медными жилами, на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, марка ШВВП, число жил и сечение 2х0,75 мм2	1,999	86900		173730				
			1000м								
37	37	Ц0108-409-8	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	15	69,7	5,5	1046	83	507	0,21	3
			м		34,9	0,7	524	10	95	0	0
38	38	8-4-1	Трубы винипластовые	17,55	650		11408				
			кг								
			Итого по разделу: Часофикация				863181				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Телевидение								
39	**48**	**Ц0110-573-6**	**Кабели и провода в проложенных трубах**	**925,594**	**28,9**	**0**	**26750**	**0**	**16418**	**0,1**	**93**
			м		**18,1**	**0**	**16753**	**0**	**98**	**0**	**0**
40	**49**	**Ц0110-55-3**	**Прокладка кабеля масса 1 м до 1 кг**	**79,793**	**72,9**	**0**	**5817**	**0**	**3828**	**0,33**	**26**
			м		**53,3**	**0**	**4253**	**0**	**90**	**0**	**0**
41	**50**	**Ц0108-410-1**	**Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм**	**913,625**	**34,2**	**1,2**	**31246**	**1096**	**20310**	**0,14**	**128**
			м		**23,2**	**0,2**	**21196**	**183**	**95**	**0**	**1**
42	**51**	**8-4-29**	**Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметр 16 мм**	**0,9319**	**86200**		**80330**				
			1000м								
43	**52**	**Ц0108-409-8**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм**	**11,969**	**69,7**	**5,5**	**834**	**66**	**405**	**0,21**	**3**
			м		**34,9**	**0,7**	**418**	**8**	**95**	**0**	**0**
44	**53**	**8-4-1**	**Трубы винипластовые**	**14,004**	**650**		**9102**				
			кг								
45	**54**	**16-5-56**	**Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-9-13, /ГОСТ 11326.12-79/**	**0,0814**	**68500**		**5575**				
			1000м								
46	**55**	**16-5-67**	**Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-16, /ГОСТ 11326.23-79/**	**0,9441**	**40800**		**38520**				
			1000м								
			Итого по разделу: Телевидение				**198173**				
			Раздел: Громкоговорящая связь								
47	**64**	**Ц0110-761-1**	**Аппаратура громкоговорящей связи**	**2**	**50147**	**0**	**100294**	**0**	**78570**	**104**	**208**
			компл		**43650**	**0**	**87300**	**0**	**90**	**0**	**0**
48	**65**	**Прайс лист**	**Блок распределения БР 1601**	**2**	**359476,81**		**718954**				
			шт								
			Отпускная цена		359477		718954				
			Сметная стоимость оборудования				***718954***				
			Итого по разделу: Громкоговорящая связь				**819248**				
			ИТОГО:				**3779889**	**9687**			**3510**
							645733	**1735**			**10**
			Всего прямые затраты:				**3779889**				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				**1196625**				
			- оборудования				**1927844**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**618742**				
			На общестроительные работы				**8631**				
			Всего накладных расходов:				**627374**				
			Итого с накладными				**4407262**				
			- заработная плата				**94106**				
			- трудоемкость				**431**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**148765**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4556027**				
			Итого с временными, 1,44 %				**4593873**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**4629864**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4640528**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4667188**				
			ИТОГО:				**4667188**				
			Сметная заработная плата				**741574**				
			Нормативная трудоемкость				**3951**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**11153072**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**223060**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11376132**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1365134**				
			Итого с НДС				**12741266**				
			Тендерная скидка				**-1528952**				
			Всего:				**11 212 314**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

КазСнабСтрой и СК

КазСнабСтрой и СК
Качество объекта подтверждаю
Эксперт технического надзора
Утегенов Г.Н.
201 г.

Заказчик **КГУ-Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО «New Construction»**

Договор:№48 от17 января2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городской поликлиники № 9 г.Алматы

А К Т №13
приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на 2-1-3 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Вентиляция								
1	**136**	**Е0120-43-1**	**Установка камер орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	**5**	**6072,01**	**802,73**	**30360**	**4014**	**19262**	**17,75**	**89**
			шт		**3042,9**	**301,22**	**15215**	**1506**	**103,68**	**1,47**	**7**
2	**137**	**СПрайс лист**	**Приточная установка тип ПКЦКП-3,15**	**1**	**485632,16**		**485632**				
			шт								
			Отпускная цена		485632		485632				
			Сметная стоимость оборудования				***485632***				
3	**138**	**СПрайс лист**	**Приточная установка тип ПКЦКП-1,6**	**1**	**434385,03**		**434385**				
			шт								
			Отпускная цена		434385		434385				
			Сметная стоимость оборудования				***434385***				
4	**139**	**СПрайс лист**	**Приточная установка тип ПКЦКП-1,6-Г2**	**1**	**905897,6**		**905898**				
			шт								
			Отпускная цена		905898		905898				
			Сметная стоимость оборудования				***905898***				
5	**140**	**СПрайс лист**	**Приточная установка тип ПКЦКП-6,3**	**1**	**614188,27**		**614188**				
			шт								
			Отпускная цена		614188		614188				
			Сметная стоимость оборудования				***614188***				
6	**141**	**СПрайс лист**	**Приточная установка тип ПКЦКП-8-У3**	**1**	**757425,14**		**757425**				
			шт								
			Отпускная цена		757425		757425				
			Сметная стоимость оборудования				***757425***				
7	**160**	**Е0120-4-18**	**Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм**	**5,855**	**1461,64**	**11,52**	**8557**	**67**	**1000**	**0,9**	**5**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		143,99	4,32	843	25	103,68	0,02	0
8	164	13-10-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	25	984		24600				
			шт								
9	165	13-10-18	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм	14	1140		15960				
			шт								
10	166	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	822,3	190,97	62,69	157033	51548	95606	0,61	505
			м2		105,83	23,35	87028	19201	81	0,12	95
11	167	1-3-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	56,83	6240		354619				
			м3								
12	168	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	36	1429,66	48,55	51468	1748	52227	7,25	261
			шт		1241,61	17,72	44698	638	103,68	0,09	3
13	169	13-1-23	Вентилятор взрывозащищенный КТЕХ 60-30-4	2	196600		393200				
			компл								
14	170	13-1-21	Вентилятор канальный KD 355 S "SУsTEMAir"	6	59500		357000				
			компл								
15	171	13-1-38	Вентилятор канальный К 150 XL "SУsTEMAir"	4	31700		126800				
			компл								
16	172	13-1-12	Вентилятор канальный К 200 L "SУSTEMAIR"	2	16400		32800				
			компл								
17	173	13-1-16	Вентилятор канальный KD 315 M "SУSTEMAIR"	1	30400		30400				
			компл								
18	174	13-1-72	Вентилятор канальный К 100 XL "SУsTEMAir"	7	19200		134400				
			компл								
19	175	13-1-13	Вентилятор канальный К 250 L "SУSTEMAIR"	1	18300		18300				
			компл								
20	176	13-1-6	Вентилятор канальный К 150 M "SУSTEMAIR"	2	10800		21600				
			компл								
21	177	13-1-98	Вентилятор канальный К 125 XL "SУSTEMAIR"	2	21600		43200				
			компл								
22	178	13-1-22	Вентилятор канальный KD 500 M3 "SУsTEMAir"	2	107300		214600				
			компл								
23	179	13-1-28	Вентилятор канальный KD 450 M3 "SУsTEMAir"	1	93500		93500				
			компл								
24	180	13-1-11	Вентилятор канальный KD 250 M "SУsTEMAir"	1	36800		36800				
			компл								
25	181	13-1-20	Вентилятор канальный KE 50-30-4 "SУsTEMAir"	2	40200		80400				
			компл								
26	182	13-1-22	Вентилятор ВО 25-188-11.2-Н	1	107300		107300				
			компл								
27	183	13-1-85	Вентилятор КРОВ-7.1 ДУ	2	263700		527400				
			компл								
28	184	Е0120-57-1	Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс. м3-час	4	3288,2	257,78	13153	1031	12055	14,13	57
			шт		2518,54	97,45	10074	390	103,68	0,47	2
29	185	13-5-8	Модуль забора воздуха МЗС-ВН	4	18100		72400				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
30	186	Е0120-27-7	Установка глушителей шума вентиляционных установок	35	450,31	39,43	15761	1380	8044	1,17	41
			шт		184,75	14,77	6466	517	103,68	0,08	3
31	187	13-11-15	Глушители шума трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали, сечение обечайки 500х200 мм	2	8220		16440				
			шт								
32	188	13-11-15	Глушители шума трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали, сечение обечайки 400х200 мм	1	8220		8220				
			шт								
33	189	13-11-14	Глушители шума трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали, сечение обечайки 300х200 мм	1	7530		7530				
			шт								
34	190	13-11-16	Глушители шума трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали, сечение обечайки 1000х300 мм	1	21775		21775				
			шт								
35	191	13-11-14	Шумоглушитель LDC 315-900	3	7530		22590				
			шт								
36	192	13-11-15	Шумоглушитель LDC 280-900	5	8220		41100				
			шт								
37	193	13-11-1	Шумоглушитель LDC 100-900	1	3450		3450				
			шт								
38	194	13-11-12	Шумоглушитель LDC 200-900	3	5540		16620				
			шт								
39	195	13-11-18	Шумоглушитель LDC 125-900	7	5260		36820				
			шт								
40	196	13-11-11	Шумоглушитель LDC 150-900	4	4760		19040				
			шт								
41	197	13-11-19	Шумоглушитель LDC 160-900	1	5760		5760				
			шт								
42	198	13-11-20	Шумоглушитель LDC 250-900	2	6260		12520				
			шт								
43	199	13-11-17	Шумоглушитель LDC 350-900	1	9580		9580				
			шт								
44	200	13-11-6	Шумоглушитель LDR 40-20	2	7790		15580				
			шт								
45	201	13-11-13	Шумоглушитель LDC 100-600	1	6810		6810				
			шт								
46	202	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных	5	274,08	21,2	1370	106	1287	1,29	6
			шт		214,63	8,86	1073	44	103,68	0,04	0
47	203	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAR 300х100	4	877,75		3511				
			шт								
48	204	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAR 200х100	1	670,41		670				
			шт								
49	205	Е0120-10-4	Установка воздухораспределителей массой до 100 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	1	952,64	111,22	953	111	658	3,22	3
			шт		529,79	41,34	530	41	103,68	0,2	0
50	206	13-7-40	Распределитель воздуха приточный потолочный	1	19400		19400				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	207	Е0120-43-1	Установка камер орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	5	6072,01	802,73	30360	4014	19262	17,75	89
			шт		3042,9	301,22	15215	1506	103,68	1,47	7
52	208	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных	360	274,08	21,2	98669	7631	92687	1,29	465
			шт		214,63	8,86	77268	3189	103,68	0,04	14
53	209	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAR 100x100	1	359,39		359				
			шт								
54	210	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAR 150x100	9	535,63		4821				
			шт								
55	211	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAR 200x100	7	670,41		4693				
			шт								
56	212	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAR 200x150	3	822,46		2467				
			шт								
57	213	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAR 250x100	12	808,63		9704				
			шт								
58	214	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAR 250x150	10	960,69		9607				
			шт								
59	215	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAR 300x100	7	877,75		6144				
			шт								
60	216	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAR 300x150	38	1095,46		41627				
			шт								
61	217	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAR 300x200	1	1233,69		1234				
			шт								
62	218	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAR 400x150	5	1095,46		5477				
			шт								
63	219	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAR 400x200	11	1302,8		14331				
			шт								
64	220	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAR 500x150	5	1320,08		6600				
			шт								
65	221	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAG 100x100	54	273		14742				
			шт								
66	222	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAG 150x100	108	345,57		37322				
			шт								
67	223	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAG 150x150		359,39		0				
			шт								
68	224	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAG 200x100	23	414,68		9538				
			шт								
69	225	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAG 200x150	14	445,79		6241				
			шт								
70	226	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAG 250x100	19	487,25		9258				
			шт								
71	227	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAG 250x150	16	514,9		8238				
			шт								
72	228	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAG 300x100	6	559,82		3359				
			шт								
73	229	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAG 300x150	9	573,65		5163				
			шт								
74	230	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAG 400x150	1	587,47		587				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	231	СПрайс-лист	Решетка вентиляционная RAG 500х150	1	715,33		715				
			шт								
76	232	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	301	39		11739				
			шт								
77	233	Е0120-10-4	Установка воздухораспределителей массой до 100 кг, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	1	952,64	111,22	953	111	658	3,22	3
			шт		529,79	41,34	530	41	103,68	0,2	0
78	234	13-7-40	Распределитель воздуха приточный потолочный	1	19400		19400				
			шт								
79	235	Е0120-13-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 3200 мм	5	1435,03	69,75	7175	349	6397	6,59	33
			шт		1084,03	26,58	5420	133	103,68	0,13	1
80	236	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	5	947,31	16,18	4737	81	4697	4,85	24
			шт		809,63	5,91	4048	30	103,68	0,03	0
81	237	13-6-66	Клапаны противопожарные, сечением 1000х300 мм	2	16600		33200				
			шт								
82	238	13-6-64	Клапаны противопожарные, сечением 600х200 мм	1	10500		10500				
			шт								
83	239	13-6-64	Клапаны противопожарные, сечением 500х200 мм	1	10500		10500				
			шт								
84	240	13-6-63	Клапаны противопожарные, сечением 400х250 мм	1	9250		9250				
			шт								
85	241	13-6-63	Клапаны противопожарные, сечением 400х200 мм	3	9250		27750				
			шт								
86	242	13-6-62	Клапаны противопожарные, сечением 300х200 мм	1	6470		6470				
			шт								
87	243	13-6-62	Клапаны противопожарные, сечением 300х150 мм	1	6470		6470				
			шт								
88	244	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	13,6	3526,51	9,12	47961	124	17541	6,94	94
			м2		1116,64	2,95	15186	40	103,68	0,01	0
89	245	Е0120-13-1	Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	2	291,83	7,06	584	14	476	1,24	2
			шт		203,77	2,95	408	6	103,68	0,01	0
90	246	13-6-52	Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали круглого сечения, d-315 мм	2	7050		14100				
			шт								
91	247	Е0120-13-9	Установка клапанов обратных периметром до 4500 мм	1	1294,46	66,79	1294	67	791	4,14	4
			шт		662,92	23,62	663	24	103,68	0,12	0
92	248	13-6-66	Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде , сечением 1600х400 мм	1	16600		16600				
			шт								
93	249	8-10-245	Быстроразъемные хомуты FK-100 мм	14	179		2506				
			шт								
94	250	8-10-246	Быстроразъемные хомуты FK-125 мм	4	201		804				
			шт								
95	251	8-10-247	Быстроразъемные хомуты FK-150 мм	12	282		3384				
			шт								
96	252	8-10-249	Быстроразъемные хомуты FK-200 мм	4	333		1332				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
97	253	8-10-250	Быстроразъемные хомуты FK-250 мм	4	455		1820				
			шт								
98	254	8-10-251	Быстроразъемные хомуты FK-315 мм	2	429		858				
			шт								
99	255	8-10-252	Быстроразъемные хомуты FK-355	10	453		4530				
			шт								
100	256	8-10-253	Быстроразъемные хомуты FK-450 мм	2	567		1134				
			шт								
101	257	8-10-253	Быстроразъемные хомуты FK-500 мм	4	630		2520				
			шт								
102	258	E0120-44-2	Установка фильтров воздушных сетчатых /масляных/ производительностью до 20 тыс. м3-час	1	2956,89	433,73	2957	434	2901	13,52	14
			шт		2355,53	162,42	2356	162	103,68	0,79	1
103	259	13-9-6	Фильтры воздушные	1	2300		2300				
			шт								
104	260	E0120-15-1	Установка заслонок воздушных иликлапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм	1	359,49	16,18	359	16	332	1,71	2
			шт		282,56	5,91	283	6	103,68	0,03	0
105	261	13-6-28	Гермоклапан с электроручным приводом ГКФ125	1	72400		72400				
			шт								
106	262	E0120-37-1	Установка сетки металлической	3	1028,98	55,61	3087	167	3085	5	15
			м2		872,12	20,67	2616	62	103,68	0,1	0
107	263	13-12-73	Сетки металлические в рамках, площадью в свету более 0,5 м2	3	836		2508				
			м2								
108	264	E0120-21-8	Установка стаканов для установкикрышного вентилятора	2	7455,06	73,85	14910	148	1463	3,67	7
			шт		608,58	26,58	1217	53	103,68	0,13	0
109	265	E0120-15-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим прим периметром до 1600 мм	8	418,9	18,24	3351	146	2959	1,93	15
			шт		315,16	5,91	2521	47	103,68	0,04	0
110	266	13-6-21	Клапан дымовой с электроприводом сечением 500х300	8	37800		302400				
			шт								
111	267	Ц0108-481-20	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединие к сети	8	513,36	31,76	4107	254	1995	1,21	10
			шт		288,59	3,02	2309	24	85,5	0,02	--
112	268	8-10-263	Шпилька резьбовая М8х1000	424	86	--	36464	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
113	269	13-12-80	Средства для крепления воздуховодов	1,282	265900	--	340884	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
114	270	E0113-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	1614,68	25,19	0,07	40667	106	9273	0,04	57
			м2		7,06	0,03	11406	42	81	--	--
115	271	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	1614,68	2289,91	130,17	3697468	210189	247837	0,71	1148
			м2		140,73	48,76	227241	78731	81	0,24	384
			Итого по разделу: Вентиляция				7822223	4260123	7822223		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				11531568	283854			2951
							534612	106458			520
			Всего прямые затраты:				11531568				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				7515574				
			- оборудования				3197528				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1995				
			На общестроительные работы				352715				
			На сантехнические работы				247784				
			Всего накладных расходов:				602494				
			Итого с накладными				12134062				
			- заработная плата				90374				
			- трудоемкость				311				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				536192				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12670254				
			Итого с временными, 1,44 %				12806661				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				12936384				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				12974821				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				13070912				
			ИТОГО:				13070912				
			Сметная заработная плата				731444				
			Нормативная трудоемкость				3782				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				31235262				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				624705				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				31859967				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3823196				
			Итого с НДС				35683163				
			Тендерная скидка				-4281980				
			Всего:				31 401 183				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Заказчик **КГУ-Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО «New Construction»**

Договор:№48 от17 января2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городской поликлиники № 9 г.Алматы

А К Т №14
приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

на 7-1 Покрытие проездов и тротуаров

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**1**	**Е0127-53-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей среднезернистых**	**707**	**521,91**	**19,19**	**368991**	**13567**	**11134**	**0,04**	**27**
			м2		**6,83**	**6,33**	**4830**	**4472**	**107,73**	**0,02**	**16**
2	**2**	**Е0127-54-1**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным среднезернистых смесям до толщ.5см**	**1414**	**61,73**	**0**	**87288**	**0**	**19**	**0**	**0**
			м2		**0,01**	**0**	**16**	**0**	**107,73**	**0**	**0**
3	**3**	**Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**301,3**	**453,48**	**8,29**	**136632**	**2497**	**45868**	**0,8**	**242**
			м		**124,98**	**2,2**	**37657**	**662**	**107,73**	**0,01**	**2**
4	**4**	**30-3-9**	**Камни бетонные бортовые М-300**	**13,559**	**26700**		**362012**				
			м3								
5	**5**	**Е0127-14-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**17,801**	**1199**	**85,16**	**21343**	**1516**	**864**	**0,17**	**3**
			м3		**24,59**	**15,95**	**438**	**284**	**107,73**	**0,05**	**1**
6	**6**	**Е0127-56-1**	**Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см**	**222,51**	**283,94**	**15,65**	**63180**	**3482**	**13111**	**0,28**	**62**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		43,73	5,49	9731	1222	107,73	0,02	5
7	7	Е0127-56-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать	222,51	40,61	0	-9036	0	-508	0,01	-3
			м2		1,91	0	-425	0	107,73	0	0
8	8	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	222,51	420,71	0	93613	0	7581	0,17	37
			м2		28,46	0	6333	0	107,73	0	0
9	9	Е0127-55-2	Вычитается позиция: Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	222,51	66,29	0	-14750	0	-1219	0,03	-6
			м2		4,58	0	-1018	0	107,73	0	0
10	10	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	35,5	453,48	8,29	16098	294	5404	0,8	28
			м		124,98	2,2	4437	78	107,73	0,01	0
11	11	30-3-9	Камни бетонные бортовые М-300	0,568	26700		15166				
			м3								
			ИТОГО:				1140537	21358			391
							61999	6718			24
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				82253				
			Всего накладных расходов:				82253				
			Итого с накладными				1222790				
			- заработная плата				12338				
			- трудоемкость				41				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				73367				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1296157				
			Итого с временными, 1,44 %				1314822				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1332572				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1337831				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1350979				
			ИТОГО:				1350979				
			Сметная заработная плата				81055				
			Нормативная трудоемкость				456				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				3228432				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**64570**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3293002**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**395159**				
			Итого с НДС				**3688161**				
			Тендерная скидка				**-442579**				
			Всего:				**3 245 582**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ КазСнабСтрой и СК ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Город Алматы Республика Казахстан

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Утегенов Г.Н.
«__» ____ 201__ г.

Заказчик **КГУ-Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО «New Construction»**

Договор:№48 от17 января2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городской поликлиники № 9 г.Алматы

А К Т №15
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

на 2-1-5 Электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Светильники и электроустановочные материалы								
1	247	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	7	357,5	164	2503	1148	1181	0,82	6
			шт		131	46,6	917	326	95	0,27	2
2	248	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	11	313	131	3443	1441	1629	0,75	8
			шт		119	36,9	1309	406	95	0,21	2
3	249	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	97	269,9	98	26180	9506	13915	0,76	74
			шт		122	29	11834	2813	95	0,17	16
4	250	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	11	342,8	134	3771	1474	2046	0,99	11
			шт		158	37,8	1738	416	95	0,22	2
5	251	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	29	467,8	183	13566	5307	7874	1,46	42
			шт		234	51,8	6786	1502	95	0,3	9
6	252	17-2-20	Светильник с компактной люминисцентной лампой типа CD 218	7	5570		38990				
			шт								
7	253	17-2-10	Светильник с энергосберегающей лампой тип С360	11	3300		36300				
			шт								
8	254	17-2-18	Светильник люминисцентный, потолочный типа AOT.PRS 136	97	3540		343380				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
9	255	17-2-19	Светильник люминисцентный, потолочный типа АОТ.PRS 236	11	3550		39050				
			шт								
10	256	17-2-20	Светильник люминисцентный, потолочный типа АОТ.PRS 418	29	5570		161530				
			шт								
11	257	17-6-26	Компактная люминисцентная лампа мощ 18Вт	14	54		756				
			шт								
12	258	17-6-83	Лампа энергосберегающая G10q, 220В, мощ 32Вт	15	496		7440				
			шт								
13	259	17-6-62	Лампа люминисцентная, белого цвета мощн. 36Вт	245	184		45080				
			шт								
14	260	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	85	134,8	3,6	11458	306	9302	0,68	58
			шт		115	0,2	9775	17	95	0	0
15	261	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	85	242		20570				
			шт								
16	262	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	55	133,4	3,6	7337	198	6024	0,68	37
			шт		115	0,3	6325	16	95	0	0
17	263	18-1-158	Розетка штепсельная	55	237		13035				
			шт								
18	269	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	3507,423	34,2	1,2	119954	4209	77970	0,14	491
			м		23,2	0,2	81372	701	95	0	4
19	270	8-4-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметр 25 мм	3,578	86200		308387				
			1000м								
20	271	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	3507,423	14,6	0,2	51208	701	39651	0,07	246
			м		11,8	0,1	41388	351	95	0	2
21	272	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полоскамис установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	74,4	175,2	75,7	13035	5632	6594	0,44	33
			м		72,7	20,6	5409	1533	95	0,12	9
22	273	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5 ГОСТ 16442-80	1,247	62459		77869				
			км								
23	274	16-1-1226	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5 ГОСТ 16442-80	2,331	40296		93924				
			км								
24	275	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5 ГОСТ 16442-80	0,0759	27789		2109				
			км								
			Итого по разделу: Светильники и электроустановочные материалы				1440874				
			ИТОГО:				1440874	29922			1005

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							166853	8081			47
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				166187				
			Всего накладных расходов:				166187				
			Итого с накладными				1607061				
			- заработная плата				24928				
			- трудоемкость				83				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				96424				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1703485				
			Итого с временными, 1,44 %				1728015				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1751343				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1758255				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1775535				
			ИТОГО:				1775535				
			Сметная заработная плата				199862				
			Нормативная трудоемкость				1135				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				4242956				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				84859				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4327815				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				519338				
			Итого с НДС				4847153				
			Тендерная скидка				-581658				
			Всего:				4 265 495				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

КазСнабСтройАСК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
_____ Утегенов Г.Н.
" " 201 г

Заказчик **КГУ-Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО «New Construction»**

Договор:№48 от17 января2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городской поликлиники № 9 г.Алматы

А К Т №16
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

на 2-1-7 Автоматическая пожарная сигнализация

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Автоматическая пожарная сигнализация								
1	1	Ц0110-667-2	**Приборы ПС приемно-контрольные**	4	7509,6	1,6	30038	6	23182	38	152
			шт		7155	0	28620	0	72,9	0	0
2	2	18-2-16	**Прибор приемно-контрольный пожарный Сигнал-20П SMD**	4	7990		31960				
			шт								
3	3	Ц0110-669-3	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля**	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
			шт		936	0	936	0	72,9	0	0
4	4	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.3, табл. 02, п. 309	**Пульт контроля и управления С2000**	1	27800		27800				
			шт								
			Отпускная цена		27800		27800				
			Сметная стоимость оборудования				***27800***				
5	5	Ц0110-667-9	**Приборы приемно-контрольные объектовые**	5	3503,1	1,6	17516	8	13851	18	90
			шт		3420	0	17100	0	72,9	0	0
6	6	18-3-46	**Прибор приемно-контрольный пожарный Сигнал-10**	5	3500		17500				
			шт								
7	7	Ц0110-349-4	**Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	2	702,3	0	1405	0	1178	4	8
			шт		648	0	1296	0	81,81	0	0
8	8	18-3-35	**Разветкоробка кабельная с зажимом KSC03-001**	2	545		1090				
			шт								
9	9	Ц0110-669-6	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: блок питания и контроля**	10	1648,6	1,6	16486	16	12336	8	80
			шт		1523	0	15230	0	72,9	0	0
10	10	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 55, п. 295	**Блок бесперебойного питания РИП-12**	10	5642		56420				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Отпускная цена		5642		56420				
			Сметная стоимость оборудования				***56420***				
11	**11**	**Ц0110-668-2**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой**	**846**	**369,9**	**1,6**	**312935**	**1354**	**237785**	**2**	**1692**
			шт		**347**	**0**	**293562**	**0**	**72,9**	**0**	**0**
12	**12**	**18-1-119**	**Извещатель дымовой ИП212-45**	**846**	**431**		**364626**				
			шт								
13	**13**	**Ц0110-668-3**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой**	**12**	**457,5**	**1,6**	**5490**	**19**	**4248**	**2**	**24**
			шт		**437**	**0**	**5244**	**0**	**72,9**	**0**	**0**
14	**14**	**18-1-117**	**Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1-А3**	**12**	**362**		**4344**				
			шт								
15	**15**	**Ц0110-668-1**	**Извещатели ПС автоматические: ручной**	**21**	**153,5**	**0**	**3224**	**0**	**2449**	**1**	**21**
			шт		**144**	**0**	**3024**	**0**	**72,9**	**0**	**0**
16	**16**	**18-1-120**	**Извещатель пожарный ручной ИПР-Кск**	**21**	**1160**		**24360**				
			шт								
17	**17**	**Ц0108-593-11**	**Световые настенные указатели**	**20**	**241,7**	**91**	**4834**	**1820**	**2680**	**0,82**	**16**
			шт		**131**	**25,7**	**2620**	**514**	**76,95**	**0,15**	**3**
18	**18**	**17-4-2**	**Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3**	**20**	**462**		**9240**				
			шт								
19	**19**	**Ц0110-349-5**	**Аппаратура настенного типа.Сирена**	**1**	**181,6**	**0**	**182**	**0**	**155**	**1**	**1**
			шт		**171**	**0**	**171**	**0**	**81,81**	**0**	**0**
20	**20**	**18-1-121**	**Сирена сос стробом LD-96**	**1**	**1490**		**1490**				
			шт								
21	**21**	**Ц0108-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**4000**	**27,7**	**2,1**	**110800**	**8400**	**69084**	**0,1**	**400**
			м		**19,7**	**0,5**	**78800**	**2000**	**76,95**	**0**	**12**
22	**22**	**Ц0110-55-3**	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	**1380**	**72,9**	**0**	**100602**	**0**	**59579**	**0,33**	**455**
			м		**53,3**	**0**	**73554**	**0**	**72,9**	**0**	**0**
23	**23**	**16-7-83**	**Кабель сигнальный КПСВЭВ 2х2х0,5**	**4,661**	**80600**		**375709**				
			1000м								
24	**24**	**16-7-84**	**Кабель сигнальный КПСВЭВ 2х2х0,8**	**0,153**	**86900**		**13296**				
			1000м								
25	**25**	**16-8-9**	**Шнур , марка ШВВП, число жил и сечение 2х0,75 мм2**	**0,357**	**26142,86**		**9333**				
			1000м								
26	**26**	**16-1-1206**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,3162**	**39710**		**12556**				
			км								
27	**27**	**Ц0108-409-6**	**Прокладка трубы гофрированной**	**4000**	**48,7**	**2,6**	**194800**	**10400**	**99180**	**0,17**	**680**
			м		**28,8**	**0,2**	**115200**	**800**	**76,95**	**0**	**5**
28	**28**	**8-4-28**	**Труба гофрированная диам.16мм**	**412**	**664**		**273568**				
			10м								
29	**29**	**Ц0111-94-1**	**Пульт, рабочее место, массой до 0,3 т**	**1**	**5255,12**	**855,81**	**5255**	**856**	**2579**	**18**	**18**
			шт		**2970**	**213,75**	**2970**	**214**	**72,9**	**1,24**	**1**
30	**30**	**Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3**	**Установка операционной системы, программного обеспечения**	**1**	**68248,13**	**0**	**68248**	**0**	**55281**	**208**	**208**
			раб.стан		**68248,13**	**0**	**68248**	**0**	**72,9**	**0**	**0**
31	**31**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 02, п. 41**	**Компьютер**	**1**	**57760**		**57760**				
			компл.								
			Отпускная цена		57760		57760				
			Сметная стоимость оборудования				***57760***				
32	**32**	**Прайс лист**	**Программное обеспечение "Орион" исп20**	**1**	**108051,95**		**108052**				
			шт								
			Отпускная цена		108052		108052				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость оборудования				***108052***				
33	**33**	**Ц0110-669-4**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/**	**1**	**860,3**	**1,6**	**860**	**2**	**671**	**5**	**5**
			шт		**828**	**0**	**828**	**0**	**72,9**	**0**	**0**
34	**34**	**18-2-16**	**Преобразователь интерфейса С2000-ПИ**	**1**	**7990**		**7990**				
			шт								
35	**35**	**Ц0110-669-3**	**Блок релейный**	**1**	**994,3**	**1,6**	**994**	**2**	**758**	**5**	**5**
			шт		**936**	**0**	**936**	**0**	**72,9**	**0**	**0**
36	**36**	**18-2-25**	**Блок релейный С-2000СП1**	**1**	**4860**		**4860**				
			шт								
37	**37**	**Ц0110-667-9**	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча**	**9**	**3503,1**	**1,6**	**31528**	**14**	**24932**	**18**	**162**
			шт		**3420**	**0**	**30780**	**0**	**72,9**	**0**	**0**
38	**38**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 55, п. 249**	**Релейный усилитель на 2 канала УК-ВК/02**	**9**	**6008**		**54072**				
			шт								
			Отпускная цена		6008		54072				
			Сметная стоимость оборудования				***54072***				
			Итого по разделу: Автоматическая пожарная сигнализация				**2362217**				
			Раздел: Речевое оповещение								
39	**39**	**Ц0110-348-3**	**Аппаратура консольного типа. Громкоговоритель студийного контроля**	**2**	**1394**	**144**	**2788**	**288**	**2114**	**7**	**14**
			шт		**1127**	**36**	**2254**	**72**	**81,81**	**0,21**	**0**
40	**40**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.8, табл. 28, п. 44**	**Микшер-усилитель JPS-4800 (независимый регулятор громкости)**	**1**	**145920**		**145920**				
			шт								
			Отпускная цена		145920		145920				
			Сметная стоимость оборудования				***145920***				
41	**41**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.3, табл. 02, п. 87**	**FM/AM тюнер JT3-10**	**1**	**36000**		**36000**				
			шт								
			Отпускная цена		36000		36000				
			Сметная стоимость оборудования				***36000***				
42	**42**	**Ц0110-347-1**	**Громкоговоритель настольный**	**1**	**529**	**0**	**529**	**0**	**434**	**3**	**3**
			шт		**477**	**0**	**477**	**0**	**81,81**	**0**	**0**
43	**43**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 2.2, табл. 01, п. 41**	**Микрофон настольный JPTT-10**	**1**	**11800**		**11800**				
			шт								
			Отпускная цена		11800		11800				
			Сметная стоимость оборудования				***11800***				
44	**44**	**Ц0110-667-10**	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч**	**1**	**2066,8**	**1,6**	**2067**	**2**	**1630**	**11**	**11**
			шт		**2012**	**0**	**2012**	**0**	**72,9**	**0**	**0**
45	**45**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 55, п. 249**	**1-канальный усилитель мощности JPA-120DPT**	**1**	**6008**		**6008**				
			шт								
			Отпускная цена		6008		6008				
			Сметная стоимость оборудования				***6008***				
46	**46**	**Ц0110-386-7**	**Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении**	**169**	**332,4**	**0**	**56176**	**0**	**48698**	**2**	**338**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		317	0	53573	0	81,81	0	0
47	47	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 47, п. 4	Громкоговоритель JCS-405	169	1480		250120				
			шт								
			Отпускная цена		1480		250120				
			Сметная стоимость оборудования				*250120*				
48	48	Ц0110-348-3	Аппаратура консольного типа. Громкоговоритель студийного контроля	119	1394	144	165886	17136	125803	7	833
			шт		1127	36	134113	4284	81,81	0,21	25
49	49	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 03, п. 180	Звуковой аттенбатор JAT-03	119	21382		2544458				
			шт								
			Отпускная цена		21382		2544458				
			Сметная стоимость оборудования				*2544458*				
50	50	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	1735	72,1	0	125094	0	85445	0,38	659
			м		60,8	0	105488	0	72,9	0	0
51	51	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0102	52100		531				
			1000м								
52	52	16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1,76	28900		50850				
			1000м								
53	53	Ц0108-572-4	Шкаф рековый для установки 19 дюймового оборудования	1	2849	178	2849	178	450	3	3
			шт		486	40,5	486	41	76,95	0,23	0
54	54	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 04, п. 183	Шкаф рековый JRC-015A	1	39775		39775				
			шт								
			Отпускная цена		39775		39775				
			Сметная стоимость оборудования				*39775*				
55	55	Ц0108-409-3	Монтаж кабельного канала	450	180,3	91,6	81135	41220	30934	0,33	149
			м		57,4	23	25830	10350	76,95	0,13	60
56	56	18-3-63	Кабельный канал 12х12	225	583		131175				
			шт								
57	57	18-3-7	Крепежный и расходный материал	40	584		23360				
			шт								
			Итого по разделу: Речевое оповещение				3676520				
			ИТОГО:				6038737	81723			6033
							1063352	18275			106
			Всего прямые затраты:				6038737				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				1555477				
			- оборудования				3338185				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				906194				
			Всего накладных расходов:				906194				
			Итого с накладными				6944931				
			- заработная плата				135929				
			- трудоемкость				617				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				216405				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**7161336**				
			Итого с временными, 1,44 %				**7216389**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**7268745**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**7284258**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**7323040**				
			ИТОГО:				**7323040**				
			Сметная заработная плата				**1217556**				
			Нормативная трудоемкость				**6756**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**17499703**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**349994**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**17849697**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2141964**				
			Итого с НДС				**19991661**				
			Тендерная скидка				**-2398999**				
			Всего:				**17 592 662**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

КазСнабСтрой и СК

КазСнабСтрой и СК
Качество и объем подтверждаю
Эксперт технического надзора
Утегенов Г.Н.
« » 201 г.

Заказчик **КГУ-Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО «New Construction»**

Договор:№48 от17 января2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городской поликлиники № 9 г.Алматы

А К Т №17
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

на 2-1-6 Системы связи

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Телевидение								
1	39	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования	1	1114,8	0	1115	0	1114	6	6
			шт		1103	0	1103	0	101	0	0
2	40	2-1-164	Антена телевизионная коллективная АТКГ (В)	0,031	157700		4889				
			т								
3	41	Прайс лист	Мачта телевизионная МТИ	1	6807,74		6808				
			шт								
4	42	Ц0110-520-1 Изм. и доп. вып. 3	Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажом измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции, для одного канала	1	7604,98	0	7605	0	7681	41,6	42
			пр. зона		7604,98	0	7605	0	101	0	0
5	43	Ц0110-520-8 Изм. и доп. вып. 3	Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру, для одного канала	1	1681,87	0	1682	0	1699	9,2	9
			измерен.		1681,87	0	1682	0	101	0	0
6	44	Ц0110-898-12	Разные работы: делители	7	742	305	5194	2135	3619	2	14
			коробка		398	72	2786	504	110	0,42	3
7	45	18-2-15	Делитель LV 2, LV4	7	5090		35630				
			шт								
8	46	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	5	318,5	0	1593	0	1591	2	10
			шт		315	0	1575	0	101	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	47	18-4-2379	Абонентский ответвитель РА 4-800-ZP	5	1740		8700				
			шт.								
10	48	Ц0110-573-6	Кабели и провода в проложенных трубах	234,406	28,9	0	6774	0	4158	0,1	23
			м		18,1	0	4243	0	98	0	0
11	49	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля масса 1 м до 1 кг	20,207	72,9	0	1473	0	969	0,33	7
			м		53,3	0	1077	0	90	0	0
12	50	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	231,375	34,2	1,2	7913	278	5143	0,14	32
			м		23,2	0,2	5368	46	95	0	0
13	51	8-4-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметр 16 мм	0,236	86200		20343				
			1000м								
14	52	Ц0108-409-8	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм	3,031	69,7	5,5	211	17	103	0,21	1
			м		34,9	0,7	106	2	95	0	0
15	53	8-4-1	Трубы винипластовые	3,546	650		2305				
			кг								
16	54	16-5-56	Кабели радиочастотные коаксиальные, марка РК 75-9-13, /ГОСТ 11326.12-79/	0,0206	68500		1412				
			1000м								
17	55	16-5-67	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-16, /ГОСТ 11326.23-79/	0,2391	40800		9755				
			1000м								
18	56	Ц0111-106-1	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14	78	389,76	0	30401	0	24956	2	156
			шт		355,5	0	27729	0	90	0	0
19	57	Ц0111-107-1	Включение в аппаратуру штепсельных разъемов, количество контактов в разъеме до 14	78	33,75	0	2633	0	2369	0,21	16
			шт		33,75	0	2633	0	90	0	0
20	58	18-1-140	Разъем для кабеля РК 75-9-13	16	38		608				
			шт								
21	59	18-1-141	Разъем для кабеля РК 75-4-16	62	46		2852				
			шт								
22	60	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	21	133,4	3,6	2801	76	2300	0,68	14
			шт		115	0,3	2415	6	95	0	0
23	61	18-1-158	Розетка телевизионная MOsAiC TV	21	237		4977				
			шт								
24	62	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	21	10,5	0,1	221	2	233	0,06	1
			шт		10,1	0	212	0	110	0	0
25	63	18-3-52	Рамка белая MOsAiC	0,021	60400		1268				
			1000шт								
			Итого по разделу: Телевидение				169163				
			Раздел: Громкоговорящая связь								
26	66	18-1-7	Кабель подключения патч-корд RJ-45	10	112		1120				
			шт								
27	67	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	2	107,3	0	215	0	200	1	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		99	0	198	0	101	0	0
28	68	18-1-158	Розетка TJC-5K 8P8C /RJ-45/ кат 5е	2	237		474				
			шт								
29	69	Ц0110-350-16	Аппаратура цветного телевидения. Пульт руководителя	2	18928,2	70,2	37856	140	34875	94	188
			шт		17240	24,8	34480	50	101	0,14	0
30	70	Прайс лист	Пульт руководителя ПР 30	2	271084,55		542169				
			шт								
			Отпускная цена		271085		542169				
			Сметная стоимость оборудования				*542169*				
31	71	Ц0110-397-3	Акустическая система	8	4134	0	33072	0	28724	21	168
			шт		3555	0	28440	0	101	0	0
32	72	Прайс лист	Акустическая система АС-1	8	6199,53		49596				
			шт								
33	73	Ц0110-350-15	Аппаратура цветного телевидения. Пульт абонента	6	9783,4	35,4	58700	212	54216	49	294
			шт		8933	13,5	53598	81	101	0,08	0
34	74	Прайс лист	Пульт абенента ПА 3204	6	66209,58		397257				
			шт								
			Отпускная цена		66210		397257				
			Сметная стоимость оборудования				*397257*				
			Итого по разделу: Громкоговорящая связь				**1120460**				
			Раздел: Устройство оперативной связи (световая сигнализация)								
35	75	Ц0110-111-4	Оборудование станции: сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах	1	295,7	0	296	0	227	2	2
			компл		252	0	252	0	90	0	0
36	76	Ц0110-185-7	Электрическая проверка и настройка оборудования: статив общестанционной сигнализации	1	911,8	0	912	0	1197	5	5
			шт		900	0	900	0	133	0	0
37	77	Ц0110-398-15	Пульт связи помощника режиссера до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на одно направление трансляции и оповещения	1	2642	0	2642	0	2150	12	12
			шт		2129	0	2129	0	101	0	0
38	78	Прайс лист	Пульт УОС "Электрум-24"	1	8382,41		8382				
			шт								
			Отпускная цена		8382		8382				
			Сметная стоимость оборудования				*8382*				
39	79	Прайс лист	Кабель соединительный УОС "Электрум-24"	125	583,81		72976				
			шт								
40	80	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
			шт		936	0	936	0	90	0	0
41	81	Прайс лист	Коммутатор УОС "Электрум-24"	1	15077,09		15077				
			шт								
			Отпускная цена		15077		15077				
			Сметная стоимость оборудования				*15077*				
42	82	Ц0110-386-10	Абонентское и другое оборудование: ключ или кнопка на панели	100	232,5	0	23250	0	20503	1	100
			шт		203	0	20300	0	101	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	83	Прайс лист	Кнопка вызова влагозащитная УОС "Электрум-24"	100	405,06		40506				
			шт								
			Отпускная цена		405		40506				
			Сметная стоимость оборудования				*40506*				
44	84	Ц0110-349-6	Аппаратура настенного типа. Табло сигнальное	100	1089	0	108900	0	99586	6	600
			шт		986	0	98600	0	101	0	0
45	85	Прайс лист	Устройство световое сигнальное УСС "Электрум-24"	100	540,08		54008				
			шт								
			Отпускная цена		540		54008				
			Сметная стоимость оборудования				*54008*				
46	86	Ц0110-556-5	Оборудование связи: устройство телефонное переговорной связи	24	2984,1	0	71618	0	68796	17	408
			шт		2925	0	70200	0	98	0	0
47	87	Прайс лист	Трубка переговорная УОС "Электрум-24"	24	811,24		19470				
			шт								
			Отпускная цена		811		19470				
			Сметная стоимость оборудования				*19470*				
48	88	Ц0110-765-9	Настройка и тренировка оборудования: проверка схем сигнализации	1	13372,1	3,1	13372	3	11907	79	79
			схема		13230	0	13230	0	90	0	0
			Итого по разделу: Устройство оперативной связи (световая сигнализация)				432403				
			Раздел: СКС								
49	89	Ц0110-172-2	Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 300 кг	1	2379	0	2379	0	3023	13	13
			шт		2273	0	2273	0	133	0	0
50	90	75-6-60	Шкаф коммутационный 19 22U 600x800	1	52000		52000				
			комплект								
			Отпускная цена		52000		52000				
			Сметная стоимость оборудования				*52000*				
51	91	Ц0110-385-7	Оборудование станции: аппаратура настольная, масса до 50 кг	1	1584,3	0	1584	0	1545	9	9
			шт		1530	0	1530	0	101	0	0
52	92	13-1-14	Модуль вентиляторный 4эл. с термостатом M11HV4FWT	1	25400		25400				
			компл								
53	93	Ц0110-385-9	Оборудование станци: аппаратура настенная	1	1462	0	1462	0	1325	8	8
			шт		1312	0	1312	0	101	0	0
54	94	18-2-16	Двухсетевой фильтр M446ALD	1	7990		7990				
			шт								
55	95	Ц0110-172-1	Оборудование станции: стойка, полустойка, полка	1	1435,9	0	1436	0	1781	8	8
			шт		1339	0	1339	0	133	0	0
56	96	18-3-8	1U полка консольная универсальная для 19 стойки	1	6750		6750				
			шт								
57	97	Ц0110-349-3	Аппаратура настенного типа. Щит распределительный	9	6874	0	61866	0	56040	32	288
			шт		6165	0	55485	0	101	0	0
58	98	18-3-146	Настенный щит 600x800x300	9	6960		62640				
			шт								
59	99	Ц0110-184-5	Коммутатор связи	10	1340	0	13400	0	16253	6	60
			шт		1222	0	12220	0	133	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	100	18-3-13	Коммутатор с 24 портами 10/100BAsE-TX+2 портами 100/1000	10	1760		17600				
			шт								
61	101	Ц0110-172-4	Оборудование станции: плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки	1	283,4	0	283	0	374	2	2
			шт		281	0	281	0	133	0	0
62	102	18-3-157	Коммутационная панель KSK 05-067	1	9460		9460				
			шт								
63	103	18-1-7	Кабель подключения патч-корд RJ-45	160	112		17920				
			шт								
64	104	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	141	107,3	0	15129	0	14099	1	141
			шт		99	0	13959	0	101	0	0
65	105	18-1-158	Розетка информационная /RJ-45/ кат 5е	141	237		33417				
			шт								
66	106	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 132	Серверная BArEdOnE sErvEr DuAl S1366 XEOn RS500-E6-PS4	1	56215		56215				
			шт.								
			Отпускная цена		56215		56215				
			Сметная стоимость оборудования				*56215*				
67	107	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,2	0	1526	0	1296	9	9
			шт		1440	0	1440	0	90	0	0
68	108	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 55, п. 195	Блок бесперебойного питания UPS	1	6448		6448				
			шт.								
			Отпускная цена		6448		6448				
			Сметная стоимость оборудования				*6448*				
69	109	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	4950	34,2	1,2	169290	5940	110039	0,14	693
			м		23,2	0,2	114840	990	95	0	6
70	110	8-4-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметр 16 мм	5,049	86200		435224				
			1000м								
71	111	Ц0110-573-6	Кабели и провода в проложенных трубах	4950	28,9	0	143055	0	87803	0,1	495
			м		18,1	0	89595	0	98	0	0
72	112	16-6-1	Симметричный кабель связи UTP 4пары кат 5е	5,049	531500		2683544				
			1000м								
73	113	18-1-31	10 парный плинт с размыкаемыми контактами	43	429		18447				
			шт								
74	114	Ц0110-172-2	Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 300 кг	1	2379	0	2379	0	3023	13	13
			шт		2273	0	2273	0	133	0	0
75	115	75-6-67	Распределительный шкаф на 340 пар	1	36500		36500				
			комплект								
			Отпускная цена		36500		36500				
			Сметная стоимость оборудования				*36500*				
76	116	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	9	702,3	0	6321	0	5890	4	36
			шт		648	0	5832	0	101	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	117	18-1-135	Распределительная коробка на 10-30 пар	9	2690		24210				
			шт								
78	118	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	145	107,3	0	15559	0	14499	1	145
			шт		99	0	14355	0	101	0	0
79	119	18-2-22	Розетка телефонная RJ11	145	222		32190				
			шт								
80	120	18-1-141	Разъем для кабеля RJ11	145	46		6670				
			шт								
81	121	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	4355	72,9	0	317480	0	208909	0,33	1437
			м		53,3	0	232122	0	90	0	0
82	122	16-6-15	Симметричный кабель связи UTR 2 пары	4,029	41800		168412				
			1000м								
83	123	16-4-84	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	0,1734	65600		11375				
			1000м								
84	124	16-4-85	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 30	0,2397	83900		20111				
			1000м								
85	125	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	144	978,9	0	140962	0	122731	7	1008
			шт		947	0	136368	0	90	0	0
86	126	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 07, п. 40	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры	1	164480		164480				
			комплект								
			Отпускная цена		164480		164480				
			Сметная стоимость оборудования				*164480*				
87	127	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 131	Телефонный аппарат	143	5600		800800				
			шт.								
			Отпускная цена		5600		800800				
			Сметная стоимость оборудования				*800800*				
88	128	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 8.1, табл. 01, п. 131	Факс	1	5600		5600				
			шт.								
			Отпускная цена		5600		5600				
			Сметная стоимость оборудования				*5600*				
89	129	Ц0110-111-3	Оборудование станции: таксофоны или аппараты телефонные в сырых помещениях	1	1520,9	0	1521	0	1328	8	8
			шт		1476	0	1476	0	90	0	0
90	130	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.2, табл. 03, п. 119	Телефон автомат /таксофон/	1	62287		62287				
			шт.								
			Отпускная цена		62287		62287				
			Сметная стоимость оборудования				*62287*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	**131**	**Ц0110-947-1 Изм. и доп. вып. 3**	**Настройка линейного цифрового тракта, ТМ, СС и синхронизация одной системы передачи на одном участке "ввода-вывода", количество НРП=0, схема "1+0"**	**1**	**352322,64**	**175140**	**352323**	**175140**	**199559**	**540**	**540**
			система		**177182,64**	**44550**	**177183**	**44550**	**90**	**258,39**	**258**
			Итого по разделу: СКС				**6013643**				
			Раздел: Видеонаблюдение								
92	**132**	**Ц0110-350-23**	**Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство**	**2**	**438,9**	**9,2**	**878**	**18**	**868**	**2**	**4**
			шт		**425**	**4,5**	**850**	**9**	**101**	**0,03**	**0**
93	**133**	**С Прайс RONEX**	**Видеорегистратор цифровой MV-2016**	**1**	**29487,53**		**29488**				
			шт								
			Отпускная цена		29488		29488				
			Сметная стоимость оборудования				***29488***				
94	**134**	**С Прайс RONEX**	**Видеорегистратор цифровой TP-N204DVR**	**1**	**10989,14**		**10989**				
			шт								
			Отпускная цена		10989		10989				
			Сметная стоимость оборудования				***10989***				
95	**135**	**Ц0111-95-1**	**Аппаратура визуального отображения информации - монитор**	**2**	**2736,68**	**842,69**	**5473**	**1685**	**3588**	**10**	**20**
			шт		**1786,5**	**207**	**3573**	**414**	**90**	**1,2**	**2**
96	**136**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 09, п. 39**	**Монитор цветной MBL-23P**	**2**	**57760**		**115520**				
			шт								
			Отпускная цена		57760		115520				
			Сметная стоимость оборудования				***115520***				
97	**137**	**Ц0110-350-22**	**Аппаратура цветного телевидения. Камера телевизионная передающая**	**20**	**4209,8**	**27,8**	**84196**	**556**	**78356**	**19**	**380**
			шт		**3870**	**9**	**77400**	**180**	**101**	**0,05**	**1**
98	**138**	**С Прайс RONEX**	**Видеокамера ICD420HT**	**20**	**6849,9**		**136998**				
			шт								
			Отпускная цена		6850		136998				
			Сметная стоимость оборудования				***136998***				
99	**139**	**Ц0110-99-6**	**Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый**	**4**	**1526,2**	**0**	**6105**	**0**	**5184**	**9**	**36**
			шт		**1440**	**0**	**5760**	**0**	**90**	**0**	**0**
100	**140**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 55, п. 195**	**Блок бесперебойного питания UPS**	**2**	**6448**		**12896**				
			шт.								
			Отпускная цена		6448		12896				
			Сметная стоимость оборудования				***12896***				
101	**141**	**СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.5, табл. 55, п. 295**	**Резервный источник питания РИП-12**	**2**	**5642**		**11284**				
			шт.								
			Отпускная цена		5642		11284				
			Сметная стоимость оборудования				***11284***				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	142	С Прайс Практика	Аккумулятор 12В, 7А/ч	2	1098,91		2198				
			шт								
			Отпускная цена		1099		2198				
			Сметная стоимость оборудования				*2198*				
103	143	Ц0110-573-6	Кабели и провода в проложенных трубах	1200	28,9	0	34680	0	21286	0,1	120
			м		18,1	0	21720	0	98	0	0
104	144	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля масса 1 м до 1 кг	70	72,9	0	5103	0	3358	0,33	23
			м		53,3	0	3731	0	90	0	0
105	145	16-7-84	Кабель видеонаблюдения КВК-П-2тр сечение 2х0,75 мм2	1,275	86900		110798				
			1000м								
106	146	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,0204	60500		1234				
			1000м								
107	147	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	1200	34,2	1,2	41040	1440	26676	0,14	168
			м		23,2	0,2	27840	240	95	0	1
108	148	8-4-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметр 16 мм	1,2	86200		103440				
			1000м								
109	149	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. BNC коннектор	44	702,3	0	30901	0	28797	4	176
			шт		648	0	28512	0	101	0	0
110	150	18-1-142	BNC коннектор	44	90		3960				
			шт								
111	151	Ц0110-950-1 Изм. и доп. вып. 3	Контрольные и приемосдаточные испытания	1	141529,52	46704	141530	46704	96035	289	289
			объект		94825,52	11880	94826	11880	90	68,9	69
			Итого по разделу: Видеонаблюдение				888710				
			ИТОГО:				8624375	234347			8324
							1509891	58952			342
			Всего прямые затраты:				8624375				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				4299565				
			- оборудования				2580572				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				1492824				
			Всего накладных расходов:				1492824				
			Итого с накладными				10117199				
			- заработная плата				223924				
			- трудоемкость				998				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				452198				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10569397				
			Итого с временными, 1,44 %				10684436				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				10793838				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10826253				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10907292				
			ИТОГО:				10907292				
			Сметная заработная плата				1792767				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нормативная трудоемкость				**9664**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**26064909**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**521298**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**26586207**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3190345**				
			Итого с НДС				**29776552**				
			Тендерная скидка				**-3573186**				
			Всего:				**26 203 366**				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Утегенов Г.Н.
«__» 201__ г.

Заказчик **КГУ-Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО «New Construction»**

Договор:№48 от17 января2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городской поликлиники № 9 г.Алматы

А К Т №18
приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

на Дополнительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы согласно дефектного акта								
1	E0146-19-1 прим.	Демонтаж металлоконструкций	12	2777,15	762,27	33326	9147	20725	9,85	118
		т		1539	188,1	18468	2257	100	0,82	10
2	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	359,1	59,88	6,55	21503	2352	21086	0,36	130
		м2		53,33	1,04	19151	373	108	0,01	3
3	E0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	190	320,85	30,15	60962	5729	60247	1,96	372
		шт		290,7	2,9	55233	551	108	0,19	36
4	E0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	72	4899,14	1880,99	352738	135431	271924	21,24	1529
		м3		3018,15	538,09	217307	38742	106,2	2,91	210
		Итого по разделу: Демонтажные работы согласно дефектного акта				468528				
		Раздел: Общестроительные работы								
5	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен из ГКЛ при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	3500	841,78	6,06	2946214	21197	853506	1,48	5184
		м2		256,29	1,76	897012	6169	85,05	0,01	27
6	E0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	966,41	222,69	14,01	215207	13539	94144	0,58	564
		1м2		85,79	2,21	82908	2136	110,7	0,01	12
7	E0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1009,4	222,69	14,01	224780	14142	98332	0,58	589
		1м2		85,79	2,21	86596	2231	110,7	0,01	12
8	E0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1010,51	222,69	14,01	225027	14157	98440	0,58	590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2		85,79	2,21	86692	2233	110,7	0,01	12
9	E0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1006,53	222,69	14,01	224141	14101	98052	0,58	587
		1м2		85,79	2,21	86350	2224	110,7	0,01	12
10	E0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1007,72	222,69	14,01	224406	14118	98168	0,58	588
		1м2		85,79	2,21	86452	2227	110,7	0,01	12
11	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	21,94	2870,98	37,95	62989	833	3937	0,92	20
		м2		152,78	9,32	3352	205	99,63	0,05	1
12	E0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	1836,73	2870,98	37,95	5273209	69702	329590	0,92	1692
		м2		152,78	9,32	280611	17122	99,63	0,05	87
		Итого по разделу: Общестроительные работы				9395973				
		Раздел: Ограждения ОГЛ-1... ОГЛ-5, ОГ-6, ОГ-8								
13	E0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	74,464	639,62	9,61	47629	716	34814	2	149
		м		367,43	3,62	27360	270	113,4	0,02	1
		Итого по разделу: Ограждения ОГЛ-1... ОГЛ-5, ОГ-6, ОГ-8				47629				
		Раздел: Навесные козырьки								
14	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	55,94	682,76	10,25	38194	573	19037	1,97	110
		м2		313,89	3,85	17559	215	96,39	0,02	1
15	E0115-5-4	Облицовка плитами из сплитера	74,09	1984,96	41,25	147066	3056	120660	8,86	656
		м2		1707,75	15,59	126527	1155	85,05	0,08	6
16	С Прайс	Сплитерная плитка	926,125	60,15		55703				
		шт								
17	E0117-2-2 прим.	Установка поручней стационарных для санузла	2	7362,17	8,69	14724	17	1103	2,85	6
		шт		476,1	2,81	952	6	103,68	0,01	0
18	E0117-2-2 прим.	Установка поручней опоясывающих под умывальник	2	7362,17	8,69	14724	17	1103	2,85	6
		шт		476,1	2,81	952	6	103,68	0,01	0
19	E0117-2-2 прим.	Установка потолочных подвесок над унитазом	2	7362,17	8,69	14724	17	1103	2,85	6
		шт		476,1	2,81	952	6	103,68	0,01	0
20	E0117-2-2 прим.	Установка поручня поворотного	2	7362,17	8,69	14724	17	1103	2,85	6
		шт		476,1	2,81	952	6	103,68	0,01	0
21	E0117-2-2 прим.	Установка поручня пристенного	2	7362,17	8,69	14724	17	1103	2,85	6
		шт		476,1	2,81	952	6	103,68	0,01	0
22	E0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	58,2	4188,16	9,61	243751	559	27210	2	116
		м		367,43	3,62	21384	211	113,4	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	144,2	2870,98	37,95	413995	5472	25876	0,92	133
		м2		152,78	9,32	22031	1344	99,63	0,05	7
24	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности плитами из керамогранита на полимерцементной мастике стен и колонн	69,3	1439,85	2,35	99782	163	14242	1,2	83
		м2		216,58	0,9	15009	62	85,05	0	0
		Итого по разделу: Навесные козырьки				1072112				
		Раздел: Отделка помещений								
25	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих гипсовых смесей потолков /толщ 5мм/	80,737	308,5	4,93	24907	398	9101	0,64	51
		м2		117,43	1,86	9481	150	85,05	0,01	1
26	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих гипсовых смесей "финиш" потолков /толщ 2мм/	80,737	211,3	4,93	17060	398	9101	0,64	51
		м2		117,43	1,86	9481	150	85,05	0,01	1
27	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	143,161	304,08	2,91	43532	417	12787	0,56	81
		м2		93,41	1,1	13373	157	85,05	0,01	1
28	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	264,784	183,67	3,69	48633	976	27666	0,66	174
		м2		109,19	1,37	28912	364	85,05	0,01	2
29	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	23,675	537,52	23,97	12726	567	6989	1,59	38
		м2		265,62	7,73	6288	183	97,2	0,04	1
30	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	23,675	4472		105874				
		м2								
31	Е0115-5-4	Облицовка плитами из сплитера	10,995	1984,96	41,25	21826	454	17907	8,86	97
		м2		1707,75	15,59	18777	171	85,05	0,08	1
32	С Прайс	Сплитерная плитка	137,443	60,15		8267				
		шт								
33	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	148,843	568,05	1,55	84550	231	28184	1,12	166
		м2		176,21	0,59	26228	87	96,39	0	0
34	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0802	177381,63	2282,62	14230	183	1029	49,1	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9315	863,44	747	69	113,4	4,21	0
35	Е0110-5-1	Установка элементовиз брусьев	0,0189	23143,99	395,71	437	7	85	25,88	0
		м3		4010,63	149,06	76	3	97,2	0,72	0
36	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	10,753	1729,62	466,04	18598	5011	9792	4,28	46
		м3		683,1	174,37	7345	1875	95,58	0,85	9
37	30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	692,486	92		63709				
		шт								
38	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1007	74123,81	527,69	7467	53	1037	64,86	7
		т		9496,13	196,87	957	20	95,58	0,96	0
39	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	49,408	139,2	1,49	6877	73	2056	0,26	13
		м2		43,47	0,56	2148	28	85,05	0	0
40	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	49,408	974,92	6,15	48168	304	10475	1,32	65
		м2		222,01	2,34	10969	115	85,05	0,01	1
41	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	47,611	731,89	5,36	34846	255	4206	0,48	23
		м		80,48	2	3832	95	96,39	0,01	0
42	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 ммбез фартуков	95,222	570,42	4,66	54316	444	4770	0,27	25
		м		45,02	1,75	4287	167	96,39	0,01	1
43	Е0116-10-4	Прокладка пожарного водопроводв диам. 80 мм	60	960,53	26	57632	1560	11046	0,83	50
		м		150,08	9,74	9005	584	103,68	0,05	3
44	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	15	10263,47	23,09	153952	346	3197	0,9	14
		1кран		157,5	9	2363	135	128	0,04	1
45	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 5.1, табл. 01, п. 256	Огнетушитель порошковый	15	2540		38100				
		шт.								
		Отпускная цена		2540		38100				
		Сметная стоимость оборудования				*38100*				
46	С Прайс	Шкаф пожарный Ш-ПК-02НС	15	4078,89		61183				
		шт								
		Итого по разделу: Отделка помещений				926889				
		ИТОГО:				11911132	336749			14145
						2309029	84110			472
		Всего прямые затраты:				11911132				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				9227254				
		- оборудования				38100				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				2435173				
		На сантехнические работы				19760				
		Всего накладных расходов:				2454933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				14366065				
		- заработная плата				368240				
		- трудоемкость				1229				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				859678				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15225743				
		Итого с временными, 1,44 %				15444445				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				15652431				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15714056				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15868119				
		ИТОГО:				15868119				
		Сметная заработная плата				2761379				
		Нормативная трудоемкость				15846				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				37919681				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				758392				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				38678073				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4641369				
		Итого с НДС				43319442				
		Тендерная скидка				-5198333				
		Всего:				38 121 109				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

КазСнабСтрой и СК
Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
_____ Утегенов Г.Н.
«___» _____ 201__ г.

Казахстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
КазСнабСтрой и СК
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Заказчик **КГУ-Управление строительства города Алматы**

Подрядчик **ТОО «New Construction»**

Договор:№48 от17 января2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городской поликлиники № 9 г.Алматы

А К Т №19
приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

на Дополнительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделка помещений								
1	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих гипсовых смесей потолков /толщ 5мм/	99,013	308,5	4,93	30546	488	11162	0,64	63
		м2		117,43	1,86	11627	184	85,05	0,01	1
2	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих гипсовых смесей "финиш" потолков /толщ 2мм/	99,013	211,3	4,93	20922	488	11162	0,64	63
		м2		117,43	1,86	11627	184	85,05	0,01	1
3	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	175,569	304,08	2,91	53387	511	15681	0,56	99
		м2		93,41	1,1	16401	193	85,05	0,01	1
4	E0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	324,726	183,67	3,69	59643	1197	33929	0,66	213
		м2		109,19	1,37	35458	446	85,05	0,01	2
5	E0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	29,034	537,52	23,97	15607	696	8571	1,59	46
		м2		265,62	7,73	7712	224	97,2	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	29,034	4472		129841				
		м2								
7	Е0115-5-4	Облицовка плитами из сплитера	13,485	1984,96	41,25	26766	556	21960	8,86	119
		м2		1707,75	15,59	23028	210	85,05	0,08	1
8	С Прайс	Сплитерная плитка	168,557	60,15		10138				
		шт								
9	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	182,537	568,05	1,55	103690	283	34564	1,12	204
		м2		176,21	0,59	32166	107	96,39	0	1
10	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0984	177381,63	2282,62	17451	225	1262	49,1	5
		т		9315	863,44	916	85	113,4	4,21	0
11	Е0110-5-1	Установка элементовиз брусьев	0,0231	23143,99	395,71	535	9	104	25,88	1
		м3		4010,63	149,06	93	3	97,2	0,72	0
12	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	13,187	1729,62	466,04	22809	6146	12009	4,28	56
		м3		683,1	174,37	9008	2300	95,58	0,85	11
13	30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	849,25	92		78131				
		шт								
14	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1235	74123,81	527,69	9157	65	1272	64,86	8
		т		9496,13	196,87	1173	24	95,58	0,96	0
15	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	60,592	139,2	1,49	8434	90	2521	0,26	16
		м2		43,47	0,56	2634	34	85,05	0	0
16	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	60,592	974,92	6,15	59073	373	12846	1,32	80
		м2		222,01	2,34	13452	142	85,05	0,01	1
17	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой более 600 мм с одним фартуком	58,389	731,89	5,36	42734	313	5158	0,48	28
		м		80,48	2	4699	117	96,39	0,01	1
18	Е0112-4-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 ммбез фартуков	116,778	570,42	4,66	66612	544	5850	0,27	31
		м		45,02	1,75	5258	204	96,39	0,01	1
		Итого по разделу: Отделка помещений				755477				
		Раздел: Отопление								
19	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	384,83	352,3	4,95	135576	1905	27438	0,34	131
		м		60,03	1,86	23101	717	103,68	0,01	4
20	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	30,209	22,68	0,06	685	2	164	0,03	1
		м2		6,68	0,03	202	1	72,9	0	0
21	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	30,209	20,99	0,03	634	1	117	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,78	0	145	0	72,9	0	0
22	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	460	521,42	49,05	239852	22563	165375	1,69	778
		1шт		292,39	19,69	134498	9056	103,68	0,09	40
23	9-4-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	460	2760		1269600				
		шт								
		Итого по разделу: Отопление				1646347				
		ИТОГО:				2401823	36452			1943
						333198	14231			66
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				178332				
		На сантехнические работы				192813				
		Всего накладных расходов:				371145				
		Итого с накладными				2772968				
		- заработная плата				55672				
		- трудоемкость				186				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				166378				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2939346				
		Итого с временными, 1,44 %				2981673				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				3021926				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3033853				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3063670				
		ИТОГО:				3063670				
		Сметная заработная плата				403101				
		Нормативная трудоемкость				2195				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				7321183				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				146424				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7467607				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				896113				
		Итого с НДС				8363720,11				
		Тендерная скидка				-1003646,39				
		Всего:				7 360 073,72				

Заказчик: (подпись)

Подрядчик: (подпись)

КазСнабСтрой и СК

Качество и объемы подтверждаю
Эксперт технического надзора
Утегенов Г.Н
« » 201