Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«06» май 2019г.

Заказчик **ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства», Мангистауская область, Тупкараганский район, город Форт-Шевченко,Д. Улица Тажиулы №13**
наименование организации, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 24.10.2018года, ТОО «СМК -4», генеральный директор Өмірбек Мұрат Женісұлы, г.Жанаозен, ул.Мустафа Шокай, 13**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 24.10.2018года ТОО «Маңғыстау Инжиниринг», директор Әбіш Марат Қабиұлы, Республика Казахстан, Мангистауская область,г.Актау, 13 мкр, здание 33/1, №06736 от 18.10.2018.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 24.10.2018года , Директор ТОО «Мунайгазпроект-Сервис» Бисенгужиев Багдат Сугирбаевич**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство сетей газоснабжения для новых жилых домов 5-квартала в селе С. Шапагатова. 2-очередь»
наименование объекта и вид строительства (**новое,** расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Мангистауская область, село С.Шапагатов**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительно-технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решение ГУ «Аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатова» о предоставлении права временного безвозмездного землепользования от 28 марта 2014 года № 05;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года №;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области", № уведомления: KZ52REA00040770 от 02.11.2016 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Мунайгазпроект-Сервис», заключение № 15-0101/16 от 18.04.2016 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом **ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» № 13 от 27.04.2016 года**.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

г) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО«Актау+НШ»ЖШС», Корректировка заключение№15-0174/18от10.07.2018г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом **ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» № 23 от 10.08.2018 года**.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **02.11.2016 года**;

окончание работ **06.05.2019 года**;

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организации строительства, месяц;

фактически, месяц: **16** мес.; факт. **30** мес

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
количество ГРПБ	шт	5	5	5	5
общая протяженность газопровода высокого давления	м	1090	1090	1090	1090
общая протяженность газопровода среднего давления	м	8308	8308	8308	8308
общая протяженность газопровода низкого давления	м	43599	43599	43599	43599

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объем

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Рабочий проект выполнен согласно техническим условиям от 07 августа 2015 года № 45-1А/18, выданным МПФ АО «ҚазТрансГаз Аймақ».

Для газоснабжения природным газом села С. Шапагатова предусмотрен подводящий газопровод высокого давления 1,2 МПа и внутриквартальные газораспределительные сети среднего и низкого давления.

Мощность объекта

Пропускная способность газопровода – 35700 м3/час.

Общий расход газа на села С. Шапагатова составляет 4900 м3/час.

Технология производства

Для снижения давления газа с высокого 1,2 МПа до среднего 0,3 МПа предусмотрена установка газорегуляторный пункт блочный с регуляторами давления – РДБК1-100 (2 шт), с отоплением конвекторного типа с высокого на среднее давление.

Для снижения давления газа с среднего 0,3 МПа до низкого 0,005 МПа предусмотрена установка ПГБ-15-2Н-У1 (4 шт).

Точка подключения – врезка осуществлено отводом 90° диаметром 200 мм в существующий газопровод высокого давления с установкой запорной арматуры диаметром 200 мм.

Прокладка внутрипоселковых газопроводов среднего и низкого давления в 5 квартале села Сайын Шапагатова выполнена вдоль улиц существующей и перспективной жилой застройки, согласно генерального плана, утвержденного руководителем отдела архитектуры и градостроительства Тупкараганского района.

В пределах пятого квартала предусмотрена установка блочных газорегуляторных пунктов (далее - ГРПБ).

Планировочные решения по размещению проектируемых сооружений обоснованы заданием на проектирование, с учетом требованиями нормативно-технических документов, регламентирующих обеспечение пожарной безопасности объекта и решениями, принятыми в технологической части рабочего проекта.

Система высот – местная, система координат – местная.

Площадки ГРПБ выполнены в насыпи. Организация рельефа и назначение проектных отметок запроектированы в увязке с прилегающей территорией, с учетом максимального использования существующего рельефа, создания беспрепятственного поверхностного водоотвода. Система вертикальной планировки сплошная с соблюдением требуемых уклонов для отвода поверхностных вод. Отвод поверхностных вод предусмотрен по спланированной поверхности в пониженные места рельефа за пределы площадок.Покрытие площадок ГРПБ выполнено из бетона.

демонтаж ранее запроектированного короткого участка газопровода высокого давления (Р=1,2МПа);

демонтаж ранее запроектированного ГРПБ с высокого на среднее давление;

установка газорегуляторного пункта (ГРПБ);

установка газорегуляторного пункта блочного типа (ГРПБ) 4 шт;

внутриквартальные газораспределительные сети среднего и низкого давления.

диодно-резисторные блоки БДР-М2-15/25-УХЛ1 – 11 шт.;

стойки контрольно-измерительных пунктов СКИП – 11 шт.;

магниевые протекторы типа ПМ10У с активатором – 28 шт.;

общая протяженность кабеля ВВГз – 330 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 1 316 070,1 тыс.тенге в том числе строительно-монтажных работ 1 098385,1 тыс.тг, оборудования, инструмента и инвентаря 35 886,0 тыс.тенге; прочих затрат – 181 799,0 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 239 192,9 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ -1 096 284,0 тыс.тг, оборудования, инструмента и инвентаря 35 886,0; прочих затрат - 107022,9 тыс. тг;

авторский надзор- 2540,2 тыс.тенге., технический надзор- 5331,1 тыс.тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: « Строительство сетей газоснабжения для новых жилых домов 5-квартала в селе С. Шапагатова. 2-очередь» принять в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса))

Заказчик
Руководитель ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства»,
Мағыражов Әлібек Қуанышқалиұлы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата, М.П

Технический надзор
Директор ТОО «Маңғыстау Инжиниринг»
Әбіш Марат Қабиұлы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

подпись, дата, М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Генеральный директор ТОО «СМК-4»
Өмірбек Мұрат Жеңісұлы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата, М.П

Эксперт(ы) по авторскому надзору
Директор ТОО «Мунайгазпроект-Сервис»
Бисенгужиев Багдат Сугирбаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

подпись, дата, М.П

Эксперт(ы) по авторскому надзору
Директор ТОО «Актау+НШ»
Куншигаров Нурбек

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

подпись, дата, М.П