Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Форма

Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно

_п. Баянаул__ "14" августа_ 2013 год

(город, поселок, село)

Собственник объекта _ТОО "ВК Сбыт Сервис", г.Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом № 1, к. 1, директор Черендинов С.С.

(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)_ТОО «Заман-ай», г. Павлодар, ул. А.Чокина, 42-49,, ГСЛ № 007125 от 01.10.2001 года, директор Баймуханов К.Т.__

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений _ «Капитальный ремонт благоустройства тепличного комплекса площадью 3 800 м2 в п. Баянаул Баянаульского района Павлодарской области»__

(наименование объекта, месторасположение или адрес)

осуществлялось собственником самостоятельно ————

и/или с привлеченной им подрядной организацией ____ТОО «Заман-ай» , директор Баймуханов К.Т.____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

Капремонт сетей наружного электроосвещения, изготовление и монтаж металлических конструкций и ограждений, установка закладных деталей, вертикальная планировка, разработка и вывоз грунта, капремонт ливневых стоков, устройство и ремонт бортовых камней, ремонт покрытия из брусчатки, устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев основания, ремонт покрытия проездов и площадок из а/б и другие общестроительные работы

(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:

___капитальный ремонт, не требуется_____

(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

Эскизу _____,

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному не требуется

(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _23.05.2013 года__;

(месяц и год)

окончание работ __14.08.2013 года

(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: согласно акту приемки выполненных работ

(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды

не требуется

(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:

«Капитальный ремонт благоустройства тепличного комплекса площадью 3 800 м2 в п. Баянаул Баянаульского района Павлодарской области»

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.

Собственник объекта ТОО "ВК Сбыт Сервис", г.Усть-Каменогорск, ул. Мызы, дом № 1, к. 1, директор Черендинов С.С. 14.08.2013 года

(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом) ТОО «Заман-ай», директор Баймуханов К.Т. 14.08.2013 года

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Заказчик ТОО "ВК Сбыт Сервис"
Подрядчик ТОО "Заман-ай"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства тепличного комплекса площадью 3 800 м2 в п. Баянаул Баянаульского района

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2013 года

на Капитальный ремонт благоустройства тепличного комплекса площадью 3 800 м2 в п. Баянаул Баянаульского района Павлодарской области

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел: #Сети наружного освещения#				
1	67-2-1	**Демонтаж магистралей из каналов**	156	19,76	0,05	3083
		м		19,71	0	3075
2	67-9-1	**Монтаж магистралей в каналах**	156	55,49	0,05	8656
		м		55,44	0	8649
3	67-13-3	**Прокладка кабеля СИП, первый провод сечением 16 мм2**	230	19,25	0,03	4428
		м		19,22	0	4421
4	67-15-6	**Монтаж светильника**	10	140,16	1,42	1402
		шт		138,74	0,23	1387
5	33-11-1	**Установка опор освещения массой до 2 т**	10	11551,28	7151,4	115513
		1т		4342,5	1521,12	43425
6	33-25-1	**Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м**	30	37,47	23,7	1124
		1м		13,77	7,53	413
		Итого по разделу: #Сети наружного освещения#				134205
		Раздел: #Установка водосбросных лотков. Участок 1#				
7	27-11-1	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах**	1,025	13886,53	2438,75	14234
		м3		3105	618,75	3183
8	30-18-147	**Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм**	76,8	2440		187392
		м				
		Итого по разделу: #Установка водосбросных лотков. Участок 1#				201626
		Раздел: #Установка водосбросных лотков. Участок 2#				
9	27-11-1	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах**	1,23	13886,53	2438,75	17080
		м3		3105	618,75	3819
10	30-18-147	**Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм**	92,16	2440		224870
		м				
		Итого по разделу: #Установка водосбросных лотков. Участок 2#				241951
		Раздел: #Ремонт канализации. Участок 1#				

1	2	3	4	5	6	7
11	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,075	139706,75	90794,12	10478
		км		48375	19582,83	3628
12	8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	0,75	19000		14250
		10м				
		Итого по разделу: #Ремонт канализации. Участок 1#				24728
		Раздел: #Ремонт канализации. Участок 2#				
13	22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,13	139706,75	90794,12	18162
		км		48375	19582,83	6289
14	8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	1,3	19000		24700
		10м				
		Итого по разделу: #Ремонт канализации. Участок 2#				42862
		Раздел: #Проезды#				
15	68-4-1	Ремонт и установка бордюров	57,15	111,93	0,05	6397
		м2		104,54	0	5974
16	68-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	355,6	28,49	27,39	10130
		м2		1,1	4,7	391
17	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вертикальная планировка, уплотнение грунта в том числе)	128,016	39,75	37,82	5089
		м3		1,87	11	239
18	С010333-А1-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	147,218	32,3		4755
		т				
19	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов. Разработка грунта вручную	128,016	3,79	3,24	485
		м3		0,48	1,12	61
20	68-2-1	Устройство шебеночных оснований дорог	355,6	262,41	44,81	93312
		м2		69,73	15,42	24796
21	27-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	355,6	327,07	27,83	116304
		м2		5	9,47	1778
22	68-3-2	Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2 (в т.ч.установка люков, подъем колодцев бетоном)	355,6	890,45	21,85	316643
		м2		109,89	9,18	39077
		Итого по разделу: #Проезды#				553115
		Раздел: #Установка и изготовление ограждений#				
23	1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	11,8	402,75	0	4752
		м3		402,75	0	4752
24	1-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	21,24	162,72	143,86	3456
		яма		18,86	36,68	401
25	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0425	93997,62	304,24	3993

1	2	3	4	5	6	7
		1т		33075	114,75	1405
26	9-62-3	Изготовление и монтаж металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,944	27935,09	9375,11	26371
		т		16380	2107,33	15463
27	68-6-2	Установка металлических ограждений	147,5	1602,54	43,03	236375
		м2		1535,2	0	226442
28	68-7-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 25 мм	16,52	273,96	4,97	4526
		м		52,72	0	871
29	68-7-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 40 мм	25,96	390,78	4,97	10145
		м		65,5	0	1700
30	13-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	9,452	60,75	0	574
		м2		60,75	0	574
31	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	37,807	21,8	0,05	824
		м2		5,81	0,02	220
32	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	75,614	20,36	0,02	1539
		м2		4,16	0	315
		Итого по разделу: #Установка и изготовление ограждений#				292555
		Раздел: #Тротуары#				
33	27-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	55,44	347,46	14,09	19263
		м2		38,03	4,75	2108
34	68-5-1	Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки	55,44	220,57	0	12228
		м2		186,81	0	10357
35	30-3-40	Плитка тротуарная /брусчатка/	55,44	842		46680
		м2				
		Итого по разделу: #Тротуары#				78172
		ИТОГО:				1569213
						416164
		Накладные расходы :				
		На монтажные работы				17043
		На общестроительные работы				434763
		На металломонтажные работы				77275
		Всего накладных расходов:				529081
		Итого с накладными				2098294
		- заработная плата				79362
		- трудоемкость				265
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				125898
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2224192
		ИТОГО:				2224192
		Сметная заработная плата				534750
		Нормативная трудоемкость				3034
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				266903
		Итого с НДС				2491095
		Всего:				2491095

Заказчик: _____

Подрядчик: _____ (подпись)