Счет-фактура № 00000000014 от 31 марта 2017 г.

Дата оборота по реализации: 31.03.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010240002470, г. Жанаозен, мкр "Астана" ,ул.М.Шокая 13,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003375, от 19.09.2012

ИИК поставщика: KZ918560000005523087, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №31 от 24.10.2016 дополнительное соглашение №1 от 29.03.2017

Условия оплаты по договору (контракту):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Форт-Шевченко, Досана Тажиулы 13

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150740017366, Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Форт-Шевченко, Досана Тажиулы 13

ИИК получателя: KZ61070103KSN4305000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство сетей газоснабжения для новых домов 5 квартала в селе С. Шапагатова. 2 очередь"	усл	1	74 130 169,09	74 130 169,09	12%	8 895 620,29	83 025 789,38		
Всего по счету:					**74 130 169,09**		**8 895 620,29**	**83 025 789,38**		

Руководитель: Өмірбек М. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

СМК - 4

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Уркенова Ж.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-01024000024 70-20170331-61982894
1.1. Номер учетной системы: 00000000014
2. Дата выписки: 31.03.2017
3. Дата совершения оборота: 31.03.2017 0:00:00
4. Исправленный ☐
4.1. Дата выписки
4.2. Номер учетной системы
4.3. Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2. Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 010240002470
6.1. БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК 4"
8. Адрес места нахождения
г. Жанаозен, мкр "Астана", ул.М.Шокая 13
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 43001
9.2. номер: 0003375
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
11.1. номер: 00000000014
11.2. дата: 31.03.2017

10. Категория поставщика:
- [A] ☐ комитент
- [B] ☐ комиссионер
- [C] ☐ экспедитор
- [D] ☐ лизингодатель
- [E] ☐ участник договора о совместной деятельности
- [F] ☐ экспортер или участник СРП

10.1. количество
12. Дополнительные сведения

13. КБе: 17
14. ИИК: KZ918560000005523087
15. БИК: KCJBKZKX
16. Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН: 150740017366
17.1. БИН реорганизованного лица
18. Получатель
Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
19. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Форт-Шевченко, Досана Тажиулы 13
20. Дополнительные сведения

21. Категория получателя:
- [A] ☐ комитент
- [B] ☐ комиссионер
- [C] ☐ лизингополучатель
- [D] ☐ участник договора о совместной деятельности
- [E] ☑ государственное учреждение
- [F] ☐ нерезидент

21.1. количество

Раздел E. Условия поставки

24. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 номер: Договор №31 от 24.10.2016 дополнительное соглашени
24.2 дата: 29.03.2017
25. Условия оплаты по договору
26. Способ отправления
27. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 номер
27.2 дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты Государственного учреждения

29. ИИК: KZ61070103KSN4305000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа: За строительно-монтажные работы
32. БИК: KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1. код валюты: KZT
33.2. курс валюты: 1

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	"Строительство сетей газоснабжения для новых домов 5 квартала в селе С. Шапагатова. 2 очередь"		усл	1	74 130 169,09	74 130 169,09			74 130 169,09	12%	8 895 620,29	83 025 789,38		
		Всего по счету:				74 130 169,09		0	74 130 169,09		8 895 620,29	83 025 789,38		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
1R+Le4DXp8RycCy++/g0hjZW7xKaPtGuCPSBXm+kErw5PNo2exA5drK3istF2j/nxK3i7I6xuUdowB15gcmesg==
М.П.
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, выписывающее ЭСФ: Жанна

Заказчик Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"
организация, адрес, телефон, факс

Объект "Строительство сетей газоснабжения для новых жилых домов 5 квартала в селе С.Шапагатов. 2-очередь"
наименование объекта

Договор Дополнительное соглашение №1 от 29.03.2016 года к договору №31 от 24.10.2016 года
номер и дата договора

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		Сначала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	Дорожный фонд 0,2%		
				СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них			На приобретение материалов	Другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	"Строительство сетей газоснабжения для новых жилых домов 5 квартала в селе С.Шапагатов. 2-очередь"	411 174 810,38										49 340 977,25	460 515 787,62
2	в т.ч. за январь месяц 2017 года:		74 130 169,09									8 895 620,29	83 025 789,38
3	Удержание согласно договора - 5%		3 706 508,45									444 781,01	4 151 289,47
3	Удержание 5% за 2016 год		16 852 232,06									2 022 267,85	18 874 499,91
	Итого к оплате		53 571 428,57									6 428 571,43	60 000 000,00
	Итого по объекту составляет:		60 000 000,00	(Шестьдесят миллионов тенге 00 тиын)									

Заказчик:

подпись — **Жанбырбаев Е.Б.** Ф.И.О

Подрядчик:

подпись — **Өмірбек М.Ж.** Ф.И.О

Заказчик **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство сетей газоснабжения для новых жилых домов 5 квартала в селе С.Шапагатов. 2-очередь"**
наименование, адрес

Объект **"Строительство сетей газоснабжения для новых жилых домов 5 квартала в селе С.Шапагатов. 2-очередь"**

Договор подряда	номер	31
	дата	24.10.2016
Дополнительное соглашение	номер	1
	дата	29.03.2017

А К Т
о приемке выполненных работ за март месяц 2017 года

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная ресурсная смета - 2-1-1. Подводящий газопровод.

			Раздел: Газопровод среднего давления - подземный								
1	114	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	2148,9	2893,08	113,53	6 216 935	243 957	1418075	1,02	2192
				м3 основания	797,67	32,26	1 714 114	69 328	62,1	0,04	75
2	125	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 1	Устройство футляра Ду480	0,06	1194970,18	486887,53	71 698	29 213	36530	662	40
				км трубопровода	656704	205550,89	39 402	12 333	62,1	194,34	12
3	127	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	60	1325,4	15,81	79 524	948	35951	0,91	54
				м трубы, уложенной в футляре	836,05	2,77	50 163	166	62,1	0	0
4	128	Е11-250119-0101	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	0,06	2659,76	265,73	160	16	27	0,54	0
				м2 футеровки	440,88	106,77	26	6	58,7	0,11	0
5	140	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	30	1325,4	15,81	39 762	474	17976	0,91	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м трубы, уложенной в футляре	836,05	2,77	25 082	83	62,1	0	0
6	151	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 1	Устройство футляра Ду480	0,04	1194970,18	486887,53	47 799	19 476	24353	662	26
				км трубопровода	656704	205550,89	26 268	8 222	62,1	194,34	8
7	164	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 1	Устройство футляра Ду480	0,026	1194970,18	486887,53	31 069	12 659	15830	662	17
				км трубопровода	656704	205550,89	17 074	5 344	62,1	194,34	5
8	166	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	26	1325,4	15,81	34 460	411	15579	0,91	24
				м трубы, уложенной в футляре	836,05	2,77	21 737	72	62,1	0	0
			Итого по разделу: Газопровод среднего давления - подземный				6 521 407				
			ИТОГО:				6 521 407	307 152			2381
			Накладные расходы :				1 893 866	95 554			100
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				1 564 320				
			Итого с накладными				1 564 320				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				8 085 727				
			СУМИНЗ				-				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8 085 727				

Локальная ресурсная смета - 2-2-1. Квартальный газопровод

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Газопровод среднего давления - подземный								
1	3	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м с устройством обвалования. Группа грунтов 1	1081,08	16,74	16,74	18 094	18 094	5652	0	0
				м3 грунта	0	7,34	-	7 930	59,1	0,01	7
2	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	120,12	645,79	0	77 573	-	51078	0,89	106
				м3 грунта	645,79	0	77 573	-	59,1	0	0
3	5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	109,2	2893,08	113,53	315 924	12 397	72062	1,02	111
				м3 основания	797,67	32,26	87 106	3 523	62,1	0,04	4
4	10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	2188,41	2893,08	113,53	6 331 241	248 442	1444148	1,02	2232
				м3 основания	797,67	32,26	1 745 630	70 603	62,1	0,04	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	11	Е11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	4,711	357595,67	105237,52	1 684 633	495 774	964875	286	1347
				км трубопровода	251619,94	41354,27	1 185 382	194 820	62,1	49,89	235
6	13	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, неразъемные соединения. Установка	141	833,27	473,31	117 490	66 737	54710	0,41	58
				шт.	359,96	184,87	50 754	26 066	62,1	0,23	32
7	14	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	1	1228,23	696,99	1 228	697	572	0,61	1
				шт.	531,24	272,33	531	272	62,1	0,33	0
8	15	С123-020302-2616 # в ценах I квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	9525,88		381 035				
				шт.							
9	16	С123-020302-3316 # в ценах I квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x225x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	9484,22		9 484				
				шт.							
10	17	С123-020201-6106 # в ценах I квартала 2016 года	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	92	9281,63		853 910				
				комплект							
11	19	СЦЕНОВОЕ предложение ИП Липай	Детекционная сигнальная лента с прикатным металлическим проводником (в бухте 250м)	19	5508,37		104 659				
				бухта							
			Итого по разделу: Газопровод среднего давления - подземный				9 895 272				
			Раздел: Защитные футляры для прохода через дорогу								
12	26	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,24	402344,9	132390,95	96 563	31 774	54120	306	73
				км трубопровода	269215,74	52787,01	64 612	12 669	62,1	63,4	15
13	28	Е11-250205-0102	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух	240	1949,28	1099,71	467 827	263 931	176708	0,75	180
				м кожуха	659,84	408,38	158 362	98 012	58,7	0,34	82
14	33	С123-010502-0810 # в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 ГОСТ 18599-2001	24	498,81		11 971				
				м							
15	39	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SKALA GROUP"	Неразъемное соединение НС ПЭ 100 ГАЗ SDR11 63/ст57	24	6776,97		162 647				
				шт							
16	50	С123-010502-0823 # в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 ГОСТ 18599-2001	36,36	12196,4		443 461				
				м							
17	60	С123-020403-1404 #примен.# в ценах I квартала 2016 года	Патрубок-накладка DN 63	3	212,31		637				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	62	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SKALA GROUP"	Неразъемное соединение НС ПЭ 100 ГАЗ SDR11 63/ст57	3	6776,97		20 331				
				шт							
19	64	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	0,012	757,06	635,66	9	8	2	0,14	0
				м3 материала основания в плотном теле	110,53	158,96	1	2	60,3	0,14	0
20	68	Ц13-120101-0215	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	9	2872,72	916,67	25 855	8 250	9164	2	18
				м трубопровода	1843,56	274,52	16 592	2 471	40,6	0,21	2
21	69	С123-010201-0244 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	9	7766,29		69 897				
				м							
22	70	Е11-250205-0102	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух	9	1949,28	1099,71	17 543	9 897	6627	0,75	7
				м кожуха	659,84	408,38	5 939	3 675	58,7	0,34	3
23	72	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SKALA GROUP"	Неразъемное соединение НС ПЭ 100 ГАЗ SDR11 225/ст219	9	40528,27		364 754				
				шт							
			Итого по разделу: Защитные футляры для прохода через дорогу				1 681 495				
			Раздел: Площадка ГРП1, ГРП2, ГРП3								
24	75	КОММЕРЧЕСКОЕ	Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-15-2У1-СГ-ЭК на базе 2-х регуляторов РДГ-80Н, с конвекторным отоплением	3	5841211,98		17 523 636				
				шт							
			Отпускная цена		5841212		17 523 636				
			Сметная стоимость оборудования				*17 523 636*				
25	78	С123-040201-1502 # в ценах I квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	3	31210,8		93 632				
				шт.							
26	79	С123-040201-1505 # в ценах I квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	3	101523,5		304 571				
				шт.							
27	85	С123-010102-0203 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	4,5	361,52		1 627				
				м							
28	86	С123-010102-0202 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	30	240,72		7 222				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	87	С123-010201-0145 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	4,5	734,84		3 307				
				м							
30	88	С123-010201-0171 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	3	1333,15		3 999				
				м							
31	89	С123-010201-0231 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	9	4160,98		37 449				
				м							
32	90	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 1	Устройство футляра Ду426	0,003	1194970,18	486887,53	3 585	1 461	1826	662	2
				км трубопровода	656704	205550,89	1 970	617	62,1	194,34	1
33	91	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 1	Устройство футляра Ду325	0,003	905680,41	359263,97	2 717	1 078	1382	504	2
				км трубопровода	499968	152341,85	1 500	457	62,1	145,33	0
34	92	С123-010201-0258 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	3	18827,54		56 483				
				м							
35	93	С123-010201-0246 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	3	10318,82		30 956				
				м							
36	94	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	3	1097,08	11,86	3 291	36	1751	0,9	3
				м трубы, уложенной в футляре	827,76	1,94	2 483	6	62,1	0	0
37	95	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	3	1325,4	15,81	3 976	47	1798	0,91	3
				м трубы, уложенной в футляре	836,05	2,77	2 508	8	62,1	0	0
38	99	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка	0,1092	602190,58	252504,38	65 759	27 573	33307	312,7	34
				т фасонных частей	331940,43	99796,23	36 248	10 898	62,1	94,3	10
39	100	С123-020101-0259 # в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	5930,99		35 586				
				шт.							
40	101	С123-020101-0153 # в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	282,98		849				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	102	С123-020101-1105 # в ценах I квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	6	2884,74		17 308				
				шт.							
			Итого по разделу: Площадка ГРП1, ГРП2, ГРП3				18 195 953				
			Раздел: Площадка ГРП4.Узел 19								
42	110	КОММЕРЧЕСКОЕ	Пункт газорегуляторный блочный ПГБ-15-2У1-СГ-ЭК на базе 2-х регуляторов РДГ-80Н, с конвекторным отоплением	1	5841211,98		5 841 212				
				шт							
			Отпускная цена		5841212		5 841 212				
			Сметная стоимость оборудования				*5 841 212*				
43	114	С123-040201-1502 # в ценах I квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	1	31210,8		31 211				
				шт.							
44	115	С123-040201-1505 # в ценах I квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	2	101523,5		203 047				
				шт							
45	116	С123-040201-1504 # в ценах I квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	1	73332,07		73 332				
				шт.							
46	123	С123-010201-0171 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	1	1333,15		1 333				
				м							
47	124	С123-010201-0231 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	4	4160,98		16 644				
				м							
48	125	С123-010201-0220 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	2	2000,81		4 002				
				м							
49	126	С123-010201-0145 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	1,5	734,84		1 102				
				м							
50	127	С123-010102-0203 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	1,5	361,52		542				
				м							
51	128	С123-010102-0202 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	10	240,72		2 407				
				м							
52	129	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 1	Устройство футляра Ду426	0,001	1194970,18	486887,53	1 195	487	609	662	1
				км трубопровода	656704	205550,89	657	206	62,1	194,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	130	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,001	769049,74	285464,61	769	285	394	441	0
				устройство футляра ду273	437472	121436,28	437	121	62,1	115,86	0
54	131	С123-010201-0258 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	1 м	18827,54		18 828				
55	132	С123-010201-0239 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	1 м	9506,75		9 507				
56	133	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	1	1037,74	11,51	1 038	12	580	0,9	1
				м трубы, уложенной в футляре	826,84	1,75	827	2	62,1	0	0
57	134	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	1	1325,4	15,81	1 325	16	599	0,91	1
				м трубы, уложенной в футляре	836,05	2,77	836	3	62,1	0	0
58	139	С123-020101-0259 # в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	2 шт.	5930,99		11 862				
59	140	С123-020101-0235 # в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1 шт.	2788,45		2 788				
60	141	С123-020101-1105 # в ценах I квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2 шт.	2884,74		5 769				
61	142	С123-020101-1114 # в ценах I квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1 шт.	2972,58		2 973				
62	143	С123-020101-0636 # в ценах I квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	1 шт.	6565		6 565				
			Итого по разделу: Площадка ГРП4.Узел 19				6 237 451				
			Раздел: Узлы 11,12,13, Узел 14 (среднее давление)								
63	151	С123-040201-1505 # в ценах I квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	7 шт.	101523,5		710 665				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	152	С123-040201-1501 # в ценах I квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	4 шт.	18136,45		72 546				
65	155	С123-010201-0231 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	30 м	4160,98		124 829				
66	156	С123-010201-0145 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 для свечи	2 м	734,84		1 470				
67	158	С123-010201-0246 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	11 м	10318,82		113 507				
68	159	Е11-221401-0303	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	11 м трубы, уложенной в футляре	1097,08	11,86	12 068	130	6420	0,9	10
					827,76	1,94	9 105	21	62,1	0	0
69	163	С123-020101-0259 # в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6 шт.	5930,99		35 586				
70	164	С123-020101-0636 # в ценах I квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	3 шт.	6565		19 695				
71	165	С123-020103-3407 # в ценах I квартала 2016 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	4 шт.	301,05		1 204				
			Итого по разделу: Узлы 11,12,13, Узел 14 (среднее давление)				1 091 569				
			Раздел: Узлы 16,17,18, Узел 20 (низкое давление)								
72	172	С123-040201-1505 # в ценах I квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	6 шт.	101523,5		609 141				
73	176	С123-010201-0231 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	16 м	4160,98		66 576				
74	177	С123-010201-0236 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	6 м	6334,02		38 004				
75	178	С123-010201-0220 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	1 м	2000,81		2 001				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	179	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 1	Устройство футляра Ду426	0,011	1194970,18	486887,53	13 145	5 356	6697	662	7
				км трубопровода	656704	205550,89	7 224	2 261	62,1	194,34	2
77	180	С123-010201-0258 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	11	18827,54		207 103				
				м							
78	181	Е11-221401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	11	1325,4	15,81	14 579	174	6591	0,91	10
				м трубы, уложенной в футляре	836,05	2,77	9 197	30	62,1	0	0
79	182	Е11-220601-0910 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,011	3551204,87	495839,46	39 063	5 454	3516	80,6	1
				км трубопровода	75405,33	185815,63	829	2 044	62,1	165,29	2
80	185	С123-020101-0259 # в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	11	5930,99		65 241				
				шт.							
81	186	С123-020101-0636 # в ценах I квартала 2016 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	4	6565		26 260				
				шт.							
82	187	С123-020101-1114 # в ценах I квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	2972,58		2 973				
				шт.							
83	188	С123-020101-1128 # в ценах I квартала 2016 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 219 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	11	3329,78		36 628				
				шт.							
84	189	С123-020103-2911 # в ценах I квартала 2016 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150	1	5254,23		5 254				
				шт.							
			Итого по разделу: Узлы 16,17,18, Узел 20 (низкое давление)				1 125 967				
			Раздел: Узел 21 (низкое давление)-70шт								
85	196	С123-040201-1504 # в ценах I квартала 2016 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	70	73332,07		5 133 245				
				шт.							
86	198	С123-010201-0220 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	210	2000,81		420 170				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	200	С123-010502-0817 # в ценах I квартала 2016 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 ГОСТ 18599-2001	247,45 м	3164,61		783 083				
88	202	С123-010201-0239 # в ценах I квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	140 м	9506,75		1 330 945				
89	203	Е11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	140 м трубы, уложенной в футляре	1037,74	11,51	145 284	1 611	81252	0,9	126
					826,84	1,75	115 757	245	62,1	0	0
90	204	Е11-220601-0907 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,14 км трубопровода	2231754,77	272825,74	312 446	38 196	29125	59,6	8
					57440,69	117749,32	8 042	16 485	62,1	103,79	15
91	208	С123-020101-0234 # в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	140 шт.	2336,59		327 123				
92	209	С123-020304-1013 # в ценах I квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	140 шт.	18229,45		2 552 123				
93	210	С123-020201-6103 # в ценах I квартала 2016 года	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	420 комплект	7108,23		2 985 457				
94	211	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "SKALA GROUP"	Неразъемное соединение НС ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160/ст159	140 шт	26252,4		3 675 337				
			Итого по разделу: Узел 21 (низкое давление)-70шт				17 665 211				
			Раздел: Узел 22 (низкое давление) - 51шт								
95	219	С123-020302-5180 # в ценах I квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x160x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	51 шт.	15594,17		795 303				
96	220	С123-020201-6109 # в ценах I квартала 2016 года	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	102 комплект	14740,23		1 503 503				
97	221	С123-020201-6103 # в ценах I квартала 2016 года	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	51 комплект	7108,23		362 520				
			Итого по разделу: Узел 22 (низкое давление) - 51шт				2 661 326				
			Раздел: Узел 23 (низкое давление) - 9шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	225	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты, отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	81	833,27	473,31	67 494	38 338	31429	0,41	34
				шт.	359,96	184,87	29 156	14 974	62,1	0,23	18
99	226	С123-020302-3319 # в ценах I квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315x315x315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	17881,19		160 931				
				шт.							
100	227	С123-020201-6109 # в ценах I квартала 2016 года	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	36	14740,23		530 648				
				комплект							
101	228	С123-020201-6106 # в ценах I квартала 2016 года	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	18	9281,63		167 069				
				комплект							
102	229	С123-020201-6103 # в ценах I квартала 2016 года	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	9	7108,23		63 974				
				комплект							
			Итого по разделу: Узел 23 (низкое давление) - 9шт				990 117				
			ИТОГО:				59 544 361	1 276 254			4376
			- оборудования				3 619 258	468 421			506
			Накладные расходы :				23 364 848				
			На монтажные работы				36 825				
			На общестроительные работы				2 298 283				
			На сантехнические работы				1 089 061				
			Всего накладных расходов:				3 424 169				
			Итого с накладными				62 968 530				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				-				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				62 968 530				
			Всего:				71 054 257				
			- Оборудования				23 364 848				
			Временные здания и сооружения	1,30%			619 962,32				
			Итого с временными зданиями и сооружениями				71 674 219,32				
			Доп. Затраты при производстве СМР в зимнее время	0,57750%			278 986,62				
			Итого по сметному расчету в ценах 2016 года				71 953 205,94				
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 3 кв. 2016 года К=	1,03			74 130 169,09				
			НДС	12%			8 895 620,29				
			Итого с НДС				83 025 789,38				
			Удержание согласно договора	5%			4 151 289,47				
			Итого к оплате:				78 874 499,91				
			Удержание 5% за 2016 год				18 874 499,91				
			Итого к оплате:				60 000 000,00				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Жанбырбаев Е.Б.
(подпись) (Ф И О)

Өмірбек М.Ж.
(подпись) (Ф И О)

Технадзор:
Директор ТОО "Маңғыстау Инжиниринг"

Әбіш М.К.
(подпись) (Ф И О)