Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей газоснабжения для новых жилых домов 5-квартала в селе С. Шапагатова. 2-очередь**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за СЕНТЯБРЬ 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационо-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 31 от 24.10.2016 г.; Допсоглашение № 3 от 26.03.2018г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	**1 120 000 000,00**	**1 000 000 000,00**							**120 000 000,00**	**1 120 000 000,00**
	в том числе:										
	выполнение за **Сентябрь 2018 г.**		54 988 723,464							6 598 646,816	61 587 370,280
	Удержано 5% по договору		2 749 436,173							329 932,341	3 079 368,514
	Всего к оплате		52 239 287,291							6 268 714,475	58 508 001,766

Руководитель государственного учреждения "Тупкараганский районный отдел строительства"

МП _____ / **Жанбырбаев Е.**

Генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "СМК-4"

МП _____ / **Өмірбек М.Ж**

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Заказчик: **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей газоснабжения для новых жилых домов 5-квартала в селе С. Шапагатова. 2-очередь**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационо-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 31 от 24.10.2016 г.; Допсоглашение № 1 от 29.03.2017г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение материалов	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	**1 120 000 000,00**	**1 000 000 000,00**							**120 000 000,00**	**1 120 000 000,00**
	в том числе:										
	выполнение за **Сентябрь 2018 г.**		**54 988 723,464**							**6 598 646,816**	**61 587 370,280**
	Удержано 5% по договору		**2 749 436,173**							**329 932,341**	**3 079 368,514**
	Всего к оплате		**52 239 287,291**							**6 268 714,475**	**58 508 001,766**

Руководитель государственного учреждения "Тупкараганский районный отдел строительства"

МП _____ / **Жанбырбаев Е.**

Генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "СМК-4"

МП _____ / **Өмірбек М.Ж**

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Форма -2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительтва"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**

Наименование стройки: **Строительство сетей газоснабжения для новых жилых домов 5-квартала в селе С. Шапагатова. 2-очередь**
Наименование объекта: **Наружное газоснабжение. Подводящий газопровод. Внутриквартальный газопровод**
Договор подряда № 31 от 24.10.2016 г.; доп. соглашение № 01 от 29.03.2017г.

АКТ № 10
приема -передачи выполненных работ за СЕНТЯБРЬ 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.03.2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутриквартальный газопровод								
		Узел 25(низкое давление)-895шт								
		Антикоррозийная защита								
1	11-250211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа(100 кгс/см2) стык	2498,01547	11280,13	10385,84	28177940	25943983	6553745	0,96	2398
		Накладные расходы -		884,91	2621,13	2210516	6547612	58,7	2,12	5296
		в т.ч. накладные первого уровня - 38,7%		*2623,58*		*6553745*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2058,04*				*5141021*		
		СП от ПЗ+НР (30) - 8%		*565,54*				*1412724*		
		Сметная стоимость		*1112,30*		*2778535*				
						37510220				
		Устройство футляра. Футляр Ду225 L=10 (2шт)								
		Испытания								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-250210-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) км трубопровода	3,53105	745170,69	601052,03	2631235	2122345	662350	129,00	456
				124326,33	130595,17	439002	461138	58,7	125,05	442
		Накладные расходы -		*187578,85*		*662350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*149638,92*				*528383*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37939,93*				*133968*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*74619,96*		*263487*				
		Сметная стоимость				*3557072*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30809175	28066328			2854
			Тенге			2649518	7008750			5737
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30809175				
	Материалы -		Тенге			93329				
	Всего заработная плата -		Тенге				9658269			
		Накладные расходы -	Тенге			7216095				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5669404		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1546691		
		Сметная прибыль -	Тенге			3042022				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41067292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8591
		Сметная заработная плата -	Тенге				9658269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41067292				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8591
		Сметная заработная плата -	Тенге				9658269			
		Архитектурно-строительная часть								
		Площадка ГРП1, ГРП2, ГРП3 (всего 3шт)								
		Устроство бетнной площадки								
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	15,11832	122,08	47,73	1846	722	996	0,11	2
				74,35	24,20	1124	366	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*65,89*		*996*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,24*				*880*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,65*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*15,04*		*227*				
		Сметная стоимость				*3069*				
4	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпной уплотняемый. Полив водой м3 уплотненного грунта	15,11832	51,60	38,77	780	586	216	0,01	--
				8,40	11,25	127	170	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*14,29*		*216*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,61*				*176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,68*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*5,27*		*80*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1076*				
5	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство м2 покрытия	124,35	3359,24	189,57	417722	23573	55878	0,53	65
				414,97	68,51	51602	8520	60,9	0,03	4
		Накладные расходы -		*449,36*		*55878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*36614*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*19264*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*304,69*		*37888*				
		Сметная стоимость				*511488*				
6	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство м3	4,65	19628,43	652,73	91272	3035	6172	0,97	5
				791,96	187,28	3683	871	48,5	0,20	1
		Накладные расходы -		*1327,31*		*6172*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*474,93*				*2208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*852,38*				*3964*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1676,46*		*7796*				
		Сметная стоимость				*105240*				
7	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	3,816	742,95	10,66	2835	41	514	0,21	1
				193,23	1,84	737	7	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*514*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*378*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,22*		*268*				
		Сметная стоимость				*3617*				
		Устройство плит								
8	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство м2 покрытия	31,5	3359,24	189,57	105816	5971	14155	0,53	17
				414,97	68,51	13072	2158	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*449,36*		*14155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*9275*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*4880*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*304,69*		*9598*				
		Сметная стоимость				*129568*				
9	11-270601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство м3 сборных железобетонных плит	5,34	3871,71	1896,31	20675	10126	6827	1,28	7
				1152,56	620,35	6155	3313	60,3	0,57	3
		Накладные расходы -		*1278,56*		*6827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1069,07*				*5709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*209,49*				*1119*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*412,02*		*2200*				
		Сметная стоимость				*29703*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	21-040501-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты железобетонные для сборных покрытий городских дорог ГОСТ 21924.0-84								
		м3	5,34	51773,31	--	276469	--	11722	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2195,19*		*11722*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2195,19*				*11722*		
		Сметная стоимость		*4317,48*		*23055*				
11	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	6,732	742,95	10,66	5002	72	907	0,21	1
		Накладные расходы -		193,23	1,84	1301	12	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*907*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*667*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*240*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*473*				
						6382				
		Фундамент Фм-3 (по 1шт на одной площадке)								
12	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	3,77136	62,31	57,06	235	215	66	0,01	--
		Накладные расходы -		5,25	18,92	20	71	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,53*		*66*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,25*				*12*		
		Сметная стоимость		*6,39*		*24*				
						325				
13	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	0,11664	1483,37	--	173	--	114	1,85	--
		Накладные расходы -		1483,37	--	173	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*976,74*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,67*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*100,07*				*12*		
		Сметная стоимость		*196,81*		*23*				
						310				
14	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	3,15	645,79	--	2034	--	1339	0,89	3
		Накладные расходы -		645,79	--	2034	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*425,23*		*1339*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,66*				*1202*		
				43,56				*137*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*85,68*		*270*				
		Сметная стоимость				*3643*				
15	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство								
		м2 покрытия	1,47	3359,24	189,57	4938	279	661	0,53	1
				414,97	68,51	610	101	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*449,36*		*661*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*433*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*304,69*		*448*				
		Сметная стоимость				*6046*				
16	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство								
		м3	0,75	22760,80	595,03	17071	446	2025	3,94	3
				3189,71	241,88	2392	181	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2699,94*		*2025*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1664,32*				*1248*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1035,63*				*777*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2036,86*		*1528*				
		Сметная стоимость				*20624*				
17	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	5,4	742,95	10,66	4012	58	728	0,21	1
				193,23	1,84	1043	10	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*535*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,22*		*379*				
		Сметная стоимость				*5119*				
		Стойка Ст-3								
18	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка								
		т	0,13494	175896,46	10909,69	23735	1472	3992	42,50	6
				39175,65	4587,95	5286	619	48,5	4,38	1
		Накладные расходы -		*29583,31*		*3992*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*21225,34*				*2864*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8357,96*				*1128*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16438,38*		*2218*				
		Сметная стоимость				*29945*				
19	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж								
		т конструкций	0,00939	74399,35	4427,39	699	42	413	73,60	1
				63992,26	283,49	601	3	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*43958,16*		*413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39143,93*				*368*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4814,24*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9468,60*		*89*				
		Сметная стоимость				*1201*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,89691	57,48	1,06	224	4	76	0,03	--
		м2		30,08	0,18	117	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,53*		*76*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,40*				*64*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,13*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,16*		*24*				
		Сметная стоимость				*324*				
21	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	3,89691	85,22	1,65	332	6	96	0,04	--
		м2		37,04	0,37	144	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,75*		*96*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,27*				*79*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,47*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,80*		*34*				
		Сметная стоимость				*463*				
				Фундамент Фм-4 (по 1шт на одной площадке)						
22	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3,5211	62,31	57,06	219	201	62	0,01	--
		м3 грунта		5,25	18,92	18	67	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*17,53*		*62*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,28*				*50*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,25*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,39*		*22*				
		Сметная стоимость				*303*				
23	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,10989	1483,37	--	163	--	107	1,85	--
		м3 грунта		1483,37	--	163	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*976,74*		*107*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*876,67*				*96*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,07*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*196,81*		*22*				
		Сметная стоимость				*292*				
24	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2,88	645,79	--	1860	--	1225	0,89	3
		м3 грунта		645,79	--	1860	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,23*		*1225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*381,66*				*1099*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*85,68*		*247*				
		Сметная стоимость				*3331*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство								
		м2 покрытия	1,08	3359,24	189,57	3628	205	485	0,53	1
		Накладные расходы -		414,97	68,51	448	74	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*485*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*167*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*329*				
26	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство								
		м3	0,75	22760,80	595,03	17071	446	2025	3,94	3
		Накладные расходы -		3189,71	241,88	2392	181	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2699,94*		*2025*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1664,32*				*1248*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1035,63*				*777*		
		Сметная стоимость		*2036,86*		*1528*				
27	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	4,32	742,95	10,66	3210	46	582	0,21	1
		Накладные расходы -		193,23	1,84	835	8	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*582*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*428*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*154*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*303*				
						4096				
		Стойка Ст-7								
28	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка								
		т	0,02127	51487,06	10909,69	1095	232	517	42,50	1
		Накладные расходы -		39175,65	4587,95	833	98	48,5	4,38	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*24308,35*		*517*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21225,34*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3083,01*				*66*		
		Сметная стоимость		*6063,63*		*129*				
						1741				
29	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж								
		т конструкций	0,00345	74399,35	4427,39	257	15	152	73,60	--
		Накладные расходы -		63992,26	283,49	221	1	60,9	0,27	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*43958,16*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39143,93*				*135*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4814,24*				*17*		
		Сметная стоимость		*9468,60*		*33*				
						441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	0,83268	57,48	1,06	48	1	16	0,03	--
		Накладные расходы -		30,08	0,18	25	--	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,53*		*16*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,40*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,13*				*3*		
		Сметная стоимость		*6,16*		*5*				
31	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза				*69*				
		м2	0,83268	85,22	1,65	71	1	21	0,04	--
		Накладные расходы -		37,04	0,37	31	--	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,75*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,27*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,47*				*4*		
		Сметная стоимость		*8,80*		*7*				
						99				
				Опора освещения (по 1шт на одной площадке)						
				Фундамент Фм-5 под опору освещения						
32	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	7,39431	62,31	57,06	461	422	130	0,01	--
		Накладные расходы -		5,25	18,92	39	140	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,53*		*130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,25*				*24*		
		Сметная стоимость		*6,39*		*47*				
33	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2				*638*				
		м3 грунта	0,22869	1483,37	--	339	--	223	1,85	--
		Накладные расходы -		1483,37	--	339	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*976,74*		*223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,67*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*100,07*				*23*		
		Сметная стоимость		*196,81*		*45*				
34	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1				*607*				
		м3 грунта	6,57	645,79	--	4243	--	2794	0,89	6
		Накладные расходы -		645,79	--	4243	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*425,23*		*2794*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,66*				*2508*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*43,56*				*286*		
				85,68		*563*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*7600*				
35	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство м2 покрытия	1,08	3359,24	189,57	3628	205	485	0,53	1
		Накладные расходы -		414,97	68,51	448	74	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*485*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*318*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*167*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*329*				
36	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство м3	1,05	22760,80	595,03	23899	625	2835	3,94	4
		Накладные расходы -		3189,71	241,88	3349	254	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2699,94*		*2835*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1664,32*				*1748*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1035,63*				*1087*		
		Сметная стоимость		*2036,86*		*2139*				
37	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	9,6	742,95	10,66	7132	102	1294	0,21	2
		Накладные расходы -		193,23	1,84	1855	18	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*1294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*951*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*343*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*674*				
						9100				
		Устройство опоры - стойка Ст-8								
38	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Устройство стальной конструкции опоры освещения т конструкций	0,24309	16488,87	7099,72	4008	1726	1771	9,35	2
		Накладные расходы -		8226,04	2146,55	2000	522	60,9	2,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7283,87*		*1771*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,91*				*1536*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*966,96*				*235*		
		Сметная стоимость		*1901,82*		*462*				
						6241				
39	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость м/к конструкций т	0,243114	387514,24	--	94210	--	3995	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16430,60*		*3995*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16430,60*				*3995*		
		Сметная стоимость		*32315,59*		*7856*				
						106061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	6,56343	57,48	1,06	377	7	128	0,03	--
		Накладные расходы -		30,08	0,18	197	1	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,53*		*128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,40*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,13*				*21*		
		Сметная стоимость		*6,16*		*40*				
41	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой м2	6,56343	55,40	1,38	364	9	68	0,02	--
		Накладные расходы -		13,91	0,28	91	2	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*10,36*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,69*				*50*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,67*				*18*		
		Сметная стоимость		*5,26*		*35*				
						467				
		Ограждение								
		Фундамент Фм-1 (по 12шт на одной площадке, 36 на 3 площадки)								
42	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	50,2848	62,31	57,06	3133	2869	882	0,01	--
		Накладные расходы -		5,25	18,92	264	951	59,1	0,02	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,53*		*882*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*718*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,25*				*163*		
		Сметная стоимость		*6,39*		*321*				
						4336				
43	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м3 грунта	1,5552	1483,37	--	2307	--	1519	1,85	3
		Накладные расходы -		1483,37	--	2307	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*976,74*		*1519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,67*				*1363*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*100,07*				*156*		
		Сметная стоимость		*196,81*		*306*				
						4132				
44	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	42,12	645,79	--	27201	--	17911	0,89	37
		Накладные расходы -		645,79	--	27201	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*425,23*		*17911*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,66*				*16076*		
				43,56				*1835*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*85,68*		*3609*				
		Сметная стоимость				*48721*				
45	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство м2 покрытия	17,64	3359,24	189,57	59257	3344	7927	0,53	9
		Накладные расходы -		414,97	68,51	7320	1209	60,9	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*7927*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*5194*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*2733*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*5375*				
46	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство м3	9,72	22760,80	595,03	221235	5784	26243	3,94	38
		Накладные расходы -		3189,71	241,88	31004	2351	48,5	0,23	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2699,94*		*26243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1664,32*				*16177*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1035,63*				*10066*		
		Сметная стоимость		*2036,86*		*19798*				
47	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	75,6	742,95	10,66	56167	806	10191	0,21	16
		Накладные расходы -		193,23	1,84	14608	139	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*10191*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*7492*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*2699*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*5309*				
						71666				
		Фундамент Фм-2 (по 4шт на одной площадке, 12 на 3 площадки)								
48	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	16,7616	62,31	57,06	1044	956	294	0,01	--
		Накладные расходы -		5,25	18,92	88	317	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,53*		*294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,25*				*54*		
		Сметная стоимость		*6,39*		*107*				
49	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м3 грунта	0,5184	1483,37	--	769	--	506	1,85	1
		Накладные расходы -		1483,37	--	769	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*976,74*		*506*				
				876,67				*454*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,07*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*196,81*		*102*				
		Сметная стоимость				*1377*				
50	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I м3 грунта	14,04	645,79	--	9067	--	5970	0,89	12
		Накладные расходы -		645,79	--	9067	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*425,23*		*5970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,66*				*5359*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*43,56*				*612*		
		Сметная стоимость		*85,68*		*1203*				
51	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство м2 покрытия	5,88	3359,24	189,57	19752	1115	2642	0,53	3
		Накладные расходы -		414,97	68,51	2440	403	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*2642*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*1731*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*911*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*1792*				
52	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство м3	3,3	22760,80	595,03	75111	1964	8910	3,94	13
		Накладные расходы -		3189,71	241,88	10526	798	48,5	0,23	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2699,94*		*8910*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1664,32*				*5492*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1035,63*				*3418*		
		Сметная стоимость		*2036,86*		*6722*				
53	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	25,2	742,95	10,66	18722	269	3397	0,21	5
		Накладные расходы -		193,23	1,84	4869	46	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*3397*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*2497*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*900*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*1770*				
54	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка т	0,40752	205455,46	816,04	83727	333	14018	58,00	24
		Накладные расходы -		50428,68	379,03	20551	154	48,5	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*34397,86*		*14018*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24641,74*				*10042*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9756,12*				*3976*		
		Сметная стоимость		*19188,27*		*7820*				
						105564				

Сварная решетка ограждения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка м оград	76,32	2050,77	657,02	156515	50144	86729	1,49	114
		Накладные расходы -		1358,06	263,12	103647	20081	62,1	0,21	16
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1136,39*		*86729*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1006,75*				*76835*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*129,64*				*9894*		
		Сметная стоимость		*254,97*		*19460*				
56	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей шт	6	639,22	20,10	3835	121	2426	0,71	4
		Накладные расходы -		579,68	3,13	3478	19	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*404,38*		*2426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*361,93*				*2172*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*42,45*				*255*		
		Сметная стоимость		*83,49*		*501*				
57	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	97,07526	57,48	1,06	5580	103	1896	0,03	3
		Накладные расходы -		30,08	0,18	2920	18	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,53*		*1896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,40*				*1592*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,13*				*304*		
		Сметная стоимость		*6,16*		*598*				
58	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2	97,07526	85,22	1,65	8273	160	2402	0,04	4
		Накладные расходы -		37,04	0,37	3596	36	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,75*		*2402*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,27*				*1968*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,47*				*434*		
		Сметная стоимость		*8,80*		*854*				
						11529				
		Площадка ГРП4								
		Устройство плит								
59	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство м2 покрытия	10,5	3359,24	189,57	35272	1990	4718	0,53	6
		Накладные расходы -		414,97	68,51	4357	719	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*4718*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*3092*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*1627*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*3199*				
						43189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	11-270601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство								
		м3 сборных железобетонных плит	1,78	3871,71	1896,31	6892	3375	2276	1,28	2
		Накладные расходы -		1152,56	620,35	2052	1104	60,3	0,57	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1278,56*		*2276*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1069,07*				*1903*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*209,49*				*373*		
		Сметная стоимость		*412,02*		*733*				
61	21-040501-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Плиты железобетонные для сборных покрытий городских дорог ГОСТ 21924.0-84				*9901*				
		м3	1,78	51773,31	--	92156	--	3907	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2195,19*		*3907*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2195,19*				*3907*		
		Сметная стоимость		*4317,48*		*7685*				
62	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону				*103749*				
		м2 поверхности	2,244	742,95	10,66	1667	24	302	0,21	--
		Накладные расходы -		193,23	1,84	434	4	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*302*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*80*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*158*				
						2127				
		Устроство бетонной площадки								
63	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	10,6568	122,08	47,73	1301	509	702	0,11	1
		Накладные расходы -		74,35	24,20	792	258	59,1	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,89*		*702*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,24*				*621*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,65*				*81*		
		Сметная стоимость		*15,04*		*160*				
64	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой				*2163*				
		м3 уплотненного грунта	10,6568	51,60	38,77	550	413	152	0,01	--
		Накладные расходы -		8,40	11,25	90	120	59,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,29*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,61*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,68*				*29*		
		Сметная стоимость		*5,27*		*56*				
						758				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство м2 покрытия	28,41	3359,24	189,57	95436	5386	12766	0,53	15
		Накладные расходы -		414,97	68,51	11789	1946	60,9	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*12766*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*8365*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*4401*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*8656*				
66	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство м3	1,35	19628,43	652,73	26498	881	1792	0,97	1
		Накладные расходы -		791,96	187,28	1069	253	48,5	0,20	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1327,31*		*1792*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*474,93*				*641*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*852,38*				*1151*		
		Сметная стоимость		*1676,46*		*2263*				
67	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	1,726	742,95	10,66	1282	18	233	0,21	--
		Накладные расходы -		193,23	1,84	334	3	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*62*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*121*				
						1636				
		Фундамент Фм-3(2шт на площадке)								
68	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	2,7936	62,31	57,06	174	159	49	0,01	--
		Накладные расходы -		5,25	18,92	15	53	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,53*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,25*				*9*		
		Сметная стоимость		*6,39*		*18*				
						241				
69	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м3 грунта	0,0864	1483,37	--	128	--	84	1,85	--
		Накладные расходы -		1483,37	--	128	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*976,74*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,67*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*100,07*				*9*		
		Сметная стоимость		*196,81*		*17*				
						229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				16						8
70	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	2,38	645,79	--	1537	--	1012	0,89	2
		Накладные расходы -		645,79	--	1537	--	59,1	--	-
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*425,23*		*1012*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,66*				*908*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*43,56*				*104*		
		Сметная стоимость		*85,68*		*204*				
71	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство м2 покрытия	0,98	3359,24	189,57	3292	186	440	0,53	1
		Накладные расходы -		414,97	68,51	407	67	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*440*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*152*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*299*				
72	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство м3	0,5	22760,80	595,03	11380	298	1350	3,94	2
		Накладные расходы -		3189,71	241,88	1595	121	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2699,94*		*1350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1664,32*				*832*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1035,63*				*518*		
		Сметная стоимость		*2036,86*		*1018*				
73	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	3,6	742,95	10,66	2675	38	485	0,21	1
		Накладные расходы -		193,23	1,84	696	7	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*485*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*357*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*129*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*253*				
				Стойка Ст-3		*3413*				
74	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка т	0,08996	51487,06	10909,69	4632	981	2187	42,50	4
		Накладные расходы -		39175,65	4587,95	3524	413	48,5	4,38	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*24308,35*		*2187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21225,34*				*1909*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3083,01*				*277*		
		Сметная стоимость		*6063,63*		*545*				
						7364				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж								
		т конструкций	0,00626	74399,35	4427,39	466	28	275	73,60	--
		Накладные расходы -		63992,26	283,49	401	2	60,9	0,27	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*43958,16*		*275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39143,93*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4814,24*				*30*		
		Сметная стоимость		*9468,60*		*59*				
76	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз				*800*				
		м2	2,59794	57,48	1,06	149	3	51	0,03	--
		Накладные расходы -		30,08	0,18	78	--	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,53*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,40*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,13*				*8*		
		Сметная стоимость		*6,16*		*16*				
77	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза				*216*				
		м2	2,59794	85,22	1,65	221	4	64	0,04	--
		Накладные расходы -		37,04	0,37	96	1	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,75*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,27*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,47*				*12*		
		Сметная стоимость		*8,80*		*23*				
						308				
		Фундамент Фм-4(2шт на площадке)								
78	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	2,3474	62,31	57,06	146	134	41	0,01	--
		Накладные расходы -		5,25	18,92	12	44	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,53*		*41*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,25*				*8*		
		Сметная стоимость		*6,39*		*15*				
79	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2				*202*				
		м3 грунта	0,0726	1483,37	--	108	--	71	1,85	--
		Накладные расходы -		1483,37	--	108	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*976,74*		*71*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,67*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*100,07*				*7*		
		Сметная стоимость		*196,81*		*14*				
						193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, траншеи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	1,92	645,79	--	1240	--	816	0,89	2
		Накладные расходы -		645,79	--	1240	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*425,23*		*816*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,66*				*733*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*43,56*				*84*		
		Сметная стоимость		*85,68*		*165*				
81	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ 100мм. Устройство м2 покрытия	0,72	3359,24	189,57	2419	136	324	0,53	--
		Накладные расходы -		414,97	68,51	299	49	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*324*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*112*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*219*				
82	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство м3	0,5	22760,80	595,03	11380	298	1350	3,94	2
		Накладные расходы -		3189,71	241,88	1595	121	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2699,94*		*1350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1664,32*				*832*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1035,63*				*518*		
		Сметная стоимость		*2036,86*		*1018*				
83	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	2,88	742,95	10,66	2140	31	388	0,21	1
		Накладные расходы -		193,23	1,84	556	5	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*388*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*285*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*103*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*202*				
						2730				
84	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка т	0,01418	51487,06	10909,69	730	155	345	42,50	1
		Накладные расходы -		39175,65	4587,95	556	65	48,5	4,38	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*24308,35*		*345*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21225,34*				*301*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3083,01*				*44*		
		Сметная стоимость		*6063,63*		*86*				
						1161				

Стойка Ст-7

18 редакция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж								
		т конструкций	0,0023	74399,35	4427,39	171	10	101	73,60	--
		Накладные расходы -		63992,26	283,49	147	1	60,9	0,27	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*43958,16*		*101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39143,93*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*4814,24*				*11*		
		Сметная стоимость		*9468,60*		*22*				
86	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз				*294*				
		м2	0,55512	57,48	1,06	32	1	11	0,03	--
		Накладные расходы -		30,08	0,18	17	--	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,53*		*11*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,40*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*3,13*				*2*		
		Сметная стоимость		*6,16*		*3*				
87	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза				*46*				
		м2	0,55512	85,22	1,65	47	1	14	0,04	--
		Накладные расходы -		37,04	0,37	21	--	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,75*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,27*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*4,47*				*2*		
		Сметная стоимость		*8,80*		*5*				
						66				
				Стойка Ст-5						
88	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка								
		т	0,01781	51487,06	10909,69	917	194	433	42,50	1
		Накладные расходы -		39175,65	4587,95	698	82	48,5	4,38	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*24308,35*		*433*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21225,34*				*378*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*3083,01*				*55*		
		Сметная стоимость		*6063,63*		*108*				
89	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж				*1458*				
		т конструкций	0,00197	74399,35	4427,39	147	9	87	73,60	--
		Накладные расходы -		63992,26	283,49	126	1	60,9	0,27	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*43958,16*		*87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39143,93*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*4814,24*				*9*		
		Сметная стоимость		*9468,60*		*19*				
90	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз				*252*				
			0,53406	57,48	1,06	31	1	10	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		30,08	0,18	16	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,53*		*10*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,40*				*9*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,13*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,16*		*3*				
		Сметная стоимость				*45*				
91	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	0,53406	85,22	1,65	46	1	13	0,04	--
		м2		37,04	0,37	20	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,75*		*13*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,27*				*11*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,47*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,80*		*5*				
		Сметная стоимость				*64*				
				Опора освещения (2шт на площадке)						
				Фундамент Фм-5 под опору освещения						
92	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	4,92954	62,31	57,06	307	281	86	0,01	--
		м3 грунта		5,25	18,92	26	93	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*17,53*		*86*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,28*				*70*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,25*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,39*		*31*				
		Сметная стоимость				*425*				
93	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,15246	1483,37	--	226	--	149	1,85	--
		м3 грунта		1483,37	--	226	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*976,74*		*149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*876,67*				*134*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,07*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*196,81*		*30*				
		Сметная стоимость				*405*				
94	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	4,38	645,79	--	2829	--	1862	0,89	4
		м3 грунта		645,79	--	2829	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,23*		*1862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*381,66*				*1672*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*85,68*		*375*				
		Сметная стоимость				*5067*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство м2 покрытия	0,72	3359,24	189,57	2419	136	324	0,53	--
		Накладные расходы -		414,97	68,51	299	49	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*324*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*112*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*219*				
96	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство м3	0,7	22760,80	595,03	15933	417	1890	3,94	3
		Накладные расходы -		3189,71	241,88	2233	169	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2699,94*		*1890*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1664,32*				*1165*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1035,63*				*725*		
		Сметная стоимость		*2036,86*		*1426*				
97	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	6,4	742,95	10,66	4755	68	863	0,21	1
		Накладные расходы -		193,23	1,84	1237	12	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*863*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*634*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*228*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*449*				
						6067				
		Устройство опоры								
98	11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Устройство стальной конструкции опоры освещения т конструкций	0,16206	16488,87	7099,72	2672	1151	1180	9,35	2
		Накладные расходы -		8226,04	2146,55	1333	348	60,9	2,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*7283,87*		*1180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,91*				*1024*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*966,96*				*157*		
		Сметная стоимость		*1901,82*		*308*				
						4161				
99	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,1619	387514,24	--	62739	--	2660	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16430,60*		*2660*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16430,60*				*2660*		
		Сметная стоимость		*32315,59*		*5232*				
						70631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно								
		т	0,00016	178506,12	--	29	--	1	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7568,66*		*1*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7568,66*				*1*		
		Сметная стоимость		*14885,98*		*2*				
101	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз				*33*				
		м2	4,37562	57,48	1,06	252	5	85	0,03	--
		Накладные расходы -		30,08	0,18	132	1	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,53*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,40*				*72*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,13*				*14*		
		Сметная стоимость		*6,16*		*27*				
102	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой				*364*				
		м2	4,37562	55,40	1,38	242	6	45	0,02	--
		Накладные расходы -		13,91	0,28	61	1	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*10,36*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,69*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,67*				*12*		
		Сметная стоимость		*5,26*		*23*				
						310				
		Ограждение								
		Фундамент Фм-1 (14шт на площадке)								
103	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	19,5552	62,31	57,06	1218	1116	343	0,01	--
		Накладные расходы -		5,25	18,92	103	370	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,53*		*343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,25*				*64*		
		Сметная стоимость		*6,39*		*125*				
104	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2				*1686*				
		м3 грунта	0,6048	1483,37	--	897	--	591	1,85	1
		Накладные расходы -		1483,37	--	897	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*976,74*		*591*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,67*				*530*		
				100,07				*61*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*196,81*		*119*				
		Сметная стоимость				*1607*				
105	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	16,38	645,79	--	10578	--	6965	0,89	14
				645,79	--	10578	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,23*		*6965*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*381,66*				*6252*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*714*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*85,68*		*1403*				
		Сметная стоимость				*18947*				
106	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство м2 покрытия	6,86	3359,24	189,57	23044	1300	3083	0,53	4
				414,97	68,51	2847	470	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*449,36*		*3083*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*2020*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*1063*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*304,69*		*2090*				
		Сметная стоимость				*28217*				
107	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство м3	3,78	22760,80	595,03	86036	2249	10206	3,94	15
				3189,71	241,88	12057	914	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*2699,94*		*10206*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1664,32*				*6291*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1035,63*				*3915*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2036,86*		*7699*				
		Сметная стоимость				*103941*				
108	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	29,4	742,95	10,66	21843	314	3963	0,21	6
				193,23	1,84	5681	54	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*3963*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*2913*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*1050*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,22*		*2064*				
		Сметная стоимость				*27871*				
		Фундамент Фм-2(4шт на площадке)								
109	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	5,5872	62,31	57,06	348	319	98	0,01	--
				5,25	18,92	29	106	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*17,53*		*98*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,28*				*80*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,25*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,39*		*36*				
		Сметная стоимость				*482*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	0,1728	1483,37	--	256	--	169	1,85	--
		Накладные расходы -		1483,37	--	256	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*976,74*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,67*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*100,07*				*17*		
		Сметная стоимость		*196,81*		*34*				
111	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	4,68	645,79	--	3022	--	1990	0,89	4
		Накладные расходы -		645,79	--	3022	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*425,23*		*1990*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,66*				*1786*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*43,56*				*204*		
		Сметная стоимость		*85,68*		*401*				
112	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство								
		м2 покрытия	1,96	3359,24	189,57	6584	372	881	0,53	1
		Накладные расходы -		414,97	68,51	813	134	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*881*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*577*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*304*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*597*				
113	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство								
		м3	1,1	22760,80	595,03	25037	655	2970	3,94	4
		Накладные расходы -		3189,71	241,88	3509	266	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2699,94*		*2970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1664,32*				*1831*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1035,63*				*1139*		
		Сметная стоимость		*2036,86*		*2241*				
114	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	8,4	742,95	10,66	6241	90	1132	0,21	2
		Накладные расходы -		193,23	1,84	1623	15	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*1132*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*832*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*300*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*590*				
115	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка								
			0,13584	205455,46	816,04	27909	111	4673	58,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		50428,68	379,03	6850	51	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*34397,86*		*4673*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*24641,74*				*3347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9756,12*				*1325*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*19188,27*		*2607*				
		Сметная стоимость				*35188*				
				Сварная решетка ограждения						
116	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	34,52	2050,77	657,02	70792	22680	39228	1,49	51
		м оград		1358,06	263,12	46880	9083	62,1	0,21	7
		Накладные расходы -		*1136,39*		*39228*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1006,75*				*34753*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,64*				*4475*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*254,97*		*8802*				
		Сметная стоимость				*118822*				
117	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	639,22	20,10	1278	40	809	0,71	1
		шт.		579,68	3,13	1159	6	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*404,38*		*809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*361,93*				*724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,45*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*83,49*		*167*				
		Сметная стоимость				*2254*				
118	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	53,90307	57,48	1,06	3098	57	1053	0,03	2
		м2		30,08	0,18	1621	10	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,53*		*1053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,40*				*884*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,13*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*6,16*		*332*				
		Сметная стоимость				*4483*				
119	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	53,90307	85,22	1,65	4594	89	1334	0,04	2
		м2		37,04	0,37	1997	20	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,75*		*1334*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,27*				*1093*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,47*				*241*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*8,80*		*474*				
		Сметная стоимость				*6402*				
				Площадка узлов 11-12						
				Устроство бетиной площадки						
120	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4,67392	122,08	47,73	571	223	308	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта		74,35	24,20	347	113	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*65,89*		*308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,24*				*272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,65*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15,04*		*70*				
		Сметная стоимость				*949*				
121	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	4,67392	51,60	38,77	241	181	67	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		8,40	11,25	39	53	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*14,29*		*67*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,61*				*54*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,68*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,27*		*25*				
		Сметная стоимость				*332*				
122	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	23,3696	3359,24	189,57	78504	4430	10501	0,53	12
		м2 покрытия		414,97	68,51	9698	1601	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		*449,36*		*10501*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*6881*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*3620*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*304,69*		*7120*				
		Сметная стоимость				*96126*				
123	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,9	19628,43	652,73	17666	587	1195	0,97	1
		м3		791,96	187,28	713	169	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1327,31*		*1195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*474,93*				*427*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*852,38*				*767*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1676,46*		*1509*				
		Сметная стоимость				*20369*				
124	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,508	742,95	10,66	1120	16	203	0,21	--
		м2 поверхности		193,23	1,84	291	3	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,22*		*106*				
		Сметная стоимость				*1429*				
		Фундамент Фм-3(1шт на площадке)								
125	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,7936	62,31	57,06	174	159	49	0,01	--
		м3 грунта		5,25	18,92	15	53	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*17,53*		*49*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,28*				*40*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,25*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,39*		*18*				
		Сметная стоимость				*241*				
126	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,0864	1483,37	--	128	--	84	1,85	--
		м3 грунта		1483,37	--	128	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*976,74*		*84*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*876,67*				*76*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,07*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*196,81*		*17*				
		Сметная стоимость				*229*				
127	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I	2,38	645,79	--	1537	--	1012	0,89	2
		м3 грунта		645,79	--	1537	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,23*		*1012*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*381,66*				*908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*85,68*		*204*				
		Сметная стоимость				*2753*				
128	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	0,98	3359,24	189,57	3292	186	440	0,53	1
		м2 покрытия		414,97	68,51	407	67	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*449,36*		*440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*304,69*		*299*				
		Сметная стоимость				*4031*				
129	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,5	22760,80	595,03	11380	298	1350	3,94	2
		м3		3189,71	241,88	1595	121	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2699,94*		*1350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1664,32*				*832*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1035,63*				*518*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2036,86*		*1018*				
		Сметная стоимость				*13748*				
130	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3,6	742,95	10,66	2675	38	485	0,21	1
		м2 поверхности		193,23	1,84	696	7	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,22*		*253*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3413*				
				Стойка Ст-3						
131	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка								
		т	0,08996	51487,06	10909,69	4632	981	2187	42,50	4
		Накладные расходы -		39175,65	4587,95	3524	413	48,5	4,38	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*24308,35*		*2187*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21225,34*				*1909*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3083,01*				*277*		
		Сметная стоимость		*6063,63*		*545*				
132	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж				*7364*				
		т конструкций	0,00626	74399,35	4427,39	466	28	275	73,60	--
		Накладные расходы -		63992,26	283,49	401	2	60,9	0,27	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*43958,16*		*275*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39143,93*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4814,24*				*30*		
		Сметная стоимость		*9468,60*		*59*				
133	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз				*800*				
		м2	2,59794	57,48	1,06	149	3	51	0,03	--
		Накладные расходы -		30,08	0,18	78	--	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,53*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,40*				*43*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,13*				*8*		
		Сметная стоимость		*6,16*		*16*				
134	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза				*216*				
		м2	2,59794	85,22	1,65	221	4	64	0,04	--
		Накладные расходы -		37,04	0,37	96	1	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,75*		*64*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,27*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,47*				*12*		
		Сметная стоимость		*8,80*		*23*				
						308				
				Ограждение						
				Фундамент Фм-1 (6шт на площадке,всего 12)						
135	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	16,7616	62,31	57,06	1044	956	294	0,01	--
		Накладные расходы -		5,25	18,92	88	317	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,53*		*294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*239*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,25*				*54*		
				6,39		*107*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1445*				
136	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	0,5184	1483,37	--	769	--	506	1,85	1
				1483,37	--	769	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*976,74*		*506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*876,67*				*454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,07*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*196,81*		*102*				
		Сметная стоимость				*1377*				
137	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	14,04	645,79	--	9067	--	5970	0,89	12
				645,79	--	9067	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,23*		*5970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*381,66*				*5359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*612*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*85,68*		*1203*				
		Сметная стоимость				*16240*				
138	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство								
		м2 покрытия	5,88	3359,24	189,57	19752	1115	2642	0,53	3
				414,97	68,51	2440	403	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*449,36*		*2642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*1731*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*911*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*304,69*		*1792*				
		Сметная стоимость				*24186*				
139	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство								
		м3	3,24	22760,80	595,03	73745	1928	8748	3,94	13
				3189,71	241,88	10335	784	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*2699,94*		*8748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1664,32*				*5392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1035,63*				*3355*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2036,86*		*6599*				
		Сметная стоимость				*89092*				
140	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	25,2	742,95	10,66	18722	269	3397	0,21	5
				193,23	1,84	4869	46	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*3397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*2497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*900*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,22*		*1770*				
		Сметная стоимость				*23888*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент Фм-2(4шт на площадке,всего 8)								
141	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	11,1744	62,31	57,06	696	638	196	0,01	--
		Накладные расходы -		5,25	18,92	59	211	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,53*		*196*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*160*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,25*				*36*		
		Сметная стоимость		*6,39*		*71*				
142	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	0,3456	1483,37	--	513	--	338	1,85	1
		Накладные расходы -		1483,37	--	513	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*976,74*		*338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,67*				*303*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*100,07*				*35*		
		Сметная стоимость		*196,81*		*68*				
143	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	9,36	645,79	--	6045	--	3980	0,89	8
		Накладные расходы -		645,79	--	6045	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*425,23*		*3980*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,66*				*3572*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*43,56*				*408*		
		Сметная стоимость		*85,68*		*802*				
144	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство				*10827*				
		м2 покрытия	3,92	3359,24	189,57	13168	743	1761	0,53	2
		Накладные расходы -		414,97	68,51	1627	269	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*1761*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*1154*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*607*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*1194*				
145	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство				*16124*				
		м3	2,2	22760,80	595,03	50074	1309	5940	3,94	9
		Накладные расходы -		3189,71	241,88	7017	532	48,5	0,23	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2699,94*		*5940*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1664,32*				*3662*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1035,63*				*2278*		
		Сметная стоимость		*2036,86*		*4481*				
						60495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	16,8	742,95	10,66	12482	179	2265	0,21	4
				193,23	1,84	3246	31	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*2265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*1665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,22*		*1180*				
		Сметная стоимость				*15926*				
147	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка т	0,27168	205455,46	816,04	55818	222	9345	58,00	16
				50428,68	379,03	13700	103	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*34397,86*		*9345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*24641,74*				*6695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9756,12*				*2651*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*19188,27*		*5213*				
		Сметная стоимость				*70376*				
		Сварная решетка ограждения								
148	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка м оград	30,16	2050,77	657,02	61851	19816	34274	1,49	45
				1358,06	263,12	40959	7936	62,1	0,21	6
		Накладные расходы -		*1136,39*		*34274*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1006,75*				*30364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,64*				*3910*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*254,97*		*7690*				
		Сметная стоимость				*103815*				
149	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей шт.	4	639,22	20,10	2557	80	1618	0,71	3
				579,68	3,13	2319	13	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*404,38*		*1618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*361,93*				*1448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,45*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*83,49*		*334*				
		Сметная стоимость				*4508*				
150	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	38,3022	57,48	1,06	2202	41	748	0,03	1
				30,08	0,18	1152	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,53*		*748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,40*				*628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,13*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,16*		*236*				
		Сметная стоимость				*3186*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2	38,3022	85,22	1,65	3264	63	948	0,04	2
				37,04	0,37	1419	14	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,75*		*948*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,27*				*777*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,47*				*171*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,80*		*337*				
		Сметная стоимость				*4549*				
		Площадка узла 13								
		Устроство бетнной площадки								
152	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	2,33696	122,08	47,73	285	112	154	0,11	--
				74,35	24,20	174	57	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*65,89*		*154*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,24*				*136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,65*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15,04*		*35*				
		Сметная стоимость				*474*				
153	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой м3 уплотненного грунта	2,33696	51,60	38,77	121	91	33	0,01	--
				8,40	11,25	20	26	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*14,29*		*33*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,61*				*27*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,68*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,27*		*12*				
		Сметная стоимость				*167*				
154	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство м2 покрытия	11,6848	3359,24	189,57	39252	2215	5251	0,53	6
				414,97	68,51	4849	801	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*449,36*		*5251*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*3441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*1810*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*304,69*		*3560*				
		Сметная стоимость				*48063*				
155	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство м3	0,45	19628,43	652,73	8833	294	597	0,97	--
				791,96	187,28	356	84	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1327,31*		*597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*474,93*				*214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*852,38*				*384*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1676,46*		*754*				
		Сметная стоимость				*10185*				
156	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	0,754	742,95	10,66	560	8	102	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности		193,23	1,84	146	1	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*75*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,22*		*53*				
		Сметная стоимость				*715*				
		Фундамент Фм-3(1шт на площадке)								
157	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,3968	62,31	57,06	87	80	24	0,01	--
		м3 грунта		5,25	18,92	7	26	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*17,53*		*24*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,28*				*20*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,25*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,39*		*9*				
		Сметная стоимость				*120*				
158	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,0432	1483,37	--	64	--	42	1,85	--
		м3 грунта		1483,37	--	64	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*976,74*		*42*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*876,67*				*38*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,07*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*196,81*		*9*				
		Сметная стоимость				*115*				
159	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,19	645,79	--	768	--	506	0,89	1
		м3 грунта		645,79	--	768	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,23*		*506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*381,66*				*454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*85,68*		*102*				
		Сметная стоимость				*1376*				
160	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	0,49	3359,24	189,57	1646	93	220	0,53	--
		м2 покрытия		414,97	68,51	203	34	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*449,36*		*220*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*304,69*		*149*				
		Сметная стоимость				*2015*				
161	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,25	22760,80	595,03	5690	149	675	3,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3189,71	241,88	797	60	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2699,94*		*675*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1664,32*				*416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1035,63*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*2036,86*		*509*				
		Сметная стоимость				*6874*				
162	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,8	742,95	10,66	1337	19	243	0,21	--
		м2 поверхности		193,23	1,84	348	3	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*70,22*		*126*				
		Сметная стоимость				*1706*				
		Стойка Ст-3								
163	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,04498	51487,06	10909,69	2316	491	1093	42,50	2
		т		39175,65	4587,95	1762	206	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*24308,35*		*1093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*21225,34*				*955*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3083,01*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*6063,63*		*273*				
		Сметная стоимость				*3682*				
164	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,04498	387514,24	--	17430	--	739	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16430,60*		*739*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16430,60*				*739*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*32315,59*		*1454*				
		Сметная стоимость				*19623*				
165	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	0,00313	74399,35	4427,39	233	14	138	73,60	--
		т конструкций		63992,26	283,49	200	1	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*43958,16*		*138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39143,93*				*123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4814,24*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*9468,60*		*30*				
		Сметная стоимость				*400*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Опоры скользящие	0,00313	242198,49	--	758	--	32	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10269,22*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10269,22*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (1130) - 8%		*20197,42*		*63*				
		Сметная стоимость				*853*				
167	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,29897	57,48	1,06	75	1	25	0,03	--
		м2		30,08	0,18	39	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,53*		*25*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,40*				*21*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,13*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (1130) - 8%		*6,16*		*8*				
		Сметная стоимость				*108*				
168	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	1,29897	85,22	1,65	111	2	32	0,04	--
		м2		37,04	0,37	48	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,75*		*32*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,27*				*26*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,47*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (1130) - 8%		*8,80*		*11*				
		Сметная стоимость				*155*				
				Ограждение						
				Фундамент Фм-1 (6шт на площадке)						
169	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8,3808	62,31	57,06	522	478	147	0,01	--
		м3 грунта		5,25	18,92	44	159	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*17,53*		*147*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,28*				*120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,25*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (1130) - 8%		*6,39*		*54*				
		Сметная стоимость				*722*				
170	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,2592	1483,37	--	384	--	253	1,85	--
		м3 грунта		1483,37	--	384	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*976,74*		*253*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*876,67*				*227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,07*				*26*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*196,81*		*51*				
		Сметная стоимость				*688*				
171	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	7,02	645,79	--	4533	--	2985	0,89	6
				645,79	--	4533	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,23*		*2985*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*381,66*				*2679*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*306*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*85,68*		*601*				
		Сметная стоимость				*8120*				
172	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство м2 покрытия	2,94	3359,24	189,57	9876	557	1321	0,53	2
				414,97	68,51	1220	201	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*449,36*		*1321*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*866*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*455*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*304,69*		*896*				
		Сметная стоимость				*12093*				
173	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство м3	1,62	22760,80	595,03	36872	964	4374	3,94	6
				3189,71	241,88	5167	392	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2699,94*		*4374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1664,32*				*2696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1035,63*				*1678*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*2036,86*		*3300*				
		Сметная стоимость				*44546*				
174	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	12,6	742,95	10,66	9361	134	1698	0,21	3
				193,23	1,84	2435	23	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*1698*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*1249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*450*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*70,22*		*885*				
		Сметная стоимость				*11944*				
		Фундамент Фм-2(4шт на площадке)								
175	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	5,5872	62,31	57,06	348	319	98	0,01	--
				5,25	18,92	29	106	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*17,53*		*98*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,28*				*80*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,25*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*6,39*		*36*				
		Сметная стоимость				*482*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,1728	1483,37	--	256	--	169	1,85	--
		м3 грунта		1483,37	--	256	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*976,74*		*169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*876,67*				*151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,07*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*196,81*		*34*				
		Сметная стоимость				*459*				
177	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	4,68	645,79	--	3022	--	1990	0,89	4
		м3 грунта		645,79	--	3022	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,23*		*1990*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*381,66*				*1786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*85,68*		*401*				
		Сметная стоимость				*5413*				
178	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство	1,96	3359,24	189,57	6584	372	881	0,53	1
		м2 покрытия		414,97	68,51	813	134	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*449,36*		*881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*304,69*		*597*				
		Сметная стоимость				*8062*				
179	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,1	22760,80	595,03	25037	655	2970	3,94	4
		м3		3189,71	241,88	3509	266	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2699,94*		*2970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1664,32*				*1831*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1035,63*				*1139*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2036,86*		*2241*				
		Сметная стоимость				*30247*				
180	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	8,4	742,95	10,66	6241	90	1132	0,21	2
		м2 поверхности		193,23	1,84	1623	15	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*1132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*832*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*		*300*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,22*		*590*				
		Сметная стоимость				*7963*				
181	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,13584	205455,46	816,04	27909	111	4673	58,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		50428,68	379,03	6850	51	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*34397,86*		*4673*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*24641,74*				*3347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9756,12*				*1325*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*19188,27*		*2607*				
		Сметная стоимость				*35188*				
				Сварная решетка ограждения						
182	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	15,08	2050,77	657,02	30926	9908	17137	1,49	22
		м оград		1358,06	263,12	20480	3968	62,1	0,21	3
		Накладные расходы -		*1136,39*		*17137*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1006,75*				*15182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,64*				*1955*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*254,97*		*3845*				
		Сметная стоимость				*51908*				
183	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	639,22	20,10	1278	40	809	0,71	1
		шт.		579,68	3,13	1159	6	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*404,38*		*809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*361,93*				*724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,45*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*83,49*		*167*				
		Сметная стоимость				*2254*				
184	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	19,1511	57,48	1,06	1101	20	374	0,03	1
		м2		30,08	0,18	576	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,53*		*374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,40*				*314*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,13*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,16*		*118*				
		Сметная стоимость				*1593*				
185	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	19,1511	85,22	1,65	1632	32	474	0,04	1
		м2		37,04	0,37	709	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,75*		*474*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,27*				*388*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,47*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,80*		*168*				
		Сметная стоимость				*2274*				
				Площадка узла 14						
				Устройство бетнной площадки						
186	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1,38648	122,08	47,73	169	66	91	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта		74,35	24,20	103	34	59,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*65,89*		*91*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*58,24*				*81*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,65*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*15,04*		*21*				
		Сметная стоимость				*281*				
187	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	1,38648	51,60	38,77	72	54	20	0,01	--
		м3 уплотненного грунта		8,40	11,25	12	16	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*14,29*		*20*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*11,61*				*16*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,68*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5,27*		*7*				
		Сметная стоимость				*99*				
188	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ 100мм. Устройство	6,9324	3359,24	189,57	23288	1314	3115	0,53	4
		м2 покрытия		414,97	68,51	2877	475	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*449,36*		*3115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*2041*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*1074*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*304,69*		*2112*				
		Сметная стоимость				*28515*				
189	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,27	19628,43	652,73	5300	176	358	0,97	--
		м3		791,96	187,28	214	51	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1327,31*		*358*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*474,93*				*128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*852,38*				*230*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1676,46*		*453*				
		Сметная стоимость				*6111*				
190	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	0,536	742,95	10,66	398	6	72	0,21	--
		м2 поверхности		193,23	1,84	104	1	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*72*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*53*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,22*		*38*				
		Сметная стоимость				*508*				
		Фундамент Фм-3(1шт на площадке)								
191	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,3968	62,31	57,06	87	80	24	0,01	--
		м3 грунта		5,25	18,92	7	26	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*17,53*		*24*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,28*				*20*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,25*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,39*		*9*				
		Сметная стоимость				*120*				
192	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м3 грунта	0,0432	1483,37	--	64	--	42	1,85	--
		Накладные расходы -		1483,37	--	64	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*976,74*		*42*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,67*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*100,07*				*4*		
		Сметная стоимость		*196,81*		*9*				
193	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	1,19	645,79	--	768	--	506	0,89	1
		Накладные расходы -		645,79	--	768	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*425,23*		*506*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,66*				*454*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*43,56*				*52*		
		Сметная стоимость		*85,68*		*102*				
194	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство м2 покрытия	0,49	3359,24	189,57	1646	93	220	0,53	--
		Накладные расходы -		414,97	68,51	203	34	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*220*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*144*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*76*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*149*				
195	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство м3	0,25	22760,80	595,03	5690	149	675	3,94	1
		Накладные расходы -		3189,71	241,88	797	60	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2699,94*		*675*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1664,32*				*416*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1035,63*				*259*		
		Сметная стоимость		*2036,86*		*509*				
196	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	1,8	742,95	10,66	1337	19	243	0,21	--
		Накладные расходы -		193,23	1,84	348	3	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*243*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*64*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*126*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1706*				
		Стойка Ст-3								
197	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка т	0,04498	51487,06	10909,69	2316	491	1093	42,50	2
		Накладные расходы -		39175,65	4587,95	1762	206	48,5	4,38	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*24308,35*		*1093*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21225,34*				*955*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3083,01*				*139*		
		Сметная стоимость		*6063,63*		*273*				
198	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж т конструкций	0,00313	74399,35	4427,39	233	14	138	73,60	--
		Накладные расходы -		63992,26	283,49	200	1	60,9	0,27	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*43958,16*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39143,93*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4814,24*				*15*		
		Сметная стоимость		*9468,60*		*30*				
199	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1,29897	57,48	1,06	75	1	25	0,03	--
		Накладные расходы -		30,08	0,18	39	--	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,53*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,40*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,13*				*4*		
		Сметная стоимость		*6,16*		*8*				
200	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2	1,29897	85,22	1,65	111	2	32	0,04	--
		Накладные расходы -		37,04	0,37	48	--	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,75*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,27*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,47*				*6*		
		Сметная стоимость		*8,80*		*11*				
						155				
		Ограждение								
		Фундамент Фм-1 (4шт на площадке)								
201	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	5,5872	62,31	57,06	348	319	98	0,01	--
		Накладные расходы -		5,25	18,92	29	106	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,53*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,25*				*18*		
				6,39		*36*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*482*				
202	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	0,1728	1483,37	--	256	--	169	1,85	--
				1483,37	--	256	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*976,74*		*169*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*876,67*				*151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,07*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*196,81*		*34*				
		Сметная стоимость				*459*				
203	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	4,68	645,79	--	3022	--	1990	0,89	4
				645,79	--	3022	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,23*		*1990*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*381,66*				*1786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*85,68*		*401*				
		Сметная стоимость				*5413*				
204	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство								
		м2 покрытия	1,96	3359,24	189,57	6584	372	881	0,53	1
				414,97	68,51	813	134	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*449,36*		*881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*304,69*		*597*				
		Сметная стоимость				*8062*				
205	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство								
		м3	1,08	22760,80	595,03	24582	643	2916	3,94	4
				3189,71	241,88	3445	261	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2699,94*		*2916*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1664,32*				*1797*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1035,63*				*1118*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2036,86*		*2200*				
		Сметная стоимость				*29698*				
206	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	8,4	742,95	10,66	6241	90	1132	0,21	2
				193,23	1,84	1623	15	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*1132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*832*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*300*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,22*		*590*				
		Сметная стоимость				*7963*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундамент Фм-2 (2шт на площадке)								
207	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	2,7936	62,31	57,06	174	159	49	0,01	--
		Накладные расходы -		5,25	18,92	15	53	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,53*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*3,25*				*9*		
		Сметная стоимость		*6,39*		*18*				
208	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	0,0864	1483,37	--	128	--	84	1,85	--
		Накладные расходы -		1483,37	--	128	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*976,74*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,67*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*100,07*				*9*		
		Сметная стоимость		*196,81*		*17*				
209	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	2,34	645,79	--	1511	--	995	0,89	2
		Накладные расходы -		645,79	--	1511	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*425,23*		*995*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,66*				*893*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*43,56*				*102*		
		Сметная стоимость		*85,68*		*200*				
210	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство								
		м2 покрытия	0,98	3359,24	189,57	3292	186	440	0,53	1
		Накладные расходы -		414,97	68,51	407	67	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*440*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*154,92*				*152*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*299*				
211	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство								
		м3	0,55	22760,80	595,03	12518	327	1485	3,94	2
		Накладные расходы -		3189,71	241,88	1754	133	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2699,94*		*1485*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1664,32*				*915*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗО) - 8%		*1035,63*				*570*		
		Сметная стоимость		*2036,86*		*1120*				
						15123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	4,2	742,95	10,66	3120	45	566	0,21	1
		Накладные расходы -		193,23	1,84	812	8	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*566*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*416*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*150*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*295*				
213	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка т	0,06792	205455,46	816,04	13955	55	2336	58,00	4
		Накладные расходы -		50428,68	379,03	3425	26	48,5	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*34397,86*		*2336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24641,74*				*1674*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9756,12*				*663*		
		Сметная стоимость		*19188,27*		*1303*				
						17595				
				Сварная решетка ограждения						
214	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка м оград	10,72	2050,77	657,02	21984	7043	12182	1,49	16
		Накладные расходы -		1358,06	263,12	14558	2821	62,1	0,21	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1136,39*		*12182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1006,75*				*10792*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*129,64*				*1390*		
		Сметная стоимость		*254,97*		*2733*				
						36899				
215	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей шт.	1	639,22	20,10	639	20	404	0,71	1
		Накладные расходы -		579,68	3,13	580	3	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*404,38*		*404*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*361,93*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*42,45*				*42*		
		Сметная стоимость		*83,49*		*83*				
						1127				
216	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	11,62458	57,48	1,06	668	12	227	0,03	--
		Накладные расходы -		30,08	0,18	350	2	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,53*		*227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,40*				*191*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,13*				*36*		
		Сметная стоимость		*6,16*		*72*				
						967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2	11,62458	85,22	1,65	991	19	288	0,04	--
		Накладные расходы -		37,04	0,37	431	4	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,75*		*288*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,27*				*236*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,47*				*52*		
		Сметная стоимость		*8,80*		*102*				
						1381				
				Площадка узлов 16-17						
				Устроство бетнной площадки						
218	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	4,67392	122,08	47,73	571	223	308	0,11	1
		Накладные расходы -		74,35	24,20	347	113	59,1	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,89*		*308*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,24*				*272*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,65*				*36*		
		Сметная стоимость		*15,04*		*70*				
						949				
219	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпной уплотняемый. Полив водой м3 уплотненного грунта	4,67392	51,60	38,77	241	181	67	0,01	--
		Накладные расходы -		8,40	11,25	39	53	59,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,29*		*67*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,61*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,68*				*13*		
		Сметная стоимость		*5,27*		*25*				
						332				
220	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство м2 покрытия	23,3696	3359,24	189,57	78504	4430	10501	0,53	12
		Накладные расходы -		414,97	68,51	9698	1601	60,9	0,03	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*10501*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*6881*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*3620*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*7120*				
						96126				
221	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство м3	0,9	19628,43	652,73	17666	587	1195	0,97	1
		Накладные расходы -		791,96	187,28	713	169	48,5	0,20	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1327,31*		*1195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*474,93*				*427*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*852,38*				*767*		
		Сметная стоимость		*1676,46*		*1509*				
						20369				
222	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,508	742,95	10,66	1120	16	203	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности		193,23	1,84	291	3	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*203*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*149*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,22*		*106*				
		Сметная стоимость				*1429*				
		Фундамент Фм-3(1шт на площадке, всего 2)								
223	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,7936	62,31	57,06	174	159	49	0,01	--
		м3 грунта		5,25	18,92	15	53	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*17,53*		*49*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,28*				*40*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,25*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,39*		*18*				
		Сметная стоимость				*241*				
224	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,0864	1483,37	--	128	--	84	1,85	--
		м3 грунта		1483,37	--	128	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*976,74*		*84*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*876,67*				*76*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,07*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*196,81*		*17*				
		Сметная стоимость				*229*				
225	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2,38	645,79	--	1537	--	1012	0,89	2
		м3 грунта		645,79	--	1537	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,23*		*1012*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*381,66*				*908*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*85,68*		*204*				
		Сметная стоимость				*2753*				
226	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	0,98	3359,24	189,57	3292	186	440	0,53	1
		м2 покрытия		414,97	68,51	407	67	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*449,36*		*440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*304,69*		*299*				
		Сметная стоимость				*4031*				
227	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,5	22760,80	595,03	11380	298	1350	3,94	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3189,71	241,88	1595	121	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2699,94*		*1350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1664,32*				*832*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1035,63*				*518*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*2036,86*		*1018*				
		Сметная стоимость				*13748*				
228	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	3,6	742,95	10,66	2675	38	485	0,21	1
		м2 поверхности		193,23	1,84	696	7	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*357*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*129*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*70,22*		*253*				
		Сметная стоимость				*3413*				
		Стойка Ст-3								
229	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,08996	51487,06	10909,69	4632	981	2187	42,50	4
		т		39175,65	4587,95	3524	413	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*24308,35*		*2187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*21225,34*				*1909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3083,01*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*6063,63*		*545*				
		Сметная стоимость				*7364*				
230	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	0,00626	74399,35	4427,39	466	28	275	73,60	--
		т конструкций		63992,26	283,49	401	2	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*43958,16*		*275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39143,93*				*245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4814,24*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*9468,60*		*59*				
		Сметная стоимость				*800*				
231	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,59794	57,48	1,06	149	3	51	0,03	--
		м2		30,08	0,18	78	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,53*		*51*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,40*				*43*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,13*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*6,16*		*16*				
		Сметная стоимость				*216*				
232	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	2,59794	85,22	1,65	221	4	64	0,04	--
		м2		37,04	0,37	96	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,75*		*64*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,27*				*53*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,47*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,80*		*23*				
		Сметная стоимость				*308*				
				Ограждение						
				Фундамент Фм-1 (6шт на площадке, всего 12)						
233	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	16,7616	62,31	57,06	1044	956	294	0,01	--
				5,25	18,92	88	317	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*17,53*		*294*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,28*				*239*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,25*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,39*		*107*				
		Сметная стоимость				*1445*				
234	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	0,5184	1483,37	--	769	--	506	1,85	1
				1483,37	--	769	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*976,74*		*506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*876,67*				*454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,07*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*196,81*		*102*				
		Сметная стоимость				*1377*				
235	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	14,04	645,79	--	9067	--	5970	0,89	12
				645,79	--	9067	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,23*		*5970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*381,66*				*5359*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*612*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*85,68*		*1203*				
		Сметная стоимость				*16240*				
236	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство								
		м2 покрытия	5,88	3359,24	189,57	19752	1115	2642	0,53	3
				414,97	68,51	2440	403	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*449,36*		*2642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*1731*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*911*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*304,69*		*1792*				
		Сметная стоимость				*24186*				
237	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство								
		м3	3,24	22760,80	595,03	73745	1928	8748	3,94	13
				3189,71	241,88	10335	784	48,5	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2699,94*		*8748*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1664,32*				*5392*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1035,63*				*3355*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2036,86*		*6599*				
		Сметная стоимость				*89092*				
238	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	25,2	742,95	10,66	18722	269	3397	0,21	5
				193,23	1,84	4869	46	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*3397*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*2497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*900*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,22*		*1770*				
		Сметная стоимость				*23888*				
		Фундамент Фм-2 (4шт на площадке, всего 8)								
239	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	11,1744	62,31	57,06	696	638	196	0,01	--
				5,25	18,92	59	211	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*17,53*		*196*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,28*				*160*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,25*				*36*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,39*		*71*				
		Сметная стоимость				*963*				
240	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м3 грунта	0,3456	1483,37	--	513	--	338	1,85	1
				1483,37	--	513	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*976,74*		*338*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*876,67*				*303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,07*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*196,81*		*68*				
		Сметная стоимость				*919*				
241	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	9,36	645,79	--	6045	--	3980	0,89	8
				645,79	--	6045	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,23*		*3980*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*381,66*				*3572*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*408*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*85,68*		*802*				
		Сметная стоимость				*10827*				
242	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство	3,92	3359,24	189,57	13168	743	1761	0,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия		414,97	68,51	1627	269	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*449,36*		*1761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*1154*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*607*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*304,69*		*1194*				
		Сметная стоимость				*16124*				
243	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	2,2	22760,80	595,03	50074	1309	5940	3,94	9
		м3		3189,71	241,88	7017	532	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*2699,94*		*5940*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1664,32*				*3662*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1035,63*				*2278*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2036,86*		*4481*				
		Сметная стоимость				*60495*				
244	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	16,8	742,95	10,66	12482	179	2265	0,21	4
		м2 поверхности		193,23	1,84	3246	31	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*2265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*1665*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,22*		*1180*				
		Сметная стоимость				*15926*				
245	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,27168	205455,46	816,04	55818	222	9345	58,00	16
		т		50428,68	379,03	13700	103	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*34397,86*		*9345*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*24641,74*				*6695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9756,12*				*2651*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*19188,27*		*5213*				
		Сметная стоимость				*70376*				
		Сварная решетка ограждения								
246	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	30,16	2050,77	657,02	61851	19816	34274	1,49	45
		м оград		1358,06	263,12	40959	7936	62,1	0,21	6
		Накладные расходы -		*1136,39*		*34274*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1006,75*				*30364*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,64*				*3910*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*254,97*		*7690*				
		Сметная стоимость				*103815*				
247	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	4	639,22	20,10	2557	80	1618	0,71	3
		шт		579,68	3,13	2319	13	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*404,38*		*1618*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*361,93*				*1448*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,45*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*83,49*		*334*				
		Сметная стоимость				*4508*				
248	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	38,3022	57,48	1,06	2202	41	748	0,03	1
		Накладные расходы -		30,08	0,18	1152	7	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,53*		*748*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,40*				*628*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*3,13*				*120*		
		Сметная стоимость		*6,16*		*236*				
249	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. м2	38,3022	85,22	1,65	3264	63	948	0,04	2
		Накладные расходы -		37,04	0,37	1419	14	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,75*		*948*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,27*				*777*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*4,47*				*171*		
		Сметная стоимость		*8,80*		*337*				
						4549				
		Площадка узла 18								
		Устроство бетинной площадки								
250	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	2,33696	122,08	47,73	285	112	154	0,11	--
		Накладные расходы -		74,35	24,20	174	57	59,1	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,89*		*154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,24*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*7,65*				*18*		
		Сметная стоимость		*15,04*		*35*				
251	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпной уплотняемый. Полив водой м3 уплотненного грунта	2,33696	51,60	38,77	121	91	33	0,01	--
		Накладные расходы -		8,40	11,25	20	26	59,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,29*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,61*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*2,68*				*6*		
		Сметная стоимость		*5,27*		*12*				
252	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство м2 покрытия	11,6848	3359,24	189,57	39252	2215	5251	0,53	6
		Накладные расходы -		414,97	68,51	4849	801	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*5251*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*3441*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*154,92*				*1810*		
				304,69		*3560*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*48063*				
253	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,45	19628,43	652,73	8833	294	597	0,97	--
		м3		791,96	187,28	356	84	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*1327,31*		*597*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*474,93*				*214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*852,38*				*384*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1676,46*		*754*				
		Сметная стоимость				*10185*				
254	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	0,754	742,95	10,66	560	8	102	0,21	--
		м2 поверхности		193,23	1,84	146	1	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*75*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*27*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,22*		*53*				
		Сметная стоимость				*715*				
		Фундамент Фм-3 (1шт на площадке)								
255	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,3968	62,31	57,06	87	80	24	0,01	--
		м3 грунта		5,25	18,92	7	26	59,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*17,53*		*24*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,28*				*20*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,25*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,39*		*9*				
		Сметная стоимость				*120*				
256	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,0432	1483,37	--	64	--	42	1,85	--
		м3 грунта		1483,37	--	64	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*976,74*		*42*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*876,67*				*38*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,07*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*196,81*		*9*				
		Сметная стоимость				*115*				
257	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,19	645,79	--	768	--	506	0,89	1
		м3 грунта		645,79	--	768	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,23*		*506*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*381,66*				*454*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*52*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*85,68*		*102*				
		Сметная стоимость				*1376*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
258	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	0,49	3359,24	189,57	1646	93	220	0,53	--
		м2 покрытия		414,97	68,51	203	34	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*449,36*		*220*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*144*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (/130) - 8%		*304,69*		*149*				
		Сметная стоимость				*2015*				
259	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,25	22760,80	595,03	5690	149	675	3,94	1
		м3		3189,71	241,88	797	60	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2699,94*		*675*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1664,32*				*416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1035,63*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (/130) - 8%		*2036,86*		*509*				
		Сметная стоимость				*6874*				
260	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,8	742,95	10,66	1337	19	243	0,21	--
		м2 поверхности		193,23	1,84	348	3	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*243*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (/130) - 8%		*70,22*		*126*				
		Сметная стоимость				*1706*				
		Стойка Ст-3								
261	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	0,04498	51487,06	10909,69	2316	491	1093	42,50	2
		т		39175,65	4587,95	1762	206	48,5	4,38	--
		Накладные расходы -		*24308,35*		*1093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*21225,34*				*955*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3083,01*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (/130) - 8%		*6063,63*		*273*				
		Сметная стоимость				*3682*				
262	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж	0,00313	74399,35	4427,39	233	14	138	73,60	--
		т конструкций		63992,26	283,49	200	1	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*43958,16*		*138*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*39143,93*				*123*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4814,24*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (/130) - 8%		*9468,60*		*30*				
		Сметная стоимость				*400*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1,29897	57,48	1,06	75	1	25	0,03	--
		Накладные расходы -		30,08	0,18	39	--	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,53*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,40*				*21*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,13*				*4*		
		Сметная стоимость		*6,16*		*8*				
264	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2	1,29897	85,22	1,65	111	2	32	0,04	--
		Накладные расходы -		37,04	0,37	48	--	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,75*		*32*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,27*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,47*				*6*		
		Сметная стоимость		*8,80*		*11*				
						155				
		Ограждение								
		Фундамент Фм-1 (6шт на площадке)								
265	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	8,3808	62,31	57,06	522	478	147	0,01	--
		Накладные расходы -		5,25	18,92	44	159	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,53*		*147*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,25*				*27*		
		Сметная стоимость		*6,39*		*54*				
						722				
266	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м3 грунта	0,2592	1483,37	--	384	--	253	1,85	--
		Накладные расходы -		1483,37	--	384	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*976,74*		*253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,67*				*227*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*100,07*				*26*		
		Сметная стоимость		*196,81*		*51*				
						688				
267	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	7,02	645,79	--	4533	--	2985	0,89	6
		Накладные расходы -		645,79	--	4533	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*425,23*		*2985*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,66*				*2679*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*43,56*				*306*		
				85,68		*601*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*8120*				
268	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство								
		м2 покрытия	2,94	3359,24	189,57	9876	557	1321	0,53	2
		Накладные расходы -		414,97	68,51	1220	201	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*1321*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*866*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*455*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*896*				
269	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство								
		м3	1,62	22760,80	595,03	36872	964	4374	3,94	6
		Накладные расходы -		3189,71	241,88	5167	392	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2699,94*		*4374*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1664,32*				*2696*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1035,63*				*1678*		
		Сметная стоимость		*2036,86*		*3300*				
270	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	12,6	742,95	10,66	9361	134	1698	0,21	3
		Накладные расходы -		193,23	1,84	2435	23	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*1698*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*1249*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*450*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*885*				
						11944				
		Фундамент Фм-2(4шт на площадке)								
271	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	5,5872	62,31	57,06	348	319	98	0,01	--
		Накладные расходы -		5,25	18,92	29	106	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,53*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,25*				*18*		
		Сметная стоимость		*6,39*		*36*				
272	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	0,1728	1483,37	--	256	--	169	1,85	--
		Накладные расходы -		1483,37	--	256	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*976,74*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,67*				*151*		
				100,07				*17*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*196,81*		*34*				
		Сметная стоимость				*459*				
273	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	4,68	645,79	--	3022	--	1990	0,89	4
				645,79	--	3022	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,23*		*1990*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*381,66*				*1786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*204*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*85,68*		*401*				
		Сметная стоимость				*5413*				
274	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство м2 покрытия	1,96	3359,24	189,57	6584	372	881	0,53	1
				414,97	68,51	813	134	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*449,36*		*881*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*577*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*304*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*304,69*		*597*				
		Сметная стоимость				*8062*				
275	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство м3	1,1	22760,80	595,03	25037	655	2970	3,94	4
				3189,71	241,88	3509	266	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2699,94*		*2970*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1664,32*				*1831*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1035,63*				*1139*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2036,86*		*2241*				
		Сметная стоимость				*30247*				
276	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	8,4	742,95	10,66	6241	90	1132	0,21	2
				193,23	1,84	1623	15	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*1132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*832*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*300*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*70,22*		*590*				
		Сметная стоимость				*7963*				
277	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка т	0,13584	205455,46	816,04	27909	111	4673	58,00	8
				50428,68	379,03	6850	51	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*34397,86*		*4673*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*24641,74*				*3347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9756,12*				*1325*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*19188,27*		*2607*				
		Сметная стоимость				*35188*				
		Сварная решетка ограждения								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка м оград	60,32	2050,77	657,02	123702	39632	68547	1,49	90
		Накладные расходы -		1358,06	263,12	81918	15871	62,1	0,21	13
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1136,39*		*68547*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1006,75*				*60727*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*129,64*				*7820*		
		Сметная стоимость		*254,97*		*15380*				
279	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей шт.	8	639,22	20,10	5114	161	3235	0,71	6
		Накладные расходы -		579,68	3,13	4637	25	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*404,38*		*3235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*361,93*				*2895*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*42,45*				*340*		
		Сметная стоимость		*83,49*		*668*				
280	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	76,6044	57,48	1,06	4403	81	1496	0,03	2
		Накладные расходы -		30,08	0,18	2304	14	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,53*		*1496*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,40*				*1256*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,13*				*240*		
		Сметная стоимость		*6,16*		*472*				
281	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2	76,6044	85,22	1,65	6529	127	1896	0,04	3
		Накладные расходы -		37,04	0,37	2837	28	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,75*		*1896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,27*				*1553*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,47*				*343*		
		Сметная стоимость		*8,80*		*674*				
						9099				
				Площадка узла 20 закольцовка на 4-й квартал						
				Устроство бетнной площадки						
282	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	1,38648	122,08	47,73	169	66	91	0,11	--
		Накладные расходы -		74,35	24,20	103	34	59,1	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,89*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,24*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,65*				*11*		
		Сметная стоимость		*15,04*		*21*				
						281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой								
		м3 уплотненного грунта	1,38648	51,60	38,77	72	54	20	0,01	--
		Накладные расходы -		8,40	11,25	12	16	59,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,29*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,61*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,68*				*4*		
		Сметная стоимость		*5,27*		*7*				
284	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство								
		м2 покрытия	6,9324	3359,24	189,57	23288	1314	3115	0,53	4
		Накладные расходы -		414,97	68,51	2877	475	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*3115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*2041*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*1074*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*2112*				
285	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство								
		м3	0,25	19628,43	652,73	4907	163	332	0,97	--
		Накладные расходы -		791,96	187,28	198	47	48,5	0,20	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1327,31*		*332*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*474,93*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*852,38*				*213*		
		Сметная стоимость		*1676,46*		*419*				
286	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	0,536	742,95	10,66	398	6	72	0,21	--
		Накладные расходы -		193,23	1,84	104	1	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*19*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*38*				
						508				
		Фундамент Фм-4								
287	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	1,1737	62,31	57,06	73	67	21	0,01	--
		Накладные расходы -		5,25	18,92	6	22	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,53*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,25*				*4*		
		Сметная стоимость		*6,39*		*7*				
						101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,0363	1483,37	--	54	--	35	1,85	--
		м3 грунта		1483,37	--	54	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*976,74*		*35*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*876,67*				*32*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*100,07*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*196,81*		*7*				
		Сметная стоимость				*97*				
289	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	0,96	645,79	--	620	--	408	0,89	1
		м3 грунта		645,79	--	620	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,23*		*408*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*381,66*				*366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,56*				*42*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*85,68*		*82*				
		Сметная стоимость				*1110*				
290	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	0,36	3359,24	189,57	1209	68	162	0,53	--
		м2 покрытия		414,97	68,51	149	25	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*449,36*		*162*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*294,44*				*106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,92*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*304,69*		*110*				
		Сметная стоимость				*1480*				
291	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,25	22760,80	595,03	5690	149	675	3,94	1
		м3		3189,71	241,88	797	60	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		*2699,94*		*675*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1664,32*				*416*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1035,63*				*259*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*2036,86*		*509*				
		Сметная стоимость				*6874*				
292	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	1,44	742,95	10,66	1070	15	194	0,21	--
		м2 поверхности		193,23	1,84	278	3	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*134,80*		*194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*99,10*				*143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,70*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (130) - 8%		*70,22*		*101*				
		Сметная стоимость				*1365*				

Стойка Ст-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				60						81
293	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка								
		т	0,02048	51487,06	10909,69	1054	223	498	42,50	1
		Накладные расходы -		39175,65	4587,95	802	94	48,5	4,38	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*24308,35*		*498*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21225,34*				*435*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3083,01*				*63*		
		Сметная стоимость		*6063,63*		*124*				
294	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т				*1676*				
		т	0,02048	387514,24	--	7936	--	336	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16430,60*		*336*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16430,60*				*336*		
		Сметная стоимость		*32315,59*		*662*				
295	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж				*8934*				
		т конструкций	0,00197	74399,35	4427,39	147	9	87	73,60	--
		Накладные расходы -		63992,26	283,49	126	1	60,9	0,27	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*43958,16*		*87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39143,93*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4814,24*				*9*		
		Сметная стоимость		*9468,60*		*19*				
296	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Опоры скользящие				*252*				
		т	0,00197	242198,49	--	477	--	20	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10269,22*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10269,22*				*20*		
		Сметная стоимость		*20197,42*		*40*				
297	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз				*537*				
		м2	0,60615	57,48	1,06	35	1	12	0,03	--
		Накладные расходы -		30,08	0,18	18	--	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,53*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,40*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,13*				*2*		
		Сметная стоимость		*6,16*		*4*				
						51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
298	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза м2	0,60615	85,22	1,65	52	1	15	0,04	--
		Накладные расходы -		37,04	0,37	22	--	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,75*		*15*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,27*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,47*				*3*		
		Сметная стоимость		*8,80*		*5*				
						72				
		Ограждение								
		Фундамент Фм-1 (5шт на площадке)								
299	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	6,984	62,31	57,06	435	398	122	0,01	--
		Накладные расходы -		5,25	18,92	37	132	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,53*		*122*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,25*				*23*		
		Сметная стоимость		*6,39*		*45*				
						602				
300	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м3 грунта	0,216	1483,37	--	320	--	211	1,85	--
		Накладные расходы -		1483,37	--	320	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*976,74*		*211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,67*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*100,07*				*22*		
		Сметная стоимость		*196,81*		*43*				
						573				
301	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	5,85	645,79	--	3778	--	2488	0,89	5
		Накладные расходы -		645,79	--	3778	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*425,23*		*2488*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,66*				*2233*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*43,56*				*255*		
		Сметная стоимость		*85,68*		*501*				
						6767				
302	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство м2 покрытия	2,45	3359,24	189,57	8230	464	1101	0,53	1
		Накладные расходы -		414,97	68,51	1017	168	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*1101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*721*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*380*		
				304,69		*746*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*10077*				
303	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство м3	1,35	22760,80	595,03	30727	803	3645	3,94	5
		Накладные расходы -		3189,71	241,88	4306	327	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2699,94*		*3645*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1664,32*				*2247*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1035,63*				*1398*		
		Сметная стоимость		*2036,86*		*2750*				
304	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	10,5	742,95	10,66	7801	112	1415	0,21	2
		Накладные расходы -		193,23	1,84	2029	19	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*1415*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*1041*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*375*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*737*				
						9954				
		Фундамент Фм-2 (2шт на площадке)								
305	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	2,7936	62,31	57,06	174	159	49	0,01	--
		Накладные расходы -		5,25	18,92	15	53	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,53*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,25*				*9*		
		Сметная стоимость		*6,39*		*18*				
						241				
306	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м3 грунта	0,0864	1483,37	--	128	--	84	1,85	--
		Накладные расходы -		1483,37	--	128	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*976,74*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,67*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*100,07*				*9*		
		Сметная стоимость		*196,81*		*17*				
						229				
307	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	2,34	645,79	--	1511	--	995	0,89	2
		Накладные расходы -		645,79	--	1511	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*425,23*		*995*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,66*				*893*		
				43,56				*102*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				63						81
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*85,68*		*200*				
		Сметная стоимость				*2707*				
308	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство								
		м2 покрытия	0,98	3359,24	189,57	3292	186	440	0,53	1
		Накладные расходы -		414,97	68,51	407	67	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*440*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*152*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*299*				
309	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство								
		м3	0,55	22760,80	595,03	12518	327	1485	3,94	2
		Накладные расходы -		3189,71	241,88	1754	133	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2699,94*		*1485*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1664,32*				*915*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1035,63*				*570*		
		Сметная стоимость		*2036,86*		*1120*				
310	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	4,2	742,95	10,66	3120	45	566	0,21	1
		Накладные расходы -		193,23	1,84	812	8	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*566*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*416*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*150*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*295*				
311	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка				*3981*				
		т	0,06792	205455,46	816,04	13955	55	2336	58,00	4
		Накладные расходы -		50428,68	379,03	3425	26	48,5	0,36	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*34397,86*		*2336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24641,74*				*1674*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*9756,12*				*663*		
		Сметная стоимость		*19188,27*		*1303*				
						17595				
312	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка		**Сварная решетка ограждения**						
		м оград	21,44	2050,77	657,02	43968	14087	24364	1,49	32
		Накладные расходы -		1358,06	263,12	29117	5641	62,1	0,21	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1136,39*		*24364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1006,75*				*21585*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*129,64*				*2779*		
		Сметная стоимость		*254,97*		*5467*				
						73799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	2	639,22	20,10	1278	40	809	0,71	1
		шт.		579,68	3,13	1159	6	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*404,38*		*809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*361,93*				*724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,45*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*83,49*		*167*				
		Сметная стоимость				*2254*				
314	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения и калитки	0,47546	304484,48	--	144770	--	6138	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12910,14*		*6138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12910,14*				*6138*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*25391,57*		*12073*				
		Сметная стоимость				*162981*				
315	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	26,89794	57,48	1,06	1546	28	525	0,03	1
		м2		30,08	0,18	809	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*19,53*		*525*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,40*				*441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,13*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,16*		*166*				
		Сметная стоимость				*2237*				
316	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	26,89794	85,22	1,65	2292	44	666	0,04	1
		м2		37,04	0,37	996	10	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,75*		*666*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,27*				*545*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,47*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,80*		*237*				
		Сметная стоимость				*3194*				
		Стойка Ст-1 на фундамент Фм-1 (5шт на ограждение)								
317	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1951	387514,24	--	75604	--	3206	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16430,60*		*3206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16430,60*				*3206*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*32315,59*		*6305*				
		Сметная стоимость				*85114*				
		Стойка Ст-2 на фундаментом Фм-2 (2шт на ограждение)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		т	0,0483	387514,24	--	18717	--	794	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16430,60*		*794*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16430,60*				*794*		
		Сметная стоимость		*32315,59*		*1561*				
						21071				
		Площадка узла 21 отключающей задвижки на линиях								
		Устроство бетнной площадки								
319	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	1,38648	122,08	47,73	169	66	91	0,11	--
		Накладные расходы -		74,35	24,20	103	34	59,1	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,89*		*91*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,24*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*7,65*				*11*		
		Сметная стоимость		*15,04*		*21*				
320	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой				*281*				
		м3 уплотненного грунта	1,38648	51,60	38,77	72	54	20	0,01	--
		Накладные расходы -		8,40	11,25	12	16	59,1	0,01	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,29*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,61*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,68*				*4*		
		Сметная стоимость		*5,27*		*7*				
321	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство				*99*				
		м2 покрытия	6,9324	3359,24	189,57	23288	1314	3115	0,53	4
		Накладные расходы -		414,97	68,51	2877	475	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*3115*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*2041*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*1074*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*2112*				
322	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство				*28515*				
		м3	0,25	19628,43	652,73	4907	163	332	0,97	--
		Накладные расходы -		791,96	187,28	198	47	48,5	0,20	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1327,31*		*332*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*474,93*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*852,38*				*213*		
		Сметная стоимость		*1676,46*		*419*				
						5658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	0,536	742,95	10,66	398	6	72	0,21	--
		Накладные расходы -		193,23	1,84	104	1	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*72*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*53*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*19*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*38*				
						508				
		Фундамент Фм-4								
324	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	1,1737	62,31	57,06	73	67	21	0,01	--
		Накладные расходы -		5,25	18,92	6	22	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,53*		*21*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,25*				*4*		
		Сметная стоимость		*6,39*		*7*				
						101				
325	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 м3 грунта	0,0363	1483,37	--	54	--	35	1,85	--
		Накладные расходы -		1483,37	--	54	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*976,74*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,67*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*100,07*				*4*		
		Сметная стоимость		*196,81*		*7*				
						97				
326	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	0,96	645,79	--	620	--	408	0,89	1
		Накладные расходы -		645,79	--	620	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*425,23*		*408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,66*				*366*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*43,56*				*42*		
		Сметная стоимость		*85,68*		*82*				
						1110				
327	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство м2 покрытия	0,36	3359,24	189,57	1209	68	162	0,53	--
		Накладные расходы -		414,97	68,51	149	25	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*162*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*56*		
				304,69		*110*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1480*				
328	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство м3	0,25	22760,80	595,03	5690	149	675	3,94	1
		Накладные расходы -		3189,71	241,88	797	60	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2699,94*		*675*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1664,32*				*416*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*1035,63*				*259*		
		Сметная стоимость		*2036,86*		*509*				
329	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	1,44	742,95	10,66	1070	15	194	0,21	--
		Накладные расходы -		193,23	1,84	278	3	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*194*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*35,70*				*51*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*101*				
				Стойка Ст-5		*1365*				
330	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка т	0,01781	51487,06	10909,69	917	194	433	42,50	1
		Накладные расходы -		39175,65	4587,95	698	82	48,5	4,38	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*24308,35*		*433*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21225,34*				*378*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*3083,01*				*55*		
		Сметная стоимость		*6063,63*		*108*				
331	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,01781	387514,24	--	6902	--	293	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16430,60*		*293*				
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*16430,60*				*293*		
		Сметная стоимость		*32315,59*		*576*				
332	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж т конструкций	0,00197	74399,35	4427,39	147	9	87	73,60	--
		Накладные расходы -		63992,26	283,49	126	1	60,9	0,27	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*43958,16*		*87*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39143,93*				*77*		
		СП от ПЗ+НР (ПЗ0) - 8%		*4814,24*				*9*		
		Сметная стоимость		*9468,60*		*19*				
						252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				68						81
333	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Опоры скользящие								
		т	0,00197	242198,49	--	477	--	20	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10269,22*		*20*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10269,22*				*20*		
		Сметная стоимость		*20197,42*		*40*				
334	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	0,53406	57,48	1,06	31	1	10	0,03	--
		Накладные расходы -		30,08	0,18	16	--	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,53*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,40*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,13*				*2*		
		Сметная стоимость		*6,16*		*3*				
335	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза								
		м2	0,53406	85,22	1,65	46	1	13	0,04	--
		Накладные расходы -		37,04	0,37	20	--	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*24,75*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,27*				*11*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*4,47*				*2*		
		Сметная стоимость		*8,80*		*5*				
						64				
		Ограждение								
		Фундамент Фм-1 (4шт на площадке)								
336	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3 грунта	5,5872	62,31	57,06	348	319	98	0,01	--
		Накладные расходы -		5,25	18,92	29	106	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,53*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,25*				*18*		
		Сметная стоимость		*6,39*		*36*				
337	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	0,1728	1483,37	--	256	--	169	1,85	--
		Накладные расходы -		1483,37	--	256	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*976,74*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,67*				*151*		
				100,07				*17*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*196,81*		*34*				
		Сметная стоимость				*459*				
338	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	4,68	645,79	--	3022	--	1990	0,89	4
		Накладные расходы -		645,79	--	3022	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*425,23*		*1990*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,66*				*1786*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*43,56*				*204*		
		Сметная стоимость		*85,68*		*401*				
339	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство м2 покрытия	1,96	3359,24	189,57	6584	372	881	0,53	1
		Накладные расходы -		414,97	68,51	813	134	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*881*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*577*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*304*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*597*				
340	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство м3	1,08	22760,80	595,03	24582	643	2916	3,94	4
		Накладные расходы -		3189,71	241,88	3445	261	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2699,94*		*2916*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1664,32*				*1797*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1035,63*				*1118*		
		Сметная стоимость		*2036,86*		*2200*				
341	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону м2 поверхности	8,4	742,95	10,66	6241	90	1132	0,21	2
		Накладные расходы -		193,23	1,84	1623	15	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*1132*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*832*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*300*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*590*				
						7963				
		Фундамент Фм-2 (2шт на площадке)								
342	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3 грунта	2,7936	62,31	57,06	174	159	49	0,01	--
		Накладные расходы -		5,25	18,92	15	53	59,1	0,02	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,53*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,28*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,25*				*9*		
		Сметная стоимость		*6,39*		*18*				
						241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	0,0864	1483,37	--	128	--	84	1,85	--
		Накладные расходы -		1483,37	--	128	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*976,74*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*876,67*				*76*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*100,07*				*9*		
		Сметная стоимость		*196,81*		*17*				
344	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	2,34	645,79	--	1511	--	995	0,89	2
		Накладные расходы -		645,79	--	1511	--	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*425,23*		*995*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*381,66*				*893*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*43,56*				*102*		
		Сметная стоимость		*85,68*		*200*				
345	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100мм. Устройство								
		м2 покрытия	0,98	3359,24	189,57	3292	186	440	0,53	1
		Накладные расходы -		414,97	68,51	407	67	60,9	0,03	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*449,36*		*440*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*294,44*				*289*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154,92*				*152*		
		Сметная стоимость		*304,69*		*299*				
346	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство								
		м3	0,55	22760,80	595,03	12518	327	1485	3,94	2
		Накладные расходы -		3189,71	241,88	1754	133	48,5	0,23	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2699,94*		*1485*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1664,32*				*915*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1035,63*				*570*		
		Сметная стоимость		*2036,86*		*1120*				
347	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	4,2	742,95	10,66	3120	45	566	0,21	1
		Накладные расходы -		193,23	1,84	812	8	50,8	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*566*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*416*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*150*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*295*				
348	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка								
			0,06792	205455,46	816,04	13955	55	2336	58,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				71						81
		т		50428,68	379,03	3425	26	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*34397,86*		*2336*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*24641,74*				*1674*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9756,12*				*663*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*19188,27*		*1303*				
		Сметная стоимость				*17595*				
349	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**								
		Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка								
		м оград	21,44	2050,77	657,02	43968	14087	24364	1,49	32
		Накладные расходы -		1358,06	263,12	29117	5641	62,1	0,21	5
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1136,39*		*24364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1006,75*				*21585*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*129,64*				*2779*		
		Сметная стоимость		*254,97*		*5467*				
350	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей				*73799*				
		шт.	2	639,22	20,10	1278	40	809	0,71	1
		Накладные расходы -		579,68	3,13	1159	6	62,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*404,38*		*809*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*361,93*				*724*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*42,45*				*85*		
		Сметная стоимость		*83,49*		*167*				
351	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения и калитки				*2254*				
		т	0,45232	304484,48	--	137724	--	5840	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12910,14*		*5840*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12910,14*				*5840*		
		Сметная стоимость		*25391,57*		*11485*				
352	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз				*155049*				
		м2	24,16608	57,48	1,06	1389	26	472	0,03	1
		Накладные расходы -		30,08	0,18	727	4	54,2	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*19,53*		*472*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,40*				*396*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*3,13*				*76*		
		Сметная стоимость		*6,16*		*149*				
353	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза				*2010*				
		м2	24,16608	85,22	1,65	2060	40	598	0,04	1
				37,04	0,37	895	9	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				72						81
		Накладные расходы -		*24,75*		*598*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,27*				*490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,47*				*108*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8,80*		*213*				
		Сметная стоимость				*2871*				
354	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		**Стойка Ст-1 на фундамент Фм-1(4шт на ограждение)**						
		т	0,15608	387514,24	--	60483	--	2564	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16430,60*		*2564*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16430,60*				*2564*		
		Сметная стоимость		*32315,59*		*5044*				
355	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		**Стойка Ст-2 на фундаментом Фм-2(2шт на ограждение)**						
		т	0,0483	387514,24	--	18717	--	794	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16430,60*		*794*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16430,60*				*794*		
		Сметная стоимость		*32315,59*		*1561*				
356	11-270901-0301 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные железобетонные. Установка		**Опознавательный знак(242шт)**						
		шт.	242	1244,09	603,24	301070	145985	127312	0,64	155
		Накладные расходы -		518,12	234,91	125386	56849	60,3	0,19	46
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*526,08*		*127312*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*454,08*				*109888*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*72,00*				*17425*		
		Сметная стоимость		*141,61*		*34271*				
357	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство				*462653*				
		м3	84,7	23986,11	380,45	2031623	32224	233141	4,05	343
		Накладные расходы -		3278,76	154,11	277711	13053	48,5	0,15	12
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2752,54*		*233141*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1664,94*				*141020*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1087,60*				*92120*		
		Сметная стоимость		*2139,09*		*181181*				
						2445945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358	21-050301-2704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 14 мм ГОСТ 10922-2012								
		т	0,77924	122692,25	--	95607	--	4054	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5202,15*		*4054*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*5202,15*				*4054*		
		Сметная стоимость		*10231,55*		*7973*				
359	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 4 мм ГОСТ 10922-2012				*107634*				
		т	0,84216	150924,83	--	127103	--	5389	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6399,21*		*5389*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6399,21*				*5389*		
		Сметная стоимость		*12585,92*		*10599*				
360	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону				*143092*				
		м2 поверхности	640,816	742,95	10,66	476096	6833	86381	0,21	136
		Накладные расходы -		193,23	1,84	123823	1181	50,8	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*134,80*		*86381*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,10*				*63502*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35,70*				*22879*		
		Сметная стоимость		*70,22*		*44998*				
361	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подливки для стойки				*607475*				
		м3	8,5	21191,56	599,50	180128	5096	12689	1,35	11
		Накладные расходы -		1008,34	167,12	8571	1421	48,5	0,18	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1492,79*		*12689*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*570,10*				*4846*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*922,69*				*7843*		
		Сметная стоимость		*1814,75*		*15425*				
362	ТПРАЙС	Стоимость стоек дорожных знаков				*208242*				
		шт	242	2470,42	--	597842	--	25349	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104,75*		*25349*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*104,75*				*25349*		
		Сметная стоимость		*206,01*		*49855*				
363	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость опознавательной таблички				*673046*				
			0,99704	345867,21	--	344843	--	14621	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,77*		*14621*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,77*				*14621*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28842,56*		*28757*				
		Сметная стоимость				*388222*				
364	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Стоимость хомутов и пластин крепления	0,1573	345867,21	--	54405	--	2307	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,77*		*2307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,77*				*2307*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28842,56*		*4537*				
		Сметная стоимость				*61249*				
365	11-130301-0701 РСНБ РК 2015 К=0,6	Поверхности металлические. Огрунтовка эпоксидно-сланцевым составом без растворителя ЭСД-2	17,5	256,65	5,86	4491	103	384	0,02	--
		м2 поверхности		18,23	1,33	319	23	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*21,93*		*384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*10,60*				*185*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,33*				*198*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*22,29*		*390*				
		Сметная стоимость				*5265*				
366	11-130301-0411 РСНБ РК 2015 К=1,7примен.	Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0020	17,5	172,68	1,80	3022	32	586	0,04	1
		м2		45,95	0,31	804	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*33,46*		*586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*25,08*				*439*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,38*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*16,49*		*289*				
		Сметная стоимость				*3896*				
367	11-130301-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2,8примен.	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями акрил-полиуретановыми	17,5	593,47	2,81	10386	49	775	0,04	1
		м2		33,11	0,77	579	14	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*44,31*		*775*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,36*				*321*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,94*				*454*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*51,02*		*893*				
		Сметная стоимость				*12054*				
368	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,08	26336,49	638,37	2107	51	259	4,90	--
		м3		4000,61	183,92	320	15	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*3232,21*		*259*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2029,49*				*162*		

Опознавательный знак связи(2шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1202,72*				*96*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2365,50*		*189*				
		Сметная стоимость				*2555*				
369	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование столбика	0,004668	10731,52	863,34	50	4	26	11,60	--
		т		9838,19	400,61	46	2	48,5	0,38	--
		Накладные расходы -		*5631,39*		*26*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4965,82*				*23*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*665,57*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1309,03*		*6*				
		Сметная стоимость				*82*				
370	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм ГОСТ 10922-2012	0,00584	123451,13	--	721	--	31	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5234,33*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5234,33*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10294,84*		*60*				
		Сметная стоимость				*812*				
371	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,000828	101245,73	--	84	--	4	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4292,82*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4292,82*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*8443,08*		*7*				
		Сметная стоимость				*95*				
372	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,0017	345867,21	--	588	--	25	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,77*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,77*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28842,56*		*49*				
		Сметная стоимость				*662*				
373	21-130207-0602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	0,0052	941,46	--	5	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,92*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,92*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*78,51*		*0*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*6*				
374	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	57,48	1,06	29	1	10	0,03	-
		м2		30,08	0,18	15	--	54,2	--	-
		Накладные расходы -		*19,53*		*10*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*16,40*				*8*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,13*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (1030) - 8%		*6,16*		*3*				
		Сметная стоимость				*42*				
375	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	0,5	85,22	1,65	43	1	12	0,04	--
		м2		37,04	0,37	19	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,75*		*12*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*20,27*				*10*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,47*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (1030) - 8%		*8,80*		*4*				
		Сметная стоимость				*60*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			9251515	538570			1941
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1632983	205440			165
		Материалы -	Тенге			8476886				
		Всего заработная плата -	Тенге			4842399				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1831057			
		Местные материалы -	Тенге			506042				
		Накладные расходы -	Тенге			966468				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1426867				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1024028		
		Сметная прибыль -	Тенге			792300		402839		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10696053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1831057			2098
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			774629				
		Материалы -	Тенге			766				
		Всего заработная плата -	Тенге				7366			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			764287				
		Накладные расходы -	Тенге			37520				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4486		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33034		
		Сметная прибыль -	Тенге			64972				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			877122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7366			8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11573175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1838423			2106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				77						81
		Вертикальная планировка подводящего газопровода								
376	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
		м3 уплотненного грунта	42,8	41,65	41,65	1783	1783	526	--	--
		Накладные расходы -		--	17,08	--	731	59,1	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,29*		*526*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,09*				*432*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,19*				*94*		
		Сметная стоимость		*4,32*		*185*				
377	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см				*2494*				
		м3 уплотненного грунта	42,8	19,93	19,93	853	853	211	--	--
		Накладные расходы -		--	6,63	--	284	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,93*		*211*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,92*				*168*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,01*				*43*		
		Сметная стоимость		*1,99*		*85*				
378	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой				*1149*				
		м3 уплотненного грунта	42,8	51,60	38,77	2208	1659	612	0,01	1
		Накладные расходы -		8,40	11,25	359	481	59,1	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,29*		*612*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,61*				*497*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,68*				*115*		
		Сметная стоимость		*5,27*		*226*				
379	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2				*3045*				
		м2 спланированной площади	234,88	4,02	4,02	945	945	217	--	--
		Накладные расходы -		--	1,22	--	287	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,92*		*217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,72*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,20*				*47*		
		Сметная стоимость		*0,40*		*93*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			*1255*				
			Тенге			5789	5240			1
	Стоимость общестроительных работ -					359	1784			1
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			5789				
		Накладные расходы -	Тенге			190				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2143			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			1566				
			Тенге					1267		
								299		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2143			2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2143			2

Вертикальная планировка внутриквартального газопровода

380	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
		м3 уплотненного грунта	171,2	41,65	41,65	7131	7131	2104	--	--
		Накладные расходы -		--	17,08	--	2924	59,1	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,29*		*2104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,09*				*1728*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,19*				*376*		
		Сметная стоимость		*4,32*		*739*				
381	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см				*9973*				
		м3 уплотненного грунта	171,2	19,93	19,93	3412	3412	844	--	--
		Накладные расходы -		--	6,63	--	1136	59,1	--	--
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,93*		*844*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,92*				*671*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1,01*				*173*		
		Сметная стоимость		*1,99*		*340*				
382	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпной уплотняемый. Полив водой				*4597*				
		м3 уплотненного грунта	171,2	51,60	38,77	8834	6638	2446	0,01	2
		Накладные расходы -		8,40	11,25	1438	1925	59,1	0,01	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*14,29*		*2446*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,61*				*1988*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2,68*				*459*		
		Сметная стоимость		*5,27*		*902*				
383	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2				*12183*				
		м2 спланированной площади	939,52	4,02	4,02	3779	3779	869	--	--
		Накладные расходы -		--	1,22	--	1150	59,1	--	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,92*		*869*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,72*				*680*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*0,20*				*189*		
		Сметная стоимость		*0,40*		*372*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			*5020*				
			Тенге			23155	20959			2
						1438	7135			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23155				
		Материалы -	Тенге			758				
		Всего заработная плата -	Тенге				8573			
		Накладные расходы -	Тенге			6263				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5066		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1197		
		Сметная прибыль -	Тенге			2353				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				8573			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			31772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				8573			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**40089634**	28631097			4797
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4284299	7223109			5909
		Материалы -	Тенге			39315005				
		Всего заработная плата -	Тенге			4936676				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				11500042			
		Местные материалы -	Тенге			506042				
		Накладные расходы -	Тенге			966468				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			8650791				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6699765		
		Сметная прибыль -	Тенге					1951026		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3837264				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			51803060				
		Сметная заработная плата -	Тенге							10698
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				11500042			
		Материалы -	Тенге			774629				
		Всего заработная плата -	Тенге			766				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7366			
		Накладные расходы -	Тенге			764287				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			37520				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4486		
		Сметная прибыль -	Тенге					33034		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			64972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			877122				
		Сметная заработная плата -	Тенге							8
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				7366			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			52680182				
		Сметная заработная плата -	Тенге							10706
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.						11507408			
	Итого прямых затрат		**40089634,000**							
	Накладные расходы		8688312,000							
	Сметная прибыль		3902237,000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО СМР:		**52680183,000**							
	Итого с временными зданиями и сооружениями-1,3%		53365025,38	684842,38						
	Итого с зимними удорожаниями -0,5775%		53673208,40	308183,02						
	Итого СМР с прочими:		**53673208,401**							
	Итого с Кинфляционным-1,02450972		**54988723,464**							
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		6598646,816							
	Итого с налогом на добавленную стоимость		**61587370,280**							
	Удержание по договору 5%		3079368,514							
	Итого к оплате:		**58508001,766**							

Заказчик

Руководитель государственного учреждения "Тупкараганский районный отдел

/ **Жанбырбаев Е.**

МП

Представитель технадзора Заказчика

ТОО "Мангыстау Инжиниринг"

/ **Әбіш М. Қ.**

МП

Подрядчик

Генеральный директор товарищества с ограниченной

/ **Өмірбек М.Ж**

МП