Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2001 жылғы
15 қазандағы №1328
қаулысымен бекітілді

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынып біткен нысанды қолданысқа қабылдау туралы акті

«19» желтоқсан 2014ж. Қостанай қ.

Қостанай қаласы әкімінің өкімімен 2014 жылғы «11» маусымдағы № 36р шешіммен (бұйрықпен, қаулымен) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Құрамында:
Төраға **Полешко В.А. - Қостанай қаласы әкімінің орынбасары**
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органың өкілі
Ерденов Қ.Б. - «Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің Қостанай облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті» ММ жетекшісінің м.а.
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

комиссия мүшелері:
тапсырыс берушінің өкілі:
Абдуллина Е.Б. – «Қостанай қаласы әккімдігінің құрылыс бөлімі» ММ жетекшісі
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

пайдаланушы ұйымның өкілі
Шалабаев К.В. - «Қостанай – Су» МҚК жетекшісі
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)
Шинкин Ж.Е. - «Қостанай қаласының ТКШ, ЖК және АЖ бөлімі» ММ жетекшісі
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

бас жобалаушының өкілі:
Титов В.И. - «Аскос» ЖШС директоры
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

қосалқы жобалаушы жоқ

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдарының өкілі:

Әбдіқалықов Р.Б. – «Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Қостанай қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» РММ жетекшісі
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Мемлекеттік ТЖ және өрт қадағалау органдарының өкілі:
Какимов Р.Б. - «ҚР ІІМ ТЖК Қостанай облысының Төтенше жағдайлар жөніндегі департаменті» ММ басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

ҚАУЛЫ ЕТТІ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірге)
«Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ және «Сыл» ЖШС
(ұйымның атауы)

қолданысқа қабылдау үшін ұсынылған «Әуежай шағын ауданындағы инженерлік коммуникациялар. Әуежай ауданындағы көп қабатты тұрғын үйлердің инженерлік коммуникациялары. («КИК» АҚ-ң 9 үйі) Су құбыры, Кәріз жүйесі. Алаң ішіндегі желілер.
(нысанның атауы және құрылыстың түрі (жаңа, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жабдықтау)
Әуежай ш.а., Уральская көше бойында орналасқан
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, квартал, көше, үй (корпус) нөмірі)

2. Құрылыс жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің)
Қостанай қаласы әкімдігінің 2013 жылғы 15 сәуірдегі № 881 қаулысының негізінде және құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу құқығына деген рұқсатпен жүзеге асырылды
(шешімді шығарған органның атауы)
Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу туралы 2014 жылғы «25» сәуірдегі №128 ескерту хатты
«Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау департаменті» ММ берді
(мемлекеттік орган)

3. Құрылысты бас мердігер
«Сыл» ЖШС жүргізді, лицензиясы 27. 08. 2014 ж. берілгенКСЛ №14012501
ол нысан бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындады: сумен қамту және кәріз жүйесінің алаң ішіндегі желілері,
(жұмыстар түрлері)

және қосалқы мердігерлік ұйымдар жүргізді

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын бас мердігер «Аскос» ЖШС құрастырды, лицензиясы 2005 жылғы 02 желтоқсанда берілген КСЛ№ II-1708
(ұйымның атауы)
ол жобалау-сметалық құжаттаманың сәулет-құрылысы бөлігін, бас жобаны, ҚҰЖ, қоршаған ортаны қорғау құжаттамаларын орындады.
(құжаттаманың бөлімдері мен тарауларының атауы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берді.

ол жобалау-сметалық құжаттаманың сәулет-құрылысы бөлігін, бас жобаны, ҚҰЖ, қоршаған ортаны қорғау құжаттамаларын орындады.
(құжаттаманың бөлімдері мен тарауларының атауы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берді.
«Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ 2013 жылғы 23 ақпандағы №545 «Әуежай шағын ауданының инженерлік коммуникациялары». Әуежай ауданындағы көп қабатты тұрғын үйлердің инженерлік коммуникациялары. Су құбыры. Кәріз жүйесі. Алаң ішіндегі желілер ("КИК" АҚ-ң 9 үйі)
«Қостанай-Су» МҚК тиісті желілерге қосылу туралы 22. 02.2013 жылы №360 техникалық шарттарды және 05.08.2012 ж. №189 техникалық шарттарды берді
(ҒС ұйымының атауы, олардың ведомстволық тиесілігі, бастапқы деректердің тақырыптары)

6. Құрылыс (типтік, жеке, қайта қолданылатын) жоба бойынша жүзеге асырылды
3-13/ 2013 ж.
(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі)
7. Жобалық (жобалық-сметалық) құжаттама
«Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ-ң бұйрығымен бекітілді
(нысанға тұтастай қатысты жобалау-сметалық құжаттамасын бекіткен ұйымның атауы)

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мына мерзімдерде жүзеге асырылды:
жұмыстардың басталуы: 2014 жылдың **сәуір айы,**
(айы және жылы)
жұмыстардың аяқталуы: 2014 жылдың **желтоқсан айы.**
(айы және жылы)
Құрылыстың нормативтік ұзақтығы – 10 ай,
нақтылы ұзақтығы - 08 ай.
9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттама ұсынылды: СЖТ, жобалау құжаттамасы, заңгерлік құжаттама, техникалық төлқұжат, жасырын жұмыстар актілері
(құжаттардың тізбесі)
10. Қолданысқа қабылдау үшін ұсынылған нысанның келесі негізгі көрсеткіштері бар:

Су құбыры мен кәріз жүйесі бойынша негізгі көрсеткіштері

Жүйенің атауы	Ұзақтығы, метр/м²	Ескертпе
Салқын су құбыры	3900	
Кәріз жүйесі	2527,7	
Кабельдік желілердің созылымдығы, 1	185	
Құрылыс алаңы (сорғылық)	88,3	
Құрылыс көлемі, м³	269	

11. Нысанға қатысты технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері келесі деректермен сипатталады.
Сорғылық: іргетасты блоктар, арақабырға плиталары, орама шатыр, ПВХ-кескіннен жасалған терезелер, ағаш есіктер, қабырғалардың ішкі әрлеуі - сылақ, су эмульсиялық және әктасты бояу, қаптауышы керамикалық тақтадан жасалған, қабырғалары кірпіштен қаланған, едені - бетон, керамикалық тақта.

Кабельдік желілер – пластмассалық оқшауланған алюминий желілері бар күш кабельдері
(қысқаша техникалық сипаттамалары)

12. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
жұмыс жобасы, жасырын жұмыстарға актілер, қоса берілген тізбеге сәйкес атқару сұлбалары, сынақ актілері, жұмыс жүргізу журналы, дәнекерлеу жұмыстарының журналы, дәнекерленген қосылыстардың тоттануы қарсы журналы, материалдар, бұйымдар мен құрылымдарды объектіге әкелу және кіріс бақылау журналы, ҚТ және ЕҚ жөніндегі журнал, Құрылыс-монтаждау жұмыстарын бастау туралы 25.04.2014 жылғы № 128 хабарлама
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)
Көрсетілген құжаттар актінің міндетті қосымшасы болып табылады.

13. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:
Су құбыры – 52,785.945 мың теңге
Кәріз жүйесі – 43 296,93 мың теңге
Сорғылық – 26 442,97 мың теңге
Электр көзі – 940,86 мың теңге

14. Нысанның мынадай көрсеткіштері бар
Кәріз жүйесінің жалпы созылымдығы – 2527,7 м:
диаметрі 315 мм Корсис құбыры – 180 м,
диаметрі 250 мм Корсис құбыры – 1321 м,
диаметрі 200 мм Корсис құбыры – 980 м,
диаметрі 200 мм Корсис құбыры – 46,7 м (сорғылық),
өрт сөндіру гидранттары – 21 дана
Су құбырын жалпы созылымдығы – 3900 м
диаметрі 110 мм полиэтилен құбыры – 2305 м,
диаметрі 110 мм ысырмалар – 37 дана,
диаметрі 150 мм полиэтилен құбырлары – 176 м,
диаметрі 150 мм ысырмалар – 2 дана,
диаметрі 225 мм полиэтилен құбыры – 680 м,
диаметрі 225 мм ысырмалар – 4 дана,
диаметрі 250 мм полиэтилен құбырлары – 360 м,
диаметрі 250 мм ысырмалар – 2 дана,
диаметрі 50 мм полиэтилен құбыры – 5 м,
диаметрі 50 мм ысырмалар – 2 дана,
диаметрі 250 мм полиэтилен құбырлары – 118 м (сорғылық),
диаметрі 250 мм ысырмалар – 6 дана,
диаметрі 300 мм полиэилен құбырлары – 256 м (сорғылық),
диаметрі 300 мм ысырмалар – 2 дана,
Кабельдік желілердің созылымдығы - 185 м

Кабельдік желілердің созылымдығы - 185 м
Құрылыс алаңы (сорғылық) – 88,3 м²
Құрылыс көлемі (сорғылық) – 269 м³
(қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы және т.б.)

.

15. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар ҚНжЕ 2.02-05-2002 сәйкес орындалды. Тапсырмада, аумаққа қатысты қандай да бір өзгерістерді жобалау қарастырылмайды _____
(орындау туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің _____ қосымшасында келтірілген.

16. Нысанда, жобамен көзделген мөлшердегі жабдық жеке дара сынақтан өткізілгеннен және кешенді түрде сынағаннан кейін, қабылдау туралы актілерге сәйкес орнатылды (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында келтірілген).

17. «Қоршаған ортаны қорғау» жұмыс жобасында көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар. Орларға қайтадан топырақты себу, тұрақты бедерді жоспарлау, тығыздау, келтіру.
Өткізілетін желілердің алаңынан және жақын аумақтан құрылыс қоқысын ҚТҚ полигондарына шығару.

17. Салқын және ыстық сумен қамтудың, кәріз жүйесінің, жылумен қамтудың, газбен қамтудың, электрмен қамтудың және байланыстың тысқары сыртқы коммуникациялары нысанның қалыпты қолданысын қамтамасыз етеді және қалалық қолданы ұйымдарымен қабылданған. Қалалық қолданыс ұйымдарының анықтамалар тізбесі, актінің Қосымшасында келтірілген.

18. Нысанның бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны: Барлығы: 123 466 720 мың теңге, соның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары –; жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар - 10 067 540 теңге; басқа жұмыстары – 16914170 теңге.

19. Қолданысқа қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны - 141009558,41мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары - 123466705 теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар - 10 067 540 теңге;

20. Теңгерімге табысталатын желілердің нақты сметалық құны:
1. Су құбырының желілері – 60153943 теңге
2. Кәріз жүйесінің желілері – 49261500 теңге
3.Сорғылық станция – 30126970 теңге
4. Электр кабелі желілері – 1467145,41 мың теңге

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **«Әуежай шағын ауданына инженерлік коммуникациялар. Әуежай ауданындағы көпқабатты тұрғын үйлерге инженерлік коммуникациялар. (9 үй «КИК» АҚ)» Су құбыры. Канализация. Ішкіаудандық желі.**

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау Комиссиясының төрағасы _____ В.А.Полешко
(қолы) (ТАӘ)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____ К.Б.Ерденов
(қолы) (ТАӘ)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:

_____ Е.Б.Абдуллин
(қолы) (ТАӘ)

_____ Р.Б.Какимов
(қолы) (ТАӘ)

_____ Р.Б.Абдыкалыков
(қолы) (ТАӘ)

_____ К.Е.Шинкин
(қолы) (ТАӘ)

_____ Е.В.Шалабаев
(қолы) (ТАӘ)

_____ Л.И.Итова
(қолы) (ТАӘ)

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001г №1328

Акт
о приемке построенного объекта в эксплуатацию
государственной приемочной комиссией

«19» декакбря 2014г. г. Костанай

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением) от №36 от 11 июня 2014г. распоряжение акима
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

Председателя **Полешко В.А. - заместителя акима г. Костаная**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя – представителя органагосударственной архитектурно-строительного контроля
Ерденов К.Б. - и.о. РуководителяГУ «Департамент государственного
(фамилия, имя, отчество) (должность
архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Агенства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

членов комиссии – представителей
заказчика:
Абдуллина Е.Б. – Руководителя ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организации
Шалабаев К.В. - Руководитель ГКП «Костанай – Су»
фамилия, имя, отчество) (должность)

Шинкин Ж.Е. - Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костаная»
фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика:
Титова Л.И. - директор ТОО «Аскос+»
фамилия, имя, отчество) (должность)

субпроектировщиков не имеется

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Абдыкалыкова Р.Б. - Руководитель РГУ «Управление по защите прав

(фамилия, имя, отчество) (должность)

потребителей г. Костанай Департамента по защите прав потребителей Костанайской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей»

органов государственного пожарного надзора и ЧС

Какимов Р.Б. - Начальник ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям

фамилия, имя, отчество) (должность)

Костанайской области КЧС МВД РК»

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком)

ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» и ТОО «Сыл»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: «Инженерные коммуникации к микрорайону

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружения)

Аэропорт. Инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта. (9домов АО « КИК») Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети.

расположенного по улице ул. Уральская мкр.Аэропорт

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпус)

2. Строительство осуществлено на основании постановления о предоставлении соответствующего права на землю от «15» апреля 2013 года №881 акимата города Костаная Костанайской области

и соответствии с разрешением на право

(наименование органа, вынесшего решение)

производство строительно-монтажных работ Уведомление на производство строительно-монтажных работ №128 от «25» апреля 2014 г выдано «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области»

(государственный орган)

3. Строительство осуществленогенеральным подрядчиками

ТОО «Сыл» лицензия от 27.08.2014г. КСЛ №14012501, выполнившим строительно-монтажные работы по объекту: внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации

виды работ)

и субподрядными организациями

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Аскос+» лицензия от 02 декабря 2005 года КСЛ№ II-1708,

(наименование организации)

выполнившим проектно-сметную документацию архитектурно-строительную часть, генплан, ПОС, охрана окружающей среды

(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы

ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» от 23 февраля 2013 года №545 «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт». Инженерные

ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» от 23 февраля 2013 года № 545 «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт». Инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта. Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети. (АО КИК 9домов)
Технические условия на подключение к существующим сетям от 22. 02.2013 года №360 выдано ГКП «Костанай-Су» и 05.08.2012г. №189
(наименование НИ организаций, их ведомственная принадлежность, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
3-13/ 2013г.
(номер проекта, номер серии)
7. Проектно-сметная документация утверждена приказом
ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная»
(наименование организации, утвердившей проекно-сметную документацию на объект в целом)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель** 2014 года,
(месяц и год)
окончание работ **декабрь** 2014 г.
(месяц и год)
При нормативной продолжительности строительства – 10 месяцев,
фактическая продолжительность - 08 месяцев.
9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация:
АПЗ, проектная документация, юридические документы, технический паспорт, акты на скрытые работы
(перечень документов)
10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

Основные показатели по водопроводу и канализации

Наименование системы	Протяженность в метрах/м²	Примечание
Водопровод холодной воды	3900	
Канализация	2527,7	
Протяженность кабельных сетей	185	
Площадь застройки (насосная)	88,3	
Строительный объем м³	269	

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.
Насосная: фундаментные блоки, плиты перекрытия, кровля рулонная, окна из ПВХ-профиля, двери деревянные, внутренняя отделка стен – штукатурка, водоэмульсионная и известковая окраска, облицовка стен керамической плиткой, стены из кирпича, пол бетонный, керамическая плитка.
Инженерные коммуникации: водоснабжение – трубы полиэтиленовые, канализация – трубы двухслойные «Корсис»
Кабельные сети – кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой
(краткие технические характеристики)
изоляцией.

12. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
рабочий проект, акты на скрытые работы, исполнительные схемы согласно прилагаемого перечня, акты испытаний, журнал производства работ, журнал сварочных работ, журнал антикоррозийной защиты сварных соединений, журнал поступления на объект и входного контроля материалов, изделий и конструкций, журнал по ТБ и ОТ, Уведомление о начале производства строительно- монтажных работ №128 от 25.04.2014г.

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Водопровод – 52 785,945 тыс.тенге
Канализация – 43 296,93 тыс.тенге
Насосная –26 442,97 тыс.тенге
Электричество – 940,86 тыс.тенге

14. Объект имеет следующие показатели

Общая протяженность канализации – 2527,7 м:

труба Корсис диаметром 315мм – 180м,
труба Корсис диаметром 250мм – 1321м,
труба Корсис диаметром 200мм – 980м,
труба Корсис диаметром 200мм – 46,7м (насосная),
пожарные гидранты – 21 шт.

Общая протяженность водопровода – 3900 м

труба полиэтиленовая диаметром 110мм – 2305м,
задвижки диаметром 110мм – 37шт,
труба полиэтиленовая диаметром 150мм – 176м,
задвижки диаметром 150мм – 2шт,
труба полиэтиленовая диаметром 225мм – 680м,
задвижки диаметром 225мм – 4шт,
труба полиэтиленовая диаметром 250мм – 360м,
задвижки диаметром 250мм – 2шт,
труба полиэтиленовая диаметром 50мм –5м,
задвижки диаметром 50мм – 2шт,
труба полиэтиленовая диаметром 250мм – 118м (насосная),
задвижки диаметром 250мм – 6шт,
труба полиэтиленовая диаметром 300мм – 256м (насосная),
задвижки диаметром 300мм – 2шт,

Протяженность кабельных сетей – 185 м²

Площадь застройки (насосная) – 88,3 м²

Строительный объем (насосная) – 269 м³

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т. д.)

изоляцией

15. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом были выполнены согласно СНиП 2.02-05-2002. Заданием на проектирование никаких изменений территории не предусматривается

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к _____ акту.

16. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемки после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту.)

17. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные рабочим проектом «Охрана окружающей среды» Обратная засыпка грунта в траншеи, планирование, уплотнение, придание устойчивого рельефа. Вывоз строительного мусора с площадки прокладываемых сетей и прилегающих территорий на полигоны ТБО.

17. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими, эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

18. Сметная стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего: 123 466 720 тенге, в том числе
строительно-монтажных работ –96 485 000;
оборудования, инструмента и инвентаря - 10 067 540 тенге;
прочие работы – 16 914 170 тенге.

19. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 141 009 558,41 тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ – 123 466 705 тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря - 10 067 540 тенге;

20. Фактическая сметная стоимость сетей передаваемых на баланс:
1. Сети водопровода – 60 153 943 тенге
2. Сети канализации – 49 261 500 тенге
3. Насосная станция – 30 126 970 тенге
4. Сети электрокабеля – 1 467 145,41 тенге

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке:«Инженерные коммуникации кмикрорайону
(наименование объекта и вид строительства)
Аэропорт. Инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта. (9домов АО « КИК») Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председательгосударственной приемочной комиссии _____ **Полешко В.А.**
(подпись) (ФИО)

заместитель председателя _____ **Ерденов К.Б.**
(подпись) (ФИО)

Члены приемочной комиссии
_____ **Абдуллин Е.Б.**
подпись) (ФИО)

_____ **Какимов Р.Б.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Абдыкалыков Р.Б.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Шинкин Ж.Е**
подпись) (ФИО)

_____ **Шалабаев К.В.**
(подпись) (ФИО)

_____ **Титова Л.И.**
(подпись) (ФИО)

Руководитель
ГУ «Отдел строительства
акимата г. Костаная» Абдуллин Е.Б.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети»

АКТ №1
выполненных работ
за май 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		35	от 20.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы I: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт»». Внутриплощадочные сети	7195000	7195000							770893	7195000

«ЗАКАЗЧИК»
Зам.руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Наметов Ж. И.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ц.Канпеисова
РНН 392500003542
ИИК KZ12319M0000000393716
БИН 010640000424
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKA

Овчанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №35 от 20.02.14г

Наименование строительства и его адрес: Инженерныекоммуникациик микрорайону "Аэропорт, инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам врайоне Аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Лок.см.№2-1

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014год

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1550,00	9,24	9,24	14330	14330	--	--
					--	3,00	--	4652	0,01	18
2.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3906,30	33,40	31,41	130478	122697	0,01	54
					1,99	8,64	7781	33750	0,03	117
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	197,10	262,72	--	51781	--	1,85	364
					262,72	--	51781	--	--	--
4.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-уширение колодцев	м3	131,40	27,84	26,18	3658	3439	0,01	2
					1,66	7,20	218	946	0,03	3
5.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2355,03	32,54	30,98	76641	72952	0,01	25
					1,53	9,01	3603	21216	0,03	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3768,10	84,26	84,26	317500	317500	--	--
					--	16,85	--	63500	0,35	1334
7.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2466,70	9,24	9,24	22804	22804	--	--
					--	3,00	--	7404	0,01	28
8.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	494,03	474,33	6,82	234332	3369	0,20	100
					31,50	2,54	15562	1255	0,01	6
9.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой надтрубой	м3	1200,00	122,18	--	146616	--	0,89	1062
				122,18	--	146616	--	--	--	
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3166,00	6,48	6,48	20514	20514	--	--
					--	2,10	--	6660	0,01	26
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3166,00	21,55	4,52	68215	14298	0,11	342
					17,03	--	53917	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								1086869
		Раздел: ВодопроводВ1								
13.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	152,70	1198,30	152,52	182980	23290	1,02	156
					153,68	57,15	23467	8727	0,28	43
15.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,64	58881,69	25695,31	37390	16317	194,00	123
					33075,00	6813,45	21003	4327	26,38	17
20.	С130804-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	641,35	302,00	--	193688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,25	78245,00	36133,62	19561	9033	247,00	62
					41850,00	9612,90	10462	2403	37,30	9
21.	С130804-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	252,50	650,00	--	164125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	2,00	411,46	17,71	823	35	1,40	3
					231,75	6,75	464	14	0,03	0
42.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	2,00	6480,00	--	12960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,00	156,43	21,43	626	86	0,60	2
					126,00	--	504	--	--	--
54.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	492,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПрайс	Втулка под фланец, д.100мм	шт	4,00	588,65	--	2355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВодопроводВ1								616475
		Раздел: Колодцы								
81.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,02	204796,82	39324,82	4096	786	147,70	3
					30375,00	14854,50	608	297	72,55	1
		Итого по разделу: Колодцы								4096
		Раздел: Колодцы Дв 1500мм-1шт								
107.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,42	7769,43	1879,87	26571	6429	8,86	30
					1435,50	538,43	4909	1841	2,06	7
108.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,36	28900,00	--	39304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,36	266,00	--	-362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,36	143,00	--	-194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	1,78	7310,00 --	-- --	13012 --	-- --	-- --	-- --
112.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	2,36	8041,00 --	-- --	18977 --	-- --	-- --	-- --
113.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,16	5712,50 --	-- --	6626 --	-- --	-- --	-- --
115.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5-КО-6	шт	4,00	974,00 --	-- --	3896 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы Дв 1500мм-1шт								107830
		Раздел: Гидроизоляция колодцев								
129.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	4,18	284,00 --	-- --	1187 --	-- --	-- --	-- --
130.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	4,18	331,00 --	-- --	1384 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 по грунту лаком ХП-734	м2	37,72	204,65 16,16	0,24 0,10	7719 610	9 4	0,08 0,00	3 0
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев								10290
	ИТОГО:						1825561 341505	647887 156996		2331 1682
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						545921		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						545921		
		Итого с накладными						2371482		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						142289		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2513771		
		Итого с временными					- 1,2 %	2543936		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	2599903		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	2610079		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	2635518		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,38968	6298144		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	125963		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6424107		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	770893		
		Итого с НДС						7195000		

Никитчук Ф.П.
эксперт
АДС и ЖКХ № 01070
АДС и ЖКХ № 01071
АДС и ЖКХ № 01072

Технадзор: Никитчук Ф.П.

Директор ТОО «Сыла» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором ПСД и планирования
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Маканов М.К.

Прораб ТОО «Сыла» Кенжебаев А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети»

2
3

АКТ №2
выполненных работ
за июнь 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		35	от 20.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт»». Внутриплощадочные сети	22150245	14955245	5225989						1602348	14955245

«ЗАКАЗЧИК»
Зам.руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Наметов Ж. И.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Шоссейная,72
РНН 392500035013
ИИК KZ12[illegible]0100003923716
БИН 010640001243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Оганян Г.Н.

48470

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникациик микрорайону "Аэропорт, инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта (9 домов АО "КиК")"

Наименование обьекта:Разбивка основных осей трассы. Лок.смета №1-1

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. ТРДС		Разбивка основных осей водопровода км хода		2,96	6449,10	--	19062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							19062	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:
Итого с накладными 19062

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Пересчет в текущих ценах
Налоги, сборы, обязательные платежи
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами
Налог на добавленную стоимость
Итого с НДС

К=2,[illegible] 45562
2 % [illegible]
12 % 46463
52059

Никитчук Ф.П.
эксперт
АДС и ЖКХ № 01070
АДС и ЖКХ № 01071
АДС и ЖКХ № 01072

Технадзор: Никитчук Ф.П.

Директор: Овнанян Г.Н.

Зав.сектором ПСД и планирования
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Маканов М.К.

Прораб ТОО «Сыл»: Кенжебаев А.К.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Лок.см.№2-1

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, оборудования или видов монтажных работ	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1362,68	9,24	9,24	12598	12598	--	--		
					--	3,00	--	4090	0,01	16		
2.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	3434,16	33,40	31,41	114708	107867	0,01	47		
					1,99	8,64	6841	29671	0,03	103		
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	173,28	262,72	--	45523	--	1,85	320		
					262,72	--	45523	--	--	--		
4.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 уширение колодцев	м3	115,52	27,84	26,18	3215	3024	0,01	1		
					1,66	7,20	192	832	0,03	3		
5.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт	м3	2070,42	32,54	30,98	67379	64136	0,01	22		
					1,53	9,01	3168	18652	0,03	64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3312,61	84,26	84,26	279121	279121	--	--
					--	16,85	--	55824	0,35	1172
7.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2168,47	9,24	9,24	20047	20047	--	--
					--	3,00	--	6509	0,01	25
8.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	434,35	474,33	6,82	206024	2962	0,20	88
					31,50	2,54	13682	1103	0,01	5
9.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой	м3	1750,26	122,18	--	213847	--	0,89	1549
					122,18	--	213847	--	--	--
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3233,90	6,48	6,48	20954	20954	--	--
					--	2,10	--	6803	0,01	26
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3233,90	21,55	4,52	69678	14604	0,11	349
					17,03	--	55073	--	--	--

Итого по разделу: Земляные работы 1053094

Раздел: Водопровод В1

13.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	148,03	1198,30	152,52	177384	22578	1,02	151
					153,68	57,15	22749	8460	0,28	41
14.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,01	47611,09	17877,09	238	89	173,00	1
					29700,00	4698,68	148	23	18,10	0
15.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	1,01	58881,69	25695,31	59471	25952	194,00	196
					33075,00	6813,45	33406	6882	26,38	27
16.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	-0,13	78245,00	36133,62	-10172	-4697	247,00	-32
					41850,00	9612,90	-5440	-1250	37,30	-5
17.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,11	139706,75	90794,12	15927	10351	286,00	33
					48375,00	19582,83	5515	2232	84,07	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,18	147942,61	97234,98	26630	17502	296,00	53
					49950,00	21436,60	8991	3859	91,71	17
19.	С130804-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,05	76,00	--	384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130804-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1020,10	302,00	--	308070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130804-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	-131,30	650,00	--	-85345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130804-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	115,14	1269,00	--	146113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130804-865	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 250х9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	181,80	1562,00	--	283972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим	км	0,01	204666,79	85907,16	1433	601	504,00	4
		испытанием-футляр	95850,00	32451,75	671	227	158,50	1		
25.	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,01	908369,02	111422,27	6359	780	82,70	1
					14827,50	42090,75	104	295	205,57	1
26.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	6,80	244,97	0,28	1666	2	0,84	6
					146,93	0,11	999	1	0,00	0
27.	С130806-111	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	м	6,83	2696,00	--	18414	--	--	--
		прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	--	--	--	--	--	--		
28.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	0,55	4618,68	559,80	2552	309	7,99	4
					1320,75	9,29	730	5	0,02	0
29	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм -	т	0,31	247994,13	49389,75	76876	15310	312,70	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		переходы, тройники, крестовины			62775,00	18657,00	19460	5783	91,12	28
30.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,09	36,09	0,09	184	--	0,02	0
					4,39	0,05	22	--	0,00	0
31.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	5,09	33,84	0,04	172	--	0,04	0
					8,28	--	42	--	--	--
32.	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт	2,00	2707,16	1459,53	5414	2919	5,29	11
					902,25	551,25	1804	1103	2,69	5
34.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	3,00	1230,66	466,78	3692	1400	3,04	9
					513,00	175,50	1539	527	0,86	3
35.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	1,00	585,99	36,99	586	37	1,93	2
					317,25	13,50	317	13	0,07	0
36.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	24,00	411,46	17,71	9875	425	1,40	34
					231,75	6,75	5562	162	0,03	1
37.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	1,00	242,08	6,95	242	7	0,88	1
					144,00	2,25	144	2	0,01	0
38.	С130902-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	шт	2,00	32000,00	--	64000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	3,00	16300,00	--	48900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	1,00	11500,00	--	11500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	24,00	6480,00	--	155520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10	шт	1,00	3500,00	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 50 мм								
44.	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	7,00	708,82	102,44	4962	717	2,45	17
					524,25	4,50	3670	31	0,02	0
45.	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	фланец	4,00	481,59	69,84	1926	279	1,73	7
					369,00	2,25	1476	9	0,01	0
46.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	1,00	391,37	57,24	391	57	1,43	1
					301,50	2,25	302	2	0,01	0
47.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	6,00	231,52	33,52	1389	201	0,90	5
					180,00	2,25	1080	13	0,01	0
48.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	39,00	156,43	21,43	6101	836	0,60	23
					126,00	--	4914	--	--	--
49.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	2,00	74,06	9,93	148	20	0,32	1
					63,00	--	126	--	--	--
50.	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	шт	9,00	1710,00	--	15390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	шт	8,00	1480,00	--	11840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	11,00	1140,00	--	12540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	12,00	757,00	--	9084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	73,00	492,00	--	35916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	285,00	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПрайс	Втулка под фланец, Dy 300 мм	шт	2,00	7407,41	--	14815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	СПрайс	Втулка под фланец, Dy 250 мм	шт	2,00	3076,96	--	6154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс	Втулка под фланец, Dy 225 мм	шт	3,00	2229,70	--	6689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс	Втулка под фланец, Dy 150 мм	шт	4,00	1302,58	--	5210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СПрайс	Втулка под фланец, Dy 100 мм	шт	21,00	588,65	--	12362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300	фланец	1,00	708,82	102,44	709	102	2,45	2
мм/заглушка			524,25	4,50	524	4	0,02	0		
62.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150	фланец	1,00	231,52	33,52	232	34	0,90	1
мм/заглушка			180,00	2,25	180	2	0,01	0		
63.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100	фланец	15,00	156,43	21,43	2346	321	0,60	9
мм/заглушка			126,00	--	1890	--	--	--		
64.	С130810-30	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< 10 МПа, 325х10,0 мм	шт	1,00	1080,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С130810-24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру< 10 МПа, 159х4,5 мм	шт	1,00	296,00	--	296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	15,00	243,00	--	3645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	1,00	378,84	17,71	379	18	1,62	2
					272,25	6,75	272	7	0,03	0
68.	С130903-3	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм	компл	1,00	13000,00	--	13000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0118-21-	Установка фильтров для очистки	1фильтр	1,00	235,10	70,85	235	71	0,91	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм/сетчатый			--- / 155,25	--- / 27,00	--- / 155	--- / 27	--- / 0,13	--- / 0
70.	СПрайс	Фильтр сетчатый, Dy 50 мм	шт	1,00	5494,57 / --	-- / --	5495 / --	-- / --	-- / --	-- / --
71.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	300,57 / 69,53	225,64 / 58,98	601 / 139	451 / 118	0,41 / 0,23	1 / 0
72.	СПрайс	Отвод полиэтиленовый 30 гр., Dyшт 110 мм	1,00	574,37	-- / --	574 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
73.	СПрайс	Отвод полиэтиленовый 15 гр., Dyшт 225 мм	1,00	1382,43	-- / --	1382 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Водопровод В1								1509016
		Раздел: Колодцы								
81.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/футляры при пересечении со стенками колодцев	т	0,08	204796,82 / 30375,00	39324,82 / 14854,50	16373 / 2428	3144 / 1188	147,70 / 72,55	12 / 6
82.	Е0123-11-4	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 400 мм/350 мм	м	1,56	354,52 / 65,81	22,69 / 8,51	553 / 103	35 / 13	0,36 / 0,04	1 / 0
83.	Е0123-11-3	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 300 мм, 250 мм	м	4,21	277,40 / 53,12	17,66 / 6,62	1168 / 224	74 / 28	0,29 / 0,03	1 / 0
84.	Е0123-11-1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 150 мм	м	0,22	147,74 / 30,06	9,26 / 3,47	33 / 7	2 / 1	0,17 / 0,02	0 / 0
		Итого по разделу: Колодцы								18127
		Раздел: Колодцы Dв 2500 мм /1 шт/								
85.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,82	19184,93 / 1435,50	1879,87 / 538,43	73286 / 5484	7181 / 2057	8,86 / 2,06	34 / 8
86.	С143018-2-4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,90	28900,00 / ---	-- / ---	54910 / ---	-- / ---	-- / ---	-- / ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		круглые			--	--	--	--	--	--
87.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,90	266,00 --	-- --	-505 --	-- --	-- --	-- --
88.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,90	143,00 --	-- --	-272 --	-- --	-- --	-- --
89.	С143018-39	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2400 мм	м	1,18	11770,00 --	-- --	13889 --	-- --	-- --	-- --
90.	С143018-39	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2400 мм	м	1,19	10700,00 --	-- --	12733 --	-- --	-- --	-- --
91.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,29	4337,50 --	-- --	1258 --	-- --	-- --	-- --
92.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5-КО-6	шт	2,00	974,00 --	-- --	1948 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы Dв 2500 мм /1 шт/								157247
		Раздел: Колодцы Dв 2000 мм / 6шт/								
96.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	15,28	19184,93 1435,50	1879,87 538,43	293146 21934	28724 8227	8,86 2,06	135 31
97.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	7,02	28900,00 --	-- --	202878 --	-- --	-- --	-- --
98.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до	м3	-7,02	266,00 --	-- --	-1867 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		20								
99.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-7,02	143,00 ---	-- --	-1004 ---	-- --	-- --	-- --
100.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	5,34	9160,00 ---	-- --	48914 ---	-- --	-- --	-- --
101.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	7,08	10076,00 ---	-- --	71338 ---	-- --	-- --	-- --
102.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,74	5712,50 ---	-- --	9940 ---	-- --	-- --	-- --
103.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5-КО-6	шт	17,00	974,00 ---	-- --	16558 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы Dв 2000 мм / 6шт/								639903
		Раздел: Колодцы Dв 1500 мм-12шт ==========								
107.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3 1435,50	-3,42 538,43	7769,43 ---	1879,87 -4909	-26571 ---	-6429 -1841	8,86 ---	-30 ---
								2,06	-7	
107.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3 1435,50	20,47 538,43	19184,93 ---	1879,87 29385	392715 ---	38481 11022	8,86 ---	181 ---
								2,06	42	
108.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	6,84	28900,00 ---	-- --	197676 ---	-- --	-- --	-- --
109.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех	м3	-6,84	266,00 ---	-- --	-1819 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
110.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-6,84	143,00 ---	-- --	-978 ---	-- --	-- --	-- --
111.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	10,68	7310,00 ---	-- --	78071 ---	-- --	-- --	-- --
112.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	10,62	8041,00 ---	-- --	85395 ---	-- --	-- --	-- --
113.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,16	5712,50 ---	-- --	6626 ---	-- --	-- --	-- --
114.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,59	5027,00 ---	-- --	2966 ---	-- --	-- --	-- --
115.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	шт	28,00	974,00 ---	-- --	27272 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы Dв 1500 мм-12шт								761353

ИТОГО:

	4138742	693196		3351
	504473	172716		1624

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	773225	
На сантехнические работы	233	
Всего накладных расходов:	773459	
Итого с накладными	4912200	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

от сметной себестоимости - 6 %		294732
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		5206932
Итого с временными	- 1,2 %	5269415
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	5385342
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	5406420
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	5459114
Пересчет в текущих ценах	К=2,38968	13045524
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	260910
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		13306434
Налог на добавленную стоимость	12 %	1596772
Итого с НДС		14903206

Никитчук Ф.П.
эксперт
АДС и ЖКХ № 01070
АДС и ЖКХ № 01071
АДС и ЖКХ № 01072

Технадзор: Никитчук Ф.П.

Директор ТОО «СЫЛ»: Оганян Г.Н.

Зав.сектором ПСД и планирования
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Маканов М.К.

Прораб ТОО «СЫЛ»: Кержебаев А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети»

4

АКТ №3
выполненных работ
за июнь 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		35	от 20.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт»». Внутриплощадочные сети	32669468	10519223	3675238						1127060	10519223

«ЗАКАЗЧИК»
Зам.руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Наметов Ж. И.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Шоссейная,72
РНН 392500003[illegible]
ИИК KZ12319[illegible]000393716
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZ[illegible]

Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Насосная. Наружные сети водопровода. Лок.см.№ 6-2

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	358,39	9,24	9,24	3313	3313	--	--		
					--	3,00	--	1076	0,01	4		
2.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	1715,36	33,40	31,41	57296	53879	0,01	24		
					1,99	8,64	3417	14821	0,03	51		
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	53,05	262,72	--	13938	--	1,85	98		
					262,72	--	13938	--	--	--		
4.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт	м3	661,30	32,54	30,98	21521	20485	0,01	7		
					1,53	9,01	1012	5958	0,03	20		
5.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс	т	1058,08	84,26	84,26	89154	89154	--	--		
					--	16,85	--	17831	0,35	374		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
6.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	700,18	9,24	9,24	6473	6473	--	--
					--	3,00	--	2102	0,01	8
7.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой	м3	440,87	122,18	--	53865	--	0,89	390
				122,18	--	53865	--	--	--	
8.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1068,23	6,48	6,48	6922	6922	--	--
					--	2,10	--	2247	0,01	9
9.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1068,23	21,55	4,52	23016	4824	0,11	115
					17,03	--	18192	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								275498
		Раздел: Водопровод В1								
11.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	38,88	1198,30	152,52	46590	5930	1,02	40
					153,68	57,15	5975	2222	0,28	11
12.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,16	147942,61	97234,98	23331	15334	296,00	47
					49950,00	21436,60	7877	3381	91,71	14
13.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,18	155788,86	103471,23	28790	19121	306,00	57
					51300,00	23175,85	9480	4283	98,72	18
14.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	48,00	439,99	0,69	21119	33	0,91	44
					159,30	0,27	7646	13	0,00	0
15.	С130804-866	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 280х10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	159,28	2025,00	--	322536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130804-867	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	235,13	2489,00	--	585234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/переходы, тройники	т	0,34	204796,82	39324,82	69631	13370	147,70	50
				30375,00	14854,50	10328	5051	72,55	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0122-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	шт	2,00	2707,16	1459,53	5414	2919	5,29	11
					902,25	551,25	1804	1103	2,69	5
19.	С130902-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	шт	2,00	32000,00	--	64000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0122-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 500 мм	фланец	6,00	986,32	133,57	5918	801	3,30	20
					695,25	6,75	4172	41	0,03	0
21.	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	2,00	708,82	102,44	1418	205	2,45	5
					524,25	4,50	1048	9	0,02	0
22.	С130809-21	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 500 мм	шт	8,00	3120,00	--	24960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	шт	4,00	1710,00	--	6840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Втулка под фланец, Dy 500 мм	шт	2,00	16804,23	--	33608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс	Втулка под фланец, Dy 300 мм	шт	2,00	7407,41	--	14815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	10,00	300,57	225,64	3006	2256	0,41	4
					69,53	58,98	695	590	0,23	2
27.	СПрайс	Отвод полиэтиленовый 15 гр., диам. 315 мм	шт	2,00	2994,91	--	5990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Отвод полиэтиленовый 90 гр., диам. 315 мм	шт	2,00	4748,77	--	9498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Отвод полиэтиленовый 60 гр., диам. 280 мм	шт	2,00	3538,50	--	7077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Отвод полиэтиленовый 30 гр., диам. 280 мм	шт	2,00	2205,15	--	4410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	СПрайс	Отвод полиэтиленовый 90 гр., диам. 280 мм	шт	2,00	3702,61	--	7405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,80	36,09	0,09	209	1	0,02	0
					4,39	0,05	25	--	0,00	0
33.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	м2	5,80	33,84	0,04	196	--	0,04	0
					8,28	--	48	--	--	--
34.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/футляры при пересечении со стенками колодцев	т	0,23	204796,82	39324,82	46947	9015	147,70	34
			30375,00	14854,50	6963	3405	72,55	17		
35.	Е0123-11-6	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 600 мм	м	1,24	513,08	32,84	636	41	0,52	1
			95,22	12,31	118	15	0,06	0		
36.	Е0123-11-4	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 400 мм	м	1,24	354,52	22,69	440	28	0,36	0
			65,81	8,51	82	11	0,04	0		
37.	Е0125-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм	м	48,00	5654,31	3837,89	271407	184219	8,41	404
					1320,75	850,51	63396	40824	3,06	147
38.	С130806-132	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х10 мм	м	48,48	10223,46	--	495633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,05	1428936,96	145128,46	68589	6966	120,00	6
					21105,00	54823,50	1013	2632	267,76	13

Итого по разделу: Водопровод В1 2175647

Раздел: Камера №2 /3600х2500х2700(Н) мм/

42.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	208,84	27,84	26,18	5813	5467	0,01	2
					1,66	7,20	347	1504	0,03	5
43.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	3,72	262,72	--	977	--	1,85	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			262,72	--	977	--	--	--
44.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	54,88	9,24	9,24	507	507	--	--
					--	3,00	--	165	0,01	1
45.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	157,68	6,48	6,48	1022	1022	--	--
					--	2,10	--	332	0,01	1
46.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	157,68	21,55	4,52	3397	712	0,11	17
					17,03	--	2685	--	--	--
47.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,15	5668,63	66,01	12188	142	1,35	3
					195,75	24,93	421	54	0,12	0
48.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	28,10	5933,45	789,92	166712	22194	8,27	232
					1401,75	272,75	39385	7663	1,04	29
49.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	м3	5,20	5173,00	--	26900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	м3	2,92	6656,00	--	19469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	24,33	284,00	--	6909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	2,87	142,00	--	408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	6,50	331,00	--	2153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,90	205,00	--	184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,17	68200,00	--	11557	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 8 мм	--	--	--	--	--	--	--	--
56.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т --	0,26 --	67700,00 --	-- --	17915 --	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 --	-- --	350 --	-- --	-- --	-- --
58.	С143003-1 3	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	м3	3,46	10800,00 --	-- --	37411 --	-- --	-- --	-- --
59.	С143003-1 7	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	4,38	10475,00 --	-- --	45860 --	-- --	-- --	-- --
60.	С143003-2 1	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	м3	8,15	9970,00 --	-- --	81256 --	-- --	-- --	-- --
61.	С143015-3 2	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/-Б-7	м3	1,42	21800,00 --	-- --	30956 --	-- --	-- --	-- --
62.	С143015-6 4	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,51	26900,00 --	-- --	13719 --	-- --	-- --	-- --
63.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные-ПО-10;П11д-8;ПП-10	м3	1,85	22000,00 --	-- --	40700 --	-- --	-- --	-- --
64.	С143001-4 7	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,81	143,00 --	-- --	116 --	-- --	-- --	-- --
65.	С143001-4 6	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,04	143,00 --	-- --	-149 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	С143001-4 5	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,40	266,00 ---	-- --	-106 --	-- --	-- --	-- --
67.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,58	5712,50 ---	-- --	3313 --	-- --	-- --	-- --
68.	С143018-4 1	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	шт	2,00	2200,00 ---	-- --	4400 --	-- --	-- --	-- --
70.	Е0108-12- 1	Армирование кладки стен и других конструкций/С-3	т	0,10	8679,65 8257,50	422,15 157,50	855 814	42 16	56,40 0,77	6 0
71.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00 ---	-- --	5158 --	-- --	-- --	-- --
72.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 ---	-- --	633 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов-	м2	8,76	261,35 58,05	4,19 1,58	2289 509	37 14	0,38 0,01	3 0
79.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов гидроизолом	м2	16,65	439,55 22,10	7,14 2,68	7319 368	119 45	0,14 0,01	2 0
80.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	16,65	741,18 31,50	11,21 4,21	12342 525	187 70	0,20 0,02	3 0
81.	Е0106-10- 1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм/50мм/	м2	16,65	596,48 31,05	14,05 5,31	9933 517	234 88	0,20 0,03	3 0
82.	Е0106-10- 2	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины	м2	-16,65	286,23 9,80	7,10 2,70	-4766 -163	-118 -45	0,06 0,01	-1 -0
83.	Е0113-24- 1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 по грунту лаком ХП-734	м2	8,80	204,65 16,16	0,24 0,10	1800 142	2 1	0,08 0,00	1 0
		Итого по разделу: Камера №2 /3600х2500х2700(Н) мм/								569500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							3020645	475843		1634
							257621	117522		757
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						446561		
		Всего накладных расходов:						446561		
		Итого с накладными						3467206		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						208032		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3675238		
		Итого с временными					- 1,2 %	3719341		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	3801167		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	3816044		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	3853237		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,38968	9208003		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	184160		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9392163		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	1127060		
		Итого с НДС						10519223		

Никитчук Ф.П.
эксперт
АДС и ЖКХ № 01070
АДС и ЖКХ № 01071
АДС и ЖКХ № 01072

Технадзор: Никитчук Ф.П.

Зав.сектором ПСД и планирования
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Маканов М.К.

Директор ТОО «СЫЛ»: Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «СЫЛ»: Бержебаев А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети»

5
6
7

АКТ №4
выполненных работ
за июль 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		35	от 20.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт»». Внутриплощадочные сети	45247040	12577572	4396583						1347597	12577572

«ЗАКАЗЧИК»

Зам.руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Наметов Ж. И.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г. Арыськ, ул.Ш.Жанибека,72
РНН 391500003547
ИИК KZ12319M0100000393716
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Овнанян Г.Н.

48510

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникациик микрорайону "Аэропорт, инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта (9 домов АО "КиК")"

Наименование обьекта: Разбивка основных осей трассы. Лок.смета №1-1

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	ТРДС	Разбивка основных осей канализации км хода		5,15	9213,00	--	47490	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
	ИТОГО:						47490	--		--				
							--	--		--				
		Накладные расходы :												
		Всего накладных расходов:												
		Итого с накладными												
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :												
		Пересчет в текущих ценах							К=2,3896	47486				
		Налоги, сборы, обязательные платежи							2 %	1270				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								115756				
		Налог на добавленную стоимость							12 %	13891				
		Итого с НДС								129647				

Технадзор: Никитчук Ф.П.

Никитчук Ф.П.
эксперт
АДС и ЖКХ № 01070
АДС и ЖКХ № 01071
АДС и ЖКХ № 01072

Директор ТОО Овнанян Г.Н.

Вр.и.о.зам.руководителя ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Выскарева Е.С.

Прораб ТОО Кенжебаев А.К.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Лок.см.№2-2

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014год

N п/п	Наименование ниепрейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1119,00	9,24	9,24	10345	10345	--	--		
					--	3,00	--	3359	0,01	13		
2.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	3395,00	33,40	31,41	113400	106637	0,01	47		
					1,99	8,64	6763	29333	0,03	102		
3.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	105,00	262,72	--	27585	--	1,85	194		
					262,72	--	27585	--	--	--		
4.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	208,00	36,74	34,55	7642	7187	0,02	3		
					2,19	9,50	456	1977	0,03	7		
5.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	6,44	302,12	--	1946	--	2,13	14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			302,12	--	1946	--	--	--
6.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 уширение колодцев	м3	100,50	27,84	26,18	2797	2631	0,01	1
					1,66	7,20	167	724	0,03	3
7.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья уширение колодцев	м3	4,30	30,62	28,79	132	124	0,01	0
					1,83	7,92	8	34	0,03	0
8.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт	м3	1457,40	32,54	30,98	47429	45146	0,01	15
					1,53	9,01	2230	13130	0,03	45
9.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	2331,90	84,26	84,26	196486	196486	--	--
					--	16,85	--	39297	0,35	825
10.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1526,00	9,24	9,24	14108	14108	--	--
					--	3,00	--	4580	0,01	18
11.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	553,00	474,33	6,82	262303	3771	0,20	112
					31,50	2,54	17420	1405	0,01	7
12.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой	м3	971,60	122,18	--	118710	--	0,89	860
			122,18	--	118710	--	--	--		
13.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3819,13	6,48	6,48	24746	24746	--	--
					--	2,10	--	8034	0,01	31
14.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3819,13	21,55	4,52	82287	17247	0,11	412
					17,03	--	65040	--	--	--
15.	Е0101-24-	Разработка грунта бульдозерами	м3	1118,75	9,24	9,24	10343	10343	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	мощностью 59			--	3,00	--	3358	0,01	13
		Итого по разделу: Земляные работы								920258
		Раздел: Канализация К1								
16.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	68,60	1198,30	152,52	82203	10463	1,02	70
					153,68	57,15	10542	3920	0,28	19
18.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,33	147942,61	97234,98	48377	31796	296,00	97
					49950,00	21436,60	16334	7010	91,71	30
19.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,37	139706,75	90794,12	51133	33231	286,00	105
					48375,00	19582,83	17705	7167	84,07	31
22.	СПрайс	Трубы двухслойные КорсисDн 250 SN8	м	330,27	869,24	--	287084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Трубы двухслойные КорсисDн 200 SN8	м	369,66	556,42	--	205685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация К1								674483
		Раздел: Колодцы								
28.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/футляры при пересечении со стенками колодцев	т	0,18	204796,82	39324,82	37765	7251	147,70	27
					30375,00	14854,50	5601	2739	72,55	13
29.	Е0123-11-4	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 400 мм, 350 мм	м	1,40	354,52	22,69	496	32	0,36	1
					65,81	8,51	92	12	0,04	0
30.	Е0123-11-3	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 300 мм	м	3,68	277,40	17,66	1021	65	0,29	1
					53,12	6,62	195	24	0,03	0
		Итого по разделу: Колодцы								39282
		Раздел: Колодцы Dв 1500 мм /24 шт/								
31.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев	м3	54,05	7923,17	1538,85	428247	83175	9,65	522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
диам. 1,5 м в сухих грунтах			1615,95	576,23	87342	31145	2,81	152		
32.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	16,56	28900,00 ---	-- --	478584 ---	-- --	-- --	-- --
33.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-16,56	266,00 ---	-- --	-4405 ---	-- --	-- --	-- --
34.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-16,56	143,00 ---	-- --	-2368 ---	-- --	-- --	-- --
35.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	28,48	7310,00 ---	-- --	208189 ---	-- --	-- --	-- --
36.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	17,11	8041,00 ---	-- --	137582 ---	-- --	-- --	-- --
37.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,61	5712,50 ---	-- --	14910 ---	-- --	-- --	-- --
38.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	18,29	5027,00 ---	-- --	91944 ---	-- --	-- --	-- --
39.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	шт	24,00	974,00 ---	-- --	23376 ---	-- --	-- --	-- --
40.	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	24,00	10500,00 ---	-- --	252000 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов-горловина	м3	0,56	8671,65	296,60	4891	167	5,95	3
					915,75	110,25	516	62	0,54	0
		Итого по разделу: Колодцы Dв 1500 мм /24 шт/								1632949
		Раздел: Гидроизоляция колодцев								
35.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	42,07	284,00	--	11948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	42,07	331,00	--	13925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 по грунту лаком ХП-734	м2	221,55	204,65	0,24	45340	53	0,08	18
					16,16	0,10	3580	22	0,00	0
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев								71213

ИТОГО:

	3338186	605002	2502
	382232	157332	1308
Накладные расходы :			
На общестроительные работы		613801	
Всего накладных расходов:		613801	
Итого с накладными		3951987	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
от сметной себестоимости - 6 %		237119	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		4189106	
Итого с временными	- 1,2 %	[illegible]	
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	[illegible]	
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	[illegible]	
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	[illegible]	
Пересчет в текущих ценах	К=2,38968	[illegible]	
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	[illegible]	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		[illegible]	
Налог на добавленную стоимость	12 %	[illegible]	
Итого с НДС		[illegible]	

Технадзор: Никитчук Ф.П.

Никитчук Ф.П.
эксперт
АДС и ЖКХ № 01070
АДС и ЖКХ № 01071
АДС и ЖКХ № 01072

Директор ТОО «СЫП»: Овнанян Г.Н.

Казахстан Республикасы Қостанай облысы Арқалық қаласы Арқалық * Республика Казахстан Костанайская область город Аркалык
Товарищество с ограниченной ответственностью «СЫП»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Вр.и.о.зам.руководителя ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Выскарева Е.С.

Прораб ТОО «Сыл»: Кенжебаев А.К.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Насосная. Наружные сети канализации. Лок.см.№6-3

А К Т N7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014год

N п/п	Наименование ценников и:NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге Экспл.маш.	Общая стоим., тенге Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч На един.	Затраты труда, чел.-ч Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	52,68	9,24	9,24	487	487	--	--		
					--	3,00	--	158	0,01	1		
2.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	149,88	33,40	31,41	5006	4708	0,01	2		
					1,99	8,64	299	1295	0,03	4		
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,64	262,72	--	1218	--	1,85	9		
					262,72	--	1218	--	--	--		
4.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт	м3	98,71	32,54	30,98	3212	3058	0,01	1		
					1,53	9,01	151	889	0,03	3		
5.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс	т	157,94	84,26	84,26	13308	13308	--	--		
					--	16,85	--	2662	0,35	56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
6.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	103,38	9,24	9,24	956	956	--	--
					--	3,00	--	310	0,01	1
7.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой	м3	65,81	122,18	--	8040	--	0,89	58
				122,18	--	8040	--	--	--	
8.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	51,14	6,48	6,48	331	331	--	--
					--	2,10	--	108	0,01	0
9.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	51,14	21,55	4,52	1102	231	0,11	6
					17,03	--	871	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								33661
		Раздел: Канализация К1								
11.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4,67	1198,30	152,52	5596	712	1,02	5
					153,68	57,15	718	267	0,28	1
12.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,05	139706,75	90794,12	6524	4240	286,00	13
					48375,00	19582,83	2259	915	84,07	4
13.	СПрайс	Трубы двухслойные КорсисDн 200 SN8	м	47,17	556,42	--	26245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация К1								38365
		Раздел: Колодцы								
14.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/футляры при пересечении со стенками колодцев	т	0,01	204796,82	39324,82	1906	366	147,70	1
					30375,00	14854,50	283	138	72,55	1
15.	Е0123-11-3	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 300 мм, 25 мм	м	0,31	277,40	17,66	86	5	0,29	0
					53,12	6,62	16	2	0,03	0
16.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,00	300,57	225,64	301	226	0,41	0
					69,53	58,98	70	59	0,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Спрайс	Отвод Т90 219К-ПНД	шт	1,00	1027,32	--	1027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/воронка	т	0,01	247994,13	49389,75	1513	301	312,70	2
			62775,00		18657,00	383	114	91,12	1	
19.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием-перепадной стояк	км	0,00	154891,68	66009,80	410	175	376,00	1
					70200,00	24936,75	186	66	121,79	0
20.	С130806-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	м	2,66	1623,00	--	4318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0123-11-2	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 200 мм	м	2,65	187,52	11,89	497	32	0,20	1
			35,87		4,46	95	12	0,02	0	
		Итого по разделу: Колодцы								10058
		Раздел: Колодец Dв 1000 мм /1 шт/								
22.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,04	8883,84	2308,84	9239	2401	13,87	14
			2286,00		864,68	2377	899	4,22	4	
23.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,28	28900,00	--	8092	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,28	266,00	--	-74	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,28	143,00	--	-40	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв	м	0,89	4570,00	--	4067	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000 мм /ГОСТ 8020-90/								
27.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,59	5027,00 ---	-- --	2966 --	-- --	-- --	-- --
28.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	шт	1,00	974,00 ---	-- --	974 --	-- --	-- --	-- --
29.	С131104-1 4	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	10500,00 ---	-- --	10500 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодец Dв 1000 мм /1 шт/								35724
		Раздел: Гидроизоляция колодцев								
32.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,68	284,00 ---	-- --	193 --	-- --	-- --	-- --
33.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,68	331,00 ---	-- --	225 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0113-24- 1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 по грунту лаком ХП-734	м2	6,67	204,65 16,16	0,24 0,10	1364 108	2 1	0,08 0,00	1 0
35.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов гидроизолом	м2	0,50	439,55 22,10	7,14 2,68	221 11	4 1	0,14 0,01	0 0
36.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом	м2	0,50	741,18 31,50	11,21 4,21	372 16	6 2	0,20 0,02	0 0
37.	Е0106-10- 1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	0,50	575,57 31,05	14,05 5,31	289 16	7 3	0,20 0,03	0 0
38.	Е0106-10- 2	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины	м2	-0,50	275,78 9,80	7,10 2,70	-139 -5	-4 -1	0,06 0,01	-0 -0
39.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	0,03	284,00	--	7	--	--	--

48550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев								2533
		Раздел: Отмостка горловин								
37.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	2,10	323,83 / 38,03	12,52 / 4,39	681 / 80	26 / 9	0,24 / 0,02	1 / 0
38.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять до 15 см	м2	2,10	73,14 / 2,49	-- / --	154 / 5	-- / --	0,02 / --	0 / --
39.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	2,10	388,97 / 24,75	-- / --	818 / 52	-- / --	0,14 / --	0 / --
		Итого по разделу: Отмостка горловин								1653

ИТОГО: 121992 / 17249 — 31578 / 7909 — 115 / 77

Накладные расходы :

На общестроительные работы 28939

Всего накладных расходов: 28939

Итого с накладными 150931

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 9056

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 159987

Итого с временными - 1,2 % 161907

Итого с зимними удорожаниями - 2,2 % 165469

Итого с затратами на дополнительные отпуска - 0,4 % 166131

Итого с затратами на выслугу лет - 1 % 167792

Пересчет в текущих ценах К=2,8958 485[illegible]

Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % 9017

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 4[illegible]

Налог на добавленную стоимость 12 % 49082

Итого с НДС 5[illegible]014

Технадзор: Никитчук Ф.П.

Никитчук Ф.П. эксперт АДС и ЖКХ № 01070 АДС и ЖКХ № 01071 АДС и ЖКХ № 01072

Директор ТОО «[illegible]»

Овнанян Г.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Вр.и.о.зам.руководителя
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Выскарева Е.С.

Прораб ТОО «Сыл»: Кенжебаев А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети»

АКТ №5
выполненных работ
за июль 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наимен.	Источник финансирования: код	Правовая форма: наимен.	Правовая форма: код
		35	от 20.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт»». Внутриплощадочные сети	58943224	13696184	4786095						1467448	13696184

«ЗАКАЗЧИК»
Зам.руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Наметов Ж. И.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ж.Жирибека,72
РНН 392500003547
ИИК KZ[illegible]319M0100003937161
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникациик микрорайону "Аэропорт, инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе Аэропорта (9 домов АО "КиК")"

Наименование обьекта:Разбивка основных осей трассы.Лк.см.№1-1

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ТРДС	Разбивка основных осей водопровода км хода		2,96	6449,10	--	19062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						19062	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:
Итого с накладными 19062

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Пересчет в текущих ценах К=2,38968 45556
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % 912
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 46468
Налог на добавленную стоимость 12 % 5576
Итого с НДС 52044

Технадзор: Нижничук Ф.П.

Инженер Ф.П. эксперт АДС и ЖКХ № 01070 АДС и ЖКХ № 01071 АДС и ЖКХ № 01072

Директор ТОО "Сыл" Чаванян Г.Н.

Вр.и.о.зам.руководителя ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Выскарева Е.С.

Прораб ТОО «Сыл»: Кенжебаев А.К.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерныекоммуникациик микрорайону "Аэропорт, инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам врайоне Аэропорта (9 домов АО "КиК")"

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода. Лок.см.№2-1

А К Т N 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014год

N п/п	Наименование ниепрейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1251,59	9,24	9,24	11571	11571	--	--
					--	3,00	--	3757	0,01	14
2.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	3154,20	33,40	31,41	105357	99073	0,01	44
					1,99	8,64	6283	27252	0,03	95
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	159,15	262,72	--	41811	--	1,85	294
					262,72	--	41811	--	--	--
4.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвалэкскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-уширение колодцев	м3	106,10	27,84	26,18	2953	2777	0,01	1
					1,66	7,20	176	764	0,03	3
5.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1901,63	32,54	30,98	61886	58907	0,01	20
					1,53	9,01	2909	17132	0,03	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3042,62	84,26	84,26	256371	256371	--	--
					--	16,85	--	51274	0,35	1077
7.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1991,80	9,24	9,24	18414	18414	--	--
					--	3,00	--	5978	0,01	23
8.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	398,90	474,33	6,82	189209	2720	0,20	81
					31,50	2,54	12565	1013	0,01	5
9.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой надтрубой	м3	1267,80	122,18	--	154900	--	0,89	1122
				122,18	--	154900	--	--	--	
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3419,50	6,48	6,48	22156	22156	--	--
					--	2,10	--	7193	0,01	28
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3419,50	21,55	4,52	73677	15443	0,11	369
					17,03	--	58234	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								938305
		Раздел: ВодопроводВ1								
15.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,64	58881,69	25695,31	37920	16548	194,00	125
					33075,00	6813,45	21300	4388	26,38	17
17.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,04	139706,75	90794,12	5588	3632	286,00	11
					48375,00	19582,83	1935	783	84,07	3
18.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,18	147942,61	97234,98	26630	17502	296,00	53
					49950,00	21436,60	8991	3859	91,71	17
20.	С130804-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	650,44	302,00	--	196433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130804-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	40,40	1269,00	--	51268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	С130804-8 65	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	181,80	1562,00	--	283972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	204666,79	85907,16	614	258	504,00	2
					95850,00	32451,75	288	97	158,50	0
25.	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,00	908369,02	111422,27	2725	334	82,70	0
					14827,50	42090,75	44	126	205,57	1
26.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	3,20	244,97	0,28	784	1	0,84	3
					146,93	0,11	470	--	0,00	0
27.	С130806-11	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	3,21	2696,00	--	8654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	0,26	4618,68	559,80	1201	146	7,99	2
					1320,75	9,29	343	2	0,02	0
29.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм-переходы, тройники, крестовины	т	0,08	247994,13	49389,75	19840	3951	312,70	25
					62775,00	18657,00	5022	1493	91,12	7
30.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,76	36,09	0,09	100	--	0,02	0
					4,39	0,05	12	--	0,00	0
31.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	2,76	33,84	0,04	93	--	0,04	0
					8,28	--	23	--	--	--
33.	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	шт	1,00	2070,39	1086,01	2070	1086	3,86	4
					661,50	409,50	662	409	2,00	2
34.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	1,00	1230,66	466,78	1231	467	3,04	3
					513,00	175,50	513	176	0,86	1
36.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	8,00	411,46	17,71	3292	142	1,40	11
					231,75	6,75	1854	54	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С130902-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 250 мм	шт	1,00	23600,00 ---	-- --	23600 ---	-- --	-- --	-- --
40.	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм	шт	1,00	16300,00 ---	-- --	16300 ---	-- --	-- --	-- --
42.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	8,00	6480,00 ---	-- --	51840 ---	-- --	-- --	-- --
45.	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	фланец	2,00	481,59 369,00	69,84 2,25	963 738	140 5	1,73 0,01	3 0
46.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	2,00	391,37 301,50	57,24 2,25	783 603	114 4	1,43 0,01	3 0
48.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	9,00	156,43 126,00	21,43 --	1408 1134	193 --	0,60 --	5 --
51.	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	шт	2,00	1480,00 ---	-- --	2960 ---	-- --	-- --	-- --
52.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	1140,00 ---	-- --	2280 ---	-- --	-- --	-- --
54.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	9,00	492,00 ---	-- --	4428 ---	-- --	-- --	-- --
57.	СПрайс	Втулка под фланец, д.250мм	шт	2,00	3076,96 ---	-- --	6154 ---	-- --	-- --	-- --
58.	СПрайс	Втулка под фланец, д.225мм	шт	2,00	2229,70 ---	-- --	4459 ---	-- --	-- --	-- --
60.	СПрайс	Втулка под фланец, д.100мм	шт	9,00	588,65 ---	-- --	5298 ---	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: ВодопроводВ1 762886

Раздел: Колодцы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,07	204796,82	39324,82	14029	2694	147,70	10
					30375,00	14854,50	2081	1018	72,55	5
		Итого по разделу: Колодцы								14029
		Раздел: Колодцы Дв 2500мм-1шт								
85.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,82	7769,43	1879,87	29679	7181	8,86	34
					1435,50	538,43	5484	2057	2,06	8
86.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,90	28900,00	--	54910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,90	266,00	--	-505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,90	143,00	--	-272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С143018-39	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2400 мм	м	1,18	11770,00	--	13889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С143018-39	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2400 мм	м	1,19	10700,00	--	12733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,29	4337,50	--	1258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5-КО-6	шт	2,00	974,00	--	1948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы Дв 2500мм-1шт								113640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колодцы Дв 2000мм-8шт								
96.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	20,38	7769,43	1879,87	158341	38312	8,86	181
					1435,50	538,43	29255	10973	2,06	42
97.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	9,36	28900,00	--	270504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-9,36	266,00	--	-2490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-9,36	143,00	--	-1338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	7,12	9160,00	--	65219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	9,44	10076,00	--	95117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	2,32	5712,50	--	13253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5-КО-6	шт	23,00	974,00	--	22402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы Дв 2000мм-1шт								621008
		Раздел: Колодцы Дв 1500мм-5шт								
107.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	8,53	7769,43	1879,87	66273	16035	8,86	76
					1435,50	538,43	12245	4593	2,06	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	3,42	28900,00 ---	-- --	98838 ---	-- --	-- --	-- --
109.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-3,42	266,00 ---	-- --	-910 ---	-- --	-- --	-- --
110.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-3,42	143,00 ---	-- --	-489 ---	-- --	-- --	-- --
111.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	4,45	7310,00 ---	-- --	32530 ---	-- --	-- --	-- --
112.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	8,01	8041,00 ---	-- --	64408 ---	-- --	-- --	-- --
113.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,45	5712,50 ---	-- --	8283 ---	-- --	-- --	-- --
114.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	0,59	5027,00 ---	-- --	2966 ---	-- --	-- --	-- --
115.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5-КО-6	шт	7,00	974,00 ---	-- --	6818 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы Дв 1500мм-5шт								278717
		Раздел: Колодцы Дв 1000мм-1шт								
119.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,36	8883,84 ---	2308,84 ---	12082 ---	3140 ---	13,87 ---	19 ---
			2286,00		864,68	3109	1176	4,22	6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,28	28900,00 --	-- --	8092 --	-- --	-- --	-- --
121.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,28	266,00 --	-- --	-74 --	-- --	-- --	-- --
122.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,28	143,00 --	-- --	-40 --	-- --	-- --	-- --
123.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	2,67	4570,00 --	-- --	12202 --	-- --	-- --	-- --
124.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,18	5027,00 --	-- --	5932 --	-- --	-- --	-- --
125.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5-КО-6	шт	3,00	974,00 --	-- --	2922 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колодцы Дв 1000мм-1шт								41115
		Раздел: Гидроизоляция колодцев ==========								
129.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	16,74	284,00 --	-- --	4754 --	-- --	-- --	-- --
130.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	16,74	331,00 --	-- --	5541 --	-- --	-- --	-- --
131.	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 по грунту лаком ХП-734	м2	150,88	204,65 16,16	0,24 0,10	30878 2438	36 15	0,08 0,00	12 0
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев								41173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2810876	599343		2514
							375422	145591		1429
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						582399		
		Всего накладных расходов:						582399		
		Итого с накладными						3393275		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						203597		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3596872		
		Итого с временными					- 1,2 %	3640034		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	3720115		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	3734675		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	3771075		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,38968	9011663		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	180233		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9191896		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	1103028		
		Итого с НДС						10294924		

Никитчук Ф.П.
эксперт
АДС и ЖКХ № 01070
АДС и ЖКХ № 01071
АДС и ЖКХ № 01072

Технадзор: Никитчук Ф.П.

Вр.и.о.зам.руководителя
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Выскарева Е.С.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл»: Мусакаев А.К.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерныекоммуникациик микрорайону "Аэропорт, инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам врайоне Аэропорта (9 домов АО "КиК")"

Наименование обьекта:Насосная.Общестроительные работы.Лок.см.№6-1-1

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014год

N п/п	Наименование и технические характеристики оборудования или видов монтажных работ, ценников и NN позиций		Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: Всего / в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в резерв для обратной засыпки	м3	39,16	27,84	26,18	1090	1025	0,01	0
					1,66	7,20	65	282	0,03	1
2.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	20,80	39,73	37,82	826	786	0,01	0
					1,87	11,00	39	229	0,04	1
3.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	39,51	84,26	84,26	3329	3329	--	--
					--	16,85	--	666	0,35	14
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,85	262,72	--	486	--	1,85	3
					262,72	--	486	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								5732
		Раздел: Фундаменты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	26,76	1274,54	49,10	34107	1314	0,53	14
					79,66	18,40	2132	492	0,09	2
9.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,33	1107,30	97,07	361	32	0,78	0
					112,50	36,00	37	12	0,18	0
10.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	11,00	408,67	272,99	4495	3003	0,82	9
					135,68	94,48	1492	1039	0,36	4
11.	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	4,82	20800,00	--	100256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	14,00	1045,49	598,40	14637	8378	1,18	17
					195,53	214,16	2737	2998	0,91	13
13.	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	4,00	472,89	243,37	1892	973	0,67	3
					106,88	85,08	428	340	0,34	1
14.	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	8,00	332,43	172,69	2659	1382	0,48	4
					76,28	60,21	610	482	0,24	2
15.	С143003-2-1	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	9,51	9970,00	--	94775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143003-1-3	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	2,25	10800,00	--	24278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0106-1-2-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	0,30	7100,02	353,46	2130	106	3,60	1
					585,00	133,52	176	40	0,65	0
18.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	65900,00	--	351	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
19.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,00	50800,00	--	51	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм			--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов-монолитные заделки	м3	0,54	6574,93	86,60	3550	47	3,06	2
					490,50	32,72	265	18	0,16	0
21.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,46	8493,43	260,48	3907	120	3,94	2
					614,25	89,46	283	41	0,35	0
22.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	17,87	284,00	--	5076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	5,12	331,00	--	1695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,03	8679,65	422,15	237	12	56,40	2
					8257,50	157,50	225	4	0,77	0
25.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	62000,00	--	1552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	92	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 по грунту лаком ХП-734	м2	16,78	204,65	0,24	3433	4	0,08	1
					16,16	0,10	271	2	0,00	0
28.	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м-цоколь	м3	1,44	12709,69	282,71	18240	406	5,53	8
					902,25	105,75	1295	152	0,52	1
29.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	19,14	741,18	11,21	14183	215	0,20	4
					31,50	4,21	603	81	0,02	0
		Итого по разделу: Фундаменты								331959
		Раздел: Стены								
34.	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	м3	53,46	12709,69	282,71	679481	15114	5,53	296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м			902,25	105,75	48236	5654	0,52	28
		Итого по разделу: Стены								679481
ИТОГО:							1017169	36247		365
							59380	12532		68
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						86756		
		Всего накладных расходов:						86756		
		Итого с накладными						1103925		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						66236		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1170161		
		Итого с временными					- 1,2 %	1184203		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	1210255		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	1214992		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	1226834		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,38968	2931741		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	58635		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2990376		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	358845		
		Итого с НДС						3349221		

Никитчук Ф.П.
эксперт
АДС и ЖКХ № 01070
АДС и ЖКХ № 01071
АДС и ЖКХ № 01072

Технадзор: Никитчук Ф.П.

Вр.и.о.зам.руководителя ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Выскарева Е.С.

Директор ТОО «Сыл»: Оганесян Г.Н.

Прораб ТОО «Сыл»: Кенжебаев А.К.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети»

11 актов

АКТ №6
выполненных работ
за август 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код		Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		35	от 20.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт»». Внутриплощадочные сети	68477547	9534323	3331131						1021535	9534323

«ЗАКАЗЧИК»
Зам.руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Наметов Ж. И.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M0100003932J6
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Овнанян Г.Н.

229

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №35 от20.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Лок.смета №2-2
Наружные сети канализации.

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014год

N п/п	Наименование ниепрейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	830,00	9,24	9,24	7673	7673	--	--
					--	3,00	--	2491	0,01	10
2.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	2516,00	33,40	31,41	84039	79028	0,01	35
					1,99	8,64	5012	21738	0,03	75
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	78,00	262,72	--	20492	--	1,85	144
					262,72	--	20492	--	--	--
4.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	154,00	36,74	34,55	5658	5321	0,02	2
					2,19	9,50	337	1464	0,03	5
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	5,40	302,12	--	1631	--	2,13	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			302,12	--	1631	--	--	--
6.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 уширение колодцев	м3	74,48	27,84	26,18	2073	1950	0,01	1
					1,66	7,20	124	536	0,03	2
7.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья уширение колодцев	м3	3,20	30,62	28,79	98	92	0,01	0
					1,83	7,92	6	25	0,03	0
8.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт	м3	1080,00	32,54	30,98	35147	33455	0,01	11
					1,53	9,01	1652	9730	0,03	33
9.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1728,00	84,26	84,26	145601	145601	--	--
					--	16,85	--	29120	0,35	612
10.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1130,00	9,24	9,24	10447	10447	--	--
					--	3,00	--	3392	0,01	13
11.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	410,00	474,33	6,82	194474	2796	0,20	83
					31,50	2,54	12915	1041	0,01	5
12.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой	м3	720,00	122,18	--	87970	--	0,89	637
			122,18	--		87970	--	--	--	
13.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2830,08	6,48	6,48	18337	18337	--	--
					--	2,10	--	5954	0,01	23
14.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2830,08	21,55	4,52	60977	12781	0,11	306
					17,03	--	48196	--	--	--

Итого по разделу: Земляные работы 674619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация К1								
16.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	42,22	1198,30	152,52	50592	6439	1,02	43
					153,68	57,15	6488	2413	0,28	12
17.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,09	155788,86	103471,23	14021	9312	306,00	28
					51300,00	23175,85	4617	2086	98,72	9
18.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,17	147942,61	97234,98	25150	16530	296,00	50
					49950,00	21436,60	8492	3644	91,71	16
19.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,17	139706,75	90794,12	24030	15617	286,00	49
					48375,00	19582,83	8320	3368	84,07	14
20.	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	м	32,00	439,99	0,69	14080	22	0,91	29
					159,30	0,27	5098	9	0,00	0
21.	СПрайс	Трубы двухслойные КорсисDн 315 SN8	м	90,90	1494,89	--	135885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Трубы двухслойные КорсисDн 250 SN8	м	171,70	869,24	--	149249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Трубы двухслойные КорсисDн 200 SN8	м	173,72	556,42	--	96661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0125-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм	м	32,00	5654,31	3837,89	180938	122813	8,41	269
					1320,75	850,51	42264	27216	3,06	98
25.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	32,32	8328,30	--	269171	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
26.	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,03	1428936,96	145128,46	45726	4644	120,00	4
					21105,00	54823,50	675	1754	267,76	9
27.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	1,32	4618,68	559,80	6120	742	7,99	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1320,75	9,29	1750	12	0,02	0
		Итого по разделу: Канализация К1								1011622
		Раздел: Колодцы								
28.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/футляры при пересечении со стенками колодцев	т	0,10	204796,82	39324,82	20480	3932	147,70	15
			30375,00	14854,50	3038	1485	72,55	7		
29.	Е0123-11-4	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 400 мм, 350 мм	м	0,76	354,52	22,69	269	17	0,36	0
			65,81	8,51	50	6	0,04	0		
30.	Е0123-11-3	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. 300 мм	м	2,00	277,40	17,66	555	35	0,29	1
			53,12	6,62	106	13	0,03	0		
		Итого по разделу: Колодцы								21304
		Раздел: Колодцы Dв 1500 мм /13 шт/								
31.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	29,28	7923,17	1538,85	231990	45058	9,65	283
			1615,95	576,23	47315	16872	2,81	82		
32.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	8,97	28900,00	--	259233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-8,97	266,00	--	-2386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-8,97	143,00	--	-1283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	16,02	7310,00	--	117106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	9,44	8041,00 ---	-- --	75907 ---	-- --	-- --	-- --
37.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,45	5712,50 ---	-- --	8283 ---	-- --	-- --	-- --
38.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	10,03	5027,00 ---	-- --	50421 ---	-- --	-- --	-- --
39.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	шт	13,00	974,00 ---	-- --	12662 ---	-- --	-- --	-- --
40.	С131104-1 4	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	13,00	10500,00 ---	-- --	136500 ---	-- --	-- --	-- --
41.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов-горловина	м3	0,31	8671,65 915,75	296,60 110,25	2688 284	92 34	5,95 0,54	2 0

Итого по разделу: Колодцы Dв 1500 мм /13 шт/ 891122

Раздел: Гидроизоляция колодцев

54.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	22,79	284,00 ---	-- --	6472 ---	-- --	-- --	-- --
55.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	22,79	331,00 ---	-- --	7543 ---	-- --	-- --	-- --
56.	Е0113-24- 1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 по грунту лаком ХП-734	м2	120,00	204,65 16,16	0,24 0,10	24558 1939	29 12	0,08 0,00	10 0

Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев 38574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2637238	542762		2023
							308771	134415		1025
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						505338		
		Всего накладных расходов:						505338		
		Итого с накладными						3142576		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						188555		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3331131		
		Итого с временными					- 1,2 %	3371105		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	3445269		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	3458753		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	3492464		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,38968	8345871		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	166917		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8512788		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	1021535		
		Итого с НДС						9534323		

Технадзор: Никитчук Ф.П.

Директор ТОО"СЫП": Овнанян Г.Н.

Зав.сектором ПСД и планирования ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Раимкул К.К.

Прораб ТОО"СЫП": Кенжебаев А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети»

11
12
15

АКТ №7
выполненных работ
за сентябрь 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		35	от 20.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт»». Внутриплощадочные сети	10356380	35085533	12425841						3759164	35085533

«ЗАКАЗЧИК»

Вр. и.о.руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3937000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMEKZ2A

Абдуллин Е.Б.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Н.Жанибека,72
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M0100003937I6
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №35 от 20.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Локальная смета №2-1

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
3.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,49	262,72	--	392	--	1,85	3
					262,72	--	392	--	--	--
4.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 уширение колодцев	м3	0,99	27,84	26,18	28	26	0,01	0
					1,66	7,20	2	7	0,03	0
5.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт	м3	17,77	32,54	30,98	578	550	0,01	0
					1,53	9,01	27	160	0,03	1
7.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	18,61	9,24	9,24	172	172	--	--
					--	3,00	--	56	0,01	0
9.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой	м3	11,84	122,18	--	1447	--	0,89	10
					122,18	--	1447	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1158,77	6,48	6,48	7508	7508	--	--
					--	2,10	--	2438	0,01	9
11.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1158,77	21,55	4,52	24967	5233	0,11	125
					17,03	--	19734	--	--	--
12.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	4175,96	9,24	9,24	38606	38606	--	--
					--	3,00	--	12534	0,01	48
		Итого по разделу: Земляные работы								73698
		Раздел: Водопровод В1								
13.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	5,13	1198,30	152,52	6147	782	1,02	5
					153,68	57,15	788	293	0,28	1
16.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,05	78245,00	36133,62	3521	1626	247,00	11
					41850,00	9612,90	1883	433	37,30	2
17.	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,01	139706,75	90794,12	1397	908	286,00	3
					48375,00	19582,83	484	196	84,07	1
20.	C130804-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5,05	302,00	--	1525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	C130804-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	45,45	650,00	--	29543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	C130804-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	10,10	1269,00	--	12817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	C130804-865	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 250x9,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	-5,05	1562,00	--	-7888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм - переходы, тройники, крестовины	т	0,00	247994,13	49389,75	226	45	312,70	0
					62775,00	18657,00	57	17	91,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Водопровод В1								47287
		Раздел: Колодцы								
81.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/футляры при пересечении со стенками колодцев	т	0,0028	204796,82	39324,82	573	110	147,70	0
					30375,00	14854,50	85	42	72,55	0
		Итого по разделу: Колодцы								573
		Раздел: Колодцы Dв 2500 мм /1 шт/								
94.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02	133700,00	--	2714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,51	40,72	0,04	21	--	0,04	0
					8,32	--	4	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы Dв 2500 мм /1 шт/								2735
		Раздел: Колодцы Dв 2000 мм /6 шт/								
105.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,12	133700,00	--	16285	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,04	40,72	0,04	124	--	0,04	0
					8,32	--	25	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы Dв 2000 мм /6 шт/								16409
		Раздел: Колодцы Dв 1500 мм /12 шт/								
117.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,24	133700,00	--	32569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,09	40,72	0,04	248	--	0,04	0
					8,32	--	51	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы Dв 1500 мм /12 шт/								32817
		Раздел: Колодцы Dв 1000 мм /1 шт/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02	133700,00	--	2714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,51	40,72	0,04	21	--	0,04	0
					8,32	--	4	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы Dв 1000 мм /1 шт/								2735
		Раздел: Гидроизоляция колодцев								
132.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	м2	92,44	1274,54	49,10	117815	4539	0,53	49
					79,66	18,40	7364	1701	0,09	8
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев								117815
		Раздел: Камера №1 /3000х2800х2700(Н) мм/								
166.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,03	13711,47	5475,87	353	141	28,90	1
					5040,00	1552,87	130	40	5,46	0
167.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03	133700,00	--	3447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-скобы ходовые	т	0,03	8679,65	422,15	267	13	56,40	2
					8257,50	157,50	254	5	0,77	0
169.	С11011-774	Скобы ходовые	кг	30,80	1989,00	--	61261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,41	40,72	0,04	58	--	0,04	0
					8,32	--	12	--	--	--
		Итого по разделу: Камера №1 /3000х2800х2700(Н) мм/								65386
		ИТОГО:					359456	60261		210
							32743	17922		71
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						53089		
		На металломонтажные работы						153		
		Всего накладных расходов:						53242		
		Итого с накладными						412698		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						24762		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						437460		
		Итого с временными					- 1,2 %	442710		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	452450		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	454221		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	458648		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,38968	1096022		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	21920		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1117942		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	134153		
		Итого с НДС						1252095		

Технадзор: Никитчук Ф.П.

Никитчук Ф.П. эксперт АДС и ЖКХ № 01070 АДС и ЖКХ № 01071 АДС и ЖКХ № 01072

Директор ТОО «СЫП» Овсепян Г.Н.

Зав.сектором технадзора ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Раимкул К.К.

Прораб ТОО «СЫП» Бенкебаев А.К.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №35 от 20.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации.

Локальная смета №2-2

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2151,48	9,24	9,24	19890	19890	--	--
					--	3,00	--	6458	0,01	25
2.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	6531,16	33,40	31,41	218154	205144	0,01	90
					1,99	8,64	13010	56429	0,03	196
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	201,81	262,72	--	53018	--	1,85	373
					262,72	--	53018	--	--	--
4.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	401,25	36,74	34,55	14743	13864	0,02	6
					2,19	9,50	879	3814	0,03	13
5.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	11,77	302,12	--	3555	--	2,13	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			302,12	--	3555	--	--	--
6.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 уширение колодцев	м3	193,42	27,84	26,18	5384	5063	0,01	2
					1,66	7,20	321	1393	0,03	5
7.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья уширение колодцев	м3	8,24	30,62	28,79	252	237	0,01	0
					1,83	7,92	15	65	0,03	0
8.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт	м3	2804,36	32,54	30,98	91264	86871	0,01	30
					1,53	9,01	4291	25264	0,03	86
9.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	4486,92	84,26	84,26	378068	378068	--	--
					--	16,85	--	75614	0,35	1588
10.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2937,14	9,24	9,24	27153	27153	--	--
					--	3,00	--	8816	0,01	34
11.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	1064,00	474,33	6,82	504684	7256	0,20	215
					31,50	2,54	33516	2703	0,01	13
12.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой	м3	1869,57	122,18	--	228424	--	0,89	1655
					122,18	--	228424	--	--	--
13.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	7348,76	6,48	6,48	47616	47616	--	--
					--	2,10	--	15459	0,01	59
14.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7348,76	21,55	4,52	158337	33187	0,11	794
					17,03	--	125149	--	--	--
15.	Е0101-24-	Разработка грунта бульдозерами	м3	2981,73	9,24	9,24	27566	27566	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	мощностью 59			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	3,00	--	8950	0,01	34
		Итого по разделу: Земляные работы								1778108
		Раздел: Канализация К1								
16.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	140,56	1198,30	152,52	168433	21438	1,02	143
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					153,68	57,15	21601	8033	0,28	39
17.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,04	155788,86	103471,23	5764	3828	306,00	11
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					51300,00	23175,85	1898	858	98,72	4
18.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,82	147942,61	97234,98	120721	79344	296,00	242
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					49950,00	21436,60	40759	17492	91,71	75
19.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,56	139706,75	90794,12	78515	51026	286,00	161
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					48375,00	19582,83	27187	11006	84,07	47
21.	СПрайс	Трубы двухслойные КорсисDн 315 SN8	м	69,69	1494,89	--	104179	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Трубы двухслойные КорсисDн 250 SN8	м	824,16	869,24	--	716394	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Трубы двухслойные КорсисDн 200 SN8	м	567,62	556,42	--	315833	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация К1								1509840
		Раздел: Колодцы								
28.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/футляры при пересечении со стенками колодцев	т	0,25	204796,82	39324,82	50350	9668	147,70	36
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					30375,00	14854,50	7468	3652	72,55	18
29.	Е0123-11-4	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб	м	1,90	354,52	22,69	674	43	0,36	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
диам. 400 мм, 350 мм			65,81		8,51	125	16	0,04	0	
30.	Е0123-11-3	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб	м	4,90	277,40	17,66	1359	87	0,29	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
диам. 300 мм			53,12		6,62	260	32	0,03	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Колодцы								52383
		Раздел: Колодцы Dв 1500 мм /31 шт/								
31.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3 1615,95	69,81 576,23	7923,17 112818	1538,85 40230	553156 2,81	107435 196	9,65	674
32.	С143018-2-4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	21,39	28900,00 --	-- --	618171 --	-- --	-- --	-- --
33.	С143001-4-5	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-21,39	266,00 --	-- --	-5690 --	-- --	-- --	-- --
34.	С143001-4-6	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-21,39	143,00 --	-- --	-3059 --	-- --	-- --	-- --
35.	С143018-3-7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	37,38	7310,00 --	-- --	273248 --	-- --	-- --	-- --
36.	С143018-3-7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	21,83	8041,00 --	-- --	175535 --	-- --	-- --	-- --
37.	С143018-3-6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	3,48	5712,50 --	-- --	19880 --	-- --	-- --	-- --
38.	С143018-3-6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	24,19	5027,00 --	-- --	121603 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	шт	31,00	974,00 ---	-- --	30194 ---	-- --	-- ---	-- --
40.	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	31,00	10500,00 ---	-- --	325500 ---	-- --	-- ---	-- --
41.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов-горловина	м3	0,72	8671,65 915,75	296,60 110,25	6278 663	215 80	5,95 0,54	4 0
42.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,41	133700,00 ---	-- --	188958 ---	-- --	-- ---	-- --
43.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	35,33	40,72 8,32	0,04 --	1439 294	1 --	0,04 ---	2 --
		Итого по разделу: Колодцы Dв 1500 мм /31 шт/								2305213
		Раздел: Колодцы Dв 1000 мм /1 шт/								
44.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,10	8883,84 2286,00	2308,84 864,68	9772 2515	2540 951	13,87 4,22	15 5
45.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,28	28900,00 ---	-- --	8092 ---	-- --	-- ---	-- --
46.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,28	266,00 ---	-- --	-74 ---	-- --	-- ---	-- --
47.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,28	143,00 ---	-- --	-40 ---	-- --	-- ---	-- --
48.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,18	5027,00 ---	-- --	5932 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	шт	27,00	974,00 ---	-- --	26298 ---	-- --	-- --	-- --
50.	С131104-1 4	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	10500,00 ---	-- --	10500 ---	-- --	-- --	-- --
51.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов-горловина	м3	0,02	8671,65 915,75	296,60 110,25	147 16	5 2	5,95 0,54	0 0
52.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01	133700,00 ---	-- --	1725 ---	-- --	-- --	-- --
53.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,32	40,72 8,32	0,04 --	13 3	-- --	0,04 --	0 --
		Итого по разделу: Колодцы Dв 1000 мм /1 шт/								62365
		Раздел: Гидроизоляция колодцев								
54.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	56,10	284,00 ---	-- --	15934 ---	-- --	-- --	-- --
55.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	56,10	331,00 ---	-- --	18571 ---	-- --	-- --	-- --
56.	Е0113-24- 1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 по грунту лаком ХП-734	м2	295,42	204,65 16,16	0,24 0,10	60457 4774	71 30	0,08 0,00	24 0
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев								94962

ИТОГО:	5802870 682559	1127617 287347	4504 2438

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1092249
Всего накладных расходов:	1092249
Итого с накладными	6895119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		413707
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		7308826
Итого с временными	- 1,2 %	7396532
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	7559256
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	7588842
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	7662807
Пересчет в текущих ценах	К=2,38968	18311657
Налоги, сборы, обязательные платежи	2 %	366233
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		18677890
Налог на добавленную стоимость	12 %	2241347
Итого с НДС		20919237

Технадзор: Никитчук Ф.П.

Никитчук Ф.П. эксперт АДС и ЖКХ № 01070 АДС и ЖКХ № 01071 АДС и ЖКХ № 01072

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Зав.сектором технадзора ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Раимкул К.К.

Прораб ТОО «Сыл»: Кенжебаев А.К.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор №35 от 20.02.2014г

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Насосная. Локальная смета №6-1-1, №6-1-3, №6-1-6

А К Т N13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы. Локальная смета №6-1-1								
5.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	36,91	6,48	6,48	239	239	--	--
					--	2,10	--	78	0,01	0
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	36,91	21,55	4,52	795	167	0,11	4
					17,03	--	629	--	--	--
7.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,10	122,18	--	501	--	0,89	4
					122,18	--	501	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы. Локальная смета №6-1-1								1535
		Раздел: Фундаменты. Локальная смета №6-1-1								
30.	Е0122-46-5	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	м	0,55	5014,55	663,60	2758	365	2,49	1
					452,25	406,55	249	224	1,31	1
31.	Е0125-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм	м	2,78	14235,88	3837,89	39576	10669	8,41	23
					1320,75	850,51	3672	2364	3,06	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	70153,47	10674,97	140	21	270,00	1
					48825,00	4032,00	98	8	19,69	0
33.	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм	м	2,01	787,44	--	1581	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты. Локальная смета №6-1-1								44055
		Раздел: Стены. Локальная смета №6-1-1								
35.	Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м парапет	м3	8,13	13192,53	305,80	107269	2486	6,41	52
					1039,50	114,75	8452	933	0,56	5
36.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	7,65	1189,54	34,37	9100	263	1,21	9
					189,00	12,87	1446	98	0,06	0
37.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	0,35	6886,86	353,46	2410	124	3,60	1
					585,00	133,52	205	47	0,65	0
38.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,35	284,00	--	99	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,02	60500,00	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	0,41	231,69	4,19	95	2	0,38	0
					58,05	1,58	24	1	0,01	0
41.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	17,00	103,07	66,43	1752	1129	0,15	3
					23,85	23,85	405	405	0,11	2
42.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,48	26900,00	--	12939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены. Локальная смета №6-1-1								134663
		Раздел: Покрытие. Локальная смета №6-1-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	8,00	1371,67	373,54	10973	2988	2,66	21
					465,75	135,07	3726	1081	0,61	5
44.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	68,29	2810,00	--	191899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	68,29	45,00	--	3073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм УМ-1	м3	0,83	9902,64	269,20	8219	223	8,21	7
					1332,00	101,70	1106	84	0,50	0
47.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,06	58800,00	--	3655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,02	60500,00	--	1241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	1,00	364,88	24,15	365	24	1,03	1
					171,90	8,83	172	9	0,04	0
50.	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3	м3	0,06	22000,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие. Локальная смета №6-1-1								220746
		Раздел: Кровля. Локальная смета №6-1-1								
51.	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	м2	73,56	477,68	1,27	35138	93	1,42	104
					270,00	0,47	19861	35	0,00	0
52.	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	м2	73,56	59,54	13,86	4380	1020	0,30	22
					45,68	5,20	3360	383	0,03	2
53.	СПрайс	Стоимость минплиты "ISOVER OL-P" толщ.70мм	м2	75,77	1375,09	--	104187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом-разуклонкаот 0 до 123мм	м3	4,52	4222,92	245,72	19104	1112	2,71	12
					382,50	92,25	1730	417	0,45	2
55.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	73,56	156,58	15,94	11518	1173	0,24	18
					34,65	5,96	2549	438	0,03	2
56.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	73,56	54,68	1,40	4022	103	0,01	1
					1,10	0,50	81	37	0,00	0
57.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,08	5239,08	327,33	424	26	11,60	1
					1890,00	123,75	153	10	0,60	0
58.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,08	64100,00	--	5187	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	73,56	24,75	0,22	1820	16	0,04	3
					7,20	0,09	530	7	0,00	0
60.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя из "Бикроста"	м2	73,56	42,86	18,33	3153	1348	0,14	10
					24,53	6,86	1804	505	0,03	2
61.	С11011-1404	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум, пленка с двух сторон, марка ХПП-4,0	м2	83,12	127,00	--	10557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С11011-1407	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции /СТ АО 06500816-002-2006/, стеклохолст, битум, крошка/пленка, марка ХКП-4,5	м2	84,59	132,00	--	11166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/фасонные изделия ФИ	м2	51,02	544,76	1,24	27791	63	0,97	50
					153,23	0,47	7817	24	0,00	0
64.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	25,02	589,70	3,73	14754	93	0,23	6
					39,15	1,40	980	35	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	2,02	1189,54	34,37	2403	69	1,21	2
					189,00	12,87	382	26	0,06	0
66.	Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	0,20	6892,45	374,40	1392	76	17,50	4
					3026,25	139,50	611	28	0,69	0
67.	С11031-18-1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-Е жесткие	м3	0,20	14600,00	--	2949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0110-53-2	Антисептирование водными растворами перегородок	м2	2,02	225,51	0,97	456	2	0,07	0
					11,39	0,36	23	1	0,00	0
69.	Е0110-3-8	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	м2	2,02	363,50	1,72	734	3	0,33	1
			50,85		0,65	103	1	0,00	0	
70.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг-ЗД-1, стойки, хомуты	т	0,01	175710,10	1826,10	2586	27	42,70	1
					8100,00	690,75	119	10	3,37	0

Итого по разделу: Кровля. Локальная смета №6-1-1 263722

Раздел: Проемы. Локальная смета №6-1-1

71.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	4,32	427,50	19,32	1847	83	1,11	5
					185,83	6,39	803	28	0,03	0
72.	С12061-70-9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,32	5618,00	--	24270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0156-10-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	м	3,60	27,20	0,47	98	2	0,16	1
					25,09	0,09	90	--	0,00	0
74.	С12061-19-6	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	м	3,67	3680,00	--	13513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	т	0,07	14806,01	1133,15	1002	77	82,10	6
					12892,50	398,25	873	27	1,95	0
76.	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленыхстенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,59	634,99	31,85	1010	51	1,15	2
			190,80		12,04	303	19	0,06	0	
78.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,59	4250,00	--	6758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольныхкомплек входных дверей в помещение	т	1,00	1380,00	--	1380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы. Локальная смета №6-1-1								74977

Раздел: Полы.Тип 1 S-65,95 м2. Локальная смета №6-1-1

80.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	65,95	75,41	2,62	4973	173	0,07	4
					10,51	0,99	693	65	0,00	0
81.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	6,59	6152,25	--	40574	--	3,66	24
					567,00	--	3739	--	--	--
82.	С143001-6-2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	6,59	284,00	--	1873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	65,95	296,72	14,76	19569	973	0,36	24
					52,43	5,54	3458	365	0,03	2
84.	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 20 мм	м2	-65,95	72,61	1,34	-4789	-88	0,02	-1
					3,38	0,50	-223	-33	0,00	-0
		Итого по разделу: Полы.Тип 1 S-65,95 м2. Локальная смета №6-1-1								62200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы.Тип 2 S-2,52 м2. Локальная смета №6-1-1								
86.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	2,52	75,41	2,62	190	7	0,07	0
					10,51	0,99	26	2	0,00	0
87.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,25	6152,25	--	1550	--	3,66	1
					567,00	--	143	--	--	--
88.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,25	284,00	--	72	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы.Тип 2 S-2,52 м2. Локальная смета №6-1-1								1812
		Раздел: Внутренняя отделка. Локальная смета №6-1-1								
97.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	105,54	272,01	3,39	28708	357	0,65	69
					117,00	0,72	12348	76	0,05	5
		Итого по разделу: Внутренняя отделка. Локальная смета №6-1-1								28708
		Раздел: Канализация К3. Локальная смета №6-1-3								
51.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	8,00	620,54	0,64	4964	5	0,58	5
					106,20	0,25	850	2	0,00	0
52.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	10,72	748,88	1,43	8028	15	0,56	6
					102,38	0,54	1098	6	0,00	0
53.	Спрайс	Тройник Т45 Кх100Кх50К-ПНД	шт	1,00	87,91	--	88	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Спрайс	Тройник Т45 Кх50Кх50К-ПНД	шт	1,00	87,91	--	88	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Спрайс	Тройник Т45 Кх100Кх100К-ПНД	шт	1,00	124,54	--	125	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
56.	Спрайс	Отвод Т45 50К-ПНД	шт	4,00	21,98	--	88	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Спрайс	Отвод Т45 100К-ПНД	шт	5,00	65,93	--	330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Спрайс	Крышка д 50 ПНД	шт	2,00	10,99	--	22	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Спрайс	Клапан вакуумный 110К-ПНД	шт	1,00	289,38	--	289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация К3. Локальная смета №6-1-3								14022
		Раздел: Сантехнические работы ТХ. Локальная смета №6-1-6								
71.	Ц0107-218 -2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	шт	4,00	6282,00	508,00	25128	2032	28,00	112
					4770,00	58,50	19080	234	0,34	1
72.	ТПрайс	Установка повышения давления НУdrОкомпл MPC 2 GRE 45-1-		2,00	1813543,42	--	3627087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сантехнические работы ТХ. Локальная смета №6-1-6								3652215

ИТОГО:	4498653	27609	618
	104069	8080	40

Накладные расходы :

На монтажные работы	17383
На общестроительные работы	100633
На металломонтажные работы	810
На сантехнические работы	2502
Всего накладных расходов:	121328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						4619981		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						59574		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4679555		
		Итого с временными					- 1,2 %	4692185		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	4715617		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	4719877		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	4730528		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,38968	11304448		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	226089		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11530537		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	1383664		
		Итого с НДС						12914201		

Технадзор: Никитчук Ф.П.

Никитчук Ф.П.
эксперт
АДС и ЖКХ № 01070
АДС и ЖКХ № 01071
АДС и ЖКХ № 01072

Директор ТОО «Сыл»: Саванян Г.Н.

Зав.сектором технадзора
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Кимсул

Прораб ТОО «Сыл»: Кенжебаев А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети»

АКТ №8
выполненных работ
за октябрь 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		35	от 20.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы I: СМР в сметных ценах 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты: за приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт»». Внутриплощадочные сети	106690552	3127472	1092684						335086	3127472

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Абдуллин Е.Б.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
РНН 392500003547
ИИК KZ12319M0010000393716
БИН 010640004243
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Локальная смета №2-1,№2-2

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014год

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод В1.лок.см.№2-1								
33.	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	шт	1,00	2070,39	1086,01	2070	1086	3,86	4
					661,50	409,50	662	409	2,00	2
34.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	-1,00	1230,66	466,78	-1231	-467	3,04	-3
					513,00	175,50	-513	-176	0,86	-1
39.	С130902-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	шт	1,00	23600,00	--	23600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	-1,00	16300,00	--	-16300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	4,00	391,37	57,24	1565	229	1,43	6
					301,50	2,25	1206	9	0,01	0
47.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	1,00	231,52	33,52	232	34	0,90	1
					180,00	2,25	180	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С130809-1 4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	-2,00	757,00	--	-1514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СПрайс	Втулка под фланец, Dy 225 мм	шт	1,00	2229,70	--	2230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	18,00	18075,87	36,99	325366	666	1,82	33
					288,00	13,50	5184	243	0,07	1
75.	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами/деревянная крышка люка для колодца с пожарным гидрантом	м2	5,79	1292,59	29,74	7481	172	0,23	1
					32,85	11,23	190	65	0,05	0
76.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,01	8097,13	--	40	--	51,50	0
					8032,50	--	40	--	--	--
77.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	2,29	8287,75	--	19012	--	51,50	118
					8032,50	--	18427	--	--	--
78.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,17	10216,13	--	1686	--	61,80	10
					9630,00	--	1589	--	--	--
79.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,16	10651,88	--	1747	--	61,80	10
					9630,00	--	1579	--	--	--
80.	Е0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	км	0,35	12837,13	--	4557	--	72,10	26
					11227,50	--	3986	--	--	--
		Итого по разделу: Водопровод В1.лок.см.№2-1								370542
		Раздел: Отмостка горловин.лок.см.№2-1								
133.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	103,13	323,83	12,52	33395	1291	0,24	25
					38,03	4,39	3922	453	0,02	2
134.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять до 15 см	м2	103,13	73,14	--	7543	--	0,02	2
					2,49	--	257	--	--	--
135.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой	м2	103,13	388,97	--	40113	--	0,14	15
					24,75	--	2552	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
		Итого по разделу: Отмостка горловин. лок.см.№2-1								81052
		Раздел: Камера №1 /3000x2800x2700(Н) мм/.Отмостка горловин.лок.см.№2-1								
177.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	4,21	323,83	12,52	1363	53	0,24	1
					38,03	4,39	160	18	0,02	0
178.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять до 15 см	м2	4,21	73,14	--	308	--	0,02	0
					2,49	--	10	--	--	--
179.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	4,21	388,97	--	1637	--	0,14	1
					24,75	--	104	--	--	--
		Итого по разделу: Камера №1 /3000x2800x2700(Н) мм/.Отмостка горловин.лок.см.№2-1								3307
		Раздел: Отмостка горловин.лок.см.№2-2								
57.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	145,16	323,83	12,52	47008	1817	0,24	35
					38,03	4,39	5521	638	0,02	3
58.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять до 15 см	м2	145,16	73,14	--	10617	--	0,02	2
					2,49	--	361	--	--	--
59.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	145,16	388,97	--	56464	--	0,14	21
					24,75	--	3593	--	--	--
		Итого по разделу: Отмостка горловин. лок.см.№2-2								114089
		ИТОГО:					568989	4880		308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							49010	1661		7
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						66376		
		Всего накладных расходов:						66376		
		Итого с накладными						635365		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						38122		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						673487		
		Итого с временными					- 1,2 %	681569		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	696564		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	699290		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	706106		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,38968	1687367		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	33747		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1721114		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	206534		
		Итого с НДС						1927648		

Технадзор: Никитчук Ф.П.

Никитчук Ф.П. эксперт АДС и ЖКХ № 01070 АДС и ЖКХ № 01071 АДС и ЖКХ № 01072

Директор ТОО «Сыл» Овчарин Г.Н.

Зав.сектором технадзора ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Баймкул К.К.

Прораб ТОО «Сыл» Кенжебаев А.К.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Наружные электрические сети 0,4кВ к насосной. Локальная смета №4-6

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	49,95	218,93 / 218,93	-- / --	10936 / 10936	-- / --	1,54 / --	77 / --
2.	C143008-92	Песок природный	м3	16,65	811,00 / --	-- / --	13503 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	49,85	6,48 / --	6,48 / 2,10	323 / --	323 / 105	-- / 0,01	-- / 0
4.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	18,14	9,24 / --	9,24 / 3,00	168 / --	168 / 54	-- / 0,01	-- / 0
		Итого по разделу: Земляные работы								24929
		Раздел: Монтажные работы								
5.	E0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,09	220989,38 / 27450,00	-- / --	19005 / 2361	-- / --	175,00 / --	15 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130802-3 0	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 /ГОСТ 539-80/, Dy труб 100 мм, Dн муфт 171 мм	шт	10,00	108,00 ---	-- ---	1080 ---	-- ---	-- ---	-- ---
7.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	294,00	44,00 29,00	10,60 2,30	12936 8526	3116 676	0,18 0,01	53 4
8.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	5,00	32,40 8,60	23,70 5,90	162 43	118 30	0,06 0,03	0 0
9.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	5,00	18,80 4,50	14,20 3,50	94 22	71 18	0,03 0,02	0 0
10.	С143006-7	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,04	15370,00 ---	-- ---	676 ---	-- ---	-- ---	-- ---
11.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВв проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	86,00 38,70	60,40 3,80	15,60 3328	5194 327	1342 0,02	0,24 2	21
12.	С151601-4 88	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,43	359800,00 ---	-- ---	153055 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	Ц0108-158 -15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	4,00	273,20 200,00	-- ---	1093 ---	-- ---	1,00 ---	4 ---
14.	С151610-1 3	Муфты концевые для силовыхкомпл трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х35-10УЗ	4,00	3870,00	-- ---	15480 ---	-- ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	Ц0108-165 -1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	16,00	2021,10 756,00	1245,00 275,00	32338 12096	19920 4400	4,00 1,59	64 26
16.	СПрайс	Наконечники кабельные сеч.35мм2		16,00	12,79 ---	-- ---	205 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Монтажные работы								241318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							266248	25058		234
							38112	5610		32
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						28752		
		На общестроительные работы						15108		
		Всего накладных расходов:						43861		
		Итого с накладными						310108		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						18606		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						328714		
		Итого с временными					- 1,2 %	332659		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	339977		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	341308		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	344635		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,38968	823567		
		Налоги, сборы и обязательные платежи					2 %	16471		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						840038		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	100805		
		Итого с НДС						940843		

Технадзор: Никитчук Ф.П.

Директор ТОО «СЫЛ»: Давлетян Г.Н.

Зав.сектором надзора
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Разикул Л.К.

Прораб ТОО «СЫЛ» Жаксебаев А.К.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Насосная. Локальная смета №6-2, №6-3

А К Т N16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014год

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ		Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч На един.	Затратытруда,чел.-ч Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Раздел: Земляные работы.лок.см.№6-2											
10.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	358,39	9,24	9,24	3313	3313	--	--		
					--	3,00	--	1076	0,01	4		
	Итого по разделу: Земляные работы.лок.см.№6-2											3313
	Раздел: Камера №2 /3600x2500x2700(Н) мм/. лок.см.№6-2											
69.	C131104-1-4	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	10500,00	--	21000	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
73.	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,03	13711,47	5475,87	353	141	28,90	1		
					5040,00	1552,87	130	40	5,46	0		
74.	C12021-26-7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03	133700,00	--	3447	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
75.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-скобы ходовые	т	0,02	8679,65	422,15	214	10	56,40	1		
					8257,50	157,50	203	4	0,77	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	С11011-77 4	Скобы ходовые	кг	24,64	1989,00	--	49009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,26	40,72	0,04	51	--	0,04	0
					8,32	--	10	--	--	--
		Итого по разделу: Камера №2 /3600х2500х2700(Н) мм/. лок.см.№6-2								74074
		Раздел: Отмостка горловин.лок.см.№6-2								
84.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	4,21	323,83	12,52	1363	53	0,24	1
					38,03	4,39	160	18	0,02	0
85.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять до 15 см	м2	4,21	73,14	--	308	--	0,02	0
					2,49	--	10	--	--	--
86.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	4,21	388,97	--	1637	--	0,14	1
					24,75	--	104	--	--	--
		Итого по разделу: Отмостка горловин. лок.см.№6-2								3307
		Раздел: Земляные работы.лок.см.№6-3								
10.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	52,68	9,24	9,24	487	487	--	--
					--	3,00	--	158	0,01	1
		Итого по разделу: Земляные работы.лок.см.№6-3								487
		Раздел: Колодцы.лок.см.№6-3								
30.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02	133700,00	--	2166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,41	40,72	0,04	16	--	0,04	0
					8,32	--	3	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы.лок.см.№6-3								2182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							83364	4005		4
							620	1296		5
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1844		
		На металломонтажные работы						153		
		Всего накладных расходов:						1997		
		Итого с накладными						85361		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		от сметной себестоимости - 6 %						5122		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						90483		
		Итого с временными					- 1,2 %	91569		
		Итого с зимними удорожаниями					- 2,2 %	93584		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска					- 0,4 %	93950		
		Итого с затратами на выслугу лет					- 1 %	94866		
		Пересчет в текущих ценах					К=2,38968	226699		
		Налоги, сборы, обязательные платежи					2 %	4534		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						231233		
		Налог на добавленную стоимость					12 %	27748		
		Итого с НДС						258981		

Никитчук Ф.П.
эксперт
АДС и ЖКХ № 01070
АДС и ЖКХ № 01071
АДС и ЖКХ № 01072

Технадзор: Никитчук Ф.П.

Зав.сектором технадзора
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»: Раимкул К.К.

Директор ТОО «СЫЛ»: Оганесян Г.Н.

Прораб ТОО «СЫЛ»: Кенжебаев А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт», инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе «Аэропорта» (9 домов АО «КиК»). Водопровод. Канализация. Внутриплощадочные сети»

17

АКТ №9
выполненных работ
за декабрь 2014 года

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		35	от 20.02.14	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
всего по объекту: «Инженерные коммуникации к микрорайону «Аэропорт»». Внутриплощадочные сети	123466705	16776153	5822808						1797445	16776153

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Пушкина,98
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Абдуллин Е.Б.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО
110300 г.Костанай, ул.Н.Жароковой,72
РНН 39
ИИК KZ
БИН 0
в АО «Б
БИК AB

Овнанян Г.Н.

Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Сыл"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Инженерные коммуникации к микрорайону "Аэропорт", инженерные коммуникации к многоэтажным жилым домам в районе аэропорта (9 домов АО "КиК")

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети

А К Т N17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014год

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ NN позиций		Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Наружные сети водопровода.лок.см.2-1.Земляные работы										
1.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	505,83	9,24	9,24	4676	4676	--	--		
					--	3,00	--	1518	0,01	6		
2.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами	м3	1282,85	33,40	31,41	42850	40294	0,01	18		
					1,99	8,64	2555	11084	0,03	38		
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	113,70	262,72	--	29871	--	1,85	210		
					262,72	--	29871	--	--	--		
4.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 уширение колодцев	м3	75,80	27,84	26,18	2110	1984	0,01	1		
					1,66	7,20	126	546	0,03	2		
5.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	1358,53	32,54	30,98	44212	42083	0,01	14		
					1,53	9,01	2079	12239	0,03	42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,5 м3-песчаный грунт								
6.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1202,08	84,26	84,26	101287	101287	--	--
					--	16,85	--	20257	0,35	425
7.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1422,92	9,24	9,24	13155	13155	--	--
					--	3,00	--	4271	0,01	16
8.	Е0101-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	м2	208,72	474,33	6,82	99002	1423	0,20	42
					31,50	2,54	6575	530	0,01	3
9.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы-защитный слой над трубой	м3	905,69	122,18	--	110657	--	0,89	802
				122,18	--	110657	--	--	--	
10.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2442,88	6,48	6,48	15828	15828	--	--
					--	2,10	--	5139	0,01	20
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2442,88	21,55	4,52	52634	11032	0,11	264
					17,03	--	41602	--	--	--
12.	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	894,14	9,24	9,24	8266	8266	--	--
					--	3,00	--	2684	0,01	10
кор.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	952,60	289,15	289,15	275440	275440	--	--
					--	186,62	--	177769	0,86	817
кор.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	924,02	43,70	41,60	40383	38437	0,01	13
					2,06	12,10	1901	11179	0,04	38
кор.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	28,58	302,12	--	8634	--	2,13	61
					302,12	--	8634	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
кор.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1524,16	84,26	84,26	128426	128426	--	--
					--	16,85	--	25685	0,35	539
		Итого по разделу: Наружные сети водопровода.лок.см.2-1.Земляные работы								977431
		Раздел: Водопровод В1.лок.см.2-1								
13.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	59,26	1198,30	152,52	71011	9038	1,02	60
					153,68	57,15	9107	3387	0,28	17
15.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,01	58881,69	25695,31	648	283	194,00	2
					33075,00	6813,45	364	75	26,38	0
16.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,01	78245,00	36133,62	861	397	247,00	3
					41850,00	9612,90	460	106	37,30	0
17.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,52	139706,75	90794,12	72089	46850	286,00	148
					48375,00	19582,83	24962	10105	84,07	43
20.	С130804-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	11,11	302,00	--	3355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130804-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	11,11	650,00	--	7222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130804-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	521,16	1269,00	--	661352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм - переходы, тройники, крестовины	т	0,12	247994,13	49389,75	29534	5882	312,70	37
					62775,00	18657,00	7476	2222	91,12	11
30.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,78	36,09	0,09	28	--	0,02	0
					4,39	0,05	3	--	0,00	0
31.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком	м2	0,78	33,84	0,04	26	--	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХС-76 за 2 раза			8,28	--	6	--	--	--
34.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	1,00	1230,66	466,78	1231	467	3,04	3
					513,00	175,50	513	176	0,86	1
35.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	1,00	585,99	36,99	586	37	1,93	2
					317,25	13,50	317	13	0,07	0
36.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	3,00	411,46	17,71	1234	53	1,40	4
					231,75	6,75	695	20	0,03	0
40.	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	1,00	16300,00	--	16300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	1,00	11500,00	--	11500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	5,00	6480,00	--	32400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	8,00	391,37	57,24	3131	458	1,43	11
					301,50	2,25	2412	18	0,01	0
47.	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	фланец	1,00	231,52	33,52	232	34	0,90	1
					180,00	2,25	180	2	0,01	0
48.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	3,00	156,43	21,43	469	64	0,60	2
					126,00	--	378	--	--	--
52.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	16,00	1140,00	--	18240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2,00	757,00	--	1514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	3,00	492,00	--	1476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	СПрайс	Втулка под фланец, Dy 225 мм	шт	4,00	2229,70	--	8919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс	Втулка под фланец, Dy 150 мм	шт	1,00	1302,58	--	1303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм/заглушка	фланец	3,00	156,43	21,43	469	64	0,60	2
			126,00	--	378	--	--	--		
66.	С130810-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 108х4,0 мм	шт	3,00	243,00	--	729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	2,00	18075,87	36,99	36152	74	1,82	4
					288,00	13,50	576	27	0,07	0
75.	Е0110-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами/деревянная крышка люка для колодца с пожарным гидрантом	м2	0,64	1292,59	29,74	831	19	0,23	0
					32,85	11,23	21	7	0,05	0

Итого по разделу: Водопровод В1.лок.см.2-1 982841

Раздел: Колодцы.Dв 2000 мм /2 шт/

81.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм/футляры при пересечении со стенками колодцев	т	0,02	204796,82	39324,82	3512	674	147,70	3
			30375,00		14854,50	521	255	72,55	1	
96.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	5,10	19184,93	1879,87	97843	9587	8,86	45
			1435,50		538,43	7321	2746	2,06	11	
97.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	2,34	28900,00	--	67626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-2,34	266,00	--	-622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С143001-4	Вычитается позиция: Надбавка или	м3	-2,34	143,00	--	-335	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5			--	--	--	--	--	--
100.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	1,78	9160,00 --	-- --	16305 --	-- --	-- --	-- --
101.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	2,36	10076,00 --	-- --	23779 --	-- --	-- --	-- --
102.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,58	5712,50 --	-- --	3313 --	-- --	-- --	-- --
103.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	шт	6,00	974,00 --	-- --	5844 --	-- --	-- --	-- --
104.	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	10500,00 --	-- --	21000 --	-- --	-- --	-- --
105.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04	133700,00 --	-- --	5428 --	-- --	-- --	-- --
106.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,01	40,72 8,32	0,04 --	41 8	-- --	0,04 --	0 --
77.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,01	8287,75 8032,50	-- --	91 88	-- --	51,50 --	1 --
78.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,01	10216,13 9630,00	-- --	112 106	-- --	61,80 --	1 --
79.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,52	10651,88 9630,00	-- --	5496 4969	-- --	61,80 --	32 --

Итого по разделу: Колодцы.Dв 2000 мм /2 шт/ 249435

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колодцы Dв 1500 мм /2 шт/-дополнительные								
60.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,18	19184,93	1879,87	61008	5978	8,86	28
				1435,50	538,43	4565	1712	2,06	7	
61.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	1,38	28900,00	--	39882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-1,38	266,00	--	-367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-1,38	143,00	--	-197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,78	7310,00	--	13012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,36	8041,00	--	18977	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	шт	2,00	974,00	--	1948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	10500,00	--	21000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04	133700,00	--	5428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	1,01	40,72	0,04	41	--	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115 за 2 раза			8,32	--	8	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы Dв 1500 мм /2 шт/-дополнительные								160732
		Раздел: Гидроизоляция колодцев-4 шт (в т.ч. доп.колодцы-2шт)								
129.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	8,36	284,00 ---	-- --	2374 ---	-- --	-- --	-- --
130.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	8,36	331,00 ---	-- --	2767 ---	-- --	-- --	-- --
131.	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 по грунту лаком ХП-734	м2	75,44	204,65 16,16	0,24 0,10	15440 1219	18 8	0,08 0,00	6 0
132.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	м2	18,49	1274,54 79,66	49,10 18,40	23563 1473	908 340	0,53 0,09	10 2
		Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев-4 шт (в т.ч. доп.колодцы-2шт)								44144
		Раздел: Отмостка горловин-4 шт (в т.ч. доп.колодцы-2шт)								
133.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	21,71	323,83 38,03	12,52 4,39	7030 826	272 95	0,24 0,02	5 0
75.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять до 15 см	м2	21,71	73,14 2,49	-- --	1588 54	-- --	0,02 --	0 --
76.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	21,71	388,97 24,75	-- --	8445 537	-- --	0,14 --	3 --
		Итого по разделу: Отмостка горловин-4 шт (в т.ч. доп.колодцы-2шт)								17063
		Раздел: Наружные сети канализации. Лок.см.№2-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
17.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,05	155788,86	103471,23	8257	5484	306,00	16
					51300,00	23175,85	2719	1228	98,72	5
18.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,01	147942,61	97234,98	1184	778	296,00	2
					49950,00	21436,60	400	171	91,71	1
19.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	-0,12	139706,75	90794,12	-16765	-10895	286,00	-34
					48375,00	19582,83	-5805	-2350	84,07	-10
21.	СПрайс	Трубы двухслойные КорсисDн 315 SN8	м	53,53	1494,89	--	80021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс	Трубы двухслойные КорсисDн 250 SN8	м	8,08	869,24	--	7023	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Трубы двухслойные КорсисDн 200 SN8	м	-121,20	556,42	--	-67438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0125-13-1	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм	м	5,00	5654,31	3837,89	28272	19189	8,41	42
					1320,75	850,51	6604	4253	3,06	15
25.	С130806-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	5,05	8328,30	--	42058	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
26.	Е0122-27-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,01	1428936,96	145128,46	7145	726	120,00	1
					21105,00	54823,50	106	274	267,76	1
27.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	0,21	4618,68	559,80	956	116	7,99	2
					1320,75	9,29	273	2	0,02	0
		Итого по разделу: Наружные сети канализации. Лок.см.№2-2								90713
		Раздел: Колодцы Dв 1500 мм /1 шт/-дополнительный колодец								
		==========								
28.	Е0122-33-	Установка стальных сварных	т	0,01	204796,82	39324,82	1556	299	147,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		фасонных частей диам. 300-800 мм/футляры при пересечении со стенками колодцев			-------- 30375,00	-------- 14854,50	-------- 231	-------- 113	-------- 72,55	-------- 1
доп.	E0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,91	7923,17 -------- 1615,95	1538,85 -------- 576,23	15133 -------- 3086	2939 -------- 1101	9,65 -------- 2,81	18 -------- 5
доп.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,69	28900,00 -------- --	-- -------- --	19941 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
доп.	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,69	266,00 -------- --	-- -------- --	-184 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
доп.	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,69	143,00 -------- --	-- -------- --	-99 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
доп.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	0,89	7310,00 -------- --	-- -------- --	6506 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
доп.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,18	8041,00 -------- --	-- -------- --	9488 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
доп.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,18	5027,00 -------- --	-- -------- --	5932 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
доп.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5-КО-6	шт	1,00	974,00 -------- --	-- -------- --	974 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
доп.	С131104-14	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	10500,00 -------- --	-- -------- --	10500 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
доп.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02	133700,00	--	2768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,52	40,72	0,04	21	--	0,04	0
					8,32	--	4	--	--	--

Итого по разделу: Колодцы Dв 1500 мм /1 шт/-дополнительный колодец 72537

Раздел: Гидроизоляция колодцев

доп.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,75	284,00	--	498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,75	331,00	--	580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
доп.	Е0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком ХП-734 по грунту лаком ХП-734	м2	9,23	204,65	0,24	1889	2	0,08	1
					16,16	0,10	149	1	0,00	0

Итого по разделу: Гидроизоляция колодцев 2967

Раздел: Отмостка горловин

доп.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	2,10	323,83	12,52	680	26	0,24	1
					38,03	4,39	80	9	0,02	0
доп.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять до 15 см	м2	2,10	73,14	--	154	--	0,02	0
					2,49	--	5	--	--	--
доп.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	2,10	388,97	--	817	--	0,14	0
					24,75	--	52	--	--	--

Итого по разделу: Отмостка горловин 1650

Раздел: Тип 1 S-65,95 м2.насосная.лок.см.№6-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	34,47	28,44	0,22	980	8	0,10	4
					18,50	0,09	638	3	0,00	0
		Итого по разделу: Тип 1 S-65,95 м2.насосная.лок.см.№6-1-1								980
		Раздел: Тип 2 S-2,52 м2								
89.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,52	200,30	9,95	505	25	0,36	1
					52,20	3,74	132	9	0,02	0
90.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 15 мм	м2	-2,52	29,40	0,67	-74	-2	0,00	-0
					0,63	0,25	-2	-1	0,00	-0
91.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	2,52	365,09	18,42	920	46	0,42	1
					85,95	6,91	217	17	0,03	0
92.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	2,52	256,83	9,05	647	23	0,25	1
					50,85	3,40	128	9	0,02	0
93.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,52	200,30	9,95	505	25	0,36	1
					52,20	3,74	132	9	0,02	0
94.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 15 мм	м2	-2,52	29,40	0,67	-74	-2	0,00	-0
					0,63	0,25	-2	-1	0,00	-0
95.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	2,52	1950,96	30,36	4916	77	0,80	2
					132,85	7,46	335	19	0,04	0
96.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	5,80	954,71	1,30	5537	8	0,23	1
					38,61	0,67	224	4	0,00	0
		Итого по разделу: Тип 2 S-2,52 м2								12882
		Раздел: Внутренняя отделка.насосная.лок.см.№6-1-1								
98.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков/2	м2	2,52	183,11	3,94	461	10	0,55	1
					102,11	1,49	257	4	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
99.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2,52	124,58	2,33	314	6	0,26	1
					43,65	0,88	110	2	0,00	0
100.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	10,60	712,61	6,33	7554	67	1,79	19
					312,75	2,39	3315	25	0,01	0
101.	Е0115-152 -2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону потолков	м2	65,95	9,90	0,12	653	8	0,04	3
					6,75	0,05	445	3	0,00	0
102.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	м2	100,00	17,43	0,12	1743	12	0,09	9
					13,73	0,05	1373	5	0,00	0
103.	Е0115-180 -1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску-огрутовка	м2	16,14	23,68	1,19	382	19	0,14	2
					22,28	0,45	360	7	0,00	0
104.	С11011-19 64	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	кг	4,04	71,96	--	290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	16,14	1028,30	4,62	16597	75	1,52	25
					254,97	3,14	4115	51	0,02	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка.насосная.лок.см.№6-1-1								27994
		Раздел: Наружная отделка.насосная.лок.см.№6-1-1								
106.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	145,04	24,13	0,05	3500	7	0,05	7
					7,70	0,02	1117	3	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка.насосная.лок.см.№6-1-1								3500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Площадка входа.насосная.лок.см.№6-1-1								
107.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,36	5932,95	196,62	2136	71	1,79	1
					272,25	74,27	98	27	0,36	0
108.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,36	284,00	--	102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	2,25	296,72	14,76	668	33	0,36	1
					52,43	5,54	118	12	0,03	0
111.	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 20 мм	м2	-2,25	72,61	1,34	-163	-3	0,02	-0
					3,38	0,50	-8	-1	0,00	-0
112.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	0,05	205,00	--	9	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Площадка входа.насосная.лок.см.№6-1-1								3011
		Раздел: Отмостка.насосная.лок.см.№6-1-1								
113.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	6,31	2253,20	--	14215	--	3,24	20
					531,00	--	3350	--	--	--
114.	Е0111-19-3	УСтройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	42,06	331,03	25,04	13923	1053	0,14	6
					22,25	9,38	936	395	0,05	2
115.	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	42,06	60,83	3,11	2559	131	0,02	1
					2,97	1,17	125	49	0,01	0
		Итого по разделу: Отмостка.насосная.лок.см.№6-1-1								30697
		Раздел: Насосная.Сантехнические работы. лок.см.6-1-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Насосная.Сантехнические работы.лок.см.6-1-2								
1.	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	7,00	763,40	5,40	5344	38	2,00	14
					626,00	2,30	4382	16	0,01	0
2.	ТПрайс	Электропечь типа ПЭТ-4 1,6 кВт	шт	7,00	834,80	--	5844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Насосная.Сантехнические работы.лок.см.6-1-2								11187
		Раздел: Вентиляция.лок.см.6-1-2								
3.	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	1,00	3355,12	12,95	3355	13	3,30	3
					533,92	4,73	534	5	0,02	0
4.	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	шт	1,00	5401,41	55,80	5401	56	3,51	4
					545,74	21,26	546	21	0,11	0
5.	С11011-76-1	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	м2	0,13	502,00	--	65	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	1,00	1641,22	12,95	1641	13	0,81	1
					137,03	4,73	137	5	0,02	0
		Итого по разделу: Вентиляция.лок.см.6-1-2								10463
		Раздел: Насосная.Водопровод В1. лок.см.6-1-3								
1.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	8,00	364,67	4,19	2917	34	0,34	3
				59,85	1,58	479	13	0,01	0	
2.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	4,00	693,07	10,34	2772	41	0,43	2
				76,95	3,87	308	15	0,02	0	
3.	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	5,00	2452,35	70,85	12262	354	1,98	10
					351,00	26,53	1755	133	0,13	1
4.	С130901-6	Вентили проходные муфтовые	шт	4,00	362,00	--	1448	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
5.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	13,50	10,99 10,69	-- --	148 144	-- --	0,05 --	1 --
6.	E0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 400 мм-футляры	м	1,40	5902,98 510,75	117,36 43,94	8264 715	164 62	2,91 0,21	4 0
7.	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,83	36,09 4,39	0,09 0,05	138 17	-- --	0,02 0,00	0 0
8.	E0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	3,83	33,84 8,28	0,04 --	130 32	-- --	0,04 --	0 --
		Итого по разделу: Насосная.Водопровод В1. лок.см.6-1-3								28080
		Раздел: Наружный поливочный кран.лок.см.6-1-3								
9.	E0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм/15 мм	1кран	1,00	13189,57 54,00	1,57 --	13190 54	2 --	0,30 --	0 --
10.	C130901-2-4	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00 --	-- --	328 --	-- --	-- --	-- --
11.	E0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм/280 мм	фланец	2,00	708,82 524,25	102,44 4,50	1418 1048	205 9	2,45 0,02	5 0
12.	E0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм/315 мм	фланец	2,00	708,82 524,25	102,44 4,50	1418 1048	205 9	2,45 0,02	5 0
13.	СПрайс	Фланец, Dy 280 мм	шт	4,00	6201,17 --	-- --	24805 --	-- --	-- --	-- --
14.	СПрайс	Фланец, Dy 315 мм	шт	4,00	7794,96 --	-- --	31180 --	-- --	-- --	-- --
15.	СПрайс	Втулка под фланец, Dy 280 мм	шт	2,00	6512,90	--	13026	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Втулка под фланец, Dy 315 мм	шт	2,00	7407,41	--	14815	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Соединение с накидной гайкой 1/2 дюйма	шт	1,00	217,83	--	218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Угольник Н-В 1/2 дюйма	шт	1,00	258,41	--	258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,08	200,00	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130810-1 25	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру< 16 МПа, 273х7-219х6 мм/273х4-80х4,5 мм	шт	5,00	939,00	--	4695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130810-1 28	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру< 16 МПа, 325х10-108х4 мм/325х4-80х4,5 мм	шт	5,00	1570,00	--	7850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	1,00	15493,47	23,09	15493	23	0,90	1
					157,50	9,00	158	9	0,04	0
23.	СПрайс	Огнетушитель порошковый ОП-5	шт	2,00	1382,28	--	2765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт	1,00	185,32	29,84	185	30	0,78	1
					115,40	11,27	115	11	0,06	0
25.	СПрайс	Шкаф пожарный ШПК-315 навесной со стеклом	шт	1,00	5701,91	--	5702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружный поливочный кран.лок.см.6-1-3								137361
		Раздел: Внутренний поливочный кран.лок.см.6-1-3								
26.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм/15 мм	1кран	1,00	13189,57	1,57	13190	2	0,30	0
					54,00	--	54	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С130901-2 4	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00 --	-- --	328 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Внутренний поливочный кран.лок.см.6-1-3								13518
		Раздел: Водомерный узел.лок.см.6-1-3								
28.	Е0116-26- 4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1счетчик	1,00	1705,10 342,00	68,60 24,75	1705 342	69 25	1,98 0,13	2 0
29.	С131102-1 2	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-100	шт	1,00	18500,00 --	-- --	18500 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0118-22- 2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	47,70 40,50	1,57 --	48 40	2 --	0,22 --	0 --
31.	СПрайс	Манометр МП3-У 0,1-0,6 МПа	шт	1,00	787,56 --	-- --	788 --	-- --	-- --	-- --
32.	С130904-6 1	Краны регулирующие трехходовые латунные, Dy 15 мм	шт	1,00	278,00 --	-- --	278 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0116-15- 2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
34.	Е0116-15- 7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 250 мм	1шт	5,00	3474,96 1687,50	330,46 123,75	17375 8438	1652 619	9,59 0,60	48 3
35.	С130901-2 9	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	1060,00 --	-- --	1060 --	-- --	-- --	-- --
36.	С130902-5 7	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	шт	5,00	23600,00 --	-- --	118000 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130809-1 2	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	492,00 --	-- --	984 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	С130809-1 6	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	шт	2,00	1480,00 ---	-- --	2960 ---	-- --	-- ---	-- --
39.	С130810-1 25	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру< 16 МПа, 273х7-219х6 мм	шт	2,00	939,00 ---	-- --	1878 ---	-- --	-- ---	-- --
40.	Е0118-21- 7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм-осадочный ВФ	1фильтр	1,00	10747,46 281,25	144,83 54,00	10747 281	145 54	1,63 0,26	2 0
41.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м 59,85	0,20	329,67 1,58	4,19 12	66 --	1 0,01	0,34 0	0
42.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м 76,95	0,30	693,07 3,87	10,34 23	208 1	3 0,02	0,43 0	0
43.	Е0116-7-1 0	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	м 117,00	0,92	1550,07 7,13	19,03 108	1426 7	18 0,03	0,69 0	1
44.	Е0116-10- 9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	4,36	3564,63 351,00	70,85 26,53	15549 1531	309 116	1,98 0,13	9 1
45.	Е0116-29- 1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	0,50	10,99 10,69	-- --	5 5	-- --	0,05 --	0 --
46.	Е0116-29- 2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	0,92	11,13 10,69	-- --	10 10	-- --	0,05 --	0 --
47.	Е0116-29- 4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	м	4,36	14,04 10,69	-- --	61 47	-- --	0,05 --	0 --
48.	Е0109-34- 1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,02	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	265 191	33 2	73,60 0,49	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С12021-24 5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т опоры ОП-1, ОП-2	т	0,02	172800,00	--	2633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,44	40,72	0,04	18	--	0,04	0
					8,32	--	4	--	--	--
		Итого по разделу: Водомерный узел.лок.см.6-1-3								195038
		Раздел: Канализация К3.лок.см.6-1-3								
60.	Е0117-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	комплект	1,00	5831,96	17,71	5832	18	1,49	1
					265,50	6,75	266	7	0,03	0
61.	С130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	шт	1,00	432,00	--	432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9126,62	39,24	9127	39	2,22	2
					387,00	15,75	387	16	0,07	0
		Итого по разделу: Канализация К3.лок.см.6-1-3								15391
		Раздел: Насосная.Электроосвещение и электрооборудование.лок.см.6-1-4								
1.	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
2.	СПрайс	Блок автоматического ввода резерва АВР 63А	шт	1,00	11980,04	--	11980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	1299,30	68,30	1299	68	2,00	2
					317,00	13,50	317	14	0,08	0
4.	Спрайс	Щит ЩРУН-3/24	шт	1,00	2125,24	--	2125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-600	Счетчик, устанавливаемый на	шт	1,00	166,90	5,40	167	5	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	готовом основании трехфазный			158,00	2,30	158	2	0,01	0
6.	СПрайс	Счетчик электроэнергии многотарифный СА4У-Э720	шт	1,00	2591,75	--	2592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,00	501,20	13,20	1504	40	1,00	3
					227,00	2,30	681	7	0,01	0
8.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4,00	862,00	28,00	3448	112	2,00	8
					340,00	4,50	1360	18	0,03	0
9.	СПрайс	Автоматические выключатели 3-хполюсные DZ47 3P C25;DZ47 3P C40	шт	3,00	309,63	--	929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс	Автоматические выключатели 3-хполюсные DZ47 3P C63	шт	1,00	338,66	--	339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Автоматические выключатели 1-но полюсные DZ47 1P C16	шт	2,00	96,76	--	194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	1,00	342,80	134,00	343	134	0,99	1
					158,00	37,80	158	38	0,22	0
13.	СПрайс	Светильник с люминесцентными лампами ЛПО46-2х36-001	шт	10,00	939,94	--	9399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-594 -1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	2,00	269,90	98,00	540	196	0,76	2
					122,00	29,00	244	58	0,17	0
15.	СПрайс	Светодиодный светильник	шт	2,00	1045,34	--	2091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2,00	47,00	0,20	94	--	0,29	1
					45,50	0,10	91	--	0,00	0
17.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220-С16-122	шт	2,00	156,00	--	312	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18.	С151803-6 0	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	1000шт	0,00	28100,00 ---	-- --	56 --	-- --	-- --	-- --
19.	С151803-4 7	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,00	22300,00 ---	-- --	89 --	-- --	-- --	-- --
20.	Ц0108-530 -4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт 387,00	1,00	782,90 --- 2,30	17,90 --- 387	783 --- 2	18 --- 0,01	3,00 --- 0	3 ---
21.	СПрайс	Пускатель магнитный ПМЛ 22002 20А	шт	1,00	1057,44 ---	-- --	1057 --	-- --	-- --	-- --
22.	Ц0108-80- 1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов-датчик температуры И реле	шт	1,00	108,50 --- 101,00	1,60 --- --	108 --- 101	2 --- --	1,00 --- --	1 ---
23.	СПрайс	Датчик температуры 0...+30 ДТКБ-47	шт	1,00	956,11 ---	-- --	956 --	-- --	-- --	-- --
24.	Ц0108-525 -1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	шт 288,00	1,00	598,80 --- 2,30	14,80 --- 288	599 --- 2	15 --- 0,01	2,00 --- 0	2 ---
25.	С151801-1 9	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПВ1-16 М3	шт	1,00	204,00 ---	-- --	204 --	-- --	-- --	-- --
26.	Ц0108-591 -2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	3,00	47,00 --- 45,50	0,20 --- 0,10	141 --- 136	1 --- --	0,29 --- 0,00	1 --- 0
27.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	3,00	156,00 ---	-- --	468 --	-- --	-- --	-- --
28.	С151803-4 7	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	1000шт	0,00	22300,00 ---	-- --	89 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С151803-6 0	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	1000шт	0,00	28100,00 ---	-- --	56 --	-- --	-- --	-- --
30.	Ц0108-592 -1	Патрон стенной или потолочный	шт	1,00	84,20 77,00	1,90 0,40	84 77	2 --	0,49 0,00	0 0
31.	Спрайс	Лампа сигнальная с зеленой линзой 220В ЛС-220	шт	1,00	30,06 ---	-- --	30 --	-- --	-- --	-- --
32.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80 205,00	13,20 2,30	229 205	13 2	1,00 0,01	1 0
33.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 ---	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --
34.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	22,00	125,60 41,40	64,10 15,80	2763 911	1410 348	0,26 0,09	6 2
35.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	22,22	148,00 ---	-- --	3289 --	-- --	-- --	-- --
36.	Ц0108-412 -3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	22,00	14,60 11,80	0,20 0,10	321 260	4 2	0,07 0,00	2 0
37.	Ц0108-403 -3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	58,00	47,20 26,30	14,80 4,30	2738 1525	858 249	0,16 0,02	9 1
38.	С151601-1 17	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	1000м	0,08	26000,00 ---	-- --	2122 --	-- --	-- --	-- --
39.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	104,30 72,70	175,20 20,60	75,70 7583	18273 2149	7896 0,12	0,44 12	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С151601-1 206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00	39710,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С151601-1 271Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	66166,00	--	682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С151601-1 17	Кабели силовые на напряжение 660В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	1000м	0,06	26000,00	--	1644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С151601-3 41	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,01	52100,00	--	638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс	Кабель с алюминиевой жилой марка АВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	м	12,24	31,10	--	381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс	Кабель с алюминиевой жилой марка АВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	м	8,16	45,97	--	375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс	Кабель с алюминиевой жилой марка АВВГ, число жил и сечение 5х25мм2	м	5,10	230,45	--	1175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс	Переносной аккумуляторный фонарь AL-209 BluE	шт	2,00	1814,23	--	3628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Насосная.Электроосвещение и электрооборудование.лок.см.6-1-4								88265
		Раздел: Заземление и молниезащита.лок.см.6-1-4								
48.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,24	218,93	--	490	--	1,54	3
					218,93	--	490	--	--	--
49.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,24	134,10	--	300	--	0,97	2
					134,10	--	300	--	--	--
50.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	16,00	61,90	3,30	990	53	0,14	2
					23,00	0,40	368	6	0,00	0
51.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из	м	10,00	88,90	3,10	889	31	0,16	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полосовой стали, сечение 100 мм2			27,90	0,30	279	3	0,00	0
52.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3,00	330,10	24,10	990	72	0,70	2
					116,00	2,50	348	7	0,01	0
		Итого по разделу: Заземление и молниезащита.лок.см.6-1-4								3660
		Раздел: Насосная.Пожарно-охранная сигнализация. лок.см.6-1-5								
1.	Ц0110-669 -1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	2,00	2062,70	1,60	4125	3	11,00	22
					1982,00	--	3964	--	--	--
2.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	1,00	153,50	--	154	--	1,00	1
				144,00	--	144	--	--	--	
3.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	6,00	369,90	1,60	2219	10	2,00	12
					347,00	--	2082	--	--	--
4.	Ц0110-386 -8	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка на столбе или на крыше, мощностью до 10 Вт	шт	1,00	668,90	--	669	--	4,00	4
					650,00	--	650	--	--	--
5.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	1,00	332,40	--	332	--	2,00	2
					317,00	--	317	--	--	--
6.	Ц0110-349 -4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	2,00	702,30	--	1405	--	4,00	8
					648,00	--	1296	--	--	--
7.	Ц0110-671 -2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	75,00	61,10	0,80	4582	60	0,28	21
					48,80	0,10	3660	8	0,00	0
8.	Ц0108-394 -1	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2	м	40,00	150,90	47,40	6036	1896	0,24	10
					40,10	13,40	1604	536	0,08	3
9.	Ц0108-121 -6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт	1,00	938,00	--	938	--	5,00	5
					790,00	--	790	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	СПрайс	Прибор приемо-контрольный на 2 луча Вектор-2	шт	1,00	4505,51	--	4506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Извещатель ручной ИПР-513-10	шт	1,00	263,32	--	263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Извещатель дымовой ИП-212-41М	шт	6,00	296,50	--	1779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-12-К	шт	1,00	597,83	--	598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Устройство сигнальное,наружнойшт установки Маяк-3М		1,00	240,51	--	241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-П	шт	2,00	59,00	--	118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-66 6	Проволока из низкоуглеродистойоцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной,общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	0,21	59,00	--	12	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Провод с медныжилам КСПВ сеч.4х0,5мм2	мп	15,30	10,02	--	153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151607-2 92	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовойизоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	1000м	0,06	3660,00	--	224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Аккумулятор 12В 7 А/ч	шт	1,00	728,11	--	728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Насосная.Пожарно-охранная сигнализация.лок.см.6-1-5 29082

Раздел: Охранная сигнализация.лок.см.6-1-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Ц0110-669 -1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	1,00	2062,70 1982,00	1,60 --	2063 1982	2 --	11,00 --	11 --
221.	Ц0110-668 -4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	8,00	195,70 178,00	-- --	1566 1424	-- --	1,00 --	8 --
22.	Ц0110-668 -5	Извещатели ОС автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	шт	6,00	259,10 239,00	-- --	1555 1434	-- --	1,00 --	6 --
23.	Ц0110-671 -2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	м	80,00	61,10 48,80	0,80 0,10	4888 3904	64 8	0,28 0,00	22 0
24.	Ц0108-121 -6	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт	1,00	938,00 790,00	-- --	938 790	-- --	5,00 --	5 --
		Итого по разделу: Охранная сигнализация.лок.см.6-1-5								11009
		Раздел: Материалы,неучтенные ценником								
25.	СПрайс	Прибор приемо-контрольный на 2 луча Вектор-2	шт	1,00	4505,51 --	-- --	4506 --	-- --	-- --	-- --
26.	СПрайс	Датчик на разбитие стекла Астра-531	шт	6,00	613,04 --	-- --	3678 --	-- --	-- --	-- --
27.	СПрайс	Датчик магнитоконтактный на открывание дверей ИО-102-20	шт	2,00	312,05 --	-- --	624 --	-- --	-- --	-- --
28.	СПрайс	Датчик магнитоконтактный накладной ИО-102-16/2	шт	6,00	70,15 --	-- --	421 --	-- --	-- --	-- --
29.	СПрайс	Шнур с меднымижиламт ШВВП сеч.2х0,5мм2	мп	81,60	5,49 --	-- --	448 --	-- --	-- --	-- --
30.	СПрайс	Аккумулятор 12В 7 А/ч	шт	1,00	728,11 --	-- --	728 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Материалы,неучтенные ценником								10405
		Раздел: Насосная/Сантехнические работы ТХ.лок.см.6-1-6								
3.	Е0116-15-8	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 300 мм	1шт	4,00	4032,19 1989,00	422,15 157,50	16129 7956	1689 630	11,40 0,77	46 3
4.	Е0116-15-7	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 250 мм	1шт	6,00	3474,96 1687,50	330,46 123,75	20850 10125	1983 742	9,59 0,60	58 4
кор.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	891,93 447,75	90,13 33,75	892 448	90 34	2,60 0,16	3 0
кор.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
5.	С130902-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	шт	2,00	32000,00 --	-- --	64000 --	-- --	-- --	-- --
6.	С130902-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	шт	6,00	23600,00 --	-- --	141600 --	-- --	-- --	-- --
кор.	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	1,00	6480,00 --	-- --	6480 --	-- --	-- --	-- --
кор.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	3500,00 --	-- --	7000 --	-- --	-- --	-- --
кор.	С131206-33	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали,Dн корпуса 325 мм	шт	2,00	20700,00 --	-- --	41400 --	-- --	-- --	-- --
кор.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	12,00	74,06 63,00	9,93 --	889 756	119 --	0,32 --	4 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	2,00	118,85	16,47	238	33	0,46	1
					96,75	--	194	--	--	--
кор.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	4,00	156,43	21,43	626	86	0,60	2
					126,00	--	504	--	--	--
кор.	Е0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 133 мм	фланец	8,00	181,14	23,64	1449	189	0,71	6
					146,25	--	1170	--	--	--
кор.	Е0122-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	фланец	22,00	481,59	69,84	10595	1537	1,73	38
					369,00	2,25	8118	50	0,01	0
9.	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм	фланец	12,00	708,82	102,44	8506	1229	2,45	29
					524,25	4,50	6291	54	0,02	0
10.	С130809-17	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 300 мм	шт	14,00	1710,00	--	23940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	шт	24,00	1480,00	--	35520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	С130809-13	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 133 мм	шт	8,00	618,00	--	4944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	492,00	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	2,00	377,00	--	754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	12,00	285,00	--	3420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	2,50	693,07	10,34	1733	26	0,43	1
			76,95		3,87	192	10	0,02	0	
кор.	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	м	1,50	1550,07	19,03	2325	29	0,69	1
			117,00		7,13	176	11	0,03	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	7,50	2452,35 351,00	70,85 26,53	18393 2632	531 199	1,98 0,13	15 1
15.	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	м	2,30	2594,92 407,25	85,00 31,84	5968 937	196 73	2,31 0,16	5 0
16.	С130810-8 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	шт	7,00	3660,00 --	-- --	25620 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130810-8 7	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х7 мм	шт	12,00	2270,00 --	-- --	27240 --	-- --	-- --	-- --
кор.	С130810-8 7	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 250х7 мм	шт	12,00	2270,00 --	-- --	27240 --	-- --	-- --	-- --
кор.	Спрайс	Переход 325-133	шт	2,00	4492,41 --	-- --	8985 --	-- --	-- --	-- --
кор.	Спрайс	Переход 250-133	шт	6,00	3317,47 --	-- --	19905 --	-- --	-- --	-- --
кор.	Спрайс	Переход 250-100	шт	1,00	3317,47 --	-- --	3317 --	-- --	-- --	-- --
кор.	Спрайс	Переход 100-50	шт	2,00	518,36 --	-- --	1037 --	-- --	-- --	-- --
кор.	С130810-7 9	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	шт	1,00	401,00 --	-- --	401 --	-- --	-- --	-- --
кор.	С130810-7 6	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	5,00	227,00 --	-- --	1135 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 300 мм/фильтров фланцевых	фланец	2,00	708,82 524,25	102,44 4,50	1418 1048	205 9	2,45 0,02	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Спрайс	Фильтры фланцевые, Dy 300 мм	шт	2,00	86717,52	--	173435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм/фильтров фланцевых	фланец	1,00	156,43	21,43	156	21	0,60	1
				126,00	--	126	--	--	--	
кор.	Спрайс	Фильтры фланцевые, Dy 100 мм	шт	1,00	51355,60	--	51356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
кор.	Спрайс	Вставка гибкая	шт	8,00	5771,02	--	46168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	8,44	36,09	0,09	305	1	0,02	0
					4,39	0,05	37	--	0,00	0
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	8,44	40,72	0,04	344	--	0,04	0
					8,32	--	70	--	--	--
27.	Ц0134-53-7	Облучатель ультрафиолетовый, длинноволновый для общих индивидуальных облучений	компл	2,00	3500,44	--	7001	--	21,00	42
					3465,00	--	6930	--	--	--
28.	ТПрайс	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды Б-М1/НД 60	шт	2,00	265682,65	--	531365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	ТСН	Верстак слесарный одноместный ВОД-01	шт	1,00	26180,00	--	26180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Насосная/Сантехнические работы ТХ.лок.см.6-1-6								1373171
		Раздел: Насосная.Наружные сети водопровода.лок.см.6-2								
кор.	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	-0,04	147942,61	97234,98	-5873	-3860	296,00	-12
					49950,00	21436,60	-1983	-851	91,71	-4
кор.	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	км	0,07	155788,86	103471,23	11092	7367	306,00	22
					51300,00	23175,85	3653	1650	98,72	7
кор.	С130804-8	Труба полиэтиленовая для	м	-40,10	2025,00	--	-81196	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66		водоснабжения PE 100 SDR 26 - 280x10,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			---	---	---	---	---	---
кор. 67	С130804-8	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	71,91	2489,00	--	178989	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
40. -4	Е0134-108	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	1,00	109,13	--	109	--	0,61	1
					---	---	---	---	---	---
					94,50	--	94	--	--	--
41.	Е0106-1-2	Устройство бетонных упоров бетон В-10	м3	4,68	7223,00	98,32	33804	460	4,41	21
					---	---	---	---	---	---
					695,25	37,15	3254	174	0,18	1
		Итого по разделу: Насосная.Наружные сети водопровода.лок.см.6-2								136924

ИТОГО: 4742135 812830 2654

418242 307223 2112

Накладные расходы :

На монтажные работы	52714
На общестроительные работы	676967
На металломонтажные работы	174
На сантехнические работы	54340
Всего накладных расходов:	784194
Итого с накладными	5526330

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %		296429
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		5822759
Итого с временными	- 1,2 %	5885602
Итого с зимними удорожаниями	- 2,2 %	6002197
Итого с затратами на дополнительные отпуска	- 0,4 %	6023396
Итого с затратами на выслугу лет	- 1 %	6076394

Пересчет в текущих ценах	К=2,38968	14521336	
Налоги, сборы, обязательные платежи		2 %	290426
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			14811762
Налог на добавленную стоимость		12 %	1777411
Итого с НДС			16589173
Удорожание электроэнергии			186980

Итого

Технадзор:

Никитчук Ф.П.
эксперт
АДС и ЖКХ № 0107
АДС и ЖКХ № 0107
АДС и ЖКХ № 0107

Никитчук

Зав.сектором технадзора
ГУ «Отдела строительства
акимата г.Костаная»:

Рай

16776153

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Прораб ТОО «Сы жебаев А.К.