Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Форма

# Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно

_с. Баянаул__ "28" августа_ 2013 год

(город, поселок, село)

Собственник объекта _ТОО "СБ Құрылыс", г. Астана, пр. Абая, дом 9, кв. 18, директор Баранов А.В.

(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)_ТОО «Заман-ай», г. Павлодар, ул. Горького, 41/1-3, ГСЛ № 007125 от 01.10.2001 года, директор Баймуханов К.Т.__

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений _ «Капитальный ремонт благоустройства тепличного комплекса площадью 2600 кв.м. в с. Баянаул Баянаульского района Павлодарской области»_

(наименование объекта, месторасположение или адрес)

осуществлялось собственником самостоятельно ———

и/или с привлеченной им подрядной организацией ____ТОО «Заман-ай» , директор Баймуханов К.Т.____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

**Капремонт сетей наружного электроосвещения, изготовление и монтаж металлических конструкций и ограждений, установка закладных деталей, вертикальная планировка, разработка и вывоз грунта, капремонт ливневых стоков, устройство и ремонт бортовых камней, ремонт покрытия из брусчатки, устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев основания, ремонт покрытия проездов и площадок из а/б и другие общестроительные работы**

(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:

___капитальный ремонт, не требуется_____

(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

_Эскизу_____,
(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному не требуется_
(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _26.06.2013 года__;
(месяц и год)
окончание работ __28.08.2013 года
(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: согласно акту приемки выполненных работ_
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды
___не требуется_____
(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
«Капитальный ремонт благоустройства тепличного комплекса площадью 2600 кв.м. в с. Баянаул Баянаульского района Павлодарской области»
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.
Собственник объекта _ТОО "СБ Құрылыс", г. Астана, пр. Абая, дом 9, кв. 18, директор Баранов А.В._28.08.2013 года _
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)___ТОО «Заман-ай», директор Баймуханов К.Т._28.08.2013 года
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАМАН-АЙ"

Заказчик ТОО "СБ Құрылыс"
Исполнитель ТОО "Заман-ай"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства тепличного комплекса площадью 2600 кв.м. в с. Баянаул Баянаульского района Павлодарской области

# А К Т
## приемки выполненных работ
за август 2013 года

на Капитальный ремонт благоустройства тепличного комплекса площадью 2600 кв.м. в с. Баянаул Баянаульского района Павлодарской области

Составлен(а) в ценах 2001 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Раздел: #Подсветка#** | | | | |
| 1 | 67-13-3 | **Прокладка кабеля, первый провод сечением 16 мм2** | 82 | 19,25 | 0,03 | 1579 |
| | | м | | 19,22 | 0 | 1576 |
| 2 | 67-15-6 | **Монтаж светильника для подсветки здания** | 8 | 140,16 | 1,42 | 1121 |
| | | шт | | 138,74 | 0,23 | 1110 |
| | | **Итого по разделу: #Подсветка#** | | | | 2700 |
| | | | | | | |
| | | **Раздел: #Сети наружного освещения#** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 67-2-1 | Демонтаж магистралей из каналов | 78 | 19,76 | 0,05 | 1541 |
| | | м | | 19,71 | 0 | 1537 |
| 4 | 67-9-1 | Монтаж магистралей в каналах | 78 | 55,49 | 0,05 | 4328 |
| | | м | | 55,44 | 0 | 4324 |
| 5 | 67-13-3 | Прокладка кабеля СИП, первый провод сечением 16 мм2 | 115 | 19,25 | 0,03 | 2214 |
| | | м | | 19,22 | 0 | 2210 |
| 6 | 67-15-6 | Монтаж светильника | 5 | 140,16 | 1,42 | 701 |
| | | шт | | 138,74 | 0,23 | 694 |
| 7 | 33-11-1 | Установка опор освещения массой до 2 т | 5 | 11551,28 | 7151,4 | 57756 |
| | | 1т | | 4342,5 | 1521,12 | 21713 |
| 8 | 33-25-1 | Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м | 15 | 37,47 | 23,7 | 562 |
| | | 1м | | 13,77 | 7,53 | 207 |
| | | Итого по разделу: #Сети наружного освещения# | | | | 67102 |
| | | | | | | |
| | | Раздел: #Проезды# | | | | |
| 9 | 68-4-1 | Ремонт и установка бордюров | 30,15 | 111,93 | 0,05 | 3375 |
| | | м2 | | 104,54 | 0 | 3152 |
| 10 | 68-1-2 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм | 187,6 | 28,49 | 27,39 | 5344 |
| | | м2 | | 1,1 | 4,7 | 206 |
| 11 | 1-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вертикальная планировка, уплотнение грунта в том числе) | 67,536 | 39,75 | 37,82 | 2685 |
| | | м3 | | 1,87 | 11 | 126 |
| 12 | С010333-А1-3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3 | 77,666 | 32,3 | | 2509 |
| | | т | | | | |
| 13 | 1-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов. Разработка грунта вручную | 67,536 | 3,79 | 3,24 | 256 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 32 |
| 14 | 68-2-1 | Устройство шебеночных оснований дорог | 187,6 | 262,41 | 44,81 | 49228 |
| | | м2 | | 69,73 | 15,42 | 13081 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 27-23-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки" | 187,6 | 327,07 | 27,83 | 61357 |
| | | м2 | | 5 | 9,47 | 938 |
| 16 | 68-3-2 | Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2 ( в т.ч.установка люков, подъем колодцев бетоном) | 187,6 | 890,45 | 21,85 | 167048 |
| | | м2 | | 109,89 | 9,18 | 20615 |
| | | Итого по разделу: #Проезды# | | | | 291801 |
| | | | | | | |
| | | Раздел: #Парковка# | | | | |
| 17 | 68-4-1 | Ремонт и установка бордюров | 22,5 | 111,93 | 0,05 | 2518 |
| | | м2 | | 104,54 | 0 | 2352 |
| 18 | 68-1-2 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм | 140 | 28,49 | 27,39 | 3988 |
| | | м2 | | 1,1 | 4,7 | 154 |
| 19 | 1-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 50,4 | 39,75 | 37,82 | 2003 |
| | | м3 | | 1,87 | 11 | 94 |
| 20 | С010333-А1-3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3 | 57,96 | 32,3 | | 1872 |
| | | т | | | | |
| 21 | 1-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 50,4 | 3,79 | 3,24 | 191 |
| | | м3 | | 0,48 | 1,12 | 24 |
| 22 | 68-2-1 | Устройство шебеночных оснований дорог | 140 | 262,41 | 44,81 | 36737 |
| | | м2 | | 69,73 | 15,42 | 9762 |
| 23 | 27-23-1 | Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки" | 140 | 327,07 | 27,83 | 45789 |
| | | м2 | | 5 | 9,47 | 700 |
| 24 | 68-3-2 | Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2 | 140 | 890,45 | 21,85 | 124663 |
| | | м2 | | 109,89 | 9,18 | 15385 |
| | | Итого по разделу: #Парковка# | | | | 217762 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | **Раздел: #Установка водосбросных лотков. Участок 1#** | | | | |
| **25** | **27-11-1** | **Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах** | **0,861** | **13886,53** | **2438,75** | **11956** |
| | | **м3** | | **3105** | **618,75** | **2673** |
| **26** | **30-18-147** | **Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм** | **64,512** | **2440** | | **157409** |
| | | **м** | | | | |
| | | **Итого по разделу: #Установка водосбросных лотков. Участок 1#** | | | | **169366** |
| | | | | | | |
| | | Раздел: #Установка водосбросных лотков. Участок 2# | | | | |
| **27** | **27-11-1** | **Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах** | **0,8815** | **13886,53** | **2438,75** | **12241** |
| | | **м3** | | **3105** | **618,75** | **2737** |
| **28** | **30-18-147** | **Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм** | **66,048** | **2440** | | **161157** |
| | | **м** | | | | |
| | | **Итого по разделу: #Установка водосбросных лотков. Участок 2#** | | | | **173398** |
| | | | | | | |
| | | **Раздел: #Ремонт канализации. Участок 1#** | | | | |
| **29** | **22-11-6** | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм** | **0,163** | **139706,75** | **90794,12** | **22772** |
| | | **км** | | **48375** | **19582,83** | **7885** |
| **30** | **8-4-20** | **Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм** | **1,63** | **19000** | | **30970** |
| | | **10м** | | | | |
| | | **Итого по разделу: #Ремонт канализации. Участок 1#** | | | | **53742** |
| | | | | | | |
| | | **Раздел: #Ремонт канализации. Участок 2#** | | | | |
| **31** | **22-11-6** | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм** | **0,145** | **139706,75** | **90794,12** | **20257** |
| | | **км** | | **48375** | **19582,83** | **7014** |
| **32** | **8-4-20** | **Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм** | **1,45** | **19000** | | **27550** |
| | | **10м** | | | | |
| | | **Итого по разделу: #Ремонт канализации. Участок 2#** | | | | **47807** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | **Раздел: #Установка и изготовление ограждений#** | | | | |
| 33 | 1-165-2 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы | 10,9 | 402,75 | 0 | 4390 |
| | | м3 | | 402,75 | 0 | 4390 |
| 34 | 1-149-4 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м | 19,62 | 162,72 | 143,86 | 3193 |
| | | яма | | 18,86 | 36,68 | 370 |
| 35 | 6-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0392 | 93997,62 | 304,24 | 3688 |
| | | 1т | | 33075 | 114,75 | 1298 |
| 36 | 9-62-3 | Изготовление и монтаж металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах | 0,872 | 27935,09 | 9375,11 | 24359 |
| | | т | | 16380 | 2107,33 | 14283 |
| 37 | 68-6-2 | Установка металлических ограждений | 136,25 | 1602,54 | 43,03 | 218346 |
| | | м2 | | 1535,2 | 0 | 209171 |
| 38 | 68-7-1 | Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 25 мм | 15,26 | 273,96 | 4,97 | 4181 |
| | | м | | 52,72 | 0 | 805 |
| 39 | 68-7-2 | Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 40 мм | 23,98 | 390,78 | 4,97 | 9371 |
| | | м | | 65,5 | 0 | 1571 |
| 40 | 13-44-7 | Очистка щетками, обеспыливание | 8,731 | 60,75 | 0 | 530 |
| | | м2 | | 60,75 | 0 | 530 |
| 41 | 13-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 34,924 | 21,8 | 0,05 | 761 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 203 |
| 42 | 13-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя | 69,847 | 20,36 | 0,02 | 1422 |
| | | м2 | | 4,16 | 0 | 291 |
| | | **Итого по разделу: #Установка и изготовление ограждений#** | | | | 270242 |
| | | | | | | |
| | | **Раздел: #Тротуары#** | | | | |
| 43 | 27-56-1 | Устройство оснований из щебня фракционного н=12см | 60,48 | 347,46 | 14,09 | 21014 |
| | | м2 | | 38,03 | 4,75 | 2300 |
| 44 | 68-5-1 | Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки | 60,48 | 220,57 | 0 | 13340 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 186,81 | 0 | 11298 |
| 45 | 30-3-40 | Плитка тротуарная /брусчатка/ | 60,48 | 842 | | 50924 |
| | | м2 | | | | |
| | | Итого по разделу: #Тротуары# | | | | 85279 |
| | | | | | | |
| | | Раздел: #Площадки для отдыха# | | | | |
| 46 | 27-56-1 | Устройство оснований из щебня фракционного н=12см | 96,6 | 347,46 | 14,09 | 33565 |
| | | м2 | | 38,03 | 4,75 | 3674 |
| 47 | 68-5-1 | Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки | 96,6 | 220,57 | 0 | 21307 |
| | | м2 | | 186,81 | 0 | 18046 |
| 48 | 30-3-40 | Плитка тротуарная /брусчатка/ | 96,6 | 842 | | 81337 |
| | | м2 | | | | |
| | | Итого по разделу: #Площадки для отдыха# | | | | 136209 |
| | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 1515404 |
| | | | | | | 389406 |
| | | Накладные расходы : | | | | |
| | | На монтажные работы | | | | 11134 |
| | | На общестроительные работы | | | | 439549 |
| | | На металломонтажные работы | | | | 45293 |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 495976 |
| | | Итого с накладными | | | | 2011380 |
| | | - заработная плата | | | | 74396 |
| | | - трудоемкость | | | | 248 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | |
| | | Всего иенормируемые и непредвиденные затраты | | | | 120683 |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвидениыми затратами | | | | 2132063 |
| | | ИТОГО: | | | | 2132063 |
| | | Сметная заработная плата | | | | 496075 |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | 2832 |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 255848 |
| | | Итого с НДС | | | | 2387911 |
| | | | | | | |
| | | Всего: | | | | 2387911 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Заказчик:** _____ (подпись)

**Подрядчик:** _____ (подпись)