Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Форма

Акт приемки
построенного объекта в эксплуатацию
собственником самостоятельно

_г. Павлодар__ "08" сентября 2014 год
(город, поселок, село)

Собственник объекта _ТОО "Нурдаулет Астана", г. Астана, ул. Сарайшык, дом 40, кв. 29, директор Касенгалиев Р.С.
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом) ТОО «Заман-ай», г. Павлодар, ул. А.Чокина, 42-49,, ГСЛ № 007125 от 01.10.2001 года, директор Абдыкаликов Б.__
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений _ «Капитальный ремонт благоустройства склада общей площадью 2300 кв.м. в г. Павлодаре»__
(наименование объекта, месторасположение или адрес)
осуществлялось собственником самостоятельно ———
и/или с привлеченной им подрядной организацией ____ТОО «Заман-ай» , директор Абдыкаликов Б.____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:
Капремонт сетей наружного электроосвещения, изготовление и монтаж металлических конструкций и ограждений, установка закладных деталей, вертикальная планировка, разработка и вывоз грунта, капремонт ливневых стоков, устройство и ремонт бортовых камней, ремонт покрытия из брусчатки, устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев основания, ремонт покрытия проездов и площадок из а/б и другие общестроительные работы
(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:
___капитальный ремонт, не требуется_____
(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)
_Эскизу_____,

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному не требуется_

(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _08.07.2014 года__;
(месяц и год)
окончание работ __27.11.2014 года
(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: согласно акту приемки выполненных работ_
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды
___не требуется_____
(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
«Капитальный ремонт благоустройства склада общей площадью 2300 кв.м. в г. Павлодаре»
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.
Собственник объекта _ТОО "Нурдаулет Астана", г. Астана, ул. Сарайшык, дом 40, кв. 29, директор Касенгалиев Р.С._08.09.2014 года _
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)___ТОО «Заман-ай», директор Абдыкаликов Б._08.09.2014 года
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Заказчик ТОО "Нурдаулет Астана"
Исполнитель ТОО "Заман-ай"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства склада общей площадью 2300 кв.м. в г. Павлодаре

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014 года

на Капитальный ремонт благоустройства склада общей площадью 2300 кв.м. в г.Павлодаре

№ п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4
	Раздел: #Парковка для клиентов#		
1	**Ремонт и установка бордюров**	**18,45**	**2065**
	м2		**1929**
2	**Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм**	**114,8**	**3270**
	м2		**126**
3	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вертикальная планировка, уплотнение грунта в том числе)**	**41,328**	**1643**
	м3		**77**
4	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3**	**47,527**	**1535**
	т		
5	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов. Разработка грунта вручную**	**41,328**	**157**
	м3		**20**
6	**Устройство щебеночных оснований дорог**	**114,8**	**30124**
	м2		**8005**
7	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"**	**114,8**	**37547**
	м2		**574**
8	**Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2 (в т.ч.установка люков, подъем колодцев бетоном)**	**114,8**	**102223**
	м2		**12615**
	Итого по разделу: #Парковка для клиентов#		**178565**
	Раздел: #Проезды#		
9	**Ремонт и установка бордюров**	**28,8**	**3224**

1	2	3	4
	м2		3011
10	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	179,2	5105
	м2		197
11	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	64,512	2564
	м3		121
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	74,189	2396
	т		
13	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	64,512	244
	м3		31
14	Устройство щебеночных оснований дорог	179,2	47024
	м2		12496
15	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	179,2	58610
	м2		896
16	Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	179,2	159568
	м2		19692
	Итого по разделу: #Проезды#		278735
	Раздел: #Площадки для отдыха#		
17	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	109,2	37943
	м2		4153
18	Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки	109,2	24086
	м2		20400
19	Плитка тротуарная /брусчатка/	109,2	91946
	м2		
	Итого по разделу: #Площадки для отдыха#		153975
	Раздел: #Подсветка здания#		
20	Прокладка кабеля, первый провод сечением 16 мм2	27	520
	м		519
21	Монтаж светильника для подсветки здания	4	561
	шт		555
	Итого по разделу: #Подсветка здания#		1080
	Раздел: #Сети наружного освещения#		
22	Демонтаж магистралей из каналов	92	1818
	м		1813
23	Монтаж магистралей в каналах	92	5105
	м		5100
24	Прокладка кабеля СИП, первый провод сечением 16 мм2	123,5	2377
	м		2374
25	Монтаж светильника	5	701
	шт		694
26	Установка опор освещения массой до 2 т	5	57756
	1т		21713
27	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	15	562
	1м		207
	Итого по разделу: #Сети наружного освещения#		68320
	Раздел: #Установка водосбросных лотков		

1	2	3	4
28	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	1,415	19642
	м3		4392
29	Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	105,984	258601
	м		
	Итого по разделу: #Установка водосбросных лотков		278243
	Раздел: #Установка и изготовление ограждений#		
30	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	11,9	4793
	м3		4793
31	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	21,42	3485
	яма		404
32	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0428	4027
	1т		1417
33	Изготовление и монтаж металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,952	26594
	т		15594
34	Установка металлических ограждений	148,75	238378
	м2		228361
35	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 25 мм	16,66	4564
	м		878
36	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 40 мм	26,18	10231
	м		1715
37	Очистка щетками, обеспыливание	9,532	579
	м2		579
38	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,128	831
	м2		222
39	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	76,255	1552
	м2		317
	Итого по разделу: #Установка и изготовление ограждений#		295034
	Раздел: #Тротуары#		
40	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	62,16	21598
	м2		2364
41	Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки	62,16	13711
	м2		11612
42	Плитка тротуарная /брусчатка/	62,16	52339
	м2		
	Итого по разделу: #Тротуары#		87647
	ИТОГО:		1341599
			390751
	Накладные расходы :		
	На монтажные работы		10748
	На общестроительные работы		428684
	На металломонтажные работы		46624
	Всего накладных расходов:		486056
	Итого с накладными		1827655
	- заработная плата		72908
	- трудоемкость		243
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		109659

1	2	3	4
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		**1937314**
	ИТОГО:		**1937314**
	Сметная заработная плата		**488550**
	Нормативная трудоемкость		**2806**
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		**38746**
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		**1976060**
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		**237127**
	Итого с НДС		**2213187**
	Всего:		**2213187**

Заказчик: МП, подпись

Исполнитель: МП, подпись