Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Форма

Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию собственником самостоятельно

_г. Павлодар__ "25" сентября 2014 год

(город, поселок, село)

Собственник объекта _ТОО "Зерен и К", г.Астана, ул. Сарайшык, дом 40, кв. 29, директор Касенгалиев Р.С.

(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)_ТОО «Заман-ай», г. Павлодар, ул. А.Чокина, 42-49, ГСЛ № 007125 от 01.10.2001 года, директор Абдыкаликов Б.Н.__

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений _ «Капитальный ремонт благоустройства склада общей площадью 4 500 кв.м. в г. Павлодаре»__

(наименование объекта, месторасположение или адрес)

осуществлялось собственником самостоятельно ————

и/или с привлеченной им подрядной организацией ____ТОО «Заман-ай» , директор Абдыкаликов Б.Н.____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:

Капремонт сетей наружного электроосвещения, изготовление и монтаж металлических конструкций и ограждений, установка закладных деталей, вертикальная планировка, разработка и вывоз грунта, капремонт ливневых стоков, устройство и ремонт бортовых камней, ремонт покрытия из брусчатки, устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев основания, ремонт покрытия проездов и площадок из а/б и другие общестроительные работы

(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:

___капитальный ремонт, не требуется_____

(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)

_Эскизу_____,

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному не требуется_

(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _14.07.2014 года__;

(месяц и год)

окончание работ __25.09.2014 года

(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: согласно акту приемки выполненных работ_

(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды

___не требуется_____

(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:

«Капитальный ремонт благоустройства склада общей площадью 4 500 кв.м. в г. Павлодаре»

(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.

Собственник объекта _ТОО "Зерен и К", г.Астана, ул. Сарайшык, дом 40, кв. 29, директор Касенгалиев Р.С._25.09.2014 года _

(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом)___ТОО «Заман-ай», директор Абдыкаликов Б.Н._25.09.2014 года.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Заказчик ТОО "Зерен и К"
Исполнитель ТОО "Заман-ай"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт благоустройства склада общей площадью 4 500 кв.м. в г. Павлодаре

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014 года

на Капитальный ремонт благоустройства склада общей площадью 4 500 кв.м. в г.Павлодаре

№ п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4
	Раздел: #Установка водосбросных лотков		
1	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах**	**1,456**	**20212**
	м3		**4519**
2	**Лотки водопропускные: прямоугольного сечения, высота 450 мм, ширина по верху 200 мм**	**109,056**	**266097**
	м		
	Итого по разделу: #Установка водосбросных лотков		**286308**
	Раздел: #Установка и изготовлеиие ограждений#		
3	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**12,4**	**4994**
	м3		**4994**
4	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	**22,32**	**3632**
	яма		**421**
5	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**0,0446**	**4196**
	1т		**1476**
6	**Изготовление и монтаж металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах**	**0,992**	**27712**
	т		**16249**
7	**Установка металлических ограждений**	**155**	**248394**
	м2		**237956**
8	**Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 25 мм**	**17,36**	**4756**
	м		**915**
9	**Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 40 мм**	**27,28**	**10660**
	м		**1787**
10	**Очистка щетками, обеспыливание**	**9,932**	**603**

1	2	3	4
	м2		603
11	Огрунтовка металлических новерхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	39,73	866
	м2		231
12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	79,459	1618
	м2		331
	Итого но разделу: #Установка и изготовление ограждений#		307431
	Раздел: #Парковка#		
13	Ремонт и установка бордюров	12,6	1410
	м2		1317
14	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	78,4	2233
	м2		86
15	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вертикальная планировка, уплотнение грунта в том числе)	28,224	1122
	м3		53
16	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	32,458	1048
	т		
17	Работа на отвале 2-3 группы грунтов. Разработка грунта вручную	28,224	107
	м3		14
18	Устройство шебеночных оснований дорог	78,4	20573
	м2		5467
19	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебця, уложенного по способу "заклинки"	78,4	25642
	м2		392
20	Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2 (в т.ч.установка люков, подъем колодцев бетоном)	78,4	69811
	м2		8615
	Итого по разделу: #Парковка#		121947
	Раздел: #Тротуары#		
21	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	70,98	24663
	м2		2699
22	Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки	70,98	15656
	м2		13260
23	Плитка тротуарная /брусчатка/	70,98	59765
	м2		
	Итого по разделу: #Тротуары#		100084
	Раздел: #Проезды#		
24	Ремонт и установка бордюров	35,1	3929
	м2		3669
25	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	218,4	6221
	м2		240
26	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	78,624	3125

1	2	3	4
	м3		147
27	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3	90,418	2920
	т		
28	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	78,624	298
	м3		38
29	Устройство шебеночных оснований дорог	218,4	57310
	м2		15229
30	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	218,4	71431
	м2		1092
31	Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	218,4	194474
	м2		24000
	Итого по разделу: #Проезды#		339708
	Раздел: #Площадки для отдыха#		
32	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	71,4	24809
	м2		2715
33	Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки	71,4	15749
	м2		13338
34	Плитка тротуарная /брусчатка/	71,4	60119
	м2		
	Итого по разделу: #Площадки для отдыха#		100676
	Раздел: #Подсветка#		
35	Прокладка кабеля, первый провод сечением 16 мм2	29	558
	м		557
36	Монтаж светильника для подсветки здания	4	561
	шт		555
	Итого по разделу: #Подсветка#		1119
	Раздел: #Сети наружного освещения#		
37	Демонтаж магистралей из каналов	184	3636
	м		3627
38	Монтаж магистралей в каналах	184	10210
	м		10201
39	Прокладка кабеля СИП, первый провод сечением 16 мм2	247	4755
	м		4747
40	Монтаж светильника	10	1402
	шт		1387
41	Установка опор освещения массой до 2 т	10	115513
	1т		43425
42	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	30	1124
	1м		413
	Итого по разделу: #Сети наружного освещения#		136639
	ИТОГО:		1393914
			427559
	Накладные расходы :		
	На монтажные работы		20488
	На общестроительные работы		433926
	На металломонтажные работы		78074

1	2	3	4
	Всего накладных расходов:		**532487**
	Итого с накладными		**1926402**
	- заработная плата		**79873**
	- трудоемкость		**266**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :		
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		**115584**
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		**2041986**
	ИТОГО:		**2041986**
	Сметная заработная плата		**540167**
	Нормативная трудоемкость		**3082**
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		**40840**
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		**2082826**
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		**249939**
	Итого с НДС		**2332765**
	Всего:		**2332765**

Заказчик: **Исполнитель:**

(подпись) (подпись)

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАМАН-АЙ"