Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1278

Форма

Акт приемки
построенного объекта в эксплуатацию
собственником самостоятельно

г. Павлодар "15" июля 2015 год
(город, поселок, село)

Собственник объекта ТОО "Нурдаулет Астана", г. Астана, ул. Сарайшык, дом 40, кв. 29, директор Касенгалиев Р.С.
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом) ТОО «Заман-ай», г. Павлодар, ул. А.Чокина, 42-49, ГСЛ № 007125 от 01.10.2001 года, директор Абдыкаликов Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявших строительство, адрес, телефон, № лицензии, дата получения, фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. Строительство объекта / реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений «Капитальный ремонт благоустройства склада №18 общей площадью 4200 кв.м. в г. Павлодаре»
(наименование объекта, месторасположение или адрес)
осуществлялось собственником самостоятельно ————
и/или с привлеченной им подрядной организацией ТОО «Заман-ай» , директор Абдыкаликов Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкцию (перепланировку, переоборудование) помещений)

2. Выполнены:
Капремонт сетей наружного электроосвещения, изготовление и монтаж металлических конетрукций и ограждений, установка закладных деталей, вертикальная планировка, разработка и вывоз грунта, капремонт ливневых стоков, устройство и ремонт бортовых камней, ремонт покрытия из брусчатки, устройство и ремонт подстилающих и выравнивающих слоев основания, ремонт покрытия проездов и площадок из а/б и другие общестроительные работы
(виды работ)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:
капитальный ремонт, не требуется
(наименование органа вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации / эскизу (эскизному проекту)
Эскизу,

(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному не требуется

(наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _18.05.2015 года__;
(месяц и год)
окончание работ __15.07.2015 года
(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: согласно акту приемки выполненных работ
(общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

7. Мероприятия по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды
не требуется
(сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектно-сметной) документации/эскизу (эскизному проекту) собственник решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
«Капитальный ремонт благоустройства склада №18 общей площадью 4200 кв.м. в г. Павлодаре»
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.
Собственник объекта ТОО "Нурдаулет Астана", г. Астана, ул. Сарайшык, дом 40, кв. 29, директор Касенгалиев Р.С. 15.07.2014 года
(фамилия, имя, отчество, адрес места проживания, подпись, дата)

и подрядчик (если объект сооружался подрядным способом) ТОО «Заман-ай», директор Абдыкаликов Б. 15.07.2014 года
(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Заказчик ТОО "Нурдаулет Астана"
Подрядчик ТОО Заман-ай
Наименование строительства и его адрес Капитальный ремонт благоустройства склада №18 общей площадью 4200 кв.м. в г. Павлодаре

А К Т
приемки выполненных объемов работ
за июль 2015 года

На работы Капитальный ремонт благоустройства склада №18 общей площадью 4200 кв.м. в г. Павлодаре

N п/п	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Расценка на единицу измерения, тенге	Всего без НДС, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е0127-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	1,46	22 342,50	32 620,05	
3	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	12,40	2 416,50	29 964,60	
4	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	22,32	333,24	7 437,92	
5	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	199 138,50	7 965,54	
6	Е0109-62-3	Изготовление и монтаж металлических конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	0,99	110 923,98	109 814,74	
7	Е0168-6-2	Установка металлических ограждений	м2	155,00	9 211,20	1 427 736,00	
8	Е0168-7-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 25 мм	м	17,36	316,32	5 491,32	
9	Е0168-7-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 40 мм	м	27,28	393,00	10 721,04	
10	Е0113-44-7	Очистка щетками, обеспыливание	м2	9,93	364,50	3 619,49	
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,73	34,98	1 389,76	
12	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2 слоя	м2	79,46	24,96	1 983,32	

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е0168-4-1	Ремонт и установка бордюров	м2	12,60	627,24	7 903,22	
14	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	78,40	34,80	2 728,32	
15	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вертикальная планировка, уплотнение грунта в том числе)	м3	28,22	77,22	2 179,15	
17	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	28,22	9,60	270,91	
18	Е0168-2-1	Устройство шебеночных оснований дорог	м2	78,40	510,90	40 054,56	
19	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м2	78,40	86,82	6 806,69	
20	Е0168-3-2	Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	78,40	714,42	56 010,53	
21	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	м2	70,98	256,68	18 219,15	
22	Е0168-5-1	Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки	м2	70,98	1 120,86	79 558,64	
24	Е0168-4-1	Ремонт и установка бордюров	м2	35,10	627,24	22 016,12	
25	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с ширинной фрезерования 500-1000 мм	м2	218,40	34,80	7 600,32	
26	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 с вывозом грунта (перевозка)	м3	78,62	77,22	6 071,04	
28	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов. Разработка грунта вручную	м3	78,62	9,60	754,75	
29	Е0168-2-1	Устройство шебеночных оснований дорог	м2	218,40	510,90	111 580,56	
30	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня, уложенного по способу "заклинки"	м2	218,40	86,82	18 961,49	

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Е0168-3-2	Устройство асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2 (в т.ч.установка люков, подъем колодцев бетоном)	м2	218,40	714,42	156 029,33	
32	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня фракционного н=12см	м2	71,40	256,68	18 326,95	
33	Е0168-5-1	Устройство тротуаров и дорожек с покрытием из брусчатки	м2	71,40	1 120,86	80 029,40	
35	Е0167-13-3	Прокладка кабеля, первый провод сечением 16 мм2	м	29,00	115,32	3 344,28	
36	Е0167-15-6	Монтаж светильника для подсветки здания	шт	4,00	833,82	3 335,28	
37	Е0167-2-1	Демонтаж магистралей из каналов	м	184,00	118,26	21 759,84	
38	Е0167-9-1	Монтаж магистралей в каналах	м	184,00	332,64	61 205,76	
39	Е0167-13-3	Прокладка кабеля СИП, первый провод сечением 16 мм2	м	247,00	115,32	28 484,04	
40	Е0167-15-6	Монтаж светильника	шт	10,00	833,82	8 338,20	
41	Е0133-11-1	Установка опор освещения массой до 2 т	1т	10,00	35 181,72	351 817,20	
42	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м	1м	30,00	127,80	3 834,00	
		Итого:				2 755 963	

Заказчик

Исполнитель (должность)