Заказчик ГУ «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «AIBAS COMPANY»

Договор № 65 от 26 мая 2011г.

Наименование строительства и его адрес: ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ТРЕХКОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В С.КАЛИНИНСКОЕ ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ТРЕХКОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 47

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проемы								
1.	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	24,30	427,50 185,83	19,32 6,39	10388 4516	470 155	1,11 0,03	27 1
2.	C12061-18-5	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с поворотно-откидной фурнитурой	м2	24,30	9940,00 --	-- --	241542 --	-- --	-- --	-- --
3.	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	7,44	216,25 94,05	5,58 2,12	1609 700	42 16	0,59 0,01	4 0
4.	C12069-14	Доски подоконные, марка с ПД7-30 по ПД16-30, толщина 34 мм, шириной 300 мм	м	15,50	864,00 --	-- --	13392 --	-- --	-- --	-- --
5.	E0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	3,06	31,04 7,70	0,05 0,02	95 24	-- --	0,05 0,00	0 0
6.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до	м2	7,56	440,35 151,65	102,53 35,67	3329 1146	775 270	0,90 0,14	7 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 м2								
7.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	18,48	634,99 190,80	31,85 12,04	11735 3526	589 222	1,15 0,06	21 1
8.	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	7,56	104,40 56,48	0,09 0,05	789 427	1 --	0,36 0,00	3 0
9.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	7,56	5610,00 --	-- --	42412 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,36	4250,00 --	-- --	14280 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	15,12	4010,00 --	-- --	60631 --	-- --	-- --	-- --
12.	С11011-79-0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	4,00	1960,00 --	-- --	7840 --	-- --	-- --	-- --
13.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	10,00	1380,00 --	-- --	13800 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	161,00	174,36 11,59	0,99 0,38	28072 1866	159 61	0,07 0,00	11 0
15.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из рубероида по периметру шириной 1м	м2	56,00	279,24 27,00	1,19 0,45	15637 1512	67 25	0,16 0,00	9 0
16.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	16,00	2139,46 1809,00	330,46 123,75	34231 28944	5287 1980	10,58 0,60	169 10
17.	С11031-10-0	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	16,80	4260,00 --	-- --	71568 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0110-14-1	Установка стропил и балок	м3	4,38	21463,82 3397,50	334,28 126,00	94045 14886	1465 552	22,10 0,62	97 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	7,47	573,75 123,75	28,11 10,58	4285 924	210 79	0,78 0,05	6 0
20.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	251,40	484,95 272,95	8,20 3,08	121916 68620	2061 774	1,71 0,02	430 4
21.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	251,40	20,48 4,68	0,91 0,34	5149 1177	229 85	0,03 0,00	7 0
22.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н44	м2	278,05	896,00 --	-- --	249131 --	-- --	-- --	-- --
23.	С11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные	т	0,01	604700,00 --	-- --	3851 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0112-15-3	Устройство антиконденсатной изоляции	м2	250,00	12,58 11,59	0,99 0,38	3145 2898	248 95	0,07 0,00	17 0
25.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,25 мм	1000м2	0,28	30400,00 --	-- --	8360 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	2,63	715,87 153,23	1,24 0,47	1879 402	3 1	0,97 0,00	3 0
27.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	3081,19 963,00	81,61 31,50	6162 1926	163 63	6,08 0,15	12 0
28.	С12065-88	Створки оконные одинарные	м2	1,00	2130,00 --	-- --	2130 --	-- --	-- --	-- --
29.	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м	комплект	2,00	360,00 --	-- --	720 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	м2	0,68	724,96 63,00	2,93 1,10	493 43	2 1	0,41 0,01	0 0
31.	Е0120-24-1	Установка узла прохода дымохода через кровлю	шт	2,00	477,59 400,50	23,09 9,00	955 801	46 18	2,58 0,04	5 0
32.	Е0126-31-	Теплоизоляция покрытий и	м3	0,44	2139,46	330,46	941	145	10,58	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо			1809,00	123,75	796	54	0,60	0
33.	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	0,44	4260,00 --	-- --	1874 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0120-30-1	Установка кронштейнов и хомутов	кг	19,78	107,48 8,53	1,20 0,45	2126 169	24 9	0,05 0,00	1 0
35.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00	149300,00 --	-- --	27 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0112-10-1	Фартук из листовой оцинкованной стали	м2	2,00	715,87 153,23	1,24 0,47	1432 306	2 1	0,97 0,00	2 0
37.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,60	120,53 60,30	0,07 0,02	434 217	-- --	0,37 0,00	1 0
		Итого по разделу: Проемы								1080406
		Раздел: Полы								
38.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11,12	9032,78 567,00	-- --	100430 6304	-- --	3,66 --	41 --
39.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	11,12	127,00 --	-- --	1412 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	138,98	522,14 69,53	6,38 2,39	72567 9663	887 332	0,45 0,01	62 2
41.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	138,98	1536,74 86,63	8,54 3,20	213576 12040	1187 445	0,55 0,02	76 2
42.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	180,67	109,84 12,04	0,46 0,18	19845 2175	83 33	0,08 0,00	14 0
43.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	138,98	188,12 78,30	1,88 0,72	26145 10882	261 100	0,47 0,00	65 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,43	9032,78 567,00	-- --	3866 243	-- --	3,66 --	2 --
45.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,43	127,00 --	-- --	54 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0111-11- 1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,56	258,10 52,20	9,95 3,74	2209 447	85 32	0,36 0,02	3 0
47.	Е0111-27- 3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	8,56	1465,67 171,68	11,72 4,39	12546 1470	100 38	1,06 0,02	9 0
48.	Е0111-39- 4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	12,00	256,84 41,63	0,32 0,11	3082 500	4 1	0,24 0,00	3 0
										455733

Итого по разделу: Полы

Раздел: Разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	51,52	204,95 10,51	2,62 0,99	10559 541	135 51	0,07 0,00	4 0
50.	Е0127-38- 1	Устройство отмостки из бетона В10 толщина слоя 16 см	м2	51,52	1427,05 42,98	14,12 3,08	73522 2214	728 159	0,27 0,01	14 1
51.	Е0127-38- 2	Вычитается позиция: Исключается 1 см толщины слоя	м2	-51,52	902,08 9,90	-- --	-46475 -510	-- --	0,06 --	-3 --
52.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	1,31	2629,65 477,00	-- --	3450 626	-- --	2,99 --	4 --
53.	Е0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских /устройство крылец/	м3	1,05	8153,42 146,25	100,65 38,03	8558 154	106 40	0,97 0,19	1 0
54.	Е0111-15- 3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	13,12	259,08 39,60	9,95 3,74	3399 520	131 49	0,27 0,02	4 0
										53012

Итого по разделу: Разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
55.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	14,00	266,48 52,20	3,96 1,49	3731 731	55 21	0,30 0,01	4 0
56.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2,00	343,48 52,20	3,96 1,49	687 104	8 3	0,30 0,01	1 0
57.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	66,00	422,48 52,20	3,96 1,49	27884 3445	261 98	0,30 0,01	20 0
58.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	10,00	472,48 52,20	3,96 1,49	4725 522	40 15	0,30 0,01	3 0
59.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	92,00	10,99 10,69	-- --	1011 983	-- --	0,05 --	5 --
60.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-140	1кВт	18,10	3671,44 111,70	35,77 13,40	66453 2022	647 243	0,70 0,07	13 1
61.	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	869,00 --	-- --	1738 --	-- --	-- --	-- --
62.	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	489,00 --	-- --	1956 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз труб и радиаторов	м2	56,50	21,80 5,81	0,05 0,02	1232 328	3 1	0,03 0,00	2 0
64.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 труб и радиаторов за 2 раза	м2	56,50	73,08 8,32	0,04 --	4129 470	2 --	0,04 --	2 --
65.	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2,00	11564,20 6674,40	1528,92 572,42	23128 13349	3058 1145	38,63 2,80	77 6
66.	Т"ГАЗОВИК"	Котел на газовом топливе АОГВ-11, мощностью 10 квт с автоматикой	шт	2,00	20729,11	--	41458	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		регулирования и безопасности САБК-1С			--	--	--	--	--	--
67.	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 24Л	1бак	2,00	758,67 639,63	70,66 25,49	1517 1279	141 51	3,74 0,13	7 0
68.	ТПРАЙС"ГАЗОВИК"	Бак расширительный V 24л "ZILMET"	шт	2,00	5915,45 --	-- --	11831 --	-- --	-- --	-- --
69.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3293,83 2285,05	123,78 46,35	6588 4570	248 93	13,39 0,23	27 0
70.	ТТОО"ГАЗОВИК"	Насосы сетевые произ-во Италия	шт	2,00	9047,13 --	-- --	18094 --	-- --	-- --	-- --
71.	Е0126-8-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм	м	10,00	83,68 76,95	3,92 1,58	837 770	39 16	0,42 0,01	4 0
72.	С114-0014	Шнуры теплоизоляционные	м3	0,60	11605,00 --	-- --	6963 --	-- --	-- --	-- --
73.	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	10,00	114,31 29,93	6,39 2,48	1143 299	64 25	0,19 0,01	2 0
74.	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,02	185900,00 --	-- --	3160 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0109-17-8	Монтаж дымовой трубы, диаметром 108х5,5мм	т	0,13	4511,11 1392,75	2248,98 574,16	564 174	281 72	8,42 2,11	1 0
76.	С130806-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5,5 мм	м	9,00	882,00 --	-- --	7938 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз труб	м2	3,30	21,80 5,81	0,05 0,02	72 19	-- --	0,03 0,00	0 0
78.	Е0113-13-1	Первый слой маслянно-битумного покрытия	м2	3,30	112,49 8,06	0,07 0,02	371 27	-- --	0,04 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	3,30	110,07 8,06	0,05 0,02	363 27	-- --	0,04 0,00	0 0
80.	Е0126-8-8	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 60 мм	м	9,00	122,96 109,35	8,32 3,15	1107 984	75 28	0,59 0,02	5 0
81.	С114-0014	Шнуры теплоизоляционные	м3	0,35	11605,00 --	-- --	4062 --	-- --	-- --	-- --
82.	Е0126-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	9,00	153,84 31,28	10,09 3,83	1385 282	91 34	0,20 0,02	2 0
83.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	185900,00 --	-- --	1394 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ								245521
		Раздел: ВОДОПРОВОД В1								
84.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	2,00	75,82 67,50	1,57 --	152 135	3 --	0,41 --	1 --
85.	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт	2,00	8320,00 --	-- --	16640 --	-- --	-- --	-- --
86.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	56,00	329,67 59,85	4,19 1,58	18462 3352	235 88	0,34 0,01	19 0
87.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	8,00	364,67 59,85	4,19 1,58	2917 479	34 13	0,34 0,01	3 0
88.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	64,00	10,99 10,69	-- --	703 684	-- --	0,05 --	3 --
89.	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, DУ 15 мм	шт	6,00	275,00 --	-- --	1650 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	С130903-10	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	202,00 --	-- --	404 --	-- --	-- --	-- --
91.	С130904-13	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	284,00 --	-- --	568 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	м	2,00	2029,57 180,23	27,87 10,44	4059 360	56 21	1,04 0,05	2 0
93.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,00	348390,19 44482,50	68162,54 25749,00	697 89	136 51	255,70 125,76	1 0
94.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	2,00	868,31 248,30	105,24 1,75	1737 497	210 3	1,50 0,00	3 0
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1								47988
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
95.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	27,00	748,88 102,38	1,43 0,54	20220 2764	39 15	0,56 0,00	15 0
96.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	10,00	620,54 106,20	0,64 0,25	6205 1062	6 2	0,58 0,00	6 0
97.	ТПрайсЗАО "Промарматура"г.Москва	Ревизии к канализационным трубам, диаметром 110 мм	шт	2,00	1564,21 --	-- --	3128 --	-- --	-- --	-- --
98.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,00	5930,28 346,50	21,53 9,00	11861 693	43 18	1,95 0,04	4 0
99.	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	шт	2,00	1750,00 --	-- --	3500 --	-- --	-- --	-- --
100.	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней	компл	2,00	1430,00	--	2860	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		камерой смешения, центральные, с аэратором			--	--	--	--	--	--
101.	С130804-3	Подводки гибкие	компл	4,00	659,00	--	2636	--	--	--
	3				--	--	--	--	--	--
102.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	2,00	9126,62	39,24	18253	78	2,22	4
					387,00	15,75	774	31	0,07	0
103.	С130804-3	Подводки гибкие	компл	2,00	659,00	--	1318	--	--	--
	3				--	--	--	--	--	--
104.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	2,00	2909,71	12,33	5819	25	0,81	2
					144,00	4,50	288	9	0,02	0
105.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	2,00	4867,02	50,89	9734	102	0,75	2
					130,50	18,00	261	36	0,09	0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ								85535
		Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
106.	Е0121-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	шт	2,00	507,09	41,34	1014	83	2,46	5
					427,50	16,38	855	33	0,08	0
107.	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	2,00	74,15	--	148	--	0,29	1
					45,68	--	91	--	--	--
108.	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	26,00	34,70	--	902	--	0,19	5
					29,48	--	766	--	--	--
109.	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	8,00	35,40	--	283	--	0,19	1
					29,48	--	236	--	--	--
110.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	2,00	36,26	--	73	--	0,17	0
					27,00	--	54	--	--	--
111.	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	8,00	45,74	--	366	--	0,20	2
					31,05	--	248	--	--	--
112.	Е0121-17-	Монтаж патрона подвесного для ламп	шт	18,00	98,48	0,36	1773	7	0,40	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	17	накаливания			62,33	0,14	1122	3	0,00	0
113.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	240,00	26,92 24,75	-- --	6461 5940	-- --	0,15 --	36 --
114.	ТОАО"ДИВНОГОРСКИЙ	Щиток квартирный распределения электрической энергии с электронным счетчиком ЩК8805-0404	шт	2,00	13933,26 --	-- --	27867 --	-- --	-- --	-- --
115.	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	шт	2,00	431,00 --	-- --	862 --	-- --	-- --	-- --
116.	С151801-146	Розетка штепсельная с третьим з/к 220В, 25А, 50Гц	шт	2,00	195,00 --	-- --	390 --	-- --	-- --	-- --
117.	С151801-139	Розетка штепсельная с третьим з/к 220В, 2А, 50Гц	Розетка штепсельная с третьим з/к 220В, 16А, 50Гц	24,00	126,00 --	-- --	3024 --	-- --	-- --	-- --
118.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2,00	134,00 --	-- --	268 --	-- --	-- --	-- --
119.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	8,00	156,00 --	-- --	1248 --	-- --	-- --	-- --
120.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	8,00	182,00 --	-- --	1456 --	-- --	-- --	-- --
121.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,01	24200,00 --	-- --	242 --	-- --	-- --	-- --
122.	ТТорг.сеть	Патрон подвесной карболитовый 250В, 4А	шт	12,00	180,00 --	-- --	2160 --	-- --	-- --	-- --
123.	ТТорг.сеть	Патрон настенный фарфоровый 250В, 4А	шт	6,00	210,00 --	-- --	1260 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124.	ТОАО"ДИВН ОГОРСКИЙ	Провода установочные с медными жилами с ПВХ изоляцией, тип ПУГНП 3х2,5	м	240,00	88,96	--	21350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								71147

ИТОГО:	2039341	21763	1431
	234230	7909	38

Накладные расходы :

На монтажные работы	10096
На общестроительные работы	221933
На металломонтажные работы	221
На сантехнические работы	52168
Всего накладных расходов:	284419
Итого с накладными	2323759

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	139426
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2463185
Итого с временными, 3,4 %	2546933
Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %	2585901
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,07 %	2587684
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2597872
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2623341
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	5118054
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	102361
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5220415
Налог на добавленную стоимость, 12 %	626450
Итого с НДС	5846865

Итого с коэффициентом 0,9134 5340526

Заказчик:
И.о. начальника Зеленовского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства **Джумабеков А. А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «AIBAS COMPANY» **Дусубалиева Д. Б.**

Технадзор