Приложение 5 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		71	23.10.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау,мкр Привокзальный 5 стр 16А	71 181 625	32 714 674	32 714 674						3 505 144	32 714 674
Итого к оплате										32 714 674

Заказчик:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24" ГУ "Городской отдел образования"
Руководитель _____ Ли Х.Е.

Технический надзор:
ТОО Курылыс Инжиниринг Ақтөбе
Эксперт _____ Оразаев М.Ж.

Авторский надзор:
ТОО «NovaJet»
Эксперт _____ Тумашев А.А.

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор _____ Ишназаров Б. Р.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24"**
ГУ "Городской отдел образования" БИН 010440002864
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау,мкр Привокзальный 5 стр 16А**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау,мкр Привокзальный 5 стр 16А**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71** от **23.10.2018г.**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №4 за июль 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	81,210	560,34	45505
2	2	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	1356,780	185,17	251236
3	5	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные. Разборка	м	1030,500	60,02	61848
4	10	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж витражей	м2	32,400	803,54	26035
			Раздел: ПОЛЫ				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,190	1405,85	29790
6	15	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная изолом. Устройство первого слоя	м2	73,900	2208,03	163173
7	16	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная изолом. Устройство последующего слоя	м2	73,900	1353,60	100031
8	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	73,900	1405,85	103892
9	18	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2	45,200	4818,53	217797
10	20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	1140,000	1405,85	1602668
			Раздел: ПРОЕМЫ				
			Раздел: КРОВЛЯ				
11	59	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2	1432,000	946,48	1355364
12	60	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ.150 мм	м2	158,010	1419,87	224354
13	61	2111-0101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты марки П 75	м3	24,558	19462,68	477964
14	62	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (20 мм). Устройство	м2	1432,000	1049,29	1502586
15	63	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2	1432,000	180,02	257783
16	67	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	185,920	6874,14	1278040
17	68	2110-0102-0202 РСНБ РК 2015	Планка ендовы для кровли, из оцинкованной стали	м	3,000	737,64	2213
18	72	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	12,500	11685,35	146067
19	73	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	929,610	408,64	379874
20	74	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м	327,460	170,35	55781
21	75	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Металлоконструкций ограждения кровли	т	0,791	563013,72	445445
22	76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,350	125,72	2684

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	21,350	237,51	5071
24	79	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка противопожарных стен из кирпича	м3 кладки	15,397	43301,08	666707
25	80	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	8,000	785,78	6286
26	81	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,176	94732,20	16673
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
27	86	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором	м2	1382,890	5474,10	7570081
28	87	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Затирка стен цементно-известковым раствором	м2	3358,620	1015,94	3412170
29	88	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей	м2	3358,620	1737,05	5834086
30	89	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	128,200	5880,07	753825
31	90	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей	м2	128,200	1956,48	250820
32	96	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Разборка облицовки стен из плиток керамических	м2	404,736	1276,49	516640
33	97	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плиток керамических на цементном растворе	м2	31,130	7970,60	248125
			Раздел: ФАСАД				
34	99	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки цоколя	м2	358,225	388,63	139218
			Раздел: КОЗЫРЕК К-1,К-2,К-3				
			Раздел: ОТМОСТКА				
			Раздел: КРЫЛЬЦА				
			Раздел: РАЗНОЕ				
			Раздел: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
35	124	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб,диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	150,000	2980,78	447118
36	125	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные	м	139,350	278,64	38828
37	126	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб,диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	110,000	3251,40	357655

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	127	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 не армированные	м	103,180	466,56	48140
39	128	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб,диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	110,000	3591,64	395080
40	129	2301-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40X5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	108,900	855,36	93149
41	133	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 мм	шт.	50,000	23,76	1188
42	134	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 мм	шт.	50,000	38,88	1944
43	135	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 мм	шт.	2,000	88,56	177
44	136	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20 мм	шт.	95,000	64,80	6156
45	137	2302-0401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25 мм	шт.	95,000	98,28	9337
46	138	2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25 мм	шт.	10,000	88,56	886
47	142	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб,диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	90,000	2980,78	268271
48	143	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные	м	83,610	278,64	23297
49	144	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб,диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	60,000	3251,40	195084
50	145	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 не армированные	м	56,280	466,56	26258
51	149	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 мм	шт.	30,000	23,76	713
52	150	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 мм	шт.	30,000	38,88	1166
53	151	2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20 мм	шт.	50,000	64,80	3240
54	152	2302-0401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25 мм	шт.	30,000	98,28	2948
55	172	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	9,000	1289,15	11602

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	173	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	24,000	1601,92	38446
57	176	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30,000	1532,24	45967
58	177	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	29,210	654,48	19117
59	178	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	7,000	415,80	2911
60	182	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5,000	223,56	1118
61	186	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2,000	432,00	864
62	189	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5,000	496,80	2484
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
63	212	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопровода	1625,000	1275,18	2072169
64	218	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых труб,диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	210,000	2412,12	506546
65	219	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	205,800	317,52	65346
66	226	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,000	23,76	713
			Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
67	262	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	5810,000	153,76	893352
68	263	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	344,000	92,97	31982
69	264	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	445,000	303,45	135037
70	267	1217-0101-0702 РСНБ РК 2015	Демонтаж коробок	шт.	374,000	59,54	22268
71	363	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой для скрытой установки	шт.	123,000	43,20	5314
72	364	2307-0202-0504 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розеток	шт.	192,000	243,00	46656

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	368	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката диаметром 20 мм	м	3230,000	31,32	101164
74	369	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластикатадиаметром 25 мм	м	894,000	47,52	42483
75	371	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава	м	3323,000	182,40	606104
76	375	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 мм2	км	6,089	303294,24	1846759
			ИТОГО:				36568867
			В том числе :				
			Накладные расходы				9952204
			Сметная прибыль				2708805
			Итого с временными		1,2 %	438826,00	37007693
			Итого с зимними удорожаниями		1,4175 %	524584,00	37532277
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				38282923
			Итого с НДС		12 %	4593951,00	42 876 874
			Скидка подрядчика		23,7%		10 162 200
			Итого к оплате				32 714 674

Принял:

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24" государственного учреждения
Директор Ли Халбике Есентаевна
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Жанторгын-Т"
Директор Жанчаков Болат Рамазанович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «Курылыс Инжиниринг Актобе»
Эксперт Оразаев Мейрамбек Жарасович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «Nova Service»
Эксперт Тумашев Аскар Беланович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)