Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24 " ГУ "Городской отдел образования",г.Атырау, мкр Вокзал маны-5, 16а**	**010440002864**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5**	**050940000576**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №71 от 23.10.2018г

Номер документа	Дата составления
26	**15.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГУ Средняя общеобраз школа №24 по адресу г.Атырау, мкр Привокзальный 5 стр 16а			работа	1,00	65 104 391,00	65 104 391,00
				Итого	1	x	65 104 391,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчик _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Имназаров
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (ус 15.08.2019

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24"
государственного учреждения "Городской отдел образования"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау,мкр Привокзальный 5 стр 16А

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		71	23.10.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау,мкр Привокзальный 5 стр 16А	216 126 356	65 104 391	65 104 391						6 975 470	65 104 391
Итого к оплате										**65 104 391**

Заказчик:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24" ГУ "Городской отдел образования"
Руководитель
_____ **Ли Х.Е.**

Технический надзор:
ТОО «Құрылыс Инжиниринг Ақтөбе»
Эксперт
_____ **Кабдыкаиров Ж.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор
_____ **Ишназаров Б. Р.**
Начальника участка
_____ **Карабалаев А.М.**

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24"**
ГУ "Городской отдел образования" БИН 010440002864
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау, мкр Привокзальный 5 стр 16А**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау, мкр Привокзальный 5 стр 16А**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71** от **23.10.2018г.**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №6 за август 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
			Раздел: ПОЛЫ				
1	14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,119	1405,85	42343
2	15	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная изолом. Устройство первого слоя	м2	30,119	2208,03	66504
3	16	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная изолом. Устройство последующего слоя	м2	30,119	1353,60	40770
4	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,119	1405,85	42343

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
5	18	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2	371,835	4818,53	1791697
6	20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	227,904	1405,85	320398
7	21	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	1824,480	3658,62	6675075
8	25	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м	687,000	491,25	337490
			Раздел: ПРОЕМЫ				
9	26	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	11,088	4197,66	46544
10	27	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные	м2	11,970	42702,12	511144
11	29	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка	м2	190,365	2755,70	524590
12	30	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 СТ РК 943-92	м2	161,784	10884,24	1760896
13	31	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	45,276	13060,44	591324
14	32	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,520	10661,76	26868
15	34	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	20,475	11564,64	236786
16	35	2109-0102-0121 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДГ 21-16П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,680	18272,52	30698
17	36	2109-0102-0122 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДГ 21-18П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,670	16189,20	91793
18	37	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,880	4782,56	13774
19	38	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	22,525	3602,01	81135
20	39	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	25,405	20880,72	530475
21	40	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	40,400	1333,82	53886

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
22	41	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	40,400	1568,16	63354
			Раздел: КРОВЛЯ				
23	76	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,350	125,72	2684
24	77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	21,350	237,51	5071
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
25	86	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором	м2	173,201	5474,10	948118
26	87	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Затирка стен цементно-известковым раствором	м2	559,770	1015,94	568695
27	88	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей	м2	559,770	1737,05	972347
28	90	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей	м2	64,065	1956,48	125342
29	91	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	7554,619	1078,99	8151372
30	93	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки.Затирка цементно-известковым раствором	м2	379,125	1240,94	470471
31	94	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей	м2	379,125	1289,55	488902
32	95	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	3791,250	1315,35	4986810
33	97	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плиток керамических на цементном растворе	м2	186,801	7970,60	1488917
			Раздел: ФАСАД				
34	107	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Ремонт поверхности цоколя (устранение трещин,заделка швов между блоками) цементно-известковым раствором	м2	14,330	4330,67	62058
			Раздел: КОЗЫРЕК К-1,К-2,К-3				
			Раздел: ОТМОСТКА				
35	116	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная из бетона кл.В15 толщ.150 мм. Устройство	м3	16,175	45358,41	733677
			Раздел: КРЫЛЬЦА				
			Раздел: РАЗНОЕ				
			Раздел: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
36	122	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб,диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	78,000	2763,72	215570

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
37	123	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные	м	70,122	176,04	12344
38	130	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые PN 16, DN 20 мм	шт.	74,000	1355,40	100300
39	131	2304-0905-1004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые PN 16, DN 32 мм	шт.	5,000	3858,84	19294
40	139	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	14,000	1109,76	15537
41	140	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб,диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	64,000	2763,72	176878
42	141	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные	м	57,536	176,04	10129
43	146	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые PN 16, DN 20 мм	шт.	48,000	1355,40	65059
44	147	2304-0905-1004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые PN 16, DN 32 мм	шт.	2,000	3858,84	7718
45	148	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые поливочные PN 16, DN 20 мм	шт.	1,000	1355,40	1355
46	153	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	14,000	1109,76	15537
47	160	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	20,000	5473,00	109460
48	161	2303-0102-0938 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	20,000	9396,00	187920
49	162	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	20,000	2597,40	51948
50	163	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	16,000	6564,11	105026
51	164	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	16,000	15692,40	251078
52	171	2302-1104-3304 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,2 м	комплект	16,000	594,00	9504
53	174	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	63,000	1590,69	100214
54	175	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	62,874	356,40	22408
55	176	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	54,000	1532,24	82741

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
56	177	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	54,982	654,48	35984
57	178	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	14,001	415,80	5822
58	179	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	17,000	366,12	6224
59	180	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	21,000	103,68	2177
60	181	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	21,000	64,80	1361
61	182	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	9,000	223,56	2012
62	183	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	21,000	133,92	2812
63	184	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	15,000	432,00	6480
64	185	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	17,000	167,40	2846
65	187	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15,000	85,32	1280
66	188	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	17,000	30,24	514
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
67	214	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	87,528	1850,81	161998
68	215	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	625,200	1605,96	1004046
69	218	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых труб,диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	61,400	2412,12	148104
70	219	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	60,786	317,52	19301
71	220	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из полипропиленовых труб,диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	88,200	2595,64	228935
72	221	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	87,318	514,08	44888
73	227	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	38,88	467

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
74	230	2302-0401-1801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96,800	159,84	15473
75	231	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,000	63,72	1720
76	232	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33,000	36,72	1212
77	233	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,000	59,40	1604
78	239	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны диаметром до 25 мм. Установка	шт.	698,000	3964,71	2767370
			Раздел: ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ				
			Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
79	268	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Демонтаж уличных светильников РКУ-250	шт.	8,000	303,45	2428
80	269	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000x800 мм. Установка на стене	шт.	1,000	14734,08	14734
81	270	5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А	шт.	1,000	175220,00	175220
82	271	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-37 400А	шт.	1,000	54040,50	54041
83	272	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	2188,94	4378
84	273	2307-0501-0309 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные, многотарифные, типа Меркурий 230 ART	шт.	2,000	27211,68	54423
85	274	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Установка транформатора тока	шт.	6,000	2367,89	14207
86	275	2307-0503-0216 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-30 300/5А 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	6,000	3677,40	22064
87	276	1308-0303-0604 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	10432,62	20865
88	277	2307-0205-0116 РСНБ РК 2015	Рубильник перекидной ПЦ-400А	шт.	2,000	17173,08	34346
89	279	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	7846,42	23539
90	280	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	6764,52	13529
91	281	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9,000	3696,56	33269

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
92	282	2307-0204-1127 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 200А	шт.	1,000	13105,80	13106
93	283	2307-0204-1127 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 160А	шт.	2,000	13105,80	26212
94	284	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Выключатель автоматический трехполюсный ВА88-33 100А	шт.	1,000	20356,07	20356
95	285	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А	шт.	1,000	1562,76	1563
96	286	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А	шт.	3,000	1562,76	4688
97	287	2307-0204-1305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А	шт.	2,000	761,40	1523
98	288	2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А	шт.	1,000	761,40	761
99	289	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А	шт.	3,000	531,36	1594
100	292	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене	шт.	5,000	27586,88	137934
101	293	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-2х24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,000	13214,88	66074
102	294	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5,000	6764,52	33823
103	295	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	85,000	3696,56	314208
104	296	2307-0204-1323 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А	шт.	4,000	1640,52	6562
105	297	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А	шт.	49,000	664,20	32546
106	298	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А	шт.	36,000	4253,04	153109
107	299	2307-0204-1324 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 50А	шт.	1,000	1945,08	1945
108	300	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене	шт.	2,000	27586,88	55174
109	301	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,000	6119,28	12239

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
110	302	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	7846,42	7846
111	303	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	6764,52	13529
112	304	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21,000	3696,56	77628
113	305	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А	шт.	1,000	1414,80	1415
114	306	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А	шт.	6,000	664,20	3985
115	307	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А	шт.	9,000	4253,04	38277
116	308	2307-0204-1127 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 125А	шт.	1,000	13105,80	13106
117	309	2307-0204-1703 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 10А 30 мА	шт.	1,000	6598,80	6599
118	310	2307-0204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА	шт.	4,000	6316,92	25268
119	311	2307-0204-1711 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 32А 30 мА	шт.	2,000	6316,92	12634
120	312	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене	шт.	6,000	27586,88	165521
121	313	2307-0201-0118 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	6,000	4901,04	29406
122	314	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	41,000	3696,56	151559
123	315	2307-0204-0746 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А	шт.	5,000	1414,80	7074
124	316	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А	шт.	1,000	2001,24	2001
125	317	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А	шт.	10,000	761,40	7614
126	318	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	25,000	4253,04	106326
127	319	1308-0304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на стене	шт.	1,000	27586,88	27587

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
128	320	2307-0201-0210 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	17622,36	17622
129	321	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	6764,52	6765
130	322	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22,000	3696,56	81324
131	323	2307-0204-1033 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А	шт.	1,000	7460,64	7461
132	324	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А	шт.	11,000	761,40	8375
133	325	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А	шт.	3,000	2001,24	6004
134	326	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	8,000	4253,04	34024
135	327	1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200Х600Х500 мм. Установка	шт.	3,000	8064,71	24194
136	328	2307-0201-0702 РСНБ РК 2015	Пульт управления освещением ШРН-П-4	шт.	3,000	20368,80	61106
137	329	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,000	6764,52	20294
138	330	2307-0204-1536 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2185,92	2186
139	331	2307-0204-1516 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 2Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1091,88	2184
140	332	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Установка светильников	шт.	1059,000	3847,09	4074066
141	333	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп OPL/S 2x36	шт.	446,000	12690,96	5660170
142	334	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп OPL/S 2x18	шт.	76,000	11966,79	909476
143	335	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп ASM/S 1x28	шт.	77,000	14608,93	1124888
144	336	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп ARS/S 4x18	шт.	64,000	10908,96	698174

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
145	337	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп OWR/S 4x18	шт.	42,000	30032,68	1261372
146	340	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп OLP/S 2x36 С блоком аварийного питания	шт.	38,000	27378,00	1040364
147	341	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп OLP/S 2x18 С блоком аварийного питания	шт.	27,000	26654,79	719679
148	342	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники потолочные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, С360/2x18	шт.	52,000	15946,39	829212
149	343	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники потолочные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, С360/2x18,с блоком аварийного питания	шт.	1,000	30720,21	30720
150	347	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, мощность 18 Вт	шт.	620,000	156,60	97092
151	348	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт	шт.	970,000	236,25	229163
152	349	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	107,000	1400,76	149881
153	350	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Лампы компактные люминесцентны, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт	шт.	7,000	889,07	6224
154	351	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, мощность 28 Вт	шт.	150,000	547,56	82134
155	352	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Лампы люминесцентные, мощность 80 Вт	шт.	52,000	1053,96	54806
156	362	2307-0220-0805 РСНБ РК 2015	Розетка открытой установки,номинальный ток 25 А, напряжение 380 В,пылевлагозащищенная	шт.	6,000	1466,64	8800
157	363	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой для скрытой установки	шт.	62,000	43,20	2678
158	364	2307-0202-0504 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные для установки выключателей и розеток	шт.	82,000	243,00	19926
159	367	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка	м	10630,000	464,56	4938298

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
160	368	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката диаметром 20 мм	м	799,600	31,32	25043
161	369	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластикатадиаметром 25 мм	м	200,000	47,52	9504
162	370	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката диаметром 63 мм	м	63,000	143,64	9049
163	371	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава	м	4146,000	182,40	756216
164	372	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Прокладка кабелей под штукатурку по стенам или в бороздах	м	289,000	523,09	151174
165	373	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 мм2	км	0,010	191720,52	1956
166	374	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 мм2	км	0,046	201007,44	9226
167	375	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 мм2	км	1,218	303294,24	369376
168	383	2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 мм2	км	0,020	8221451,40	167718
169	384	2306-0144-1021 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 мм2	км	0,204	12559281,12	2562093
170	385	2306-0144-1022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 мм2	км	0,046	17168218,92	788021
171	387	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут пУЮп 2,5х300 мм черный REXАпТ 100 шт	шт.	250,000	17,28	4320
172	390	2306-1702-0905 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки 50 мм2	100 шт.	0,400	84245,40	33698
173	391	2306-1702-0906 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки 70 мм2	100 шт.	0,200	110624,40	22125
174	392	2306-1702-0907 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки 95 мм2	100 шт.	0,100	152434,44	15243
			Раздел: ГЕНПЛАН				
175	435	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	91,718	1651,03	151429
176	436	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	111,895	1453,68	162660
177	437	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	786,150	2371,31	1864202
178	438	2104-0509-0411 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	786,150	2934,36	2306847

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
179	439	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные БР 100.20.8. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	36,900	3419,08	126164
180	440	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.20.8	м3	1,181	70101,72	82776
			ИТОГО:				**72782340**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**13194032**
			Сметная прибыль				**5378305**
			Итого с временными		**1,2 %**	**871285,00**	**73653625**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,4175 %**	**1041556,00**	**74695181**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**76185580**
			Итого с НДС		**12 %**	**9142270,00**	**85327850**
			Скидка подрядчика		**23,7%**		**20 223 459**
			Итого к оплате				**65 104 391**

Принял:

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24" государственного учреждения "Городской отдел образования"
Директор Ли Хальбике Есенгалиевна

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «Құрылыс Инжиниринг Ақтөбе»
Эксперт Кабдыкаиров Жанат Жумабаевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Нач. участка Карабалаев Адилбек Маханович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)