Приложение 5 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24"
государственного учреждения "Городской отдел образования"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау,мкр Привокзальный 5 стр 16А

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		71	23.10.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау,мкр Привокзальный 5 стр 16А	289 962 415	73 836 059	73 836 059						7 911 006	73 836 059
Итого к оплате										**73 836 059**

Заказчик:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24"ГУ "Городской отдел образования"
Руководитель
Ли Х.Е.

Технический надзор:
ТОО «Құрылыс Инжиниринг Ақтөбе»
Эксперт
Кабдыкаиров Ж.Ж.

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор
Ишназаров Б. Р.
Начальник участка
Карабалаев А.М.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24"**
ГУ "Городской отдел образования" БИН 010440002864
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау,мкр Привокзальный 5 стр 16А**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау,мкр Привокзальный 5 стр 16А**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71** от **23.10.2018г.**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №7 за сентябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
			Раздел: ПОЛЫ				
1	18	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2	165,260	4818,53	796310
2	19	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	330,000	906,70	299211
3	21	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	2736,720	3658,62	10012612

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	25	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м	2748,000	491,25	1349959
			Раздел: ПРОЕМЫ				
5	26	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	7,392	4197,66	31029
6	28	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные	м2	6,510	33376,32	217280
7	29	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка	м2	81,585	2755,70	224824
8	30	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 СТ РК 943-92	м2	40,446	10884,24	440224
9	31	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	м2	19,404	13060,44	253425
10	32	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,520	10661,76	26868
11	33	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка	м2	27,825	2341,54	65153
12	34	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	20,475	11564,64	236786
13	35	2109-0102-0121 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДГ 21-16П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,680	18272,52	30698
14	36	2109-0102-0122 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДГ 21-18П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,670	16189,20	91793
15	42	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	10,000	122,04	1220
16	43	1109-0403-0601 РСНБ РК 2015	Сетки противомоскитные на окна. Установка	м2	10,920	707,34	7724
17	44	2105-0308-0211 РСНБ РК 2015	Сетки противомоскитные	м2	10,920	1887,84	20615
18	45	1206-0101-1802 РСНБ РК 2015	Коробки оконные. Ремонт и укрепление оконных блоков	шт	212,000	450,11	95424
19	46	1203-0101-2021 РСНБ РК 2015	Оконные блоки. Восстановление уплотнения прокладками	м	950,000	179,00	170046
20	47	2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые	кг	51,300	486,00	24932
21	48	1206-0101-1211 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	106,000	473,33	50173

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	49	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	шт	106,000	4334,04	459408
23	50	1206-0101-1210 РСНБ РК 2015	Приборы оконные. Смена скобяных изделий	шт.	106,000	1914,89	202978
24	51	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	шт.	106,000	2758,32	292382
25	52	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов	м	866,750	1204,20	1043745
26	53	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	32,400	12178,23	394574
27	54	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей	м2	32,400	34830,00	1128492
28	55	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения лестниц. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,776	89874,22	69706
29	56	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов	т	0,776	563013,72	436673
30	57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,600	125,72	2967
31	58	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	23,600	237,51	5605
			Раздел: КРОВЛЯ				
32	70	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м	182,272	2280,65	415699
33	71	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м	118,120	3795,16	448285
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
34	86	1211-0101-0207 РСНБ РК 2015	Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором	м2	345,314	5474,10	1890284
35	87	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Затирка стен цементно-известковым раствором	м2	1119,539	1015,94	1137389
36	88	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей	м2	1119,539	1737,05	1944694
37	89	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	42,710	5880,07	251138
38	90	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей	м2	64,065	1956,48	125342
39	91	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	2324,498	1078,99	2508115

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	93	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки.Затирка цементно-известковым раствором	м2	1137,375	1240,94	1411413
41	94	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей	м2	1137,375	1289,55	1466707
42	95	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	2274,750	1315,35	2992086
43	97	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плиток керамических на цементном растворе	м2	186,801	7970,60	1488917
44	98	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	65,574	1304,93	85569
			Раздел: ФАСАД				
45	100	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Облицовка наружная поверхности цоколя керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2	716,450	9191,91	6585547
46	107	1211-0102-0101 РСНБ РК 2015	Ремонт поверхности цоколя (устранение трещин,заделка швов между блоками) цементно-известковым раствором	м2	57,320	4330,67	248234
			Раздел: КОЗЫРЕК К-1,К-2,К-3				
			Раздел: ОТМОСТКА				
47	116	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная из бетона кл.В15 толщ.150 мм. Устройство	м3	64,700	45358,41	2934707
			Раздел: КРЫЛЬЦА				
48	119	1211-0101-0901 РСНБ РК 2015	Ремонт полов крыльца и пандуса	м2	48,300	8278,39	399846
			Раздел: РАЗНОЕ				
			Раздел: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
49	122	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб,диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	26,000	2763,72	71857
50	123	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные	м	23,374	176,04	4115
51	130	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые PN 16, DN 20 мм	шт.	31,000	1355,40	42017
52	132	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые поливочные PN 16, DN 20 мм	шт.	1,000	1355,40	1355
53	139	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	14,000	1109,76	15537
54	140	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб,диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	16,000	2763,72	44220

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	141	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 не армированные	м	14,384	176,04	2532
56	146	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые PN 16, DN 20 мм	шт.	12,000	1355,40	16265
57	153	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	5,000	1109,76	5549
58	154	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диам.32 мм. Изоляция трубками из вспененного полиэтилена	м трубопровода	60,000	882,23	52934
59	155	2111-0404-1306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	66,000	273,24	18034
60	160	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5,000	5473,00	27365
61	161	2303-0102-0938 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	5,000	9396,00	46980
62	162	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	5,000	2597,40	12987
63	163	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	16,000	6564,11	105026
64	164	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	16,000	15692,40	251078
65	165	1215-0101-0506 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	4,000	5610,25	22441
66	166	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	4,000	8238,24	32953
67	167	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	6,000	4554,69	27328
68	168	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	6,000	5060,88	30365
69	171	2302-1104-3304 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,2 м	комплект	16,000	594,00	9504
70	174	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	27,000	1590,69	42949
71	175	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	26,946	356,40	9604
72	176	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	36,000	1532,24	55161

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	177	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	35,778	654,48	23416
74	178	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	9,000	415,80	3742
75	179	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	8,000	366,12	2929
76	180	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	14,000	103,68	1452
77	181	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	14,000	64,80	907
78	182	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6,000	223,56	1341
79	184	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4,000	432,00	1728
80	187	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10,000	85,32	853
81	190	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	8,000	5199,90	41599
82	191	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляционного клапана	клапан	1,000	2772,04	2772
83	192	2304-1001-0503 РСНБ РК 2015	Клапан воздушный для невентилируемых канализационных стояков с защитной сеткой DN 100 мм	шт.	1,000	29562,84	29563
84	193	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	23,100	148,73	3436
85	194	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,700	2601,43	1821
86	195	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	18,700	19,29	361
87	196	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,700	240,59	4499
88	197	1101-0107-1304 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,400	44,57	196

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	203	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	20963,88	20964
90	204	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2,130	376,92	803
91	205	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2,000	3157,79	6316
92	206	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ, DN 100x100x100	шт.	1,000	415,80	416
93	207	2302-0601-0509 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ, DN 150x150x150	шт.	1,000	3254,04	3254
94	208	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки дощатые 730x700 мм. Устройство	м2	0,511	5890,48	3010
95	209	1110-0116-0102 РСНБ РК 2015	Перегородки. Антисептирование водными растворами	м2	0,511	190,15	97
96	210	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,011	312841,61	3566
97	211	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2	4,200	2195,74	9222
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
98	214	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	58,352	1850,81	107998
99	215	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	416,800	1605,96	669364
100	218	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых труб,диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	61,400	2412,12	148104
101	219	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	60,786	317,52	19301
102	220	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из полипропиленовых труб,диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	88,200	2595,64	228935
103	221	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	87,318	514,08	44888
104	222	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых труб,диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	519,000	2843,96	1476014
105	223	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40X5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	513,810	841,32	432279
106	224	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых тру труб,диаметр 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12,000	3026,84	36322

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	225	2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50X6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,880	1436,40	17064
108	227	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	38,88	467
109	228	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60,000	88,56	5314
110	229	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,000	147,96	5918
111	230	2302-0401-1801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96,000	159,84	15345
112	231	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,000	63,72	1720
113	232	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34,000	36,72	1248
114	233	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,000	59,40	1604
115	234	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	86,000	83,16	7152
116	235	2302-0401-2512 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x20x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80,000	170,64	13651
117	236	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	27,00	162
118	239	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны диаметром до 25 мм. Установка	шт.	175,000	3964,71	693825
			Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
119	333	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп OPL/S 2x36	шт.	112,000	12690,96	1421388
120	334	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп OPL/S 2x18	шт.	22,000	11966,79	263269
121	335	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп ASM/S 1x28	шт.	17,000	14608,93	248352
122	336	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп ARS/S 4x18	шт.	14,000	10908,96	152726

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
123	337	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп OWR/S 4x18	шт.	51,000	30032,68	1531667
124	338	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп SPOrTluX 380	шт.	16,000	49062,86	785006
125	339	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп SPOrTluX 280	шт.	4,000	36491,46	145966
126	340	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп OLP/S 2x36 С блоком аварийного питания	шт.	10,000	27378,00	273780
127	341	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп OLP/S 2x18 С блоком аварийного питания	шт.	7,000	26654,79	186583
128	342	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники потолочные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, С360/2x18	шт.	14,000	15946,39	223249
129	344	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники для люминесцентных ламп SPOrTluX 380 С блоком аварийного питания	шт.	3,000	63836,68	191510
130	345	2307-0102-1701 РСНБ РК 2015	Светильники прикроватный с рассеивателем из опалового полимерного материала, с линейной люминесцентной лампой, крепление на поверхность стены, модели ВН 236, 220 В	шт.	2,000	46558,80	93118
131	346	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами GrAndA NBT 18 F123	шт.	9,000	10071,00	90639
132	347	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, мощность 18 Вт	шт.	154,000	156,60	24116
133	348	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Лампы люминесцентные, мощность 36 Вт	шт.	246,000	236,25	58117
134	349	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	27,000	1400,76	37821
135	350	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Лампы компактные люминесцентны, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт	шт.	2,000	889,07	1778

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
136	351	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, мощность 28 Вт	шт.	38,000	547,56	20807
137	352	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Лампы люминесцентные, мощность 80 Вт	шт.	13,000	1053,96	13702
138	353	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	15,000	702,92	10544
139	354	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А	шт.	14,000	330,48	4627
140	355	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный , скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А,пылевлагозащищенный	шт.	2,000	383,40	767
141	356	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10,000	702,92	7029
142	357	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А	шт.	10,000	340,20	3402
143	358	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	57,000	830,42	47334
144	359	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А	шт.	56,000	456,84	25583
145	360	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А,пылевлагозащищенный	шт.	2,000	456,84	914
146	361	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,000	862,12	862
147	393	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж	м	15,000	744,86	11173
148	394	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж	м	20,000	644,36	12887
149	395	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж	шт.	3,000	3865,40	11596
150	396	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж	м	22,000	605,04	13311

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
151	397	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 16 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20,000	923,44	18469
152	398	2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,020	585368,64	11707
153	399	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	68,040	62,32	4240
154	400	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную	м3 грунта	6,120	3395,08	20778
155	401	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3	49,440	1475,16	72932
156	402	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	432,000	701,07	302861
157	403	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	24,720	1594,08	39406
158	404	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	432,000	490,06	211707
159	405	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр до 110 мм. Прокладка	м трубопровода	28,000	3617,37	101286
160	406	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 110 мм	м	28,000	2491,56	69764
161	407	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28,000	462,87	12960
162	408	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	332,000	432,25	143507
163	409	2306-0137-0103 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 2х6 мм2	км	0,204	309869,28	63213
164	410	2306-0137-0112 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 2х16 мм2	км	0,306	518016,60	158513
165	411	2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 мм2	км	0,094	354409,56	33258
166	412	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 мм2	км	0,204	68706,36	14016
167	413	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	шт	19,000	7089,55	134701
168	414	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж опор стальных торшерных высотой 3 м	опора	19,000	42325,40	804183

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
169	415	2308-0306-0601 РСНБ РК 2015	Опоры металлические для светильников венчающих высотой 3 м	шт.	19,000	27430,92	521187
170	416	1308-0205-0904 РСНБ РК 2015	Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий	шт.	24,000	6020,16	144484
171	417	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильники типа NTV 133 E100 BAll OPAl 400	шт.	24,000	11301,43	271234
172	418	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-100	10 шт.	2,400	629,64	1511
173	419	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 150 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	8,000	16230,63	129845
174	420	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Прожекторы LEAdEr UMS 150	шт.	8,000	48127,50	385020
175	421	Цена филиала ТОО "КазСвет GrOuP"	Лампы МГЛ 150 Вт	шт.	8,000	2970,00	23760
176	422	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,000	19934,89	79740
177	423	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Кронштейны двухрожковые для светильников К2-1,5-1,5/180-Ф6-ц	кг	108,000	585,36	63219
178	424	2307-0202-0202 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные	шт.	2,000	752,76	1506
179	425	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты	км	0,417	38753,79	16160
180	426	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента	м	417,000	55,08	22968
			Раздел: ГЕНПЛАН				
181	427	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ.100 мм. Устройство	м3	129,200	1651,03	213314
182	428	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	157,624	1453,68	229135
183	429	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2	1292,000	1553,78	2007489
184	430	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1292,000	1787,24	2309110

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
185	431	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1292,000	779,18	1006701
186	432	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1292,000	1800,19	2325849
187	433	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	566,000	3718,78	2104830
188	434	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.30.15	м3	25,470	70101,72	1785491
189	435	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	39,308	1651,03	64898
190	436	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	47,955	1453,68	69711
191	437	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	87,350	2371,31	207134
192	438	2104-0509-0411 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	87,350	2934,36	256316
193	439	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные БР 100.20.8. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	295,200	3419,08	1009313
194	440	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.20.8	м3	4,723	70101,72	331104
195	447	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см (10 см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	600,000	1553,78	932270
196	448	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	-600,000	437,82	-262691
197	449	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ.50 мм. Устройство	м3	30,000	1651,03	49531
198	450	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	36,600	1453,68	53205

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
199	451	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса Н-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	600,000	6018,84	3611304
200	452	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные БР 100.20.8. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	122,000	3419,08	417128
201	453	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.20.8	м3	1,952	70101,72	136839
202	454	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.100 мм. Устройство	м3	87,600	1600,86	140235
203	455	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	96,360	1594,08	153606
204	456	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см (10 см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	876,000	1553,78	1361115
205	457	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	-876,000	437,82	-383528
206	458	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные, толщина 30 мм (50 мм). Устройство	м2 покрытия	876,000	1918,28	1680409
207	459	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия цементобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	876,000	810,65	710129
208	472	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные БР 100.20.8. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	80,000	3419,08	273527
209	473	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.20.8	м3	1,280	70101,72	89730
			ИТОГО:				**82534861**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**13462929**
			Сметная прибыль				**6113693**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,2 %**	**990418,00**	**83525279**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,4175 %**	**1183971,00**	**84709250**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**86403435**
			Итого с НДС		**12 %**	**10368412,00**	**96771847**
			Скидка подрядчика		**23,7%**		**22 935 788**
			Итого к оплате				**73 836 059**

Принял:

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24" государственного учреждения
Директор Ли Халбике Есенгалиевна
(М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «Құрылыс Инжиниринг Ақтөбе»
Эксперт Кабдыкаиров Жанат Жумабаевич
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Нач. участка Карабалаев Адилбек Маханович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)