Форма N 2в

Заказчик ГУ «Зеленовский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик ТОО «AIBAS COMPANY»

Договор № 65 от 26 мая 2011г.

Наименование строительства и его адрес: ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ТРЕХКОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ В С.КАЛИНИНСКОЕ ЗЕЛЕНОВСКОГО РАЙОНА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: ОДНОЭТАЖНЫЙ ДВУХКВАРТИРНЫЙ ТРЕХКОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ № 43

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2011 г.

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Земляные работы | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 54,90 | 27,84 | 26,18 | 1528 | 1437 | 0,01 | 1 |
| | | | | | 1,66 | 7,20 | 91 | 395 | 0,03 | 1 |
| 2. | Е0101-164-2 | Доработка грунта 2 группы вручную | м3 | 2,20 | 262,72 | -- | 578 | -- | 1,85 | 4 |
| | | | | | 262,72 | -- | 578 | -- | -- | -- |
| 3. | Е0101-24-6 | Перемещение грунта в резерв | м3 | 57,10 | 6,01 | 6,01 | 343 | 343 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,08 | -- | 119 | 0,01 | 0 |
| 4. | Е0101-24-6 | Обратное перемещение грунта из резерва | м3 | 29,00 | 6,01 | 6,01 | 174 | 174 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,08 | -- | 60 | 0,01 | 0 |
| 5. | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 9,60 | 134,10 | -- | 1287 | -- | 0,97 | 9 |
| | | | | | 134,10 | -- | 1287 | -- | -- | -- |
| 6. | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 | м3 | 19,40 | 6,48 | 6,48 | 126 | 126 | -- | -- |
| | | | | | -- | 2,10 | -- | 41 | 0,01 | 0 |
| 7. | Е0101-134 | Уплотнение грунта 1,2 группы | м3 | 19,40 | 21,55 | 4,52 | 418 | 88 | 0,11 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | | пневматическими трамбовками | | | 17,03 | -- | 330 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Земляные работы | | | | | | | | 4454 |
| | | Раздел: Фундаменты | | | | | | | | |
| 8. | Е0106-1-2 0 | Устройство ленточных фундаментов бетонных/бетон В7,5/ | м3 | 47,50 | 9143,55 | 311,32 | 434319 | 14788 | 2,82 | 134 |
| | | | | | 441,00 | 117,61 | 20948 | 5586 | 0,57 | 27 |
| 9. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под перегородки /В7,5/ | м3 | 0,97 | 8205,37 | 66,01 | 7959 | 64 | 1,35 | 1 |
| | | | | | 195,75 | 24,93 | 190 | 24 | 0,12 | 0 |
| 10. | С143001-5 4 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | м3 | 48,47 | 127,00 | -- | 6156 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11. | С143001-6 4 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2 | м3 | 48,47 | 840,00 | -- | 40715 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 78,00 | 245,44 | 3,82 | 19144 | 298 | 0,21 | 17 |
| | | | | | 37,35 | 1,44 | 2913 | 112 | 0,01 | 1 |
| 13. | Е0108-4-3 | Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов | м2 | 27,90 | 823,40 | 11,21 | 22973 | 313 | 0,20 | 6 |
| | | | | | 31,50 | 4,21 | 879 | 117 | 0,02 | 1 |
| | | Итого по разделу: Фундаменты | | | | | | | | 531265 |
| | | Раздел: Стены,перегородки | | | | | | | | |
| 14. | Е0108-6-4 | Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м /кирпич М75, раствор М50/ | м3 | 60,70 | 2349,96 | 282,71 | 142643 | 17160 | 4,64 | 282 |
| | | | | | 751,50 | 105,75 | 45616 | 6419 | 0,52 | 32 |
| 15. | С143007-1 | Кирпич и камни силикатные, 250x120x65 мм, М-75 | 1000шт | 23,31 | 17300,00 | -- | 403242 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16. | Е0126-30-1 | Теплоизоляция плитами теплоизоляционными стен | м3 | 12,60 | 4173,97 | 378,22 | 52592 | 4766 | 20,04 | 253 |
| | | | | | 3566,25 | 141,75 | 44935 | 1786 | 0,69 | 9 |
| 17. | С11031-10 | Плиты теплоизоляционные из | м3 | 14,92 | 8390,00 | -- | 125218 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | пенопласта полистирольного ПСБС-40 | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18. | С11011-507 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм | 1000м2 | 0,12 | 30400,00 | -- | 3632 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19. | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | м3 | 19,00 | 9195,46 | 337,41 | 174760 | 6412 | 4,38 | 83 |
| | | | | | 670,50 | 126,00 | 12743 | 2395 | 0,62 | 12 |
| 20. | Е0107-44-10 | Укладка перемычек масса до 0,3 т | шт | 50,00 | 105,68 | 66,43 | 5284 | 3322 | 0,15 | 7 |
| | | | | | 23,85 | 23,85 | 1192 | 1192 | 0,11 | 5 |
| 21. | С143015-64 | Перемычки из тяжелого бетона класса В15 | м3 | 1,22 | 27900,00 | -- | 34038 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22. | Е0108-7-5 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич силикатный М-75/ | м2 | 21,15 | 1253,44 | 34,37 | 26510 | 727 | 1,21 | 26 |
| | | | | | 189,00 | 12,87 | 3997 | 272 | 0,06 | 1 |
| 23. | Е0108-7-5 | Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /кирпич керамический М-100/ | м2 | 19,03 | 1318,44 | 34,37 | 25090 | 654 | 1,21 | 23 |
| | | | | | 189,00 | 12,87 | 3597 | 245 | 0,06 | 1 |
| 24. | Е0110-84-3 | Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гисокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм | м2 | 30,19 | 1903,33 | 16,54 | 57462 | 499 | 2,43 | 73 |
| | | | | | 398,25 | 6,26 | 12023 | 189 | 0,03 | 1 |
| 25. | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /веранда/ | м3 | 2,56 | 9210,24 | 335,84 | 23578 | 860 | 4,54 | 12 |
| | | | | | 699,75 | 126,00 | 1791 | 323 | 0,61 | 2 |
| | | Итого по разделу: Стены,перегородки | | | | | | | | 1074049 |
| | | Раздел: Перекрытие,кровля | | | | | | | | |
| 26. | Е0110-12-1 | Подшивка потолков досками обшивки | м2 | 161,00 | 700,70 | 5,48 | 112813 | 882 | 0,53 | 85 |
| | | | | | 84,15 | 2,07 | 13548 | 333 | 0,01 | 2 |
| 27. | Е0110-14-1 | Установка стропил и балок | м3 | 3,09 | 21463,82 | 334,28 | 66268 | 1032 | 22,10 | 68 |
| | | | | | 3397,50 | 126,00 | 10490 | 389 | 0,62 | 2 |
| | | Итого по разделу: Перекрытие,кровля | | | | | | | | 179081 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | | | | | 1788850 | 53943 | | 1085 |
| | | | | | | | 177148 | 19997 | | 96 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 221701 |
| Всего накладных расходов: | 221701 |
| Итого с накладными | 2010551 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 120633 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 2131184 |
| Итого с временными, 3,4 % | 2203644 |
| Итого с зимними удорожаниями, 1,7.0,9 % | 2237360 |
| Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,07 % | 2238903 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2247718 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2269754 |
| Пересчет в текущих ценах, К-1,95097 | 4428217 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 88564 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 4516781 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 542014 |
| Итого с НДС | 5058795 |
| Итого с коэффициентом 0,9134 | 4620703 |

**Заказчик:**
**И.о. начальника Зеленовского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства**

**Джумабеков А. А.**

Технадзор

**Подрядчик:**
**Директор ТОО «AIBAS COMPANY»**

**Дусубалиева Д. Б.**