Приложение 5 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24"
государственного учреждения "Городской отдел образования"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау,мкр Привокзальный 5 стр 16А

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		71	23.10.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау,мкр Привокзальный 5 стр 16А	360 366 221,60	70 403 806,60	70 403 806,60						7 543 264,99	70 403 806,60
Итого к оплате										**70 403 806,60**

Заказчик:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24" ГУ "Городской отдел образования"
Руководитель
_____ **Ли Х.Е.**

Технический надзор:
ТОО «Курылыс Инжиниринг Актобе
Эксперт
_____ **Кабдыкаиров Ж.Ж.**

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор
_____ **Ишназаров Б. Р.**
Начальника участка
_____ **Карабалаев А.М.**

Заказчик КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24" государственного учреждения "Городской отдел образования"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау, мкр.Привокзальный 5 стр 16А

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау, мкр.Привокзальный 5 стр 16А

(наименование)

Договор подряда (контракт) №71 от 23.10.2018г.

РЕЕСТР
актов выполненных работ за сентябрь 2019 года.

Номер акта	Наименование	Сумма, тенге
1	Основная смета	32 261 752,21
2	Добавляемые работы	38 142 054,39
	Итого:	70 403 806,60

Принял:

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24" государственного учреждения "Городской отдел образования"
Директор Ли Хальбике Есенгалиевна

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «Курылыс Инжиниринг Актөбе»
Эксперт Кабдыкаиров Жанат Жумабаевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Нач. участка Карабалаев Адилбек Маханович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24"**
ГУ "Городской отдел образования" БИН 010440002864
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау,мкр Привокзальный 5 стр 16А**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау,мкр Привокзальный 5 стр 16А**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71** от **23.10.2018г.**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №8 за сентябрь 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
			Раздел: ПОЛЫ				
1	**18**	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство**	**м2**	**-89,800**	**4818,53**	**-432704**
2	**25**	**1111-0101-3901 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м**	**-349,200**	**491,25**	**-171545**
			Раздел: ПРОЕМЫ				
3	**30**	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 СТ РК 943-92**	**м2**	**-171,990**	**10884,24**	**-1871980**
4	**31**	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**-8,820**	**13060,44**	**-115193**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	32	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	-5,040	10661,76	-53735
6	33	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка	м2	27,825	2341,54	65153
7	35	2109-0102-0121 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДГ 21-16П внутренние СТ РК 943-92	м2	-3,360	18272,52	-61396
8	36	2109-0102-0122 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДГ 21-18П внутренние СТ РК 943-92	м2	-11,340	16189,20	-183586
9	52	1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов	м	-866,750	1204,20	-1043745
10	53	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	-32,400	12178,23	-394574
11	54	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей	м2	-32,400	34830,00	-1128492
			Раздел: КРОВЛЯ				
12	64	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка деревянных конструкций кровли	м3	5,002	125288,51	626693
13	67	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	0,902	6874,14	6200
14	70	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м	273,408	2280,65	623548
15	71	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м	177,180	3795,16	672427
16	72	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	37,520	11685,35	438434
17	73	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	2788,830	408,64	1139622
18	79	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка противопожарных стен из кирпича	м3 кладки	0,010	43301,08	429
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
19	89	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	0,015	5880,07	88
20	90	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей	м2	0,015	1956,48	29
21	98	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2	43,716	1304,93	57046
			Раздел: ФАСАД				
22	102	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	1160,148	2271,09	2634804
			Раздел: КОЗЫРЕК К-1,К-2,К-3				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	109	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы козырьков. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,230	10972,64	2522
24	110	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами до 60х40 мм ГОСТ 13663-86	т	0,208	274624,56	57169
25	111	2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	Металлические изделия МИ1	т	0,022	148720,32	3227
26	112	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	13,820	8046,36	111201
27	113	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,300	3990,08	17157
28	114	1113-0301-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0163 за один раз	м2	7,000	124,15	869
29	115	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 за 2 раза	м2	7,000	14478,24	101348
			Раздел: ОТМОСТКА				
			Раздел: КРЫЛЬЦА				
30	119	1211-0101-0901 РСНБ РК 2015	Ремонт полов крыльца и пандуса	м2	-48,300	8278,39	-399846
			Раздел: РАЗНОЕ				
			Раздел: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
31	126	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб,диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	-110,000	3251,40	-357655
32	127	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 не армированные	м	-103,180	466,56	-48140
33	131	2304-0905-1004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые PN 16, DN 32 мм	шт.	-5,000	3858,84	-19294
34	134	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 мм	шт.	-46,000	38,88	-1788
35	137	2302-0401-2507 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х25 мм	шт.	-95,000	98,28	-9337
36	144	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб,диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	-50,000	3251,40	-162570
37	145	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 не армированные	м	-46,900	466,56	-21882
38	147	2304-0905-1004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые PN 16, DN 32 мм	шт.	-2,000	3858,84	-7718
39	150	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 мм	шт.	-30,000	38,88	-1166
40	154	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диам.32 мм. Изоляция трубками из вспененного полиэтилена	м трубопровода	-60,000	882,23	-52934

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	155	2111-0404-1306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	-66,000	273,24	-18034
42	178	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	-0,001	415,80	0
43	184	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6,000	432,00	2592
44	191	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентиляционного клапана	клапан	-1,000	2772,04	-2772
45	192	2304-1001-0503 РСНБ РК 2015	Клапан воздушный для невентилируемых канализационных стояков с защитной сеткой DN 100 мм	шт.	-1,000	29562,84	-29563
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
46	216	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из полипропиленовых труб,диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	-123,400	2264,12	-279393
47	218	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых труб,диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	-0,012	2412,12	-29
48	219	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	-122,145	317,52	-38783
49	220	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из полипропиленовых труб,диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	-337,000	2595,64	-874729
50	221	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	-333,630	514,08	-171513
51	222	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых труб,диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	-269,000	2843,96	-765025
52	223	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40X5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	-266,310	841,32	-224052
53	230	2302-0401-1801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-482,800	159,84	-77171
54	231	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-101,000	63,72	-6436
55	232	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-101,000	36,72	-3709
56	237	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	48,60	680
57	238	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	79,92	1119
58	240	2304-1008-0406 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss	шт.	291,000	6681,96	1944450
59	241	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2994, типа DAnfOss	шт.	291,000	7390,44	2150618

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
60	242	2305-1314-0305 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный DN 15 мм	шт.	291,000	2002,32	582675
61	243	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диам.до 50 мм. Изоляция трубками из вспененного полиэтилена	м трубопровода	10,900	882,23	9616
62	244	2111-0404-1305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	5,060	227,88	1153
63	245	2111-0404-1306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	1,100	273,24	301
64	246	2111-0404-1407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	2,530	466,56	1180
65	247	2111-0404-1409 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	2,200	573,48	1262
66	248	2111-0404-1516 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена,толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	1,000	1724,76	1725
67	249	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 100 мм. Установка	шт.	14,000	7162,18	100271
68	250	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	46222,92	92446
69	251	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	24,000	2934,36	70425
70	252	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 100 мм. Установка	шт.	-6,000	7162,18	-42973
71	254	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	-20,000	2934,36	-58687
72	255	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2,000	80287,86	160576
73	258	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4,000	3011,95	12048
74	259	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,000	2704,79	5410
75	260	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков	шт	1,000	1099,65	1100
			Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
76	267	1217-0101-0702 РСНБ РК 2015	Демонтаж коробок	шт.	43,000	59,54	2560
77	278	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения НВ-24	10 шт.	0,200	629,64	126

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	290	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2608,81	10435
79	291	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4,000	12272,04	49088
			Раздел: ГЕНПЛАН				
80	427	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ.100 мм. Устройство	м3	106,700	1651,03	176165
81	428	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	130,174	1453,68	189231
82	429	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство	м2	1067,000	1553,78	1657887
83	430	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1067,000	1787,24	1906982
84	431	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1067,000	779,18	831385
85	432	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1067,000	1800,19	1920805
86	433	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	141,500	3718,78	526207
87	434	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.30.15	м3	6,368	70101,72	446373
88	439	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные БР 100.20.8. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	36,900	3419,08	126164
89	441	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	350,000	163,09	57082
90	445	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные БР 100.20.8. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	76,500	3419,08	261560
91	446	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.20.8	м3	1,224	70101,72	85805
92	460	1111-0101-3701 РСНБ РК 2015	Устройство спортивного покрытия гомогенного поливинилхлоридного	м2 покрытия	876,000	11091,43	9716089

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
93	461	1147-0108-0104 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75%	м траншеи	139,000	953,91	132594
94	462	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однрядной. Посадка	м изгороди	139,000	1033,30	143628
95	463	2501-0203-0701 РСНБ РК 2015	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/ (кустарники 10 шт/м)	шт	1390,000	2623,32	3646415
96	464	1147-0104-0109 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 75%	яма	59,000	4637,86	273634
97	465	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы.	шт.	59,000	2359,26	139197
98	466	2501-0203-4602 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев	шт.	59,000	5991,84	353519
99	467	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см (30 см)	м2	60,000	1031,82	61909
100	468	1147-0113-0202 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201	м2	60,000	289,84	17391
101	469	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2 (6 шт/м2). Посадка	м2	60,000	3379,84	202791
102	470	1147-0113-0302 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301	м2	-60,000	140,64	-8439
103	471	2502-0101-0103 РСНБ РК 2015	Цветы	шт.	360,000	104,76	37714
104	474	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,020	2829,24	2886
105	475	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,170	11104,56	1888
106	476	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные из бетона кл.В15. Устройство	м3	0,720	45751,02	32941
107	477	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,000	2779,61	5559
108	478	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,000	1179,13	5896
109	480	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 4 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	166,000	8352,84	1386572
110	481	2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения	т	3,182	413700,48	1316560

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	**482**	**2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкций обрамления сеток панелей ограждения**	**т**	**4,041**	**474454,80**	**1917224**
112	**483**	**2105-0308-0131 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм**	**м2**	**596,800**	**1359,72**	**811481**
113	**484**	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка ворот и калиток**	**т**	**0,147**	**89874,22**	**13170**
114	**485**	**2106-0405-0501 РСНБ РК 2015**	**Стоимость металлоконструкций ворот и калиток**	**т**	**0,147**	**741160,80**	**108610**
115	**486**	**2105-0308-0131 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм**	**м2**	**11,000**	**1359,72**	**14957**
116	**487**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**312,000**	**125,72**	**39225**
117	**488**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**312,000**	**237,51**	**74103**
118	**504**	**8601-0302-0406 УСН РК 8.02-03-2017**	**Скамья детская с деревянным сидением**	**шт.**	**3,000**	**24371,66**	**73115**
119	**505**	**8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2017**	**Брусья параллельные**	**шт.**	**2,000**	**71564,18**	**143128**
120	**506**	**8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2017**	**Качалка-балансир, тип 1**	**шт.**	**2,000**	**36112,26**	**72225**
121	**507**	**8601-0102-0101 УСН РК 8.02-03-2017**	**Горка-скат, тип 1**	**шт.**	**2,000**	**97996,82**	**195994**
122	**508**	**8601-0213-0101 УСН РК 8.02-03-2017**	**Брусья-лабиринт, тип 1**	**шт.**	**2,000**	**72557,06**	**145114**
123	**509**	**8601-0201-0103 УСН РК 8.02-03-2017**	**Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)**	**комплект**	**1,000**	**264508,31**	**264508**
124	**510**	**8601-0106-0401 УСН РК 8.02-03-2017**	**Веранда "Звездопад"**	**комплект**	**1,000**	**1843132,86**	**1843133**
125	**511**	**8601-0202-0104 УСН РК 8.02-03-2017**	**Турник разновысокий**	**комплект**	**2,000**	**120179,34**	**240359**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
126	512	8601-0208-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Стол для настольного тенниса	шт.	4,000	76491,67	305967
127	513	8601-0303-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 1	шт.	1,000	20550,37	20550
128	514	8601-0204-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Шведская стенка	шт.	2,000	106509,57	213019
129	515	8601-0209-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2,000	174663,28	349327
130	516	8601-0210-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Стойки волейбольные	комплект	1,000	81442,20	81442
131	517	8601-0208-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Стойка для игры в теннис	комплект	1,000	105760,83	105761
132	518	8601-0215-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Вышка судейская	комплект	2,000	87881,03	175762
133	519	8601-0306-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Вазон шестигранный "Береке"	шт.	8,000	52845,48	422764
134	520	8601-0207-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Бум, тип 1А	шт.	4,000	37396,73	149587
			ИТОГО:				**36062587**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1859542**
			Сметная прибыль				**2671303**
			Итого с временными		**1,2 %**	**432751,00**	**36495338**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,4175 %**	**517321,00**	**37012659**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**37752912**
			Итого с НДС		**12 %**	**4530349,00**	**42283261**
			Скидка подрядчика		**23,7%**		**10 021 508,79**
			Итого к оплате				**32 261 752,21**

Принял: **Сдал:**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24" государственного учреждения
Директор Ли Хальбике Есенгалиевна
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «Құрылыс Инжиниринг Ақтөбе»
Эксперт Кабдыкаиров Жанат Жумабаевич
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Нач.участка Карабалаев Адилбек Маханович
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор:

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24"**
ГУ "Городской отдел образования" БИН 010440002864
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау,мкр Привокзальный 5 стр 16А**
(наименование, адрес)

Объект **Добавляемые работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71** от **23.10.2018г.**

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №9 за сентябрь 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Снос пристройки				
1	**1**	**1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**27,000**	**459,34**	**12402**
2	**2**	**1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**27,000**	**275,38**	**7435**
3	**3**	**1208-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**27,000**	**486,90**	**13146**

4	4	1146-0401-1012 РСНБ РК 2015	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (75мм) (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка	м2 покрытия	21,000	727,51	15278
5	5	1146-0401-1013 РСНБ РК 2015	Покрытия полов в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка. Добавлять или уменьшать на каждые 5 мм изменения толщины по норме 1146-0401-1012	м2 покрытия	63,000	105,46	6644
6	6	1146-0401-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	м2	21,000	248,79	5225
7	7	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	21,000	344,87	7242
8	8	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Разборка	шт	2,000	38587,69	77175
9	9	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,000	2320,25	2320
10	10	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1,000	3447,35	3447
11	11	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	41,600	38940,28	1619916
12	12	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Территории. Очистка от строительного мусора	т	144,000	3411,90	491313
13	13	4101-0105-2025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 25 км	т	144,000	754,92	108708
14	14	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,700	20782,36	76895
15	15	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,004	50594,76	187
16	16	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,500	2195,74	29642
17	17	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,500	4489,30	60605
18	18	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,900	180942,92	162849
			Раздел: ПРОЕМЫ				

19	19	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	33,810	3877,89	131111
20	20	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	174,300	10884,24	1897123
21	21	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	16,800	13060,44	219415
22	22	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	27,300	11564,64	315715
23	23	2109-0102-0124 РСНБ РК 2015	Блоки дверные с двупольными полотнами ДВО 21-19 внутренние СТ РК 943-92	м2	15,960	13417,92	214150
24	24	2109-0404-0402 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	шт.	9,000	2758,32	24825
25	25	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	89,000	12178,23	1083862
26	26	2109-0201-0806 РСНБ РК 2015	Витраж из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	89,000	24085,08	2143572
			Раздел: ПОЛЫ				
27	27	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	232,100	560,34	130055
28	28	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из ковролина и релина. Разборка покрытия	м2	40,000	185,17	7407
29	29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	236,300	1405,85	332202
30	30	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	236,300	3658,62	864531
31	31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (80 мм). Устройство	м2	379,900	1405,85	534082
32	32	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4558,800	189,45	863668
33	33	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	379,900	3044,21	1156495
34	34	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	349,200	906,70	316619
			Раздел: КРОВЛЯ				
35	35	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3179,090	691,22	2197456
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				

36	36	1216-0101-1006 РСНБ РК 2015	Подвальный помещение. Очистка от мокрого ила и грязи	м3 ила, грязи	250,000	8596,59	2149147
37	37	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	Мусор. Очистка и погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3 грунта	143,000	3167,74	452986
38	38	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка	м2 перегородок	73,000	2936,74	214382
39	39	1219-0101-1003 РСНБ РК 2015	Кирпич после разборки конструкций. Очистка	шт.	28908,000	18,47	533837
40	40	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	280,800	81,00	22745
41	41	4102-0102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	280,800	577,80	162246
42	42	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Снятие набела внутренних стен	м2	469,710	283,37	133101
43	43	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Затирка стен цементно-известковым раствором	м2	469,710	1015,94	477199
44	44	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей	м2	469,710	1737,05	815909
45	45	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	469,710	1078,99	506813
46	46	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Снятие набела потолков	м2	96,100	283,37	27232
47	47	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015	Потолки.Затирка цементно-известковым раствором	м2	96,100	1240,94	119254
48	48	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей	м2	96,100	1289,55	123926
49	49	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	96,100	1315,35	126405
50	50	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	205,800	2560,20	526889
51	51	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" Т 12 мм в комплекте	м2	205,800	2878,20	592334
52	52	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плиток керамических на цементном растворе	м2	179,330	7970,60	1429369
			Раздел: Фасад				
53	53	1110-0404-0104 РСНБ РК 2015	Стены. С оконным проемом. Обшивка стен из металлосайдинга	м2 стен	3867,160	2978,16	11517040
54	54	СТ	Металлосайдинг	м2	4021,846	1840,82	7403482
55	55	2110-0105-0303 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1750,000	1842,48	3224340

			Раздел: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
56	56	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб,диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	150,000	2980,78	447118
57	57	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные	м	139,350	278,64	38828
58	58	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб,диаметр 40 мм. Прокладка	м трубопровода	190,000	3591,64	682411
59	59	2301-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40X5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	188,100	855,36	160893
60	60	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб,диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	90,000	2980,78	268271
61	61	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 не армированные	м	83,610	278,64	23297
62	62	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из поливинилхлоридных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	97,000	1532,24	148627
63	63	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	96,806	654,48	63358
64	64	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	24,000	5473,00	131352
65	65	2303-0102-0938 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	шт.	24,000	9396,00	225504
66	66	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	24,000	2597,40	62338
67	67	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	15,000	6564,11	98462
68	68	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	15,000	15692,40	235386
69	69	1215-0101-0506 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	1,000	5610,25	5610
70	70	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1,000	8238,24	8238
71	71	2302-1104-3304 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,2 м	комплект	15,000	594,00	8910
72	72	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,780	87981,16	68625
73	73	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	17205,48	34411

74	74	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	12368,16	12368
75	75	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	9117,36	9117
76	76	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	4115,88	4116
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
77	77	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	71,240	1850,81	131852
78	78	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1234,000	1605,96	1981755
79	79	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	202,000	2963,78	598683
80	80	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	76,000	2701,08	205282
81	81	2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	126,000	1856,52	233922
82	82	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7,000	740,88	5186
83	83	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,000	1583,28	9500
84	84	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых труб,диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1466,000	2412,12	3536173
85	85	2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1451,340	247,32	358945
86	86	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	358,000	3892,02	1393344
87	87	2301-0602-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-50X10,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	354,420	1015,20	359807
88	88	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	530,000	3864,67	2048273
89	89	2301-0602-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-63X12,7 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	524,700	1624,32	852281

90	90	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2370,000	23,76	56311
91	91	2302-0401-1302 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1452,000	21,60	31363
92	92	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60,000	280,80	16848
93	93	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	726,000	16,20	11761
94	94	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,726	4461,48	3239
95	95	2302-0401-2516 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x20x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90,000	316,44	28480
96	96	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны диаметром до 25 мм. Установка	шт.	173,000	3964,71	685895
97	97	2304-0501-0128 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1046,000	2576,88	2695416
98	98	2304-0201-1508 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4,000	47402,28	189609
99	99	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10,000	7162,18	71622
100	100	2304-0201-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с15нж, 30с89нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 425°С, PN 40, DN 57 ГОСТ 9698-86	шт.	12,000	46157,04	553884
101	101	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,000	2704,79	5410
102	102	2307-0502-0519 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик, DN 89 мм, типа Взлет	шт.	1,000	142945,56	142946
			Раздел: ГЕНПЛАН				
103	103	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	472,000	1800,19	849691
104	104	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3	77,625	1651,03	128162
105	105	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	94,703	1453,68	137667
106	106	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	517,500	2371,31	1227151
107	107	2104-0509-0411 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	517,500	2934,36	1518531

108	108	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные БР 100.20.8. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	46,000	3419,08	157278
109	109	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.20.8	м3	0,736	70101,72	51595
110	110	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см (10 см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	350,000	1553,78	543824
111	111	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	-350,000	437,82	-153236
112	112	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщ.50 мм. Устройство	м3	17,500	1651,03	28893
113	113	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	21,350	1453,68	31036
114	126	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка ворот и калиток при монтаже	т	0,483	89874,22	43426
115	127	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкций ворот и калиток	т	0,483	741160,80	358115
116	128	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	36,000	635,04	22861
117	129	2109-0404-0401 РСНБ РК 2015	Защелка	шт.	8,000	1922,40	15379
118	130	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки	пара	10,000	3864,24	38642
119	131	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	285,000	125,72	35831
120	132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	285,000	237,51	67690
			ИТОГО:				69738920
			В том числе :				
			Накладные расходы				14486948
			Сметная прибыль				5165846
			Итого с временными		1,2 %	836867,00	70575787
			Итого с зимними удорожаниями		1,4175 %	1000412,00	71576199
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				73007723

			Итого с НДС		**12 %**	**8760927,00**	**81768650**
			Скидка подрядчика		**23,7%**		**19 379 897**
			Итого по акту				**62 388 753**
			Разница увеличения стоимости дополнительных работ не подлежащих к оплате				**- 24 246 698,56**
			Итого к оплате				**38 142 054,39**

Принял:

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24" государственного учреждения
Директор Ли Хальбике Есенгалиевна

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «Құрылыс Инжиниринг Ақтөбе»
Эксперт Кабдыкаиров Жанат Жумабаевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Нач. участка Карабалаев Адилбек Маханович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)